- MAQUINARIA Y/O EQUIPO: 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS U RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONZADORA.
- ACTIVIDADES REALIZADAS: - VACIADO PAVIMENTO ACCESO PARQUEADERO PEOPLE CONTACT. - SE SACAN MUESTRAS PAVIMENTO EN CONFORMACIÓN DE VIGUETAS. - COMPACTACIÓN AFIRMADO PLAZA ALFONSO LÓPEZ. - VACIADO BORDILLO CRA 16 A CRA 17 SENTIDO CENTRO A CAMPOHERMOSO. - INSTALACIÓN FORMALETA PARA BORDILLO COSTADO MERCALDAS - TRASPORTE DE MATERIAL PARA VACIADO CAISSON 3 PASARELA 2. - ABUJARDADO ANDÉN CRA 15 A CRA 16 - CORTE BORDILLO CRA 15 A CARRERA 16 SENTIDO CENTRO-CAMPOHERMOSO - SE REALIZA RECORRIDO CON PERSONAL DE CHEC, SUPERVISIÓN, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA PARA VERIFICAR ESTADO Y FUTURAS INTERVENCIONES DE CÁMARAS Y/O CAJAS SOBRE EL ESPACIO PEATONAL..

Carlos J. Villegas M.
Contratista

Interventoría

1 julio 2023
Sábado

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUXILIAR, 1 MAESTRO, 1 PROF SOCIAL, 1 ARQ. RESIDENTE, 10 OFICIALES 26 AYUDANTES, 3 REGULADORAS, 2 OPERARIOS, 1 ING. AMBIENTAL, 2 VIGILANTES.
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 ARQ. RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 ING. AMBIENTAL, 1 PROF. SST. 1 INSPECTOR.
- CLIMA: 18°C, 6,6 KM/H VIENTO, 89.4% HUMEDAD.
- MAQUINARIA Y/O EQUIPO: 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS,

1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONZADORA.

- ACTIVIDADES REALIZADAS: - VACIADO ANDEN CRA 15 A CRA 16 PEOPLE CONTACT. - VACIADO CAISSON 3 - PASARELA 2. 7,85M³ - INSTALACIÓN FORMALETA BORDILLO COSTADO MERCALDAS. - COMPACTACIÓN SUB-BASE SUBRE ANDÉN CRA 16 - CRA 17. - FIGURACIÓN ACERO BORDILLO - MUESTRAS DE CONCRETO CAISSON.

Interventoría

Carlos L. Villegas K.
Contratista

04 Julio 2023
Martes

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING. RESIDENTE, 1 ING. AUX, 1 MAESTRO, 1 PROF. SOCIAL, 1 ING. AMBIENTAL, 1 ARQ. RESID, 10 OFICIALES, 26 AYUDANTES, 3 REGLADORAS, 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES.
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ. RESID, 1 PROF. SOCIAL, 1 PROF SST, 1 INSPECTOR, 1 ING AMBIENTAL
- CLIMA: 18°C, 7.8 KM/H VIENTOS, 88,4 % HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONZADORA.
- ACTIVIDADES REALIZADAS: -VACIADO ANDEN CRA 16 A 17 SENTIDO CENTRO - CAMPOHERMOSO - FIGURACIÓN ACERO PILOTES DE LOS MÁSTILES. - CORTE PAVIMENTO CRA 13 A 15 EN EL COSTADO DE MERCALDAS. - COMPACTACIÓN SUB-BASE SOBRE ANDEN CRA 16 A 17. - SE SACAN PRUEBAS DE DENSIDAD CRA 16-17 - INSTALACIÓN FORMALETA BORDILLO COSTADO MERCALDAS - DESMONTE DE TECHO CRA 14 A CRA 15. - RETIRO TIERRA CRA 15 CRA 16 CON EQUIPO MECÁNICO. - INSTALACIÓN TECHO

EN PLÁSTICO CRA 16 A CRA 17 SENTIDO CENTRO CAMPOHERMOSO - ALISTADO DE CONCRETO ANDÉN.

Interventoría

Carlos J. Villegas M.
Contratista

05 julio 2023 miércoles.

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUX. 1 MAESTRO, 1 PROF. SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ RESID. 1 DIRECTOR, 10 OFICIALES, 26 AYUDANTES, 3 REGULADORAS 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES.
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING DIRECTOR, 1 ING RESID, 1 ARQ. RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 INSPECTOR, 1. ING. AMBIENTAL
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBROCOMPACTADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMATICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONTADORA.
- ACTIVIDADES REALIZADAS: DEMOLICIÓN PAVIMENTO CRA 13 A CRA 14. - COMPACTACIÓN SUB-BASE SOBRE ANDÉN CRA 16 A CRA 17 - FIGURACIÓN ACERO PARA PILOTES DE LOS MÁSTILES - DESMONTE TECHO PLÁSTICO CRA 15 A 16. - INSTALACIÓN FORMALETA BORDILLO CRA 14 - CORTE PAVIMENTO CON EQUIPO MECÁNICO CRA 13 A CRA 14. - EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA DE 2". - DEMOLICIÓN COSTADO DE LA CÁMARA ELÉCTRICA CRA 16 ESQUINA PELUQUERÍA. - EXCAVACIÓN ANDÉN CRA 16 CENTRO - CAMPOHERMOSO.
- CLIMA: 19°C, 7,8 KM/H VIENTO, 86,2 HUMEDAD.

Interventoría

Carlos J. Villegas M.
Contratista

06 julio 2023 Jueves.

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING. RESIDENTE. 1 ING. AUX. 1 MAESTRO, 1 PROF SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ RESID. 10 OFICIALES, 26 AYUDANTES, 3 REGULADORAS, 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES

- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ. RESIDENTE, 1 PROF SST, 1 PROF SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 INSPECTOR
- CLIMA: 18°C, 8,2 KM/H VIENTO, 85,4 % HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: RETROCARGADOR DE LLANTAS 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR., 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONZADORA -
- ACTIVIDADES REALIZADAS: - VACIADO BORDILLO CRA 14. -INSTALACIÓN FORMALETA ANDEN CRA 16-17 - EXCAVACIÓN TUBERÍA DE 2" CRA 16- CRA 17 - DEMOLICIÓN PAVIMENTO CRA 14 CON EQUIPO MECÁNICO - DEMOLICIÓN PAVIMENTO BOCA CALLE CRA 15 CON EQUIPO MECÁNICO - CORTE PAVIMENTO CRA 14. - CORTE PAVIMENTO CRA 16 - ABUJARDADO SOBRE ANDEN CRA 15 A 16. - COMPACTACIÓN SUB-BASE SOBRE ANDEN CRA 16 CENTRO - CAMPAMENTO INSTALACIÓN TECHO CRA 16 A CRA 17 -SOCIALIZACIÓN CON COMUNIDAD ALCADIA TEMAS GENERALES

Interventoria

Carlos D. Villegas M.
Contratista

07 Julio 2023
Viernes

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE. 1 ING AUXILIAR. 1 PROF SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ RESIDENTE, 1 MAESTRO 10 OFICIALES, 26 AYUDANTES, 3 REGULADORES, 2 OPERARIOS 2 VIGILANTES
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ. RESIDENTE, 1 PROF. SOCIAL, 1 PROF. SST, 1 ING AMBIENTAL. 1 INSPECTOR
- CLIMA: 19°C, 8.6 KM/H VIENTO, 82,2 HUMEDAD
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS,

4 RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONZADORA.
• ACTIVIDADES REALIZADAS: - DEMOLICIÓN PAVIMENTO CRA 15 CON EQUIPO MECÁNICO. - COMPACTACIÓN SUB-BASE ANDÉN CRA 16-17 - INSTALACIÓN ACERO PARA ACCESO A PARQUEADERO DEL HOTEL CALIFORNIA BLUE. —
-DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACCESO MERCALDAS - CORTE DE ANDÉN SOBRE CRA 15 A 16 - INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA SOBRE CRA 16 A 17 PARA REFUERZO DE ANDÉN. - INSTALACIÓN FORMALETA PARA BORDILLO INTERNO CRA 16-17 • MUESTRAS DENSIDAD CRA 16-17.

Interventoría

Carlos A. Villegas H.
Contratista

05 Julio 2023 Sábado
• PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUX, 1 PROF. SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ. RESIDENTE, 1 MAESTRO, 10 OFICIALES, 26 AYUDANTES, 3 REGULADORAS, 2 OPERARIOS 2 VIGILANTES. —
• PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING. RESIDENTE, 1 ARQ. RESIDENTE 1 PROF. SOCIAL, 1 PROF SST., 1 ING. AMBIENTAL, 1 INSPECTOR
• CLIMA: 18°C, 7.4 KM/H VIENTO, 87 % HUMEDAD. —
• EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDAR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONZADORA —
• ACTIVIDADES REALIZADAS: -VACIADO ANDEN CRA 16-17 -VACIADO INTERNO CRA 16 A CRA 17 DE BORDILLO - COMPACTACIÓN DE SUB-BASE ANDEN CRA 16 - CORTE PAVIMENTO TAPAS DE CÁMARAS - RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE LA DEMOLICIÓN CRA 14 A CRA 15. - SE SACAN MUESTRAS DE CONCRETO DE ANDÉN CRA 16-17. - FIGURACIÓN ACERO PARA BORDILLO.

Interventoría

Carlos A. Villegas M.
Contratista

09 julio 2023
domingo.

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING. RESIDENTE, 1 ING. AUX. 1 MAESTRO, 1 PROF. SOCIAL., 2 OFICIALES, 4 AYUDANTES, 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES, 3 REGULADORAS
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ. RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 INSPECTOR
- CLIMA: 18°C, 8 KM/H VIENTO, 87,6 HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS.
- ACTIVIDADES REALIZADAS: CORTE DE ANDEN A BORDE DE FACHADA PARA PREVENIR DESBORDES POR DEMOLICIÓN - DEMOLICIÓN ANDEN CON EQUIPO MECÁNICO CRA 17 A 18 TAX LA FERIA A SANANDRESITO
- RETIRO DE MATERIAL DE ESCOMBRO

Interventoría

Contratista
Carlos A. Ortegon M.

10 julio 2023
lunes.

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUX. 1 PROF. SST., 1 PROF SOCIAL, 1 ARQ RESIDENTE 1 ING AMBIENTAL. 28 AYUDANTES, 9 OFICIALES, 1 MAESTRO, 3 REGULADORAS, 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE. 1 ARQ RESID. 1 PROF SOCIAL, 1 PROF. SST., 1 ING AMBIENTAL, 1 INSPECTOR
- CLIMA: 19°C, 8,4 km/H VIENTO, 83,8 % HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMATICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONZADORA.
- ACTIVIDADES REALIZADAS: -VACIADO BORDILLO CRA 14. - VACIADO BORDILLO INTERNO CRA 16-17 - DEMOLICIÓN ANDÉN CRA 17 A CRA 18 SANANDRESITO - EXCAVACION PILOTES CRA 13 A 14 - FIGURACIÓN ACERO PARA BORDILLO - RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE LA

DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN - CORTES SOBREANDEN CRA 15 A 16 - TRAZADO DE CORTES CRA 16 A A. - CONFIGURACIÓN DE SENDEROS PEATONALES CON SEÑALIZACIÓN INCLUIDA ADAPTADOS A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS POR PMT Y MANUALES.

Interventoría

Carlos A. Villegas M.
Contratista

---

11 Julio 2023
Martes

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUX. 1 MAESTRO, 1 PROF. SOCIAL, 1 PROF SST. 1 ING AMBIENTAL 1 ARQ RESIDENTE, 28 AYUDANTES, 9 OFICIALES, 3 REGULADORAS, 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES.
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ. RESIDENTE, 1 PROF. SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 PROF SST. 1 INSPECTOR., 1 DIRECTOR ING
- CLIMA. 17.8°C, 7.2 KM/H VIENTO, 86,6% HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETAPORAS, 2 VIBRADORAS DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 PANAS, 1 CORTADORA PAVIMENTO, 1 TRONCADORA.
- ACTIVIDADES REALIZADAS: - EXCAVACIÓN PAVIMENTO CRA 15 BOCACALLE - RETIRO DE TIERRA CON EQUIPO MECÁNICO - EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA CRA 16. - EXCAVACIÓN PILOTES CRA 14 - 13. - VACIADO DE PEDESTAL PARA INSTALACIÓN DE MASTIL PASARELA 2. - VACIADO BORDILLO INTERNO CRA 16 - 17 - EXCAVACIÓN ANDÉN CRA 17 - 18 SANANDRESITO - VACIADO PAVIMENTO CRA 14 A CRA 15 BAHIA PEOPLE.

Interventoría

Carlos A. Villegas M.
Contratista

12 Julio 2023
Miercoles

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING. RESIDENTE, 1 ING AOX, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 ING. AMBIENTAL, 1 ARQ. RESIDENTE 1 MAESTRO DE OBRA, 26 AYUDANTES, 9 OFICIALES, 3 REGLADORAS, 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES, 1 DIRECTOR
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ. RESIDENTE 1 PROF. SST, 1 ING AMBIENTAL, 1 PROF SST. 1 INSPECTOR.
- CLIMA: 18°C, 7,2 KM/H VIENTO, 87,2% HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMATICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 PANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONZADORA.
- ACTIVIDADES REALIZADAS: -VACIADO BORDILLO CRA 14. - VACIADO BORDILLO INTERNO CRA 16-17 - EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN TUBERÍA DESAGÜE CÁMARA ELECTRICA CRA 16. - FIGURACIÓN ACERO PARA MASTIL PASARELA 1 - RETIRO TIERRA CON EQUIPO MECÁNICO CRA 14 A CRA 17 - COMPACTACIÓN SUB-BASE ANDEN CRA A A 18 SAN ANDRESITO - EXCAVACIÓN PILOTES CRA 14 A 13 - ABUJARDADO SOBRE ANDÉN CRA 15 A 16 PEOPLE CONTACT.

Interventoria

Carlos L. Villegas M.
Contratista

13 Julio 2023
Jueves

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AOX., 1 PROF. SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ RESIDENTE, 1 MAESTRO, 29 AYUDANTES, 9 OFICIALES, 3 REGLADORAS 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES.
- PERSONAL INTERVENTORIA. 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ RESIDENTE 1 PROF SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 PROF SST, 1 INSPECTOR.
- CLIMA: 18°C, 6,8 KM/H viento, 89,8 % HUMEDAD
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELECTRICAS,

1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONZADORA.

- ACTIVIDADES REALIZADAS: - VACIADO ANDEN CRA 14, CRA 15, CRA 17 SENTIDO CENTRO - CAMPOHERMOSO, - EXCAVACIÓN JARDINERA CRA 16 - 17 - COMPACTACIÓN SUB-BASE SOBRE ANDEN CRA 17 A CRA 18 SANANDRESITO. - CORTE PAVIMENTO CRA 17 A CRA 18 SANANDRESITO - EXCAVACIÓN PILOTES CRA 13 A 14. - RETIRO DE TIERRA CON EQUIPO MECÁNICO PASARELA 2. - INSTALACIÓN FORMALETA CRA 17 A CRA 18 - FIGURACIÓN ACERO PEDESTAL PARA INSTALACIÓN MASTIL PASARELA 1 - MESA TÉCNICA EN LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES CON VEEDURIA, ALCALDIA, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA. - VISITA CHEC PARA EVALUAR INTERVENCIÓN CÁMARAS - ABUJARDADO EN ACCESO A PARQUEADERO PEOPLE CONTACT, COMO EN ANDÉN DEL MISMO LADO ENTRE CRA 15 Y 16, ASÍ COMO DE VADO DE LA CRA 15.

Interventoría.

Carlos A. Villegas M.
Contratista

Julio 2023
Viernes

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING. RESIDENTE, 1 ING. AUXILIAR, 1 PROF. SOCIAL, 1 PROF SST., 1 ING. AMBIENTAL, 1 ARQ RESIDENTE 1 MAESTRO, 9 OFICIALES, 27 AYUDANTES, 2 REGULADORAS, 2 VIGILANTES, 2 OPERARIOS
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ RESIDENTE 1 PROF. SOCIAL, 1 PROF SST, 1 ING AMBIENTAL, 1 INSPECTOR.
- CLIMA: 18°C, 7.6 KM/H VIENTO, 87.8% HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRET. 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS. 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS. 4 RANAS, 1 CORTADORA PAVIMENTO, 1 TRONZADORA.
- ACTIVIDADES REALIZADAS: COMPACTACIÓN SUB-BASE

CRA 17 A 18; INSTALACIÓN FORMALETA ANDÉN CRA 17-18 SAN ANDRESITO PRINCIPAL. - INSTALACIÓN FORMALETA ANDÉN CRA 15-16 - VACIADO PEDESTAL PARA INSTALACIÓN DE MÁSTIL PASARELA 1.- RETIRO DE TIERRA CON EQUIPO MECÁNICO PASARELA 2 - EXCAVACIÓN PILOTES CRA 13 A LA 14. - TOMA DE DENSIDADES ANDEN CRA 17 - 18. - ABUJARDADO ANDÉN CRA 15-16 - CORTE PAVIMENTO CRA 17 A CRA 18.

Carlos A. Villegas M.
contratista

Interventoría

15 julio 2023
Sábado

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING. RESIDENTE, 1 ING. AUXILIAR, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF. SST. 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ. RESID. 27 AYUDANTES, 9 OFICIALES, 1 MAESTRO, 2 REGULADORAS, 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ. RESID. 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST. 1 ING AMBIENTAL, 1 INSPECTOR.
- CLIMA: 18°C, 7.4 KM/H, 87.8 %.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR., 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 RANAS, 1 CORTADORA PAVIMENTO, 1 TRONZADORA.
- ACTIVIDADES REALIZADAS: - VACIADO ANDÉN CRA 17 A 18 SAN ANDRESITO PRINCIPAL. - VACIADO ANDÉN CRA 14 COSTADO MERCALDAS - ABUJARDADO SOBRE ANDEN CRA 14 A CRA 15. - INSTALACIÓN FORMALETA ANDÉN CRA 17 A CRA 18. - EXCAVACIÓN DE PILOTES CRA 13 A CRA 14. - INSTALACIÓN FORMALETA ANDÉN CRA 15 A 16 SENTIDO CENTRO-CAMPOH. - COMPACTACIÓN SUB-BASE CRA 17 A 18 - CORTE SOBRE ANDÉN CRA 14 A CRA 15.

Carlos A. Villegas M.
Contratista

Interventoría

16 julio 2023
Domingo.

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUXILIAR 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST. 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTE

2 VIGILANTES, 2 REGULADORAS.

- PERSONAL INTERVENTORIA. 1 ING RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA: 18.6°C, 8.4 KM/H viento, 84% HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: 1 PLANTA ELECTRICA, 1 PULIDORA PEQUEÑA, 1 CORTADORA PAVIMENTO, HERRAMIENTA MENOR
- ACTIVIDADES REALIZADAS: CORTE PAVIMENTO Y DOVELAS EXISTENTES BOCA CALLE CARRERA 15 - CORTE DE DILATACIÓN ANDÉN CRA 17 A 18 SANANDRESITO PRINCIPAL.

Carlos A. Villegas M.
Contratista

Interventoría

12 Julio 2023 lunes.

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING. AUXILIAR, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ. RESIDENTE 1 MAESTRO, 28 AYUDANTES, 10 OFICIALES, 2 REGULADORAS, 2 VIGILANTES, 2 OPERARIOS.
- PERSONAL INTERVENTORIA. 1 ING. RESIDENTE, 1 ING AMBIENTAL 1 ARQ RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 PROF SOCIAL, 1 SST PROF.
- CLIMA: 19.2°C, 9.6 KM/H VIENTO, 85% HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBRO COMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMATICO CON REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUENAS, 4 RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONZADORA
- ACTIVIDADES REALIZADAS: -VACIADO BORDILLO CRA 15 A CRA 16 - COMPACTACION SUB BASE CARRERA 17 A CRA 18. -DEMOLICIÓN PAVIMENTO CRA 17 A CRA 28 - INSTALACIÓN DE LOSETAS PODOTÁCTILES Y LISAS CRA 14 Y CRA 15 A 16. -EXCAVACIÓN DE PILOTES CRA 13 A CRA 14. - INSTALACIÓN DE TECHO PLÁSTICO CRA 17 A CRA 18. * SE ANOTA CON RESPECTO AL CLIMA DE FUERTE LLUVIA DE 7 A 8:15 AM

Carlos A. Villegas M.
contratista

Interventoría

18 Julio 2023 Martes

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUXILIAR, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ RESIDENTE 1 MAESTRO, 10 OFICIALES, 28 AYUDANTES, 3 REGULADORA 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ RESIDENTE 1 INSPECTOR, 1 PROF SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 PROF SST.
- CLIMA: 20°C, 10.4 KM/H VIENTO, 79,6 % HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE DEVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 RANAS, 1 CORTADORA PAVIMENTO 1 TRONZADORA
- ACTIVIDADES REALIZADAS: - DEMOLICIÓN ANDÉN CRA 17 A 18 ESQUINA SENTIDO CENTRO - CAMPOHERMOSO - EXCAVACION BOCACALLE CRA 15 ESQUINA MERCALDAS. - CORTE PAVIMENTO CRA 15 A CRA 16 - INSTALACIÓN FORMALETA PARA ANDEN CRA 16 A 17 - INSTALACIÓN FORMALETA PARA BORDILLO CRA 15 A 16 - INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA SOBRE ANDEN CRA 15 A 16. ESQUINA. - EXCAVACIÓN BORDILLO CRA 17 A 18 EN SAN ANDRESITO PRINCIPAL - RETIRO MATERIAL SOBRANTE DEMOLICIÓN CRA 17 A CRA 18. - LLENO CON TIERRA NEGRA PARA JARDINERAS CRA 14 A 15 AMBOS COSTADOS. - INSTALACIÓN LOSETAS CRA 15 A 16 Y 16 A 17. - ABUJARDADO CRA 15 A 16. - SE TOMAN DENSIDADES EN CRA 15 A 16 Y CRA 17 A 18.

Carlos A. Villegas H.
Contratista

Interventoría

19 Julio 2023 Miércoles.

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUXILIAR 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST. 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ RESIDENTE, 1 DIRECTOR, 1 MAESTRO, 12 OFICIALES, 31 AYUDANTES, 3 REGULADORAS, 2 VIGILANTES, 2 OPERARIOS

- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ. RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 PROF SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL 1 DIRECTOR, 1 PROF SST
- CLIMA: 23°C, 9.8 KM/H VIENTO, 74.8% HUMEDAD
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETRO CARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 RANAS 1 CORTADORA PAVIMENTO, 1 TRONZADORA

ACTIVIDADES REALIZADAS: DEMOLICIÓN PAVIMENTO BOCA CALLE CRA 16 Y ACCESO PARQUEDERO PEOPLE CONTACT. - VACIADO ANDEN CRA 17-18 SAN ANDRESITO - INSTALACIÓN DE LOSETAS CRA 16 A 17 PEOPLE, CRA 16 A 17 ORIENTE CRA 14 A 15 PEOPLE. - LLENO CON TIERRA NEGRA PARA JARDINERAS CRA 15 A 16 - RETIRO MATERIAL SOBRANTE DEMOLICIÓN ACCESO PARQUEDERO PEOPLE Y CRA 16. - CORTE PAVIMENTO CRA 15 A 16 CICLORRUTA. - ABUJARDADO ANDÉN CRA 16 A 17. ● RECORRIDO CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA CON TEMA: SOCIALIZACIÓN ACCESOS A PREDIOS ESCALERAS; DONDE EL OBJETIVO SE FUNDÓ EN ACLARAR LOS TÉRMINOS Y ALCANCES SOBRE LOS ACCESOS A DIFERENTE NIVEL, DE LO CUAL SE DEJAN RECOMENDACIONES EN EL ACTA DE REUNIÓN ASÍ:

- REALIZAR VISITA PREDIO A PREDIO PARA VERIFICAR ANCHO Y ALTURA DE PELDAÑOS A REALIZAR. SE RECOMIENDA HACER UN ACTA DE CONCILIACIÓN CON LA ESPECIFICACIÓN DE LOS CORTES QUE SE LES VA A HACER A CADA PREDIO A INTERVENIR. - SE RECOMIENDA ADAPTARLO CON UN ÚNICO ESCALÓN DE HUELLA 28 CM Y EL ANCHO VARIABLE DE ACUERDO AL ACCESO Y LA ALTURA VARIABLE SEGÚN CONDICIONES DE ACCESO. - SE RECOMIENDA CONTINUAR LAS FRANJAS DE ABUJARDADO EN EL ESCALÓN.

Carlos L. Ortega R.
Contratista

Interventoría

Jueves 20 julio 2023
FESTIVO

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUXILIAR 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 MAESTRO, 1 OFICIALES 4 AYUDANTES 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 INSPECTOR
- CLIMA 28°C, 8.8 KM/H VIENTO, 78,5 % HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO.
- ACTIVIDADES REALIZADAS: - CORTE PAVIMENTO DE CICLORRUTA COSTADO OCCIDENTAL CRA 14 A 15. - CORTE ANDÉN CRA 17 A 18 SAN ANDRESITO PRINCIPAL - RETIRO MATERIAL DEMOLICIÓN CRA 16 BOCA CALLE. - LLENO ZONA JARDÍN TIERRA NEGRA.

Carlos A. Villegas M.
contratista

Interventoría

Viernes 21 julio 2023

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUXILIAR 1 PROF SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ. RESIDENTE, 1 MAESTRO, 12 OFICIALES, 31 AYUDANTES, 3 REGULADORAS, 2 VIGILANTES, 2 OPERARIOS
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ RESIDENTE 1 PROF. SOCIAL, 1 PROF SST, 1 ING AMBIENTAL, 1 INSPECTOR
- CLIMA: 19°C, 7.8 KM/H VIENTO, 80,8 % HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORAS DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIONES VARIABLES CON PUNTA PARA ABUARDADOR. 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 PANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO 1 TROMPADORA
- ACTIVIDADES REALIZADAS: - VACIADO ANDEN ESQUINAS CARRERA 16 PELUQUERIA Y ASADERO, Y DE CARRERA 17 A 18 SAN ANDRESITO. - INSTALACIÓN LOSETA SOBRE ANDÉN PEOPLE CRA 14 A CRA 15, CRA 15 A CRA 16. - EXCAVACIÓN BOCA CALLE CRA 15 - CRA 16 ESQUINA

-VACIADO BORDILLO CRA 17 A CRA 18 SAN ANDRESITO - TRANSPORTE COSETAS CON EQUIPO MECÁNICO DEL CAMPAMENTO AL ÁREA DE INTERVENCIÓN. - RETIRO MATERIAL DE DEMOLICIÓN CARRERA 16. - COMPACTACIÓN SUB-BASE PAVIMENTO ENTRADA PARQUEADERO PEOPLE CORTE DE PAVIMENTO EN CARRERA 14 Y CARRERA 16.

Contratista

Interventoría

22 julio 2023 sábado

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING. RESIDENTE, 1 ING AUX, 1 PROF. SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ. RESIDENTE. 1 MAESTRO, 31 AYUDANTES, 12 OFICIALES, 1 PEGUADORA, 2 VIGILANTES, 2 OPERARIOS
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ. RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF. SST., 1 ING AMB., 1 INSPECTOR
- CLIMA: 18.5°, 7.8 KM/H VIENTO, 85% HUMEDAD.
- ~~EQUIPO Y/O HERRAMIENTA~~: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIONES VARIABLES CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 4 KANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONZADORA.
- ACTIVIDADES REALIZADAS: - CORTE PAVIMENTO COSTADO OCCIDENTAL CRA 14 A CRA 15 CICLORRUTA - INSTALACIÓN DE LOSETAS CRA 14 COSTADO MERCALDAS Y CRA 15 A CRA 16 - APLICACIÓN DE SELLADO. - DEMOLICIÓN PAVIMENTO CRA 17 A CRA 18 SAN ANDRESITO - EXCAVACIÓN CRA 16 BOCA CALLE - COMPACTACIÓN SUB-BASE ACCESO PARQUEAD. PEOPLE CONTACT CRA 16. - RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN CRA 17 A CRA 18.

Contratista

Interventoría

23 julio 2023 Domingo

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUXILIAR 1 PROF SOCIAL, 1 MAESTRO, 3 AYUDANTES, 1 OFICIAL 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES

- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 INSPECTOR.
- CLIMA: 19.3 °C, 7.8 KM/H VIENTO, 85 % HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO.
- ACTIVIDADES REALIZADAS: - SEÑALIZACIÓN CALLE 20 CRA 18 - DEMOLICIÓN BOCA CALLE CARRERA 16. - RETIRO MATERIAL DEMOLICIÓN EN PLAZA ALFONSO LÓPEZ

Cielo de Ollegos M.
Contratista

Interventoría

24 Julio 2023 Lunes.

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUX. 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ. RESIDENTE, 1 MAESTRO, 29 AYUDANTES, 12 OFICIALES, 5 REGULADORAS, 2 VIGILANTES, 2 OPERARIOS
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ RESIDENTE 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 ING AMBIENTAL, 1 INSPECTOR
- CLIMA: 21°C, 12 KM/H VIENTO, 71 % HUMEDAD
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 PULIDORAS, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIONES VARIABLES CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 4 RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONZADORA
- ACTIVIDADES REALIZADAS. - VACIADO BORDILLO CRA 17 A 18 - DEMOLICIÓN PAVIMENTO BOCA CALLE CRA 16 - COMPACTACIÓN AFIRMADO BOCA CALLE CRA 15 - EXCAVACIÓN BOCA CALLE CRA 16 - RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN CRA 16 - COMPACTACIÓN SUB BASE CRA 16 ACCESO PARQUEDERO PEOPLE CONTACT - SELLADO DE LOSETAS CRA 15 A 16 COSTADO OCCIDENTAL, CRA 16 A 17 COSTADO ORIENTAL Y CRA 16 A 17 PEOPLE. - DEMOLICIÓN CÁMARA CHEC CRA 16 ESQUINA

Cielo de Ollegos M.
Contratista

Interventoría

Julio 2023
Martes.

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUX. 1 PROF SST, 1 PROF. SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ. 1 MAESTRO, 28 AYUDANTES, 12 OFICIALES, 5 REGULADORAS 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES.
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ. RESIDENT. 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 ING AMBIENTAL, 1 INSPECTOR.
- CLIMA: LLUVIA 2:15 A 2:40, 22°C, 7 KM/H VIENTO, 87% HUM.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 PULIDORAS, 3 CONCRETADORAS 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIONES VARIABLES CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 4 RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONTADORA
- ACTIVIDADES REALIZADAS: DEMOLICIÓN ANDÉN CARRERA 17 A CRA 18 CON CALLE 20, -COMPACTACIÓN PARA LA CRA 15 BOCA CALLE. - EXCAVACIÓN BOCA CALLE CRA 16 - CORTE PAVIMENTO SEPARADOR CICLORRUTA CRA 14 A 15 Y VIA CRA 17 A 18. - FIGURACIÓN ACERO PARA BORDILLO - INSTALACIÓN ACERO ACCESO A PARQUEDERO PEOPLE CONTACT. - DEMOLICIÓN CÁMARA CHEC CRA 16 ESQUINA VACIADO BORDILLO CRA 17 A 18 - INSTALACIÓN DE ANDAMIOS PARA LA CONTINUACIÓN DEL PEDESTAL 3 PASARELA 2 - RETIRO ESCOMBROS DEMOLICIÓN CRA 17 A 18. • SE DEJA LA PRECISIÓN QUE SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL MURO DE LA CARRERA 13 A LA 14 ESTABAN PROYECTADOS 24 METROS L. PARA ESTE FIN, PERO EN CAMPO ESTA DIMENSIÓN CAMBIA EN FUNCIÓN A LO EXISTENTE Y DE REQUERIR 25 PILOTES SE HACE NESESARIO CUMPLIR CON LO QUE DICTA EL LUGAR QUE EN ESTE MOMENTO NOS ESTA DANDO 34 PILOTES PARA UNA LONGITUD DE 33 METROS LINEALES

• TAMBIÉN SE ACLARA EN CUANTO A MOVILIDAD, ESPECÍFICAMENTE CON LOS SEMAFOROS QUE SE HAN PROTEGIDO LOS DUCTOS ACTUALES QUE CONTIENEN EL CABLE, ASÍ MISMO SE LES HACE LA LIMPIEZA Y REPARACIÓN DEBIDA SEGÚN EL CASO. SE INFORMA QUE EN CONVERSACIONES CON MOVILIDAD, APROVECHAN QUE EN EL MOMENTO SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS LOS SEMÁFOROS, LOS CUALES ESTÁN SIENDO ATENDIDOS POR LAS REGULADORAS DE TRÁNSITO; PARA RETIRAR EL CABLE POR PARTE DE PERSONAL DE MOVILIDAD. SE PROGRAMA VISITA EN OBRA PARA TAL FIN Y EL FUNCIONARIO NO APARECE EN EL LUGAR. SE DEJA CONSTANCIA DE LA DISPOSICIÓN DE NUESTRA PARTE A ATENDER CUALQUIER REQUERIMIENTO EN PRO DEL PROYECTO.

Carlos A. Villegas M.
Contratista

Interventoría

26 Julio 2023
Miércoles

• PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUXILIAR. 1 PROF SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ RESIDENTE 1, PROF SST. 1 MAESTRO, 28 AYUDANTES, 12 OFICIALES, 5 REGULADORAS, 2 VIGILANTES, 2 OPERARIOS, 1 DIRECTOR

• PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ. RESIDENTE 1 PROF. SOCIAL, 1 PROF SST, 1 ING. AMBIENTAL, 1 INSPECTOR

• CLIMA: 18°C, 9 KM/H. VIENTO, 81 % HUMEDAD

• EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIONES VARIABLES CON PUNTA PARA ABOLLADOR, 2 PULIDORAS, 4 RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO 1 TRONZADORA

•ACTIVIDADES REALIZADAS: INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA BORDILLO CRA 16 ESQUINA, COMPACTACIÓN ATIRMADO BOCA CALLE CRA 15 Y EXCAVACIÓN BOCA CALLE CRA 16

- INSTALACIÓN AROS ACERO CAISSON 3 PASARELA 2.
- INSTALACIÓN ACERO CAISSON 1 PASARELA 2 - DEMOLICIÓN PAVIMENTO CRA 17 - 18 SAN ANDRESITO. - INSTALACIÓN LOSETAS CRA 16 A CRA 17 - VACIADO DE 8 PILOTES CRA 14 A CRA 13 - FIGURACIÓN ACERO PARA PILOTES - FIGURACIÓN ACERO BORDILLOS. - ABUJARDADO ANDÉN CRA 16 A 17.
- CORTE PAVIMENTO SEPARADOR CRA 14 A CRA 15. —
- RETIRO MATERIAL DEMOLICIÓN CRA 17 A CRA 18 —

• CON RESPECTO AL TEMA EL PROFESIONAL JUAN CAMILO AGUILERA COMUNICA QUE EL SR. ANIBAL FRANCO ACUDIÓ A LA OBRA EL DÍA ANTERIOR Y QUE YA HABÍA SOLTADO EL CABLE, MAS NO TENEMOS CONSTANCIA DE SU VISITA. SIN EMBARGO SE PROCEDE A SACAR EL CABLE DESDE EL SEMÁFORO DE LA 17 QUE ESTÁ CANALIZADO HASTA LA CRA 16, EL CUAL PARA NUESTRO CRITERIO NO PRESENTA DAÑOS Y SE EVIDENCIA EN UNA PORCIÓN QUE LA PROTECCIÓN DE LOS 4 CABLES NO ESTABA. ESTE ES ENROLLADO Y SE DEJA EN LA CAJA DE LA CRA 16, ESPERANDO A QUE ACUDA EL PERSONAL DE MOVILIDAD PARA VERIFICAR LA CONTINUIDAD DEL CABLE

Contratista

Interventoría

24 Julio 2023 Jueves

• PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING. RESIDENTE, 1 ING AUX. 1 PROF SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ. RESID. 1 PROF SST. 1 MAESTRO, 28 AYUDANTES, 12 OFICIALES, 5 REGULADORAS 2 VIGILANTES, 2 OPERARIOS.

• PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ. RESID. 1 PROF SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 PROF SST, 1 INSPECTOR.

• CLIMA: 18° C , 8 KM/H VIENTO, 60 % HUMEDAD —

*NOTA CON RESPECTO AL 26 DE JULIO 2023: EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 19 # 96-23 AL INSTALAR EL POLO A TIERRA PARA LA ACOMETIDA ELÉCTRICA SE DAÑA EL ANDÉN QUE YA SE HABÍA VACIADO POR

NUESTRA PARTE, EL CUAL YA TENÍA FUERA DEL VACIAD
Y DEL ALISTADO DEL CONCRETO, SE LE HABÍA REALIZA
ABUJARDADO Y CORTE. FUERA DEL DAÑO AL CONCRE
SE PRODUJO EL DAÑO DE UNA TUBERÍA. A LAS 12:0
SE REALIZA REUNIÓN CON EL ENCARGADO DE LA
OBRA ACOMPAÑADOS POR CONTRATISTA, INTERVENTO
E INSPECTOR DE POLICIA PARA MEDIAR SOBRE E
ARREGLO DEL DAÑO CAUSADO YA QUE EN ESTE MOMENT
ESTÁ EN CUSTODIA Y AÚN NO HA SIDO ENTREGADO A
INTERVENTORÍA. SE PROCEDEN A VALORAR LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU REPARACIÓN PARA
ASÍ PASAR LOS DATOS PRECISOS AL PROPIETARIO DEL
INMUEBLE PARA LA RESTITUCIÓN DEL DAÑO ———

- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 — RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIONES VARIABLES CON PUNTA PARA ABUJARDADOR, 2 PULIDORAS, 4 PANAS, 1 CORTADORA PAVIMENTO, 1 TRONZADOR
- ACTIVIDADES REALIZADAS: - VACIADO DE 9 PILOTES, PARA UN TOTAL ACUMULADO DE 17 - COMPACTACIÓN SUB-BASE BOCACALLE CRA 15 Y 16 - FIGURACIÓN ACERO PARA PILOTE - INSTALACIÓN ACERO CAISSON 2 PASARELA 2 - VACIADO BORDILLO CRA 16 ESQUINA - DEMOLICIÓN ANDEN CRA 17 A 18 CON EQUIPO MECÁNICO. - ABUJARDADO ANDEN CRA 16 A 17 COSTADO ORIENTAL - INSTALACIÓN PLÁSTICO CRA 15 - SE SACAN MUESTRAS DEL CONCRETO PARA PILOTES - SE SACAN DENSIDADES BOCA CALLE CRA 15 - CORTE PAVIMENTO SEPARADOR CRA 14 A CRA 15 - SE RETIRAN ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN CRA 17 A 18 - SE INSTALAN 20 VARILLAS DE 1" x 12 ML CAISSON 2 PASARELA 2 ———
- MOVILIDAD SEMÁFOROS: SIGUIENDO CON EL TEMA DEL CABLE DEL SEMÁFORO SE REPORTA AL PERSONAL

ENCARGADO DE SU RETIRO Y SE ENVIA REGISTRO FOTOGRÁFICO. IGUALMENTE SE PREGUNTA SI SE VA A REVISAR EL ESTADO Y SI ESTE CABLE SE VA A RETIRAR. EN RESPUESTA SE DICE QUE EL PERSONAL TÉCNICO ESTÁ EN EL SITIO, PROCEDENTE A ESTO SE ACUDE AL SITIO Y EL SR. ANIBAL FRANCO NO SE ENCUENTRA EN EL LUGAR, SE LE REALIZA LA LLAMADO Y NO CONTESTA, SIN EMBARGO SE REALIZA LA ESPERA Y AÚN ASÍ NO LLEGA. SE DEJA NOTA DE QUE SEGUIMOS A LA ESPERA PARA LA VERIFICACIÓN.

Carlos A. Olmeyas M.
Contratista

Interventoría

28 Julio 2023
Viernes

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUX, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 ING. AMBIENTAL, 1 ARQ. 1 MAESTRO, 28 AYUDANTES, 12 OFICIALES, 5 REGULADORAS 2 VIGILANTES, 2 OPERARIOS
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ. RESIDENTE, 1 PROF. SOCIAL, 1 PROF. SST, 1 ING AMB. 1 INSPECTOR.
- CLIMA: 20°C, 7.5 KM/H VIENTO, 74% HUMEDAD
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIÓN VARIABLE CON PUNTA PARA ABUJARDADOR. - 2 PULIDORAS, 4 RANAS, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO, 1 TRONZADORA
- ACTIVIDADES REALIZADAS: DEMOLICIÓN ANDÉN EQUIPO MECÁNICO CRA 18 SAN ANDRESITO PARQUEADEROS - INSTALACIÓN ACERO CAISSON 1 PASARELA 2 - INSTALACIÓN ACERO PAVIMENTO BOCA CALLE CRA 15 - FIGURACIÓN ACERO PILOTES - VACIADO DE 11 PILOTES - ABUJARDADO ANDÉN CRA 16 A CRA 17 - CORTE PAVIMENTO SEPARADOR CRA 14 A CRA 15 - INSTALACIÓN FORMALETA PARA BORDILLO CRA 17 A CRA 18 - INSTALACIÓN DE

LOSETAS SOBRE ANDÉN CRA 16 A CRA 17

Carlos A. Villegas M.
contratista

29 Julio 2023 sábado.

- PERSONAL EN OBRA CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUXILIAR, 1 PROF SST, 1 PROF SOCIAL, 1 ING AMBIENTAL, 1 ARQ. RESIDENTE, 1 MAESTRO, 28 AYUDANTES, 12 OFICIALES, 5 REGULADORAS, 2 VIGILANTES, 2 OPERARIOS
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 ING. AMB, 1 INSPECTOR
- CLIMA: 21° C, 13 KM/H. VIENTO, 70% HUMEDAD
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIONES VARIABLES CON PUNTA PARA ABUJARDADO, 2 PULIDORAS, 4 PANAS, 1 CORTADORA PAVIMENTO, 1 TRONZADORA
- ACTIVIDADES REALIZADAS: - VACIADO CAISSON 2 PASARELAS - INSTALACIÓN ACERO PAVIMENTO BOCA CALLE CRA 15, - VACIADO PAVIMENTO ENTRADA PARQUEDERO PEOPLE CONTACT - CORTE SOBRE ANDÉN CRA 15 A 16 - VACIADO BORDILLO CRA 16 A 17 - COMPACTACIÓN SUB-BASE CRA 16

Carlos A. Villegas M.
contratista

Interventoría.

30 Julio 2023 Domingo.

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUXILIAR, 1 MAESTRO, 4 AYUDANTES, 1 OFICIAL, 1 REGULADORA, 1 ARQ, 2 VIGILANTES, 2 OPERARIOS
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 INSPECTOR,
- CLIMA: 21° C, 14 KM/H VIENTO, 68 % HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 2 PULIDORAS PEQUEÑAS, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS
- ACTIVIDADES REALIZADAS: CORTE DE ANDENES Y ESTRUCTURAS EXISTENTES. RETIRO DE MATERIAL.

GENERAL - ORDEN Y ASEO.

Carlos A. Villegas H.
Contratista

Interventoría

31 julio 2023 lunes

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING AUX. 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST., 1 ING AMB, 1 ARQ RESID. 1 MAESTRO, 29 AYUDANTES, 12 OFICIALES, 5 REGULADORAS, 2 VIGILANTES, 2 OPERARIOS.
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ RESID. 1 PROF SOCIAL, 1 PROF. SST, 1 ING AMBIENTAL, 1 INSPECTOR.
- CLIMA: LLUVIA LEVE 11:30 - 2:15. 20,2°, 9,2KM/H, 82,4%H
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: HERRAMIENTA MENOR, 1 RETROCARGADOR DE LLANTAS, 1 VOLQUETA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 3 CONCRETADORAS, 2 VIBRADORES DE CONCRETO, 3 PLANTAS ELÉCTRICAS, 1 TALADRO NEUMÁTICO DE REVOLUCIONES VARIABLES CON PUNTA PARA ABUARDADOR, 2 PULIDORAS, 4 RAMPAS, 1 CORTADORA PAVIMENTO, 1 TRONZADORA
- ACTIVIDADES REALIZADAS: - VACIADO CAISSON 1 PASABECA 2 6,16 M. - FIGURACIÓN ACERO BORDILLO - COMPACTACIÓN SUB BASE BOCA CALLE CRA 16 - EXCAVACIÓN ANDÉN CRA A A CRA 18 SAN ANDRESITO - REALCE DE CÁMARAS REALCE DE CÁMARAS CRA 17 A CRA 18 SAN ANDRESITO PRINCIPAL - ABUARDADO SOBRE ANDÉN CRA 16 A CRA 17 FIGURACIÓN ANDÉN PARA VIGA DE PILOTES - CORTE DE PAVIMENTO CRA 14 A CRA 15 SEPARADOR

Carlos A. Villegas H.
Contratista

Interventoría

1 Agosto 2023 Martes.

- PERSONAL CONTRATISTA: 1 ING RESIDENTE, 1 ING. AUX, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 ING AMB., 1 ARQ. RESIDENTE 1 MAESTRO, 30 AYUDANTES, 12 OFICIALES, 5 REGULADORAS, 2 OPERARIOS, 2 VIGILANTES.
- PERSONAL INTERVENTORIA: 1 ING RESIDENTE, 1 ARQ RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST, 1 INGAMBIENTAL, 1 INSPECTOR.
- CLIMA: 19,2°C, 8,8 KM/H VIENTO, 83,6 % HUMEDAD.
- EQUIPO Y/O HERRAMIENTA: - HERRAMIENTA MENOR, 1