ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES	INTERVENTORÍA
	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA # 27 - LOTE 1	Pagina 1 de 3

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CICLO RUTA ICC
Contrato No.	2212231411
Valor Inicial:	$ 3.021.497.575,00
Valor Actualizado:	$ 3.021.497.575,00
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Vencimiento:	28 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de Suspensión N° 1:	16 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Reinicio N° 1:	01 DE MARZO DE 2023
Nueva Fecha de Vencimiento:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Objeto

CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA, BULEVARES Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 9 (UNIVERSIDAD DE MANIZALES) Y CARRERA 19 (PLAZA ALFONSO LÓPEZ), EN LA CIUDAD DE MANIZALES - LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA BULEVARES Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 9 (UNIVERSIDAD DE MANIZALEZ) Y CARRERA 13B (SUPERMERCADO MERCALDAS), EN LA CIUDAD DE MANIZALES.

Semana Número: **27** Del: 10-jul Al: 16-jul

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 188 días

Nombre del Supervisor: Ing. Betty Johana Torres Pavas / Arq. Vanessa Ávila Hernández

Restantes 54 días


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,16%	80,07%
Valor de la Obra	$ 155.849.228,00	$ 2.419.293.446,04

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,80%	26,59%
Valor de la Obra	$ 54.331.469,00	$ 792.420.503,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	74,91%	24,79%	-53,48%
Durante el periodo	5,16%	1,80%	
Acumulado actual	80,07%	26,59%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA









ACTIVIDADES REALIZADAS EN TEMAS SST EN LA SEMANA

Se encuentra pendiente reajustar los cerramientos (estéticos y funcionales), la señalización de acuerdo al manual de señalización vial. Esto debe realizarse antes del 19/07/2023.
• Pendiente instalación de señalización de acuerdo al PMT. Compromiso para el 24/07/2023.
• Pendiente subsanar pendientes documentales solicitados anteriormente a través de oficio.
• Se encuentra pendiente aplicar políticas y reglamento interno en obra, ya que el personal sigue fumando, consumiendo sustancias psicoactivas en los frentes de trabajo, no hacen uso de los EPP, no realizan prácticas seguras en los sitios de trabajo, entre otros.
• Desde el área de interventoría el 15/07/2023 se socializa con el personal de obra la necesidad de acatar las políticas de no consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco y reglamento interno de SST y políticas relacionadas, y acoso, además de aclarar sus respectivas sanciones.
• Pendiente aplicar parámetros de orden y aseo en los frentes de trabajo.
• Pendiente dotar la totalidad de personal con chalecos. Compromiso para el 21/07/2023.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizan actividades administrativas en el contrato de interventoría, con el fin de dar continuidad al seguimiento y cumplimiento de las actividades contractuales. Las anteriores, se relacionan a continuación:
Se suspendió la obra el día 12 de julio del presente año, por directriz de la Entidad hasta nueva orden; debido a la inhabilidad de uno de los integrantes del Consorcio Ciclorruta ICC.
Se reinició la obra el día 13 de julio por orden de la Entidad, una vez superada la inhabilidad a través de la cesión de derechos de uno de los integrantes del Consorcio Ciclorruta ICC.
Correspondencia General:
1. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_061 de fecha 12 de julio de 2023, remite a la supervisión los informes semanales N° de los lotes 1 y 2, correspondientes al periodo comprendido entre el 3 de julio al 9 de julio de 2023.
Correspondencia especifica:
1. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_100_L1 del 10 de julio de 2023, remite convenio de precios
2. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_101_L1 del 10 de julio de 2023, relaciona el incumplimiento documental del constructor en el área sst.
3. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_102_L1 del 10 de julio de 2023, solicita la entrega informe semanal y cronograma de trabajo
4. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_103_L1 del 10 de julio de 2023, relaciona el incumplimiento por requerimientos contractuales
5. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_104_L1 del 10 de julio de 2023, requiere el cumplimiento de las obligaciones contractuales
6. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_105_L1 del 10 de julio de 2023, remite observaciones para subsanación del informe social No. 6
7. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_106_L1 del 11 de julio de 2023, remite pruebas solicitadas por la entidad dentro del proceso de incumplimiento abierto al constructor.
8. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_107_L1 del 12 de julio de 2023, remite solicitud de evidencia de socialización andenes calle 19 entre carrera 10A y carrera 11
9. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_108_L1 del 14 de julio de 2023, informa sobre la evolución del atraso, solicita el aumento de los rendimientos y el cumplimiento plan de contingencia
10. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_109_L1 del 15 de julio de 2023, remite solicitud de trámite de PQRS calle 19#10-10
11. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_110_L1 del 15 de julio de 2023, relaciona incumplimiento a requerimientos contractuales
12. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_111_L1 del 15 de julio de 2023, relaciona incumplimiento a requerimientos contractuales
13. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_112_L1 del 15 de julio de 2023, relaciona incumplimiento a requerimientos contractuales
14. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_113_L1 del 15 de julio de 2023, relaciona incumplimiento a requerimientos contractuales

ACTIVIDADES SOCIALES

. El día 10 de julio se realiza revisión del cronograma y tareas a seguir. Se brinda atención a la comunidad. · El día 11 de julio se asiste a reunión convocada por la secretaria de las Tics, en la cual se establecieron compromisos por parte de la veeduría y la secretaria para el festival que se tiene programado para el día 29 de julio del 2023.
· El día 12 de julio se realiza acta con los habitantes de la calle 19 con cra 12 y 13 frente a los compromisos del acta del 30 de junio, lo cual reiteran la importancia de dar cumplimento a dicha intervención de la Obra
· El día 16 de julio se realiza acta de compromisos para subsanar el daño ocasionado por el derrumbe del lote de Don José y la Señora Sandra en dos tejas del CDA BIG. Se realiza el compromiso de reponer las tejas entre la semana del 17 al 22 de julio.
· El día 16 de julio se realiza socialización con la comunidad respecto a las intervenciones de los andes. Se remite al área de interventoría para su verificación y concepto.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Para el componente ambiental, en la semana del 10 al 16 de julio se desarrollaron las siguientes actividades:
• Se ha evidenciado orden y limpieza en el área de influencia directa de la obra. Se está llevando a cabo la remoción completa de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en el predio de Gran Caldas, gracias a la labor de la brigada de aseo de la organización OLA.
• No se han encontrado pruebas de derrames de aceite ni de combustibles en el área directa de la obra, lo cual es una señal positiva de que se están cumpliendo las medidas de prevención ambiental.
• Se está implementando un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias con el fin de reducir la presencia de material particulado en el entorno.
• Hasta el momento, no se han registrado Peticiones, Quejas o Reclamos (PQR) ambientales en la zona.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades proyectadas a realizar durante la siguiente semana, son las nombradas a continuación:
1. Continuará la intervención en la Calle 19 entre carreras 12 y 13, muro pantalla contiguo al predio de la empresa de transporte público SOCOBUSES donde se continuará instalación de acero de refuerzo y concreto de pilotes de diámetro 0,35 m a una profundidad de 6 m con el fin de cimentar el muro pantalla con anclajes pasivos. Adicionalmente, se continúa la actividad de instalación de aceros de refuerzo y construcción de viga de amarre de 0,35 x 0,35 m y cuerpo del muro con doble parrilla en acero de 1/2", excavación, instalación de anclajes e inyección de concreto para los anclajes pasivos para el muro pantalla. Adicionalmente, se requiere de la subsanación al corte de los ganchos de los cuatro anclajes.
2. Se realizará conformación del andén en la calle 19 entre carreras 9A y 11, carril derecho, en el sentido Universidad de Manizales hacia MERCALDAS.
4. Pendiente la construcción de cuneta con concreto premezclado color Ginger de 3500 PSI, y reemplazo de tapas de las cámaras y cajas que fueron dañadas en la instalación de las manijas.
5. Se instalará concreto Ginger MR-42 premezclado carril occidental en la calle 19 entre carrera 9 y carrera 10A.
6. Continuará el cajeo y construcción de estructura de pavimento vehicular en la calle 19 entre carreras 12 y 13, continuará la construcción de pavimento vehicular MR-42 hecho en obra, carril occidental.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana, el contratista continúa con la localización y replanteo de obra, cerramiento de la obra en la calle 19 entre carreras 9 a 13.
2. En la calle 19 entre carreras 9 y 10A costado oriental se verifica el concreto color Ginger para el andén peatonal de 3500 PSI y los trabajos de abujardado los cuales no cumplen en su profundidad con la muestra acordada, igualmente, se evidenció que las tapas de las cámaras y cajas fueron dañadas en la instalación de las manijas, por lo que se requirió su cambio. Igualmente se evidencia que el bordillo no se ejecutó de acuerdo con el diseño y esta pendiente fundir la cuneta
3. En la calle 19 entre carreras 9 y 10A costado occidental, se continuó los trabajos de demolición de pavimento, excavación, cajeo y conformación para el mejoramiento de la subrasante con material de afirmado del carril, se instaló refuerzo.
4. Se esperan los resultados de las muestras del concreto (resistencia del concreto MR-42) hecho en obra en el carril occidental calle 19 entre carreras 10A y 11.
5. Continúa la excavación y construcción de pilotes de diámetro 0,35 m incluido el acero y el concreto con una profundidad de 6 m, viga de amarre para la construcción de muro pantalla de 0.35 x 0.35 m y cuerpo del muro con doble parrilla de acero de 1/2" y espesor de concreto 0.20 m, además de la construcción de anclajes pasivos con acero de 7/8" perforación e inyección de los anclajes en diámetro de 4". Se requiere la presentación de la subsanación al corte de los ganchos de los cuatro anclajes, en el sector de SOCOBUSES calle 19 entre carreras 12 y 13 costado oriental, actividades que conforman la construcción del muro pantalla cimentado en pilotes.
6. Se iniciaron obras de demolición del andén occidental de la calle 19 entre cra 9 y 10A
7. Se realizaron trabajos de cambio de tubería red de alcantarillado y conexiones en en la calle 19 entre carreras 9 y 10A carril occidental. Aguas de Manizales realizó la instalación de la tubería principal de acueducto, además continúa el cajeo para la conformación de la estructura de pavimento.
8. Se realizaron trabajos de llenos en sub base en la calle 19 entre carreras 11 y 12 carril occidental, para la conformación de la estructura de pavimento, se tomaron muestras para ensayo de densidades.

A la fecha de este informe, de acuerdo a la programación de obra del 30 de abril de 2023, **se tienen los siguientes indicadores: se tiene un atraso del 3,36% respecto a la ejecución semanal. En lo referente a la programación y ejecución acumulada el proyecto se presenta una ejecución del 26,59% frente a un programado del 80,07%, por lo cual se tiene un atraso del 53,48%.**

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Residente de Interventoría ING. DANIEL MAURICIO BERMUDEZ GUARNIZO C.C.79.942.344 Director de Interventoría ING. JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ C.C.75.070.070