ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES	INTERVENTORÍA
	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA # 28 - LOTE 1	Pagina 1 de 2

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO CICLO RUTA ICC
Contrato No.	2212231411
Valor Inicial:	$ 3.021.497.575,00
Valor Actualizado:	$ 3.021.497.575,00
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Vencimiento:	28 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de Suspensión N° 1:	16 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Reinicio N° 1:	01 DE MARZO DE 2023
Nueva Fecha de Vencimiento:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Objeto

CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA, BULEVARES Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 9 (UNIVERSIDAD DE MANIZALES) Y CARRERA 19 (PLAZA ALFONSO LÓPEZ), EN LA CIUDAD DE MANIZALES - LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA BULEVARES Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 9 (UNIVERSIDAD DE MANIZALEZ) Y CARRERA 13B (SUPERMERCADO MERCALDAS), EN LA CIUDAD DE MANIZALES.

Semana Número: **28** Del: 17-jul Al: 23-jul

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 195 días

Nombre del Supervisor: Ing. Betty Johana Torres Pavas / Arq. Vanessa Ávila Hernández

Restantes 47 días


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,65%	85,72%
Valor de la Obra	$ 170.708.043,00	$ 2.590.027.721,29

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,67%	29,09%
Valor de la Obra	$ 50.459.009,50	$ 878.953.644,57

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	80,07%	27,42%	-56,63%
Durante el periodo	5,65%	1,67%	
Acumulado actual	85,72%	29,09%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA









ACTIVIDADES REALIZADAS EN TEMAS SST EN LA SEMANA

El contratista tiene pendientes las siguientes actividades:

- Reajustar cerramientos (estéticos y funcionales), señalización de acuerdo al manual de señalización vial.
- Adecuar e instalar señalización de acuerdo al PMT.
- Subsanar pendientes documentales solicitados anteriormente a través de oficio.
- Aplicar políticas y reglamento interno en obra, ya que el personal sigue fumando, consumiendo sustancias psicoactivas en los frentes de trabajo, no hacen uso de los EPP, no realizan prácticas seguras en los sitios de trabajo, entre otros.
- Desde el área SST de interventoría, se socializa con el personal de obra la necesidad de acatar las políticas de no consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco y reglamento interno de SST y políticas relacionadas, y acoso, además de aclarar sus respectivas sanciones.
- Aplicar parámetros de orden y aseo en los frentes de trabajo.
- Dotar la totalidad de personal con chaleco

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizan actividades administrativas en el contrato de interventoría, con el fin de dar continuidad al seguimiento y cumplimiento de las actividades contractuales. Las anteriores, se relacionan a continuación:

Correspondencia General:

1. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_062 de fecha 18 de julio de 2023, realiza ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA.
2. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_063 de fecha 22 de julio de 2023, realiza REMISION INFORME SEMANAL No. 27. LOTE 1 y LOTE 2

Correspondencia especifica:

1. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_108_L1 del 17 de julio de 2023, informa EVOLUCIÓN DEL ATRASO, SOLICITUD DE AUMENTO DE LOS RENDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA
2. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_109_L1 del 17 de julio de 2023, solicita TRAMITE PQRS CALLE 19 # 10 A 10
3. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_110_L1 del 17 de julio de 2023, REITERA SOLICITUD DE ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD
4. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_111_L1 del 17 de julio de 2023, relaciona INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES - TIEMPO DE DEDICACIÓN EN OBRA DE LA PROFESIONAL SOCIAL
5. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_112_L1 del 17 de julio de 2023, SOLICITA ENTREGA DE EVIDENCIA DE INFORMACIÓN PQRS CDA AUTOBIG
6. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_113_L1 del 17 de julio de 2023, REITERA SOLICITUD DE ENTREGA DE EVIDENCIA DE SOCIALIZACIÓN A DEMOLICIÓN DEL ANDÉN EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 10A Y 11.
7. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_114_L1 del 18 de julio de 2023, NO APRUEBA EL INGRESO DE PERSONAL DE OBRA POR DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA. RELACIONA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
8. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_116_L1 del 19 de julio de 2023, SOLICITA CAMBIO DE LA PROFESIONAL SOCIAL
9. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_118_L1 del 19 de julio de 2023, REITERA SOLICITUD DE SUBSANACION PENDIENTES DOCUMENTALES AREA SST
10. La Interventoría mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_119_L1 del 21 de julio de 2023, REMITE RESPUESTA AL OFICIO CVA-CMN-EXT 0112-2022 MANEJO PAISAJISTICO

ACTIVIDADES SOCIALES

El contratista de obra no realizó el envió del cronograma, ni reportó el desarrollo de actividades del componente social a ejecutarse durante la semana. Por tal motivo, esta interventoría requirió al contratista mediante oficio GNGS_AM_2212201388_2022_123_L1, con asunto: *"SOLICITUD DE ENTREGA DEL INFORME SEMANAL Y CRONOGRAMA DE TRABAJO, ÁREA SOCIAL"*

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Para el componente ambiental, en la semana del 10 al 16 de julio se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se le solicita al contratista realizar orden y aseo en área de influencia directa, la cual evidencia presencia de RCD en diferentes puntos de trabajo.
- Se solicita el retiro de RCD en predio privado Gran Caldas.
- La Profesional Ambiental del contratista realiza inducciones de tipo ambiental al personal de obra.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades proyectadas a realizar durante la siguiente semana, son las nombradas a continuación:

1. Continuará la intervención en la Calle 19 entre carreras 12 y 13, muro pantalla contiguo al predio de la empresa de transporte público SOCOBUSES donde se continuará instalación de acero de refuerzo y concreto de pilotes de diámetro 0,35 m a una profundidad de 6 m con el fin de cimentar el muro pantalla con anclajes pasivos. Adicionalmente, continúa la actividad de instalación de aceros de refuerzo y construcción de viga de amarre de 0,35 x 0,35 m y cuerpo del muro con doble parrilla en acero de 1/2", excavación, instalación de anclajes e inyección de concreto para los anclajes pasivos para el muro pantalla. Adicionalmente, se realiza la subsanación al corte de los ganchos de los cuatro anclajes.
2. Se realizará conformación del andén en la calle 19 entre carreras 9A y 11, carril derecho, en el sentido Universidad de Manizales hacia MERCALDAS.
4. Pendiente la construcción de cuneta con concreto premezclado color Ginger de 3500 PSI, y reemplazo de tapas de las cámaras y cajas que fueron dañadas en la instalación de las manijas.
5. Se instalará concreto Ginger MR-42 premezclado en anden de la calle 19 entre carrera 9 y carrera 10A.
6. Continuará la construcción de pavimento vehicular MR-42 hecho en obra, carril occidental de la calle 19 entre cra 11 y cra 12
7. Se realizará socialización del proyecto con la administradora del Ed. Altos de Cipres

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana, el contratista continúa con la localización y replanteo de obra, cerramiento de la obra en la calle 19 entre carreras 9 a 13.
2. Continúa pendiente la corrección de los trabajos de abujardado, los cuales no cumplen en su profundidad con la muestra acordada; el cambio de las tapas de las cámaras y cajas que fueron dañadas en la instalación de las manijas y fundir la cuneta
3. En la calle 19 entre carreras 9 y 10A costado occidental, continuaron los trabajos de conformación para el mejoramiento de la subrasante con material de afirmado del carril, se instaló refuerzo y se vació concreto Ginger MR42 premezclado.
4. Se realizaron trabajos de vaciado de concreto hecho en obra en la calle 19 entre cra 11 y cra 12
5. Continúa la excavación y construcción de pilotes de diámetro 0,35 m incluido el acero y el concreto con una profundidad de 6 m, viga de amarre para la construcción de muro pantalla de 0.35 x 0.35 m y cuerpo del muro con doble parrilla de acero de 1/2" y espesor de concreto 0.20 m, además de la construcción de anclajes pasivos con acero de 7/8" perforación e inyección de los anclajes en diámetro de 4". Se requiere la presentación de la subsanación al corte de los ganchos de los cuatro anclajes, en el sector vecino a SOCOBUSES calle 19 entre carreras 12 y 13 costado oriental, actividades que conforman la construcción del muro pantalla cimentado en pilotes.
6. Se realizó la conformación del andén del costado occidental de la calle 19 entre cra 10A y cra 11.

A la fecha de este informe, de acuerdo a la programación de obra del 30 de abril de 2023, **se tienen los siguientes indicadores: se tiene un atraso del 3,98% respecto a la ejecución semanal. En lo referente a la programación y ejecución acumulada el proyecto presenta una ejecución del 29,09% frente a un programado del 85,72%, por lo cual se tiene un atraso del 56,63%.**

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Residente de Interventoría  ING. DANIEL MAURICIO BERMUDEZ GUARNIZO C.C.79.942.344 Director de Interventoría  ING. JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ C.C.75.070.070