ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES	INTERVENTORÍA
	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA # 26 - LOTE 2	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO RUTA AA
Contrato No.	2212231412
Valor Inicial:	$ 4.376.253.308,00
Valor Actualizado:	$ 4.376.253.308,00
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Suspensión 01:	16 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de Reinicio:	01 DE MARZO DE 2023
Fecha de Vencimiento:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023

Objeto

CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA, BULEVARES Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 9 (UNIVERSIDAD DE MANIZALES) Y CARRERA 19 (PLAZA ALFONSO LÓPEZ), EN LA CIUDAD DE MANIZALES - LOTE 2 COSTRUCCIÓN DE CICLORUTA, BULEVARES Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN BULEVAR AVENIDA BERNARDO ARANGO ENTRE LA CARRERA 13 B (SUPERMERCADO MERCALDAS) Y CARRERA 19 (PLAZA ALFONSO LÓPEZ) Y CICLORUTA CALLE 19 ENTRE CARRERA 19 (PLAZA ALFONSO LÓPEZ)".

Semana Número: **26** Del: 3/07/2023 Al: 9/07/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 181 días

Nombre del Supervisor Restantes 122 días


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,71%	19,99%
Valor de la Obra	$ 162.269.561,00	$ 874.555.965,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,54%	22,01%
Valor de la Obra	$ 23.791.368,00	$ 963.372.953,23

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	16,28%	21,47%	2,03%
Durante el periodo	3,71%	0,54%	
Acumulado actual	19,99%	22,01%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA









ACTIVIDADES REALIZADAS EN TEMAS SST EN LA SEMANA

Se realizan actividades administrativas y operativas en el contrato de interventoría, en aras de realizar seguimiento y cumplimiento del Plan de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo-SST, por parte del contratista CONSORCIO RUTA AA.

La interventoría realiza durante la semana comprendida entre el 03/Julio/2023 y el 09/Julio/2023, las siguientes observaciones y recomendaciones:

1. No hubo acompañamiento desde al área SST del contratista durante toda la semana.
2. No se entrega informe semanal por parte del contratista, ni se realiza entrega reporte diario de personal activo.
3. Pendiente reforzar señalización, encintado, distribución de reguladoras viales por parte del contratista.
4. Personal del contratista sin inducción inicial en SGSST desde la semana del 19 de junio/2023.
5. Pendiente aplicar pautas de orden y aseo en los frentes de trabajo.
6. Pendiente entregar afiliaciones a Seguridad Social del personal del CONSORCIO RUTA AA, que ingresó desde mediados de junio.
7. Pendiente subsanación documental por parte del contratista.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN TEMAS SOCIALES EN LA SEMANA

Durante el período comprendido entre el 03/Julio/2023 y el 09/Julio/2023, se realizaron las siguientes actividades de gestión social:

1) El día 04 de julio se revisa el buzón de sugerencias en presencia del ingeniero auxiliar y se verifica que no se han recibido de manera escrita ningún PQRS

2) El día 04 de julio se realiza acompañamiento en demolición de sardineles en la bahía ubicada en la calle 19 con carrera 13 B, se informa a la comunidad sobre el no se cierre total de la vía hasta que se adecue otra forma de ingreso al sector de Liborio.

3) El día 05 de julio se lleva a cabo la reunión de la mesa técnica, compromiso asumido con la veeduría ciudadana del Lote 2. A esta reunión asistieron integrantes de la veeduría, secretarias de la alcaldía, contratista e interventoría. En esta mesa técnica se informó sobre los avances de la obra y se abordaron nuevamente los compromisos que fueron adquiridos en las reuniones de socialización inicial. Se programa la siguiente mesa técnica para el día martes 13 de julio a las 3:00 pm, en la Universidad de Manizales.

4) El día 06 de julio se realiza charla al personal operativo de la obra, sobre "convivencia laboral". Esta temática tiene como propósito generar un ambiente laboral sano, en donde se resuelvan los problemas por medio del dialogo. A dicha charla asisten ayudantes, oficiales, operarios de maquinaria y maestro de obra.

5) El día 06 de julio se realizan las subsanaciones solicitadas al informe No 6 por parte de interventoría social.

6) El día 07 de julio se realiza la entrega del acta solicitada por la veeduría, lo cual quedó como compromiso de la mesa técnica realizada el día 05 de julio en la alcaldía municipal, donde se especifica en este documento por parte del contratista la fecha de inicio y finalización de la obra del anden San Andresito esquina y San Andresito parqueadero. Dicha acta es firmada por los integrantes de la veeduría, ingeniero residente de obra y profesional social del contratista.

7) El 07 de julio se informa a la comunidad de la calle 19 entre carreras 17 y 18, sector San Andresito principal y esquina, el inicio de la ejecución de la demolición de andenes en esta zona. Durante esta socialización la comunidad se mostró receptiva frente a la información entregada. Se hace entrega de un volante informativo, el cual contiene fecha de inicio y final.

8) Diariamente se realizan recorridos por la obra y se verifica posibles inquietudes por parte de la comunidad frente a esta. Se procura mantener organizadas y limpias las entradas a cada uno de los locales comerciales y viviendas en donde se está demoliendo.

9) El día 09 de julio se realiza acompañamiento a la demolición que se llevó a cabo durante esta jornada con el fin de atender posibles dudas e inquietudes que se presentaran en el sector.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN TEMAS AMBIENTALES EN LA SEMANA

Durante el período comprendido entre el 03/Julio/2023 y el 09/Julio/2023, se realizaron las siguientes actividades de gestión ambiental:

- Se está llevando a cabo el retiro de material RCD, el cual está siendo transportado y depositado en la escombrera municipal La Nubia. Esta empresa es la única gestora autorizada por CORPOCALDAS para realizar dicha actividad.

- En el área de influencia directa se han colocado señales preventivas adecuadas, lo que garantiza la seguridad en la zona. Además, se ha evidenciado un ambiente ordenado y limpio, mostrando un buen manejo del proceso.

- Se ha verificado el estado óptimo de las unidades sanitarias fijas, asegurándose de que se encuentran en buenas condiciones para el uso de los trabajadores y visitantes.

- En relación al plan de fauna, se está a la espera de la respuesta por parte de la autoridad ambiental, CORPOCALDAS. Este plan es crucial para el manejo adecuado de las especies de fauna y flora presentes en la zona. Una vez recibida la respuesta, se procederá a su aprobación o modificación, garantizando así la conservación y protección de la diversidad biológica.

- Se le solicita al contratista organizar malla de angeo que protegen sumideros ya que se encuentran colmatadas.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizan actividades administrativas en el contrato de interventoría, en aras de realizar seguimiento y cumplimiento de las actividades contractuales. Esto se relaciona a continuación:

1. GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS, mediante comunicado GNGS_AM_2212201388_2022_060, enviado el 05/Julio/2023, remitió a la supervisión, los informes semanales de interventoría No. 25, para el período comprendido entre el 26/junio/2023 y el 02/julio/2023, para lote 1 y lote 2.

2. La interventoría mediante comunicado GNGS_AM_2212201388_2022_093_L2, enviado el día 05/Julio/2023 al CONSORCIO RUTA AA, emitió APROBACIÓN de la hoja de vida de la profesional SST- Lina María Duque Aranzalez.

3. GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS, mediante comunicado GNGS_AM_2212201388_2022_094_L2, enviado el 06/Julio/2023, remitió a la supervisión, los oficios enviados por el contratista RUTA-AA-200-2023 y RUTA-AA-203-2023, respecto a varias consultas arquitectónicas planteadas por el contratista, para gestión por parte de la supervisión ante la consultoría.

4. GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS, mediante comunicado GNGS_AM_2212201388_2022_095_L2, enviado el 06/Julio/2023, al CONSORCIO RUTA AA, realizó solicitud de cronograma para capacitaciones de la comunidad.

5. GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS, mediante comunicado GNGS_AM_2212201388_2022_096_L2, enviado el 06/Julio/2023, notificó al contratista CONSORCIO RUTA AA, el incumplimiento en la entrega del Informe Mensual de Junio.

6. GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS, mediante comunicado GNGS_AM_2212201388_2022_097_L2, enviado el 07/Julio/2023, al consorcio RUTA AA, solicitó al contratista la permanencia en la obra por parte de la profesional SST aprobada el día 05/Julio/2023.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

De acuerdo a la programación presentada por el contratista, éste deberá realizar las siguientes actividades para la semana comprendida entre el 10 de Julio al 16 de Julio de 2023:

1. Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento
2. Suministro, transporte e instalación de techos en guadua y plástico
3. Demolición de pavimento de concreto hidráulico con equipo mecánico
4. Demolición de estructuras de concreto hidráulico
5. Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico
6. Excavación a cielo abierto, material común-0 a 2 m
7. Retiro de material sobrante en volqueta
8. Nivelación de la subrasante para andenes
9. Suministro, transporte e instalación de subbase granular para andenes
10. Instalación de formaleta en madera para andenes
11. Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada para andenes
12. Suministro, transporte e instalación de concreto arquitectónico para andenes 3.500 PSI E= 0.12 m, color ginger
13. Suministro, transporte e instalación de aditivos (curador-densificador) para concreto arquitectónico color ginger
14. Abuzardado en concreto de andenes
15. Corte mecanizado de andenes en concreto con disco
16. Suministro, transporte e instalación de subbase granular para estructura de pavimento rígido
17. Suministro, transporte e instalación de pavimento MR-42 arquitectónico color ginger
18. Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo 6.000 PSI para pavimentos rígidos
19. Suministro, transporte e instalación de aditivos (curador-densificador) para concreto arquitectónico MR-42
20. Dovelas de acero lisa 6.000 PSI para pavimentos
21. Suministro, transporte e instalación de pavimento en concreto MR-42 hecho en obra
22. Excavación manual en zanja para Bordillo
23. Instalación de formaleta en madera y acero de refuerzo para bordillo de andenes
24. Bordillo en concreto de 3.500 PSI, referencia Onix, hecho en obra
25. Suministro, transporte e instalación de aditivos (curador-densificador) para concreto arquitectónico de bordillos
26. Instalación de acero de refuerzo para caissons de pasarelas elevadas
27. Vaciado de concreto de 4.000 PSI, hecho en obra para caissons de pasarelas elevadas
28. Suministro, transporte e instalación de barrera con bombones y cinta de seguridad
29. Jornal controlador de tránsito

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El día miércoles 05/Julio/2023, se realiza en la oficina de la interventoría, el comité de obra N° 22 con personal técnico de la supervisión, contratista e interventoría, de la cual se elabora acta y se registran compromisos para las partes.

El contrato de obra avanza en la construcción de andenes y bordillos en la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado occidental (People Contact) con un mayor avance de obra respecto al costado oriental (supermercado Mercaldas), para las mismas calles. De igual manera, avanza en la actividad de llenos compactados sobre la plazoleta central de la Plaza Alfonso López. Durante la semana se inicia actividades en la calle 19 entre carreras 18 y 17, costado occidental (San Andresito Principal). También se inician labores en el frente del muro de contención a construir sobre la calle 19 entre carreras 13 y 13B

Durante la semana, el contratista avanza en la ejecución de las siguientes actividades: **1)** Corte de losas de pavimento existentes con equipo mecánico en la calle 19 entre carreras 13 y 13B, costado Oriental. **2)** Demolición de sardinel existente con equipo mecánico en calle 19 entre carreras 13 y 13B, costado Oriental (Mercaldas). **3)** Remoción de escombros con volqueta. **4)** Instalación de malla electrosoldada para andenes de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado oriental (supermercado Mercaldas). **5)** Vaciado de concreto premezclado arquitectónico color ginger para andenes de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado oriental (supermercado Mercaldas). **6)** Suministro, transporte, instalación y compactación de subbase granular para andenes de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado oriental (Mercaldas). **7)** Abujardado mecánico de andenes de la calle 19 entre carreras 15 y 16, costado occidental (People Contact). **8)** Instalación de formaleta en madera para bordillo de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado oriental (Mercaldas). **9)** Vaciado de concreto premezclado arquitectónico para andenes de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado oriental (Hotel California). **10)**Vaciado de concreto onix para bordillo de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado Oriental (Carnicería Samuel´s). **11)** Demolición de andenes y bordillo de la calle 19 entre carreras 18 y 17, costado occidental (San Andresito principal). **12)** Remoción de escombros con volqueta en la calle 19 entre carreras 18 y 17, costado occidental (San Andresito principal).

OBSERVACIONES	**FIRMAS**
	Residente de Interventoría ING. JORGE ELIÉCER CARDOZO JARAMILLO C.C 75.099.019 Director de Interventoría ING. JUAN DIEGO SERNA MARQUEZ C.C. 75.070.070