Ingenieros Civiles S.A.S.	**F'cr INGENIEROS CIVILES S.A.S.**		
	ENSAYO DENSIDAD DEL SUELO EN CAMPO		
	METODO DEL CONO		
	INV E-161: 07 / E-150:07 / E-228: 07	PAGINA:	1

No. Ensayo:

PROYECTO:	INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN BULEVAR CALLE 19	**O.S.**	X	**No.**	36-128
LOCALIZACIÓN:	CALLLE 19 MANIZALES - TRAMO II ING. JORGE CARDOZO	**FECHA RECEPCION:**	2/06/2023	**FECHA EJECUCION:**	2/06/2023
DESCRIPCION:	SUBBASE GRANULAR	**CLIENTE:**	G.N.G SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S		
METODO:	C	**DIRECCION:**	Manizales		

DENSIDAD EN EL TERRENO

PRUEBA No.	1	2	3	4	5
Abscisa	Calle 19 - Cra 15				
Margen.	Anden sentido centro Villa Pilar				
Peso arena y recipiente antes de ensayo, (g) A	*7,032*				
Peso arena y recipiente después de ensayo, (g) B	*3,472*				
Peso arena total usada, (g) C = A-B	*3,560*				
Peso arena que queda en el cono, (g) K	*1,567*				
Peso arena en el hueco (g.)	*1,993*				
Peso unitario de la arena (g/cm^3)	*1.379*				
Volumen del hueco total (cm^3)	*1,445*				
Peso seco de sobretamaños, (g)					
Peso del material fino, húmedo (g)	*3,556*				
Humedad partículas finas, (%).	*4.8%*				
Peso seco de partículas finas, (g).	*3,393*				
Peso total de la muestra seca. (g)	*3,393*				
Porcentaje sobretamaños, (%). D.					
Porcentaje de partículas finas, (%). E.	*100.0*				
Densidad del suelo (g/cm^3). F.	*2.348*				
Densidad máxima de laboratorio (g/cm^3). G.	*2.393*				
Gravedad Específica Bulk sobretamaños. (g/cm^3) H.					
Densidad corregida, (g/cm^3) (100*G*H / G*D+H*E).					
% de compactación.	*98.1*				

Método A y B Tamiz Ret. No.4 **Método C y D** Tamiz Ret. 3/4"

Material proveniente de canteras manizales

NOTA TRAMO II ING. JORGE CARDOZO

Densidad máxima de laboratorio = 2.393 g/cm3, humedad optima 5,5%;

Este informe expresa fielmente el resultado del ensayo realizado
No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se obtenga permiso de Gerencia

Ejecuto: Nicanor Maya Henao
Laboratorista

Aprobó: Ing. Carlos Alberto Figueroa
Ingeniero Civil