INFORME DE ACTIVIDADES No. 02
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2023 al 25/07/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
No. Contrato: COIP-008-2023		Fecha: 20/04/2023
Objeto: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT EN LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE MARINILLA"		
Nombre del contratista: FUNDAR INGENIERÍA S.A.S		CC / Nit: 900.568.747-6
Fecha Inicio: 02/05/2023	Fecha Terminación: 02/08/2023	
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	JOANA ANDREA OROZCO BUILES	
Cargo del Supervisor:	Directora planeación e infraestructura	
Valor total del Contrato: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MLC INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMÁS GASTOS APLICABLES		$477.697.814
Valor Honorarios Mensuales:		N/A

AVANCE DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se encuentran relacionadas en el informe presentado por la misma, las cuales se encuentran relacionadas con las obligaciones establecidas en el contrato y están detalladas en las evidencias.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$477.697.814
ADICION	$ 0
VALOR TOTAL	$477.697.814

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$ 214.288.129	44.85%
Nro. De Pago	**Comp. de Egreso**	**Fecha**	**Valor**	**% Avance**
Pago N°,1	434-2023	01/08/2023	$ 150.751.075	32%
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR / VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$112.658.610	23.15%

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Ninguna

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

NRO. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
9453577628		Junio	CUMPLE

9454566902		Julio	CUMPLE

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	70908981	RAMIREZ	GOMEZ	DIEGO	HERNAN	2023-09	E.P.S SURAMERICANA S.A	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cobizacion
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cobización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cobización
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cobización

FACTURA ELECTRONICA APROBADA: SI☐ NO☐ Aprueba:_____

PAGO CARGADO EN LA PLATAFORMA SECOP II: SI☐ NO☐ _____

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de supervisor del contrato No. COIP-008-2023, certifico que la contratista FUNDAR INGENIERÍA S.A.S, realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a veinticinco (25) días del mes de octubre de 2023.

Atentamente,

JOANA ANDREA OROZCO BUILES
Directora de Planeación e Infraestructura "SUMAR"
Supervisor

Proyecto: Carolina Castaño Hurtado/ Apoyo a la supervisión CCH
Reviso y aprobó: Joana Andrea Orozco Builes /Directora de Planeación e Infraestructura "SUMAR"