27/Junio/23 Martes

Personal: 4 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se inicia Figuracion de acero para muro lateral izquierdo, El acero es figurado en obra.
- llega a la obra nuevo pedido de material

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Castaño
Interventor

28/Junio/23 Miercoles

Personal: 4 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua Figuracion de acero para muro lateral izquierdo
Se inicia instalacion de acero de muro lateral izquierdo

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Castaño
Interventor

BOSTON

Powered by CamScanner

29/junio/23 Jueves

Personal: 4 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua instalacion de acero de muro lateral izquierdo
Se instalan elementos verticales.
es necesario traer más acero ya que
este costado es más largo que el anterior.

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Castaño
Interventor

30/junio/23 Viernes

Personal: 4 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua instalacion de acero, se inicia armado de formaleta.

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Castaño
Interventor

BOSTON

Powered by CamScanner

1/julio/23 Sabado

Personal: 4 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua armado de Formaleta

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Cartano
Interventoria

4/julio/23 Martes

Personal: 4 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua armado de Formaleta

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Cartano
Interventoria

5/julio/23 Miercoles

Personal: 4 ayudanter, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, concretadora
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se realiza vaciado de muro izquierdo de box culvert.

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Cartaño
Interventoria

6/julio/23 Jueves

Personal: 4 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Nublado
Actividades: Se realiza desmonte de formaleta de muro izquierdo de box culvert.

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Cartaño
Interventoria

BOSTON

Powered by CamScanner

7/julio/23 Viernes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima:
Actividades:
se inicia Armado de Formaleta para losa superior
se continua con el desmonte de la formaleta del muro lateral izquierdo

Jose Alfonso serna
interventoria

8/julio/23 Sabado

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima:
Actividades:
se inicia figuracion y armado de acero para losa superior

- se continua con el Armado de la losa superior

Jose Alfonso serna
interventoria

Powered by CamScanner

10/Julio/23 Lunes

Personal: 3 ayudanter, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua instalacion de acero y Figuracion de acero para la losa del box culvert

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Castaño
Interventoria

11/Julio/23 Martes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del dima: Soleado
Actividades: Se continua figuracion de acero e instalacion de acero para la losa del box culvert. Se continua instalacion de formaleta.

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Castaño
Interventoria

BOSTON

Powered by CamScanner

12/julio/23 Miercoles

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua Figuracion de acero e instalacion.
Se continua armado de formaleta para losa de box culvert

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Castaño
Interventoria

13/julio/23 Jueves

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua instalacion de acero y armado de formaleta para losa de box culvert.

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director In

Jose Alfonso Serna Castaño
Interventoria

14/Julio/23 Viernes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, concretadora
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se realiza vaciado de la losa de box culvert.

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Castaño
Interventoria

15/Julio/23 Sabado

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se inicia excavacion para viga de fundacion de aletas

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Castaño
Interventoria

BOSTON

Powered by CamScanner

17/julio/23 Lunes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se inicia Figuracion para viga de fundacion de aletas e instalacion de acero

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Castaño
Interventor

18/07/23 Martes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua Figuracion para viga de Fundacion de aletas, se hace vaciado de viga de fundacion de aleta 1.

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna Castaño
Interventor

BOSTON

Powered by CamScanner

19/julio/23 Miercoles

Personal: 3 ayudante, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se continua figuracion e instalacion de acero,
Se continua excavacion para viga de fundacion de aleta.
Se recibe 80 bultos de cemento.

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Alfonso Serna Castaño
Interventor

20/julio/23 Viernes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, concretadora
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se hace vaciado de viga de fundacion de aleta 2.

Diego Hernan Ramirez Gomez
Director

Jose Alfonso Serna
Interventor

BOSTON

Powered by CamScanner

22/Julio/23 Sabado

Personal: 3 ayudanter, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se realiza desmonte de formaleta de losa de box culvert.

Diego Hernan Ramirez
Director

Jose Alfonso Serna
Interventor

24/Julio/23 Luner

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se hace figuracion e instalacion de acero para losa de aleta 3

Diego Hernan Ramirez
Director

Jose Alfonso Serna
Interventoria

BOSTON

Powered by CamScanner

25/Julio/23 Martes

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, concretadora
Estado del clima: Soleado
Actividades: Se hace vaciado de losa aleta 3, se inicia demolicion de atenor

Diego Hernan Ramirez
Director

Jose Alfonso Serna
Interventoria

26/Julio/23 Miercoles

Personal: 3 ayudantes, 2 oficiales.
Herramienta y/o equipo: Herramienta menor, demoledor
Estado del clima: Lluvioso
Actividades: Se inicia figuracion e instalacion de acero para losa de aleta 4

Comite: Se reune equipo de diseñador, interventoria, obra y el contratante sumar, el ingeniero diseñador hizo un cambio donde no se va a implementar bolsacreto para la contencion del talud y se va a realizar con metodologia en llave (bolsa tipo material pp con limo cemento y utilizando geotextil), dio la recomendacion de dejar secar estabilizando el terreno. cuando se termine el lleno, se decidio poner material granular de por medio en el lleno. y se debera realizar un retiro de una curva en la cuenca.

Diego Hernan Ramirez
Director

Jose Alfonso Serna
Interventor

BOSTON