CAYOO23-406

Tunja, octubre 18 de 2023

Ingeniero
YEFERSON ANDRÉS DIAZ HERNÁNDEZ
R/L Consorcio CSJ - Boyacá
consorciocsjboyaca@gmail.com
ingenieriayconsultoriasdc@gmail.com

Asunto: *"Solicitud Autorización prórroga al contrato 039 de 2023"*

Ingeniero:

Teniendo en cuenta la necesidad de prorrogar el contrato, la cual usted manifestó por medio del oficio CSJ-039-2023_OB003 con asunto "*Solicitud prórroga contractual*", en el cual usted postula los siguientes argumentos:

1. Durante las diferentes actividades realizadas a la intemperie se han presentado fuertes lluvias que no permiten un avance significativo lo cual retrasa las labores a ejecutar, como se puede evidenciar en bitácora de obra.

2. Es de tener en cuenta que para la ejecución de actividades de demolición y fabricación de muro perimetral en ladrillo el cual linda con parqueadero, se requiero de vista y levantamiento de acta de vecindad y aprobación de los colindantes.

Por lo anterior, y luego de verificar el avance de la obra por medio de la bitácora, se observa que se hace necesaria la prórroga del contrato por quince (15) días calendario, quedando el contrato 039 de 2023 con fecha de terminación el 11 de noviembre de 2023.

Finalmente, y de conformidad con lo anteriormente enunciado solicito remita autorización y aprobación para legalizar la prórroga al contrato antes señalado.

Agradezco de antemano su gentil colaboración y en espera de una pronta respuesta.

Cordialmente,

SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO
Profesional Universitario
Supervisora contrato 039 del 2023
Área Administrativa DESAJ Tunja