ACTA DE SUSPENSIÓN – 002

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	REGIMEN ESPECIAL
NÚMERO DEL CONTRATO	CONTRATO N° IP-003-2023.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE MAYO DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO VILLA CLARÍN DEL CORREGIMIENTO DE PALERMO, DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**
CONTRATISTA	CACTUS INGENIERIA S.A.S
NIT	NIT N° 901.257.105 – 7,
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA VALERA MOJICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 22.734.509
INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LAD SAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS M.L ($569.408.503).
VALOR ADICIONAL	$ 00.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS M.L ($569.408.503).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	4 MESES
FECHA DE INICIO	05 DE JUNIO DE 2023
FECHA FINAL	05 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN NO 1	12 de junio de 2023
FECHA DE REINICIO NO 1	03 de Julio del 2023
FECHA ACTA SUSPENSIÓN NO 2	15 de septiembre 2023
SUPERVISOR	**WILLIAM GUERRERO MERCADO** – GERENTE

En las instalaciones de la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANO SOSTENIBLE DE MALAMBO - EDUM, se reunieron: **WILLIAM GUERRERO MERCADO,** Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano Sostenible de Malambo, actuando en calidad de Supervisor del contrato de la referencia, **MARIA FERNANDA VALERA MOJICA** identificada con la cedula de ciudadanía N° **22.734.509** Representante legal **CACTUS INGENIERIA S.A.S,** con Nit N° 901.257.105 – 7 **y LINO ANAYA DE LA HOZ** representante legal de construcciones e interventorías lad sas actuando como interventor de obra con la finalidad de suscribir el Acta de Suspensión No.002 del contrato de Obra anteriormente referenciado.

Considerando:

- Que durante la ejecución del Contrato se presentaron mayores, menores y nuevas cantidades de obras y es necesario realizar ajuste por parte de la entidad receptora de los recursos del Sistema General de Regalías.

EDUM
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MALAMBO

Alcaldía de Malambo
¡Ciudad entre todos!

- Debido a las fuertes lluvias que se están presentando, mes anterior y lo que va corriendo de este mes, no se ha podido recibir las cantidades programadas de material provenientes de cantera, ya que cuando se presentan días de lluvia no se tiene acceso de volquetas y tampoco es posible realizar el cargue de material ya que se encuentra saturado.

Debido a los motivos anteriormente mencionados, estos generan atrasos y afectan la ruta crítica de la obra con respecto a lo inicialmente establecido en el cronograma de trabajo.

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Malambo Atlántico, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2023.

WILLIAM GUERRERO MERCADO
Gerente

MARIA FERNANDA VALERA
R/L CACTUS INGENIERIA S.A.S

LINO ANAYA DE LA HOZ
INTERVENTOR DE OBRA