FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	**Fecha del informe:**	26-10-2022
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	12-OBR 003 DE 2022
Supervisor (es):	HERMES TOVAR CUELLAR	**Fecha de suscripción:**	20-9-2022
	Apoyo a la supervision Ing Yadira A Garcia V	**Valor total:**	$ 1.592.398.650,00
Interventor :	CONSORCIO INTEROBRAS	**Plazo total:**	3 MESES
Contratista:	CONSORCIO HIDROLOGIC	**Fecha de terminacion:**	28-12-2022
Nit:	901634109-3	**Lugar de ejecución:**	PALACIO JUSTICIA NEIVA
Modalidad de Selección	LP 02 DE 2022	**Porcentaje avance:**	**42,70%**
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCIÓN

Objeto de contratación:
Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, las obras civiles e hidráulicas necesarias para la optimización de los sistemas hidrosanitarios del Palacio De Justicia De Neiva "Rodrigo Lara Bonilla"

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	29-9-2022
Plazo inicial:	3 MESES
Fecha vencimiento inicial:	28-12-2022
Fecha terminación:	

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 1.592.398.650,00			**Valor Total:**	$ 1.592.398.650,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	N/A	**Saldo por pagar:**	$ 912.447.153,45

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
42,70%	$ 679.951.496,55	PAGO FACTURA FEV 1 -acta parcial 1
0,00%		
0,00%		
TOTAL	$ 679.951.496,55	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**
26-10-2022	26 DIAS	42,70%	Durante el periodo del informe, el contratista ejecuta labores de replanteo de redes hidrosanitarias y estructuras hidráulicas, realiza labores de limpieza y mantenimiento de tuberías y cajillas de aguas lluvias localizadas en el sótano y el suministro de tubería y accesorios para las redes sanitarias y de aguas lluvias, así como tambien de equipos de impulsión para ser instalados en el tanque adecuado.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
26-10-2022	Durante el periodo del informe, el contratista ejecuta labores de replanteo de redes hidrosanitarias y estructuras hidráulicas, realiza labores de limpieza y mantenimiento de tuberías y cajillas de aguas lluvias localizadas en el sótano y el suministro de tubería y accesorios para las redes sanitarias y de aguas lluvias, así como tambien de equipos de impulsión para ser instalados en el tanque adecuado.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [x] NO [ ]	SI [ ] NO [x]	SI [x] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
La interventoría y supervisión recibe las actividades ejecutadas durante el periodo del informe, correspondientes a replanteo de redes hidrosanitarias y estructuras hidráulicas, realiza labores de limpieza y mantenimiento de tuberías y cajillas de aguas lluvias localizadas en el sótano y el suministro de tubería y accesorios para las redes sanitarias y de aguas lluvias, así como tambien de equipos de impulsión para ser instalados en el tanque adecuado.
El contratista presenta los documentos correspondientes para el trámite del acta entre los que se encuentran el acta parcial No. 1, la factura FEV 1 por valor de $679.951.496,55 informe de actividades, certificado de aportes a la seguridad social y soportes de afiliación de personal operativo activo durante el periodo del informe . La supervisión revisa y aprueba los documentos relacionados.

De tal manera, la Supervisión autoriza el pago de la factura No. FEV 1 por una valor de $ $679.951.496,55 correspondiente al avance del contrato por acta parcial No. 1

Resumen pendientes del contratista:

N/A

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR
Desaj Neiva

Natalia A. Cruz R

FIRMA INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTEROBRAS

FIRMA INGENIERA DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION
Desaj Neiva