RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN *(No debe ser inferior a la fecha de corte del periodo evaluado)*	*25/10/2023*

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	*MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA*
NATURALEZA DEL CONTRATO:	*CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 515 de 2023*
VALOR:	*$ 208.107.746*
PLAZO:	*CINCO (5) MESES*
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	*1 DE AGOSTO DE 2023*

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	*Certificado de la Secretaria de Hacienda y la alcaldesa del municipio de Algarrobo-Magdalena, de fecha 17 de octubre de 2023, firmado por LICET BELEN PRIETO MONTEJO, alcaldesa del municipio de Algarrobo Magdalena, certifica que, el municipio de Algarrobo, Magdalena, Nit 819.003.219-0 se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social.*
Factura o cuenta de cobro N°:	*1*
Valor de la factura o cuenta de cobro:	*$ 99.053.873*
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	Del 26 de septiembre de 2023 al 04 de octubre de 2023

4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique)			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/08/2023	02/07/2024	$ 20.810.775

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS ***(tal cual como aparecen en el contrato)***	6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1.1. Localización, Trazado y Replanteo Topográfico. Cantidad: **3,371 km** 1.2. Movilización y desmovilización Terrestre de Equipos Cantidad: **2 und** 1.3. Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Cantidad: **67420 m2** 2.1. Limpieza mecánica de sedimentos mediante uso de excavadora. Incluye: Explanación lateral del material dragado	1.1. En este periodo el contratista ha realizado levantamientos topográficos en **3,371 km** previos a la intervención de los canales. Actividad ejecutada: 100 % 1.2. Se trasladaron dos máquinas Excavadora de oruga y Retro cargador (Pajarita) en cama baja desde el municipio cercano de fundación a aproximadamente 40 km del casco urbano de Algarrobo. Actividad Ejecutada: 100 %

RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

Cantidad: **2051 m3** 2.2. Recolección, cargue, transporte y disposición de residuos sólidos dispuestos en áreas de interés ambiental (canales y accesos viales Cantidad: **1037 m3** 3.1. Implementar estrategias de sensibilización y participación ambiental comunitaria para la cabecera municipal Cantidad: **1 und** 3.2. Implementar estrategias de sensibilización y participación ambiental comunitaria para corregimiento de Riomar Cantidad: **1 und**	1.3. Se utilizó la mano de obra adecuada para el trazado y seguimiento de la limpieza mecánica, personal de la zona con experiencia en este tipo de actividad. Se ejecutaron un total de 40.452 M2 de material. Actividad ejecutada: 60 % 2.1. Se utilizó la mano de obra adecuada para el trazado y seguimiento de las excavaciones mecánicas. Personal de la zona con experiencia en este tipo de actividad. Se ejecutaron un total de 1200.35 M3 de material Actividad Ejecutada: 58,5 % 2.2. Se utilizó la mano de obra adecuada para el cargue y transporte de los residuos. Personal de la zona con experiencia en este tipo de actividad. Se ejecutaron un total de 568.05 M3 de material. Actividad Ejecutada: 54,8 % 3.1. Se realizaron talleres de sensibilización y participación ambiental comunitaria para la cabecera municipal. Actividad Ejecutada: 100 %

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS
1. OCURRE CUANDO SE PRESENTAN RETRASOS O INCUMPLIENTOS EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES Y/O PRODUCTOS A CARGO DEL CONTRATISTA	*No se presentó ningún incumpliendo en la ejecución del contrato y aporta soporte de actividades ejecutadas.*

9. CUMPLIMIENTO:	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE

FREDDY BENAVIDES RAMOS
SUPERVISOR