ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2
CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. 678 DE 2022	
Contratista:	CODIFA S.A.S
Nit:	802.002.415-1
Representante legal	Juan Carlos Falquez Ortiga
Objeto:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", que contiene los siguientes lotes: LOTE 1: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN SETENTA (70) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA" y LOTE 2: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Valor:	$30.042.201.653,67 – Valor lote1: $22.402.340.579,67 – Lote2: $7.639.861.074
CDP:	1673 del 16 de diciembre de 2021, 36 del 12 de enero de 2022, 201 del 14 de febrero de 2023 y 173 del 14 de febrero de 2023.
RP:	1366 y 1370 del 24 de marzo de 2022
Plazo inicial:	10 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Fecha del contrato:	23 de marzo de 2022
Fecha acta de inicio:	14 de junio de 2022
Fecha de terminación contractual:	13 de abril de 2023
Suspensión 1:	4 de abril de 2023
Fecha de reinicio 1:	16 de agosto de 2023
Adición en tiempo No 1:	Tiempo de adición dos (2) meses.
Nueva fecha de terminación:	25 de octubre de 2023
Interventor:	Consorcio interventoría escuelas del Magdalena 2022
Supervisión:	Secretaria de infraestructura

Entre los suscritos a saber **CAMILO ACOSTA GUERRA,** con C.C. N° 1.090.434.902, en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL** y, **JUAN CARLOS FALQUEZ ORTIGA,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.188.624 en calidad de Representante legal de la empresa **CODIFA S.A.S** y por otra parte **JOSE ALBERTO MAESTRE DAU** identificado con cedula de ciudadanía No 72.274.101, en calidad de Representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORÍA ESCUELAS DEL MAGDALENA 2022**, en su calidad de interventores del contrato, nos hemos reunido con el fin de suscribir el **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2** del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 678 DE 2022**, celebrado entre las partes, teniendo en cuenta las siguientes razones:

1. El día 13 de octubre de 2023, el contratista por medio del oficio No. C010-12-10-2023 manifiesta los siguiente:
   De manera formal CODIFA SAS ha venido informando a la Interventoría del Contrato CO 0678-2022 y a la Gobernación del Magdalena sobre las dificultades que se han generado en la ejecución del contrato por motivos de la ola invernal por la que atraviesa el Departamento como se puede constatar en informes del IDEAM, organismo que genera informes oficiales sobre el estado del tiempo a nivel nacional, así como los registros fotográficos adjuntos de las zonas afectadas (ver infografía adjunta).
   La ejecución de las adecuaciones Lote 1 y obras complementarias Lote 2 del Contrato, se han visto afectadas en su normal desarrollo en las zonas del Dpto. del Magdalena Zona Río, Zona Sur, Zona Norte y Zona Centro por las afectaciones a la red vial (en especial Secundaria y Terciaria) lo que no han permitido lograr una logística adecuada y acorde con la ejecución. Esto implica que nos ha tocado reprogramamos con nuestro personal operativo, bodegas de almacenajes y suministros de materiales de obra en las zonas afectadas por el invierno.
   Esta temporada de lluvias ha hecho intransitable las vías urbanas afectadas y rurales que tienen mayores dificultades en el Departamento. Existen zonas donde el traslado de materiales como cemento, arena piedra y material seleccionado ha sido muy difícil (por no decir imposible) al punto que no ha ingresado a las zonas tanto urbanas como rurales. Sin embargo, es de anotar que hemos avanzado en actividades preliminares, acabados y otras actividades, así como la compra de insumos y suministros de manera interna en nuestro Departamento de Compras para lograr avanzar, acopiar según producción de proveedores y después hacer su traslado a cada institución educativa. Todo lo anterior para dejar el precedente que en estos meses la ola invernal nos ha afectado nuestra logística, costos de desarrollo y ejecución del contrato en mención.

2. La interventoría por medio del oficio No. INT-041-2023 emite su concepto sobre la solicitud presentada por el contratista coincidiendo con este en la suspensión, debido a que se ha comprobado que producto de la ola invernal que se atraviesa en el Departamento, las vías de accesos principalmente en las zonas Río y Sur, quedan en muy mal estado para el flujo de camiones e incluso de carros de tracción 4x4, que dificulta la entrada de material y del personal a los frentes de trabajo.

En consecuencia, las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Suspender temporalmente la ejecución del Contrato No. 0678 de 2022, por un término de un (1) mes, mientras se superen las causas que dieron origen a la suspensión.

SEGUNDO: - EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las pólizas de garantía que exige el contrato y a prorrogarlas por el tiempo que dure la suspensión del mismo.

TERCERO: - Los demás términos y condiciones del Contrato No. 0678 de 2022, permanecen vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Santa Marta D.T.C.H. a los veinte (20) días del mes de octubre de 2023, por los que en ella intervinieron.

CAMILO ACOSTA GUERRA
Secretario de infraestructura departamental

JUAN CARLOS FALQUEZ ORTIGA
CODIFA SAS
CONTRATISTA

JOSE ALBERTO MAESTRE DAU
CONSORCIO INTERVENTORÍAS ESCUELAS DEL MAGDALENA 2022
INTERVENTOR

Barranquilla, Octubre 12 de 2023 C010-12-10-2023

Ing.:
CAMILO ACOSTA GUERRA
Secretario
Secretaría de Infraestructura
Gobernación del Magdalena
Santa Marta, Colombia

REF: CONTRATO DE OBRA: CO-0678-2022 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

ASUNTO: SUSPENSION TEMPORAL CONTRATO CO-0678-2022 POR TEMPORADA INVERNAL DPTO MAGDALENA 2023

Estimado Ing. Acosta:

De manera formal **CODIFA SAS** ha venido informando a la Interventoría del Contrato CO-0678-2022 y a la Gobernación del Magdalena sobre las dificultades que se han generado en la ejecución del contrato por motivos de la ola invernal por la que atraviesa el Departamento como se puede constatar en en informes del IDEAM, organismo que genera informes oficiales sobre el estado del tiempo a nivel nacional así como los registros fotográficos adjuntos de las zonas afectadas (ver infografía adjunta).

La ejecución de las adecuaciones Lote 1 y obras complementarias Lote 2 del Contrato, se han visto afectadas en su normal desarrollo en las zonas del Dpto. del Magdalena Zona Río, Zona Sur, Zona Norte y Zona Centro por las afectaciones a la red vial (en especial Secundaria y Terciaria) lo que no han permitido lograr una logística adecuada y acorde con la ejecución. Esto implica que nos ha tocado reprogramamos con nuestro personal operativo, bodegas de almacenajes y suministros de materiales de obra en las zonas afectadas por el invierno.

Esta temporada de lluvias ha hecho intransitable las vías urbanas afectadas y rurales que tienen mayores dificultades en el Departamento.

Existen zonas donde el traslado de materiales como cemento, arena piedra y material seleccionado ha sido muy difícil (por no decir imposible) al punto que no ha ingresado a las zonas tanto urbanas como rurales.

Sin embargo, es de anotar que hemos avanzado en actividades preliminares, acabados y otras actividades así como la compra de insumos y suministros de manera interna en nuestro Departamento de Compras para lograr avanzar, acopiar según producción de proveedores y después hacer su traslado a cada institución educativa.
Todo lo anterior para dejar el precedente que en estos meses la ola invernal nos ha afectado nuestra logística, costos de desarrollo y ejecución del contrato en mención.

Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification No. 321520
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas

En ese orden de ideas, nos permitimos solicitar la suspensión temporal del contrato referenciado, basado en las dificultades de ejecución por la ola invernal la cual sea manifestada de forma permanente y fuerte en las zonas de las intervenciones. Reiniciaremos una vez se cuente con las condiciones que permitan un normal desarrollo de la logística de suministro de materiales a las Instituciones en intervención.

Como soporte de la solicitud nos permitimos anexar los siguientes anexos:

-Registro fotográfico
-Registros de eventos torrenciales UNGR
-Infografía precipitaciones
-Incidencia por mes porcentual por meses 7-8-9-10-11-12
-Informe de meteorología del IDEAM para el trimestre comprendido entre agosto, septiembre y octubre de 2023

Si necesitan mayor información sobre la solicitud aquí planteada, no duden en contactarnos.

Cordialmente,

JUAN CARLOS FALQUEZ ORTIGA



REPRESENTANTE LEGAL
CODIFA S.A.S
Ingenieros Contratistas

802.002.415-1
Calle 80 N°67-14 Paraíso

c.c. Archivo
c.c. Secretaria de infraestructura-Gobernación del magdalena
c.c. Interventoría Escuelas del magdalena

Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas

REGISTROS FOTOGRAFICOS



VIA CARRETO PIVIJAY ZONA RIO

Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas



VIA REMOLINO ZONA URBANA A VEREDA SAN RAFAEL

Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas



REMOLINO VEREDA SAN RAFAEL ZONA RIO

Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas



VIA PALERMO SITIONUEVO-REMOLINO



VIA LOS ANDES GUAMAL ZONA SUR

Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas



VIA GUAMAL SAN SEBASTIAN ZONA SUR

Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas





VIA ZONA RURAL EL BANCO MAGDALENA ZONA SUR

Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001: 2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas



Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia


ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas



ZONA RURAL EL BANCO MAGDALENA

Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001: 2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas



Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001: 2000
BUREAU VERITAS
Certification
No. 321520
CCS
Consejo Colombiano de Seguridad
RUC®
Registro Uniforme para Contratistas



- **VIA ZONA RURAL CANOA ZONA RIO**



-VIA ZONA RURAL CAÑO DE PALMA EL BANCO ZONA SUR

Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas



VIA EL PIÑON RURAL ZONA RIO

Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia


ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas





ZONA RURAL BANCO MAGDALENA-ZONA RURAL PEDRAZA BAHIA-HONDA ZONA RIO

INCIDENCIA PORCENTUAL EN EL MAGDALENA POR LLUVIAS TORRENCIALES UNGR



Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas





Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas

Cuadro 1. Comportamiento de las lluvias en el país por regiones.

REGIÓN	LLUVIAS EXCESIVAS	LLUVIAS DEFICITARIAS
CARIBE	Mayores al 120 % respecto a las normales climáticas, en este y sur de Córdoba, centro de Sucre, norte de Bolívar Atlántico, Magdalena, centro y norte de Cesar y norte de La Guajira.	Menor al 80 %, en el oeste y centro de La Guajira y la isla de Providencia.
PACÍFICA	Mayores al 120 % en el centro- sur de Chocó, litoral de Cauca y sur del litoral de Nariño.	
ANDINA	Mayores al 120 % en el oeste y noreste Antioqueño, Norte de Santander, este de Santander, zona media del Río Magdalena, oriente Boyacá, centro y occidente de Cundinamarca, sur del Tolima, Huila, oriente de Valle, Cauca y noroeste de Nariño.	Menor al 80 %, en puntos del centro de Antioquia, de Santander, oeste de Caldas, Quindío, sur y oriente de Cundinamarca.
ORINOQUIA	Mayores 120 % en el suroccidente, centro y oriente de Meta, suroeste de Casanare, centro y oriente de Arauca y oriente de Vichada.	Menores al 80 %, en puntos del piedemonte de Casanare y de Meta.
AMAZONIA	Mayores al 120 % en el noroeste de Caquetá, centro y norte de Guaviare y noreste de Guainía.	Menores al 80 %, en centro del piedemonte y suroriente de Caquetá, sur de Putumayo, oeste y centro de Amazonas.

Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia


ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification No. 321520
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas


MAGDALENA


Ideam alerta al Magdalena por precipitaciones


By Redacción SMAD
Published 2 octubre, 2021 11:55 am















Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas

RESUMEN

De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para Clima y Sociedad (IRI por sus siglas en inglés) en su informe del 20 de septiembre de 2023 explicó que, a mediados de dicho mes, las condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial centro-oriental se han fortalecido aún más siendo consistente con un evento moderado. Las variables oceánicas y atmosféricas clave son consistentes con mencionada fase del ENOS (El Niño). Por lo anterior, el Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional del Océano y Atmósfera (NOAA por sus siglas en inglés) mantiene el aviso de El Niño para septiembre de 2023. Frente a la predicción menciona que, casi todos los modelos estiman que El Niño continuará durante el otoño, invierno y principios de la primavera de 2024 del hemisferio norte. A partir de ahí (mayo-julio de 2024), la categoría ENOS-Neutral se convierte en la fase más probable con una probabilidad del 57%.

Por lo anterior, el comportamiento esperado del clima en Colombia para los próximos seis meses no solo estará influenciado por el ciclo estacional típico de la época del año, de oscilaciones de distinta frecuencia como las ondas intraestacionales y ecuatoriales, sino también por la evolución de la actual condición de El Niño en la cuenca del océano Pacífico tropical y la condición cálida del océano Atlántico; la cual, de acuerdo a los modelos, se prevé continúe persistiendo por lo que resta de la temporada de huracanes; es decir, hasta noviembre e incluso hasta los primeros meses de 2024; dicha condición podría seguir favoreciendo el desarrollo y tránsito de ondas tropicales del este en la franja tropical del océano Atlántico; las cuales en algunos casos podrían dejar humedad sobre el territorio nacional (Ver Fig. 1).

En respuesta a ello, el modelo de predicción climática del Ideam para la precipitación estima durante el trimestre consolidado **octubre-diciembre/23**, déficits entre el 10% y 20% con respecto a los promedios históricos en La Guajira, Cesar, norte del Magdalena, norte-centro de Bolívar y Sucre en la región Caribe; en los departamentos de Norte de Santander, oriente de Cundinamarca y algunos sectores de Boyacá en la región Andina; y Casanare y Arauca en la Orinoquía. Lluvias por encima de la climatología de referencia 1991-2020 en el occidente de Nariño. (para ver la predicción detallada mes a mes, dirigirse a la sección 2).

Para el trimestre consolidado **enero-marzo/24** se estiman disminuciones de lluvias entre el 10% y cercanos al 30% en las regiones Caribe, Andina y Pacífica y algunos sectores de Arauca, oriente de Vichada y Guainía. Para el resto de país, se esperan registros de lluvia cercanos a los promedios climatológicos.

En cuanto a la temperatura media del aire se espera que para el próximo trimestre (**octubre/23-diciembre/23**) aumente con respecto a los promedios históricos entre 0.5°C y 2.0°C en gran parte del país. Para los meses de enero y febrero, la temperatura se presentará por encima de los 2.5°C en la mayor parte del territorio colombiano especialmente en el sur de la región Andina y de las regiones Orinoquía y Amazonía. Cabe mencionar que éstas predicciones se estarán actualizando mensualmente y son difundidas entre el 19 y 22 de cada mes.

IDEAM

Calle 80 No. 67 - 14 • Tels.: (5) 357 5781 - 373 1026
info@codifa.com.co • Barranquilla - Colombia

ISO 9001:2000 BUREAU VERITAS Certification
CCS Consejo Colombiano de Seguridad
RUC® Registro Uniforme para Contratistas

Santa Marta D.T.C.H, 20 de octubre de 2023

INT-041-2023

Señores:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
GERENCIA DE PROYECTODEPARTAMENTAL
Atte: ROBERTO PAYARES
Secretario de Infraestructura y Gerencia de Proyecto Departamental.
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
La Ciudad.

Referencia: Contrato N°0678 DE 2022 Lote 1: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. LOTE 2: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Asunto: CONCEPTO SUSPENSION TEMPORAL CONTRATO CO-0678-2022 POR TEMPORADA INVERNAL DPTO MAGDALENA 2023.

El Contratista mediante oficio N°C010-12-10-2023 de asunto: SUSPENSION TEMPORAL CONTRATO CO-0678-2022 POR TEMPORADA INVERNAL DPTO MAGDALENA 2023, manifiesta lo siguiente:

De manera formal CODIFA SAS ha venido informando a la Interventoría del Contrato CO-0678-2022 y a la Gobernación del Magdalena sobre las dificultades que se han generado en la ejecución del contrato por motivos de la ola invernal por la que atraviesa el Departamento como se puede constatar en informes del IDEAM, organismo que genera informes oficiales sobre el estado del tiempo a nivel nacional así como los registros fotográficos adjuntos de las zonas afectadas (ver infografía adjunta).

La ejecución de las adecuaciones Lote 1 y obras complementarias Lote 2 del Contrato, se han visto afectadas en su normal desarrollo en las zonas del Dpto. del Magdalena Zona Río, Zona Sur, Zona Norte y Zona Centro por las afectaciones a la red vial (en especial Secundaria y Terciaria) lo que no han permitido lograr una logística adecuada y acorde con la ejecución. Esto implica que nos ha tocado reprogramamos con nuestro personal operativo,

bodegas de almacenajes y suministros de materiales de obra en las zonas afectadas por el invierno.

Esta temporada de lluvias ha hecho intransitable las vías urbanas afectadas y rurales que tienen mayores dificultades en el Departamento.

Existen zonas donde el traslado de materiales como cemento, arena piedra y material seleccionado ha sido muy difícil (por no decir imposible) al punto que no ha ingresado a las zonas tanto urbanas como rurales.

Sin embargo, es de anotar que hemos avanzado en actividades preliminares, acabados y otras actividades así como la compra de insumos y suministros de manera interna en nuestro Departamento de Compras para lograr avanzar, acopiar según producción de proveedores y después hacer su traslado a cada institución educativa. Todo lo anterior para dejar el precedente que en estos meses la ola invernal nos ha afectado nuestra logística,costos de desarrollo y ejecución del contrato en mención.

En ese orden de ideas, nos permitimos solicitar la suspensión temporal del contrato referenciado, basado en las dificultades de ejecución por la ola invernal la cual sea manifestada de forma permanente y fuerte en las zonas de las intervenciones. Reiniciaremos una vez se cuente con las condiciones que permitan un normal desarrollo de la logística de suministro de materiales a las Instituciones en intervención.

Se verifico lo expuesto por el contratista con el personal en campo de la Interventoría, el cual informa lo siguiente:

ZONA SUR:

Las intervenciones de mejoramiento de infraestructura física en las IED de Magdalena vienen siendo afectadas por las fuertes lluvias presentadas en la ZONA SUR del Departamento del Magdalena, incidiendo notablemente en la movilidad y operatividad de materiales y personal en las siguientes IED:

- IED LUIS MILLAN RURAL - Municipio de San Sebastian, para llegar a la institución por vía destapada que se hace intransitable cuando llueve, 34 kilómetros aproximadamente desde la cabecera municipal
- IED SAN VALENTIN RURAL - Municipio de San Sebastian, vía destapada se hace intransitable en épocas de lluvia, 17 kilometros desde la cabecera municipal

- IED SILVIA COTES RURAL – Municipio del Banco, 16 kilometros presenta intransitabilidad en épocas de lluvias por tramo de vía destapada
- IED OSCAR PISCIOTTI NUMA RURAL – Municipio del Banco, 1 hora 16 minutos, a 45 kilometros de la cabecera municipal, cuando se presentan lluvias se hace intransitable la vía destapada que conduce a dicha institución educativa
- IED ANAXIMENES TORRES RURAL – Municipio del Banco, 25 minutos, 17 kilometros desde la cabecera municipal, tramo en mal estado en vía destapada lo que hace difícil su acceso en temporada de lluvias
- IED MARIA AUXILIADORA – Municipio de San Sebastian 1 hora y 10 minutos 32 kilometros aproximadamente, vía destapada desde la cabecera municipal en mal estado e intransitable cuando llueve

ZONA RIO: Desde la reactivación del proyecto de mejoramiento a la infraestructura básica en instituciones del departamento del Magdalena el día 16 de agosto de 2023, se han realizado recorridos a las instituciones pendientes por ejecutar obra en Zona Río dónde se ha evidenciado mal estado de las vías para el ingreso de materiales situación que se agrava cada vez que hay lluvias en el sector. A continuación, se describe la situación actual del estado de las vías de acceso a las instituciones dónde no se han podido iniciar o retomar las obras por falta de accesibilidad.

- **ERM LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO**
  Para llegar a esta IED, se debe llegar a la cabecera municipal de Cerro de San Antonio cruzando el río Magdalena desde el municipio de Suan, Atlántico o por tierra desde el municipio de Salamina en vías con afirmado en regular estado. Para llegar a la ERM LA CANDELARIA desde Cerro de San Antonio hay acceso fluvial y terrestre.
  - Acceso fluvial se encuentra inhabilitado por bajos niveles del caño que alimenta desde el río a la Ciénaga de Cerro de San Antonio.
  - Acceso terrestre consta de 15 km de recorrido desde la cabecera municipal comprendido por franjas con afirmado, otras con placa huella y otras franjas con terreno natural arcilloso. Recorrido en condiciones normales tarda 40 minutos sin embargo en temporada lluviosa la franjas en terreno arcilloso se vuelven intransitables.

Adicionalmente, en la sede ERM LA CANDELARIA, no se ha firmado acta de concertación a causa de problemas estructurales en la IED

- **CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA MUNICIPIO DE CORCORDIA**
  Para llegar a esta IED, se debe llegar a la cabecera municipal de Cerro de San Antonio cruzando el río Magdalena desde el municipio de Suan, Atlántico o por tierra desde el municipio de Salamina en vías con afirmado en regular estado. Para llegar a la CE DE BÁSICA Y MEDIA desde Cerro de San Antonio hay acceso fluvial y terrestre.
  - Acceso fluvial se encuentra inhabilitado por bajos niveles del caño que alimenta desde el río a la Ciénaga de Cerro de San Antonio
  - Acceso terrestre consta de 21 km de recorrido desde la cabecera municipal comprendido por franjas con afirmado, otras con placa huella y otras franjas con terreno natural arcilloso. Recorrido en condiciones normales tarda 50 minutos sin embargo en temporada lluviosa la franjas en terreno arcilloso se vuelven intransitables.

- **ER NIÑAS POLICARPA SALAVARRIETA, MUNICIPIO DELCONCORDIA**
  Para llegar a esta IED, se debe llegar a la cabecera municipal de Cerro de San Antonio cruzando el río Magdalena desde el municipio de Suan, Atlántico o por tierra desde el municipio de Salamina en vías con afirmado en regular estado. Para llegar a la ER NIÑAS POLICARPA SALAVARRIETA desde Cerro de San Antonio hay acceso fluvial y terrestre.
  - Acceso fluvial se encuentra inhabilitado por bajos niveles del caño que alimenta desde el río a la Ciénaga de Cerro de San Antonio
  - Acceso terrestre consta de 23 km de recorrido desde la cabecera municipal comprendido por franjas con afirmado, otras con placa huellan y otras franjas con terreno natural arcilloso. Recorrido en condiciones normales tarda 30 minutos sin embargo en temporada lluviosa la franjas en terreno arcilloso se vuelven intransitables.

- **COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO CARRETO, MUNICIPIO DEL PIÑON.**
  Para llegar a esta IED, se debe llegar a la cabecera municipal de Pivijay por tierra desde el municipio de Salamina o Fundación en vías con concreto asfáltico. Para llegar al COLEGIO DE BACHILLERATO DE CARRETO desde Pivijay hay acceso terrestre que consta de 29 km con franjas en material de afirmado y otras en terreno natural. Recorrido en condiciones normales tarda 1 hora sin embargo en temporada lluviosa las franjas en terreno arcilloso se vuelven intransitables.

- **IED TECNICA AGROECOLOGICA JOSE DADUL-PRINCIPAL, MUNICIPIO DE PEDRAZA.**
  Para llegar a esta IED, se debe llegar a la cabecera municipal de Pedraza por agua cruzando desde Calamar, Bolívar o por tierra luego de transitar más de 40 km desde el municipio de Salamina atravesando El Piñón y Cerro de San Antonio sin embargo la vía desde Cerro de San Antonio hasta Pedraza se encuentra en mal estado. Para llegar a la IED JOSE DADUL desde Pedraza hay acceso terrestre que consta de 12 km en terreno natural. Recorrido en condiciones normales tarda 40 minutos sin embargo en temporada lluviosa las franjas en terreno arcilloso se vuelven intransitables. Se identificó a su vez una vía fluvial desde El Yucal, Bolívar sin embargo esta se encuentra inhabilitada por bajos niveles del caño que alimenta la ciénaga de Cotore.

- **COLEGIO DE BACHILLERATO AGROPECUARIO SAN MARTIN DE LOBA, MUNICIPIO DE PIVIJAY.**
  Para llegar a esta IED, se debe llegar a la cabecera municipal de Pivijay por tierra desde el municipio de Salamina o Fundación en vías con concreto asfáltico. Para llegar al COLEGIO SAN MARTÍN DE LOBA desde Pivijay hay acceso terrestre que consta de 32 km con franjas en material de afirmado y otras en terreno natural. Recorrido en condiciones normales tarda 1:20 horas sin embargo en temporada lluviosa las franjas en terreno arcilloso se vuelven intransitables.

- **I.E.D BALDOMERO SANIN CANO, MUNICIPIO DE REMOLINO**
  Para llegar a esta IED, se cuenta con acceso terrestre de 21 km desde Pivijay, Magdalena en material de afirmado. En condiciones normales recorrido tarda 40 minutos, sin embargo, obras no se encuentran paralizadas por problemas de orden público.

- **COLEGIO DEPARTAMENTAL DE PUNTA DE PIEDRAS, MUNICIPIO DE ZAPAYAN**
  Para llegar a esta IED, se cuenta con acceso terrestre de 25 km desde Chibolo, Magdalena en material de afirmado. En condiciones normales recorrido tarda 40 minutos, sin embargo, obras no se ejecutan al no haberse firmado acta de concertación por problemas estructurales en la IED.

- **CENTRO EDUCATIVO CAÑO DE AGUAS, MUNICIPIO DE ZAPAYAN**

Para llegar a esta IED, se debe llegar a la cabecera municipal de Pivijay por tierra desde el municipio de Salamina o Fundación en vías con concreto asfáltico. Para llegar a LA IED CAÑO DE AGUAS desde Pivijay hay acceso terrestre que consta de 35 km con franjas en material de afirmado y otras en terreno natural. Recorrido en condiciones normales tarda 1:20 horas sin embargo en temporada lluviosa las franjas en terreno arcilloso se vuelven intransitables.

De acuerdo con lo expuesto por el Contratista sobre la temporada de lluvias, esta Interventoría recomienda suspender el Contrato. Se le solicita al Contratista entregar plan de choque para el ingreso de materiales a las IED, en las cuales se dificulta su ingreso en la temporada de lluvias.

Con sentido de respeto.

JOSE MAESTRE DAU
Representante Legal