INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2312-2022, MUNICIPIO DE TEORAMA – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO-AGOSTO DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Teorama – Norte de Santander"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Predio La Granja, Vereda El Juncal, Municipio de Teorama		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TEORAMA – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.470.717.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 1.470.717.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/07/2023		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO			
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3522411-5	28/12/2022 27/01/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 31/10/2023
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 31/03/2024
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 01/05/2024		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 98.048.000,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 49.024.000,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	$ 1.225.597.000,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 98.015.910,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación Póliza	45%	19/12/2022	$ 661.822.650,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: SURAMERICANA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3522411-5	Cumplimiento	$ 281.543.400,00	27/12/2023	01/05/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato LC_002_CO_004-2023	CONSTRUCCIÒN SACÙDETE AL PARQUE TIPO 1, EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER		$ 98.048.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	12/04/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	12/06/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 98.048.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SURAMERICANA**		
PÓLIZA No.	3608781–6 Y 0904523–0		
FECHA DE LA PÓLIZA	28/03/2023		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato CMA_002_INT_002-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE (TIPO 1) PARA EL MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE SANTANDER.		$ 49.024.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON		
Fecha de Acta de inicio del contrato	12/04/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	12/06/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 49.024.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**56-44-101004998**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**29/03/2023**		

- ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. Del contrato LC_002_CO_004-2023	CONSTRUCCIÒN SACÙDETE AL PARQUE TIPO 1, EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER		$ 1.225.597.000,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	RN INGENIERIA S.A.S		
Fecha de Acta de inicio del contrato	4/07/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	12/10/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.225.597.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SURAMERICANA**		
PÓLIZA No.	3608781–6 Y 0904523-0		
FECHA DE LA PÓLIZA	28/03/2023		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. Del contrato CMA_002_INT_002-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE (TIPO 1) PARA EL	$ 98.015.910,00

	MUNICIPIO DE TEORAMA NORTE SANTANDER.		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	FABIO ALFONSO BAYONA RAMON		
Fecha de Acta de inicio del contrato	04/07/2023		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	12/10/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 98.015.910,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**56-44-101004998**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**29/03/2023**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**66.70%**
% EJECUTADO DE OBRA	**29.53%**

El contratista en este porcentaje de obra dio inicio en la ejecución de las actividades de los diferentes frentes de trabajo como lo fueron:

1. **PRELIMINARES:** El contratista da inicio con la ejecución del cerramiento perimetral en lona verde y la localización y replanteo del terreo a intervenir.
2. **CANCHA SINTETICA:** Se da inicio a las actividades de excavación manual en material común, paralelamente se procede con el retiro de material sobrante de excavación, se realiza de igual manera el relleno con material de recebo (compactado) y con ello poder realizar suministro e instalación de acero de refuerzo para la cimentación y su respectivo concreto de 3000 psi, en la cimentación se dejan anclados el refuerzo y las pilas para la instalación del cerramiento contra impacto, se vio la necesidad de realizar un nuevo replanteo a la superficie de la cancha, teniendo presente que sufrió afectaciones por las lluvias en el municipio, con el fin de garantizar la compactación del terreno para la siguiente actividad que es la instalación de la losa en concreto 3000 psi la cual incluye la malla electrosoldada.
3. **GRADERIA EN CONCRETO:** Se da inicio a las actividades de excavación en material común y paralelamente el retiro de material sobrante de excavación, se realiza un mejoramiento con un concreto simple para la cimentación.
4. **BLOQUE BAÑOS Y SALON COMUNITARIO:** Se da inicio con la excavación manual en material común simultáneamente se realiza el retiro de material sobrante y se procede con un relleno con material de recebo (compactado).
5. **AUDITORIO ABIERTO Y CAFETERIA:** Se da inicio a las actividades de excavación manual en material común, paralelamente se realiza el retiro de material sobrante de excavación, se realiza un relleno con material de recebo, se realiza la instalación de mejoramiento del suelo con concreto simple para continuar con el acero de refuerzo y su respectivo concreto de 3000 ps para zapatas.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Se realiza la ejecución del proyecto dividido en varias etapas como lo fueron: PRELIMINARES - CANCHA SINTETICA – GRADERIA EN CONCRETO – BLOQUE BAÑOS Y SALON COMUNAL - AUDITORIO ABIERTO Y CAFETERIA.
Dichas actividades mencionadas anteriormente son ejecutadas en el presente informe, las cuales se vieron afectadas por las fuertes lluvias que se han presentado en el municipio.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/05/2023 Visita Lote					

8. SUPERVISOR

NOMBRE Supervisor Convenio No. de Convenio / Contrato Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**NOMBRE** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON