1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DE CORTE : 2023-08-30

CONTRATO No. : 0254-SG-2022
OBJETO : DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION DE DOS (2) ASCENSORES PARA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

VALOR INICIAL : $749.694.768
CONTRATISTA : ROBINSON FONSECA
PLAZO : 8 MESES
FECHA DE INICIACIÓN : 2022-12-26
FECHA DE TERMINACIÓN : 2023-08-25
INTERVENTOR : PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTROL Y VIGILANCIA : INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

MODIFICACION No. XX
PRORROGA : EN MESES- DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN : (AAAA-MM-DD)
VALOR ADICION : $
NUEVO VALOR DEL CONTRATO : $

2. AVANCE FÍSICO

PERIODO 01/05/2023- 31/05/2023		ACUMULADO AL 31 MAYO 2023		ATRASO/ADELANTO	
PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**%**	**DIAS**
25%	11%	50%	36%	14	11

3. AVANCE EN TIEMPO : PLAZO DE EJECUCION / TIEMPO TRANSCURRIDO (64%)

4. AVANCE FINANCIERO (VALORES FACTURADOS)

INVERSION CONTRATADA				$ 749.694.768	
PERIODO 01/05/2023-31/05/2023		ACUMULADO AL 31 MAYO 2023		AVANCE EN INVERSION	
PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	DIAS ATRASO/ ADELANTO
$ 187'423.692	$ 82'466.424	$ 374'847.384	$ 269'890.116	36%	11

NOTA: TODAS LAS CIFRAS SERAN MANEJADAS EN VALORES BRUTOS

5. ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO	$ 316.320.494,50
AMORTIZACIONES EN EL MES (ACTA No. XX)	AMORTIZACION ACUMULADA (HASTA ACTA No. XX)
$ 0	$0
VALOR DESEMBOLSOS SOLICITADOS	VALOR DESEMBOLSOS LEGALIZADOS
$ 316.320.494,50	$ 316.320.494,50

6. EVALUACION DE SISOMA

Calificación de Seguridad Industrial : 90%.
Calificación de Salud Ocupacional : 90%.
Calificación de Manejo Ambiental : 90%.

CALIFICACION PONDERADA SISOMA : 90%.

7. COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCIÓN

[

VIGENCIA DE LAS POLIZAS : 05/12/2022-20/08/2026

MEDIDAS A IMPLEMENTARSE SI PRESENTA ATRASOS : Plan de choque]



[

_____

ING. RICARDO POVEDA ALVAREZ Representante Legal PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.]