INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 10

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	10	Periodo comprendido entre el :	19 de febrero de 2023	y el:	31 de marzo de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA	**Objeto:**	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA
Contrato Nº:	080 DE 2022	**Contrato Nº:**	078 DE 2022
Contratista:	SINCO LTDA.	**Contratista:**	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo Inicial:**	OCHO (8) MESES
Fecha de Inicio:	31 de mayo de 2022	**Fecha de Inicio:**	31 de mayo de 2022
Plazo adicional 1:	Un (01) mes	**Plazo adicional 1:**	Un (01) mes
Plazo adicional 2:	Un (01) mes	**Plazo adicional 2:**	Un (01) mes
Plazo adicional 3:	Dos (02) meses	**Plazo adicional 3:**	Dos (02) meses
Plazo total:	Doce (12) meses	**Plazo total:**	Doce (12) meses
Fecha de Terminación:	25 de mayo de 2023	**Fecha de Terminación:**	25 de mayo de 2023
Fecha de Suspensión:	N/A	**Fecha de Suspensión:**	N/A
Fecha de Reinicio:	N/A	**Fecha de Reinicio:**	N/A
Valor Inicial:	$ 120.761.962,00	**Valor Inicial:**	$ 1.519.467.671,65
Valor adicional:	$ 14.559.745,00	**Valor adicional:**	$ 114.589.348,00
Valor total:	$ 135.321.707,00	**Valor total:**	1.634.057.019,65
Valor pagado:	$ 77.699.631,80	**Valor pagado:**	$ 938.250.695,23
Valor por pagar:	$ 57.622.075,20	**Valor por pagar:**	$ 695.806.324,00
Nombre Supervisor:	SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ	**Nombre Interventor:**	SINCO LTDA. - R.L. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento	23/03/2022	11/12/2023	$ 13.532.171,00
Anticipo	23/03/2022	11/12/2023	$ 40.596.512,00
Prestaciones sociales	23/03/2022	13/06/2026	$ 27.064.342,00
Calidad del servicio	3/01/2023	11/07/2028	$ 27.064.342,00
Responsabilidad Civil Extracontractual			

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	31/05/2022	31/08/2023	$ 163.405.702,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	31/05/2022	1/10/2023	$ 490.217.106,00
Pago de salarios, prestaciones Soc. e ind.	31/05/2022	1/04/2026	$ 81.702.851,00
Calidad de elementos, bienes y equipos que	31/05/2022	31/03/2024	$ 326.811.404,00
Estabilidad y calidad de la obra	31/03/2023	31/03/2028	$ 326.811.404,00

RESUMEN FINACIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial No. 1	13/12/2022	$ 31.893.234,05
Acta parcial No. 2	1/03/2023	$ 45.806.397,75
Acta parcial No. 3	en trámite	$ 37.863.013,56
Valor facturado y/o pagado		$ 115.562.645,36

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial No. 1	9/11/2022	$ 401.387.135,31
Acta parcial No. 2	2/02/2023	$ 536.863.559,92
Acta parcial No. 3	en trámite	$ 457.236.526,39
Valor facturado y/o pagado		$ 1.395.487.221,62

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 10

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	85,41%	6,22%	91,64%
% Ejecutado	85,41%	6,22%	91,64%
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCE FÍSICO FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
Programado	$ 1.395.664,16	$ 101.707,95	$ 1.497.372,11	91,64%
Ejecutado	$ 1.395.664,16	$ 101.707,95	$ 1.497.372,11	91,64%
Diferencia	$ -	$ -	$ -	0,00%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Durante el presente periodo el contratista realizó las siguientes actividades:
Se avanza lentamente en pisos, debido a la no disponibilidad de material.
El contratista finalizó las actividades de estuco y pintura, cielo rasos en pvc, muro divisorio en fibrocemento, instalaciones electricas interiores y obras exteriores.
Se continuo con la instalación de puertas enrollables (no hay la disponibilidad de todo el material).
Fue necesario desmontar algunas tejas antiguas (aproximadamente 80 metros cuadrados) que estaban en muy malas condiciones, el contratista se comprometio a reemplazarlas la proxima semana.
No se ha podido avanzar satisfactoriamente con la programación debido a la no entrega de materiales (elementos de acero inoxidable, enchapes, y conexión eléctrica) por parte de los proveedores al contratista, y la dilación en la instalación del transformador, el poste y la conexión a la red eléctrica, por parte de ELECTROHUILA.
El contratista realizó la solicitud de ampliación del plazo contractual en dos meses, teniendo en cuenta los problemas que se han presentado en la instalación del transformador, y el suministro de material de enchape, aparatos en acero inoxidable y carpintería metálica especial (divisiones de baños, rejas, cortinas enrollables).

2. PERSONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		2	0,00%	66,67%	2
TÉCNICO		1	0,00%	33,33%	1
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	0	3	0,00%	100,00%	3
TOTALES	3		100,00%		

CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		3	0,00%	12,00%	3
TECNICO	3	2	12,00%	8,00%	5
M.O.N.C.	11	6	44,00%	24,00%	17
TOTAL	14	11	56,00%	44,00%	25
TOTALES	25		100,00%		










INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 10

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

A partir de las dificultades presentadas con proveedores de materiales (cerámico especialmente y de acero inoxidable y carpintería metálica especial), y con la conexión a la red principal de suministro de energía eléctrica, por parte de ELECTROHUILA, el contratista solicitó ampliación del plazo de ejecución en dos meses adicionales, esperando que ELECTROHUILA en este lapso proceda a realizar las conexiones pertinentes y que se obtengan los materiales que ya están pagos pero que los proveedores no han entregado al contratista para su instalación.
Se presentó por parte del contratista, reprogramación de obra con los dos meses adicionales, aprobada por la interventoría y donde el atraso de obra se reduce a 0%.
Las obras faltantes son mínimas, pero no se puede cumplir con el objeto del contrato hasta tanto no se realicen las actividades mencionadas anteriormente.

En el presente periodo se realizó una medición completa de la obra ejecutada, y a partir de los planos record y las mediciones in situ, se detectaron mayores y menores cantidades en la ejecución, las cuales según el balance que se viene adelantando conjuntamente entre contratista e interventoría, no afectan el valor del contrato y se ajustan al alcance del proyecto. Además se utilizarán como insumo principal para el acta de mayores y menores cantidades final del proyecto.
En el balance presupuestal que hace parte integral del presente informe se establecen las cantidades finales medidas y las mayores y menores cantidades que se han ejecutado.

El contratista cumple con los planes de SST, calidad y ambiental.

Se realizaron recomendaciones al contratista de mejorar los acabados en paredes, pisos y mesones, en general se hace una inspección de la totalidad de la obra y se puntualizan mejoras que el contratista se compromete a realizar.
Hubo varios lugares donde las tejas antiguas presentaban problemas por su avanzado estado de deterioro y se solicitó el retiro y reemplazo de las mismas. El contratista procedió a retirar todas las tejas deterioradas y se comprometio a reemplazarlas por tejas nuevas.

El grupo de trabajo de la interventoría en conjunto con el contratista de obra realiza un seguimiento diario a cada una de las actividades realizadas dentro de este proyecto con el fin de garantizar que la obra se desarrolle acorde a las especificaciones técnicas dadas por la entidad contratante y cumpla con la exigencia del diseño.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Julián David Moreno Segura Cargo: Residente de interventoría	Nombre: Julián David Moreno Segura Cargo: Coordinador técnico de interventoría	Nombre: Carlos Arturo Quiza Camacho Cargo: Director de Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

10

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Periodo:	19 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2023	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO / ACTUALIZADO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	**PRELIMINARES**												
1,01	Localización y replanteo	M2	951,81	$ 2.902,00	$ 2.762.152,62	951,81		951,81	$ 2.762.152,62	$ -	$ 2.762.152,62	0,00	$ -
1,02	Cerramiento provisional	ML	64,84	$ 10.964,00	$ 710.905,76	64,84		64,84	$ 710.905,76	$ -	$ 710.905,76	0,00	$ -
1,03	Demolición con retroexcavadora. Estructura en concreto reforzado, cimentación placas, mampostería, incluye retiro y disposición final en sitio autorizado.	M2	951,81	$ 18.286	$ 17.404.797,66	951,81		951,81	$ 17.404.797,66	$ -	$ 17.404.797,66	0,00	$ -
1,04	Desmonte y limpieza teja de barro	M2	650,00	$ 6.134,00	$ 3.987.100,00	650,00		650,00	$ 3.987.100,00	$ -	$ 3.987.100,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 24.864.956,04**	0,00		0,00	**$ 24.864.956,04**	**$ -**	**$ 24.864.956,04**	0,00	**$ -**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
2,01	Excavación mecanica, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado	M3	76,30	$ 23.845,00	$ 1.819.373,50	76,30		76,30	$ 1.819.373,50	$ -	$ 1.819.373,50	0,00	$ -
2,02	Excavación manual sin clasificar – Incluye: todo factor y disposición final del	M3	208,35	$ 43.813	$ 9.128.438,55	208,34	0,01	208,35	$ 9.128.000,42	$ 438,13	$ 9.128.438,55	0,00	$ -
2,03	Relleno en recebo compactado mecánicamente en capas de 0,10 m, incluye	M3	246,14	$ 91.346	$ 22.483.904,44	246,13	0,01	246,14	$ 22.482.990,98	$ 913,46	$ 22.483.904,44	0,00	$ -
NP2.4	Relleno con material seleccionado de la excavación	M3	57,23	$ 34.533	$ 1.976.323,59	57,23		57,23	$ 1.976.323,59	$ -	$ 1.976.323,59		$ -
				SUBTOTAL	**$ 35.408.040,08**	0,00			**$ 35.406.688,49**	**$ 1.351,59**	**$ 35.408.040,08**	0,00	**$ -**
3	**CIMIENTOS**												
3,01	Zapatas en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos lo necesario para su ejecución.	M3	**39,52**	**$ 683.280,00**	$ 27.003.225,60	39,52		39,52	$ 27.003.225,60	$ -	$ 27.003.225,60	0,00	$ -
3,02	Solado de limpieza concreto 2000 PSI - e=5cm	M2	255,55	$ 26.089,00	$ 6.667.043,95	255,54	0,01	255,55	$ 6.666.783,06	$ 260,89	$ 6.667.043,95	0,00	$ -
3,03	Viga de cimentación y viga zarpa en concreto 3000 PSI, incluye suministro,	M3	55,88	$ 770.580,00	$ 43.060.010,40	55,87	0,01	55,88	$ 43.052.304,60	$ 7.705,80	$ 43.060.010,40	0,00	$ -
3,04	Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte, descargue, corte, figurado, amarre, alambre de amarre y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	KG	8.224,06	$ 7.185,00	$ 59.089.871,10	8.224,05	0,01	8.224,06	$ 59.089.799,25	$ 71,85	$ 59.089.871,10	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 135.820.151,05**				**$ 135.812.112,51**	**$ 8.038,54**	**$ 135.820.151,05**	0,00	**$ -**
4	**ESTRUCTURA**												
4,01	Columna en concreto de 3000 PSI, incluye ménsulas. Comprende concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	35,17	$ 837.293,00	$ 29.447.594,81	35,17		35,17	$ 29.447.594,81	$ -	$ 29.447.594,81	0,00	$ -
4,02	Viga aérea en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	31,03	$ 873.928,00	$ 27.117.985,84	31,03		31,03	$ 27.117.985,84	$ -	$ 27.117.985,84	0,00	$ -
4,03	Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte, descargue, corte, figurado, amarre, alambre de amarre y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	KG	12.296,18	$ 7.185,00	$ 88.348.053,30	12.296,17	0,01	12.296,18	$ 88.347.981,45	$ 71,85	$ 88.348.053,30	0,00	$ -
4,04	Placa Tanque en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	2,16	$ 890.606,00	$ 1.923.708,96	2,16		2,16	$ 1.923.708,96	$ -	$ 1.923.708,96	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 146.837.342,91**				**$ 146.837.271,06**	**$ 71,85**	**$ 146.837.342,91**	0,00	**$ -**
5	**MAMPOSTERÍA Y PAÑETES**												
5,01	Muro en ladrillo hueco No.5	M2	826,51	$ 47.703,00	$ 39.427.006,53	826,51	38,32	864,83	$ 39.427.006,53	$ 1.827.978,96	$ 41.254.985,49	-38,32	-$ 1.827.978,96
5,02	Pañete muros 1:4, incluye filos, carteras y dilataciones	M2	2.118,12	$ 24.224,00	$ 51.309.338,88	2.118,12	29,19	2.147,31	$ 51.309.338,88	$ 707.098,56	$ 52.016.437,44	-29,19	-$ 707.098,56
5,03	Alfajia en concreto de 3000 psi, para jardinera	ML	14,40	$ 42.843,00	$ 616.939,20	14,40	0,98	15,38	$ 616.939,20	$ 41.986,14	$ 658.925,34	-0,98	-$ 41.986,14
				SUBTOTAL	**$ 91.353.284,61**	0,00			**$ 91.353.284,61**	**$ 2.577.063,66**	**$ 93.930.348,27**	0,00	**-$ 2.577.063,66**
6	**PISOS Y ENCHAPES**												
6,01	Placa de piso en en concreto 3500 PSI e=0.12 m para anden y zona de cargue. Inlcuye malla electrosoldada, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución	M2	92,11	$ 95.605,00	$ 8.806.176,55	92,11	-12,51	79,60	$ 8.806.176,55	$ -1.196.018,55	$ 7.610.158,00	12,51	$ 1.196.018,55
6,02	Placa de piso en concreto 3000 psi espesor = 0.10m, acabado liso para interior de la plaza. Inlcuye formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución	M2	819,24	$ 78.007,00	$ 63.906.454,68	819,24		819,24	$ 63.906.454,68	$ -	$ 63.906.454,68	0,00	$ -
6,03	Alistado de piso en mortero 1:4 e=0,05 m	M2	769,84	$ 26.534,00	$ 20.426.934,56	769,84	-10,04	759,80	$ 20.426.934,56	$ -266.401,36	$ 20.160.533,20	10,04	$ 266.401,36
6,04	Suministro e instalación de cerámica tráfico pesado para circulación, locales de verduras, frutas y bodega.	ML	568,65	$ 76.624,00	$ 43.572.237,60	350,00	219,84	569,84	$ 26.818.400,00	$ 16.845.020,16	$ 43.663.420,16	-1,19	-$ 91.182,56
6,05	Suministro e instalación de guardaescoba recto (Inluye boquilla y mortero de pega)	M2	222,01	$ 15.619,00	$ 3.467.574,19	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	222,01	$ 3.467.574,19
6,06	Suministro e instalación de piso cerámico beige brillante 50 x 50 cm para oficinas. Incluye pega para piso y boquilla	ML	78,26	$ 47.775,00	$ 3.738.871,50	60,00		60,00	$ 2.866.500,00	$ -	$ 2.866.500,00	18,26	$ 872.371,50
6,07	Suministro e instalación de guardaescoba recto para piso cerámico beige (Inluye boquilla y mortero de pega)	M2	54,84	$ 15.619,00	$ 856.545,96	45,00		45,00	$ 702.855,00	$ -	$ 702.855,00	9,84	$ 153.690,96
6,08	Suministro e instalación de piso cerámico beige GL Esmaltado 45.8 x 45.8 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para piso y boquilla	ML	64,24	$ 48.609,00	$ 3.122.642,16	45,00	-45,00	0,00	$ 2.187.405,00	$ -2.187.405,00	$ -	64,24	$ 3.122.642,16

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

10

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Periodo:	19 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2023	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO / ACTUALIZADO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
6,09	Suministro e instalación de guardaescoba recto para piso beige GL Esmaltado (Inluye boquilla y mortero de pega)	M2	25,83	$ 15.619,00	$ 403.438,77	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	25,83	$ 403.438,77
6,10	Suministro e instalación de enchape para piso cerámico blanco 33.8 x 33.8 cm para baños. Incluye pega para enchape y boquilla	M2	58,67	$ 51.580,00	$ 3.026.198,60	50,00	-5,98	44,02	$ 2.579.000,00	$ -308.448,40	$ 2.270.551,60	14,65	$ 755.647,00
6,11	Suministro e instalación de enchape para pared color marfil 24.5 x 50 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1.80 cm	M2	145,24	$ 51.916,00	$ 7.540.279,84	100,00	-16,57	83,43	$ 5.191.600,00	$ -860.248,12	$ 4.331.351,88	61,81	$ 3.208.927,96
6,12	Suministro e instalación de enchape para pared color blaco 25 x 25 cm. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1.80 cm	M2	68,59	$ 51.446,00	$ 3.528.681,14	50,00	61,02	111,02	$ 2.572.300,00	$ 3.139.234,92	$ 5.711.534,92	-42,43	-$ 2.182.853,78
6,13	Suministro e instalación de guardaescoba media caña en granito para carnicos, cocina y cafeteria, color blaco.	ML	73,57	$ 51.330,00	$ 3.776.348,10	0,00	86,65	86,65	$ -	$ 4.447.744,50	$ 4.447.744,50	-13,08	-$ 671.396,40
				SUBTOTAL	$ 166.172.383,65				$ 136.057.625,79	$ 19.613.478,15	$ 155.671.103,94	0,00	$ 10.501.279,71
7	ESTUCO Y PINTURA												
7,01	Suministro y aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I, para oficinas (tres manos).	M2	257,51	$ 25.400,00	$ 6.540.754,00	200,00	57,51	257,51	$ 5.080.000,00	$ 1.460.754,00	$ 6.540.754,00	0,00	$ -
7,02	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I, (tres manos).	M2	1.619,76	$ 17.689,00	$ 28.651.934,64	275,00	1.393,33	1.668,33	$ 4.864.475,00	$ 24.646.614,37	$ 29.511.089,37	-48,57	-$ 859.154,73
				SUBTOTAL	$ 35.192.688,64				$ 9.944.475,00	$ 26.107.368,37	$ 36.051.843,37	0,00	-$ 859.154,73
8	ACABADOS												
8,01	Mesón en granito púlido color natural para abarrotes, cocina, restaurante y lavamanos.	ML	23,03	$ 206.002,00	$ 4.744.226,06	23,03	0,23	23,26	$ 4.744.226,06	$ 47.380,46	$ 4.791.606,52	-0,23	-$ 47.380,46
8,02	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable. Incluye lavaplatos y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	7,00	$ 1.761.635,00	$ 12.331.445,00	4,00		4,00	$ 7.046.540,00	$ -	$ 7.046.540,00	3,00	$ 5.284.905,00
8,03	Suministro e instalación de gondolas.	UND	4,00	$ 10.390.000,00	$ 41.560.000,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	4,00	$ 41.560.000,00
8,04	Suministro e instalación de poceta tipo lavatrapero baja h= 60 cm.	UND	4,00	$ 302.459,00	$ 1.209.836,00	4,00	0,00	4,00	$ 1.209.836,00	$ -	$ 1.209.836,00	0,00	$ -
8,05	Suministro e instalación de cielo raso en PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	179,30	$ 68.314,00	$ 12.248.700,20	85,00	92,28	177,28	$ 5.806.690,00	$ 6.304.015,92	$ 12.110.705,92	2,02	$ 137.994,28
NP8.6	Muro divisorio en superboard a dos caras, incluidas las tapas de las caras laterales y superiores, estructura galvanizada, lamina superboard 8 mm, cinta malla, masilla y pintura, tornilleria y en general todos los elementos necesarios para su correcta instalación	M2	25,71	$ 135.956,99	$ 3.495.454,21	1,00	20,92	21,92	$ 135.956,99	$ 2.844.220,23	$ 2.980.177,22	3,79	$ 515.276,99
				SUBTOTAL	$ 75.589.661,47				$ 18.943.249,05	$ 6.351.396,38	$ 28.138.865,66	0,00	$ 47.450.795,81
9	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CUBIERTA												
9,01	Suministro e instalación de puertas y portones según diseño, Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	M2	59,04	$ 250.443,00	$ 14.786.154,72	59,04	-15,82	43,22	$ 14.786.154,72	$ -3.962.008,26	$ 10.824.146,46	15,82	$ 3.962.008,26
9,02	Suministro e instalación de puertas enrrollable según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	M2	19,68	$ 256.357,00	$ 5.045.105,76	0,00	12,00	12,00	$ -	$ 3.076.284,00	$ 3.076.284,00	7,68	$ 1.968.821,76
9,03	Suministro e instalación de ventanas según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	M2	23,96	$ 278.887,00	$ 6.682.132,52	23,96	0,36	24,32	$ 6.682.132,52	$ 100.399,32	$ 6.782.531,84	-0,36	-$ 100.399,32
9,04	Suministro e instalación de teja de barro tipo liviana	M2	444,85	$ 64.680,00	$ 28.772.898,00	444,85		444,85	$ 28.772.898,00	$ -	$ 28.772.898,00	0,00	$ -
9,05	Suministro e instalación de superboard 8mm Impermeabilizado Sikatecho	M2	834,39	$ 44.300,00	$ 36.963.477,00	834,39	73,33	907,72	$ 36.963.477,00	$ 3.248.519,00	$ 40.211.996,00	-73,33	-$ 3.248.519,00
9,06	Suministro e instalación de masilla estucada y pintada	M2	834,39	$ 18.257,00	$ 15.233.458,23	834,39	73,33	907,72	$ 15.233.458,23	$ 1.338.785,81	$ 16.572.244,04	-73,33	-$ 1.338.785,81
9,07	Suministro e instalación de correas perfil 40 x 80 x 1.1 mm	KG	,00	$ 17.902,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
9,08	Suministro e instalación de cercha perfil 2C	KG	,00	$ 19.942,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
9,09	Suministro e instalación de canal ALL en lamina hg cal.22	ML	116,43	$ 131.987,00	$ 15.367.246,41	116,43	-8,28	108,15	$ 15.367.246,41	$ -1.092.852,36	$ 14.274.394,05	8,28	$ 1.092.852,36
NP9.10	Instalación de teja de barro de cubierta de la anterior plaza de mercado	M2	325,00	$ 20.107	$ 6.534.775,00	325,00	-61,11	263,89	$ 6.534.775,00	$ -1.228.738,77	$ 5.306.036,23	61,11	$ 1.228.738,77
NP9.11	Suministro e instalación de división t1 c.18 CR. para baño de hombres, incluye platinas de fijación 15x15cm x 1/8", divisiones entamboradas, puerta con ángulo de 1 1/2" x 1/8" y lámina troquelada c.18, estructura principal en perfil rectangular 4cm x 8cm, pasadores	UND	1,00	$ 1.761.950	$ 1.761.950,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 1.761.950,00
NP9.12	Suministro e instalación de división t2 c.18 CR. para baño de mujeres, incluye platinas de fijación 15x15cm x 1/8", divisiones entamboradas, puerta con ángulo de 1 1/2" x 1/8" y lámina troquelada c.18, estructura principal en perfil rectangular 4cm x 8cm, pasadores	UND	1,00	$ 2.459.801	$ 2.459.801,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 2.459.801,00
NP9.13	Suministro e instalación de división t3 c.18 CR. para baño de hombres, (orinal) incluye platinas de fijación 15x15cm x 1/8", divisiones entamboradas, estructura principal en perfil rectangular 4cm x 8cm, pasadores	UND	1,00	$ 357.305	$ 357.305,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 357.305,00
NP9.14	Suministro e instalación de platinas y ángulos de acero para anclaje en acero A-36, incluye elementos de fijación, según detalle estructural	KG	510,55	$ 16.885	$ 8.620.636,75	510,55		510,55	$ 8.620.636,75	$ -	$ 8.620.636,75	0,00	$ -

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

10

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Periodo:	19 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2023	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO / ACTUALIZADO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
NP9.15	Suministro e instalación de correas perfil tubular estructural	KG	6.097,84	$ 17.902	$ 109.163.531,68	6.097,84	57,14	6.154,98	$ 109.163.531,68	$ 1.022.920,28	$ 110.186.451,96	-57,14	-$ 1.022.920,28
NP9.16	Suministro e instalación de cercha perfil tubular estructural	KG	4.545,73	$ 19.942	$ 90.650.947,66	4.545,73		4.545,73	$ 90.650.947,66	$ -	$ 90.650.947,66	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 342.399.419,73**				**$ 332.775.257,97**	**$ 2.503.309,02**	**$ 335.278.566,99**	0,00	**$ 7.120.852,74**
10	**OBRAS EXTERIORES**												
10,01	Suministro e instalación de grama	M2	49,40	$ 12.046,00	$ 595.072,40	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	49,40	$ 595.072,40
10,02	Suministro e instalación sardinel prefabricado A-10, incluye excavación, mortero de pega para base y juntas	ML	63,25	$ 63.303,00	$ 4.003.914,75	63,25	-10,63	52,62	$ 4.003.914,75	$ -672.910,89	$ 3.331.003,86	10,63	$ 672.910,89
10,03	Suministro e instalación de tierra negra, e= 0.10m	M2	49,40	$ 12.922,00	$ 638.346,80	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	49,40	$ 638.346,80
10,04	Suministro e instalación de señal en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente 6 horas de duración. textos y logo símbolos en vinilo adhesivo color según norma CCS vigente, dimensiones 150x297mm	UND	71,00	$ 28.799,00	$ 2.044.729,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	71,00	$ 2.044.729,00
NP10.5	Suministro e instalación de tubería Pe al Pe 3/4" para red de conexión gas domiciliario a las cocinas de plaza mercado	ML	52,00	$ 13.237,00	$ 688.324,00	52,00		52,00	$ 688.324,00	$ -	$ 688.324,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 7.970.386,95**				**$ 4.692.238,75**	**-$ 672.910,89**	**$ 4.019.327,86**	0,00	**$ 3.951.059,09**
11	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**												
11,01	Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	119,00	$ 8.476,00	$ 1.008.644,00	119,00	-8,41	110,59	$ 1.008.644,00	$ -71.283,16	$ 937.360,84	8,41	$ 71.283,16
11,02	Suministro e instalación de tubería PVC de presión 1", Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	,00	$ 13.912,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
11,03	Salida punto hidráulico en PVC P 1/2". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	44,00	$ 56.367,00	$ 2.480.148,00	44,00		44,00	$ 2.480.148,00	$ -	$ 2.480.148,00	0,00	$ -
11,04	Acometida hidráulica 1/2". Incluye collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de	UND	,00	$ 644.358,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
11,05	Acometida hidráulica 1". Incluye collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de medidor.	UND	,00	$ 957.353,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
11,06	Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 2.000 lt, incluye accesorios	UND	,00	$ 1.838.435,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
11,07	Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 1.000 lt, incluye accesorios	UND	6,00	$ 691.135,00	$ 4.146.810,00	6,00		6,00	$ 4.146.810,00	$ -	$ 4.146.810,00	0,00	$ -
11,08	Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 500 lt, incluye accesorios	UND	,00	$ 446.686,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP11.9	Suministro e instalación unión de reparación PVC de 2"	UND	21,00	$ 96.197	$ 2.020.137,00	21,00		21,00	$ 2.020.137,00	$ -	$ 2.020.137,00	0,00	$ -
NP11.10	Suministro e instalación de válvula de bola pvc 1/2", incluye tapa 15 x 15 plástica	UND	29,00	$ 33.207	$ 963.003,00	29,00		29,00	$ 963.003,00	$ -	$ 963.003,00	0,00	$ -
NP11.11	Suministro e instalacion de válvula de check de 3/4"	UND	3,00	$ 145.958	$ 437.874,00	3,00		3,00	$ 437.874,00	$ -	$ 437.874,00	0,00	$ -
NP11.12	Suministro e instalación de tubería PVC de presión 3/4" RDE 21, Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	142,50	$ 10.085	$ 1.437.112,50	142,50	46,57	189,07	$ 1.437.112,50	$ 469.658,45	$ 1.906.770,95	-46,57	-$ 469.658,45
NP11.13	Acometida hidráulica 3/4". Incluye collar de derivación, el registro de incorporación, registro de corte y la caja de medidor.	UND	3,00	$ 643.028	$ 1.929.084,00	3,00		3,00	$ 1.929.084,00	$ -	$ 1.929.084,00	0,00	$ -
NP11.14	Suministro e instalación de Tee PVC-P 3"x3"	UND	2,00	$ 76.830	$ 153.660,00	2,00		2,00	$ 153.660,00	$ -	$ 153.660,00	0,00	$ -
NP11.15	Suministro e instalación de tubería PVC de presión 3" RDE 21, Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	2,00	$ 45.737	$ 91.474,00	2,00		2,00	$ 91.474,00	$ -	$ 91.474,00	0,00	$ -
NP11.16	Suministro e instalación unión de reparación PVC de 3"	UND	2,00	$ 61.071	$ 122.142,00	2,00		2,00	$ 122.142,00	$ -	$ 122.142,00	0,00	$ -
NP11.17	Suministro e instalación de válvula HD tipo compuerta con sello elástico 250 PSI junta rápida Ø3"	UND	1,00	$ 694.681	$ 694.681,00	1,00		1,00	$ 694.681,00	$ -	$ 694.681,00	0,00	$ -
NP11.18	Construcción de caja de inspección para protección de válvula en concreto reforzado de 3000 PSI de (0.6 x 0.6m), incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos con tapaválvula liviana, base de 0.8x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra	UND	2,00	$ 544.738	$ 1.089.476,00	2,00	-2,00	0,00	$ 1.089.476,00	$ -1.089.476,00	$ -	2,00	$ 1.089.476,00
NP11.19	Suministro e instalación de Codo 90° en PVC de 3"	UND	1,00	$ 59.750	$ 59.750,00	1,00		1,00	$ 59.750,00	$ -	$ 59.750,00	0,00	$ -
NP11.20	Suministro e instalacion de Hidrante HD Tipo Milán 3", incluye manguera 30 metros poliester filamentado 2"	UND	1,00	$ 3.623.064	$ 3.623.064,00	1,00		1,00	$ 3.623.064,00	$ -	$ 3.623.064,00	0,00	$ -
NP11.21	Suministro e instalación de buje PVC-P 3"x2"	UND	1,00	$ 29.754	$ 29.754,00	1,00		1,00	$ 29.754,00	$ -	$ 29.754,00	0,00	$ -

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

10

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Periodo:	19 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2023	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO / ACTUALIZADO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
NP11.22	Suministro e instalación de tubería PVC de presión 2" RDE 21, Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	15,00	$ 26.570	$ 398.550,00	15,00		15,00	$ 398.550,00	$ -	$ 398.550,00	0,00	$ -
NP11.23	Suministro e instalación unión de reparación PVC de 2"	UND	2,00	$ 39.269	$ 78.538,00	2,00		2,00	$ 78.538,00	$ -	$ 78.538,00	0,00	$ -
NP11.24	Suministro e instalación de válvula HD tipo compuerta con sello elástico 250 PSI junta rápida Ø2"	UND	1,00	$ 458.082	$ 458.082,00	1,00		1,00	$ 458.082,00	$ -	$ 458.082,00	0,00	$ -
NP11.25	Suministro e instalación de Codo 90° en PVC de 2"	UND	1,00	$ 19.834	$ 19.834,00	1,00		1,00	$ 19.834,00	$ -	$ 19.834,00	0,00	$ -
NP11.26	Suministro e instalación de tubería de 2" en acero al carbon, incluye accesorios	ML	4,00	$ 90.299	$ 361.196,00	4,00		4,00	$ 361.196,00	$ -	$ 361.196,00	0,00	$ -
NP11.27	Suministro e instalación de gabinete tipo 2 con cofre en lámina cold rolled en base anticorrosivo y pintura distintiva color rojo para sistema contraincendios con manguera de 30 metros, extintor 10 lbs y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye murete para empotrar gabinete	UND	1,00	$ 1.894.606	$ 1.894.606,00	1,00		1,00	$ 1.894.606,00	$ -	$ 1.894.606,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 23.497.619,50				$ 23.497.619,50	-$ 691.100,71	$ 22.806.518,79	0,00	$ 691.100,71
12	INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS												
12,01	Construcción de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (0.6x0.6m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.6x0.6x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	,00	$ 419.738,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
12,02	Construcción de caja de inspección para recolección de aguas lluvias en concreto reforzado de 3000 PSI de (0.8 x 0.8m), incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.8x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	,00	$ 689.971,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
12,03	Construcción de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.0x1.0m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.0x1.0x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	6,00	$ 920.182,00	$ 5.521.092,00	6,00		6,00	$ 5.521.092,00	$ -	$ 5.521.092,00	0,00	$ -
12,04	Construcción de trampa de grasas para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.50x0.80m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.5x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	,00	$ 1.102.035,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
12,05	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 2", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	18,63	$ 26.198,00	$ 488.068,74	18,63	4,29	22,92	$ 488.068,74	$ 112.389,42	$ 600.458,16	-4,29	-$ 112.389,42
12,06	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 3", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	168,59	$ 35.193,00	$ 5.933.187,87	168,59	2,23	170,82	$ 5.933.187,87	$ 78.480,39	$ 6.011.668,26	-2,23	-$ 78.480,39
12,07	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 4", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	42,16	$ 47.230,00	$ 1.991.216,80	42,16	17,98	60,14	$ 1.991.216,80	$ 849.195,40	$ 2.840.412,20	-17,98	-$ 849.195,40
12,08	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 6", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	9,00	$ 94.627,00	$ 851.643,00	9,00	0,28	9,28	$ 851.643,00	$ 26.495,56	$ 878.138,56	-0,28	-$ 26.495,56
12,09	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 8", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	,00	$ 174.134,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
12,10	Bajante aguas lluvias en tubería PVC LL 4", incluye accesorios, platina galvanizada para anclaje, transporte, elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical.	ML	8,00	$ 36.791,00	$ 294.328,00	8,00		8,00	$ 294.328,00	$ -	$ 294.328,00	0,00	$ -
12,11	Acometida sanitaria en tubería PVC de 8". Incluye rotura y reposición de pavimento, excavación, relleno en recebo común, cajilla de inspección, silla yee sanitaria PVC en 12", derecho de conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	,00	$ 4.110.133,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
12,12	Punto sanitario PVC 2". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	17,00	$ 52.373,00	$ 890.341,00	17,00		17,00	$ 890.341,00	$ -	$ 890.341,00	0,00	$ -
12,13	Punto sanitario PVC 3". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	68,00	$ 69.495,00	$ 4.725.660,00	68,00	-1,00	67,00	$ 4.725.660,00	$ -69.495,00	$ 4.656.165,00	1,00	$ 69.495,00
12,14	Punto sanitario PVC 4". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	,00	$ 95.941,00	$ -	0,00	3,00	3,00	$ -	$ 287.823,00	$ 287.823,00	-3,00	-$ 287.823,00
NP12.15	Suministro e instalación de trampa de grasas portatil 40x40x45 cms en acero inoxidable 304 incluye acoples y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	2,00	$ 1.191.990	$ 2.383.980,00	2,00		2,00	$ 2.383.980,00	$ -	$ 2.383.980,00	0,00	$ -

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

10

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Periodo:	19 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2023	Interventor:	SINCO LTDA.
Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	Director de Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO / ACTUALIZADO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
NP12.16	Acometida sanitaria en tubería PVC de 6". Incluye rotura y reposición de pavimento, excavación, relleno en recebo común, cajilla de inspección, silla yee sanitaria PVC en 6"X8", derecho de conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 2.354.523	$ 2.354.523,00	1,00		1,00	$ 2.354.523,00	$ -	$ 2.354.523,00	0,00	$ -
NP12.17	Suministro e instalación de tubería ALL en PVC de 4", aerea, incluye abrazaderas y anclajes	ML	29,81	$ 43.819	$ 1.306.244,39	29,81	10,25	40,06	$ 1.306.244,39	$ 449.144,75	$ 1.755.389,14	-10,25	-$ 449.144,75
NP12.18	Suministro e instalación de tubería ALL en PVC de 6", incluye abrazaderas y anclajes	ML	41,34	$ 99.271	$ 4.103.863,14	41,34	-12,70	28,64	$ 4.103.863,14	$ -1.260.741,70	$ 2.843.121,44	12,70	$ 1.260.741,70
NP12.19	Bajante aguas lluvias en tubería PVC ALL 6", incluye accesorios, platina galvanizada para anclaje, transporte, elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical	ML	8,00	$ 88.253	$ 706.024,00	8,00		8,00	$ 706.024,00	$ -	$ 706.024,00	0,00	$ -
NP12.20	Suministro e instalación de tapón de inspección PVC-S 4"	UND	2,00	$ 66.119	$ 132.238,00	2,00		2,00	$ 132.238,00	$ -	$ 132.238,00	0,00	$ -
NP12.21	Suministro e instalación de tapón de inspección PVC-S 6"	UND	5,00	$ 292.662	$ 1.463.310,00	5,00	-5,00	0,00	$ 1.463.310,00	$ -1.463.310,00	$ -	5,00	$ 1.463.310,00
NP12.22	Suministro e instalación de rejilla anticucaracha 10 x 10 cm x 3" acero inoxidable	UND	29,00	$ 55.756	$ 1.616.924,00	0,00	33,00	33,00	$ -	$ 1.839.948,00	$ 1.839.948,00	-4,00	-$ 223.024,00
				SUBTOTAL	$ 34.762.643,94	0,00		0,00	$ 33.145.719,94	$ 849.929,82	$ 33.995.649,76	0,00	$ 766.994,18
13	ACCESORIOS HIDROSANITARIOS												
13,01	Sanitario línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de sanitario, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	7,00	$ 310.057,00	$ 2.170.399,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	7,00	$ 2.170.399,00
13,02	Orinal línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de orinal, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1,00	$ 307.747,00	$ 307.747,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 307.747,00
13,03	Lavamanos línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de lavamanos, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	10,00	$ 161.640,00	$ 1.616.400,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	10,00	$ 1.616.400,00
13,04	Juego de barras para batería de baño de discapacitados.	UND	1,00	$ 353.746,00	$ 353.746,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 353.746,00
13,05	Suministro e instalación de estufa a gas en acero Inoxidable de 4 puestos.	UND	2,00	$ 2.208.176,00	$ 4.416.352,00	2,00		2,00	$ 4.416.352,00	$ -	$ 4.416.352,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 8.864.644,00	0,00		0,00	$ 4.416.352,00	$ -	$ 4.416.352,00	0,00	$ 4.448.292,00
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
	REDES ELECTRICAS										$ -		
	LÍENA DE MEDIA TENSIÓN										$ -		
14,01	Montaje de transformador monofásico de 25 KVA, (Estructura 710), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	,00	$ 6.961.664	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
14,02	Montaje de estructura terminal de disposición horizontal circuito bifasico (Estructura 514), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	,00	$ 599.524	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
14,03	Montaje de estructura de alineamiento de disposicion semibandera, circuito trifasico maximo angulo 5° (Estructura 523), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	,00	$ 490.365	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
14,04	Suministro e instalación de línea de media tensión 2 x 1/0 ACSR	ML	,00	$ 11.686	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
14,05	Suministro e instalación de poste de Concreto de 12Mt x 750Kg. Incluye: Incada, plomada y pisonada. Red de media tensión	UND	,00	$ 1.486.160	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN				$ -						$ -		
14,06	Construcción de cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,6 x 0,6 mts	UND	10,00	$ 519.401	$ 5.194.010,00	10,00	-6,00	4,00	$ 5.194.010,00	$ -3.116.406,00	$ 2.077.604,00	6,00	$ 3.116.406,00
14,07	Suministro e instalación de acometida trifásica en cobre, 3x1/0 AWG para fases + 1/0 Neutro + 4 AWG Tierra desde tablero Medidores hasta bornes de	UND	1,00	$ 3.190.775	$ 3.190.775,00	1,00		1,00	$ 3.190.775,00	$ -	$ 3.190.775,00	0,00	$ -
14,08	Suministro e instalación de tablero de medidores incluye totalizador y barraje	UND	,00	$ 15.644.374	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
14,09	Acometida Tablero Medida T.M.D. a Tableros monofasicos de 4 circuitos	ML	500,00	$ 27.375	$ 13.687.500,00	350,00	100,00	450,00	$ 9.581.250,00	$ 2.737.500,00	$ 12.318.750,00	50,00	$ 1.368.750,00
	TABLEROS				$ -	0,00		0,00		$ -	$ -	0,00	$ -
14,10	Suministro e instalación de tablero monofásico de 4 circuitos, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	22,00	$ 314.824	$ 6.926.128,00	22,00		22,00	$ 6.926.128,00	$ -	$ 6.926.128,00	0,00	$ -
	SALIDAS				$ -						$ -		
14,11	Suministro e instalación de panel LED de 48 w	UND	13,00	$ 313.951	$ 4.081.363,00	6,00	10,00	16,00	$ 1.883.706,00	$ 3.139.510,00	$ 5.023.216,00	-3,00	-$ 941.853,00
14,12	Suministro e instalación de lámpara LED de 2x28 w	UND	30,00	$ 194.701	$ 5.841.030,00	15,00	11,00	26,00	$ 2.920.515,00	$ 2.141.711,00	$ 5.062.226,00	4,00	$ 778.804,00
14,13	Suministro e instalación de lámpara LED Aplique 20 w	UND	32,00	$ 123.063	$ 3.938.016,00	16,00	14,00	30,00	$ 1.969.008,00	$ 1.722.882,00	$ 3.691.890,00	2,00	$ 246.126,00
14,14	Suministro e instalación de salida tomacorriente normal con polo a tierra 110 V - Incluye conductor retardante a la llama EXCELLENT HF-FR-CT-LS	UND	37,00	$ 126.360	$ 4.675.320,00	20,00	17,00	37,00	$ 2.527.200,00	$ 2.148.120,00	$ 4.675.320,00	0,00	$ -
14,15	Suministro e instalación de salida tomacorriente GFCI	UND	9,00	$ 159.758	$ 1.437.822,00	4,00	5,00	9,00	$ 639.032,00	$ 798.790,00	$ 1.437.822,00	0,00	$ -
14,16	Suministro e instalación de tomacorriente 220 V	UND	9,00	$ 128.149	$ 1.153.341,00	4,00	2,00	6,00	$ 512.596,00	$ 256.298,00	$ 768.894,00	3,00	$ 384.447,00
14,17	Suministro e instalación de lámpara de emergencia	UND	11,00	$ 262.094	$ 2.883.034,00	5,00	6,00	11,00	$ 1.310.470,00	$ 1.572.564,00	$ 2.883.034,00	0,00	$ -
14,18	Suministro e instalación de salida Tomacorriente Regulado	UND	11,00	$ 89.164	$ 980.804,00	5,00	8,00	13,00	$ 445.820,00	$ 713.312,00	$ 1.159.132,00	-2,00	-$ 178.328,00
14,19	Suministro e instalación de salida para voz y datos.	UND	11,00	$ 383.109	$ 4.214.199,00	5,00	7,00	12,00	$ 1.915.545,00	$ 2.681.763,00	$ 4.597.308,00	-1,00	-$ 383.109,00
14,2	Suministro e instalación de UPS 2 KVA	UND	1,00	$ 2.969.847	$ 2.969.847,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 2.969.847,00	$ 2.969.847,00	0,00	$ -

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

10

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Periodo:	19 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2023	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO / ACTUALIZADO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
14,21	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor sencillo. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	UND	28,00	$ 155.602	$ 4.356.856,00	14,00	24,00	38,00	$ 2.178.428,00	$ 3.734.448,00	$ 5.912.876,00	-10,00	-$ 1.556.020,00
14,22	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor doble. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	UND	7,00	$ 155.602	$ 1.089.214,00	4,00	-2,00	2,00	$ 622.408,00	$ -311.204,00	$ 311.204,00	5,00	$ 778.010,00
											$ -		
	OTROS												
14,23	Suministro e instalación de malla puesta a tierra	UND	1,00	$ 2.606.686	$ 2.606.686,00	1,00		1,00	$ 2.606.686,00	$ -	$ 2.606.686,00	0,00	$ -
14,24	Canalización	ML	60,00	$ 24.799	$ 1.487.940,00	60,00		60,00	$ 1.487.940,00	$ -	$ 1.487.940,00	0,00	$ -
14,25	Desmonte e instalacion de faroles existentes	UND	6,00	$ 85.320	$ 511.920,00	6,00		6,00	$ 511.920,00	$ -	$ 511.920,00	0,00	$ -
NP14.26	Montaje de transformador trifásico de 30 KVA, (Estructura 710), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,00	$ 17.094.961	$ 17.094.961,00	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 17.094.961,00
NP14.27	Montaje de estructura terminal de disposición horizontal circuito trifasico (Estructura 514), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,00	$ 1.234.641	$ 1.234.641,00	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 1.234.641,00
NP14.28	Suministro e instalación de linea de media tensión 3 x 1/0 ACSR	ML	10,00	$ 47.262	$ 472.620,00	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	10,00	$ 472.620,00
NP14.29	Suministro e instalación de poste de Concreto de 12Mt x 1050Kg. Incluye: Incada, plomada y pisonada. Red de media tensión	UND	1,00	$ 3.657.197	$ 3.657.197,00	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 3.657.197,00
NP14.30	Suministro e instalación de gabinete trifásico en lámina cold rolled con pintura electrostática para medidores. Incluye medidores, breakers, totalizador industrial 3x100 Amp, barraje, marcación, protecciones y todo lo necesario para su instalación.	UND	1,00	$ 16.468.024	$ 16.468.024,00	1,00		1,00	$ 16.468.024,00	$ -	$ 16.468.024,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 110.153.248,00				$ 62.891.461,00	$ 21.189.135,00	$ 84.080.596,00	0,00	$ 26.072.652,00
15	VARIOS												
15,01	Aseo general de obra	M2	951,81	$ 1.706,00	$ 1.623.787,86	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	951,81	$ 1.623.787,86
				SUBTOTAL	$ 1.623.787,86	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ 1.623.787,86
SUB TOTAL PRESUPUESTO OBRA					$ 1.240.510.258,43				$ 1.060.638.311,71	$ 77.837.130,78	$ 1.141.319.662,72		$ 99.190.595,71
		ADMINISTRACIÓN		23%	$ 285.317.359,43				$ 243.946.811,69	$ 17.902.540,08	$ 261.849.351,77		$ 22.813.837,01
		IMPREVISTOS		2%	$ 24.810.205,16				$ 21.212.766,23	$ 1.556.742,62	$ 22.769.508,85		$ 1.983.811,91
		UTILIDAD		5%	$ 62.025.512,92				$ 53.031.915,59	$ 3.891.856,54	$ 56.923.772,12		$ 4.959.529,79
		TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA			$ 1.612.663.335,94				$ 1.378.829.805,22	$ 101.188.270,01	$ 1.480.018.075,24		$ 128.947.774,42
	TRAMITE DE LEGALIZACION Y PAGO DE CONEXION ANTE ELECTRIFICADORA DEL HUILA				$ 5.000.000,00	1		1	$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00		$ -
		RETIE			$ 6.000.000,00	0,5		0,5	$ 3.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00		$ 3.000.000,00
		PGIO(SST- Bioseguridad- PMA-PMT)			$ 10.393.684,06	0,85	0,05	0,9	$ 8.834.354,42	$ 519.684,20	$ 9.354.038,62		$ 1.039.645,44
		TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO			$ 1.634.057.020,00				$ 1.395.664.159,64	$ 101.707.954,22	$ 1.497.372.113,86		$ 136.684.906,14

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 1.519.467.671,65	**V/R ANTICIPO:**	$ 455.840.301,50
V/R ADICIONES:	$ 114.589.348,00	**% ANTICIPO:**	30%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 1.634.057.020,00	**% RETEGARANTIA:**	0,00%
		V/R ANTICIPO COBRADO:	$ 455.840.301,50

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No.1	FE-92	9/11/2022	$ 401.387.135,31	$ 0,00	$ 120.416.140,59	$ 335.424.160,91	$ 280.970.994,72	$ 1.118.080.536,34	24,56%
2	Acta parcial No.2	FE-101	2/02/2023	$ 536.863.559,92		$ 161.059.067,98	$ 174.365.092,93	$ 375.804.491,94	$ 695.806.324,77	32,85%
3	Acta parcial No.3	FE-108	27/02/2023	$ 457.236.526,39		$ 137.170.957,92	$ 37.194.135,01	$ 320.065.568,47	$ 238.569.798,38	27,98%
	TOTAL			$ 1.395.487.221,62	$ 0,00	$ 418.646.166,49	$ 37.194.135,01		$ 238.569.798,38	85,40%

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 120.761.962,00	**V/R ANTICIPO:**	$ 36.228.588,60
V/R ADICIONES:	$ 14.559.745,00	**% ANTICIPO:**	30%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 135.321.707,00	**% RETEGARANTIA:**	0,00%
		V/R ANTICIPO COBRADO:	$ 36.228.588,60

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZADO ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No.1	FEAL-19	13/12/2022	$ 31.893.234,05	$ -	$ 9.567.970,22	$ 26.660.618,38	$ 22.325.263,83	$ 88.868.727,95	23,57%
2	Acta parcial No. 2	FEAL-27	1/03/2023	$ 45.806.397,75		$ 13.741.919,32	$ 12.918.699,06	$ 32.064.478,43	$ 57.622.075,20	33,85%
3	Acta parcial No.3	FEAL-28	4/03/2023	$ 37.863.013,56		$ 11.358.904,06	$ 1.559.795,00	$ 26.504.109,50	$ 19.759.061,64	27,98%
	TOTAL			$ 115.562.645,36	$ -	$ 34.668.793,60	$ 1.559.795,00	$ 80.893.851,76	$ 19.759.061,64	85,40%




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

10

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	19 de febrero de 2023	al	31 de marzo de 2023

FOTOGRAFÍA No.1	FOTOGRAFÍA No.2	FOTOGRAFÍA No.3
		
Enchape pisos	Enchape pisos	Enchape pisos
FOTOGRAFÍA No.4	**FOTOGRAFÍA No.5**	**FOTOGRAFÍA No.6**
		
Muro fibrocemento	Muro fibrocemento	Muro en fibrocemento y estructura ciel raso PVC





INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

10

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	19 de febrero de 2023	al	31 de marzo de 2023

FOTOGRAFÍA No.7	FOTOGRAFÍA No.8	FOTOGRAFÍA No.9
		
Acabados finales instalación eléctrica oficina personería	Cielo raso PVC oficinas	Muro en fibrocemento y cielo raso en PVC
FOTOGRAFÍA No.10	**FOTOGRAFÍA No.11**	**FOTOGRAFÍA No.12**
		
Desmonte de teja antigua en malas condiciones	Desmonte de teja antigua en malas condiciones	Instalación cortinas enrollables

BITÁCORA

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

Actividades: fundición de alistados, Pega de tableta, Pulido de mesones en granito, instalación de Correas en cubierta, instalación de teja de barro para cubierta, instalación de Sardineles, instalación de superboard

RESIDENTE OBRA

Día: Sábado 18 de febrero de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 vigilante, 1 cuadrilla Pintura
Actividades: Instalación de superboard para cubierta, Pintura en muros exteinos

RESIDENTE OBRA

Día: Lunes veinte de febrero de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 vigilante, 1 cuadrilla Pint.
Actividades: fundición de alistados, Pulido de guarda escobas y mesones en granito, instalación de cubierta (correas), instalación de superboard para cubierta, instalación de Sardineles, instalación de alistado para pared en cárnicos, pañete en Loza de oficinas y personería.

RESIDENTE OBRA

Día: Martes 21 de febrero de 2023
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Jonnier Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 vigilante, 1 cuadrilla Pintura
Actividades: fundición de alistado para piso, instalación de media caña en granito, instalación de sardineles, instalación de correas para cubierta, estuco en zona de personería y oficinas, instalación de enchape para pared en cerámicos, instalación de superboard para cubierta, instalación de teja de barro para cubierta

RESIDENTE OBRA

Día: Miercoles 22 de febrero de 2023
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Jonnier Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 9 ayudantes, 1 Vigilante, 1 cuadrilla Pintura
Actividades: Se pausaron actividades en horas de la mañana por las fuertes lluvias, fundición de alistado para piso, instalación de media caña en granito, instalación de correas y perfiles metálicos para cubierta, estuco en zona de personería, instalación de enchape para pared y piso en cerámicos, instalación de superboard para cubierta, instalación de teja de barro para cubierta, instalación de sardineles, pañete en bajante de aguas lluvias

RESIDENTE OBRA

Día: Jueves 23 de Febrero de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes, 1 vigilante, 1 cuadrilla pintura y electrica
Actividades: fundición de alistado para pisos, instalación de cercas y perfiles metálicos para cubierta, instalación de teja de barro para cubierta, instalación de enchape para piso en personería y camilos, pintura de cuchillas, instalación de sardineles, pintura en fachada, aplicación de granito en mesones,

RESIDENTE OBRA

Día: Viernes 24 de febrero de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes, 1 vigilante, Cuadrilla pintura
Actividades: instalacion de cercas y tejas de barro para cubierta, instalación de enchape de piso para personería y camicos, pintura de cuchillas y locales de abarrotes, instalación de sardineles, instalación de bajantes de aguas lluvias.

RESIDENTE OBRA

Día: Sábado 25 de febrero de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo

Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 inspector de obra, 1 asiste
Hse, 6 oficiales, 7 ayudantes, 1 Vigilante, 1 cuadrilla de pintura y elect
Actividades: instalación de correas y tejas de barro para cubier
instalación de enchape para piso trafico pesado, instalación de
Sardineles, instalacion y pañete en bajantes de aguas lluvias,
Pintura y estructura en cubierta

RESIDENTE OBRA

Domingo 26 de febrero de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Lonni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1
inspector de obra, 7 ayudantes, 6 oficiales, 1 vigilante
Actividades: instalación de correas y tejas de barro para cubierta,
instalación de enchape trafico pesado, instalación de sardineles,
pañete en bajantes de aguas lluvias, pintura en fachada.

RESIDENTE OBRA

Día: 27 de febrero de 2023 (Lunes)
Clima: soleado
Residente de obra: Lonni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse,
1 inspector de obra, 7 ayudantes, 6 oficiales, 1 vigilante
Actividades: instalación de correas y tejas de barro para
cubierta, instalacion de enchape de piso trafico pesado,

fundición de alistado para piso, pintura y pañete en super board de cubierta, fraguado en pisos, instalación de cableado electrico

RESIDENTE OBRA

Día: Martes 28 de febrero de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Vulian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes, 1 vigilante
Actividades: Instalacion de cond de aguas lluvias en cue A, instalación de hidrante, instalación de sardineles, fundición de alistado para piso, fragüe de enchape para piso, instalación de enchape trafico pesado para piso, instalacion de cableado electrico, instalación de teja de barro

RESIDENTE OBRA

Día: Miercoles 1 de Marzo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Vulian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 ayudantes, 6 oficiales, 1 Vigilante
Actividades: Instalación de canal de aguas lluvias, fundición de alistado para pisos, instalación de enchape trafico pesado, pintura en zona de locales de verdura, instalación de teja de barro para cubierta, pintura y estuco en cubierta, instalación de Superboard en cubierta.

RESIDENTE OBRA

Día: Viernes 2 de marzo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de Obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 ayudantes, 6 oficiales, 1 vigilante
Actividades: instalación de canal de aguas lluvias, fundición de alistado para pisos, instalación de enchape tráfico pesado, pintura en zona de jardines y cárnicos, instalación de teja de barro para cubierta y lámina de superboard, instalación de estructura para cielo raso en fachada, instalación de cableado y puntos eléctricos

RESIDENTE OBRA

Día: Viernes 3 de marzo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian moreno
Actividades: Instalación de puertas cortinas, instalación de teja de barro, instalación de enchape tráfico pesado, instalación de canales, instalación de superboard para cubierta y cielo raso en fachada, instalación de puntos electricos, fundición de alistado para piso

RESIDENTE OBRA

Día: Sábado 4 de marzo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julián Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes, 1 vigilante
Actividades: Instalación de tablón en zonas de circulación de plaza mercado. Instalación de lámina de superboard para apoyo tejas barro. Pintura muros internos con pintura vinilo. Construcción de aleros bajo remate teja barro en zona de la calle 4.


RESIDENTE OBRA

Día: Domingo 5 de marzo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura, 1 cuadrilla electrica
Actividades: Instalación de tablón en zonas de circulación, instalación de lamina superboard y tejas de barro para cubierta, pintura en muros internos, instalación de aleros barro remate teja de barro en calle 4


RESIDENTE OBRA

Día: Lunes 6 de marzo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno

Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes, 1 cuadrilla pintura y 1 electrica
Actividades: Instalación de enchape tipo fino pegado en zonas de circulación, instalación de superboard y teja de barro para cubierta, pintura en muros internos, instalacion de canales para red de aguas lluvias, Instalación de puntos electricos, instalación de ciclorama en zona externa



Día: Martes 7 de marzo de 2022
Clima: soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 7 ayudantes, 1 cuadrilla pintura y 1 electrica
Actividades: Instalacion de tablon en zona de circulación, instalación de superboard y teja de barro para cubierta, Pintura en muros internos, instalación de canales, para red de aguas lluvias, instalación de puntos electricos, instalación de ciclorama en fachada



Día: Miercoles 8 de marzo de 2022
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: Se presentan pausas en algunas actividades por lo: fuertes lluvias, Pintura en muros internos, instalación de canales para red de aguas lluvias, instalacion de tablon y enchapado, instalacion de cableado y puntos electricos

RESIDENTE OBRA

INT

Día: Jueves 9 de marzo de 2023
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 4 ayudante, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Instalacion de tablon, instalación de canal para red de aguas lluvias, instalacion de mesones en acero en zona de camicos, pintura en zona interna, instalación de puntos electricos y cableado electrico, relleno y compactacion de recebo para andenes, fundación de placa en zona de descargue, instalacion teja de barro

RESIDENTE OBRA


INT

Día: Viernes 10 de marzo de 2023
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 6 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Instalacion de enchape tipo rustico pesado, pintura interna, instalacion de mesones en acero inoxidable en camicos, instalación de puntos electricos, fundicion de alistado, instalación de teja de barro, se presentan paros en algunas actividades por fuertes lluvias


RESIDENTE OBRA

INT

Día: Sábado 11 de marzo de 2023
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 5 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Se presentan pausa en algunas actividades debido a las fuertes lluvias, instalación de bajantes de aguas lluvias, instalación puntos electricos y cableado electrico, instalación de enchape para piso, pintura interna



Día: Domingo 12 de marzo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 5 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Instalación de red de aguas lluvias, instalación de red electrica, instalación de enchape para piso, pintura



Día: Lunes 13 de marzo de 2023
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 5 Oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura

Actividades: Por los fuertes lluvias se pausaron algunas actividades de obra, Pintura interna, Instalación de red de aguas lluvias, Instalación de enchape para piso, Instalación de puntos electricos, Instalación de teja de barro para Cubierta

Jonni RESIDENTE OBRA

Int

Día: Martes 14 de marzo de 2023
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Jonni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente (tse), 1 inspector de obra, 5 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: En horas de la mañana se pausaron algunas actividades por las fuertes lluvias, instalación de red de aguas lluvias, instalación de enchape para piso, instalación de cableado para red electrica, fundición de andenes, instalación de teja de barro para Cubierta

Jonni RESIDENTE OBRA

Int

Día: 15 de marzo de 2023 (Miercoles)
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Jonni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente (tse), 1 inspector de obra, 5 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1a electrica
Actividades: Se pausaron algunas actividades de obra por fuertes lluvias, instalación de red de aguas lluvias, instalación de enchape para piso, instalación de cableado para red electrica, fundición de andenes, instalación de teja de barro para cubierta.

RESIDENTE OBRA

INT

Día: Jueves 16 de marzo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría: Vulian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 5 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrico
Actividades: Instalación de enchape para piso, Instalación de teja de barro, fundición de andenes, instalación de cableado para red electrica, pintura en muros internos, instalación de estructura para cielo raso en PVC, instalación de red de gas

RESIDENTE OBRA

INT

Día: Viernes 17 de marzo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría: Vulian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 5 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Fundición de andenes, Instalacion de Cableado para red electrica, Pintura en muros y puertas, instalación de estructura para cielo raso en PVC, instalación de teja de barro

RESIDENTE OBRA

INT

D(a: 21 de marzo de 2023 (Martes)
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 5 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de Pintura y 1 electrica
Actividades: Instalación de cielo raso en Cornicos, Pintura en puertas y ventanas, Pañete en eje 9 exterior, Aseo General

RESIDENTE OBRA

Int


Día: Miercoles 22 de marzo de 2023
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 Contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 5 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Instalación de Cielo raso en cornicos, Pintura en puertas y Ventanas, Pañete en muro sobre el eje 9, Aseo General

RESIDENTE OBRA


Int

Día: Viernes 23 de marzo de 2023
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 5 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Instalación de cielo raso, Pintura en puertas y


muros, pañete en pared sobre circle



Día: Viernes 24 de marzo de 2023
Clima: Lluvioso
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría: Vulran Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 8 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Instalacion de Ciclo roto, Pintura en muros externos y puertas, Pañete en muro de eje 9 y aseo general



Día: Sábado 25 de marzo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría: Vulran Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 5 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Instalacion de cielo raso, Pintura en muros y puertas, Pañete, aseo general



Día: Domingo 26 de marzo de 2023
Clima: Lluvioso

Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 5 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrico
Actividades: Instalación de cielo raso, pintura en muros, pañete en muro sobre viga eje 9, aseo general

RESIDENTE OBRA

Int

Día: Lunes 27 de marzo de 2023
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Clima: Soleado
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 5 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 de
Actividades: pintura en muros internos, instalación de cielo ra
electrico en columnas de mercado campesino

RESIDENTE OBRA

Int

Día: Martes 28 de 2023 marzo
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 5 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electri
Actividades: pañete en columnas en zona de mercado campesino, pintura, aseo general

RESIDENTE OBRA

Int

Día: Miercoles 29 de marzo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 elect
Actividades: Pintura, instalación de ciclo raso en pvc, aseo general
Puncte en carrmas de mercado campesino

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Jueves 30 de marzo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de Pintura, 1 electrica
Actividades: Pintura, instalación de ciclo raso en PVC, aseo general instalación de puntos electricos.

RESIDENTE OBRA

Int.

Día: Viernes 31 de marzo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspecta de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de Pintura, y 1 elect
Actividades: Pintura, instalacion de Cielo raso en PVC, aseo general, instalacion de (ptos) electricos

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva.
Email: cquizac@gmail.com

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14139-23
Neiva, febrero 27 de 2023

Ingeniero
HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Paicol - Huila

Ref.: Contrato de obra No.078 de 2022 – Construcción infraestructura para la paz – plaza de mercado municipio de Paicol, departamento del Huila
Asunto: Comité técnico

Cordial saludo.

Se convoca a comité técnico para el día martes 28 de febrero de 2023 a las 3:30 pm., en las instalaciones de la interventoría, ubicadas en la Carrera 8C No.34 – 05 en la ciudad de Neiva, con el fin de revisar compromisos, aspectos técnicos y administrativos.

Cordialmente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Representante Legal

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14139-23
Neiva, marzo 23 de 2023

Ingeniera
SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ
Supervisora
Secretaria de Planeación y obras públicas

Referencia: Contrato de interventoría No.080 de 2022 – Interventoría técnica administrativa y financiera, ambiental y jurídica para la Construcción infraestructura para la paz – Plaza de mercado municipio de Paicol, departamento del Huila

Asunto: Recomendación adición plazo de ejecución.

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones de Interventoría, se ha venido haciendo seguimiento a la ejecución de las actividades objeto del contrato de obra No.078 de 2022, encontrando tres situaciones que afectan la terminación de la obra en el plazo contractual establecido.

No obstante, las gestiones realizadas por el contratista ante el operador del servicio de energía eléctrica, no se ha establecido fecha para la conexión de este servicio.

Se presenta demora en el suministro de material cerámico para pisos y paredes, por situaciones de mercado, que impiden la disposición del mismo en obra.

El proceso de fabricación de las góndolas, se ha visto afectado por la carencia de algunos elementos esenciales que han generado demora en la entrega, para su respectiva instalación en sitio de obra.

El día 23 de marzo de 203, el contratista mediante oficio de la fecha debidamente soportado, solicita ampliación del plazo contractual en dos (2) meses para atender las situaciones descritas en la presente comunicación.

Las acciones adelantadas por el contratista han sido verificadas y en consideración a lo expuesto y actuado, esta interventoría recomienda que se amplie el plazo de ejecución en dos (2) meses, tiempo prudencial para superar las circunstancias expuestas.

Cordialmente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Representante Legal

Anexo oficio contratista de fecha 23 de marzo de 2023

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

Paicol Huila, 03 de marzo de 2023

Señores:
HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Hugoferneli@yahoo.es

SINCO LTDA.
R.L CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
cquizac@gmail.com
Carrera 8C # 34-05 Neiva
Ciudad

Ref: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 078 DE 2022 "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Asunto: Citación a comité técnico.

Cordial saludo,

Por medio de la presente la Secretaria de Planeación y Obras Publicas del Municipio de Paicol en calidad de supervisora de los contratos de referencia, se permite citarlos a comité técnico de carácter obligatorio el día sábado 04 de marzo de 2023 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal primer piso oficina de Planeación a las 9:00 am, con el fin de tratar temas relacionados al estado de avance de la obra "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Atentamente,

SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ
SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ.
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Paicol-Huila.

Elaborado por:	Revisado por: SHAROON	Aprobado por: SHAROON
Nombre: Juan David Illera Plazas	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela González	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela González

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Ingeniero Civil
Universidad Nacional De Colombia
Matricula Profesional N°. 25202-22776 CND

Neiva, 23 de Marzo del 2023

Señores
SINCO LTDA
Atn. Ing. Carlos Arturo Quiza Camacho
INTERVENTORÍA
Neiva – Huila

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 078 de 2022 con Objeto "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Asunto: Solicitud de ampliación N° 3 al plazo contractual vigente

Saludos

Me permito presentar para su estudio y aprobación, la solicitud para que sea tramitada ante la entidad contratante, una prórroga de Dos (02) meses al plazo contractual para la ejecución del Contrato de la referencia, que actualmente es de diez (10) meses, que está vigente al día de hoy y que tiene como fecha de vencimiento el próximo 25 de Marzo del año 2023; según las siguientes consideraciones:

- Persiste al día de hoy la demora en la entrega total de los enchapes de piso y pared, pues la producción de este material actualmente nos es suficiente para atender los pedidos que con anterioridad se han hecho desde diferentes proyectos de construcción que vienen siendo desarrollados en el territorio nacional. Según informan los proveedores y de acuerdo a lo que les han manifestado los fabricantes, muy posiblemente se esté terminando de entregar los últimos saldos de enchapes correspondientes al 40% de los pisos comprados, hacia finales del mes de abril de 2023, por lo que habría que disponer de gran parte del mes de mayo para terminar la instalación de

Carrera 5 N° 6-28 Torre B Oficina 805 Centro Comercial Metropolitano
Teléfono 871 16 92; Email hugoferneli@yahoo.es

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Ingeniero Civil
Universidad Nacional De Colombia
Matricula Profesional N°. 25202-22776 CND

estos enchapes en los diferentes espacios en donde se requieren sobre las instalaciones de la nueva plaza de mercado del Municipio de Paicol.

- A la fecha no han sido entregadas las góndolas por dificultades para conseguir a tiempo en el mercado las unidades ahorradoras de energía que forman parte de los componentes de las mismas. No obstante y tras obtener dichas piezas, los proveedores vienen avanzando en taller en la fabricación de estas góndolas y se espera hacer su terminación y entrega en la primer semana del mes de mayo.

- Continúan las demoras para la instalación del poste, el transformador y para realizar la acometida eléctrica para las instalaciones de la nueva plaza de mercado del Municipio de Paicol, porque ELECTROHUILA S.A. E.S.P. no ha programado la cuadrilla que hará la conexión en línea viva, lo cual nos afecta en el entendido que para poder hacer esta actividad solamente está autorizado el personal adscrito a la misma empresa ELECTROHUILA S.A. E.S.P. No obstante, dejamos de manifiesto que como contratista de obra, he realizado a tiempo todos los trámites y las gestiones pertinentes para la realización de la conexión eléctrica en línea viva, y que al día de hoy ELECTROHUILA S.A. E.S.P. ya asignó los códigos que le han de corresponder al poste y transformador próximos a ser instalados. Siendo así, es incierto la fecha en que se hará la conexión eléctrica en línea viva.

Espero una vez más que con su colaboración, se pueda dar curso a esta solicitud de prórroga en tiempo con la cual se puede garantizar la culminación integral de todas las actividades pactadas dentro del Contrato Nº 078 de 2022.

Sin otro particular

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Contratista de Obra

Anexo: Comunicado Ferretería FERRECASTILLO S.A.S. – Proveedor enchapes
Documentos trazabilidad de trámites ante ELECTROHUILA S.A. E.S.P.
Comunicado Empresa Casa Comercial F&C – Proveedor góndolas

Ferre Castillo
Soluciones confiables para tu hogar.

Neiva, Marzo 22 del 2023

Ingeniero
Hugo Ferneli Díaz Plazas
Contratista de Obra

Saludos

Referencia: Orden de Compra de cerámica piso y pared para compra obra Plaza Mercado Municipio Paicol – Huila

Nos permitimos informarle que los motivos por los que no se ha podido entregar la totalidad de los enchapes de piso y pared solicitados por usted a través de orden de compra, obedecen a que aun no se estabiliza la producción en fabrica y persisten las dificultades para entregar los materiales correspondientes a pedidos anteriores que se han venido retrasando y que están comprometidos con otras obras que vienen siendo ejecutados en diferentes zonas del territorio nacional. Así las cosas, nos informan los fabricantes que hacia finales del mes de abril se estará haciendo entrega de los últimos saldos de enchapes de piso y pared que a la fecha siguen pendientes.

De antemano le extendemos nuestras disculpas por esta situación y a la vez agradecemos su comprensión frente a la misma.

Atentamente

LUZ ANGELA CORTES RODRIGUEZ
FERRECASTILLO S.A.S.
GERENTE

CASA COMERCIAL F & C
Fabricación de equipos

Fecha: 24/03/2023
Casa comercial F&C
NIT. 1075212357-8
Fannya osorio tapiero
Móvil: 3132076800
Huila, Colombia
N 623

Señores: INGENIERO HUGO FERNELI DÍAZ – PLAZA MERCADO PAICOL HUILA

Me permito informar que pese a que hubo demoras para adquirir las unidades ahorradoras de energía en el mercado nacional, ya se continuó en taller con el corte y ensamblaje para la fabricación de las 4 panorámicas que están comprometidas mediante la respectiva orden de compra.

Confiamos que le podamos hacer entrega de las 4 panorámicas hacia inicios del mes de Mayo del año en curso.

Gracias por su atención y comprensión

Cordial Saludo,
Fannya Osorio Tapiero
Gerente.
Teléfono móvil 316-5338153 - 313207680

CARRERA 3 No. 10-08 - 316 5338153 - Tel.: 8745320 Neiva - Huila

Paicol, Huila, 20 de julio del 2022

Ingeniero
Oscar Iván Gonzales Hoyos
Director de proyectos
ELECTROHUILA S.A E.S.P
Neiva - Huila

Asunto: Solicitud de disponibilidad de factibilidad para el proyecto denominado "PLAZA DE MERCADO PAICOL"

respetado ingeniero

de manera atenta solicito disponibilidad del servicio de energía del proyecto eléctrico nombrado en el asunto.

Propietario:	municipio de Paicol
NIT:	891180194-4
Alcalde encargado:	Jonh Jairo Perdomo Gonzales
Cédula:	4920148
Empresa solicitante:	Saara ingeniería sas
NIT:	901320235-5
Ingeniera electricista encargada:	María Marcela Arias Montes
CC:	30399706
MP:	CL205-74207
Dirección del predio:	calle 4 con carrera 6 esquina
Nivel de tensión:	13,2 kV
Nodo existente más cercano a la instalación:	M062352
Transformador a instalar:	30 kVA
Potencia requerida:	28,858 kVA
Estrato:	3
Uso de la instalación:	comercial
Características de la carga:	se tiene proyectado la instalación de 1 cuenta trifásica para el área administrativa y 21 cuentas monofásicas bifilares para locales

CARGA TOTAL DEMANDADA POR EL TRANSFORMADOR	28,86	kVA
TRANSFORMADOR A INSTALAR	30	kVA
cargabilidad del transformador	96,19	%
CORREINTE EN BAJA TENSIÓN:	83,37	A
ACOMETIDA GENERAL EN BAJA TENSIÓN:	x2(F)+1x2(N)+1x2(T) Cu THHN/THWN, 90°	
PROTECCIÓN PRINCIPAL:	3X100	A

Por su valiosa atención y colaboración anticipo mis agradecimientos.


Cordialmente:

Ingeniera María Marcela
CC: 30399706
Cel: 3222698866
MP: CL205-74207
Dirección: manzana 26 casa 1 barrio la milagrosa, La Virginia, Risaralda
e-mail: proyectos.saara@gmail.com

autorizo que se envíe la respuesta a esta solicitud en al correo proyectos.saara@gmail.com

anexo:

Formato FT-CCP-06-001
Formato FT-CGC-06-002
Cuadro de cargas
Documentos de la ingeniera electricista encargada
RUT municipio de Paicol
Acta de posesión del alcalde
Fotocopia cédula del alcalde
Fotocopia certificado de tradición
Autorización del propietario al solicitante



ElectroHuila

REMISIÓN DE DOCUMENTOS EN TRAMITE DE SOLICITUD DE CONEXIÓN

FT-CCP-06-001 | Aprobado: 15/12/2021 | Versión: 003

Fecha: 15 / 6 / 2022

Señores
ELECTROHUILA S.A E.S.P.
Paicol - Huila

Asunto: Solicitud de servicio para una nueva conexión

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE: Plaza de mercado Paicol
TIPO DE SOLICITUD: Provisional X Definitivo
DEPARTAMENTO: Huila MUNICIPIO: Paicol
BARRIO-VEREDA
DIRECCION: calle 4 con carrera 5, esquina

Estudio de factibilidad del servicio X

- [X] Formato de Solicitud de Servicio FT-COC-06-002
- [X] Copia de la cédula del suscriptor o del representante legal si es persona jurídica
- [X] Certificado de Tradición y Libertad para sector urbano no mayor a 30 días, para sector rural Escritura o certificado de libertad y tradición o certificado de sana posesion
- [ ] Certificado de Estratificación (para uso residencial)
- [X] Matrícula profesional y cédula del técnico o Ingeniero

Revisión y aprobación de planos


- [ ] Formato de Solicitud de Servicio FT-COC-06-002
- [ ] Copia de la cédula del suscriptor o del representante legal si es persona jurídica
- [ ] Certificado de Tradición y Libertad para sector urbano no mayor a 30 días, para sector rural Escritura o certificado de libertad y tradición o certificado de sana posesion
- [ ] Certificado de Estratificación (para uso residencial)
- [ ] Matrícula profesional y cédula del técnico o Ingeniero
- [ ] Diseño Eléctrico (Planos ___ de ___)
- [ ] Aprobacion de factibilidad del servicio, cuando se proyectan transformadores
- [ ] Factura de pago por revisión de diseño cuando es proyecta en media tensión
- [ ] Memorias de diseño

Revisión y conexión de instalación

- [ ] Formato de Solicitud de Servicio FT-COC-06-002
- [ ] Copia de la cédula del suscriptor o del representante legal si es persona jurídica
- [ ] Certificado de Tradición y Libertad para sector urbano no mayor a 30 días, para sector rural Escritura o certificado de libertad y tradición o certificado de sana posesion
- [ ] Certificado de Estratificación (para uso residencial)
- [ ] Matrícula profesional y cédula del técnico o Ingeniero
- [ ] Planos As Built Planos ___ de ___
- [ ] Dictamen de inspección RETIE aprobado, cuando aplique
- [ ] Declaración del constructor de conformidad RETIE
- [ ] Protocolo del medidor no mayor a un año de vigencia

DATOS DE CONTACTO		DATOS DE CONSTRUCTOR	
NOMBRE	MARIA MARCELA ARIAS MONTES	NOMBRE	MARIA MARCELA ARIAS MONTES
CEDULA	30399706	CEDULA	30399706
TELEFONO		TELEFONO	
CELULAR	3222598665	CELULAR	3222598665
CORREO ELECTRONICO	proyectos.saara@gmail.com	CORREO ELECTRONICO	proyectos.saara@gmail.com
CONTRUCTORA	SAARA INGENIERÍA SAS	CONTRUCTORA	SAARA INGENIERÍA SAS

FIRMA PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: JOHN JAIRO PERDOMO GONZALES
Cedula: 4920148



ElectroHuila

SOLICITUD DEL SERVICIO DE ENERGÍA

FT-COC-06-001 | Aprobado: | Versión: 003

RADICADO

FECHA SOLICITUD: DIA 15 | MES JUNIO | AÑO 2022

DATOS DEL SUSCRIPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE PAICOL
NOMBRE DEL PROYECTO: PLAZA DE MERCADO PAICOL
NIT: X CC: CC EXTRANJERIA: NIT: 891180156-8 DE: PAICOL - HUILA

IDENTIFICACION DEL INMUEBLE Y CLASE DE SERVICIO

DIRECCION: CALLE 4 CON CARRERA 5 ESQUINA BARRIO/VDA:
MUNICIPIO: PAICOL - HUILA ESTRATO: URBANO: X RURAL:
USO DEL INMUEBLE: RESIDENCIAL COMERCIAL X ESPECIAL INDUSTRIAL
OFICIAL AREA COMUN PROVISIONAL INTEGRADOR
ALUMBRADO PÚBLICO
INFORMACION ADICIONAL DE UBICACIÓN:

CONDICIONES TECNICAS DEL PUNTO DE CONEXIÓN Y LA ACOMETIDA PROYECTADA

NODO DE CONEXIÓN (NC):	nodo nuevo entre M133813 y M98282
CODIGO TRANSFORMADOR	
CARGA SOLICITADA	30 KVA
CÓDIGO CUENTA VECINA	

TIPO DE SERVICIO	3F	B	T
BALANCE DE FASES	R	S	T
TIPO ACOMETIDA	SUBTERRANEA	AEREA	

CONVENCIONES

LOCALIZACION DEL PROYECTO Y REDES EXISTENTES

DATOS DEL MEDIDOR

MEDIDOR INSTALADO SERIE No. ____ MARCA ____ ÑO FABRICACION ____ LECT ____
MEDIDOR RETIRADO SERIE No. ____ MARCA ____ ÑO FABRICACION ____ LECT ____

AUTORIZACION DEL PROPIETARIO A UN TERCERO
(solo diligencia cuando el suscriptor no sea el propietario)

AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO A UN TERCERO
Yo ____ con cédula ____ como propietario del predio ubicado en ____
____ barrio/vereda ____ del municipio de ____ autorizo a
____ identificado con CÓD NIT ____ para que gestione la celebración del servicio de energía
para mi predio y actúe como suscriptor y/o usuario.
Firma del propietario ____ CC: ____

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR:	JOHN JAIRO PERDOMO GONZALES
CEDULA / EXPED:	4920148
CELULAR	
CORREO ELECTRONICO	
FIRMA DEL SUSCRIPTOR:	

DATOS CONSTRUCTOR (Ingeniero Electricista electricista)

NOMBRE:	MARIA MARCELA ARIAS MONTES
CEDULA	30399706
MATRICULA PROFESIONAL	CL205-74207
CELULAR	3222598665
CORREO ELECTRONICO	proyectos.saara@gmail.com
FIRMA ELECTRICISTA:	

Señor propietario y constructor con la presentación de este formato y solicitud usted:
- Declara que la información proporcionada en este documento y sus anexos es veraz y corresponde a la realidad del proyecto
- Autoriza a Electrohuila S.A. E.S.P., a verificar y consultar con las entidades competentes la existencia y veracidad de la información por usted aportada
- Mediante la suscripción del presente documento usted acepta que Electrohuila S.A. E.S.P. trate sus datos personales para los fines relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica, en los términos de la Ley 1581 de 2012, el contrato del servicio público de energía eléctrica, la Ley 142 de 1994 y la política de tratamiento de datos personales vigente.
- ¿Acepta el tratamiento de sus datos personales en la forma de la Ley 1581 de 2012 y la política de tratamiento de datos personales vigente para los fines relacionados con ofrecimiento de productos y servicios distintos de energía eléctrica de Electrohuila S.A. E.S.P.? SI X NO ___
- Declara conocer que según el capítulo VII, Parrafos 8,9 y 10 del Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica son causales de suspensión del servicio: Adulterar las conexiones y aparatos de medida o de control, o alterar el normal funcionamiento de estos sin autorización de la ELECTROHUILA S.A ESP, Dar al servicio público domiciliario un uso distinto al convenido con la ELECTROHUILA S.A ESP, Proporcionar el servicio a otro inmueble en forma temporal o permanente.
- La autorización para la conexión está condicionada a la verificación de la documentación suministrada por el cliente, Electrohuila se reserva la el derecho de conexión en caso de detectar alteración

CUADROS DE CARGA DE LA INSTALACIÓN:

CUADRO DE CARGAS 1 - PLAZA DE MERCADO - MUNICIPIO DE PAICOL

CIRCUITO	LAMPARA AHORRA LED 20W	PARA LED 40 W	LAMPARA LED 2 x 20 W	LAMPARA EMERGENCIA 13 W	TOMA NORMAL 120 V.A.	TOMA GFCI 120 V.A.	TOMA 220 V	TOMA REGULADO	TOTAL VATIOS WATT.	CORRIENTE AMP.	CONDUCTOR AWG	PROTECCION AMP.	DUCTO PVC
TABLERO ADMINISTRACION T.ADL SF MONOFASICO CIRCUITOS													
1			26						1.456	11,48	12	1 x 15	1/2
2	7	13	3						976	8,61	12	1 x 15	1/2
3					4	1			820	7,50	12	1 x 20	1/2
4					5				800	7,50	12	1 x 20	1/2
5					8				1.280	11,10	12	1 x 20	1/2
6 - 8								A.A.	2.130	11,36	12	2 x 20	1/2
7 - 9								A.A.	2.130	11,36	12	2 x 20	1/2
10 - 12								A.A.	1.215	6,40	12	2 x 20	1/2
11 - 13								A.A.	1.215	6,40	12	2 x 20	1/2
14 - 16								A.A.	885	5,50	12	2 x 20	1/2
15 - 17								A.A.	885	5,50	12	2 x 20	1/2
18 - 20								A.A.	885	5,50	12	2 x 20	1/2
19 - 21								A.A.	885	5,50	12	2 x 20	1/2
22- 24-26								C. PISO	8.400	22,22	6	3x 30	3
23-25-27-28-29				11							12	1 x 15	1/2
30-31-32								10	2240	23,14	8	1 x 30	1
SUBTOTAL	7	13	29	11	17	1	0	10	26.350				
TABLERO RESTAURANTE T.ADL MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1					2	1		60	0,56	12	1 x 15	1/2
2		2				2	1		648	6,10	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1					3	2		708				
TABLERO MANDILES 1 T.AD.1 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO MANDILES 2 T.AD.2 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1					1			20	0,19	12	1 x 15	1/2
2						1			162	1,5	12	1 x 15	1/2
SUBTOTAL	1					2			182				
TABLERO VENDEDORES 1 T.AD.3 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1					2			60	0,56	12	1 x 15	1/2
2		2				2			324	3	12	1 x 15	1/2
SUBTOTAL	3					4			384				
TABLERO GUARDIAN T.AD.4 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO GUARDIAN 2 T.AD.5 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO CARNICOS 1 T.AD.6 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO CARNICOS 2 T.AD.7 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO VERDURAS 1 T.AD.8 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1					1	-			0,19	12	1 x 15	1/2
2						1				1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1					1			182				
TABLERO VERDURAS 2 T.AD.9 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO VERDURAS 3 T.AD.10 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO VERDURAS 4 T.AD.11 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO FRUTAS 1 T.AD.12 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO FRUTAS 2 T.AD.13 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO CAFETERIA T.AD.14 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1			2			1	2		152	1,44	12	1 x 15	1/2
2						1	2		436	4,1	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL			2			2	4		588				
TABLERO ARTESANIAS 1 T.AD.15 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO ARTESANIAS 2 T.AD.16 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO HORNOS 1 T.AD.17 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO HORNOS 2 T.AD.18 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO HORNOS 3 T.AD.19 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TABLERO HORNOS 4 T.AD.20 MONOFASICO 2 CIRCUITOS													
1	1						1		20	0,19	12	1 x 15	1/2
2							1		162	1,5	12	1 x 20	1/2
SUBTOTAL	1						2		182				
TOTAL	21	13	33	11	36	9	9	10	25.216				

CALCULO TOTAL DE LA DEMANDA:			
total locales + administración	Primeros 12500 VA	100%	12500 VA
Demás carga	12716 VA	50%	6358 VA
TOTAL DIVERSIFICADA			18858 VA
Carga de Aire acondicionado		100%	10000 VA
DEMANDA TOTAL PLAZA DE MERCADO (locales+admin+aire acondicionado)			28858 VA
Transformador: trifásico 30 KVA 13200/208/120 v.			

Realizado por:

Ingeniera María Marcela
CC: 30399706
MP: CL205-74207

Documentos ingeniera electricista encargada:







DIAN — POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario — **001**

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14818211631

(415)7707212489984(8020) 000001481821163 1

5. Número de Identificación Tributaria (NT): 8 9 1 1 8 0 1 9 4 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Neiva — 1 3

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica — 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

35. Razón social: MUNICIPIO DE PAICOL

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Huila — 4 1

40. Ciudad/Municipio: Paicol — 5 1 8

41. Dirección principal: MCP DE PAICOL ALCALDIA MUNICIPAL

42. Correo electrónico: presupuesto@paicolhuila.gov.co

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 8 3 7 8 0 3 1 | 45. Teléfono 2: 3 1 1 4 8 1 3 4 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica — Actividad principal: 46. Código: 6 4 1 2 | 47. Fecha inicio actividad: 1 8 0 8 0 1 0 1 | Actividad secundaria: 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | Otras actividades: 50. Código | Ocupación: 51. Código | 52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 14

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 03 - 15 / 09 : 12: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

984. Nombre: PERDOMO GONZALEZ JONH JAIRO

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 06-04-2022 08:48:44AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN — POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario — **001**

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14818211631

(415)7707212489984(8020) 000001481821163 1

5. Número de Identificación Tributaria (NT): 8 9 1 1 8 0 1 9 4 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Neiva — 1 3

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza: 3

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados: 30

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio: 2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	99	99
72. Número	1	
73. Fecha	1808 01 01	2020 01 01
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	98	98
76. Fecha de registro	1808 01 01	2020 01 02
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	41	41
79. Ciudad/Municipio	518	518

Vigencia

80. Desde: 1808 01 01

81. Hasta

Composición del Capital

82. Nacional: 0 %

83. Nacional público: 0 . 0 %

84. Nacional privado: 0 . 0 %

85. Extranjero: 0 %

86. Extranjero público: 0 . 0 %

87. Extranjero privado: 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación — 9

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NT) de la Matriz o Controlante | 96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 06-04-2022 08:48:44AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN — POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario Representación — **001**

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14818211631

(415)7707212489984(8020) 000001481821163 1

5. Número de Identificación Tributaria (NT): 8 9 1 1 8 0 1 9 4 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Neiva — 1 3

14. Buzón electrónico

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN — 1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2020 01 01

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

101. Número de identificación: 4 9 2 0 1 4 8

102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: PERDOMO

105. Segundo apellido: GONZALEZ

106. Primer nombre: JONH

107. Otros nombres: JAIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

2

98. Representación: FUNC DELEGADO — 1 3

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2020 01 01

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

101. Número de identificación: 3 6 1 6 7 4 4 9

102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: CAMACHO

105. Segundo apellido: VARGAS

106. Primer nombre: NUBIA

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

3

98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

4

98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

5

98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal

Fecha generación documento PDF: 06-04-2022 08:48:44AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE POSESIÓN DEL SEÑOR JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ COMO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA

En la Parroquia Santa Rosa de Lima del Municipio de Paicol Huila, hoy treinta (30) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), se presentó el señor **JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ**, con el fin de tomar posesión del Cargo de Alcalde del Municipio de Paicol, Departamento del Huila, para el período Constitucional comprendido entre el primero (1°) de enero de dos mil veinte (2020) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), según credencial expedida por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Paicol Huila, número E-27 del 28 de octubre de dos mil diecinueve (2019). Para el efecto el posesionado presentó:

1. Cédula de ciudadanía número 4.920.148 de Paicol (Huila).
2. Credencial de la Registraduría Municipal del Estado Civil, donde certifica su elección como Alcalde del Municipio de Paicol, para el período comprendido entre el primero (1°) de enero de dos mil diecinueve (2019) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).
3. Declaraciones juramentadas con fines extraprocesales de él y su cónyuge, para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 94 de la Ley 136 de 1994.
4. Declaración juramentada con fines extraprocesales donde manifiesta no tener demandas de alimentos y no encontrarse en curso en ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para ejercer el cargo como Alcalde.
5. Certificado Judicial y de Policía vigente, expedido por la Policía Nacional de Colombia.
6. Certificado de antecedentes disciplinarios especial numero 138204570, expedido por la Procuraduría General de La Nación.
7. Certificado de antecedentes disciplinarios Ordinario número 138204791, expedido por la Procuraduría General de La Nación.
8. Certificado, expedido por la Contraloría General de la Republica.
9. Certificación de Paz y Salvo de fecha 28 de diciembre de 2019 expedida por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Paicol (H).
10. Certificación del seminario de Inducción a la Administración Pública para Autoridades Electas, expedido por la escuela Superior de Administración Pública.
11. Formato de Hoja de Vida

El Notario Único de Tesalia (H), HACE CONSTAR que esta copia fue tomada de su original que he expedido

02 ENE 2020

Jairo Antonio Andrade Cortes
NOTARIO

ACTA DE POSESIÓN DEL SEÑOR JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ COMO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA

En la Parroquia Santa Rosa de Lima del Municipio de Paicol Huila, hoy treinta (30) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), se presentó el señor **JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ**, con el fin de tomar posesión del Cargo de Alcalde del Municipio de Paicol, Departamento del Huila, para el período Constitucional comprendido entre el primero (1°) de enero de dos mil veinte (2020) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), según credencial expedida por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Paicol Huila, número E-27 del 28 de octubre de dos mil diecinueve (2019). Para el efecto el posesionado presentó:

1. Cédula de ciudadanía número 4.920.148 de Paicol (Huila).
2. Credencial de la Registraduría Municipal del Estado Civil, donde certifica su elección como Alcalde del Municipio de Paicol, para el período comprendido entre el primero (1°) de enero de dos mil diecinueve (2019) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).
3. Declaraciones juramentadas con fines extraprocesales de él y su cónyuge, para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 94 de la Ley 136 de 1994.
4. Declaración juramentada con fines extraprocesales donde manifiesta no tener demandas de alimentos y no encontrarse en curso en ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para ejercer el cargo como Alcalde.
5. Certificado Judicial y de Policía vigente, expedido por la Policía Nacional de Colombia.
6. Certificado de antecedentes disciplinarios especial numero 138204570, expedido por la Procuraduría General de La Nación.
7. Certificado de antecedentes disciplinarios Ordinario número 138204791, expedido por la Procuraduría General de La Nación.
8. Certificado, expedido por la Contraloría General de la Republica.
9. Certificación de Paz y Salvo de fecha 28 de diciembre de 2019 expedida por la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Paicol (H).
10. Certificación del seminario de Inducción a la Administración Pública para Autoridades Electas, expedido por la escuela Superior de Administración Pública.
11. Formato de Hoja de Vida

El Notario Único de Tesalia (H), HACE CONSTAR que esta copia fue tomada de su original que he expedido

02 ENE 2020

Jairo Antonio Andrade Cortes
NOTARIO





SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

Página: 1 - Turno 2022-204-1-9399

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LA PLATA
CERTIFICADO DE TRADICIÓN MATRÍCULA INMOBILIARIA

Nro Matrícula: 204-42633

COPIA SIMPLE A SOLICITUD DE ENTIDAD EXENTA, ORGANOS DE CONTROL O JUDICIALES

Impreso el 7 de Junio de 2022 a las 03:50:19 pm
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

CIRCULO REGISTRAL: 204 LA PLATA DEPTO: HUILA MUNICIPIO: PAICOL VEREDA: PAICOL
FECHA APERTURA: 27/12/2016 RADICACION: 2016-204-6-3235 CON: ESCRITURA DE 22/12/2016
NUPRE: SIN INFORMACION
COD CATASTRAL:
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO** COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS:
GALERIA Y VARIOS CON AREA DE 1411.54 METROS CUADRADOS CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA 792, 2016/12/22, NOTARIA UNICA TESALIA. ARTICULO 8 PARÁGRAFO 1°. DE LA LEY 1579 DE 2012, Y ALINDERADO ASÍ (PLANO ADJUNTO): LINDEROS TÉCNICOS: PUNTO DE PARTIDA. SE TOMÓ COMO PUNTO DE PARTIDA, DONDE CONCURREN LAS COLINDANCIAS DEL PREDIO DE LA INTERSECCIÓN CARRERA 6 Y CALLE 4. NORTE: CON UNA DISTANCIA DE 26.05 METROS EN RUMBO NOR-ESTE, COLINDA CON CALLE 4; ESTE: EN RUMBO SUR-ESTE, CON UNA DISTANCIA DE 20.26 METROS, COLINDA CON LA PREDIOS DEL ANTIGUO TELECOM, DE ESTE PUNTO CON UNA DISTANCIA DE 9.72 METROS EN RUMBO NOR-ESTE COLINDA CON PREDIOS DEL ANTIGUO TELECOM, LUEGO EN RUMBO SUR-ESTE CON UNA DISTANCIA DE 27.18 METROS , COLINDA CON ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL PAICOL - HUILA; SUR: EN RUMBO SUR-OESTE, CON UNA DISTANCIA DE 3.76 METROS, COLINDA CON PREDIOS DE LIBARDO SONS CABRERA, CONSERVANDO EL RUMBO CON UNA DISTANCIA DE 9.51 METROS, COLINDA CON PREDIOS DE GRACIELA LIZCANO, LUEGO EN RUMBO NOR-OESTE CON UNA DISTANCIA DE 8.02 METROS, COLINDA CON CARRERA 6 NO. 3 ¿ 45 (PRESENTE DESENGLOBE); LUEGO EN RUMBO SUR-OESTE CON UNA DISTANCIA DE 27.62 METROS, COLINDA CON CARRERA 6 NO. 3 ¿ 48 (PRESENTE DESENGLOBE) PREDIO DEL MUNICIPIO DE PAICOL; OESTE: EN RUMBO NOR-OESTE, CON UNA DISTANCIA DE 39.55 METROS, HASTA LLEGAR AL PUNTO DE PARTIDA, COLINDA CON LA CARRERA 6.
LINDEROS TECNICAMENTE DEFINIDOS:
AREA Y COEFICIENTE
AREA:
AREA PRIVADA: - AREA CONSTRUIDA:
COEFICIENTE:
COMPLEMENTACIÓN:
001.- RESOLUCION 388B DEL 2/11/2016 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL, REGISTRADA EL 23/11/2016.- DETERMINACION AREA Y LINDEROS PREDIO DEL MUNICIPIO.- A: MUNICIPIO DE PAICOL, REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 204-42583.- 002.- RESOLUCION 388B DEL 2/11/2016 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL, REGISTRADA EL 23/11/2016.- CESION DE BALDIO URBANO DE LA NACION AL MUNICIPIO INSTRUCCION ADMINISTRATIVA NO. 18 DE 2009. (ART. 123 DE LA LEY 388 DE 1997).- DE: LA NACIÓN.- A: MUNICIPIO DE PAICOL, REGISTRADA EN LA MATRÍCULA 204-42583.-

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE:
TIPO DE PREDIO: URBANO
DETERMINACION DE INMUEBLE: SIN DETERMINAR
DESTINACION ECONOMICA: SIN DETERMINAR
1) SIN DIRECCION - GALERIA Y VARIOS

MATRÍCULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) MATRICULA(s) (En caso de Integración y otros)
204-42583

ANOTACIÓN: Nro: 1 Fecha 26/12/2016 Radicación 2016-204-6-3235
DOC: ESCRITURA 792 DEL: 22/12/2016 NOTARIA UNICA DE TESALIA VALOR ACTO: $ 0
ESPECIFICACION: OTRO : 0915 DESENGLOBE

SNR Superintendencia de Notariado & Registro

Página: 2 - Turno 2022-204-1-9399

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE LA PLATA
CERTIFICADO DE TRADICIÓN
MATRÍCULA INMOBILIARIA

Nro Matrícula: 204-42633

COPIA SIMPLE A SOLICITUD DE ENTIDAD EXENTA, ORGANOS DE CONTROL O JUDICIALES

Impreso el 7 de Junio de 2022 a las 03:50:19 pm
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
A: MUNICIPIO DE PAICOL NIT# 891.180.194-4 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: 78001 Impreso por: 78001
TURNO: 2022-204-1-9399 FECHA:7/6/2022
NIS: wl+Bb/DIX47rTqa7oxCA1sJfgW/w5V+OSaZoE3Hcxp8=
Verificar en: http://192.168.76.54:8190/WS-SIRClient/
EXPEDIDO EN: LA PLATA

El registrador REGISTRADOR SECCIONAL (E) WILLIAM EMERSON IBARRA ROJAS

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

	ALCALDIA MUNICIPAL DE PAICOL *"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"* Calle 4 No. 6-68, Telefax 031-7945700 www.paicol-huila.gov.co *E-mail: alcaldia@paicol-huila.gov.co* *CÓDIGO POSTAL 415040*	GD-100-31-01 VERSIÓN: 2 MECI	De Corazón por lo Nuestro
	COMUNICACIÓN OFICIAL	FECHA: 23-01-2020	Página 1 de 1

Paicol, Huila, 01 de Junio del 2022

Señores:
ELECTROHUILA

REF: Autorización presentación de diseño

Por medio de la presente, yo Jonh Jairo Perdomo Gonzalez identificado con CC No. 4.920.148 en condición de propietario (o representante legal) del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ubicado en la calle 4 # 6-22 Galería Municipal del municipio de Paicol, autorizo a SAARA INGENIERIA S.A.S con NIT 901.320.235-5 a presentar los diseños eléctricos correspondientes al proyecto en mención.

Para constancia se firma en el municipio de Paicol el dia 01 día del mes de Junio de 2022.

Cordialmente:

JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL
CC: 4.920.148
Cel: 3114813473

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Arley Perdomo Cedeño	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez	Nombre: Jonh Jairo Perdomo G.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAICOL *"DE CORAZÓN POR LO NUESTRO"* Calle 4 No. 6-68, Telefax 8378031 www.paicol-huila.gov.co *E-mail: alcaldia@paicol-huila.gov.co, planeacion@paicol-huila.gov.co* *Cel. 8378031* *CÓDIGO POSTAL 415040*	GD-400-31-01 VERSIÓN: 1 MECI	De Corazón por lo Nuestro
	AUTORIZACIÓN	FECHA: 01-01-2016	Página 1 de 1

Paicol, Huila, 23 de Agosto de 2022

Señores
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P
Neiva- Huila
Tel. 8604100

Señores
EINCE SAS

REFERENCIA: Autorización para trámites

Por medio de la presente, yo Jonh Jairo Perdomo Gonzalez identificado con CC No. 4.920.148 en condición de propietario (o representante legal) del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ubicado en la calle 4 # 6-22 Galería Municipal del municipio de Paicol, autorizo al ingeniero ALIRIO ZULETA YATE, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.953.828.154 y matrícula No CL205-120520 para que a mi nombre gestione y realice los trámites correspondientes a las instalaciones eléctricas para el predio en mención.

Para constancia se firma en el municipio de Paicol el dia 23 de agosto de 2022.

Cordialmente:

JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL
CC: 4.920.148
Cel: 3114813473

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Arley Perdomo Cedeño	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez	Nombre: Jonh Jairo Perdomo González

29 de Agosto 2022

Señores:
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
Atte. Ing. OSCAR IVAN GONZALEZ HOYOS
Jefe de División
DIVISION INGENIERIA DE PROYECTOS
Edificio El Bote Km. 1 Vía Palermo
Tel. 8 75 32 22
Neiva – H.

01-STO-019826-E-2022

Asunto: Solicitud Factibilidad de Energía y Potencia proyecto Hotel Manca

Cordial Saludo:

La presente tiene por objeto solicitarle el servicio de Factibilidad de energía y potencia para el PROYECTO PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL ubicado en la CARRERA 6 CON CALLE 4 municipio de PAICOL matricula inmobiliaria 204-42633

1. El proyecto Plaza de Mercado es una obra que contiene una proyección de 1.000 m2 distribuidas en dos etapas de construcción distribuida en una etapa de construcción que de acuerdo a cronograma iniciará el dia 03 de octubre de 2022, contará con 21 locales y administración.
2. La red de media tensión se proyecta desde el punto de conexión M033914 en nivel de tensión 13,8 kV se proyecta una subestación tipo poste a nivel de tensión 13200V-208-120V capacidad 30 kVA

Carga solicitada	30 KVA
Usuarios	1
Nivel de tensión	13.8 KV
Sitio de Conexión	M033914

Anexo lo anunciado
- Copia de certificado libertad y tradición
- Copia de cedula - alcalde
- Copia de Rut (municipio)
- Acta de posesión
- Cuadros de carga
- Copia de documentos diseñador

Total folios 9

Agradezco la mayor atención que usted pueda brindar a la presente.
Atentamente,

ALIRIO ZULETA YATE
Ingeniero Electricista
Calle 44 sur N° 33- 178 Conjunto Valle de San Remo
Casa 29 manzana C
Email: alirio.537700@gmail.com
Cel: 310 401 3798

Este documento está suscrito con firma mecánica, autorizada mediante Documento de Gerencia 160 del 05/Jul/2022. Art. Tercero: Firma de Documentos.

Al contestar cite este radicado
01-DIP-021453-S-2022

Neiva, 05 de Septiembre de 2022

Ingeniero
ALIRIO ZULETA YATE
Ingeniero Electricista
Calle 46 Sur # 33-178 conjunto Valle de San Remo Casa 26 Manzana C
email: alirio.937700@gmail.com
Tel: 3104013798- 3228477666
Neiva

Asunto: Respuesta a comunicación 01-STO-019526-E-2022 (CAMBIO PUNTO DE CONEXIÓN PLAZA DE MERCADO PAICOL)

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud y luego de los estudios respectivos, nos permitimos informarle que la **Electrificadora del Huila S.A E.S.P**, le otorga la factibilidad de energía y potencia de **30 kVA (Un transformador)**, para la construcción del proyecto denominado **PLAZA DE MERCADO PAICOL**, para 22 usuario(s) nuevo(s), localizado en la: **CALLE 4 CON CARRERA 6 ESQUINA** del municipio de **PAICOL**, asignando número del proyecto **20225483.**

Para dotar de energía el proyecto, **el constructor deberá planear la conexión al circuito PAICOL a 13.8 kV, de la subestación PAICOL, corriente de corto en el apoyo M033914, trifásica 3.57 kA y monofásica 3.05 kA.** Adicionalmente, deberá construir las redes de media tensión, así como las obras de infraestructura necesarias, las cuales deberán cumplir con las normas de Electrohuila o, en los casos no previstos por la anterior, con las normas ICEL para estructuras y CODENSA para redes subterráneas, subestaciones y demás. Así mismo de manera obligatoria se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Deberán observarse además las exigencias de las resoluciones CREG 025/95, 070/98 y demás que adicionen o modifiquen.

En la resolución CREG 038/2014 Artículo 19: "El punto de medición debe coincidir con el punto de conexión. En el caso de que la conexión se realice a través de un transformador, el punto de medición debe ubicarse en el lado de alta tensión del transformador". Por lo anterior si realiza el montaje de un transformador particular en el proyecto, deberá instalar el equipo de medida por el lado de alta del transformador.

Acorde con la resolución CREG 097/2008, si el usuario declara una potencia máxima requerida que no use en su totalidad en un período de seis meses consecutivos, la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. puede disponer de la diferencia entre la potencia máxima aprobada y la potencia máxima empleada.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP. NIMF 2 - 4900900-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 4600 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608 866 4600 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7-54
Barrio Centro
Tel: 608 885 4600
Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5-26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 4600
Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19 Sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608 866 4600
Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
Línea gratuita
01 8000 952 115
Tel: 608 860 4100
Línea Anticorrupción
01 8000 918 879

Este documento está suscrito con firma mecánica, autorizada mediante Documento de Gerencia 160 del 05/Jul/2022. Art. Tercero: Firma de Documentos.

Al contestar cite este radicado
01-DIP-021453-S-2022

El diseño del proyecto deberá ser realizado por un ingeniero electricista con matrícula profesional vigente, documento que deberá estar debidamente firmado por éste. El alcance del diseño debe incluir el diseño, cálculo y especificaciones completas tanto de redes como de instalaciones internas del proyecto, ya que esto es un requisito para la inspección RETIE que debe contratarse con un organismo acreditado.

Una vez aprobados los planos eléctricos y antes de dar inicio a la obra, se debe comunicar a las oficinas de ELECTROHUILA en Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito según la zona que corresponda, presentando, el Documento de inicio de obra suscrito por parte del propietario del servicio, el ingeniero electricista constructor y el ingeniero interventor de la obra eléctrica (si existe), adjuntando el respectivo documento que acredite su vinculación al proyecto.

3. Mediante la nota anterior el ingeniero electricista de la obra se compromete a presentar informes mensuales del avance de la obra a Electrohuila, o antes si es necesario. Electrohuila por su parte, brindará asesoría oportuna a solicitud del interventor, cuando sea necesario resolver asuntos técnicos, modificaciones del proyecto inicial, reforma de circuitos existentes, interrogantes sobre materiales certificados, etc.

4. Los documentos anteriores son requisito para solicitar el servicio provisional de energía para la obra, y comenzar la construcción del proyecto. Para la provisional se deben adjuntar los mismos documentos requeridos para una cuenta nueva: (los indicados en el punto 1 y adjuntar la declaración RETIE del constructor y el certificado de calibración del medidor).

5. Una vez terminado el proyecto, los ingenieros constructor y/o interventor, solicitarán a la Zona correspondiente, la debida conexión, adjuntando Dictamen RETIE de organismo acreditado y declaración del constructor sobre cumplimiento RETIE de la Obra, protocolos de equipos de medición y de transformador, copia de las facturas de compra de los principales materiales empleados, planos finales de construcción, informe final de interventoría (si existe), medida de sistema de tierra, medidas de tensión, acta de conexión de obra, protocolos de equipos de medición, permisos de servidumbre (si aplica), pagos de revisión y conexión y demás documentos requeridos según formato FT-CCP-06-010 (los formatos están en la página de Electrohuila).

Satisfecho el paso anterior, y previa presentación de paz y salvo por consumo de energía en la provisional de obra, la Zona respectiva autorizará la conexión del servicio y el sellado de los medidores de energía, una vez pagado el costo del trabajo de conexión.

La conexión de la obra sólo podrá ser realizada por personal de la empresa debidamente autorizado por el jefe de la zona respectiva. (art 62 resolución 536 del 20 de junio de 1994). Igualmente, se le informa que Electrohuila S.A. E.S.P. está en disposición de entregar el servicio en nivel 1 para los usuarios inmersos dentro de las instalaciones del proyecto.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP. NIMF 2 - 4900900-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 4600 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608 866 4600 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7-54
Barrio Centro
Tel: 608 885 4600
Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5-26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 4600
Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19 Sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608 866 4600
Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
Línea gratuita
01 8000 952 115
Tel: 608 860 4100
Línea Anticorrupción
01 8000 918 879

Este documento está suscrito con firma mecánica, autorizada mediante Documento de Gerencia 160 del 05/Jul/2022. Art. Tercero: Firma de Documentos.

Al contestar cite este radicado
01-DIP-021453-S-2022

Acorde con la resolución CREG 070/98 Electrohuila S.A. E.S.P. tiene la primera opción de construcción de las redes de uso general que se requieran para la conexión del usuario.

A continuación, se describen los pasos a seguir para acceder al servicio:

1. Con la factibilidad vigente, se procede a realizar el pago por concepto de revisión del diseño, mediante factura generada en la Zona correspondiente.

2. Presentar el diseño para revisión en la zona respectiva, anexando el recibo de pago por concepto de revisión del mismo y la documentación relacionada en el FT-CCP-06-001 (los formatos están en la página de Electrohuila): https://www.electrohuila.com.co/wp-content/uploads/2021/02/GUIA-DE-CONEXION-CUENTAS-NUEVAS-Y-NUEVOS-PROYECTOS.pdf.

a) Oficio de presentación del proyecto y remisión de documentos debidamente radicado.
b) Cuadro resumen de los datos básicos del proyecto.
c) Fotocopia de la cédula del propietario del inmueble.
d) Certificado Inscripción en Cámara de Comercio si el solicitante es persona jurídica.
e) Certificado de Tradición y Libertad del predio.
f) Certificado de estratificación cuando el uso proyectado sea residencial.
g) Factura de energía de las cuentas existentes en el inmueble y/o de la cuenta a modificar si se trata de modificación o cambio de contador.
h) Licencia de construcción para el caso de proyectos de urbanización (colocar esto en el FT-CCP-06-001 (los formatos están en la página de Electrohuila).
i) Todos los diseños deben cumplir con el RETIE y se debe anexar la documentación correspondiente al numeral 10.1

Para el caso de inmuebles arrendados, anexar además lo siguiente:
a) Contrato de arrendamiento
b) Fotocopia de cédula del arrendatario
c) Autorización del propietario para efectuar la modificación o nueva instalación.
d) Para el caso de proyectos cercanos a vías, tramitar el permiso correspondiente para realizar la construcción de las redes con la Agencia Nacional de Infraestructura o INVIAS o el ente territorial correspondiente.

El diseño y las memorias de cálculo que deben presentarse para su revisión en la División de Zona respectiva de Electrohuila, se deberá incluir la localización de las redes existentes en el sector y su reubicación (si es necesario), para evitar que queden sobre las edificaciones, así mismo debe presentarse con localización georreferenciada la red proyectada, indicando su ubicación con relación al perfil de la vía, para cumplir con las distancias mínimas de seguridad. Antes de la conexión se deben certificar por escrito los permisos de paso y servidumbre para las redes proyectadas, cuando aplique.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP. NIMF 2 - 4900900-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 4600 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608 866 4600 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7-54
Barrio Centro
Tel: 608 885 4600
Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5-26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 4600
Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19 Sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608 866 4600
Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
Línea gratuita
01 8000 952 115
Tel: 608 860 4100
Línea Anticorrupción
01 8000 918 879

Este documento está suscrito con firma mecánica, autorizada mediante Documento de Gerencia 160 del 05/Jul/2022. Art. Tercero: Firma de Documentos.

Al contestar cite este radicado
01-DIP-021453-S-2022

La presente factibilidad no compromete a Electrohuila S.A. E.S.P. a la ejecución de obras eléctricas de ninguna índole que se requieran para la conexión del servicio de energía, tiene validez de un año a partir de la fecha y anula las anteriores expedidas para el mismo proyecto.

Atentamente,

NESTOR JULIAN ESTRADA CARDONA
Jefe de Division (E)
DIVISION INGENIERIA DE PROYECTOS

Copia a:
DIVISION ZONA OCCIDENTE - LA PLATA - MARLENY CLAVIJO MENESES
DIVISION ZONA OCCIDENTE - LA PLATA - INDIRA ELENA DAZA SALCEDO
DIVISION OPERACION Y MANTENIMIENTO - DAVID JOSE GUTIERREZ MENDOZA

Proyectó: Juan Jose Beltran Gonzalez

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP. NIMF 2 - 4900900-3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
km. 1 Vía a Palermo
Tel: 608 866 4600 Ext. 1000
Neiva - Huila


Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 608 866 4600 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7-54
Barrio Centro
Tel: 608 885 4600
Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5-26
Barrio San Rafael
Tel: 608 866 4600
Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19 Sur No. 3-05
Barrio Solarte
Tel: 608 866 4600
Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
Línea gratuita
01 8000 952 115
Tel: 608 860 4100
Línea Anticorrupción
01 8000 918 879



Asunto: Respuesta a comunicación CN-ZO-2022-00829-E

Cordial Saludo.

Respecto a su solicitud ELECTROHUILA S.A E.S.P. Le informa que se accedió a esta, asignando los siguientes códigos para el proyecto PLAZA DE MERCADO PAICOL, con consecutivo 20225483, ubicada en C 4 6 22 del municipio de PAICOL:

Código para transformador asignado:

- **T25085**

Códigos para postes de media asignados:

- **M083257**

Atentamente,

NICOLAS JANEY PARRA VOLVERAS

Division Zona Occidente

ElectroHuila
ELECTROHUILA S.A E.S.P.

CONTROL DE PERSONAL

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	CONTROL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA		
	Versión 1	Enero 09 de 2018	pág 1/1

CONTRATO DE OBRA No:	078 DE 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:**	080 DE 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZA		
INTERVENTOR:	SINCO LTDA.		
PERÍODO COMPRENDIDO:	19 al 28 febrero de 2023		

N°	Nombre del Trabajador	C.C	Cargo	Fecha de ingreso a la obra	Fecha de egreso de la obra	Seguridad Social Integral			LUGAR DE DONDE PROVIENE
						EPS	AFP	ARL (6,96%)	
1	Hugo Ferneli Diaz Plazas	12.110.283	Director de obra	31-may-22		Nueva EPS	Colpensiones	Positiva	Neiva
2	Ronni Wilmer Perdomo Quiroz	83.093.149	Residente de obra	31-may-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Neiva
3	Yohony Estefam Pinto Fernandez	79.872.022	Profesional SISO	31-may-22		Nueva EPS	Protección	Positiva	Neiva
4	Aurelio Cachaya	7.684.022	Ayudante	31-may-22		Nueva EPS	Protección	Positiva	Paicol
5	Juan Carlos Suaza Gamboa	7.699.514	Oficial	31-may-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Neiva
6	Aldemar Tovar Fernandez	12.128.127	Oficial	31-may-22		Nueva EPS	Colpensiones	Positiva	Paicol
7	Hector Rivera	12.123.431	Maestro	31-may-22		Nueva EPS	Colfondos	Positiva	Paicol
8	Hiriana Marcela Chantre Camero	26.529.652	Asistente HSEQ	7-jun-22		Sanitas	Porvenir	Positiva	Paicol
9	Carlos Alberto Cabrera Camacho	12. 235.896	Ayudante	7-jun-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Paicol
10	Boris lay trujillo Coraba	7.702.859	Oficial	4-ago-22		Nueva EPS	porvenir	Positiva	Neiva
11	Libardo cerquera Collazos	12.350.030	Oficial	4-ago-22		Nueva eps	Colpensiones	positiva	Neiva
12	Orlando zuleta Peña	7.7.09694	Ayudante	17-ago-22		Nueva EPS	Colfondos	Positiva	Neiva
13	Jose Alirio Rivera Cruz	12.110.283	Ayudante	17-ago-22		Nueva EPS	porvenir	Positiva	Neiva
14	Edgar Pedreros Camacho	1.079.509.558	Apoyo Residente	17-ago-22		Sanitas	Colpensiones	Positiva	Neiva
15	Neyid Embus Lemus	1.084.578.661	Ayudante	23-ago-22		AIC	Colpensiones	Positiva	Paicol
16	Jose Anderson Ramirez Villegas	1.082.214.647	Ayudante	27-ago-22		Sanitas	Porvenir	Positiva	Paicol
17	José Alejandro Rivera Rios	12.120.775	Ayudante	27-ago-22		Sanitas	Colpensiones	Positiva	Paicol
18	Jose Yesid Perdomo Godoy	14.226.767	Vigilante	8-sep-22		Sanitas	Porvenir	Positiva	Paicol
19	Johalbert Ramirez Quintero	1.006.533.812	Ayudante	20-sep-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Paicol
20	Luis Hernando Rivera Rios	83.116.134	Oficial	28-sep-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Paicol
21	Diego Fernando Cabrera Quimbaya	1.079.509.627	Oficial	6-oct-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Paicol
22	Juan Camilo Rivera Coqueco	1.075.315.648	Ayudante	7-feb-23		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Neiva
23	Cesar Esmin Serrato Penagos	1.079.508.997	Ayudante	14-feb-23		Salud Total	Porvenir	Positiva	Paicol
24	John Fredy Bahamon Suaza	1.075.216.423	Maestro	19-feb-23		Salud Total	Porvenir	Positiva	Neiva
25	Jaime Leonardo Lizcano Soto	1.075.231.271	Maestro	19-feb-23		Salud Total	Porvenir	Positiva	Neiva
26	José Vicente Rincón Gutierrez	7.698.114	Maestro	19-feb-23		Nueva EPS	Colfondos	Positiva	Neiva

Observaciones:

Firma: Lindsay Plaza S.
INTERVENTORÍA

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	CONTROL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA		
	Versión 1	Enero 09 de 2018	pág 1/1

CONTRATO DE OBRA No:	078 DE 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:**	080 DE 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZA		
INTERVENTOR:	SINCO LTDA.		
PERÍODO COMPRENDIDO:	01 al 31 marzo de 2023		

N°	Nombre del Trabajador	C.C	Cargo	Fecha de ingreso a la obra	Fecha de egreso de la obra	Seguridad Social Integral			LUGAR DE DONDE PROVIENE
						EPS	AFP	ARL (6,96%)	
1	Hugo Ferneli Diaz Plazas	12.110.283	Director de obra	31-may-22		Nueva EPS	Colpensiones	Positiva	Neiva
2	Ronni Wilmer Perdomo Quiroz	83.093.149	Residente de obra	31-may-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Neiva
3	Yohony Estefam Pinto Fernandez	79.872.022	Profesional SISO	31-may-22		Nueva EPS	Protección	Positiva	Neiva
4	Hector Rivera	12.123.431	Maestro	31-may-22		Nueva EPS	Colfondos	Positiva	Paicol
5	Aldemar Tovar Fernandez	12.128.127	Oficial	31-may-22		Nueva EPS	Colpensiones	Positiva	Paicol
6	Aurelio Cachaya	7.684.022	Ayudante	31-may-22		Nueva EPS	Protección	Positiva	Paicol
7	Juan Carlos Suaza Gamboa	7.699.514	Oficial	31-may-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Neiva
8	Carlos Alberto Cabrera Camacho	12. 235.896	Ayudante	7-jun-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Paicol
9	Hiriana Marcela Chantre Camero	26.529.652	Asistente HSEQ	7-jun-22		Sanitas	Porvenir	Positiva	Paicol
10	Boris lay trujillo Coraba	7.702.859	Oficial	4-ago-22		Nueva EPS	porvenir	Positiva	Neiva
11	Orlando zuleta Peña	7.7.09694	Ayudante	17-ago-22		Nueva EPS	Colfondos	Positiva	Neiva
12	Jose Alirio Rivera Cruz	12.110.283	Ayudante	17-ago-22		Nueva EPS	porvenir	Positiva	Neiva
13	Edgar Pedreros Camacho	1.079.509.558	Apoyo Residente	17-ago-22		Sanitas	Colpensiones	Positiva	Neiva
14	Jose Anderson Ramirez Villegas	1.082.214.647	Ayudante	27-ago-22		Sanitas	Porvenir	Positiva	Paicol
15	José Alejandro Rivera Rios	12.120.775	Ayudante	27-ago-22		Sanitas	Colpensiones	Positiva	Paicol
16	Jose Yesid Perdomo Godoy	14.226.767	Vigilante	8-sep-22	4-mar-23	Sanitas	Porvenir	Positiva	Paicol
17	Johalbert Ramirez Quintero	1.006.533.812	Ayudante	20-sep-22	9-mar-23	Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Paicol
18	Diego Fernando Cabrera Quimbaya	1.079.509.627	Oficial	6-oct-22	12-mar-23	Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Paicol
19	Juan Camilo Rivera Coqueco	1.075.315.648	Ayudante	7-feb-23	17-mar-23	Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Neiva
20	Cesar Esmin Serrato Penagos	1.079.508.997	Ayudante	14-feb-23	6-mar-23	Salud Total	Porvenir	Positiva	Paicol

Observaciones:

Firma: Lindsay Pazos.
INTERVENTORÍA