INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 12

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	12	Periodo comprendido entre el :	1 de mayo de 2023	y el:	25 de mayo de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA	**Objeto:**	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA
Contrato Nº:	080 DE 2022	**Contrato Nº:**	078 DE 2022
Contratista:	SINCO LTDA.	**Contratista:**	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo Inicial:**	OCHO (8) MESES
Fecha de Inicio:	31 de mayo de 2022	**Fecha de Inicio:**	31 de mayo de 2022
Plazo adicional 1:	Un (01) mes	**Plazo adicional 1:**	Un (01) mes
Plazo adicional 2:	Un (01) mes	**Plazo adicional 2:**	Un (01) mes
Plazo adicional 3:	Dos (02) meses	**Plazo adicional 3:**	Dos (02) meses
Plazo total:	Doce (12) meses	**Plazo total:**	Doce (12) meses
Fecha de Terminación:	25 de mayo de 2023	**Fecha de Terminación:**	25 de mayo de 2023
Fecha de Suspensión:	N/A	**Fecha de Suspensión:**	N/A
Fecha de Reinicio:	N/A	**Fecha de Reinicio:**	N/A
Valor Inicial:	$ 120.761.962,00	**Valor Inicial:**	$ 1.519.467.671,65
Valor adicional:	$ 14.559.745,00	**Valor adicional:**	$ 114.589.348,00
Valor total:	$ 135.321.707,00	**Valor total:**	1.634.057.019,65
Valor pagado:	$ 115.562.645,36	**Valor pagado:**	$ 1.395.487.221,62
Valor por pagar:	$ 19.759.061,64	**Valor por pagar:**	$ 238.569.798,00
Nombre Supervisor:	SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ	**Nombre Interventor:**	SINCO LTDA. - R.L. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento	23/03/2022	11/12/2023	$ 13.532.171,00
Anticipo	23/03/2022	11/12/2023	$ 40.596.512,00
Prestaciones sociales	23/03/2022	13/06/2026	$ 27.064.342,00
Calidad del servicio	3/01/2023	11/07/2028	$ 27.064.342,00
Responsabilidad Civil Extracontractual			

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento del contrato	31/05/2022	1/12/2023	$ 163.405.702,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	31/05/2022	1/12/2023	$ 490.217.106,00
Pago de salarios, prestaciones Soc. e ind.	31/05/2022	1/06/2026	$ 81.702.851,00
Calidad de elementos, bienes y equipos que	31/05/2022	31/05/2024	$ 326.811.404,00
Estabilidad y calidad de la obra	31/05/2023	31/05/2028	$ 326.811.404,00

RESUMEN FINACIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial No. 1	6/12/2022	$ 31.893.234,05
Acta parcial No. 2	1/03/2023	$ 45.806.397,75
Acta parcial No. 3	3/04/2023	$ 37.863.013,56
Acta parcial No. 4	En trámite	$ 19.759.061,64
Valor facturado y/o pagado		$ 135.321.707,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial No. 1	9/11/2022	$ 401.387.135,31
Acta parcial No. 2	2/02/2023	$ 536.863.559,92
Acta parcial No. 3	2/02/2023	$ 457.236.526,39
Acta parcial No. 4	En trámite	$ 238.556.184,64
Valor facturado y/o pagado		$ 1.634.043.406,26

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 12

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	92,46%	7,54%	100,00%
% Ejecutado	95,79%	4,20%	100,00%
Diferencia	3,33%	-3,33%	0,00%

AVANCE FÍSICO FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
Programado	$ 1.510.916,85	$ 123.140,17	$ 1.634.057,02	100,00%
Ejecutado	$ 1.565.342,93	$ 68.700,48	$ 1.634.043,41	100,00%
Diferencia	$ 54.426,08	$ (54.439,69)	$ (13,61)	0,00%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Durante el presente periodo el contratista realizó las siguientes actividades:
Se culminaron actividades contractuales con la instalación de las gondolas, divisiones de baños, linea blanca (sanitarios, lavamanos, orinal juego de barras para discapacitados), tierra negra, grama, letreros de señalización, puertas enrollables y las últimas tejas.
Se realiza el aseo de obra por parte del contratista y se realiza visita por parte de funcionarios de la alcaldía municipal y el concejo municipal.
Se realizó la visita de la inspectoría RETIE para la correspondiente certificación, con lo cual, se verifica la gestión del contratista para el correspondiente trámite. Esta actividad es independiente a las actividades físicas de obra finalizadas en el período contractual establecido, y el tiempo para su ejecutoria depende exclusivamente del organismo certificador.

2. PERSONAL


CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		2	0,00%	66,67%	2
TÉCNICO		1	0,00%	33,33%	1
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	0	3	0,00%	100,00%	3
TOTALES	3		100,00%		


CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		3	0,00%	20,00%	3
TECNICO	4	2	26,67%	13,33%	6
M.O.N.C.	3	3	20,00%	20,00%	6
TOTAL	7	8	46,67%	53,33%	15
TOTALES	15		100,00%		


TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 12

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante el presente periodo se terminó la obra en su totalidad.
La única diligencia que falta es la de la certificación RETIE, que ya tuvo su primer visita en el presente periodo y se espera la continuación del trámite para la obtención de la misma.

El contratista cumple con los planes de SST, calidad y ambiental.

Se realizaron varias observaciones en obra para subsanación y el contratista subsanó antes del cumplimiento del plazo contractual. De igual forma se ajustaron medidas de acuerdo al acta de mayores y menores cantidades de obra.

El grupo de trabajo de la interventoría en conjunto con el contratista de obra realiza un seguimiento diario a cada una de las actividades realizadas dentro de este proyecto con el fin de garantizar que la obra se desarrolle acorde a las especificaciones técnicas dadas por la entidad contratante y cumpla con la exigencia del diseño.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Humberto Quiza Camacho Cargo: Profesional de apoyo interventoría	Nombre: Julián David Moreno Segura Cargo: Residente de Interventoría	Nombre: Carlos Arturo Quiza Camacho Cargo: Director de Interventoría

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Periodo:	1 de mayo de 2023 al 25 de mayo de 2023	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO / ACTUALIZADO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	**PRELIMINARES**												
1,01	Localización y replanteo	M2	951,81	$ 2.902,00	$ 2.762.152,62	951,81		951,81	$ 2.762.152,62	$ -	$ 2.762.152,62	0,00	$ -
1,02	Cerramiento provisional	ML	64,84	$ 10.964,00	$ 710.905,76	64,84		64,84	$ 710.905,76	$ -	$ 710.905,76	0,00	$ -
1,03	Demolición con retroexcavadora. Estructura en concreto reforzado, cimentación placas, mampostería, incluye retiro y disposición final en sitio autorizado.	M2	951,81	$ 18.286	$ 17.404.797,66	951,81		951,81	$ 17.404.797,66	$ -	$ 17.404.797,66	0,00	$ -
1,04	Desmonte y limpieza teja de barro	M2	650,00	$ 6.134,00	$ 3.987.100,00	650,00		650,00	$ 3.987.100,00	$ -	$ 3.987.100,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 24.864.956,04**				**$ 24.864.956,04**	**$ -**	**$ 24.864.956,04**	0,00	**$ -**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
2,01	Excavación mecanica, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado	M3	76,30	$ 23.845,00	$ 1.819.373,50	76,30		76,30	$ 1.819.373,50	$ -	$ 1.819.373,50	0,00	$ -
2,02	Excavación manual sin clasificar – Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	208,35	$ 43.813	$ 9.128.438,55	208,35	-0,01	208,34	$ 9.128.438,55	$ -438,13	$ 9.128.000,42	0,01	$ 438,13
2,03	Relleno en recebo compactado mecánicamente en capas de 0,10 m, incluye material, maquinaría y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	249,66	$ 91.346	$ 22.805.442,36	246,14	3,52	249,66	$ 22.483.904,44	$ 321.537,92	$ 22.805.442,36	0,00	$ -
NP2.4	Relleno con material seleccionado de la excavación	M3	57,23	$ 34.533	$ 1.976.323,59	57,23		57,23	$ 1.976.323,59	$ -	$ 1.976.323,59		$ -
				SUBTOTAL	**$ 35.729.578,00**				**$ 35.408.040,08**	**$ 321.099,79**	**$ 35.729.139,87**	0,00	**$ 438,13**
3	**CIMIENTOS**												
3,01	Zapatas en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos lo necesario para su ejecución.	M3	39,52	**$ 683.280,00**	$ 27.003.225,60	39,52		39,52	$ 27.003.225,60	$ -	$ 27.003.225,60	0,00	$ -
3,02	Solado de limpieza concreto 2000 PSI - e=5cm	M2	255,55	$ 26.089,00	$ 6.667.043,95	255,55	-0,01	255,54	$ 6.667.043,95	$ -260,89	$ 6.666.783,06	0,01	$ 260,89
3,03	Viga de cimentación y viga zarpa en concreto 3000 PSI, incluye suministro, transporte, colocación de concreto y formaleta.	M3	55,88	$ 770.580,00	$ 43.060.010,40	55,88	-0,01	55,87	$ 43.060.010,40	$ -7.705,80	$ 43.052.304,60	0,01	$ 7.705,80
3,04	Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte, descargue, corte, figurado, amarre, alambre de amarre y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	KG	8.224,06	$ 7.185,00	$ 59.089.871,10	8.224,06	-0,01	8.224,05	$ 59.089.871,10	$ -71,85	$ 59.089.799,25	0,01	$ 71,85
				SUBTOTAL	**$ 135.820.151,05**				**$ 135.820.151,05**	**-$ 8.038,54**	**$ 135.812.112,51**	0,00	**$ 8.038,54**
4	**ESTRUCTURA**												
4,01	Columna en concreto de 3000 PSI, incluye ménsulas. Comprende concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	35,17	$ 837.293,00	$ 29.447.594,81	35,17		35,17	$ 29.447.594,81	$ -	$ 29.447.594,81	0,00	$ -
4,02	Viga aérea en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	31,03	$ 873.928,00	$ 27.117.985,84	31,03		31,03	$ 27.117.985,84	$ -	$ 27.117.985,84	0,00	$ -
4,03	Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte, descargue, corte, figurado, amarre, alambre de amarre y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	KG	12.296,18	$ 7.185,00	$ 88.348.053,30	12.296,18	-0,01	12.296,17	$ 88.348.053,30	$ -71,85	$ 88.347.981,45	0,01	$ 71,85
4,04	Placa Tanque en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	2,16	$ 890.606,00	$ 1.923.708,96	2,16		2,16	$ 1.923.708,96	$ -	$ 1.923.708,96	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 146.837.342,91**				**$ 146.837.342,91**	**-$ 71,85**	**$ 146.837.271,06**	0,00	$ 71,85
5	**MAMPOSTERÍA Y PAÑETES**												
5,01	Muro en ladrillo hueco No.5	M2	864,83	$ 47.703,00	$ 41.254.985,49	864,83		864,83	$ 41.254.985,49	$ -	$ 41.254.985,49	0,00	$ -
5,02	Pañete muros 1:4, incluye filos, carteras y dilataciones	M2	2.147,31	$ 24.224,00	$ 52.016.437,44	2.147,31		2.147,31	$ 52.016.437,44	$ -	$ 52.016.437,44	0,00	$ -
5,03	Alfajía en concreto de 3000 psi, para jardinera	ML	15,26	$ 42.843,00	$ 653.784,18	15,38	-0,12	15,26	$ 658.925,34	$ -5.141,16	$ 653.784,18	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 93.925.207,11**				**$ 93.930.348,27**	**-$ 5.141,16**	**$ 93.925.207,11**	0,00	**$ -**
6	**PISOS Y ENCHAPES**												
6,01	Placa de piso en en concreto 3500 PSI e=0.12 m para anden y zona de cargue. Inlcuye malla electrosoldada, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución	M2	70,36	$ 95.605,00	$ 6.726.767,80	79,60	-9,24	70,36	$ 7.610.158,00	$ -883.390,20	$ 6.726.767,80	0,00	$ -
6,02	Placa de piso en concreto 3000 psi espesor = 0.10m, acabado liso para interior de la plaza. Inlcuye formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución	M2	819,24	$ 78.007,00	$ 63.906.454,68	819,24		819,24	$ 63.906.454,68	$ -	$ 63.906.454,68	0,00	$ -
6,03	Alistado de piso en mortero 1:4 e=0,05 m	M2	759,80	$ 26.534,00	$ 20.160.533,20	759,80		759,80	$ 20.160.533,20	$ -	$ 20.160.533,20	0,00	$ -
6,04	Suministro e instalación de cerámica tráfico pesado para circulación, locales de verduras, frutas y bodega.	ML	569,84	$ 76.624,00	$ 43.663.420,16	569,84		569,84	$ 43.663.420,16	$ -	$ 43.663.420,16	0,00	$ -
6,05	Suministro e instalación de guardaescoba recto (Inluye boquilla y mortero de pega)	M2	297,10	$ 15.619,00	$ 4.640.404,90	267,49	29,61	297,10	$ 4.177.926,31	$ 462.478,59	$ 4.640.404,90	0,00	$ -
6,06	Suministro e instalación de piso cerámico beige brillante 50 x 50 cm para oficinas. Incluye pega para piso y boquilla	ML	139,44	$ 47.775,00	$ 6.661.746,00	139,79	-0,35	139,44	$ 6.678.467,25	$ -16.721,25	$ 6.661.746,00	0,00	$ -
6,07	Suministro e instalación de guardaescoba recto para piso cerámico beige (Inluye boquilla y mortero de pega)	M2	92,90	$ 15.619,00	$ 1.451.005,10	93,35	-0,45	92,90	$ 1.458.033,65	$ -7.028,55	$ 1.451.005,10	0,00	$ -

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Periodo:	1 de mayo de 2023 al 25 de mayo de 2023	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO / ACTUALIZADO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
6,08	Suministro e instalación de piso cerámico beige GL Esmaltado 45.8 x 45.8 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para piso y boquilla	ML	,00	$ 48.609,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
6,09	Suministro e instalación de guardaescoba recto para piso beige GL Esmaltado (Inluye boquilla y mortero de pega)	M2	,00	$ 15.619,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
6,10	Suministro e instalación de enchape para piso cerámico blanco 33.8 x 33.8 cm para baños. Incluye pega para enchape y boquilla	M2	44,02	$ 51.580,00	$ 2.270.551,60	44,02		44,02	$ 2.270.551,60	$ -	$ 2.270.551,60	0,00	$ -
6,11	Suministro e instalación de enchape para pared color marfil 24.5 x 50 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1.80 cm	M2	82,56	$ 51.916,00	$ 4.286.184,96	83,43	-0,87	82,56	$ 4.331.351,88	$ -45.166,92	$ 4.286.184,96	0,00	$ -
6,12	Suministro e instalación de enchape para pared color blaco 25 x 25 cm. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1.80 cm	M2	110,92	$ 51.446,00	$ 5.706.390,32	111,02	-0,10	110,92	$ 5.711.534,92	$ -5.144,60	$ 5.706.390,32	0,00	$ -
6,13	Suministro e instalación de guardaescoba media caña en granito para carnicos, cocina y cafeteria, color blaco.	ML	86,65	$ 51.330,00	$ 4.447.744,50	86,65		86,65	$ 4.447.744,50	$ -	$ 4.447.744,50	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 163.921.203,22**				**$ 164.416.176,15**	**-$ 494.972,93**	**$ 163.921.203,22**	0,00	**$ -**
7	**ESTUCO Y PINTURA**												
7,01	Suministro y aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I, para oficinas (tres manos).	M2	257,51	$ 25.400,00	$ 6.540.754,00	257,51		257,51	$ 6.540.754,00	$ -	$ 6.540.754,00	0,00	$ -
7,02	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I, (tres manos).	M2	1.668,33	$ 17.689,00	$ 29.511.089,37	1.668,33		1.668,33	$ 29.511.089,37	$ -	$ 29.511.089,37	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 36.051.843,37**				**$ 36.051.843,37**	**$ -**	**$ 36.051.843,37**	0,00	**$ -**
8	**ACABADOS**												
8,01	Mesón en granito púlido color natural para abarrotes, cocina, restaurante y lavamanos.	ML	23,26	$ 206.002,00	$ 4.791.606,52	23,26		23,26	$ 4.791.606,52	$ -	$ 4.791.606,52	0,00	$ -
8,02	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable. Incluye lavaplatos y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	4,00	$ 1.761.635,00	$ 7.046.540,00	4,00		4,00	$ 7.046.540,00	$ -	$ 7.046.540,00	0,00	$ -
8,03	Suministro e instalación de gondolas.	UND	4,00	$ 10.390.000,00	$ 41.560.000,00	0,00	4,00	4,00	$ -	$ 41.560.000,00	$ 41.560.000,00	0,00	$ -
8,04	Suministro e instalación de poceta tipo lavatrapero baja h= 60 cm.	UND	4,00	$ 302.459,00	$ 1.209.836,00	4,00		4,00	$ [illegible]209.836,00	$ -	$ 1.209.836,00	0,00	$ -
8,05	Suministro e instalación de cielo raso en PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	181,69	$ 68.314,00	$ 12.411.970,66	177,28	4,41	181,69	$ [illegible]705,92	$ 301.264,74	$ 12.411.970,66	0,00	$ -
NP8.6	Muro divisorio en superboard a dos caras, incluidas las tapas de las caras laterales y superiores, estructura galvanizada, lamina superboard 8 mm, cinta malla, masilla y pintura, tornilleria y en general todos los elementos necesarios para su correcta instalación	M2	21,54	$ 135.956,99	$ 2.929.077,57	21,92	-0,39	21,53	$ 2.980.177,22	$ -53.023,23	$ 2.927.153,99	0,01	$ 1.923,58
				SUBTOTAL	**$ 69.949.030,75**				**$ 28.138.865,66**	**$ 41.808.241,51**	**$ 69.947.107,17**	0,00	**$ 1.923,58**
9	**ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CUBIERTA**												
9,01	Suministro e instalación de puertas y portones según diseño, Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	M2	42,92	$ 250.443,00	$ 10.749.013,56	43,22	-0,30	42,92	$ 10.824.146,46	$ -75.132,90	$ 10.749.013,56	0,00	$ -
9,02	Suministro e instalación de puertas enrrollable según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	M2	23,11	$ 256.357,00	$ 5.924.410,27	12,00	11,11	23,11	$ 3.076.284,00	$ 2.848.126,27	$ 5.924.410,27	0,00	$ -
9,03	Suministro e instalación de ventanas según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	M2	24,30	$ 278.887,00	$ 6.776.954,10	24,32	-0,02	24,30	$ 6.782.531,84	$ -5.577,74	$ 6.776.954,10	0,00	$ -
9,04	Suministro e instalación de teja de barro tipo liviana	M2	573,66	$ 64.680,00	$ 37.104.328,80	444,85	128,81	573,66	$ 28.772.898,00	$ 8.331.430,80	$ 37.104.328,80	0,00	$ -
9,05	Suministro e instalación de superboard 8mm Impermeabilizado Sikatecho	M2	907,72	$ 44.300,00	$ 40.211.996,00	907,72		907,72	$ 40.211.996,00	$ -	$ 40.211.996,00	0,00	$ -
9,06	Suministro e instalación de masilla estucada y pintada	M2	907,72	$ 18.257,00	$ 16.572.244,04	907,72		907,72	$ 16.572.244,04	$ -	$ 16.572.244,04	0,00	$ -
9,07	Suministro e instalación de correas perfil 40 x 80 x 1.1 mm	KG	,00	$ 17.902,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
9,08	Suministro e instalación de cercha perfil 2C	KG	,00	$ 19.942,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
9,09	Suministro e instalación de canal ALL en lamina hg cal.22	ML	108,15	$ 131.987,00	$ 14.274.394,05	108,15		108,15	$ 14.274.394,05	$ -	$ 14.274.394,05	0,00	$ -
NP9.10	Instalación de teja de barro de cubierta de la anterior plaza de mercado	M2	263,89	$ 20.107	$ 5.306.036,23	263,89		263,89	$ 5.306.036,23	$ -	$ 5.306.036,23	0,00	$ -
NP9.11	Suministro e instalación de división t1 c.18 CR. para baño de hombres, incluye platinas de fijación 15x15cm x 1/8", divisiones entamboradas, puerta con ángulo de 1 1/2" x 1/8" y lámina troquelada c.18, estructura principal en perfil rectangular 4cm x 8cm, pasadores	UND	1,00	$ 1.761.950	$ 1.761.950,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 1.761.950,00	$ 1.761.950,00	0,00	$ -
NP9.12	Suministro e instalación de división t2 c.18 CR. para baño de mujeres, incluye platinas de fijación 15x15cm x 1/8", divisiones entamboradas, puerta con ángulo de 1 1/2" x 1/8" y lámina troquelada c.18, estructura principal en perfil rectangular 4cm x 8cm, pasadores	UND	1,00	$ 2.459.801	$ 2.459.801,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 2.459.801,00	$ 2.459.801,00	0,00	$ -
NP9.13	Suministro e instalación de división t3 c.18 CR. para baño de hombres, (orinal) incluye platinas de fijación 15x15cm x 1/8", divisiones entamboradas, estructura principal en perfil rectangular 4cm x 8cm, pasadores	UND	1,00	$ 357.305	$ 357.305,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 357.305,00	$ 357.305,00	0,00	$ -
NP9.14	Suministro e instalación de platinas y ángulos de acero para anclaje en acero A-36, incluye elementos de fijación, según detalle estructural	KG	510,55	$ 16.885	$ 8.620.636,75	510,55		510,55	$ 8.620.636,75	$ -	$ 8.620.636,75	0,00	$ -
NP9.15	Suministro e instalación de correas perfil tubular estructural	KG	6.154,98	$ 17.902	$ 110.186.451,96	6.154,98		6.154,98	$ 110.186.451,95	$ -	$ 110.186.451,95	0,00	$ 0,01

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Periodo:	1 de mayo de 2023 al 25 de mayo de 2023	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO / ACTUALIZADO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
NP9.16	Suministro e instalación de cercha perfil tubular estructural	KG	4.545,73	$ 19.942	$ 90.650.947,66	4.545,73		4.545,73	$ 90.650.947,66	$ -	$ 90.650.947,66	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 350.956.469,42				$ 335.278.566,98	$ 15.677.902,43	$ 350.956.469,41	0,00	$ 0,01
10	OBRAS EXTERIORES												
10,01	Suministro e instalación de grama	M2	47,83	$ 12.046,00	$ 576.160,18	0,00	47,83	47,83	$ -	$ 576.160,18	$ 576.160,18	0,00	$ -
10,02	Suministro e instalación sardinel prefabricado A-10, incluye excavación, mortero de pega para base y juntas	ML	52,57	$ 63.303,00	$ 3.327.838,71	52,62	-0,05	52,57	$ 3.331.003,86	$ -3.165,15	$ 3.327.838,71	0,00	$ -
10,03	Suministro e instalación de tierra negra, e= 0.10m	M2	47,83	$ 12.922,00	$ 618.059,26	0,00	47,83	47,83	$ -	$ 618.059,26	$ 618.059,26	0,00	$ -
10,04	Suministro e instalación de señal en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente 6 horas de duración. textos y logo símbolos en vinilo adhesivo color según norma CCS vigente, dimensiones 150x297mm	UND	71,00	$ 28.799,00	$ 2.044.729,00	0,00	71,00	71,00	$ -	$ 2.044.729,00	$ 2.044.729,00	0,00	$ -
NP10.5	Suministro e instalación de tubería Pe al Pe 3/4" para red de conexión gas domiciliario a las cocinas de plaza mercado	ML	52,00	$ 13.237,00	$ 688.324,00	52,00		52,00	$ 688.324,00	$ -	$ 688.324,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 7.255.111,15				$ 4.019.327,86	$ 3.235.783,29	$ 7.255.111,15	0,00	$ -
11	INSTALACIONES HIDRÁULICAS												
11,01	Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	110,59	$ 8.476,00	$ 937.360,84	110,59		110,59	$ 937.360,84	$ -	$ 937.360,84	0,00	$ -
11,02	Suministro e instalación de tubería PVC de presión 1", Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	,00	$ 13.912,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
11,03	Salida punto hidráulico en PVC P 1/2". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	44,00	$ 56.367,00	$ 2.480.148,00	44,00		44,00	$ 2.480.148,00	$ -	$ 2.480.148,00	0,00	$ -
11,04	Acometida hidráulica 1/2". Incluye collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de	UND	,00	$ 644.358,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
11,05	Acometida hidráulica 1". Incluye collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de medidor.	UND	,00	$ 957.353,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
11,06	Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 2.000 lt, incluye accesorios	UND	,00	$ 1.838.435,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
11,07	Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 1.000 lt, incluye accesorios	UND	6,00	$ 691.135,00	$ 4.146.810,00	6,00		6,00	$ 4.146.810,00	$ -	$ 4.146.810,00	0,00	$ -
11,08	Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 500 lt, incluye accesorios	UND	,00	$ 446.686,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP11.9	Suministro e instalación unión de reparación PVC de 2"	UND	21,00	$ 96.197	$ 2.020.137,00	21,00		21,00	$ 2.020.137,00	$ -	$ 2.020.137,00	0,00	$ -
NP11.10	Suministro e instalación de válvula de bola pvc 1/2", incluye tapa 15 x 15 plástica	UND	29,00	$ 33.207	$ 963.003,00	29,00		29,00	$ 963.003,00	$ -	$ 963.003,00	0,00	$ -
NP11.11	Suministro e instalacion de válvula de check de 3/4"	UND	3,00	$ 145.958	$ 437.874,00	3,00		3,00	$ 437.874,00	$ -	$ 437.874,00	0,00	$ -
NP11.12	Suministro e instalación de tubería PVC de presión 3/4" RDE 21, Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	189,07	$ 10.085	$ 1.906.770,95	189,07		189,07	$ 1.906.770,95	$ -	$ 1.906.770,95	0,00	$ -
NP11.13	Acometida hidráulica 3/4". Incluye collar de derivación, el registro de incorporación, registro de corte y la caja de medidor.	UND	3,00	$ 643.028	$ 1.929.084,00	3,00		3,00	$ 1.929.084,00	$ -	$ 1.929.084,00	0,00	$ -
NP11.14	Suministro e instalación de Tee PVC-P 3"x3"	UND	2,00	$ 76.830	$ 153.660,00	2,00		2,00	$ 153.660,00	$ -	$ 153.660,00	0,00	$ -
NP11.15	Suministro e instalación de tubería PVC de presión 3" RDE 21, Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	2,00	$ 45.737	$ 91.474,00	2,00		2,00	$ 91.474,00	$ -	$ 91.474,00	0,00	$ -
NP11.16	Suministro e instalación unión de reparación PVC de 3"	UND	2,00	$ 61.071	$ 122.142,00	2,00		2,00	$ 122.142,00	$ -	$ 122.142,00	0,00	$ -
NP11.17	Suministro e instalación de válvula HD tipo compuerta con sello elástico 250 PSI junta rápida Ø3"	UND	1,00	$ 694.681	$ 694.681,00	1,00		1,00	$ 694.681,00	$ -	$ 694.681,00	0,00	$ -
NP11.18	Construcción de caja de inspección para protección de válvula en concreto reforzado de 3000 PSI de (0.6 x 0.6m), incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos con tapaválvula liviana, base de 0.8x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra	UND	,00	$ 544.738	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP11.19	Suministro e instalación de Codo 90° en PVC de 3"	UND	1,00	$ 59.750	$ 59.750,00	1,00		1,00	$ 59.750,00	$ -	$ 59.750,00	0,00	$ -
NP11.20	Suministro e instalacion de Hidrante HD Tipo Milán 3", incluye manguera 30 metros poliester filamentado 2"	UND	1,00	$ 3.623.064	$ 3.623.064,00	1,00		1,00	$ 3.623.064,00	$ -	$ 3.623.064,00	0,00	$ -
NP11.21	Suministro e instalación de buje PVC-P 3"x2"	UND	1,00	$ 29.754	$ 29.754,00	1,00		1,00	$ 29.754,00	$ -	$ 29.754,00	0,00	$ -

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	12	

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Periodo:	1 de mayo de 2023 al 25 de mayo de 2023	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO / ACTUALIZADO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
NP11.22	Suministro e instalación de tubería PVC de presión 2" RDE 21, Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	15,00	$ 26.570	$ 398.550,00	15,00		15,00	$ 398.550,00	$ -	$ 398.550,00	0,00	$ -
NP11.23	Suministro e instalación unión de reparación PVC de 2"	UND	2,00	$ 39.269	$ 78.538,00	2,00		2,00	$ 78.538,00	$ -	$ 78.538,00	0,00	$ -
NP11.24	Suministro e instalación de válvula HD tipo compuerta con sello elástico 250 PSI junta rápida Ø2"	UND	1,00	$ 458.082	$ 458.082,00	1,00		1,00	$ 458.082,00	$ -	$ 458.082,00	0,00	$ -
NP11.25	Suministro e instalación de Codo 90° en PVC de 2"	UND	1,00	$ 19.834	$ 19.834,00	1,00		1,00	$ 19.834,00	$ -	$ 19.834,00	0,00	$ -
NP11.26	Suministro e instalación de tubería de 2" en acero al carbon, incluye accesorios	ML	4,00	$ 90.299	$ 361.196,00	4,00		4,00	$ 361.196,00	$ -	$ 361.196,00	0,00	$ -
NP11.27	Suministro e instalación de gabinete tipo 2 con cofre en lámina cold rolled en base anticorrosivo y pintura distintiva color rojo para sistema contraincendios con manguera de 30 metros, extintor 10 lbs y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye murete para empotrar gabinete	UND	1,00	$ 1.894.606	$ 1.894.606,00	1,00		1,00	$ 1.894.606,00	$ -	$ 1.894.606,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 22.806.518,79**				**$ 22.806.518,79**	**$ -**	**$ 22.806.518,79**	0,00	**$ -**
12	**INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS**												
12,01	Construcción de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (0.6x0.6m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.6x0.6x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	,00	$ 419.738,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
12,02	Construcción de caja de inspección para recolección de aguas lluvias en concreto reforzado de 3000 PSI de (0.8 x 0.8m), incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.8x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	,00	$ 689.971,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
12,03	Construcción de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.0x1.0m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.0x1.0x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	6,00	$ 920.182,00	$ 5.521.092,00	6,00		6,00	$ 5.521.092,00	$ -	$ 5.521.092,00	0,00	$ -
12,04	Construcción de trampa de grasas para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.50x0.80m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.5x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	,00	$ 1.102.035,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
12,05	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 2", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	22,92	$ 26.198,00	$ 600.458,16	22,92		22,92	$ 600.458,16	$ -	$ 600.458,16	0,00	$ -
12,06	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 3", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	170,82	$ 35.193,00	$ 6.011.668,26	170,82		170,82	$ 6.011.668,26	$ -	$ 6.011.668,26	0,00	$ -
12,07	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 4", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	60,14	$ 47.230,00	$ 2.840.412,20	60,14		60,14	$ 2.840.412,20	$ -	$ 2.840.412,20	0,00	$ -
12,08	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 6", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	9,28	$ 94.627,00	$ 878.138,56	9,28		9,28	$ 878.138,56	$ -	$ 878.138,56	0,00	$ -
12,09	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 8", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	,00	$ 174.134,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
12,10	Bajante aguas lluvias en tubería PVC LL 4", incluye accesorios, platina galvanizada para anclaje, transporte, elementos de soporte y acarreos	ML	8,00	$ 36.791,00	$ 294.328,00	8,00		8,00	$ 294.328,00	$ -	$ 294.328,00	0,00	$ -
12,11	Acometida sanitaria en tubería PVC de 8". Incluye rotura y reposición de pavimento, excavación, relleno en recebo común, cajilla de inspección, silla yee sanitaria PVC en 12", derecho de conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	,00	$ 4.110.133,00	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
12,12	Punto sanitario PVC 2". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	17,00	$ 52.373,00	$ 890.341,00	17,00		17,00	$ 890.341,00	$ -	$ 890.341,00	0,00	$ -
12,13	Punto sanitario PVC 3". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	67,00	$ 69.495,00	$ 4.656.165,00	67,00		67,00	$ 4.656.165,00	$ -	$ 4.656.165,00	0,00	$ -
12,14	Punto sanitario PVC 4". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	3,00	$ 95.941,00	$ 287.823,00	3,00		3,00	$ 287.823,00	$ -	$ 287.823,00	0,00	$ -
NP12.15	Suministro e instalación de trampa de grasas portatil 40x40x45 cms en acero inoxidable 304 incluye acoples y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	2,00	$ 1.191.990	$ 2.383.980,00	2,00		2,00	$ 2.383.980,00	$ -	$ 2.383.980,00	0,00	$ -

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Periodo:	1 de mayo de 2023 al 25 de mayo de 2023	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO / ACTUALIZADO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
NP12.16	Acometida sanitaria en tubería PVC de 6". Incluye rotura y reposición de pavimento, excavación, relleno en recebo común, cajilla de inspección, silla yee sanitaria PVC en 6"X8", derecho de conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 2.354.523	$ 2.354.523,00	1,00		1,00	$ 2.354.523,00	$ -	$ 2.354.523,00	0,00	$ -
NP12.17	Suministro e instalación de tuberia ALL en PVC de 4", aerea, incluye abrazaderas y anclajes	ML	40,06	$ 43.819	$ 1.755.389,14	40,06		40,06	$ 1.755.389,14	$ -	$ 1.755.389,14	0,00	$ -
NP12.18	Suministro e instalación de tuberia ALL en PVC de 6", incluye abrazaderas y anclajes	ML	28,64	$ 99.271	$ 2.843.121,44	28,64		28,64	$ 2.843.121,44	$ -	$ 2.843.121,44	0,00	$ -
NP12.19	Bajante aguas lluvias en tubería PVC ALL 6", incluye accesorios, platina galvanizada para anclaje, transporte, elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical	ML	8,00	$ 88.253	$ 706.024,00	8,00		8,00	$ 706.024,00	$ -	$ 706.024,00	0,00	$ -
NP12.20	Suministro e instalación de tapón de inspección PVC-S 4"	UND	2,00	$ 66.119	$ 132.238,00	2,00		2,00	$ 132.238,00	$ -	$ 132.238,00	0,00	$ -
NP12.21	Suministro e instalación de tapón de inspección PVC-S 6"	UND	,00	$ 292.662	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
NP12.22	Suministro e instalación de rejilla anticucaracha 10 x 10 cm x 3" acero inoxidable	UND	33,00	$ 55.756	$ 1.839.948,00	33,00		33,00	$ 1.839.948,00	$ -	$ 1.839.948,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 33.995.649,76**				**$ 33.995.649,76**	**$ -**	**$ 33.995.649,76**	0,00	**$ -**
13	**ACCESORIOS HIDROSANITARIOS**												
13,01	Sanitario línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de sanitario, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	7,00	$ 310.057,00	$ 2.170.399,00	0,00	7,00	7,00	$ -	$ 2.170.399,00	$ 2.170.399,00	0,00	$ -
13,02	Orinal línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de orinal, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1,00	$ 307.747,00	$ 307.747,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 307.747,00	$ 307.747,00	0,00	$ -
13,03	Lavamanos línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de lavamanos, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	10,00	$ 161.640,00	$ 1.616.400,00	0,00	10,00	10,00	$ -	$ 1.616.400,00	$ 1.616.400,00	0,00	$ -
13,04	Juego de barras para batería de baño de discapacitados.	UND	1,00	$ 353.746,00	$ 353.746,00	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 353.746,00	$ 353.746,00	0,00	$ -
13,05	Suministro e instalación de estufa a gas en acero inoxidable de 4 puestos.	UND	2,00	$ 2.208.176,00	$ 4.416.352,00	2,00		2,00	$ 4.416.352,00	$ -	$ 4.416.352,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 8.864.644,00**				**$ 4.416.352,00**	**$ 4.448.292,00**	**$ 8.864.644,00**	0,00	**$ -**
14	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**												
	REDES ELÉCTRICAS										$ -		
	LÍENA DE MEDIA TENSIÓN										$ -		
14,01	Montaje de transformador monofásico de 25 KVA, (Estructura 710), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	,00	$ 6.961.664	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
14,02	Montaje de estructura terminal de disposición horizontal circuito bifasico (Estructura 514), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	,00	$ 599.524	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
14,03	Montaje de estructura de alineamiento de disposicion semibandera, circuito trifasico maximo angulo 5° (Estructura 523), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	,00	$ 490.365	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
14,04	Suministro e instalación de linea de media tensión 2 x 1/0 ACSR	ML	,00	$ 11.686	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
14,05	Suministro e instalación de poste de Concreto de 12Mt x 750Kg. Incluye: Incada, plomada y pisonada. Red de media tensión	UND	,00	$ 1.486.160	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN				$ -						$ -		
14,06	Construcción de cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,6 x 0,6 mts	UND	4,00	$ 519.401	$ 2.077.604,00	4,00		4,00	$ 2.077.604,00	$ -	$ 2.077.604,00	0,00	$ -
14,07	Suministro e instalación de acometida trifásica en cobre, 3x1/0 AWG para fases + 1/0 Neutro + 4 AWG Tierra desde tablero Medidores hasta bornes	UND	1,00	$ 3.190.775	$ 3.190.775,00	1,00		1,00	$ 3.190.775,00	$ -	$ 3.190.775,00	0,00	$ -
14,08	Suministro e instalación de tablero de medidores incluye totalizador y	UND	,00	$ 15.644.374	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
14,09	Acometida Tablero Medida T.M.D. a Tableros monofasicos de 4 circuitos	ML	500,00	$ 27.375	$ 13.687.500,00	450,00	50,00	500,00	$ 12.318.750,00	$ 1.368.750,00	$ 13.687.500,00	0,00	$ -
	TABLEROS				$ -					$ -	$ -	0,00	$ -
14,10	Suministro e instalación de tablero monofásico de 4 circuitos, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	22,00	$ 314.824	$ 6.926.128,00	22,00		22,00	$ 6.926.128,00	$ -	$ 6.926.128,00	0,00	$ -
	SALIDAS				$ -						$ -		
14,11	Suministro e instalación de panel LED de 48 w	UND	16,00	$ 313.951	$ 5.023.216,00	16,00		16,00	$ 5.023.216,00	$ -	$ 5.023.216,00	0,00	$ -
14,12	Suministro e instalación de lámpara LED de 2x28 w	UND	26,00	$ 194.701	$ 5.062.226,00	26,00		26,00	$ 5.062.226,00	$ -	$ 5.062.226,00	0,00	$ -
14,13	Suministro e instalación de lámpara LED Aplique 20 w	UND	30,00	$ 123.063	$ 3.691.890,00	30,00		30,00	$ 3.691.890,00	$ -	$ 3.691.890,00	0,00	$ -
14,14	Suministro e instalación de salida tomacorriente normal con polo a tierra 110 V - Incluye conductor retardante a la llama EXCELLENT HF-FR-CT-LS	UND	37,00	$ 126.360	$ 4.675.320,00	37,00		37,00	$ 4.675.320,00	$ -	$ 4.675.320,00	0,00	$ -
14,15	Suministro e instalación de salida tomacorriente GFCI	UND	9,00	$ 159.758	$ 1.437.822,00	9,00		9,00	$ 1.437.822,00	$ -	$ 1.437.822,00	0,00	$ -
14,16	Suministro e instalación de tomacorriente 220 V	UND	6,00	$ 128.149	$ 768.894,00	6,00		6,00	$ 768.894,00	$ -	$ 768.894,00	0,00	$ -
14,17	Suministro e instalación de lámpara de emergencia	UND	11,00	$ 262.094	$ 2.883.034,00	11,00		11,00	$ 2.883.034,00	$ -	$ 2.883.034,00	0,00	$ -
14,18	Suministro e instalación de salida Tomacorriente Regulado	UND	13,00	$ 89.164	$ 1.159.132,00	13,00		13,00	$ 1.159.132,00	$ -	$ 1.159.132,00	0,00	$ -
14,19	Suministro e instalación de salida para voz y datos.	UND	12,00	$ 383.109	$ 4.597.308,00	12,00		12,00	$ 4.597.308,00	$ -	$ 4.597.308,00	0,00	$ -
14,2	Suministro e instalación de UPS 2 KVA	UND	1,00	$ 2.969.847	$ 2.969.847,00	1,00		1,00	$ 2.969.847,00	$ -	$ 2.969.847,00	0,00	$ -

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Periodo:	1 de mayo de 2023 al 25 de mayo de 2023	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO / ACTUALIZADO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
14,21	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor sencillo. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	UND	38,00	$ 155.602	$ 5.912.876,00	38,00		38,00	$ 5.912.876,00	$ -	$ 5.912.876,00	0,00	$ -
14,22	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor doble. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	UND	2,00	$ 155.602	$ 311.204,00	2,00		2,00	$ 311.204,00	$ -	$ 311.204,00	0,00	$ -
	OTROS				$ -						$ -		
14,23	Suministro e instalación de malla puesta a tierra	UND	1,00	$ 2.606.686	$ 2.606.686,00	1,00		1,00	$ 2.606.686,00	$ -	$ 2.606.686,00	0,00	$ -
14,24	Canalización	ML	60,00	$ 24.799	$ 1.487.940,00	60,00		60,00	$ 1.487.940,00	$ -	$ 1.487.940,00	0,00	$ -
14,25	Desmonte e instalacion de faroles existentes	UND	6,00	$ 85.320	$ 511.920,00	6,00		6,00	$ 511.920,00	$ -	$ 511.920,00	0,00	$ -
NP14.26	Montaje de transformador trifásico de 30 KVA, (Estructura 710), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,00	$ 17.094.961	$ 17.094.961,00	1,00		1,00	$ 17.094.961,00	$ -	$ 17.094.961,00	0,00	$ -
NP14.27	Montaje de estructura terminal de disposición horizontal circuito trifasico (Estructura 514), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,00	$ 1.234.641	$ 1.234.641,00	1,00		1,00	$ 1.234.641,00	$ -	$ 1.234.641,00	0,00	$ -
NP14.28	Suministro e instalación de linea de media tensión 3 x 1/0 ACSR	ML	10,00	$ 47.262	$ 472.620,00	10,00		10,00	$ 472.620,00	$ -	$ 472.620,00	0,00	$ -
NP14.29	Suministro e instalación de poste de Concreto de 12Mt x 1050Kg. Incluye: Incada, plomada y pisonada. Red de media tensión	UND	1,00	$ 3.657.197	$ 3.657.197,00	1,00		1,00	$ 3.657.197,00	$ -	$ 3.657.197,00	0,00	$ -
NP14.30	Suministro e instalación de gabinete trifásico en lámina cold rolled con pintura electrostática para medidores. Incluye medidores, breakers, totalizador industrial 3x100 Amp, barraje, marcación, protecciones y todo lo necesario para su instalación.	UND	1,00	$ 16.468.024	$ 16.468.024,00	1,00		1,00	$ 16.468.024,00	$ -	$ 16.468.024,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 107.908.765,00**				**$ 106.540.015,00**	**$ 1.368.750,00**	**$ 107.908.765,00**	0,00	**$ -**
15	**VARIOS**												
15,01	Aseo general de obra	M2	951,81	$ 1.706,00	$ 1.623.787,86	0,00	951,81	951,81	$ -	$ 1.623.787,86	$ 1.623.787,86	0,00	$ -
				SUBTOTAL	**$ 1.623.787,86**				**$ -**	**$ 1.623.787,86**	**$ 1.623.787,86**	0,00	**$ -**
SUB TOTAL PRESUPUESTO OBRA					**$ 1.240.510.258,43**				**$ 1.172.524.153,92**	**$ 67.975.632,40**	**$ 1.240.499.786,32**		**$ 10.472,11**
	ADMINISTRACIÓN			23%	$ 285.317.359,43				**$ 269.680.555,40**	**$ 15.634.395,45**	$ 285.314.950,85		**$ 2.408,59**
	IMPREVISTOS			2%	$ 24.810.205,16				**$ 23.450.483,08**	**$ 1.359.512,65**	$ 24.809.995,72		**$ 209,44**
	UTILIDAD			5%	$ 62.025.512,92				**$ 58.626.207,70**	**$ 3.398.781,62**	$ 62.024.989,31		**$ 523,61**
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				**$ 1.612.663.335,94**				**$ 1.524.281.400,10**	**$ 88.368.322,13**	**$ 1.612.649.722,20**		**$ 13.613,74**
	TRAMITE DE LEGALIZACION Y PAGO DE CONEXION ANTE ELECTRIFICADORA DEL HUILA				$ 5.000.000,00	1		1	$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00		$ -
	RETIE				$ 6.000.000,00	0,5	0,5	1	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00		$ -
	PGIO(SST- Bioseguridad- PMA-PMT)				$ 10.393.684,06	0,95	0,05	1	$ 9.873.722,83	$ 519.961,23	$ 10.393.684,06		$ -
	TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO				**$ 1.634.057.020,00**				**$ 1.542.155.122,92**	**$ 91.888.283,36**	**$ 1.634.043.406,26**		**$ 13.613,74**

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 1.519.467.671,65	**V/R ANTICIPO:**	$ 455.840.301,50
V/R ADICIONES:	$ 114.589.348,00	**% ANTICIPO:**	30%
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 1.634.057.020,00**	**% RETEGARANTIA:**	0,00%
		V/R ANTICIPO COBRADO:	**$ 455.840.301,50**

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No.1	FE-92	9/11/2022	$ 401.387.135,31		$ 120.416.140,59	$ 335.424.160,91	$ 280.970.994,72	$ 1.118.080.536,34	24,56%
2	Acta parcial No.2	FE-101	2/02/2023	$ 536.863.559,92		$ 161.059.067,98	$ 174.365.092,93	$ 375.804.491,94	$ 695.806.324,77	32,85%
3	Acta parcial No.3	FE-108	27/02/2023	$ 457.236.526,39		$ 137.170.957,92	$ 37.194.135,01	$ 320.065.568,47	$ 238.569.798,38	27,98%
4	Acta parcial No.4		En trámite	$ 238.556.184,64		$ 37.194.135,01	$ 0,00	$ 201.362.049,63	$ 13.613,74	14,60%
	TOTAL			**$ 1.634.043.406,26**	**$ 0,00**	**$ 455.840.301,50**	**$ 0,00**	**$ 201.362.049,63**	**$ 13.613,74**	**100,00%**

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 120.761.962,00	**V/R ANTICIPO:**	$ 36.228.588,60
V/R ADICIONES:	$ 14.559.745,00	**% ANTICIPO:**	30%
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 135.321.707,00**	**% RETEGARANTIA:**	0,00%
		V/R ANTICIPO COBRADO:	**$ 36.228.588,60**

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZADO ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No.1	FEAL-19	13/12/2022	$ 31.893.234,05	$ -	$ 9.567.970,22	$ 26.660.618,38	$ 22.325.263,83	$ 103.428.472,95	23,57%
2	Acta parcial No. 2	FEAL-27	1/03/2023	$ 45.806.397,75	$ -	$ 13.741.919,32	$ 12.918.699,06	$ 32.064.478,43	$ 57.622.075,20	33,85%
3	Acta parcial No.3	FEAL-28	4/03/2023	$ 37.863.013,56	$ -	$ 11.358.904,06	$ 1.559.795,00	$ 26.504.109,50	$ 19.759.061,64	27,98%
4	Acta parcial No.4		TRAMITE	$ 19.759.061,64	$ -	$ 1.559.795,00	$ 0,00	$ 18.199.266,64	$ -	14,60%
	TOTAL			**$ 135.321.707,00**	**$ -**	**$ 36.228.588,60**	**$ -**	**$ 18.199.266,64**	**$ -**	**100,00%**


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de mayo de 2023	al	25 de mayo de 2023

FOTOGRAFÍA No. 1	FOTOGRAFÍA No. 2	FOTOGRAFÍA No. 3
		
Fachada de la nueva construcción	Vista aerea nueva plaza de mercado	Vista aerea nueva plaza de mercado
FOTOGRAFÍA No. 4	**FOTOGRAFÍA No. 5**	**FOTOGRAFÍA No. 6**
		
Vista aerea nueva plaza de mercado	Vista aerea nueva plaza de mercado	Fachada de la nueva construcción




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de mayo de 2023	al	25 de mayo de 2023


FOTOGRAFÍA No. 7	FOTOGRAFÍA No. 8	FOTOGRAFÍA No. 9
		
Vista interna plazoleta mercado campesino	Pasillo locales de abarrotes	Cocina para cafeteria
FOTOGRAFÍA No. 10	**FOTOGRAFÍA No. 11**	**FOTOGRAFÍA No. 12**
		
Vista interna baños	Iluminación oficinas	Local de cárnicos con gondola y mesón

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
ANEXO 2

12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de mayo de 2023	al	25 de mayo de 2023

FOTOGRAFÍA No. 13	FOTOGRAFÍA No. 14	FOTOGRAFÍA No. 15
		
Local interno con puerta metálica completamente terminado	Vista interna señales, local de cafeteria y entrada por calle 4	Locales de abarrotes
FOTOGRAFÍA No. 16	**FOTOGRAFÍA No. 17**	**FOTOGRAFÍA No. 18**
		
Vista columnas cilindricas, tejado a la vista, tanques de reserva, lamparas de emergencia, iluminación de locales, etc	Locales de artesanias y hierbas	Poceta cuarto de aseo




INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de mayo de 2023	al	25 de mayo de 2023

FOTOGRAFÍA No. 19	FOTOGRAFÍA No. 20	FOTOGRAFÍA No. 21
		
Cocina local de restaurante	Entrada por la carrera 6 con gabinete contra incendios y lavamanos a la entrada, se aprecia el cielo raso en pvc	Vista externa del local de restaurante
FOTOGRAFÍA No. 22	**FOTOGRAFÍA No. 23**	**FOTOGRAFÍA No. 24**
		
Vista ala sur de la plaza	Alineación de tapas eléctricas	Vista de baño de mujeres con divisiones de baño y aparatos sanitarios instalados


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de mayo de 2023	al	25 de mayo de 2023

FOTOGRAFÍA No. 25	FOTOGRAFÍA No. 26	FOTOGRAFÍA No. 27
		
Tapas de cajilla de contador, pasillo enchapados, señales	Visual ventanas y rejas de locales	Locales abiertos
FOTOGRAFÍA No. 28	**FOTOGRAFÍA No. 29**	**FOTOGRAFÍA No. 30**
		
Visual ventanas y rejas de locales	Estufa en acero inoxidable instalada con gas	Visual ventanas y rejas de locales



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de mayo de 2023	al	25 de mayo de 2023




FOTOGRAFÍA No. 31	FOTOGRAFÍA No. 32	FOTOGRAFÍA No. 33
		
Visual techo con luminarias públicas	Gondolas de locales de carnicos	Vista paralela a la calle 4
FOTOGRAFÍA No. 34	**FOTOGRAFÍA No. 35**	**FOTOGRAFÍA No. 36**
		
Lavamanos empotrado en meson de granito	cajas de acometidas de gas	Meson en granito y trmpa de grasas, con estufa en acero inoxidable y conexión de gas

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
ANEXO 2

12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de mayo de 2023	al	25 de mayo de 2023

FOTOGRAFÍA No. 37	FOTOGRAFÍA No. 38	FOTOGRAFÍA No. 39
		
Cuarto de aseo con poceta y enchapado	Local de cafeteria	Tablero medidor electrico con totalizador trifásico
FOTOGRAFÍA No. 40	**FOTOGRAFÍA No. 41**	**FOTOGRAFÍA No. 42**
		
Ingreso de acometida eléctrica a medidor	Baño de hombres con sanitario instalado y división de baño.	Poceta de lavado de traperos cuarto de aseo



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de mayo de 2023	al	25 de mayo de 2023

FOTOGRAFÍA No. 43	FOTOGRAFÍA No. 44	FOTOGRAFÍA No. 45
		
Funcionamiento lamparas de emergencia	Cuarto eléctrico con tablero de breakers principal	Baño universal con barras de apoyo, totalmente terminado




FOTOGRAFÍA No. 46	FOTOGRAFÍA No. 47	FOTOGRAFÍA No. 48
		
Canal, conducción de aguas lluvias y estructura metálica	Conexión transformador trifásico y conexión media tensión	Locales abiertos

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
ANEXO 2

12

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de mayo de 2023	al	25 de mayo de 2023

FOTOGRAFÍA No. 49	FOTOGRAFÍA No. 50	FOTOGRAFÍA No. 51
		
Fachada carrera 6 con poste nuevo, transformador nuevo y anden nuevo.	Tableros de breakers individualizados	Lamparas antiguas instaladas en la nueva plaza
FOTOGRAFÍA No. 52	**FOTOGRAFÍA No. 53**	**FOTOGRAFÍA No. 54**
		
Baño de hombres con orinal, lavamanos empotrados en meson de granito y división de baño	Visual estructura metálica a la vista	Ventanas con vidrio transparente



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 2

12

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	Director de obra:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoría:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de mayo de 2023	al	25 de mayo de 2023


FOTOGRAFÍA No. 55	FOTOGRAFÍA No. 56	FOTOGRAFÍA No. 57
		
Baño de mujeres con poceta, lavamanos empotrados en meson de granito, división de baño	Señales informativas	Señales informativas, interruptor, lampara de iluminación, tablero de breakers, local de frutas y verduras
FOTOGRAFÍA No. 58	**FOTOGRAFÍA No. 59**	**FOTOGRAFÍA No. 60**
		
Iluminación oficinas	Vista poste y nuevas instalaciones eléctricas exteriores	Entrada cra 6

BITÁCORA


Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com


Día: Lunes 01 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Se finaliza la instalación de teja de barro en cubierta





Día: Martes 02 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, asistente HSE, 1 inspector de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Pintura, pintura en techos, preparación y limpieza de jardineras y zona Verde





Día: Miercoles 03 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1
Actividades: Pintura en muros, limpieza de obra, instalación de puntos electricos

Powered by CamScanner

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Jueves 4 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, una cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Pintura en muros, pintura en estructura metálica, instalación de puntos electricos, aseo general de obra.

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Viernes 5 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Pintura en muros, pintura en cubierta, instalación de puntos electricos, aseo general de obra


RESIDENTE OBRA

Interventoría


Día: Sábado 6 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría: Julian Moreno

Powered by CamScanner


Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Pintura en muros y cubierta, instalación de puntos electr
aseo general de obra



Día: Domingo 7 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Jonni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Actividades: Pintura en muros y cubierta, instalación de puntos electri
cos



Día: Lunes 8 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Jonni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Pintura en muros y cubiertas, instalación de puntos electricos, aseo general de obra, instalacion de aparatos hidraulicos y sanitarios



Powered by CamScanner

Día: Martes 9 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Instalación de aparatos hidrosanitarios, pintura en muros y cubierta, Instalación de puntos electricos

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Miercoles 10 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspec de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Instalacion de aparatos hidrosanitarios, pintura en muros, cubierta, y estructura metálica, Instalación de puntos electricos

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Jueves 11 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 ins tor de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electr
Actividades: Instalacion de aparatos hidrosanitarios, pintura en mu Cubierta y estructura metálica, arreglo de detalles de fuentes y l

Powered by CamScanner

Tanas, Instalación de puntos electricos

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Viernes 12 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronny Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 3 ayudantes, 1 oficiales, una cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Instalación de aparatos hidrosanitarios, Pintura en muros, cubierta, fachadas y estructura metálica, Instalación de puntos electrico

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día. Sábado 13 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronny Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Pintura en muros, cubierta y estructura metálica, Correccion de detalles en acabados y enchapes

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Powered by CamScanner

Día: Domingo 14 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría: Vulian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspector de obra, 7 oficiales, 3 ayudantes y 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Pintura en muros, cubierta, carpintería metálica, estructura metálica, instalación de puntos electricos, corrección de detalles en acabados y enchapes

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Lunes 15 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría: Vulian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente HSE, 1 inspecta de obra, 7 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Pintura en muros, cubierta, carpintería metálica y estructura metálicas, instalación de puntos electricos, corrección de detalles de obra

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Martes 16 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peidomo
Residente de interventoría: Vulian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente, 1 inspector de obra, 1 oficiales, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica

Powered by CamScanner

Actividades: Pintura en muros y cubierta, instalación de separaciones metálicas en baños, relleno de materas y zona verde con tierra negra, instalación de puntos electricos

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Miercoles 17 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Pintura en muros, cubierta y estructura metálica, instalacion de ventanas en cocinas y abarrotes, instalación de separaciones de baños, instalación de puntos electricos

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Jueves 18 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura, 1 cuadrilla electrica
Actividades: Pintura en muros, cubierta y estructura metálica, instalacion de ventanas en cocina y abarrotes, instalación de puntos electricos

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Powered by CamScanner

Día: Viernes 19 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Jonni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 cuadrilla de electrica
Actividades: Pintura en muros, cubierta y estructura metálica, detalles de acabados, instalación de puntos electricos, aseo general de obra

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Sábado 20 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Jonni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura y 1 electrica
Actividades: Pintura en muros, cubierta, estructura metálica, detalles de acabados, Instalacion de puntos electricos

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Domingo 21 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Jonni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de pintura 1 cuadrilla electrica
Actividades: Pintura en muros, cubierta, instalaciones electricas,

Powered by CamScanner

Instalación de puntos electricos, detallesin de acabados

RESIDENTE OBRA

Interventoría

Día: Lunes 22 de mayo de 2023
Clima: Lluvioso
Residente de obra Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla de instalaciones eléctricas
Actividades: Pintura en muros, cubierta, estructura metálica, instalación de puntos electricos, detalles en acabados, reparación de detalles en estructura de cubierta

RESIDENTE OBRA

Interventoría


Día: Martes 23 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Perdomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla electrica
Actividades: Pintura en muros, cubierta y estructura metálica, instalación de puntos electricos, reparación de detalles en acabados y estructura de cubierta


RESIDENTE OBRA

Interventoría


Powered by CamScanner


Día: Miercoles 24 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peridomo
Residente de interventoría: Julian Moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla electrica
Actividades: Pintura en muros, cubierta y estructura metálica, instalación de puntos electricos, Reparacion de detalles en acabados y estructura, instalación de acometida de gas, Se recibio la visita del inspector de RETIE el cual hizo algunas observaciones de detalles que se deben Cambiar para poder instalar la acometida electrica





Día: Viernes 25 de mayo de 2023
Clima: Soleado
Residente de obra: Ronni Wilmer Peridomo
Residente de interventoría: Julia moreno
Personal de obra: 1 maestro, 1 contramaestro, 1 asistente Hse, 1 inspector de obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 cuadrilla de acabados, 1 cuadrilla electrica
Actividades: Se Finalizan actividades de obra, Se Pasa a revisión conjunta entre contratista e interventor





Powered by CamScanner

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14137-23
Neiva, febrero 10 de 2023

Ingeniera
SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ
Supervisora
Secretaria de Planeación y obras públicas

Referencia: Contrato de interventoría No.080 de 2022 – Interventoría técnica administrativa y financiera, ambiental y jurídica para la Construcción infraestructura para la paz – Plaza de mercado municipio de Paicol, departamento del Huila

Asunto: Oficio del 28 de abril de 2023 con asunto "Solicitud arreglo de daños presentados sobre la vía pública durante ejecución del proyecto".

Cordial saludo.

Hemos procedido a revisar de manera técnica la afectación a la vía, motivo de su comunicación GD-400-07-15-174 del pasado 28 de abril en la cual solicita arreglo.

El equipo utilizado por el contratista para transporte de diferentes materiales corresponde al autorizado por la reglamentación existente sobre número de ejes y capacidad de carga por eje, es decir, volquetas de dos ejes. El único equipo de características especiales, que estacionó en zona de influencia del proyecto es el de una entidad pública que igualmente cumple con el reglamento o condiciones mencionadas. Resulta de esta manera, imposible que se hayan presentado sobrecargas en ejes que generaran daños en la vía. Por lo anterior, no encontramos razón para responsabilizar al contratista de la afectación o daño que presenta la vía en el momento.

De otra parte, en inspección ocular al punto de rotura y/o hundimiento y/o pérdida de material se ha detectado que existe una socavación en gran parte de la zona adyacente al punto mencionado, lo cual nos puede llevar a la hipótesis del mal estado general de la vía (capas base), toda vez que este fenómeno de socavación solamente se presenta por asentamiento general o diferenciales generados por cambios de humedad en la estructura (no concreto o empedrado) que soporta la capa de rodadura, en esta caso el empedrado existente.

Por lo anterior, la falla o daño de la vía está originado por causas ajenas al uso de esta por parte del equipo utilizado en la ejecución del proyecto y corresponde a proceso de asentamientos históricos y en situación de avance, ajenos al uso reciente de la vía.

Dicho lo anterior, se recomienda que se realice una intervención inmediata por parte de la administración municipal, que evite futuras fallas en el sitio y que además evite posibles accidentes por la perdida de bancada o el hundimiento generalizado de la capa de rodadura.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Representante Legal

Visual de la pérdida de soporte por socavación en el sitio afectado





NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14143-23
Neiva, mayo 16 de 2023

Ingeniero
HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Paicol - Huila

Ref.: Contrato de obra No.078 de 2022 – Construcción infraestructura para la paz – plaza de mercado municipio de Paicol, departamento del Huila.

Asunto: Observaciones técnicas y cierre de obra.

Cordial saludo.

Realizada una revisión preliminar de la finalización de la obra, se encuentra en un avance importante cercano al 100% de la ejecución, pero encontramos las siguientes observaciones que deben subsanar de manera inmediata:


1- Ornamentación y estructura metálica:

a. Se deben detallar todos los elementos de carpintería metálica, de manera que no se presenten oquedades e imperfecciones, específicamente en las intersecciones de elementos de marcos, enrejados, puertas, ventanas, etc.
b. Hay elementos de la estructura de tejado que no se unen de la manera correcta y se ha solicitado en reiteradas ocasiones la corrección de esta situación.



2- Enchapes:

a. Hay que afinar la instalación de boquilla en algunos sitios de la oficina de personería, otras oficinas y la zona de cárnicos.
b. Hay rejillas que presentan imperfecciones y se deben cambiar.
c. La media caña en la zona de cárnicos quedó, en algunas partes, por debajo del afinado superior de la baldosa, lo que puede representar empozamientos de agua, se requiere solucionar esta situación.
d. Faltan por instalar algunos remates de guarda escobas que deben estar listos para la entrega de la actividad.
e. Se debe realizar limpieza general de los enchapes exteriores para eliminar manchones y boquilla pegada a las baldosas.
f. En las paredes de los locales de cárnicos, están hundidas las cajas de breakers, se debe solucionar el aspecto estético; además que esta situación puede incidir en la certificación RETIE.
g. Se debe limpiar los sitios donde se encuentra manchada la boquilla con pintura de carpintería metálica.
h. Realizar sustitución de baldosas, parcial o totalmente, dañadas.



3- Tejado y canales:


a. Hay puntos de las canales, donde se evidencia que la soldadura perforó la lámina, se debe sellar.
b. Los soportes de la canal metálica en algunos sitios se encuentran oxidados y con mal aspecto, se solicita mejorar la estética.
c. Se debe hacer limpieza de paneles de soporte de teja.





4- Eléctrico:

a. Hay tapas de cajas de breakers que presentan un aspecto muy avanzado de daño (descascaramiento de pintura, oxido, etc.) se debe solucionar.
b. No se encuentra cableado ni instalado la totalidad de los aparatos eléctricos, se deben conectar.
c. Las lámparas exteriores se conectaron a tomacorrientes, por lo que quedan tomacorrientes expuestos a la intemperie y posibles conexiones erradas o no deseadas.
d. Se deben culminar todas las actividades eléctricas para adelantar las inspecciones y la certificación RETIE.
e. Hay tomacorrientes que deben alinearse y colocarse de manera ortogonal en las oficinas, solucionar aspecto estético.
f. Hay sitios donde las tapas de tomacorrientes o interruptores no cubren totalmente las regatas, se deben resanar los huecos para que no se vean a pesar de estar tapados.








5- Exteriores:

a. El andén en la parte de las acometidas de gas no se ha finalizado, aunque esta actividad depende de la empresa prestadora del servicio, se debe entregar la obra con el andén terminado.
b. Hay un registro de agua en la esquina de colindancia con el parqueadero del municipio, que, de ser competencia del contratista, se debe proteger.
c. No se han instalado los vidrios de las ventanas.




6- Baños:

a. Las divisiones de los baños, se dejaron para instalar después de los aparatos sanitarios y el enchape, por lo que ahora se debe tener mucho cuidado con evitar chispas de soldadura y pulido que dañen el esmalte de los aparatos o el enchape. Se solicita celeridad en la ejecución de esta actividad.



7- Muros y acabados:

a. Las juntas de los elementos visibles elaborados en material de fibrocemento (aleros de cubierta y muros en oficina de personería) se deben arreglar, pues las dilataciones entre placas son visibles.
b. Hay que arreglar filos de muros y salientes en general, y los pañetes se deben dejar en acabado continuo, que no sean notorios los resanes.
c. Hay un punto hidráulico donde se evidencia una protuberancia en el pañete, se debe solucionar.



Cordialmente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Representante Legal

cc. Ing. Sharoon Lorena Valenzuela, Supervisora

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Ingeniero Civil
Universidad Nacional De Colombia
Matricula Profesional N°. 25202-22776 CND

Neiva, 03 de Mayo del 2023

Señores
SINCO LTDA
Atn. Ing. Carlos Arturo Quiza Camacho
INTERVENTORÍA
Neiva – Huila

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 078 de 2022 con Objeto "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Asunto: Respuesta al oficio del 28 de abril del 2023 enviado por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Paicol con asunto "Solicitud arreglo de daños presentados sobre la vía pública durante la ejecución del contrato".

Cordial saludo

Respecto al oficio del asunto, me permito manifestarle lo siguiente:

1. Luego de hacer una inspección al sitio donde se menciona que fue ocasionado un daño sobre la vía, claramente se puede establecer que en el sector donde se presentó el fallo asunto de este oficio, hubo con anterioridad una intervención sobre la red de alcantarillado, con una reposición de superficie de rodadura en empedrado que abarcó el ancho de las brechas y que en un punto se fue deteriorando paulatinamente con el transcurrir del tiempo por causas de malas prácticas constructivas, ya que se evidencia que los llenos no tuvieron el grado de compactación necesario para soportar a lo largo del tiempo las cargas por tráfico vehicular a las que la vía fue expuesta.

2. Haciendo verificación del registro fotográfico inicial, se pueden ver indicios de que este problema ya se estaba presentando antes de empezar la obra de construcción de la nueva plaza de mercado. Con posterioridad, en un registro fotográfico que se corresponde con el momento en que se estaba terminando la construcción de las estructuras en concreto reforzado, se evidencia un incremento en el deterioro de este punto, según se puede ver en el registro fotográfico adjunto.

3. Es confusa la información suministrada en el oficio del asunto, toda vez que la vía no está construida en concreto sino en empedrado, y porque además

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Ingeniero Civil
Universidad Nacional De Colombia
Matricula Profesional N°. 25202-22776 CND

según pudimos corroborar en nuestro registro, se hizo la descarga de materiales de construcción los días lunes de 24 abril y miércoles 26 de abril del año en curso, por tanto ningún vehículo entregó material el martes 25 de abril con destino para la obra de la nueva plaza de mercado.

4. En registro fotográfico adjunto, se ve un camión haciendo descarga de material con destino a los acabados finales de la obra y que se encontraba estacionado del lado de la plaza de mercado y retirado de la zona sobre la que se presenta el fallo.

5. Tenemos evidencia de que el daño se acrecentó el día viernes 28 de abril de 2023 luego de que cuadrillas adscritas a ELECTROHUILA S.A. E.S.P. estuvieran efectuando trabajos en el sector para reubicación de transformadores sobre la calle 4, según se muestra en registro fotográfico anexo.

Por tanto, declaro que los daños sobre la vía en la calle 4 que me pretenden endilgar, no fueron originados por causas en relación con las obras que se han venido construyendo para la ejecución del contrato de obra 078 de 2022, sino que por el contrario, son efectos de otro tipo de intervención que fue efectuada tiempo atrás y para la cual no controlaron adecuadamente el proceso constructivo requerido para el tipo de obra que esta implicaba.

Agradezco su atención, mientras quedo presto a responder cualquier otra inquietud respecto del asunto.

Sin otro particular

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Contratista de Obra

Anexos: Registro fotográfico (08 fotos)

Carrera 5 N° 6-28 Torre B Oficina 805 Centro Comercial Metropolitano
Teléfono 871 16 92; Email hugoferneli@yahoo.es

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Ingeniero Civil
Universidad Nacional De Colombia
Matricula Profesional N°. 25202-22776 CND

Anexos




Foto 1: Registro fotográfico del sector afectado antes de empezar las actividades de construcción de la nueva plaza de mercado




Foto 2: Vista de deterioro gradual sobre la vía en momentos en que se terminaban las estructuras en concreto de la nueva plaza de mercado

Carrera 5 N° 6-28 Torre B Oficina 805 Centro Comercial Metropolitano
Teléfono 871 16 92; Email hugoferneli@yahoo.es

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Ingeniero Civil
Universidad Nacional De Colombia
Matricula Profesional N°. 25202-22776 CND




Foto 3: Vista del avance en el deterioro del daño sobre la vía



Foto 4: Imagen de camión descargando material junto a la obra y en una zona retirada del punto del daño – Día miércoles 26 de abril de 2023

Carrera 5 N° 6-28 Torre B Oficina 805 Centro Comercial Metropolitano
Teléfono 871 16 92; Email hugoferneli@yahoo.es

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Ingeniero Civil
Universidad Nacional De Colombia
Matricula Profesional N°. 25202-22776 CND



Foto 5: Imagen de vehículos de ELECTROHUILA apoyados sobre la zona afectada en la calle 4 - Día viernes 28 de abril de 2023



Foto 6: Imagen donde se observa el incremento del daño tras las labores de las cuadrillas de ELECTROHUILA S.A. E.S.P.

Carrera 5 N° 6-28 Torre B Oficina 805 Centro Comercial Metropolitano
Teléfono 871 16 92; Email hugoferneli@yahoo.es

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Ingeniero Civil
Universidad Nacional De Colombia
Matricula Profesional N°. 25202-22776 CND




Foto 7: Imagen de vía en empedrado colapsada donde se aprecia la ausencia de material de relleno



Foto 8: Imagen de vía en empedrado colapsada donde se aprecia la ausencia de material de relleno

Carrera 5 N° 6-28 Torre B Oficina 805 Centro Comercial Metropolitano
Teléfono 871 16 92; Email hugoferneli@yahoo.es

CONTROL DE PERSONAL

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	CONTROL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA		
	Versión 1	Enero 09 de 2018	pág 1/1

CONTRATO DE OBRA No:	078 DE 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:**	080 DE 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZA		
INTERVENTOR:	SINCO LTDA.		
PERÍODO COMPRENDIDO:	01 al 25 mayo de 2023		

N°	Nombre del Trabajador	C.C	Cargo	Fecha de Ingreso a la obra	Fecha de egreso de la obra	Seguridad Social Integral			LUGAR DE DONDE PROVIENE
						EPS	AFP	ARL (6,96%)	
1	Hugo Femeli Diaz Plazas	12.110.283	Director de obra	31-may-22		Nueva EPS	Colpensiones	Positiva	Neiva
2	Ronni Wilmer Perdomo Quiroz	83.093.149	Residente de obra	31-may-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Neiva
3	Yohony Estefam Pinto Fernandez	79.872.022	Profesional SISO	31-may-22		Nueva EPS	Protección	Positiva	Neiva
4	Hector Rivera	12.123.431	Maestro	31-may-22		Nueva EPS	Colfondos	Positiva	Paicol
5	Aldemar Tovar Fernandez	12.128.127	Oficial	31-may-22	15-may-23	Nueva EPS	Colpensiones	Positiva	Paicol
6	Aurelio Cachaya	7.684.022	Ayudante	31-may-22		Nueva EPS	Protección	Positiva	Paicol
7	Juan Carlos Suaza Gamboa	7.699.514	Oficial	31-may-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Neiva
8	Carlos Alberto Cabrera Camacho	12. 235.896	Ayudante	7-jun-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Paicol
9	Hiriana Marcela Chantre Camero	26.529.652	Asistente HSEQ	7-jun-22		Sanitas	Porvenir	Positiva	Paicol
10	Boris lay trujillo Coraba	7.702.659	Oficial	4-ago-22	15-may-23	Nueva EPS	porvenir	Positiva	Neiva
11	Orlando zuleta Peña	7.7.09694	Ayudante	17-ago-22		Nueva EPS	Colfondos	Positiva	Neiva
12	Jose Alirio Rivera Cruz	12.110.283	Ayudante	17-ago-22		Nueva EPS	porvenir	Positiva	Neiva
13	Edgar Pedreros Camacho	1.079.509.558	Apoyo Residente	17-ago-22		Sanitas	Colpensiones	Positiva	Neiva
14	Jose Anderson Ramirez Villegas	1.082.214.647	Ayudante	27-ago-22	15-may-23	Sanitas	Porvenir	Positiva	Paicol
15	José Alejandro Rivera Rios	12.120.775	Ayudante	27-ago-22	15-may-23	Sanitas	Colpensiones	Positiva	Paicol

Observaciones:

Firma:
INTERVENTORÍA