Fondeser

INFORME DE INTERVENTORIA Nº 03

NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA # 044 - 2023

OBJETO INTERVENTORIA"CONTRATO PARA LLEVAR A CABO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO DE UN CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO"

CONTRATANTE:
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER

CONTRATISTA OBRA:
FRAGUAR S.A.S

CONTRATO DE OBRA Nº 045 - 2023

VERSIÓN 2

PERIODO INFORME: DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2023

EL RETIRO – COLOMBIA

Fondeser

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

ÁREA ADMINISTRATIVA 20

1.1 ACTAS DE COMITÉ 20
1.2 BITÁCORA DE OBRA 20
1.3 CORRESPONDENCIA 20
1.3.1 Correspondencia Enviada y Recibida entre el Contratista, la Interventoría Supervisión y con los Externos 20
1.3.2 Documentación Enviada al Contratista 20
1.3.3 Documentación Remitida por el Contratista 21
1.3.4 Documentación Enviada a Fondeser 21
1.3.5 Documentación Remitida por Fondeser 21
1.4 REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES. 21

ÁREA TÉCNICA 21

1.5 NECESIDAD A SATISFACER 21
1.5.1 Duración del contrato 22
1.5.2 Forma de Pago 22
1.6 ESTADO CONTRACTUAL CONTRATISTA E INTERVENTORÍA 22
1.7 PRESUPUESTO CONTRATISTA E INTEVENTORIA 22
1.7.1 Estado Contractual del Contratista 22
1.7.1.1 Relación de Actas de Cobro del Contratista 23
1.7.2 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 23
1.7.3 ESTADO CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24
1.7.4 PERSONAL EN OBRA CONTRATISTA 24
1.7.5 RELACION DE ACTAS DE COBRO DE INTERVENTORIA. 25
1.7.6 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 25
1.7.7 PERSONAL EN OBRA INTERVENTORÍA 26
1.8 OBRAS EXTRAS APROBADAS EN EL PRESENTE PERIODO 27
1.9 PROGRAMACIÓN DE OBRA 29
1.10 PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA 29
1.11 ATRASOS EN EL CRONOGRAMA. 30
1.12 ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA 30
1.13 REGISTRO FOTOGRÁFICO TÉCNICO 30

COMPONENTE SOCIAL 36

1.14 COMENTARIOS Y/O RECOMENDACIONES 44
1.16 COMENTARIOS COMPONENTE TÉCNICO 44
1.17 COMENTARIOS COMPONENTE SOCIAL 45
1.18 COMENTARIOS COMPONENTE SST Y BIOSEGURIDAD 45

LISTADO DE TABLAS

TABLA 1 DOCUMENTACION ENVIADA AL EL CONTRATISTA 20
TABLA 2-DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EL CONTRATISTA 21
TABLA 3-DOCUMENTACIÓN ENVIADA A FONDESER 21
TABLA 10-INFORMACIÓN OBRAS EXTRAS 27
TABLA 11-INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN EN TIEMPO 30

Fondeser

LISTADO DE TABLAS

TABLA 1 DOCUMENTACION ENVIADA AL EL CONTRATISTA *21*
TABLA 2-DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EL CONTRATISTA *21*
TABLA 3-DOCUMENTACIÓN ENVIADA A FONDESER *21*
TABLA 10-INFORMACIÓN OBRAS EXTRAS *27*
TABLA 11-INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN EN TIEMPO *30*

INTRODUCCIÓN

En virtud del Contrato de interventoria Nº **044 del 2023**, cuyo objeto corresponde a la ejecución de la **OBJETO INTERVENTORIA"CONTRATO PARA LLEVAR A CABO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO DE UN CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO"**, suscrito entre el **FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER**, y la empresa **NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S** identificada con NIT **900.261.363-2** y representada legalmente por el señor **DAYRON ALBERTO QUINTERO VARGAS,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.355.342; cuyo objeto corresponde a la ejecución del **"OBJETO DE OBRA**; el presente documento constituye el informe técnico, administrativo, financiero, ambiental y social, producto de la ejecución del proyecto relacionado anteriormente, cuyo alcance se resume en las siguientes actividades:

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	%
1	**PRELIMINARES**					
2	Localización, trazado y replanteo. Incluye mano de obra, los equipos y demás elementos que sean necesarios	día	3,00	$ 921.154	$ 2.763.462,00	100 %
3	Cerramiento provisional en tela verde, altura 2m, incluye tacos de madera redondos cada 2,50 m	ml	186,00	$ 33.777	$ 6.282.522,00	100 %
	EXCAVACIONES Y LLENOS					
4	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en el botadero destinado por el municipio o los sitios donde indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	23,00	$ 116.532	$ 2.680.236,00	65 %

5	EXCAVACIÓN A MAQUINA de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en el botadero destinado por el municipio o los sitios donde indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	660,00	$ 101.483	$ 66.978.780,00	100 %
6	Excavación para micro pilotes, incluye , cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de la excavación	ml	225,00	$ 23.146	$ 5.207.850,	33 %
7	EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO DEMOLEDOR no explosivo tipo CRAS o equivalente con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento demoledor a una dosificación de 8 kg por metro cúbico, desembombe, acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo indique la interventoría y los permisos ante las entidades correspondientes para su utilización. Se pagará como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la aplicación con personal autorizado. SU MEDIDA SERA EN SITIO. NO INCLUYE BOTADA.	pg	200,00	$ 7.415	$ 1.483.000,00	0.0 %
8	Nivelación y compactación del terreno existente	m2	2.244,00	$ 12.407	$ 27.841.308,00	100 %
9	Suministro, transporte, colocación y compactación de triturado 1 1/2 para estructura soporte grama sintética	m3	252,00	$ 373.928	$ 94.229.856,00	100 %
	CONCRETOS					
10	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	m2	44,00	$ 52.350	$ 2.303.400,00	0.0 %

11	Construcción de micropilote, diametro 20 cm , longitud 1,5m , en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño.	ml	150,00	$ 80.220	$ 12.033.000,00	33 %
12	Construcción de cuneta en V , desarrollo 0,60 m , espesor 0,10m en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto,estructura de soporte mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño.	ml	146,00	$ 115.456	$ 16.856.576,00	0.0 %
13	Concreto de 21Mpa para zapatas y vigas de fundacion cerramiento malla eslabonada cerramiento seccion 0,3*0,3 m	m3	14,00	$ 1.133.531	$ 15.869.434,00	100 %
14	Concreto de 21Mpa para columnetas de confinamiento 0,2*0,2 m cerramiento en malla eslabonada	ml	37,00	$ 124.155	$ 4.593.735,00	0.0 %
15	Construcción de ESCALERAS SOBRE TERRENO en concreto de 21 Mpa., Según diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye suministro, ansporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o su equivalente para acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflán en contrahuellas, vibrado, protección, curado, malla electrosoldada D84, entresuelo en piedra, arenilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño. No incluye acero de refuerzo.	m3	18,00	$ 1.208.366	$ 21.750.588,00	0.0 %
	ACERO DE REFUERZO					
16	Suministro, transporte figuración e instalación de acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2	kg	4.200,00	$ 10.818	$ 45.435.600,00	73 %
17	Suministro y colocacion malla electrosoldada D84	m2	90,00	$ 15.817	$ 1.423.530,00	100 %
	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA					

18	Suministro, transporte y colocación de cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo No. 5, tubería galvanizada de 1.9" calibre 14, cerramiento tipo Inder. altura de 5.0m medidos a partir de la cara superior de la viga de confinamiento, tres hiladas de mampostería en bloque de 0x20x40, viga de confinamiento de 20cmx20cm,. Según diseño. El acero se paga en el item correspondiente	ml	146,00	$ 1.287.541	$187.980.986,0	15 %
	GRAMA SINTETICA CANCHA MICROFUTBOL					
19	Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de material granular.	m2	1.260,00	$ 6.765	$ 8.523.900,00	0.0 %
20	Suministro, transporte e instalación de GRAMA SINTÉTICA EN POLIETILENO (100%) MONOFILAMENTO con una altura de fibra 50 mm, protección UV, espesor de las fibras 400- 420 micras sin vena, Dtex igual a 12000, mayor o igual a 8.500 puntadas por metro cuadrado, peso del hilado 1.150gr/m2; peso total del cesped 2.350gr/m2. Backing doble con rcubrimieto de Poliuretano, Incluye: relleno de arena de sílice fina (ángulo redondeado) y caucho granulado (SRB reciclado de llantas), herramienta, pegantes, cinta de uniones, equipos y mano de obra. Garantía de 10 años por estabilidad UV (exposición solar). Garantía de producto de 5 años por defectos de fabricación y Garantía de instalación de 1 año. Las líneas de juego serán insertadas, en grama sintética de color blanco y están incluidas en el valor de la propuesta	m2	1.260,00	$ 211.599	$ 266.614.740,0	47 %
	PARQUE INFANTIL					
21	Construcción de LOSA DE PISO en concreto de 21 Mpa. con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de	m2	55,00	$ 168.264	$ 9.254.520,00	0.0 %

	obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.					
22	Suministro y colocacion malla electrosoldada D84	m2	55,00	$ 15.817	$ 869.935,00	0.0 %
23	Suministro y colocación piso de proteccion en caucho SBR 3 cm mas grama de paisajismo altura fibra 3 cm	m2	55,00	$ 485.976	$ 26.728.680,00	0.0 %
24	Suministro e instalacion de parque infantil PI03 (1 barra, 1 pasamanos en triangulo, 1 techo, 1 lizadero, 1 escalera, 1 columpio doble, 1 carrusel 3 puestos, 1 mataculin doble), Triqui y twister	un	1,00	$ 50.382.305	$ 50.382.305,00	0.0 %
	SALON SOCIAL					
25	Localización, trazado y replanteo. Incluye mano de obra, los equipos y demás elementos que sean necesarios	dia	1,00	$ 921.154	$ 921.154,00	100 %
	EXCAVACIONES Y LLENOS					
26	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en el botadero destinado por el municipio o los sitios donde indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	50,00	$ 116.532	$ 5.826.600,00	0.0 %
27	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	32,00	$ 85.810	$ 2.745.920,00	67 %
28	LLENOS EN base granular ,con un espesor de 0,15 m compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación,	m3	24,00	$ 410.050	$ 9.841.200,00	0.0 %

	la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.					
	CONCRETOS-ESTRUCTURA					
29	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	m2	44,00	$ 52.350	$ 2.303.400,00	64 %
30	Construcción de ZAPATAS y vigas de fundación en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño.	m3	17,00	$ 1.133.531	$ 19.270.027,00	100 %
31	Construcción de PEDESTALES en concreto de 21 Mpa. DE 0.4 x 0.4 x 0.6 m. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	4,00	$ 1.202.486	$ 4.809.944,00	100 %
32	Construcción de LOSA DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. con un espesor de 0.15m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m2	156,00	$ 215.937	$ 33.686.172,00	0.0 %
33	Construcción de COLUMNAS DE 0.15 x 0.15m. en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo	ml	52,00	$ 135.600	$ 7.051.200,00	0.0 %

	se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes.					
34	Construcción de COLUMNAS DE 0.25 x 0.30m. en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes.	ml	52,00	$ 257.906	$ 13.411.112,00	100 %
35	Construcción de VIGAS DE AMARRE AÉREAS de 0,15 x 0,20 m. en concreto de 21 Mpa, hasta una altura de 3,2m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por ningún motivo se pagarán anclajes.	ml	100,00	$ 177.222	$ 17.722.200,00	0.0 %
36	Construcción de DINTELES EN CONCRETO DE 21 Mpa DE 0.10 X 0.20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto,	ml	30,00	$ 115.288	$ 3.458.640,00	0.0 %

	formaleta completa, vibrado, curado, este elemento va revocado o enchapado en el mismo material de la mampostería, el acabado se pagará en el ítem respectivo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo.					0.0 %
37	Construcción de MARQUESINA ACARTELADA MACIZA en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR VARIABLE (0,25 M - 0,12). Incluye suministro, transporte hasta na altura de 3.0m y colocación del concreto, suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa y la formaleta completa, vibrado, protección y curado de la losa, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de los elementos no estructurales, ya que por ningún motivo de pagaran anclajes.	m2	14,00	$ 383.286	$ 5.366.004,00	0.0 %
	MAMPOSTERIA					
38	Construcción de SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm, impermeabilizado ESPESOR de 15 cm. (bloque de primera calidad, 2 HILADAS). Incluye el suministro y el transporte de materiales, mortero de pega 1:4, relleno en concreto fluido de 10.5Mpa en todas las celdas, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	ml	90,00	$ 149.406	$ 13.446.540,00	0.0 %
39	Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO perforación vertical, de 6x12x24, ESPESOR DE 12 cm, color pálido, revitado dos caras. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, mortero de pega y de revite	m2	72,00	$ 282.159	$ 20.315.448,00	46 %

	1:4 espesor max=0.01 m, color claro o similar al ladrillo, chapas para acabado, trabas, machones, cuchillas, buitrones, remates de enrases, encorozados,					
40	Lavado e hidrofugado de muro en catalan hasta una altura de 3,5 m	m2	144,00	$ 22.115	$ 3.184.560,00	0.0 %
41	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	72,00	$ 37.625	$ 2.709.000,00	44 %
42	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	72,00	$ 28.543	$ 2.055.096,00	0.0 %
	PISOS Y ENCHAPES					
43	Colocación de PISO CERÁMICO, TRÁFICO COMERCIAL INTENSO tipo Duropiso o equivalente, DE 33.8x33.8 cm., color Blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de nivelación 1:5, con un espesor de 3 a 7 cm., pegante para cerámica tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1,8 x 1,8 m. con varilla de dilatación PVC de 4 mm., lechada con Boquilla Blanca para cerámica, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación. El entresuelo y la	m2	156,00	$ 163.737	$ 25.542.972,00	0.0 %

	placa de contrapiso se pagarán en su ítem respectivo.					
44	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED, tipo Egeo DE 20.5 x 20.5 cm. o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	97,00	$ 88.479	$ 8.582.463,00	0.0 %
	REDES HIDROSANITARIAS					
45	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA CPVC-PRESIÓN, con un DIÁMETRO DE 3/4", RDE 11 100 PSI. Incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	ml	80,00	$ 29.060	$ 2.324.800,00	100 %
46	Suministro e instalación punto hidráulico 1/2" para grifos-lavaplatos-sanitarios	un	12,00	$ 69.229	$ 830.748,00	50 %
47	Suministro e instalación de tubería sanitaria pvc lisa 4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 4" que se requieran para su correcta instalación. Estos berán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe arantizar la correcta instalación y	un	12,00	$ 70.782	$ 849.384,00	63 %

	funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de combros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.					
48	Suministro e instalación de punto sanitario de 4" para sanitario	un	9,00	$ 180.560	$ 1.625.040,00	100 %
49	Suministro e instalación de punto sanitario de 2" para lavamanos, orinales , lavaplatos, pisos	un	3,00	$ 92.101	$ 276.303,00	00 %
50	suministro e instalación bajante a.ll, tubería pvc 2" (incluye accesorios)	un	20,00	$ 73.406	$ 1.468.120,00	0.0 %
51	Suministro, transporte e instalación de pozo séptico con capacidad de 10.000L y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento.	un	1,00	$ 20.044.174	$ 20.044.174,00	0.0 %
	APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES /MESONES					
52	Suministro, transporte y colocación de sanitarios discapacitados (línea Acuajet ref. 02640 de Corona o equivalente), color blanco, bajo consumo 6lt., diseño de dos piezas, taza redonda, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible y acabado cromado, brida de fijación con tapón roscado, emboquillado con silicona anti hongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1,00	$ 1.396.769	$ 1.396.769,00	0.0 %
53	Suministro, transporte y colocación de Orinal Petite con grifería de porcelana	un	3,00	$ 584.353	$ 1.753.059,00	0.0 %
54	Suministro e instalación de aparato Combo Laguna Tamara Blanco: sanitario, lavamanos sin pedestal, grifería y accesorios	un	2,00	$ 849.977	$ 1.699.954,00	0.0 %
55	Suministro, transporte y colocación de lavamanos de colgar tipo Aquajet o equivalente. Incluye Grifería galaxia, abasto metálico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su	un	1,00	$ 1.085.269	$ 1.085.269,00	0.0 %

	correcta instalación y funcionamiento.					
	MESONES					
56	Mesón En Acero Inoxidable 180Cm Lavaplatos A La Izquierda Y Estufa De 4 Puestos Gas Natural	un	1,00	$ 2.578.789	$ 2.578.789,00	0.0 %
	CERRAJERIA CARPINTERIA METALICA					
57	Suministro, transporte y colocación de ventana en aluminio anodizado natural y cristal claro templado de 6 mm. de 0,90 x 1,24 m., dos cuerpos , uno fijo , el otro, corredizo. Incluye alfajia de 30 cms , cerradura de seguridad, tiradera doble fin en las alas corredizas, pisa vidrios a presión, empaques, silicona estructural anti hongos en todo el perímetro de los vidrios, rieles, rodamientos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría.	un	12,00	$ 768.440	$ 9.221.280,00	0.0 %
58	Suministro e instalación de puerta en lamina calibre 18 entamborada dos alas, calibre 18 , cada ala de 1m de ancho, altura 2,12 más alfajia de 0,30 , incluye marco , cerradura de sobreponer Yale , viene con cilindro macizo 100% en latón, además tiene dos pasadores en acero de 3 golpes y con sistema anti palanca	un	1,00	$ 1.314.572	$ 1.314.572,00	0.0 %
59	Suministro e instalación de puerta en lamina calibre 18 entamborada o de 0,74 m de ancho, altura 2,12 más alfajia de 0,30	un	4,00	$ 563.451	$ 2.253.804,00	0.0 %
60	Suministro e instalación de puerta en lamina calibre 18 de 0,90 m de ancho, altura 2,12 más alfajia de 0,30	un	2,00	$ 602.373	$ 1.204.746,00	0.0 %
	CUBIERTA					
61	Suministro, transporte e instalación de estructura metálica para cubierta en perfiles PTS 150x150x6 mm, PTS 200x200x5 mm, PTS 300x300x10 mm, incluye platinas de anclaje, soldadura,	kg	3420,00	$ 25.486	$ 87.162.120,00	

	obra falsa y todo lo necesario para su construcción . Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.					0.0 %
62	Suministro, transporte y colocación de placa en fibrocemento o equivalente de e= 10 mm (una cara). Para cubierta incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El acabado en pintura acrílica para exteriores, se pagará en su ítem respectivo. Según detalle y diseño.	m2	156,00	$ 108.211	$ 16.880.916,00	0.0 %
63	Suministro e instalación de eja Termo acústica Ecoroof 36 UPVC 2mm Blanco	m2	180,00	$ 172.071	$ 30.972.780,00	0.0 %
64	Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lámina galvanizada calibre 20, desarrollo 0,60. Con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, tornillos auto perforantes, anticorrosivo epóxico por ambas caras, acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta.	ml	70	$ 232.887	$ 16.302.090,00	0.0 %
	INSTALACIONES ELECTRICAS					
	ILUMINACION CANCHA y PLAZOLETA					
65	Suministro, transporte e instalación de acometida monofásica en Cableado en 3xNo. 4 AWG-LS (Low Smoke)-Bajo en Halógenos Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM	ml	160,00	$ 154.228	$ 24.676.480,00	0.0 %
66	Suministro, transporte e instalación de acometida	ml	52,00	$ 53.313	$ 2.772.276,00	

	monofásica en Cableado en 3xNo. 8 AWG-LS (Low Smoke)-Bajo en Halógenos Incluye conectores, encintada y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según normas RETIE y EPM					0.0 %
67	Suministro, transporte e instalación de acometida en cable blando 3No12 cobre THHN/THWN-90ºC. Por ducto o canaleta. Incluye conectores, marcación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	ml	92,00	$ 24.403	$ 2.245.076,00	0.0 %
68	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada en caliente (IMC) diámetro 11/2" expuesta. Incluye curva, unión, boquilla a y/o capacete, grapa doble ala, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	68,00	$ 102.651	$ 6.980.268,00	0.0 %
69	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada en caliente (IMC) diámetro 1" expuesta. Incluye curva, unión, boquilla a y/o capacete, grapa doble ala, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	52,00	$ 66.152	$ 3.439.904,00	0.0 %
70	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	92,00	$ 40.216	$ 3.699.872,00	0.0 %
71	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC tipo DB de 3". Incluye obra civil, pega pvc más limpiador, curvas, adaptadores, resanes en mortero 1:5 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	160,00	$ 46.006	$ 7.360.960,00	0.0 %
72	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC tipo DB de 2". Incluye obra civil, pega pvc más limpiador, curvas, adaptadores, resanes	ml	90,00	$ 30.795	$ 2.771.550,00	0.0 %

	en mortero 1:5 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.					0.0 %
73	Construcción de cajas de empalme sistema de iluminación. En bloque de concreto 15x20x40 cm H =80 cm	un	13,00	$ 980.052	$ 12.740.676,00	0.0 %
74	Suministro e instalación de Poste de concreto de 12 m cónico	un	4,00	$ 3.254.085	$ 13.016.340,00	0.0 %
75	Suministro e instalación de Poste de concreto de 6 m cónico	un	4,00	$ 1.907.814	$ 7.631.256,00	0.0 %
76	Suministro e instalación de plataforma metálica para reflectores LED de seis unidades	un	4,00	$ 1.833.859	$ 7.335.436,00	0.0 %
77	Suministro e instalación de Proyector LED 300W robusto ,Potencia mínima ajustable 220 W *,Tensión de operación 100-277 V 50/60Hz,Corriente de entrada 2.63 A @ 120 Factor de potencia 0.95,Distorsion armónica (THD) <20%,Flujo luminoso 36000 lm,Vida útil 100000 h * y de alto desempeño para uso en instalaciones deportivas	un	20,00	$ 2.351.700	$ 47.034.000,00	0.0 %
78	Suministro e instalación de Proyector LED LED STREET 75-150W	un	4,00	$ 1.602.129	$ 6.408.516,00	0.0 %
79	Suministro , transporte e instalación de Gabinete de protección tipo ML para ocho (8) protecciones tipo industrial en lámina cold- Rolled calibre 18 con pintura electrostática gris	un	1,00	$ 12.411.058	$ 12.411.058,00	0.0 %
80	Suministro, transporte e instalación de tablero de 18 circuitos monofásico 4H, 150 Amperios, 240/120 voltios, lamina de lámina cold rolled calibre 18, pintura en polvo de aplicación electrostática, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK- LAG. Incluye puerta bisagrada, cerradura con llave, tarjetero, obra civil, botada de escombros y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Certificación RETIE y UL 67.	un	1,00	$ 1.376.649	$ 1.376.649,00	0.0 %
81	Suministro, transporte e instalación de materiales para	un	12,00	$ 194.610	$ 2.335.320,00	

	salida eléctrica de toma doble con polo a tierra prokids 15 A - 125V, .LEV ref T5320, norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU- THHN/THWN-90ºC, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 4 m).					0.0 %
	APANTALLAMIENTO					
82	Suministro, transporte e instalación de pararrayos tipo "Punta de Franklin" de acero inoxidable de una sola punta. Fabricado en Acero Inoxidable no magnético en todas sus piezas, Norma IEC 1024. Longitud 600mm, diámetro 1/2", base roscada con conector para cable calibre 1/0AWG. Incluye pernos de fijación y demás accesorios de instalación.	un	8,00	$ 422.513	$ 3.380.104,00	0.0 %
83	Suministro, transporte e instalación de varilla copperweld de 5/8" y longitud de 2.4 metros (3 electrodos), construido en acero con recubrimiento de cobre electrolítico de por lo menos 200um de espesor, Norma ASTM B - 187 sin sulfatación ni oxidación por efecto catódico. Incluye las varillas y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	8,00	$ 721.323	$ 5.770.584,00	0.0 %
84	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica galvanizada en caliente (IMC) diámetro 1" expuesta. Incluye curva, unión, boquilla a y/o capacete, grapa doble ala, obra civil y demás elementos necesarios para su	ml	90,00	$ 66.152	$ 5.953.680,00	0.0 %
85	Construcción de cajas de empalme sistema de apantallamiento en	un	2,00	$ 980.052	$ 1.960.104,00	0.0 %

	bloque de concreto 15x20x40 cm H =80 cm					
86	Suministro transporte e instalación de cable al desnudo N°1/0 AWG, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	180,00	$ 72.901	$ 13.122.180,00	0.0 %
	URBANISMO					
87	LLENOS EN base granular, con un espesor de 0,15 m compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	73,00	$ 410.050	$ 29.933.650,00	0.0 %
88	Construcción de LOSA DE PISO en concreto de 21 Mpa. Con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m2	483,00	$ 168.264	$ 81.271.512,00	14 %
89	Suministro y colocación malla electro soldada D84	m2	483,00	$ 15.817	$ 7.639.611,00	0.0 %
90	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	ml	60,00	$ 115.469	$ 6.928.140,00	0.0 %
91	Suministro e instalación de mesas en concreto con juegos	un	8,00	$ 4.540.900	$ 36.327.200,00	0.0 %
	VIA DE ACCESO					
92	LLENOS EN base granular, con un espesor de 0,15 m compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la	m3	90,00	$ 410.050	$ 36.904.500,00	

	máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.					0.0 %
93	Concreto de 21 Mpa espesor 15 cm, ancho 0,90 para rieles	m2	180,00	$ 192.015	$ 34.562.700,00	0.0 %
94	Suministro y colocación malla electro soldada D84	m2	180,00	$ 15.817	$ 2.847.060,00	0.0 %
COSTO TOTAL					**$ 1.712.418.974**	
AU		30%				

El presente informe corresponde al resumen de las actividades realizadas en el desarrollo del contrato, desde el 06 de Junio a 05 de Julio de 2023.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Mediante el área administrativa se realiza el seguimiento de los comités, salidas a campo en acompañamiento de la Alcaldía, y el día a día plasmado en bitácora, se consolida la información pertinente para el avance del proyecto.

1.1 Actas de Comité

Se llevan a cabo comités de campo y de obra con el fin de hacer reconocimiento de las necesidades in situ y precisar términos.

Para el presente corte, se llevaron a cabo los siguientes comités:

ACTAS DE REUNIÓN			
ACTA Nº	**FECHA**	**TEMA**	**REALIZADA POR**
# 05	25 julio	Apus, pozo septico, etc	Interventoria

Se anexa comité de obra.

1.2 Bitácora de obra

La bitácora es el instrumento el cual se plasma el dia a dia del avance de obra ya actividades ejecutadas, condiciones climáticas, profesional en campo, comités de obra

Se anexa copia de la bitácora en la carpeta denominada 01-ADMINISTRATIVA, subcarpeta BITÁCORA

1.3 Correspondencia

1.3.1 Correspondencia Enviada y Recibida entre el Contratista, la Interventoría Supervisión y con los Externos

1.3.2 Documentación Enviada al Contratista

TABLA 1 DOCUMENTACION ENVIADA AL EL CONTRATISTA

Fecha	Nombre del Documento
25 Julio 2023	Comité de obra # 5
25 Julio 2023	Informe interventoria nro 1
24 Julio 2023	Comité de Obra # 5

1.3.3 Documentación Remitida por el Contratista

Se ha recibido por parte del contratista la siguiente información:

TABLA 2-DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EL CONTRATISTA.

Fecha	Nombre del Documento
4 Julio 2023	Apus O.E15, O.E16, O.E17
15 Julio 2023	Borrador Acta N° 2
21 Julio 2023	Información Novedades De Empleados
2 Agosto 2023	Acta De Obra # 2 Informe Ejecutivo

1.3.4 Documentación Enviada a Fondeser

La presente interventoría envió los siguientes documentos y/o archivos durante el presente periodo.

TABLA 3-DOCUMENTACIÓN ENVIADA A FONDESER

Fecha	Nombre del Documento
17 Julio 2023	Informe interventoria nro 1
24 Julio 2023	Comité de obra # 5
10 Agosto 2023	Aps Contractuales

1.3.5 Documentación Remitida por Fondeser

Para el presente periodo no se recibió información por parte de l Supervision Fondeser.

Fecha	Nombre del Documento

NOTA: Anexa en la carpeta denominada ADMINISTRATIVA, subcarpeta CORRESPONDENCIA, que acompaña el presente informe

1.4 Reporte de Multas y Sanciones.

Al momento de la elaboración del presente informe, no se reportan multas ni sanciones de parte del contratista y la interventoría.

Fondeser

ÁREA TÉCNICA

1.5 Necesidad a Satisfacer

El contrato de interventoría Nº 044-2023 y el de obra pública Nº 045 - 2023 , suscrito entre la NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S y FRAGUAR S.A.S respectivamente; y el FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER, pretende realizar la Construcción De Un Centro Deportivo Y Comunitario En La Vereda Nazareth Del Municipio del Retiro Antioquia.

1.5.1 Duración del contrato

Plazo incial: A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2023

Fecha de terminación Interventoria : 26 de Octubre 2023

1.5.2 Forma de Pago

El FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER pagará el valor del objeto contractual, así:

- **Forma de pago contratista:** SEGÚN CONTRATO
- **Forma de pago Interventoría:** SEGÚN CONTRATO

1.6 Estado Contractual Contratista e Interventoría

El día 05 de mayo de 2023, se firma el acta de inicio del contrato de interventoría N° 044 - 2023, ejecutado por la empresa NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S y del contrato de obra No. 045 – 2023 ejecutado por la empresa FRAGUAR S.A.S ambos suscritos con el FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER.

1.7 Presupuesto Contratista e Inteventoria

OBRA

Valor Inicial: Mil Setecientos Doce Millonescuatrocientos Dieciocho Mil Novecientos Setenta Y Cuatro Mil Pesos ($ 1.712.418.974)

INTERVENTORIA

Valor inicial: Ciento Doce Millones Setecientos Diecieciete Mil Trecientos Noventa Y Cinco Mil Pesos ($ 112.717.395)

1.7.1 Estado Contractual del Contratista

- El contrato se encuentra debidamente legalizado conforme al acta de inicio.
- A la fecha no se le han adelantado procesos sancionatorios de incumplimiento o multas.
- El contrato se encuentra activo desde el pasado 5 de mayo del 2023, fecha en que se firmó el acta de inicio.
- La nueva fecha de finalizacón del contrato es el 23 de Octubre de 2023.

TABLA 2-INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA

INFORMACIÓN CONTRACTUAL – CONTRATISTA	
CONTRATO No:	044 - 2023
CONTRATISTA:	FRAGUAR S.A.S NIT 811013393-8 representado legalmente por PABLO ECHEVERRI ALVAREZ CC.71.635.313
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 014-2023
VALOR:	MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (1.712.418.974)
PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023
SUPERVISOR:	JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO (FONDESER)
CDP:	153 del 17 abril 2023
CRP:	168 DEL 25 DE ABRIL DE 2023
INTERVENTOR:	NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S
FECHA DE INICIO:	5 MAYO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	23-10-2023
VALOR INICIAL:	$ 1.712.418.974
VALOR FINAL	$ 1.712.418.974

1.7.1.1 Relación de Actas de Cobro del Contratista

Para el presente informe relacionamos un avance de obra # 3 correspondiente a la fecha **(6 de julio al 5 Agosto de 2023)** se realiza un corte de obra mas NO acta de cobro con el fin de obtener el procentaje de avance ejecutado a la fecha, ver cuadro de relación.

ACTA DE COBRO N°	*FECHA CORTE*	*VALOR FACTURADO*	*VALOR PAGADO*	*PORCENTAJE AVANCE*
ACTA N° 1	*5 de mayo al 5 junio de 2023*	*$ 124.208.613*	*$ 124.208.613*	*7.25 %*
ACTA N° 2	*6 de junio al 5 julio de 2023*	*$ 354.900.780*	*$ 354.895.970*	*20.72 %*
FACTURADO	*6 de julio al 5 Agosto de 2023*	*$ 161.911.454*	***No pagado***	***9.46 %***
TOTAL		*$ 479.109.393*	*$ 479.109.393*	***37.43 %***

1.7.2 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Para el inicio de obra, la empresa constructora FRAGUAR SAS con NIT N° 811.013.393-8 entregó las pólizas a la Supervisión del contrato:

- PÓLIZA N° 65-40-1010670434 Ampara Responsabilidad Civil Extracontractual.
- PÓLIZA N° 65-44-101220536 Ampara Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, Estabilidad y Calidad de la Obra.

Expedidas por la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Dichas pólizas son revisadas por la Interventoría y entregadas a la Supervisión del contrato (Fondeser) mediante oficio de aprobación de pólizas.

TABLA 5-INFORMACIÓN POLIZAS DEL CONTRATISTA

PÓLIZAS				
AMPARO	VIGENCIA		VALOR	ASEGURADOR
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	27/04/2023	23/02/2024	$ 342.483.794,80	Seguros del estado
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	27/04/2023	23/10/2026	$ 171.241.897,40	Seguros del estado
Estabilidad de la Obra	Se ampara 5 años mas cero meses y cero dias	Se ampara 5 años mas cero meses y cero dias	$ 171.241.897,40	Seguros del estado
Responsabilidad Civil	27/04/2023	23/10/2023	$ 348.000.000	Seguros del estado

1.7.3 ESTADO CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- El contrato se encuentra debidamente legalizado y con todas y cada una de las garantías contractuales actualizadas conforme el acta de inicio.
- A la fecha no se le han adelantado procesos sancionatorios de incumplimiento o multas.
- Se encuentra al día en las obligaciones laborales.
- El contrato se encuentra activo desde el pasado 5 de mayo del 2023, fecha en que se firmó el acta de inicio.

1.7.4 PERSONAL EN OBRA CONTRATISTA

TABLA 6-INFORMACIÓN PERSONAL DEL CONTRATISTA

CARGO		PROFESIÓN	% DEDICACIÓN	TOTAL
Director de obra	Pablo Echeverri A.	Ing. Civil	50%	1
Residente de obra	Junior Chavez R.	Ing. Civil	100%	1
Tecnólogo SISO-Ambiental	Viviana Vidales L.	Tecnóloga ambiental	50%	1
TOTAL				**3**

TABLA 7-INFORMACIÓN CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRACTUAL – INTERVENTORÍA	
CONTRATO No:	044 DE 2023
CONTRATISTA:	NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S NIT 900.261.363-2 representado legalmente por DAYRON ALBERTO QUINTERO VARGAS CC.8.355.342
OBJETO:	CONTRATO PARA LLEVAR A CABO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO DE UN CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO
VALOR INICIAL:	CIENTO DOCE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CIN-CO PESOS M/CTE ($112.717.395)
PLAZO INICIAL:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023
SUPERVISOR:	JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO (FONDESER)
CDP:	153 del 17 abril 2023
CRP:	168 DEL 25 DE ABRIL DE 2023
VALOR INICIAL:	$ 112.717.395
VALOR FINAL	$ 112.717.395

1.7.5 RELACION DE ACTAS DE COBRO DE INTERVENTORIA.

La interventoría a a fecha a presentado las siguientes actas de cobro:

ACTA DE COBRO N°	FECHA CORTE	VALOR IVA INCLUIDO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE AVANCE
N° 1	*5 de mayo al 5 junio de 2023*	$18.786.233	$18.786.233	16.67%
N° 2	*6 de junio al 5 julio de 2023*	$ 18.786.233	$ 18.786.233	16.67 %

N° 3	*6 de julio al 5 Agosto de 2023*	**$ 18.786.233**	**SIN PAGAR**	**16.67 %**
TOTAL		$ 56.358.699	$ 37.572.466	**50.00 %**

1.7.6 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el inicio de obra la interventoría NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S con NIT N°900.261.363-2 entrego las pólizas a la Supervisión del contrato:

- PÓLIZA N° 510-47-994000021284 de Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, y Calidad del servicio.

Expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia

Dichas pólizas son revisadas por la Interventoría y entregadas a la Supervisión del contrato mediante oficio de aprobación de pólizas.

TABLA 8-INFORMACIÓN POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

PÓLIZAS				
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**	**ASEGURADOR**
	DESDE	**HASTA**		
Cumplimiento del Contrato	26/04/2023	26/02/2024	$ 22.543.479.00	Aseguradora Solidaria de Colombia
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/04/2023	26/10/2026	$ 11.271.739.50	Aseguradora Solidaria de Colombia
Calidad del servicio	26/10/2023	26/10/2028	$ 11.271.739.50	Aseguradora Solidaria de Colombia

1.7.7 PERSONAL EN OBRA INTERVENTORÍA

TABLA 9-INFORMACIÓN PERSONAL DE LA INTERVENTORIA

CARGO		**PROFESIÓN**	**% DEDICACIÓN**	**TOTAL**
Director de Interventoría	Fredy Zuluaga Perez	Ing. civil	50%	1

Residente de obra	Adolfo Montes Campo	Arquitecto	100%	1
Tecnólogo Socioambiental	Juan Guillermo Rivera	Ing. Ambiental	50%	1
TOTAL				**3**

1.8 Obras extras aprobadas en el presente periodo

Para finales del presente mes se ve la necesidad de realizar dos nuevos apus de obra extra que son importante para el desarrollo del proyecto, la interventoria informa de estos apus para que el contratista los presente para el siguiente comité de obra, se realaciona las obras extras.

O.**E.16 : Construccion de carcamo en concreto**

O.E.17 : Construccion de muro en adobe ranurado de E=12 cm

Las obras extras mencionadas, serán presentadas en el proximo comités de obras para su respectivo analisis

Estas obras extras responden a necesidades requeridas a la construcción de la cancha sintetica, con el fin de dar seguimiento al desarrollo optimo del avance de la obra, asi mismo corresponden al mejoramiento de las condiciones locativas.

TABLA 10-INFORMACIÓN OBRAS EXTRA

	OBRAS EXTRAS					%
OE001	Rocería, incluye corte de arbustos (dimensión variable) que se encuentren en sitio,acopio del material, cargue, botada y disposición adecuada del material sobrante al sitio donde indique la interventoría.	m2	1.267.60	$	3.759,60	100 %
OE002	Limpieza de cunetas tapadas con tierra y rastrojo, incluye cargue y disposición adecuada de material sobrante al sitios donde indique la interventoría.	m	195.10	$	4.611,10	100 %
OE003	DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR MÁXIMO DE 20 cm en CONCRETO a botadero oficial o hasta el sitio que indique la interventoria.	m2	28.40	$	28.324,40	0.0 %
OE004	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS. (lavamanos, sanitarios, orinales), Incluye retiro de todos los accesorios,el retiro de la tubería, recuperación de los materiales aprovechables, cargue, transporte y botada de los escombros o residuos generados	und	3.00	$	49.358,40	0.0 %

	en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.				
OE005	Desmonte de puertas metálicas, (marco y ala) Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60m a 1,20 m.	und	4,00	$ 33.768,80	0.0 %
OE006	Demolición de vigas de cimentación, columnas y vigas de amarre en CONCRETO de un sección maxima de 0,2 x 0,2 m incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m	25.44	$ 28.217,80	0.0 %
OE007	Demolición de cunetas en CONCRETO, de una desarrollo máximo de 70 cm, incluye cargue, transporte y botada de escombros a botadero oficial o hasta el sitio que indique la interventoria.	m	17	$ 22.737,00	0.0 %
OE008	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN MAMPOSTERIA en cualquier espesor y H: 3 m Máximo. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	56	$ 26.650,00	0.0 %
OE009	Suministro, transporte, colocación de material de lleno TIPO AFIRMADO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 97% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	m3	663.65	$ 273.574,60	100 %
OE010	Suministro, transporte y construcción de filtro de 0,40 x 0,98 m, incluye material filtrante de diámetro entre 1/2" - 3/4" , Geotextil NT 2000 y tubería de drenaje corrugada de 6¨ y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m	135,00	$ 254.771,40	100 %
OE011	Suministro, Transporte e instalación de tubería Novafort de 8", incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m	62,00	$ 145.822,30	100 %

OE012	Suministro y Colocacion de Caja recolectora en concreto f' c=210 kg/cm2, de 0,60 x 0,60, de 0,90 m de altura medidas interiores, incluye tapa y todo lo necesario para su correcta instalación. El refuerzo se pagará aparte en el respectivo Item	und	6,00	$	765.505.00	100 %
OE013	Suministro y Colocacion de Caja recolectora en concreto f' c=210 kg/cm2, de 0,80 x 0,80, de 1,00 m de altura, medidas interiores, incluye tapa y todo lo necsario para su correcta instalación. El refuerzo se pagará aparte en el respectivo Item	und	3,00	$	1.023.471.80	100 %
OE014	Suministro y Colocacion de Caja recolectora en concreto f' c=210 kg/cm2, de 1,00 x 1,00, de 1,00 m de altura, medidas interiores, incluye tapa y todo lo necesario para su correcta instalación. El refuerzo se pagará aparte en el respectivo Item	und	1,00	$	1.307.651.80	100 %
OE015	Suministro y Colocacion de Caja recolectora en concreto f' c=210 kg/cm2, de 1,00 x 1,00, de 1,20 m de altura, medidas interiores, incluye tapa y todo lo necesario para su correcta instalación. El refuerzo	und	1,00	$	1.423.519.50	100 %

Durante el presente mes se evidenciaron dos activiadaes que no estaban en el presupeusto, la interventoria informa al contratista en realizar los dos apus de obras extra que son la construcción de carcamos y mampostería en adobe sucion, estos dos (2) apus serán presentados por el contratista para su respectivo análisis y aprobacion ante la Fondeser.

Estas dos obras extras responden a necesidades requeridas a la construcción de la cancha sintetica, con el fin de dar seguimiento al desarrollo optimo del avance de la obra, asi mismol corresponden al mejoramiento de condiciones locativas.

1.9 Programación de obra

La programacion de la obra para el presente corte, se realiza un balance de obra dando cumplimiento a la programación.

1.10 Porcentaje de actividades ejecutadas a la fecha

Para el presente corte, según el avance de obra, las actividades realizadas mostraron un avance fisico del **9.46 %** Vs a un avance programado financiero del **16.67 %** con una diferencia negativa en el avance ejecuatado del **7.21 %**

TABLA 11-INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN SEGÚN TIEMPO

PROGRAMACION DE OBRA SEGÚN TIEMPO							
PRGRAMACION	MESES	VR. EJECUTAR MESES	VR EJECUTADO PROG	% PROGRA	VR EJECUTADO REAL	% EJECUT	DIFERENCIA % REAL VS PROGR
MAYO, 5 AL 5 JUNIO	1	$ 285.403.162	$ 285.403.162	16,67%	$ 124.208.613	7,25 %	9,41%
JUNIO 5 A JULIO 5	1	$ 285.403.162	$ 285.403.162	16,67%	$ 354.900.780	20.72 %	4.06 %
JULIO 5 A AGOSTO 5	1	$ 285.403.162	$ 285.403.162	**16,67%**	$ 161.911.454	9.46 %	7.21 %
AGOSTO 5 A SEPT 5	1	$ 285.403.162					
SEPT 5 A OCTUBRE 5	1	$ 285.403.162					
OCTUBRE 5 AL 23 OCT	1	$ 285.403.162					
TOTAL	**5,8**	**$ 1.712.418.974**	**$ 856.403.487**	**50.0%**	**$ 641.020.847**	**37.43 %**	**- 12.57 %**
							DIFERENCIA

1.11 Atrasos en el Cronograma.

Para el presente mes, se presentan retrasos en algunas actividades, debido a que se estan realizando actividades de obras extras que no estaban en el contrato, se realiza el seguimiento con el fin de que el tiempo de holgura no afecte la finalización del proyecto, la interventoria le informa al contratista en avanzar en las actividades que se encuentran en retrasos como ampliar mas el equipo de trabajo operativo, suministro de material oportuno e incrementar mas el rendimiento del personal, equipo y material para el proximo mes,


1.12 Actividades ejecutadas a la fecha


A la fecha las actividades realizadas fueron las siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGÚN EL PRESUPUESTO.

1.13 Registro fotográfico Técnico


REGISTRO FOTOGRAFICO
Suministro de triturado ¾ para conformación de cancha





Fondeser

Excavaciones de micro pilotes para estructura de cerramiento




Excavaciones para vigas de fundación para estructura de cerramiento





Corte Figuracion e instalación de Acero para vigas de fundación, y vaciado de concreto para V.F






Corte Figuracion e instalación de acero y vaciado de columnas para Salón Social






Construcción de micropilotes para v.f cerramiento







Construcción de Caja recolectora en concreto f' c=210 kg/cm2, de 1,00 x 1,00, de 1,00 m de altura, medidas interiores, incluye tapa. El refuerzo se pagará aparte en el respectivo Item











Fondeser

Suministro, transporte figuración e instalación de acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2	
	
	
	

Fondeser


Nivelación y compactación del terreno existente	
	
	
Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m	
	





Construcción de vigas de fundación en concreto de 21 Mpa. (salón social)















Fondeser

Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO perforación vertical, de 6x12x24, ESPESOR DE 12 cm, color pálido, revitado dos caras
 
 
 

Fondeser

Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS.	
	
Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA CPVC-PRESIÓN, con un DIÁMETRO DE 3/4", RDE 11 100 PSI.	
	
	

Fondeser

Suministro e instalación de tubería sanitaria pvc lisa 4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 4"	
	
	
Construcción de LOSA DE PISO en concreto de 21 Mpa. Con un espesor de 0.10m.	
	

Fondeser

Suministro y colocacion malla electrosoldada D84


COMPONENTE SOCIAL

La gestión social busca el desarrollo de actividades que estén encaminadas en la participación e inclusión de la comunidad y/o representantes de juntas de acción comunal, profesores representantes de las escuelas y comunidad en general de la zona de influencia del proyecto en las obras a ejecutar.

COMPONENTE SST Y BIOSEGURIDAD

La gestión en marco a la seguridad y salud en el trabajo, busca establecer las medidas adecuadas para ejecutar las actividades y minimizar los riesgos posibles en la obra.

1.14 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Bioseguridad

La seguridad y salud en el trabajo busca salvaguardar la integridad física de los trabajadores, teniendo en cuentas las condiciones de cada lugar a intervenir para las actividades y trabajos que se requieren para el desarrollo de la obra.


1.14.1 Objetivos Específicos

- Realizar seguimiento a la forma de ejecución de la obra, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo que se puedan presentar por las condiciones de la zona a intervenir en el desarrollo del proyecto.
- Identificar las posibles acciones que generen riesgo por parte del personal de obra que ejecutan el proyecto.
- Suministrar la información identificada in situ y hacer recomendaciones que contribuyan al proceso de mejoramiento y planes de acción de las diferentes acciones, observadas durante el desarrollo de las actividades y tareas ejecutas en el proyecto
- Verificar el correcto uso de los elementos de proteccion personal

1.14.2 Extintor y equipo de emergencia



1.14.3 Entrega de elemento de dotación y protección personal



1.14.4 Relación de personal en obra

- En el sector de la construcción se encuentra en constante crecimiento y actividad, la diversidad y la duración de las obras, la alta rotación de los obreros, la exposición a la intemperie, y la multiplicidad de oficios y ocupaciones.

Se verifica el uso correcto de los ***Elementos de Protección Personal -EPP*** en obra, para la prevención de incidentes y accidentes laborales según la actividad. (Casco, guantes, guantes y botas de seguridad,).

Se verifica los elementos minimos in situ para atender cualquier emergencia en obra y la disposición elementos en los frentes intervenidos, con el fin de contar en caso de algúna emergencia.

Fondeser

FRAGUAR	CONTROL INGRESO DE PERSONAL A OBRA	FT-GOST-05
	GESTIONDE OBRAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 01
		FECHA DE APROBACION: 27/4/2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de ingreso	Fecha de Retiro	INDUCCION SI	INDUCCION NO	Fecha examen medico	Certificado de aptitud Medico SI	Certificado de aptitud Medico NO	Personal afiliado Administrativo	Personal afiliado Operativo, mantenimiento y auxiliares	EPS	PENSION	ARL	Charla prevención de SI	Charla prevención de NO	ESTADO ACTUAL ACTIVO	ESTADO ACTUAL RETIRADO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	PABLO ECHEVERRIA	71.635.343	9/05/2023		SI		29/05/2023	SI		SI	SI	SURA	PORVENIR	SURA	SI		SI			
2	JUNIOR JOSE CHAVEZ RAMOS	1.017.171.452	9/05/2023		SI		29/05/2023	SI		SI	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		SI			
3	INGRIA ALEJANDRA VIDALES LOPEZ	43.657.493	9/05/2023		SI					SI	SI	SANA SALUD	COLFONDOS	SURA	SI		SI			
	MARTIN ERNESTO AMAYA ZAPATA	98.640.379	13/05/2023	29/05/2023	SI		29/05/2023				SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	SI		SI			
	LUIS FERNANDO SANCHEZ BRUNO	71.596.259	13/05/2023	29/05/2023	SI		29/05/2023				SI	SANA SALUD	PROTECCION	SURA	SI		SI			
	MAURICIO PUERTA SALAZAR	71.788.649	13/05/2023	29/05/2023	SI		29/05/2023				SI	SURA	COLFONDOS	SURA	SI		SI			
4	JESUS ERNESTO OBANDO	9.856.279	13/05/2023		SI		19/05/2023	SI			SI	SANA SALUD	PORVENIR	SURA	SI		SI			
5	VALERIO ANTONIO BEDOYA	70.571.881	1/06/2023		SI		2/06/2023	SI			SI	SANA SALUD	COLPENSIONES	SURA	SI		SI			
6	JESUS EMILIO BEDOYA	71.357.304	1/06/2023	7/07/2023	SI		2/06/2023	SI			SI	SANA SALUD	PORVENIR	SURA	NI		SI			
7	ESTIVEN HUMBERTO GARCIA	1.040.491.346	1/06/2023	12/10/2023	SI		2/06/2023	SI			SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		SI			
8	JHON FREDY MUÑOZ	70.092.552	1/06/2023		SI		2/06/2023	SI			SI	CONSANITAS	PORVENIR	SURA	SI		SI			
9	JOSE GUILLERMO BEDOYA	1.040.187.429	6/06/2023	6/08/2023	SI		2/06/2023	SI			SI	SANA SALUD	PORVENIR	SURA	SI		SI			
10	JHON FREDI SUAZA MORALES	71.342.207	5/06/2023	7/07/2023	SI		2/06/2023	SI			SI	SANA SALUD	PROTECCION	SURA	SI		SI			
11	JOHN JAIRO TRUJILLO ZULUAGA	15.353.688	17/06/2023	9/06/2023	SI						SI	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI		SI			
12	JUAN SEBASTIAN BEDOYA VALLEJO	1.040.183.257	26/06/2023		SI						SI	SANA SALUD	COLFONDOS	SURA	SI		SI			
13	MAURICIO DE JESUS VALLEJO VALLEJO	71.596.609	26/06/2023	26/08/2023	SI						SI	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI		SI			
14	JUAN LISANDRO VALLEJO ECHEVERRI	1.040.183.236	26/06/2023		SI						SI	SURA	COLFONDOS	SURA	SI		SI			
15	MICHAEL MUÑOZ PULGARIN	1.017.648.447	5/07/2023	26/08/2023	SI						SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	SI		SI			
16	ELKER JOHNNI BEDOYA VILLADA	1.040.181.266	7/07/2023		SI						SI	SURA	PROTECCION	SURA	SI		SI			
17	MARCELO ROMAN ROJO	1.040.184.574	11/07/2023		SI						SI	SURA	PORVENIR	SURA	SI		SI			
18	FRANCISCO JAVIER MACIAS	98.609.836	11/07/2023	28/07/2023	SI						SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI		SI			
19	JUAN PABLO VILLEGAS BERNO	1.036.251.726	21/07/2023	16/09/2023	SI						SI	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI		SI			
20	MAURICIO BEDOYA VILLADA	1.040.181.185	21/07/2023	15/09/2023	SI						SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	SI		SI			
21	HURLEY FELIPE BERRIO CORREA	1.036.369.129	24/07/2023		SI						SI	SANA SALUD	PORVENIR	SURA	SI		SI			
22	FABIO NELSON MARULANDA SUAZA	15.387.297	29/08/2023	16/09/2023	SI						SI	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	SI		SI			
23	HUGO ALEXANDER AMARILES VALENCIA	8.183.245	29/08/2023		SI						SI	SANA SALUD	PORVENIR	SURA	SI		SI			
	ADICIONADOS							0	0	0	24	0	0	0			24	0	0	

- **Ausentismo**

Durante el periodo de ejecución de actividades que comprende el presente informe, no se presentó ausentismo por enfermedad laboral o de origen común.

- **Accidentalidad**

Durante el periodo de ejecución de actividades que comprende el presente informe, no se presentaron accidentes o incidentes laborales.

- **Tareas de Alto Riesgo**

Durante el periodo que comprende el presente informe, no se llevaron acabo actividades de alto riesgo que comprendía la instalación de la línea de vida.

De manera general, se observo buen uso de los elementos de protección y no se evidenciaron actividades que pusieran en riesgo la vida del trabajador.

COMENTARIOS Y/O RECOMENDACIONES

1.15 Comentarios Componente Técnico

- Durante los comités de obra realizados entre Fondeser, Municipio del Retiro, Interventoria y contratista de obra, se presentaron salidas a campo para la identificación y socialización de algunas actividades indispensables para el desarrollo del proyecto.
- Se atienden las solictudes hechas en campo por la supervisión del contrato
- El contratista de obra cumple con las espesificaciones técnicas requeridas en los insumos suministrados e instalados.

- Con respecto a los retrasos de obra, se realiza el seguimiento de las actividades faltantes, si bien, se requiere de un nuevo balance de obra, para establecer el cierre total de cantidades ejecutadas.

1.16 Comentarios Componente Social

- A la fecha las actividades realizadas se vienen desarrollando con éxito y no han generado alteraciones de orden social.
- Los operarios de la Alcaldía asignados muestran colaboración y disposición para cualquier requerimiento.
- La comunidad aledaña a la zona de intevrención, se mostro interesada en saber las actividades realizadas.

1.17 Comentarios Componente SST y Bioseguridad

- El manejo de la seguridad y salud en el trabajo para el periodo reportado es buena, no se presentan eventos de emergencia
- La implementación de la señalización en via minimiza los riesgos de accidentes
- La implementación de los EPP y capacitaciones al personal operativo es la minima exigida para minimar los riesgos que esta expuesto
- El personal operativo y administrativo muestra buena actitud frente al protocolo de bioseguridad que se le exige minimamente para minimar riesgos.
- El personal se encuentra debidamente afiliado a la seguridad social.
- Durante el mes de julio se presento un accidente de trabajo con un trabajador, presentado un leve accidente o incidente laboral, arrancandoce una uña de sus dedos con una concretadora, se paso reporte a la Arl, se anexa reporte NO

Cordialmente,

Director de Interventoría.
FREDY ZULUAGA PEREZ

Elaboro: Jose montes Campo Residente de Interventoria
Reviso y aprobo: Fredy Zuluaga Director de Interventoria
Fecha: 05/08/2023

Fondeser

ANEXO # 01

SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA FRAGUAR S.A.S

MES DE JULIO - AGOSTO

Y

RELACION DEL PERSONAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811013393
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRAGUAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA54 N. 9A 14	TELÉFONO:	4790549
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7893597877	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/08/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			117729135

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 270,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270,400	$ 0	$ 270,400
SUBTOTALES:										**$ 456,000**	**$ 0**	**$ 456,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114,000	$ 0	$ 0	$ 114,000
SUBTOTALES:													**$ 114,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 114,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 89,700	$ 89,700	$ 0	$ 0	$ 89,700
SUBTOTALES:									**$ 89,700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 89,700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 114,000	$ 0	$ 114,000
SUBTOTALES:			**$ 114,000**	**$ 0**	**$ 114,000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD								ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1214714703	GARCIA JARAMILLO MARIA DEICY	DEPEND		$ 1,690,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,690,000	$ 270,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270,400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1,690,000	$ 67,600	$ 0	$ 67,600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,690,000	0001	$ 8,900	30	$ 1,690,000	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 67,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 71635313	ECHEVERRI ALVAREZ PABLO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000	0002	$ 80,800	30	$ 1,160,000	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 773.700**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811013393
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRAGUAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA54 N, 9A 14	TELÉFONO:	4790549
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7893603184	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES agosto AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 117721072

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 507,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507,500	$ 0	$ 507,500
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 433,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433,100	$ 0	$ 433,100
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 631,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 631,100	$ 0	$ 631,100
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1,074,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,074,500	$ 0	$ 1,074,500
SUBTOTALES:										**$ 2,646,200**	**$ 0**	**$ 2,646,200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 243,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243,000	$ 0	$ 0	$ 243,000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 185,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,100	$ 0	$ 0	$ 185,100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 15,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,500	$ 0	$ 0	$ 15,500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 111,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111,400	$ 0	$ 0	$ 111,400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60,400	$ 0	$ 0	$ 60,400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 46,400
SUBTOTALES:													**$ 661,800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 661,800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,134,800	$ 1,134,800	$ 0	$ 0	$ 1,134,800
SUBTOTALES:									**$ 1,134,800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,134,800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	18	$ 661,800	$ 0	$ 661,800
SUBTOTALES:			**$ 661,800**	**$ 0**	**$ 661,800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1036251736	VILLEGAS HENAO JUAN PABLO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI
2	CC 1036310129	BERRIO CORREA DURLEY FELIPE	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI
3	CC 1037540087	MUNOZ PULGARIN MICHAEL	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI
4	CC 1040151146	GARCIA HENAO ESTIVEN HUMBERTO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI
5	CC 1040181186	BEDOYA VILLADA MAURICIO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI
6	CC 1040181420	BEDOYA SUAZA JOSE GUILLERMO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI
7	CC 1040181706	BEDOYA VILLADA EUER JOHANI	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI
8	CC 1040183257	BEDOYA VALLEJO JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI

NOVEDADES Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	21															
2	08															
3	06															
4																
5	21															
6																
7	08															
8																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN Nº	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	10	$ 386,667	$ 61,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 61,900
2	230301-PORVENIR	23	$ 889,334	$ 142,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 142,300
3	25-14 COLPENSIONES	25	$ 966,667	$ 154,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 154,700
4	230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600
5	231001-COLFONDOS	10	$ 386,667	$ 61,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 61,900
6	230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600
7	230201-PROTECCION	23	$ 889,334	$ 142,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 142,300
8	231001-COLFONDOS	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD Nº	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 386,667	$ 15,500	$ 0	$ 15,500
2	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	23	$ 889,334	$ 35,600	$ 0	$ 35,600
3	EPS002-SALUD TOTAL	25	$ 966,667	$ 38,700	$ 0	$ 38,700
4	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400
5	NUEVA EPS CM	10	$ 386,667	$ 15,500	$ 0	$ 15,500
6	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400
7	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	23	$ 889,334	$ 35,600	$ 0	$ 35,600
8	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400

ARP Nº	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	10	$ 386,667	0010	$ 16,900
2	23	$ 889,334	0010	$ 61,900
3	25	$ 966,667	0010	$ 67,300
4	30	$ 1,160,000	0010	$ 80,800
5	10	$ 386,667	0010	$ 27,000
6	30	$ 1,160,000	0010	$ 80,800
7	23	$ 889,334	0010	$ 61,900
8	30	$ 1,160,000	0010	$ 80,800

PARAFISCALES	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	10	$ 386,667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 15,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	23	$ 889,334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 35,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	25	$ 966,667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 38,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1,160,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	10	$ 386,667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 15,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1,160,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	23	$ 889,334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 35,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	30	$ 1,160,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811013393
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRAGUAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA54 N, 9A 14	TELÉFONO:	4790549
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	Único		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7893603184		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			117721072

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 1040183736	VALLEJO ECHEVERRI JUAN LISANDRO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000	0010	$ 80,800	30	$ 1,160,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1040184374	ROMAN ROJO MARCELO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI	12																230201-PROTECCION	19	$ 734,667	$ 117,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 117,600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	19	$ 734,667	$ 29,400	$ 0	$ 29,400	14-11 - ARL SURA	19	$ 734,667	0010	$ 51,200	19	$ 734,667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 29,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1067971452	CHAVEZ RAMOS JUNIOR JOSE	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,500,000	0010	$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 15353668	TRUJILLO ZULUAGA JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI	19																230301-PORVENIR	12	$ 464,000	$ 74,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74,300	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 464,000	$ 18,600	$ 0	$ 18,600	14-11 - ARL SURA	12	$ 464,000	0010	$ 32,300	12	$ 464,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 18,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 70002652	MUÑOZ JHON FREDY DE JESUS	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000	0010	$ 80,800	30	$ 1,160,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 70975881	BEDOYA ESCOBAR VALERIO ANTONIO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000	0010	$ 80,800	30	$ 1,160,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 71142307	SUAZA MORALES JHON FREDY	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI		07															230201-PROTECCION	7	$ 270,667	$ 43,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 43,400	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	7	$ 270,667	$ 10,900	$ 0	$ 10,900	14-11 - ARL SURA	7	$ 270,667	0010	$ 11,800	7	$ 270,667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 10,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 71557304	BEDOYA VALLEJO JESUS EMILIO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI		07															230301-PORVENIR	7	$ 270,667	$ 43,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 43,400	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	7	$ 270,667	$ 10,900	$ 0	$ 10,900	14-11 - ARL SURA	7	$ 270,667	0010	$ 18,900	7	$ 270,667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 10,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 98553095	OSORIO CASTAÑO JESUS ERNULFO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000	0010	$ 80,800	30	$ 1,160,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 98606416	MAQUIS FRANCISCO ANIBAL	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI	12	26															25-14 COLPENSIONES	17	$ 657,334	$ 105,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 105,200	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 657,334	$ 26,300	$ 0	$ 26,300	14-11 - ARL SURA	17	$ 657,334	0010	$ 45,800	17	$ 657,334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 26,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 5.104.400

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811013393
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRAGUAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA54 N, 9A 14	TELÉFONO:	4790549
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7897107238	TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		27			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		169671060
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		7893602651	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		2023/08/23

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 374,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,200	$ 0	$ 374,400	$ 11,200	$ 385,600
SUBTOTALES:										**$ 374,400**	**$ 11,200**	**$ 385,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93,600	$ 0	$ 2,800	$ 0	$ 93,600	$ 2,800	$ 0	$ 96,400
SUBTOTALES:													**$ 93,600**	**$ 2,800**	**$ 0**	**$ 96,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 162,800	$ 162,800	$ 4,900	$ 0	$ 167,700
SUBTOTALES:									**$ 162,800**	**$ 4,900**	**$ 0**	**$ 167,700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 93,600	$ 2,800	$ 96,400
SUBTOTALES:			**$ 93,600**	**$ 2,800**	**$ 96,400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN							SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 43657493	VIDALES LOPEZ VIVIANA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO		SI							A										231001-COLFONDOS	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000	0008	$ 80,800	30	$ 1,160,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 43657493	VIDALES LOPEZ VIVIANA ALEJANDRA	DEPEND		$ 3,500,000	FIJO		SI							C										231001-COLFONDOS	30	$ 3,500,000	$ 560,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560,000	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 3,500,000	$ 140,000	$ 0	$ 140,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3,500,000	0008	$ 243,600	30	$ 3,500,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 140,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 43657493	VIDALES LOPEZ VIVIANA ALEJANDRA	DEPEND		$ 3,500,000	FIJO		SI							R										231001-COLFONDOS	0	$ 2,340,000	$ 374,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 374,400	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	0	$ 2,340,000	$ 93,600	$ 0	$ 93,600	14-11 - ARL SURA	0	$ 2,340,000	0008	$ 162,800	0	$ 2,340,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 93,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 746,100

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

SST. 3.500 dcl.

FRAGUAR CONSTRUCTORA

CONTROL INGRESO DE PERSONAL A OBRA

GESTIONDE OBRAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FT - GO SST - 26	
VERSION: 02	
FECHA DE APROBACION:	
27/10/2020	

Fondesar

EL RETIRO; VEREDA NAZARETH

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	INDUCCIÓN		Fecha examen médico	Certificado de aptitud Médico		Personal afiliado Administrativo	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	Charla protocolo de Biosegurida		ESTADO ACTUAL		FIRMA	OBSERVACIONES
					SI	NO		SI	NO						SI	NO	ACTIVO	RETIRADO		
1	PABLO ECHEVERRIA	71.635.313	9/05/2023		SI		20/05/2023	SI		SI	SI	SURA	PORVENIR	SURA	SI		SI			
2	JUNIOR JOSE CHAVEZ RAMOS	1.067.971.452	9/05/2023		SI		20/05/2023	SI		SI	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	SI		SI			
3	BIBIANA ALEJANDRA VIDALES LOPEZ	43.657.493	9/05/2023		SI					SI	SI	SAVIA SALUD	COLFONDOS	SURA	SI		SI			
	MARTIN ERNESTO AMAYA ZAPATA	98.648.378	13/05/2023	30/05/2023	SI		20/05/2023				SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	SI		SI			
	LUIS FERNANDO SANCHEZ BRAVO	71.556.250	13/05/2023	30/05/2023	SI		20/05/2023				SI	SAVIA SALUD	PROTECCION	SURA	SI		SI			
	MAURICIO PUERTA SALAZAR	71.556.649	13/05/2023	30/05/2023	SI		20/05/2023				SI	SURA	COLFONDOS	SURA	SI		SI			
4	JESUS ERNULFO OBANDO	9.856.399	13/05/2023		SI		18/05/2023	SI			SI	SAVIA SALUD	PORVENIR	SURA	SI		SI			
5	VALERIO ANTONIO BEDOYA	70.975.881	1/06/2023		SI		24/06/2023	SI			SI	SAVIA SALUD	COLPENSIONES	SURA	SI		SI			
6	JESUS EMILIO BEDOYA	71.557.304	1/06/2023	7/07/2023	SI		24/06/2023	SI			SI	SAVIA SALUD	PORVENIR	SURA	SI		SI			
2	ESTIVEN HURBERTO GARCIA	1.040.051.146	1/06/2023	12/10/2023	SI		24/06/2023	SI			SI	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	SI		SI			
3	JHON FREDY MUÑOZ	70.002.652	1/06/2023		SI		24/06/2023	SI			SI	CONSANITAS	PORVENIR	SURA	SI		SI			
6	JOSE GUILLERMO BEDOYA	1.040.181.420	6/06/2023	6/09/2023	SI		24/06/2023	SI			SI	SAVIA SALUD	PORVENIR	SURA	SI		SI			
7	JHON FREDI SUAZA MORALES	71.142.307	9/06/2023	7/07/2023	SI		24/06/2023	SI			SI	SAVIA SALUD	PROTECCION	SURA	SI		SI			
8	JOHN JAIRO TRUJILLO ZULUAGA	15.353.688	17/06/2023	9/06/2023	SI						SI	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI		SI			
9	JUAN SEBASTIAN BEDOYA VALLEJO	1.040.183.257	26/06/2023		SI						SI	SAVIA SALUD	COLFONDOS	SURA	SI		SI			
3	MAURICIO DE JESUS VALLEJO VALLEJO	71.556.609	28/06/2023	28/08/2023	SI						SI	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI		SI			
8	JUAN LISANDRO VALLEJO ECHEVERRI	1.040.183.736	28/06/2023		SI						SI	SURA	COLFONDOS	SURA	SI		SI			
8	MICHAEL MUÑOZ PULGARIN	1.037.548.087	5/07/2023	28/08/2023	SI						SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	SI		SI			
10	ELIER JOHANI BEDOYA VILLADA	1.040.181.706	7/07/2023		SI						SI	SURA	PROTECCION	SURA	SI		SI			
11	MARCELO ROMAN ROJO	1.040.184.374	11/07/2023		SI						SI	SURA	PORVENIR	SURA	SI		SI			
12	FRANCISCO ANIBAL MACIAS	98.606.416	11/07/2023	28/07/2023	SI						SI	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	SI		SI			
4	JUAN PABLO VILEGAS HENAO	1.036.251.736	21/07/2023	16/09/2023	SI						SI	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	SI		SI			
5	MAURICIO BEDOYA VILLADA	1.040.181.186	21/07/2023	15/09/2023	SI						SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA	SI		SI			
12	DURLEY FELIPE BERRIO CORREA	1.036.310.129	24/07/2023		SI						SI	SAVIA SALUD	PORVENIR	SURA	SI		SI			
14	FABIO NELSON MARULANDA SUAZA	15.387.217	29/08/2023	16/09/2023	SI						SI	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	SI		SI			
15	HUGO ALEXANDER AMARILES VALENCIA	8.103.245	29/08/2023		SI						SI	SAVIA SALUD	PORVENIR	SURA	SI		SI			
RESULTADOS:								9	0	3	26	0	0	0			26		0	

Fondeser

ANEXO # 02

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

FRAGUAR
CONSTRUCTORA

Medellín, octubre 17 del 2023

Señores
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO (FONDESER)

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito Revisor fiscal de FRAGUAR S.A.S, certifica que ésta, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Para constancia, se firma a los 17 días del mes de agosto del año 2023

Atentamente,

ADRIANA MARGARITA RAMIREZ PEREZ
REVISORA FISCAL
CC. 43.502.737
T.P. 123934-T

PABLO ECHEVERRI ALVAREZ
REPRESENTAN LEGAL
CC 71.635.313

FRAGUAR
CONSTRUCTORA

Medellín, octubre 17 del 2023

Señores
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO (FONDESER)

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito Revisor fiscal de FRAGUAR S.A.S, certifica que ésta, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Para constancia, se firma a los 17 días del mes de octubre del año 2023

Atentamente,

ADRIANA MARGARITA RAMIREZ PEREZ
REVISORA FISCAL
CC. 43.502.737
T.P. 123934-T

PABLO ECHEVERRI ALVAREZ
REPRESENTAN LEGAL
CC 71.635.313

Fondeser

ANEXO # 03

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN – SST EN OBRA - FRAGUAR

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN-SST 3 EN OBRA



CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO

RESPONSABLE DE QUIEN ELABORO Y REVISO EL INFORME		
Nombre	ALEJANDRA VIDALES	JUAN GUILLERMO RIVERA
Cargo	SST	INTERVENTOR SST
	Elaboró	Revisó

Contenido

1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3
1.1 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 3
2. INFORMACIÓN PERSONAL BASE DE DATOS 3
3. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SST 4
3.1 Capacitación y Charlas A Trabajadores 4
3.2 Charla de seguridad a personal externo 6
4. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN GENERAL 6
4.1 ENTREGA DE DOTACIÓN 7
5. CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO 9
5.1 POR ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 9
5.2 POR OTRAS CAUSAS DE ORIGEN NO LABORAL 9
6. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR EMERGENCIA SANITARIA 10
7. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 10
8. COPASST 11
9. MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS 11
10. PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 12
10.1 COMITÉ DE EMERGENCIA 12
11. DIFICULTADES PRESENTADAS DESDE EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE EL PERIODO REPORTADO 13

1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.1 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se hace relación del personal ingresado y egresado en el transcurso del 5 de julio al 5 de agosto

Novedades de aportes del 8 de febrero al 8 de marzo 23			
Ingreso	**Egreso**	**Egreso subcontratista**	**Acumulado total personal activo.**
0	0	0	18

2. INFORMACIÓN PERSONAL BASE DE DATOS

Se relaciona todo el personal participe de obra.

Nombre Completo	Cargo	Sexo	Empresa	Novedad
Pablo Echeverri Álvarez	DIRECTOR DE OBRA	masculino	Fraguar S.A.S	activo
JUNIOR CHAVEZ	RESIDENTE	masculino	Fraguar S.A.S	activo
Jhon Fredy muñoz	oficial	masculino	Fraguar S.A.S	activo
John Jairo Trujillo	oficial	masculino	Fraguar S.A.S	activo
Jesús Arnulfo Obando	Ayudante ent	masculino	Fraguar S.A.S	activo
Valerio Antonio bedoya	celador	masculino	Fraguar S.A.S	activo
Estiven Humberto García	ayudante	masculino	Fraguar S.A.S	activo
Juan bedoya vallejo	ayudante	masculino	Fraguar S.A.S	activo
Juan vallejo Echeverri	ayudante	masculino	Fraguar S.A.S	activo
Mauricio bedoya Villada	ayudante	masculino	Fraguar S.A.S	activo
Juan Villegas Henao	ayudante	masculino	Fraguar S.A.S	activo
Marcelo Ramon rojo	ayudante	masculino	Fraguar S.A.S	activo
Elier bedoya Villada	ayudante	masculino	Fraguar S.A.S	activo
Durley Arango correa	ayudante	masculino	Fraguar S.A.S	activo
Fabio Marulanda suaza	ayudante	masculino	Fraguar S.A.S	activo
Hugo Amariles valencia	ayudante	masculino	Fraguar S.A.S	activo
José Guillermo bedoya	ayudante	masculino	Fraguar S.A.S	activo

3. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SST

3.1 Capacitación y Charlas A Trabajadores

A continuación, se plasma las charlas de seguridad que se dictaron en el transcurso del 5 de julio al 5 de agosto

Fecha	Temas	Dr. (min)	N° EMPLEADOS	Responsable

6/7/2023	Responsabilidades frente al sistema de gestión	15	15	Alejandra Vidales
12/7/2023	Uso adecuado de herramientas manuales	10	15	Alejandra Vidales
21/7/2023	Sensibilización sobre el autocuidado	15	15	Alejandra Vidales
25/7/2023	Importancia del uso de las gafas de seguridad	15	15	Alejandra Vidales
TIEMPO TOTAL: 55 minutos				


FRAGUAR
ASISTENCIA


FRAGUAR
ASISTENCIA


FRAGUAR
ASISTENCIA


FRAGUAR
ASISTENCIA

3.2 Charla de seguridad a personal externo

A continuación, se relaciona las charlas de seguridad que se realizaron en el mes de personal externo.

en el mes de julio- agosto no contamos con personal externo en la obra

Fecha	Temas	Dr. (min)	N° EMPLEADOS	Responsable
0	0	0	0	0
TIEMPO TOTAL: 0				

4. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN GENERAL

En el mes de julio-agosto se realizó reinducción al personal de la obra

Fecha	Temas	Dr. (ha)	Responsable
31/07/2023	Cuidado de los ojos	15	Alejandra Vidales

TIEMPO TOTAL: 15



FRAGUAR

ASISTENCIA


4.1 ENTREGA DE DOTACIÓN


En el transcurso del 5 de julio al 5 de agosto se realizó entrega de elementos de protección personal a los trabajadores de la obra.

ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	Camisa manga larga	0	
2	Pantalón u overol	0	
3	Chaleco	0	
4	Otro	0	
TOTAL, ELEMENTOS ENTREGADOS		0	

	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	Botas de seguridad	0	
2	Protectores auditivos	0	

3	Gafa de seguridad	0	
4	Casco de seguridad	0	
5	Protección respiratoria (Tapa bocas)	0	
6	Barbuquejo	0	
7	Guantes	10	
TOTAL, ELEMENTOS ENTREGADOS		10	





5. CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO

5.1 POR ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

En el periodo del 5 de julio – 5 agosto se presentó un accidente laboral dentro de la obra el cual fue reportado a la ARL quien le dio manejo a toda la situación articuladamente con la empresa y el equipo de trabajo SST con la respectiva investigación del accidente

5.2 POR OTRAS CAUSAS DE ORIGEN NO LABORAL

Dentro de la obra se presentó ausentismo del señor Marcelo Román Rojo de 30 días por accidente en obra esta incapacidad inicio el 27/07/2023 hasta el día 23/08/2023.

ITEM	Contratista	
	N°	Días Inca
Enfermedad General	0	0
Incidente de Trabajo	0	0
Accidente de Trabajo	1	30
Permiso no remunerado	0	0
Enfermedad Laboral	0	0
Totales en el mes julio- agosto	1	30


6. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR EMERGENCIA SANITARIA


Se realiza reporte de medidas que por parte del contratista se están realizando mes a mes en la obra para la mitigación del contagio del covid-19, considerando las ultimas directrices establecidas por el gobierno nacional.

7. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

Se hace reporte de inspección con sus respectivos formatos de los implementos de seguridad en gestión ante emergencias

INSPECCIONES DE SEGURIDAD		
INSPECCIONES REALIZADAS TOTALES	**INSPECCIONES TOTALES PENDIENTES**	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO**
Inspección de Botiquines	**0**	**100%**
Inspección de recursos atención de emergencia, extintor.	**0**	**100%**
Inspección de recursos atención de emergencia, camilla de emergencia.	**0**	**100%**





8. COPASST

Reportar mes a mes las actividades establecidas dentro del COPASST o en su defecto la de los vigías, dentro de la obra, para el primer mes se deberá definir los integrantes al mismo.

VIGIA			
CC	NOMBRE	APELLIDO	CARGO
15353668	John Jairo	Trujillo Zuluaga	Oficial de obra

8.1 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL VIGÍA

Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar las ambientes máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área e informar sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas correctivas y de control.

9. MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS

Se adjunta matriz de riesgo correspondiente al mes de 5 de julio al 5 de agosto, relacionando las actualizaciones descritas en el mes.

		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			
PROCESO	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO	PELIGRO (ORIGEN)	CONSECUENCIA (RIESGO)
1.Excavaciones y llenos	Excavación con herramientas manuales.	Ergonómico	Movimiento repetitivo	Actividades con piernas flexionadas para levantar cargas Uso de herramientas manuales	Lesiones osteomusculares fatiga muscular Patologías Lumbares
1.Excavacion llenos	"Arme, desarme y vaciado de excavaciones	Mecánico	Contacto con herramientas cor punzantes	Clavos o varilla usa para armazón y vaciado, o en deson al desencofrar	Penetración de cla heridas profundas, cortes en extremidad lesiones en ojos y manos
2.Estructura	"Armazón de muros columnas, Colocar hierro Vaciado"	Ergonómico	Movimiento repetitivo	Manejo de herramientas manuales	"Lesiones osteomusculares fatiga muscular Patologías lumbares"
2.Estructura	"Armazón de muros columnas, Colocar hierro"	Mecánico	Proyección de partículas	Pulido de materiales uso de martillos, taladros, corte de piezas, corte de varillas o por desprendimiento del disco	Cortes, heridas profundas, lesiones en ojos y cara

10. PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

10.1 COMITÉ DE EMERGENCIA

se relaciona la conformación de los comités de emergencias, de la obra construcción de centro deportivo y comunitario vereda Nazareth del municipio de el retiro Antioquia
Esta conformación se realizo voluntariamente.

CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE EMERGENCIA EN CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO VEREDA NAZARETH DE EL MUNICIPIO DEL RETIRO

NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**
Juan bedoya vallejo	1040183257	AYUDANTE DE OBRA

11. DIFICULTADES PRESENTADAS DESDE EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE EL PERIODO REPORTADO

En el transcurso del 5 julio- al 5 de agosto no se presentaron dificultades desde el área SST en la obra por parte del contratista,

Números telefónicos de las instituciones en caso de emergencia		
INSTITUCIÓN	TELÉFONO	
Policía Nacional el retiro	604-45410040	
Bomberos el retiro	3136232042	
Hospital el retiro	604-45410055	

Elaboró informe

ALEJANDRA VIDALES

SST

Fondeser

ANEXO # 04

BITACORA DE OBRA MES DE JULIO A AGOSTO

llegaron a la obra el Alcalde del Retiro, Secretario de planeacion y supervisor Juliana; haciendo un recorrido de obra.

Res. inter. Rest obra:

Fecha 06 de Julio 2023 Jueves
Personal de Obra. 1 Res Obra 9 Ayudante, 1 maestro de Obra
Clima Lluvioso am Nublado pm

* Actividades Realizadas
* Se Continua Con Fundidas de pedestales Salon Social
* Se Continua Con Excavacion de Zapatas
* Se inica Colocacion de Solado para vigas Cimentacion

* Equipos-
- Herramienta Menor.

Res. inter. Res. obra:

Fecha 07 de Julio 2023 Viernes.
Personal de obra: 1 Res obra, 1 Interventor, 9 Ayudantes, 1 maestro obra
Clima. Nublado am, Soleado pm
* Actividades Realizadas

- Se Continua Con Fundida de Zapata. Salon Social
- Se Continua Con Fundido de pedestales Salon Social
- Se Continua Con Colocacion de Solado para Viga Cimentacion.
- Se Continua traido material Base para Cancha Sintetica.
- Se Continua encofrado para cajas de Registro tuberia 8" Desague

* Equipos.
- Herramienta menor;

Res inter. Res obra:

Fecha 08 de Julio 2023 Sabado
* Personal obra: 1 Res obra, 1 Res interventor, 9 Ayudantes 1 maestro de obra
* Clima lluvioso am y pm nublado.
* Observacion: Solamente se Realizaron Actividades Figurado de Acero para Vigas Cimentacion, se presentan Fuertes lluvias 8:37 am hasta 1:10 pm.

Equipos –
Herramientas –
Adumpo P
Res inter.

Res. Obra.

Fecha. 10 Julio de 2023 Lunes
Personal. 1 Res inter. 1 Res obra 9. Ayu. 1, maestro de obra
- Actividades Realizadas Clima: Nublado am y pm.
- Se Continua Con Riego Material Base. Cancha
- Se Continua Con Compactacion de Material, Cancha.
- Se inicia Figurado y Encofrado de Viga de Cimentacion
- Se Continua Con traido de Material Base.
- Se inicia Fundida Viga Cimentacion Para Salon Social

- Maquinaria: Motoniveladora, Vibro Compactador
- Equipos –
Herramienta Menor
Adumpo P
Res inte

Res obra:

Fecha Martes 11 de Julio 2023
Personal de obra: 1 Res Obra. 1 Res inte; 9 Ayu. 1 oficial, 1 maestro Obra
* Clima: Soleado am.

* Se Continua Compactacion de Material Base (Cancha Futbol)
* Se inicia Excavacion de pilotes Longitudinales 6"
* Se Continua Encofrado para Viga Cimentacion Salon Social
* Se inicia Recepcion de Material triturado 3/4 para Cancha.
- Se inicia Fundida de Viga Cimentacion Salon Social

- Maquinaria: Vibro Compactador.
Equipos
Herramienta Menor:
Adumpo P
Res. inter.

Res. Obra.

Fecha 12 Julio 2023 Clima: Nublado am, lluvioso pm
Personal de Obra: 1 Res obra, 1 Res inter, 9 ayud, 1 Oficial, 1 maestro de obra
Actividades Realizadas

* Se inicia lleno de Material granular triturado 3/4 para Filtros Longitudinales 6"

* Se Continua con excavacion de filtros Longitudinales "6"
* Se Continua con Colocacion de Material Base Cancha de futbol
* Se Continua Riego y Compactacion de Material Base (Cancha Futbol)
* Se Realiza Visita de Acompañamiento y Recorrido de obra por parte de la Supervision del municipio, Contratista obra Cancha de Futbol NAZARETH.

- Maquinaria: Motoniveladora, Vibro Compactador
- Equipos
- Herramienta Menor

Res. inter. Res. obra:

Fecha 13 de Julio 2023.

* Personal de Obra: 1 Res. inter., 1 Res obra, 9 Ay, 2 Oficial, 1 maestro obra
- Clima: Soleado AM nublado PM

- Actividades Realizadas
* Se Continua con Excavacion de filtros Longitudinales 8" Cancha Futbol
* Se Realiza Prueba de densidad de Material Cancha Futbol.
* Se Continua con Colocacion de Material Base.
* Se Continua con Riego y Compactacion de Material Base.
* Se Continua con lleno de Material Triturado 3/4 para Filtros 6"

- Maquinaria.
* Motoniveladora.
* Vibro Compactador
* Retro excavadora (Movimiento de Material triturado 3/4)

- Equipos -
- Herramienta Menor

- Res. inter

Res obra:

Fecha 14 de Julio 2023 Viernes
Personal.-: 1 Res Obra. 1 Res Interv., 9 Ayu. 2 Oficial, 1 maestro Obra
Clima: Soleado am y pm.
Actividades Realizadas

- Se Culmina Excavacion Manual para Zapatas Longitudinales "6"
- Se Continua Con Encofrado Para Vigas de Cimentacion.
- Se Continua Con Recepcion Material triturado 3/4 para Concreto.
- Se Realiza un Apique de Material Base y Se Autoriza a Colocacion y Riego de Material triturado 3/4.

- Se Continua con fundida de hierros para tapas de Registro
- Se Inicia Colocacion y Riego Material triturado 3/4 Concreto.
- Se Continua Con Fundida de Viga Cimentacion Sobre Solado

Maquinaria: Motoniveladora.
* - Vibro Compactador

* Equipos
* Herramienta Menor.:

Res. Inter.

Res Obra.

Fecha 15 Julio 2023 Sabado
personal de Obra 1 Res inte. 1 Res Obra, 9 Ayu. 2 Oficial, maestro Obra
Clima Soleado Am y pm.
Actividades Realizadas

- Se inicia Resane de Vigas de Registro para Zapatas Longitudinales
- Se Continua Con encofrado de Viga Cimentacion Sobre Solado
- Se Continua Con Refuerzo de Acero para Viga Cimentacion Sobre Solado
- Se Continua Con Fundida Viga Cimentacion Sobre Solado
- Se Continua Con Colocacion Material triturado 3/4. Concreto
- Se Inicia Excavacion Manual para Cerramiento de Concreto

* Maquinaria: Motoniveladora, Vibro
- Equipos:
Herramienta Menor

Res Inter

Res. Obra

Fecha 17 de Julio de 2023 Lunes

- Personal 1 Res Obra, 1 Res inter, 9 Ayu, 2 Oficiales de Obra, 1 maestro Obra
- Clima Nublado am y Soleado pm

- Actividades Realizadas
- Se Continua Excavacion Manual para Cerramiento de Cancha.
- Se Continua Con Recepcion Material triturado 3/4 para Cancha Futbol
- Se Continua Con Fundida de Viga Cimentacion.
- Se Continua Con Reatee y Fundida de Cages de Registro principal
- Se Continua Con Fundida de Hierros para Tapes de Pozos (Cages de Recibo)
- Se Continua Con Colocacion y Compactacion estatica Triturado 3/4

Maquinaria: Motoniveladora
Volco Compactador

Equipos
Herramienta Menor:

Res Obra:

Acero QP
Res inter.

- Fecha 18 Julio de 2023 Martes
- personal 1 Res obra; 9 Ayud. 2 Oficial 1 maestro obra, 1 Res. interventoria
- Clima Soleado am

Actividades Realizadas
- Se Continua Con Excavacion Manual para Cerramiento de Cancha
- Se Continua Corte y Figurado de Acero para Viga Cimentacion
- Se Continua Con Encofrado de Viga Cimentacion Salon Social
- Se Continua Con Suministro y Colocacion triturado 3/4 Cancha de Futbol.
- Se Continua Con Colocacion y Compactacion Estatica triturado 3/4

- Maquinaria = Motoniveladora y Volco
- Equipos
- Herramienta Menor
  Acero QP
- Res. Inter

Res. Obra

Fecha 19 de Julio 2023 Miercoles
personal: 1Res inter. 1Res Obra, 9 Ayud. 2Oficial 1maestro
Clima Soleado am y pm

Actividades Realizadas
- Se Continua Con Excavacion manual para Viga Cerramiento (Concha)
- Se inicia llena del Salon Social y compactacion
- Se Continua Corte y Figurado de Acero para viga de Cerramiento
- Se Continua Con Encofrado Salon Social viga Cimentacion.
- Se Realizo instalacion de valla.
Se Continua Con Fundicion Viga Cimentacion Salon Social

Equipos: Rana.
Herramienta menor:

Res interv. Res. Obra: Juan Jose Chuez Pena

Fecha 20 de Julio. 2023 Jueves
personal: 1 Res. Obra. 1 Res interv. 10 Ayudantes 2 Oficiales 1 maestro
Clima Soleado am y pm

Actividade Realizadas
- Se Continua Con Excavacion manual para viga Cimentacion (Cerramiento)
- Se Continua Con Fundicion de viga Cimentacion Salon Social
- Se inicia Excavacion de Micro pilotes para Concha Sintetica.
- Se inicia Figurado de Fleje para Columnas Salon Social
- Se inicia Corte y Figurado de Micropilotes para Concha Sintetica
- Se inicia Busqueda de tuberia de desagye hidro Sanitario.

Equipos: Concretadora
Herramienta menor:

Res. Obra Res. interv.

Fecha 21 de Julio 2023 Viernes
Personal de Obra: 1 Res. Obra 1Res interv. - 10 Ayudantes, 2 Oficiales 1maestro
Clima Soleado am y pm.

Actividades Realizadas:

Se Continua Con excavacion para Losa Cimentacion (Cerramiento)
Se Continua Con lleno material bano para Salon Social
Se inicia encofrado de Columnas de Salon Social
Se inicia Compactacion de lleno Salon Social.
Se Continua Con Corte y Figurado para Micro pilotes
Se Continua Excavacion para Micropilotes
Equipos: Para.
Herramienta Menor
Res. inter. Grupo O
Res. Obra: Jesus Jose Chz

Fecha 22 de Julio 2023 Sabado
Personal de Obra: 1 Res Obra, 1 Res inter, 10 Ayud, 2 Oficiales 1 Maest.
Clima Soleado am y pm.

* Actividades Realizadas
- Se Continua Con excavacion de Micropilotes para Concha Sistetica
- Se inicia fundacion de Micropilotes para Cerramiento de Concha.
- Se Continua Con Encofrado de Columnas Salon Social
- Se Continua Con lleno Salon Social
- Se Continua Con Corte y Figurado de Acero para Micropilotes

Equipos:
Herramienta Meno..
Res. interv. Grupo O
Res. Obra: Jesus Jose Chz

Fecha 24 de Julio 2023 Lunes
Persona de Obra 1 Res Obra, 1 Res interv. 10 Ayu. 2 Oficiales 1 Maestro
Clima Soleado Am y pm.

* Actividades Realizadas
- Se Continua con encofrado de Losa Cimentacion para cerramiento
- Se Continua Con excavacion de Micropilotes
- Se Continua Con Colocacion de Soldado para Losa cimentacion
- Se Continua con Fundicion de Micropilotes
- Se Continua con Fundicion de columnas Salon Social
- Se Continua Con Corte y Figurado de Acero para Micropilotes

Equipos, Herramienta menor:
-Observacion: Se presenta un accidente laboral Ayudante Maelo Roman Rojo (Mano derecha)
Res. inter. Res: Obra

Fecha 25 de Julio 2023 Martes
personal de Obra: 1. Res. inter. 1 Res. obra, 10 Ayu. 2 operarios 1 maestro de obra
Estado del Clima: Nublado am y pm Soleado

* Actividades Realizadas
- Se Continua Con encofrado para Columna Salon Social
- Se Continua con excavaciones de micro pilotes para Cancha Sintetica.
- Se Continua Con Fundicion de Columnas Salon Social
- Se Continua Con Fundicion de Micropilotes
- Se Continua Con Corte y Figurado de Flejes para Loza de Comentacion Cerramiento de Cancha.

- Se Continua Con Corte y Figurado de Acero para micropilotes
- Cancha Sintetica.

Equipos:
Herramienta Menor
Res. inter. Res - obra

Fecha 26 de Julio 2023. Miercoles
Personal de obra: 1 Res inter. 1 Res. obra, 9 Ayu. 2 operarios 1 maestro obra
Estado de Clima: Lluvioso; Se presentan fuertes lluvias 7:10 am - 2:20 pm. Nublado 3:00 pm. Hasta 6:00 pm.

- Actividades Realizadas
- Excavacion Micropilotes
- Encofrado para Columnas Salon Social
- Corte y figurado de Acero para Loza cimentacion Cerramiento
- Corte y figurado de Acero para Micropilotes
- Colocacion de Soldado para Loza Cimentacion Colocacion de Acero, Cerramiento Cancha Sintetica

* Equipos
* Herramienta Menor
Res. Obra Res. inter.

Fecha 27 de Julio 2023 Jueves
Personal de Obra 1 Res. Obra. 1 Res Inter. 9 Ayu. 2 Oficiales 1 maestro
Estado del Clima nublado am lluvioso pm

* Actividades Realizadas
- Corte y Doblado de acero para micro pilotes
- Colocacion de Soldado para Cerramiento de Concha Sintetica
- Fundacion de Micro pilotes

- Observacion:. Se Presentan lluvias 3:30pm Hasta 6:17pm..
Se Suspenden Actividades de Obra.

- Equipos:
Herramienta menor.

Res Obra: Jhon Cruz

Res. Interv.:

Fecha 28 de Julio 2023 Viernes
Personal de Obra: 1 Res Inter. 1. Res Obra 9 Ayu. 2 Oficiales 1 maestro
Estado del Clima nublado am pm Soleado

* Actividades Realizadas
- Corte y Doblado para Cimentacion para Concha Sintetica Cerramiento,

- Corte y Doblado de Fletes para micro pilotes y viga de Cimentacion para Concha Sintetica.
- Fundacion de micro pilotes
- Colocacion de Soldado para viga Cimentacion y instalacion de la misma
- Encofrado de Columnas Salon Social.
- Fundacion d Columnas Salon Social
- Se Continua Con llenio Salon Social y Compactacion

- Equipos: Taladro, Pulidora, Concretadora, Pisona,
- Herramienta Menor.
- Res. Inter.

Res. Obra. Jhon Cruz

Sabado. 29 de Julio de 2023.
Personal de Obra: 1 Res Obra. 1 Res Interv. 9 Ayu. 1 Opcual 1 maestro
Estado del Clima Soleado:

* Actividades Realizadas
- Se Continua Con Fundacion de Micropilotes
- Se Continua Con Fundacion Cepa Pantalla principal. 1 mts x 1 mt x 1,20 mt
- Se Continua Con Fundacion de Columnas Salon Social
- Se Continua Con Corte y Figurado de Acero para Viga Comentacion Cerramiento Cancha Sintetica.

Equipos: Concretado, Obra
Herramienta menor:
Adelfo Q
Res. Inter.

Res. Obra: Jesus Jose Diaz Ruiz

Fecha Lunes 31 Julio de 2023
Personal de Obra: 1 Res Obra. 1 Res inter. 9 Ayu. 1 Opcual 1 maestro
Estado del Clima Soleado am y pm.

- Actividades Realizadas

- Corte y figurado de Varilla Ø 1/2 a 80 cm para Anclaje Viga de Comentacion Cerramiento de Cancha Sintetica

- Colocacion de Solado, para colocacion de Viga de Comentacion para Cerramiento de Cancha.
- Se Continua instalacion y Armado para Viga de Comentacion.
- Instalacion de Fletes, para Viga de Comentacion
- Se Continua Con Fundacion de Micropilotes

- Se Realiza visita por parte de la Oficina Area de Sistema de Comunicaciones

EQUIPOS -
Herramienta Menor
Adelfo Q
Res. Inter.

Res. Obra.: Jesus Diaz

Fecha 01- Agosto del 2023 Martes
Personal obra: 1 Res inter. 1 Res-obra. 9 Ay. 1 Oficial 1 maestro de obra
Estado del Clima Soleado Am y Pm

- Actividades Realizadas
- Se inicia encofrado para viga de Cimentacion Concha Sintetica
- Anclaje de varillas 1/2 para Refuerzos de Dobelas Concha Sintetica.
- Corte y Figurado de varilla Ø 1/2 para Refuerzo de Dobelas Concha Sintetica.
- instalacion de viga de cimentacion para Concha Sistetica.
- Fundicion de Micropilotes

- Equipos
- Herramienta Menor,

Res. inter. Abrego

Res. obra:

- Fecha 02 Agosto del 2023 Miercoles
Personal obra: 1 Res inter. 1 Res. Obra. 1 Oficial, 8 Ayudantes 1 maestro
- Estado del clima.

- Actividades Realizadas.
- Se Continua Con Encofrado para Viga de Cimentacion Concha Sistetica
- Anclaje de varillas Ø 1/2 para Refuerzos de Dobelas Concha Sintetica,
- Fundacion de Viga de Fundacion, Concha Sistetica.
- Se Continua Con Fundicion de Micropilotes
- Se Continua Con Corte y Figurado para Viga de Cimentacion Concha Sintetica
- Se inicia excavacion manual para instalacion de Cercamo.
- Se inicia instalacion de Mamposteria, Cerramiento Concha Sintetica

* Equipos

* Herramienta:

Res. inter.

Res. Obra:

Fecha: 03-08-2023 Jueves
Personal de Obra: Res. Inter. 1. Res. Obra 1. 1. Oficial, 8 ayudante 1 maestro
Estado del Clima: Soleado. Am y pm

Actividade Realizadas
- Se Continua Con Fundacion de Viga de Cimentacion Cancha Sintetica
- Se Continua Con instalacion de Mampostena 3 Hilada Cancha Sintetica.
- Se Continua Con Excavacion manual para instalacion de Cercamo
- Se Continua Con Anclaje de Varilla Ø 1/2 para Refuerzo de Dobelas

*Equipos =

* Herramienta Menor.

Res. Inter

Res. Obra

Fecha 04-08-2023 Viernes
Personal de Obra. 1 Res. inter. 1. Res. Obra. 8 Ayudantes 1 maestro. 1 Oficial
Estado del Clima. Soleado am y pm.

* Actividades Realizadas
- Se Continua Con instalacion Bloque concreto para Cerramiento Cancha Sintetica
- Se Continua Con Excavacion manual para Sistema de Cercamo
- Se Continua Con Fundacion de Viga Cimentacion Cancha Sintetica.
- Se Continua Con Corte y Figurado de Acero para Viga de Cimentacion Cancha Sintetica.

Equipos - Herramienta -

Res/Inter

Res Obra

Fecha Sabado 05-08-2023
Personal de Obra - 1 Res inter. 1. Res obra. 8 Ayudantes 1 maestro. 1 Oficial
Estado del Clima: Soleado am y pm

Actividades Realizadas
- Se Continua Con instalacion de Mampostena Bloque de Concreto Cancha Sintetica

Fondeser

ANEXO # 05

COPIA DE COMITES DE OBRA DURANTE EL MES DE JULIO A AGOSTO

ACTA No :	# 5.
FECHA:	25 - Julio 2023
CONTRATO No.:	045 DE 2023
OBJETO:	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRODERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C.I 014 -2023

TEMAS PRESENTE ACTA

HORA COMITÉ: 9:08 Am.

TEMAS TRATADOS:

- APUS Obra extras ✓
- Diseños de Carcamos. ✓
- planos electricos. ✓
- pozo septico. ✓

Desarrollo del tema:

- Pozo séptico: se proyecta la descarga de Aguas Negras del salon social (WC) al punto donde se encuentra el pozo septico Actual; En comite se informa donde se encuentra dicho pozo es propiedad del Municipio, Se toma la decisión en Realizar un APU extra para dicho pozo; realizar un mantenimiento o Revisión del estado actual, Con el fin de realizar, si se hace nuevo.

* wc. Hombres y mujeres; para esta zona se plantea en desarrollar una ducha en wc. Hombres y mujeres, se plante realizar una ducha mixta en wc. Hombres con salida a la circulación

* Planos electricos y sanitarios; el contratista hara entrega de los planos el Viernes 28 de Julio.

* Diseños de Carcamos: Contractualmente no hay especificaciones de carcamo, se Aprueba Contratista en Realizar un Apu. de Obra extra de Carcamo en concreto. y el diseño

* Apu.s Obra extra: se realizo la revisión de dichos Apus por parte del municipio, fondeser Contratista e interventoria.

ESPACIO EN BLANCO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Junior Jose Chaverra	**Firma**
En Representación de	FRAguar SAS.	
Correo electrónico	Ramos1988juniorch@gmail.com	
Teléfono	312 632 2499	
NOMBRE	[illegible]	**Firma**
En Representación de	[illegible]	
Correo electrónico	[illegible]	
Teléfono	321-815-47-45	
NOMBRE	Maria Camila Tangarife R.	**Firma**
En Representación de	Municipio de El Retiro	Maria Camila T.
Correo electrónico	Camitangarife73@gmail.com	
Teléfono	3113069736	
NOMBRE	Juliana Ortiz Gomez	**Firma**
En Representación de	Municipio de El Retiro.	Juliana O.G.
Correo electrónico	ortizgomezjuliana@gmail.com	
Teléfono	3117787178.	
NOMBRE	ELKIN A. HURTADO GOMEZ	**Firma**
En Representación de	SEC INFRAESTRUCTURA.	
Correo electrónico	Gestiondeinfraestructura@elretiro.gov.co	
Teléfono	322.359.91.41	
NOMBRE	~~Fabian~~ Rangel	**Firma**
En Representación de	~~Fondeser~~.	
Correo electrónico	Fondeserelretiro@Gmail.com	
Teléfono	3043317843	
NOMBRE	Adolfo Jose Montes Campo	**Firma**
En Representación de	Interventoria.	
Correo electrónico	interventoriamazarth@Gmail.com	
Teléfono	3114066076.	

Fondeser

ANEXO # 06

SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA MES DE JULIO - AGOSTO

Julio Agosto

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900261363
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 81 A 34 C 25	TELÉFONO:	4164006
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1107399448	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1511455700

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 560,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560,000	$ 0	$ 560,000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 640,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640,000	$ 0	$ 640,000
SUBTOTALES:										**$ 1,200,000**	**$ 0**	**$ 1,200,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300,000	$ 0	$ 0	$ 300,000
SUBTOTALES:													**$ 300,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 300,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 522,000	$ 522,000	$ 0	$ 0	$ 522,000
SUBTOTALES:									**$ 522,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 522,000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 300,000	$ 0	$ 300,000
SUBTOTALES:			**$ 300,000**	**$ 0**	**$ 300,000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 15437804	RIVERA ACEVEDO JUAN GUILLERMO	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,750,000	$ 280,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1,750,000	$ 70,000	$ 0	$ 70,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,000		$ 121,800	30	$ 1,750,000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 15446272	ZULUAGA PEREZ FREDY ALBERTO	DEPEND		$ 2.250.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2,250,000	$ 360,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360,000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2,250,000	$ 90,000	$ 0	$ 90,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,250,000		$ 156,600	30	$ 2,250,000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 90,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 92538559	MONTES CAMPO ADOLFO JOSE	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 3,500,000	$ 560,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560,000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3,500,000	$ 140,000	$ 0	$ 140,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3,500,000		$ 243,600	30	$ 3,500,000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 140,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.322.000

Planilla Pagada
ach
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900261363
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 81 A 34 C 25	TELÉFONO:	4164006
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1107399448**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES: agosto	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO: 2023	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1511455700	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 640.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 560.000
SUBTOTAL:			3	**$ 1.200.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 300.000
SUBTOTAL:			3	**$ 300.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 300.000
SUBTOTAL:			3	**$ 300.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	3	$ 522.000
SUBTOTAL:			3	**$ 522.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.322.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.322.000**

Fondeser

ANEXO # 7

PARAFISCALES, CED, MP Y JUNTA CENTRAL DE CONTADOR INTERVENTORIA MES DE JULIO-AGOSTO

LUZ ESTELA ESTRADA GOMEZ
CONTADORA PÚBLICA
TP 99022-T

LA CONTADORA PUBLICA DE
NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS
Nit 900.261.363-2

CERTIFICA:

Que la Empresa NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS con Nit 900.261.363-2, se encuentra a PAZ Y SALVO hasta el mes de agosto de 2023, con el pago de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos-). aportes parafiscales (Caja de compensación familiar) igualmente cumplio dicho pago al dia durante los últimos 6 meses.

Igualmente certifico que la empresa no está obligada a pagar Aportes a Sena e ICBF, acorde con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Atentamente,

LUZ ESTELA ESTRADA GOMEZ
Contadora Pública
TP 99022-T
CC 43.712.335

El Carmen de Viboral, 21 septiembre de 2023

Powered by CamScanner

Fondeser

ANEXO # 8

CORESPONDENCIA ENTRE CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA Y FONDESER MES DE JULIO – AGOSTO

NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S
OBRA, DISEÑO, CONSULTORIA E INTERVENTORIA

El Carmen de Viboral, 25 de Julio del 2023 **OFICIO 04**

Señor:
JAROL ARMANDO GONZALEZ FRANCO
Gerente
FONDESER

Referencia: "CONTRATO PARA LLEVAR A CABO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO DE UN CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO.

No CONTRATO: 044 - 2023

Asunto: INFORMES MENSUALES 1 Y 2 INTERVENTORIA

Cordial saludo.

Se hace entrega de los informes N° 1 y 2 para los cobros de la interventoría correspondientes a los meses de mayo a junio y de junio a julio del presente año

Cordialmente.

ADOLFO JOSÉ MONTES CAMPO
Residente de interventoría

Copia oficina FONDESER – EL RETIRO Ing. Fabian Rangel,

Recibí: 25-07-23

Enviados a fondeser

Gmail

ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com>

INFORME INTERVENTORIA # 01

1 mensaje

ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com> 17 de julio de 2023, 15:28
Para: Fondo de Desarrollo Social El Retiro <fondeserelretiro@gmail.com>

Cordial saludo.
Ing Fabian en el adjunto envio el informe de interventoria n° 1 y el acta de cobro # 1 para su revisión y poder imprimir, me informa por favor qué documentación necesito anexar al informe

2 adjuntos

Informe mensual # 01.docx
6679K

PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORÍA CANCHA SINTETICA-EL RETIRO.xlsx
63K

Gmail ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com>

COMITE DE OBRA # 5

1 mensaje

ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com> 24 de julio de 2023, 7:57
Para: Fondo de Desarrollo Social El Retiro <fondeserelretiro@gmail.com>, Pablo Echeverri <fraguar1@une.net.co>, ejecuciondeobraspublicas@elretiro.gov.co

Cordial saludo.
para informar que se tiene programado un comité de obra # 5 en las instalaciones de Fondeser a las 9:00 am del dia 25 de julio del 2023

TEMAS A TRATAR
1- APus de obras extras
2- Avance de obra y otros aspectos
3- Diseño de cárcamo en concreto

Gmail

ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com>

APUs CONTRACTUALES.xlsx

2 mensajes

Pablo Echeverri <fraguar1@une.net.co> 10 de agosto de 2023, 9:40
Para: interventoriacanchanazareth@gmail.com

Buenos días Ingeniero José Adolfo

Estoy enviando APUs contractuales solicitados.

Atentamente,

PABLO ECHEVERRI ALVAREZ

Rep. Legal FRAGUAR SAS

APUs CONTRACTUALES.xlsx
1116K

ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com> 10 de agosto de 2023, 12:40
Para: Fondo de Desarrollo Social El Retiro <fondeserelretiro@gmail.com>

Buenas tardes envio apus contractuales
[El texto citado está oculto]

APUs CONTRACTUALES.xlsx
1116K

Gmail ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com>

COMITE DE OBRA # 5

1 mensaje

ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com> 24 de julio de 2023, 7:57
Para: Fondo de Desarrollo Social El Retiro <fondeserelretiro@gmail.com>, Pablo Echeverri <fraguar1@une.net.co>, ejecuciondeobraspublicas@elretiro.gov.co

Cordial saludo.
para informar que se tiene programado un comité de obra # 5 en las instalaciones de Fondeser a las 9:00 am del dia 25 de julio del 2023

TEMAS A TRATAR
1- APus de obras extras
2- Avance de obra y otros aspectos
3- Diseño de cárcamo en concreto

Gmail ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com>

INFORME INTERVENTORIA # 01

1 mensaje

ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com> 17 de julio de 2023, 15:28
Para: Fondo de Desarrollo Social El Retiro <fondeserelretiro@gmail.com>

Cordial saludo.
Ing Fabian en el adjunto envio el informe de interventoria n° 1 y el acta de cobro # 1 para su revisión y poder imprimir, me informa por favor qué documentación necesito anexar al informe

2 adjuntos

Informe mensual # 01.docx
6679K

PRESUPUESTO OFICIAL INTERVENTORÍA CANCHA SINTETICA-EL RETIRO.xlsx
63K

x el contratista

Gmail

ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com>

ACTA DE OBRA No. 2

1 mensaje

Pablo Echeverri <fraguar1@une.net.co> 2 de agosto de 2023, 9:06
Para: interventoriacanchanazareth@gmail.com

Buenos días Ingeniero Adolfo, Le estoy enviando Acta No. 2 con anexos para su revisión

Atentamente,

PABLO ECHEVERRI ALVAREZ

Representante Legal FRAGUAR SAS

4 adjuntos

- **ACTA APROB. PRECIOS OBRA EXTRA No. 1.docx** 150K
- **ACTA DE OBRA No 2 CORREGIDA JULIO 31-07 -2023.xlsx** 9177K
- **ACTA DE OBRA No. 2.doc** 470K
- **INFORME EJECUTIVO No. 2.xlsx** 144K

x el contratista

Gmail

ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com>

INFORMACION NOVEDADES EMPLEADOS

1 mensaje

Administrativo Fraguar <administrativo@fraguar.com.co> 21 de julio de 2023, 15:00
Para: ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com>

Buenas tardes

envio novedades de afiliacion

--

FRAGUAR CONSTRUCTORA

DEICY GARCIA JARAMILLO

AUXILIAR CONTABLE

FRAGUAR SAS

034 4790549 - 3116942710

administrativo@fraguar.com.co

24 adjuntos

- **MARCELO ROMAN PENSION.pdf** 54K
- **CONTROL INGRESO DE PERSONAL A OBRA, FRAGUAR.xlsx** 53K
- **ELIER BEDOYA EPS.pdf** 52K
- **FRANCISCO MADIAS PENSION.pdf** 70K
- **JHON JAIRO TRUJILLO PENSION.pdf** 60K
- **MARCELO ROMAN EPS.pdf** 51K
- **ELIER BEDOYA PENSION.pdf** 53K
- **MAURICIO BEDOYA ARL.pdf** 350K
- **JUAN PABLO VILLEGAS ARL.pdf** 350K
- **ELIER BEDOYA ARL.pdf** 347K
- **JHON JAIRO TRUJILLO ARL.pdf** 347K

DURLEY BERRIO ARL.pdf
347K

MARCELO ROMAN ARL.pdf
347K

MICHAEL MUÑOZ } ARL.pdf
350K

FRANCISCO MADIAS ARL.pdf
350K

LISANDRO VALLEJO EPS.pdf
52K

CONTROL INGRESO DE PERSONAL A OBRA, FRAGUAR.pdf
92K

JESUS OBANDO PENSION.pdf
70K

MAURICIO VALLEJO PENSION.pdf
60K

MAURICIO VALLEJO ARL.pdf
350K

LISANDRO VALLEJO ARL.pdf
350K

JUAN BEDOYA ARL.pdf
350K

JESUS OBANDO ARL.pdf
350K

SEGURIDAD SOCIAL.pdf
4819K

x el contenido

Gmail

ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com>

BORRADOR ACTA No. 2.xlsx

1 mensaje

Pablo Echeverri <fraguar1@une.net.co>
Para: interventoriacanchanazareth@gmail.com

15 de julio de 2023, 8:45

Buenos días José, le reenvío borrador de Acta No. 2 con la primera revisión

Atentamente,

PABLO ECHEVERRI ALVAREZ

BORRADOR ACTA No. 2.xlsx
672K

x el contrato

Gmail

ADOLFO JOSE <interventoriacanchanazareth@gmail.com>

APUs OE15, OE16, OE17 CORREGIDOS.xlsx

Pablo Echeverri <fraguar1@une.net.co> 4 de julio de 2023, 7:59
Para: interventoriacanchanazareth@gmail.com

Buenos días José, de acuerdo con conversación telefónica, estoy enviando nuevamente los APUs de las cajas de inspección y/o empalme, adicionando el valor de los herrajes.

Atentamente,

PABLO ECHEVERRI ALVAREZ

Rep. Legal FRAGUAR SAS

APUs OE15, OE16, OE17 CORREGIDOS.xlsx
516K

Fondeser

ANEXO # 9

ACTA DE INTERVENTORIA # 3

Fondeser

MUNICIPIO DE EL RETIRO
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER

EL BOSQUE S.A.S CONSULTORIA E INTERVENTORIA — OBRA DISEÑO

CONTRATO PARA LLEVAR A CABO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO EN LA VEREDA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 014-2023

ACTA DE COBRO # 03 (JULIO 6 A AGOSTO 5)

CANT	CARGO / OFICIO	SUELDOS + PRESTACIONES	FACTOR MULTIPLICADOR	DEDICACIÓN	VALOR MES	PLAZO (MES)	VALOR PARCIAL
	1. PERSONAL PROFESIONAL / TECNICO						
1	Director de Interventoría	$ 4.500.000	2,1	0,5	$ 4.736.025,00	1,00	$ 4.736.025,00
1	Residente de Interventoría	$ 3.500.000	2,1	1	$ 7.367.150,00	1,00	$ 7.367.150,00
1	Tecnólogo Siso - Ambiental	$ 3.500.000	2,1	0,5	$ 3.683.575,00	1,00	$ 3.683.575,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 15.786.750,00**
	IVA 19%						**$ 2.999.482,50**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 18.786.232,50**

DAYRON QUINTERO VARGAS
Representate Legal
Nueva Constructora el Bosque S.A.S