Actividad	Contratar servicio de mantenimiento Preventivo Absorcion atomica ContrAA 800 D	
Orden compra	CO1.PCCCNTR.5270914	
inicio de Contrato	27/07/2023	
Fin de Contrato	22/09/2023	
Sitio exacto:	Edificio ECO Cabecera del Llano Sede tecnoparque 3 Piso	
Descripción detallada del mntenimiento	SE programa dia de cronograma agenda de entregas las cuales son Mantenimiento , pedido de Partes y estandares , coordinacion de arreglo de techos y seguridad de Balas de Gases y Reguladores de Presion de Alta y de Baja	RS23-9287
Fecha inicio actividades:	Fecha en la cual ingresa el personal Analitica y Redes SAS y se inicia el trabajo. 04/08/2023	
Fecha final	Fecha en la cual se proyecta finalizar el trabajo. Ejemplo: 29/09/2023. Nota: Esta fecha cambio debido a solicitud de Prorroga por demora en la entrega de gases Ultima de entrega de items del	
Hora inicio	Hora en la cual ingresa el personal 8am	
Hora fin	Hora en la cual se tiene proyectado finalizar las actividades. Nota: Máximo hasta las 5: 00 pm, después de este horario requiere autorización especial de Seguridad Física.	
mantenimiento preventivo	Se relaciona un listado de actividades críticas. realcionado con limpieza y calibracion del equipo en la prte Optica y pruebas en Llama y horno de Grafito, parametros , prueba de llama y de Horno Grafito, energias , absorbancias y sensibilidad, reproducibilidad y repetibilidad de Estandares,	
Adecuacion de reguladores HP	se realiza actividad y se autoriza a personal ingresar a realizar los arreglos o trabajos	
pedido de Gases	Se realiza pedido con proveedor MESSER Linde Bogota 2 Argon y 1 acetileno solicitados por el	
Coordinacion de Capacitacion	se pacta el dia para realizar curso de Manejo de tecnicas incluida generacion Hidruros HS-55	
cierre de Documentacion	Se anexan documentos y facturacion Proformas y demas anexos Pedidos y solicitados	
Mantenimiento de Reguladores	se realizan los mantenimientos correctivos a los equipos d egases ubicados en la terrraza del edificio ECO 15/11/ 2022	