1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA DE CORTE : 2023-10-20

CONTRATO No. : 0254-SG-2022
OBJETO : DESMONTE, ACONDICIONAMIENTO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICACION DE DOS (2) ASCENSORES PARA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

VALOR INICIAL : $749.694.768
CONTRATISTA : ROBINSON FONSECA
PLAZO : 8 MESES
FECHA DE INICIACIÓN : 2022-12-26
FECHA DE TERMINACIÓN : 2023-08-25
INTERVENTOR : PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTROL Y VIGILANCIA : INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

MODIFICACION No. 1
PRORROGA : EN 1.5 MESES- 45 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN : (2023-10-09)
VALOR ADICION : $
NUEVO VALOR DEL CONTRATO : $

2. AVANCE FÍSICO

PERIODO 01/06/2023- 30/09/2023		ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2023		ATRASO/ADELANTO	
PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**%**	**DIAS**
71%	70%	96%	81%		20

3. AVANCE EN TIEMPO : PLAZO DE EJECUCION / TIEMPO TRANSCURRIDO (64%)

4. AVANCE FINANCIERO (VALORES FACTURADOS)

INVERSION CONTRATADA				**$ 749.694.768**	
PERIODO 01/06/2023-30/09/2023		**ACUMULADO AL 30 SEP 2023**		**AVANCE EN INVERSION**	
PROGRAMADO	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**%**	**DIAS ATRASO/ ADELANTO**
$ 532’283.285	$ 374’847.384	$ 719’706.977	$ 607’252.762	81%	20

NOTA: TODAS LAS CIFRAS SERAN MANEJADAS EN VALORES BRUTOS

5. ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO	**$ 316.320.494,50**
AMORTIZACIONES EN EL MES (ACTA No. XX)	**AMORTIZACION ACUMULADA (HASTA ACTA No. XX)**
$ 0	$0
VALOR DESEMBOLSOS SOLICITADOS	**VALOR DESEMBOLSOS LEGALIZADOS**
$ 316.320.494,50	$ 316.320.494,50

6. EVALUACION DE SISOMA

Calificación de Seguridad Industrial : 90%.
Calificación de Salud Ocupacional : 90%.
Calificación de Manejo Ambiental : 90%.

CALIFICACION PONDERADA SISOMA : 90%.

7. COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCIÓN:

se efectuó por parte del organismo de inspección, la certificación en el ascensor de nueve (9) paradas, se efectuó disposición final de los elementos desmontados en los equipos, en el ascensor de siete (7) paradas se efectuó desmonte de la acometida eléctrica existente, se instaló la tuberia para la iluminación del foso, tendido de la acometida nueva desde el tablero de distribución hasta el cuarto de maquinas, se efectuó el desmonte de las puertas y el techo de la cabina, se efectuó la instalación de la bancada y el motor, se instalarón las plantillas inferior y posterior del foso, se efectuó la instalación de las guias de la cabina y el contrapeso.

VIGENCIA DE LAS POLIZAS : 05/12/2022-20/08/2026

MEDIDAS A IMPLEMENTARSE SI PRESENTA ATRASOS : Plan de choque



_____

ING. RICARDO POVEDA
ALVAREZ Representante Legal
PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.