RE: Comunicación con rad. 2023040000061671 - Solicitud de ampliación de finalización de la etapa 3 actividad 2,3 y subsiguientes PRONE 2020

MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO <mafajardo@minenergia.gov.co>

Sáb 14/10/2023 14:36

Para:Juan Pablo Arias Restrepo <juan.arias@air-e.com>;Javier Orlando Labrador Vela <javier.labrador@air-e.com>
CC:NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>;MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA <mparaujo@minenergia.gov.co>

Cordial Saludo Ingenieros

Para el trámite mencionado en el asunto, sigue pendiente por parte de Air-e la entrega del aval de la interventoría.

Se recuerda lo estipulado en el contrato con respecto a este tema.

CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO:
1. Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación. El plazo para la finalización de esta actividad es el propuesto por el OPERADOR DE RED en el Anexo No. 2 como "Finalización del Plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación" y aprobado por MINISTERIO. Los plazos establecidos en el Anexo 2 "Cronograma" del presente Contrato son de obligatorio cumplimiento. No obstante, las Partes podrán convenir su modificación, previa solicitud y justificación del OPERADOR DE RED, avalada ***por el Interventor,*** *la cual deberá ser solicitada con al* ***menos treinta (30) días calendario*** *de anticipación a su vencimiento, anexando el cronograma propuesto.*

En el siguiente cuadro se pueden observar las fechas que corresponden a los vencimientos como podrán darse cuenta a la fecha estamos ya a menos de **t*reinta (30) días calendario***

CONTRATO MME-AIR-E	NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATISTA	ETAPA POR VENCER	FECHA VENCIMIENTO
GGC 597 - 2020	LOS OLIVOS	DELTEC	ETAPA 3 - ACTIVIDAD 3	29/10/2023
GGC 598 - 2020	BRISAS DEL MAR	CONSORCIO ELECTRICOS DE LA COSTA	ETAPA 3 - ACTIVIDAD 3	8/11/2023
GGC 600 - 2020	LA CANGREJERA	CONSORCIO ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES	ETAPA 3 - ACTIVIDAD 3	8/11/2023
GGC 601 - 2020	EL ROSARIO	CONSORCIO AMBAR	ETAPA 3 - ACTIVIDAD 3	8/11/2023
GGC 619 - 2020	LA PRADERA	DELTEC	ETAPA 3 - ACTIVIDAD 3	10/11/2023
GGC 620 - 2020	SAN JORGE	SIEC	ETAPA 3 - ACTIVIDAD 3	10/11/2023
GGC 624 - 2020	VILLA SANTA	CONSORCIO ELECTRICOS DE LA COSTA	ETAPA 3 - ACTIVIDAD 3	2/11/2023
GGC 629 - 2020	LAS FLORES	CONSORCIO ELECTRICOS DE LA COSTA	ETAPA 3 - ACTIVIDAD 3	2/11/2023
GGC 640 - 2020	ZARABANDA	SIEC	ETAPA 3 - ACTIVIDAD 3	15/11/2023

Los tramites están en riesgo de no poderles dar curso.

Supervisor de Apoyo
Miguel Fajardo Guerrero
mafajardo@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57–31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

De: MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO <mafajardo@minenergia.gov.co>
Enviado: viernes, 6 de octubre de 2023 15:52
Para: Juan Pablo Arias Restrepo <juan.arias@air-e.com>; Javier Orlando Labrador Vela <javier.labrador@air-e.com>
Cc: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA <mparaujo@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Comunicación con rad. 2023040000061671 - Solicitud de ampliación de finalización de la etapa 3 actividad 2,3 y subsiguientes PRONE 2020

Cordial Saludo Ingenieros

Sigue pendiente el aval de la interventoría.

Supervisor de Apoyo
Miguel Fajardo Guerrero
mafajardo@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57–31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

De: Iris Dayerlis Portocarrero Barrera <iris.portocarrero@air-e.com>
Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2023 18:05
Para: Minas Energia <menergia@minenergia.gov.co>
Cc: MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO <mafajardo@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; Javier Orlando Labrador Vela <javier.labrador@air-e.com>; Juan Pablo Arias Restrepo <juan.arias@air-e.com>
Asunto: Comunicación con rad. 2023040000061671 - Solicitud de ampliación de finalización de la etapa 3 actividad 2,3 y subsiguientes PRONE 2020

Buenas tardes,

Señores:
Ministerio de Minas y Energía
Ing. Maria Victoria Ramírez Martinez

Se remite comunicación con rad. 2023040000061671

Solicitud de ampliación de finalización de la etapa 3 actividad 2,3 y subsiguientes PRONE 2020.

Se anexan los siguientes documentos:

Anexos:
1. Cotizaciones actualizadas material infraestructura
2. Cotizaciones actualizadas medida
3. Notas periodísticas
4. ZARABANDA PRONE 2020 (28-04-2023)
5. ZARABANDA PRONE 2020 (23-06-2023)

Cordialmente,

La fuerza que transforma

Iris Portocarrero
Asistente Administrativa
3114350223
Carrera 57 N.º 99A – 65, Edif. Torres del Atlántico (Sur) P.7
Barranquilla - Atlántico

www.air-e.com | 115 | Air-e @air_e_co AireCo_

Este correo electrónico y cualquier anexo al mismo, contiene información de carácter reservada y confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario(s), no está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de Air-e S.A.S. E.S.P. Como Titular presta su autorización para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos de Responsabilidad de Air-e, cuyas finalidades son la gestión administrativa, comercial y envío de comunicaciones relacionadas con el objeto social de la Compañía, los cuales serán tratados de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y la Política de Tratamiento de Datos Personales de Air-e disponible de www.air-e.com, donde podrá consultar sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor infórmenos de inmediato y elimine el documento y sus anexos.