Entregable octubre 30 del 2023. Contrato GGC-603-2023 Miguel Fajardo.

MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO <mafajardo@minenergia.gov.co>

Lun 30/10/2023 10:23

Para:Minas Energia <menergia@minenergia.gov.co>
CC:MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA <mparaujo@minenergia.gov.co>

1 archivos adjuntos (572 KB)

Informe Entregable Octubre 30-2023-Contrato GGC-603-2023 Miguel Fajardo..pdf;

Cordial Saludo

Envió lo del asunto.

Gracias

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Supervisor de Apoyo
Miguel Fajardo Guerrero
mafajardo@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57–31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

INFORME DE ENTREGABLES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y Apellidos:	**MIGUEL ADRAN FAJARDO GUERRERO**				
Número del Contrato:	GGC 603-2023				
No. Cedula:	79641572	**De**	Bogotá	**Teléfono**	3123057684
Correo:	mafajardo@minenergia.gov.co		**Fecha de radicación:**	30 de septiembre del 2023	

2. RELACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES	
Entregable	**Fecha programada de Entrega**
Presentar 1 informe (30 de septiembre) con las evidencias de la gestión de supervisión en el aplicativo AVANZAME frente a los contratos asignados.	30 de Septiembre 2023.
Presentar un informe (30 de octubre) frente a las gestiones adelantadas para los contratos asignados en los cuales se evidencien los avances administrativos, técnicos y presupuestales, así como las acciones adelantas y sus problemáticas de ser el caso en el marco del ejercicio de apoyo a la supervisión.	**30 de Octubre 2023.**
Presentar un informe final al (15 de diciembre) con las gestiones realizadas frente a las obligaciones específicas contractuales del presente contrato, ejecutadas durante la vigencia del contrato.	15 de diciembre 2023.

3. INFORME DE ENTREGABLES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE

Informe frente a las gestiones adelantadas para los contratos asignados avances administrativos, técnicos y presupuestales, así como las acciones adelantas y sus problemáticas de ser el caso en el marco del ejercicio de apoyo a la supervisión.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de todos los trámites realizados y en proceso y el estado de cada uno de los contratos asignados a su vez los inconvenientes presentados en cada una de las obras por las cuales no ha tenido un avance como el inicialmente esperado y planeado.

Contrato PRONE	Pendiente a desembolsar vigencia en reserva	Avance del contrato según el último informe interventoría	Numero de desembolsos ejecutados	Trámites (otro sí-suspensión.) Realizados.	Seguimientos	Inconvenientes reportados por el OR.
GGC 778-19	$0	100%	Seis	Otrosí No 5 Prorroga Otrosí No 6 Prorroga Otrosí No 7 Prorroga Otrosí No 8 Prorroga	Se le ha realizado seguimiento Con las comunicaciones Radicado No. 2-2023-020530 Radicado No. 2-2023-010897 Radicado No. 2-2023-010160	Seis meses después de finalizar el cronograma se tiene pendiente documentación para liquidación, por falta de pago a terceros.
GGC 782-19	$0	81.08% SUSPENDIDO	Seis	Suspensiones	En Radicado No: 2-2023-031980 Fecha: 20-10-2023, se le solicita a la comunidad por intermedio de la personería del municipio de Pueblo Viejo tener una posición clara frente al proyecto.	La comunidad no está de acuerdo en continuar con el proyecto, por el montaje de la medida
GGC 595-20	$261.317.558,00	61.731%	Cuatro	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	La falta de material y equipos (grúa) Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 596-20	$164.972.885,00	33.09% SUSPENDIDO	Cuatro	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Suspensión. Otrosí No 2 Reinicio del contrato-Cambio de Hito. Prorroga.	El Or solicita prórroga de la suspensión Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Inconvenientes con autoridades del aeropuerto. Se solicitan permisos a la aeronáutica.

GGC 597-20	$930.228.456,00	75.8%	Cuatro	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Falta de mano de obra, inconvenientes con la comunidad. Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 598-20	$35.061.480,00	82.65%	Cinco	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Falta de mano de obra y La falta de material Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 600-20	$74.713.732,00	71.72%	Cuatro	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	La falta de material y equipos (grúa) Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 601-20	$58.036.022,00	92.66%	Cinco	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Falta de material, inconvenientes con la comunidad. Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 604-20	$100.883.325,00	72.9%	Cuatro	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Falta de material Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 606-20	$183.920.816,00	91.49%	Cinco	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Inconvenientes con la comunidad Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 607-20	$112.166.416,00	74.12%	Cuatro	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Falta de material y mano de obra Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 609-20	$471.257.223,00	71.28%	Cuatro	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Falta de material y mano de obra Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida

GGC 610-20	$189.611.973,00	67.95%	Cuatro	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Falta de material Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 612-20	$133.962.159,00	64.77%	Cuatro	Otrosí No 1 Ajuste cronograma.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Inconvenientes con la comunidad y en el montaje de material Invierno Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 613-20	$287.504.689,00	61.68%	Cuatro	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980	Inconvenientes en el montaje de material Invierno, con el contratista Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 618-20	$60.336.781,00	78.04%	Cuatro	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Falta de material y mano de obra Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 619-20	$266.264.739,00	90.76%	Cinco	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Inconvenientes en el montaje de material Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 620-20	$36.996.350,50	95.15%	Cinco	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Inconvenientes administrativos con el contratista. Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 621-20		50% Vigencia Expirada 2021	Dos	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otrosí No 2 Ajuste plan de desembolso. Otrosí No 3 Prorroga. Vigencia expirada se solicita en		Dificultades con el invierno, Falta de material y mano de obra Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida

				comité esto recursos.		
GGC 623-20		**TERMINACION ANTICIPADA**	Dos	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Suspensión.		Inconvenientes con la comunidad
GGC 624-20	$60.338.512,00	93.1%	Cinco	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Falta de material, Inconvenientes con la comunidad Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 628-20	$110.442.103,00	62.3%	Cuatro	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Inconvenientes con la comunidad Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 629-20	$30.107.803,50	90.3%	Cinco	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otro si No 2 Prorroga.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Inconvenientes con la comunidad Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 640-20	$17.308.977,50	90.88%	Cinco	Otrosí No 1 Ajuste cronograma.	En trámite prorroga , comunicado ala interventoría 2-2023-031980 Pendiente informes de agosto y septiembre No: 2-2023-030386	Inconvenientes administrativos con el contratista. Temporada invernal en la costa caribe Resocialización para instalación de sistema de medida
GGC 641-20		**TERMINACION ANTICIPADA**	Dos	Otrosí No 1 Ajuste cronograma. Otrosí No 2 Corrección valores desembolsos. Suspensión.		Inconvenientes con la comunidad

Tabla No 1

La información plasmada en la tabla es con corte a 29 de octubre del 2023.

Contratos Prone 2020

Contratistas:

Contrato de Interventoría: Contrato No C01302021 suscrito entre AIR-E S.A.S. E.S.P. y el CONSORCIO INT PRONE 2020 PROINGES.

Contratos de ejecución de obra: En la siguiente tabla se indican los contratistas y los valores de los contratos, adicionalmente números de usuarios y transformadores estimados para cubrir con las demandas calculadas.

Contrato	Contratista de Obra	Usuarios	Usuarios Verifica	Transformadores. Presupuestados	Valor del contrato obra.
PRONE-GGC-595-20	Consorcio eléctricos de la costa	614	958	50 kva (4) 37.5 kva (4) 75 kva (5)	$2.613.157.587
PRONE-GGC-596-20	Consorcio eléctricos de la costa	381	502	25 kva (12) 37.5 kva (3) 15 kva (4) 10 kva (1)	$1.649.728.855
PRONE-GGC-597-20	DELTEC S.A	3135	3143	50 kva (21) 37.5 kva (15) 75 kva (17) 25 kva (14)	$9.302.284.567
PRONE-GGC-598-20	Consorcio eléctricos de la costa	150	178	50 kva (1) 37.5 kva (2) 25 kva (1)	$701.229.600
PRONE-GGC-600-20	Consorcio eléctrico y construcciones (LINCI)	130	249	25 kva (6) 15 kva (2) 37.5 kva (2)	$747.137.327
PRONE-GGC-601-20	Consorcio proyectos de ingeniería ambar y construcciones	328	343	75 kva (4)	$1.160.720.441
PRONE-GGC-604-20	Consorcio servicios de ingeniería eléctrica del caribe (SIEC)	383	392	25 kva (1) 75 kva (4)	$1.008.833.250
PRONE-GGC-606-20	DELTEC S.A	1224	1418	50 kva (6) 37.5 kva (4) 75 kva (9) 25 kva (1)	$3.678.416.320
PRONE-GGC-607-20	Consorcio eléctricos de la costa	242	298	25 kva (4) 15 kva (1) 37,5 kva (10)	$1.121.664.164
PRONE-GGC-609-20	Consorcio eléctrico y construcciones (LINCI)	526	698	50 kva (4) 37.5 kva (4) 15 kva (9) 25 kva (7) 10 kva (22)	$4.712.572.232
PRONE-GGC-610-20	Consorcio eléctricos de la costa	817	868	50 kva (3) 15 kva (11) 25 kva (7) 37.5 kva (4) 10 kva (7) 15 kva (11)	$1.896.119.735
PRONE-GGC-612-20	Consorcio gelpro ingeniería	505	517	50 kva (2) 75 kva (3)	$1.339.621.588

PRONE-GGC-613-20	Consorcio eléctricos de la costa	959	991	50 kva (4) 37.5 kva (4) 75 kva (7)	$2.875.046.888
PRONE-GGC-618-20	Consorcio eléctricos de la costa	173	176	25 kva (6)	$603.367.819
PRONE-GGC-619-20	DELTEC S.A	1898	1919	50 kva (11) 37.5 kva (2) 75 kva (12) 25 kva (2)	$5.325.294.789
PRONE-GGC-620-20	Consorcio servicios de ingeniería eléctrica del caribe (SIEC)	154	180	50 kva (1) 37.5 kva (1) 75 kva (1)	$739.927.006
PRONE-GGC-621-20	Consorcio gelpro ingeniería	531	547	75 kva (1) 37,5 kva (3) 25 kva (1) 15 kva (2) 25 kva (1) 37,5 kva (2) 50 kva (2) 25 kva (1) 75 kva (1)	$375.671.041 $215.868.834 $317.434.188 $384.568.219 $304.519.425 $154.432.024
PRONE-GGC-623-20	Consorcio proyectos de ingeniería ambar y construcciones	268	323	15 kva (3) 25 kva (7)	$981.170.510
PRONE-GGC-624-20	Consorcio eléctricos de la costa	444	467	50 kva (3) 75 kva (3)	$1.206.770.249
PRONE-GGC-628-20	Cimad ingeniería Colombia s.a.s.	276	350	25 kva (5) 37.5 kva (1) 10 kva (8) 15 kva (2)	$1.104.421.028
PRONE-GGC-629-20	Consorcio eléctricos de la costa	211	218	50 kva (3)	$602.156.075
PRONE-GGC-640-20	Consorcio servicios de ingeniería eléctrica del caribe (SIEC)	120	139	50 kva (1) 37.5 kva (1)	$346.179.548
PRONE-GGC-641-20	Consorcio eléctricos de la costa	196	202	75 kva (1) 37.5 kva (1) 50 kva (1)	$583.575.786

Tabla No2

DESEMBOLSOS.
Junio 2021

Contrato	Primer desembolso
PRONE-GGC-595-20	$ 1.306.587.793,50
PRONE-GGC-596-20	$ 824.864.427,50
PRONE-GGC-597-20	$ 4.651.142.283,50
PRONE-GGC-598-20	$ 350.614.800,00

PRONE-GGC-600-20	$ 373.568.663,50
PRONE-GGC-601-20	$ 580.360.220,50
PRONE-GGC-604-20	$ 504.416.625,00
PRONE-GGC-606-20	$ 1.839.208.160,00
PRONE-GGC-607-20	$ 560.832.082,00
PRONE-GGC-609-20	$ 2.356.286.116,00
PRONE-GGC-610-20	$ 948.059.867,50
PRONE-GGC-612-20	$ 669.810.794,00
PRONE-GGC-613-20	$ 1.437.523.444,00
PRONE-GGC-618-20	$ 301.683.909,50
PRONE-GGC-619-20	$ 2.662.647.394,50
PRONE-GGC-620-20	$ 369.963.503,00
PRONE-GGC-621-20	$ 858.246.865,50
PRONE-GGC-623-20	$ 490.585.255,00
PRONE-GGC-624-20	$ 603.385.125,50
PRONE-GGC-628-20	$ 552.210.514,00
PRONE-GGC-629-20	$ 301.078.037,50
PRONE-GGC-640-20	$ 173.089.774,00
PRONE-GGC-641-20	$ 291.787.893,00

Tabla No 3

Noviembre 2021

Contrato	Segundo desembolso
PRONE-GGC-595-20	$348.423.412
PRONE-GGC-596-20	$219.963.847,50
PRONE-GGC-597-20	$1.240.304.609
PRONE-GGC-598-20	$93.497.280
PRONE-GGC-600-20	$99.618.311
PRONE-GGC-601-20	$154.762.725,50
PRONE-GGC-604-20	$134.511.100
PRONE-GGC-606-20	$490.455.510
PRONE-GGC-607-20	$149.555.222
PRONE-GGC-609-20	$628.342.965
PRONE-GGC-610-20	$252.815.965
PRONE-GGC-612-20	$178.616.212
PRONE-GGC-613-20	$383.339.585
PRONE-GGC-618-20	$80.449.043
PRONE-GGC-619-20	$710.039.305,50
PRONE-GGC-620-20	$98.656.934
PRONE-GGC-621-20	$286.082.288,50
PRONE-GGC-623-20	$130.822.734
PRONE-GGC-624-20	$160.902.700
PRONE-GGC-628-20	$147.256.137
PRONE-GGC-629-20	$80.287.476
PRONE-GGC-640-20	$46.157.273
PRONE-GGC-641-20	$77.810.104

Tabla No 4

Julio 2022

Contrato	Tercer desembolso
PRONE-GGC-597-20	$1.240.304.609
PRONE-GGC-601-20	$154.762.725,50
PRONE-GGC-604-20	$134.511.100
PRONE-GGC-606-20	$490.455.510
PRONE-GGC-619-20	$710.039.305,50
PRONE-GGC-620-20	$98.656.934
PRONE-GGC-624-20	$160.902.700
PRONE-GGC-629-20	$80.287.476
PRONE-GGC-640-20	$46.157.273

Tabla No 5

Agosto 2022

Contrato	Cuarto desembolso
PRONE-GGC-597-20	$1.240.304.609
PRONE-GGC-606-20	$490.455.510
PRONE-GGC-619-20	$710.039.305,50
PRONE-GGC-620-20	$98.656.934
PRONE-GGC-624-20	$160.902.700

Tabla No 6

Noviembre 2022

Contrato	Tercer desembolso
PRONE-GGC-595-20	$348.423.412
PRONE-GGC-598-20	$93.497.280
PRONE-GGC-600-20	$99.618.311
PRONE-GGC-607-20	$149.555.222
PRONE-GGC-609-20	$628.342.965
PRONE-GGC-610-20	$252.815.965
PRONE-GGC-612-20	$178.616.212
PRONE-GGC-613-20	$383.339.585
PRONE-GGC-618-20	$80.449.043
PRONE-GGC-619-20	$710.039.305,50
PRONE-GGC-620-20	$98.656.934
PRONE-GGC-621-20	$286.082.288,50
PRONE-GGC-624-20	$160.902.700
PRONE-GGC-628-20	$147.256.137

Tabla No 7

Diciembre 2022

Contrato	Cuarto desembolso
PRONE-GGC-595-20	$348.423.412
PRONE-GGC-598-20	$93.497.280
PRONE-GGC-600-20	$99.618.311
PRONE-GGC-601-20	$154.762.725,50
PRONE-GGC-604-20	$134.511.100
PRONE-GGC-607-20	$149.555.222

PRONE-GGC-609-20	$628.342.965
PRONE-GGC-610-20	$252.815.965
PRONE-GGC-612-20	$178.616.212
PRONE-GGC-613-20	$383.339.585
PRONE-GGC-618-20	$80.449.043
PRONE-GGC-628-20	$147.256.137
PRONE-GGC-629-20	$80.287.476
PRONE-GGC-640-20	$46.157.273

Tabla No 8

Diciembre 2022

Contrato	Quinto desembolso
PRONE-GGC-601-20	$154.762.725,50
PRONE-GGC-620-20	$98.656.934
PRONE-GGC-624-20	$160.902.700
PRONE-GGC-640-20	$46.157.273

Tabla No 9

Abril 2023

Contrato	Quinto desembolso
PRONE-GGC-598-20	$35.061.480
PRONE-GGC-606-20	$183.920.816
PRONE-GGC-619-20	$266.264.739
PRONE-GGC-629-20	$30.107.803.50

Tabla No 10

Seguimientos

Reuniones mensuales con Aire el OR con el objeto de realizar seguimiento a los contratos Prone 2020, Prone 2019 GGC 778 y GGC 778.

Informes del superviso de apoyo por cada uno de los contratos.

Informe y revisión de la documentación de los tramites mencionados otrosis, suspensiones etc.

Se realiza cargue de documentos en el aplicativo AVANZAME derivados de la ejecución contractual de los contratos asignados con las evidencias, se hace actualización de los cronogramas.

Se hace seguimiento de los contratos con los siguientes comunicaciones

Radicado No. 2-2023-010897
Radicado No. 2-2023-010831
Radicado No. 2-2023-010160
Radicado No. 2-2023-008819
Radicado No. 2-2023-008922
Radicado No. 2-2022-021054

Radicado No. 2-2022-028810
Radicado No. 2-2022-028042
Radicado No. 2-2022-028090
Radicado No. 2-2022-027552
Radicado No. 2-2022-024100
Radicado No. 2-2022-023976
Radicado No.: 2-2022-014164
Radicado No.: 2-2022-015923
Radicado No.: 2-2022-015784
Radicado No. 2-2021-007525
Radicado No. 2-2022-018271 609
Radicado No. 2-2022-018250 609
Radicado No. 2-2022-018300 595
Radicado No. 2-2022-018486 621
Radicado No. 2-2022-018514 610
Radicado No. 2-2022-018519 612
Radicado No. 2-2022-018520 596
Radicado No. 2-2022-019873 641
Radicado No. 2-2022-019874 623
Radicado No. 2-2022-020130 607
Radicado No. 2-2022-020227 598
Radicado No. 2-2022-020555 613
Radicado No. 2-2022-020556 609
Radicado No. 2-2022-020557 628
Radicado No. 2-2022-021054 628 595 610 596
Radicado No. 2-2022-020494 2020

El OR Air-e SAS ESP atreves del informe de la Interventoría reportan que no hay ningún cambio en los diseños, ni en las especificaciones, ni en los presupuestos, ni en la localización del proyecto, Informa que se realizaron las socializaciones.

Con respecto a la verificación de usuarios beneficiados manifiestan que encontraron mayor cantidad que los que inicialmente se encuentran proyectados, el OR mediante comunicado Radicado No.: 1-2021-019665 menciona que los gatos relacionados con los usuarios adicionales que surjan con ocasión de la normalización de los contratos PRONE 2020 será asumida por Air-e S.A.S. E.S.P., y no representaran para los presupuestos del proyectos costos adicionales.

4. APROBACIÓN

Firma del Contratista  Miguel Fajardo G. Contratista Dirección de Energía Eléctrica
Revisó y aprobó: