| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION Y REINICIO CONTRATO DE CONSULTORÍA O DE INTERVENTORIA | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-DP-16 | Diseño de Proyectos | 4 |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

**ACTA No** 20 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

**ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO** APROBACIÓN **CUÁL:**

## 1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. **1834-2021**
(Indique el Número de Contrato o Convenio)

**TIPO DE CONTRATO** LICITACIÓN PÚBLICA **IDU-LP-SGDU-033-2021**
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

**OBJETO DEL CONTRATO**

COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD BOGOTÁ D.C
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** LOCALIDAD 6 - TUNJUELITO, UPZ 42 - VENECIA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

**CONTRATO ASOCIADO** IDU-1834-2021
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

**PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** VEINTITRES (23) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 31 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2022 (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 62.056.249.725,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

**CONTRATISTA** CONSORCIO VENECIA CJS 2021
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

**INTERVENTOR** JOYCO S.A.S. NIT 860,067,561-9
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** KAROL ROCA PACHECO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

## 2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÓRROGAS** | **No.** | 1 | **DE FECHA** | 30/09/2022 | **PLAZO** | DOS (2) MESES |
| | **No.** | 2 | **DE FECHA** | 9/12/2022 | **PLAZO** | UN (1) MES |
| | **No.** | 3 | **DE FECHA** | 19/01/2023 | **PLAZO** | UN (1) MES |
| **TOTAL PLAZO DE PRORROGAS** | | | | | **PLAZO** | CUATRO (4) |
| **ADICIONES:** | | | | | | |
| | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| | **No.** | N/A | **DE FECHA** | N/A | **VALOR** | N/A |
| **VALOR TOTAL ADICIONES** | | | | | **VALOR** | N/A |

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** $ 62.056.249.725,00

## 3. SUSPENSIONES, AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

**SUSPENSIONES ANTERIORES:**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA No.** | 9 | DE SUSPENSIÓN | **No.** | 1 | **DE FECHA** | 29/11/2022 | **DÍAS CALENDARIO** | 10 |
| **ACTA No.** | 12 | DE SUSPENSIÓN | **No.** | 2 | **DE FECHA** | 3/01/2023 | **DIAS CALENDARIO** | 10 |
| **ACTA No.** | 14 | DE SUSPENSIÓN | **No.** | 3 | **DE FECHA** | 17/02/2023 | **DÍAS CALENDARIO** | 10 |
| **ACTA No.** | 15 | DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | **No.** | 3 | **DE FECHA** | 27/02/2023 | **DÍAS CALENDARIO** | 15 |
| **ACTA No.** | 16 | DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | **No.** | 3 | **DE FECHA** | 14/03/2023 | **DÍAS CALENDARIO** | 15 |
| **ACTA No.** | 17 | DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | **No.** | 3 | **DE FECHA** | 29/03/2023 | **DÍAS CALENDARIO** | 20 |

**TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES:** **DÍAS CALENDARIO** 80

**SUSPENSIÓN ACTUAL:**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA No.** | 19 | DE SUSPENSIÓN | **No.** | 4 | **DE FECHA** | 25/09/2023 | **DIAS CALENDARIO** | 30 |
| **ACTA No.** | 20 | DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN | **No.** | 4 | **DE FECHA** | 25/10/2023 | **DIAS CALENDARIO** | 15 |

**TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL** **DÍAS CALENDARIO** 45

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN** | 19/08/2024 | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 3/09/2024 |
| **FECHA EN QUE SE SUSPENDE** | 25/10/2023 | **FECHA DE REINICIACIÓN** | 9/11/2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL** | 20/07/2024 | **FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL** | 3/09/2024 |

Las partes representadas por: FRANCISCO JOSE DE ANGULO ANGULO
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y KAROL ROCA PACHECO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/a (Mes) de N/a (Año)

Se deja constancia que la interventoría y/o el(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU, constató la hoja de vida y la tarjeta profesional vigente,

N° 25202-144914 CND (Número de Tarjeta) expedida a MARÍA FERNANDA MENA CASTELLANOS (Nombre del Director(a) de la Consultoría o Interventoría) Director(a) de la consultoría o la interventoría. Además se revisó y aprobó por parte de la interventoría los programas de ejecución de la consultoría.

Se verificó el personal y equipo con que cuenta la consultoría o interventoría, según el caso, para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la propuesta presentada así:

**PERSONAL PROFESIONAL O ESPECIALISTAS**

| CARGO | ESPECIALIDAD | % DE TIEMPO DEDICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS | No TARJETA PROFESIONAL |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE CONSULTORÍA | | 25,00% | MARÍA FERNANDA MENA CASTELLANOS | 25202-144914 CND |
| COORDINADOR DE CONSULTORÍA | | 25,00% | MARÍA FERNANDA MENA CASTELLANOS | 25202-144914 CND |
| ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE | | 50,00% | LEONARDO ALBERTO AMAYA BAYONA | 15239-102684 BYC |
| INGENIERO MODELADOR | | 10,00% | CARLOS AUGUSTO CHAPARRO BARRERA | 15202-260340 BYC |
| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | | 10,00% | YOBANI OSCAR NIÑO RODRIGUEZ | 25202-49238 CND |
| ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO | | 15,00% | JUAN CARLOS MORALES ALBA | 25202-04357 CND |
| ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS | | 50,00% | CLIMACO VILLEGAS BETANCOURT | 25000-05490 CND |
| INGENIERO DE APOYO (EN REDES HIDROSANITARIAS) | | 25,00% | DAVID FERNANDO ACEVEDO MORALES | 25202-385568 CND |
| ESPECIALISTA EN REDES SECAS (ELÉCTRICAS, GAS, TELÉFONO, FIBRA ÓPTICA) | | 50,00% | RAÚL MAURICIO ZAMBRANO RAMIREZ | CN 205-1048 |
| INGENIERO DE APOYO (REDES SECAS) | | 20,00% | JHON ALEXANDER ESPITIA BARRERA | BY 250-141053 |
| ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO | | 15,00% | FREDDY CHACÓN CHACÓN | A25232003-79844501 |
| ARQUITECTO DE APOYO Y RENDERISTA | | 15,00% | DAVID PUERTA CARMONA | A2612016-1017203588 |
| ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | | 10,00% | DIEGO ALEXANDER REYES VELANDIA | 25202-75597 CND |
| ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS | | 10,00% | SERGIO ENRIQUE DURÁN NUÑEZ | 25202-76045 CND |
| INGENIERO Y/O ARQUITECTO (COSTOS Y PRESUPUESTOS) | | 50,00% | MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCÍA | 25202-329400 CND |
| INGENIERO Y/O ARQUITECTO (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROGRAMACIÓN) | | 50,00% | MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCÍA | 25202-329400 CND |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ARQUEOLOGO | 50,00% | LAURA TATIANA COY CARRERA | RNA031 |
| INGENIERO ESPECIALISTA SIG-CAD | 15,00% | JORGE ELIECER RODRIGUEZ PAREDES | 25335-157927 CND |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | 20,00% | HILDA LUCÍA CASTRO CHAVERRA | 76237-16560 VLL |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 40,00% | JUAN ALEJANDRO RUIZ RINCÓN | 25228-287655 CND |
| ESPECIALISTA FORESTAL | 10,00% | GABRIEL HERNÁNDEZ ROJAS | 14306 MINAGRICULTURA |
| BIÓLOGO | 10,00% | DANIEL FELIPE CASTAÑO RUBIANO | 1053775640 |
| ESPECIALISTA SOCIAL | 100,00% | GINA PAOLA CANTOR | 177465321-1 |
| INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO PARA ACTAS DE VECINDAD | 75,00% | ORLANDO HERNANDEZ AMORTEGUI | A20472012-80756447 |
| PROFESIONAL SOCIAL PARA ACTAS DE VECINDAD | 75,00% | DANIELA RIVEROS TRIANA | 205257 |

**PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO**

| CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS |
|---|---|
| DIBUJANTE 1-ESTRUCTURAS | PAULA VANESSA NIÑO RODRIGUEZ |
| DIBUJANTE 1 - VÍAS | NATALIA ROJAS FONSECA |
| DIBUJANTE 1- REDES HIDROSANITARIAS | NICOLAS DUARTE CABUYO |
| AYUDANTE REDES HIDROSANITARIAS | CARLOS WILLIAM CASTIBLANCO UPEGUI |
| DIBUJANTE 1- REDES SECAS | JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ |
| AYUDANTE REDES SECAS | VICTOR JOSÉ TARRA DIMAS |
| DIBUJANTE 1- URBANISMO | DAVID PUERTA CARMONA |
| PERSONAL TÉCNICO TOPOGRAFO INSPECTOR | LUIS ANDRES MALAVER MORENO |
| PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO-CADENERO 1 | ERVIN ARTURO RODRIGUEZ DUARTE |
| PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA | EDWIN RODRIGO ACUÑA ESPINOSA |
| PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR | JULIAN ALFONSO BARBOSA MORA |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACENISTA | ADERMIN MENESES HERRERA |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA | ANGIE MABEL GRANDE ZABALA |
| PERSONAL AUXILIAR TECNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA | DAVID ESTEBAN DÍAZ BOLAÑOS |

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No.__9__del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

| CDP | CRP | PROYECTO | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| No. Fecha | No. Fecha | | | |
| 4525 de fecha 15/10/2021 | 5065 de fecha 30/12/2021 | RAPS VENECIA (PEATONAL) | 13301160233000000007761 | $460.665.201,00 |
| 4526 de fecha 15/10/2021 | 5064 de fecha 30/12/2021 | RAPS VENECIA (PEATONAL) | 13301160233000000007761 | $29.588.584.524,00 |
| 93 de fecha 30/12/2021 | 101 de fecha 30/12/2021 | RAPS VENECIA (PEATONAL) | 13301160233000000007761 | $18.166.000.000,00 |
| 103 de fecha 30/12/2021 | 100 de fecha 01/1/2022 | RAPS VENECIA (PEATONAL) | 13301160233000000007761 | $13.841.000.000,00 |

**4. CAUSAS**

En vista que no se han superado las causales registradas en el acta N.° 19 correspondiente a la suspensión N.° 4, se requiere ampliar la suspensión en mención por el término de 15 días calendario, es decir, entre el 25 de octubre de 2023 hasta el 8 de noviembre del presente año, bajo las mismas causales y condiciones establecidas en el acta de suspensión de fecha 25 de septiembre de 2023.

Las partes consideran que dentro del término fijado de la ampliación de la suspensión N.° 4, y en el evento de ser aceptada por parte de la entidad la solicitud presentada por el contratista mediante los comunicados CVCJS-IDU-DIR-940-1628-22 del 13 de septiembre de 2023 y CVCJS-IDU-DIR-940-1633-22 del 18 de septiembre de2023, respecto de los cuales la interventoría emitió su concepto dirigido al IDU mediante el oficio 32-09-23/1837-2021 (1766) del 22 de septiembre de 2023 con radicado IDU No 202352601694562 del 22 de septiembre de 2023, y el comunicado 33-09-23/1837-2021 ( 1768) del 22 de septiembre de 2023 con radicado IDU N° 202352601694742 del 22 de septiembre de 2023, el IDU deberá entregar para revisión de las partes los documentos modificatorios. Luego de ello, se reiniciaran los contratos de obra e interventoría sin necesidad de suscribir la correspondiente acta, salvo si este modificatorio o pronunciamiento se da antes del plazo fijado en la presente ampliación de la suspensión N.° 4.

En línea con lo anterior, la Interventoría reitera que durante el término de la ampliación de suspensión N° 4 no ejecutará ninguna actividad que se derive de la ejecución de los contratos IDU 1834-2021 e IDU 1837-2021, en virtud de lo establecido en la *"CLÁUSULA 28 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN"* del contrato de interventoría IDU 1837-2021 al señalar lo siguiente:
*" La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las partes involucradas en el contrato y* ***durante el período de la suspensión, las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan****."* Subrayado y negrilla fuera del texto.

**5. OBSERVACIONES**

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan o se cumpla el término establecido, caso en el cual se procederá a su reinicio lo que primero ocurra.
2. Independientemente de las causales que dieron origen a la presente suspensión, el plazo fue establecido a voluntad de las partes del presente contrato, por lo cual para todos los efectos se reiniciará una vez cumplido el tiempo indicado en la presente acta sin lugar a suscribir un acta adicional de reinicio. En caso de requerir una ampliación en el plazo de cesación de actividades podría efectuarse únicamente mediante la firma de documento adicional que indique nuevo plazo de suspensión de actividades. No obstante lo anterior, el contratista deberá actualizar las garantías correspondientes una vez el contrato reinicie por cumplimiento del plazo.
3. Cabe resaltar que las actividades que se realicen en este tiempo no podrán ser objeto de reclamación o reconocimiento económico, por obra adicional o mayor permanencia; en ese sentido, las actividades que se realicen y/o el personal dispuesto para ello, se efectuará por cuenta y riesgo del contratista, con el fin de alcanzar obligaciones atrasadas o pendientes de cumplir.
4. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
5. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.
6. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
7. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para la Interventoría.

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veinticinco (Día en letras) 25 (Día en números) días del mes de octubre (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **FRANCISCO JOSE DE ANGULO ANGULO**
Representante Legal del Consultor

(Firma)
(Nombre) **HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ**
Representante Legal Apoderado del Interventor

(Firma)
(Nombre) **OSCAR IVAN OYOS ARRIETA**
Líder del Grupo de Espacio Público IDU-STED ( e )

(Firma)
(Nombre) **JUAN MIGUEL POLANCO GALLARDO**
Profesional de Apoyo a la Supervisión del IDU - STED

(Firma)
(Nombre) **SONIA CAROLINA OCHOA**
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa - STED

(Firma)
(Nombre) **BERTHA ELENA CARBONELL BENEDETTI**
Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa - SGDU

(Firma)
(Nombre) **EDISON VELEZ JARAMILLO**
Profesional de Apoyo Financiero, que revisa - DTP

(Firma) Karol Roca Pacheco
(Nombre) **KAROL ROCA PACHECO**
Supervisor del Contrato IDU

(Firma)
(Nombre) **JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA**
Ordenador(a) del Gasto
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano

Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.