CONTRATO DE OBRA No. 1351 DE 2023

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda se reunieron LUZ ADRIANA MEJIA GONZALEZ en calidad de supervisor y MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL GALVEZ en calidad de Contratista, con el objeto de realizar a través de la presente acta el recibo del Contrato de obra No: 1351 de fecha 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA QUEBRADA CAÑAVERAL EN EL SECTOR DE JARDÍN COLONIAL 2 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**
ENTIDAD:	**DIGER – MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**
CONTRATISTA:	**MACG INGENIERIA CIVIL SAS**
NIT:	**900.777.971-6**
REPRESENTANTE LEGAL:	**MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL GALVEZ**
CEDULA:	**18516056**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	**LUZ ADRIANA MEJÍA GONZALEZ**
PLAZO INICIAL:	**DOS (2) MESES**
FECHA DE INICIACIÓN:	**17 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**17 DE JULIO DE 2023**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000)**
VALOR ADICION:	**OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($280.000.000)**
VALOR FINAL EJECUTADO:	**DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($280.000.000)**
SALDO DEL CONTRATO:	**VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS ($29.238.401)**
FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO:	**17 DE JULIO DE 2023**
ANTICIPO	**(40%)**
FORMA DE PAGO:	**ACTAS PARCIALES**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**RDFR 20230000026**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**CDFR20230000051**
RUBRO(S):	**4.2.3.2.01.01.001.03.19.324.P.O.J.12.8.2CF**

DESCRIPCION DE LOS ACTIVIDADES:

Las principales actividades ejecutadas en obra que tuvieron interventoría y/o supervisión fueron las que se describen a continuación:

Powered by CamScanner

1	PRELIMINARES		Cantidad
1.01	Campamento, incluye teja de zinc, piso en concreto de 17,2 Mpa, instalaciones eléctricas e hidráulicas provisionales	M2	15,00
1,03	Localización y replanteo	M2	108,50
2	**EXCAVACIONES**		
2.01	Excavación en conglomerado seco de 0 - 2 m manual	M3	45,90
2.02	Excavación en material común bajo agua de 0 - 2 m manual	M3	43,39
2.04	Excavación en roca manual	M3	-
2.05	Excavación para conformación de taludes en material común manual	M3	102,75
2.06	Lleno compactado con material granular, incluye transporte	M3	120,00
2.07	Lleno con material del sitio compactado con "canguro" o similar	M3	9,05
3	**CONCRETOS**		
3.01	Solado en concreto de 10,3 Mpa	M3	1,84
4	**REFUERZOS**		
4.01	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"	Kg	5.285,00
5	**VARIOS**		-
5,01	Retiro de material sobrante cargue manual	M3	21,00
6	**OBRAS DE MITIGACION**		
6,01	Conformación de manejo de agua de la quebrada	ml	22,00
6,02	Filtro francés sin tubería, incluye piedra y geotextil NT 1600	m3	11,52
6,03	Lagrimales en tubería PVC de 3" para puente o muro	ml	24,00
6,08	Empradización de taludes con trenza	m2	-

Powered by CamScanner

6,10	Geodrén circular de 4" L = 1,00 m	m2	-
6,11	Geodrén planar L = 1,00 m	m2	-
6,12	Tubería PVC perforada de 4" (100 mm)	m	19,00
6,13	Caisson D = 1 ,2 m, incluye excavación manual (Concreto 27,6 Mpa impermeabilizado bombeado)	m	10,00
6,14	Muro de contención y viga cimentación en quebrada y/o rio en concreto 27,4 Mpa impermeabilizado (4000 psi), no incluye refuerzo, Bombeado	m3	24,30
6,15	Viga transversal en quebrada en concreto de 27,6 Mpa impermeabilizado bombeado (4000 psi). No incluye refuerzo	m3	2,88
6,17	Evacuación de aguas en zona de trabajo mediante motobomba	hr	240,00
6,19	Descapote y limpieza	m2	200,64
6,20	Nivelación terreno con material del sitio	m2	-
6,22	Cerramiento con cinta de señalización, incluye señalizador tubular, dos cintas	m	-
6,24	Aseo y limpieza general (8 jornales ayudante según analisis mano de obra)	gl	1,00
6,25	Enrocados de fondo	m2	12,00
6,26	Transportes materiales a hombro (6 jornales ayudante según análisis mano de obra)	Carga.Km	5.427,75

El presente contrato cumplió con las metas señaladas en los tiempos establecidos y la calidad fue: BUENA

OBSERVACIONES AL RECIBO DE LA OBRA:

La supervisión hace constar A PLENA SATISFACCIÓN según lo estipulado en el contrato de obra No. 1351 de 2023 que, las obras fueron desarrolladas dentro del plazo pactado y el contratista ha cumplido con el objeto del contrato de la obra No.1351.

A partir de la fecha, el cuidado de las obras se hará por parte de la comunidad organizada beneficiada con la obra, en cabeza de sus representantes, los cuales dejan constancia en esta acta de sus

Powered by CamScanner

observaciones y reclamos con respecto a la obra que se está entregando, las cuales serán atendidas y solucionadas por parte de los responsables, si así lo amerita.

Se firma la presenta acta por quienes en ella intervinieron, en la ciudad de Dosquebradas a los cuatro (04) días del mes de agosto del año 2023.

LUZ ADRIANA MEJIA GONZALEZ
SUPERVISORA
Directora DIGER

MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL GALVEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MACG INGENIERIA CIVIL SAS
CONTRATISTA

Powered by CamScanner