CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
901.422.847-0
Cra 6 No 9-70
(606) 3014143817
Manizales - Colombia
constructorapharos@gmail.com

PHAROS

Factura electrónica de venta N°. FE 8

Cliente: MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
Nit: 890.801.133-8
Teléfono: (057) 3113006092 - Ext. 000
Dirección: CR 8 CL 11 CL ESQ
Ciudad: Chinchiná - Colombia
Correo: hugot_asesor@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	25/10/2023, 10:56
Expedición	25/10/2023, 12:17
Vencimiento	09/11/2023
Vendedor	CONSTRUCTORA PHAROS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Bruto
1	Acta No 3 del contrato No S.A.M.C 014-633-2023, cuyo objeto es: CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS	64,996,923.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y seis millones ciento ochenta y cinco mil novecientos diecinueve pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-09 por $ 86,185,919.90

Observaciones:

Total Bruto	64,996,923.00
Administración 27.60%	17,939,150.75
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	3,249,846.15
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	86,185,919.90

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051329895 aprobado en 20230704 prefijo FE desde el número 5 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 4.5
CUFE: b75efba20d004fb84c2bc7989f07c2d517c0f931efbe6ffe2a8d21d3644c1ef665dfc37a17b720b7773d8abb688cc1b2

Fabricado Software y Procesador Electrónico Siigo NIT. Fecha de factura vs cal 2024

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

CONSTRUCTORA PHAROS SAS *Identificado con* *NI9014228470*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0524 AVENIDA SANTANDER, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número	:	*24115252709*
Fecha de Apertura	:	*01 de julio de 2022*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 0524 AVENIDA SANTANDER de la ciudad de MANIZALES, el día miércoles, 6 de julio de 2022.

Cordialmente,

Efectuado por:
V4C3V2A8 - VALENTINA CAMPIÑO VALDERRAMA

Banco Caja Social
Gerente
Oficina Santander
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social Establecimiento Bancario

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14824150801

(415)7707212489984(8020) 000001482415080 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 2 8 4 7	0	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CL 7 8 23 BRR CHIPRE

42. Correo electrónico adrianquinteroa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 4 1 4 3 8 1 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 0 1 0 1 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 21 / 12 : 18: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 09-06-2022 02:14:43PM

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14824150801

(415)7707212489984(8020) 000001482415080 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 2 8 4 7	0	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0	
73. Fecha	2 0 2 0 1 0 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 0 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 1 0 2 0 9	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 1 0 2 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO
Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14824150801

(415)7707212489984(8020) 000001482415080 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 2 8 4 7	0	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 0 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	2 4 3 3 5 4 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS	GIRALDO	MELISA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 1 0 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 9 7 6 5 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUINTERO	ARROYAVE	WILSON	ADRIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO
Powered by CamScanner

FECHA			ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS 001
18	10	2023	**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA S.A.M.C 014-633-2023. OBJETO:** " CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS "

ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS N°:	001
FECHA DE REUNIÓN:	18 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	2 DE AGOSTO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	El valor del Contrato es por la suma de **DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($221.778.151,00)** equivalentes a 191,18 SMLMV con CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (**CDP**): **31129** del 23 de mayo de 2023 y con registro presupuestal (**RP**) **42351** del 2 de agosto de 2023 con rubro 16.01.2.3.2.02.02.009.22.003 mejorar al menos 8IE en convenio con el departamento
PLAZO:	3 MESES
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:	2 DE NOVIEMBRE DE 2023

I. PARTICIPANTES	CARGO
Melissa Vargas Giraldo	Contratista – Representante Legal C-PHAROS S.A.S
Alberto Uribe Varón	Jefe de Infraestructura – Alcaldía de Chinchiná Supervisor

II. OBJETO

Revisar los APUs presentados por el contratista y pactar los precios finales para los ítems no previstos.

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el municipio de Chinchiná - Caldas, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2023, se reunieron, la ingeniera **Melissa Vargas Giraldo,** Representante Legal de Constructora Pharos S.A.S, en calidad de Contratista conforme a lo estipulado en el Contrato S.A.M.C 014-633-2023 del 2 de agosto de 2023 y el arquitecto **ALBERTO URIBE VARÓN**, Jefe de la Oficina de Infraestructura, quien ejerce la supervisión del contrato con el objeto de modificar, revisar e

Powered by CamScanner

FECHA			ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS 001
18	10	2023	**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA S.A.M.C 014-633-2023.** **OBJETO:** " CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS "

incorporar las cantidades y fijar los precios de los Ítems no previstos del contrato de obra S.A.M.C 014-633-2023 del 2 de agosto de 2023.

NP1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES). POR M2
NP2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MINERAL PARA PISO DE CONCRETO
NP3 RETIRO Y REINSTALACIÓN DE VENTANA
NP4 ESTUDIO DE SUELOS
NP5 MORTERO DE NIVELACION E=0,05 M
NP6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (anclaje a muro + silicona)
NP7 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA, INCLUYE MANTENIMIENTO DE PUERTA Y CHAPA
NP8 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO, 36W BLANCO. INCLUYE DRIVER Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Analizando lo anterior, se determinó que dentro de los ítems pactados contractualmente no existían los anteriores, pero que es necesaria su ejecución para garantizar la calidad, seguridad y acabado de la obra, las cuales no modifican la inversión del contrato de obra. En consecuencia, las partes acuerdan:

1. Incorporar al contrato de obra los ítems y cantidades que se requieren para cumplir a cabalidad con la ejecución de la obra.

2. El contratista presentó análisis de precios unitarios para los ítems que no se encuentran incluidos dentro del presupuesto inicial, los cuales fueron revisados y aprobados por el supervisor del contrato.

3. El supervisor aclara que los valores unitarios revisados y aprobados de los ítems no previstos son responsabilidad exclusiva del contratista de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en la Oficina de Infraestructura de la Alcaldía de Chinchiná, Departamento de Caldas, a los 18 días del mes de Octubre de 2023.

Powered by CamScanner

FECHA			ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS 001
18	10	2023	**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA S.A.M.C 014-633-2023.** **OBJETO:** " CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS "

Melissa Vargas Giraldo	Contratista RL Constructora Pharos S.A.S	MELISSA VARGAS G.
Alberto Uribe Varón	Jefe de Infraestructura – Alcaldía de Chinchiná	

Powered by CamScanner

NP1	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES). POR M2**	**Actividad**	**M2**				**$**	**19,783**
C3	CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura)	Cuadrilla	HR	0.42	$	24,536	$	10,305
E1	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	Equipos	UND	0.06	$	8,670	$	520
E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.001	$	156,760	$	157
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.05	$	3,030	$	152
I1004	ESTUCO PARA EXTERIORES	Insumo	GAL	0.07	$	31,952	$	2,237
I1008	INTERVINILO - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR	Insumo	GAL	0.095	$	59,123	$	5,617
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0.45	$	1,586	$	714
I417	PABMERIL PLIEGO 9" X 11"	Insumo	UND	0.02	$	4,053	$	81
NP2	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MINERAL PARA PISO DE CONCRETO**	**Actividad**	**M2**				**$**	**21,332**
C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.35	$	21,336	$	7,468
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.05	$	3,030	$	152
I404	CEMENTO BLANCO	Insumo	KG	1.8	$	2,572	$	4,630
I408	COLOR MINERAL	Insumo	KG	0.5	$	18,163	$	9,082
NP3	**RETIRO Y REINSTALACIÓN DE VENTANA**	**Actividad**	**M2**				**$**	**150,000**
AB20	MORTERO 1:3	Analisis	M3	0.1	$	539,143	$	53,914
C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	4.33	$	21,336	$	92,436
E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.0035	$	156,760	$	549
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.5	$	3,030	$	1,515
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	1	$	1,586	$	1,586
NP5	**MORTERO DE NIVELACION E=0,05 M**	**Actividad**	**M2**				**$**	**31,024**
AB20	MORTERO 1:3	Analisis	M3	0.05	$	539,143	$	26,957
C1	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0.11	$	21,336	$	2,347
E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.0035	$	156,760	$	549
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.02	$	3,030	$	61
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0.7	$	1,586	$	1,110
NP6	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (anclaje a muro + silicona)**	**Actividad**	**ML**				**$**	**32,223**
C11	CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	0.16	$	33,973	$	5,436
E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.0017	$	156,760	$	266
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.08	$	3,030	$	242
I1002	ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR	Insumo	GAL	0.01	$	106,083	$	1,061
I1022	WASH PRIMER COMPONENTE A - 1/4 GL REF. 509A O SIMILAR	Insumo	UND	0.03	$	33,930	$	1,018
I1023	WASH PRIMER COMPONENTE B - 1/4 GL REF. 509B O SIMILAR	Insumo	UND	0.03	$	22,620	$	679
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0.372	$	1,586	$	590
I167	LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO ACESCO O SIMILAR.	Insumo	M2	0.3	$	68,530	$	20,559
I405	CHAZO PUNTILLA	Insumo	UND	3	$	345	$	1,035
I433	SILICONA TUBO 280 ML	Insumo	UND	0.1	$	13,367	$	1,337
NP7	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MARCO METALICO PARA PUERTA, INCLUYE MANTENIMIENTO DE PUERTA Y CHAPA**	**Actividad**	**UND**				**$**	**188,322**
C11	CUADRILLA DD TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Carpinteria)	Cuadrilla	HR	1.86	$	33,973	$	63,294
E12	EQUIPO DE TRANSPORTE HASTA PUNTO DE OBRA	Equipos	UND	0.2	$	156,760	$	31,352
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.08	$	3,030	$	242
I1002	ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR	Insumo	GAL	0.1	$	106,083	$	10,608
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0.372	$	1,586	$	590
I167	LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO ACESCO O SIMILAR.	Insumo	M2	1.2	$	68,530	$	82,236
NP8	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO, 36W BLANCO . INCLUYE DRIVER Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE**	**Actividad**	**UND**					**128123**
C13	CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas)	Cuadrilla	HR	0.8		42580		34064
E1	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	Equipos	UND	0.4		8670		3468
E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.03		156760		4703
H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.5		3030		1515
I1110	ACCESORIOS DE FIJACION	Insumo	UND	4		2142		8568
I1565	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	1.2		1586		1903
I1657	LUMINARIA LED DE INCRUSTAR REF. 9PULG-36 W TIPO PLANETA O SIMILAR	Insumo	UND	1		73902		73902

Powered by CamScanner

ACTA PARCIAL DE PAGO # 03	Octubre de 2023
CONTRATO	S.A.M.C 014-633-2023 del 2 de agosto de 2023
OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS
CONTRATISTA	Constructora PHAROS S.A.S Nit: 901.422.847 – Representado Legalmente Por: Melissa Vargas G. CC:24.335.406
CONTRATANTE	Administración Municipal de Chinchiná, Representada Legalmente por el Dr. EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ.
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN Jefe Oficina de Infraestructura.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($221.778.151,00) equivalentes a 191,18 SMLMV con CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (**CDP**): **31129** del 23 de mayo de 2023 y con registro presupuestal (**RP**) **42351** del 2 de agosto de 2023 con rubro 16.01.2.3.2.02.02.009.22.003 mejorar al menos 8IE en convenio con el departamento
VALOR DEL ACTA	**Ochenta y seis millones ciento ochenta y cinco mil novecientos diecinueve pesos con noventa centavos m/cte ($86'185.919.90)**
FECHA DE INICIO	2 de agosto de 2023
FECHA DE TERMINACION	2 de noviembre de 2023

En octubre de 2023 en la ciudad de Chinchiná (Caldas), en las instalaciones del Palacio Municipal, se reunieron el contratista y el supervisor, con el objeto de realizar acta de supervisión para el pago parcial del Contrato de Obra Pública S.A.M.C 014-633-2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS", con las siguientes especificaciones:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES**
9.1 Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual. 1) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en el Anexo 1 – Anexo Técnico. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la	ACTIVIDADES: Revisión previa de hojas de vida y experiencia del personal profesional para que cumpla con los parámetros exigidos por la alcaldía de Chinchiná. EL contratista realiza control permanente para que haya en obra un ingeniero civil por lo menos el 70% del tiempo laboral

Powered by CamScanner

obra, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Supervisión. 2) El contratista deberá presentar al Supervisor del contrato, con cinco (05) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal minino requerido para la ejecución del contrato, con excepción del personal principal requerido indicado en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 3) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato. 4) Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto de especial verificación por la supervisión, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.	Se encuentra vinculado el ingeniero residente debidamente presentado y aprobado por la supervisión de obra que se llama NICOLÁS ANDRÉS CORRALES GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.054.992.442, el cual tiene potestad para decidir aspectos técnicos relacionados con la ejecución de las obras. EL contratista está con plena disposición a responder en cualquier requerimiento legal y para ello se ha estado en permanente comunicación con la supervisión El contratista siguió todos los parámetros consignados en la normativa laboral vigente EVIDENCIAS: Hojas de vida de personal profesional propuesto entregadas a la alcaldía
9.2. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y materiales. 1) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. 2) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, acorde a la normatividad nacional vigente.	ACTIVIDADES: Se utilizó para la ejecución de actividades maquinaria y herramientas en óptimo estado, además se programan revisiones periódicas con un técnico para mantener el buen funcionamiento y seguridad de los equipos. Se realiza inspección de materiales cuando llegan a obra y antes de instalarse y/o utilizarse con el fin de garantizar la mejor calidad posible.
9.3. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 1) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos, pliego de condiciones y el contrato, los cuales forman parte esencial del contrato; fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 2) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por El Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del	ACTIVIDADES: En el periodo correspondiente a este informe se ejecutan las siguientes actividades: DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración) SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN LADRILLO FAROL 30x20x10 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 ALTURA > 3 M.(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) (EXTERIORES)

Powered by CamScanner

espacio público, entre otros. 3) Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor o el Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 4) Respetar y poner en práctica las normas de tipo ambiental, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para el desarrollo de este tipo de obras. 5) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas, y contar si se requiere antes del inicio de las obras, con los permisos de las autoridades competentes para la extracción y/o disposición de material común y escombros. 6) Realizar las señalizaciones de los lugares y maniobras peligrosas. 7) El contratista deberá hacer el retiro de los materiales sobrantes y la entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO 3 MANOS FACHADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.20 x 0.12 m. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.20 x 0.12 m. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL 7 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO FIJO DE 15° DE INCLINACION PARA TEJAS PERFIL 7 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F4H Cu HFFR LS EN CABLE 2X8AWG + 68AWG (N) + 8AWG (T). NO INCLUYE CONDULINADO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1". SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)

Powered by CamScanner

	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO Tipo Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco. Referencia en Sitio (Incluye boquilla.) SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES). POR M2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MINERAL PARA PISO DE CONCRETO RETIRO Y REINSTALACIÓN DE VENTANA ESTUDIO DE SUELOS MORTERO DE NIVELACION E=0,05 M SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (anclaje a muro + silicona) SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA, INCLUYE MANTENIMIENTO DE PUERTA Y CHAPA EVIDENCIAS: Informe Técnico de Obra 3
9.4. Obligaciones de información. 1) Presentar informes periódicos, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión y contener por cada uno de los frentes de trabajo: · Avance de cada una de las actividades programadas. · Cantidades de obra ejecutadas. · Registro fotográfico donde se evidencie el inicio y ejecución de la obra, según las actividades descritas en el cronograma presentado por el Contratista. · Resumen de las actividades realizadas. · Actualización del programa de obra. 2) Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega parcial de obra, de entrega final de obra y de liquidación.	ACTIVIDADES: Elaboración de acta de obra número 1 en donde se toman medidas en campo de la obra las cuales son revisadas y aprobadas por la supervisión adicionalmente, se presenta a la supervisión de manera semanal el avance de la obra. Se realizan recorridos de obra en conjunto con la supervisión en donde se toman decisiones técnicas. EVIDENCIAS: Acta de obra 3
9.5. Obligaciones de carácter ambiental (Cuando Aplique). 1) El contratista designado está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2041 de 2014 y Decreto 1076 de 2015. 2) El contratista asumirá los costos correspondientes a la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones a que haya	ACTIVIDADES: Estamos cumpliendo con todos los lineamientos ambientales que este tipo de obras exige, en especial disposición adecuada de sobrantes de materiales especiales para que no vayan a los sistemas de alcantarillado de la ciudad. Los trabajadores son capacitados de manera recurrente sobre temas ambientales como reciclaje y cuidado del medio ambiente

Powered by CamScanner

lugar, que serán tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a la iniciación de las actividades correspondientes. 3) Deberá elaborar un programa de obra e inversiones con las diferentes estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo, correctivo, de mitigación, de compensación y control de las áreas físico, biótico y social. 4) El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista.	

CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1273 DE 2018

El supervisor del contrato da fe que la señora Melissa Vargas G, representante legal de la empresa Constructora Pharos S.A.S, identificada con CC 24.335.406, aportó para el pago de la presente acta soporte de pago de la seguridad social correspondiente y se encuentra a paz y salvo en los aportes de seguridad social.

Para su aprobación se firma en Chinchiná en el mes de octubre de 2023 por los que en ella intervinieron.

ALBERTO URIBE VARÓN **SUPERVISOR**	Constructora Pharos S.A.S RL Melissa Vargas G **CONTRATISTA**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE CHINCHINA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8	PROYECTO	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	
	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	APOYO SUPERVISIÓN		
	INTERVENTORIA	N/A	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	

CONDICIONES CONTRACTUALES								EJECUTADO									
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 1	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 2	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 2	CANTIDAD EJECUTADA ACTA 3	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 3	% EJECUTADO ACTA 3	VALOR ACUMULADO GENERAL	% GENERAL ACUMULADO
P	1	PRELIMINARES													
	1.1	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PARA ENTREGA DE LA OBRA	M2	95.52	$ 2,782.00	$ 265,691.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ -	
	1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ENMALLADOR Y TELA DE CERRAMIENTO	ML	33.15	$ 5,741.00	$ 190,324.00	30.56	$ 175,161.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 175,161.00	
DE	2	DESMONTES Y DEMOLICIONES													
	2.1	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE FIBROCEMENTO INCLUYE RETIRO	M2	99.2	$ 12,258.00	$ 1,216,450.00	127.50	$ 1,563,555.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 1,563,555.00	
	2.2	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE RETIRO	M2	99.2	$ 17,176.00	$ 1,703,859.00	127.50	$ 2,189,640.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 2,189,640.00	
	2.3	DESMONTE CIELO RASO INCLUYE RETIRO	M2	70.27	$ 10,373.00	$ 728,911.00	76.64	$ 794,987.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 794,987.00	
	2.4	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES INCLUYE RETIRO	ML	23.15	$ 4,224.00	$ 97,786.00	34.60	$ 146,118.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 146,118.00	
	2.5	DESMONTE Y RETIRO DE REDES ELECTRICAS INCLUYE RETIRO	M	9	$ 5,912.00	$ 53,208.00	40.80	$ 239,496.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 239,496.00	
	2.6	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS	UND	6	$ 53,861.00	$ 323,166.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ -	
	2.7	DEMOLICIÓN MURO V.M/POSTE RA DE LADRILLO O BLOQUE INCLUYE RETIRO	M2	28.5	$ 21,540.00	$ 853,110.00	7.28	$ 156,380.00	7.60	$ 163,704.00	-	$ -	0%	$ 320,084.00	
	2.8	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	M2	18.08	$ 35,789.00	$ 647,065.00	43.62	$ 668,291.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 668,291.00	
	2.9	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS	UND	3	$ 69,252.00	$ 207,756.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 207,756.00	100%	$ 207,756.00	
EX	3	EXCAVACIONES													
	3.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M PARA ZAPATAS	M3	37.05	$ 30,819.00	$ 1,141,546.00	22.47	$ 692,750.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 692,750.00	
	3.2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	12.95	$ 39,347.00	$ 509,644.00	6.25	$ 245,919.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 245,919.00	
EC	4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO													
	4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI	M3	7.6	$ 1,141,966.00	$ 8,678,094.00	3.87	$ 4,419,488.00	2.27	$ 2,592,349.00	-	$ -	0%	$ 7,011,794.00	
	4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI	M3	9.89	$ 1,078,406.00	$ 10,665,435.00	6.83	$ 7,365,519.00	4.33	$ 4,669,492.00	-	$ -	0%	$ 12,035,011.00	
	4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA EN STEEL DECK (lamina 8" Calibre 18, h= 0.12 m. Concreto 3000 PSI	M2	66.28	$ 172,658.00	$ 11,440,319.00	-	$ 0.00	84.00	$ 14,503,272.00	-	$ -	0%	$ 14,503,272.00	
	4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 @ 5.0cm c/c, 15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo).	KG	144.41	$ 9,671.00	$ 1,396,589.00	-	$ 0.00	178.22	$ 1,723,461.00	-	$ -	0%	$ 1,723,461.00	
	4.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-153 Q-4 @ 5.5cm c/c, 15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo).	KG	45.5	$ 11,300.00	$ 514,150.00	30.84	$ 348,492.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 348,492.00	
	4.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA ENTREPISO (incluye soldadura, anticorrosivo y cerchas)	KG	118.53	$ 19,638.00	$ 2,171,668.00	250.43	$ 4,669,633.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 4,669,633.00	
	4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 60.000 PSI (incluye alambre negro y figuración)	KG	4332.43	$ 9,365.00	$ 36,240,717.00	2,831.20	$ 21,173,488.00	1,499.80	$ 12,043,691.00	178.73	$ 1,678,345.00	4%	$ 34,695,525.00	
	4.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.12 m	M2	18.08	$ 89,710.00	$ 1,622,086.00	18.50	$ 1,503,692.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 1,503,692.00	
	4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 cm	M2	18.08	$ 25,869.00	$ 467,693.00	14.50	$ 371,045.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 371,045.00	
	4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	6.33	$ 761,546.00	$ 4,823,566.53	5.67	$ 3,861,039.00	-	$ 0.00	-	$ -	0%	$ 3,861,039.00	
M	5	MUROS													
	5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN LADRILLO FAROL 30x20x10 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	123.92	$ 64,729.00	$ 8,018,745.00	-	$ 0.00	76.78	$ 4,969,569.00	48.80	$ 3,224,977.00	64%	$ 8,194,575.00	
	5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	146.19	$ 25,776.00	$ 3,819,745.00	-	$ 0.00		$ 0.00	136.03	$ 3,505,309.00	92%	$ 3,505,309.00	
	5.3	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 ALTURA > 3 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) (EXTERIORES)	M2	70.77	$ 27,219.00	$ 1,925,229.00	-	$ 0.00		$ 0.00	82.03	$ 2,231,958.00	116%	$ 2,231,958.00	
	5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VIALO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR 1:2	M2	146.19	$ 20,697.00	$ 3,057,885.00	-	$ 0.00		$ 0.00	172.51	$ 3,573,439.00	118%	$ 3,573,439.00	
	5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO 3 MANOS FACHADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES).	M2	70.77	$ 34,653.00	$ 1,747,524.00	-	$ 0.00		$ 0.00	66.83	$ 2,367,565.00	135%	$ 2,367,565.00	
	5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUVIETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.20 x 0.12 m.	ML	50	$ 72,713.00	$ 3,635,655.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	54.63	$ 1,617,892.00	45%	$ 1,617,892.00	
	5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VOLUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 F3I 0.20 x 0.12 m.	ML	55.14	$ 51,204.00	$ 2,823,399.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	50.40	$ 2,580,682.00	91%	$ 2,580,682.00	
C	6	CUBIERTA													
	6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (incluye soldadura, anticorrosivo y cerchas)	KG	585.56	$ 19,638.00	$ 10,909,343.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	312.00	$ 5,815,356.00	53%	$ 5,815,356.00	
	6.2	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	104.55	$ 37,362.00	$ 3,859,095.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	125.93	$ 4,703,876.00	121%	$ 4,703,876.00	
	6.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO FIJO DE 15° DE INCLINACION PARA TEJAS PERFIL 7	ML	11.61	$ 49,577.00	$ 575,569.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	17.20	$ 852,724.00	148%	$ 852,724.00	
	6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cal. 26. Estructura cada 40 cms y 1 volqueteo (3) manos de pintura	M2	108.63	$ 100,383.00	$ 10,904,805.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	100.78	$ 10,115,697.00	93%	$ 10,115,697.00	

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE CHINCHINA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8	PROYECTO	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"		
	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN		
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	APOYO SUPERVISIÓN			
	INTERVENTORIA	N/A		
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S		

			CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO									
IE	7	INSTALACIONES ELECTRICAS														
	7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 40W BLANCO , INCLUYE DRIVER Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	14	$ 168.656,00	$ 2.361.672,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
	7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR SOBREPONER 12W	UND	11	$ 62.263,00	$ 684.893,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
	7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	32	$ 171.503,00	$ 5.488.096,00	-	$ 0,00	22,00	$ 3.758.666,00	11,00	$ 1.884.333,00	34%	$ 5.642.999,00	
	7.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	3	$ 156.854,00	$ 470.562,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	7,00	$ 1.097.978,00	233%	$ 1.097.978,00	
	7.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE NO 12 AWG HFFR LS	UND	1	$ 159.611,00	$ 159.611,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
	7.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	1	$ 157.396,00	$ 157.396,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
	7.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	2	$ 170.192,00	$ 340.384,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
	7.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA LED SALIDA EMERGENCIA	UND	5	$ 126.708,00	$ 633.540,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
	7.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AVISO LED SALIDA EMERGENCIA	UND	2	$ 160.556,00	$ 321.166,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
	7.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	7	$ 145.457,00	$ 1.025.199,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	23,00	$ 3.368.511,00	329%	$ 3.368.511,00	
	7.11	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO, EN TUSERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	1	$ 193.668,00	$ 193.668,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
	7.12	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DATOS CAT6A EN TUBERIA CONDUIT EMT 1"	UND	1	$ 529.933,00	$ 529.933,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
	7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A, DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1	$ 31.453,00	$ 31.453,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
	7.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA, DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1	$ 409.259,00	$ 409.259,00	-	$ 0,00	1,00	$ 409.259,00	-	$ -	0%	$ 409.259,00	
	7.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F 4H Cu HFFR LS EN CABLE 2X2AWG + 2AWG (N) + 6AWG (T), NO INCLUYE CONDUINADO	ML	25	$ 27.743,00	$ 693.575,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	4,00	$ 110.972,00	16%	$ 110.972,00	
	7.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".	ML	25	$ 39.039,00	$ 550.975,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	3,00	$ 114.117,00	12%	$ 114.117,00	
	7.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A, DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	8	$ 15.406,00	$ 123.248,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	8,00	$ 123.248,00	100%	$ 123.248,00	
H	8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS														
	8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 de 0.50 mt. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	28,2	$ 39.756,00	$ 1.092.313,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	34,40	$ 1.393.206,00	122%	$ 1.393.206,00	
	8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	10	$ 40.819,00	$ 408.190,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
	8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	15	$ 29.353,00	$ 470.285,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
	8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m, (Incluye, ladrillo común, mortero arenoso 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en lámina de 3 * 3/16" con manija en varilla 3/8 corta (8 cm)	UN	1	$ 674.569,00	$ 674.569,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
A	9	ACABADOS														
	9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	4,6	$ 555.009,00	$ 2.567.843,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	
	9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA FB 3031 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.) INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN, SEGUN DETALLE.	M2	13	$ 305.811,00	$ 3.975.543,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	8,00	$ 2.414.512,00	60%	$ 2.414.512,00	
	9.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO Tipo Antque 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alto o Similar. Color Beige o Blanco. Referencia en Sitio (Incluye boquilla)	M2	96,9	$ 60.864,00	$ 5.899.313,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	89,89	$ 5.451.665,00	93%	$ 5.451.665,00	
	9.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Antque h = 10 cm. Tipo Alto o Similar. Color Beige o Blanco según diseño (Incluye boquilla)	ML	83,84	$ 21.284,00	$ 1.784.766,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ -	0%	$ -	

Powered by CamScanner

	ALCALDIA DE CHINCHINA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8		PROYECTO	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"												
			SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN												
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			APOYO SUPERVISIÓN													
			INTERVENTORIA	N/A												
			CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S												
					CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO							
Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD													
	NP1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO LIJADO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES), POR M2	M2		$ 19.783,00		-	$ 0,00		$ 0,00	95,83	$ 1.895.794,00		$ 1.895.794,00	
	NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MINERAL PARA PISO DE CONCRETO	M2		$ 21.332,00		-	$ 0,00		$ 0,00	11,84	$ 254.764,00		$ 254.764,00	
	NP3	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE VENTANA	UNO		$ 150.000,00		-	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 150.000,00		$ 150.000,00	
	NP4	ESTUDIO DE SUELOS	GL		$ 1.100.000,00		-	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.100.000,00		$ 1.100.000,00	
	NP5	MORTERO DE NIVELACIÓN E=0,05 M	M2		$ 31.024,00		-	$ 0,00		$ 0,00	6,24	$ 2.469.365,00		$ 2.469.365,00	
	NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 0,30 m, (incluye anclajes + silicona)	UN		$ 92.223,00		-	$ 0,00		$ 0,00	10,67	$ 983.264,00		$ 983.264,00	
	NP7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA, INCLUYE MANTENIMIENTO DE PUERTA Y CHAPA	UND		$ 188.322,00		-	$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 564.966,00		$ 564.966,00	
	NP8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO, 36W BLANCO, INCLUYE DRIVER Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UNO		$ 128.122,00		-	$ 0,00		$ 0,00		$ -		$ -	
		SUBTOTAL OBRAS				$ 167.853.508,00		$ 50.375.079,00		$ 46.646.797,00		$ 84.830.633,00		$ 180.219.309,00		
		ADMINISTRACIÓN	27,6%			$ 46.151.965,00		$ 13.853.684,52		$ 12.877.116,97		$ 17.859.150,76		$ 43.220.951,64		
		UTILIDAD	5,9%			$ 9.902.875,00		$ 2.971.763,50		$ 2.762.359,45		$ 3.948.846,15		$ 9.613.069,59		
		TOTAL AIU	33,5%			$ 56.054.840,00		$ 16.825.448,02		$ 15.639.476,42		$ 21.809.996,91		$ 52.834.021,14		
		TOTAL EJECUTADO				$ 223.908.348,00		$ 67.200.527,02		$ 62.286.274,42		$ 106.640.630,91		$ 233.053.330,14		

$ 9.927.240,93

MELISSA VARGAS G.

MELISSA VARGAS GIRALDO
EL CONTRATISTA PHAROS S.A.S
NIT 901.422.847

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS	FECHA	
	MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-8	24/10/2023	
	OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

UND	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

2.9	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES UNIDAD	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3				
	Desmonte de puertas salones y oficinas	3			3.00
				SUBTOTAL	3.00
				TOTAL	3.00

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

KG	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	
	INTERVENTORIA	N/A	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	
4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 60,000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	# VARILLA	Kg/Ml	LONG	CANT. VARILLAS	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	OBSERVACIÓN
	ACTA DE OBRA 1							
	Columneta de confinamiento ventanas	3	0.56	2.7	4	4	24.19	
	Columneta de confinamiento ventanas	3	0.56	0.4	20	4	17.92	
	Columnetas murete pasillo refuerzo	3	0.56	0.9	4	4	8.06	
	Columnetas murete pasillo refuerzo	3	0.56	0.4	7	4	6.27	
	Vigueta de confinamiento para muro	3	0.56	13	2	1	14.56	
	Vigueta de confinamiento para muro	3	0.56	0.2	93	1	10.42	
	Vigueta de confinamiento para cuchillas	3	0.56	7.9	2	4	35.39	
	Vigueta de confinamiento para cuchillas	3	0.56	0.2	54	4	24.19	
	Vigueta murete pasillo refuerzo	3	0.56	10.8	2	1	12.10	
	Vigueta murete pasillo refuerzo	3	0.56	0.2	77	1	8.62	
	Ganchos aparte metal deck	4	1.00	0.2	75	1	15.00	
Columna tipo 1: 0.30*0.35; A1 8#5;. Columna tipo 2: 0.35*0.30; A2 10#5; Columna tipo 3: 0.35*0.35; B1 - C1 - D1 8#5; Columna tipo 4: 0.35*0.35; B2 - C2 - D2 12#5								
						SUBTOTAL		176.73
						TOTAL		176.73

MELISSA VARGAS G.

MELISSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR


Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-S76-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	
	INTERVENTORIA	N/A	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN LADRILLO FAROL 30x20x10 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		LONGITUD	ESPESOR	ALTURA			
	ACTA DE OBRA 3						
	Murete Voladizo	11		0.9	9.90		9.90
	Muro Biblioteca	4.3		2.19	9.42		9.42
	Cuchillas	7		0.6	2.10	4	8.40
	Muretes de remate bajo vigas	38.66		0.46	17.78		17.78
	Muros para tapar puertas	1		2.2	2.20	2	4.40
						SUBTOTAL	49.90
						TOTAL	49.90

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner


Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN LADRILLO FAROL 30x20x10 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 3						
	Murete Voladizo	11		1	11.00	1	11.00
	Muro Biblioteca	4.3		2.19	9.42	2	18.83
	Muros para tapar puertas	1		2.2	2.20	2	4.40
	Muro eje 1	12		2.4	28.80	1	28.80
	Muro eje 2	10.6		2.4	25.44	2	50.88
	Muro eje A	6		2.4	14.40	1	14.40
	Muro Eje D	6.3		2.4	15.12	1	15.12
	Descuento Puerta Principal	0.85		2	-1.70	2	-3.40
	Descuento Ventanas Grandes	2		1.5	-3.00	1	-3.00
	Descuentos Ventanas Pequeñas	2		0.5	-1.00	1	-1.00
					SUBTOTAL		136.03
					TOTAL		136.03

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Powered by CamScanner


Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

5.3	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 ALTURA > 3 M.(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) (EXTERIORES)

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 3						
	Murete Voladizo	11		0.9	9.90	1	9.90
	Muretes de remate bajo vigas	38.66		0.46	17.78		17.78
	Muro eje 1	12		2.4	28.80	1	28.80
	Muro eje A	6		2.4	14.40	1	14.40
	Muro Eje D	6.3		2.4	15.12	1	15.12
	Descuento Ventanas Grandes	2		1.5	-3.00	1	-3.00
	Descuentos Ventanas Pequeñas	2		0.5	-1.00	1	-1.00
						SUBTOTAL	82.00
						TOTAL	82.00

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON	
	INTERVENTORIA	N/A	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	
5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 3						
	Murete Voladizo	11		1	11.00	2	22.00
	Muro Biblioteca	4.3		2.19	9.42	2	18.83
	Muro eje 1	12		2.4	28.80	1	28.80
	Muro eje 2	10.6		2.4	25.44	2	50.88
	Muro eje A	6		2.4	14.40	1	14.40
	Muro Eje D	6.3		2.4	15.12	1	15.12
	Descuento Puerta Principal	0.85		2	-1.70	2	-3.40
	Descuento Ventanas Grandes	2		1.5	-3.00	1	-3.00
	Descuentos Ventanas Pequeñas	2		0.5	-1.00	1	-1.00
	VIGAS Y COLUMNAS						
	2 PISO				# CARAS		
	Columnas A1 y D1	0.6		2.4	1.00	2	2.88
	Columnas B1 y C1	1.05		2.4	1.00	2	5.04
	Columnas B2 y C2	1.2		2.4	1.00	2	5.76
	Columna A2	0.85		2.4	1.00	1	2.04
	Columna D2	0.95		2.4	1.00	1	2.28
	Viga Eje 1	0.3		10.8	1.00	1	3.24
	Viga Eje 2	0.3		10.8	1.00	1	3.24
	Vigas Ejes A y D	0.2		4.8	1.00	1	0.96
	Vigas Ejes A B C D VOLADIZO	0.3		1.3	4.00	1	1.56
	Vigas Ejes B y C	0.3		4.8	1.00	2	2.88
					SUBTOTAL		172.51
					TOTAL		172.51

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
5.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO 3 MANOS FACHADA (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES).	

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 3						
	Muro eje 1	12		2.9	34.80	1	34.80
	Muretes de remate bajo vigas	38.66		0.46	17.78		17.78
	Muro Eje D	7		2.9	20.30	1	20.30
	Descuento Ventanas Grandes	2		1.5	-3.00	1	-3.00
	Descuentos Ventanas Pequeñas	2		0.5	-1.00	1	-1.00
	Pintura Exterior de Cuchillas	7		0.7	2.45	2	4.90
	Pintura Vigueta de remate losa voladizo	0.5		10	2.5	1	2.50
	Muro eje A	7		2.8	19.60	1	19.60
						SUBTOTAL	95.88
						TOTAL	95.88

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-8 ORICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

ML	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	
	INTERVENTORIA	N/A	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	
5.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.20 x 0.12 m.		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ESPESOR	DIMENSIONES LONG	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3						
	Columneta de confinamiento ventanas			2.6		4	10.40
	Columnetas murete pasillo			0.9		4	3.60
						SUBTOTAL	14.00
						TOTAL	14.00

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

ML	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	
	INTERVENTORIA	N/A	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	
5.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.20 x 0.12 m.		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 3						
	Vigueta de confinamiento para muro			12	12.00	1	12.00
	Vigueta de confinamiento para cuchillas			7.1	7.10	4	28.40
	Vigeuta murete pasillo			10	10.00		10.00
						SUBTOTAL	50.40
						TOTAL	50.40

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner


Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

KG	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

6.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES Kg/ML	DIMENSIONES LONG	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3						
	Correas Salón nuevo segundo piso P-150-12		5.2	12.00	62.40	4	249.60
	Perfil conector entre vigas en voladizo pasillo P150-12		5.2	12	62.40	1	62.40
						SUBTOTAL	312.00
						TOTAL	312.00

MELISSA VARGAS G.

MELISSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	
	INTERVENTORIA	N/A	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	
6.2	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL 7		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 3						
	Cubierta Salón Segundo piso Agua Izq	3.66		12.1	44.29	1	44.29
	Cubierta Salón Segundo piso Agua Der	3.66		12.1	44.29	1	44.29
	Cubierta Salón Primer Piso Agua Izq	3.66		5.1	18.67	1	18.67
	Cubierta Salón Primer Piso Agua Der	3.66		5.1	18.67	1	18.67
						SUBTOTAL	125.90
						TOTAL	125.90

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner


Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

ML	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

6.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO FIJO DE 15° DE INCLINACION PARA TEJAS PERFIL 7

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 3						
	Caballete Segundo Piso			12.10			12.10
	Caballete Primer Piso			5.10			5.10
						SUBTOTAL	17.20
						TOTAL	17.20

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura.	

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ESPESOR	DIMENSIONES LONG	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3						
	Cielo Raso Salón Nuevo Segundo Piso	5.50		12.00	66.00	1	66.00
	Cielo Raso Pasillo Segundo Piso	1.30		10.00	13.00	1	13.00
	Cielo Raso Salón Primer Piso	5.05		5.5	27.78	1	27.78
						SUBTOTAL	106.78
						TOTAL	106.78

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR


Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

UND		SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
		INTERVENTORIA	N/A
		CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES UNIDAD	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3				
	Luminarias Salón Nuevo 2 Piso	8			8.00
	Luminarias Pasillo 2do piso	3			3.00
				SUBTOTAL	11.00
				TOTAL	11.00

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

UND	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	
	INTERVENTORIA	N/A	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	
7.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE N° 12 AWG HFFR LS		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES UNIDAD	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3				
	Interruptor Salón 1	1	1.00		1.00
	Interruptor Salón 2	1	1.00		1.00
	Interruptor Pasillo de entrada	1	1.00		1.00
	Interruptor Pasillo lateral primer piso	1	1.00		1.00
	Interruptor Oficinas	2	2.00		2.00
	Interruptor Salón Nuevo 2 Piso	1			1.00
				SUBTOTAL	7.00
				TOTAL	7.00

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

UNO	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

7.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES UNIDAD	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3				
	Tomacorrientes Salón 1	6			6.00
	Tomacorrientes Salón 2	6			6.00
	Tomacorrientes Oficinas	4			4.00
	Tomacorrientes Pasillo	2			2.00
	Tomacorrientes Salón Nuevo 2 Piso	5			5.00
				SUBTOTAL	23.00
				TOTAL	23.00

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

DEPARTAMENTO DE CALDAS	FECHA		
MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-8	24/10/2023		
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 014-633-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

ML		SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
		INTERVENTORIA	N/A
		CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
7.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F4H Cu HFFR LS EN CABLE 2X8AWG + 68AWG (N) + 8AWG (T). NO INCLUYE CONDULINADO.		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES UNIDAD	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3				
	CABLE PARA LLEVAR ACOMETA A CAJA DE CIRCUITOS	4			4,00
				SUBTOTAL	4,00
				TOTAL	4,00

MELISSA VARGAS G.
MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 014-033-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

ML	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	
	INTERVENTORIA	N/A	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	
7.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1".		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES UNIDAD	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3				
	TUBERÍA EMT PARA POLO A TIERRA	3			3.00
				SUBTOTAL	3.00
				TOTAL	3.00

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 014-033-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

UND	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON	
	INTERVENTORIA	N/A	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	
7.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A, DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES UNIDAD	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3				
	Interruptores Caja de Circuitos	8			8.00
				SUBTOTAL	8.00
				TOTAL	8.00

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-6 ORIGINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

MZ		SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
		INTERVENTORIA	N/A
		CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cl. 26, Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura.		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 3						
	Canal Salón Primer Piso	5.10				2	10.20
	Canal Salón Nuevo Segundo Piso	12.10				2	24.20
						SUBTOTAL	34.40
						TOTAL	34.40

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	
	INTERVENTORIA	N/A	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	
NP1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES). POR M2		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 3						
	Muretes de remate bajo vigas	38.66		0.46	17.78		17.78
	Muro eje 1	12		2.9	34.80	1	34.80
	Muro eje A	7		2.8	19.60	1	19.60
	Muro Eje D	7		2.9	20.30	1	20.30
	Descuento Ventanas Grandes	2		1.5	-3.00	1	-3.00
	Descuentos Ventanas Pequeñas	2		0.5	-1.00	1	-1.00
	Pintura Exterior de Cuchillas	7		0.7	2.45	2	4.90
	Pintura Vigueta de remate losa voladizo	0.5		10	2.5	1	2.50
						SUBTOTAL	95.88
						TOTAL	95.88

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner


Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.132-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

NP1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES). POR M2

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 3						
	Mineral Amarillo acabado Losas	1.25		1.25	1.56	6	9.38
		1.6		1.6	2.56	1	2.56
					SUBTOTAL		11.94
					TOTAL		11.94

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 ORICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

UND	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
NP3	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE VENTANA	

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 3						
	Retiro y reinstalación de ventana coordinación				1.00		1.00
						SUBTOTAL	1.00
						TOTAL	1.00

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Powered by CamScanner


Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-578-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

GL	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

NP4	ESTUDIO DE SUELOS

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ESPESOR	DIMENSIONES LONG	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3						
	Estudio de Suelos				1.00		1.00
					SUBTOTAL		1.00
					TOTAL		1.00

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON	
	INTERVENTORIA	N/A	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	
NPS	MORTERO DE NIVELACION E=0,05 M		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	ESPESOR	LONG	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3						
	Mortero de nivelación para cerámica segundo piso	5.5		11.8		1	64.90
		1.3		11.8		1	15.34
					SUBTOTAL		80.24
					TOTAL		80.24

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 ORICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

ML	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (anclaje a muro + silicona)	

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 3						
	Flanche Lateral Eje A			5		1	5.00
	Flanche Lateral Eje D			5.87		1	5.87
						SUBTOTAL	10.87
						TOTAL	10.87

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

UND		SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON
		INTERVENTORIA	N/A
		CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
NP7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA, INCLUYE MANTENIMIENTO DE PUERTA Y CHAPA		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ESPESOR	LONG			
	ACTA DE OBRA 3						
	Marcos de Puertas Metálicas retiradas				3.00		3.00
						SUBTOTAL	3.00
						TOTAL	3.00

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINA
NIT-890.801.133-8
OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FECHA: 24/10/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/03/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

M2		SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
		INTERVENTORIA	N/A
		CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO), INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		ANCHO		ALTURA			
	ACTA DE OBRA 3						
	PUERTAS PARA SALON NUEVO	0.85		2.00	1.70	2	3.40
						SUBTOTAL	3.40
						TOTAL	3.40

MELISSSA VARGAS G.
MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARÓN
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINA NIT-890.801.133-8 ORIGINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023	

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	
	INTERVENTORIA	N/A	
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.).		

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO		ALTURA	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3						
	Ventanas Para Salón Nuevo Segundo Piso	2.00		1.50	3.00	2	6.00
		2.00		0.50	1.00	2	2.00
						SUBTOTAL	8.00
						TOTAL	8.00

MELISSA VARGAS C.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Alcaldía de Chinchiná CONSTRUYENDO REALIDADES	DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE CHINCHINÁ NIT-890.801.133-8 OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	FECHA 24/10/2023

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"	CONTRATO DE OBRA	S.A.M.C 011-576-2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	FECHA DE INICIO:	2/08/2023
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN	PLAZO FINAL:	2/11/2023

M2	SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARÓN
	INTERVENTORIA	N/A
	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
9.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO Tipo Antique 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o Similar. Color Beige o Blanco. Referencia en Sitio (Incluye boquilla.)	

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ESPESOR	DIMENSIONES LONG	MEDIDA PARCIAL	No. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ACTA DE OBRA 3						
	Cerámica segundo piso	12		7	84.00	1	84.00
	cerámica losas de contrapiso demolidas primer piso	1.25		1.25	1.56	2	3.13
		1.6		1.6	2.56	1	2.56
						SUBTOTAL	89.69
						TOTAL	89.69

MELISSA VARGAS G.

MELISSSA VARGAS G. RL CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S
CONTRATISTA

ALBERTO URIBE VARON
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA

ACTA DE OBRA No 3 PARCIAL

Contrato No S.A.M.C 014 - 633 DE 2023

OBJETO:

"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"

27 de septiembre a 25 de octubre de 2023

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA PHAROS
901.422.837-0
RL - MELISSA VARGAS GIRALDO
CC: 24.335.406

PHAROS

Powered by CamScanner

Contenido

GENERALIDADES DEL CONTRATO 3

JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA 3

INFORMACIÓN FINANCIERA 5

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA 5

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO 5

PLANTA PRIMER PISO 5

PLANTA SEGUNDO PISO (OBRA NUEVA) 6

CORTES 6

REGISTRO FOTOGRÁFICO 8

Powered by CamScanner

GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	S.A.M.C 014 - 633 DE 2023
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE CHINCHINÁ – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS 901.422.837-0 RL - MELISSA VARGAS GIRALDO CC: 24.335.406
DURACIÓN:	90 días
VALOR	$221'778.152
SUPERVISIÓN	Alberto Uribe Varón – Jefe Oficina de Infraestructura
OBJETO	"CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL TREBOL UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"

JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA

Durante las visitas realizadas a las instalaciones en las que opera actualmente la INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL TRÉBOL, así como en las conversaciones sostenidas con la comunidad, se ha identificado la necesidad de ampliar la superficie de los espacios disponibles para los niños y jóvenes. El objetivo es poder ofrecer una mayor variedad de oportunidades académicas y culturales que promuevan su formación integral y, al mismo tiempo, ayuden a desarrollar sus habilidades sociales y emocionales.

Powered by CamScanner

El Municipio de Chinchiná ha incluido en su plan de desarrollo "CONSTRUYENDO REALIDADES 2020-2023", en la dimensión cognitiva, emocional y afectiva del ser humano, una línea dedicada a la educación. Su objetivo general es "Garantizar las condiciones físicas (infraestructura) y motivacionales (calidad) para que ningún niño, adolescente o joven quede excluido del sistema educativo". En este contexto, se ha implementado el programa 10: "NI UN NIÑO POR FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR Y CON EDUCACIÓN DE BUENA CALIDAD". Dentro de este programa, la meta de bienestar 10.4 es "MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON BUENAS CONDICIONES DE INTERNET". Para lograr la meta de producto "MEJORAR AL MENOS 6 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO", el municipio ha destinado sus propios recursos para llevar a cabo el presente contrato.

Por estas razones, la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, presenta el estudio de conveniencia y oportunidad para seleccionar a la persona natural o jurídica adecuada que llevará a cabo las actividades relacionadas con el objeto del contrato, cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa y utilizando el procedimiento de selección abreviada.

Este proceso se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal correspondiente, con el siguiente código UNSPSC y descripción. Además, está registrado en el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS de inversión municipal, bajo el nombre "APOYO, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ", con la ficha BPIN 2023171740005, emitida por la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura de la entidad estatal. (Tomado del Anexo Técnico)

Powered by CamScanner


INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 221,778,152.00
ADICIÓN		$ -
ACTA DE OBRA 1	$ 66,798,138.42	
ACTA DE OBRA 2	$ 59,466,852.82	
ACTA DE OBRA 3	$ 86,185,919.90	
VALOR EJECUTADO	$ 212,450,911.14	
POR EJECUTAR	$ 9,327,240.86	
SUMAS IGUALES	$ 221,778,152.00	$ 221,778,152.00
% AVANCE	95.79%	
% POR EJECUTAR	4.21%	

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA


DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO

PLANTA PRIMER PISO




Powered by CamScanner

PLANTA SEGUNDO PISO (OBRA NUEVA)




CORTES




PHAROS

Powered by CamScanner



PA FACHADA PRINCIPAL



PHAROS

Powered by CamScanner

El corte número dos marca un punto crucial en el desarrollo del proyecto, y a medida que miramos hacia atrás, podemos detallar las etapas que conformaron esta fase exitosa.

En un principio, se culminó la instalación de los muros divisorios y de cerramiento, lo que preparó el terreno para avanzar en el proceso. Luego, se inició el revoque de los muros y se procedió al levantamiento de las cuchillas, donde se empotraron los perlines, creando así el soporte necesario para la instalación de la cubierta en fibrocemento. Una vez que esta cubierta estuvo en su lugar, se prosiguió con la aplicación del estuco tanto en el interior como en el exterior de los muros, otorgando un aspecto pulido y estético a las estructuras.


Es importante destacar que, con miras a reforzar la capacidad estructural de los muros en caso de un posible sismo, se construyeron columnetas y viguetas.

Continuando con el progreso, se dio inicio a la instalación del cielo raso en el salón 2 del primer piso y en el nuevo salón del segundo piso. Asimismo, se llevaron a cabo la instalación de ventanas en aluminio anodizado, la aplicación de mortero de nivelación y el enchape de piso, lo que allanó el camino para la etapa de pintura general.

De manera simultánea a todas estas actividades, se llevó a cabo la instalación de la red eléctrica en su totalidad, abarcando la colocación de cajas de circuitos, luminarias, toma corrientes, interruptores y sistemas de tierra completamente nuevos. Esta fase de la instalación eléctrica garantizó el funcionamiento seguro y eficiente de todas las instalaciones eléctricas del edificio.

Powered by CamScanner


REGISTRO FOTOGRÁFICO.





Powered by CamScanner






PHAROS

INGENIERÍA ESTRUCTURAL SAS


Powered by CamScanner









Powered by CamScanner





Powered by CamScanner



MELISSA VARGAS G.

CONSTRUCTORA PHAROS

NIT: 901.422.837-0

RL - MELISSA VARGAS GIRALDO

CC: 24.335.406

PHAROS

CONSTRUCTORA PHAROS SAS

Powered by CamScanner

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

MANIZALES, 26 de octubre de 2023

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S.
901422847-0

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

MELISSA VARGAS G.

REPRESENTANTE LEGAL
MELISA VARGAS GIRALDO
C.C. No. 24.335.406

Fernando Alonso Aránzazu Ospina
Contador publico
C.C 9.857.124
TP: 166878-T
Teléfono: 606-8823050

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7D8FAFE09468 2AB6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FERNANDO ALONSO ARANZAZU OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9857124 de PENSILVANIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 166878-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Powered by CamScanner






CONSTRUCTORA PHAROS
S.A.S



ABRIL /2023



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24335406		MELISA VARGAS GIRALDO	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 6 No 9-70	VILLAMARIA-CALDAS	3012523336	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	180146698	9456796799	1	2023/10/03	2023/09/25	BANCOLOMBIA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Ciudad: VILLAMARIA Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
1	CC	24335406	VARGAS MELISA																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total Afiliados(1)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24335406		MELISA VARGAS GIRALDO	INDEPENDIENTE	Principal	Cra 6 No 9-70	VILLAMARIA-CALDAS	3012523336	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	180146698	9456796799	1	2023/10/03	2023/09/25	BANCOLOMBIA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

2023/10/25 04:38 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901422847	0	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESCUELA EL TREBOL CHINCHINA	VEREDA EL TREVOL	CHINCHINA-CALDAS	3117720385	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	204699270	9457425298	E	2023/10/11	2023/10/06	BANCOLOMBIA	0	$3,116,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1054937931	ESCALANTE GARCIA OSCAR IVAN	Dependiente	0	No	No																											
2	CC	80831095	ESCALANTE GARCIA JHONNY LEANDRO	Dependiente	0	No	No																											
3	CC	15903357	ESCALANTE GUTIERREZ LUIS ANTONIO	Dependiente	0	No	No																											
4	CC	15904521	ESCALANTE GUTIERREZ JESUS IVAN	Dependiente	0	No	No																											
5	PT	1358119	GARCIA CABEZA ADRIAN JESUS	Dependiente	0	No	No		X	2023/09/21	X	2023/09/21																						
6	CC	1032546192	GRAJALES LLANOS JAIME EDUARDO	Dependiente	0	No	No																											
7	CC	10242750	HENAO RIOS ORLANDO	Dependiente - Dependiente pensionado activo	0	No	No				X	2023/09/06																						
8	CC	1053848361	LOPEZ RAVAGLI JOBANY	Dependiente	0	No	No																											
9	CC	1053768007	OCHOA ALZATE RUBEN ARLES	Dependiente	0	No	No				X	2023/09/12																						
10	CC	1002576489	RESTREPO GONZALEZ JOSE ARMANDO	Dependiente	0	No	No		X	2023/09/05																								
11	CC	9346142	RESTREPO RODAS JOSE DANIEL	Dependiente	0	No	No																											
12	CC	1054955997	TAPIAS ZAPATA OCTAVIO ENRIQUE	Dependiente	0	No	No				X	2023/09/08																						
Total	Afiliados(12)																																	

2023/10/06 03:15 p.m.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION												SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
						X	$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	1	$ 38.667	16%	SIN RIESGO	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200		NUEVA E.P.S.	1	$ 38.667	4%	$ 1.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		SANITAS	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
						X	$ 1.160.000	No	Fijo		0	$ 0	0%	SIN RIESGO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		NUEVA E.P.S.	6	$ 232.000	4%	$ 9.300	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
						X	$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	12	$ 464.000	16%	SIN RIESGO	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300		NUEVA EPS MOVILIDAD	12	$ 464.000	4%	$ 18.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	28	$ 1.009.334	16%	SIN RIESGO	$ 160.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.900		NUEVA E.P.S.	28	$ 1.009.334	4%	$ 40.300	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
						X	$ 1.160.000	No	Fijo	COLFONDOS	8	$ 309.334	16%	SIN RIESGO	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.500		NUEVA E.P.S.	8	$ 309.334	4%	$ 12.400	$
																					$ 1.590.100					$ 407.000	

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$ 46.400		CONFAMILIARES	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	COLPATRIA ARP	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 46.400		CONFAMILIARES	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	COLPATRIA ARP	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 46.400		CONFAMILIARES	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	COLPATRIA ARP	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 46.400		CONFAMILIARES	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	COLPATRIA ARP	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 1.600		CONFAMILIARES	1	$ 40.278	4%	$ 1.700	COLPATRIA ARP	1	$ 38.667	6,96%	5	$ 2.700	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 46.400		CONFAMILIARES	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	COLPATRIA ARP	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 9.300		CONFAMILIARES	6	$ 264.222	4%	$ 10.600	COLPATRIA ARP	6	$ 232.000	6,96%	5	$ 16.200	6	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 46.400		CONFAMILIARES	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	COLPATRIA ARP	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 18.600		CONFAMILIARES	12	$ 499.444	4%	$ 20.000	COLPATRIA ARP	12	$ 464.000	6,96%	5	$ 32.300	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 40.300		CONFAMILIARES	26	$ 1.005.334	4%	$ 40.300	COLPATRIA ARP	26	$ 1.005.334	6,96%	5	$ 70.000	26	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 46.400		CONFAMILIARES	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	COLPATRIA ARP	30	$ 1.160.000	6,96%	5	$ 80.800	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 12.400		CONFAMILIARES	8	$ 325.445	4%	$ 13.100	COLPATRIA ARP	8	$ 309.334	6,96%	5	$ 21.600	8	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 407.000						$ 410,500						$ 738,400				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901422847	0	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESCUELA EL TREBOL CHINCHINA	VEREDA EL TREVOL	CHINCHINA-CALDAS	3117720365	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	204699270	9457425298	E	2023/10/11	2023/10/06	BANCOLOMBIA	0	$3,116,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$1,590,100	$0	$0	$1,590,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$235,100	$0	$0	$235,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$556,800	$0	$0	$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$612,600	$0	$0	$612,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$708,400	$0	$0	$708,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$708,400	$0	$0	$708,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$410,500	$0	$0	$410,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	12	$410,500	$0	$0	$410,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$407,000	$0	$0	$407,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$156,400	$0	$0	$156,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$18,600	$0	$0	$18,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$139,200	$0	$0	$139,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				12	$3,116,000	$0	$0	$3,116,000

2023/10/06 03:15 PM