	ACTA DE COBRO DE INTERVENTORIA		**No.**	**2**
CONTRATO (CIN) No.	CTO - IDER- 400 DE 2023	**FECHA**	**28 DE AGOSTO DE 2023**	Página 1de 1

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATODE OBRA CUYO OBJETO ES : "Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajustes las OBRAS DE RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN, y ADECUACIONES DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA en el marco de inversión: CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".				
PERIODO A COBRAR	**10 DE MAYO DE 2023 - 31 DE JULIO DE 2023**				
VR. INIC. CONTRATO:	**$ 233.132.685**	**VR. ADICIONES**	**$ 0,00**	**TOTAL**	**$ 233.132.685**
FECHA ACTA DE INICIO	**10 DE MAYO DE 2023**	**ADICIONES EN TIEMPO**		**FECHA FINAL**	**05 DE NOVIEMBRE DE 2023**

CANTIDADES CONTRACTUALES				**ACTA No. 2**		**NUEVO ACUMULADO**		**SALDO CONTRATO**	
ITEM	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**AVANCE DE OBRA**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**
INTERVENTORIA	1,0	$ 233.132.685	$ 233.132.685	29,78%	$ 69.426.914	38,28%	$ 89.243.192	61,7%	$ 143.889.493
TOTAL VALOR CONTRACTUAL			**$ 233.132.685**	**VALOR ACTA**	**$ 69.426.914**				

ROQUE PALOMINO VERGARA
SUPERVISOR INFRAESTRUCTURA IDER
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

DARTING ACEVERO
ING APOYO A LA SUPERVISION
IDER

LAURA FERNANDA TRIANA C.
REPRESENTANTE LEGAL
2L PROYECTOS SAS BIC

CUADRO DE CALCULO DEL AVANCE DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OBRA		CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	ULTIMO ACTA	NUEVO ACUMULADO
TOTAL COSTO DIRECTO	$	2.672.458.382	$ 229.270.596	$ 800.654.391	$ 1.029.924.987
ADMINISTRACIÓN	$	557.169.588	$ 47.645.146	$ 164.638.043	$ 212.283.189
IMPREVISTOS	$	66.816.716	$ 5.470.415	$ 18.232.841	$ 23.703.256
UTILIDAD	$	64.505.200	$ 5.426.140	$ 17.351.329	$ 22.777.469
A.I.U.	$	688.491.504	$ 58.541.701	$ 200.222.212	$ 258.763.913
COSTO TOTAL OBRA	$	3.360.949.886	$ 287.812.297	$ 1.000.876.603	$ 1.288.688.900
% AVANCE		100%	**8,56%**	**29,78%**	38,34%

NOTA: Así las cosas, el % de avance de ejecución relacionado en el contrato de obra CTO 399-2023 sugeto a la presente Interventoria,

		CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	TOTAL ACTA 2	ACUMULADO
INTERVENTORIA	$	233.132.685,00	$ 19.956.158	$ 69.426.914	$ 89.383.071

ING ROQUE PALOMINO V
ASESOR GR 47 COD 105
SUPERVISOR

ING LUIS CARLOS GALVIS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2L PROYECTOS SAS