SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	402 - 2022
Periodo y/o No. de Pago	15 de agosto de 2023 al 14 de septiembre de 2023
Nombre Del Contratista	CONSORCIO INCOL ALEPH
Nit:	901.413.065-1
Objeto Del Contrato	REALIZAR LOS ETUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ
Fecha de Inicio	15/Diciembre/2022
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	14/Noviembre/2023
Póliza	980-74-994000009234 – Responsabilidad civil extracontractual – Aseguradora solidaria de Colombia 980-47-994000022342 - Cumplimiento - Seguros del estado

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)**
PRORROGA 1[1]	15/08/2023	Tres (03) meses	SI
ADICIÓN[1]	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN[1]	N/A	N/A	N/A
REINICIO[1]	N/A	N/A	N/A

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

Durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2023 al 14 de septiembre de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

El 10 de agosto de 2023 se realizó instalación de la audiencia de incumplimiento por parte de la ordenadora del gasto alcaldesa Angela Maria Moreno en acompañamiento del equipo técnico y legal del fondo de desarrollo local de Engativá, por parte del contratista Germán Dávila Vinueza – apoderado del contratista, por parte de la interventoría Mauricio Camargo – representante legar de la interventoría.

El contratista mediante su apoderado hizo la respectiva intervención del informe de incumplimiento enviado por la supervisión. Asi mismo, el contratista hizo solicitud de pruebas y solicitó un testimonio por parte de los ingenieros Jorge Fandiño Yassir Yaya y la actualización del informe de interventoría a la fecha. Por lo anterior se suspende la audiencia para el jueves 17 de agosto de 2023.

El 17 de agosto de 2023 se reanuda la audiencia se suspende la audiencia por posible nulidad debido a la no notificación debida a la aseguradora de la citación a la audiencia. Se suspende la audiencia para el martes 29 de agosto de 2023.

El 29 de agosto de 2023 se reanuda la audiencia con el pronunciamiento del auto sobre la nulidad, como resultado se declara improcedente el incidente de nulidad dado que se constató que la entidad estatal cito de manera correcta. Asi mismo mediante el auto de pruebas decreta la prueba documental oficiosa y conceder (05) días a la interventoría para que presente informe de actualización que permita declara probados o no los fundamentos facticos y jurídicos. Por loa anterior se suspende la audiencia para el 08 de septiembre de 2023.

El 08 de septiembre el FDLE hace traslado del informe de la interventoría allegado mediante radicado 20236010187482 del 6 de septiembre de 2023. Con el propósito de que el contratista y la compañía de seguros puedan ejercer su derecho de contradicción y presentar los alegatos de conclusión, se corre traslado de la prueba por 10 días hábiles tal como lo ordena el CPACA, norma que por integración normativa se está aplicando al presente proceso puesto que la ley 1474 de 2011 no lo reglamenta. El informe será enviado a los correos electrónicos suministrados por las partes y además será publicado en SECOP . Teniendo en cuenta que los 10 días hábiles se vencerían el 22 de septiembre se fija como nueva fecha para continuación de la audiencia el día 26 de septiembre a las 9:30 de la mañana en modalidad mixta.

De acuerdo con el informe mensual 8 de la interventoría, el proyecto presentó avances del 7% en el periodo del 15 de agosto al 14 de septiembre de 2023, por lo que se tiene un avance general del 61.07%, frente a un 80% programado.

Finalmente, se realizaron cinco (05) comités de seguimiento en las instalaciones de la alcaldía local de Engativá.


Fecha	Descripción
22 de agosto de 2023	Acta de comité semanal N°30
25 de agosto de 2023	Acta de comité semanal N°31
31 de agosto de 2023	Acta de comité semanal N°32
07 de septiembre de 2023	Acta de comité semanal N°33
14 de septiembre de 2023	Acta de comité semanal N°34

Comités semanales

Avance físico del contrato: 61.07%

Paquetes	% avance por paquete (100% del cto)	% avance por paquete (100% del paquete)
Grupo 1	21,20%	94,38%
Grupo 2	21,12%	68,47%
Grupo 3	11,72%	31,42%
Grupo 4	7,02%	34,06%
Total avance	**61,07%**	

Avance por grupos
Fuente: Interventoría – Contrato 496 de 2022



Avance programado vs ejecutado
Fuente: Interventoría – Contrato 496 de 2022

GRUPO	CIV	Avance CIV dentro del 100% contrato	Avance por paquete independiente	GRUPO	CIV	Avance CIV dentro del 100% contrato	Avance por paquete independiente
GRUPO 1	10001359	0,279%	1,590%	GRUPO 2	10007632	0,404%	1,608%
	10001437	0,303%	1,726%		10007888	0,704%	2,803%
	10001502	0,243%	1,383%		10004225	0,357%	1,093%
	10001639	0,306%	1,742%		10004259	0,381%	1,167%
	10001843	0,434%	2,470%		10004397	0,314%	0,962%
	10002222	0,519%	2,951%		10004398	**0,35%**	1,078%
	10002483	0,480%	2,730%		10004415	0,332%	1,018%
	10004479	0,763%	4,342%		10004470	0,181%	0,555%
	10004687	0,926%	5,272%		10004542	0,167%	0,512%
	10005043	0,802%	4,566%		10004903	0,199%	0,611%
	10011775	1,277%	7,268%		10004916	0,589%	1,805%
	10000499	0,444%	2,626%		10005131	0,151%	0,462%
	10000541	0,304%	1,796%		10005140	0,716%	2,196%
	10000583	0,163%	0,964%		10005280	0,737%	2,258%
	10000609	0,566%	3,344%		10005374	0,404%	1,239%
	10000623	0,166%	0,983%		10005469	0,707%	2,167%
	10000676	0,167%	0,988%		10005558	1,343%	4,116%
	10000725	0,159%	0,943%		10005565	0,133%	0,407%
	10000792	0,153%	0,905%		10005630	0,310%	0,950%
	10001981	0,219%	1,296%		10005705	0,721%	2,209%
	10002047	0,195%	1,154%		10005849	0,282%	0,863%
	10002068	0,387%	2,285%		10006146	0,366%	1,122%
	10002252	0,504%	2,978%		10006250	0,610%	1,869%
	10002294	0,240%	1,418%		10006723	0,296%	0,907%
	10002344	0,228%	1,348%		10006789	0,311%	0,953%
	10002403	0,155%	0,918%		10007315	0,324%	0,992%
	10002432	0,219%	1,297%		10007383	0,864%	2,650%
	10002476	0,458%	2,709%		10007433	1,040%	3,187%
	10002480	0,715%	4,228%		10011474	1,664%	5,099%
	10002547	0,568%	3,355%		10001531	0,133%	0,687%
	10002591	0,714%	4,219%		10003636	0,376%	1,942%
	10002609	0,473%	2,794%		10004371	0,602%	3,105%
	10002679	0,174%	1,030%		10004459	0,590%	3,046%
	10002751	0,163%	0,964%		10004496	0,285%	1,469%
	10002764	0,391%	2,311%		10005129	0,440%	2,271%
	10002858	0,261%	1,541%		10005190	0,579%	2,986%
	10002938	0,268%	1,582%		10011062	0,131%	0,677%
	10003009	0,264%	1,560%		10011067	0,239%	1,232%
	10003094	0,277%	1,638%		10011069	0,148%	0,766%
	10003258	0,601%	3,551%		10000809	0,182%	0,974%
	10010476	0,113%	0,667%		10001365	0,119%	0,636%
	10010477	0,161%	0,953%		10004668	0,339%	1,816%
	TOTAL GRUPO 1	**16,20%**	**94,38%**		**TOTAL GRUPO 2**	**19,12%**	**68,47%**

Avance por grupos 1 y 2

Fuente: Interventoría – Contrato 496 de 2022

GRUPO	CIV	Avance CIV dentro del 100% contrato	Avance por paquete independiente
GRUPO 3	10006939	**0,54%**	1,26%
	10006980	**0,51%**	1,19%
	10007206	**0,241%**	0,56%
	10007252	0,182%	0,42%
	10007479	0,358%	0,83%
	10007753	0,188%	0,44%
	10007754	0,260%	0,60%
	10007755	0,130%	0,30%
	10007837	0,512%	1,19%
	10007879	0,206%	0,48%
	10008316	0,797%	1,85%
	10008373	0,469%	1,09%
	10008476	0,471%	1,09%
	10009010	0,766%	1,78%
	10000637	0,226%	0,83%
	10000821	0,350%	1,28%
	10000895	0,213%	0,78%
	10000949	0,104%	0,38%
	10001006	0,242%	0,88%
	10001056	0,197%	0,72%
	10001850	0,332%	1,21%
	10003973	0,449%	1,64%
	10004369	0,091%	0,33%
	10004486	0,126%	0,46%
	10004888	0,129%	0,47%
	10004964	0,080%	0,29%
	10011375	0,078%	0,29%
	10011376	0,069%	0,25%
	10008140	0,233%	0,58%
	10008176	0,123%	0,31%
	10008612	0,241%	0,60%
	10008814	0,167%	0,42%
	10008881	0,461%	1,16%
	10009430	0,242%	0,61%
	10009434	0,198%	0,50%
	10009473	0,124%	0,31%
	10009504	0,158%	0,40%
	10009527	0,612%	1,53%
	10009528	0,163%	0,41%
	10009533	0,339%	0,85%
	10009717	0,126%	0,32%
	10009768	0,216%	0,54%
	TOTAL GRUPO 3	**11,72%**	**31,42%**

GRUPO	CIV	Avance CIV dentro del 100% contrato	Avance por paquete independiente
GRUPO 4	10000649	0,214%	1,044%
	10000332	**2,20%**	8,370%
	10000353	**0,41%**	1,556%
	10000354	**1,218%**	4,640%
	10000594	0,753%	2,868%
	10011759	1,126%	4,289%
	10010792	0,000%	0,000%
	10010793	0,000%	0,000%
	10011542	0,000%	0,000%
	10011544	0,000%	0,000%
	10011546	0,000%	0,000%
	10006730	0,177%	1,804%
	10011691	0,275%	2,812%
	10011698	0,654%	6,681%
	TOTAL GRUPO 4	**7,02%**	**34,06%**

Avance por grupos 3 y 4

Fuente: Interventoría – Contrato 496 de 2022

SEGUIMIENTO FINANCIERO.

General

Dentro del noveno mes no se realizaron pagos al contratista de consultoría debido a que no se ha presentado el respectivo avance.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 2.272.158.031
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Total	$ 2.272.158.031
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$ 2.272.158.031

Dentro del noveno mes se realizó el séptimo pago al contratista de interventoría por un valor de $34.086.802.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 272.694.419
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Total	$ 272.694.419
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	Pago 1 - $34.086.802 Pago 2 - $34.086.802 Pago 3 - $34.086.802 Pago 4 - $34.086.802 Pago 5 - $34.086.802 Pago 6 - $34.086.802 Pago 7 - $34.086.802 Saldo - $34.086.805

ANGELA MARÍA MORENO TORRES
Alcaldesa Local de Engativá

CHRISTIAN ORLANDO ENCISO SUÁREZ
Apoyo a la supervisión