Fecha 2023-05-01 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C,

ALCANCE Construcción Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyacá (Calzada Norte)

CONTRATO No. IDU-1810-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hector Javier Paipa Moscoso - Apoyo Principal, Jairo Pabon Pabon - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	10.52%
% EJECUTADO	6.41%
% VARIACIÓN	-4.11%

ESTADO DEL CONTRATO

- El contrato se encuentra en ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC	**Contratista**	CONSORCIO BOYACA IC
Contrato No.	IDU-1810-2021	**Contrato No.**	IDU-1816-2021
Valor Inicial	$ 39.108.607.766,00	**Valor Inicial**	$ 4.342.828.162,00
Total Contrato	$ 39.254.227.349,00	**Total Contrato**	$ 4.440.978.016,00
Valor Pagado	$ 5.335.454.388,00	**Valor Pagado**	$ 245.374.638,00
Plazo Inicial	570 días	**Plazo Inicial**	570 días
Plazo Actualizado	690 días	**Plazo Actualizado**	690 días
Fecha de Iniciación	2022-02-04	**Fecha de Iniciación**	2022-02-04
Fecha de Terminación Actual	2024-05-08	**Fecha de Terminación Actual**	2024-05-08
No. Empleos generados	30	**No. Empleos generados**	30

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Obras iniciales y gestiones preliminares	100,00	100,00	$ 728.270.777,00	$ 728.270.777,00
Construcción	8,86	4,66	$ 3.401.600.633,00	$ 1.788.173.988,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Preliminares	100.0	100.0	0.0	