Fecha 2023-03-27 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C,

ALCANCE Construcción Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyacá (Calzada Norte)

CONTRATO No. IDU-1810-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hector Javier Paipa Moscoso - Apoyo Principal, Jairo Pabon Pabon - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	6.07%
% EJECUTADO	3.56%
% VARIACIÓN	-2.51%

ESTADO DEL CONTRATO

-

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC	**Contratista**	CONSORCIO BOYACA IC
Contrato No.	IDU-1810-2021	**Contrato No.**	IDU-1816-2021
Valor Inicial	$ 39.108.607.766,00	**Valor Inicial**	$ 4.342.828.162,00
Total Contrato	$ 39.254.227.349,00	**Total Contrato**	$ 4.440.978.016,00
Valor Pagado	$ 5.335.454.388,00	**Valor Pagado**	$ 196.299.710,00
Plazo Inicial	570 días	**Plazo Inicial**	570 días
Plazo Actualizado	690 días	**Plazo Actualizado**	690 días
Fecha de Iniciación	2022-02-04	**Fecha de Iniciación**	2022-02-04
Fecha de Terminación Actual	2024-05-08	**Fecha de Terminación Actual**	2024-05-08
No. Empleos generados	30	**No. Empleos generados**	30

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Obras iniciales y gestiones preliminares	100,00	99,86	$ 728.270.777,00	$ 727.271.535,00
Construcción	4,31	1,75	$ 1.655.007.579,00	$ 670.299.059,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Preliminares	100.0	99.86	-0.14	