Fecha 2023-05-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ALCANCE Construcción Puente Vehicular ubicado sobre la Calle 153 por Autonorte - Costado Norte

CONTRATO No. IDU-1737-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Frank Eduardo Rivera Melo - Apoyo Principal, Alex Fernando Duque Ramos - Apoyo Principal, Jairo Leonardo Jimenez Ferreira - Apoyo Principal, Vivian Yineth Baquero Espinosa - Apoyo Principal, Luis Eduardo Quitian Castiblanco - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.669%
% EJECUTADO	2.574%
% VARIACIÓN	-0.095%

ESTADO DEL CONTRATO

-El proyecto se encuentra en ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021	**Contratista**	CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153
Contrato No.	IDU-1737-2021	**Contrato No.**	IDU-1762-2021
Valor Inicial	$ 46.725.766.622,00	**Valor Inicial**	$ 3.402.935.496,00
Total Contrato	$ 47.701.083.547,00	**Total Contrato**	$ 3.825.343.973,00
Valor Pagado	$ 5.572.106.523,00	**Valor Pagado**	$ 607.914.953,00
Plazo Inicial	540 días	**Plazo Inicial**	540 días
Plazo Actualizado	630 días	**Plazo Actualizado**	630 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02	**Fecha de Iniciación**	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2024-05-03	**Fecha de Terminación Actual**	2024-05-03
No. Empleos generados	44	**No. Empleos generados**	28

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	86,70	84,00	$ 1.239.698.347,22	$ 1.194.209.080,61
Construcción	0,08	0,08	$ 33.258.168,00	$ 33.659.797,26

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo	100.0	99.69	-0.31	
Plan de Manejo de Tráfico PMT's	82.8	81.0	-1.8	
Empresas de Servicios Públicos	97.51	98.0	0.49	
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	98.0	98.0	0.0	

Redes Secas	98.0	98.0	0.0	
Aprobación de la Programación del PAC	86.0	86.0	0.0	
Aprobación de Cronograma de Obra	0.0	0.0	0.0	
Aprobación de Presupuesto de Obra	5.0	5.0	0.0	
Plan Detallado de Inversión de Anticipo	100.0	100.0	0.0	
Especificaciones Técnicas de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica	100.0	100.0	0.0	
Desglose del AIU ofertado	100.0	100.0	0.0	
Análisis de precios unitarios (APUs) contractuales	100.0	100.0	0.0	
Elaboración y aprobación plan de calidad - Plan de inspección y ensayos	100.0	99.0	-1.0	
PDA (Prueba de Carga)	100.0	100.0	0.0	