Fecha 2023-07-03 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ALCANCE Construcción Puente Vehicular ubicado sobre la Calle 153 por Autonorte - Costado Norte

CONTRATO No. IDU-1737-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Frank Eduardo Rivera Melo - Apoyo Principal, Alex Fernando Duque Ramos - Apoyo Principal, Jairo Leonardo Jimenez Ferreira - Apoyo Principal, Vivian Yineth Baquero Espinosa - Apoyo Principal, Luis Eduardo Quitian Castiblanco - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.29%
% EJECUTADO	2.9%
% VARIACIÓN	-0.39%

ESTADO DEL CONTRATO

Preliminares: Se estan adelantado actas de competencia con Empresas de Servicio Publico y gestionando la aprobación de propuesta de traslado de redes, en proceso aprobación rediseño de ajuste a la cimentación del puente, en proceso de aprobación línea base para implementación de Planes de Manejo de Trafico (PMT), traslado de individuos arbóreos, aprobación de hojas de vida para personal de obra

Ejecución: A la fecha se presentan avances parciales en excavaciones en aproche oriental y occidental para traslado de redes secas (Vanti, Enel, ETB), durante la semana se registran avances en actividades de excavación de vía en el costado oriental e ingreso la piloteadora para iniciar actividades sobre costado oriental.
A la fecha se han ejecutado maniobras provisionales y definitivas para la red VANTI en costado oriental y occidental.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021
Contrato No.	IDU-1737-2021
Valor Inicial	$ 46.725.766.622,00
Total Contrato	$ 47.701.083.547,00
Valor Pagado	$ 5.572.106.523,00
Plazo Inicial	540 días
Plazo Actualizado	630 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2024-05-03
No. Empleos generados	54

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153
Contrato No.	IDU-1762-2021
Valor Inicial	$ 3.402.935.496,00
Total Contrato	$ 3.825.343.973,00
Valor Pagado	$ 607.914.953,00
Plazo Inicial	540 días
Plazo Actualizado	630 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2024-05-03
No. Empleos generados	29

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	94,47	92,17	$ 1.350.798.990,78	$ 1.317.948.242,21
Construcción	0,47	0,14	$ 219.385.567,29	$ 65.095.617,52

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)

Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo	100.0	99.88	-0.12	
Plan de Manejo de Tráfico PMT's	89.52	87.56	-1.96	
Empresas de Servicios Públicos	100.0	97.75	-2.25	
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB	98.0	98.0	0.0	
Redes Secas	98.0	98.0	0.0	
Aprobación de la Programación del PAC	100.0	86.0	-14.0	
Aprobación de Cronograma de Obra	100.0	5.88	-94.12	
Aprobación de Presupuesto de Obra	100.0	9.7	-90.3	
Plan Detallado de Inversión de Anticipo	100.0	100.0	0.0	
Especificaciones Técnicas de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica	100.0	100.0	0.0	
Desglose del AIU ofertado	100.0	100.0	0.0	
Análisis de precios unitarios (APUs) contractuales	100.0	100.0	0.0	
Elaboración y aprobación plan de calidad - Plan de inspección y ensayos	100.0	100.0	0.0	
PDA (Prueba de Carga)	100.0	100.0	0.0	