San Miguel Agreda de Mocoa Putumayo, 24 de octubre del 2023

Doctor
RIGO NOREÑA FAJARDO
Gerente Aguas Mocoa S.A.E.S.P
Ciudad

REF.: Contrato de suministro SPO-005-2023, objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SISTEMA DE MACROMEDICIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

ASUNTO: CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA DE PRORROGA No.2 DEL CONTRATO DE OBRA NO. SPO- 005- DEL 27 DE ENERO DEL 2023 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUO-006 DEL 27 DE ENERO DEL 2023.

El jefe del Área de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa Aguas Mocoa S.A ESP actuando en calidad de supervisor del contrato de obra No. SPO-005-2023 y contrato de interventoría SUO-006 de 2023 ambos del 27 de enero del 2023., se permite emitir concepto favorable para realizar la prorroga No.2 del contrato mencionado en los siguientes términos:

El pasado viernes 18 de octubre de 2023, se recibió por parte de la interventoría del contrato de referencia, la solicitud radicada por el contratista de obra y posterior aprobación de la interventoría, de la prorroga No.2 por un periodo de un mes, contados a partir del día 27 de octubre del año 2023, debido a inconvenientes en el avance idóneo del proyecto de referencia "Por el motivo de que no se ha podido realizar la construcción de dos cámaras en concreto, debido a que la dirección de la unidad de planeación municipal no ha dado respuesta a dos solicitudes radicadas por el contratista de obra el día 20 de setiembre del año 2023 ante esa entidad, en las cuales, se solicita línea de paramentos y la otra consta de la certificación de ocupación de espacio público.

Todo lo anterior, para continuar con la ejecución natural del proyecto. A continuación se relaciona la ubicación de las dos cámaras y la respectiva descripción de las solicitudes.

- La cámara en concreto se construirá en la bifurcación La Unión - Jardines de Babilonia. se está a la espera de que planeación municipal de respuesta al oficio No.11556 de fecha 20 de septiembre del 2023 radicado por el contratista de obra, con el fin de que certifiquen la línea de paramento para realizar dicha actividad.
- La cámara en concreto se construirá en la bifurcación sauces, de igual manera se está a la espera de que planeación municipal de respuesta al oficio No.11557 de fecha 20 de septiembre del 2023 radicado por el contratista de obra, con el fin, del permiso de ocupación de espacio público para realizar dicha actividad.

Teniendo en cuenta la argumentación y soporte técnico que respaldan dicha solicitud, así como el aval de la interventoría. En mi calidad de supervisora del contrato de obra y contrato de interventoría mencionados en este documento, considero que es viable la aprobación de la prorroga No.2 por un mes contados a partir de día 27 de octubre del año 2023, en los términos solicitados por la interventoría, ya que este tramite puede superar el periodo de vigencia de los contratos y el convenio del que se derivan.

Se anexa solicitud de prórroga No.2 del contrato de obra e interventoría radicadas ante la empresa Aguas Mocoa por interventoría Así mismo, las solicitudes realizadas por el contratista de obra ante la dirección de la unidad de planeación municipal

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada.

Cordialmente

DIANA MAGALY OBANDO QUIÑONES
Subgerente del área operativa de acueducto y alcantarillado Aguas Mocoa S.A E.S.P
Proyectó. Luis Miguel García Caicedo. Profesional de ingeniería civil de Apoyo Área Operativa A y A.
Reviso: Jorge Bastidas- Área jurídica Aguas Mocoa

ING. ANDRES FERNANDO CRIOLLO MOJANA

AGUAS MOCOA S.A.S E.S.P
NIT. 900587943-7

Mocoa, 18 de octubre de 2023

20 OCT 2023 CI-SUO-006-OF-008

SECRETARIA GENERAL
adicado Interno 197 Hora: 3:23pm
Firma:

Señores:
AGUAS MOCOA S.A. E.S.P
Ciudad Mocoa

Referencia: contrato de interventoría SUO-006-2023: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SISTEMA DE MACROMEDICION ELECTROMAGNETICA PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Viabilidad técnica de prorroga No.2 al Contrato de suministro SPO-005-2023 y contrato de interventoría SUO-006-2023.

Cordial saludo.

En seguimiento al avance de ejecución del contrato de suministro SPO-005-2023, me permito manifestar que he recibido oficio según CS-SPO005-2023-0012 por parte de la UNIÓN TEMPORAL AGUAS MOCOA, quien solicita una prórroga al contrato ya mencionado, considerando lo siguiente:

1. Que el día 10 de marzo de 2023 se firmó acta de inicio del contrato de suministro SPO-005-2023.
2. Que el contrato de suministro SPO-005-2023 a la fecha se encuentra vigente.
3. Que el dia 04 de agosto de 2023 se firmo acta de Modificatorio No.1 y Prorroga No.1 del contrato de suministro SPO-005-2023.
4. Que el dia 12 de octubre de 2023 se recibe oficio con radicado CS-SPO005-2023-0012 solicitó, una prórroga por un periodo de un (01) mes, debido a que: *"los diferentes eventos que se han venido presentando en la ejecución del contrato en referencia, no permiten un avance idóneo ya que el proyecto aun no cuenta con una respuesta al oficio radicado a la alcaldía Municipal el día jueves veintiuno (21) de septiembre de 2023, cuya solicitud se basa en certificado de línea de paramentos y espacio público del lote esquinero ubicado en la Bifurcación Unión – Jardines de Babilonia, como también el permiso de espacio público en el barrio Bifurcación Sauces.*
   De acuerdo a las consideraciones expuestas, se informa a la interventoría que no es posible garantizar el normal desarrollo y cumplimiento del cronograma de obra, por lo cual es necesario solicitar una prórroga del contrato de suministro por un periodo comprendido de un (01) mes, hasta tanto se dé solución a los diferentes procesos, garantizando así la ejecución del contrato de suministro SPO-005-2023.
   La prórroga No.2 a realizar no genera ningún tipo de sobrecostos o costos adicionales al dicho contrato."
   Por lo tanto, no puede garantizar la ejecución y desarrollo de los ítems actualmente contratados.

Teniendo en cuenta que las consideraciones expuestas alteran el normal desarrollo y cumplimiento del cronograma, la interventoría considera viable la prorroga solicitada, hasta que culminen los hechos que generan la presente suspensión del término contractual de la obra y la interventoría.

Esta prórroga No.2 en tiempo, no representa un valor adicional por los servicios de la interventoría acordes a la propuesta inicial.

Atentamente.

ANDRÉS FERNANDO CRIOLLO MOJANA
C.C. 18.130.395 de Mocoa

UNION TEMPORAL AGUAS MOCOA
NIT 901.681.963-7

Mocoa, 12 de octubre de 2023 CS-SPO005-2023-0012

Señores:
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y OBRAS A&A S.A.S ZOMAC
R/L ANDRÉS CRIOLLO MOJANA
Interventoría
Ciudad de Mocoa – Putumayo

Ref: Contrato de suministro SPO-005-2023, objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SISTEMA DE MACROMEDICIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Solicitud de Prorroga No.2 al Contrato de suministro SPO-005-2023.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones del Contrato de suministro SPO-005-2023, objeto: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SISTEMA DE MACROMEDICIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".** Me permito manifestar que debido a los diferentes eventos que se han venido presentando en la ejecución del contrato en referencia, no permiten un avance idóneo ya que el proyecto aun no cuenta con una respuesta al oficio radicado a la alcaldía Municipal el día jueves veintiuno (21) de septiembre de 2023, cuya solicitud se basa en certificado de línea de paramentos y espacio público del lote esquinero ubicado en la Bifurcación Unión – Jardines de Babilonia, como también el permiso de espacio público en el barrio Bifurcación Sauces.

De acuerdo a las consideraciones expuestas, se informa a la interventoría que no es posible garantizar el normal desarrollo y cumplimiento del cronograma de obra, por lo cual es necesario solicitar una prórroga del contrato de suministro por un periodo comprendido de un (01) mes, hasta tanto se dé solución a los diferentes procesos, garantizando así la ejecución del contrato de suministro SPO-005-2023.
La prórroga No.2 a realizar no genera ningún tipo de sobrecostos o costos adicionales al dicho contrato.

UNION TEMPORAL AGUAS MOCOA
NIT 901.681.963-7

A continuación, se anexa soportes de radicado.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente;

MILADY BASANTE LARA
R/L UNIÓN TEMPORAL AGUAS MOCOA

UNION TEMPORAL AGUAS MOCOA

NIT 901.681.963-7

ALCALDÍA DE MOCOA
OFICINA RECEPCIÓN
FECHA: 21/09/2023
RECIBIDO: Yefaxon A
No. RADICADO: 11557
HORA: 4:22 Pm

Mocoa, 20 de septiembre de 2023 CS-SPO005-2023-0010

Señor:
ALEXANDER MELO
Director de la Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación – UPGE de Mocoa
Ciudad de Mocoa

Ref: Contrato de suministro SPO-005-2023, objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SISTEMA DE MACROMEDICIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Permiso de ocupación de espacio público.

Cordial saludo,

En cumplimiento de la ejecución del Contrato de suministro SPO-005-2023, que tiene por objeto: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SISTEMA DE MACROMEDICIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**. Me permito hacer la solicitud del Permiso de ocupación de espacio público por donde pasa la tubería de aguas Mocoa ubicado en la Bifurcación Sauces.

BIFURCACIÓN SAUCES			
COORDENADAS PLANAS		COORDENADAS GEOGRAFICAS	
X	Y	LONGITUD	LATITUD
1046920.6	617802.87	-76.655934	1.139793

REGISTRO FOTOGRAFICO

UNION TEMPORAL AGUAS MOCOA

NIT 901.681.963-7

ALCALDÍA DE MOCOA
OFICINA RECEPCIÓN
FECHA: 21/09/2023
RECIBIDO: Yeferson A
No. RADICADO: 11556
HORA: 4:20 pm

Mocoa, 20 de septiembre de 2023 CS-SPO005-2023-009

Señor:
ALEXANDER MELO
Director de la Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación – UPGE de Mocoa
Ciudad de Mocoa

Ref: Contrato de suministro SPO-005-2023, objeto: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SISTEMA DE MACROMEDICIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Certificado de Línea de Paramentos.

Cordial saludo,

En cumplimiento de la ejecución del Contrato de suministro SPO-005-2023, que tiene por objeto: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN SISTEMA DE MACROMEDICIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".** Me permito hacer la solicitud concepto de línea de paramento y espacio público del lote esquinero por donde pasa la tubería de aguas Mocoa en Bifurcación Unión - Jardines de Babilonia (lote del señor Noreña) contiguo a la cámara de la VRP que está construida.

BIFURCACIÓN UNIÓN -JARDINES DE BABILONIA			
COORDENADAS PLANAS		COORDENADAS GEOGRAFICAS	
X	Y	LONGITUD	LATITUD
1046961.5	620543.61	-76.655563	1.164578

Registro Fotográfico

