Empresa de Servicios Públicos de La Dorada E.S.P.
La Dorada Está En Mi Corazón

Empresa de Servicios Públicos de La Dorada E.S.P.
Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios S.S.P.
Nuir 1 - 17380000 - 1 RUPS 3021
Nit. 810004450-8
No aplicar retención ICA Artículo 32 ley 14 de 1983, Artículo 100 numeral 5 Acuerdo 051 del 2010 Estatuto Tributario Municipal
Centro Comercial Dorada Plaza Of. 202-1
Telefonos: 8572004 – 8576097
http://www.espladorada-caldas.gov.co
Email: espladorada@hotmail.com
La Dorada, Caldas

Documento Soporte Electrónico **ESP289**

Fecha generación	2023-10-20 00:00:00-05:00
Fecha validación	2023-10-20 15:04:19-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estandar

Vendedor	JUAN DAVID BORJA MARTINEZ	Teléfono	3145881509
Documento/Nit	1076331893-8	Código Postal	274010
Dirección	BR PUEBLO NUEVO	Ciudad	ISTMINA-CHOCO (2)
Correo	juandaws10@gmail.com		

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1	001	1.00	94	Prestación de servicios Como ingeniero civil, correspondiente del 27 de agosto al 26 de septiembre de 2023, CD-064-2023.	3.800.000.00	3.800.000.00	0.00	0	3.800.000.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Contado	20/10/2023 3:04:17 p. m.	ZZZ	Acuerdo mutuo	$ 3800000 COP

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	3.800.000.00
Total mas Impuesto	3.800.000.00
Total Operación	3.800.000.00

Observaciones

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL 00 /100 COP

Observación:

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008, Art. 772-774 del Cód.Cio. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3º del Art. 640 del Cód.Cio. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este titulo valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a JUAN DAVID BORJA MARTINEZ. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por conceptode cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Cufe/Cude:6a9664878145677l5f5bf0f037b9f1a5bbc12ddef3d0e9121f416364034b4937c9a2f1c7b1185c4527010ea15114534e

Kiai Facturación, producto de SOFTGIC S.A.S. NIT 900395252, Proveedor Tecnológico Autorizado por la Dian www.kiai.co
Medellín-Colombia

INFORME DE CONTRATISTAS EN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

INFORME DE ACTIVIDADES No. 3

Tipo de Informe:	Final	Parcial	Pago:
	[ ]	[X]	3

Número del contrato: **CD 064-2023**	**Fecha del contrato:** 27 de junio 2023	**Fecha de Iniciación:** 27 de junio 2023	**Fecha de Terminación:** 26 de Noviembre 2023
Nombre del Contratista: Juan David Borja Martinez		**Identificación del Contratista:** CC. 1.076.331.893 de Istmina, Choco	
Objeto del contrato de Prestación de Servicios: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL RESIDENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DORADA – E.S.P."			
Nombre del Supervisor: Christian Andrés Quiñones Diaz	**Cargo del Supervisor:** Director administrativo E.S.P.	**Dependencia:** Área Administrativa	
Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecución): **60,13%**			
VALOR POR PAGAR: TRES MILLON OCHOCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($ 3.800.000.00). **BANCO: DE BOGOTA** **CUENTA No:** Cuenta de ahorros N°390317501			

INTERVENTORIA 402-2023	
Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	**Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado Del 27 de Agosto al 26 de Septiembre de 2023**
1. Actuar como ente de control sobre el CONTRATISTA DE OBRA, para colaborar y apoyar, sin inferir en sus procedimientos privados.	En el periodo reportado se le ha colaborado al contratista a modo de sugerencias haciendo salvedad de la no intromisión en decisiones que no le competen a la interventoría, esta información se puede verificar en la bitácora de obra.
2. Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos asignados al contrato de obra.	A la fecha de este reporte al contratista no se le ha asignado ningún tipo de recurso público.
3. Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA de cumplimiento a los plazos, términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas para la ejecución del objeto contractual.	En el periodo reportado no se reportan incumplimientos al contrato que deban ser sancionados al contratista de la obra ni informados al supervisor del contrato y a la secretaria de planeación. Sin embargo mediante correspondencia y comité se le comunica al contratista cuando esta presentando retrasos en la entrega de los informes y otras obligaciones que le competen.
4. Mantener permanente comunicación con el CONTRATISTA DE OBRA y suministrar a la ESP Y ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS los informes, conceptos, aclaraciones y explicaciones que se requieran en los términos que se establezcan	Se mantiene una constante comunicación presencial y por medio de la correspondencia con el contratista de obra, solicitando información requerida por ambas partes. Por medio de los informes semanales y mensuales se le informa al director de interventoría de la E.S.P y posteriormente a la alcaldía de la Dora Caldas sobre los avances del proyecto parque lineal.
5.) Mantener informada a la ESP Y ALCALDIA DE LA DORADA CALDAS de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el desarrollo del proyecto, o cuando tal incumplimiento se presente.	Se realiza seguimiento al contrato de obra y no se evidencian anomalías, inconsistencias o incumplimientos por parte del contratista de obra, por lo tanto, no se reporta al supervisor del contrato la necesidad de implementar multas o sanciones. Se mantiene una constante comunicación con el director de la interventoría del parque línea en pro de comunicarle todo lo que este sucediendo en obra y con el proyecto en general, esto para que sea el quien decida si el contratista requiere multa por incumplimiento.

6. Velar porque el contrato de obra no se interrumpa de manera injustificada.	Se realiza seguimiento al contrato de obra y no se evidencian anomalías, solo retrasos en los avances de obra que el contratista está justificando con argumentos como: Demora en la entrega de planos eléctricos, demora en entrega de detalles de los planos etc; pero no son válidos para que se interrumpa el contrato de obra.
7. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la información necesaria para realizar el seguimiento y control del contrato de obra, así como recomendar lo que contribuya a la mejora en la ejecución del objeto contractual del proyecto y, en general adoptar las medidas para un óptimo avance del contrato de obra.	En el periodo reportado se le ha pedido de manera formal al contratista toda la información necesaria para que la interventoría pueda realizar el debido seguimiento del proyecto. Todo esto está plasmado en la correspondencia, actas de comité de seguimiento específicamente en los compromisos y en la bitácora de obra.
8. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones; las instrucciones que imparta serán por escrito, y son de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA DE OBRA siempre y cuando, estén en concordancia con la constitución, la ley y el contrato de obra.	Dentro del presente mes se realizan solicitudes de información al contratista para cumplir con los requisitos del contrato. Se requiere presentar información de carácter ambiental (certificado de calidad de los materiales que están utilizando), Se dejan consignados en la correspondencia. 8-09-2023 - certificado de calidad, 11-09-2023- certificado de calidad, 13-09-2023 - certificado de calidad. También se hacen observaciones en la bitácora de obra.
9. Revisar y aprobar las obras y actas del CONTRATISTA DE OBRA, para el pago de la ejecución del contrato de obra.	En el periodo informado no se presentan obras ni actas por parte del contratista. Se hará una revisión cuando alguna de estas sea presentada a la interventoría.
10. Revisar los informes y documentos que se generen del contratista de obra.	Al presente reporte se le ha dado respuesta y se ha hecho la respectiva revisión de cada informe semanal y mensual enviado por parte del contratista de obra. Esto se puede evidenciar en la correspondencia enviada de la interventoría del contrato 402-2023
11. Revisar las cuentas de cobro del contratista de obra y llevar control de las pólizas.	En el periodo reportado no se ha presentado cuenta de cobro por parte del contratista, de igual manera se verifica que las pólizas estén vigentes.
12. Entregar informes parciales desde el punto de vista administrativo, financiero y técnico conforme al formato entregado por la alcaldía de la Dorada Caldas.	Al presente reporte se tiene diligenciado los informes parciales des de el día 14 de junio hasta el 30 de junio de 2023, del 1 de julio hasta el 31 de julio del 2023, del 1 de agosto hasta el 31 de agosto del 2023. Toda esta información reposa en el drive de la interventoría. interventoriaesp402.2023@gmail.com
13. Proyectar al acta de liquidación de la obra.	Hasta la fecha del presente informe no se ha requerido preparar documentos para la liquidación de obra.
14. Llevar control sobre la bitácora del contratista.	Se continua con el registro diario de la bitácora de obra desde el inicio de las actividades de obra que fueron el 10 de julio de 2023. Se ingresan las

	diferentes novedades y avances de la obra. También se hace el registro del clima y de lluvias.
15. Velar por que se efectúe una correcta ejecución financiera del contrato.	A la fecha de este reporte se le hace seguimiento financiero a la obra y se verifica con el flujo de inversiones presentado en los informes semanales.
16. Proyectar actas de suspensión, modificación, inicio, reinicio y actas de menores de mayores cantidades del contrato de obra.	En el periodo informado no se presentan modificaciones, actas de suspensión, actas de mayores o menores cantidades. A la fecha se esta realizando un balance general, cuando se tengan los resultados oficiales del balance se tendrán las respectivas actas. El acta de inicio reposa en la documentación de la interventoría interventoriaesp402.2023@gmail.com
17. Realizar medición de las cantidades de obra	A fecha de este reporte, el contratista ha entregado a la interventoría 15 informes semanales, los cuales se encuentran con cantidades conciliadas. Todo esto puede ser verificado en la correspondencia de la interventoría y en mi correspondencia personal. interventoriaesp402.2023@gmail.com ingbortinez@gmail.com
18. El contratista deberá acreditar durante la ejecución del objeto contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de lo contenido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas complementarias.	En el periodo reportado se anexa planilla de pago de seguridad social.
19. El contratista se compromete a ejecutar el contrato dentro de los parámetros legales establecidos para el desarrollo del objeto contractual.	A esta obligación se le dio cumplimiento en los comités de obra, Programados por la interventoría, contratista, y supervisión de la alcaldía. Eso se puede evidenciar en los anexos de actas de seguimiento.
20. Acatar las instrucciones impartidas por parte del supervisor designado durante la ejecución del objeto.	A la fecha del presente informe se acatan todas las instrucciones y recomendaciones impartidas por parte de la supervisión. Cabe resaltar que en ocasiones se presentan retrasos en suministrar algún tipo de información a la supervisión, pero todo esto se debe a retrasos por porte del contratista de obra.

Juan David Borja

JUAN DAVID BORJA MARTINEZ.

C.C. 1.076.331.893

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas hasta el día (26) de Septiembre de 2023.

Igualmente, certifico que el Contratista acreditó los pagos relacionados con aportes al Régimen de Seguridad Social integral.
Por lo anterior, se puede efectuar el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato de prestación de servicios *Profesionales* No. **CD 064-2023** del 27 de junio de 2023

Christian Andrés Quiñones Diaz.
C.C 1.037.614.765 La Dorada Caldas
Supervisor

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.

Las actividades ejecutadas en el periodo comprendido de este informe son:

ITEM	ACTIVIDAD
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y MEDICIÓN PERMANENTE CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. INCLUYE PLANOS RECORD
1.3	DEMOLICIÓN MECANICA DE IMBORNALES.
1.4	CORTE Y DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO E=10 CM (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EN SITIO AUTORIZADO)
2.1	DESCAPOTE MECÁNICO HASTA 10CM.
2.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN.

2.3	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y REDES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES DE 0-2 METROS.
2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (AFIRMADO). COMPACTADO AL 90%
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO REFERENCIA A-45 0.15 X 1,00 X 0.45M DE H TIPO IDU O SIMILAR
3.2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO REFERENCIA B-30 (10X30X100)
3.5	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280Kg/cm2) GRAVA 1" 28 DÍAS ESTAMPADO ESPINA DE PESCADO E=0.1 M (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE, SELLADO DE JUNTAS Y REFUERZO)
3.6	RAMPA EN CONCRETO ESTRIADO DE 3000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO ANCHO 1,4 x LARGO VARIABLE HASYA 1,70 m
12.8	Suministro e instalación de caja subterránea de 60 x 60cm incluye tapa y marco
12.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3"
12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4"

TABLA NUMERO 1

Las cantidades ejecutadas se ven reflejadas en los informes semanales que presenta la interventoría a la supervisión.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Imagen N°	1-2-3-4
Descripción:	1-2 Localización, replanteo y medición permanente con equipo de topografía en manzana 1, 2, 3, y 4 3-4 Suministro e instalación de sardineles en manzana 1, 3 y 4



Imagen N°	5-6-7-8
Descripción:	5-6 Demolición de imbornales en la manzana 3 7-8 Corte y demolición de estructuras en concreto en la manzana 1




Imagen N°	9-10-11-12
Descripción:	9-10 Descapote hasta 10 cm en andenes peatonal en manzana 3 11-12 Excavación mecánica en material común en manzana 2




Imagen N°	13-14-15-16
Descripción:	13-14 Excavación manual en la manzana 2 para tubería eléctrica y en la manzana 1 para construcción de ciclo vía 15-16 Suministro e instalación de lleno con material seleccionado en manzana 3




Imagen N°	17-18-19-20
Descripción:	17-18 Suministro e instalación de bordillo en manzana 1 y 2 19-20 Fundida de piso en concreto color gris, estampado espina de pescado.




Imagen N°	21-22-23-24
Descripción:	21-22 Construcción de rampas en concreto en la manzana 1 23-24 Suministro e instalación de caja subterránea de 60 x 60cm en la manzana 1




Imagen N°	25-26-27-28
Descripción	25-26 Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 3" en la manzana 1 y 2 27-28 Suministro e instalación de tubería conduit PVC de 3/4" en la manzana 1

ACTA DE COMITÉ SEGUIMIENTO DE OBRA			
PROYECTO	Implementación de obras de recuperación y refuncionalización urbana sobre la calle 10 en el Municipio de la Dorada - Caldas		
ACTA DE COMITÉ N°	08	**LUGAR**	Oficina de Interventoría E.S. P
FECHA	29 de agosto 2023	**HORA**	8:30 AM

ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CARGO**	**ENTIDAD**
WILDER AUGUSTO AYA GAITA	DIRECTOR INTERVENTORIA	ESP LA DORADA
JUAN DAVID BORJA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	ESP LA DORADA
ANGIE MILENA QUICENO	SST INTERVENTORIA	ESP LA DORADA
JHON EDISSON PRIMO MORENO	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	ALCALDIA
NICOLAS LEAL	APOYO SUPERVISION	ALCALDIA
FRANK MEJIA	DIRECTOR OPERATIVO	ERUDM
JULIAN LOPEZ	RESIDENTE DE OBRA	ERUDM

AGENDA:

Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para la ejecución del contrato N°382-2023 "Contrato interadministrativo con la Empresa de Renovación Urbana de la Dorada y Magdalena centro 'ERUDM' para la implementación de obras de recuperación y refuncionalización urbana sobre la calle 10 en el Municipio de la Dorada - Caldas".

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participación de la supervisión de la alcaldía Municipal de la Dorada Caldas, la interventoría de la Empresa de Servicios Públicos de La Dorada E.S.P, la Empresa de Renovación Urbana de la Dorada y Magdalena centro 'ERUDM. Con el fin de dar seguimiento a la ejecución de la obra dentro de las buenas prácticas de la administración y programación.
A continuación, se relacionan los temas tratar el día de hoy:

1. Lectura del acta anterior.
2. Lectura de los compromisos del acta anterior.
3. Seguimiento técnico.
4. Seguimiento SST
5. Compromisos.

DESARROLLO:

El Ing. Wilder Aya da apertura al comité de seguimiento N° (08) dando la bienvenida y lectura a los compromisos del acta anterior.

- Vincular la nueva profesional en seguridad y salud en el trabajo y enviar la documentación pertinente a la interventoría. (No se cumple el compromiso).
- Ajustes de los diseños eléctricos. El Ing. Eléctrico de la interventoría está verificando que las observaciones se hallan subsanado.
- Diseños de mezclas. El Ing. Frank manifiesta que se enviarán en el transcurso del día.
- Verificación de acero de refuerzo en sumideros. La supervisión remitirá detalle el día miércoles 30 de agosto.
- Verificación de sumideros si tienen trampa de olores. La supervisión manifiesta que se proyecta sumidero tipo EMPOCALDAS.
- Los ajustes al diseño en sumideros con trampa de olores y filtro francés para la manzana 1 y 2. Se proyecta sumidero tipo EMPOCALDAS.
- La interventoría solicita al contratista acopiar los escombros en un solo sitio mientras se define el lugar de disposición final. El contratista manifiesta que se va a acopiar en un sitio transitorio fuera de obra, mientras se realiza la disposición final.
- Incorporar en el balance bahías en concreto rígido y realizar diseño. Se proyecta pavimento

flexible, como estaba inicialmente.

- Concepto técnico de conexión de sumideros con silla Yee. La supervisión manifiesta que se enviara en el transcurso del día.

AVANCE DE OBRA

Avance programado: 23,85%
Avance ejecutado: 9,25%
Atraso: -14,6%

COMPONENTE TECNICO

- El Ing. Frank manifiesta que no hay detalle del acero de refuerzo de los pozos y solicita a la supervisión definir la ubicación de los sumideros para empalmar la tubería a los pozos.

  - Se debe instalar pozos por la calle 10 debido a que se demolieron y se está reduciendo la capacidad de descarga de la vía.

- El Ing. Primo manifiesta que se va a verificar en planos la opción de ubicar sumideros sobre la calle 10 para mejorar la capacidad de descarga.

  - Se remiten ajustes arquitectónicos y pluviales para verificación se adiciona un parque infantil más y se ajusta el trazado en planta del ciclo ruta.

  - Se debe verificar quien es el propietario de la vaya pasacalles debido a que está ubicado en la mitad del andén.

- La interventoría requiere al contratista identificar el punto de suministro de agua para la instalación de concreto. El contratista manifiesta que se encuentra en trámite con EMPOCALDAS.

- Se debe programar reunión para verificar balance de obra. Se proyecta para el día jueves 31 de agosto de 2023.

- La supervisión manifiesta que se debe realizar diseño geométrico de la ciclovía para la próxima semana.

  - Se debe verificar las cantidades del componente eléctrico.

COMPONENTE SST


La SST de interventoría reitera la solicitud de subsanar la información pendiente:

- Planillas de seguridad social del mes de julio pendientes de la coordinadora SST y del topógrafo.
- Certificados de calibración del equipo de topografía.

- Enviar los certificados vigentes de la cantera, los que entregaron son del año 2022.
- Se solicita la vinculación inmediata del coordinador del SG-SST; es fundamental contar con un profesional SST que se encargue de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, así como de cumplir con las normas y regulaciones de seguridad establecidas. El proceso de contratación ha estado muy demorado y se debe subsanar de manera primordial este tema.

No siendo más el objeto de la presente reunión se da por terminada a las 10:00 AM y se firma el acta por quienes intervinieron.

COMPROMISOS			
No.	**DESCRIPCION**	**ENTIDAD**	**FECHA ENTREGA**
1.	ENVIO DE PLANILLAS DE TOPOGRAFO, DE LA CORDINADORA SST Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LOS EQUIPOS DE CALIBRACIÓN.	ERUDM	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
2.	ENTREGA DE DETALLE DEL REFUERZO DE LOS POZOS	SUPERVISION	INMEDIATA
3.	ACLARACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO EN LOS ANDENES	SUPERVISION	INMEDIATA
4.	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DEJUNIO, JULIO Y AGOSTO.	ERUDM	4 DE SEPTIEMBRE DE 2023
5.	ENTREGA DE INFORMES SEMANALES 8, 10 Y 11.	ERUDM	30 DE AGOSTO DE 2023.
6.	ENTREGA DE HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL SST Y APROBACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA	ERUDM	INMEDIATA
7.	CONSULTAR CON TRANSITO QUE SE PUEDE HACER CON LAS SEÑALES EXISTENTES QUE NO CONTIENEN INFORMACIÓN.	SUPERVISION	INMEDIATA
8.	VERIFICAR LAS CANTIDADES DEL COMPONENTE ELÉCTRICO.	SUPERVISION	INMEDIATA

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

COMITE DE SEGUIMIENTO DE OBRA			
ASISTENTES			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Frank Gaviria Agudelo Peralta	Director Operativo - ERUDM	
2	Julián David López López	Residente ERUDM	
3	Jhon Edisson Primo Moreno	Supervisor Interventoría	
4	Juan David Borja M	Ing Residente ESP	
5	Angie Milena Quiceno Ramirez	SST Interventoría	
6			
7			
8			

ACTA DE COMITÉ SEGUIMIENTO DE OBRA			
PROYECTO	Implementación de obras de recuperación y refuncionalización urbana sobre la calle 10 en el Municipio de la Dorada - Caldas		
ACTA DE COMITÉ N°	09	**LUGAR**	Oficina de Interventoría E.S. P
FECHA	05 de septiembre 2023	**HORA**	8:30 AM

ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CARGO**	**ENTIDAD**
WILDER AUGUSTO AYA GAITA	DIRECTOR INTERVENTORIA	ESP LA DORADA
JUAN DAVID BORJA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	ESP LA DORADA
ANGIE MILENA QUICENO	SST INTERVENTORIA	ESP LA DORADA
JHON EDISSON PRIMO MORENO	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	ALCALDIA
NICOLAS LEAL	APOYO SUPERVISION	ALCALDIA
FRANK MEJIA	DIRECTOR OPERATIVO	ERUDM
JULIAN LOPEZ	RESIDENTE DE OBRA	ERUDM
ALEJANDRA GALVIZ	AUXILIAR SST	ERUDM

AGENDA:
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para la ejecución del contrato N°382-2023 "Contrato interadministrativo con la Empresa de Renovación Urbana de la Dorada y Magdalena centro 'ERUDM' para la implementación de obras de recuperación y refuncionalización urbana sobre la calle 10 en el Municipio de la Dorada - Caldas".

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participación de la supervisión de la alcaldía Municipal de la Dorada Caldas, la interventoría de la Empresa de Servicios Públicos de La Dorada E.S.P, la Empresa de Renovación Urbana de la Dorada y Magdalena centro 'ERUDM. Con el fin de dar seguimiento a la ejecución de la obra dentro de las buenas prácticas de la administración y programación.
A continuación, se relacionan los temas tratar el día de hoy:

1. Lectura del acta anterior.
2. Lectura de los compromisos del acta anterior.
3. Seguimiento técnico.
4. Seguimiento SST
5. Compromisos.

DESARROLLO DEL COMITE:

El Ing. Wilder Aya da apertura al comité de seguimiento N° (09) dando la bienvenida y lectura a los compromisos del acta anterior. Se evidencia que el contratista no cumple con la entrega de:

- Planillas de seguridad social de la coordinadora SST y el topógrafo
- Certificados actualizados de cantera y calibración equipo de topografía
  - El Arq. Julián manifiesta que los entrega el día de hoy 05 de septiembre de 2023
- Informes mensuales de junio a agosto
  - El Arq. Julián manifiesta que se encuentra recopilando los informes de SST y topografía.
- El Inge. Frank manifiesta que no se cuenta con profesional en seguridad hace un mes aproximadamente, hacen entrevistas con aspirantes al cargo y no lo toman. La interventoría solicita dar pronta solución para garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores, así como para cumplir con las normativas legales y evitar posibles incidentes o accidentes.

COMPONENTE TECNICO

- Se define en comité que la ciclo ruta debe quedar 10 cm por encima del nivel del terreno con el fin de evitar que en época de lluvia llene de material la vía a construir.
- El Ing. Frank manifiesta que ya se solucionó el punto de agua para la ejecución de la obra.

- Se reprograma reunión para verificar balance de obra, para el día miércoles 06 de septiembre de 2023.
- Se. programa visita con la división de tránsito para determinar qué hacer con las señales de tránsito; para el día miércoles 06 de septiembre de 2023.

El Ing. Wilder manifiesta que se evidencia un atraso del 18% aproximadamente por lo cual solicita al contratista presentar un plan de contingencia para subsanar el atraso.

COMPONENTE SST

- La SST de interventoría reitera la solicitud de subsanar la información pendiente:
- Se evidencia que el contratista cuenta con una auxiliar SST (Tecnóloga) en obra, no se debe subestimar la importancia de contar con un coordinador profesional de SST calificado y experimentado. Se solicita al contratista contratar a esta persona lo antes posible y dar una pronta solución; esto contribuye significativamente a mejorar la Seguridad y Salud en el Trabajo y evitar problemas legales; la falta de un SST puede tener graves consecuencias y no se debe pasar por alto.

No siendo más el objeto de la presente reunión se da por terminada a las 9:30 AM y se firma el acta por quienes intervinieron.

COMPROMISOS			
No.	**DESCRIPCION**	**ENTIDAD**	**FECHA ENTREGA**
1.	OFICIAR AL ERUDM REQUIRIENDO EL PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	INTERVENTORIA	INMEDIATA
2.	SE PROGRAMA VISITA CON EL DIRECTOR DE TRÁNSITO	SUPERVISION	06 DE SEPTIEMBRE 2023
3.	SE PROYECTA REUNION PARA VERIFICAR EL BALANCE DE OBRA	SUPERVISION	INMEDIATA
4.	DEFINIR EL TRAZADO DE LA CICLO RUTA, PENDIENTES Y RAMPAS, CON TOPOGRAFIA	ERUDM	INMEDIATA
5.	REMITIR OFICIO A LA SUPERVISION DONDE SE DA CLARIDAD QUE LA ALCALDÍA ES LA ENCARGADA DE LAS ACTIVIDADES DE PODAS Y TALA DE ÁRBOLES.	ERUDM	INMEDIATA
6.	ENTREGA DE CERTIFICADO DE LA CANTERA ACTUALIZADOS	ERUDM	INMEDIATA
7.	ENTREGA DE SEGURIDAD SOCIAL DE JAQUELINE	SUPERVISION	INMEDIATA

8.	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES	SUPERVISION	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO





COMITE DE SEGUIMIENTO DE OBRA			
ASISTENTES			
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**FIRMA**
1	Frank G. Hoyos	Pr. Obra	
2	Nicolas C. Leal Muñoz	Apoyo Supervision.	Nicolas Leal.
3	Juan David Borja M	Ing Residente E.S.P	
4	Wilder Arley Gaito	Director de Interventoria	
5	Julián David López López	Arq. Residente ERUDM.	
6	Jhon Edisson Primo Moreno	Supervisión de interventoría	
7	Alejandra Galvis Orozco	AUX. SST ERUDM	Alejandra Galvis O.
8	Angie Milena Quiceno	SST. Interventoria	

ACTA DE COMITÉ SEGUIMIENTO DE OBRA			
PROYECTO	Implementación de obras de recuperación y refuncionalización urbana sobre la calle 10 en el Municipio de la Dorada - Caldas		
ACTA DE COMITÉ N°	10	**LUGAR**	Obra - Parque Lineal
FECHA	12 de septiembre 2023	**HORA**	8:00 AM

ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CARGO**	**ENTIDAD**
WILDER AUGUSTO AYA GAITA	DIRECTOR INTERVENTORIA	ESP LA DORADA
JUAN DAVID BORJA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	ESP LA DORADA
ANGIE MILENA QUICENO	SST INTERVENTORIA	ESP LA DORADA
JHON EDISSON PRIMO MORENO	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	ALCALDIA
FRANK MEJIA	DIRECTOR OPERATIVO	ERUDM
JULIAN LOPEZ	RESIDENTE DE OBRA	ERUDM
ALEJANDRA GALVIS	AUXILIAR SST	ERUDM

AGENDA:
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para la ejecución del contrato N°382-2023 "Contrato interadministrativo con la Empresa de Renovación Urbana de la Dorada y Magdalena centro 'ERUDM' para la implementación de obras de recuperación y refuncionalización urbana sobre la calle 10 en el Municipio de la Dorada - Caldas".

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se da inicio al comité de obra con la participación de la supervisión de la alcaldía Municipal de la Dorada Caldas, la interventoría de la Empresa de Servicios Públicos de La Dorada E.S.P, la Empresa de Renovación Urbana de la Dorada y Magdalena centro 'ERUDM. Con el fin de dar seguimiento a la ejecución de la obra dentro de las buenas prácticas de la administración y programación.
A continuación, se relacionan los temas tratar el día de hoy:

1. Lectura del acta anterior.
2. Lectura de los compromisos del acta anterior.
3. Seguimiento técnico.
4. Seguimiento SST
5. Compromisos.

DESARROLLO DEL COMITE:
El Ing. Wilder Aya da apertura al comité de seguimiento N° (10) dando la bienvenida y lectura a los compromisos del acta anterior. Se evidencia que el contratista no cumple con la entrega de:

- Pendiente envío planillas de seguridad social de la coordinadora SST.
- Pendiente la entrega de los certificados actualizados de la cantera. El Ing Frank manifiesta que ya se solicitaron al proveedor y se encuentran a la espera del envío por parte de este.
- El Ing. Wilder manifiesta que enviaron informes mensuales junio- julio, se encuentra pendiente enviar informe mensual de agosto y solicita al contratista que los informes los envíen con la información integral. El Arq. Julián manifiesta que lo enviará mañana 13 de septiembre.
- La interventoría solicita enviar informes durante los primeros tres días de cada mes. Para establecer un proceso eficiente y los informes semanales los lunes.
- Con el acompañamiento del director de tránsito se realiza recorrido de obra para verificar la ubicación de las señales de tránsito.
- Se define en campo que las señales de tránsito quedaran adheridas a la cara interna de los bordillos, garantizando una correcta visibilidad.

- A la fecha de este comité se encuentra pendiente la entrega de informe semanal número 13.

COMPONENTE TECNICO

- El Arq. Julián manifiesta que se proyecta para hoy toma de densidades.
  - Encofrar el miércoles 13 de septiembre de 2023
  - Fundir andenes el jueves 14 de septiembre de 2023.
  - Se está haciendo ajustes eléctricos en la manzana #1 de acuerdo a lo ya construido
  - Con la trabajadora social de la empresa ERUDM se programa realizar las actas de vecindad que faltan de la manzana #3 y de la manzana #4
- El Ing. Wilder manifiesta:
  - Se estima un atraso superior al 20%
  - Se va a manejar un formato el cual se llenará en sitio para liberar áreas antes de fundir
  - Solicita a la supervisión verificar el plano eléctrico debido a que no se encuentran las especificaciones técnicas.
  - Sugiere al contratista ejecutar los Ítems del PGIO, ya que, sin el debido soporte de ejecución dentro de los periodos correspondientes a cada mes, este ítem no se considerará para pago.
- La supervisión sugiere
  - Verificar el balance y la reprogramación, ya que es de vital importancia realizar un plan de choque para mitigar los atrasos que se evidencian en el proyecto.
  - Adelantar las cotizaciones del mobiliario urbano, bancas y parque infantil y verificar el área donde se instalará.
  - Las modificaciones que se realizan en campo se deben plasmar en el plano récord tanto para la red pluvial y eléctrica.

COMPONENTE SST

- La SST de interventoría manifiesta que a la obra ingresa personal de apoyo vinculado a la empresa ERUDM. Se define en comité que para el personal de apoyo transitorio solo se solicita planilla de Seguridad Social vigente y se realiza por parte de la SST del contratista e interventoría preoperacional maquinaria - vehículos e inspección de EPP. Si el personal realiza actividades de apoyo que superen mas de dos (2) días además de lo mencionado anteriormente se debe realizar inducción por parte de la SST del contratista.
- Se solicita a la SST del contratista realizar jornadas de orden y aseo en obra.

No siendo más el objeto de la presente reunión se da por terminada a las 9:30 am y se firma el acta por quienes intervinieron.

COMPROMISOS			
No.	**DESCRIPCION**	**ENTIDAD**	**FECHA ENTREGA**
1.	ENTREGA DE INFORME MENSUAL AGOSTO	CONTRATISTA	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
2.	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES LOS PRIMEROS TRES DÍAS DE CADA MES Y LOS INFORMES SEMANALES LOS LUNES.	CONTRATISTA	INMEDIATA
3.	VERIFICAR BALANCE DE OBRA Y REPROGRAMACIÓN	CONTRATISTA	INMEDIATA
4.	VERIFICAR CON EL ELECTRICO DE INTERVENTORIA LOS DISEÑOS Y EMITIR OBSERVACIONES.	INTERVENTORIA	INMEDIATA
5.	ENVIO PLANILLA DE LA CORDINADORA SST MES JULIO	ERUDM	INMEDIATA
6.	ENTREGA DE CERTIFICADO DE LA CANTERA ACTUALIZADOS	ERUDM	INMEDIATA
7.	INFORME SEMANAL NUMERO 13	CONTRATISTA	INMEDIATA

REGISTRO FOTOGRAFICO





REUNIÓN DE SEGUIMIENTO			
ASISTENTES			
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**FIRMA**
1	Wilder Ara Gaita.	Director de Interventoria	
2	Frank Giovanni Mg.	Director obra	
3	Julián David López L.	Arq. Residente ERUDM	
4	Jhon Edison Primo Moreno	Supervisor de interventoria	
5	Juan David Borja M.	Ing Residente interv.	
6	Alejandra Galvis G.	Auxiliar SST.	Alejandra Galvis.
7	Angie Milena Quiceno	SST. Interventoria	
8			

ACTA DE COMITÉ SEGUIMIENTO DE OBRA			
PROYECTO	Implementación de obras de recuperación y refuncionalización urbana sobre la calle 10 en el Municipio de la Dorada - Caldas		
ACTA DE COMITÉ N°	11	**LUGAR**	Obra - Parque Lineal
FECHA	19 de septiembre 2023	**HORA**	8:30 AM

ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CARGO**	**ENTIDAD**
WILDER AUGUSTO AYA GAITA	DIRECTOR INTERVENTORIA	ESP LA DORADA
JUAN DAVID BORJA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	ESP LA DORADA
ANGIE MILENA QUICENO	SST INTERVENTORIA	ESP LA DORADA
JHON EDISSON PRIMO MORENO	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	ALCALDIA
FRANK MEJIA	DIRECTOR OPERATIVO	ERUDM
JULIAN LOPEZ	RESIDENTE DE OBRA	ERUDM
ALEJANDRA GALVIS	AUXILIAR SST	ERUDM

AGENDA:
Seguimiento técnico y administrativo de las actividades contempladas en el objeto contractual para la ejecución del contrato N°382-2023 "Contrato interadministrativo con la Empresa de Renovación Urbana de la Dorada y Magdalena centro 'ERUDM' para la implementación de obras de recuperación y refuncionalización urbana sobre la calle 10 en el Municipio de la Dorada - Caldas".
DESARROLLO DE LA AGENDA:
Se da inicio al comité de obra con la participación de la supervisión de la alcaldía Municipal de la Dorada Caldas, la interventoría de la Empresa de Servicios Públicos de La Dorada E.S.P, la Empresa de Renovación Urbana de la Dorada y Magdalena centro 'ERUDM. Con el fin de dar seguimiento a la ejecución de la obra dentro de las buenas prácticas de la administración y programación. A continuación, se relacionan los temas tratar el día de hoy: 1. Lectura del acta anterior. 2. Lectura de los compromisos del acta anterior. 3. Seguimiento técnico. 4. Seguimiento SST 5. Compromisos. **DESARROLLO DEL COMITE:** El Ing. Wilder Aya da apertura al comité de seguimiento N° (11) dando la bienvenida y lectura a los compromisos del acta anterior. Se evidencia que el contratista no cumple con la entrega de: - Se tiene pendiente los informes SST del mes de agosto. Esto genera conflicto para la elaboración de los informes de interventoría, se solicita al contratista que se dé cumplimiento a los compromisos de entrega de informes en las fechas estipuladas, recordando que el mensual debe tener todos los soportes y anexos a más tardar el 3 de cada mes, la demora en entrega de estos informes genera que esta interventoría presente atraso y posibles incumplimientos en la entrega de información a la supervisión. - Se tiene pendiente el informe de topografía para conciliar cantidades del mes de agosto y septiembre, se debe anexar toda la información en las fechas de entrega establecidas. - Se tiene pendiente los informes semanales 13 y 14. El Ing. Frank manifiesta que en el transcurso del día envía el informe correspondiente a la semana 13 y para el jueves 21 de septiembre se envía el informe de la semana 14. - Están pendientes certificados de la cantera. El Ing. Frank manifiesta que no se han entregado debido a que el proveedor no ha presentado los documentos pertinentes, se solicita por parte de

esta interventoría dar cumplimiento a este requerimiento ya que a la fecha se presenta incumplimiento en cada comité de manera reiterada.

- Pendiente envío planillas de seguridad social de la coordinadora SST Jaqueline Aguirre, este compromiso debe ser subsanado de manera inmediata, ya que estar en mora en las planillas genera incumplimientos y posibles sanciones.
- Está pendiente verificar balance de obra, reprogramación e ítems no previstos. Se programa reunión para el día 20 de sept a las 9:00 am en la oficina de interventoría.
- Debido a que la valla publicitaria que existe en la manzana 3 del proyecto no es fácil de mover, se determina que esta quedara en la ubicación actual.
- El contratista informa que se realizaran las actas de vecindad pendientes en la manzana 4 el ia 19 de septiembre a las 10am.

COMPONENTE TECNICO

- El Ing. Frank solicita a la supervisión que se defina los diseños para las cajas eléctricas, ya que en campo cada ingeniero eléctrico define una especificación diferente. La supervisión define que las cajas queden de 60 x 60 x 1mt libre.
- El Arquitecto Julián manifiesta que se está cotizando la modificación de las rejillas de sumideros debido a que las inicialmente contempladas eran fijas.
- Se define que las dilataciones se dejarán cada 1.5 m debido al esbeltez de la placa.
- El Ing. Wilder manifiesta que el rendimiento del concreto estampado está muy bajo, debido a la instalación de la formaleta y que además la instalación de la misma suelta la subrasante ya compactada, se sugiere mejorar este proceso.
- Se define para las manzanas 1 y 2 la ubicación de cajas filtro para evitar el empozamiento de las aguas lluvias y dejarlas en los planos récord.

Se realiza recorrido de obra para verificar ubicación de pozos y estado del concreto estampado. Se evidencia que el acabado del concreto que se ha instalado a la fecha presenta imperfecciones; por lo que se solicita al contratista realizar los correctivos pertinentes, verificar alternativas para mejorar la formaleta y el anclaje.

- El contratista manifiesta que se tiene programado realizar las actas de vecindad de la manzana 4 el día de hoy.

AVANCE DE OBRA

Programado: 40,52% Ejecutado aproximado: 15% Atraso aproximado: 25,52%

El Arq. Julián manifiesta que las actividades ejecutadas a la fecha son:

- Excavaciones para red eléctrica y ciclo ruta
- Tubería para red eléctrica
- Bordillos para ciclo ruta

- Construcción de cajas eléctricas
- Instalación de concreto estampado
- Compactación de andenes y toma de densidades
- Formaleta de sumidero

Debido al atraso que se está presentado y que a la fecha tiene una tendencia a seguir creciendo, se solicita al contratista que presente un plan de contingencia que permita dar cumplimiento a la obra dentro del periodo contractual.


COMPONENTE SST

El contratista se encuentra al día con las afiliaciones y el pago de seguridad social del personal operativo. Se encuentra pendiente el envío las planillas de seguridad social de los contratistas. Es importante que el contratista subsane el cumplimiento del PGIO, se solicita que este ítem debe ser ejecutado de inmediato.
La disposición de los RCD es de vital importancia plantear una alternativa de disposición ya que a la fecha este esta en acopio temporal pero antes de finalizar el proyecto se debe realizar la disposición final.

No siendo más el objeto de la presente reunión se da por terminada a las 10:30 am y se firma el acta por quienes intervinieron.

COMPROMISOS			
No.	**DESCRIPCION**	**ENTIDAD**	**FECHA ENTREGA**
1.	ENTREGA DE INFORME MENSUAL AGOSTO	CONTRATISTA	INMEDIATA
2.	ENVIAR INFORME DE LA SEMANA 13	ERUDM	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
3.	ENVIAR INFORME DE LA SEMANA 14	ERUDM	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
4.	VERIFICAR BALANCE DE OBRA, REPROGRAMACIÓN E ÍTEMS NO PREVISTOS.	ERUDM INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
5.	CUMPLIMIENTO DE PGIO	ERUDM	INMEDIATA

REGISTRO FOTOGRAFICO





COMITE DE SEGUIMIENTO DE OBRA			
ASISTENTES			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Wilder Arón Gaita	Director de Interventoría	
2	Jhon Edison Lemus Moreno	Supervisor de Interven	
3	Juan David Borja M.	Residente interventoría	
4	Frank Gonzalez Mejía	DT OBRA	
5	Julián David López L.	Arq. Residente ERUDM	
6	Alejandra Galvis O.	Aux. SISO ERUDM	Alejandra Galvis O.
7	Angie Milena Quiceno	SST Interventoría	
8			

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1076331893		JUAN DAVID BORJA MARTINEZ	INDEPENDIENTE	Principal	barrio cubis	ISTMINA-CHOCO	6702082	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	50483621	9455856158	I	2023/10/23	2023/09/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: ISTMINA Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1076331893	BORJA JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/09/18 01:24 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1076331893		JUAN DAVID BORJA MARTINEZ	INDEPENDIENTE	Principal	barrio cubis	ISTMINA-CHOCO	6702082	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	50483621	9455856158	I	2023/10/23	2023/09/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

2023/09/18 01:24 PM

CLINICA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1076331893		JUAN DAVID BORJA MARTINEZ	INDEPENDIENTE	Principal	barrio cubis	ISTMINA-CHOCO	6702082	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	63142629	9458130100	N	2023/10/23	2023/10/26	BANCO DE OCCIDENTE	3	$103,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)						$360,000	$57,600			$360,000	$45,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$360,000	$57,600			$360,000	$45,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: ISTMINA Depto: CHOCO (1 Afiliados)						$360,000	$57,600			$360,000	$45,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1076331893	BORJA JUAN	230301	30	($1,160,000)	($185,600)	EPS005	30	($1,160,000)	($145,000)		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1076331893	BORJA JUAN	230301	30	$1,520,000	$243,200	EPS005	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$360,000	$57,600			$360,000	$45,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1076331893		JUAN DAVID BORJA MARTINEZ	INDEPENDIENTE	Principal	barrio cubis	ISTMINA-CHOCO	6702082	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	63142629	9458130100	N	2023/10/23	2023/10/26	BANCO DE OCCIDENTE	3	$103,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,600	$200	$0	$57,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$57,600	$200	$0	$57,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,000	$200	$0	$45,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$45,000	$200	$0	$45,200
TOTAL				1	$102,600	$400	$0	$103,000

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JUAN DAVID BORJA MARTINEZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.076.331.893 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 390317501, abierta/o desde el 25/6/2023.

Se expide en Bogotá el día 28 del mes de Agosto del año 2023 con destino a: Juan David Borja Martinez

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO