INFORME SEMANAL DE OBRA No 35

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Viernes 01 de septiembre de 2023

- Excavación segundo anillo caisson # 42.
- Encofrado de columna E-3 en sótano.
- Armado de acero viga cimentación 12 entre ejes 3 y 4.
- Excavación tercer anillo caisson # 8 11 40.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 32 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

Sábado 02 de septiembre de 2023.

- Excavación segundo anillo caisson # 42.
- Excavación mecánica y retiro de material resultante entre ejes D y E; 3 y 4.
- Armado de acero viga cimentación 5.
- Excavación tercer anillo caisson # 8 11 40.

Domingo 03 de septiembre de 2023.

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 04 de septiembre de 2023

- Excavación tercer anillo caisson # 8 11 40.
- Excavación segundo anillo caisson # 42.
- Excavación para zarpa en caisson #15.
- Armado de acero viga cimentación 5.
- Fundición columna E-3 sótano, zapata Z-8 y viga de cimentación 12 entre ejes 3 y 4.

Martes 05 de septiembre de 2023

- Excavación mecánica sobre eje D entre 2 y 3.
- Fundición tercer anillo caisson #11.
- Fundición segundo anillo caisson # 42.

Miércoles 06 de septiembre de 2023

- Excavación tercer anillo caisson # 8 40 42.
- Excavación para zarpa en caisson # 14 15 16.

Jueves 07 de septiembre de 2023

- Excavación mecánica sobre eje D entre 2 y 3.
- Pañetado de taludes entre caisson # 4 al 6; 32 al 35; 43 al 45.
- Fundición tercer anillo caisson # 8 40.

Viernes 08 de septiembre de 2023

- Pañetado de taludes entre caisson # 14 al 16.
- Excavación para zarpa en caisson # 30 31 34 44.
- Armado de acero en muro M-7.
- Excavación tercer anillo en caisson # 42.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 33 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo.
SST – Karen Soto
Operativos: 30 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño

Vigilancia: Security Elite SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	98.37%	41.05%
ESTRUCTURA	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO	x	x	x	x	x	x	x	x																						
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO																														

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presenta nuevo proceso constructivo y programación para el capítulo de cimentaciones sobre el cuál se medirán los avances y por ende los porcentajes variarán a partir de la siguiente semana.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Excavación tercer anillo caisson / Excavación para zarpa tipo 2.




Excavación mecánica y retiro de material / Pañete taludes.




Fundición zapata Z-7 Z-8 / Armado muro M-7.