INFORME SEMANAL DE OBRA No 36

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 09 de septiembre de 2023.

- Excavación para zarpa en caisson # 46 47.
- Excavación tercer anillo en caisson # 42.
- Armado de acero en muro M-7.

Domingo 10 de septiembre de 2023.

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 11 de septiembre de 2023

- Excavación para instalación de geodrén tipo vial sobre eje 5 entre ejes A y B'.
- Excavación para zarpa en caisson #8 28 29 30 40.
- Excavación tercer anillo en caisson # 42.
- Excavación mecánica entre ejes A y B; 1 y 3.

Martes 12 de septiembre de 2023

- Instalación geodrén tipo vial sobre eje 5 entre ejes A y B.
- Excavación para zarpa en caisson #8 28 29 30 40.
- Excavación tercer anillo en caisson # 36 42.
- Demolición de caisson #23 y 24 según proceso constructivo.
- Fundición de solado sobre eje 5 entre ejes A y B.
- Excavación mecánica entre ejes A y B; 1 y 3.

Miércoles 13 de septiembre de 2023

- Fundición de solado sobre eje 5 entre ejes A y B.
- Descargue de acero para cimentaciones.
- Excavación mecánica entre ejes A y B; 1 y 3.
- Excavación para zarpa en caisson #39.
- Excavación tercer anillo en caisson # 36.

- Demolición de caisson #23 y 24 según proceso constructivo.
- Fundición de tercer anillo en caisson # 42.

Jueves 14 de septiembre de 2023

- Instalación tecdrén sobre eje 5 entre ejes A y B.
- Excavación mecánica en zapata z-13 y viga 06 entre ejes E y F.
- Excavación para zarpa en caisson #39 40.
- Excavación para instalación de geodrén tipo vial sobre eje 5 entre ejes D y F.
- Excavación tercer anillo en caisson # 36.

Viernes 15 de septiembre de 2023

- Descargue de acero para cimentaciones.
- Excavación mecánica entre ejes A y B; 1 y 3.
- Fundición de solado de limpieza para zapata Z-13.
- Instalación de geodrén tipo vial sobre eje 5 entre ejes D y F.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 34 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo.
SST – Karen Soto
Operativos: 30 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño

Vigilancia: Security Elite SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	15.00%	16.00%
ESTRUCTURA	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO									x	x	x	x	x	x																
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO															x															

Nota: Se presentan lluvias y vendavales ocasionando la suspension de todas las actividades a partir de las 3:00 pm.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Debido a unas rocas de grandes dimensiones situadas en el recorrido del geodren, por orden de interventoría se suspenden las actividades en el eje 5 entre ejes E y F hasta definir acciones.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Excavación para zarpa / Excavación mecánica y retiro de material





Perfilada de terreno para zapata Z-13 / Descargue de acero de cimentación.





Instalación geodren tipo vial / Instalación de dreanje tecdren..