INFORME SEMANAL DE OBRA No 37

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 16 de septiembre de 2023.

- Armado de acero zarpa tipo 2 sobre eje 5 entre ejes A y B.
- Replanteo con comisión topográfica de zapata Z-2 y columna B-3.
- Excavación para zarpa en caisson #39 40.
- Excavación mecánica entre ejes C y D; 1 y 3.

Domingo 17 de septiembre de 2023.

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 18 de septiembre de 2023

- Armado de acero de zarpa en muro de contención tipo 2 entre ejes A y B'.
- Excavación mecánica entre ejes C y D; 1 y 3.
- Instalación de tecdren sobre eje 5 entre ejes D y E.
- Excavación para zarpa en caisson # 40 42.
- Excavación para zapata z-2 en B-3.
-

Martes 19 de septiembre de 2023

- Armado de acero de zarpa en muro de contención tipo 2 entre ejes A y B'.
- Excavación mecánica entre ejes C y D; 1 y 3.
- Replanteo con comisión topográfica de zapata Z-13.
- Fundición de solado de limpieza sobre eje 5 entre ejes C y D.
- Excavación para zarpa en caisson # 42.
- Excavación para viga en B-3; D-5.
- Armado acero de viga D-5; viga 06 E-F.
- Instalación de tecdren sobre eje 5 entre ejes D y E.

Miércoles 20 de septiembre de 2023

- Excavación mecánica entre ejes C y D; 1 y 3.

- Encofrado viga 06 E-F.
- Excavación para zarpa en caisson # 36 37 42.
- Armado de acero de zarpa en muro de contención tipo 2 entre ejes A y B'; D y E.
- Armado de viga 11 contra eje 5.
- Armado de zarpa para zapata Z-2 sobre eje 5.

Jueves 21 de septiembre de 2023

- Demolición de caisson # 4 y 5 como parte del proceso constructivo ajustado.
- Armado de acero de viga 15 sobre eje 5, zapata Z-2, columna E-3.
- Excavación para viga 10 sobre eje 5.
- Instalación geodren tipo vial entre ejes C y D sobre eje 5.

Viernes 22 de septiembre de 2023

- Excavación mecánica para zapata Z-10.
- Armado de acero para zarpa sobre eje 5 entre ejes B y C.
- Fundición zapatas y vigas en 5.000 psi; fundición de zarpas en 4.000 psi.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 35 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo.
SST – Karen Soto
Operativos: 30 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	17.25%	17.00%
ESTRUCTURA	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO																x	x	x	x	x	x	x								
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO																														

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se avanza con las cimentaciones sobre el eje 5, quedando pendiente la liberación por parte de interventoría la zona entre ejes E y F, sobre los hallazgos de las rocas de gran tamaño.

REGISTRO FOTOGRÀFICO





Fundición de zarpa / Fundición viga de cimentación.





Fundición zapata Z-2 / Armado de acero de zarpa.





Excavación para zarpa / Excavación mecánica y retiro de material