INFORME SEMANAL DE OBRA No 38

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 23 de septiembre de 2023.

- Excavación mecánica zapata Z-10.
- Armado de acero columnas B-3 y C-3'.
- Armado de acero de muro de contención tipo 2 entre ejes A y E'.

Domingo 24 de septiembre de 2023.

- En este día no se realizaron actividades en el área de construcción.

Lunes 25 de septiembre de 2023

- Armado de acero de muro de contención tipo 2 entre ejes A y E'.
- Excavación mecánica zapata Z-10.
- Armado de acero columnas B-3 y C-3'.

Martes 26 de septiembre de 2023

- Armado de acero de muro de contención tipo 2 entre ejes A y E'.
- Excavación mecánica zapata Z-10.
- Pañete de talud sobre eje 1 entre ejes A y B'.
- Demolición de roca para instalación de filtro geodren tipo vial.

Miércoles 27 de septiembre de 2023

- Pañete de talud sobre eje 1 entre ejes A y B'; eje 5 entre ejes A y B'.
- Encofrado de muros de contención sobre ejes 5 entre ejes D y E.
- Demolición de roca para instalación de filtro geodren tipo vial.
- Fundición de solado de limpieza en concreto pobre sobre eje F-5.
- Fundición de concreto ciclópeo en eje F-4.
- Armado de acero para muros M-8 y M-9.

Jueves 28 de septiembre de 2023

- Armado de acero para zapata Z-13.
- Armado de acero para muros M-8 y M-9.
- Armado de acero para zarpa entre ejes 5 y 4 sobre eje F.
- Instalación de tecdren entre ejes 5 y 4 sobre eje F.
- Excavación mecánica zapata Z-10.
- Demolición de roca para instalación de filtro geodren tipo vial.
- Excavación para geodren tipo vial entre ejes 1 y 3 sobre eje F.

Viernes 28 de septiembre de 2023

- Excavación para zarpa entre ejes 1 y 3 sobre eje F.
- Fundición zapata z-13 5.000psi; zarpa entre ejes 4 y 5 sobre eje F.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 36 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual.

Sábado 29 de septiembre de 2023

- Excavación para zarpa entre ejes 1 y 3 sobre eje F.
- Armado de acero para muros de contención sobre eje F entre ejes 3 y 4.
- Excavación mecánica para zapata Z-10.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra – Ferney Peña.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
SST – Luz Damaris Salcedo.
SST – Karen Soto
Operativos: 30 Personas

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022
Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño

Vigilancia: Security Force SAS
Celador día - 1
Celador noche – 1

Topografía: JER SAS
Equipo de topografía – 1
Equipo de topografía aux. – 1

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	95.00%	90.60%
CIMENTACION	19.25%	18.75%
ESTRUCTURA	%	%

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO																							x	x	x	x	x	x	x	x
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO																														

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se avanza con la fundición de la zarpa sobre el eje 5, hay unos ligeros retrasos frente a la programación presentada debido a los ensayos de la concretera para suministrar concretos de 6.000 pasi.

REGISTRO FOTOGRÀFICO




Fundición de vigas de cimentación / Excavación para zapata foso de asccensores.




Armado de acero para muros de contención / Instalación de tecdren.




Fundición de zapata / Fundición de zarpa para muro de contención.