Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-031720 Id: 219545
Folios: 1 Fecha: 2023-10-21 18:02:22
Anexos: 2 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

ASUNTO: REMISIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO 1901 - 2022 ACACIAS – META.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar a su dependencia el informe de supervisión del Convenio 1901 de 2022:

#	MES Y AÑO INFORME	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	N° CONVENIO	NUMERO DE FOLIOS
1	Septiembre 2023	Acacias	Meta	1901-2022	180

Cordialmente,

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor del Convenio 1901-2022

Elaboró: Karen Daniela Ramirez Mosquera. / Apoyo a la Supervisión

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.**1901-2022** MUNICIPIO DE **ACACIAS-META**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **SEPTIEMBRE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta."*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Municipio de Acacias - Meta		
BENEFICIARIO:	Municipio de Acacias - Meta		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 13.986.033.119,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 13.986.033.119,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Manuel Antonio Linares Donato		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Norman Eduardo Ortiz Tovar	20/12/2022	19/02/2023
	Manuel Antonio Linares Donato	20/02/2023	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Karen Daniela Ramirez M.	01/02/2023	30/06/2023
	Karen Daniela Ramirez M.	12/07/2023	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	25323	20/01/2023	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA PRIMERA PRORROGA	N/A		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/12/2022		
	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)		FECHA: DD/MM/AAAA
		FECHA: DD/MM/AAAA
		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 27/09/2024	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 627.744.042	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 376.646.425	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	**N/A**	
VALOR DE OBRA	$ 11.329.170.675	
VALOR INTERVENTORÍA	$ 962.979.507	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	**N/A**	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	29/12/2022	$1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Aprobación del cronograma actualizado de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. B. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoria con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	60%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los	100%	DD/MM/AAAA	$ 0,00

	productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.100.000.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$1.060.737.203,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$ 1.398.603.312,00	07/08/2022	27/09/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato **CONTRA TO DE OBRA No 377 de 2023**	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META.		$ 12.575.546.216,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023		R/L. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO C.C 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/04/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	24/03/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA No.	CV-100032073		

FECHA DE LA PÓLIZA	25/04/2023

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 374 DE 2023**	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTE DEL META		$ 1.410.386.903,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		R/L. JUAN CAMILO POSADA VARELA, identificado C.C. 1.094.921.302 de Armenia.
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/04/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	24/03/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA No.	**CV-100031724**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**31/03/2023**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Entrega de estudios y diseños a la supervisión del convenio	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	N/A
% EJECUTADO DE OBRA	N/A

Componente Técnico.

Durante este periodo la supervisión del Ministerio del Interior radica presunto incumplimiento el 19 de septiembre de 2023 con el oficio bajo radicado 2023-3-003122-028678 Id: 200990 ante la oficina de Gestión Contractual del Ministerio del Interior, pues el Municipio no ha dado cumplimiento al cronograma del convenio.
El Municipio realiza la entrega de los estudios y diseños a la supervisión del Ministerio del Interior, quien realiza la verificación del cumplimiento del anexo 24B, emitiendo observaciones que deben ser subsanadas por el Municipio de Acacias.

Componente Administrativo.

Durante el periodo de septiembre de 2023 se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta del convenio 1901 de 2022.

- El 6 de septiembre de 2023 el Municipio de Acacias realiza la entrega a la supervisión del Ministerio del Interior del componente: Estudios y Diseños del proyecto.
- El 8 de septiembre de 2023 el Municipio de Acacias remite por correo electrónico los informes mensuales de supervisión, interventoría, financiero y documentos de licencia de construcción y AVAL de policía.
- El 14 de septiembre de 2023 la supervisión del Ministerio del Interior remite por correo electrónico observaciones frente al cumplimiento del anexo 24B de los estudios y diseños entregados por el Municipio de Acacias, las observaciones deben ser resueltas de carácter inmediato por parte del ente territorial.
- El 29 de septiembre de 2023 la supervisión del Ministerio del Interior radica el oficio con el asunto: "*Solicitud inicio del trámite administrativo por presunto incumplimiento del Convenio 1901- 2022, suscrito entre el Municipio de Acacias - Meta y Ministerio del Interior*" con radicado 2023-3-003122-028678 Id: 200990 ante la oficina de Gestión Contractual del Ministerio del Interior.
- El 29 de septiembre de 2023 el Municipio de Acacias remite por correo electrónico los estudios y diseños subsanando las observaciones emitidas por la supervisión del Ministerio del Interior, documentos que son nuevamente validados por la supervisión del Ministerio.

Componente Financiero.

- Se observa en el cuadro 2 los aspectos financieros realizados dentro del convenio 1901 de 2022.

Componente Jurídico.

- El Municipio realiza la publicación del proceso OCA-LP-002-2023 con el objeto: "*ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META*"

El Municipio de Acacias emite resolución de adjudicación del contrato de obra realizada el 28 de marzo de 2023, con acta de inicio del 27 de abril de 2023 y fecha de terminación del 24 de marzo de 2024.

- El Municipio realiza la publicación del proceso OCA-CM-002-2023 con el objeto: *"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META"*
  El Municipio de acacias realiza adjudicación del contrato de interventoría el 13 de marzo de 2023, con acta de inicio del 27 de abril de 2023 y fecha de terminación del 24 de marzo de 2024.

- El 20 de febrero de 2023 mediante radicado 2023-3-004010-007052 ID: 82681 se designa como supervisor del presente convenio al Arquitecto Manuel Antonio Linares Donato.

- El 29 de septiembre de 2023 la supervisión del Ministerio del Interior radica el oficio con el asunto: "*Solicitud inicio del trámite administrativo por presunto incumplimiento del Convenio 1901- 2022, suscrito entre el Municipio de Acacias - Meta y Ministerio del Interior*" con radicado 2023-3-003122-028678 Id: 200990 ante la oficina de Gestión Contractual del Ministerio del Interior.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

La supervisión del Ministerio del Interior realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Municipio de Acacias según lo contemplado en el anexo de condiciones del convenio, al no observar cumplimiento se procede a radicar el oficio con ID 200990 ante la oficina de Gestión contractual del Ministerio del Interior la Solicitud inicio del trámite administrativo por presunto incumplimiento del Convenio 1901-2022, suscrito entre el Municipio de Acacias - Meta y Ministerio del Interior.
El Municipio de Acacias realiza la entrega del componente de estudios y diseños a la supervisión del Ministerio del Interior, quien procede a realizar la verificación del cumplimiento del anexo 24B (entregables mínimos estudios, diseños y construcción – Estación de Policía), encontrando que no es posible realizar el recibo a satisfacción debido a que existen observaciones en los documentos, que deben ser subsanadas por el Municipio de Acacias.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/02/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO Supervisor Convenio No. 1901-22 FONSECON	**KAREN DANIELA RAMIREZ MOSQUERA** ELABORÓ - APOYO A LA SUPERVISIÓN-FONSECON

Informe mensual agosto 2023 Convenio Interadministrativo No.1091 de 2022

Veronica Patricia Sanchez Meneses <apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co>

Vie 08/09/2023 13:33

Para:Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (23 MB)

8. Informe mensual supervision Agosto 2023.pdf;

Ingeniera:

KAREN DANIELA RAMIREZ M.
Apoyo a la Supervisión de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
Ministerio del Interior
karen.ramirez@mininterior.gov.co

Asunto: Informe mensual Convenio Interadministrativo No.1091 de 2022

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contempladas en el numeral 36, de la cláusula segunda del convenio Interadministrativo No.1091 de 2022:

36. Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. (…)

Me permito adjuntar al presente los siguientes documentos:

1. Informe mensual del convenio Interadministrativo No.1091/2022, correspondiente al mes de agosot de 2023, suscrito por el supervisor.

2. Anexos:
- Estado financiero Convenio, suscrito por la Tesorera del municipio.
- Informe mensual No.4 contrato de interventoría No. 374 de 2023.
- Informes semanales de interventoría correspondiente al mes de Agosto de 2023.
- Informe mensual No.4 contrato de obra No. 377

Informes semanales agosot.23.pdf
1. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA AGOSTO.pdf
INFORME MENSUAL No. 4 - CONTRATISTA.pdf
AVAL DIRAF - DISTRITO DE POLICÍA .pdf
RESOLUCIÓN No. 377 2023- LICENCIA DE CONSTRUCCI...

de 2023.

Atentamente,

MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura

--

Cordialmente,

Verónica Patricia Sánchez Meneses
Profesional Especializado - Grado 5
Secretaría de Infraestructura
Email: apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652
Ext: 4101
Nit: 892001457-3
Dirección: Carrera 16 # 12-10 Centro, Acacias-meta
Código postal: 507001
www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

REMISION DE OBSERVACIONES "COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS" CONVENIO 1901-2022 MUNICIPIO DE ACACIAS - META

Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

Jue 14/09/2023 9:13

Para:Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>;Alcaldía de Acacías <alcaldia@acacias.gov.co>;despachoalcalde@acacias-meta.gov.co <despachoalcalde@acacias-meta.gov.co>;Veronica Patricia Sanchez Meneses <apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co>

CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (280 KB)

anexo_24_b. REVISION ACACIAS - META CV 1901-2022.pdf;

Bogotá D.C.

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento de Meta”, y teniendo en cuenta que el Municipio realiza la entrega del componente de estudios y diseños a la supervisión del Ministerio del Interior el 6 de septiembre de 2023, me permito comunicar al Municipio de Acacias que la supervisión por parte del Ministerio del Interior realiza la verificación del cumplimiento del anexo 24b (entregables mínimos estudios, diseños y construcción - Estación de Policía), dando como resultado la emisión de observaciones que deben ser subsanadas por el Municipio de carácter inmediato.
Se adjunta documento con las observaciones. Quedo atenta.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la supervisión de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana
Karen Daniela Ramirez Mosquera
Karen.ramirez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Fwd: REMISION DE OBSERVACIONES "COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS" CONVENIO 1901-2022 MUNICIPIO DE ACACIAS - META

Veronica Patricia Sanchez Meneses <apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co>

Vie 29/09/2023 15:55

Para:Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
CC:Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (759 KB)

Ofc. 051 Entrega Subsanación Observaciones - Estudios y Diseños Estación Policía Municipio de Acacias.pdf;

Cordial saludo,

Me permito reenviar el correo electrónico con las las observaciones subsanadas por parte del Contratista Consorcio Policía-Acacías 2023, las cuales fueron presentadas en fecha 26 de septiembre y revisadas por Interventoría, componentes que fueron presentados mediante el siguiente enlace de descarga DropBox:

---------- Forwarded message ---------
De: **interpolicia 2023** <interpolicia2023@gmail.com>
Date: jue, 28 sept 2023 a las 16:41
Subject: Re: REMISION DE OBSERVACIONES "COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS" CONVENIO 1901-2022 MUNICIPIO DE ACACIAS - META
To: Veronica Patricia Sanchez Meneses <apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co>

Buenas tardes.

Me permito hacer entrega de las observaciones subsanadas por parte del Contratista Consorcio Policía-Acacías 2023, las cuales fueron presentadas en fecha 26 de septiembre y revisadas por Interventoría, componentes que fueron presentados mediante el siguiente enlace de descarga DropBox:

https://www.dropbox.com/scl/fo/56nnv9mckbzi2zez9yd66/h?rlkey=6lxkuhn1hrcv4dtpfnagv4v0s&dl=0

Agradeciendo su atención, en espera de su pronta respuesta.
Saludos cordiales.

El mié, 20 sept 2023 a las 14:27, Veronica Patricia Sanchez Meneses (<apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co>) escribió:

> Acacias, Septiembre 20 de 2023
>
> Señores:

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

R.L Juan Camilo Posada Varela

interpolicia2023@gmail.com

Señores:

CONSORCIO POLICIA - ACACIAS 2023

R.L Allison Isabella Urquijo Camacho

consorciopolicia2023@gmail.com

Reciban un cordial saludo,

En atención al requerimiento realizado por el Ministerio del Interior, me permito solicitar realizar la subsanación de las observaciones realizadas por la Supervisión del Ministerio del Interior. Se reenvía correo electrónico emitido por la funcionaria Karen Daniela Ramirez Mosquera, Apoyo a la Supervisión de proyectos:

---------- Forwarded message ---------
De: **Karen Daniela Ramirez Mosquera** <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
Date: mié, 20 sept 2023 a las 9:58
Subject: RV: REMISION DE OBSERVACIONES "COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS" CONVENIO 1901-2022 MUNICIPIO DE ACACIAS - META
To: Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>, Alcaldía de Acacías <alcaldia@acacias.gov.co>, Veronica Patricia Sanchez Meneses <apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co>
Cc: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C.

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta


Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento de Meta*", y una vez revisado el presupuesto para desarrollar el proyecto, me permito emitir las siguientes observaciones:

- En el presupuesto no se incluyen lavamanos y sanitario para persona con movilidad reducida.
- Se observa que dentro del presupuesto no se incluyen lavamanos y sanitario antivandálico para zona de retenidos.
- El cerramiento en teja zinc hace parte del componente administrativo por tanto no se debe contemplar dentro del presupuesto del proyecto.
- En las actividades o ítems contemplados no se deben especificar marcas para los aparatos.
- En cuanto a la certificación de voz y datos, esto hace parte de un servicio por tanto no es procedente que se contemple en el presupuesto.
- Se recomienda al Municipio verifique si es o no procedente incluir como actividad dentro del presupuesto los ítems de transporte de material granular y transporte de disposición de escombros y sobrantes.
- Se observa que dentro del presupuesto no se incluye closets en alojamientos, como tampoco muebles fijos altos y bajos en cocina y baño.
- Los documentos no presentan firmas correspondientes, se aclara que estos deben estar debidamente firmados por el consultor, interventoría y supervisor del Municipio de Acacias.

Se comunica al Municipio que al intentar acceder a la carpeta “ESPECIFICACIONES TECNICAS” este arroja error y por tanto no fue posible validar la información suministrada, como se evidencia en la siguiente imagen:



Dicho lo anterior se solicita al Municipio que realice la validación del presupuesto y remita nuevamente el documento.

Cordialmente,

De: Karen Daniela Ramirez Mosquera
Enviado: jueves, 14 de septiembre de 2023 9:13
Para: Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>; Alcaldía de Acacías <alcaldia@acacias.gov.co>; despachoalcalde@acacias-meta.gov.co <despachoalcalde@acacias-meta.gov.co>; Veronica Patricia Sanchez Meneses <apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co>
Cc: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>
Asunto: REMISION DE OBSERVACIONES "COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS" CONVENIO 1901-2022 MUNICIPIO DE ACACIAS - META

Bogotá D.C.

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento de Meta”, y teniendo en cuenta que el Municipio realiza la entrega del componente de estudios y diseños a la supervisión del Ministerio del Interior el 6 de septiembre de 2023, me permito comunicar al Municipio de Acacias que la supervisión por parte del Ministerio del Interior realiza la verificación del cumplimiento del anexo 24b (entregables mínimos estudios, diseños y construcción - Estación de Policía), dando como resultado la emisión de observaciones que deben ser subsanadas por el Municipio de carácter inmediato.
Se adjunta documento con las observaciones. Quedo atenta.

Cordialmente,

--

Cordialmente,

Verónica Patricia Sánchez Meneses
Profesional Especializado - Grado 5
Secretaría de Infraestructura
Email: apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co
Línea PBX: 3203509652

Ext: 4101

Nit: 892001457-3

Dirección: Carrera 16 # 12-10 Centro, Acacias-meta

Código postal: 507001

www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

--

Cordialmente,

Verónica Patricia Sánchez Meneses

Profesional Especializado - Grado 5

Secretaría de Infraestructura

Email: apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co

Línea PBX: 3203509652

Ext: 4101

Nit: 892001457-3

Dirección: Carrera 16 # 12-10 Centro, Acacias-meta

Código postal: 507001

www.acacias.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Alcaldía de Acacías Meta. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a seguridaddigital@acacias.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	05
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 3
			FECHA VIGENCIA	18/08/2022

Tema, reunión o actividad: Comite Presencial Convenio 1901 - 2022 Acacias - Meta

Responsable u organizador: Ministerio del Interior. Dependencia: Subdirección de proyectos para Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Ciudad: Bogota. Lugar: Ministerio del Interior Banco1. ☒Presencial ☐Virtual

Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividades de bienestar ☐ Otro: ¿Cuál?_____

Fecha			Hora inicio
Día	Mes	Año	Hora final
1	09	2023	

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
1	Marco A. Fernandez C.	17415003	Alcaldia de Acacias	Secretario de infraestructura	infraestructura@acacias.gov.co	3123069942	
2	Andres Martino Perez Diaz	86082.603	Alcaldia Acacias	Asesor	mg.andres.martino@gmail.com	3144438802	
3	Gerardo A. Lopez Pena	80.420.013	Ministerio del Interior	Apoyo Supervisor	gerardo.duarte@mininterior.gov.co	3106550614	
4	Karen Daniela Ramirez	1019133021	Ministerio del Interior	Ap. Supervisión	karen.ramirez@mininterior.gov.co	3228548996	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

Se desarrolla comité presencial con el Municipio de Acacias en las instalaciones del Ministerio del Interior.
El comité fue convocado por la supervisión del Ministerio del interior debido a que se evidencia un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales contempladas en el anexo de condiciones del convenio por parte del Municipio de Acacias, específicamente las siguientes:

"(...)
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: *En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones:* ***I. ESPECÍFICAS:***

6*. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR.*

- El Municipio de Acacias debía realizar la entrega del componente de estudios y diseños el 20 de junio de 2023, pero a la fecha no ha cumplido con esta actividad.

8. *Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.*

- No se evidencia el cumplimiento de esta obligación, toda vez que el Municipio de Acacias no ha remitido el Plan Institucional de Gestión Ambiental.

15. *Recibir y aprobar a satisfacción bajo su autonomía y responsabilidad, a través del supervisor del convenio los estudios y diseños para la construcción de la obra, previa aprobación del interventor contratado por el MINICIPIO para el efecto. El interventor deberá exigir al contratista la entrega de los paquetes originales producto de la consultoría con destino al MUNICIPIO y al MINISTERIO, y a su vez deberá conservar copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de los estudios y diseños.*

- No se evidencia el cumplimiento de esta obligación, toda vez que el Municipio de Acacias no ha realizado la entrega de los estudios y diseños a la supervisión del Ministerio.

33. Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

- No se evidencia el cumplimiento de esta obligación, toda vez que el Municipio de Acacias no realizó la entrega de los estudios y diseños el 20 de junio de 2023, como tampoco el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA a la supervisión del Ministerio.

(...)"

El Municipio comunica que ha presentado demoras en el trámite de expedición de licencia de construcción y que están a la espera de la emisión del aval integral de policía de los estudios y diseños radicados el pasado 12 de julio de 2023 en la dirección de la Policía Nacional.

La Supervisión del Ministerio del Interior informa que al tener las obligaciones vencidas y al no observar el cumplimiento al cronograma del convenio, el plazo de entrega de subsanación de obligaciones incumplidas es de carácter inmediato.

Por lo anterior, desde la supervisión del Ministerio del interior se comunica al Municipio de Acacias que a la fecha se encuentra incumpliendo el cronograma del convenio, pues debía realizar la entrega del componente de estudios y diseños el 20 de junio de 2023, es decir que presenta un atraso de setenta y dos (72) días frente al inicio de la ejecución de obra, también es importante aclarar que para la fecha de la presente reunión el Municipio debería presentar un 22% de avance de obra.

Esta situación preocupa en gran medida a la Supervisión del Ministerio del Interior, pues los retrasos en la ejecución del convenio pueden generar un detrimento patrimonial. Dicho lo anterior se informa al Municipio de Acacias que se procederá a iniciar con el trámite de presunto incumplimiento ante la oficina de Gestión Contractual, siguiendo la directriz del Instructivo de supervisión del Ministerio del Interior, pues el Municipio no subsana las observaciones emitidas y no se observa cumplimiento del cronograma del convenio.

Elaboró resumen y conclusiones
Firma:
Nombres: Karen Ramirez
Cargo o Rol: Apoyo Supervisión
Área: Subdirección de Proyectos, Seguridad y C.C.

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	05
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 3
			FECHA VIGENCIA	18/08/2022

Tema, reunión o actividad: Comite. Convenio 1901-2022. Municipio - Acacias - Meta.

Responsable u organizador: Mininterior | Dependencia: Subdirección de proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

Ciudad: Bogotá. | Lugar: Edificio Bancol Mininterior. | ☒ Presencial ☐ Virtual | Fecha: Día 06, Mes 09, Año 2023. | Hora inicio | Hora final

Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividades de bienestar ☐ Otro: ¿Cuál?_____

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
1	EDUARDO CORTÉS T.	12.128.852	Acacías	alcalde	alcaldia@acacias.gov.co	315 2271638	
2	Karen Ramirez.	1019133021	Mininterior	Apoyo Supervisión	karen.ramirez@mininterior.gov.co	3208598999.	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

El Municipio de Acacías Realiza la entrega del Componente de estudios y diseños a la Supervisión del Ministerio del Interior, en medio magnético.

La Supervisión del Ministerio del Interior procederá a realizar la respectiva revisión y verificación del Cumplimiento del anexo 24B. formato de entregables mínimos, estudios, diseños y construcción - Estación de Policía. Una vez se verifique el cumplimiento del total de documentación se procederá a emitir el anexo 22, (recibo de estudios y diseños), de lo Contrario se emiten observaciones que deberan ser Subsanadas por el Municipio.

2. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

1.

2.

3.

Elaboró resumen y conclusiones
Firma:
Nombres: Karen Ramirez. H.
Cargo o Rol: Apoyo Supervisión
Área: SPSCC.

Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-028678 Id: 200990
Folios: 6 Fecha: 2023-09-19 09:04:09
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: **Subdirección de Gestión Contractual.**

DE: **Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.**

ASUNTO: Solicitud inicio del trámite administrativo por presunto incumplimiento del Convenio 1901-2022, suscrito entre el Municipio de Acacias - Meta y Ministerio del Interior.

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior, a través del presente memorando, me permito allegar la información requerida para solicitar de manera respetuosa, iniciar el trámite correspondiente por el presunto incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Municipio de Acacias - Meta, en el citado convenio así:

I. DEL CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1901 de 2022	
Conveniente:	Municipio de Acacias - Meta.
Fecha suscripción:	07 de agosto de 2022
Objeto:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"*
Valor Convenio:	$ 13.986.033.119,00 – Aporte total FONSECON
	$ 0,00 – Aporte del Municipio de Acacias
Valor total del Convenio:	$ 13.986.033.119,00 M/L.
Fecha terminación inicial:	24 de marzo de 2024
Fecha de Finalización actual:	24 de marzo de 2024
PRÓRROGAS:	
N/A	N/A
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO – ENTIDAD ESTATAL	
Aseguradora	LA PREVISORA
No. de Póliza	3000613

Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-028678 Id: 200990
Folios: 6 Fecha: 2023-09-19 09:04:09
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Tomador:	MUNICIPIO DE ACACIAS
Beneficiario:	LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON
Amparos:	Cumplimiento del Contrato Vigente hasta: 27/09/2024 Suma Asegurada: $ 1.398.603.312,00

II. ANTECEDENTES

a. Que el 07 de agosto de 2022, EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio No. 1901 de 2022, por valor de $ 13.986.033.119 M/L, cuyo objeto es: " *AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META*".

b. Que el 20 de diciembre de 2022 se firma el acta de inicio del convenio 1901 de 2022.

c. Que el plazo inicial de ejecución del Convenio se pactó hasta el 24 de marzo de 2024.

III. INFORME TÉCNICO Y CIRCUNTANCIAS QUE EVIDENCIAN EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

a. El Municipio de Acacias - Meta no ha cumplido con la ejecución del cronograma suscrito y aprobado entre las partes.

b. El 5 de junio de 2023 la supervisión por parte del Ministerio del Interior remite oficio con radicado 2023-2-003122-023959 y con ID 143176, con el asunto: Alerta por presunto incumplimiento de las obligaciones del convenio No. 1901 del 2022, específicamente el numeral 6, pues no se observa cumplimiento del cronograma del convenio, toda vez que el Municipio no avanza en la ejecución del componente: estudios y diseños acorde a lo contemplado en el cronograma del convenio.

c. El 30 de junio de 2023 la supervisión por parte del Ministerio del interior remite correo electrónico al Municipio de Acacias, solicitando la remisión del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA en cumplimiento de la obligación número 8 contemplada en el anexo de condiciones contractuales del convenio.

d. El 14 de julio de 2023 la supervisión por parte del Ministerio del interior remite correo electrónico al Municipio de Acacias, solicitando la remisión del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA en cumplimiento de la obligación número 8 contemplada en el anexo de condiciones contractuales del convenio.

e. El 16 de agosto de 2023 la supervisión por parte del Ministerio del interior remite correo electrónico al Municipio de Acacias, instándolo a dar cumplimiento al total de obligaciones contractuales contempladas en el anexo de condiciones del convenio.

Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-028678 Id: 200990
Folios: 6 Fecha: 2023-09-19 09:04:09
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

f. El 24 de agosto de 2023 la supervisión por parte del Ministerio del Interior remite oficio con radicado 2023-2-003122-037534 y con ID 186033, con el asunto: Oficio por presunto incumplimiento, pues el Municipio presuntamente está incumpliendo las siguientes obligaciones contempladas en el anexo de condiciones contractuales del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022, específicamente el numeral 6 y 8, toda vez que el Municipio no ha dado cumplimiento al cronograma del convenio y tampoco ha remitido el Plan Institucional de Gestión Ambiental.

g. El 28 de agosto de 2023 la Supervisión por parte del Ministerio del Interior remite oficio con radicado 2023-2-003122-038139 y con ID 188398, con el asunto: Citación a reunión presencial, puesto que a la fecha del presente comunicado no se evidencia el cumplimiento de algunas obligaciones contractuales del convenio por parte del Municipio de Acacias.

h. El 1 de septiembre de 2023 se desarrolla comité presencial contando con la presencia del Municipio de Acacias, en donde la Supervisión por parte del Ministerio del Interior informa al Municipio de Acacias que ha venido presentando un presunto incumplimiento a las obligaciones pactadas y al no observar el cumplimiento al cronograma del convenio, se procederá a iniciar con el trámite de presunto incumplimiento ante la oficina de Gestión Contractual, siguiendo la directriz del Instructivo de supervisión del Ministerio del Interior.

IV. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO

Los desembolsos realizados por el ministerio están descritos en la presente tabla, así:

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	N/A	29/12/2022	$ 1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	N/A	N/A	N/A	N/A
ULTIMO DESEMBOLSO	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.100.000.000,00

Siendo el valor total cancelado al convenio por la suma de Mil cien millones de pesos M/cte. **($1.100.000.000,00)**

V. CLÁUSULAS DEL CONTRATO PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS

Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-028678 Id: 200990
Folios: 6 Fecha: 2023-09-19 09:04:09
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Dado que el Municipio no ha adelanto las actividades propias de las obligaciones específicas del contrato, conforme a lo arriba mencionado; el presunto incumplimiento se configura en las siguientes obligaciones pactadas:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO II. ESPECIFICAS:

"(…) ***Numeral 6.*** *Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR.* (…)"

Presunto Incumplimiento: La supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, considera que el Municipio de Acacias, está incurriendo en un presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el cronograma firmado entre las partes, se debió iniciar con la ejecución de consultoría de estudios y diseños y obra, el día 21 de febrero de 2023 y finalizar el día 20 de junio de 2023, de igual manera solo hasta el 6 de septiembre de 2023 el Municipio de Acacias realizó la entrega del componente: estudios y diseños, documentos que están en revisión y presentan observaciones que deben ser subsanadas por el Municipio.

"(…) ***Numeral 8.*** *Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un presunto daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.* (…)"

Presunto Incumplimiento: No se evidencia cumplimiento de esta obligación toda vez que el Municipio a la fecha no ha realizado la entrega del Plan Institucional de Gestión Ambiental siendo este necesario como lo indica el numeral anterior, identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos y así mismo prevenir los impactos que se pueden generar en la ejecución del presente convenio.

"(…) ***Numeral 33.*** Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. (…)"

Presunto Incumplimiento: No se evidencia cumplimiento de esta obligación toda vez que el Municipio no ha entregado con sus respectivos avales por parte de la DILOF (Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional), el componente: estudios y diseños, dentro del tiempo establecido en el cronograma suscrito entre las partes.

Dado lo anterior, la supervisión por parte del Ministerio ve con gran preocupación la ejecución del convenio, teniendo en cuenta que según lo programado dentro del cronograma el Municipio debía realizar la entrega de los estudios y diseños el 20 de junio de 2023 y a la fecha no se ha cumplido con lo programado.

VI. CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS

De conformidad con el numeral IV de este documento, y conforme lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, a la fecha se estima que el Municipio de Acacias presuntamente está incumpliendo con sus obligaciones, por lo que, de ser probado el incumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, deberá darse aplicación a la cláusula undécima – multas, que

Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-028678 Id: 200990
Folios: 6 Fecha: 2023-09-19 09:04:09
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

establece lo siguiente: "***CLÁUSULA UNDÉCIMA: MULTAS.*** *Si EL MUNICIPIO se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento.* ***PARÁGRAFO PRIMERO.*** *EL MUNICIPIO autoriza expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al MUNICIPIO por razón de este Convenio.* ***PARÁGRAFO SEGUNDO****. La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente Convenio no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo*".

Por tanto, y teniendo en cuenta la cláusula aludida, se considera pertinente y oportuno que, por los perjuicios ocasionados al Ministerio del Interior se estimen el valor de la multa en la suma de **$ 1.398.603.311,9M/L**, teniendo en cuenta lo siguiente:

FECHA DE PRIMER DÍA DE INCUMPLIMIENTO	DÍAS EN MORA A LA FECHA	VALOR POR DÍA DE RETRASO	TOTAL
21-06-2023	83 días	$ 139.860.331,19	$11.608.407.488,77

Si bien el valor estimado por días de retraso en el cumplimiento se establece en la suma de $11.608.407.488,77, debe tenerse en cuenta que la cláusula undécima, señala que *"(...) se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio (...)"*y toda vez que el valor estimado supera el 10% del valor del convenio, la multa a imponer, de resultar probado el incumplimiento, deberá ser por la suma de hasta $1.398.603.311,9 M/L.

Es importante aclarar que el saldo del aporte pendiente de girar por el Ministerio correspondiente al Municipio de Ipiales corresponde a $ 12.886.033.119,00 M/L.

Adicionalmente, se debe indicar que acorde con el plan de pagos proyectado para la financiación de la obra, se ha buscado salvaguardar los recursos CONPES contando con vigencias futuras para las vigencias 2023 y 2024. De no dar cumplimiento con los desembolsos en las vigencias indicadas se pierden los recursos, impactando negativamente el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda para la financiación de nuevos proyectos.

VII. PRUEBAS Y ANEXOS

Como prueba de lo anterior, en el cuadro que expone a continuación se detallan las gestiones realizadas por la supervisión del ministerio a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio, tal como finalmente sucedió.

Se Anexa lo relacionado en la tabla:

ACCION	OBSERVACIÓNES (se relacionan de cada correo o comité las obligaciones pendientes por cumplir)

Al contestar cite Radicado 2023-3-003122-028678 Id: 200990
Folios: 6 Fecha: 2023-09-19 09:04:09
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Cronograma	A. Se presenta cronograma del convenio.
Oficio ID 143176 del 6 de junio de 2023	A. Alerta presunto Incumplimiento de las obligaciones del convenio No. 1901 del 2022.
Copia de correo electrónico del 30 de junio de 2023	A. Solicitud de cumplimento de obligaciones del Municipio numeral 8.
Copia de correo electrónico del 14 de julio de 2023	A. Solicitud de cumplimento de obligaciones del Municipio numeral 8.
Copia de correo electrónico del 16 de agosto de 2023	A. Requerimiento convenio 1901-2022.
Oficio ID 186033 del 24 de agosto de 2023	A. Oficio por presunto incumplimiento
Oficio ID 188398 del 28 de agosto de 2023	A. Citación a reunión presencial
Copia acta de reunión del 1 de septiembre de 2023	A. Acta de comité. Inicio tramite de presunto incumplimiento.

- Incumplimiento en el cronograma de ejecución del convenio.
- Incumplimiento en la remisión del Plan Institucional de Gestión Ambiental.

Por todo lo anterior, solicito en su calidad de subdirectora de Gestión Contractual adelantar el trámite de verificación de un presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio No. 1901-2022, por parte del Municipio de Acacias- Meta.

Atentamente;

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor Convenio

Elaboró: Karen Ramirez / Apoyo Supervisión SPSCC
Revisó: Ingrith Núñez / Contratista / Apoyo Jurídico SPSCC
Aprobó: Manuel Linares Donato / Supervisor Convenio.

C.C. La Previsora S.A. Compañía de seguros.
Póliza de Seguros No. 3000613
Email: juridico@segurosdelestado.com

	FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATO O CONVENIO ANEXO 2	Código: GC-P3-F2 Versión: 2 Vigente desde: 17/12/2018

FECHA	20/12/2022
CIUDAD	BOGOTÁ
No. CONTRATO Y/O CONVENIO	1901 DE 2022
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta.
VALOR	$ 13.986.033.119 M/L
CONTRATISTA/CONVENIDO/REPRESENTANTE LEGAL	Municipio de Acacias Meta Eduardo Cortes Trujillo
C.C. O NIT	892001457-3
NOMBRE SUPERVISOR	NORMAN EDUARDO ORTIZ TOVAR
C.C.	79.647.835
PLAZO INICIAL	24/03/2024
LUGAR DE EJECUCION	CLAUSULA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN: Las actividades que se adelanten en cumplimiento de lo establecido en el presente convenio se realizarán en el Municipio de Acacias - Meta y el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.
FECHA DE INICIO	20/12/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio del contrato y/o convenio anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma y Nombre MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA – ACACIAS	Firma y Nombre Norman Eduardo Ortiz Tovar SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVIENCIA CIUDADANA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Al contestar cite Radicado 2023-2-003122-023959 Id: 143176
Folios: 1 Fecha: 2023-06-05 18:40:23
Anexos: 0
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: ALCALDIA@ACACIAS.GOV.CO

Bogotá D.C.

Doctor
EDUARDO CORTES TRUJILLO
Alcalde
Municipio de Acacias – Meta

Ingeniero
MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Asunto: Alerta presunto Incumplimiento de las obligaciones del convenio No. 1901 del 2022.

Cordial saludo;

En el marco del convenio interadministrativo No 1901 de 2022 celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Acacias - Meta, y en calidad de supervisor del convenio del asunto me permito comunicar que el Municipio de Acacias cuenta con un atraso de ocho (8) semanas, situación que podría estar afectando la ejecución del convenio dado que el componente debe entregarse el 20 de junio de 2023, además debe adelantar revisión de la totalidad del proyecto por parte de DIRAF para emitir el aval integral y poder entregar por el Municipio de Acacias al Ministerio del interior para verificar el cumplimiento del Anexo 24 b (Entregables mínimos) y el cierre financiero del proyecto.

De lo anterior se deriva que posiblemente el Municipio de Acacias no alcance a contar con los requisitos necesarios para cumplir con el PAC dentro de la presente vigencia generando la perdida de recursos CONPES y los cuales deberán ser asumidos por el Municipio con recursos propios.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la etapa de estudios y diseños debía comenzar el 21 de febrero de 2023, pero solo hasta el 3 de mayo de 2023 se realizó el primer comité de estudios y diseños.

Se recuerda al Municipio que debe dar cumplimiento a lo siguiente:

"(…) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: 6. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR. (...)"

Es preciso aclarar al Municipio que los tiempos ya tomados por esta entidad no serán justificación para una posible ampliación de tiempo, toda vez que se debe dar cumplimiento estricto como se estipula en la Minuta del convenio y como se pactó en las mesas técnicas y se deberá asistir a estas semanalmente, contando con la presencia de los especialistas de cada componente.

Por lo anterior se requiere que el Municipio de Acacias, presente de manera **INMEDIATA** un plan de contingencia en el cual se evidencie la fecha de entrega de estudios-diseños y la fecha en la cual se colocará al día el cronograma del convenio que permita dar cumplimiento al objeto contractual.

Cordialmente;

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor del convenio

Elaboró: Ing. Karen Daniela Ramirez Mosquera / Apoyo a la Supervisión SPSCC
Revisó: Arq. Manuel Antonio Linares Donato / Supervisor del convenio.

CC. La Previsora. Póliza No. 3000613

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL CONVENIO 1901 DE 2022 ACACIAS - META.

Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

Vie 30/06/2023 14:13

Para:Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>;Alcaldía de Acacías <alcaldia@acacias.gov.co>;ANDRES MARTINO <ing.andresmartino@gmail.com>;Veronica Patricia Sanchez Meneses <apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co>

CC:Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento de Meta**”,** y en calidad de apoyo a la supervisión, por medio de la presente me permito solicitar al Municipio el **Plan Institucional de Gestión Ambiental** para que sea remitido con fecha máxima de entrega para el 6 de julio de 2023, esto conforme a la siguiente obligación según la cláusula segunda contemplada en la minuta del convenio, así:

"(...) *8. Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.* (...)"

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la supervisión de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana
Karen Daniela Ramirez Mosquera
Karen.ramirez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

RV: SEGUIMIENTO CONTRACTUAL CONVENIO 1901 DE 2022 ACACIAS - META.

Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>
Vie 14/07/2023 14:47
Para:Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>;Alcaldía de Acacías <alcaldia@acacias.gov.co>;ANDRES MARTINO <ing.andresmartino@gmail.com>
CC:Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento de Meta**”,** y en calidad de apoyo a la supervisión, por medio de la presente me permito reiterar la solicitud al Municipio de remisión del **Plan Institucional de Gestión Ambiental** para que sea remitido con fecha máxima de entrega para el 18 de julio de 2023, esto conforme a la siguiente obligación según la cláusula segunda contemplada en la minuta del convenio, así:

"(...) *8. Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.* (...)"

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la supervisión de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana
Karen Daniela Ramirez Mosquera
Karen.ramirez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Karen Daniela Ramirez Mosquera
Enviado: viernes, 30 de junio de 2023 14:13
Para: Infraestructura Alcaldía de Acacías <infraestructura@acacias.gov.co>; Alcaldía de Acacías <alcaldia@acacias.gov.co>; ANDRES MARTINO <ing.andresmartino@gmail.com>; Veronica Patricia Sanchez Meneses <apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co>
Cc: Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>
Asunto: SEGUIMIENTO CONTRACTUAL CONVENIO 1901 DE 2022 ACACIAS - META.

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento de Meta**”,** y en calidad de apoyo a la supervisión, por medio de la presente me permito solicitar al Municipio el **Plan Institucional de Gestión Ambiental** para que sea remitido con fecha máxima de entrega para el 6 de julio de 2023, esto conforme a la siguiente obligación según la cláusula segunda contemplada en la minuta del convenio, así:

"(...) *8. Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos*

promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente. (...)"

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la supervisión de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana
Karen Daniela Ramirez Mosquera
Karen.ramirez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Requerimiento Convenio 1901-2022

Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Mié 16/08/2023 16:02

Para:infraestructura@acacias.gov.co <infraestructura@acacias.gov.co>;apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co <apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co>

CC:Karen Daniela Ramirez Mosquera <karen.ramirez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C.

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META*" y en calidad de supervisor me permito notificar al Municipio que presuntamente está incumpliendo las siguientes obligaciones contemplada en el anexo de condiciones del convenio:

"(…) ***CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:*** *En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones:* ***I. ESPECÍFICAS:***
6. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR. (…)

- El Municipio de Acacias debía realizar la entrega del componente de estudios y diseños el 20 de junio de 2023, según lo programado en el cronograma del convenio.

- A la fecha del presente correo el Municipio no ha entregado el componente de estudios y diseños a la supervisión del Ministerio del Interior, por consiguiente, no se ha podido iniciar con la etapa de ejecución de obra.

Por lo anterior, se le solicita al Municipio de Acacias que en un término no mayor a tres (3) días debe presentar evidencia del cumplimiento de las obligaciones anteriormente mencionadas, de lo contrario podría configurarse un presunto incumplimiento.

Cordialmente,

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Profesional Especializado
Manuel Antonio Linares Donato
manuel.linares@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Al contestar cite Radicado 2023-2-003122-037534 Id: 186033
Folios: 3 Fecha: 2023-08-24 09:04:03
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: GOBIERNO@ACACIAS.GOV.CO y OTROS

Bogotá D.C.

Señor,
EDUARDO CORTES TRUJILLO
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero,
MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

REFERENCIA: Convenio 1901 de 2022 entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS – META.

ASUNTO: Oficio por presunto incumplimiento.

Cordial saludo,


En el marco de las obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto es: **"*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META*"** y en calidad de Supervisor por parte del Ministerio del Interior, me permito notificar al Municipio que teniendo en cuenta el seguimiento realizado a la ejecución del convenio, presuntamente está incumpliendo las siguientes obligaciones contempladas en el anexo de condiciones contractuales del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022:


*"(…) **CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: **I. ESPECÍFICAS:***

6. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR. (…)

- El cronograma firmado entre las partes contempla que a la fecha se debería ya estar en etapa de ejecución de obra, sin embargo, el Municipio de Acacias no ha realizado la entrega a la Supervisión del Ministerio del Interior del componente: Estudios y Diseños, etapa contemplada para entregar el 20 de junio de 2023.

Al contestar cite Radicado 2023-2-003122-037534 Id: 186033
Folios: 3 Fecha: 2023-08-24 09:04:03
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: GOBIERNO@ACACIAS.GOV.CO y OTROS





(…) ***8.*** *Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente*. (…)

- El Municipio no ha remitido Plan Institucional de Manejo Ambiental.

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha no se ha cumplido con lo mencionado, como Supervisor por parte del Ministerio del Interior me permito solicitar de carácter **inmediato,** que el municipio de Acacias presente evidencia del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Anexo de Condiciones Contractuales, de lo contrario podría configurarse un presunto incumplimiento contemplado en la siguiente cláusula:

"(…) ***CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES.*** *En caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podrá declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudirá al procedimiento previsto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.* ***PARÁGRAFO ÚNICO.*** *El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de*

Al contestar cite Radicado 2023-2-003122-037534 Id: 186033
Folios: 3 Fecha: 2023-08-24 09:04:03
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: GOBIERNO@ACACIAS.GOV.CO y OTROS

incumplimiento ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el evento que así se requiera. (…)"

Cordialmente,



MANUEL ANTONIO UNARES DONATO
Supervisor del convenio

Elaboró: Ing. Karen Ramirez / Profesional apoyo a la supervisión SPSCC.
Revisó: Abg. Ingrith Núñez / Profesional apoyo jurídico.
C.C. Aseguradora La previsora S.A. Compañía de Seguros. póliza No. 3000613

Al contestar cite Radicado 2023-2-003122-038139 Id: 188398
Folios: 2 Fecha: 2023-08-28 16:28:09
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: ALCALDIA@ACACIAS.GOV.CO

Bogotá D.C.

Doctor
Eduardo Cortes Trujillo
Alcalde Municipal
Acacias – Meta

Ingeniero
Marco Antonio Hernández Ortiz
Secretario de Infraestructura
Acacias – Meta

REFERENCIA: Convenio 1901 de 2022 entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS – META.

ASUNTO: Citación a reunión presencial.

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto "***Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento de Meta***", y como apoyo a la supervisión que dentro de mis obligaciones se incluye la de realizar seguimiento al desarrollo contractual del Convenio celebrado con el Municipio de Acacias, reitero el correo remitido al Municipio el 16 de agosto de 2023 y el oficio con ID 186033 de fecha del 24 de agosto de 2023, pues el Municipio a la fecha no ha dado cumplimiento a las siguientes obligaciones:

"(…) ***CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:*** *En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones:* ***I. ESPECÍFICAS:***

6. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR.(…)

- El cronograma firmado entre las partes contempla que a la fecha se debería ya estar en etapa de ejecución de obra, sin embargo, el Municipio de Acacias no ha realizado la entrega a la Supervisión del Ministerio del Interior del componente: Estudios y Diseños, etapa contemplada para entregar el 20 de junio de 2023.

(…) *8. Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible*

Al contestar cite Radicado 2023-2-003122-038139 Id: 188398
Folios: 2 Fecha: 2023-08-28 16:28:09
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: ALCALDIA@ACACIAS.GOV.CO

daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.(…)

- El Municipio no ha remitido Plan Institucional de Manejo Ambiental.

Por lo anterior y en atención al manual de supervisión adoptado por el Ministerio del Interior, me permito citar a reunión presencial al Municipio de Acacias con el fin de establecer el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la reunión es de carácter inaplazable y se adelantará en las instalaciones del Ministerio del Interior (Carrera 8 No. 12B -31 Edificio Bancol piso 10) el **viernes 1 de septiembre de 2023 a las 9:00a.m**., para el desarrollo de esta se requiere de la presencia del supervisor del Municipio y del señor alcalde.

Atentamente;

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor del convenio
Profesional Especializado

Elaboró: Ing. Karen Ramirez – Profesional apoyo a la supervisión SPSCC.

C.C. Aseguradora La Previsora S.A. Póliza No. 3000613.

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	05
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 3
			FECHA VIGENCIA	18/08/2022

Tema, reunión o actividad: Comite Presencial Convenio 1901 - 2022 Acacias - Meta

Responsable u organizador: Ministerio del Interior. Dependencia: Subdirección de proyectos para Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Ciudad: Bogota. Lugar: Ministerio del Interior Banco1. ☒Presencial ☐Virtual

Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividades de bienestar ☐ Otro: ¿Cuál?_____

Fecha			Hora inicio
Día	Mes	Año	Hora final
1	09	2023	

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
1	Marco A. Fernandez C.	17415003	Alcaldia de Acacias	Secretario de infraestructura	infraestructura@acacias.gov.co	3123069942	
2	Andres Martino Perez Diaz	86082.603	Alcaldia Acacias	Asesor	mg.andres.martino@gmail.com	3144438802	
3	Gerardo A. Lopez Pena	80.420.013	Ministerio del Interior	Apoyo Supervisor	gerardo.lopez@mininterior.gov.co	3106556614	
4	Karen Daniela Ramirez	1019133021	Ministerio del Interior	Ap. Supervisión	karen.ramirez@mininterior.gov.co	3228548996	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

Se desarrolla comité presencial con el Municipio de Acacias en las instalaciones del Ministerio del Interior.
El comité fue convocado por la supervisión del Ministerio del interior debido a que se evidencia un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales contempladas en el anexo de condiciones del convenio por parte del Municipio de Acacias, específicamente las siguientes:

"(...)
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: *En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones:* ***I. ESPECÍFICAS:***

6*. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR.*

- El Municipio de Acacias debía realizar la entrega del componente de estudios y diseños el 20 de junio de 2023, pero a la fecha no ha cumplido con esta actividad.

8. *Desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y mantenimiento de proyectos y programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, el MUNICIPIO deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.*

- No se evidencia el cumplimiento de esta obligación, toda vez que el Municipio de Acacias no ha remitido el Plan Institucional de Gestión Ambiental.

15. *Recibir y aprobar a satisfacción bajo su autonomía y responsabilidad, a través del supervisor del convenio los estudios y diseños para la construcción de la obra, previa aprobación del interventor contratado por el MINICIPIO para el efecto. El interventor deberá exigir al contratista la entrega de los paquetes originales producto de la consultoría con destino al MUNICIPIO y al MINISTERIO, y a su vez deberá conservar copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de los estudios y diseños.*

- No se evidencia el cumplimiento de esta obligación, toda vez que el Municipio de Acacias no ha realizado la entrega de los estudios y diseños a la supervisión del Ministerio.

33. Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

- No se evidencia el cumplimiento de esta obligación, toda vez que el Municipio de Acacias no realizó la entrega de los estudios y diseños el 20 de junio de 2023, como tampoco el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA a la supervisión del Ministerio.

(...)"

El Municipio comunica que ha presentado demoras en el trámite de expedición de licencia de construcción y que están a la espera de la emisión del aval integral de policía de los estudios y diseños radicados el pasado 12 de julio de 2023 en la dirección de la Policía Nacional.

La Supervisión del Ministerio del Interior informa que al tener las obligaciones vencidas y al no observar el cumplimiento al cronograma del convenio, el plazo de entrega de subsanación de obligaciones incumplidas es de carácter inmediato.

Por lo anterior, desde la supervisión del Ministerio del interior se comunica al Municipio de Acacias que a la fecha se encuentra incumpliendo el cronograma del convenio, pues debía realizar la entrega del componente de estudios y diseños el 20 de junio de 2023, es decir que presenta un atraso de setenta y dos (72) días frente al inicio de la ejecución de obra, también es importante aclarar que para la fecha de la presente reunión el Municipio debería presentar un 22% de avance de obra.

Esta situación preocupa en gran medida a la Supervisión del Ministerio del Interior, pues los retrasos en la ejecución del convenio pueden generar un detrimento patrimonial. Dicho lo anterior se informa al Municipio de Acacias que se procederá a iniciar con el trámite de presunto incumplimiento ante la oficina de Gestión Contractual, siguiendo la directriz del Instructivo de supervisión del Ministerio del Interior, pues el Municipio no subsana las observaciones emitidas y no se observa cumplimiento del cronograma del convenio.

Elaboró resumen y conclusiones
Firma:
Nombres: Karen Ramirez
Cargo o Rol: Apoyo Supervisión
Área: Subdirección de Proyectos, Seguridad y C.C.

PÓLIZA N°
3000613

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	N° CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER N°	CERTIFICADO LÍDER N°	A.P.
24	8	2022	EXPEDICIÓN	0			NO

TOMADOR	10917-MUNICIPIO DE ACACIAS META	NIT	892.001.457-3
DIRECCIÓN	KR 14 13 30 BR CEN, ACACIAS, META	TELÉFONO	6569939
ASEGURADO	20054372-LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON	NIT	830.114.475-6
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO. 12B - 31, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2427400

		CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
EMITIDO EN	VILLAVICENCIO														
MONEDA	Pesos														
TIPO CAMBIO	1.00	25	25	24	8	2022	7	8	2022	00:00	27	9	2024	00:00	782

CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
MUNICIPIO DE ACACIAS META	1. CONTADO	$1,398,603,312.00

BENEFICIARIOS:
LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECO NIT: 830.114.475-6

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1,398,603,312.00	SI	07/08/2022	27/09/2024	14,982,298.49

CUP-003-16
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ACACIAS (META), RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META.

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$***14,982,298.49
GASTOS	$*******10,000.00
IVA	$****2,848,536.71
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$***17,840,835.20

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

24/08/2022 15:41:46

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
3990	3	OMEGA AGENCIA DE SEG		

PÓLIZA Nº
3000613

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
24	8	2022	EXPEDICIÓN	0			NO

TOMADOR	10917-MUNICIPIO DE ACACIAS META	NIT	892.001.457-3
DIRECCIÓN	KR 14 13 30 BR CEN, ACACIAS, META	TELÉFONO	6569939
ASEGURADO	20054372-LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON	NIT	830.114.475-6
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NO. 12B - 31, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	2427400

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
VILLAVICENCIO	25	25	24	8	2022	7	8	2022	00:00	27	9	2024	00:00	782

MONEDA	TIPO CAMBIO	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
Pesos	1.00	1. CONTADO	$1,398,603,312.00

CARGAR A: MUNICIPIO DE ACACIAS META

BENEFICIARIOS:
LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECO NIT: 830.114.475-6

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1,398,603,312.00	SI	07/08/2022	27/09/2024	14,982,298.49

CUP-003-16
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ACACIAS (META), RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META.

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$***14,982,298.49
GASTOS	$*******10,000.00
IVA	$****2,848,536.71
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$***17,840,835.20

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://facturaseguros.transfiriendo.com/FacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

24/08/2022 15:41:46

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
3990	3	OMEGA AGENCIA DE SEG		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Fecha:	Bogotá D.C., 28 de agosto de 2023		
Hora de inicio:	08:30 horas	**Hora de finalización:**	12:00 horas
Lugar:	Carrera 59 26-21 CAN, segundo piso Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos		

ACTA 01 - DIFRA-GUTEP – 2.25

QUE TRATA DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y VALIDACIÓN DE LA ETAPA DE ESQUEMA BÁSICO DEL PROYECTO ESTACIÓN BASE DISTRITO DE ACACIAS- META

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de integrantes del Comité de Diseño, de acuerdo con los art. 1 y 2 de la Resolución 0290 de 2011
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Revisión de los diseños
5. Observaciones

DESARROLLO

1. Verificación de integrantes del comité de diseño, de acuerdo con los art. 1 y 2 de la resolución 0290 de 2011

En cumplimiento de la Resolución Nro. 0290 del 06/04/2011, *"Por la cual se crea el Comité de diseño para la revisión y aprobación de proyectos de infraestructura de la Policía Nacional"*, se convoca el presente comité con el fin de certificar la revisión y validación a nivel de esquema básico de los componentes de topografía, bioclimática y arquitectura del proyecto en mención, con la participación de los siguientes participantes:

- **Teniente Coronel EDWIN SANTIAGO PUENTES MATALLANA**
  Director de Infraestructura (E)
  Presidente del comité
- **Mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO**
  Jefe Área Gestión de Proyectos
- **Teniente JENNIFER PEÑUELA GARCES**
  Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos
  Secretaria técnica comité

Grupo de profesionales Policía Nacional:

- **Teniente JENNIFER PEÑUELA GARCES**
  M.P. A16832016-1121900533
- **Arquitecta JANETH ASTRID SOLIS MELGAREJO**
  M.P. A25202005-52148758
- **SI. JOSE DAVID LANCHEROS SANTANA**
  M.P. 01-21728

Nota: según el artículo 2° de la Resolución 0290 de 2011, "Para su validez, el acta de comité de diseño requiere la participación mínima del secretario técnico y los profesionales de acuerdo con la competencia disciplinaria que demande el proyecto."

Profesionales externos encargados de supervisar y realizar los estudios y diseños:

Entidad territorial: Alcaldía Municipal de Acacias - Meta

- Supervisor: Ing. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ – Secretario de Infraestructura del Municipio de Acacias
-

Ministerio del Interior:

- Supervisor: MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
- Apoyo técnico Ingeniera civil KAREN DANIELA RAMIREZ

Profesionales de la Consultoría:

- **Topografía:** VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA OSORIO M.P. 25335-355652 CND
- **Arquitectura:** WILSON ARID ANDRADE ROJAS M.P. 25700-45840 CND.
- **Bioclimática:** JORGE EDUARDO ACOSTA ACOSTA M.P A25222002-2968904

Profesionales de la Interventoría:

- **Topografía:** PEDRO ALEXANDER SOSA MARTINEZ M.P. 25335-145878 CND
- **Arquitectura:** ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ M.P 25700-43773
- **Bioclimática:** ÓSCAR DANIEL BARÓN AVENDAÑO M.P. A25292009-7181870.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

En atención a los comités de diseño realizados por el personal de la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional al proyecto para la revisión de estudios y diseños para la Estación Base Distrito de Acacias en el Departamento del Meta Nivel de seguridad III. Tipo A - para 115 funcionarios (103 hombres – 12 mujeres), y teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra validado hasta la etapa de esquema básico, se procede con la elaboración del aval respectivo, desarrollado bajo los siguientes convenios y /o contratos:

Tipo de Convenio	Interadministrativo
No. del Convenio	1901 -2022
Celebrado por	LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE ACACIAS (META)
Fecha suscripción	20 de diciembre de 2022
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – DEPARTAMENTO DEL META
Valor	$13.986.033.119
Plazo de ejecución	DOCE (12) MESES SIN SUPERAR EL 24 DE MARZO DEL 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA:

Número del Contrato	No. 377 de 2023
Objeto del Contrato	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DEL META"
Contratista	CONSORCIO POLICIA -ACACIAS 2023
NIT No.	901.699.813-1
Representante Legal	ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 de Acacias - Meta
Plazo del contrato	DOCE (12) MESES SIN SUPERAR EL 24 DE MARZO DEL 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Valor Etapa I- Estudios y diseños	$ 662.923.252,00)
Valor total contrato	$12.575.546.216,00

CONTRATO INTEREVENTORÍA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA

Número del Contrato	No. 374 de 2023
Objeto del Contrato	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DEL META"
Contratista	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT No.	901.696.564-7
Representante Legal	JUAN CAMILO POSADA VARELA CC. 1.094.921.302 de Armenia- Quindío
Plazo del contrato	DOCE (12) MESES SIN SUPERAR EL 24 DE MARZO DEL 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Valor Etapa I- Estudios y diseños	$397.913.951,00
Valor total contrato	$12.575.546.216,00

3. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS

No aplica

4. REVISIÓN DE LOS DISEÑOS

En atención a la comunicación oficial Nro. 31.17-0385 del 08/08/2023, remitida por el señor ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ – Secretario de Infraestructura del Municipio de Acacias, mediante la cual hacen entrega en medio digital de la documentación del proyecto en mención, y a la comunicación oficial **GS-2023-000468-DIFRA** del 18/08/2023, remitida por la Dirección Logística y Financiera en la cual se establece el alcance de la revisión y acompañamiento del comité de diseño de la Policía Nacional hasta la etapa de Esquema básico, se mencionan los siguientes aspectos y consideraciones de los componentes revisados, así:

Mediante oficio Nro. INT-2022-031 del 26/06/2023 la arquitecta ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ, de la firma interventora CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, manifiesta el reconocimiento y validación del Informe de Diseño Arquitectónico, presentado por CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.

Mediante oficio Nro. INT-2022-018 del 23/05/2023 el ingeniero topógrafo PEDRO ALEXANDER SOSA MARTINEZ, de la firma interventora CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, manifiesta EL reconocimiento y validación del Informe de Estudio Topográfico, presentado por CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.

Mediante comunicación oficial del 31/08/2023, suscrita por el señor EDUARDO CORTÉS TRUJILLO alcalde Municipal de Acacias, se realiza la exoneración del trámite del pago de licencia de construcción, así:

(...)

En el marco del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR- MUNICIPIO DE ACACIAS – META, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – DEPARTAMENTO DEL META" y del cual se deriva el contrato en referencia, me permito informar que en cuanto al trámite de licencia de construcción para el proyecto en referencia existen excepciones de acuerdo a lo estipulado en el artículo. 192 del Decreto 19 del 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública", el cual dispones lo siguiente:

***Artículo 192.* Régimen especial en materia de licencias urbanísticas.** *Para el trámite de estudio y expedición de las licencias urbanísticas, se tendrá en cuenta lo siguiente:*

1. No se requerirá licencia urbanística de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para:

...C. la construcción de las edificaciones necesarias para la infraestructura militar y policial destinadas a la defensa y seguridad nacional.

Por esta razón, se remite y deja constancia mediante el presente oficio la exoneración del trámite de licencia de construcción para el contrato en referencia.

(...)

COMPONENTE TOPOGRAFÍA:

MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD: se presentaron los memoriales de responsabilidad por parte de los siguientes profesionales:

PROFESIONALES FIRMA CONSULTORIA – CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023:

Ingeniero topógrafo VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA OSORIO M.P. 25335-355652 CND

PROFESIONALES FIRMA INTERVENTORA – CONSORCIO INTERPOLICIA 2023:

Ingeniero topógrafo PEDRO ALEXANDER SOSA MARTINEZ M.P. 25335-145878 CND

OBSERVACIONES COMPONENTE DE TOPOGRAFÍA:

En atención a la información allegada referente al levantamiento topográfico realizado al predio propuesto para el proyecto **ESTACIÓN BASE DISTRITO DE ACACIAS- META**, realizado por la firma CONSORCIO POLICIA -ACACIAS 2023 (Consultoría) y aprobado por la firma CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 (Interventoría), y de acuerdo con el análisis y revisión a la documentación aportada para el mencionado proyecto, de manera atenta informo que desde el componente topográfico se considera viable dar continuidad al proyecto, previendo las siguientes consideraciones:

1. Esta revisión parte de la aprobación realizada por la interventoría del proyecto en comento y son los profesionales delegados por las firmas contratistas de obra e interventoría los responsables de su contenido, para lo cual al momento de la entrega del paquete técnico definitivo se deben anexar los memoriales de responsabilidad de los citados profesionales.

2. Al momento de la implantación del proyecto, se deberá tener en cuenta la cota de inundación del terreno, con el fin de evitar futuras afectaciones a las edificaciones, como consecuencia de fenómenos naturales (fuertes precipitaciones, anegaciones, inundaciones, entre otros).

3. Cada ajuste y/o verificación a los cálculos resultantes del estudio topográfico que genere nuevos resultados a los ya obtenidos, implica un nuevo producto de planos e informe, de acuerdo a la precisión y exactitud exigida y requerida en el presente estudio, así mismo la dirección de la consultoría deberá dar a conocer a las diferentes disciplinas que hayan intervenido en el desarrollo del proyecto, para que ellas las tengan en cuenta y procedan a ajustar sus demás productos.

Es preciso aclarar que el alcance de esta revisión, se realiza exclusivamente a la documentación aportada por la supervisión del contrato, sin que el componente topográfico tenga pleno conocimiento o la obligación de conocer las características físicas del predio, sus determinantes físicas y naturales, normas urbanas de la localidad o modificaciones posteriores a los diseños, entorno arquitectónico y urbano que lo rodea, toda vez que se reitera es una responsabilidad de la supervisión con las firmas contratistas de obra e interventoría.

COMPONENTE ARQUITECTÓNICO/BIOCLIMÁTICO:

MEMORIALES DE RESPONSABILIDAD: se presentaron los memoriales de responsabilidad por parte de los siguientes profesionales:

PROFESIONALES FIRMA CONSULTORIA – CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023:

- **Arquitectura:** WILSON ARID ANDRADE ROJAS M.P. 25700-45840 CND.
- **Bioclimática:** JORGE EDUARDO ACOSTA ACOSTA M.P A25222002-2968904

PROFESIONALES FIRMA INTERVENTORA – CONSORCIO INTERPOLICIA 2023:

- **Arquitectura:** ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ M.P 25700-43773
- **Bioclimática:** ÓSCAR DANIEL BARÓN AVENDAÑO M.P. A25292009-7181870.

OBSERVACIONES COMPONENTE BIOCLIMÁTICO:

Diagnóstico bioclimático

Se verificó que los datos de clima aplicaran al sitio de ejecución del proyecto de acuerdo a la ubicación de la estación meteorológica IDEAM más cercana, asegurando así que los datos son producto de equipos de medición certificados.

El análisis de clima se encuentra completo, con todas las variables necesarias para determinar unas estrategias bioclimáticas acordes al sitio.

El diagnóstico bioclimático cumple con todos los cálculos necesarios de medias horarias de temperatura y humedad que son soporte del diagrama psicrométrico, el cálculo de la temperatura neutral y el rango de confort en cumplimiento de la norma ASHRAE 55, al igual que se presenta análisis adecuado de trayectoria solar en función del predio.

Se determina de forma concluyente las estrategias bioclimáticas recomendadas para el proyecto, especificando aplicación desde la implantación, forma general de las edificaciones, zonificación bioclimática, climatización, protección solar y materiales de la envolvente arquitectónica.

Diseño bioclimático Se aplican de forma correcta las estrategias bioclimáticas planteadas en la fase de diagnóstico, mediante una acertada orientación de la implantación por trayectoria solar y vientos predominantes y forma general de la edificación.

Se realiza diseño y cálculo de ventilación conforme a la ASHRAE 62.1 cumpliendo con los parámetros de renovación de aire de acuerdo al uso, y una efectiva aplicación de los conceptos de ventilación cruzada mediante el uso de presión positiva y negativa de fachadas.

Se realiza el diseño y cálculo de protección solar indicando los ángulos y horas de protección de acuerdo a cada fachada irradiada, con el fin de que el diseñador de aplicación de los mismos al diseño arquitectónico.

Se realiza análisis completo de la materialidad de la envolvente arquitectónica siguiendo los parámetros del nivel de seguridad, presentando el cálculo de las propiedades térmicas del sistema constructivo aplicado.

Fase comprobación final

Se indican de forma correcta los parámetros de simulación térmica en cuanto a materialidad, sistema constructivo, día crítico de simulación y variables de uso tales como la programación de uso, cargas internas por ocupación, cargas térmicas por equipos, iluminación y vestimenta.

Se presentan las gráficas de evolución de la temperatura interior de los espacios críticos en el día crítico de diseño, con las respectivas conclusiones donde se demuestra la efectividad del diseño bioclimático y los respectivos beneficios de su aplicación en cuanto confort térmico y eficiencia energética.

OBSERVACIONES COMPONENTE ARQUITECTURA:

Teniendo en cuenta la revisión llevada a cabo en siete (7) comités, y que el presente aval corresponde al diseño arquitectónico en etapa de esquema básico, el componente de arquitectura cumple con los siguientes aspectos:

El diseño planteado responde a la normativa vigente del municipio, la cual fue presentada en comité por la firma consultora, e interventora.

Programa arquitectónico: cumple con las áreas establecidas en el programa arquitectónico de la Policía Nacional, encontrándose en el rango de las áreas construidas cubiertas y descubiertas.

El diseño arquitectónico planteado en dos niveles, la implantación, volumetría, zonificación y distribución interior, están acordes con las recomendaciones a nivel de bioclimática en cuanto a orientación y forma de las edificaciones, así como la materialidad y acabados en los muros y ventanas de las fachadas, cubiertas, de acuerdo a la imagen institucional. Así mismo, se sugiere la implementación de Sistema de aire acondicionado para las zonas de administración, social, alojamientos y áreas que se requieran por su funcionamiento.

La distribución de espacios a nivel interior está acorde a la funcionalidad y dinámica institucional, y actividades que se realizan en cada una de las zonas planteadas en el programa arquitectónico (administrativo, social, restringido y alojamientos).

El planteamiento arquitectónico permite verificar el cumplimiento de los conceptos de implantación, funcionamiento, espacialidad, proporción, que definen de manera integral el diseño propuesto.

Se aporta la planimetría (plantas, cortes y fachadas) que permiten verificar las dimensiones, elevaciones, niveles, estructura de las edificaciones de cada uno de las áreas que componen el proyecto, así como las circulaciones, zonas exteriores, urbanismo de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

5. ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

La presente acta corresponde a la revisión y validación de los diseños de los componentes de topografía, bioclimática y arquitectura a nivel de ESQUEMA BÁSICO en los cuales se verificó los aspectos funcionales, espaciales, volumétricos y conceptuales del diseño, con base en las determinantes físicas y naturales, normas urbanas, expuestas por el consultor y la interventoría y no responsabilizan al comité de diseño por hechos u omisiones que afecten el desarrollo de la construcción de la edificación, los cuales son responsabilidad del consultor, la interventoría y la entidad contratante.

La revisión y aval de todos los componentes de la consultoría hasta culminar y alcanzar la ETAPA DE PROYECTO, así como los trámites de licencias y permisos que se requieran, estarán a cargo de la interventoría, quien garantizar el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas de la Policía Nacional, la normatividad vigente y la correcta ejecución de la obra.

Lo anterior, se soporta en la Ley 80 de 1993, artículo 4, numeral 4, que establece la obligatoriedad que tienen las entidades estatales de realizar seguimiento y vigilar de forma ininterrumpida la ejecución de las obras, " (...) para los contratos derivados que involucren el seguimiento a través de la interventoría, la cual contará a su vez con supervisión técnica, de acuerdo a la normatividad vigente, en este sentido se definen los campos de acción alineados con la Ley 1474 de 2011 en su capítulo VII, artículo 82 "responsabilidad de los interventores, articulo 83 "supervisión e interventoría contractual" y el artículo 84. "facultades y deberes de los supervisores y los interventores (...)".

En caso de presentarse modificaciones en los diseños arquitectónicos durante la coordinación con las demás componentes (estructura, Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, RCI, HVAC) se deberá someter a verificación y aprobación nuevamente por parte del comité de diseño

Teniente JENNIFER PEÑUELA GARCES
Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos.
Secretario técnico del comité

Mayor GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO
Jefe Área de Gestión de Proyectos

Teniente Coronel EDWIN SANTIAGO PUENTES MATALLANA
Director de Infraestructura (E)
Presidente del comité

Anexo: Treinta y seis (36) folios

Elaboró: TE JENNIFER PEÑUELA GARCES
DIFRA-GUTEP

Revisó: MY GUSTAVO ADOLFO QUIROZ WALDO
DIFRA -ARGEP

Revisó: MY OSCAR JAVIER RODRIGUEZ FORERO
DIFRA -ARGEP

Revisó: TC. EDWIN SANTIAGO PUENTES MATALLANA
DIFRA -JEFAT.

Fecha de elaboración: 11/08/2023
Ubicación: C/trabajo 2023/Comité diseño 2023

Carrera 59 26-21, CAN
Teléfonos: 5159000 IP 9154
difra.gutep@policicia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Fecha:	Bogotá, 28 de mayo de 2023		
Hora de inicio:	08:30 horas	**Hora de finalización:**	12:00 horas
Lugar:	Carrera 59 26-21 CAN, segundo piso Grupo Técnico y Supervisión de Proyectos		

ACTA - 01 - DIFRA - GUTEP – 29.10

QUE TRATA DEL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y VALIDACIÓN DE LA ETAPA DE ESQUEMA BÁSICO DEL PROYECTO ESTACIÓN BASE DISTRITO DE ACACIAS- META

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
TC	Edwin Santiago Puentes Matallana	DIFRA-JEFAT	difra. jefat@policia.gov.co	5159000-9154	
MY	Gustavo Adolfo Quiroz Waldo	DIFRA-ARGEP	difra.argep@policia.gov.co	5159000 -9154	
TE.	Jennifer Peñuela Garces	DIFRA-GUTEP	jennifer.peuela@correo.policia.gov.co	5159000 -9154	
SI	Jose david Lancheros Santana	DIFRA-ARBIN	david.lancheros@correo.policia.gov.co	5159000 -9154	
PRO 03	Janeth Astrid Solís Melgarejo	DIFRA-GUTEP	janeth.solis@correo.policia.gov.co	5159000 -9154	

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 515 90 00 IP. 9154
difra.gutep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

Código tabla retención documental

06 de septiembre del 2023, Acacías - Meta

Recibí 06/09/2023.
Karen Ramirez

Señores:

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor del Convenio No. 1901 de 2022
Ministerio del Interior
Carrera 8 No. 7-89, Bogotá – Colombia

KAREN DANIELA RAMIREZ MOSQUERA
Apoyo a la supervisión de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana
Carrera 8 No. 7-89, Bogotá – Colombia

Asunto: Radicación – Entrega de Estudios y Diseños Aprobados
Referencia: Contrato No. 377 de 2023 cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

En el marco del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre el MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS – META, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento de Meta", y del cual se deriva el contrato en referencia, por medio de la presente se hace entrega formal de los estudios y diseños correspondientes al objeto del contrato en referencia de acuerdo al Anexo 24B, los cuales se encuentran debidamente aprobados por la Interventoría y avalados mediante acta No. 01-DIRFA-GUTEP-2.25 por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional – DIRAF, en cumplimiento de las obligaciones específicas numeral 13: *"Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Dirección Administración y Financiera de la Policía – DIRAF en los Estudios, Diseños, Construcción y el Anexo 24B (Entregables mínimos para el Ministerio del Interior)"*, para su conocimiento y fines pertinentes.

Es así, que a continuación se relacionan los estudios y diseños entregados:

- Levantamiento Topográfico
- Estudio de Suelos
- Diseño Bioclimático
- Diseño Arquitectónico
- Diseño Estructural
- Diseño de Redes Hidrosanitarias
- Diseño de Red de Gas
- Diseño de Red Contra Incendios
- Diseño de Redes Eléctricas
- Diseño de Redes de Voz y Datos
- Presupuesto de Obra
- Cronograma de Obra
- USB medio magnético con toda la información final y/o productos de la consultoría
- Certificados de aprobación por parte de la Interventoría
- Acta de aval técnico por parte de la DIRAF

ING. ANDRÉS MARTINO PÉREZ DÍAZ
Asesor de Despacho – Coordinador Proyectos de Inversión
Municipio de Acacías - Meta

Proyectó: Andrés Martino Pérez Díaz / Coordinador Proyectos de Inversión CPS 543 de 2023

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DE 2022, MUNICIPIO DE ACACIAS
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE AGOSTO DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Casco Urbano Municipio de Acacías Lote A Escuela Carabineros		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ACACIAS		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$13.986.033.119,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$13.986.033.119,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES	18/04/2023	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($12.575.546.216,00)		

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.410.386.903,00)
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N.A.

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Firma del convenio, incorporación de recursos al presupuesto, expedición de póliza por parte del Municipio	NO APLICA	29/12/2022	$1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.100.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: La Previsora S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$1.398.603.312,00	07/08/2022	27/09/2024
	Calidad de servicio	N.A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 377 de 2023	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META	$ 12.575.546.216,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023, Nit 901699813-1, R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO C.C. No. 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta	

Fecha de Acta de inicio del contrato	27/ABRIL/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	24/MARZO/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 12.575.546.216,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**		
PÓLIZA No.	**CV-100032073 CV-100008254**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/MARZO/2023**		

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CV-100032073	Cumplimiento	$ 2.515.109.243,20	24/03/2023	24/09/2025
	Buen manejo del anticipo	$ 5.030.218.456,40	24/03/2023	24/09/2025
	Prestaciones sociales	$ 628.777.310,80	24/03/2023	24/03/2027
	Calidad del servicio	$ 1.257.554.621,60	24/03/2023	24/03/2027
	Estabilidad de la obra	$ 1.257.554.621,60	24/03/2023	24/03/2029
CV-100008254	Responsabilidad civil extra contractual	$ 628.777.310,00	24/03/2023	24/03/2024

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Estudios y Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: OCA-374-2023	Descripción del objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META		$1.410.386.903,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, Nit. 901696564-7 R/L. JUAN CAMILO POSADA VARELA, C.C. No. 1.094.921.302 expedida en Armenia		
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/ABRIL/2023		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

Fecha de terminación del contrato	24/MARZO/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$1.410.386.903,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**	
PÓLIZA No.	**CV-100031724 - CV-100008150**	
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/MARZO/2023**	

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CV-100031724	Cumplimiento	$ 282.077.380,60	24/03/2023	24/09/2024
	Prestaciones sociales	$ 70.519.345,15	24/03/2023	24/03/2027
	Calidad del servicio	$ 282.077.380,60	24/03/2023	24/09/2024
CV-100008150	Responsabilidad civil extra contractual	$ 232.000.000,00	24/03/2023	24/03/2024

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 31/03/2023	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoria:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO /2023:

- Se subsanaron todas la observaciones realizadas por el a Analista Seguimiento a Proyectos - Dirección de Infraestructura, referente al Componentes Arquitectónico, Topográfico y Estructural, cambios que a su vez surgen efectos en los Componentes Hidrosanitario y Eléctrico.

- El Municipio de Acacías radica la Orden de Escrituración ante la Notaría Única del municipio, para el proceso desenglobe predio LOTE A, según lineamientos establecidos mediante el Convenio Interadministrativo No. 1901 del 2022 con el Ministerio del Interior.

- Por medio del Coordinador Proyectos de Inversión - Asesor de Despacho se permite remitir las subsanaciones de las observaciones realizadas a los componentes; Arquitectónico, Topográfico y Estructural, cambios que a su vez surgen efectos en los Componentes Hidrosanitario y Eléctrico, en atención al convenio interadministrativo No. 1901 de 2022.

- Los estudios y diseños cuentan con Aval de la Dirección de Infraestructura de la Policial Nacional, con fecha de expedición del 28 de agosto de 2023. En conformidad a los estudios y diseños presentados por el contratista de consultoría, realizo entrega de la totalidad de los componentes del contrato de obra No. 377 de 2023 para el proyecto de inversión denominado con objeto: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META", presentados por CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023,los componentes entregados por el contratista consultor se encuentran en reglamento bajo los requisitos técnicos vigentes de las normas técnico colombianas NTC vigentes, y requerimientos en los ENTREGABLES MÍNIMOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN - ESTACIÓN DE POLICÍA en su ANEXO 24 B.

- Mediante resolución 377 del 29 de agosto de 2023, la secretaria de planeación y vivienda del municipio de Acacias – Meta, expide una licencia de construcción en la modalidad de obra nueva para el proyecto denominado LOTE A.

Avance del 100% por consultoría a los estudios y diseños, datos que se aprecian a las actividades iniciales que dentro de los entregables de consultoría se destacan en estatus de aprobado

FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 CONVENIO (ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA E INTERVENTORIA)	5.22%	5.22 %	94.78 %

COMPONENTE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
GIROS	$1.100.000.000,00
RENDIMIENTOS	$74.139,47
TOTAL	**$1.100. 074.139,47**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Los contratos de obra e interventoría se encuentran adjudicados, y se firma acta de inicio el día 27 de abril de 2023.

La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, ha desarrollado un avance en el desarrollo del 100% para el proceso de consultoría

Las partes contractuales, se encuentran a la espera de que el proyecto sea verificado y aprobado por los profesionales de la Dirección General de la Policía Nacional – DIPON, Supervisión del Contrato y representantes del Ministerio del Interior.

Se encuentran en página (Secop 2) los procesos contractuales derivados
Obra: OCA-LP-002-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015017&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Interventoría: OCA-CM-002-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

6. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/02/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

7. SUPERVISOR

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ Supervisor Convenio No. 1901 de 2022 Secretaria de Infraestructura Municipio de Acacias	**VERÓNICA PATRICIA SÁNCHEZ MENESES** Elaboró - Apoyo a la supervisión Profesional especializado, Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacias

1010

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – DEPARTAMENTO DEL META

INFORME FINANCIERO DE JULIO 2022 AL 31 AGOSTO DE 2023

PROYECTO (S): **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022, "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS-META**

CUENTA (CORRIENTE) No. **647-00178-3** DEL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

VALOR CONVENIO			**$ 13.986.033.119,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 13.986.033.119,00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO			$ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO			$ 0,00
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/12/2022	GIRO 1	$ 1.100.000.000,00
		GIRO 2	$ 0,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	**$ 1.100.000.000,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 647-00178-3			**$ 1.100.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
NO				
NO				
TOTAL CONTRATADO				$ 0,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	VALOR DEL PAGO
NO					$ 0,00			
NO								
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2022	$ 904,11
31/01/2023	$ 9.342,47
28/02/2023	$ 8.438,36
31/03/2023	$ 9.342,77
30/04/2023	$ 9.041,40
31/05/2023	$ 9.342,78
30/06/2023	$ 9.041,40
31/07/2023	$ 9.343,09
31/08/2023	$ 9.343,09
TOTAL (3)	$ 74.139,47

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.100.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 74.139,47
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 74.139,47**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 1.100.074.139,47**
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON (INFORME FINAL)	**$ 1.100.074.139,47**

OBSERVACIONES Rendimientos financieros mes agosto de 2023

FIRMA

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Tesorera Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA CORRIENTE

MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIO
CR 14 # 13 - 40
ACACIAS - META

EMT704664

CUENTA No. 647-00178-3
FECHA DE CORTE: 31/08/2023

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	42,98%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,100,064,796.38
+ 31 CREDITOS	9,343.09
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	1,100,074,139.47
SALDO PROMEDIO	1,100,069,151.95

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios de Consignación en Corresponsales a cuentas Banco de Occidente cambiarán a partir del 29 de agosto de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de julio de 2023. Si a partir del 29 de agosto de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,065,097.77
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,065,399.16
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,065,700.55
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,066,001.94
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,066,303.33
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,066,604.72
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,066,906.11
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,067,207.50
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,067,508.89
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,067,810.28
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,068,111.67
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,068,413.06
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,068,714.45
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,069,015.84
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,069,317.23
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,069,618.62
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,069,920.01
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,070,221.40
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,070,522.79
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,070,824.18
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,071,125.57
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,071,426.96
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,071,728.35
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,072,029.74
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,072,331.13
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,072,632.52
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,072,933.91
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,073,235.30
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,073,536.69
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,073,838.08
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,074,139.47

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.029.580-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

BO-20230904.201

EL BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL VILLAVICENCIO PRINCIPAL

INFORMA

Que nuestro cliente **MUNICIPIO DE ACACIAS,** identificado con NIT No. **892.001.457-3** es cuentahabiente en la Oficina Villavicencio Principal desde el día 27 de Julio de 2022 con la Cuenta Corriente No. **647001783** denominada *MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS META* la cual se encuentra activa y vigente.

Esta cuenta a generado los siguientes rendimientos financieros desde su apertura el 27 de Julio de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023:

PERIODO		INTERESES LIQUIDADOS	
	2022	$	904,11
2023	ENERO	$	9.342,47
	FEBRERO	$	8.438,36
	MARZO	$	9.342,77
	ABRIL	$	9.041,40
	MAYO	$	9.342,78
	JUNIO	$	9.041,40
	JULIO	$	9.343,09
	AGOSTO	$	9.343,09
TOTAL		**$**	**74.139,47**

Se expide en Villavicencio/Meta con destino a **MUNICIPIO DE ACACIAS** el día Cuatro (04) del mes de septiembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Cordialmente,

YULIANA MARCELA VERGARA CASTAÑEDA
Gerente de Relación Banca de Gobierno
Oficina Villavicencio Principal

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DE 2022, MUNICIPIO DE ACACIAS
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: **(Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Casco Urbano Municipio de Acacías Lote A Escuela Carabineros		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ACACIAS		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$13.986.033.119,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$13.986.033.119,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES	18/04/2023	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($12.575.546.216,00)		

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – DEPARTAMENTO DEL META

INFORME FINANCIERO DE JULIO 2022 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023

PROYECTO (S): **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022, "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACA**

CUENTA (CORRIENTE) No. 647-00178-3 DEL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

VALOR CONVENIO			**$ 13.986.033.119,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 13.986.033.119,00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO			$ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO			$ 0,00
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/12/2022	GIRO 1	$ 1.100.000.000,00
		GIRO 2	$ 0,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.100.000.000,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 647-00178-3			**$ 1.100.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
374 de 2023	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023	$ 1.410.386.903,00		$ 1.410.386.903,00
377 de 2023	CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023	$ 12.575.546.216,00		$ 12.575.546.216,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 13.985.933.119,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	AFECTACION RECURSOS DEL DEPART	VALOR DEL PAGO
374 de 2023	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Cotable jurídica y Ambiental a los estudios, Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias	2023002657	2023002882	13/09/2023	$ 397.813.951,00	$ 0,00	$ 0,00	326.441.951,00
377 de 2023	Estudios Diseño y construcción de la estacion de policia en el Municipio de Acacias.	2023002518	2023002731	6/09/2023	$ 662.923.252,00	$ 0,00	$ 0,00	543.985.252,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 1.060.737.203,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 870.427.203,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2022	$ 904,11
31/01/2023	$ 9.342,47
28/02/2023	$ 8.438,36
31/03/2023	$ 9.342,77
30/04/2023	$ 9.041,40
31/05/2023	$ 9.342,78
30/06/2023	$ 9.041,40
31/07/2023	$ 9.343,09
31/08/2023	$ 9.343,09
30/09/2023	$ 3.705,96
TOTAL (3)	**$ 77.845,43**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	$ 0,00	

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº. 004

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 374 de 2023

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"



CONTRATISTA
CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023

ENTIDAD CONTRATANTE
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ACACÍAS

PERIODO: 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

PÁG.

1. INTRODUCCIÓN 4

2. GENERALIDADES 5

2.1. finalidad del proyecto 5

2.2. alcance del proyecto 5

2.3. LOCALIZACIÓN 6

2.4. CONTROL DEL PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 7

2.5. INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 8

2.6. AVANCE FISICO 9

2.7. AVANCE EN TIEMPO 11

3. AVANCE FINANCIERO DE OBRA 11

3.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 11

3.2. RELACIÓN GASTOS ANTICIPO, AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL MES 11

3.4. CONDICIONES INICIALES EL CONTRATO DE OBRA 12

3.5. CONDICIONES ACTUALZADAS DEL CONTRATO DE OBRA 13

4. ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, HSEQ Y AMBIENTAL 14

4.1. ACTAS GENERADAS 14

4.2. DEL SEGUIMIENTO A LA TRAZABILIDAD QUE PRESENTA EN LA ACTUALIDAD EL CONTRATO NO. 377 DE 2023. 14

4.3. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 16

4.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL: 17

5. AVANCE FISICO de INTERVENTORÍA 17

5.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

5.2. CONTROL PRESUPUESTAL INTERVENTORÍA. 20

5.3. CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA. 21

5.4. ACTAS GENERADAS 21

5.5. CONTROL DE SEGUMIENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTERVENTORÍA. 27

6. CONCLUSIONES 28

1. INTRODUCCIÓN

El **CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023** y como representante legal de este **Juan Camilo Posada Varela**, se encuentra ejecutando el Contrato de Interventoría N° 374 DE 2023 que tiene como objeto **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META",** el cual cuenta con un presupuesto de **$ 1.410.386.903,00** dividido en su propuesta económica en dos fases, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS por un valor de $ 397.813.951,00 y para ejecución de INTERVENTORIA DE OBRA por un monto de $ 1.012.572.952,00 con un plazo de Doce (12) meses contados a partir de la firma del acta de inicio para su realización.

El presente informe está comprendido en el periodo del 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023, el cual contiene la descripción general de las actividades realizadas, información del contrato de interventoría, seguimiento y evaluación de planes y especificaciones, control de avance de obra, avance financiero, estado en el que se encuentra las pólizas, dificultades presentadas, conclusiones, registro fotográfico y destacando el avance de obra del ***5.27%,*** para este periodo.

El municipio de Acacias Meta mediante la resolución No. 012 con fecha de 23 de febrero de 2023 expedida por el jefe de la Oficina de Contratación del Municipio de Acacías (Meta), se ordenó la apertura al proceso de contratación número **OCA-CM-002-2023**, los suscritos, RODRIGO GARAVITO AMARILES, quien obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE ACACIAS (META), en su calidad de jefe de la Oficina de Contratación, comunica la aceptación de la oferta de CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023 con NIT. No. 901.696.564-7 representado legalmente por el señor JUAN CAMILO POSADA VARELA identificada con C.C. No. 1.094.921.302; cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE**

POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META". Con un plazo inicial de Doce (12) meses contados a partir del acta de inicio siendo su objetivo principal de ejercer el control, seguimiento y vigilancia sobre el desarrollo del proyecto mencionado y objeto de interventoría para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las obligaciones especiales y de todo que se comprometen en el proyecto de interventoría.

2. GENERALIDADES

2.1. FINALIDAD DEL PROYECTO

La finalidad del CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 374 DE 2023 que tiene por objeto "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" es cumplir con las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, de acuerdo con la naturaleza del contrato y con el fin de proteger el patrimonio del municipio de un eventual incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato o de su cumplimiento defectuoso por parte del contratista, es poder conminarlo cuando éste suministre un bien o servicio de mala calidad no atendiendo las condiciones pactadas en el contrato.

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO

De acuerdo al presupuesto oficial del Contrato de Obra N° 377 DE 2023 se prevé desarrollar la "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" por un valor del contrato de **DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARETA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 12.575.546.216,00)**, el cual debe cumplirse acorde a los diseños presentados a la contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023

2.3. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el Municipio de Acacias el cual este situado en la llanura oriental, zona adyacente al piedemonte de la cordillera oriental, en la región Orinoquia. Los límites geográficos del Municipio de Acacias están definidos de la siguiente manera:


Por el Norte: Con la ciudad de Villavicencio

Por el Oriente: Con el Municipio de San Carlos de Guaroa

Por el Sur: Con los Municipios Guamal y Catilla la Nueva

Por el Occidente: Con el Departamento de Cundinamarca

LOCALIZACION GENERAL



Localización geográfica del municipio en el país y departamento

La ubicación del predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, cercano a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenaria sobre la carrera 41 con calle 26, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.



Localización geográfica en la región

Latitud: 4,00° (Norte)
Longitud: -73.77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 550 MSNMM Huso horario: GMT (-5:00)



Localización del predio en el sector

2.4. CONTROL DEL PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta el personal que la supervisión revisó y aprobó la hoja de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en los pliegos de condiciones del Contrato de Obra N° 377 de 2023, los profesionales se relacionan a continuación:

Contrato de Obra N° 377 DE 2023

CARGO	ESPECIALIDAD (ESTUDIO Y/O DISEÑO)	NOMBRE DEL RESPONSABLE
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS - DIRECTOR DE CONSULTORIA	PRESUPUESTO DE OBRA, CRONOGRAMA DE OBRA	MARIA ANDREA REYES BAQUERO
ARQUITECTO - DISEÑADOR DE CONSULTORIA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	WILSON ARID ANDRADE ROJAS
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN GEOTÉCNIA	ESTUDIO DE SUELOS	NESTOR HERNAN SUAREZ QUIÑONES
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS	DISEÑO ESTRUCTURAL	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORONADO
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN HIDRÁULICA	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCENDIO	JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ
INGENIERO AMBIENTAL	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	ANDRES CAMILO GUARNIZO RODRIGUEZ
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	SST	SILVESTRE ARIZA ANGULO
INGENIERO TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA OSORIO
INGENIERO ELECTRICISTA	DISEÑO REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, HVAC Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN	JEFFERSON PARRA CAPERA
ARQUITECTO - ESPECIALISTA EN BIOCLIMÁTICA	ESTUDIO BIOCLIMÁTICO	JORGE EDUARDO ACOSTA ACOSTA

2.5. INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

Para realizar las obras del Proyecto la empresa Contratista deberá instalar las respectivas adecuaciones correspondientes a las necesidades preliminares, tales como: Limpieza, localización y replanteo, campamento provisional del proyecto, almacén de obra, oficina de campamento para profesionales de campo y cuerpo de interventoría, cerramiento perimetral de obra.

La contratista cuenta con domicilio de oficina en la Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacías - Meta, como espacio independiente a los campamentos de obra, para darle recepción de documentos y trámites pertinentes al contrato.

La Interventoría cuenta con domicilio de oficina en la Barrio Bachue, Calle 14ª # 33-44. Acacías - Meta, lugar en el que se permite la recepción de documentos y trámites pertinentes al contrato.

Nota: las actividades o etapas se encuentran en el contrato de obra, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la propuesta económica, las áreas de campamentos deberán contar con condiciones adecuadas de temperatura, humedad, circulación de aire e iluminación natural y artificial.

2.6. AVANCE FISICO

Para el Contrato de Obra N° 377 DE 2023 se relaciona a continuación, como inicial a las actividades desarrolladas en el periodo de 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023, un avance del 100% por consultoría a los estudios y diseños, datos que se aprecian a continuación:

ESTUDIO Y/O DISEÑO	PORCENTAJE EN AVANCE FÍSICO
Levantamiento Topográfico	100%
Estudio de Suelos	100%
Diseño Arquitectónico	100%
Diseño Estructural	100%
Diseño Hidrosanitario	100%
Diseño Red Contra Incendio	100%
Diseño Red de Gas	100%
Diseño Eléctrico e Iluminación	100%
Diseño Voz y Datos	100%
Diseño Bioclimático	100%
Presupuesto de obra	100%
Cronograma de obra y flujo de caja	100%
PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO EN AVANCE	**100%**

FECHA	FASE	PORCENTAJE EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%	100%	0%
01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	OBRA	0%	0%	100%

Basado en la fecha de inicio de obra, para el desarrollo del primer mes de ejecución a las actividades de consultoría, el porcentaje de avance que se presenta, permite demostrar en el indicador que las condiciones del proyecto en el próximo mes, desarrollará Actividades relacionadas a la ejecución de obras, del porcentaje de ejecución global del contrato es de 5,27%.

La sección resaltada en la programación facilitada por La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, referencia lo desarrollado inicialmente en el periodo ejecutado.

Las actividades de la PROPUESTA ECONOMICA del Contrato de Obra N° 377 DE 2023 contractuales que se han desarrollado en el primer periodo de 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 son las que se resaltan a continuación:

PROPUESTA ECONOMICA					
A. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**				**VALOR**
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO				$ 12.698.562,00
2	ESTUDIO DE SUELOS				$ 34.031.829,00
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO				$ 217.333.926,00
4	DISEÑO ESTRUCTURAL				$ 178.356.247,00
5	DISEÑO HIDROSANITARIO				$ 45.685.252,00
6	DISEÑO RED DE INCENDIO				$ 30.254.410,00
7	DISEÑO DE RED DE GAS				$ 12.547.658,00
8	DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN				$ 81.547.698,00
9	DISEÑO VOZ Y DATOS				$ 28.054.148,00
10	DISEÑO BIOCLIMÁTICO				$ 12.258.412,00
11	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA				$ 10.155.110,00
TOTAL PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**$ 662.923.252,00**
B. OBRA					
ITEM	**DESCRIPCIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA CUBIERTA	M2	**2665,89**	$3.899.888,55	$10.396.673.887,00
2	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA DESCUBIERTA	M2	**1295,72**	$1.169.966,57	$1.515.949.077,00
VALOR TOTAL DE OBRA					**$11.912.622.964,00**
VALOR TOTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO + OBRA					**$12.575.546.216,00**

2.7. AVANCE EN TIEMPO

CONTRAO No.	PLAZO ACTUALIZADO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE CORTE	DIAS DE EJECUCION	% DE TIEMPO TRANSCURRIDO
377 DE 2023	DOCE (12) MESES	27 Abril de 2023	24 de marzo de 2024	31 DE agosto DE 2023	126	37.95%

3. AVANCE FINANCIERO DE OBRA

3.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Para este contrato de obra no se ha presentado desembolso de Anticipo que permita establecer un avance financiero del valor total del contrato, los recursos financieros en la fase de Consultoría corren por cuenta de La Contratista.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	VALORES NETOS
Valor inicial del contrato	$12.575.546.216,^{00}	$ -	$ -	$ -
Anticipo	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor faltante por facturar	$ -	$ -	$ -	$12.575.546.216,^{00}
SUMAS IGUALES	**$12.575.546.216,^{00}**	**$ 0,^{00}**	**$ 0,^{00}**	**$12.575.546.216,^{00}**

3.2. RELACIÓN GASTOS ANTICIPO, AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL MES

A La fecha La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, no ha realizado ningún cobro de Actas Parciales a la Secretaria de Infraestructura. Tal como quedó establecido en la forma de pago según la minuta del Contrato de Obra N° 377 DE 2023 en su FORMA DE PAGO el municipio pagara al contratista el valor total del contrato hasta acumular el OCHENTA POR CIENTO (80%) del contrato mediante la presentación de actas de cobro parcial de obra, las cuales deben ser refrendados por el contratista, el interventor y el secretario de infraestructura, dichas actas corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberá presentarse al municipio.

Dado que el Contrato de Obra N° 377 DE 2023 en su CLAUSULA 4 FORMA DE PAGO se contempla la entrega de recursos correspondientes a pago de anticipo equivalente al

CUARENTA POR CIENTO (40%), el plan de inversión para la ejecución del mismo deberá ser entregado para la fase de ejecución de obra.

3.3. CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE OBRA

El presente estado de las pólizas, esta actualizado respecto a la fecha del acta de adjudicación del contrato y acta de inicio del 27 de abril de 2023 dichas garantías con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el desarrollo del proceso contractual según lo establecido en la cláusula séptima del Contrato de Obra N° 377 DE 2023.

Póliza contractual inicial obra

Expedida por:	Compañía Mundial de Seguros S.A.			
Fecha de expedición.	25 ABRIL 2023			
Nº POLIZA	**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CV-100032073	CUMPLIMIENTO	27/04/2023	24/09/2025	$ 2.515.709.243,20
CV-100032073	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	27/04/2023	24/09/2025	$ 5.030.218.486,40
CV-100032073	PRESTACIONES SOCIALES	27/04/2023	24/03/2027	$ 628.777.310,80
CV-100032073	CALIDAD DE SERVICIO	27/04/2023	24/03/2027	$ 1.257.554.621,60
CV-100032073	ESTABILIDAD DE LA OBRA	27/04/2023	24/03/2029	$ 1.257.554.621,60
CV-100008254	RESPONSABILIDAD CIVIL	27/04/2023	25/03/2027	$ 628.777.310,80

3.4. CONDICIONES INICIALES EL CONTRATO DE OBRA

El valor del contrato es por la suma de DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARETA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 12.575.546.216,00), el cual debe cumplirse acorde a los estudios y diseños presentados por la contratista (CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023), suma que se discrimina de la siguiente manera:

PROPUESTA ECONOMICA					
A. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**				**VALOR**
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO				$ 12.698.562,00
2	ESTUDIO DE SUELOS				$ 34.031.829,00
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO				$ 217.333.926,00
4	DISEÑO ESTRUCTURAL				$ 178.356.247,00
5	DISEÑO HIDROSANITARIO				$ 45.685.252,00
6	DISEÑO RED DE INCENDIO				$ 30.254.410,00
7	DISEÑO DE RED DE GAS				$ 12.547.658,00
8	DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN				$ 81.547.698,00
9	DISEÑO VOZ Y DATOS				$ 28.054.148,00
10	DISEÑO BIOCLIMÁTICO				$ 12.258.412,00
11	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA				$ 10.155.110,00
TOTAL PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**$ 662.923.252,00**
B. OBRA					
ITEM	**DESCRIPCIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA CUBIERTA	M2	**2665,89**	$3.899.888,55	$10.396.673.887,00
2	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA DESCUBIERTA	M2	**1295,72**	$1.169.966,57	$1.515.949.077,00
VALOR TOTAL DE OBRA					**$11.912.622.964,00**
VALOR TOTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO + OBRA					**$12.575.546.216,00**

3.5. CONDICIONES ACTUALZADAS DEL CONTRATO DE OBRA

Para este mes no se ha realizado Modificatoria al Contrato de Obra N° 377 DE 2023, ya que La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, está ejecutando de acuerdo a los diseños iniciales del contrato.

4. ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, HSEQ Y AMBIENTAL

4.1. ACTAS GENERADAS

El presente Contrato de Obra N° 377 DE 2023 tiene acta de inicio firmada entre la Contratista e Interventoría en fecha veintisiete (27) de abril de 2023 iniciando con un plazo contractual de Doce (12) meses y con fecha de terminación del día veinticuatro (24) de marzo del 2024. Por un valor del contrato de **$12.575.546.216,00** para la ejecución de dicho contrato.

4.2. DEL SEGUIMIENTO A LA TRAZABILIDAD QUE PRESENTA EN LA ACTUALIDAD EL CONTRATO NO. 377 DE 2023.

- En fecha 04 de julio de 2023, la presente Interventoría realiza entrega de los componentes que hacen parte de los estudios y diseños al contrato de obra No. 377 de 2023 para el proyecto de inversión denominado con objeto: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META", presentados por CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, identificado con el código BPIN 2022500060029, ubicado en el predio con dirección LOTE A ESCUELA CARABINEROS identificado con matrícula inmobiliaria No. 232-21126 y cédula catastral No. 50006001102070008000 de propiedad del Municipio de Acacías.

Los componentes entregados por el contratista consultor son los siguientes:

- ✓ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
- ✓ ESTUDIO DE SUELOS
- ✓ DISEÑO BIOCLIMÁTICO
- ✓ DISEÑO ARQUITECTÓNICO
- ✓ DISEÑO ESTRUCTURAL
- ✓ DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS
- ✓ DISEÑO DE RED DE GAS
- ✓ DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS

- ✓ DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS
- ✓ DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS
- ✓ PRESUPUESTO y CRONOGRAMA DE OBRA.

- En fecha 11 de julio de 2023, La Supervisión del Contrato se permite dar entrega de los requerimientos para el Aval a los "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META", proyectando así, los requerimientos indispensables como Aval Comité de Diseño – Área de Infraestructura.

- En fecha 12 de julio de 2023, por medio del Asesor de Despacho / Coordinador Proyectos de Inversión del Municipio de Acacías, se permite dar entrega de los ESTUDIOS Y DISEÑOS DISTRITO DE POLICIA ACACIAS, META, ante el MINISTERIO DEL INTERIOR, En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022.

- En fecha 23 de julio de 2023, se reciben observaciones del Componente de Eléctrico, emitidas por los profesionales de DIRAF del área de la Dirección de Infraestructura.

- En fecha 25 de julio de 2023, se reciben observaciones del Componente de Topografía, emitidas por los profesionales de DIRAF del área de la Dirección de Infraestructura.

- En fecha 03 de agosto de 2023, se recibe por parte de la Analista Seguimiento a Proyectos - Dirección de Infraestructura, observaciones del Componente Arquitectónico.
- En fecha 03 de agosto de 2023, El Municipio de Acacías radica la Orden de Escrituración ante la Notaría Única del municipio, para el proceso desenglobe predio LOTE A, según lineamientos establecidos mediante el Convenio Interadministrativo No. 1901 del 2022 con el Ministerio del Interior.

- En fecha 07 de agosto de 2023, se recibe observaciones realizadas del componente estructural en atención al Convenio Interadministrativo No. 1901 del 2022 por parte de la Dirección de Infraestructura.

- En fecha 18 de agosto de 2023. Por medio del Coordinador Proyectos de Inversión - Asesor de Despacho se permite remitir las subsanaciones de las observaciones realizadas a los componentes; Arquitectónico, Topográfico y Estructural, cambios que a su vez surgen efectos en los Componentes Hidrosanitario y Eléctrico, en atención al convenio interadministrativo No. 1901 de 2022.

En conocimiento a la trazabilidad presentada, se solicitó al contratista de obra un cronograma detallado de las actividades contractuales y procesos que han surgido efecto que, a su vez, han permitido que se extienda el plazo de ejecución de la Etapa II – Ejecución de Obra, prolongando el tiempo que presenta el Convenio Interadministrativo Nro. 1901 del 2022 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO YCONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"

Se espera aval que emitirá la Dirección General de la Policía Nacional – DIPON como aprobación de los estudios y diseños para el desarrollo de actividades de obra.

4.3. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Para este periodo comprendido en el presente informe, se realizan las afiliaciones y el pago de las obligaciones parafiscales del personal que se encuentra laborando para la Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, bajo el contrato de obra 377 DE 2023, para así dar cumplimiento a la obligación del contrato, igualmente en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002 y demás normas.

Se relaciona el personal de la Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, con su respectivo número de planilla de pago, cargo, salud, ARL y fondo de pensiones, se presenta informe de Seguridad Salud en el Trabajo con los respectivos anexos.

4.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL:

En el periodo comprendido del 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023, el contratista **CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023,** del Contrato de Obra No. 377 DE 2023, cumplió con las leyes y reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial con el personal descrito en el acta de inicio.

5. AVANCE FISICO DE INTERVENTORÍA

Para el Contrato de Interventoría N° 374 DE 2023 se relaciona a continuación, como actividades desarrolladas en el periodo de 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023, se presenta avance del 100% por consultoría a los estudios y diseños, las mismas se encuentran revisadas y avaladas por el cuerpo especializado de profesionales de Interventoría.

FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	100%	100%	0%

Se espera aval que emitirá la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON para la ejecución de actividades de obra.

Cabe destacar, que la contratista realizó actividades relacionadas a la socialización y actas de vecindad a las comunidades aledañas a la zona de influencia del proyecto, reunión que fue realizada en las instalaciones de la plaza de mercado Bicentenario.



Socialización CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, del Contrato de Obra No. 377 DE 2023

5.1. *ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA*

Para este mes no se ha realizado Modificatoria al Contrato de Interventoría N° 374 DE 2023, ya que La Contratista Consorcio Interpolicía 2023, se encuentra ceñida a las actividades iniciales del contrato.

Para este contrato de no se estipula de manera contractual. desembolso de Anticipo que permita establecer un avance financiero del valor total del contrato, los recursos financieros iniciales corren por cuenta de La Contratista.

A continuación, se presenta la PROPUESTA ECONOMICA del Contrato de Interventoría N° 374 DE 2023.

PROPUESTA ECONOMICA INICIAL DE INTERVENTORÍA							
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META						
PROCESO			OCA-CM-002-2023				
	1. PERSONAL OFRECIDO						
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DEDICACION (Hombre-mes)	NUMERO DE PERSONAS	TIEMPO EN MESES	HONORARIOS	VALOR TOTAL
A	**PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS**						
1	ARQUITECTO y/o INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	60,00%	1,00	2,00	$ 8.550.000,00	$ 10.260.000,00
2	ARQUITECTO y/o INGENIERO CIVIL - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100,00%	1,00	2,00	$ 6.900.000,00	$ 13.800.000,00
3	INGENIEROELECTRICO y/o ELECTRICISTA y/o MECÁNICO	INGENIEROELECTRICO y/o ELECTRICISTA y/o MECÁNICO	30,00%	1,00	2,00	$ 7.800.000,00	$ 4.680.000,00
4	INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	30,00%	1,00	2,00	$ 7.400.000,00	$ 4.440.000,00
5	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL y/o INGENIERO INDUSTRIAL o INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL y/o INGENIERO INDUSTRIAL o INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100,00%	1,00	2,00	$ 5.100.000,00	$ 10.200.000,00
6	INGENIERO TOPOGRÁFICO	INGENIERO TOPOGRÁFICO	20,00%	1,00	2,00	$ 6.500.000,00	$ 2.600.000,00
7	ARQUITECTO - ESPECIALISTA BIOCLIMÁTICO	ARQUITECTO - ESPECIALISTA BIOCLIMÁTICO	20,00%	1,00	2,00	$ 6.500.000,00	$ 2.600.000,00
8	INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAL	20,00%	1,00	2,00	$ 6.600.000,00	$ 2.640.000,00
9	INGENIERO CIVIL - GEOTECNISTA	INGENIERO CIVIL - GEOTECNISTA	15,00%	1,00	2,00	$ 6.700.000,00	$ 2.010.000,00
10	INGENIERO CIVIL - HIDROSANITARIO	INGENIERO CIVIL - HIDROSANITARIO	20,00%	1,00	2,00	$ 6.600.000,00	$ 2.640.000,00
B	**PERSONAL TECNICO Y/O BACHILLER**						
1	DIBUJANTE	DIBUJANTE	100,00%	2,00	2,00	$ 2.800.000,00	$ 11.200.000,00
2	CADENERO	CADENERO	100,00%	2,00	2,00	$ 2.250.000,00	$ 9.000.000,00
3	SECRETARIA	SECRETARIA	100,00%	1,00	2,00	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00
4	CONDUCTOR	CONDUCTOR	100,00%	1,00	2,00	$ 2.350.000,00	$ 4.700.000,00
5	AUXILIAR RESIDENTE	AUXILIAR RESIDENTE	100,00%	2,00	2,00	$ 2.958.385,45	$ 11.833.541,82
6	AUXILIAR SST	AUXILIAR SST	100,00%	1,00	2,00	$ 2.250.000,00	$ 4.500.000,00
7	AUXILIAR ELECTRICISTA	AUXILIAR ELECTRICISTA	100,00%	3,00	2,00	$ 2.800.000,00	$ 16.800.000,00
8	AUXILIAR CONTABLE	AUXILIAR CONTABLE	100,00%	1,00	2,00	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00
A+B						**SUBTOTAL PERSONAL**	$ 123.903.541,82

						FACTOR MULTIPLICADOR (6)	2,1
C	**SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B)*FM**						$260.197.437,82
	2, COSTOS DIRECTOS						
ITEM	**TIPO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR MES**	**VALOR TOTAL**	
1	Alquiler Vehículo - Transporte Administrativo Campero, Pick-Up, Camioneta (2018-2020).		MES	2,00	9.700.000,00	19.400.000,00	
2	Combustible Vehículo - Campero Pick-Up Camioneta (2018-2020).		MES	2,00	650.000,00	1.300.000,00	
3	Jurídicas, Contables, Administrativa y Social		MES	2,00	6.500.000,00	13.000.000,00	
4	Ensayos de calidad - laboratorios		MES	2,00	4.500.000,00	9.000.000,00	
5	Arriendo oficina, aseo y servicios públicos (luz, agua e internet)		MES	2,00	2.750.000,00	5.500.000,00	
6	Alquiler de equipos de cómputo muebles y equipos de oficina		MES	2,00	2.550.000,00	5.100.000,00	
7	Transporte de Equipos y Materiales de ensayos		MES	2,00	2.600.000,00	5.200.000,00	
8	Edición de informes, impresión, registro fotográfico, papelería, fotocopias, ploter, planos y otros		MES	2,00	3.300.000,00	6.600.000,00	
9	Alquiler de equipo de equipos de topografia, GPS		MES	2,00	4.500.000,00	9.000.000,00	
D	**SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS**					**$74.100.000,00**	
E	**TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA (C+D)**					**$334.297.437,82**	
F	**IVA19%**					**$63.516.513,00**	
	VALOR TOTAL (AJUSTADO AL PESO)					**$397.813.951,00**	
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100							

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**V. PARCIAL**
1	VALOR PRESUPUESTO INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 397.813.951,00
2	VALOR PRESUPUESTO INTERVENTORÍA OBRA	$ 1.012.572.952,00
TOTAL PRESUPUESTO INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA		**$ 1.410.386.903,00**

5.2. CONTROL PRESUPUESTAL INTERVENTORÍA.

A La fecha La Interventoría Consorcio Interpolicía 2023, generó mas no ha realizado ningún cobro de Actas Parciales a la Secretaria de Infraestructura. Tal como quedó establecido en la forma de pago según la minuta del Contrato de Obra N° 374 DE 2023 en su FORMA DE PAGO el municipio pagara al contratista el valor total del contrato hasta acumular el NOVENTA POR

CIENTO (90%) del contrato mediante la presentación de actas de cobro parcial, las cuales deben ser refrendados por el contratista, el interventor y el secretario de infraestructura, dichas actas corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberá presentarse al municipio.

Dado que el Contrato de Interventoría N° 374 DE 2023 en su CLAUSULA 4 FORMA DE PAGO no contempla la entrega de recursos correspondientes a pago de anticipo.

5.3. CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA.

El presente estado de las pólizas, esta actualizado respecto a la fecha del acta de adjudicación del contrato y acta de inicio del 27 de abril de 2023 dichas garantías con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el desarrollo del proceso contractual según lo establecido en la cláusula séptima del Contrato de Obra N° 374 DE 2023.

Póliza contractual inicial Interventoría

Expedida por:	Compañía Mundial de Seguros S.A.			
Fecha de expedición.	30 MARZO 2023			
Nº POLIZA	**AMPAROS**	**VIGENCIA DESDE**	**HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CV-100031724	CUMPLIMIENTO	27/04/2023	27/10/2024	$ 282.077.380,60
CV-100031724	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/04/2023	27/04/2027	$ 70.519.345,15
CV-100031724	CALIDAD DE SERVICIO	27/04/2023	27/10/2024	$ 282.077.380,60
CV-100008150	RESPONSABILIDAD CIVIL	27/04/2023	27/04/2024	$ 232.000.000,00

5.4. ACTAS GENERADAS

El presente Contrato de Interventoría N° 374 de 2023 tiene acta de inicio firmada entre la Entidad Contratante e Interventoría en fecha veintisiete (27) de abril de 2023 iniciando con un plazo contractual de Doce (12) meses y con fecha de terminación del día veinticuatro (24) de marzo del 2024, el cual cuenta con un presupuesto de**$ 1.410.386.903,00** para la ejecución de dicho contrato.

El Contrato de Interventoría N° 374 de 2023, hace entrega del acta de cobro parcial, como aprobación y aval para el cobro de la primera fase, como ejecución de actividades cumplidas, la misma es firmada entre la Entidad Contratante e Interventoría en fecha diecisiete (17) de julio de 2023, se presenta un porcentaje de ejecución del 28.21%, que dentro del presupuesto de Interventoría representa un monto de **$ 397.813.951,00** siendo totalidad de la fase de consultoría.

Se genera radicado efectuado por parte de Supervisión, como acta de aprobación del personal para ejecución del contrato de Interventoría N° 374 de 2023, como cambio de los postulados en la propuesta inicial.

ALCALDÍA DE Acacías

PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
GINF – F – 06 V8
22/07/2022
Página 1 de 2

1030-31.17

ACTA DE INICIO DE OBRA

GRADO DE RESPONSABILIDAD
1) Mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el contratista, el Interventor y el supervisor de Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato
- Valor del contrato
- Revisión del personal ofrecido en la propuesta
- Equipo con el que contará el contratista
- Hoja de vida y tarjeta profesional del Director de Obra y de los demás profesionales

CONTRATO No. 374 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA DOCE (12) MESES (Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA	☐
SELECCION ABREVIADA	☐
MINIMA CUANTIA	☐
CONTRATACION DIRECTA	☐
CONSULTORIA	☐
INTERVENTORIA	☒
SUMINISTRO	☐

NUMERO DEL PROCESO: OCA-CM-002-2023 (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE ACACIAS - ZONA URBANA (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DOCE (12) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 27 (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 24 (Día) DE MARZO (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR $ 1.410.386.903,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

#¿NOMBRE? (Indique el valor del contrato suscrito en letras)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 (Escribe el nombre o razón social del contratista)

SECRETARIO INFRAESTRUCTURA MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ (Escribe el nombre o razón social del interventor del contrato)

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION (Escribe el nombre o razón social del funcionario designado)

GARANTIAS

Nº POLIZA	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CV-100031724	CUMPLIMIENTO	24/03/2023	24/09/2024	$ 282.077.380,60
CV-100031724	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/03/2023	24/03/2027	$ 70.519.345,15
CV-100031724	CALIDAD DE SERVICIO	24/03/2023	24/09/2024	$ 282.077.380,60
CV-100008150	RESPONSABILIDAD CIVIL	24/03/2023	24/03/2024	$ 232.000.000,00

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de ejecución, el cual debe concluir el día 24 de MARZO de 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente orden los que en ella intervinieron a los VEINTISIETE (27) días del mes de ABRIL de 2023.

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Firma
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
INTERVENTOR

Acta de Inicio de Interventoría.

ALCALDÍA DE Acacías

PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
GINF – F – 25 V9
22/07/2022
Página 1 de 3

1030-31.17

ACTA DE COBRO PARCIAL CONSULTORIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01 — **PERIODO DE PAGO** 27/04/2023 (DD/MM/AAAA) a 27/06/2023 (DD/MM/AAAA)

CONTRATO: 374 DE 2023 (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO Y AÑO) — **NUMERO DE PROCESO** OCA-CM-002-2023 (ESCRIBA EL NUMERO DEL PROCESO SECOP)

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META (TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 1.410.386.903,00 — **VALOR ADICIONAL:** $ 0,00 — **VALOR TOTAL ACTUALIZADO:** $ 1.410.386.903,00

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA — **NIT:** 901696564-7

INTERVENTOR: N.A

SUPERVISOR: MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ — **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** 28,21%

APOYO A LA SUPERVISION: VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES — **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA:** 28,21%

En el Municipio de Acacias (Meta), a los veinticuatro (24) dias del mes de julio del año 2023, se reunieron JUAN CAMILO POSADA VARELA representante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, contratista; el ingeniero MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ Supervisor del contrato de interventoria, y la ingeniera VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES como Apoyo Técnico de la Supervisión; para dejar constancia por medio de la presente acta N° 1 del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS						VALOR PAGADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	HONORARIOS	DEDICACION (hombre -mes)	NUMERO DE PERSONAS	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANT	VALOR PAGADO	CANT	VALOR DE AVANCE	CANT	VALOR PAGADO
A o	PERSONAL PROFESIONAL oficina	MES	1,00	100%	12,00	$ 2.600.000,00	$ 30.647.000,00			16,67%	$ 5.100.000,00	16,67%	$ 5.100.000,00
7	Transporte de Equipos y Materiales de ensayos	MES	1,00	100%	5,00	$ 2.600.000,00	$ 13.000.000,00			40,00%	$ 5.200.000,00	40,00%	$ 5.200.000,00
8	Edición de informes, impresión, registro fotográfico, papeleria, fotocopias, ploter, planos y otros	MES	1,00	100%	12,00	$ 3.300.000,00	$ 39.600.000,00			16,67%	$ 6.600.000,00	16,67%	$ 6.600.000,00
9	Alquiler de equipo de equipos de topografia, GPS	MES	1,00	100%	4,00	$ 4.500.000,00	$ 18.000.000,00			50,00%	$ 9.000.000,00	50,00%	$ 9.000.000,00
F						SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 274.650.000,00		$ 0,00		$ 74.100.000,00		$ 74.100.000,00
G						TOTAL COSTOS (E+F)	$ 1.185.199.077,60		$ 0,00		$ 334.297.437,82		$ 334.297.437,82
H						IVA SOBRE (19 %)	$ 225.187.825,00		$ 0,00		$ 63.516.513,18		$ 63.516.513,18
						VALOR TOTAL (G+H)	$ 1.410.386.903,00		$ 0,00		$ 397.813.951,00		$ 397.813.951,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.410.386.903,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 1.410.386.903,00

VALOR EJECUTADO ACTA ANTERIOR	$ -
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO ACTA ANTERIOR	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL	$ 397.813.951,00
VALOR ANTICIPO A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	$ -
VALOR FALTANTE POR AMORTIZAR	$ -
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 397.813.951,00
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA	28,21%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	28,21%

RELACION DE PAGOS CONTRATO N° 374 DE 2023 (Registro Presupuestal No. 2023000005 de 2023)

CONCEPTO	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
ANTICIPOS	(dia- mes-año)	$ 0,00			$ 0,00
ACTA PARCIAL No.1		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 397.813.951,00	$ 0,00	$ 397.813.951,00	$ 397.813.951,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 1.012.572.952,00			

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta Parcial Nº 01 , los que en ella intervinieron, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2023.


Firma
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
R/L. CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 - Contratista

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
Revisó y Aprobó: SUPERVISOR

Elaboró:
Nombre: VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES
Profesional de Apoyo a la Supervisión

ORIGINAL: ALCALDIA DE ACACIAS META
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

Acta de Cobro Parcial de Interventoría.



ALCALDÍA DE Acacías

PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
GINF – F – 25 V9
22/07/2022
Página 1 de 2

1030-31.17

ACTA DE COBRO PARCIAL CONSULTORIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA No. 01 — **PERIODO DE PAGO** 27/04/2023 (DD/MM/AAAA) a 27/06/2023 (DD/MM/AAAA)

CONTRATO: 377 DE 2023 (ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO Y AÑO) — **NUMERO DE PROCESO** OCA-LP-002-2023 (ESCRIBA EL NUMERO DEL PROCESO SECOP)

OBJETO: ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META (TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 12.575.546.216,00 — **VALOR ADICIONAL:** — **VALOR TOTAL ACTUALIZADO:** $ 12.575.546.216,00

CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO — **NIT:** 901.699.813-1

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA

SUPERVISOR: MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ — **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** 5,27%

APOYO A LA SUPERVISION: VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES — **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA:** 5,27%

En el Municipio de Acacias (Meta), a los veinti cuatro (24) dias del mes de julio del año 2023, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor; el ingeniero MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ Supervisor del contrato de interventoria, y la ingeniera VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES como Apoyo Técnico de la Supervisión; para dejar constancia por medio de la presente acta N° 1 del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

	COSTOS DIRECTOS								VALOR PAGADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO	
ITEM	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR PAGADO	% AVANCE	VALOR DE AVANCE	CANT	VALOR PAGADO
F							SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
G							TOTAL COSTOS (E+F)	$ 662.923.252,00		$ 0,00		$ 662.923.252,00		$ 662.923.252,00
H							IVA SOBRE (19 %)							
							VALOR TOTAL (G+H)	$ 662.923.252,00		$ 0,00		$ 662.923.252,00		$ 662.923.252,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.575.546.216,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 12.575.546.216,00

VALOR EJECUTADO ACTA ANTERIOR	$ 0,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO ACTA ANTERIOR	$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL	$ 662.923.252,00
VALOR ANTICIPO A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	$ 0,00
VALOR FALTANTE POR AMORTIZAR	$ 0,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 662.923.252,00
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA	5,27%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	5,27%

RELACIÓN DE PAGOS CONTRATO N°377 DE 2023 (Registro Presupuestal No. 2023000706 de 2023)					
CONCEPTO	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
ANTICIPOS	(dia- mes-año)	$ 0,00			$ 0,00
ACTA PARCIAL No.1		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 662.923.252,00	$ 0,00	$ 662.923.252,00	$ 662.923.252,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 11.912.622.964,00			

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta Parcial Nº 1, los que en ella intervinieron, a los veinti cuatro (24) dias del mes de julio de 2023.

Firma
Nombre: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
R/L CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 - Contratista


Firma
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
R/L CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 - Interventor

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Firma
Nombre: VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES
Profesional Especializado

ORIGINAL: ALCALDIA DE ACACIAS META
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

Acta de Cobro Parcial de Obra.



ALCALDÍA DE Acacías
1030-31.17

PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
GINF – F – 04 V8
22/07/2022
Página 1 de 3

ACTA DE APROBACIÓN DEL PERSONAL PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA No. 01

CONTRATO No.	**374 de 2023**
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"
FECHA DE APROBACIÓN	23 FEBRERO DE 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023. R.L. JUAN CAMILO POSADA VARELA
SUPERVISOR	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ

Se deja constancia que la Supervisión revisó y aprobó la(s) hoja(s) de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones del contrato No. 374 de 2023, la(s) cual(es) se relacionan a continuación:

PROFESIONAL INICIAL

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	TARJETA PROFESIONAL	AÑOS EXPERIENCIA GENERAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA PROGRAMADOR Y PRESUPUESTADOR DE OBRA	ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ	ARQUITECTO CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS	5700-43773	30
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	FERNANDO ALBERTO VILLAREAL URIBE	INGENIERO CIVIL	08202-10773	40
		PROFESIONAL EN SALUD		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Acacias a los 23 días del mes MAYO del 2023.

JUAN CAMILO POSADA VARELA
R.L. CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
Contratista

N.A
Nombre: N.A
Interventor

MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ORTIZ
Secretario de infraestructura - Supervisor

VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES
Profesional de apoyo a la supervisión

Anexos: Hojas de vida con sus soportes

Proyectó: VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES
Profesional Especializado G05

Acta de Aprobación de Personal de Interventoría.

5.5. CONTROL DE SEGUMIENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se evidencia las actividades que se entregaron ante la supervisión en el periodo comprendido del 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023, dichas actividades son descritas así:

- ✓ Revisión del Plan de Inversión Anticipo del Contrato de Obra No. 377 de 2023, presentado por el contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 porcentaje solicitado corresponde al 40% del Valor Inicial del Contrato ($ 12.575.546.216,00), Valor Total del Anticipo (40%): $ 5.030.218.486,00

- ✓ Recepción y revisión de los documentos correspondientes al acta parcial de obra para su respectiva aprobación.

- ✓ Radicado de documentos correspondientes al acta parcial de obra ante la Supervisión del Contrato en la Secretaría de Infraestructura en el municipio de Acacías, se presenta un porcentaje de ejecución del 5.27%, que dentro del presupuesto de obra el cual representa un monto de **$ 662.923.252,00** siendo totalidad de la fase de consultoría de obra.

la información que contempla el Acta Parcial de Obra para la fase de Estudios y Diseños, se encuentra debidamente relacionada por medio del siguiente enlace.

- ✓ Generación del Acta de Cobro Parcial de Interventoría y radicado ante la Supervisión del Contrato en la Secretaría de Infraestructura en el municipio de Acacías, un monto de **$ 397.813.951,00** siendo totalidad de la fase de consultoría.

- ✓ Se establece Trazabilidad a los Estudios y Diseños - Contrato No. 377 de 2023, como estado actual del contrato, en el que se presenta cronograma de las actividades que han representado atraso al inicio de obra.

la información que contempla el proyecto, en la fase de Estudios y Diseños, información que se encuentra debidamente relacionada por medio del siguiente enlace.

https://www.dropbox.com/scl/fo/x8q4cuj0inv43gkdcfu3g/h?rlkey=rbi19smb1j79apsveuj8zdqae&dl=0

Dentro de cada carpeta se encontrarán todos los documentos antes descritos, debidamente organizados

6. CONCLUSIONES

- La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, ha presentado un presupuesto de obra detallado, donde se conforma los análisis de precios unitarios, los cuales son soportados teniendo en cuenta la Resolución No. 392 de abril 21 del 2023 de la Alcaldía Municipal de Acacías, por medio de la cual se adoptan y actualizan los listados de precios de referencias para la contratación de obras civiles en el Municipio, establecidos por Resolución 100-37-088 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM. Así mismo, aquellos precios que no están contemplados dentro del listado se soportarán mediante estudio de mercado que a su vez se compone de 3 cotizaciones con precios del mercado.

- Del proceso de Consultoría, se deriva la discriminación del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) que para el Municipio de Acacías corresponde a un 35%, las memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas de construcción para cada uno de los ítems que hacen parte integral del presupuesto de obra.

- El presupuesto de obra de acuerdo a las observaciones realizadas por la Dirección Administrativa y Financiera – DIRAF presenta un monto para su ejecución de **$ 14.521.595.486,97** con un cronograma de obra se desarrolla en Microsoft Project, teniendo en cuenta rendimientos, recursos, holguras e hitos de seguridad que permitan determinar el plazo de ejecución lo más cercano a la realidad de la obra. Adicional a ello, se presenta el flujo de caja en el cual se evidencia el comportamiento de los costos a lo largo del tiempo de ejecución de obra proyectado.

- Las partes contractuales, se encuentran a la espera de que el proyecto sea verificado y aprobado por los profesionales de la Dirección General de la Policía Nacional – DIPON, Supervisión del Contrato y representantes del Ministerio del Interior, mientras tanto, de los trámites de permisos y licencias, se establece que:

  Certificación para disposición final de escombros y material sobrante: Se presenta la solicitud ante la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible del Municipio de Acacías, Meta con el fin de conocer el sitio autorizado para llevar a cabo el transporte de material sobrantes y/o escombros que resulten de las actividades de obra.

  Dicha solicitud fue respondida con fecha del 28 de junio del 2023 mediante concepto técnico de relleno y nivelación, anexando a su vez el permiso para disposición de escombros y sobrantes en predio autorizado, como se evidencia en los anexos para el presente informe mensual No. 3.

  Licencia de construcción: Se presenta la solicitud ante la Secretaría de Planeación y Vivienda del Municipio de Acacías, Meta con el fin de obtener la

autorización para adelantar las actividades de obra resultantes de los estudios y diseños presentados.

Dicha solicitud tiene radicado No. 50006-0-23-0293 de fecha 10 de julio del 2023, como se evidencia en los anexos entregados para el presente informe mensual No. 3.

Cabe resaltar que la duración para este trámite como se evidencia en el sitio web oficial de la Alcaldía Municipal de Acacías es de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de la misma.

- La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, presentaron los componentes y documentos por requerimientos a la consultoría del Contrato No. 377 de 2023, para viabilidad ante el convenio 1901-2022 Municipio de Acacias – Meta, dentro de los tiempos contractuales, aval que se espera por parte del Ministerio del Interior, Dirección Administrativa y Financiera como Seguimiento de Proyectos de la Policía Nacional – DIRAF.

FIRMA: _____

JUAN CAMILO POSADA VARELA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°. 005

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 374 de 2023

OBJEIO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"



CONTRATISTA
CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023

ENTIDAD CONTRATANTE
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ACACÍAS

PERIODO: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

PÁG.

1. INTRODUCCIÓN 4

2. GENERALIDADES 5

2.1. finalidad del proyecto 5

2.2. alcance del proyecto 5

2.3. LOCALIZACIÓN 6

2.4. CONTROL DEL PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 7

2.5. INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 8

2.6. AVANCE FISICO 9

2.7. AVANCE EN TIEMPO 11

3. AVANCE FINANCIERO DE OBRA 11

3.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 11

3.2. RELACIÓN GASTOS ANTICIPO, AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL MES 11

3.4. CONDICIONES INICIALES EL CONTRATO DE OBRA 13

3.5. CONDICIONES ACTUAIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA 14

4. ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, HSEQ Y AMBIENTAL 14

4.1. ACTAS GENERADAS 14

4.2. DEL SEGUIMIENTO A IA TRAZABILIDAD QUE PRESENTA EN IA ACTUAIIDAD EL CONTRATO NO. 377 DE 2023. 14

4.3. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 17

4.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL: 18

5. AVANCE FISICO de INTERVENTORÍA 19

5.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20

5.2. CONTROL PRESUPUESTAL INTERVENTORÍA. 22

5.3. CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA. 23

5.4. ACTAS GENERADAS 23

5.5. CONTROL DE SEGUMIENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTERVENTORÍA. 29

6. CONCLUSIONES 38

1. INTRODUCCIÓN

EL CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023 y como representante legal de este **Juan Camilo Posada Varela**, se encuentra ejecutando el Contrato de Interventoría N° 374 DE 2023 que tiene como objeto **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISIRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"**, el cual cuenta con un presupuesto de **$ 1.410.386.903,00** dividido en su propuesta económica en dos fases, INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS por un valor de $ 397.813.951,00 y para ejecución de INTERVENTORIA DE OBRA por un monto de $ 1.012.572.952,00 con un plazo de Doce (12) meses contados a partir de la firma del acta de inicio para su realización.

El presente informe está comprendido en el periodo del 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, el cual contiene la descripción general de las actividades realizadas, información del contrato de interventoría, seguimiento y evaluación de planes y especificaciones, control de avance de obra, avance financiero, estado en el que se encuentra las pólizas, dificultades presentadas, conclusiones, registro fotográfico y destacando el avance de obra del ***5.27%***, para este periodo.

El municipio de Acacias Meta mediante la resolución No. 012 con fecha de 23 de febrero de 2023 expedida por el jefe de la Oficina de Contratación del Municipio de Acacías (Meta), se ordenó la apertura al proceso de contratación número **OCA-CM-002-2023**, los suscritos, RODRIGO GARAVITO AMARILES, quien obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE ACACIAS (META), en su calidad de jefe de la Oficina de Contratación, comunica la aceptación de la oferta de CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023 con NIT No. 901.696.564-7 representado legalmente por el señor JUAN CAMILO POSADA VARELA identificada con C.C. No. 1.094.921.302; cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISIRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE**

POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META". Con un plazo inicial de Doce (12) meses contados a partir del acta de inicio siendo su objetivo principal de ejercer el control, seguimiento y vigilancia sobre el desarrollo del proyecto mencionado y objeto de interventoría para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las obligaciones especiales y de todo que se comprometen en el proyecto de interventoría.

2. GENERALIDADES

2.1. FINALIDAD DEL PROYECTO

La finalidad del CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 374 DE 2023 que tiene por objeto "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISIRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" es cumplir con las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, de acuerdo con la naturaleza del contrato y con el fin de proteger el patrimonio del municipio de un eventual incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato o de su cumplimiento defectuoso por parte del contratista, es poder conminarlo cuando éste suministre un bien o servicio de mala calidad no atendiendo las condiciones pactadas en el contrato.

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO

De acuerdo al presupuesto oficial del Contrato de Obra N° 377 DE 2023 se prevé desarrollar la "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" por un valor del contrato de **DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARETA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 12.575.546.216,00)**, el cual debe cumplirse acorde a los diseños presentados a la contratista CONSORCIO POLICÍA ACACIAS 2023

2.3. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el Municipio de Acacias el cual este situado en la llanura oriental, zona adyacente al piedemonte de la cordillera oriental, en la región Orinoquia. Los límites geográficos del Municipio de Acacias están definidos de la siguiente manera:


Por el Norte: Con la ciudad de Villavicencio

Por el Oriente: Con el Municipio de San Carlos de Guaroa

Por el Sur: Con los Municipios Guamal y Catilla la Nueva

Por el Occidente: Con el Departamento de Cundinamarca

LOCALIZACION GENERAL



Localización geográfica del municipio en el país y departamento

La ubicación del predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, cercano a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenaria sobre la carrera 41 con calle 26, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.



Localización geográfica en la región

Latitud: 4,00° (Norte)
Longitud: -73.77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 550 MSNMM Huso horario: GMT(-5:00)



Localización del predio en el sector

2.4. CONTROL DEL PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta el personal que la supervisión revisó y aprobó la hoja de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en los pliegos de condiciones del Contrato de Obra N° 377 de 2023, los profesionales se relacionan a continuación:

Contrato de Obra N° 377 DE 2023

CARGO	ESPECIALIDAD (ESTUDIO Y/O DISEÑO)	NOMBRE DEL RESPONSABLE
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS - DIRECTOR DE CONSULTORIA	PRESUPUESTO DE OBRA, CRONOGRAMA DE OBRA	MARIA ANDREA REYES BAQUERO
ARQUITECTO - DISEÑADOR DE CONSULTORIA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	WILSON ARID ANDRADE ROJAS
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN GEOTÉCNIA	ESTUDIO DE SUELOS	NESTOR HERNAN SUAREZ QUIÑONES
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS	DISEÑO ESTRUCTURAL	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORONADO
INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN HIDRAULICA	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCENDIO	JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ
INGENIERO AMBIENTAL	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	ANDRES CAMILO GUARNIZO RODRIGUEZ
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	SST	SILVESTRE ARIZA ANGULO
INGENIERO TOPOGRÁFICO	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA OSORIO
INGENIERO ELECTRICISTA	DISEÑO REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, HVAC Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN	JEFFERSON PARRA CAPERA
ARQUITECTO - ESPECIALISTA EN BIOCLIMÁTICA	ESTUDIO BIOCLIMÁTICO	JORGE EDUARDO ACOSTA ACOSTA

2.5. INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

Para realizar las obras del Proyecto la empresa Contratista deberá instalar las respectivas adecuaciones correspondientes a las necesidades preliminares, tales como: Limpieza, localización y replanteo, campamento provisional del proyecto, almacén de obra, oficina de campamento para profesionales de campo y cuerpo de interventoría, cerramiento perimetral de obra.

La contratista cuenta con domicilio de oficina en la Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacías - Meta, como espacio independiente a los campamentos de obra, para darle recepción de documentos y trámites pertinentes al contrato.

La Interventoría cuenta con domicilio de oficina en la Barrio Bachue, Calle 14ª # 33-44. Acacías - Meta, lugar en el que se permite la recepción de documentos y trámites pertinentes al contrato.

Nota: las actividades o etapas se encuentran en el contrato de obra, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la propuesta económica, las áreas de campamentos deberán contar con condiciones adecuadas de temperatura, humedad, circulación de aire e iluminación natural y artificial.

2.6. AVANCE FISICO

Para el Contrato de Obra Nº 377 DE 2023 se relaciona a continuación, como inicial a las actividades desarrolladas en el periodo de 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, un avance del 100% por consultoría a los estudios y diseños, datos que se aprecian a continuación:

ESTUDIO Y/O DISEÑO	PORCENTAJE EN AVANCE FÍSICO
Levantamiento Topográfico	100%
Estudio de Suelos	100%
Diseño Arquitectónico	100%
Diseño Estructural	100%
Diseño Hidrosanitario	100%
Diseño Red Contra Incendio	100%
Diseño Red de Gas	100%
Diseño Eléctrico e Iluminación	100%
Diseño Voz y Datos	100%
Diseño Bioclimático	100%
Presupuesto de obra	100%
Cronograma de obra y flujo de caja	100%
PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO EN AVANCE	100%

FECHA	FASE	PORCENTAJE EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%	100%	0%
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	OBRA	0%	0%	100%

Basado en la fecha de inicio de obra, para el desarrollo del primer mes de ejecución a las actividades de consultoría, el porcentaje de avance que se presenta, permite demostrar en el indicador que las condiciones del proyecto en el próximo mes, desarrollará Actividades relacionadas a la ejecución de obras, del porcentaje de ejecución global del contrato es de 5,27%.

La sección resaltada en la programación facilitada por La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, referencia lo desarrollado inicialmente en el periodo ejecutado.

Las actividades de la PROPUESTA ECONOMICA del Contrato de Obra N° 377 DE 2023 contractuales que se han desarrollado en el primer periodo de 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 son las que se resaltan a continuación:

PROPUESTA ECONOMICA		
A. ESTUDIOS Y DISEÑOS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$ 12.698.562,00
2	ESTUDIO DE SUELOS	$ 34.031.829,00
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$ 217.333.926,00
4	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ 178.356.247,00
5	DISEÑO HIDROSANITARIO	$ 45.685.252,00
6	DISEÑO RED DE INCENDIO	$ 30.254.410,00
7	DISEÑO DE RED DE GAS	$ 12.547.658,00
8	DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN	$ 81.547.698,00
9	DISEÑO VOZ Y DATOS	$ 28.054.148,00
10	DISEÑO BIOCLIMÁTICO	$ 12.258.412,00
11	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	$ 10.155.110,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 662.923.252,00**

B. OBRA					
ITEM	DESCRIPCIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA CUBIERTA	M2	**2665,89**	$3.899.888,55	$10.396.673.887,00
2	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA DESCUBIERTA	M2	**1295,72**	$1.169.966,57	$1.515.949.077,00
VALOR TOTAL DE OBRA					**$11.912.622.964,50**

VALOR TOTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO + OBRA	**$12.575.546.216,00**

2.7. AVANCE EN TIEMPO

CONTRAO No.	PLAZO ACTUALIZADO	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE CORTE	DIAS DE EJECUCION	% DE TIEMPO TRANSCURRIDO
377 DE 2023	DOCE(12) MESES	27 Abril de 2023	24 de marzo de 2024	30 de septiembre de 2023	156	50.16%

3. AVANCE FINANCIERO DE OBRA

3.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Para este contrato de obra no se ha presentado desembolso de Anticipo que permita establecer un avance financiero del valor total del contrato, los recursos financieros en la fase de Consultoría corren por cuenta de La Contratista.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	VALORES NETOS
Valor inicial del contrato	$12.575.546.216,00	$ -	$ -	$ -
Anticipo	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor faltante por facturar	$ -	$ -	$ -	$12.575.546.216,00
SUMAS IGUALES	**$12.575.546.216,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$12.575.546.216,00**

3.2. RELACIÓN GASTOS ANTICIPO, AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL MES

A La fecha La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, no ha realizado ningún cobro de Actas Parciales a la Secretaria de Infraestructura. Tal como quedó establecido en la forma de pago según la minuta del Contrato de Obra N° 377 DE 2023 en su FORMA DE PAGO el municipio pagara al contratista el valor total del contrato hasta acumular el OCHENTA POR CIENTO (80%) del contrato mediante la presentación de actas de cobro parcial de obra, las cuales deben ser refrendados por el contratista, el interventory y el secretario de infraestructura,

dichas actas corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberá presentarse al municipio.

Dado que el Contrato de Obra N° 377 DE 2023 en su CLAUSULA 4 FORMA DE PAGO se contempla la entrega de recursos correspondientes a pago de anticipo equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%), el plan de inversión para la ejecución del mismo deberá ser entregado para la fase de ejecución de obra.

3.3. CONIROLY VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE OBRA

El presente estado de las pólizas, esta actualizado respecto a la fecha del acta de adjudicación del contrato y acta de inicio del 27 de abril de 2023 dichas garantías con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el desarrollo del proceso contractual según lo establecido en la cláusula séptima del Contrato de Obra N° 377 DE 2023.

Póliza contractual inicial obra

Expedida por: Fecha de expedición.	Compañía Mundial de Seguros S.A. 25 ABRIL 2023			
N° POLIZA	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CV-100032073	CUMPLIMIENTO	27/04/2023	24/09/2025	$ 2.515.709.243,^{00}
CV-100032073	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	27/04/2023	24/09/2025	$ 5.030.218.486,^{40}
CV 100032073	PRESTACIONES SOCIALES	27/04/2023	24/03/2027	$ 628.777.310,^{00}
CV-100032073	CALIDAD DE SERVICIO	27/04/2023	24/03/2027	$ 1.257.554.621,^{00}
CV-100032073	ESTABILIDAD DE LA OBRA	27/04/2023	24/03/2029	$ 1.257.554.621,^{00}
CV-100008254	RESPONSABILIDAD CIVIL	27/04/2023	25/03/2027	$ 628.777.310,^{00}

3.4. CONDICIONES INICIALES EL CONTRATO DE OBRA

El valor del contrato es por la suma de DOCE MIL QUINIENTOS SEIENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARETA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($ 12.575.546.216,00), el cual debe cumplirse acorde a los estudios y diseños presentados por la contratista (CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023), suma que se discrimina de la siguiente manera:

PROPUESTA ECONOMICA					
A. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN				VALOR
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO				$ 12.698.562,00
2	ESTUDIO DE SUELOS				$ 34.031.829,00
3	DISEÑO ARQUITECTÓNICO				$ 217.333.926,00
4	DISEÑO ESTRUCTURAL				$ 178.356.247,00
5	DISEÑO HIDRO SANITARIO				$ 45.685.252,00
6	DISEÑO RED DE INCENDIO				$ 30.254.410,00
7	DISEÑO DE RED DE GAS				$ 12.547.658,00
8	DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN				$ 81.547.698,00
9	DISEÑO VOZ Y DATOS				$ 28.054.148,00
10	DISEÑO BIOCLIMÁTICO				$ 12.258.412,00
11	PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA				$ 10.155.110,00
TOTAL PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**$ 662.923.252,00**
B. OBRA					
ITEM	DESCRIPCIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA CUBIERTA	M2	**2665,89**	$3.899.888,55	$10.396.673.887,00
2	VALOR CONSTRUCCIÓN AREA DESCUBIERTA	M2	**1295,72**	$1.169.966,57	$1.515.949.077,00
VALOR TOTAL DE OBRA					**$11.912.622.964,30**
VALOR TOTAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO + OBRA					**$12.575.546.216,00**

3.5. CONDICIONES ACTUAIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA

Para este mes no se ha realizado Modificatoria al Contrato de Obra N° 377 DE 2023, ya que la Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, está ejecutando de acuerdo a los diseños iniciales del contrato.

4. ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, HSEQ Y AMBIENTAL

4.1. ACTAS GENERADAS

El presente Contrato de Obra N° 377 DE 2023 tiene acta de inicio firmada entre la Contratista e Interventoría en fecha veintisiete (27) de abril de 2023 iniciando con un plazo contractual de Doce (12) meses y con fecha de terminación del día veinticuatro (24) de marzo del 2024. Por un valor del contrato de **$12.575.546.216,00** para la ejecución de dicho contrato.

4.2. DEL SEGUIMIENTO A LA TRAZABILIDAD QUE PRESENTA EN LA ACTUALIDAD EL CONTRATO NO. 377 DE 2023.

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas dentro del alcance del contrato para la etapa I de estudios y diseños, en mención las cuales fueron ejecutadas durante el periodo de tiempo del 01 de septiembre al 31 de septiembre del 2023.

- Remisión de los estudios y diseños al Ministerio del Interior el día 5 de septiembre del 2023 por parte del Municipio de Acacías, para su respectiva revisión y aprobación.

- El día 15 de septiembre del 2023 el Ministerio del Interior emite observaciones a los estudios y diseños, las cuales son atendidas y se remiten el día 29 de septiembre del 2023.



Fwd: REMISION DE OBSERVACIONES "COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS" CONVENIO 1901-2022 MUNICIPIO DE ACACIAS - META

Veronica Patricia Sanchez Meneses

Acacias Junio 14 de 2023

Señores
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
R.L Juan Camilo Posada Varela
interpolicia2023@gmail.com

Señores
CONSORCIO POLICIA - ACACIAS 2023
R.L Alvaro Mauricio Vargas Cumaco
consorciopolicia4a@gmail.com

Cordial y cordial saludo,

En atención al requerimiento realizado por el Ministerio del Interior, me permito solicitar realizar la subsanación de las observaciones realizadas por la Supervisora del Ministerio del Interior. Se remiten correo electrónico emitido por la Funcionaria Karen Daniela Ramirez Mosquera, Apoyo a la Supervisión de proyectos.

Bogotá D.C.

Doctor
Eduardo Carles Trujillo
Alcalde Municipal

Remisión de observaciones Ministerio del Interior. Fuente: Propia



REMISIÓN - OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

CONSORCIOPOLICIA ACACIAS

Señores:
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
R.L JUAN CAMILO POSADA VARELA
interpolicia2023@gmail.com

VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES
Apoyo a la Supervisión – Secretaría de Infraestructura
apoyo.infraestructura@acacias.gov.co

Asunto: Remisión – Subsanación de Observaciones Ministerio de Interior Estudio y Diseño

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 327 de 2022 "CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DEL META"

Mediante la presente nos permitimos allegar las subsanaciones a las observaciones remitidas por el Ministerio del Interior de los estudios y diseños presentados, teniendo en cuenta y en cumplimiento de lo indicado en el Anexo 04B – Estándares mínimos para Estudios y Diseños para instalaciones policiales aplicable para el proyecto en referencia es decir Estación Base Distrito Tipo A emitido por la Dirección Gestión y Funcionamiento y Dirección Administrativa de la Policía Nacional – DIRAD, dicho documento se encuentra anexo y adjunto el detalle frente a las observaciones y fines pertinentes.


A continuación, se relaciona el link de descarga para la información subsanada: https://www.dropbox.com/scl/fo/qmwwmc0bd3wcwp9ba1hdk/ALdmgvSnHtLaoWqyCyaaoRI?rlkey=

Agradeciendo su atención y colaboración, nos mantenemos atentos a sus comentarios.

Remisión subsanación observaciones. Fuente: Propia

- Se remite solicitud de adición y prorroga No. 1 a la Interventoría el día 29 de septiembre del 2023, con el fin de compensar los tiempos adicionales derivados de trámites con Entidades externas que fueron expresados mediante Oficio No. 27 del 31 de agosto del 2023 y Oficio No. 34 del 29 de septiembre del 2023 que han afectado el inicio de las

actividades de la Etapa II – Ejecución de Obra. Por otra parte, teniendo en cuenta el presupuesto ajustado en relación a las observaciones realizadas por los diferentes revisores DIRAF y Ministerio del Interior se obtiene que el valor total de la obra supera el valor contractual inicial para la realización de la Etapa II – Ejecución de obra, puesto que se requiere contar con un cerramiento perimetral y obras de urbanismo exteriores; componentes que no se tenían contemplados en el valor inicial, por ende y en relación a las cláusulas del Convenio No. 1902 celebrado entre la Nación-Ministerio del Interior-Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON con el Municipio de Acacías, se observa que todo recurso adicional derivado de identificar mayores valores como resultado de los estudios y diseños el Municipio deberá gestionar y aportar por su propia cuenta los recursos adicionales requeridos, por esta razón y en cumplimiento de las obligaciones contractuales como es la ejecución idónea del proyecto se presenta dicha solicitud de adicional, debidamente justificada en el Oficio No. 34 del 29 de septiembre del 2023 enviado a la Interventoría y Supervisión del Municipio.



SOLICITUD - ADICIÓN Y PRORROGA (VERSIÓN ACTUALIZADA)

CONSORCIOPOLICIA ACACIAS

Acacías – Meta, 29 de septiembre del 2023

Señores
R.I. JUAN CAMILO POSADA VARELA
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
INTERVENTORÍA

Asunto: Solicitud – Adición y Prorroga No. 1

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 377 de 2023 "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META"

Mediante la presente nos permitimos allegar de manera respetuosa solicitud de adición y prórroga del contrato en referencia, por motivos derivados a tiempos de entidades externas tales como expedición de licencia de construcción, desenglobe predio de mayor extensión "Lote A", compraventa predio para aprobación y posterior cesión de avalúo por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional - DIRAF, como también la revisión por parte del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que estos procesos de entidades terceras abarcan los tiempos estipulados para dar inicio a la Etapa II – Ejecución de obra.

Cabe resaltar, que a la presente fecha ya se cuenta con licencia de construcción bajo Resolución No. 357 de fecha 29 de agosto del 2023, y aval mediante ACTA-01-DIPRA-GUTEP-0.25 de fecha 28 de agosto del 2023. Sin embargo, sigue en curso el proceso de desenglobe del predio y la revisión por parte del Ministerio del Interior de la cual ya se radicado observaciones remitidas el 25 de septiembre del 2023 las cuales están siendo atendidas.

Teniendo en cuenta los tramites anteriormente expuestos informamos que se encuentran en curso y las obras ejecutadas durante la ejecución y como avalado de la Etapa I – Estudios y Diseños, se evidencia que el valor total requerido para la ejecución de obra aumentó puesto que dentro del alcance del valor inicial del contrato no se tenía contemplado el cerramiento perimetral y obras de urbanismo exteriores, haciendo necesario que el Municipio adicione recursos al Convenio y por consiguiente al presente contrato como derivado del mismo, como se evidencia en la diferencia

Remisión Solicitud de adición y prorroga No. 1. Fuente: Propia

- Así mismo, se realiza comité virtual el día 29 de septiembre convocado por el Ministerio del Interior para revisión del componente eléctrico y como resultado del mismo se presentan observaciones, las cuales se encuentran en proceso de subsanación.



Comité de Seguimiento Ministerio del Interior. Fuente: Propia

Nota: Para la presente entrega del informe mensual No. 5 los estudios y diseños anteriormente mencionados ya fueron entregados en medio magnético y aprobados por parte de la Interventoría.

4.3. SISIEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Para este periodo comprendido en el presente informe, se realizan las afiliaciones y el pago de las obligaciones parafiscales del personal que se encuentra laborando para la Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, bajo el contrato de obra 377 DE 2023, para así dar

cumplimiento a la obligación del contrato, igualmente en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002 y demás normas.

Se relaciona el personal de la Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, con su respectivo número de planilla de pago, cargo, salud, ARL y fondo de pensiones, se presenta informe de Seguridad Salud en el Trabajo con los respectivos anexos.

4.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL:

En el periodo comprendido del 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, el contratista **CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023,** del Contrato de Obra No. 377 DE 2023, cumplió con las leyes y reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial con el personal descrito en el acta de inicio.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	EPS	AFP
1	Allison Isabela Urquijo Camacho	1.122.143.748	Representante legal – Ingeniera Civil	Sanitas	Protección
2	Harold Dahian Linares Guerrero	1.121.868.026	Arquitecto - Auxiliar	Nueva EPS	Protección

Relación seguridad social profesionales. CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023

De igual manera En el periodo comprendido del 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, el contratista **CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023**, del Contrato de Obra No. 374 DE 2023, cumplió con las leyes y reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial con el personal descrito en el acta de inicio.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	EPS	AFP
1	Juan Camilo Posada Varela	1.094.921.302	Representante legal – Ingeniero Civil	Sanitas	Protección
2	Harold Dahian Linares Guerrero	1.121.868.026	Arquitecto - Auxiliar	Nueva EPS	Protección

Relación seguridad social profesionales. CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023

Nota: Teniendo en cuenta que la Etapa I – Estudios y Diseños ya fue culminada, los productos de esta se encuentran en proceso de revisión y posterior aprobación por parte del Ministerio del Interior, y como resultado de este se han presentado observaciones. Por lo tanto, se presenta la seguridad social del representante legal y el personal administrativo que han adelantado las subsanaciones correspondientes, que presente la contratista de obra para dar continuidad y seguimiento para entrega a la supervisión del contrato.

5. AVANCE FISICO DE INTERVENTORÍA

Para el Contrato de Interventoría N° 371 DE 2023 se relaciona a continuación, como actividades desarrolladas en el periodo de 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, se presenta avance del 100% por consultoría a los estudios y diseños, las mismas se encuentran revisadas y avaladas por el cuerpo especializado de profesionales de Interventoría.

FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	100%	100%	0%

Se espera aval que emitirá la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON para la ejecución de actividades de obra.

Cabe destacar, que la contratista realizó actividades relacionadas a la socialización y actas de vecindad a las comunidades aledañas a la zona de influencia del proyecto, reunión que fue realizada en las instalaciones de la plaza de mercado Bicentenario.

Socialización CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, del Contrato de Obra No. 377 DE 2023

5.1. *ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA*

Para este mes no se ha realizado Modificatoria al Contrato de Interventoría N° 374 DE 2023, ya que La Contratista Consorcio Interpolicía 2023, se encuentra ceñida a las actividades iniciales del contrato.

Para este contrato de no se estipula de manera contractual. desembolso de Anticipo que permita establecer un avance financiero del valor total del contrato, los recursos financieros iniciales corren por cuenta de La Contratista.

A continuación, se presenta la PROPUESTA ECONOMICA del Contrato de Interventoría N° 374 DE 2023.

PROPUESTA ECONOMICA INICIAL DE INTERVENTORIA							
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META						
PROCESO			OCA-CW-002-2023				
	1. PERSONAL OFRECIDO						
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	DEDICACION (Hombre-mes)	NUMERO DE PERSONAS	TIEMPO EN MESES	HONORARIOS	VALOR TOTAL
A	**PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS**						
1	ARQUITECTO y/o INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	60,00%	1,00	2,00	$ 8.550.000,00	$ 10.260.000,00
2	ARQUITECTO y/o INGENIERO CIVIL - RESIDENTE DE NTERVENTORÍA.	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100,00%	1,00	2,00	$ 6.900.000,00	$ 13.800.000,00
3	NGENIEROELECTRICO y/o ELECTRICISTA y/o MECÁNICO	INGEN EROELECTRICO y/o ELECTRICISTA y/o MECÁNICO	30,00%	1,00	2,00	$ 7.800.000,00	$ 4.680.000,00
4	NGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	30,00%	1,00	2,00	$ 7.400.000,00	$ 4.440.000,00
5	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL y/o INGENIERO NDUSTRIAL o INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL y/o INGENIERO INDUSTRIAL o INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100,00%	1,00	2,00	$ 5.100.000,00	$ 10.200.000,00
6	NGENIERO TOPOGRÁFICO	INGENIERO TOPOGRÁFICO	20,00%	1,00	2,00	$ 6.500.000,00	$ 2.600.000,00
7	ARQUITECTO - ESPECIALISTA BIOCLIMÁTICO	ARQUITECTO - ESPECIALISTA BIOCLIMÁTICO	20,00%	1,00	2,00	$ 6.500.000,00	$ 2.600.000,00
8	NGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL	INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL	20,00%	1,00	2,00	$ 6.600.000,00	$ 2.640.000,00
9	NGENIERO CIVIL - GEOTECNISTA	INGENIERO CIVIL - GEOTECNISTA	15,00%	1,00	2,00	$ 6.700.000,00	$ 2.010.000,00
10	NGENIERO CIVIL - HIDROSANITARIO	INGENIERO CIVIL - HIDROSANITARIO	20,00%	1,00	2,00	$ 6.600.000,00	$ 2.640.000,00
B	**PERSONAL TECNICO Y/O BACHILLER**						
1	DIBUJANTE	DIBUJANTE	100,00%	2,00	2,00	$ 2.800.000,00	$ 11.200.000,00
2	CADENERO	CADENERO	100,00%	2,00	2,00	$ 2.250.000,00	$ 9.000.000,00
3	SECRETARIA	SECRETAR A	100,00%	1,00	2,00	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00
4	CONDUCTOR	CONDUCTOR	100,00%	1,00	2,00	$ 2.350.000,00	$ 4.700.000,00
5	AUXILIAR RESIDENTE	AUXILIAR RESIDENTE	100,00%	2,00	2,00	$ 2.958.385,45	$ 11.833.541,82
6	AUXILIAR SST	AUXILIAR SST	100,00%	1,00	2,00	$ 2.250.000,00	$ 4.500.000,00
7	AUXILIAR ELECTRICISTA	AUXILIAR ELECTRICISTA	100,00%	3,00	2,00	$ 2.800.000,00	$ 16.800.000,00
8	AUXILIAR CONTABLE	AUXILIAR CONTABLE	100,00%	1,00	2,00	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00
A+B						SUBTOTAL PERSONAL	$ 123.903.541,82

	FACTOR MULTIPLICADOR (6)					2.1
C	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B)^FM					$290.197.437,82
	2, COSTOS DIRECTOS					
ITEM	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR MES	VALOR TOTAL
1	Alquiler Vehiculo - Transporte Administrativo Camperc. Pick-Up Camioneta (2018-2020)		MES	2,00	9.700.000,00	19.400.000,00
2	Combustible Vehiculo - Camparo Pick-Up Camioneta (2018-2020)		MES	2,00	650.000,00	1.300.000,00
3	Juridicas, Contables, Administrativa y Social		MES	2,00	6.500.000,00	13.000.000,00
4	Ensayos de calidad - laboratorios		MES	2,00	4.500.000,00	9.000.000,00
5	Arriendo oficina, aseo y servicios públicos (luz, agua e internet)		MES	2,00	2.750.000,00	5.500.000,00
6	Alquiler de equipos ce cómputo muebles y equipos de oficina		MES	2,00	2.550.000,00	5.100.000,00
7	Transporte de Equipos y Materiales de ensayos		MES	2,00	2.600.000,00	5.200.000,00
8	Edición ce informes, impresión, registro fotográfico, papelería, fotocopias, plotter, planos y otros		MES	2,00	3.300.000,00	6.600.000,00
9	Alquiler de equipo de equipos de topografia, GPS		MES	2,00	4.500.000,00	9.000.000,00
D	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$74.100.000,00
E	TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA (C+D)					$334.297.437,82
F	IVA 19%					$63.516.513,00
	VALOR TOTAL (AJUSTADO AL PESO)					$397.813.951,00
	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00/100					

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"		
ITEM	DESCRIPCIÓN	V. PARCIAL
1	VALOR PRESUPUESTO INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 397.813.951,00
2	VALOR PRESUPUESTO INTERVENTORÍA OBRA	$ 1.012.572.952,00
TOTAL PRESUPUESTO INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA		$ 1.410.386.903,00

5.2. CONTROL PRESUPUESTAL INTERVENTORÍA.

A La fecha La Interventoría Consorcio Interpolicía 2023, generó mas no ha realizado ningún cobro de Actas Parciales a la Secretaria de Infraestructura. Tal como quedó establecido en la forma de pago según la minuta del Contrato de Obra N° 374 DE 2023 en su FORMA DE PAGO el municipio pagara al contratista el valor total del contrato hasta acumular el NOVENTA POR

CIENTO (90%) del contrato mediante la presentación de actas de cobro parcial, las cuales deben ser refrendados por el contratista, el interventor y el secretario de infraestructura, dichas actas corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberá presentarse al municipio.

Dado que el Contrato de Interventoría N° 374 DE 2023 en su CIAUSULA 4 FORMA DE PAGO no contempla la entrega de recursos correspondientes a pago de anticipo.

5.3. CONIROLY VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA.

El presente estado de las pólizas, esta actualizado respecto a la fecha del acta de adjudicación del contrato y acta de inicio del 27 de abril de 2023 dichas garantías con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el desarrollo del proceso contractual según lo establecido en la cláusula séptima del Contrato de Obra N° 374 DE 2023.

Póliza contractual inicial Interventoría

Expedida por: Fecha de expedición.	Compañía Mundial de Seguros S.A. 30 MARZO 2023			
N° POLIZA	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CV-100031724	CUMPLIMIENTO	27/04/2023	27/10/2024	$ 282.077.380,00
CV-100031724	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/04/2023	27/04/2027	$ 70.519.345,25
CV-100031724	CALIDAD DE SERVICIO	27/04/2023	27/10/2024	$ 282.077.380,00
CV-100008150	RESPONSABILIDAD CIVIL	27/04/2023	27/04/2024	$ 282.000.000,00

5.4. ACTAS GENERADAS

El presente Contrato de Interventoría N° 374 de 2023 tiene acta de inicio firmada entre la Entidad Contratante e Interventoría en fecha veintisiete (27) de abril de 2023 iniciando con un plazo contractual de Doce (12) meses y con fecha de terminación del día veinticuatro (24) de marzo del 2024, el cual cuenta con un presupuesto de **$ 1.410.386.903,00** para la ejecución de dicho contrato.

El Contrato de Interventoría N° 374 de 2023, hace entrega del acta de cobro parcial, como aprobación y aval para el cobro de la primera fase, como ejecución de actividades cumplidas, la misma es firmada entre la Entidad Contratante e Interventoría en fecha diecisiete (17) de julio de 2023, se presenta un porcentaje de ejecución del 28.21%, que dentro del presupuesto de Interventoría representa un monto de **$ 397.813.951,00** siendo totalidad de la fase de consultoría.

Se genera radicado efectuado por parte de Supervisión, como acta de aprobación del personal para ejecución del contrato de Interventoría N° 374 de 2023, como cambio de los postulados en la propuesta inicial.



PROCESO GESTION INFRAESTRUCTURA
GINF – F – 08 V8
Página 1 de 2

ACTA DE INICIO DE OBRA

GRADO DE RESPONSABILIDAD
El presente acta suscripción de: el presente objeto de estudio, el contratista, el interventor y el supervisor de Contrato cada uno para responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Fecha de iniciación y plazo de ejecución del contrato
- Valor del contrato
- Relación de personal ofrecido en la propuesta
- Equipo con el que contara el contratista
- Hoja de vida y tarjeta profesional de Director de Obra y de residente (entre otros)

CONTRATO No. 074 DE 2023

VIGENCIA DOCE (12) MESES

LICITACION PUBLICA	X
SELECCION ABREVIADA	
MINIMA CUANTIA	
CONTRATACION DIRECTA	
CONSULTORIA	
INTERVENTORIA	X
SUMINISTRO	

NUMERO DEL PROCESO: GCA-GM-052-2023

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CEFACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META

LOCALIZACION DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE ACACIAS - ZONA URBANA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DOCE (12) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 24 DE MARZO DE 2024

VALOR: $ 1.410.306.903,00

A) NOMBRE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

SECRETARIO INFRAESTRUCTURA: MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION

GARANTIAS

Nº POLIZA	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cv 100031724	CUMPLIMIENTO	24/03/2023	24/09/2024	$ 282.077.380,60
Cv 100031724	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/03/2023	24/09/2027	$ 70.519.345,15
Cv 100031724	CALIDAD DEL SERVICIO	24/03/2023	24/09/2024	$ 282.077.380,60
Cv 100031724	RESPONSABILIDAD CIVIL	24/03/2023	24/09/2024	$ 282.000.000,00


En consecuencia, se procede con inicio del contrato de ejecución GCA-GM-052-2023 el 28 de MARZO de 2024.

Para constancia se firma por quienes intervienen en la misma el [illegible] de ABRIL de 2023

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

JUAN CARLOS PRADA VARELA
INTERVENTOR

Acta de Inicio de Interventoría.



ACTA DE COBRO PARCIAL CONSULTORES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01

PERIODO DE ANTICIPO: 07/04/2023 a 27/09/2023

CONTRATO: 374 DE 2023

NUMERO DE PROCESO: [redacted]

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $1.410.336.938,00 | VALOR ADICIONAL: $0,00 | VALOR TOTAL ACTUALIZADO: $1.410.336.938,00

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 - TULIA PAMELA OTALORA VARELA | NIT: 901.561.514-7

INTERVENTOR: [redacted]

SUPERVISOR: MARIO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: 26,21%

APOYO A LA SUPERVISION: [redacted] | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA: 26,21%

En el Municipio de Acacías, a los veintisiete (27) días del mes de julio de año 2023, se reunieron JUAN CAMILO VASQUEZ VARELA representante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, contratista e Ingeniero MARIO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ Supervisor, de una parte del mismo modo y la ingeniera VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES como Apoyo Técnico de la Supervisión para dejar constancia por escrito de la presente acta N°1 del recibo parcial de obra ejecutada, bajo los siguientes términos y condiciones:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	%	TIEMPO EJECUTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	%	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO
6	PERSONAL PROFESIONAL OBRA	MES	1,00	100%	30,00	$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00		30,00%	$ 5.100.000,00	30,00%	$ 5.100.000,00
7	PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA	MES	30	100%	7,00	$ 7.000.000,00	$ 1.400.000,00		40,00%	$ 2.800.000,00	40,00%	$ 2.800.000,00
8	[illegible]	MES	1,00	100%	30,00	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00		30,00%	$ 2.700.000,00	30,00%	$ 2.700.000,00
9	[illegible]	MES	1,00	100%	4,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00		80,00%	$ 800.000,00	80,00%	$ 800.000,00
F	[illegible]						$ 374.000.000,00			$ 98.000.000,00		$ 98.000.000,00
G	[illegible]						$ 1.036.336.938,00		26,21%	$ 369.800.000,00		$ 369.800.000,00
H	[illegible]						$ 1.410.336.938,00		26,21%	$ 369.800.000,00		$ 369.800.000,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.410.336.938,00
VALOR ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 1.410.336.938,00


VALOR EJECUTADO ACTA ANTERIOR	$ -
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO ACTA ANTERIOR	$
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL	$ 307.800.000,00
VALOR ANTICIPO A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	$ -
VALOR FALTANTE POR AMORTIZAR	$
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 307.800.000,00

CONCEPTO	TIPO	VALOR	AMORTIZACION	RETENCION	ACUMULADO
ANTICIPO	de inversión	$ 0,00			$ 0,00
AMORTIZACION		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 307.800.000,00	$ 0,00	$ 307.800.000,00	$ 307.800.000,00
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 307.800.000,00			

Para constancia se suscribe la presente Acta Parcial N° 01 en la ciudad de Acacías, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2023

Nombre: JUAN CAMILO VASQUEZ VARELA
Nombre: [illegible]
Nombre: VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES

Acta de Cobro Parcial de Interventoría.



ACTA DE COBRO PARCIAL CONSULTORIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORIA No. 01

PERIODO DE PAGO: [illegible]

CONTRATO: [illegible]

NUMERO DEL PROCESO: [illegible]

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ [illegible]

VALOR ADICIONAL: [illegible]

VALOR TOTAL ACTUALIZADO: $ [illegible]

CONTRATISTA: CONSORCIO CORPOLICIA ACACIAS 2023, REPRESENTADO POR ISABELLA LARGO OMANCHO

NIT: [illegible]

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 REPRESENTADO POR JUAN CARLOS POSADA VARELA


SUPERVISOR: MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: 5,27%

APOYO A LA SUPERVISION: [illegible]

PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO A LA FECHA: 5,27%

En el Municipio de Acacías, Meta, a los veinte (20) días del mes de julio del año 2023, se reunieron ALISON ISABELLA LARGO OMANCHO en calidad de representante legal del CONSORCIO CORPOLICIA ACACIAS 2023, conformado por [illegible], quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, conformado por [illegible], quien actúa en nombre y representación de la UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2023, conformada



ALCALDÍA DE Acacías

PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
GOPF – F – 04 V6
Página 1 de 3

ACTA DE APROBACIÓN DEL PERSONAL PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ACTA No. 01

CONTRATO No.	374 de 2023
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"
FECHA DE APROBACIÓN	23 FEBRERO DE 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, R.L. JUAN CAMILO POSADA VARELA
SUPERVISOR	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ

Se deja constancia que la Supervisión revisó y aprobó la(s) hoja(s) de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones del contrato No. 374 de 2023, la(s) cual(es) se relacionan a continuación:

PROFESIONAL INICIAL

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	TARJETA PROFESIONAL	AÑOS EXPERIENCIA GENERAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA, PROGRAMADOR Y PRESUPUESTISTA DE OBRA	ALBA LUCERO FERREIRA RUIZ	ARQUITECTO CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS	0700-48773	20
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FERNANDO ALBERTO VILLAREAL TIRADO	INGENIERO CIVIL	0820-10770	10
		PROFESIONAL EN SALUD		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Acacías a los 23 días del mes MAYO del 2023.

JUAN CAMILO POSADA VARELA
R.L. CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
Contratista

N/A
Nombre: N/A
Interventor

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura - Supervisor

VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES
Profesional de apoyo a la supervisión

Anexos: Hojas de vida con sus soportes

Proyectó: VERONICA PATRICIA SANCHEZ MENESES
Profesional Especializado GIS

Acta de Aprobación de Personal de Interventoría.

5.5. CONTROL DE SEGUMIENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se evidencia las actividades que se entregaron ante la supervisión en el periodo comprendido del 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, dichas actividades son descritas así:

- ✓ En fecha 28 de agosto, el ministerio de defensa nacional emitió el Acta No. 01, que trata del acompañamiento técnico y validación de la etapa de esquema básico del proyecto estación base distrito de Acacías – Meta, en la cual fue presentado para desarrollo a la actividad del municipio bajo la intervención del Asesor de Despacho del Municipio de Acacías, en donde se remito el aval con respecto a los estudios y diseños del contrato en referencia emitido por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional – DIRAF.

- ✓ CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, remite el presupuesto de obra actualizado, dichos ajustes teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional - DIRAF, para su conocimiento y fines pertinentes, por un monto de $14.521.595.486,97 como Valor Total Proyecto, siendo verificado y trasladado a revisión ante la Supervisión del Municipio, la entrega de documentos comprende, Presupuesto de obra (Incluyendo Discriminación del A.I.U, Presupuesto de interventoría, Factor Multiplicador, Estudio de Mercado, Análisis de precios unitarios, Memorias de cantidades, Especificaciones técnicas y demás documentos derivados del mismo)

- ✓ Basado en la entrega anterior, En atención al requerimiento realizado por el Ministerio del Interior, la supervisión del municipio de Acacías reenvía correo electrónico emitido por la funcionaria Karen Daniela Ramírez Mosquera, Apoyo a la Supervisión de proyectos, en el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de

2022 celebrado entre MINISIERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento de Meta", y teniendo en cuenta que el Municipio realiza la entrega del componente de estudios y diseños a la supervisión del Ministerio del Interior el 6 de septiembre de 2023, me permito comunicar al Municipio de Acacias que la supervisión por parte del Ministerio del Interior realiza la verificación del cumplimiento del anexo 24b (entregables mínimos estudios, diseños y construcción - Estación de Policía), dando como resultado la emisión de observaciones que deben ser subsanadas por el Municipio de carácter inmediato.

- En el presupuesto no se incluyen lavamanos y sanitario para persona con movilidad reducida.
- Se observa que dentro del presupuesto no se incluyen lavamanos y sanitario anti vandálico para zona de retenidos.
- El cerramiento en teja zinc hace parte del componente administrativo por tanto no se debe contemplar dentro del presupuesto del proyecto.
- En las actividades o ítems contemplados no se deben especificar marcas para los aparatos.
- En cuanto a la certificación de voz y datos, esto hace parte de un servicio por tanto no es procedente que se contemple en el presupuesto.
- Se recomienda al Municipio verifique si es o no procedente incluir como actividad dentro del presupuesto los ítems de transporte de material granular y transporte de disposición de escombros y sobrantes.
- Se observa que dentro del presupuesto no se incluye closets en alojamientos, como tampoco muebles fijos altos y bajos en cocina y baño.

- Los documentos no presentan firmas correspondientes, se aclara que estos deben estar debidamente firmados por el consultor, interventoría y supervisor del Municipio de Acacias

✓ CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, se permitió hacer entrega de las observaciones subsanadas por parte del Contratista Consorcio Policía-Acacías 2023, las cuales fueron presentadas en fecha 26 de septiembre y revisadas por Interventoría, componentes que fueron presentados mediante el siguiente enlace de descarga DropBox:

https://www.dropbox.com/scl/fo/56nnv9mckbzi2ze z9yd66/h?rlkey=6lxkuhn1hrcv4dtpfn agv4v0s&dl=0

El Contratista ha presentado los Estudios y Diseños de los componentes antes citados, cumpliendo de acuerdo con las observaciones, especificaciones y requisitos establecidos en cada componente en estudio, permitiendo hacer ajuste a las cantidades y costos asociados en el presupuesto de obra, información que se encuentra debidamente relacionada y organizada por medio del enlace antes mencionado.

✓ Se recibe por parte del contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, solicitud de adición y prórroga del contrato, en base al incremento presentado al presupuesto inicial del contrato, así como tambien, a la trazabilidad de actividades destacadas durante el proceso de revisión entre Interventoría, Supervisión del Municipio de Acacías, de la Dirección Administrativa y Financiem de la Policía Nacional DIRAF y por parte del Ministerio del Interior, por lo que se expresa por parte del contratista los siguientes eventos:

... "Mediante la presente nos permitimos allegar de manera respetuosa solicitud de adición y prórroga del contrato en referencia, por motivos

derivados a trámites de entidades externos tales como expedición de licencia de construcción, desenglobe predio de mayor extensión "Lote A", tiempos de revisión para aprobación y posterior emisión de aval por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional - DIRAF, como también la revisión por parte del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que estos procesos de entidades terceras afectaron los tiempos estipulados para dar inicio a la Etapa II – Ejecución de obra.

Cabe resaltar, que a la presente fecha ya se cuenta con licencia de construcción bajo Resolución No. 377 de fecha 29 de agosto del 2023, y aval mediante ACTA-01-DIFRA-GUIEP-2.25 de fecha 28 de agosto del 2023. Sin embargo, sigue en curso el proceso de desenglobe del predio y la revisión por parte del Ministerio del Interior de la cual han resultado observaciones remitidas el 15 de septiembre del 2023 las cuales están siendo atendidas.

Teniendo en cuenta los trámites externos expuestos anteriormente que se encuentran en curso y las causas encontradas durante la ejecución y como resultado de la Etapa I – Estudios y Diseños, se evidenció que el valor total requerido para la ejecución de obra aumentó puesto que dentro del alcance del valor inicial del convenio no se tenía contemplado el cerramiento perimetral y obras de urbanismo exteriores, haciendo necesario que el Municipio adiciona recursos al Convenio; y por consiguiente al presente contrato como derivado del mismo, como se evidencia en la cláusula segunda – obligaciones específicas, literal 23:

"23. Incluir como riesgo previsible en su contratación los mayores valores que puedan arrojar los estudios y diseños. En caso de materializarse este riesgo, deberá aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado del presupuesto entregado con los estudios y diseños. Lo anterior, deberá ser revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO, para lo cual deberá presentar el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo al inicio de la ejecución de la obra, a fin de garantizar el cierre financiero del proyecto. Los recursos adicionales a los que se refiere este numeral serán adicionados en primer lugar por el MUNICIPIO a los contratos derivados según se requiera, previa modificación del convenio".

*Por esta razón, por los tiempos de los trámites externos que han afectado el cronograma inicial del contrato y debido a que urbanismo exterior y el cerramiento son obras complementarias y hacen parte integral del proyecto, resulta la necesidad de realizar adición al valor inicial del proyecto en referencia el cual es de ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (**$11.912.622.964,⁰⁰**), el cual contará con una adición presupuestal de acuerdo al presupuesto de obra de los estudios y diseños y balance económico realizado de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTÚN CENTAVOS O CENTÉSIMOS (**$ 2.577.160.896,²¹**) para un valor total de CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON VEINTÚN CENTAVOS O CENTÉSIMOS (**$14.489.783.860,²¹**).*

a. *Valor inicial del Contrato de Obra (A1)* ***$11.912.622.964,00***
b. *Valor Mayores Cantidades (A2)* ***$2.577.160.896,21***
c. *Valor Menores Cantidades (A3)* ***$0***
d. *Valor a adicionar al contrato de obra A4 = (A2 – A3)* ***$2.577.160.896,21***
e. *Valor ajustado – Contrato de Obra (A5) = (A4+A1)* ***$14.489.783.860,21***

Así las cosas, se requerirá además la ampliación del plazo contractual, es decir una prórroga que permita la adecuada continuación y terminación del proyecto por un término de ***OCHO (8) MESES****, los cuales constan de TRES (3) MESES como compensación a los tiempos generados en los trámites de entidades externas, más CINCO (5) MESES que competen al desarrollo de las actividades de obra necesarias como resultado de la adición, contando así con un* ***total de QUINCE (15) MESES****, con el fin de compensar y permitir la ejecución de la obra de manera integral para el contrato en referencia.*

En relación a lo anterior se anexa, la siguiente documentación que podrá ser obtenida en el link de descarga:
https://www.dropbox.com/scl/fo/9zsz4hzvi70ofwrs5ylbs/h?rlkey=g1q2cnjl4f2qynpy4cage2kiq&dl=0

El cual contiene: Presupuesto detallado de obra, Cronograma de obra ajustado, Balance económico, Acta de solicitud – Adición y Prorroga".

Solicitud de adición y prórroga que se maneja bajo revisión por parte de Interventoría

- ✓ El contratista de obra e interventoría se permitieron en recibir su primer cobro por Acta Parcial, correspondientes de la fase de consultoría de obra, por lo que se relaciona un porcentaje de ejecución del 5.27%, que dentro del presupuesto de obra el cual representa un monto de **$ 662.923.252,00** siendo totalidad de la fase de consultoría de obra; el Acta de Cobro Parcial de Interventoría compete al monto de **$ 397.813.951,00** siendo totalidad de la fase de consultoría.

- ✓ Ministerio del Interior, convoca a reunión virtual con el fin de socializar las observaciones encontradas por el profesional del Ministerio del Interior, referente al Componente Eléctrico del proyecto estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento del Meta, en el cual hace presencia profesional; del Ministerio del Interior, Interventoría, Consultoría y miembros del cuerpo de funcionarios públicos del Municipio de Acacías.

Meeting virtual entre profesionales; del Ministerio del Interior, Interventoría, Consultoría y miembros del cuerpo de funcionarios públicos del Municipio de Acacías.

- ✓ De las observaciones que se presentan en el proceso de revisión, La Interventoría establece que presenta variación la solicitud de adición y prórroga del contrato, por lo cual el Contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, presenta una nueva versión bajo términos actualizados, indicando:

... "Los tiempos de los trámite externos que han afectado el cronograma inicial del contrato y debido a que urbanismo exterior y el cerramiento son obras complementarias y hacen parte integral del proyecto, resulta la necesidad de realizar adición al valor inicial del proyecto en referencia el cual es de ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($11.912.622.964,00), el cual contará con una adición presupuestal; de acuerdo al presupuesto de obra total ajustado teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Ministerio del Interior, de DOS MIL SEISCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS CON SEIS CENTAVOS O CENTÉSIMOS ($2.601.457.714,06) para un valor total de CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SEISCENTAVOS O CENTÉSIMOS ($14.514.080.678,06).

Valor inicial del Contrato de Obra (A1) ***$11.912.622.964,00***
Valor Mayores Cantidades (A2) ***$2.601.457.714,06***
Valor Menores Cantidades (A3) ***$0***
Valor a adicionar al contrato de obra A4 = (A2 – A3) ***$2.601.457.714,06***
Valor Presupuesto Manejo Ambiental – PMA ***$44.230.989,72***
Valor Presupuesto Manejo de Tránsito – PMT ***$76.502.537,38***
Valor Certificación RETILAP ***$24.587.684,12***
Valor ajustado – Contrato de Obra (A5) = (A4+A1) ***$14.514.080.678,06***

*Así las cosas, se requerirá además la ampliación del plazo contractual, es decir una prórroga que permita la adecuada continuación y terminación del proyecto por un término de **OCHO (8) MESES**, los cuales constan de TRES (3) MESES como compensación a los tiempos generados en los trámites de entidades externas, más CINCO (5) MESES que competen al desarrollo de las actividades de obra necesarias como resultado de la adición, contando así con un **total de QUINCE (15) MESES**, con el fin de compensar y permitir la ejecución de la obra de manera integral para el contrato en referencia"*

- ✓ El Contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, presenta subsanaciones a las observaciones remitidas por el Ministerio del Interior de los estudios y diseños presentados, teniendo en cuenta y en cumplimiento de lo indicado en el Anexo 24B – Entregables mínimos para Estudios y Diseños para instalaciones policiales aplicable para el proyecto en referencia es decir Estación Base Distrito Tipo A emitido por la Dirección Logística y Financiera y Dirección Administrativa de la Policía Nacional - DIRAF, dicha documentación se encuentra anexa y adjunta en debida forma mediante el siguiente link de descarga.

  https://www.dropbox.com/scl/fo/56nnv9mckbzi2zez9yd66/h?rlkey=xl46gv9nf2qlso2egsxjra3ae&dl=0

- ✓ En base a las correcciones que ha presentado el contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, la presente Interventoría en su Contrato No. 374 de 2023, se permito hacer solicitud de adición y prórroga para el contrato de Interventoría, perteneciente a CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 con NIT 901.620.832-1, quien ejecuta el Contrato No. 374 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META".

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 como figura de Interventoría, se permite dar concepto de respuesta al oficio emitido por el cumplimiento al proceso de las actividades que se relacionaron a raíz de los ajustes del Contrato de Obra 377 de 2023 cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META", durante la fase de consultoría por parte del contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, siendo indispensables para la construcción del Distrito de Policía del municipio de Acacias Meta.

En virtud a lo antes manifestado CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, ya siendo superado a cabalidad los ajustes por adición presupuestal, se permite solicitar a su vez a la supervisión del contrato, Modificación No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01 en tiempo para que sean desarrolladas estas actividades, por un término contractual de OCHO (8) MESES, hasta su fecha de terminación al contrato de Interventoría No. 374 de 2023. cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISIRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META", por el mismo tiempo establecido por la contratista de obra.

6. CONCLUSIONES

- La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, ha presentado un presupuesto de obra detallado, donde se conforma los análisis de precios unitarios, los cuales son soportados teniendo en cuenta la Resolución No. 392 de abril 21 del 2023 de la Alcaldía Municipal de Acacías, por medio de la cual se adoptan y actualizan los listados de precios de referencias para la contratación de obras civiles en el Municipio, establecidos por Resolución 100-37-088 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM. Así mismo, aquellos precios que no están contemplados dentro del listado se soportarán

mediante estudio de mercado que a su vez se compone de 3 cotizaciones con precios del mercado.

- Del proceso de Consultoría, se deriva la discriminación del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) que para el Municipio de Acacías corresponde a un 35%, las memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas de construcción para cada uno de los ítems que hacen parte integral del presupuesto de obra.

- El presupuesto de obra de acuerdo a las observaciones realizadas por la Dirección Administrativa y Financiera – DIRAF presenta un monto para su ejecución de **$14.514.080.678,06** con un cronograma de obra se desarrolla en Microsoft Project, teniendo en cuenta rendimientos, recursos, holguras e hitos de seguridad que permitan determinar el plazo de ejecución lo más cercano a la realidad de la obra. Adicional a ello, se presenta el flujo de caja en el cual se evidencia el comportamiento de los costos a lo largo del tiempo de ejecución de obra proyectado.

- La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, y la Contratista de Interventoría CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, presentaron solicitud de Adición y Prorroga

Cuadro resumen de las condiciones contractuales que serán sujetas a Obra.

Valor Inicial del contrato	$ 11.912.622.964,^{00}
Valor Mayores Cantidades	$ 2,601,457,714.^{06}
Valor Menores Cantidades	$ 0,^{00}
Valor actualizado del contrato	**$ 14,514,080,678.^{06}**
Valor Adicional	**$ 2,601,457,714.^{68}**

Cuadro resumen de las condiciones contractuales que serán sujetas a Interventoría.

RESUMEN VALOR DE CONTRATO 374 de 2023	
Valor Contrato Inicial	$1.012.572.952,00
Valor Actual del Contrato	$1.012.572.952,00
Valor Adiciones (+)	**$476.209.321,00**
Valor Final del Contrato Adiciones	**$ 1.488.782.273,00**

- El contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, en fecha el 29 de septiembre del 2023 mediante oficio manifiesta la solicitud adición presupuestal de las actividades del contrato de Obra, la presente Interventoría en el oficio No. INT-2023-049 permite **Aval y Viabilidad** a la adición presupuestal como también la petición de Prórroga No. 01 al contrato de obra por el tiempo de **OCHO (8) MESES**, los cuales constan de TRES (3) MESES como compensación a los tiempos generados en los trámites de entidades externas, más CINCO (5) MESES que competen al desarrollo de las actividades de obra necesarias como resultado de la adición, contando así con un total de **QUINCE (15) MESES**, con el fin de compensar y permitir la ejecución de la obra de manera integral para el contrato en referencia, la que se considera **Factible** mediante el ajuste de la programación de obra que presenta el contratista, permitiendo dar **Visto Bueno** a la solicitud de prórroga en tiempo.

En virtud a lo antes manifestado CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, ya siendo superado a cabalidad los ajustes por adición presupuestal, se permite solicitar a su vez a la supervisión del contrato, **Modificación No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01** en tiempo para que sean desarrolladas estas actividades, por un término contractual de **OCHO (8) MESES**, hasta su fecha de terminación al contrato de Interventoría No. **374 de 2023**. cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL

MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META", por el mismo tiempo establecido por la contratista de obra.

- Los componentes y documentos por requerimientos a la consultoría del Contrato No. 377 de 2023, para viabilidad ante el convenio 1901-2022 Municipio de Acacias – Meta, se encuentran en espera al aval por parte del Ministerio del Interior, Dirección Administrativa y Financiera como Seguimiento de Proyectos de la Policía Nacional – DIRAF.

FIRMA: _____

JUAN CAMILO POSADA VARELA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.100.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.060.737.203,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 77.845,43
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 77.845,43**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 39.340.642,43**
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON (INFORME FINAL)	**$ 39.340.642,43**

OBSERVACIONES Informe a septiembre 30 de 2023, los descuentos generados de estampillas en las ordenes de pago se giran a comienzo del mes de octubre a las diferentes entidades por valor total de $190,310,000

FIRMA

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Tesorera Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Banco de Occidente

BO-20231006.207

EL BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL VILLAVICENCIO PRINCIPAL

INFORMA

Que nuestro cliente **MUNICIPIO DE ACACIAS,** identificado con NIT No. **892.001.457-3** es cuentahabiente en la Oficina Villavicencio Principal desde el día 27 de Julio de 2022 con la Cuenta Corriente No. **647001783** denominada *MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS META* la cual se encuentra activa y vigente.

Esta cuenta a generado los siguientes rendimientos financieros desde su apertura el 27 de Julio de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023:

PERIODO		INTERESES LIQUIDADOS	
	2022	$	904,11
2023	ENERO	$	9.342,47
	FEBRERO	$	8.438,36
	MARZO	$	9.342,77
	ABRIL	$	9.041,40
	MAYO	$	9.342,78
	JUNIO	$	9.041,40
	JULIO	$	9.343,09
	AGOSTO	$	9.343,09
	SEPTIEMBRE	$	3.705,96
TOTAL		**$**	**77.845,43**

Se expide en Villavicencio/Meta con destino a **MUNICIPIO DE ACACÍAS** el día seis (06) del mes de Octubre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Cordialmente,

YULIANA MARCELA VERGARA CASTAÑEDA
Gerente de Relación Banca de Gobierno
Oficina Villavicencio Principal

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA CORRIENTE

MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIO
CR 14 # 13 - 40
ACACIAS - META

EMT704598

CUENTA No. 647-00178-3
FECHA DE CORTE: 29/09/2023

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	41,90%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,100,074,139.47
+ 30 CREDITOS	3,705.96
- 2 DEBITOS	870,427,203.00
SALDO ACTUAL	229,650,642.43
SALDO PROMEDIO	450,890,297.53

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 17 de noviembre de 2023. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2023. Si a partir del 17 de noviembre de 2023 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,074,440.86
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,074,742.25
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,075,043.64
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	1,100,075,345.03
06	PAGO TERCERO ACH	A896081	543,985,252.00	0.00	556,090,093.03
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.39	556,090,394.42
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	152.35	556,090,546.77
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	152.35	556,090,699.12
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	152.35	556,090,851.47
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	152.35	556,091,003.82
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	152.35	556,091,156.17
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	152.35	556,091,308.52
13	PAGO TERCERO ACH	A103467	326,441,951.00	0.00	229,649,357.52
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	152.35	229,649,509.87
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,649,572.79
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,649,635.71
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,649,698.63
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,649,761.55
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,649,824.47
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,649,887.39
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,649,950.31
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,650,013.23
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,650,076.15
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,650,139.07
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,650,201.99
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,650,264.91
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,650,327.83
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,650,390.75
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,650,453.67
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,650,516.59
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,650,579.51
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	62.92	229,650,642.43

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoria Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.410.386.903,00)
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N.A.

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Firma del convenio, incorporación de recursos al presupuesto, expedición de póliza por parte del Municipio	NO APLICA	29/12/2022	$1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.100.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: La Previsora S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$1.398.603.312,00	07/08/2022	27/09/2024
	Calidad de servicio	N.A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato 377 de 2023	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META	$ 12.575.546.216,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023, Nit 901699813-1, R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO C.C. No. 1.122.143.748 expedida en Acacias - Meta	

Fecha de Acta de inicio del contrato	27/ABRIL/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	24/MARZO/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 12.575.546.216,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**		
PÓLIZA No.	**CV-100032073 CV-100008254**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/MARZO/2023**		

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CV-100032073	Cumplimiento	$ 2.515.109.243,20	24/03/2023	24/09/2025
	Buen manejo del anticipo	$ 5.030.218.456,40	24/03/2023	24/09/2025
	Prestaciones sociales	$ 628.777.310,80	24/03/2023	24/03/2027
	Calidad del servicio	$ 1.257.554.621,60	24/03/2023	24/03/2027
	Estabilidad de la obra	$ 1.257.554.621,60	24/03/2023	24/03/2029
CV-100008254	Responsabilidad civil extra contractual	$ 628.777.310,00	24/03/2023	24/03/2024

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Estudios y Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: OCA-374-2023	Descripción del objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META		$1.410.386.903,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, Nit. 901696564-7 R/L. JUAN CAMILO POSADA VARELA, C.C. No. 1.094.921.302 expedida en Armenia		
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/ABRIL/2023		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	

Fecha de terminación del contrato	24/MARZO/2024	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$1.410.386.903,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**	
PÓLIZA No.	**CV-100031724 - CV-100008150**	
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/MARZO/2023**	

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CV-100031724	Cumplimiento	$ 282.077.380,60	24/03/2023	24/09/2024
	Prestaciones sociales	$ 70.519.345,15	24/03/2023	24/03/2027
	Calidad del servicio	$ 282.077.380,60	24/03/2023	24/09/2024
CV-100008150	Responsabilidad civil extra contractual	$ 232.000.000,00	24/03/2023	24/03/2024

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 31/08/2023	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO /2023:

- Remisión de los estudios y diseños al Ministerio del Interior el día 5 de septiembre del 2023 por parte del Municipio de Acacías, para su respectiva revisión y aprobación.
- Se presentaron las subsanaciones correspondientes a las observaciones realizadas por el Ministerio del Interior remitidas el día 15 de septiembre por la Supervisión e Interventoría, las cuales fueron subsanadas y enviadas el
- día 29 de septiembre del 2023. Es así que se encuentra a la espera de la respuesta o concepto de aprobación por parte del Ministerio del Interior.

.

- Participación comité virtual el día 29 de septiembre convocado por el Ministerio del Interior para revisión del componente eléctrico y como resultado del mismo se presentan observaciones, las cuales se encuentran en proceso de subsanación.

- La ejecución de actividades contractuales para el periodo de tiempo comprendido entre el día 01 de septiembre de 2023 y el día 31 de septiembre de 2023, permiten evidenciar un avance del 100%, aproximadamente que representa un total ejecutado a la fecha de $662.923.252 del valor inicialmente contratado para la Etapa I – Estudios y Diseños.

- Los componentes y documentos por requerimientos a la consultoría del Contrato No. 377 de 2023, para viabilidad ante el convenio 1901-2022 Municipio de Acacias – Meta, se encuentran en espera al aval por parte del Ministerio del Interior, Dirección Administrativa y Financiera como Seguimiento de Proyectos de la Policía Nacional – DIRAF.

Avance del 100% por consultoría a los estudios y diseños, datos que se aprecian a las actividades iniciales que dentro de los entregables de consultoría se destacan en estatus de aprobado

FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONVENIO (ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRA E INTERVENTORIA)	5.22%	5.22 %	94.78 %

COMPONENTE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
GIROS	$1.100.000.000,00
RENDIMIENTOS	$77.845,43
TOTAL	**$1.100. 077.845,43**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Los contratos de obra e interventoría se encuentran adjudicados, y se firma acta de inicio el día 27 de abril de 2023.

La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, ha desarrollado un avance en el desarrollo del 100% para el proceso de consultoría

Las partes contractuales, se encuentran a la espera de que el proyecto sea verificado y aprobado por los profesionales de la Dirección General de la Policía Nacional – DIPON, Supervisión del Contrato y representantes del Ministerio del Interior.

Se encuentran en página (Secop 2) los procesos contractuales derivados
Obra: OCA-LP-002-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015017&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Interventoría: OCA-CM-002-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

6. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/02/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

7. SUPERVISOR

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ Supervisor Convenio No. 1901 de 2022 Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacias	**VERÓNICA PATRICIA SÁNCHEZ MENESES** Elaboró - Apoyo a la supervisión Profesional especializado, Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacias

MINISTERIO DEL INTERIOR	**INFORME DE INTERVENTORIA** **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** **INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"**	ALCALDÍA DE Acacías ACACÍAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR			CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL


INFORME SEMANAL No:	**20**	**MES: AGOSTO**		**FECHA DE INFORME**
CONTRATO No	374 de 2023	**OBJETO:**	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"	**04 de SEPTIEMBRE al 09 de SEPTIEMBRE de 2023**
INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023**		RESIDENTE DE INTERVENTORIA: **ING. FERNANDO ALBERTO VILLARREAL URIBE**		RESIDENTE DE OBRA: **ING. YUBER BETANCOURT CEPEDA**

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO





Localización geográfica del terreno a intervenir
Fuente: Consorcio Interpolicía 2023



Localización geográfica del municipio en el país y departamento
Fuente: Adaptado a partir de http://maps.google.com



Caracteristicas del Predio.

El predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, contiguo a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenario sobre la carrera 41 con calle 26, colindando con edificaciones entre las 2 y 3 pisos de altura.

Desarrollo de Comités de Consultoría

No se han realizado comité de consultoría entre las partes integrales al contrato, sin embargo, las reuniones entre Interventoría y Consultoría han sido progresivas y virtuales entre cada uno de los profesionales por especialidades.

El municipio de Acacías, se encuentra en el departamento del Meta, que limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, Caquetá, Guaviare, Vichada y Casanare.

Acacías es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno de los municipios más importantes por su población (primer puesto entre los municipios del departamento) y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.


Información geográfica del predio

Latitud: 4.007° (Norte)
Longitud: -73.77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 950 MSNMM Hora local: GMT (-5:00)

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA


FECHA DEL CONTRATO:	**martes, 28 de marzo de 2023**			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**			$ 12.575.646.216,00
FECHA DE INICIACIÓN:	**jueves, 27 de abril de 2023**			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**			
PLAZO	**DOCE (12) MESES.**			**FECHA DE TERMINACION:**			**domingo, 24 de marzo de 2024**
PRORROGA N°1:				**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 12.575.646.216,00			**VALOR DEL ANTICIPO:**			
CONTRATISTA:	**CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.**			**REPRESENTANTE LEGAL:**	**ALLISON ISABELLA URIQUIJO CAMACHO.**		
PLAZO TRANSCURRIDO:	135 DIAS			**PLAZO RESTANTE:**	197 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	100,00%	**PROGRAM. SEMANA**	100,00%	**PROGRAM. ACUMULADO**	100,00%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 601.673.735,07	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ -	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 662.923.252,00


3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES



Presupuesto con Actividades definidas por los Estudios y Diseños
Fuente: Consorcio Polícia - Acacías 2023

Definición de las actividades desarrolladas.
La Contratista realizó entrega de los componentes los cuales se encuentran en revisión por la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON y Ministerio del Interior.





MINISTERIO DEL INTERIOR

ALCALDÍA DE Acacías

De las Actividades de Consultoría al Proyecto:
El desarrollo de revisión de los componentes de consultoría se encuentra en manos del Municipio de Acacías, Miembros oficiales de la Dirección General de la Policía - DIPON, para la respectiva aprobación de los componentes a desarrollar.

DEPARTAMENTO DE META

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

Versión: 01

INFORME DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

ALCALDÍA DE Acacías

ACACÍAS - META

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

04 SEP - 09 SEP	$ 0,00	100,00%	100,00%	04 SEP - 09 SEP	$ 662.923.252,00	100,00%	$ 662.923.252,00	04 SEP - 09 SEP	$ 662.923.252,00	0,00%	$ 662.923.252,00
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEMANA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	PROGRAM. ACUMULADO	FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO PLAN PROGRAMACIÓN	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	PROGRAMADO CONTRATO TOTAL	FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO EJECUTADO		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

CONTRATO INICIAL

ITEM	DESCRIPCION		SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"					
	ESTUDIOS Y DISEÑOS				
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	$	-	$ 12.898.562,00	$ 12.898.562,00
2	ESTUDIO DE SUELOS	$	-	$ 34.007.969,00	$ 34.007.969,00
3	DISEÑO BIOCLIMÁTICO	$	-	$ 12.285.524,00	$ 12.285.524,00
4	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$	-	$ 217.942.481,00	$ 217.942.481,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$	-	$ 178.396.247,00	$ 178.396.247,00
6	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	$	-	$ 45.685.282,00	$ 45.685.282,00
7	DISEÑO DE RED DE GAS	$	-	$ 12.547.882,00	$ 12.547.882,00
8	DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	$	-	$ 30.254.410,00	$ 30.254.410,00
9	DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS	$	-	$ 91.647.686,00	$ 91.647.686,00
10	DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	$	-	$ 28.054.148,00	$ 28.054.148,00
11	PRESUPUESTO DE OBRA	$	-	$ 9.883.229,00	$ 9.883.229,00
12	CRONOGRAMA DE OBRA	$	-	$ -	$ -
				$ -	$ -
AVANCE TOTAL EJECUTADO	100,00%	SUBTOTAL	$ -	$ 662.923.252,00	$ 662.923.252,00
		A I U	$ -	$ 219.784.673,16	$ 219.784.673,16
		VALOR TOTAL	$ -	$ 881.697.925,16	$ 881.697.925,16
AVANCE PROGRAMADO	100,00%				
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	0,00%				

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR_UNITARIO	VR_PARCIAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 0
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	UND		$ 12.898.562,00	$ -
ESTUDIO DE SUELOS	UND		$ 34.007.969,00	$ -
DISEÑO BIOCLIMÁTICO	UND		$ 12.285.524,00	$ -
DISEÑO ARQUITECTÓNICO	UND		$ 217.942.481,00	$ -
DISEÑO ESTRUCTURAL	UND		$ 178.396.247,00	$ -
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	UND		$ 45.685.282,00	$ -
DISEÑO DE RED DE GAS	UND		$ 12.547.882,00	$ -
DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND		$ 30.254.410,00	$ -
DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS	UND		$ 91.647.686,00	$ -
DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	UND		$ 28.054.148,00	$ -
PRESUPUESTO DE OBRA	UND		$ 98.826.110,00	$ -
CRONOGRAMA DE OBRA				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			AIU	$ 0
			TOTAL SEMANA 21	$ 0
				0,00%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ESTIPULACION CONTRACTUAL		24-may-23	24-may-24	$ 620.702.510,00	POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS No POLIZA CV-100092254
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL		24-may-23	24-may-29	$ 10.359.214.621,00	POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS No POLIZA CV-100092873

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	MES PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	1901 de 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"		P-sep.-2023	100,00%	$ 662.923.252,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 662.923.252,00	$ 0,00

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

En fecha 05 de julio de 2023, la presente Interventoría recibe información por parte del Consultor de los componentes que hacen parte de los estudios y diseños al contrato de obra No. 377 de 2023 para el proyecto de inversión denominado con objeto: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META", presentados por CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, identificado con el código BPIN 2022500060029, ubicado en el predio con dirección LOTE A ESCUELA CARABINEROS identificado con matrícula inmobiliaria No. 232-21126 y cédula catastral No. 500060011020700080000 de propiedad del Municipio de Acacías.

Los componentes entregados por el contratista consultor son los siguientes:

- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
- ESTUDIO DE SUELOS
- DISEÑO BIOCLIMÁTICO
- DISEÑO ARQUITECTÓNICO
- DISEÑO ESTRUCTURAL
- DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS
- DISEÑO DE RED DE GAS
- DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS
- DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS
- DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS
- PRESUPUESTO y CRONOGRAMA DE OBRA.

- Los cuales presentan observaciones realizadaspor parte de la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior.

- CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, remite el presupuesto de obra actualizado, dichos ajustes teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional - DIRAF, para su conocimiento y fines pertinentes, por un monto de $14.521.595.486,97 como Valor Total Proyecto, siendo verificado y trasladado a revisión ante la Supervisión del Municipio, la entrega de documentos comprende, Presupuesto de obra (Incluyendo Discriminación del A.I.U., Presupuesto de interventoría, Factor Multiplicador, Estudio de Mercado, Análisis de precios unitarios, Memorias de cantidades, Especificaciones técnicas y demás documentos derivados del mismo)

Se espera aval que emitirá la Dirección General de la Policía Nacional – DIPON como aprobación de los estudios y diseños para el desarrollo de actividades de obra.

OBSERVACIONES

La interventoría verifica las observaciones presentadas En fecha 05 de septiembre de 2023, por parte de la Analista Seguimiento a Proyectos - Dirección de Infraestructura, observaciones del Componente estructural, realiza seguimiento de subsanación ante el Contratista.

Se mantiene a la espera de la Escritura del predio, como gestión del municipio mediante el convenio interadministrativo No. 1901 del 2022 con el Ministerio del Interior

Elaborado por:

JUAN CAMILO POSADA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT.1901.696.654-7

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACÍAS

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
CONSORCIO POLICÍA-ACACÍAS 2023
NIT.:901.699.913-1

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

Versión: 01

INFORME DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

ALCALDÍA DE Acacías

ACACIAS - META

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	21	**MES:** AGOSTO		
CONTRATO No	374 de 2023	**OBJETO:**	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"	**FECHA DE INFORME**
				11 de SEPTIEMBRE al 16 de SEPTIEMBRE de 2023


INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA: **ING. FERNANDO ALBERTO VILLARREAL URIBE** | RESIDENTE DE OBRA: **ING. YUBER BETANCOURT CEPEDA**

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO





Localización geográfica del terreno a intervenir
Fuente: Consorcio Interpolicia 2023



Localización geográfica del municipio en el país y departamento
Fuente: Adaptado a partir de http://maps.google.com



Caracteristicas del Predio.

El predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, cercano a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenaria sobre la carrera 41 con calle 26, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.

Desarrollo de Comités de Consultoría

No se han realizado comité de consultoría entre las partes integrales al contrato, sin embargo, las reuniones entre Interventoría y Consultoría han sido progresivas y virtuales entre cada uno de los profesionales por especialidades.

El municipio de Acacías, se encuentra en el departamento del Meta, que limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, Caquetá, Guaviare, Vichada y Casanare.

Acacías es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno de los municipios más importantes por su población (primer puesto entre los municipios del departamento) y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.

Información geográfica del predio

Latitud: 4,00° (Norte)
Longitud: -73.77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 550 MSNMM Huso horario: GMT (-5:00)


2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL CONTRATO:	martes, 28 de marzo de 2023			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 12.575.546.216,00			
FECHA DE INICIACIÓN:	jueves, 27 de abril de 2023			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**				
PLAZO	DOCE (12) MESES.			**FECHA DE TERMINACION:**	domingo, 24 de marzo de 2024			
PRORROGA Nº 1:				**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 12.575.546.216,00			**VALOR DEL ANTICIPO:**				
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.			**REPRESENTANTE LEGAL:**	ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO.			
PLAZO TRANSCURRIDO:	142 DIAS			**PLAZO RESTANTE:**	190 DIAS			
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	100,00%	**PROGRAM. SEMANA**	100,00%	**PROGRAM. ACUMULADO**	100,00%	
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 601.673.795,67	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ -	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$	662.923.252,00

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES


PLAZO TRANSCURRIDO:	121 DIAS			**PLAZO RESTANTE:**	211 DIAS			
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	100,00%	**PROGRAM. SEMANA**	100,00%	**PROGRAM. ACUMULADO**	0,00%	
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 0,00	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ -	**PROGRAMADO CONTRATO**	$	662.923.252,00

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES



Definición de las actividades desarrolladas.

La Contratista realizó entrega de los componentes los cuales se encuentran en revisión por la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON y Ministerio del Interior.



Presupuesto con Actividades derivada por los Estudios y Diseños
Fuente: Consorcio Policía - Acacías 2023

MINISTERIO DEL INTERIOR

VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

11 SEP - 16 SEP	$ 0,00	100,00%	100,00%	11 SEP - 16 SEP	$ 662.923.252,00	100,00%	$ 662.923.252,00	11 SEP - 16 SEP	$ 662.923.252,00	0,00%	$ 662.923.252,00
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEMANA:	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	PROGRAM. ACUMULADO	FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEGÚN PROGRAMACIÓN	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:	FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONSULTORÍA

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

Versión: 01

INFORME DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

ALCALDÍA DE Acacías

ACACIAS - META

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

Entrega de Componentee Consultoria del Contrato de Obra No. 377 de 2023
Objeto: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO INICIAL	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"					
	ESTUDIOS Y DISEÑOS				
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO		$ -	$ 12.698.582,00	$ 12.698.582,00
2	ESTUDIO DE SUELOS		$ -	$ 34.007.985,00	$ 34.007.985,00
3	DISEÑO BIOCLIMÁTICO		$ -	$ 12.265.524,00	$ 12.265.524,00
4	DISEÑO ARQUITECTÓNICO		$ -	$ 217.942.461,00	$ 217.942.461,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL		$ -	$ 178.356.247,00	$ 178.356.247,00
6	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS		$ -	$ 46.695.352,00	$ 46.695.352,00
7	DISEÑO DE RED DE GAS		$ -	$ 12.547.928,00	$ 12.547.928,00
8	DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS		$ -	$ 30.254.410,00	$ 30.254.410,00
9	DISEÑO DE REDES ELECTRICAS		$ -	$ 91.547.660,00	$ 91.547.660,00
10	DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS		$ -	$ 26.054.148,00	$ 26.054.148,00
11	PRESUPUESTO DE OBRA		$ -	$ 8.560.329,00	$ 8.560.329,00
12	CRONOGRAMA DE OBRA		$ -	$ -	$ -
			SUBTOTAL $ -	$ 662.923.262,00	$ 662.923.262,00
			A.I.U $ -	$ 218.764.673,16	$ 218.764.673,16
			VALOR TOTAL $ -	$ 881.687.926,16	$ 881.687.926,16

AVANCE TOTAL EJECUTADO	100,00%
AVANCE PROGRAMADO	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	0,00%

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR_UNITARIO	VR_PARCIAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 0
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	UND		$ 12.698.582,00	$ -
ESTUDIO DE SUELOS	UND		$ 34.007.985,00	$ -
DISEÑO BIOCLIMÁTICO	UND		$ 12.265.412,00	$ -
DISEÑO ARQUITECTÓNICO	UND		$ 217.333.909,00	$ -
DISEÑO ESTRUCTURAL	UND		$ 178.356.247,00	$ -
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	UND		$ 46.695.352,00	$ -
DISEÑO DE RED DE GAS	UND		$ 12.547.928,00	$ -
DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND		$ 30.254.410,00	$ -
DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS	UND		$ 91.547.660,00	$ -
DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	UND		$ 26.054.148,00	$ -
PRESUPUESTO DE OBRA	UND		$ 8.560.329,00	$ -
CRONOGRAMA DE OBRA	UND		$ 10.165.110,00	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			AIU	$ 0
			TOTAL SEMANA 22	$ 0 - 0,00%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

CONCEPTO	VIGENTE	ACTA PARCIAL DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		24-mar-23	24-mar-24	$ 526.782.576,00	POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS No POLIZA CV-100002264
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL		24-mar-23	24-mar-28	$ 10.991.214,00	POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS No POLIZA CV-100002073

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	1901 de 2022 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"		16-sep -2023	100,00%	$ 662.923.252,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 662.923.252,00	$ 0,00

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Basado en la entrega anterior, En atención al requerimiento realizado por el Ministerio del Interior, la supervisión del municipio de Acacias reenvía correo electrónico emitido por la funcionaria Karen Daniela Ramirez Mosquera, Apoyo a la Supervisión de proyectos, en el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE ACACIAS - META, cuyo objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento de Meta", y teniendo en cuenta que el Municipio realiza la entrega del componente de estudios y diseños a la supervisión del Ministerio del Interior el 6 de septiembre de 2023, me permito comunicar al Municipio de Acacias que la supervisión por parte del Ministerio del Interior realiza la verificación del cumplimiento del anexo 24b (entregables mínimos estudios, diseños y construcción - Estación de Policía), dando como resultado la emisión de observaciones que deben ser subsanadas por el Municipio de carácter inmediato.

- En el presupuesto no se incluyen lavamanos y sanitario para persona con movilidad reducida.
- Se observa que dentro del presupuesto no se incluyen lavamanos y sanitario anti vandálico para zona de retenidos.
- El cerramiento en teja zinc hace parte del componente administrativo por tanto no se debe contemplar dentro del presupuesto del proyecto.
- En las actividades o ítems contemplados no se deben especificar marcas para los aparatos.
- En cuanto a la certificación de voz y datos, esto hace parte de un servicio por tanto no es procedente que se contemple en el presupuesto.
- Se recomienda al Municipio verifique si es o no procedente incluir como actividad dentro del presupuesto los ítems de transporte de material granular y transporte de disposición de escombros y sobrantes.
- Se observa que dentro del presupuesto no se incluye closets en alojamientos, como tampoco muebles fijos altos y bajos en cocina y baño.
- Los documentos no presentan firmas correspondientes, se aclara que estos deben estar debidamente firmados por el consultor, interventoría y supervisor del Municipio de Acacias

Se espera aval que emitirá la Dirección General de la Policía Nacional – DIPON como aprobación de los estudios y diseños para el desarrollo de actividades de obra.

MINISTERIO DEL INTERIOR	**INFORME DE INTERVENTORIA** **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** **INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"**	ALCALDÍA DE Acacías	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR		ACACIAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
Versión: 01			

OBSERVACIONES

Se espera revisión y aprobación de los componentes por parte de la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON y Ministerio del Interior, para dar continuidad al desarrollo de actividades del Contrato de obra No. 377 de 2023

Se mantiene a la espera de la Escritura del predio, como gestión del municipio mediante el convenio interadministrativo No. 1901 del 2022 con el Ministerio del Interior

Elaborado por:

JUAN CAMILO POSADA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT.:901,696.564-7

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACÍAS

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
CONSORCIO POLICÍA-ACACÍAS 2023
NIT.:901.669.813-1

MINISTERIO DEL INTERIOR	**INFORME DE INTERVENTORIA** **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** **INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"**	ALCALDÍA DE Acacías ACACIAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR			
Versión: 01			

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No:	**22**	**MES: AGOSTO**		
CONTRATO No	374 de 2023	**OBJETO:**	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"	**FECHA DE INFORME**
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPOLICIA 2023		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA: ING. FERNANDO ALBERTO VILLARREAL URIBE**	**RESIDENTE DE OBRA: ING. YUBER BETANCOURT CEPEDA**	**18 de SEPTIEMBRE al 23 de SEPTIEMBRE de 2023**

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO





Localización geográfica del terreno a intervenir
Fuente: Consorcio Interpolicía 2023



Localización geográfica del municipio en el país y departamento
Fuente: Adaptado a partir de http://maps.google.com



Caracteristicas del Predio.

El predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacías, costado a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenaria sobre la carrera 41 con calle 25, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.

Desarrollo de Comités de Consultoría

No se han realizado comité de consultoría entre las partes integrales al contrato. Se espera pronunciamiento de la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON, a fin de dar continuidad a la ejecución contractual

El municipio de Acacías, se encuentra en el departamento del Meta, que limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, Caquetá, Guaviare, Vichada y Casanare.

Acacías es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno de los municipios más importantes por su población (primer puesto entre los municipios del departamento) y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.


Información geografica del predio

Latitud: 4.00° (Norte)
Longitud: -73.77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar: 550 MSNMM Huso horario: GMT (-5:00)

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA


FECHA DEL CONTRATO:	martes, 28 de marzo de 2023		**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**		$ 12.575.546.216,00
FECHA DE INICIACIÓN:	jueves, 27 de abril de 2023		**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**		
PLAZO	DOCE (12) MESES.		**FECHA DE TERMINACION:**		domingo, 24 de marzo de 2024
PRORROGA Nº 1:			**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**		
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 12.575.546.216,00		**VALOR DEL ANTICIPO:**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.**		**REPRESENTANTE LEGAL:**		**ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO.**
PLAZO TRANSCURRIDO:	149 DIAS		**PLAZO RESTANTE:**	193 DIAS	
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	100,00%	**PROGRAM. SEMANA**	100,00%	**PROGRAM. ACUMULADO**	100,00%
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 801.673.795,67	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ -	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 662.923.252,00

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES



Presupuesto con Actividades derivada por los Estudios y Diseños
Fuente: Consorcio Policía - Acacías 2023

Definición de las actividades desarrolladas.
La Contratista realizó entrega de los componentes los cuales se encuentran en revisión por la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON y Ministerio del Interior.




Cronograma de Actividades derivada por los Estudios y Diseños
Fuente: Consorcio Policía - Acacías 2023

MINISTERIO DEL INTERIOR

ALCALDÍA DE Acacías
Camino de oportunidad

De las Actividades de Consultoría al Proyecto:
El desarrollo de revisión de los componentes de consultoría se encuentra en manos del Municipio de Acacías, Miembros oficiales de la Dirección General de la Policía - DIPON, para la respectiva aprobación de los compromisos a desarrollar.



Entrega de Componentes Consultoría del Contrato de Obra No. 377 de 2023
Objeto: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

MINISTERIO DEL INTERIOR	**INFORME DE INTERVENTORIA** **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** **INFORME"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"**	ALCALDÍA DE Acacías ACACIAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR			
Versión: 01			

VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

18 SEP - 23 SEP	$ 0,00	100,00%	100,00%
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEMANAL	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	PROGRAMA ACUMULADO

18 SEP - 23 SEP	$ 882.923.252,00	100,00%	$ 882.923.252,00
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEGÚN PROGRAMACIÓN	AVANCE FINANCIERO PROGRAMACIÓN	PRESUPUESTO CONTRATO TOTAL

18 SEP - 23 SEP	$ 882.923.252,00	0,00%	$ 882.923.252,00
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO INICIAL	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"					
	ESTUDIOS Y DISEÑOS				
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO				
2	ESTUDIO DE SUELOS	$ 12.695.582,00	$ -	$ 12.695.582,00	$ 12.695.582,00
3	DISEÑO BIOCLIMATICO	$ 34.057.863,00	$ -	$ 34.057.863,00	$ 34.057.863,00
4	DISEÑO ARQUITECTONICO	$ 12.248.824,00	$ -	$ 12.248.824,00	$ 12.248.824,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ 217.942.451,00	$ -	$ 217.942.451,00	$ 217.942.451,00
6	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	$ 176.355.247,00	$ -	$ 176.355.247,00	$ 176.355.247,00
7	DISEÑO DE RED DE GAS	$ 46.695.252,00	$ -	$ 46.695.252,00	$ 46.695.252,00
8	DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	$ 12.547.656,00	$ -	$ 12.547.656,00	$ 12.547.656,00
9	DISEÑO DE REDES ELECTRICAS	$ 30.254.410,00	$ -	$ 30.254.410,00	$ 30.254.410,00
10	DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	$ 81.547.696,00	$ -	$ 81.547.696,00	$ 81.547.696,00
11	PRESUPUESTO DE OBRA	$ 28.064.148,00	$ -	$ 28.064.148,00	$ 28.064.148,00
12	CRONOGRAMA DE OBRA	$ 9.669.329,00	$ -	$ 9.669.329,00	$ 9.669.329,00
		$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL	$ -	$ -	$ 882.923.252,00	$ 882.923.252,00
	A I U	$ -	$ -	$ 219.764.873,16	$ 219.764.873,16
	VALOR TOTAL	$ -	$ -	$ 881.687.925,16	$ 881.687.925,16

AVANCE TOTAL EJECUTADO	100,00%
AVANCE PROGRAMADO	100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	0,00%

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR_UNITARIO	VR_PARCIAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 0
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	UND		$ 12.695.582,00	$ -
ESTUDIO DE SUELOS	UND		$ 34.057.863,00	$ -
DISEÑO BIOCLIMÁTICO	UND		$ 12.248.824,00	$ -
DISEÑO ARQUITECTÓNICO	UND		$ 217.942.451,00	$ -
DISEÑO ESTRUCTURAL	UND		$ 176.355.247,00	$ -
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	UND		$ 46.695.252,00	$ -
DISEÑO DE RED DE GAS	UND		$ 12.547.656,00	$ -
DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND		$ 30.254.410,00	$ -
DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS	UND		$ 81.547.696,00	$ -
DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	UND		$ 28.064.148,00	$ -
PRESUPUESTO DE OBRA	UND		$ 9.669.329,00	$ -
CRONOGRAMA DE OBRA				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			AIU	$ 0
			TOTAL SEMANA 23	**$ 0**
				0,00%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

CONCEPTO	VIGENTE	ACTA PARCIAL DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		24-mar-23	24-mar-24	$ 626.702.310,00	POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS No POLIZA CV-100082284
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL		24-mar-23	24-mar-29	$ 10.885.214.851,50	POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS No POLIZA CV-100023573

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	1901 de 2022 SUMAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"		23-sep-2023	100,00%	$ 882.923.252,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 882.923.252,00	$ 0,00

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Se recibe por parte del contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, solicitud de adición y prórroga del contrato, en base al incremento presentado al presupuesto inicial del contrato, así como tambien, a la trazabilidad de actividades destacadas durante el proceso de revisión entre Interventoria, Supervisión del Municipio de Acacias, de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional – DIRAF y por parte del Ministerio del Interior.

los tiempos de los trámites externos que han afectado el cronograma inicial del contrato y debido a que urbanismo exterior y el cerramiento son obras complementarias y hacen parte integral del proyecto, resulta la necesidad de realizar adición al valor inicial del proyecto en referencia el cual es de ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($11.912.622.964,00), el cual contará con una adición presupuestal de acuerdo al presupuesto de obra de los estudios y diseños y balance económico realizado de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS O CENTÉSIMOS ($ 2.577.160.896,21) para un valor total de CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS O CENTÉSIMOS ($14.489.783.860,21).

se requerirá además la ampliación del plazo contractual, es decir una prórroga que permita la adecuada continuación y terminación del proyecto por un término de OCHO (8) MESES, los cuales constan de TRES (3) MESES como compensación a los tiempos generados en los trámites de entidades externas, más CINCO (5) MESES que competen al desarrollo de las actividades de obra necesarias como resultado de la adición, contando así con un total de QUINCE (15) MESES, con el fin de compensar y permitir la ejecución de la obra de manera integral para el contrato en referencia.

El contratista de obra e interventoria se permitieron en recibir su primer cobro por Acta Parcial, correspondientes de la fase de consultoría de obra, por lo que se relaciona un porcentaje de ejecución del 5.27%, que dentro del presupuesto de obra el cual representa un monto de $ 662.923.252,00 siendo totalidad de la fase de consultoría de obra; el Acta de Cobro Parcial de Interventoria compete al monto de $ 397.813.951,00 siendo totalidad de la fase de consultoría.

OBSERVACIONES

Se espera revisión y aprobación de los componentes por parte de la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON y Ministerio del Interior, para dar continuidad al desarrollo de actividades del Contrato de obra No. 377 de 2023

Se mantiene a la espera de la Escritura del predio, como gestión del municipio mediante el convenio interadministrativo No. 1901 del 2022 con el Ministerio del Interior

Elaborado por:

JUAN CAMILO POSADA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT.:901.596.904-7

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACÍAS

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
CONSORCIO POLICÍA-ACACÍAS 2023
NIT.:901.599.813-1

MINISTERIO DEL INTERIOR	**INFORME DE INTERVENTORIA** **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** **INFORME"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"**	ALCALDÍA DE Acacías ACACIAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR **Versión: 01**			

INFORMACIÓN GENERAL


INFORME SEMANAL No:	**23**	**MES: AGOSTO**		**FECHA DE INFORME**	
CONTRATO No	374 de 2023	**OBJETO:**	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"	**25 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE de 2023**	
INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023**		RESIDENTE DE INTERVENTORIA: **ING. FERNANDO ALBERTO VILLARREAL URIBE**		RESIDENTE DE OBRA: **ING. YUBER BETANCOURT CEPEDA**	

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO





Localización geográfica del terreno a intervenir
Fuente: Consorcio Interpolicía 2023



Localización geográfica del municipio en el país y departamento
Fuente: Adaptado a partir de http://mapsc.google.com



Caracteristicas del Predio.

El predio es de tipo urbano, se encuentra localizado hacia el sector norte de la cabecera municipal de Acacias, cercano a la carretera que conduce a Villavicencio y a la Plaza de Mercado Centenaria entre la carrera 41 con calle 26, colindante con edificaciones entre los 2 y 3 pisos de altura.

El municipio de Acacías, se encuentra en el departamento del Meta, que limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, Caquetá, Guaviare, Vichada y Casanare.

Acacías es un municipio ubicado en el departamento del Meta en Colombia. Es uno de los municipios más importantes por su población (primer puesto entre los municipios del departamento) y economía, junto a La Macarena, Granada y la capital Villavicencio.

Información geográfica del predio

Latitud 4,00° (Norte)
Longitud -73,77° (Oeste)
Altura sobre el nivel del mar 560 MSNMM Huso horario: GMT (-5:00)


Desarrollo de Comités de Consultoría

No se han realizado comité de consultoría entre las partes integrales al contrato, Se espera pronunciamiento de la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON, a fin de dar continuidad a la ejecución contractual

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA


FECHA DEL CONTRATO:	**martes, 28 de marzo de 2023**			**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**		$ 12.575.546.216,00		
FECHA DE INICIACIÓN:	**jueves, 27 de abril de 2023**			**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:**				
PLAZO	**DOCE (12) MESES.**			**FECHA DE TERMINACION:**		**domingo, 24 de marzo de 2024**		
PRORROGA Nº 1:				**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 12.575.546.216,00			**VALOR DEL ANTICIPO:**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023.**			**REPRESENTANTE LEGAL:**		**ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO.**		
PLAZO TRANSCURRIDO:	156 DIAS			**PLAZO RESTANTE:**		176 DIAS		
EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	0,00%	**AVANCE FISICO PORCENTUAL ACUMULADO:**	100,00%	**PROGRAM. SEMANA**	100,00%	**PROGRAM. ACUMULADO**	100,00%	
AVANCE FINANCIERO SEMANA:	$ 0,00	**AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:**	$ 601.673.705,67	**PROGRAM FINANC SEMANA**	$ -	**PROGRAMADO CONTRATO TOTAL:**	$ 862.923.250,00	

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES




Presupuesto con Actividades derivada por los Estudios y Diseños
Fuente: Consorcio Policía - Acacias 2023

Definición de las actividades desarrolladas.
La Contratista realizó entrega de los componentes los cuales se encuentran en revisión por la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON y Ministerio del Interior.



Cronograma de Actividades derivada por los Estudios y Diseños
Fuente: Consorcio Policía - Acacias 2023



Grafica del Avance de desarrollo por Consultoria del Contrato de Obra No. 377 de 2023
Objeto: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META

MINISTERIO DEL INTERIOR

ALCALDÍA DE Acacías
Camino de oportunidades

De las Actividades de Consultoria al Proyecto:
El desarrollo de revisión de los componentes de consultoría se encuentra en manos del Municipio de Acacias, Miembros oficiales de la Dirección General de la Policía - DIPON, para la respectiva aprobación de los componentes a desarrollar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR

Versión: 01

INFORME DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

INFORME"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

ALCALDÍA DE Acacías

ACACIAS - META

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

VALOR PROGRAMADO POR SEMANA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION

25 SEP - 30 SEP	$ 0,00	100,00%	100,00%	25 SEP - 30 SEP	$ 662.923.252,00	100,00%	$ 662.923.252,00	25 SEP - 30 SEP	$ 662.923.252,00	0,00%	$ 662.923.252,00
FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEMANA:	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:	PROGRAMA ACUMULADO	FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO SEGÚN PROGRAMACIÓN	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	PROGRAMADO CONTRATO TOTAL	FECHA DE INFORME	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS EJECUTADO		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONSULTORÍA

4. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

CONTRATO INICIAL

ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"				
	ESTUDIOS Y DISEÑOS			
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	$ -	$ 12.890.992,00	$ 12.890.992,00
2	ESTUDIO DE SUELOS	$ -	$ 34.007.968,00	$ 34.007.968,00
3	DISEÑO BIOCLIMÁTICO	$ -	$ 12.285.624,00	$ 12.285.624,00
4	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	$ -	$ 217.942.461,00	$ 217.942.461,00
5	DISEÑO ESTRUCTURAL	$ -	$ 179.368.347,00	$ 179.368.347,00
6	DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	$ -	$ 45.695.252,00	$ 45.695.252,00
7	DISEÑO DE RED DE GAS	$ -	$ 12.547.550,00	$ 12.547.550,00
8	DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	$ -	$ 30.254.410,00	$ 30.254.410,00
9	DISEÑO DE REDES ELECTRICAS	$ -	$ 91.647.698,00	$ 91.647.698,00
10	DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	$ -	$ 28.054.148,00	$ 28.054.148,00
11	PRESUPUESTO DE OBRA	$ -	$ 9.560.259,00	$ 9.560.259,00
12	CRONOGRAMA DE OBRA	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL	$ -	$ 662.923.252,00	$ 662.923.252,00
	A.I.U	$ -	$ 216.764.673,16	$ 216.764.673,16
	VALOR TOTAL	$ -	$ 001.607.925,16	$ 001.607.925,16

AVANCE TOTAL EJECUTADO	100,00%	
AVANCE PROGRAMADO	100,00%	
PORCENTAJE EJECUTADO Vs. PROGRAMADO	0,00%	

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR_UNITARIO	VR_PARCIAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 0
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	UND		$ 12.890.992,00	$ -
ESTUDIO DE SUELOS	UND		$ 34.007.968,00	$ -
DISEÑO BIOCLIMÁTICO	UND		$ 12.285.624,00	$ -
DISEÑO ARQUITECTÓNICO	UND		$ 217.942.461,00	$ -
DISEÑO ESTRUCTURAL	UND		$ 179.368.347,00	$ -
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	UND		$ 45.695.252,00	$ -
DISEÑO DE RED DE GAS	UND		$ 12.547.550,00	$ -
DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	UND		$ 30.254.410,00	$ -
DISEÑO DE REDES ELECTRICAS	UND		$ 91.647.698,00	$ -
DISEÑO DE REDES DE VOZ Y DATOS	UND		$ 28.054.148,00	$ -
PRESUPUESTO DE OBRA	UND		$ 9.560.259,00	$ -
CRONOGRAMA DE OBRA				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			A.I.U	$ 0
			TOTAL SEMANA 24	$ 0
				0,00%

6. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

ACTA PARCIAL

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		24-mar-23	24-mar-24	$ 526.762.310,00	POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS No POLIZA CV-100008264
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL		24-mar-23	24-mar-28	$ 91.640.214.931,00	POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS No POLIZA CV-100010575

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS		
CONCEPTO	FECHA	OBSERVACION	Nº	VALOR	CAUSA	Nº	TIEMPO	CAUSAL

7. INFORMACION FINANCIERA

Nº	CONVENIO	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	MENOS PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	1001 de 2023 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"		30-sep -2023	100,00%	$ 662.303.252,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 662.923.252,00	$ 0,00

8. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

• Ministerio del Interior, convoca a reunión virtual con el fin de socializar las observaciones encontradas por el profesional del Ministerio del Interior, referente al Componente Eléctrico del proyecto estudios, diseño y construcción estación de policía en el Municipio de Acacias – departamento del Meta, en el cual hace presencia profesional; del Ministerio del Interior, Interventoria, Consultoría y miembros del cuerpo de funcionarios públicos del Municipio de Acacias.

•De las observaciones que se presentan en el proceso de revisión, La Interventoria establece que presenta variación la solicitud de adición y prórroga del contrato, por lo cual el Contratista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, presenta una nueva versión bajo términos actualizado.

• El Contralista CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, presenta subsanaciones a las observaciones remitidas por el Ministerio del Interior de los estudios y diseños presentados, teniendo en cuenta y en cumplimiento de lo indicado en el Anexo 24B – Entregables mínimos para Estudios y Diseños para instalaciones policiales aplicable para el proyecto en referencia es decir Estación Base Distrito Tipo A emitido por la Dirección Logistica y Financiera y Dirección Administrativa de la Policía Nacional - DIRAF, dicha documentación se encuentra anexa y adjunta en debida forma mediante el siguiente link de descarga.

https://www.dropbox.com/scl/fo/56nnv9mckbzi2zez9yd66/h?rlkey=xl46gv9nf2qlso2egsxjra3ae&dl=0

MINISTERIO DEL INTERIOR	**INFORME DE INTERVENTORIA** **CONSORCIO INTERPOLICIA 2023** **INFORME"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"**	ALCALDÍA DE Acacías ACACIAS - META	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
MINISTERIO DEL INTERIOR			
Versión: 01			

OBSERVACIONES

Se espera revisión y aprobación de los componentes por parte de la Dirección General de la Policía Nacional - DIPON y Ministerio del Interior, para dar continuidad al desarrollo de actividades del Contrato de obra No. 377 de 2023

Se mantiene a la espera de la Escritura del predio, como gestión del municipio mediante el convenio interadministrativo No. 1901 del 2022 con el Ministerio del Interior

En conocimiento a la trazabilidad presentada, nos permitimos adjuntar un cronograma detallado de las actividades contractuales y procesos que han surgido efecto que, a su vez, han permitido que se extienda el plazo de ejecución de la Etapa II – Ejecución de Obra, prolongando el tiempo que presenta el Convenio Interadministrativo Nro. 1901 del 2022 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO YCONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DE META"

Elaborado por:

JUAN CAMILO POSADA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT.1001,668.564-7

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR MUNICIPIO DE ACACÍAS

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA
CONSORCIO POLICÍA-ACACÍAS 2023
NIT.:901.699.813-1

CONTRATO DE OBRA No. 377 DE 2023

OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META"



INFORME MENSUAL No. 5
CONSULTORÍA

ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS

31 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

CONTROL DE CAMBIOS	
Objeto del Contrato:	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META".
Tipo de Documento:	Informe Mensual No. 5
Versión No.	01
APROBACIÓN	
Nombre:	ING. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
Cargo:	Representante Legal CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023
Fecha:	31/09/2023
Firma.	
APROBACIÓN INTERVENTORÍA	
Firma:	

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro
Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 7
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
4. ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 9
4.1 AVANCE EN TIEMPO 9
4.2 AVANCE FÍSICO 9
4.3 ACTAS GENERADAS 10
4.4 FORMA DE PAGO 11
4.5 CONTROL DE PÓLIZAS 12
4.5.1 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO 12
4.5.2 POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO 13
5. DESARROLLO TÉCNICO 14
5.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 14
5.2 PRESUPUESTO DE OBRA 14
5.3 CRONOGRAMA DE OBRA 15
5.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 15
5.5 DOCUMENTO GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15
5.6 TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS 15
5.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGÚN INFORME MENSUAL No. 5 16
6. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 20
7. ASPECTOS LOGÍSTICOS 21
7.1 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 21
8. CONCLUSIONES 22

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-75 Barrio Centro
Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información general del contrato 7

Tabla 2 Avance en tiempo 9

Tabla 3 Avance fisico 9

Tabla 4 Resumen de avance o atraso. 10

Tabla 5 Actas generadas. 10

Tabla 6 Póliza inicial del contrato – De cumplimiento. 12

Tabla 7 Póliza inicial del contrato – Responsabilidad Civil Extracontractual. 12

Tabla 8 Pólizas contractuales actualizadas – De cumplimiento 13

Tabla 9 Pólizas contractuales actualizadas - Responsabilidad civil extracontractual. 13

Tabla 14 Relación seguricad soc a profesionales. Fuente: Propia 20

Tabla 15 Relación personal directivo. Fuente. Propia 21

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización geográfica general. 8

Ilustración 2 Localización del área a intervenir. 8

Ilustración 3 Trámite - Licencia de construcción. Obtenido de: https://www.acacias.gov.co/ 16

Ilustración 4 Evidencia - Remisión de observaciones Ministerio del Interior. Fuente: Propia 17

Ilustración 5 Evidencia - Remisión subsanación observaciones. Fuente: Propia 17

Ilustración 6 Evidencia Remisión Solicitud de adición y prorroga No. 1. Fuente: Propia 18

Ilustración 7 Evidencia - Comité de Seguimiento Ministerio del Interior. Fuente: Propia 19

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Acacias-Meta mediante Decreto N° 001 del 01 de enero de 2022 y posesionado mediante Acta N° 002 del 04 de enero de 2022, delegado para celebrar contratos mediante el Decreto No. 257 del 31 de diciembre de 2014, y quien para efectos del presente contrato se denominará EL **MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra ALLISON SABELLA URQUIJO CAMACHO identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.122.143.748 expedica en Acacias - Meta, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** con NIT No 901.699.813-1, conformado por las empresas BIMCON S.A.S identificada con NIT No. 901.253.373-6, con participación del 70% y por OMICRON DEL LLANO S.A.S, identificada con NIT No. 900.204.854-4, con participación del 30%, con domicilio principal e igualmente para efectos de notificaciones en la Carrera 24 No. 13 -76 Acacias, Meta, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, presentado dentro de la convocatoria el proceso de licitación obra pública en modalidad llave en mano No. OCA-LP-002-2023 cuyo objeto es "**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META**", suscribiendo para ello el CONTRATO DE OBRA No. 377 del 2023 el día 10 de abril de 2023

En el presente informe se describen las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre la fecha de inicio 01 de septiembre hasta el 31 de septiembre del 2023, lo anterior con el fin de presentar el **INFORME MENSUAL No. 5** que hace parte de la ejecución de la Etapa I correspondiente a los Estudios y Diseños, los cuales se encuentran en proceso de revisión y aprobación por parte del Ministerio del Interior, en cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra N° 377 de 2023 suscrito con el Municipio de Acacias Meta, en donde esta primera etapa tiene un valor de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. **($662.923.252)**.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro Acacias - Meta
3105731902 - 3165870320

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se relacionan los aspectos más importantes del contrato de obra:

OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META."
No. DE CONTRATO	377 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO POLICIA – ACACIAS 2023 NIT: 901.699.813-1 R/L ALLISON ISABELLA JIQUIJO CAMACHO
VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO	$12.575.616.216,00
VALOR ETAPA I DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$662.923.252,00
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DEL 2023
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE ABRIL DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24/03/2024
PLAZO INICIAL ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	DOCE (12) MESES SIN EXCEDER 24 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA ACTUAL	27 DE JUNIO DEL 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

Tabla 1. Información general del contrato
Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el municipio de Acacias, departamento de Meta, el cual está ubicado en la llanura oriental, zona adyacente al piedemonte de la cordillera oriental, en la región Orinoquía.




Ilustración 1 Localización geográfica general.
Fuente: Propia

La zona en la cual se desarrolla el proyecto se encuentra ubicada en área urbana del Municipio de Acacias, específicamerte frente a la plaza de mercado acacias centenaria sobre la carrera 4E, en el predio denominado Lote A Escuela Carabineros, en el barrio San Isidro.




Ilustración 2 Localización del área a intervenir.
Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro Acacias - Meta
3105731902 - 3165870320

4. ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

4.1 AVANCE EN TIEMPO

Se relacionan los avances en tiempo teniendo en cuenta el plazo de ejecución para la etapa en la que se encuentra el proyecto ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS:

No. CONTRATO	PLAZO CONTRACTUAL	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA INFORME MENSUAL No.	DIAS DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO
377 DE 2023	DOS (2) MESES	27-04-2022	27-06-2022	60 DIAS	100%

Tabla 2 Avance en tiempo.
Fuente: Propia

4.2 AVANCE FÍSICO

Se relacionan los avances en físico teniendo en cuenta los entregables mínimos del Anexo 24B establecida por Ministerio del Interior para la etapa I de Estudios y Diseños.

ESTUDIO Y/O DISEÑO	PORCENTAJE EN AVANCE FÍSICO
Levantamiento Topográfico	100%
Estudio de Suelos	100%
Diseño Arquitectónico	100%
Diseño Estructural	100%
Diseño Hidrosanitario	100%
Diseño Red Contra Incendio	100%
Diseño Red de Gas	100%
Diseño Eléctrico e Iluminación	100%
Diseño Voz y Datos	100%
Diseño Bioclimático	100%
Presupuesto de obra	100%
Cronograma de obra y flujo de caja	100%
PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO EN AVANCE	**100%**

PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO (-) O ADELANTO (+)
100%	100%	0%

Tabla 3 Avance físico
Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

RESUMEN DE AVANCE O RETRASO	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total – Etapa I Estudios y Diseños	$662.923.252
Tiempo de ejecución	Dos (02) Meses
Valor ejecutaco – Etapa I Estudios y Diseños	$662.923.252
Porcentaje acumulado ejecutado	100%

Tabla 4 Resumen de avance o atraso.
Fuente: Propia

4.3 ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción de contrato hasta la fecha de corte se han generado por parte del contratista, la interventoría y la supervisión las siguientes actas:

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	27/07/2023
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO – PRESENCIAL	03/05/2023
ACTA COMITÉ DE DISEÑO – PRESENCIAL	10/05/2023
ACTA COMITÉ DE DISEÑO – PRESENCIAL	17/05/2023
ACTA COMITÉ DE DISEÑO – PRESENCIAL	24/05/2023
ACTA COMITÉ DE DISEÑO – PRESENCIAL ACTA COMITÉ DE DISEÑO – PRESENCIAL	30/05/2023 06/06/2023
ACTA COMITÉ DE DISEÑO – PRESENCIAL	13/06/2023
ACTA COMITÉ DE DISEÑO – PRESENCIAL	27/06/2023 (Dicho comité es aplazado debido a cierre total vía Bogotá Villavicencio
ACTA COMITÉ DE DISEÑO – PRESENCIAL	04/07/2023
ACTA PARCIAL No. 1	24/07/2023
ACTA – COMITÉ SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	28/09/2023
ACTA – SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA No. 1	29/09/2023

Tabla 5 Actas generadas.
Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

4.4 FORMA DE PAGO

ETAPA I – ESTUDIOS Y DISEÑOS

UN PAGO PARCIAL correspondiente al valor de la propuesta para los productos de los ítems del presupuesto de estudios y diseños, correspondientes a:

1. Levantamiento topográfico
2. Estudio de suelos
3. Diseño arquitectónico
4. Diseño estructural
5. Diseño hidrosanitario

Previa presentación de:

- Reconocimiento y pago
- Certificación de recibo, cumplimiento y aprobación a satisfacción de los señalados ítems de los estudios y diseños para la construcción de la obra por parte del supervisor del convenio interadministrativo No. 1901 de 2022.
- Certificación de recibo, cumplimiento y aprobación a satisfacción de los señalados ítems de los estudios y diseños para la construcción de la obra por parte del interventor del contrato.
- Informe del contratista con sus respectivos soportes (entrega de los paquetes originales producto de la consultoría con destino al MUNICIPIO y a MINISTERIO, y a su vez entrega de copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de los ítems de los estudios y diseños).
- Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar.
- Factura o documento equivalente.

UN PAGO FINAL equivalente al valor restante de los productos restantes conforme a la propuesta seleccionada previa presentación de:

- Reconocimiento y pago
- Certificación de recibo, cumplimiento y aprobación a satisfacción de los estudios y diseños para la construcción de la obra por parte del supervisor de convenio interadministrativo No. 1901 de 2022.
- Certificación de recibo, cumplimiento y aprobación a satisfacción de los estudios y diseños para la construcción de la obra por parte del interventor del contrato.
- Informe del contratista con sus respectivos soportes (entrega de los paquetes originales producto de la consultoría con destino al MUNICIPIO y a MINISTERIO, y a su vez entrega de copia de los documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de los estudios y diseños).

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

- Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar.
- Factura o documento equivalente.

4.5 CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el contrato de obra No. 377 de 2023:

4.5.1 PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO

Póliza de Cumplimiento	CV-100032073		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	25/04/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Cumplimiento	24/03/2023	24/09/2025	$2.515.109.243,20
Buen manejo del anticipo	24/03/2023	24/09/2025	$5.030.218.486,40
Prestaciones sociales	24/03/2023	24/03/2027	$628.77.310,80
Calidad del servicio	24/03/2023	24/03/2027	$1.257.554.621,00
Estabilidad de obra	24/03/2023	24/03/2029	$1.257.554.621,00

Tabla 6 Póliza inicial del contrato – De cumplimiento.
Fuente: Propia

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	CV-100008254		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	21/03/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Amparo básico – predios, labores y operaciones	24/03/2023	24/03/2024	$628.782.310,00
Patronal	24/03/2023	24/03/2024	$188.634.693,00
Contratistas y subcontratistas	24/03/2023	24/03/2024	$188.634.693,00
Vehículos propios y no propios	21/03/2023	21/03/2024	$188.634.693,00

Tabla 7 Póliza inicial del contrato – Responsabilidad Civil Extracontractual.
Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

4.5.2 POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

Póliza de Cumplimiento	CV-100032073		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	29/05/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Cumplim ento	27/04/2023	24/09/2025	$2.515.109.243,20
Buen manejo del anticipo	27/04/2023	24/09/2025	$5.030.218.486,40
Prestacicnes sociales	27/04/2023	24/03/2027	$628.77.310,80
Calidad cel servicio	27/04/2023	24/03/2027	$1.257.554.621,00
Estabilidad de obra	27/04/2023	24/03/2029	$1.257.554.621,00

Tabla 8 Pólizas contractuales actualizadas – De cumplimiento.
Fuente: Propia

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	CV-100008254		
Expedida por:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición	27/05/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Amparo básico – predios, labores y operacicnes	24/03/2023	25/03/2024	$628.782.310,00
Patronal	24/03/2023	25/03/2024	
Contratistas y subcontratistas	24/03/2023	25/03/2024	
Vehiculos propios y no propios	24/03/2023	25/03/2024	

Tabla 9 Pólizas contractuales actualizadas - Responsabilidad civil extracontractual.
Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

5. DESARROLLO TÉCNICO

5.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS

Una vez obtenida el acta de aprobación emitida el 28 de agosto del 2023 por parte de la Dirección Administrativa y Financiera – DIRAF, se obtiene el aval de dicha entidad y por consiguiente se remite los productos como resultado de la Etapa I – Estudios y Diseños al Ministerio del Interior el día 5 de septiembre del 2023, los cuales se encuentra en proceso de revisión y aprobación.

Nota: Los entregables que hacen parte integral del desarrollo etapa I – estudios y diseños del presente contrato, ya fueron presentados en medio magnético y aprobado por parte de la Interventoría

5.2 PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto de obra detallado se conforma de los análisis de precios unitarios, los cuales son soportados teniendo en cuenta a Resolución No. 392 de abril 21 de 2023 de la Alcaldía Municipal de Acacías, por medio de la cual se adoptan y actualizan los listados de precios de referencias para la contratación de obras civiles en el Municipio, establecidos por Resolución 100-37-088 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM. Así mismo, aquellos precios que no están contemplados dentro del listado se soportarán mediante estudio de mercado que a su vez se compone de 3 cotizaciones con precios del mercado.

Como también, dentro de este componente se relacionarán la discriminación del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) que para el Municipio de Acacías corresponde a un 35%, las memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas de construcción para cada uno de los ítems que hacen parte integral del presupuesto de obra.

Teniendo en cuentas las observaciones atendidas de acuerdo a las observaciones realizadas por la Dirección Administrativa y Financiera – DIRAF y el Ministerio del Interior, se presenta el presupuesto de obra definitivo

DATOS GENERALES DEL PRESUPUESTO:

(4). VALOR TOTAL DE LA OBRA INCLUIDO A.I.U. DEL 35 %	$14.368.759.466,84
(5). PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO TRANSITO	$44.230.989,72
(6). PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$76.502.537,38
(7). COSTO DE RETILAP	$24.587.684,12
(8). VALOR TOTAL PROYECTO	$14.514.080.678,06

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

Nota: Este entregable a la fecha del presente informe se presenta nuevamente con las observaciones subsanadas de acuerdo a las especialidades definidas.

5.3 CRONOGRAMA DE OBRA

El cronograma de obra se desarrolla en Microsoft Project, teniendo en cuenta rendimientos, recursos, holguras e hitos de seguridad que permitan determinar el plazo de ejecución lo más cercano a la realidad de la obra. Adicional a ello, se presenta el flujo de caja en el cual se evidencia el comportamiento de los costos a lo largo del tiempo de ejecución de obra proyectado.

Nota: Este entregable a la fecha del presente informe se presenta con las observaciones subsanadas de acuerdo a las especialidades y el presupuesto definido.

5.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En este plan se establecen de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad

Nota: Este documento es un entregable que hace parte integral del desarrollo etapa I – estudios y diseños del presente contrato, el cual ya fue presentado en medio magnético y aprobado por parte de la Interventoría.

5.5 DOCUMENTO GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En este plan se establecen de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad

Nota: Este documento es un entregable que hace parte integral del desarrollo etapa I – estudios y diseños del presente contrato, el cual ya fue presentado en medio magnético y aprobado por parte de la Interventoría.

5.6 TRÁMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS

En cumplimiento de las obligaciones especificas estipuladas en la minuta del contrato, se presenta un informe en conde se hace la relación de permisos y licencia de construcción requeridas y/o aplicables para el desarrollo y ejecución del proyecto, las cuales se tramitaron ante las entidades competentes respectivamente:

Certificación para disposición final de escombros y material sobrante: Se presenta la solicitud ante la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible del Municipio de Acacías,

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

Meta con el fin de conocer el sitio autorizado para llevar a cabo el transporte de material sobrantes y/o escombros que resulten de las actividades de obra.

Dicha solicitud fue respondida con fecha del 28 de junio del 2023 mediante concepto técnico de relleno y nivelación, anexando a su vez el permiso para disposición de escombros y sobrantes en predio autorizado, como se evidencia en los anexos para el presente informe mensual No. 3.

Licencia de construcción: Se presenta la solicitud ante la Secretaría de Planeación y Vivienda del Municipio de Acacías, Meta con el fin de obtener la autorización para adelantar las actividades de obra resultantes de los estudios y diseños presentados.

Dicha solicitud tiene radicado No. 50006-0-23-0293 de fecha 10 de julio del 2023, como se evidencia en los anexos entregados para el presente informe mensual No. 3.

Así mismo, la duración para este trámite como se evidencia en el sitio web oficial de la Alcaldía Municipal de Acacías es de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de la misma.




Ilustración 3 Trámite - Licencia de construcción. Obtenido de: https://www.acacias.gov.co/

Cabe resaltar que a la presente fecha ya se cuenta con **licencia de construcción** bajo la Resolución No. 377 del 29 de agosto del 2023 expedida por la Secretaría de Planeación y Vivienda, a cual se anexa como parte integral de presente informe.


5.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGÚN INFORME MENSUAL No. 5

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas dentro del alcance del contrato para la etapa I de estudios y diseños, en mención las cuales fueron ejecutadas durante el periodo de tiempo del 01 de septiembre al 31 de septiembre del 2023.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

- Remisión de los estudios y diseños al Ministerio del Interior el día 5 de septiembre de 2023 por parte del Municipio de Acacías, para su respectiva revisión y aprobación.

- El día 15 de septiembre del 2023 el Ministerio de Interior emite observaciones a los estudios y diseños, las cuales son atendidas y se remiten el día 29 de septiembre del 2023.


Fwd: REMISION DE OBSERVACIONES "COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS" CONVENIO 1901-2022 MUNICIPIO DE ACACIAS - META

Veronica Patricia Sanchez Monsalve

Acacías, Junio 14 de 2023

Señores:
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

Bogotá D.C.

Doctor

Ilustración 4 Evidencia - Remisión de observaciones Ministerio del Interior. Fuente: Propia


REMISION - OBSERVACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR

CONSORCIOPOLICIA ACACIAS

Señores
CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

VERONICA PATRICIA SANCHEZ MONSALVE

Asunto: Asunción - Subsanación de Observaciones Ministerio del Interior - Estudios y Diseños

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. [illegible] DE 2022 "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DEL META"

Ilustración 5 Evidencia - Remisión subsanación observaciones. Fuente: Propia

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

- Se remite solicitud de adición y prorroga No. 1 a la Interventoría el día 29 de septiembre del 2023, con el fin de compensar los tiempos adicionales derivados de trámites con Entidades externas que fueron expresados mediante Oficio No. 27 del 31 de agosto del 2023 y Oficio No. 34 del 29 de septiembre del 2023 que han afectado el inicio de las actividades de la Etapa I – Ejecución de Obra. Por otra parte, teniendo en cuenta el presupuesto ajustado en relación a las observaciones realizadas por los diferentes revisores DIRAF y Ministerio del Interior se obtiene que el valor total de la obra supera el valor contractual inicial para la realización de la Etapa II – Ejecución de obra, puesto que se requiere contar con un cerramiento perimetral y obras de urbanismo exteriores; componentes que no se tenían contemplados en el valor inicial, por ende y en relación a las cláusulas del Convenio No. 1902 celebrado entre la Nación-Ministerio del Interior-Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON con el Municipio de Acacías, se observa que todo recurso adicional derivado de identificar mayores valores como resultado de los estudios y diseños el Municipio deberá gestionar y aportar por su propia cuenta los recursos adicionales requericos, por esta razón y en cumplimiento de las obligaciones contractuales como es la ejecución idónea del proyecto se presenta dicha solicitud de adicional, debidamente justificada en el Oficio No 34 del 29 de septiembre del 2023 enviado a la Interventoría y Supervisión del Municipio.


SOLICITUD - ADICION Y PRORROGA (VERSIÓN ACTUALIZADA)

CONSORCIOPOLICIA ACACIAS <consorciopolicia2023@gmail.com>
para interpolicia

Acacías, Viernes 29 de Septiembre del 2023

Señores
ING JUAN CAMILO POSADA VARELA
CONSORCIO INTERPOLICIA
INTERVENTORIA

Asunto: Solicitud – Adición y Prorroga No. 1

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. ... CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – DEPARTAMENTO DEL META"

Mediante la presente me permito allegar la solicitud de adición y prorroga del contrato de referencia, por medio de la cual se solicita la ampliación del término de ejecución, debido a que se requiere contar con los tiempos de revisión y aprobación por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional- DIRAF, como también la revisión por parte del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que estos procesos de entidades externas afectaron los tiempos establecidos para dar inicio a la Etapa II – Ejecución de obra.

Cabe resaltar que a pesar de haber suscrito el acta de inicio de fecha 30 de agosto del 2023, y el radicado ACTA DE OBRA CONTRATISTA de fecha 06 de septiembre del 2023, sin embargo, a la fecha el proceso de ejecución del predio y la revisión por parte del Ministerio del Interior no ha sido culminada debido a observaciones emitidas el 5 de septiembre del 2023, las cuales se encuentran en proceso de subsanación.

Ilustración 8 Evidencia - Remisión Solicitud de adición y prorroga No. 1. Fuente: Propia

- Así mismo, se realiza comité virtual el día 29 de septiembre convocado por el Ministerio del Interior para revisión del componente eléctrico y como resultado del mismo se presentan observaciones, las cuales se encuentran en proceso de subsanación.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320



Ilustración 7 Evidencia - Comité de Seguimiento Ministerio del Interior. Fuente: Propia

Nota: Para la presente entrega del informe mensual No. 5 los estudios y diseños anteriormente mencionados ya fueron entregados en medio magnético y aprobados por parte de la Interventoría.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-75 Barrio Centro
Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

6. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El **CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023** garantizó los respectivos pagos al sistema de seguridad social y parafiscales del personal técnico administrativo, el cual describimos a continuación y se adjunta soporte de planillas del periodo de tiempo para el presente informe

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	EPS	AFP
1	Allison Isabella Urquijo Camacho	1122143748	Representante legal – Ingeniera Civil	Sanitas	Protección
2	Harold Dahian Linares Guerrero	1121868026	Arquitecto - Auxiliar	Nueva EPS	Protección

Tabla 10 Relación seguridad social profesionales. Fuente: Propia

Nota: Teniendo en cuenta que la Etapa I – Estudios y Diseños ya fue culminada, los productos de esta se encuentran en proceso de revisión y posterior aprobación por parte del Ministerio del Interior, y como resultado de este se han presentado observaciones. Por lo tanto, se presenta la seguridad social del representante legal y el personal administrativo que han acelantado las subsanaciones correspondientes.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

7. ASPECTOS LOGÍSTICOS

La relación del personal profesional administrativo a cargo de la subsanación a las observaciones presentadas por parte del Ministerio del Interior, son los que se relacionan a continuación:

NOMBRE DEL PROESIONAL	CARGO	CANTIDAD	DEDICACIÓN	MATRICULA PROFESIONAL
Alison Isabella Urquijo Camacho	Representante legal – Ingeniera Civil	1	100%	C91037-0584272 CND
Harold Dahian Linares Guerrero	Arquitecto - Auxiliar	1	100%	A7832016-1121868026

Tabla 11 Relación personal directivo. **Fuente:** Propia

7.1 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

La sede administrativa se encuentra ubicada en la carrera 14 No. 13 – 76 Barrio Centro del Municipio de Acacias - Meta. Es desde allí que se realiza la coordinación general del proyecto.

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 14 No. 13-76 Barrio Centro Acacias - Meta
3105731902 - 3165870320

8. CONCLUSIONES

- La ejecución de actividades contractuales para el periodo de tiempo comprendido entre el día 01 de septiembre de 2023 y el día 31 de septiembre de 2023, permiten evidenciar un avance del 100% aproximadamente que representa un total ejecutado a la fecha de $662.923.252 del valor inicialmente contratado para la Etapa I – Estudios y Diseños.

  Por otra parte, a la fecha de presentación del informe mensual No. 5 se presentaron las subsanaciones correspondientes a las observaciones realizadas por el Ministerio del Interior remitidas el día 15 de septiembre por la Supervisión e Interventoría, las cuales fueron subsanadas y enviadas el día 29 de septiembre del 2023. Es así que se encuentra a la espera de la respuesta o concepto de aprobación por parte del Ministerio del Interior.

- A la fecha de presentación del informe No. 5 ya se cuenta con el trámite de licencia de construcción bajo la Resolución No. 377 del 29 de agosto del 2023 expedida por la Secretaría de Planeación y Vivienda. Así mismo, en cuanto al proceso de desenglobe del predio en notaria y registro de instrumentos públicos se cuenta con radicado No. 2023 232 6 5865 de fecha 21 de septiembre del 2023, y se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la oficina de registro e instrumentos públicos

- Teniendo en cuenta los trámites externos y tiempos derivados a estos, como también evidenciando que el valor total obtenido en el presupuesto de obra supera el valor inicialmente contratado para la Etapa II – Ejecución de obra, se presenta el día 29 de septiembre del 2023 solicitud de adición y prorroga a la Interventoría, con el fin de compensar y avanzar en el proceso que permita dar inicio a las actividades de obra

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
R/L CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023
NIT. 901.699.813-1

Correo electrónico: consorciopolicia2023@gmail.com
Carrera 24 No. 13-75 Barrio Centro Acacías - Meta
3105731902 - 3165870320

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023

Acacias, Meta, 06 de septiembre de 2023

Señores,

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACACIAS META
Infraestructura@acacias.gov.co
Acacias

VERONICA SANCHEZ MENESES.
APOYO A SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
apoyo.infraestructuravc@acacias.gov.co
Acacias

INT-2023-**053**

Referencia: Contrato No. **374 de 2023** cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

Proyecto: Contrato No. **377 de 2023** cuyo objeto es: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META"

Asunto: Cumplimiento de Seguridad Social del Contratista.

Estimado Supervisor del Contrato.

Por medio de la presente, me permito manifestar que el contratista ha presentado el pago de seguridad social integral (Salud, Pensiones, y Riesgos) de sus profesionales en ejercicio de las actividades vinculadas al contrato, correspondiente al mes de septiembre, dando cumplimiento al requerimiento de la entidad al aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales que competen al artículo No. 50 de la Ley 789 de 2002.

Sin otro particular, en espera de su oportuna respuesta.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POSADA VARELA
CC 1.094.921.302
RL CONSORCIO INTERPOLICIA 2023
NIT: 901620832-1
Proyectó: Ing. Proyectos Frank González.
Revisó: Ing. Juan Camilo Posada.

CONSORCIO INTERPOLICIA 2023