Cartagena de Indias D.T.H y C, 23 de octubre de 2023

AGU-008-SOC

Señores:

**MIGUEL DAVID MARTINEZ PINEDA**
GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS
MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR

**ING. DAVID FERNANDO MANZANO IBAÑEZ**
INTERVENTOR

**REFERENCIA:** Contrato N°CO1.PCCNTR.4325352 cuyo objeto es: "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

**ASUNTO:** SOLICITUD DE REINICIO No 01 Y PRORROGRA No. 02 AL CONTRATO

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en atención al desarrollo del contrato de la referencia, solicitamos respetuosamente se realice el reinicio No 01 del contrato teniendo en cuenta que han sido superados los inconvenientes que generaron la suspensión (se adjunta certificación emitida por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Aguachica E.S.P.A donde consta la finalización de los trabajos), así mismo, solicitamos se analice por parte de esta interventoría y supervisión una segunda prórroga al contrato por un periodo de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la fecha en que quede suscrita en la plataforma SECOP 2; ya que se presentaron situaciones que retrasaron el normal desarrollo de la obra, las cuales mencionamos a continuación:

1. AFECTACIONES POR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA E.S.P.A: El contratista presento inconvenientes en el normal desarrollo del contrato de obra ya que la E.S.P.A. se encontraba realizando trabajos de renovación y reparación de las redes de agua residuales; dichas actividades se iniciaron con retrasos por parte de la Empresa de Servicios y nos afectó considerablemente en la ejecución de nuestras labores contractuales.

2. AFECTACIONES POR INVIERNO: El municipio de Aguachica se caracteriza por presentar lluvias Abundantes, y por la topografía del municipio las escorrentías son bastante considerables, en las últimas semanas las lluvias han superado las estadísticas de la zona, lo que nos ha generado retrasos en el desarrollo de las actividades de obra. Los meses de agosto y septiembre de 2023 no fueron ajenos a las lluvias ya que se presentaron precipitaciones fuertes que redujeron el rendimiento de nuestras labores, Lo que ha afectado y se ve reflejado en la reprogramación para la ejecución de la obra con algunos bajones que están en este momento en un 14.16% de retraso de las actividades, sin embargo, a la fecha estamos en un avance aproximado del 85.84% de ejecución, pero, como la temporada invernal se ha incrementado en estas semanas, solicitamos a ustedes de la manera más formal que se nos conceda una prórroga por el tiempo que se ha perdido por la afectación de las lluvias en la zona del proyecto.

Por lo antes mencionado y en espera de una evaluación por parte de la interventoría, solicitamos se analice por parte de esta interventoría una prorroga al contrato por un periodo de cuarenta y cinco (45) días calendarios, a partir de la fecha de reinicio de las obras en que quede suscrita en la plataforma SECOP 2.

Esta solicitud no implica gastos adicionales a la entidad contratante. Quedamos atentos a su oportuna respuesta.

Atentamente,

**David Domingo Herazo tinoco**
Director De Obras
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA - SOCING S.A.S