unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO	**OBLIGACIÓN CONTRAIDA**	**CÓDIGO**	GMFP- F- 07
		VERSIÓN	07
Alcaldía Municipal de Floridablanca	**SECRETARÍA DE HACIENDA**	**FECHA ELAB**	28-Agosto-2019
		FECHA APROB	19/10/2022
	PROCESO: GESTIÓN Y MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	**TRD**	900

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA							
NOMBRE COMPLETO	BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA						
C.C. O NIT	900.015.871-9						
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO	6497285						
VALOR COBRADO	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($1.459.424.530,oo)						
PERIODO DEL VALOR COBRADO	DÍA: 01	MES: 10	AÑO: 2023	—	DÍA: 26	MES: 10	AÑO: 2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.		FECHA INICIO DEL CONTRATO		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	202100002305 – CO1.PCCNTR.3029890		DÍA: 01	MES: 07	AÑO: 2022
CDP: 23-03385	FECHA: 03/08/2023	RP: 23-03852	FECHA: 03/08/2023		
CDP ADICIONAL:	FECHA:	RP ADICIONAL:	FECHA:		
OBJETO CONTRACTUAL:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.				

CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA					
ENTIDAD BANCARIA	BANCO OCCIDENTE				
NÚMERO DE CUENTA	256-13194-7	AHORROS	x	CORRIENTE	

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO *"CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA"* ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.

CONTROL DE SUPERVISIÓN			
NOMBRE SUPERVISOR	FERNANDO MIER MARTINEZ		
CARGO SUPERVISOR	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA		
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	DÍA: 27	MES: 10	AÑO: 2023

CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO MECI [CO-F-103-18.005] *"DESIGNACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO"*.

FIRMAS RESPONSABLES

JULIO CESAR GONZÁLEZ GARCIA
RESPONSABLE DEL TRÁMITE

ING. FERNANDO MIER MARTINEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

REVISÓ Y APROBÓ
OFICINA DE RADICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

No. Folios:

NÚMERO DE RADICADO

Fecha:
Hora:

unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO	PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL)	CÓDIGO:	DI-F-11
		VERSION	04
		FECHA ELAB	Septiembre-28-2018
Alcaldía Municipal de Floridablanca	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA APROB	19/10/2022
	PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	OCTUBRE 26 DE 2023		ACTA	ACTA No. 19 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890			
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021			
PROYECTO:	2021682760020			

OBJETO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR FISCAL:	$478.999.170.137,29 (*Tomado del Flujo Financiero Proyectado - Otrosi No. 2)
PLAZO INICIAL:	VEINTE (20) AÑOS
PLAZO ADICIONAL:	N/A
FECHA INICIO:	JULIO 01 DE 2022
FECHA TERMINACION:	JULIO 01 DE 2042
CONTRATISTA	BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF
	JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA - Director Rep Legal
	Deleg. Ing EFRAIN MARIN ARIZA
INTERVENTOR	INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
	R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
SUPERVISOR	ING FERNANDO MIER MARTINEZ
	Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR DEL INTERVENTOR	JAVIER FERNANDO BERDUGO TORRES
	P.E. - Secretaria de Infraestructura
OFICINA GESTORA	ING. FERNANDO MIER MARTINEZ
	Secretario de Infraestructura
ACTA DE INICIO	INICIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - JULIO 01 DE 2022
ACTA No. 01 DE 2023	ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES, OBRAS NO PREVISTAS Y APROBACIÓN DE APUS - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022 (OBRA CAÑAVERAL). - ENERO 18 DE 2023
ACTA No. 02 DE 2023	PAGO PARCIAL ENERO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - FEBRERO 21 DE 2023
ACTA No. 03 DE 2023	PAGO PARCIAL FEBRERO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - MARZO 07 DE 2023
ACTA No. 04 DE 2023	PAGO PARCIAL MARZO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - ABRIL 11 DE 2023
ACTA No. 05 DE 2023	ACLARACIÓN PAGO PARCIAL MARZO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - ABRIL 20 DE 2023
ACTA No. 06 DE 2023	PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL) - ABRIL 26 DE 2023
ACTA No. 07 DE 2023	PAGO FINAL (TERMINACIÓN Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - ALUMBRADO NAVIDEÑO) - ABRIL 26 DE 2023
ACTA No. 08 DE 2023	PAGO PARCIAL ABRIL 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - MAYO 09 DE 2023
ACTA No. 09 DE 2023	PAGO PARCIAL MAYO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - JUNIO 06 DE 2023
ACTA No. 10 DE 2023	ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U PARA EL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - JUNIO 07 DE 2023
ACTA No. 11 DE 2023	PAGO PARCIAL JUNIO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - JULIO 06 DE 2023
ACTA No. 12 DE 2023	ACTA N°2 DE MENORES, MAYORES CANTIDADES, OBRAS NO PREVISTAS Y APROBACIÓN DE APUS - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022 (OBRA CAÑAVERAL). - JULIO 10 DE 2023
ACTA No. 13 DE 2023	ACTA DE INICIO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 - AGOSTO 04 DE 2023
ACTA No. 14 DE 2023	PAGO PARCIAL JULIO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - AGOSTO 09 DE 2023
ACTA No. 15 DE 2023	PAGO PARCIAL AGOSTO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - SEPTIEMBRE 06 DE 2023
ACTA No. 16 DE 2023	ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL). - SEPTIEMBRE 11 DE 2023
ACTA No. 17 DE 2023	PAGO PARCIAL SEPTIEMBRE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - OCTUBRE 06 DE 2023
ACTA No. 18 DE 2023	PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - OBRA CAÑAVERAL) - OCTUBRE 11 DE 2023
ACTA No. 19 DE 2023	PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL) - OCTUBRE 26 DE 2023

En Floridablanca en fecha OCTUBRE 26 DE 2023, se reunieron en el despacho de la Secretaria de Infraestructura la firma BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF JULIO CESAR GONZALEZ GARCÍA - Director Rep Legal en calidad de CONTRATISTA, el ING FERNANDO MIER MARTINEZ, Secretario de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR; e INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S., R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA en calidad de INTERVENTOR con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio de Floridablanca suscribió el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA de fecha 12 de Noviembre de 2021, con el objetivo de mantener el control y manejo del sistema de alumbrado público, en lo relacionado con la administración, mantenimiento, operación e inversiones; en este sentido, se establece en la Cláusula Segunda C. Obligaciones específicas del Banco Inmobiliario de Floridablanca, numeral 4 del otrosí N°2 al convenio, lo siguiente: *"Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS- después de atender los compromisos de pago del consumo de energía con destino al Sistema de Alumbrado Público, AOyM y retorno a la inversión, los valores que sobren serán autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestación del servicio de Alumprado Público en el Municipio de Floridablanca, dentro de los límites establecidos en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016..."*.

FECHA DE ACTA:	OCTUBRE 26 DE 2023		ACTA	ACTA No. 19 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - GO1.PGCNTR.3029890			
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021			
PROYECTO:	2021682760020			

2. Que se requieren realizar los trámites pertinentes para el reconocimiento, formalización y legalización a través de la Secretaría de Hacienda (Oficina de Presupuesto) de los COSTOS generados por la ejecución del CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO, particularmente los conceptos de PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023.

3. Que el Banco Inmobiliario de Floridablanca remitió el Plan de Anual de Servicio del Sistema de Alumbrado Público Vigencia 2023 en la reunión del comité asesor de alumbrado público el pasado 13 de junio de 2023, en el cual presentó la información del proyecto de expansión en el sector rural solicitado por la Administración Municipal según la necesidad del servicio de Alumbrado Público; el mencionado Plan de Anual de Servicio del SALP fue revisado por la Firma Interventora del Convenio, teniendo en cuenta la gestión y trámite de esta documentación, posteriormente fue avalado de manera conjunta mediante el Acta de seguimiento fechada Junio-09-2023, por las partes representadas por el ING. EFRAIN MARIN ARIZA en calidad de Supervisor en representación del Banco Inmobiliario de Floridablanca, los ING. JAIME ALMEYDA RUEDA Representante de ILULED COLOMBIA SAS, la firma INTERVENTORA DEL SAP, INTECELEC S.A.S. Representante legal suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA en representación del Municipio. Es preciso anotar que, el Plan en mención cuenta con la cuantificación y valoración de cada uno de los sitios según los APU aprobados por el Municipio para la vigencia 2023, con sus respectivos soportes técnicos y administrativos en obediencia de la normatividad vigente para esta clase de proyectos de iluminación RETIE y RETILAP, así mismo, por las politicas de las Entidades del Municipio a nivel de planeación, urbanismo y medio ambiente.

4.Teniendo en cuenta la responsabilidad otorgada al Ente Territorial en la normatividad vigente y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el Convenio, la Administración Municipal en comite asesor de alumbrado público de junio 13 del 2023, aprobó el valor de los presupuestos que conforman el Plan Anual de Servicio del Sistema de Alumbrado Publico vigencia 2023 por un valor de $ 3.984.255.429,oo ratificando su ejecución mediante la Comunicación de Julio 13 del 2023; documento base para la autorización y realización de las labores relacionadas con el Plan en mención. No obstante, las Partes mediante el ACTA No.16 - 2022 "ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL)" de fecha septiembre-11-2023, proceden a realizar y concertar las modificaciones necesarias para la ejecución del Plan en mención, cuyo nuevo valor es $3.849.977.787,oo. sobre el cual serán planteados los diferentes procesos a que haya lugar a nivel administrativo, tecnico y/o financiero.

Así mismo, las Partes realizan la revisión, verificación y/o aprobación de las gestiones tecnicas, administrativas y documentales pactadas para el cierre del PLAN ANUAL DE SERVICIO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL), de lo cual se deriva la entrega del Informe final sobre la valoración y cuantificación de la infraestructura según lo establecido por la Resolución CREG 101013 DE 2022; como, la actualización del software e inventario del SAP según lo acordado por las partes; tambien se identifica la correcta ejecución de las obras cumpliendo con la normativa RETIE y RETILAP; basados en las necesidades identificadas expuestas en el item anterior, documentación que hace parte de la carpeta final del Plan Anual de Servicio Vigencia 2023 ejecutado que reposa en el archivo del Municipio. Por lo tanto, siguiendo la ordenanza y lo establecido entre las Partes fueron realizados los tramites de revisión y concertación de la documentación presentada, la cual cuenta con la cuantificación, valoración de las características, soporte de las Obras y actividades ejecutadas en cada uno de los lugares definidos por la Administración Municipal.

6. Que en razón a lo acordado entre las Partes en el otrosí N°2, clausula tercera modificatoria de la clausula cuarta del convenio. Forma de Pago.*"El Municipio deberá reconocer y pagar a la fiducia mercantil indicada por el El CONVINENTE, mensualmente, los valores correspondientes al desarrollo de una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado públivo del municipio de Floridablanca, lo anterior, de acuerdo al modelo financiero adoptado en el proceso contractial suscrito por EL CONVINENTE así:*

Las PARTES deberán elaborar mensualmente un acta de conciliación y un acta de pago que contenga los valores facturados y avalados por la supervisión e interventoría del Municipio, donde esta última verifique y certifique la ejecución de las actividades del convenio,y cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social.

Los Planes Anuales de Servicios -PAS- financiados con los excedentes, seran cancelados así:

Un acta de Transferencia inicial equivalente al 60% del valr del PAS, y dos actas parciales por avance de obra de cada una del 15% del valor del PAS y un acta de recibo final por el 10% a recibo de satisfacción final del PAS ejecutado...".

7. Que el Banco Inmobiliario de Floridablanca a través de su ALIADO se compromete a ejecutar las obras del Plan Anual de Servicio del Sistema de Alumbrado Público vigencia 2023 aprobadas por parte EL MUNICIPIO con la coordinación de la Interventoría cuya revisión, supervisión y aprobación de las labores ejecutadas se obligan a seguir las normas establecidas por el Ente Municipal (normas anisticas y/o de Planeación Municipal), RETIE, RETILAP y las Instituciones Ambientales.

BALANCE GENERAL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL)

DESCRIPCION	PROYECCION COSTOS DEL PLAN APROBADO	TRANSFERENCIA INICIAL (SEGÚN ACTA N°13 DE 2023) agosto -04-2023	PAGO FINAL SALDO EJECUTADO (SEGÚN PRESENTE ACTA)	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (APROBADO VS EJECUTADO)	OBSERVACIONES
OBRAS DE A.P (Plan Anual de Servicio del SAP Vigencia 2023)	$3.984.255.429	$2.390.553.257	$1.459.424.530	$134.277.641	Según la liquidación de las cantidades y valores aprobados vs ejecutados del Plan Anual de Servicio del SAP Vigencia 2023, se tiene como resultado un saldo A FAVOR DEL MUNICIPIO DE $134.277.641,oo
SUBTOTAL	**$3.984.255.429**	**$2.390.553.257**	**$1.459.424.530**	**$134.277.641**	
SUMAS IGUALES	**$3.984.255.429**	**$3.984.255.429**			

TOTALES (Plan Anual de Servicio del SAP Vigencia 2023)	**PROYECCION APROBADO**	**$3.984.255.429**	A FAVOR DEL MUNICIPIO DE $134.277.641,oo
	EJECUTADO	**$3.849.977.788**	

FECHA DE ACTA:	OCTUBRE 26 DE 2023		ACTA	ACTA No. 19 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20210002305 - CO1.PCCNTR.3029890			
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021			
PROYECTO:	2021682760020			

7. Que la firma Interventora INTECELEC S.A.S., llevará a cabo el control, seguimiento, revisión y verificación parcial de todas las actividades, acciones y obligaciones desarrolladas y contraídas por la Banco Inmibiliario de Floridablanca., lo cual se consignará detalladamente y reposará en los informes Mensuales de Interventoria respectivos.

8. Que la firma Interventora INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S., ha llevado a cabo el control, seguimiento, revisión y verificación parcial de todas las actividades, acciones y obligaciones desarrolladas y contraídas por el BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA (B.I.F.) y su Operador Aliado, lo cual se consigna detalladamente y reposa en los informes Mensuales de Interventoría respectivo.

9. Que el Ing. FERNANDO MIER MARTINEZ, en su calidad de Secretario de Infraestructura Municipal; en Banco Inmobiliario de Floridablanca. representada por el Director General JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA, y representado la Firma Interventora INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. – el Representante Legal Suplente JORGE ARAGON AMAYA, procederán a suscribir la presente ACTA, en cumplimiento de lo señalado en el OTROSI No. 2 suscrito entre las partes, y dentro del alcance del Convenio Interadministrativo.

10. Que la Secretaría de Hacienda Municipal (Oficina de Presupuesto) expidió CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nro:23-03385; como el REGISTRO PRESUPUESTAL – Nro: 23-03852 de Agosto 03 de 2023 para los pagos del PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 por la meta 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144, con los cuales se llevará a cabo el pago establecido en la presente acta..

ACUERDAN:

1. Teniendo en cuentas los considerandos antes mencionados, las Partes proceden a realizar el Recibo y entrega de las gestiones administrativas y documentales basados en que estas labores se encuentren terminadas y recibidas a satisfacción por parte de la Secretaría de infraestructura, bajo el cumplimiento previo de los parámetros establecidos en el Convenio, obras ejecutadas por el BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA a través de su empresa ALIADA en razón del Plan Anual de Servicio del SAP Vigencia 2023 (Sector Rural), aprobadas por parte de EL MUNICIPIO, siguiendo las normas establecidas por el Ente Municipal (normas urbanisticas y/o de Planeación Municipal), RETIE, RETILAP y las Instituciones Ambientales. Así mismo, la entrega del Informe final sobre la valoración y cuantificación de la infraestructura según lo establecido por la Resolución CREG 101013 DE 2022.

2. Asi mismo, realizar el Recibo y entrega de la actualización del software e inventario del SAP segun lo acordado por las Partes, basados en que estas labores se encuentren terminadas y recibidas a satisfacción por parte de la Secretaria de infraestructura, previo cumplimiento de los parámetros para la suscripción de la presente Acta que hace referencia a la Entrega y Recibo de las mismas, obras ejecutadas por el BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA. a través de su empresa ALIADA se comprometieron y ejecutaron en razón del Plan Anual de Servicio del SAP 2023; cuyo resutado fue el Informe Final Inventario Plan en mención, denominado "Valoración de las unidades constructivas del sistema de alumbrado público en los niveles de tensión 1 y2".

3. Autorizar el Pago Final (Terminación, pago y recibo del plan anual de servicio del sistema de alumbrado público vigencia 2023 - sector rural) según los considerandos antes expuestos, por un valor total de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($1.459.424.530,oo), en concordancia de lo establecido en el desarrollo y marco del Convenio suscrito entre EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA (B.I.F.)

4. Que en consideración a lo establecido entre las Partes en el **Numeral 5.** Otro Si No.2 de fecha Julio 28 del 2022, EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA ha indicado y autoriza la transferencia de recursos relacionados con los pagos del Plan Anual de Servicio ejecutadas con cargo al Sistema de Alumbrado Público, de la siguiente manera:

Concepto	Valor	Código Presupuestal
Valores por Cancelar a favor de Iluled Colombia SAS identificado con Nit: 901.605.178-8. Pago correspondiente al Pago Final (Terminación, pago y recibo del plan anual de servicio del sistema de alumbrado público vigencia 2023 - sector rural), a la Cuenta de Ahorros No. 256-13194-7 del BANCO OCCIDENTE, A nombre de FIDUOCCIDENTE FID 317824 ILULED identificada con Nit 830.054.076-2.	$1.459.424.530	2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144
TOTAL	$1.459.424.530	

4. Que los cuadros de balance del Convenio y cuadros de detalle de los pagos son como se consignan a continuación:

BALANCE GENERAL DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

DETALLE	PROYECTADO	EJECUTADO	SALDOS A FAVOR DEL MUNICIPIO Y/O RECURSOS CONTRAACREDITADOS A TRAVES DE SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	
VIGENCIA 2022 (CDP # 22 - 02039 – RP # 22 - 03884) (CDP # 22-05760 – RP # 22-06772) (CDP # 22-05761 – RP # 22-06773)	12.319.455.210,61	9.398.208.225,08	2.921.246.985,53	
TOTALES	12.319.455.210,61			
BALANCE CONVENIO	12.319.455.210,61	12.319.455.210,61		

unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO	PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL)	CÓDIGO:	DI-F-11
		VERSION	04
		FECHA ELAB	Septiembre-28-2018
Alcaldía Municipal de Floridablanca	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA APROB	19/10/2022
	PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	OCTUBRE 26 DE 2023		ACTA	ACTA No. 19 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890			
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021			
PROYECTO:	2021682760020			

CUADRO RESUMEN DE PROYECCION - EJECUCION Y PAGOS CON RECURSOS VIGENCIA 2023 (ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO DE INVERSION)

VIGENCIA 2023

DETALLE	VR. CDP - VR. RP	VR. PAGOS REALIZADOS	SUBTOTAL EJECUCION	SALDOS CDP-RP
CDP # 23-00019 – RP # 23-00008 (VIGENCIA 2023)	**16.635.617.100,57**			
PAGO PARCIAL ENERO DE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO) por el código presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143		601.501.912	**934.080.781**	
PAGO PARCIAL ENERO DE 2023 (RETORNO DE INVERSION ACUMULADO) por el codigo presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145		332.578.869		
PAGO PARCIAL FEBRERO DE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO) por el código presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143		624.493.785	**1.014.943.273**	
PAGO PARCIAL FEBRERO DE 2023 (RETORNO DE INVERSION ACUMULADO) por el codigo presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145		390.449.488		
PAGO PARCIAL MARZO DE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO) por el código presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143		619.155.661	**1.061.957.356**	
PAGO PARCIAL MARZO DE 2023 (RETORNO DE INVERSION ACUMULADO) por el codigo presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145		442.801.695		
PAGO PARCIAL ABRIL DE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO) por el código presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143		641.473.255	**1.132.882.452**	
PAGO PARCIAL ABRIL DE 2023 (RETORNO DE INVERSION ACUMULADO) por el codigo presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145		491.409.197		
PAGO PARCIAL MAYO DE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO) por el código presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143		637.766.100	**1.175.887.331**	
PAGO PARCIAL MAYO DE 2023 (RETORNO DE INVERSION ACUMULADO) por el codigo presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145		538.121.231		
PAGO PARCIAL JUNIO DE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO) por el código presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143		621.924.754	**1.155.125.200**	
PAGO PARCIAL JUNIO DE 2023 (RETORNO DE INVERSION ACUMULADO) por el codigo presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145		533.200.446		
PAGO PARCIAL JULIO DE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO) por el código presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143		619.522.531	**1.150.663.457**	
PAGO PARCIAL JULIO DE 2023 (RETORNO DE INVERSION ACUMULADO) por el codigo presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145		531.140.926		
PAGO PARCIAL AGOSTO DE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO) por el código presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143		629.991.920	**1.170.108.664**	
PAGO PARCIAL AGOSTO DE 2023 (RETORNO DE INVERSION ACUMULADO) por el codigo presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145		540.116.744		
PAGO PARCIAL SEPTIEMBRE DE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO) por el código presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143		639.349.834	**1.187.489.483**	
PAGO PARCIAL SEPTIEMBRE DE 2023 (RETORNO DE INVERSION ACUMULADO) por el codigo presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145		548.139.649		
SUBTOTALES EJECUTADOS			**9.983.137.997**	
CONTRAACREDITACION atraves de Secretaria de Hacienda				
SALDO POR EJECUTAR DE CDP - RP				**6.652.479.104**
SUMAS IGUALES	**16.635.617.100,57**	**16.635.617.100,57**		

unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO	PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL)	CÓDIGO:	DI-F-11
		VERSION	04
		FECHA ELAB	Septiembre-28-2018
Alcaldía Municipal de Floridablanca	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA APROB	19/10/2022
	PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	OCTUBRE 26 DE 2023		ACTA	ACTA No. 19 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890			
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021			
PROYECTO:	2021682760020			

PAGOS DE SALDOS POR CONCEPTO "PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022 - (MODERNIZACIÓN Y ALUMBRADO NAVIDEÑO)" - RALP RESERVAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

VIGENCIA 2023

DETALLE	VR. CDP - VR. RP	VR. PAGOS REALIZADOS	SUBTOTAL EJECUCION	SALDOS CDP-RP
VIGENCIA 2023 (CDP # 23-00216 – RP # 23-00224)	4.616.853.987,61			
PAGO PARCIAL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 (MODERNIZACIÓN-CAÑAVERAL) por el código presupuestal G.R.I 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145		602.606.650	602.606.650	
PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 `LUMBRADO NAVIDEÑO) por el código presupuestal R.I 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144		86.899.459	86.899.459	
PAGO FINAL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 (MODERNIZACIÓN-CAÑAVERAL) por el código presupuestal G.R.I 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145		989.229.596	989.229.596	
SUBTOTALES EJECUTADOS			1.678.735.706	
CONTRAACREDITACION atraves de Secretaria de Hacienda				
SALDO POR EJECUTAR DE CDP - RP				2.938.118.281,84
SUMAS IGUALES	4.616.853.987,61	4.616.853.987,61		

CUADRO RESUMEN DE PROYECCION - EJECUCION Y PAGOS CON RECURSOS VIGENCIA 2023 (PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - EXPANSIÓN SECTOR RURAL)

VIGENCIA 2023

DETALLE	VR. CDP - VR. RP	VR. PAGOS REALIZADOS	SUBTOTAL EJECUCION	SALDOS CDP-RP
VIGENCIA 2023 (CDP # 23-03385 – RP # 23-03852)	3.984.255.429			
TRANSFERENCIA INICAL EQUIVALENTE AL 60% DEL VALOR DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 por el código presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144		2.390.553.257	2.390.553.257	
PAGO FINAL PLAN ANUAL DE SERVICIO SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 por el código presupuestal 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144		1.459.424.530	1.459.424.530	
SUBTOTALES EJECUTADOS			3.849.977.788	
CONTRAACREDITACION atraves de Secretaria de Hacienda				
SALDO POR EJECUTAR DE CDP - RP				134.277.641
SUMAS IGUALES	3.984.255.428,82	3.984.255.428,82		

unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO	PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL)	CÓDIGO:	DI-F-11
		VERSION	04
		FECHA ELAB	Septiembre-28-2018
Alcaldía Municipal de Floridablanca	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA APROB	19/10/2022
	PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	OCTUBRE 26 DE 2023		ACTA	ACTA No. 19 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890			
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021			
PROYECTO:	2021682760020			

CONSOLIDADO DE PAGOS POR CONCEPTO

VIGENCIA 2023

DETALLE	PROYECTADO	EJECUTADO
CDP # 23-00019 – RP # 23-00008 (VIGENCIA 2023)	16.635.617.100,57	
CDP # 23-00216 – RP # 23-00224 (VIGENCIA 2023)	4.616.853.987,61	
CDP # 23-03385 – RP # 23-03852 (VIGENCIA 2023)	3.984.255.429	
CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		$5.635.179.753
CONSOLIDADO EJECUCION INVERSIONES - RETORNO DE LA INVERSION		$4.347.958.244
ONSOLIDADO OBRAS (Plan Anual de Servicio l SALP Vigencia 2022 - Modernización Obra Cañaveral)		$1.591.836.247
CONSOLIDADO OBRAS (Plan Anual de Servicio del SALP Vigencia 2022-ALUMBRADO NAVIDEÑO)		$86.899.459
CONSOLIDADO OBRAS (Plan Anual de Servicio del SALP Vigencia 2023 - Expansión sector rural)		$3.849.977.788
CONTRAACREDITACION atraves de Secretaria de Hacienda		$0
TOTAL SALDOS DE CDP-RP SIN EJECUTAR DEL CDP # 23-00019 – RP # 23-00008 (VIGENCIA 2023) CDP # 23-00216 – RP # 23-00224 (VIGENCIA 2023)		$5.740.619.598
SUMAS IGUALES VIGENCIA 2023	$21.252.471.088,18	$21.252.471.088,18

VALOR TOTAL EJECUTADO CONVENIO S.A.P. A LA FECHA	$24.910.059.715

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF

JULIO CESAR GONZALEZ GARCÍA - Director
Rep Legal

CONTRATISTA

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.

R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA

INTERVENTOR

ING FERNANDO MEJER MARTINEZ
Secretario de Infraestructura

SUPERVISOR

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 39

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050582375 que habilita desde FE 25 hasta FE 500. Vence 2024-06-16

ILULED COLOMBIA SAS

Nit 901605178

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4321 7000.00 X 1000

CLIENTE	BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
NIT	900015871 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
TV 29 5 33 P 3 BRR LAGOS II	Floridablanca	6497285

POR CONCEPTO DE

TERMINACION OBRA PLAN ANUAL 2023

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/10/2023	30/10/2023	DAIMA MICHELL ACOSTA PADILLA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41359509	PLAN ANUAL 2023	1	Und.	1.073.500.942	0%	0	1.073.500.942
2	41359506	UTILIDAD 5%	1	Und.	53.675.047	19%	10.198.259	53.675.047
3	41359507	ADMINISTRACION 30%	1	Und.	322.050.282	0%	0	322.050.282

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**1.449.226.271**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.198.259**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.459.424.530**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.459.424.530**

Valor en Letras

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/10/2023 11:40:51

STICO E INDUSTRIAL SAN JORGE KM7 400 MT ANILLO VIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 BG 39 Teléfono 3208990368 Flo

Correo Electrónico iluled.comlombia.sas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0a0baad690a9716bb392b6b073deb5c671c13bdd54db17a21fad922b63908a3146a9e4576456863c703b279e487b60a4 --Fecha y Hora de Expedición : 26/10/2023 12:37:34 p. m.

unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO	ANEXO PAGO FINAL (TERMINACION, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL)	CÓDIGO	DI-F-11
		VERSION	04
		FECHA ELAB	Septiembre-28-2018
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA APROB	19/10/2022
	PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	OCTUBRE 26 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO:	2021682760020

ACUMULADO EJECUCIÓN MODELO FINANCIERO CONVENIO INTERNADMINISTRATIVO N°202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890 ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

N°	Periodo	Inversión	Retorno a la inversión mes	Retorno a la inversión indexados meses anteriores	Total Retorno a la inversión	Administración Operación y Mantenimiento	Pago Plan Anual de servicio	Pago Plan Anual de Servicio - Alumbrado Navideño	Total Egresos
1	jul-22	4.929.390.508	55.434.999	-	55.434.999	535.619.705			591.054.704
2	ago-22	-	-	-	-	606.788.900			606.788.900
3	sep-22	4.982.922.309	56.037.008	55.814.377	111.851.385	619.179.414			731.030.798
4	oct-22	5.043.667.914	56.720.142	113.440.429	170.160.570	623.707.504			793.868.075
5	nov-22	4.936.245.571	55.512.090	172.878.643	228.390.733	624.794.054			853.184.788
6	nov-22						2.411.498.585		2.411.498.585
7	nov-22							527.647.667	527.647.667
8	dic-22							263.823.834	263.823.834
9	dic-22	5.058.831.875	56.890.673	232.038.950	288.929.623	634.774.250			923.703.872
10	ene-23	4.924.250.435	55.377.195	284.142.757	332.578.869	601.501.912			934.080.781
11	feb-23	4.955.152.832	55.724.718	334.724.770	390.449.488	624.493.785			1.014.943.273
12	mar-23	4.952.042.398	55.689.738	387.111.956	442.801.695	619.155.661			1.061.957.355
13	abr-23	4.950.303.854	55.670.187	435.739.010	491.409.197	641.473.255			1.132.882.452
14	abr-23						602.606.650		602.606.650
15	abr-23							86.899.459	86.899.459
16	may-23	4.993.595.426	56.157.036	481.964.195	538.121.231	637.766.100			1.175.887.331
17	jun-23	1.071.881.204	12.054.175	521.146.271	533.200.446	621.924.754			1.155.125.200
18	jul-23						2.390.553.257		2.390.553.257
19	jul-23		-	531.140.926	531.140.926	619.522.531	-	-	1.150.663.457
20	ago-23			540.116.744	540.116.744	629.991.920			1.170.108.664
21	sep-23			548.139.649	548.139.649	639.349.834			1.187.489.483
22							989.229.596		989.229.596
23							1.459.424.530		1.459.424.530
					$ 5.202.725.555	$ 9.280.043.579	$ 7.853.312.619	$ 878.370.961	$ 23.214.452.715

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

SECRETARIO INFRAESTRUCTURA
ING FERNANDO [illegible] MARTINEZ
SUPERVISOR

Revisó

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO	ANEXO PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL)	CÓDIGO:	DI-F-11
		VERSION	04
		FECHA ELAB	Septiembre-28-2018
Alcaldía Municipal de Floridablanca	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA APROB	19/10/2022
	PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	OCTUBRE 26 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO:	2021682760020

SEGUIMIENTO LIQUIDACIÓN PLAN ANUAL DE SERVICIO VIGENCIA 2023

1. COSTO INVERSIONES (CREG 101013)

DESCRIPCION	VALOR
MODERNIZACION	
EXPANSION	
TOTAL INVERSIONES	**$ 0**

DESCRIPCION	ACUMULADO A MES DE SEPTIEMBRE 2023	ACUMULADO A MES DE OCTUBRE 2023
MODERNIZACION	$ 47.516.866.277	$ 47.516.866.277
EXPANSION	$ 3.281.418.050	$ 3.281.418.050
TOTAL INVERSIONES	**$ 50.798.284.327**	**$ 50.798.284.327**

TASA DESCUENTO ANUAL (MODELO F.)	11,36%
TASA DESCUENTO MES (MODELO F.)	0,9007%
TIEMPO EN MESES RETORNO INVERSION (MODELO F.)	180
PAGO RETORNO INVERSION	**$ 0**

PAGO RETORNO INVERSION	$ 0	
IPP NACIONAL DANE MES DE SEPTIEMBRE 2023	0,00	
IPP NACIONAL DANE MES DE OCTUBRE 2023	0,00	
PAGO RETORNO INVERSION	**$ 0**	**$ 0**

2. COSTO ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (CAOM - CREG 101013)

DESCRIPCION	VALOR
CAOM POR LUMINARIA	$ 30.073
IPP NACIONAL DANE MES DE AGOSTO 2023	0
IPP NACIONAL DANE MES DE SEPTIEMBRE 2023	0
CAOM POR LUMINARIA	**$ 0**
CANTIDAD DE LUMINARIAS	21.376
PAGO CAOM (100%)	**$ 0**
INDICE DISPONIBILIDAD	**98%**
PAGO CAOM (MES)	**$ 0**

DESCRIPCION	ACUMULADO A MES DE SEPTIEMBRE 2023	ACUMULADO A MES DE OCTUBRE 2023
CAOM	$ 9.280.043.579	$ 9.280.043.579
TOTAL CAOM	**$ 9.280.043.579**	**$ 9.280.043.579**

3. COSTO PLAN ANUAL DEL SERVICIO

DESCRIPCION	VALOR
PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2022 CAÑAVERAL	$ 0
PLAN ANUAL DE SERVICIO AL. NAVIDEÑO 2022	$ 0
PLAN ANUAL DE SERVICIO 2023	*$ 1.459.424.530*
PAGO PLAN ANUAL DEL SERVICIO	**$ 1.459.424.530**

DESCRIPCION	ACUMULADO A MES DE SEPTIEMBRE 2023	ACUMULADO A MES DE OCTUBRE 2023
PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2022	$ 3.014.105.235	$ 4.003.334.832
PAS ALUMBRADO NAVIDEÑO 2022	$ 878.370.961	$ 878.370.961
PLAN ANUAL DE SERVICIO 2023	*$ 2.390.553.257*	*$ 3.849.977.788*
TOTAL PLAN ANUAL DEL SERVICIO	**$ 6.283.029.454**	**$ 8.731.683.581**

4. PAGOS MES (AGOSTO 2023)

DESCRIPCION	VALOR
1. PAGO RETORNO INVERSION	$ 0
2. CAOM	$ 0
3. PLAN ANUAL DEL SERVICIO	$ 1.459.424.530
TOTAL PAGOS MES	**$ 1.459.424.530**

5. PAGOS ACUMULADOS

DESCRIPCION	ACUMULADO A MES DE SEPTIEMBRE 2023	ACUMULADO A MES DE OCTUBRE 2023
1. PAGO RETORNO INVERSION	$ 5.202.725.555	$ 5.202.725.555
2. CAOM	$ 9.280.043.579	$ 9.280.043.579
3. PLAN ANUAL DEL SERVICIO	$ 6.283.029.454	$ 8.731.683.581
ACUMULADO PAGOS	**$ 20.765.798.588**	**$ 23.214.452.715**

JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
Director
BANCO INMOBILIARIO FLORIDABLANCA

ING FERNANDO MEJIA MARTINEZ
Secretario Infraestructura
SUPERVISOR

Revisó
INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
INTECELEC S.A.S.
JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTORIA
INTECELEC SAS

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CÓDIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL)

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTANDER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

RESUMEN GENERAL ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DE 2023 (SEPTIEMBRE 11 DE 2023)		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	541	$ 1.212.654.746	120	$ 268.980.720	542	$ 1.214.896.252	422	$ 945.915.532	542	1.214.896.252
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	516	$ 1.195.916.254	500	$ 1.158.833.580	510	$ 1.182.010.251	10	$ 23.176.672	510	1.182.010.251
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	545	$ 77.573.637	502	$ 71.453.148	522	$ 74.299.887	20	$ 2.846.739	522	74.299.887
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	16.590	$ 311.897.534	14.442	$ 271.512.742	15.595	$ 293.191.202	1.153	$ 21.678.460	15.595	293.191.202
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	950	$ 153.258.146		$ 0	542	$ 87.437.806	542	$ 87.437.806	542	87.437.806
SUBTOTAL					**$ 2.951.300.318**		**$ 1.770.780.190**		**$ 2.851.835.398**		**$ 1.081.055.208**		**$ 2.851.835.398**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 885.390.095**		**$ 531.234.057**		**$ 855.550.619**		**$ 324.316.562**		**$ 855.550.619**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 147.565.016**		**$ 88.539.010**		**$ 142.591.770**		**$ 54.052.760**		**$ 142.591.770**
TOTAL					**$ 3.984.255.429**		**$ 2.390.553.257**		**$ 3.849.977.788**		**$ 1.459.424.530**		**$ 3.849.977.788**

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO RESUMEN GENERAL ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL	**$ 134.277.641**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA
ING. FERNANDO MIER MARTINEZ
Secretario de Infraestructura

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

001-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA EL MORTIÑO PARADOR EL SANTISIMO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	10	$ 22.415.060	10	$ 22.415.060	11	$ 24.656.566	1	$ 2.241.506	11	24.656.566
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	10	$ 23.176.672	10	$ 23.176.672	10	$ 23.176.672	0	$ -	10	23.176.672
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	10	$ 1.423.369	10	$ 1.423.369	10	$ 1.423.369	0	$ -	10	1.423.369
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	300	$ 5.640.100	280	$ 5.264.093	280	$ 5.264.093	0	$ -	280	5.264.093
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	10	$ 1.613.244		$ 0	11	$ 1.774.568	11	$ 1.774.568	11	1.774.568
SUBTOTAL					**$ 54.268.445**		**$ 52.279.194**		**$ 56.295.268**		**$ 4.016.074**		**$ 56.295.268**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)		**30%**			**$ 16.280.533**		**$ 15.683.758**		**$ 16.888.581**		**$ 1.204.822**		**$ 16.888.581**
COSTO DE LA UTILIDAD		**5%**			**$ 2.713.422**		**$ 2.613.960**		**$ 2.814.763**		**$ 200.804**		**$ 2.814.763**
TOTAL					**$ 73.262.400**		**$ 70.576.913**		**$ 75.998.612**		**$ 5.421.700**		**$ 75.998.612**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

002-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA SAN IGNACIO FINCA LA PROFE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	6	$ 13.449.036	6	$ 13.449.036	6	$ 13.449.036	0	$ -	6	13.449.036
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	5	$ 11.588.336	5	$ 11.588.336	5	$ 11.588.336	0	$ -	5	11.588.336
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	6	$ 854.022	6	$ 854.022	6	$ 854.022	0	$ -	6	854.022
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	230	$ 4.324.077	155	$ 2.914.052	155	$ 2.914.052	0	$ -	155	2.914.052
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	6	$ 967.946		$ 0	6	$ 967.946	6	$ 967.946	6	967.946
SUBTOTAL					**$ 31.183.416**		**$ 28.805.445**		**$ 29.773.391**		**$ 967.946**		**$ 29.773.391**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 9.355.025**		**$ 8.641.634**		**$ 8.932.017**		**$ 290.384**		**$ 8.932.017**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 1.559.171**		**$ 1.440.272**		**$ 1.488.670**		**$ 48.397**		**$ 1.488.670**
TOTAL					**$ 42.097.612**		**$ 38.887.351**		**$ 40.194.078**		**$ 1.306.727**		**$ 40.194.078**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

003-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA SAN IGNACIO SECTOR RIO FRIO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	7	$ 15.690.542	7	$ 15.690.542	7	$ 15.690.542	0	$ -	7	15.690.542
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	7	$ 16.223.670	7	$ 16.223.670	7	$ 16.223.670	0	$ -	7	16.223.670
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	8	$ 1.138.696	8	$ 1.138.696	8	$ 1.138.696	0	$ -	8	1.138.696
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	320	$ 6.016.107	220	$ 4.136.073	220	$ 4.136.073	0	$ -	220	4.136.073
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	7	$ 1.129.271	0	$ 0	7	$ 1.129.271	7	$ 1.129.271	7	1.129.271
SUBTOTAL					**$ 40.198.285**		**$ 37.188.981**		**$ 38.318.252**		**$ 1.129.271**		**$ 38.318.252**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 12.059.486**		**$ 11.156.694**		**$ 11.495.475**		**$ 338.781**		**$ 11.495.475**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 2.009.914**		**$ 1.859.449**		**$ 1.915.913**		**$ 56.464**		**$ 1.915.913**
TOTAL					**$ 54.267.685**		**$ 50.205.124**		**$ 51.729.640**		**$ 1.524.515**		**$ 51.729.640**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldia Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

004-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA SAN IGNACIO SECTOR LA DERROTA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	PRESUPUESTO INICIAL												
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	9	$ 20.173.554	9	$ 20.173.554	9	$ 20.173.554	0	$ -	9	$ 20.173.554
PO21	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	9	$ 20.859.004	9	$ 20.859.004	9	$ 20.859.004	0	$ -	9	$ 20.859.004
EO02	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	9	$ 1.281.033	9	$ 1.281.033	9	$ 1.281.033	0	$ -	9	$ 1.281.033
RO04	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	270	$ 5.076.090	270	$ 5.076.090	300	$ 5.640.100	30	$ 564.010	300	$ 5.640.100
DO01	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	9	$ 1.451.919		$ 0	9	$ 1.451.919	9	$ 1.451.919	9	$ 1.451.919
SUBTOTAL					**$ 48.841.600**		**$ 47.389.681**		**$ 49.405.610**		**$ 2.015.929**		**$ 49.405.610**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 14.652.480**		**$ 14.216.904**		**$ 14.821.683**		**$ 604.779**		**$ 14.821.683**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 2.442.080**		**$ 2.369.484**		**$ 2.470.281**		**$ 100.796**		**$ 2.470.281**
TOTAL					**$ 65.936.160**		**$ 63.976.069**		**$ 66.697.574**		**$ 2.721.505**		**$ 66.697.574**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

005-2023PROYECTO EXPANSION VEREDA SAN IGNACIO SECTOR VILLA YOLI MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	8	$ 17.932.048	8	$ 17.932.048	8	$ 17.932.048	0	$ -	8	17.932.048
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	8	$ 18.541.337	8	$ 18.541.337	8	$ 18.541.337	0	$ -	8	18.541.337
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	8	$ 1.138.696	8	$ 1.138.696	8	$ 1.138.696	0	$ -	8	1.138.696
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	240	$ 4.512.080	240	$ 4.512.080	240	$ 4.512.080	0	$ -	240	4.512.080
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	8	$ 1.290.595	0	$ 0	8	$ 1.290.595	8	$ 1.290.595	8	1.290.595
SUBTOTAL					**$ 43.414.756**		**$ 42.124.161**		**$ 43.414.756**		**$ 1.290.595**		**$ 43.414.756**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 13.024.427**		**$ 12.637.248**		**$ 13.024.427**		**$ 387.178**		**$ 13.024.427**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 2.170.738**		**$ 2.106.208**		**$ 2.170.738**		**$ 64.530**		**$ 2.170.738**
TOTAL					**$ 58.609.920**		**$ 56.867.617**		**$ 58.609.920**		**$ 1.742.303**		**$ 58.609.920**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca

CODIGO: DI-F-400-43

VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACION, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

006-2023PROYECTO EXPANSION VEREDA BUENAVISTA SECTOR EL PARAISO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	8	$ 17.932.048	8	$ 17.932.048	8	$ 17.932.048	0	$ -	8	17.932.048
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	8	$ 18.541.337	8	$ 18.541.337	8	$ 18.541.337	0	$ -	8	18.541.337
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	8	$ 1.138.696	8	$ 1.138.696	8	$ 1.138.696	0	$ -	8	1.138.696
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	240	$ 4.512.080	240	$ 4.512.080	255	$ 4.794.085	15	$ 282.005	255	4.794.085
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	8	$ 1.290.595		$ 0	8	$ 1.290.595	8	$ 1.290.595	8	1.290.595
SUBTOTAL					**$ 43.414.756**		**$ 42.124.161**		**$ 43.696.761**		**$ 1.572.600**		**$ 43.696.761**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 13.024.427**		**$ 12.637.248**		**$ 13.109.028**		**$ 471.780**		**$ 13.109.028**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 2.170.738**		**$ 2.106.208**		**$ 2.184.838**		**$ 78.630**		**$ 2.184.838**
TOTAL					**$ 58.609.920**		**$ 56.867.617**		**$ 58.990.627**		**$ 2.123.010**		**$ 58.990.627**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

007-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA BUENAVISTA SECTOR LA Y MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	11	$ 24.656.566	11	$ 24.656.566	11	$ 24.656.566	0	$ -	11	24.656.566
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	11	$ 25.494.339	11	$ 25.494.339	11	$ 25.494.339	0	$ -	11	25.494.339
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	11	$ 1.565.706	11	$ 1.565.706	11	$ 1.565.706	0	$ -	11	1.565.706
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	340	$ 6.392.113	340	$ 6.392.113	360	$ 6.768.120	20	$ 376.007	360	6.768.120
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	11	$ 1.774.568		$ 0	11	$ 1.774.568	11	$ 1.774.568	11	1.774.568
SUBTOTAL					**$ 59.883.293**		**$ 58.108.725**		**$ 60.259.299**		**$ 2.150.575**		**$ 60.259.299**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 17.964.988**		**$ 17.432.617**		**$ 18.077.790**		**$ 645.172**		**$ 18.077.790**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 2.994.165**		**$ 2.905.436**		**$ 3.012.965**		**$ 107.529**		**$ 3.012.965**
TOTAL					**$ 80.842.445**		**$ 78.446.778**		**$ 81.350.054**		**$ 2.903.276**		**$ 81.350.054**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTERELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldia Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

008-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA LA JUDIA SECTOR LA CASCADA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	18	$ 40.347.108	18	$ 40.347.108	18	$ 40.347.108	0	$ -	18	40.347.108
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	18	$ 41.718.009	18	$ 41.718.009	18	$ 41.718.009	0	$ -	18	41.718.009
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	18	$ 2.562.065	18	$ 2.562.065	18	$ 2.562.065	0	$ -	18	2.562.065
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	560	$ 10.528.187	560	$ 10.528.187	580	$ 10.904.193	20	$ 376.007	580	10.904.193
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	18	$ 2.903.839		$ 0	18	$ 2.903.839	18	$ 2.903.839	18	2.903.839
SUBTOTAL					**$ 98.059.207**		**$ 95.155.369**		**$ 98.435.214**		**$ 3.279.845**		**$ 98.435.214**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 29.417.762**		**$ 28.546.611**		**$ 29.530.564**		**$ 983.954**		**$ 29.530.564**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 4.902.960**		**$ 4.757.768**		**$ 4.921.761**		**$ 163.992**		**$ 4.921.761**
TOTAL					**$ 132.379.930**		**$ 128.459.748**		**$ 132.887.539**		**$ 4.427.791**		**$ 132.887.539**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACION, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

009-2023PROYECTO EXPANSION VEREDA LA JUDIA SECTOR TIENDA LAS DELICIAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	16	$ 35.864.096	15	$ 33.622.590	15	$ 33.622.590	0	$ -	15	33.622.590
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	14	$ 32.447.340	13	$ 30.129.673	13	$ 30.129.673	0	$ -	13	30.129.673
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	14	$ 1.992.717	13	$ 1.850.380	13	$ 1.850.380	0	$ -	13	1.850.380
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	440	$ 8.272.147	400	$ 7.520.133	400	$ 7.520.133	0	$ -	400	7.520.133
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	16	$ 2.581.190	0	$ 0	15	$ 2.419.865	15	$ 2.419.865	15	2.419.865
SUBTOTAL					**$ 81.157.490**		**$ 73.122.777**		**$ 75.542.642**		**$ 2.419.865**		**$ 75.542.642**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 24.347.247**		**$ 21.936.833**		**$ 22.662.793**		**$ 725.960**		**$ 22.662.793**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 4.057.875**		**$ 3.656.139**		**$ 3.777.132**		**$ 120.993**		**$ 3.777.132**
TOTAL					**$ 109.562.612**		**$ 98.715.749**		**$ 101.982.567**		**$ 3.266.818**		**$ 101.982.567**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

010-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA LA JUDIA SECTOR TIENDA LA CURVA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	12	$ 26.898.072	12	$ 26.898.072	12	$ 26.898.072	0	$ -	12	26.898.072
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	12	$ 27.812.006	12	$ 27.812.006	12	$ 27.812.006	0	$ -	12	27.812.006
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	12	$ 1.708.043	12	$ 1.708.043	12	$ 1.708.043	0	$ -	12	1.708.043
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	360	$ 6.768.120	360	$ 6.768.120	370	$ 6.956.123	10	$ 188.003	370	6.956.123
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	13	$ 2.097.217		$ 0	12	$ 1.935.892	12	$ 1.935.892	12	1.935.892
SUBTOTAL					**$ 65.283.458**		**$ 63.186.241**		**$ 65.310.137**		**$ 2.123.896**		**$ 65.310.137**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 19.585.037**		**$ 18.955.872**		**$ 19.593.041**		**$ 637.169**		**$ 19.593.041**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 3.264.173**		**$ 3.159.312**		**$ 3.265.507**		**$ 106.195**		**$ 3.265.507**
TOTAL					**$ 88.132.668**		**$ 85.301.426**		**$ 88.168.685**		**$ 2.867.259**		**$ 88.168.685**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACION, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

011-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA LA JUDIA SECTOR FINCA SOGAMOSO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	14	$ 31.381.084	14	$ 31.381.084	14	$ 31.381.084	0	$ -	14	31.381.084
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	12	$ 27.812.006	12	$ 27.812.006	12	$ 27.812.006	0	$ -	12	27.812.006
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	12	$ 1.708.043	12	$ 1.708.043	12	$ 1.708.043	0	$ -	12	1.708.043
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	360	$ 6.768.120	360	$ 6.768.120	365	$ 6.862.122	5	$ 94.002	365	6.862.122
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	14	$ 2.258.541		$ 0	14	$ 2.258.541	14	$ 2.258.541	14	2.258.541
SUBTOTAL					**$ 69.927.794**		**$ 67.669.253**		**$ 70.021.796**		**$ 2.352.543**		**$ 70.021.796**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 20.978.338**		**$ 20.300.776**		**$ 21.006.539**		**$ 705.763**		**$ 21.006.539**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 3.496.390**		**$ 3.383.463**		**$ 3.501.090**		**$ 117.627**		**$ 3.501.090**
TOTAL					**$ 94.402.523**		**$ 91.353.492**		**$ 94.529.425**		**$ 3.175.933**		**$ 94.529.425**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.E
INTECELEC S.A.S

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

012-2023PROYECTO EXPANSION VEREDA LA JUDIA SECTOR FINCA EL PORTON MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	14	$ 31.381.084	2	$ 4.483.012	12	$ 26.898.072	10	$ 22.415.060	12	26.898.072
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	14	$ 32.447.340	12	$ 27.812.006	12	$ 27.812.006	0	$ -	12	27.812.006
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	14	$ 1.992.717	12	$ 1.708.043	12	$ 1.708.043	0	$ -	12	1.708.043
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	420	$ 7.896.140	390	$ 7.332.130	390	$ 7.332.130	0	$ -	390	7.332.130
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	420	$ 67.756.233		$ 0	12	$ 1.935.892	12	$ 1.935.892	12	1.935.892
SUBTOTAL					**$ 141.473.515**		**$ 41.335.191**		**$ 65.686.144**		**$ 24.350.952**		**$ 65.686.144**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 42.442.054**		**$ 12.400.557**		**$ 19.705.843**		**$ 7.305.286**		**$ 19.705.843**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 7.073.676**		**$ 2.066.760**		**$ 3.284.307**		**$ 1.217.548**		**$ 3.284.307**
TOTAL					**$ 190.989.245**		**$ 55.802.508**		**$ 88.676.294**		**$ 32.873.786**		**$ 88.676.294**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

013-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA HELECHALES SECTOR FINCA LOS RECUERDOS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	PRESUPUESTO INICIAL												
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W -Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	10	$ 22.415.060	0	$ 0	10	$ 22.415.060	10	$ 22.415.060	10	22.415.060
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	10	$ 23.176.672	9	$ 20.859.004	9	$ 20.859.004	0	$ -	9	20.859.004
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	10	$ 1.423.369	10	$ 1.423.369	10	$ 1.423.369	0	$ -	10	1.423.369
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	300	$ 5.640.100	250	$ 4.700.083	250	$ 4.700.083	0	$ -	250	4.700.083
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	11	$ 1.774.568		$ 0	10	$ 1.613.244	10	$ 1.613.244	10	1.613.244
	SUBTOTAL				**$ 54.429.769**		**$ 26.982.457**		**$ 51.010.761**		**$ 24.028.304**		**$ 51.010.761**
	COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)		**30%**		**$ 16.328.931**		**$ 8.094.737**		**$ 15.303.228**		**$ 7.208.491**		**$ 15.303.228**
	COSTO DE LA UTILIDAD		**5%**		**$ 2.721.488**		**$ 1.349.123**		**$ 2.550.538**		**$ 1.201.415**		**$ 2.550.538**
	TOTAL				**$ 73.480.188**		**$ 36.426.317**		**$ 68.864.527**		**$ 32.438.210**		**$ 68.864.527**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldia Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

014-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA HELECHALES SECTOR FINCA EL OLVIDO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	8	$ 17.932.048	0	$ 0	10	$ 22.415.060	10	$ 22.415.060	10	22.415.060
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	8	$ 18.541.337	8	$ 18.541.337	10	$ 23.176.672	2	$ 4.635.334	10	23.176.672
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	8	$ 1.138.696	8	$ 1.138.696	10	$ 1.423.369	2	$ 284.674	10	1.423.369
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	250	$ 4.700.083	250	$ 4.700.083	320	$ 6.016.107	70	$ 1.316.023	320	6.016.107
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	8	$ 1.290.595	0	$ 0	10	$ 1.613.244	10	$ 1.613.244	10	1.613.244
SUBTOTAL					**$ 43.602.759**		**$ 24.380.116**		**$ 54.644.451**		**$ 30.264.335**		**$ 54.644.451**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 13.080.828**		**$ 7.314.035**		**$ 16.393.335**		**$ 9.079.301**		**$ 16.393.335**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 2.180.138**		**$ 1.219.006**		**$ 2.732.223**		**$ 1.513.217**		**$ 2.732.223**
TOTAL					**$ 58.863.725**		**$ 32.913.157**		**$ 73.770.009**		**$ 40.856.853**		**$ 73.770.009**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
INTELECTRICAS S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

015-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA HELECHALES SECTOR LA "Y" HACIA VERICUTE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	23	$ 51.554.638	0	$ 0	24	$ 53.796.144	24	$ 53.796.144	24	53.796.144
PO21	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	23	$ 53.306.345	23	$ 53.306.345	23	$ 53.306.345	0	$ -	23	53.306.345
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	24	$ 3.416.087	24	$ 3.416.087	24	$ 3.416.087	0	$ -	24	3.416.087
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	700	$ 13.160.234	630	$ 11.844.210	630	$ 11.844.210	0	$ -	630	11.844.210
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	23	$ 3.710.460	0	$ 0	24	$ 3.871.785	24	$ 3.871.785	24	3.871.785
SUBTOTAL					**$ 125.147.763**		**$ 68.566.642**		**$ 126.234.570**		**$ 57.667.929**		**$ 126.234.570**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)		**30%**			**$ 37.544.329**		**$ 20.569.992**		**$ 37.870.371**		**$ 17.300.379**		**$ 37.870.371**
COSTO DE LA UTILIDAD		**5%**			**$ 6.257.388**		**$ 3.428.332**		**$ 6.311.729**		**$ 2.883.396**		**$ 6.311.729**
TOTAL					**$ 168.949.480**		**$ 92.564.966**		**$ 170.416.670**		**$ 77.851.704**		**$ 170.416.670**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELES S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

016-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA RUITOQUE ALTO SECTOR TRES ESQUINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	6	$ 13.449.036	0	$ 0	7	$ 15.690.542	7	$ 15.690.542	7	15.690.542
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	4	$ 9.270.669	4	$ 9.270.669	5	$ 11.588.336	1	$ 2.317.667	5	11.588.336
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	7	$ 996.359	6	$ 854.022	6	$ 854.022	0	$ -	6	854.022
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	200	$ 3.760.067	200	$ 3.760.067	230	$ 4.324.077	30	$ 564.010	230	4.324.077
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	6	$ 967.946	0	$ 0	7	$ 1.129.271	7	$ 1.129.271	7	1.129.271
SUBTOTAL					**$ 28.444.076**		**$ 13.884.757**		**$ 33.586.247**		**$ 19.701.490**		**$ 33.586.247**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 8.533.223**		**$ 4.165.427**		**$ 10.075.874**		**$ 5.910.447**		**$ 10.075.874**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 1.422.204**		**$ 694.238**		**$ 1.679.312**		**$ 985.074**		**$ 1.679.312**
TOTAL					**$ 38.399.503**		**$ 18.744.422**		**$ 45.341.433**		**$ 26.597.011**		**$ 45.341.433**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

017-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA VERICUTE BAJANDO DE CENICAFE MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	16	$ 35.864.096	0	$ 0	14	$ 31.381.084	14	$ 31.381.084	14	31.381.084
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	14	$ 32.447.340	14	$ 32.447.340	14	$ 32.447.340	0	$ -	14	32.447.340
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	15	$ 2.135.054	14	$ 1.992.717	14	$ 1.992.717	0	$ -	14	1.992.717
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	430	$ 8.084.143	370	$ 6.956.123	370	$ 6.956.123	0	$ -	370	6.956.123
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	16	$ 2.581.190	0	$ 0	14	$ 2.258.541	14	$ 2.258.541	14	2.258.541
SUBTOTAL					**$ 81.111.824**		**$ 41.396.181**		**$ 75.035.806**		**$ 33.639.625**		**$ 75.035.806**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 24.333.547**		**$ 12.418.854**		**$ 22.510.742**		**$ 10.091.888**		**$ 22.510.742**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 4.055.591**		**$ 2.069.809**		**$ 3.751.790**		**$ 1.681.981**		**$ 3.751.790**
TOTAL					**$ 109.500.962**		**$ 55.884.844**		**$ 101.298.338**		**$ 45.413.494**		**$ 101.298.338**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

018-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA AGUABLANCA SECTOR LA TIENDITA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL			CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	19	$ 42.588.614	0	$ 0	18	$ 40.347.108	18	$ 40.347.108	18	40.347.108
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	18	$ 41.718.009	18	$ 41.718.009	18	$ 41.718.009	0	$ -	18	41.718.009
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla pare percha de un puesto.	Und	$ 142.337	19	$ 2.704.402	18	$ 2.562.065	18	$ 2.562.065	0	$ -	18	2.562.065
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	600	$ 11.280.200	555	$ 10.434.185	555	$ 10.434.185	0	$ -	555	10.434.185
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	19	$ 3.065.163	0	$ 0	18	$ 2.903.839	18	$ 2.903.839	18	2.903.839
SUBTOTAL					**$ 101.356.388**		**$ 54.714.259**		**$ 97.965.206**		**$ 43.250.947**		**$ 97.965.206**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)		**30%**			**$ 30.406.916**		**$ 16.414.278**		**$ 29.389.562**		**$ 12.975.284**		**$ 29.389.562**
COSTO DE LA UTILIDAD		**5%**			**$ 5.067.819**		**$ 2.735.713**		**$ 4.898.260**		**$ 2.162.547**		**$ 4.898.260**
TOTAL					**$ 136.831.124**		**$ 73.864.250**		**$ 132.253.028**		**$ 58.388.778**		**$ 132.253.028**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

019-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA GUYANAS SECTOR FINCA VILLA DE LEIVA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	21	$ 47.071.626	0	$ 0	22	$ 49.313.132	22	$ 49.313.132	22	49.313.132
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	20	$ 46.353.343	20	$ 46.353.343	20	$ 46.353.343	0	$ -	20	46.353.343
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	21	$ 2.989.076	21	$ 2.989.076	21	$ 2.989.076	0	$ -	21	2.989.076
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	650	$ 12.220.217	650	$ 12.220.217	655	$ 12.314.218	5	$ 94.002	655	12.314.218
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	22	$ 3.549.136	0	$ 0	22	$ 3.549.136	22	$ 3.549.136	22	3.549.136
SUBTOTAL					**$ 112.183.398**		**$ 61.562.636**		**$ 114.518.906**		**$ 52.956.270**		**$ 114.518.906**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 33.655.019**		**$ 18.468.791**		**$ 34.355.672**		**$ 15.886.881**		**$ 34.355.672**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 5.609.170**		**$ 3.078.132**		**$ 5.725.945**		**$ 2.647.813**		**$ 5.725.945**
TOTAL					**$ 151.447.587**		**$ 83.109.559**		**$ 154.600.523**		**$ 71.490.964**		**$ 154.600.523**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

020-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA GUYANAS 100 MTS DELANTE DE LA CAPILLA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	12	$ 26.898.072	0	$ 0	12	$ 26.898.072	12	$ 26.898.072	12	26.898.072
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	11	$ 25.494.339	11	$ 25.494.339	11	$ 25.494.339	0	$ -	11	25.494.339
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	12	$ 1.708.043	11	$ 1.565.706	11	$ 1.565.706	0	$ -	11	1.565.706
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	360	$ 6.768.120	310	$ 5.828.103	310	$ 5.828.103	0	$ -	310	5.828.103
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	12	$ 1.935.892	0	$ 0	12	$ 1.935.892	12	$ 1.935.892	12	1.935.892
SUBTOTAL					**$ 62.804.467**		**$ 32.888.149**		**$ 61.722.113**		**$ 28.833.964**		**$ 61.722.113**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 18.841.340**		**$ 9.866.445**		**$ 18.516.634**		**$ 8.650,189**		**$ 18.516.634**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 3.140.223**		**$ 1.644.407**		**$ 3.086.106**		**$ 1.441.698**		**$ 3.086.106**
TOTAL					**$ 84.786.030**		**$ 44.399.001**		**$ 83.324.853**		**$ 38.925,852**		**$ 83.324.853**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

021-2022 PROYECTO EXPANSION VEREDA GUYANAS SECTOR FINCA BELLAVISTA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	PRESUPUESTO INICIAL												
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	22	$ 49.313.132	0	$ 0	22	$ 49.313.132	22	$ 49.313.132	22	49.313.132
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	22	$ 50.988.678	21	$ 48.671.010	21	$ 48.671.010	0	$ -	21	48.671.010
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	22	$ 3.131.413	21	$ 2.989.076	21	$ 2.989.076	0	$ -	21	2.989.076
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	690	$ 12.972.230	610	$ 11.468.203	610	$ 11.468.203	0	$ -	610	11.468.203
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	22	$ 3.549.136	0	$ 0	22	$ 3.549.136	22	$ 3.549.136	22	3.549.136
SUBTOTAL					**$ 119.954.589**		**$ 63.128.290**		**$ 115.990.558**		**$ 52.862.268**		**$ 115.990.558**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 35.986.377**		**$ 18.938.487**		**$ 34.797.167**		**$ 15.858.680**		**$ 34.797.167**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 5.997.729**		**$ 3.156.414**		**$ 5.799.528**		**$ 2.643.113**		**$ 5.799.528**
TOTAL					**$ 161.938.695**		**$ 85.223.191**		**$ 156.587.253**		**$ 71.364.062**		**$ 156.587.253**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

022-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA ALTOS DE MANTILLA SECTOR TIENDA LA PARADITA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	21	$ 47.071.626	0	$ 0	21	$ 47.071.626	21	$ 47.071.626	21	47.071.626
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	20	$ 46.353.343	20	$ 46.353.343	20	$ 46.353.343	0	$ -	20	46.353.343
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	21	$ 2.989.076	20	$ 2.846.739	20	$ 2.846.739	0	$ -	20	2.846.739
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	650	$ 12.220.217	640	$ 12.032.213	640	$ 12.032.213	0	$ -	640	12.032.213
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	21	$ 3.387.812	0	$ 0	21	$ 3.387.812	21	$ 3.387.812	21	3.387.812
SUBTOTAL					**$ 112.022.074**		**$ 61.232.296**		**$ 111.691.733**		**$ 50.459.438**		**$ 111.691.733**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 33.606.622**		**$ 18.369.689**		**$ 33.507.520**		**$ 15.137.831**		**$ 33.507.520**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 5.601.104**		**$ 3.061.615**		**$ 5.584.587**		**$ 2.522.972**		**$ 5.584.587**
TOTAL					**$ 151.229.799**		**$ 82.663.599**		**$ 150.783.840**		**$ 68.120.241**		**$ 150.783.840**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S
INTECELEC S.A.S

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

023-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA ALTOS DE MANTILLA SECTOR "Y" LA ESCUELA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	PRESUPUESTO INICIAL												
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	18	$ 40.347.108	0	$ 0	19	$ 42.588.614	19	$ 42.588.614	19	42.588.614
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	18	$ 41.718.009	18	$ 41.718.009	18	$ 41.718.009	0	$ -	18	41.718.009
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	19	$ 2.704.402	18	$ 2.562.065	18	$ 2.562.065	0	$ -	18	2.562.065
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	540	$ 10.152.180	540	$ 10.152.180	570	$ 10.716.190	30	$ 564.010	570	10.716.190
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	18	$ 2.903.839	0	$ 0	19	$ 3.065.163	19	$ 3.065.163	19	3.065.163
SUBTOTAL					**$ 97.825.538**		**$ 54.432.254**		**$ 100.650.041**		**$ 46.217.787**		**$ 100.650.041**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 29.347.661**		**$ 16.329.676**		**$ 30.195.012**		**$ 13.865.336**		**$ 30.195.012**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 4.891.277**		**$ 2.721.613**		**$ 5.032.502**		**$ 2.310.889**		**$ 5.032.502**
TOTAL					**$ 132.064.476**		**$ 73.483.543**		**$ 135.877.555**		**$ 62.394.012**		**$ 135.877.555**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldia Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACION, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

024-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA ALTOS DE MANTILLA SECTOR FINCA LA TERTULIA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	20	$ 44.830.120	0	$ 0	20	$ 44.830.120	20	$ 44.830.120	20	44.830.120
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	18	$ 41.718.009	18	$ 41.718.009	18	$ 41.718.009	0	$ -	18	41.718.009
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	21	$ 2.989.076	20	$ 2.846.739	20	$ 2.846.739	0	$ -	20	2.846.739
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	630	$ 11.844.210	530	$ 9.964.177	530	$ 9.964.177	0	$ -	530	9.964.177
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	20	$ 3.226.487	0	$ 0	20	$ 3.226.487	20	$ 3.226.487	20	3.226.487
SUBTOTAL					**$ 104.607.902**		**$ 54.528.925**		**$ 102.585.532**		**$ 48.056.607**		**$ 102.585.532**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 31.382.371**		**$ 16.358.677**		**$ 30.775.660**		**$ 14.416.982**		**$ 30.775.660**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 5.230.395**		**$ 2.726.446**		**$ 5.129.277**		**$ 2.402.830**		**$ 5.129.277**
TOTAL					**$ 141.220.668**		**$ 73.614.048**		**$ 138.490.468**		**$ 64.876.420**		**$ 138.490.468**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

025-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA ALTOS DE MANTILLA SECTOR FINCA VILLA ROSALVA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	19	$ 42.588.614	0	$ 0	18	$ 40.347.108	18	$ 40.347.108	18	40.347.108
PO21	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	18	$ 41.718.009	15	$ 34.765.007	15	$ 34.765.007	0	$ -	15	34.765.007
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	19	$ 2.704.402	15	$ 2.135.054	15	$ 2.135.054	0	$ -	15	2.135.054
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	570	$ 10.716.190	450	$ 8.460.150	450	$ 8.460.150	0	$ -	450	8.460.150
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	19	$ 3.065.163	0	$ 0	18	$ 2.903.839	18	$ 2.903.839	18	2.903.839
SUBTOTAL					**$ 100.792.378**		**$ 45.360.212**		**$ 88.611.158**		**$ 43.250.947**		**$ 88.611.158**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 30.237.713**		**$ 13.608.064**		**$ 26.583.347**		**$ 12.975.284**		**$ 26.583.347**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 5.039.619**		**$ 2.268.011**		**$ 4.430.558**		**$ 2.162.547**		**$ 4.430.558**
TOTAL					**$ 136.069.710**		**$ 61.236.286**		**$ 119.625.064**		**$ 58.388.778**		**$ 119.625.064**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

026-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA ALTOS DE MANTILLA "Y" A GUYANAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	23	$ 51.554.638	0	$ 0	22	$ 49.313.132	22	$ 49.313.132	22	49.313.132
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	22	$ 50.988.678	22	$ 50.988.678	22	$ 50.988.678	0	$ -	22	50.988.678
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	23	$ 3.273.750	22	$ 3.131.413	22	$ 3.131.413	0	$ -	22	3.131.413
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	690	$ 12.972.230	595	$ 11.186.198	595	$ 11.186.198	0	$ -	595	11.186.198
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	23	$ 3.710.460	0	$ 0	22	$ 3.549.136	22	$ 3.549.136	22	3.549.136
SUBTOTAL					**$ 122.499.756**		**$ 65.306.289**		**$ 118.168.557**		**$ 52.862.268**		**$ 118.168.557**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 36.749.927**		**$ 19.591.887**		**$ 35.450.567**		**$ 15.858.680**		**$ 35.450.567**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 6.124.988**		**$ 3.265.314**		**$ 5.908.428**		**$ 2.643.113**		**$ 5.908.428**
TOTAL					**$ 165.374.670**		**$ 88.163.490**		**$ 159.527.552**		**$ 71.364.062**		**$ 159.527.552**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

027-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA ALTOS DE MANTILLA SECTOR LA VIRGEN MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	19	$ 42.588.614	0	$ 0	17	$ 38.105.602	17	$ 38.105.602	17	38.105.602
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	18	$ 41.718.009	16	$ 37.082.675	16	$ 37.082.675	0	$ -	16	37.082.675
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	20	$ 2.846.739	16	$ 2.277.391	16	$ 2.277.391	0	$ -	16	2.277.391
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	570	$ 10.716.190	490	$ 9.212.163	490	$ 9.212.163	0	$ -	490	9.212.163
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	19	$ 3.065.163	0	$ 0	17	$ 2.742.514	17	$ 2.742.514	17	2.742.514
SUBTOTAL					**$ 100.934.715**		**$ 48.572.229**		**$ 89.420.345**		**$ 40.848.116**		**$ 89.420.345**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 30.280.414**		**$ 14.571.669**		**$ 26.826.104**		**$ 12.254.435**		**$ 26.826.104**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 5.046.736**		**$ 2.428.611**		**$ 4.471.017**		**$ 2.042.406**		**$ 4.471.017**
TOTAL					**$ 136.261.865**		**$ 65.572.509**		**$ 120.717.466**		**$ 55.144.957**		**$ 120.717.466**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldia Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACION, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA — **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

028-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA CASIANO BAJO ADELANTE CONDOMINIO GALICIA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	14	$ 31.381.084	0	$ 0	21	$ 47.071.626	21	$ 47.071.626	21	47.071.626
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	14	$ 32.447.340	14	$ 32.447.340	21	$ 48.671.010	7	$ 16.223.670	21	48.671.010
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	15	$ 2.135.054	15	$ 2.135.054	21	$ 2.989.076	6	$ 854.022	21	2.989.076
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	450	$ 8.460.150	450	$ 8.460.150	640	$ 12.032.213	190	$ 3.572.063	640	12.032.213
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	14	$ 2.258.541	0	$ 0	21	$ 3.387.812	21	$ 3.387.812	21	3.387.812
SUBTOTAL					**$ 76.682.170**		**$ 43.042.545**		**$ 114.151.737**		**$ 71.109.193**		**$ 114.151.737**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 23.004.651**		**$ 12.912.763**		**$ 34.245.521**		**$ 21.332.758**		**$ 34.245.521**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 3.834.108**		**$ 2.152.127**		**$ 5.707.587**		**$ 3.555.460**		**$ 5.707.587**
TOTAL					**$ 103.520.929**		**$ 58.107.435**		**$ 154.104.846**		**$ 95.997.410**		**$ 154.104.846**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACION, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

029-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA HELECHALES SECTOR FINCA EL MIRADOR MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	23	$ 51.554.638	0	$ 0	23	$ 51.554.638	23	$ 51.554.638	23	51.554.638
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	23	$ 53.306.345	23	$ 53.306.345	23	$ 53.306.345	0	$ -	23	53.306.345
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	23	$ 3.273.750	23	$ 3.273.750	23	$ 3.273.750	0	$ -	23	3.273.750
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	690	$ 12.972.230	690	$ 12.972.230	730	$ 13.724.244	40	$ 752.013	730	13.724.244
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	23	$ 3.710.460	0	$ 0	23	$ 3.710.460	23	$ 3.710.460	23	3.710.460
SUBTOTAL					**$ 124.817.423**		**$ 69.552.325**		**$ 125.569.436**		**$ 56.017.112**		**$ 125.569.436**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)		**30%**			**$ 37.445.227**		**$ 20.865.697**		**$ 37.670.831**		**$ 16.805.134**		**$ 37.670.831**
COSTO DE LA UTILIDAD		**5%**			**$ 6.240.871**		**$ 3.477.616**		**$ 6.278.472**		**$ 2.800.856**		**$ 6.278.472**
TOTAL					**$ 168.503.521**		**$ 93.895.638**		**$ 169.518.739**		**$ 75.623.101**		**$ 169.518.739**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

030-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA HELECHALES SECTOR FINCA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

				CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	19	$ 42.588.614	0	$ 0	18	$ 40.347.108	18	$ 40.347.108	18	40.347.108
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	18	$ 41.718.009	18	$ 41.718.009	18	$ 41.718.009	0	$ -	18	41.718.009
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	19	$ 2.704.402	18	$ 2.562.065	18	$ 2.562.065	0	$ -	18	2.562.065
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	600	$ 11.280.200	505	$ 9.494.168	505	$ 9.494.168	0	$ -	505	9.494.168
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	19	$ 3.065.163	0	$ 0	18	$ 2.903.839	18	$ 2.903.839	18	2.903.839
SUBTOTAL					**$ 101.356.388**		**$ 53.774.242**		**$ 97.025.189**		**$ 43.250.947**		**$ 97.025.189**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 30.406.916**		**$ 16.132.273**		**$ 29.107.557**		**$ 12.975.284**		**$ 29.107.557**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 5.067.819**		**$ 2.688.712**		**$ 4.851.259**		**$ 2.162.547**		**$ 4.851.259**
TOTAL					**$ 136.831.124**		**$ 72.595.227**		**$ 130.984.005**		**$ 58.388.778**		**$ 130.984.005**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

031-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA HELECHALES SECTOR CASA DE CARIDAD SANTA RITA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	15	$ 33.622.590	0	$ 0	15	$ 33.622.590	15	$ 33.622.590	15	33.622.590
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	15	$ 34.765.007	15	$ 34.765.007	15	$ 34.765.007	0	$ -	15	34.765.007
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	16	$ 2.277.391	15	$ 2.135.054	15	$ 2.135.054	0	$ -	15	2.135.054
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	450	$ 8.460.150	450	$ 8.460.150	460	$ 8.648.153	10	$ 188.003	460	8.648.153
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	15	$ 2.419.865	0	$ 0	15	$ 2.419.865	15	$ 2.419.865	15	2.419.865
SUBTOTAL					**$ 81.545.004**		**$ 45.360.212**		**$ 81.590.671**		**$ 36.230.459**		**$ 81.590.671**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 24.463.501**		**$ 13.608.064**		**$ 24.477.201**		**$ 10.869.138**		**$ 24.477.201**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 4.077.250**		**$ 2.268.011**		**$ 4.079.534**		**$ 1.811.523**		**$ 4.079.534**
TOTAL					**$ 110.085.756**		**$ 61.236.286**		**$ 110.147.405**		**$ 48.911.119**		**$ 110.147.405**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S
INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldia Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

032-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA HELECHALES SECTOR PANADERIA LA CURVA MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	8	$ 17.932.048	0	$ 0	12	$ 26.898.072	12	$ 26.898.072	12	26.898.072
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	6	$ 13.906.003	5	$ 11.588.336	5	$ 11.588.336	0	$ -	5	11.588.336
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	7	$ 996.359	9	$ 1.281.033	9	$ 1.281.033	0	$ -	9	1.281.033
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	300	$ 5.640.100	220	$ 4.136.073	220	$ 4.136.073	0	$ -	220	4.136.073
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	8	$ 1.290.595	0	$ 0	12	$ 1.935.892	12	$ 1.935.892	12	1.935.892
SUBTOTAL					**$ 39.765.105**		**$ 17.005.442**		**$ 45.839.406**		**$ 28.833.964**		**$ 45.839.406**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 11.929.531**		**$ 5.101.633**		**$ 13.751.822**		**$ 8.650,189**		**$ 13.751.822**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 1.988.255**		**$ 850.272**		**$ 2.291.970**		**$ 1.441.698**		**$ 2.291.970**
TOTAL					**$ 53.682.891**		**$ 22.957.346**		**$ 61.883.198**		**$ 38.925,852**		**$ 61.883.198**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

033-2023 PROYECTO EXPANSION VEREDA HELECHALES SECTOR TIENDA TRES ESQUINAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	12	$ 26.898.072	0	$ 0	11	$ 24.656.566	11	$ 24.656.566	11	24.656.566
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	11	$ 25.494.339	11	$ 25.494.339	11	$ 25.494.339	0	$ -	11	25.494.339
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	12	$ 1.708.043	11	$ 1.565.706	11	$ 1.565.706	0	$ -	11	1.565.706
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	360	$ 6.768.120	325	$ 6.110.108	325	$ 6.110.108	0	$ -	325	6.110.108
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	12	$ 1.935.892	0	$ 0	11	$ 1.774.568	11	$ 1.774.568	11	1.774.568
SUBTOTAL					**$ 62.804.467**		**$ 33.170.154**		**$ 59.601.288**		**$ 26.431.134**		**$ 59.601.288**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)		**30%**			**$ 18.841.340**		**$ 9.951.046**		**$ 17.880.386**		**$ 7.929.340**		**$ 17.880.386**
COSTO DE LA UTILIDAD		**5%**			**$ 3.140.223**		**$ 1.658.508**		**$ 2.980.064**		**$ 1.321.557**		**$ 2.980.064**
TOTAL					**$ 84.786.030**		**$ 44.779.707**		**$ 80.461.738**		**$ 35.682.031**		**$ 80.461.738**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43
	VERSION: 1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

034-2023PROYECTO EXPANSION VEREDA HELECHALES SECTOR TIENDA LAS PALMAS MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	13	$ 29.139.578	0	$ 0	13	$ 29.139.578	13	$ 29.139.578	13	29.139.578
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	13	$ 30.129.673	13	$ 30.129.673	13	$ 30.129.673	0	$ -	13	30.129.673
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	14	$ 1.992.717	13	$ 1.850.380	13	$ 1.850.380	0	$ -	13	1.850.380
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	420	$ 7.896.140	410	$ 7.708.137	410	$ 7.708.137	0	$ -	410	7.708.137
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	13	$ 2.097.217	0	$ 0	13	$ 2.097.217	13	$ 2.097.217	13	2.097.217
SUBTOTAL					**$ 71.255.325**		**$ 39.688.190**		**$ 70.924.985**		**$ 31.236.795**		**$ 70.924.985**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 21.376.598**		**$ 11.906.457**		**$ 21.277.495**		**$ 9.371.038**		**$ 21.277.495**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 3.562.766**		**$ 1.984.410**		**$ 3.546.249**		**$ 1.561.840**		**$ 3.546.249**
TOTAL					**$ 96.194.689**		**$ 53.579.057**		**$ 95.748.730**		**$ 42.169.673**		**$ 95.748.730**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldia Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

35-2023-PROYECTO EXPANSION VEREDA HELECHALES SECTOR FINCA CDMB MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	18	$ 40.347.108	0	$ 0	18	$ 40.347.108	18	$ 40.347.108	18	40.347.108
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	18	$ 41.718.009	18	$ 41.718.009	18	$ 41.718.009	0	$ -	18	41.718.009
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	19	$ 2.704.402	18	$ 2.562.065	18	$ 2.562.065	0	$ -	18	2.562.065
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	520	$ 9.776.173	507	$ 9.530.094	550	$ 10.340.183	43	$ 810.089	550	10.340.183
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	18	$ 2.903.839	0	$ 0	18	$ 2.903.839	18	$ 2.903.839	18	2.903.839
SUBTOTAL					**$ 97.449.531**		**$ 53.810.168**		**$ 97.871.204**		**$ 44.061.036**		**$ 97.871.204**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)			**30%**		**$ 29.234.859**		**$ 16.143.050**		**$ 29.361.361**		**$ 13.218.311**		**$ 29.361.361**
COSTO DE LA UTILIDAD			**5%**		**$ 4.872.477**		**$ 2.690.508**		**$ 4.893.560**		**$ 2.203.052**		**$ 4.893.560**
TOTAL					**$ 131.556.867**		**$ 72.643.727**		**$ 132.126.125**		**$ 59.482.399**		**$ 132.126.125**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldia Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43	
	VERSION:	1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

36-2023-PROYECTO EXPANSION VEREDA HELECHALES SECTOR SANTISIMO MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	12	$ 26.898.072	0	$ 0	12	$ 26.898.072	12	$ 26.898.072	12	26.898.072
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	12	$ 27.812.006	12	$ 27.812.006	12	$ 27.812.006	0	$ -	12	27.812.006
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	13	$ 1.850.380	9	$ 1.281.033	12	$ 1.708.043	3	$ 427.011	12	1.708.043
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	360	$ 6.768.120	0	$ 0	350	$ 6.580.117	350	$ 6.580.117	350	6.580.117
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	12	$ 1.935.892	0	$ 0	12	$ 1.935.892	12	$ 1.935.892	12	1.935.892
SUBTOTAL					**$ 65.264.471**		**$ 29.093.038**		**$ 64.934.130**		**$ 35.841.092**		**$ 64.934.130**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)		**30%**			**$ 19.579.341**		**$ 8.727.912**		**$ 19.480.239**		**$ 10.752.328**		**$ 19.480.239**
COSTO DE LA UTILIDAD		**5%**			**$ 3.263.224**		**$ 1.454.652**		**$ 3.246.707**		**$ 1.792.055**		**$ 3.246.707**
TOTAL					**$ 88.107.035**		**$ 39.275.602**		**$ 87.661.076**		**$ 48.385.474**		**$ 87.661.076**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

Alcaldía Municipal de Floridablanca	CODIGO: DI-F-400-43			
	VERSION:			1

ANEXO ACTA N°19 DE 2023 - PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890

FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023

37-2023-PROYECTO EXPANSION VEREDA ALTOS DE MANTILLA SECTOR GUAYAQUIL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

FECHA DE ACTA: OCTUBRE 26 DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES TRASLADO 60% SEGÚN ACTA N°13 DE 2023 (AGOSTO 04 DE 2023)		CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°16 DEL 11-SEP-2023		CANTIDADES EJECUTADAS AVANCE 40% SEGÚN PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS LIQUIDACIÓN 100%	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRESUPUESTO INICIAL													
LE01	Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W - Completa en Camioneta	Und	$ 2.241.506	17	$ 38.105.602	0	$ 0	12	$ 26.898.072	12	$ 26.898.072	12	26.898.072
P021	Suministro, transporte, ahoyada e hincada de poste de fibra una seccion 8m 510kg.	Und	$ 2.317.667	14	$ 32.447.340	9	$ 20.859.004	9	$ 20.859.004	0	$ -	9	20.859.004
E002	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla para percha de un puesto.	Und	$ 142.337	16	$ 2.277.391	0	$ 0	9	$ 1.281.033	9	$ 1.281.033	9	1.281.033
R004	Suministro, transporte e instalación de red aerea de un conductor de Cable trenzado aluminio 1*4+4 para baja tensión.	m	$ 18.800	530	$ 9.964.177	0	$ 0	285	$ 5.358.095	285	$ 5.358.095	285	5.358.095
D001	Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas	Und	$ 161.324	17	$ 2.742.514	0	$ 0	12	$ 1.935.892	12	$ 1.935.892	12	1.935.892
SUBTOTAL					**$ 85.537.024**		**$ 20.859.004**		**$ 56.332.096**		**$ 35.473.092**		**$ 56.332.096**
COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA (RESOLUCION CREG 101013/2022)		**30%**			**$ 25.661.107**		**$ 6.257.701**		**$ 16.899.629**		**$ 10.641.928**		**$ 16.899.629**
COSTO DE LA UTILIDAD		**5%**			**$ 4.276.851**		**$ 1.042.950**		**$ 2.816.605**		**$ 1.773.655**		**$ 2.816.605**
TOTAL					**$ 115.474.983**		**$ 28.159.656**		**$ 76.048.330**		**$ 47.888.673**		**$ 76.048.330**

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL)**	**CÓDIGO:**	DI-F-18
		VERSIÓN	03
		FECHA ELAB	Septiembre-28-2018
Alcaldía Municipal de Floridablanca	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	FECHA APROB	19/10/2022
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	**TRD:**	700-2.11

FECHA DE INFORME:	**OCTUBRE 26 DE 2023**
CONTRATO No. :	**202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890**
FECHA DE CONTRATO:	**NOVIEMBRE 12 DE 2021**
PROYECTO:	**2021682760020**

OBJETO:					CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.			
VALOR INICIAL:					$478.999.170.137,29 (*Tomado del Flujo Financiero Proyectado - Otrosi No. 2)			
VALOR ADICIONAL:					N/A			
PLAZO INICIAL:					VEINTE (20) AÑOS			
PLAZO ADICIONAL:					N/A			
CONTRATISTA:					BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF			
SUPERVISOR:					ING FERNANDO MIER MARTINEZ			
INTERVENTOR CONTRATO:					INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.			
ANTICIPO (%)					N/A			
FECHA DE INICIACION:					JULIO 01 DE 2022			
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	año
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	Nº				
ACTA MODIFICATORIA Y/ O ACLARATORIA N.1:								
FECHA DE TERMINACION INICIAL:					JULIO 01 DE 2042			
FECHA DE TERMINACION FINAL:								
OFICINA GESTORA:					Secretario de Infraestructura			

Con base en el informe presentado por el interventor y/o contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del mes de OCTUBRE DE 2023, como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Floridablanca. Basado en el Acta No.19 DE 2023 -- "PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL)" por valor de $1.459.424.530,oo.

C E R T I F I C A Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el interventor y/o contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante el presente periodo fueron:

1) Mediante el presente convenio, EL BIF, se obliga a Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes al mismo. Así como, dedicar toda su capacidad y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones en concordancia de lo dispuesto en el Convenio suscrito con el Municipio de Floridablanca;

2) Cumplir con las actividades descritas en el alcance del objeto, obligaciones específicas y de acuerdo al componente *técnico relacionado. Disponer del personal necesario e idóneo a para la ejecución de las actividades descritas en el alcance* del objeto y las obligaciones específicas. Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-, después de atender los compromisos de pago del consumo de energía con destino al Sistema de Alumbrado Público, AOyM, y retorno a la inversión, los valores que sobren serán autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Floridablanca, dentro de los límites establecidos en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016.

3)Teniendo en cuenta la responsabilidad otorgada al Ente Territorial en la normatividad vigente y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el Convenio, la Administración Municipal en comite asesor de alumbrado público de junio 13 del 2023, aprobó el valor de los presupuestos que conforman el Plan Anual de Servicio del Sistema de Alumbrado Publico vigencia 2023 por un valor de $ 3.984.255.429,oo el cual fue presentado por el BIF en el marco del mencionado comité; documento base para la autorización y realización de las labores relacionadas con el Plan en mención; no obstante, las partes firmaron el Acta N°16 de 2023 "ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL)" el 11 de septiembre de 2023, en la cual el nuevo valor del Plan autorizado quedó en $3.849.977.787,oo; que representa un saldo A FAVOR DEL MUNICIPIO DE $134.277.641,oo

4) Que el Banco Inmobiliario de Floridablanca a través de su empresa ALIADA ejecutó las obras del Plan Anual de Servicio del Sistema de Alumbrado Público vigencia 2023 aprobadas por parte de EL MUNICIPIO con la coordinación de la Interventoría cuya revisión, supervisión y aprobación de las labores ejecutadas se verificaron en cumplimiento de las normas establecidas por el Ente Municipal (normas urbanísticas y/o de Planeación Municipal), RETIE, RETILAP y las Instituciones Ambientales.

Así mismo se deja constancia del cumplimiento de los requisitos de seguridad social y parafiscales; en el Convenio interadministrativo no se exigieron pólizas entre las Partes, con la debida aprobación de la OFICINA ASESORA DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO.

Se expide en Floridablanca, en fecha: Octubre 26 de 2023.

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTECELEC S.A.S.

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF
CONTRATISTA:

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
INTERVENTOR CONTRATO:

ING FERNANDO MIER MARTINEZ
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR:

FECHA DE INFORME:	OCTUBRE 26 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO:	2021682760020

INTRODUCCION

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

OBJETO DEL CONVENIO: El objeto del presente convenio lo constituyen las siguientes actividades que permitan el DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

OTROSIS:

OTRO SI No 1: Al convenio interadministrativo suscrito entre el Municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de Floridablanca. De fecha 18 de Marzo del 2022. Referente a modificar el plazo, inicio y ejecución teniendo en cuenta la terminación del Convenio Municipio y ESSA S.A. ESP.

OTRO SI No 2: Al convenio interadministrativo suscrito entre el municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de Floridablanca. De fecha 28 de Julio del 2022. Referente a modificaciones y aclarciones generales de las obligaciones contractuales, pagos y adopción de normativa vigente.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

PROYECTO (Código SEPPI):	2021682760020
OBJETO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
FECHA INICIO:	JULIO 01 DE 2022
FECHA TERMINACION:	JULIO 01 DE 2042
PLAZO INICIAL:	VEINTE (20) AÑOS
CONTRATISTA	BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF
	JULIO CESAR GONZALEZ GARCÍA - Director Rep Legal
	Deleg. Ing EFRAIN MARÍN ARIZA
INTERVENTOR	INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
	R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
SUPERVISOR	ING FERNANDO MIER MARTINEZ
	Secretario de Infraestructura
ACTA DE INICIO	INICIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - JULIO 01 DE 2022
ACTA No. 01 DE 2023	ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES, OBRAS NO PREVISTAS Y APROBACIÓN DE APUS - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022 (OBRA CAÑAVERAL). - ENERO 18 DE 2023
ACTA No. 02 DE 2023	PAGO PARCIAL ENERO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - FEBRERO 21 DE 2023
ACTA No. 03 DE 2023	PAGO PARCIAL FEBRERO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - MARZO 07 DE 2023
ACTA No. 04 DE 2023	PAGO PARCIAL MARZO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - ABRIL 11 DE 2023
ACTA No. 05 DE 2023	ACLARACIÓN PAGO PARCIAL MARZO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - ABRIL 20 DE 2023
ACTA No. 06 DE 2023	PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL) - ABRIL 26 DE 2023
ACTA No. 07 DE 2023	PAGO FINAL (TERMINACIÓN Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - ALUMBRADO NAVIDEÑO) - ABRIL 26 DE 2023
ACTA No. 08 DE 2023	PAGO PARCIAL ABRIL 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - MAYO 09 DE 2023
ACTA No. 09 DE 2023	PAGO PARCIAL MAYO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - JUNIO 06 DE 2023
ACTA No. 10 DE 2023	ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U PARA EL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - JUNIO 07 DE 2023

FECHA DE INFORME:	OCTUBRE 26 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO:	2021682760020

CONTINUACIÓN...

ACTA No. 11 DE 2023	PAGO PARCIAL JUNIO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - JULIO 06 DE 2023
ACTA No. 12 DE 2023	ACTA N°2 DE MENORES, MAYORES CANTIDADES, OBRAS NO PREVISTAS Y APROBACIÓN DE APUS - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022 (OBRA CAÑAVERAL). - JULIO 10 DE 2023
ACTA No. 13 DE 2023	ACTA DE INICIO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 - AGOSTO 04 DE 2023
ACTA No. 14 DE 2023	PAGO PARCIAL JULIO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - AGOSTO 09 DE 2023
ACTA No. 15 DE 2023	PAGO PARCIAL AGOSTO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - SEPTIEMBRE 06 DE 2023
ACTA No. 16 DE 2023	ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL). - SEPTIEMBRE 11 DE 2023
ACTA No. 17 DE 2023	PAGO PARCIAL SEPTIEMBRE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - OCTUBRE 06 DE 2023
ACTA No. 18 DE 2023	PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - OBRA CAÑAVERAL) - OCTUBRE 11 DE 2023
ACTA No. 19 DE 2023	PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL) - OCTUBRE 26 DE 2023

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Según el Convenio; Cláusula SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 1) Mediante el presente convenio, EL BIF, se obliga a Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes al mismo. Así como, dedicar toda su capacidad y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones; 2) Cumplir con las actividades descritas en el alcance del objeto, obligaciones específicas y de acuerdo al componente técnico relacionado. Disponer del personal necesario e idóneo a para la ejecución de las actividades descritas en el alcance del objeto y las obligaciones específicas. Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-, después de atender los compromisos de pago del consumo de energía con destino al Sistema de Alumbrado Público, AOyM, y retorno a la inversión, los valores que sobren serán autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Floridablanca, dentro de los límites establecidos en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016.3) Informar al MUNICIPIO por intermedio del supervisor contractual de cualquier situación que altere o pueda alterar la debida ejecución del CONVENIO. Coordinar las actividades necesarias para la prestación del servicio de alumbrado público en todo el territorio que comprende la jurisdicción del Municipio de Floridablanca, Santander. Esta prestación del servicio comprende las actividades de administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2424 de 2006, compilado en el Decreto 1073 de 2015, modificado por el Decreto 943 de 2018, como segun la Resolución CREG 101013 DE 2022; entre otros compromisos contractuales.

1.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES EN EL PROYECTO

En la vigencia 2023 no se presentan cambios y/o ajustes modificatorios contractuales. En el desarrollo del Convenio Interadministrativo, A la fecha se han realizado modificaciones, por lo que fue suscrito el Otro Sí No.1 de fecha Marzo 18 del 2022, y el Otro Sí No. 2 de Julio 28 del 2022.

1.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.4.1 Actividades ejecutadas en el periodo :

Las actividades realizadas para la ejecución del convenio han sido las siguientes:

a) La Secretaría de Infraestructura, BIF y el operador del SAP , en coordinación con la interventoría, realizan el seguimiento respectivo para el normal desarrollo y ejecución del PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (ZONA RURAL) basados en el cumplimiento de la normatividad vigente RETIE y RETILAP; así como, a nivel tecnico, administrativo, financiero y juridico en el marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre el Municipio y el BIF.

b) En Respuesta a los requerimientos del BIF y su Operador del SAP, como en razón a la correcta ejecución del P.A.S. SALP VIG 2023, las Partes concilian la cuantificación, revisión y/o modificación de los costos de las actividades proyectadas y ejecutadas, para lo cual se tomarán los parametros establecidos en las Actas denominadas "ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - A.P.U. PARA EL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL)" de fecha Junio 07 del 2023 y "ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL). fechada Septiembre-11-2023.

c) La Interventoría siguiendo las recomendaciones de la Supervisión y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales realiza el continuo seguimiento, control y verificación documental y tecnica de los presupuestos, planos, Informe de obras e inventario y demas soportes presentados por el BIF y Operador del SAP; lo que permite efectuar entre las Partes la revisión, cuantificación y/o liquidación del P.A.S. DEL SALP VIG 2023 ejecutado, teniendo en cuenta las labores constructivas aprobadas en el desarrollo del Plan en mención, en concordancia de lo establecido en el marco del Convenio vigente.

FECHA DE INFORME:	OCTUBRE 26 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO:	2021682760020

d) Actividades especificas de este periodo:

e)La Firma Interventora para el Convenio suscrito entre el Municipio de Floridablanca y el BIF en virtud de los procesos de seguimiento del SALP realiza visitas de verificación de las actividades ejecutadas en coordinación con el BIF,su Operador Aliado y el acompañamiento del Municipio, bajo la perspectiva del cumplimiento de la normatividad vigente RETIE y RETILAP, así como a nivel administrativo, financiero y juridico en el marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre el Municipio y el BIF. De esta forma, luego de la revisión documental, en campo y la socialización entre las Partes, es posible llevar a cabo la respectiva conciliación para la cuantificación, entrega, recibo, conciliación y liquidación del P.A.S. SALP VIGENCIA 2023 (Zona Rural).

f)Así mismo, las Partes realizan la revisión, verificación y/o aprobación de las gestiones tecnicas, administrativas y documentales pactadas para el cierre del PLAN ANUAL DE SERVICIO VIGENCIA 2023 (ZONA RURAL), de lo cual se deriva la entrega del Informe final sobre la valoración y cuantificación de la infraestructura según lo establecido por la Resolución CREG 101013 DE 2022; como, la actualización del software e inventario del SAP según lo acordado por las partes, documentación que hace parte de la carpeta final del P.A.S SALP - Vigencia 2023 ejecutado que reposa en el archivo del Municipio.

g)Finalmente, esta Interventoría informa que, a la fecha se evidencia la ejecución total del Plan Anual de servicio del SAP Vigencia 2023, lo cual refleja la ejecución anticipada de las labores tecnicas constructivas pactadas respecto del cronograma de obras planteado inicialmente; al igual que la actualización del inventario de la infraestructura del SALP de buena manera y en concordancia con la normatividad vigente y según los compromisos contractuales del Convenio. Así las cosas, la liquidación del PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (ZONA RURAL) es de $3.849.977.787,oo. representando un saldo A FAVOR DEL MUNICIPIO DE $134.277.641,oo. Lo anterior, para que las Partes definan y concilien la respectiva entrega y recibo de las obras a satisfacción y que permitan el pago de los saldos a que haya lugar según la termnación identifica, atendiendo lo correspondiente y según lo establecido el otrosí N°2, clausula tercera modificatoria de la clausula cuarta del convenio vigente. A continuación se presentan los datos del balance financiero del Plan en mención de la siguiente manera:

BALANCE GENERAL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL)					
DESCRIPCION	**PROYECCION COSTOS DEL PLAN APROBADO**	**TRANSFERENCIA INICIAL (SEGÚN ACTA N°13 - 2023) Agosto-04-2023**	**PAGO FINAL SALDO EJECUTADO (SEGÚN PRESENTE ACTA)**	**SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (APROBADO VS EJECUTADO)**	**OBSERVACIONES**
OBRAS DE A.P (Plan Anual de Servicio del SAP Vigencia 2023)	$3.984.255.429	$2.390.553.257	$1.459.424.530	$134.277.641	Según la liquidación de las cantidades y valores aprobados vs ejecutados del Plan Anual de Servicio del SAP Vigencia 2023, se tiene como resultado un saldo A FAVOR DEL MUNICIPIO DE $134.277.641,oo
SUBTOTAL	**$3.984.255.429**	**$2.390.553.257**	**$1.459.424.530**	**$134.277.641**	
SUMAS IGUALES	**$3.984.255.429**	**$3.984.255.429**			

TOTALES (Plan Anual de Servicio del SAP Vigencia 2023)	**PROYECCION APROBADO**	**$3.984.255.429**	**A FAVOR DEL MUNICIPIO DE $134.277.641,oo**
	EJECUTADO	**$3.849.977.788**	

1.4.2. Actividades ejecutadas y acumuladas a la fecha:
Las actividades realizadas y acumuladas a la fecha son las siguientes:

h)La Firma Interventora para el SALP, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, BIF y el operador del AP, según las instrucciones y/o compromisos de las Partes establecidos en reunión de Marzo 01 del 2023, en la cual la Administración Municipal solicita preparar un PLAN ANUAL DE SERVICIO (P.A.S) DEL SALP para la Vigencia 2023; a fin de tener en cuenta la necesidad de expansión de la infraestructura del alumbrado público en el Municipio, bajo los parametros tecnicos, administrativos, financieros, como tambien segun la normatividad y del proceso contractual vigentes. De esta forma, mediante el ACTA DE SEGUIMIENTO DE JUNIO-09-2023, las Partes realizan la revisión y viabilidad del P.A.S. DEL SALP VIG 2023, que fue presentado al Comite Asesor de Junio-13-2023, derivado de esta actuación el Municipio aprobó el Plan de Alumbrado Publico vigencia 2023 por un valor de $ 3.984.255.429,oo ratificando su ejecución mediante la Comunicación de Julio 13 del 2023; documento base para la autorización y realización de las labores relacionadas con el Plan en mención en el marco y desarrollo del Convenio.

FECHA DE INFORME:	OCTUBRE 26 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO:	2021682760020

i)Para el periodo AGOSTO DEL 2023, esta Interventoría viene realizando un seguimiento continuo de la ejecución de las labores del P.A.S. SALP VIG 2023, que dió inicio con la revisión de los materiales mediante el Acta de fecha AGT-01-2023; a fin de atender los compromisos contractuales del Convenio vigente, como del cumplimiento de la normatividad eléctrica vigente RETIE y RETILAP, en el desarrollo de estas actividades se presentan las observaciones a nivel tecnico y administrativo, permitiendo garantizar las potenciales correcciones en tiempo real sin crear traumatismos posteriores, los detalles del alcance de las labores realizadas se identifican en los diferentes Informes realizados por el personal técnico de la Interventoría; no obstante, los pormenores de estas actividades son vinculados en el Informe de gestión mensual presentado al Municipio. Luego las Partes, atendiendo lo establecido el otrosí N°2, clausula tercera modificatoria de la clausula cuarta del convenio, dan continuidad al proceso de pago del 60% del valor total del P.A.S. DEL SAP VIGENCIA 2023 que equivale a $2.390.553.257,oo. Es preciso anotar que, los Delegados de los diferentes Despachos realizarán las gestiones a que haya lugar para el seguimiento de las obras aprobadas por la Administración Municipal con el objetivo de evidenciar los pormenores de cada una de estas labores en coordinación con el BIF,su Operador Aliado y el acompañamiento del Municipio, bajo la perspectiva del cumplimiento de la normatividad vigente RETIE y RETILAP, así como a nivel administrativo, financiero y juridico en el marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre el Municipio y el BIF.

j)La Firma Interventora para el SALP, luego de la aprobación en el Comite Asesor de Junio-13-2023, por parte de la Administración Municipal del PLAN ANUAL DE SERVICIO (P.A.S) DEL SALP para la Vigencia 2023 por valor de $ 3.984.255.429,oo viene realizando un seguimiento continuo de las labores de expansión ejecutadas. Es preciso anotar que, los Delegados de los diferentes Despachos realizarán las gestiones a que haya lugar para el seguimiento de las obras aprobadas con el objetivo de evidenciar los pormenores de cada una de estas labores en coordinación con el BIF,su Operador Aliado y el acompañamiento del Municipio, bajo la perspectiva del cumplimiento de la normatividad vigente RETIE y RETILAP, así como a nivel administrativo, financiero y juridico en el marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre el Municipio y el BIF. Posteriormente, fueron identificadas las necesidades constructivas, se da la viabilidad modificatoria del P.A.S. DEL SALP VIG 2023 (Zona Rural) mediante "ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL). fechada Septiembre-11-2023; es preciso aclarar que, estas actividades serán sobre las cuales deberá desarrollarse el Plan en mención, cuyo nuevo valor a esa fecha, fue presentado y avalado por un valor de $3.849.977.788,oo.

k)A la fecha de corte del presente informe, la Secretaría de Infraestructura, BIF y el operador del SAP , en coordinación con la interventoría, realizan el seguimiento respectivo para el normal desarrollo y ejecución del PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (ZONA RURAL) basados en los parametros establecidos en las Actas denominadas "ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - A.P.U. PARA EL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL)" de fecha Junio 07 del 2023 y "ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL). fechada Septiembre-11-2023. De acuerdo a lo anterior; las Partes proceden a llevar a cabo la respectiva revisión para la cuantificación, entrega, recibo, conciliación y liquidación del Plan en mención derivado de las gestiones tecnicas, administrativas y documentales pactadas para el cierre del P.A.S. SALP VIGENCIA 2023 (ZONA RURAL), información que contiene el Informe final sobre la valoración y cuantificación de la infraestructura según lo establecido por la Resolución CREG 101013 DE 2022; como, la actualización del software e inventario del SAP según lo acordado por las partes, planos, presupuestos y demás documentación que hace parte de la carpeta final del Plan Anual de Servicio Vigencia 2023 ejecutado que reposa en el archivo del Municipio. Así las cosas, la liquidación del PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (ZONA RURAL) es de **$3.849.977.788,oo** representando un saldo A FAVOR DEL MUNICIPIO DE **$134.277.641,oo.** Con base en lo anterior y atendiendo lo establecido el otrosí N°2, clausula tercera modificatoria de la clausula cuarta del convenio vigente, las Partes definen y concilian la respectiva entrega y recibo de las obras a satisfacción del Plan en mención, como del respectivo pago a que haya lugar.

1.5 PROGRAMACION DE LA OBRA

.- El Cronograma de Ejecución del Convenio se ejecutó de buena forma y de forma anticipada a lo programado en lo referente al ***Plan de Modernización del SAP Vigencia 2023, lo que permite a la fecha efectuar el cierre y liquidación final;*** todo lo anterior durante lo corrido del periodo OCTUBRE DEL 2023.

1.6 RELACION DE PERSONAL UTILIZADO

El personal utilizado en la ejecución del Convenio se relaciona en el siguiente cuadro:

CARGO	CANTIDAD
Gerente	0,5
Asesor Legal	0,5
Gerente Administrativo	0,5
Director Técnico	0,5
Coordinadora Administrativa	1
Coordinador Técnico	1
Supervisor Técnico	1
Profesional Junior SGSST	1
Recepcionista	1
Asistente Administrativo	1
Almacenista	1
Auxiliar almacen	1
Servicios Generales	1
tecnico electricista	7
Auxiliar electricista	5
Conductor ayudante	4
Conductor Grua	1
PERSONAL TOTAL	28

FECHA DE INFORME:	OCTUBRE 26 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO:	2021682760020

1.7 RELACION DE EQUIPO

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del Convenio se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD
CAMIONETA EQUIPADA	4
GRUA CANASTA	1
BODEGA	1
OFICINA	1

1.8 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS

\seguradora: N/A. Poliza Nº N/A.

ASEGURADORA	No. De la Póliza	Concepto del Amparo	VIGENCIA		
			desde (d/m/a)	hasta (d/m/a)	OBS.
N/A	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A	
N/A	N/A	CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	
N/A	N/A	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	
N/A	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A	
N/A	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A	N/A	

(*) En su momento al suscribir el Convenio, NO se exigieron pólizas por tratarse de un Convenio Interadministrativo entre dos entidades estatales.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. CONTRATO Y FECHA	0983-2010 de Diciembre 28 de 2010
OBJETO:	Realizar un seguimiento, vigilancia y control al Convenio Interadministrativo suscrito entre el municipio de Floridablanca y la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. "ESSA S.A E.S.P", para la prestación del servicio de alumbrado público en el área urbana y rural del Municipio, a fin de hacer cumplir las actividades técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y ambientales establecidas en el contrato, sin importar el esquema contractual bajo el cual se haya entregado la prestación del mismo. Con la suscripción del Otro Sí No.4 al Contrato, se aclara la continuidad del proceso de interventoría para el Convenio "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA" suscrito entre el Municipio de Floridablanca y el BIF.
VALOR INICIAL:	Para efectos fiscales el valor sera de $119.988.000,oo pero se advierte que este valor se ajustará, al valor que corresponda al 2% sobre el monto de recaudo bruto del mes inmediatamente anterior y con base al promedio historico de recaudo.
VALOR ADICIONAL:	Modificación 3% sobre el monto de recaudo bruto del mes inmediatamente anterior de acuerdo al Otrosí No.5
ANTICIPO (%)	N/A
PLAZO INICIAL:	TRECE (13) AÑOS
PLAZO ADICIONAL:	DIECISIETE(17) AÑOS,NUEVE(9)MESES Y VEINTICUATRO(24) DIAS
FECHA DE INICIACION:	07-MARZO-2011
FECHA DE TERMINACION:	01 - JULIO - 2042
CONTRATISTA:	R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
	ING FERNANDO MIER MARTINEZ
SUPERVISOR:	ARQ. JAVIER FERNANDO BERDUGO TORRES
	P.E. - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura
ACTA DE INICIO	MARZO-07-2011
ACTA No. 1 - 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL ENERO-2023 (FEBRERO-23-2023)
ACTA No. 2 - 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL FEBRERO-2023 (MARZO-16-2023)
ACTA No. 3 - 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL MARZO-2023 (ABRIL-18-2023)
ACTA No. 4 - 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL ABRIL-2023 (JUN-02-2023)
ACTA No. 5 - 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL MAYO-2023 (JUN-27-2023)
ACTA No. 6 - 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL JUNIO-2023 (AGT-28-2023)
ACTA No. 7 - 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL JULIO-2023 (SEPT-11-2023)
ACTA No. 8 - 2023	ACTA DE PAGO PARCIAL AGOSTO-2023 (OCT-04-2023)

unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO	INFORME INTERVENTORIA (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL).	CÓDIGO:	DI-F-17
		VERSIÓN	02
		FECHA ELAB	Septiembre-2014
Alcaldía Municipal de Floridablanca	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA APROB	19/10/2022
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE INFORME:	OCTUBRE 26 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO:	2021682760020

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR:

Según lo dispuesto en el Contrato suscrito entre las partes, las Obligaciones de la firma Contratista son:
CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista desarrollara las siguientes funciones: El interventor de manera independiente, sin que exista subordinación laboral frente al municipio de Floridablanca y utilizando sus propios medios se compromete a ejecutar la Interventoría a la operación que hace el prestador del servicio de alumbrado público según las actividades descritas a continuación: A) supervisar las actividades de la firma contratista encaminadas a cumplir los requerimientos técnicos, actividades administrativas, requerimientos socio – ambientales, legales y presupuestales, establecidos con la empresa operadora y prestadora del servicio de alumbrado público, teniendo como referencia los principios en la contratación pública: B) Colaborar con el contratista en la correcta supervisión, control y apoyo técnico de la operación y prestación del servicio de alumbrado público con el orden y eficiencia, resolviendo con prontitud los requerimientos técnicos del operador, previniendo con su experiencia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, administrativos y financieros en el desarrollo del contrato: C) Controlar que el contratista durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos asignados: D) Apoyar técnicamente, al municipio de Floridablanca en la supervisión, seguimiento, vigilancia y control de las actividades realizadas por parte de la empresa operadora y prestadora del servicio del alumbrado público, a través de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica: E) Mantener en el proyecto, durante la ejecución de los trabajos y hasta la entrega final y recibo del contrato de consultoría, el personal ofrecido en su propuesta y aprobado por EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, necesario para el desarrollo de la consultoría: F) En general , el interventor deberá establecer las pautas sobre la ejecución, dirección y control de la prestación del servicio de alumbrado público, G) El Interventor de obra ejercerá la supervisión, control y vigilancia de acuerdo con las prácticas más correctas y conocidas, sin contrariar en ningún caso lo dispuesto en el contrato y los documentos que hacen parte del mismo. En forma coordinada la Interventoría estará atenta a que el contratista garantice el cumplimiento de sus obligaciones y el buen éxito de sus labores. H) el contratista deberá vigilar la ejecución de la normatividad actual (RETILAP) y la normatividad que se surja durante el transcurso y ejecución del contrato sin que medien modificaciones al presente contrato, obligándose así a la aplicación y guía de la normatividad actual y vigente ahora futura. I) El contratista debe siempre deberá mantener el personal propuesto o equipo de trabajo con las mismas o mejores calidades del ofrecido sin que pueda en ningún caso faltar, disminuir o incluir personal con conocimientos y experiencias inferiores a la aportada en su propuesta y solicitada por el Municipio de Floridablanca.

1. DE ORDEN TECNICO: Revisión de todos los planos, estudios y diseños correspondientes al Convenio. – Absolver al ejecutor del Convenio las consultas que surjan y colaborar en los trámites que sean necesarios para la aprobación y/o obtención de las licencias correspondientes. - Vigilar para que la ejecución de los trabajos se delante de acuerdo con los planos, estudios, especificaciones y las instrucciones impartidas por los consultores proyectista y/o Interventoría. – Para el cumplimiento de las condiciones de calidad el Interventor exigirá los ensayos de laboratorio y control de materiales en las actividades que así lo requieran. –Verificar que los equipos y materiales que se instalen sean de buena calidad y cumplan con las características técnicas adecuadas. – La Interventoría debe exigir el plan de trabajo mensual que presente el ejecutor del Convenio, de acuerdo con las prioridades contractuales y debe propiciar la ejecución de revisiones formales y periódicas que permitan determinar en forma continua la capacidad que posee el ejecutor del Convenio para adecuar y ejecutar efectivamente dicho plan. – Presentar a las partes involucradas contractualmente las observaciones, conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegue como resultado de la revisión y evaluación. – Debe exigir al ejecutor del Convenio que el personal que ejecute las diferentes obras sea idóneo, y con la capacidad adecuada para el fin. Tendrá la autoridad para retirar del programa a las personas que no cumplan con estos requisitos. – Efectuar cuando sea necesario visitas a cada uno de los sitios donde se realicen trabajos.

2.) DE ORDEN ADMINISTRATIVO: Elaborar informes periódicos (semanal, mensual, etc.) de Interventoría donde se consigne el avance del convenio con las respectivas memorias. – El interventor deberá entregar en forma oportuna y completa la información que le exija el Municipio de Floridablanca, según la metodología de presentación y contenido mínimo de la misma que acuerden con la entidad. – Aplicar las normas legales vigentes. – Tener para el control y seguimiento el personal necesario para que vigile permanentemente el desarrollo de los trabajos. – Ejercer control sobre todas las obligaciones contractuales del contratista. – Suscribir conjuntamente con el contratista y el coordinador de Interventoría designado por el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES las actas necesarias que surjan en el cumplimiento del Convenio. – Verificar que se lleve el registro actualizado del libro de obra o bitácora o documento similar si hay lugar a ello. – Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y las medidas para prevenir los accidentes laborales. –Vigilar que sean cumplidas las normas de carácter laboral vigentes, controlando el pago de salarios, prestaciones sociales y en fin de la seguridad social del personal que el contratista vincule en la ejecución del Convenio. – Hacer efectivas las multas que fuere necesario aplicar en el desarrollo del Convenio, descargándolas de las actas mensuales de pago por trabajo ejecutado.

3. DE ORDEN FINANCIERO: El interventor debe conocer la destinación y utilización de los recursos financieros del Convenio y verificar los pagos y desembolsos a que haya lugar en conjunto con el delegado que designe la Administración Municipal. – Llevar el registro cronológico de pagos y deducciones del Contrato o Convenio. – participar en los comités de fiducia que sean citados por el fideicomitente a través de los cuales se informara la utilización de los recursos.

4. DE ORDEN AMBIENTAL: Revisión de todos los estudios y documentos ambientales tales como: Licencia de ambiental y Documento de control y seguimiento Ambiental y/o planes de manejo ambiental según corresponda al proyecto antes de autorizar el inicio de los trabajos. – Absolver al ejecutor del Contrato o Convenio las consultas que surjan sobre el tema ambiental. – Vigilar para que la ejecución de los contratos se delante de acuerdo con las licencias y/o permisos ambientales expedidos por la autoridad ambiental. – Verificar que los equipos y materiales que operen y/o se instalen en la obra sean de buena calidad y cumplan con los requerimientos ambientales exigidos. – Presentar y compartir a las partes involucradas contractualmente, las observaciones, conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegue como resultado de la revisión evaluación y seguimiento del plan. – Debe exigir al ejecutor del convenio que el personal destinado a la ejecución de lo pertinente a los aspectos ambientales sea idóneo y con la capacidad adecuada para tal fin.

FECHA DE INFORME:	OCTUBRE 26 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO:	2021682760020

5. Tendrá la autoridad para solicitar la capacitación adecuada a las personas que no cumplan con estos requisitos GENERALES: 1. Emitir tanto conceptos técnicos como administrativos financieros y ambientales. 2. Coordinara la correcta realización de las actividades y observara técnicamente el desarrollo del proyecto. 3. Poner en conocimiento del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, con la debida anticipación la necesidad de prorroga o el vencimiento del Contrato de Obra. En cada uno de estos casos será la Interventoría la responsable se solicitar oportunamente el tramite pertinente, previa revisión técnica de los hechos, quedando a juicio del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, la determinación final. 6. Asesorar al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA en la solución de las discrepancias de carácter técnico o contractual que surjan con los contratistas durante el desarrollo del contrato. 7. Analizar con el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, las reclamaciones presentadas por los contratistas y recomendar soluciones. 8. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan la seguridad, calidad o costos de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 9. Estudiar el cumplimiento de contratista y solicitar al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, las sanciones a que diere lugar y todas las demás que se deriven del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: en todo caso se señalan y se incluyen todas y cada una de las obligaciones que se señalaron en los estudios previos, proyecto de pliegos y pliegos de condiciones así como las obligaciones que surjan y con ocasión a la ejecución de la obra y el presente contrato. El contratista se compromete a desarrollar el objeto contratado conforme y de acuerdo a la propuesta económica presentada, obligándose así mismo a cumplir con los pagos y valores en ella señalados. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO DE FLORIDABLANCA S&D, se obliga y compromete en el término de tres (3) meses a convertirse y/o a transformarse en una sociedad de tipo comercial y cuya vigencia no podrá ser inferior al termino de duración del presente contrato.

2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS:

La Interventoria, empleando el personal tecnico y profesional, así como los recursos de su propuesta económica, realiza de manera continua actividades de campo y de oficina que permiten un control y seguimiento permanente y constante de las actividades que desarrolla el BIF y su ALIADO para el manejo del SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - S.A.P.
Las actividades de la firma Interventora, son igualmente monitoreadas por el SUPERVISOR DE INTERVENTORIA, adscrito a la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Floridablanca.
Toda la información que se genera por la actividad de la firma Interventora se encuentra consignada de manera ampliada y detallada en el INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA preparado en los formatos de la firma Interventora; informes que hacen parte integral de este informe ejecutivo de interventoría.

2.3.1 Actividades Técnicas:
.- Se llevó a cabo la verificación tecnica en campo, de las labores de Obra ejecutadas para los trabajos de construcción de expansión del S.A.P.; lo anterior en cumplimiento de la normatividad RETIE y RETILAP. Es de anotar que, estas labores estuvieron supeditadas a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en lo relacionado con el manejo del alumbrado público.

.- La Interventoría mediante visitas de campo con su personal técnico a la fecha de presentación del presente Informe, ha revisado y verificado la ejecución de los rabajos de obras, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y las cantidades de obra, previo al recibo por parte del municipio.

.- La Interventoría en coordinación conjunta con el Municipio, el BIF y su ALIADO revisa la ejecucción y liquidación de los proyectos del SAP, aprobados como parte del PLAN ANUAL DE SERVICIO Vigencia 2023 (Zona Rural).

2.3.2 Actividades Administrativas:
.- Se llevó a cabo la revisión, control y seguimiento de pagos de seguridad social, seguridad industrial, control de calidad de materiales, control y seguimiento de *proveedores, entre otras.*

2.3.3 Actividades Financieras:
.- La Interventoría en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Tesorería Municipal, efectúan el control y seguimiento de los recursos asignados para el SAP; lo anterior con base, en que el Municipio realiza los procesos que derivan en la expedición CDP # 23-03385 y RP # 23-03852 para la Vigencia 2023 como procesos de apropiación presupuestal del IAP.

2.3.4 Actividades Ambientales:
.- La interventoría participa del control y seguimiento a las actividades ambiental sobre las podas y/o descopes requeridos en arboles y vegetación en el desarrollo de las labores del Plan anual de servicio VIGENCIA 2023, para garantizar la iluminación y eventuales afectaciones sobre las redes del S.A.P.

2.3.5 Actividades de Aseguramiento de la Calidad:
.- La Interventoría realiza control y seguimiento de la calidad de los materiales utilizados para la ejecución de obras de Expansion del S.A.P. según corresponda.

FECHA DE INFORME:	OCTUBRE 26 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO:	2021682760020

2.4 RELACION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS

2.4.1 Personal

CARGO	CANTIDAD
PERSONAL PROPUESTA ECONOMICA	
DIRECTOR INTERVENTORIA	*0,3*
PROFESIONAL APOYO (Abogado)	*0,3*
INGENIERO RESIDENTE	*1*
TECNICO ELECTRICISTA	*1*
.SESOR FINANCIERO	*1*
TECNICO Y/O ING LECTRICISTA	*1*
PERSONAL ADICIONAL	
SECRETARIA	*1*
PERSONAL TOTAL	**5,6**

2.4.2 Otros Recursos:

OTROS RECUROS	CANTIDAD
VEHICULO (CAMIONETA)	*1*
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	*3*
EQUIPOS OFICINA (Computador, mobiliario, fotocopiadora, etc.)	*1*

2.5 REUNIONES

Durante el desarrollo del PAS SALP VIGENCIA 2023 se realizaron las siguientes reuniones:

REUNION	FECHA	TEMA
ACTA No. 10 DE 2023	JUNIO 07 DE 2023	ACTA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U PARA EL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023
COMITÉ TECNICO	AGOSTO 01 DE 2023	REVISION DE MATERIALES Y LOGISTICA PARA INICIO DEL PAS SALP VIG 2023
ACTA No. 13 DE 2023	AGOSTO 04 DE 2023	ACTA DE INICIO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023
ACTA No. 16 DE 2023	SEPTBRE 11 DE 2023	ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2023 (SECTOR RURAL)
COMITÉ TECNICO	OCTBRE 19 DE 2023	ACTA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PAS SALP VIG 2023
ACTA No. 19 DE 2023	OCTBRE 26 DE 2023	PAGO FINAL (TERMINACIÓN, PAGO Y RECIBO DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 - SECTOR RURAL)

2.6 PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

Para verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas se realizaron los siguientes ensayos:

.- La Interventoria, ha solicitado y verificado los certificados de calidad del fabricante y/o proveedor, para cada uno de los elementos y materiales utilizados para el S.A.P.

.- La Interventoria ha realizado en la Bodega de Almacenamiento, revisiones aleatorias por observación directa y comparativos de calidad a los materiales utilizados para el S.A.P.

2.7 INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

N/A

FECHA DE INFORME:	OCTUBRE 26 DE 2023
CONTRATO No. :	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890
FECHA DE CONTRATO:	NOVIEMBRE 12 DE 2021
PROYECTO:	2021682760020

2.8 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

• Luego de efectuadas las labores de interventoría para el período en mención, y después de conocer, revisar y evaluar las condiciones climatológicas se observó que las diferentes actividades fueron ejecutadas dentro de un marco de seguridad para los operarios y para la comunidad; por tanto atendiendo lo recomendado, se cumplió con la ejecución de la programación en los diferentes sectores rurales según lo permitieron las condiciones de buen tiempo.

• Se sugirió en dias de lluvia o epocas de alta precipitación, reprogramar la ejecución de actividades en el sector rural que requieran el uso de equipos, camión o grua requeridos para el transporte e instalación de postería o elementos de gran peso. Lo anterior en consideración a que estos ejes viales no ofrecen las garantías de seguridad para los operarios y los vehiculos que circulan por ellas.

2.9 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

Aseguradora: Seguros del Estado **Poliza Nº** 33-44-101234377

ASEGURADORA	No. De la Póliza	Concepto del Amparo	VIGENCIA	
			desde (d/m/a)	hasta (d/m/a)
Seguros del Estado	33-44-101234377	ANTICIPO	N/A	N/A
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2022	26/12/2024
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/12/2022	26/12/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	26/12/2022	26/12/2024

ANEXOS:
Ver Detalle en Informe de Gestión mensual de Interventoría.

Se firma en Floridablanca, por parte de la Firma Interventora.

INTERVENTORIAS TÉCNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. INTEDELEC S.A.S.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
NTERVENTOR

unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO	GOBIERNO DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO: FP - F - 300 - 12	
		VERSION	00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

SECRETARIA DE HACIENDA	PROCESO: GESTION PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER
NIT: 890.205.176-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:23-03385

EL JEFE DE PRESUPUESTO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Sección o Unidad Ejecutora : ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144 Código rápido: 231500
Fondo / Fte de Financiación : RBAL RECURSOS DE BALANCE ALUMBRADO PUBLICO
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144 : Redes de alumbrado público construidas (2102012)-Expandir en 1000 luminarias el sistema de alumbrado público

Valor CDP $: 3,984,255,429.00
Saldo antes del CDP $: 4,317,358,972.92 Nuevo Saldo $: 333,103,543.92

Para : SEGÚN: PROYECTO DE INVERS. - DOC: 2021682760020, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (PLAN ANUAL DE SERVICIO VIGENCIA 2023 - EXPANSIÓN SECTOR RURAL)

Por la suma de : TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL********** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS m/cte. ($3,984,255,429.00)**********

PROI: 2021682760020

Expedido el día Agosto 03 de 2023

Proyectó : ALVAREZ QUIÑONEZ YASMIN

PRESUPUESTO

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBO	FECHA
EQUIPO MECI	NOVIEMBRE 2016	RESPONSABLE PROCESO	NOVIEMBRE 2016	EQUIPO DIRECTIVO MECI	

unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO	GOBIERNO DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO: FP - F - 300 - 12	
		VERSION	00
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP			
SECRETARIA DE HACIENDA	PROCESO: GESTION PRESUPUESTAL		

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER
NIT: 890.205.176-8

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 23-03852

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No:CD : 23-03385
Sección o Unidad Ejecutora ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.142 Código Rápido: 231500
Fondo / Fte de Financiación RBAL RECURSOS DE BALANCE ALUMBRADO PUBLICO
2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.142 Servicio de alumbrado público construidas (2102012)-Expandir en 1000 luminarias el sistema de alumbrado público

Valor Registro $: 3,984,255,429.00

Para : SEGÚN: PROYECTO DE INVERS. - DOC: 2021682760020, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (PLAN ANUAL DE SERVICIO VIGENCIA 2023 - EXPANSIÓN SECTOR RURAL)

NIT: 00900015871 - 9 BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Por la suma de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL********** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS m/cte. ($3,984,255,429.00)**********

Expedido el día Agosto 03 de 2023

Proyectó : ALVAREZ QUIÑONEZ YASMIN

PRESUPUESTO

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBO	FECHA
EQUIPO MECI	NOVIEMBRE 2016	RESPONSABLE PROCESO	NOVIEMBRE 2016	EQUIPO DIRECTIVO MECI	

TIPO DE CONVENIO	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**	**No. CONVENIO**	**FLO-INFRA-074-2021**
REQUISITOS DE LEY	Ley 489 de 1.998 artículo 95, Decreto 1082 de 2015.		
CONTRATISTA/ASOCIADO	**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**		
REPRESENTANTE LEGAL	**JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA** identificado con la cédula de ciudadanía número 13.540.816 de Bucaramanga		
NIT ASOCIADO	**900.015.871-9**		
OBJETO	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE**		

Entre los suscritos, **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**, con N.I.T. No. 890.205.176-8, representado en este acto por **EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ING. FERNANDO MIER MARTÍNEZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.508.951 expedida en Bucaramanga, nombrado como secretario de infraestructura del Municipio de Floridablanca mediante Decreto No. 0691 del 18 de diciembre de 2019, delegado para suscribir convenios interadministrativos cuya oficina gestora sea la Secretaría de Infraestructura mediante Decreto 0371 del 02 de noviembre de 2021, quien en adelante se denominará el **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA** por una parte y el **BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**, identificado con el NIT 900015871-9, representado legalmente por **JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.540.816 expedida en Bucaramanga, Nombrado mediante Decreto Municipal No. 0108 de 18 de marzo de 2021, y posesionado en la misma fecha, facultado para contratar según Acuerdo de Junta Directiva No. 005 de 2021, hemos decidido celebrar el OTRO SÍ No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2305-2021 (Número proceso Secop 2 FLO-INFRA-074-2021), previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que, el 12 de noviembre de 2022 el Municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de Floridablanca suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 2305-2021, cuyo objeto es: ***"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA".***

2. Que, el 18 de marzo de 2022, se suscribió el otro si No. 1 al convenio interadministrativo, en el que se acordó modificar la cláusula quinta- Plazo ejecución y vigencia.

3. Que, atendiendo a lo señalado en la normativa vigente Resolución CREG 101013 del 19 de mayo de 2022, ley 1386 de 2010, ley 1819 de 2016 art. 352 y a lo estipulado estatuto tributario Municipal Acuerdo No. 012 de 2021 art. 267, nace la necesidad de modificar parte del clausulado de convenio interadministrativo suscrito así:

CLÁUSULA SEGUNDA A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

NÚMERAL 1. EL MUNICIPIO se obliga a efectuar el recaudo del impuesto del servicio de alumbrado público con las entidades comercializadoras que facturan dicho impuesto y transferir a la fiducia mercantil indicada por **EL CONVINENTE** los montos correspondientes del desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca según el modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por **EL CONVINENTE.** A esta obligación se aplicará la variación del marco regulatorio en caso de que ocurra.

NÚMERAL 5. Realizar seguimiento y control de las diferentes actividades contempladas en el alcance del Convenio, particularmente la revisión del modelo financiero real ejecutado, lo anterior, través de la supervisión, interventoría del Municipio y el Comité financiero de la secretaria de hacienda.

NÚMERAL 7. Brindar la protección policiva necesaria de los bienes y elementos que integran la infraestructura del sistema de alumbrado público.

NÚMERAL 8. Dar de baja a la infraestructura producto de las actividades de modernización, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca, para que EL CONVINENTE efectué la disposición final de los residuos peligrosos y el proceso de chatarrización. La retribución que se genere del proceso de chatarrización deberá ser retornado por parte de EL CONVINENTE a favor del MUNICIPIO a la cuenta de destinación especifica que se disponga para tal fin, de conformidad con la Resolución CREG 101013 del 19 de mayo de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA C. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA.

NÚMERAL 4. Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-, después de atender los compromisos de pago del consumo de energía con destino al Sistema de Alumbrado Público, AOyM, y retorno a la inversión, los valores que sobren serán autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Floridablanca, dentro de los límites establecidos en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016. Estos valores se ejecutarán año a año, dependiendo del resultado que arroje la actualización del modelo financiero. EL CONVINENTE ejecutará, conforme lo establecido en su manual de contratación, las acciones y trámites necesarios para garantizar la ejecución las inversiones a las que se refiere este numeral, en términos de eficiencia y oportunidad. Los valores que deban reconocerse por concepto del retorno a la Inversión deberán ajustarse a los límites establecidos en el Artículo 23 de la Resolución 123 de la CREG. Para su actualización y liquidación se dará aplicación a lo dispuesto en el Artículo 25 de la misma Resolución 123 de 2011, en todo caso deberá sujetarse a lo establecido en el modelo financiero que forma parte integral del presente CONVENIO. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

NÚMERAL 5. Para la transferencia de los recursos, se indicará por parte del CONVINENTE la información relacionada con la fiducia mercantil, a la cual será trasladado y/o girado por parte del Municipio los valores correspondientes del desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca según el modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

NÚMERAL 7. Aplicar la metodología para determinar los costos máximos para remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público, se encuentra consignada en la Resolución 123 de 2011, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, la cual en su artículo 23, establece la forma de remunerar el retorno de la inversión y en su artículo 24 el costo máximo de la actividad de administración, operación y mantenimiento de la Infraestructura del sistema de Alumbrado Público, así como la forma de actualizar y liquidar los costos máximos de las actividades de inversión y AOM del sistema en sus artículos 25 y 26, respectivamente. Para efectos de esta obligación el CONVINENTE podrá participar en las actuaciones administrativas y contractuales realizadas por el municipio, en su condición de suscriptor del convenio resultante, con el objeto de identificar de forma idónea la red de servicio objeto de recepción por ministerio del convenio. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

NÚMERAL 8. Invertir los recursos aportados por **EL MUNICIPIO** en el cumplimiento del objeto y compromisos del CONVENIO conforme a lo pactado en el Modelo Financiero, por la destinación que se le dé a los recursos aportados, obligándose a garantizar el pago de las actividades que comprende la prestación del servicio, a cada uno de los actores involucrados, en los términos de la Resolución CREG 123 de 2011. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

NÚMERAL 9. Presentar al **MUNICIPIO** mensualmente un informe de avance de cumplimiento de los compromisos pactados y de ejecución del plan de inversiones contemplado en el Modelo Financiero, relacionando los pagos efectuados a quienes ejecuten cada una de las actividades que comprenden la prestación del servicio e informando el comportamiento del modelo financiero, para efectos de determinar acciones preventivas y correctivas, con el fin de evitar generar déficit o deudas a cargo del Municipio.

PARAGRAFO 1. Los informes que se deriven de esta obligación deberán sujetarse a los procesos y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de infraestructura y hacienda.

NÚMERAL 10. Rendir a la interventoría contratada por **EL MUNICIPIO** los informes que le requiera y facilitar el control y verificación en campo. Esta carga de garantizar el acceso a la información será garantizada por la entidad CONVINENTE y no estará sujeta a término administrativo alguno. Los informes y conclusiones que se emitan por el mismo deberán ser acatados por el CONVINENTE.

NÚMERAL 11. Formular recomendaciones al **MUNICIPIO** para optimizar la prestación del servicio de Alumbrado Público inherentes al desarrollo una estrategia ambientalmente

sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca.

NÚMERAL 12. Realizar ***acompañamiento*** a la supervisión del CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP, con el objeto de garantizarse un empalme y recepción efectiva de la red de alumbrado público de Floridablanca. Por ministerio de esta obligación el CONVINENTE deberá actualizar los estudios, inventarios y análisis soporte de la presente actuación contractual, con el objeto de identificar de forma precisa el valor de la red y sus condiciones técnicas.

NÚMERAL 13. Contar con una oficina de atención al cliente a fin de atender las PQR y/o requerimientos presentados por los usuarios del municipio de Floridablanca y demás con respecto a la prestación del servicio de alumbrado público. Los daños correctivos se deberán atender dentro de las 48 horas siguientes al recibo del reporte y los preventivos cada 90 días. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

CLÁUSULA TERCERA – VALOR Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente convenio es indeterminado, solo para efectos presupuestales y de legalización se estima en **$ 478.999.170.137,29**, suma que cuenta con la autorización para el comprometimiento de vigencias futuras excepcionales, impartidas por el H. Concejo Municipal de Floridablanca, a través del Acuerdo Municipal No. 016 del 25 de octubre de 2021, en lo valores que se detallan a continuación:

No.	AÑO	COMPONENTES ALUMBRADO PUBLICO		
		REMUNERACIÓN POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TOTAL
1	2022	1.555.910.586,82	5.864.967.535,79	7.420.878.122,61
2	2023	7.632.932.394,95	9.002.684.705,62	16.635.617.100,57
3	2024	8.616.462.563,65	9.570.282.667,23	18.186.745.230,88
4	2025	9.077.281.816,59	10.082.113.418,73	19.159.395.235,32
5	2026	9.562.746.262,66	10.621.317.522,43	20.184.063.785,09
6	2027	10.074.173.957,77	11.189.358.939,65	21.263.532.897,42
7	2028	10.612.953.449,12	11.787.779.926,15	22.400.733.375,27
8	2029	11.180.547.545,17	12.418.205.219,52	23.598.752.764,69
9	2030	11.778.497.287,22	13.082.346.450,32	24.860.843.737,54
10	2031	12.408.426.133,39	13.782.006.789,30	26.190.432.922,69
11	2032	13.072.044.366,37	14.519.085.843,01	27.591.130.209,38
12	2033	13.771.153.736,94	15.295.584.811,38	29.066.738.548,32
13	2034	14.507.652.355,77	16.113.611.921,01	30.621.264.276,78
14	2035	15.283.539.846,86	16.975.388.149,12	32.258.927.995,98
15	2036	16.100.922.776,64	17.883.253.253,57	33.984.176.030,21
16	2037	13.562.741.165,50	18.839.672.125,44	32.402.413.290,94
17	2038	1.193.104.070,90	19.847.241.481,25	21.040.345.552,15
18	2039	-	20.908.696.913,21	20.908.696.913,21
19	2040	-	22.026.920.316,43	22.026.920.316,43
20	2041	-	23.204.947.713,40	23.204.947.713,40

21	2042	-	5.992.614.118,41	5.992.614.118,41
TOTAL		**179.991.090.316,32**	**299.008.079.820,97**	**478.999.170.137,29**

(Flujo de caja tomado a partir del modelo financiero del proyecto de inversión con código BPPIM 2021682760020).

Lo anterior, teniendo en cuenta la metodología para la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos para remunerar a los prestadores del servicio, contenida en la Resolución 123 de 2011 de la CREG, en la que se encuentra la remuneración del costo máximo de la actividad de inversión del Sistema de Alumbrado público y su actualización mensual y la remuneración del costo máximo de la actividad de administración, operación y mantenimiento, AOM, de la infraestructura del sistema de alumbrado público, y su actualización mensual.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016, que establece la destinación específica del impuesto de alumbrado público, en caso que los valores efectivamente recaudados por concepto de este tributo en el Municipio de Floridablanca, superen los valores proyectados y autorizados a través del Acuerdo No. 016 de 2021, el Municipio se compromete a ejecutarlos en las inversiones que se requieran y sean permitidas por la norma, adicionales a las que conforman la inversión inicial detallada en las cláusulas anteriores, las cuales, en virtud de la suscripción del presente CONVENIO, deberán ser ejecutadas por **EL CONVINENTE,** quien ejecutará conforme lo establecido en su manual de contratación, las acciones y trámites necesarios para garantizar la ejecución del objeto convenido, en términos de eficiencia y oportunidad.

En aras de garantizar los postulados de la selección objetiva y concurrencia de oferentes, se aprecia que la entidad seleccionada como CONVINENTE deberá corresponder a la definición de entidad pública en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, con el objeto de que la misma se encuentre sometida al régimen del Estatuto General de Contratación Pública – E.G.C.P., pretendiéndose que con el resultado de esta actuación contractual no se genere una afectación al régimen de selección del contratista o contratistas ejecutores del servicio por la sujeción contractual al régimen general.

A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: **El MUNICIPIO** deberá reconocer y pagar a la fiducia mercantil indicada por **EL CONVINENTE**, mensualmente, los valores correspondientes al desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca, lo anterior, de acuerdo al modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por **EL CONVINENTE** así:

Las PARTES deberán elaborar mensualmente un acta de conciliación y un acta de pago que contenga los valores facturados y avalados por la supervisión e interventoría del Municipio, donde esta última verifique y certifique la ejecución de las actividades del convenio, y cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social.

Los Planes Anuales de Servicios -PAS-, financiados con los excedentes, seran cancelados así:

Un acta de Transferencia inicial equivalente al 60% del valor del PAS, y dos actas parciales por avance de obra cada una del 15% del valor del PAS y un acta de recibo final por el 10% a recibo de satisfacción final del PAS ejecutado.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del convenio.

NOTA 2: Los informes que se deriven de esta obligación deberán sujetarse a los procesos y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de infraestructura y hacienda.

Ver anexo 1 (modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE)

CLÁUSULA – SÉPTIMA SUPERVISION: La vigilancia, control y seguimiento en el presente convenio estará a cargo del secretario de Infraestructura o quien haga sus veces, en caso de ausencia del funcionario sin encargo de su puesto, la supervisión será ejercida por su superior jerárquico y/o quien haga sus veces. El ejercicio de la supervisión al presente CONVENIO se aplicará de forma concurrente con la ejercida a través del interventor contratado por el MUNICIPIO.

Que, el 28 de julio de 2022, se suscribió el estudio de necesidad, oportunidad y conveniencia para celebrar el otro si No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 2305-2021 (Número de proceso en secop 2 FLO-INFRA-074-2021).

Que realizadas las consideraciones previas las partes acuerdan suscribir el presente otro sí modificatorio que se regirá por las siguientes clausulas:

ACUERDAN

PRIMERA: MODIFICAR, ACLARAR Y AMPLIAR LA CLÁUSULA SEGUNDA LITERAL A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO Y LITERAL C. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA, así:

CLÁUSULA SEGUNDA A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

NÚMERAL 1. EL MUNICIPIO se obliga a efectuar el recaudo del impuesto del servicio de alumbrado público con las entidades comercializadoras que facturan dicho impuesto y transferir a la fiducia mercantil indicada por **EL CONVINENTE** los montos correspondientes del desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca según el modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por **EL CONVINENTE.** A esta obligación se aplicará la variación del marco regulatorio en caso de que ocurra.

NÚMERAL 5. Realizar seguimiento y control de las diferentes actividades contempladas en el alcance del Convenio, particularmente la revisión del modelo financiero real ejecutado, lo anterior, través de la supervisión, interventoría del Municipio y el Comité financiero de la secretaria de hacienda.

NÚMERAL 7. Brindar la protección policiva necesaria de los bienes y elementos que integran la infraestructura del sistema de alumbrado público.

NÚMERAL 8. Dar de baja a la infraestructura producto de las actividades de modernización, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca, para que EL CONVINENTE efectué la disposición final de los residuos peligrosos y el proceso de chatarrización. La retribución que se genere del proceso de chatarrización deberá ser retornado por parte de EL CONVINENTE a favor del MUNICIPIO a la cuenta de destinación especifica que se disponga para tal fin, de conformidad con la Resolución CREG 101013 del 19 de mayo de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA C. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA.

NÚMERAL 4. Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-, después de atender los compromisos de pago del consumo de energía con destino al Sistema de Alumbrado Público, AOyM, y retorno a la inversión, los valores que sobren serán autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Floridablanca, dentro de los límites establecidos en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016. Estos valores se ejecutarán año a año, dependiendo del resultado que arroje la actualización del modelo financiero. EL CONVINENTE ejecutará, conforme lo establecido en su manual de contratación, las acciones y trámites necesarios para garantizar la ejecución las inversiones a las que se refiere este numeral, en términos de eficiencia y oportunidad. Los valores que deban reconocerse por concepto del retorno a la Inversión deberán ajustarse a los límites establecidos en el Artículo 23 de la Resolución 123 de la CREG. Para su actualización y liquidación se dará aplicación a lo dispuesto en el Artículo 25 de la misma Resolución 123 de 2011, en todo caso deberá sujetarse a lo establecido en el modelo financiero que forma parte integral del presente CONVENIO. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

NÚMERAL 5. Para la transferencia de los recursos, se indicará por parte del CONVINENTE la información relacionada con la fiducia mercantil, a la cual será trasladado y/o girado por parte del Municipio los valores correspondientes del desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca según el modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

NÚMERAL 7. Aplicar la metodología para determinar los costos máximos para remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público, se encuentra consignada en la Resolución 123 de 2011, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, la cual en su artículo 23, establece la forma de remunerar el retorno de la inversión y en su artículo 24 el costo máximo de la actividad de administración, operación y mantenimiento de la Infraestructura del sistema de Alumbrado Público, así como la forma de actualizar y liquidar los costos máximos de las actividades de inversión y AOM del sistema en sus artículos 25 y 26, respectivamente. Para efectos de esta obligación el CONVINENTE podrá participar en las actuaciones administrativas y contractuales realizadas por el municipio, en su condición de suscriptor del convenio resultante, con el objeto de identificar de forma idónea la red de servicio objeto de recepción por ministerio del convenio.

A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

NÚMERAL 8. Invertir los recursos aportados por **EL MUNICIPIO** en el cumplimiento del objeto y compromisos del CONVENIO conforme a lo pactado en el Modelo Financiero, por la destinación que se le dé a los recursos aportados, obligándose a garantizar el pago de las actividades que comprende la prestación del servicio, a cada uno de los actores involucrados, en los términos de la Resolución CREG 123 de 2011. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

NÚMERAL 9. Presentar al **MUNICIPIO** mensualmente un informe de avance de cumplimiento de los compromisos pactados y de ejecución del plan de inversiones contemplado en el Modelo Financiero, relacionando los pagos efectuados a quienes ejecuten cada una de las actividades que comprenden la prestación del servicio e informando el comportamiento del modelo financiero, para efectos de determinar acciones preventivas y correctivas, con el fin de evitar generar déficit o deudas a cargo del Municipio.

PARAGRAFO 1. Los informes que se deriven de esta obligación deberán sujetarse a los procesos y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de infraestructura y hacienda.

NÚMERAL 10. Rendir a la interventoría contratada por **EL MUNICIPIO** los informes que le requiera y facilitar el control y verificación en campo. Esta carga de garantizar el acceso a la información será garantizada por la entidad CONVINENTE y no estará sujeta a término administrativo alguno. Los informes y conclusiones que se emitan por el mismo deberán ser acatados por el CONVINENTE.

NÚMERAL 11. Formular recomendaciones al **MUNICIPIO** para optimizar la prestación del servicio de Alumbrado Público inherentes al desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca.

NÚMERAL 12. Realizar ***acompañamiento*** a la supervisión del CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP, con el objeto de garantizarse un empalme y recepción efectiva de la red de alumbrado público de Floridablanca. Por ministerio de esta obligación el CONVINENTE deberá actualizar los estudios, inventarios y análisis soporte de la presente actuación contractual, con el objeto de identificar de forma precisa el valor de la red y sus condiciones técnicas.

NÚMERAL 13. Contar con una oficina de atención al cliente a fin de atender las PQR y/o requerimientos presentados por los usuarios del municipio de Floridablanca y demás con respecto a la prestación del servicio de alumbrado público. Los daños correctivos se deberán atender dentro de las 48 horas siguientes al recibo del reporte y los preventivos cada 90 días. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

SEGUNDA: MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA – VALOR Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente convenio es indeterminado, solo para efectos presupuestales y de legalización se estima en **$ 478.999.170.137,29**, suma que cuenta con la autorización para el comprometimiento de vigencias futuras excepcionales, impartidas por el

H. Concejo Municipal de Floridablanca, a través del Acuerdo Municipal No. 016 del 25 de octubre de 2021, en lo valores que se detallan a continuación:

No.	AÑO	COMPONENTES ALUMBRADO PUBLICO		
		REMUNERACIÓN POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TOTAL
1	2022	1.555.910.586,82	5.864.967.535,79	7.420.878.122,61
2	2023	7.632.932.394,95	9.002.684.705,62	16.635.617.100,57
3	2024	8.616.462.563,65	9.570.282.667,23	18.186.745.230,88
4	2025	9.077.281.816,59	10.082.113.418,73	19.159.395.235,32
5	2026	9.562.746.262,66	10.621.317.522,43	20.184.063.785,09
6	2027	10.074.173.957,77	11.189.358.939,65	21.263.532.897,42
7	2028	10.612.953.449,12	11.787.779.926,15	22.400.733.375,27
8	2029	11.180.547.545,17	12.418.205.219,52	23.598.752.764,69
9	2030	11.778.497.287,22	13.082.346.450,32	24.860.843.737,54
10	2031	12.408.426.133,39	13.782.006.789,30	26.190.432.922,69
11	2032	13.072.044.366,37	14.519.085.843,01	27.591.130.209,38
12	2033	13.771.153.736,94	15.295.584.811,38	29.066.738.548,32
13	2034	14.507.652.355,77	16.113.611.921,01	30.621.264.276,78
14	2035	15.283.539.846,86	16.975.388.149,12	32.258.927.995,98
15	2036	16.100.922.776,64	17.883.253.253,57	33.984.176.030,21
16	2037	13.562.741.165,50	18.839.672.125,44	32.402.413.290,94
17	2038	1.193.104.070,90	19.847.241.481,25	21.040.345.552,15
18	2039	-	20.908.696.913,21	20.908.696.913,21
19	2040	-	22.026.920.316,43	22.026.920.316,43
20	2041	-	23.204.947.713,40	23.204.947.713,40
21	2042	-	5.992.614.118,41	5.992.614.118,41
TOTAL		**179.991.090.316,32**	**299.008.079.820,97**	**478.999.170.137,29**

(Flujo de caja tomado a partir del modelo financiero del proyecto de inversión con código BPPIM 2021682760020).

Lo anterior, teniendo en cuenta la metodología para la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos para remunerar a los prestadores del servicio, contenida en la Resolución 123 de 2011 de la CREG, en la que se encuentra la remuneración del costo máximo de la actividad de inversión del Sistema de Alumbrado público y su actualización mensual y la remuneración del costo máximo de la actividad de administración, operación y mantenimiento, AOM, de la infraestructura del sistema de alumbrado público, y su actualización mensual.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016, que establece la destinación específica del impuesto de alumbrado público, en caso que los valores efectivamente recaudados por concepto de este tributo en el Municipio de Floridablanca, superen los valores proyectados y autorizados a través del Acuerdo No. 016 de 2021, el Municipio se compromete a ejecutarlos en las inversiones que se requieran y sean permitidas por la norma, adicionales a las que conforman la inversión inicial detallada en las cláusulas anteriores, las cuales, en virtud de la suscripción del presente CONVENIO, deberán ser

ejecutadas por **EL CONVINENTE,** quien ejecutará conforme lo establecido en su manual de contratación, las acciones y trámites necesarios para garantizar la ejecución del objeto convenido, en términos de eficiencia y oportunidad.

En aras de garantizar los postulados de la selección objetiva y concurrencia de oferentes, se aprecia que la entidad seleccionada como CONVINENTE deberá corresponder a la definición de entidad pública en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, con el objeto de que la misma se encuentre sometida al régimen del Estatuto General de Contratación Pública – E.G.C.P., pretendiéndose que con el resultado de esta actuación contractual no se genere una afectación al régimen de selección del contratista o contratistas ejecutores del servicio por la sujeción contractual al régimen general.

A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

TERCERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO deberá reconocer y pagar a la fiducia mercantil indicada por **EL CONVINENTE**, mensualmente, los valores correspondientes al desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca, lo anterior, de acuerdo al modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por **EL CONVINENTE** así:

Las PARTES deberán elaborar mensualmente un acta de conciliación y un acta de pago que contenga los valores facturados y avalados por la supervisión e interventoría del Municipio, donde esta última verifique y certifique la ejecución de las actividades del convenio, y cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social.

Los Planes Anuales de Servicios -PAS-, financiados con los excedentes, seran cancelados así:

Un acta de Transferencia inicial equivalente al 60% del valor del PAS, y dos actas parciales por avance de obra cada una del 15% del valor del PAS y un acta de recibo final por el 10% a recibo de satisfacción final del PAS ejecutado.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del convenio.

NOTA 2: Los informes que se deriven de esta obligación deberán sujetarse a los procesos y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de infraestructura y hacienda.

Ver anexo 1 (modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE)

CUARTA: MODIFICAR LA CLÁUSULA – SÉPTIMA SUPERVISION: La vigilancia, control y seguimiento en el presente convenio estará a cargo del secretario de Infraestructura o quien haga sus veces, en caso de ausencia del funcionario sin encargo de su puesto, la supervisión será ejercida por su superior jerárquico y/o quien haga sus veces. El ejercicio de la supervisión al presente CONVENIO se aplicará de forma concurrente con la ejercida a través del interventor contratado por el MUNICIPIO.

QUINTA: Las demás cláusulas del Convenio Interadministrativo No. 2305-2021, (Número de proceso en secop 2 FLO-INFRA-074-2021), se mantienen incólumes, y se derogan las que le sean contrarias a esta modificación efectuada.

Para constancia y en señal de aceptación al contenido del presente documento, se firma por las partes en la ciudad de Floridablanca, Santander, a los 28 días del mes de julio de 2022.

FERNANDO MIER MARTÍNEZ
Secretario de Infraestructura

JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA
Director General B.I.F.

ANEXO 1

FLUJO PROYECTADO MENSUAL

Nota: Este Flujo financiero es fiel copia de la propueta económica presentada por ILULED COLOMBIA S.A.S. (Proceso LP-BIF-05-2022, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/ViewPPI=CO1.PPI.18422346&isFromPublicArea=True&isModal=False)

PROYECCIÓN MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA							
No.	AÑO	IPP	CRECIM. DEMOG.	INVERSIONES MODERNIZACION Y EXPANSION	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TOTAL EGRESOS	AÑO
1	jul-22	0,4351%	0,0821%	-	614.970.772	614.970.772	2022
2	ago-22	0,4351%	0,0821%	55.086.245	617.646.583	672.732.828	2022
3	sep-22	0,4351%	0,0821%	110.412.177	628.580.348	738.992.525	2022
4	oct-22	0,4351%	0,0821%	165.978.839	639.561.686	805.540.525	2022
5	nov-22	0,4351%	0,0821%	221.787.278	650.590.806	872.378.084	2022
6	dic-22	0,4351%	0,0821%	277.838.546	661.667.915	939.506.461	2022
7	ene-23	0,4351%	0,0821%	334.133.700	672.793.222	1.006.926.922	2023
8	feb-23	0,4351%	0,0821%	390.673.801	683.966.936	1.074.640.737	2023
9	mar-23	0,4351%	0,0821%	447.459.914	695.189.268	1.142.649.182	2023
10	abr-23	0,4351%	0,0821%	504.493.111	706.460.430	1.210.953.541	2023
11	may-23	0,4351%	0,0821%	561.774.466	717.780.634	1.279.555.100	2023
12	jun-23	0,4351%	0,0821%	619.305.059	729.150.094	1.348.455.153	2023
13	jul-23	0,4351%	0,0821%	677.085.974	740.569.024	1.417.654.998	2023
14	ago-23	0,4351%	0,0821%	680.032.056	752.037.639	1.432.069.694	2023
15	sep-23	0,4351%	0,0821%	682.990.956	755.309.844	1.438.300.800	2023
16	oct-23	0,4351%	0,0821%	685.962.731	758.596.287	1.444.559.018	2023
17	nov-23	0,4351%	0,0821%	688.947.436	761.897.030	1.450.844.466	2023
18	dic-23	0,4351%	0,0821%	691.945.129	765.212.134	1.457.157.263	2023
19	ene-24	0,4351%	0,0821%	694.955.864	768.541.663	1.463.497.528	2024
20	feb-24	0,4351%	0,0821%	697.979.700	771.885.680	1.469.865.380	2024
21	mar-24	0,4351%	0,0821%	701.016.693	775.244.246	1.476.260.939	2024
22	abr-24	0,4351%	0,0821%	704.066.900	778.617.426	1.482.684.326	2024
23	may-24	0,4351%	0,0821%	707.130.379	782.005.283	1.489.135.662	2024
24	jun-24	0,4351%	0,0821%	710.207.187	785.407.881	1.495.615.068	2024
25	jul-24	0,4351%	0,0821%	713.297.383	788.825.285	1.502.122.668	2024
26	ago-24	0,4351%	0,0821%	716.401.025	792.257.557	1.508.658.582	2024
27	sep-24	0,4351%	0,0821%	719.518.171	795.704.764	1.515.222.935	2024
28	oct-24	0,4351%	0,0821%	722.648.880	799.166.970	1.521.815.851	2024
29	nov-24	0,4351%	0,0821%	725.793.212	802.644.241	1.528.437.453	2024
30	dic-24	0,4351%	0,0821%	728.951.224	806.136.642	1.535.087.866	2024
31	ene-25	0,4351%	0,0821%	732.122.978	809.644.238	1.541.767.216	2025
32	feb-25	0,4351%	0,0821%	735.308.532	813.167.096	1.548.475.629	2025
33	mar-25	0,4351%	0,0821%	738.507.947	816.705.283	1.555.213.230	2025
34	abr-25	0,4351%	0,0821%	741.721.283	820.258.865	1.561.980.148	2025
35	may-25	0,4351%	0,0821%	744.948.601	823.827.909	1.568.776.510	2025
36	jun-25	0,4351%	0,0821%	748.189.961	827.412.482	1.575.602.443	2025
37	jul-25	0,4351%	0,0821%	751.445.424	831.012.653	1.582.458.077	2025
38	ago-25	0,4351%	0,0821%	754.715.053	834.628.488	1.589.343.540	2025
39	sep-25	0,4351%	0,0821%	757.998.908	838.260.056	1.596.258.963	2025
40	oct-25	0,4351%	0,0821%	761.297.051	841.907.425	1.603.204.476	2025
41	nov-25	0,4351%	0,0821%	764.609.545	845.570.664	1.610.180.209	2025

PROYECCIÓN MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA							AÑO
No.	AÑO	IPP	CRECIM. DEMOG.	INVERSIONES MODERNIZACION Y EXPANSION	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TOTAL EGRESOS	
42	dic-25	0,4351%	0,0821%	767.936.452	849.249.843	1.617.186.295	2025
43	ene-26	0,4351%	0,0821%	771.277.835	852.945.030	1.624.222.865	2026
44	feb-26	0,4351%	0,0821%	774.633.757	856.656.295	1.631.290.052	2026
45	mar-26	0,4351%	0,0821%	778.004.281	860.383.709	1.638.387.989	2026
46	abr-26	0,4351%	0,0821%	781.389.470	864.127.341	1.645.516.811	2026
47	may-26	0,4351%	0,0821%	784.789.388	867.887.262	1.652.676.650	2026
48	jun-26	0,4351%	0,0821%	788.204.101	871.663.542	1.659.867.643	2026
49	jul-26	0,4351%	0,0821%	791.633.670	875.456.254	1.667.089.925	2026
50	ago-26	0,4351%	0,0821%	795.078.163	879.265.469	1.674.343.631	2026
51	sep-26	0,4351%	0,0821%	798.537.642	883.091.257	1.681.628.900	2026
52	oct-26	0,4351%	0,0821%	802.012.175	886.933.693	1.688.945.867	2026
53	nov-26	0,4351%	0,0821%	805.501.825	890.792.847	1.696.294.672	2026
54	dic-26	0,4351%	0,0821%	809.006.660	894.668.792	1.703.675.452	2026
55	ene-27	0,4351%	0,0821%	812.526.744	898.561.603	1.711.088.347	2027
56	feb-27	0,4351%	0,0821%	816.062.144	902.471.351	1.718.533.496	2027
57	mar-27	0,4351%	0,0821%	819.612.928	906.398.112	1.726.011.039	2027
58	abr-27	0,4351%	0,0821%	823.179.161	910.341.958	1.733.521.119	2027
59	may-27	0,4351%	0,0821%	826.760.912	914.302.964	1.741.063.876	2027
60	jun-27	0,4351%	0,0821%	830.358.247	918.281.205	1.748.639.452	2027
61	jul-27	0,4351%	0,0821%	833.971.235	922.276.756	1.756.247.990	2027
62	ago-27	0,4351%	0,0821%	837.599.943	926.289.692	1.763.889.634	2027
63	sep-27	0,4351%	0,0821%	841.244.440	930.320.088	1.771.564.528	2027
64	oct-27	0,4351%	0,0821%	844.904.794	934.368.022	1.779.272.816	2027
65	nov-27	0,4351%	0,0821%	848.581.076	938.433.568	1.787.014.644	2027
66	dic-27	0,4351%	0,0821%	852.273.353	942.516.804	1.794.790.157	2027
67	ene-28	0,4351%	0,0821%	855.981.696	946.617.807	1.802.599.503	2028
68	feb-28	0,4351%	0,0821%	859.706.174	950.736.654	1.810.442.828	2028
69	mar-28	0,4351%	0,0821%	863.446.858	954.873.422	1.818.320.280	2028
70	abr-28	0,4351%	0,0821%	867.203.818	959.028.190	1.826.232.008	2028
71	may-28	0,4351%	0,0821%	870.977.125	963.201.036	1.834.178.161	2028
72	jun-28	0,4351%	0,0821%	874.766.850	967.392.038	1.842.158.889	2028
73	jul-28	0,4351%	0,0821%	878.573.065	971.601.276	1.850.174.341	2028
74	ago-28	0,4351%	0,0821%	882.395.841	975.828.829	1.858.224.670	2028
75	sep-28	0,4351%	0,0821%	886.235.250	980.074.776	1.866.310.027	2028
76	oct-28	0,4351%	0,0821%	890.091.365	984.339.199	1.874.430.564	2028
77	nov-28	0,4351%	0,0821%	893.964.259	988.622.176	1.882.586.434	2028
78	dic-28	0,4351%	0,0821%	897.854.004	992.923.788	1.890.777.792	2028
79	ene-29	0,4351%	0,0821%	901.760.673	997.244.118	1.899.004.791	2029
80	feb-29	0,4351%	0,0821%	905.684.341	1.001.583.246	1.907.267.587	2029
81	mar-29	0,4351%	0,0821%	909.625.082	1.005.941.254	1.915.566.335	2029
82	abr-29	0,4351%	0,0821%	913.582.969	1.010.318.224	1.923.901.192	2029

PROYECCIÓN MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA							
No.	AÑO	IPP	CRECIM. DEMOG.	INVERSIONES MODERNIZACION Y EXPANSION	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TOTAL EGRESOS	AÑO
83	may-29	0,4351%	0,0821%	917.558.077	1.014.714.239	1.932.272.316	2029
84	jun-29	0,4351%	0,0821%	921.550.481	1.019.129.381	1.940.679.862	2029
85	jul-29	0,4351%	0,0821%	925.560.257	1.023.563.734	1.949.123.991	2029
86	ago-29	0,4351%	0,0821%	929.587.480	1.028.017.382	1.957.604.862	2029
87	sep-29	0,4351%	0,0821%	933.632.226	1.032.490.408	1.966.122.634	2029
88	oct-29	0,4351%	0,0821%	937.694.571	1.036.982.897	1.974.677.467	2029
89	nov-29	0,4351%	0,0821%	941.774.591	1.041.494.933	1.983.269.524	2029
90	dic-29	0,4351%	0,0821%	945.872.365	1.046.026.601	1.991.898.966	2029
91	ene-30	0,4351%	0,0821%	949.987.968	1.050.577.987	2.000.565.955	2030
92	feb-30	0,4351%	0,0821%	954.121.479	1.055.149.177	2.009.270.656	2030
93	mar-30	0,4351%	0,0821%	958.272.975	1.059.740.257	2.018.013.232	2030
94	abr-30	0,4351%	0,0821%	962.442.535	1.064.351.313	2.026.793.848	2030
95	may-30	0,4351%	0,0821%	966.630.237	1.068.982.432	2.035.612.669	2030
96	jun-30	0,4351%	0,0821%	970.836.160	1.073.633.702	2.044.469.862	2030
97	jul-30	0,4351%	0,0821%	975.060.384	1.078.305.210	2.053.365.594	2030
98	ago-30	0,4351%	0,0821%	979.302.987	1.082.997.044	2.062.300.032	2030
99	sep-30	0,4351%	0,0821%	983.564.051	1.087.709.293	2.071.273.345	2030
100	oct-30	0,4351%	0,0821%	987.843.656	1.092.442.046	2.080.285.701	2030
101	nov-30	0,4351%	0,0821%	992.141.881	1.097.195.391	2.089.337.272	2030
102	dic-30	0,4351%	0,0821%	996.458.808	1.101.969.419	2.098.428.227	2030
103	ene-31	0,4351%	0,0821%	1.000.794.519	1.106.764.219	2.107.558.738	2031
104	feb-31	0,4351%	0,0821%	1.005.149.095	1.111.579.882	2.116.728.977	2031
105	mar-31	0,4351%	0,0821%	1.009.522.619	1.116.416.498	2.125.939.117	2031
106	abr-31	0,4351%	0,0821%	1.013.915.172	1.121.274.159	2.135.189.331	2031
107	may-31	0,4351%	0,0821%	1.018.326.837	1.126.152.957	2.144.479.794	2031
108	jun-31	0,4351%	0,0821%	1.022.757.699	1.131.052.982	2.153.810.681	2031
109	jul-31	0,4351%	0,0821%	1.027.207.839	1.135.974.329	2.163.182.168	2031
110	ago-31	0,4351%	0,0821%	1.031.677.343	1.140.917.088	2.172.594.431	2031
111	sep-31	0,4351%	0,0821%	1.036.166.294	1.145.881.354	2.182.047.648	2031
112	oct-31	0,4351%	0,0821%	1.040.674.776	1.150.867.220	2.191.541.997	2031
113	nov-31	0,4351%	0,0821%	1.045.202.876	1.155.874.781	2.201.077.657	2031
114	dic-31	0,4351%	0,0821%	1.049.750.678	1.160.904.129	2.210.654.808	2031
115	ene-32	0,4351%	0,0821%	1.054.318.269	1.165.955.361	2.220.273.630	2032
116	feb-32	0,4351%	0,0821%	1.058.905.733	1.171.028.572	2.229.934.305	2032
117	mar-32	0,4351%	0,0821%	1.063.513.158	1.176.123.857	2.239.637.014	2032
118	abr-32	0,4351%	0,0821%	1.068.140.630	1.181.241.312	2.249.381.942	2032
119	may-32	0,4351%	0,0821%	1.072.788.237	1.186.381.033	2.259.169.270	2032
120	jun-32	0,4351%	0,0821%	1.077.456.066	1.191.543.118	2.268.999.184	2032
121	jul-32	0,4351%	0,0821%	1.082.144.206	1.196.727.664	2.278.871.870	2032
122	ago-32	0,4351%	0,0821%	1.086.852.744	1.201.934.769	2.288.787.513	2032
123	sep-32	0,4351%	0,0821%	1.091.581.770	1.207.164.530	2.298.746.300	2032

PROYECCIÓN MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA							
No.	AÑO	IPP	CRECIM. DEMOG.	INVERSIONES MODERNIZACION Y EXPANSION	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TOTAL EGRESOS	AÑO
124	oct-32	0,4351%	0,0821%	1.096.331.372	1.212.417.046	2.308.748.418	2032
125	nov-32	0,4351%	0,0821%	1.101.101.640	1.217.692.417	2.318.794.058	2032
126	dic-32	0,4351%	0,0821%	1.105.892.665	1.222.990.742	2.328.883.407	2032
127	ene-33	0,4351%	0,0821%	1.110.704.535	1.228.312.120	2.339.016.656	2033
128	feb-33	0,4351%	0,0821%	1.115.537.343	1.233.656.652	2.349.193.995	2033
129	mar-33	0,4351%	0,0821%	1.120.391.179	1.239.024.439	2.359.415.618	2033
130	abr-33	0,4351%	0,0821%	1.125.266.134	1.244.415.582	2.369.681.716	2033
131	may-33	0,4351%	0,0821%	1.130.162.301	1.249.830.183	2.379.992.484	2033
132	jun-33	0,4351%	0,0821%	1.135.079.772	1.255.268.342	2.390.348.114	2033
133	jul-33	0,4351%	0,0821%	1.140.018.639	1.260.730.164	2.400.748.803	2033
134	ago-33	0,4351%	0,0821%	1.144.978.996	1.266.215.751	2.411.194.747	2033
135	sep-33	0,4351%	0,0821%	1.149.960.936	1.271.725.207	2.421.686.142	2033
136	oct-33	0,4351%	0,0821%	1.154.964.552	1.277.258.635	2.432.223.187	2033
137	nov-33	0,4351%	0,0821%	1.159.989.941	1.282.816.139	2.442.806.080	2033
138	dic-33	0,4351%	0,0821%	1.165.037.195	1.288.397.825	2.453.435.020	2033
139	ene-34	0,4351%	0,0821%	1.170.106.411	1.294.003.797	2.464.110.208	2034
140	feb-34	0,4351%	0,0821%	1.175.197.683	1.299.634.162	2.474.831.844	2034
141	mar-34	0,4351%	0,0821%	1.180.311.108	1.305.289.024	2.485.600.132	2034
142	abr-34	0,4351%	0,0821%	1.185.446.782	1.310.968.492	2.496.415.274	2034
143	may-34	0,4351%	0,0821%	1.190.604.802	1.316.672.672	2.507.277.474	2034
144	jun-34	0,4351%	0,0821%	1.195.785.265	1.322.401.672	2.518.186.937	2034
145	jul-34	0,4351%	0,0821%	1.200.988.269	1.328.155.599	2.529.143.868	2034
146	ago-34	0,4351%	0,0821%	1.206.213.912	1.333.934.562	2.540.148.474	2034
147	sep-34	0,4351%	0,0821%	1.211.462.292	1.339.738.670	2.551.200.963	2034
148	oct-34	0,4351%	0,0821%	1.216.733.509	1.345.568.033	2.562.301.542	2034
149	nov-34	0,4351%	0,0821%	1.222.027.661	1.351.422.759	2.573.450.421	2034
150	dic-34	0,4351%	0,0821%	1.227.344.849	1.357.302.961	2.584.647.810	2034
151	ene-35	0,4351%	0,0821%	1.232.685.173	1.363.208.747	2.595.893.920	2035
152	feb-35	0,4351%	0,0821%	1.238.048.733	1.369.140.231	2.607.188.963	2035
153	mar-35	0,4351%	0,0821%	1.243.435.630	1.375.097.523	2.618.533.153	2035
154	abr-35	0,4351%	0,0821%	1.248.845.966	1.381.080.736	2.629.926.702	2035
155	may-35	0,4351%	0,0821%	1.254.279.844	1.387.089.983	2.641.369.827	2035
156	jun-35	0,4351%	0,0821%	1.259.737.365	1.393.125.376	2.652.862.741	2035
157	jul-35	0,4351%	0,0821%	1.265.218.632	1.399.187.031	2.664.405.663	2035
158	ago-35	0,4351%	0,0821%	1.270.723.749	1.405.275.060	2.675.998.809	2035
159	sep-35	0,4351%	0,0821%	1.276.252.819	1.411.389.579	2.687.642.398	2035
160	oct-35	0,4351%	0,0821%	1.281.805.947	1.417.530.703	2.699.336.650	2035
161	nov-35	0,4351%	0,0821%	1.287.383.237	1.423.698.548	2.711.081.785	2035
162	dic-35	0,4351%	0,0821%	1.292.984.795	1.429.893.230	2.722.878.025	2035
163	ene-36	0,4351%	0,0821%	1.298.610.726	1.436.114.865	2.734.725.591	2036
164	feb-36	0,4351%	0,0821%	1.304.261.136	1.442.363.572	2.746.624.708	2036

PROYECCIÓN MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA							
No.	AÑO	IPP	CRECIM. DEMOG.	INVERSIONES MODERNIZACION Y EXPANSION	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TOTAL EGRESOS	AÑO
165	mar-36	0,4351%	0,0821%	1.309.936.131	1.448.639.468	2.758.575.599	2036
166	abr-36	0,4351%	0,0821%	1.315.635.819	1.454.942.670	2.770.578.490	2036
167	may-36	0,4351%	0,0821%	1.321.360.307	1.461.273.299	2.782.633.606	2036
168	jun-36	0,4351%	0,0821%	1.327.109.703	1.467.631.473	2.794.741.176	2036
169	jul-36	0,4351%	0,0821%	1.332.884.116	1.474.017.312	2.806.901.428	2036
170	ago-36	0,4351%	0,0821%	1.338.683.653	1.480.430.937	2.819.114.590	2036
171	sep-36	0,4351%	0,0821%	1.344.508.425	1.486.872.468	2.831.380.893	2036
172	oct-36	0,4351%	0,0821%	1.350.358.541	1.493.342.027	2.843.700.569	2036
173	nov-36	0,4351%	0,0821%	1.356.234.112	1.499.839.736	2.856.073.848	2036
174	dic-36	0,4351%	0,0821%	1.362.135.248	1.506.365.718	2.868.500.965	2036
175	ene-37	0,4351%	0,0821%	1.368.062.060	1.512.920.094	2.880.982.155	2037
176	feb-37	0,4351%	0,0821%	1.374.014.661	1.519.502.990	2.893.517.651	2037
177	mar-37	0,4351%	0,0821%	1.379.993.163	1.526.114.528	2.906.107.691	2037
178	abr-37	0,4351%	0,0821%	1.385.997.677	1.532.754.834	2.918.752.511	2037
179	may-37	0,4351%	0,0821%	1.392.028.318	1.539.424.033	2.931.452.351	2037
180	jun-37	0,4351%	0,0821%	1.398.085.199	1.546.122.250	2.944.207.449	2037
181	jul-37	0,4351%	0,0821%	1.404.168.434	1.552.849.612	2.957.018.046	2037
182	ago-37	0,4351%	0,0821%	1.289.928.338	1.559.606.245	2.849.534.583	2037
183	sep-37	0,4351%	0,0821%	1.175.191.170	1.566.392.278	2.741.583.447	2037
184	oct-37	0,4351%	0,0821%	1.059.954.766	1.573.207.837	2.633.162.603	2037
185	nov-37	0,4351%	0,0821%	944.216.955	1.580.053.052	2.524.270.007	2037
186	dic-37	0,4351%	0,0821%	827.975.555	1.586.928.050	2.414.903.606	2037
187	ene-38	0,4351%	0,0821%	711.228.376	1.593.832.963	2.305.061.339	2038
188	feb-38	0,4351%	0,0821%	593.973.215	1.600.767.920	2.194.741.135	2038
189	mar-38	0,4351%	0,0821%	476.207.863	1.607.733.052	2.083.940.915	2038
190	abr-38	0,4351%	0,0821%	357.930.100	1.614.728.490	1.972.658.590	2038
191	may-38	0,4351%	0,0821%	239.137.696	1.621.754.366	1.860.892.062	2038
192	jun-38	0,4351%	0,0821%	119.828.412	1.628.810.812	1.748.639.224	2038
193	jul-38	0,4351%	0,0821%		1.635.897.962	1.635.897.962	2038
194	ago-38	0,4351%	0,0821%		1.643.015.948	1.643.015.948	2038
195	sep-38	0,4351%	0,0821%		1.650.164.906	1.650.164.906	2038
196	oct-38	0,4351%	0,0821%		1.657.344.970	1.657.344.970	2038
197	nov-38	0,4351%	0,0821%		1.664.556.276	1.664.556.276	2038
198	dic-38	0,4351%	0,0821%		1.671.798.958	1.671.798.958	2038
199	ene-39	0,4351%	0,0821%		1.679.073.154	1.679.073.154	2039
200	feb-39	0,4351%	0,0821%		1.686.379.002	1.686.379.002	2039
201	mar-39	0,4351%	0,0821%		1.693.716.637	1.693.716.637	2039
202	abr-39	0,4351%	0,0821%		1.701.086.200	1.701.086.200	2039
203	may-39	0,4351%	0,0821%		1.708.487.829	1.708.487.829	2039
204	jun-39	0,4351%	0,0821%		1.715.921.662	1.715.921.662	2039
205	jul-39	0,4351%	0,0821%		1.723.387.842	1.723.387.842	2039

PROYECCIÓN MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA							AÑO
No.	AÑO	IPP	CRECIM. DEMOG.	INVERSIONES MODERNIZACION Y EXPANSION	ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	TOTAL EGRESOS	
206	ago-39	0,4351%	0,0821%		1.730.886.507	1.730.886.507	2039
207	sep-39	0,4351%	0,0821%		1.738.417.801	1.738.417.801	2039
208	oct-39	0,4351%	0,0821%		1.745.981.863	1.745.981.863	2039
209	nov-39	0,4351%	0,0821%		1.753.578.838	1.753.578.838	2039
210	dic-39	0,4351%	0,0821%		1.761.208.869	1.761.208.869	2039
211	ene-40	0,4351%	0,0821%		1.768.872.098	1.768.872.098	2040
212	feb-40	0,4351%	0,0821%		1.776.568.671	1.776.568.671	2040
213	mar-40	0,4351%	0,0821%		1.784.298.733	1.784.298.733	2040
214	abr-40	0,4351%	0,0821%		1.792.062.429	1.792.062.429	2040
215	may-40	0,4351%	0,0821%		1.799.859.906	1.799.859.906	2040
216	jun-40	0,4351%	0,0821%		1.807.691.311	1.807.691.311	2040
217	jul-40	0,4351%	0,0821%		1.815.556.791	1.815.556.791	2040
218	ago-40	0,4351%	0,0821%		1.823.456.494	1.823.456.494	2040
219	sep-40	0,4351%	0,0821%		1.831.390.571	1.831.390.571	2040
220	oct-40	0,4351%	0,0821%		1.839.359.169	1.839.359.169	2040
221	nov-40	0,4351%	0,0821%		1.847.362.440	1.847.362.440	2040
222	dic-40	0,4351%	0,0821%		1.855.400.534	1.855.400.534	2040
223	ene-41	0,4351%	0,0821%		1.863.473.602	1.863.473.602	2041
224	feb-41	0,4351%	0,0821%		1.871.581.798	1.871.581.798	2041
225	mar-41	0,4351%	0,0821%		1.879.725.273	1.879.725.273	2041
226	abr-41	0,4351%	0,0821%		1.887.904.181	1.887.904.181	2041
227	may-41	0,4351%	0,0821%		1.896.118.677	1.896.118.677	2041
228	jun-41	0,4351%	0,0821%		1.904.368.915	1.904.368.915	2041
229	jul-41	0,4351%	0,0821%		1.912.655.051	1.912.655.051	2041
230	ago-41	0,4351%	0,0821%		1.920.977.241	1.920.977.241	2041
231	sep-41	0,4351%	0,0821%		1.929.335.641	1.929.335.641	2041
232	oct-41	0,4351%	0,0821%		1.937.730.410	1.937.730.410	2041
233	nov-41	0,4351%	0,0821%		1.946.161.706	1.946.161.706	2041
234	dic-41	0,4351%	0,0821%		1.954.629.687	1.954.629.687	2041
235	ene-42	0,4351%	0,0821%		1.963.134.514	1.963.134.514	2042
236	feb-42	0,4351%	0,0821%		1.971.676.346	1.971.676.346	2042
237	mar-42	0,4351%	0,0821%		1.980.255.344	1.980.255.344	2042
238	abr-42	0,4351%	0,0821%		1.988.871.671	1.988.871.671	2042
239	may-42	0,4351%	0,0821%		1.997.525.488	1.997.525.488	2042
240	jun-42	0,4351%	0,0821%		2.006.216.959	2.006.216.959	2042
TOTAL				179.991.090.316	299.008.079.821	478.999.170.137	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14756757291

(415)7707212489984(8020) 000001475675729 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 1 5 8 7 1	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	BIF

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
TV 29 5 33 P 3 BRR LAGOS III

42. Correo electrónico info@bif.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 9 7 2 8 5	6 4 9 6 5 3 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 4 1 2	2 0 0 5 0 4 0 6	6 8 2 0	2 0 0 5 0 4 0 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	6	7	9	1	4	4	8	5	2																	

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 05 - 11 / 06 : 53: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 17-02-2022 11:52:46AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14756757291

(415)7707212489984(8020) 000001475675729 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 1 5 8 7 1	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	2 5
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 2	0 3
72. Número	0 1 6	1 8
73. Fecha	2 0 0 4 1 2 1 6	2 0 1 6 0 1 0 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 1	0 1
76. Fecha de registro	2 0 0 4 1 2 1 6	2 0 1 6 0 1 0 4
77. No. Matrícula mercantil	0	
78. Departamento	6 8	6 8
79. Ciudad/Municipio	2 7 6	2 7 6
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 4 1 2 1 6	
81. Hasta	2 5 0 0 1 2 1 6	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía — 1 1

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14756757291

(415)7707212489984(8020) 000001475675729 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 1 5 8 7 1	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 3 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 3 5 4 0 8 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	GARCIA	JULIO	CESAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 17-02-2022 11:52:46AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14756757291

(415)7707212489984(8020) 000001475675729 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 1 5 8 7 1	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 3 4 5 8 2		2 6 0 0 0 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ORTIZ	RIOS	CAROLINA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 1 1 0 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900015871-9	BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA	TRANSVERSAL 29 5-33 LAGOS III	3006899389	petalentohumanobif@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	FLORIDABLANCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	K		70620740	$12.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	12.200				12.200	0	0	12.200			122	12.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	12.200	12.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	12.200	12.200

PAGADO 5520190

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900015871-9	BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA	TRANSVERSAL 29 5-33 LAGOS III	3006899369	petalentohumanobif@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	FLORIDABLANCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	K		70620740	$12.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegio	Estrato	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005231824	SASTOQUE ZAMBRANO MARIA CAMILA	23	0		N																			0	0	0	0	0		0	0	14-25	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1004997744	PRADA RANGEL MARLON ADRIAN	23	0		N																			0	0	0	0	0		0	0	14-25	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14833145081

(415)7707212489984(8020) 000001483314508 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 5 1 7 8	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ILULED COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CEN LOGISTICO E INDUSTRIAL SAN JORGE KM 7 400 MT ANILLO VIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 BG 39

42. Correo electrónico iluled.colombia.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 9 9 0 3 6 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 1	2 0 2 2 0 6 1 4					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 16 / 09 : 29: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre EDUARD DELGADO
985. Cargo AUXILIAR DE OFIICINA

Fecha generación documento PDF: 16-06-2022 01:45:14PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833145081

(415)7707212489084(8020) 000001483314508 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 5 1 7 8	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 6 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 6 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 6 2 2 6 1 7	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	2 7 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 6 0 7	
81. Hasta	2 0 5 2 0 6 0 7	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 16-06-2022 01:45:14PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833145081

(415)7707212489984(8020) 000001483314508 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 0 5 1 7 8	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 6 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 8 8 0 1 2 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PADILLA	MONTOYA	NELSON	GIOVANNY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 6 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 7 0 9 2 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FADUL	MEYER	ROQUE	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605178	8	ELULED COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 7 77 07	BUCARAMANGA-SANTANDER	4053236	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	200290170	9457352841	E	2023/10/19	2023/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$14,642,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (22 Afiliados)																						$44,941,289	$7,241,500			$44,941,289	$1,798,600			$44,941,289	$1,798,600			$44,941,289		$3,070,800		$0	$0		$13,909,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (22 Afiliados)																						$44,941,289	$7,241,500			$44,941,289	$1,798,600			$44,941,289	$1,798,600			$44,941,289		$3,070,800		$0	$0		$13,909,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (22 Afiliados)																						$44,941,289	$7,241,500			$44,941,289	$1,798,600			$44,941,289	$1,798,600			$44,941,289		$3,070,800		$0	$0		$13,909,500
1	CC	1140845168	ACOSTA DAIMA														X				23090 1	5	$832,580	$141,700	EPS005	5	$832,580	$33,400	CCF40	5	$832,580	$33,400	14-4	5	$832,580	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$208,500
2	CC	1140845168	ACOSTA DAIMA																		23090 1	25	$4,162,900	$707,900	EPS005	25	$4,162,900	$166,600	CCF40	25	$4,162,900	$166,600	14-4	25	$4,162,900	6.960%	$289,800	25	$0	$0	SI	$1,330,900
3	CC	91513381	ALMEYDA JAIME									X									23100 1	30	$3,793,667	$607,000	EPS010	30	$3,793,667	$151,800	CCF40	30	$3,793,667	$151,800	14-4	30	$3,793,667	6.960%	$264,100	30	$0	$0	SI	$1,174,700
4	CC	1097994008	ARIZA JULIAN																		23100 1	30	$1,677,085	$268,400	EPS002	30	$1,677,085	$67,100	CCF40	30	$1,677,085	$67,100	14-4	30	$1,677,085	6.960%	$116,800	30	$0	$0	SI	$519,400
5	CC	91528645	CALA GERMAN		X																23100 1	19	$1,048,607	$167,800	EPS005	19	$1,048,607	$42,000	CCF40	19	$1,048,607	$42,000	14-4	19	$1,048,607	6.960%	$73,000	19	$0	$0	SI	$324,800
6	CC	63445060	ESTUPIÑAN MARTHA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	91156411	FORERO LIBARDO									X									25-14	30	$1,927,650	$308,500	EPS037	30	$1,927,650	$77,200	CCF40	30	$1,927,650	$77,200	14-4	30	$1,927,650	6.960%	$134,200	30	$0	$0	SI	$597,100
8	CC	1095836259	GALVIS MARIA																		23030 1	30	$2,109,000	$337,500	EPS005	30	$2,109,000	$84,400	CCF40	30	$2,109,000	$84,400	14-4	30	$2,109,000	6.960%	$146,800	30	$0	$0	SI	$653,100
9	CC	13745280	GALVIZ JOSE																		23100 1	30	$1,887,492	$302,000	EPS002	30	$1,887,492	$75,500	CCF40	30	$1,887,492	$75,500	14-4	30	$1,887,492	6.960%	$131,400	30	$0	$0	SI	$584,400
10	CC	91205314	GARAVITO EDGAR																		25-14	30	$1,887,492	$302,000	EPS005	30	$1,887,492	$75,500	CCF40	30	$1,887,492	$75,500	14-4	30	$1,887,492	6.960%	$131,400	30	$0	$0	SI	$584,400
11	CC	13871464	LOPEZ HAIR									X									23030 1	30	$3,531,578	$565,100	EPS005	30	$3,531,578	$141,300	CCF40	30	$3,531,578	$141,300	14-4	30	$3,531,578	6.960%	$245,800	30	$0	$0	SI	$1,093,500
12	CC	1098646524	MANCERA FREDDY	X																	23030 1	11	$692,081	$110,800	EPS005	11	$692,081	$27,700	CCF40	11	$692,081	$27,700	14-4	11	$692,081	6.960%	$48,200	11	$0	$0	SI	$214,400
13	CC	1095923226	MANTILLA HECTOR	X																	23030 1	11	$606,100	$97,000	EPS010	11	$606,100	$24,300	CCF40	11	$606,100	$24,300	14-4	11	$606,100	6.960%	$42,200	11	$0	$0	SI	$187,800
14	CC	91160894	MANTILLA NELSON																		23020 1	30	$1,653,000	$264,500	EPS037	30	$1,653,000	$66,200	CCF40	30	$1,653,000	$66,200	14-4	30	$1,653,000	6.960%	$115,100	30	$0	$0	SI	$512,000
15	CC	1017269989	ORDUZ ANDREA																		23030 1	30	$1,755,600	$280,900	EPS037	30	$1,755,600	$70,300	CCF40	30	$1,755,600	$70,300	14-4	30	$1,755,600	6.960%	$122,200	30	$0	$0	SI	$543,700
16	CC	91511967	PABON ALEXANDER									X									25-14	30	$2,600,438	$416,100	EPS005	30	$2,600,438	$104,100	CCF40	30	$2,600,438	$104,100	14-4	30	$2,600,438	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$805,300
17	CC	91499678	RANGEL DIEGO		X							X									23020 1	19	$1,104,973	$176,800	EPS002	19	$1,104,973	$44,200	CCF40	19	$1,104,973	$44,200	14-4	19	$1,104,973	6.960%	$77,000	19	$0	$0	SI	$342,200
18	CC	1143384234	REYES JOSE																		23030 1	30	$1,653,000	$264,500	EPS041	30	$1,653,000	$66,200	CCF40	30	$1,653,000	$66,200	14-4	30	$1,653,000	6.960%	$115,100	30	$0	$0	SI	$512,000
19	CC	1098780786	SANCHEZ WILMER									X									23030 1	30	$1,951,750	$312,300	EPS005	30	$1,951,750	$78,100	CCF40	30	$1,951,750	$78,100	14-4	30	$1,951,750	6.960%	$135,900	30	$0	$0	SI	$604,400
20	CC	91495324	SUAREZ JULIO									X									25-14	30	$2,337,289	$374,000	EPS005	30	$2,337,289	$93,500	CCF40	30	$2,337,289	$93,500	14-4	30	$2,337,289	6.960%	$162,700	30	$0	$0	SI	$723,700
21	CC	91476636	VEGA JORGE																		25-14	30	$2,279,968	$364,800	EPS010	30	$2,279,968	$91,200	CCF40	30	$2,279,968	$91,200	14-4	30	$2,279,968	6.960%	$158,700	30	$0	$0	SI	$705,900
22	CC	1098682621	VILLAMIZAR LUIS																		23100 1	30	$1,887,492	$302,000	EPS037	30	$1,887,492	$75,500	CCF40	30	$1,887,492	$75,500	14-4	30	$1,887,492	6.960%	$131,400	30	$0	$0	SI	$584,400
23	CC	1098777287	VILLAMIZAR MIGUEL									X									23030 1	30	$2,401,547	$384,300	EPS002	30	$2,401,547	$96,100	CCF40	30	$2,401,547	$96,100	14-4	30	$2,401,547	6.960%	$167,200	30	$0	$0	SI	$743,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL BOGOTA (1 Afiliados)																						$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$51,200			$1,280,000	$51,200			$1,280,000		$6,700		$0	$0		$313,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$51,200			$1,280,000	$51,200			$1,280,000		$6,700		$0	$0		$313,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$51,200			$1,280,000	$51,200			$1,280,000		$6,700		$0	$0		$313,900
24	CC	1000604550	MOLANO ANAMARIA																		23030 1	30	$1,280,000	$204,800	EPS005	30	$1,280,000	$51,200	CCF24	30	$1,280,000	$51,200	14-4	30	$1,280,000	0.522%	$6,700	30	$0	$0	SI	$313,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irt vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEDE AWAD (1 Afiliados)						$1,710,000	$273,600			$1,710,000	$68,400			$1,710,000	$68,400			$1,710,000		$9,000		$0	$0		$419,400
Centro de Trabajo: COMBARRANQUILLA (1 Afiliados)						$1,710,000	$273,600			$1,710,000	$68,400			$1,710,000	$68,400			$1,710,000		$9,000		$0	$0		$419,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,710,000	$273,600			$1,710,000	$68,400			$1,710,000	$68,400			$1,710,000		$9,000		$0	$0		$419,400
25	CC	22741353	AWAD JENIFER	23100 1	30	$1,710,000	$273,600	EPS010	30	$1,710,000	$68,400	CCF06	30	$1,710,000	$68,400	14-4	30	$1,710,000	0.522%	$9,000	30	$0	$0	SI	$419,400
Total Afiliados(24)						$47,931,289	$7,719,900			$47,931,289	$1,918,200			$47,931,289	$1,918,200			$47,931,289		$3,086,500		$0	$0		$14,642,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901605178	8	ILULED COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 7 77 07	BUCARAMANGA-SANTANDER	4053236	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	2400290170	9457352841	E	2023/10/19	2023/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$14,642,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$7,719,900	$0	$0	$7,719,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,920,800	$0	$0	$1,920,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,765,400	$0	$0	$1,765,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,742,800	$0	$0	$2,742,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$441,300	$0	$0	$441,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$849,600	$0	$0	$849,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$3,086,500	$0	$0	$3,086,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	$3,086,500	$0	$0	$3,086,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$1,918,200	$0	$0	$1,918,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$68,400	$0	$0	$68,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	22	$1,798,600	$0	$0	$1,798,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$51,200	$0	$0	$51,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$1,918,200	$0	$0	$1,918,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$335,700	$0	$0	$335,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$289,200	$0	$0	$289,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$66,200	$0	$0	$66,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$329,300	$0	$0	$329,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$897,800	$0	$0	$897,800
TOTAL				24	$14,642,800	$0	$0	$14,642,800

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14723563039

(415)7707212489984(8020) 000001472356303 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 5 4 0 7 6	2	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 13 26 A 47 P 9

42. Correo electrónico areadeimpuestos@fiduoccidente.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 9 7 3 0 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 4 3 1	1 9 9 9 0 1 0 4	6 6 3 0	1 9 9 9 0 1 0 4					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	8	9	1 3	1 4	4 2	4 8	5 2																		

07- Retención en la fuente a título de rent 52 - Facturador electrónico
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 11 - 17 / 11 : 10: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MATEUS PRIETO RODRIGO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-11-2020 11:11:12AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CERTIFICACION BANCARIA

Nos complace informar que la **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** identificado con **Nit 830.054.076-2** nuestro cliente a través de la cuenta **AHORROS No. 256-13194-7** nombre de **FIDUOCCIDENTE FID 317824 ILULED ,** desde el día 03 de Agosto de 2022.Con estado ACTIVO

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., es ser un "Cliente activo del BANCO de OCCIDENTE".

Dirigimos esta constancia a **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A**, hoy **03**de **Agosto** de **2022** en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

Alejandra S.

Maria Alejandra Saboya Martinez
Auxiliar Operaciones Nacionales
Gerencia de Operaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Occidente | Del lado de los que hacen.

Grupo AVAL