COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Energía

SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía

FORMATO ACTA DE INICIO

05/06/2023

CONTRATO Y/O CONVENIO:	**CONTRATO PRONE GGC 719-2022**
CONTRATISTA/PARTE:	**ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.**

OBJETO:	Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional -- SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN BARRIOS SUBNORMALES ASENTAMIENTOS ISLA DEL SOL Y RENACER DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-HUILA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo del presente Contrato es de veinte (20) años contados a partir de la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. El acta de inicio del presente Contrato se suscribirá una vez se acredite el registro presupuestal y la aprobación de las garantías por parte del MINISTERIO.

En la ciudad de Bogotá a los 11 días del mes de septiembre de 2023, en las instalaciones del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, se reunieron ZAMIR ALONSO BERMEO GARCIA identificado con la cédula de ciudadanía número 7.704.510 y MARIA VICTORIA RAMIREZ MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía número 31.415.032, en su calidad de CONTRATISTA y SUPERVISOR, respectivamente, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

Nota 1: De conformidad con lo estabecido en la Nota contentiva del Anexo 2 -Cronograma, que hace parte integral del Contrato PRONE GGC 719-2022; se procede a realizar por parte del operador de red, la actualización del cronograma - Anexo 2 y para tal efecto se adjunta a la presente acta de inicio el mismo; ajustando únicamente las fechas de inicio y finalización de cada actividad; respetando el plazo particular para cada de estas, según lo reglamentado en el Contrato inicial.

Nota 2: Con la suscripción de la presente acta, las partes aceptan el tratamiento de la información y datos personales, a través de medios físicos o tecológicos por parte del Ministerio de Minas y Energía para la gestión de los procesos de la entidad, cuyo tratamiento se encuentra contenido en la política de protección de datos personales adoptada por la entidad, la cual declaran conocer.

Consulte la Política de Protección de Datos Personales del Ministerio de Minas y Energía: https://minenergia.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/

N° Registro Presupuestal	RP 24622 GGC-719-2022 GG DH RP VF 2022 GGC-719-2022 GG DH
Fecha Registro presupuestal	RP 24622 GGC-719-2022 GG DH De fecha del 19/12/2022 RP VF 2022 GGC-719-2022 GG DH De fecha del 19/12/2022
No. Garantía y Aseguradora (si aplica)	Garantía Unica de Cumplimiento -GUC No. 3002965 Expedida por la Previsora de Seguros S.A- Compañía de Seguros
Fecha Aprobación de la Garantía Única (si aplica)	11/09/2023

ZAMIR ALONSO BERMEO GARCIA

CONTRATISTA

MARIA VICTORIA RAMIREZ MARTINEZ

SUPERVISOR

ANEXO No. 2 CONOGRAMA					
CONTRATO PRONE GGC- 719 - 2022 - MINENERGIA -					
PROYECTO	NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN BARRIOS SUBNORMALES ASENTAMIENTOS ISLA DEL SOL Y RENACER DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-HUILA				
OPERADOR DE RED:	ELECTRIFICADORA DE HUILA S.A. E.S.P.				
FASE DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
FECHA ACTA DE INICIO (Fecha estimada se ajustará el cronograma a la fecha efectiva del acta de inicio)	8/09/2023				
PLAZO DEL CONTRATO	20 años				
Ítem	Actividad	Duración (días)	Fecha Inicio	Fecha Final	DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	30	11/09/2023	11/10/2023	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	10	18/09/2023	28/09/2023	Certificación
3	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	30	12/10/2023	11/11/2023	Invitaciones a Presentar Oferta términos de referencia con condiciones técnicas, requisitos y obligaciones
4	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	30	12/11/2023	12/12/2023	Contrato de interventoría firmado Acta de inicio de Interventoría firmada
5	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	10	13/12/2023	23/12/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
6	Realización de socialización y verificación de usuarios.	12	17/12/2023	29/12/2023	ACTAS
7	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	7	27/12/2023	3/01/2024	Planos / Actas
8	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	7	30/12/2023	6/01/2024	Actas de Reunión Oficios de solicitud información
9	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	6	1/01/2024	7/01/2024	Certificación/Copias documentos soporte
10	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	4	3/01/2024	7/01/2024	Licencias, certificaciones, permisos
11	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	4	5/01/2024	9/01/2024	Certificación
12	Elaboración de pliegos de contratación de obra	15	5/01/2024	20/01/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
13	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el	3	20/01/2024	23/01/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	5	24/01/2024	29/01/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	30	30/01/2024	29/02/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	15	1/03/2024	16/03/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos Acta de Inicio de Obra
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					

1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. **(Desplegar las actividades de ejecución)**	279	17/03/2024	21/12/2024	Informe
1,1	Avance de obra del 10%	50	17/03/2024	6/05/2024	
1,2	Avance de obra del 40%	50	7/05/2024	26/06/2024	Informe de avance
1,3	Avance de obra del 60%	50	27/06/2024	16/08/2024	Informe de avance
1,4	Avance de obra del 80%	50	17/08/2024	6/10/2024	Informe de avance
2	Acta de recibo de obras	40	7/10/2024	16/11/2024	Informe de avance
3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	34	17/11/2024	21/12/2024	Actas
4	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	30	1/05/2024	31/05/2024	fotografías de vallas
d) Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	30	22/12/2024	21/01/2025	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	30	1/01/2025	31/01/2025	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	15	19/01/2025	3/02/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	15	19/01/2025	3/02/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

NOTA: El OPERADOR DE RED, al remitir el acta de inicio del contrato, deberá aportar el cronograma actualizado correspondiente al anexo No. 2 del presente contrato, el cual deberá ser actualizado con la fecha real de suscripción de dicha acta, cronograma que para todos los efectos del presente contrato será el aplicable como Anexo No.2 del contrato. El cronograma actualizado se ajustará únicamente en las fechas de inicio y finalización de cada actividad y respetará el plazo particular de cada una. Igualmente deberá actualizar las garantías en los términos del contrato.