Fecha 2023-10-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1683-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Fidel Augusto Garcia Sotelo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	94.0%
% EJECUTADO	93.0%
% VARIACIÓN	-1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El Contrato se ejecuta sin novedad

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	ACADIT INGENIERIA LTDA	**Contratista**	No aplica
Contrato No.	IDU-1683-2022	**Contrato No.**	NO APLICA
Valor Inicial	$ 1.733.254.560,00	**Valor Inicial**	$ 0,00
Total Contrato	$ 1.733.254.560,00	**Total Contrato**	$ 0,00
Valor Pagado	$ 572.953.811,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	360 días	**Plazo Inicial**	0 días
Plazo Actualizado	360 días	**Plazo Actualizado**	0 días
Fecha de Iniciación	2023-01-19	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2024-01-18	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	9	**No. Empleos generados**	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Corredor Carrera 11	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Bosa entre Santafé y ALO	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Circunvalar por 83	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Circunvalar por Belisario (Cl 88)	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Puente La Florida	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Vías de acceso Patio San Pablo	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Avenida Mariscal Sucre Tramo Sur	100.0	100.0	0.0	No Aplica

Avenida Cortijo - Chile	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Avenida Bolivia	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Avenida Gonzalo Ariza	100.0	99.0	-1.0	No Aplica
Avenida Primero de Mayo	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Puente Río Fucha	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Avenida Mutis entre Av. Constitución y 68	100.0	99.0	-1.0	No Aplica
Avenida de los Muiscas	98.0	99.0	1.0	No Aplica
Complemento Córdoba	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Complemento Calle 13	100.0	99.0	-1.0	No Aplica
Conexión Matatigres	98.0	98.0	0.0	No Aplica
Predio remanente Quiroga	98.0	98.0	0.0	No Aplica
Predio remanente Av. Suba x Av. Boyacá	98.0	98.0	0.0	No Aplica
Puente La Sureña	92.0	92.0	0.0	No Aplica
Puente Piedra	92.0	92.0	0.0	No Aplica
Complemento Av. Muiscas	80.0	72.0	-8.0	No Aplica
Carrera 90	78.0	74.0	-4.0	No Aplica