CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 MENSUAL 03

BOGOTÁ D.C - MARZO DE 2023



CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 4146223

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES

1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se desarrollan las actividades ejecutadas durante el periodo 09 de enero del 2023 al 31 de enero del 2023 de acuerdo con el contrató de interventoría No. 4146223 del 15 de diciembre de 2022, el cual tiene por objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 09). Relacionando la información general del contrato, el estado de las garantías, resumen de pagos, diagrama de ejecución presupuestal, desarrollo de estudios y diseños.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 ANTECEDENTES

La Secretaría de Educación del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito Capital, con autonomía administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el artículo 25 del Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el Decreto Distrital 593 de 2017, en su artículo 6.

Dentro de sus funciones, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de 2006, y con las políticas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación, está el Desarrollo estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades.

En las metas del Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá Del Siglo XXI" y el proyecto 7638 "*Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C,"* se establece intervenir setecientas treinta (730) sedes educativas existentes de obras de mejoramiento de la Infraestructura y atención de emergencias con el fin de ampliar cobertura, garantizando los ambientes de aprendizaje. De igual forma intervenir sedes administrativas con reparaciones

locativas.

La estructura organizacional de esta Secretaría, está conformada por Subsecretarias de acuerdo a las funciones y áreas estratégicas, y estas últimas, se encuentran conformadas por Direcciones, estando en cabeza de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia las funciones de formular, dirigir y coordinar los programas y proyectos de disponibilidad, acceso y permanencia, así como las de dirigir y coordinar los programas de construcción de nuevos colegios educativos, así como del mejoramiento y ampliación de los existentes, logrando tales fines a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

Es así como el Decreto 330 de 2008 en su artículo 27, ha establecido como funciones concretas de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, adelantar todas las actividades e intervenciones en materia de infraestructura, tendientes y necesarias para garantizar el cumplimiento del Objeto de la Secretaría de Educación del Distrito,

Ahora bien, esta Dirección, en el ejercicio de sus funciones, y en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación y en atención a los requerimientos del sector educativo del Distrito, determinó la necesidad, conveniencia y viabilidad de adelantar el proceso SED-LP-DCCEE-039-2022 que tiene como objeto: "*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".*

Y por consiguiente se hace necesario adelantar el proceso que tiene como objeto "*INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO*".

2.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.2.1 Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.	CONTRATO CO1.PCCNTR.4088303
Objeto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. (GRUPO 9).
Fecha de inicio del Contrato:	20 de diciembre de 2022
Fecha de finalización del Contrato:	19 de Octubre de 2023
Plazo:	10 Meses (303 Días)
Valor Inicial	$ 8.519.283.128
Contratista de Obra:	CONSORCIO OBRAS MG
Representante legal o apoderado	CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN

Tabla 1. Información Contrato obra

2.2.2 Garantías

SEGURO	POLIZA 01	VIGENCIA HASTA
Póliza de todo riesgo construcción y/o montaje	1522	13/08/2023
Póliza de Cumplimiento del contrato	11-44-101192624	13/02/2024
Pago de salarios prestaciones, sociales legales e indemnizaciones laborales	11-44-101192624	13/8/2026
Estabilidad y calidad de la obra	11-44-101192624	SI AMPRARA 2 AÑOS, O MESES Y 0 DIAS
Póliza de responsabilidad civil. Predios, labord y operaciones	11-40-101049796	13/08/2026
Contratistas y subcontratistas	11-40-101049796	13/08/2026
Vehículos propios y no propios	11-40-101049796	13/08/2026

Tabla 7. Pólizas

2.2.3 Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato No.	4146223
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 09).
Ubicación:	CR 13 No.73 -33 Oficina 401
Fecha de inicio del Contrato	15 de diciembre de 2022
Fecha de finalización del Contrato:	14 de noviembre del 2023
Plazo:	11 meses (334 Días)
Valor Inicial	$804.380.500
Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022
Representante legal o apoderado	NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA

Tabla 4. Información contrato Interventoría

2.2.4 Supervisión del contrato

SUPERVISIÓN	
Gestores territoriales	Arq. José Gregorio y el Ing. Leonardo Contador
Apoyo de la supervisión	Arq. Sonia Garzón leal
Supervisión	Arq. Alexander Osorio Páez

Tabla 6. Supervisión

2.2.5 Garantías

SEGURO	POLIZA 01	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	14-44-101163180	21/04/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14-44-101163180	21/10/2026
Calidad del servicio	14-44-101163180	21/10/2028


Tabla 7. Pólizas


2.3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se estará desarrollando en las localidades de: Santafé, Los Mártires, Antonio Nariño, La Candelaria y Rafael Uribe Uribe.

No.	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	DIRECCIÓN	COORDENADAS
1	LOS MARTIRTES	COLEGIO EDUARDO SANTOS	A	COLEGIO EDUARDO SANTOS	CARRERA 19B BIS #1C	4.59407, -74.09328
2	ANTONIO NARIÑO	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA	A	ANEXA-NORMAL MARÍA MONTESSORI	CALLE 14 SUR #14 - 20	4.58529, -74.09699
3	SANTAFE	EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	A	EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO #33 - 64	4.62049, -74.06705
4	ANTONIO NARIÑO	GUILLERMO LEON VALENCIA	B	NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA	DIAGONAL 16A SUR #23-1	4.58886, -74.10298
5	ANTONIO NARIÑO	GUILLERMO LEON VALENCIA	C	REPUBLICA DE PANAMA	CALLE 12 SUR #16 - 1	4.58718, -74.09698
6	CANDELARIA	LA CANDELARIA	A	LA CONCORDIA	CALLE12C #1B - 24	4.59815, -74.06927
7	SANTAFE	JORGE SOTO DEL CORRAL	A	JORGE SOTO DEL CORRAL	CALLE 3 #2 - 64E	4.58729, -74.07296
8	SANTAFE	JORGE SOTO DEL CORRAL	C	EL GUAVIO	CRA. 4A ESTE #3B - 46	4.58851, -74.07033
9	LOS MARTIRTES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	A	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	CALLE 22A #18B - 42	4.61506, -74.07936

No.	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	DIRECCIÓN	COORDENADAS
10	LOS MARTIRTES	RICAURTE	A	RICAURTE	CRA. 27 #7 - 48	4.60594, -74.09394
11	LOS MARTIRTES	SAN FRANCISCO DE ASIS	B	EMMA VILLEGAS	CRA. 21 #1H - 06	4.59628, -74.09424
12	LOS MARTIRTES	TECNICO MENORAH	A	TECNICO MENORAH	CRA. 19A #1C - 64	4.59433, -74.09255
13	RAFAEL URIBE	DILE RAFAEL URIBE URIBE	NO APLICA	DILE RAFAEL URIBE URIBE	AVENIDA CARACAS #29 - 13 SUR	4.57834, -74.11011
14	ANTONIO NARIÑO	DILE ANTONIO NARIÑO	NO APLICA	DILE ANTONIO NARIÑO	CALLE 14 SUR #12C - 2	4.58305, -74.09598
15	LOS MARTIRTES	DILE LOS MARTIRES	NO APLICA	DILE LOS MARTIRES	CALLE 1A #28 - 41	4.59696, -74.10351
16	SANTAFE	DILE SAN CRISTOBAL	NO APLICA	DILE SAN CRISTOBAL	CARRERA 5A #27 - 19 SUR	4.5678, -74.09585
17	SANTA FE - CANELARIA	DILE SANTA FE - CANDELARIA	NO APLICA	DILE SANTA FE - CANDELARIA	CARRERA 7 #22 - 44	4.60845, -74.07052
18	LOS MARTIRTES	BODEGA ROSA ZARATE	NO APLICA	BODEGA ROSA ZARATE		
19	RAFAEL URIBE	BODEGA PLANTAS FISICAS	NO APLICA	BODEGA PLANTAS FISICAS		





Donde se realizará adecuación y mejoramientos de las infraestructuras físicas en los Colegios distritales y sedes administrativas. Tales como: Mantenimiento integral de cubierta, carpintería metálica en aulas y baños, adecuación de zonas recreativas, red de sistemas contra incendios, adecuación de baterías sanitarias, cambio de sistema eléctrico, entre otros.

2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS 8 OCHO COLEGIOS INICIALES DEL PROYECTO


Colegio Eduardo Santos, Sede A. El alcance específico consiste en la adecuación de cubiertas de todos los bloques. Para esta actividad se contempla el retiro y cambio de las cubiertas de la institución, instalación de una nueva estructura metálica y pintura de la misma, instalación de caballetes, flanches, canales y nuevas bajantes. Intervención baterías sanitarias primer nivel institución, y realizando una adecuación total, con elementos de última tecnología y cumpliendo con los requisitos de la secretaría de educación del distrito y por último la Impermeabilización placas - terrazas.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

Escuela normal superior distrital María Montessori, Sede A. Intervención de canchas múltiples de la institución. Esta actividad incluye pintura y demarcación de las canchas múltiples de la institución, junto con la pintura de los marcos de las canchas. De igual manera, se contempla el reparcheo de las zonas deterioradas de las canchas. Impermeabilización jardinera sobre cuarto de bombas. Debido a que la jardinera ubicada sobre el cuarto de bombas presenta filtraciones de agua en esta área, se debe reemplazar el manto e instalar nueva capa de impermeabilización, con su respectiva media caña y realización de la evaluación del estado del equipo de bombeo contra incendios de la institución.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

Externado Nacional Camilo Torres. Cambio de cubierta en asbesto cemento a cubierta tipo sándwich en los bloques 1, 3,6 y 7. Mantenimiento cubierta del bloque 4. El cambio de la cubierta de los diferentes bloques incluye el desmonte de los cielos rasos y el cambio de los mismos, cambio de la estructura metálica junto con la pintura de esta, la instalación de nuevos caballetes, flanches, canales y bajantes. Adecuación tarima bloque No.4. Dicha actividad incluye el retiro del piso; junto con la media caña existente. La impermeabilización de la placa, instalación del piso y la media caña apropiada. Adecuación batería sanitaria mujeres bloque No.4. Adecuación del equipo de bombeo ubicado en el bloque No.7. Mejoramiento de los diferentes tableros eléctricos de la institución.



Colegio Guillermo León Valencia Sede B. Cambio de cubiertas traslucidas de los puntos fijos, y así como de la estructura de soporte existente, intervención de pisos de las aulas del primer piso y cambio de ventanearía existente, dando prioridad aquellas que beneficien la ventilación de los espacios escolares.



Colegio Guillermo León Valencia Sede C. Adecuación de cubiertas (Cambio de cubiertas de todos los bloques de la institución, junto con la estructura metálica existentes), intervención de todas las baterías sanitarias de la institución y mantenimiento de las zonas recreativas.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

Colegio La Candelaria Sede A. Reparcheos y mantenimientos de las zonas del piso en caucho y adoquín, instalación de bebederos en los respectivos puntos de agua existentes (Revisión de puntos de agua y sifones), instalación de cubierta en la bodega que se encuentra en la oficina del rector, impermeabilización de la zona agora y las aulas del bloque del costado norte de la institución, cubrimiento de rejillas perimetrales de la zona de recreación infantil.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

Colegio Jorge Soto del Corral, Sede A. Mejoramiento de humedad de la placa del tercer nivel de los bloques de las aulas del costado oriental del colegio, cambio de cubiertas de los bloques de las aulas del costado occidental del colegio, intervención integral de la casa amarilla, aplicación de pintura de pórticos estructurales y barandas metálicas de las diferentes zonas del colegio y construcción de pérgola en la zona de la entrada del colegio.








Colegio Técnico Menorah. Intervención total en la zona de cancha de primaria, retiro y cambio de la cubierta existente que incluye: desmonte de cielos rasos e instalación de cielo raso nuevo, mantenimiento de la estructura metálica. Intervención del piso de la zona común primaria, adecuación de terrazas zona de primaria y construcción de caseta para personal de vigilancia.








3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

3.1 Técnicas FASE 1

3.1.1 Actividades realizadas

En la semana comprendida del 20 al 26 de febrero del 2023, Para el presente periodo se han realizadolas siguientes actividades mediante el informe de interventoría No. 10:

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO SEMANA ANTERIOR	TOTAL ACUMULADO SEMANAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						
	COLEGIO EDUARDO SANTOS						**$ 12.541.034,19**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 124.516,00	$ 124.516,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 22.769,00			$ 4.773.520,85	$ 4.773.520,85
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 50.630,00	$ 50.630,00
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 5.183.936,14**
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	$ 16.246,00			$ 5.183.936,14	$ 5.183.936,14
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 1.963.840,20**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00			$ 1.963.840,20	$ 1.963.840,20
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 444.591,00**
17.1.45	INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"X1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	$ 21.171,00			$ 444.591,00	$ 444.591,00
	COLEGIO MENORAH						**$ 153.044.124,16**
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00	167,91	$ 4.906.330,20	$ 17.302.038,60	$ 22.208.368,80
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 8.636,00			$ 405.892	$ 405.892,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 435.418	$ 435.418,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 17.363.739,89**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE YESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00	148,28	$ 3.542.557,48	$ 13.821.182,41	$ 17.363.739,89
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 112.630.705,47**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CMINCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	$ 46.719,00			$ 1.432.871,73	$ 1.432.871,73
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	$ 250.299,00	6,37	$ 1.594.404,63	$ 109.603.429	$ 111.197.833,74
EMERGENCIA CANDELARIA SEDE A							**$ 614.579,99**
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 38.408,00			$ 13.827	$ 13.826,88
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 600.753,11**
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 75.311,00			$ 753	$ 753,11
	MO Y MATERIALES	GBL				$ 600.000	$ 600.000,00

COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE A							**$ 29.431.665,81**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 2.757.140	$ 2.757.140,00
1.2.11	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 18.137,00			$ 141.287	$ 141.287,23
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 15.123,00			$ 1.612.717	$ 1.612.716,72
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00			$ 4.424.200	$ 4.424.200,20
1.3.5	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	$ 74.356,00			$ 10.555.577,76	$ 10.555.577,76
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 9.697.816,06**
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 20.167,00			$ 853.870,78	$ 853.870,78
13.2.5	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 12.912,00			$ 8.843.945,28	$ 8.843.945,28
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 242.927,84**
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00			$ 242.927,84	$ 242.927,84
COLEGIO CAMILO TORRES SEDE A							**$ 16.353.424,16**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00	10,86	$ 386.355,36		$ 386.355,36
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00	520,99	$ 15.223.327,80		$ 15.223.327,80
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$5.063,00			$ 172.142	$ 172.142,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$7.385,00			$ 571.599	$ 571.599,00
COLEGIO RICAURTE SEDE A							**$ 116.995.330,47**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 1.282.870,56	$ 1.282.870,56
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00			$ 12.545.899,20	$ 12.545.899,20
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$5.063,00			$ 30.378,00	$ 30.378,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 10.969.417,11**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00			$ 9.830.669	$ 9.830.668,68
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 23.523,00			$ 1.138.748	$ 1.138.748,43
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 91.811.084,40**
17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	$52.544,00			$ 252.211,20	$ 252.211,20
17.1.24	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 213.245,00	19	$ 4.051.655,00	$ 87.507.218,20	$ 91.558.873,20
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 355.681,20**
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00			$ 355.681,20	$ 355.681,20

CONSORCIO INTERCAPITAL 2022
NIT 901.649.766-8

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 03
20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2023

COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE C							**$ 27.280.915,15**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 27.280.915,15**
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 30.670,00	38,67	$ 1.186.008,90		$ 1.186.008,90
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 24.796,00			$ 629.570,44	$ 629.570,44
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 14.475,00			$ 43.280,25	$ 43.280,25
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 8.917,00			$ 366.577,87	$ 366.577,87
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 14.011,00			$ 126.099,00	$ 126.099,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 26.357,00			$ 271.477,10	$ 271.477,10
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 14.011,00	1,51	$ 21.156,61		$ 21.156,61
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 14.892,00			$ 253.164,00	$ 253.164,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00			$ 11.243.856,00	$ 11.243.856,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 22.769,00	384,8	$ 8.761.511,20	$ 4.317.457,78	$ 13.078.968,98
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 60.756,00	$ 60.756,00
COLEGIO MARIA MONTESSORI SEDE A							**$ 41.108.601,61**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 4.392.212,96	$ 4.392.212,96
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 13.369,00	31,2	$ 417.112,80		$ 417.112,80
1.4.5	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	$ 10.074,00			$ 78.375,72	$ 78.375,72
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 390.691,82**
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 75.311,00	0,23	$ 17.321,53	$ 300.490,89	$ 317.812,42
2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	$ 17.270,00	0,23	$ 3.972,10	$ 68.907,30	$ 72.879,40
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 27.688.412,52**
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 44.028,00			$ 342.537,84	$ 342.537,84
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	$ 15.684,00	1,36	$ 21.330,24	$ 359.320,44	$ 380.650,68
7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 52.380,00	514,8	$ 26.965.224,00		$ 26.965.224,00
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 1.079.942,85**
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 20.167,00	53,55	$ 1.079.942,85		$ 1.079.942,85
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 6.873.245,12**
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	$ 12.704,00	1,96	$ 24.899,84	$ 6.848.345,28	$ 6.873.245,12
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 188.607,82**
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00	1,96	$ 11.856,04	$ 176.751,78	$ 188.607,82
			VALOR TOTAL		**$ 68.214.966,58**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**	**$ 397.369.675,54**
			SEMANA 10				

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.519.283.128	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO		
TIEMPO TRANSCURRIDO	DIAS REMANENTES DEL CONTRATO	PROGRAMADO (PV)	EJECUTADO (EV)	
20,13%	79,87%	$ 777.721.968,23	$ 434.606.657,54	SEMANA 10
		9,13%	5,10%	
			$ 397.369.675,54	ACUMULADO
			4,66%	

Desmonte de Cielo raso.

Para proceder con el desmonte del cielo raso, es necesario que el área se encuentre completamente despejada de personal y libre debido a que el material de la placa de cielo raso está conformado. Una vez desmontadas las placas de cielorraso y la estructura en aluminio, se procede a realizar el aseo del sitio con escoba y recogedor para recolectar el material excedente de la demolición en una bolsa plástica que será llevada al acopio de basuras.

Desmonte de Luminarias, interruptores y tomas existentes.

Esta actividad consiste en el desmonte de todas las luminarias de techos existentes, interruptores y tomas, se realizará el trasiego dentro de los colegios y retiro en volqueta hasta escombrera oficial, incluye todas las herramientas, equipos y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.

Desmonte de cubierta.

Trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, la cubierta y su estructura previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. Su proceso de ejecución es: Observe el área a intervenir, retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la estructura. Desmontar estructura retirando las correas, desmontar la estructura retirando los perfiles de la pared regateando el muro para poder desincrustarlos y en caso de que la estructura esta soldada utilizar pulidora para cortar esta y retirarla en partes.

Limpieza y aplicación de esmalte a estructura metálica de la cubierta.

Antes de pintar se deberá eliminar la grasa, el aceite, el polvo y cualquier otro contaminante depositado sobre la superficie a tratar después de preparada. En el caso de que aparezcan zonas oxidadas después de haber preparado la superficie, éstas deberán ser nuevamente limpiadas, raspado y cepillado manuales, limpieza con disolventes y aplicación de esmalte.

Instalación de Panel tipo Sandwich.

Fijación. Los paneles sandwich deben colocarse de forma perpendicular a la estructura de apoyo (¡la cual debe estar nivelada!) y, al menos, cada panel sandwich debe estar fijado en tres o dos apoyos. Estructura. Pueden colocarse sobre estructuras de madera, hormigón o metal. Según la estructura sobre la que se apoyen, habrá que utilizar unos tornillos de fijación

u otros. Impermeabilización. Para impermeabilizar los paneles sandwich por el exterior hay que sellar las juntas o utilizar una lámina transpirable e impermeable.

Demolición de placa de contrapiso.

Demolición de placa contrapiso existentes que la obra demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado o no, existente en la placa contrapiso incluyendo el retiro de los escombros generados.
Importante que Los golpes que se generen con el mazo deben hacerse sobre al acero lo cual permite que la placa vibre y el concreto se demuela más rápido. Y siempre que se realice las demoliciones deben ejecutarse con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.

Excavación manual en material común.

Movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas hidráulicos o sanitarios según planos de los mejoramientos de los colegios.

Cerramiento Provisional.
Es la ejecución de cerramientos provisional y perimetral para facilitar el control de las áreas del colegio y las labores de obra. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales.

Demolición de pañetes de muros.

Los trabajos para demoler y retirar el material que se encuentra adherido al concreto (Pañete), de acuerdo en las especificaciones particulares o por la interventoría. La tolerancia para la aceptación es cuidar y preservar el muro hecho en ladrillo, bloque o concreto para una próxima reutilización si la interventoría lo requiere. Las demoliciones deben ejecutarse las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.

Pintura tipo Korasa para fachada.

Preparación del Producto y Aplicación Mezclar bien la pintura Koraza® con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad. Los equipos de aplicación se lavan con agua. 1 galón 30% Pistola airless 1 galón 5% - 10% *Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o tamaño del producto.

Instalación de flanche en lámina galvanizada.

Suministro e instalación de flanche para evitar filtraciones de agua por los muros o paredes que sostiene el tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.

Instalación de láminas de policarbonato.

Las celdas deben de instalarse hacia la máxima pendiente, lo que significa que deben quedar inclinadas hacia abajo, por lo cual se tendrá mayor resistencia y permitirá el drenado de la condensación en el caso de que llegue a existir. Se recomienda una inclinación mínima de 5 grados para permitir la evacuación del agua de lluvia. Si se requiere sellado al momento de instalar, consulte con su proveedor para asegurarse de sea compatible con las láminas. Para instalación caída de agua debe retirar las cintas temporales y colocar cinta aluminio en las celdas de arriba de la pendiente y cinta ventana en las celdas de abajo para evitar la entrada de cualquier agente externo y permitir la respiración del material. Al finalizar la instalación, retira la película protectora, con esto garantizaremos que está colocada correctamente con la protección UV hacia el sol, recuerda hacerlo inmediatamente ya que después se cierto tiempo, la película puede quedar adherida a la lámina por los rayos del sol.

Instalación de estructura metálica.
Construcción de la estructura para cubierta con perfiles de acero, que soporta las fuerzas ejercidas por la cubierta y las producidas por vientos o terremotos. Estos perfiles deberán ir muy bien anclados o soldados para el óptimo funcionamiento de la estructura. Es importante tener en cuenta el proceso de la ejecución: Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el tamaño de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, alfardas, etc.), el sentido de colocación de las tejas y los elementos o accesorios a utilizar como caballetes, limatones, limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, bajantes, etc. Verificación de las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en la obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entre cada uno de ellos.

Demolición de alfajía en concreto.

Desmonte de todos los elementos que constituyen el alistado para teja de barro como son el listón, tirante, entablado, alfajía y demás accesorios que lo componen, incluyendo el retiro de los escombros o residuos generados.

Demolición de muros en mampostería.

Son trabajos de demolición de los muros existentes que la obra demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado o no, existente en el muro incluyendo el retiro de los escombros generados. Los trabajos de demolición de los muros existentes que la obra demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado o no, existente en el muro incluyendo el retiro de los escombros generados.

Desmonte de puertas existentes.

Los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, las puertas y sus marcos previamente indicados en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. La tolerancia y la aceptación son de cuidar y preservar las paredes, estucos y accesorios para una próxima reutilización si la

interventoría lo requiere.

Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios.

Retiro de aparatos sanitarios incluyendo accesorios, tanques de agua y tuberías de conexión y desagüe. Por lo cual se tendrá en cuenta el conjunto de operaciones para soltar las conexiones de agua, habiendo cerrado el registro de agua para no contar con paso de esta hacia el sanitario se retira el acoflex sanitario o manguera que permite el paso de agua, sellar la salida hidráulica con tapones pvc con diámetro correspondientes según le requiera.(1/2" normalmente) y desmontar accesorios tanque y tuberías de desagüe, desmontar el sanitario con cuidado de no dañar el piso existente y por último sellar con un tapón de inspección la salida sanitaria o desagüe.

Demolición de acabado y alistado de piso.

Se refiere a los trabajos para demoler y retirar el piso, incluyendo el material que se encuentra adherido al concreto, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

Desmonte de ventanas todo tamaño.

Se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar las ventanas de las zonas sometidas a adecuación, previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

Alistado de pisos en mortero.

Se refiere a la aplicación de mortero impermeabilizante que se utiliza sobre los pisos para su nivelación.

Mediacaña en mortero.

Redondeo cóncavo del ángulo formado entre el cualquier elemento emergente de la misma (muretes perimetrales, ventilaciones, columnas u otros) normalmente confeccionada con mortero.

Pintura para canchas Recubrimiento acrílico.

Recubrimiento de excelente resistencia a la intemperie, formulado con polímeros acrílicos de alto desempeño. Diseñado para proteger y realzar la apariencia de superficies de concreto.

Suministro e instalación de emulsión asfáltica.

Se refiere al suministro de una emulsión asfáltica, del tipo y características de rotura apropiados, en el sitio de colocación de mezclas en frío, densas o abiertas, recicladas o estabilizadas, así como en el sitio de ejecución de riegos de imprimación, liga y curado, tratamientos superficiales, sellos de arena- asfalto, lechadas asfálticas e instalación de geotextiles y geomallas para repavimentación.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 03
20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2023

SEMANA DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2023

En el Colegio Eduardo Santos, realizaron las siguientes actividades:

- ✔ No se realizaron actividades en la intervención de baños contando con área para almacenar residuos de la obra, no cuenta con PMT.

En el Colegio Técnico Menorah, realizaron las siguientes actividades:

- ✔ Instalación de cubierta en el bloque de primaria del primer piso de los salones 101,102 y 103.
- ✔ Desmonte de cubierta y aplicación de esmalte a la estructura metálica existente del bloque de primaria del primer piso del salón 302 y aula 20.
- ✔ Desmonte de cubierta y aplicación de esmalte a la estructura metálica del bloque de primaria salones 204 y 304.
- ✔ Finalización de instalación de cubierta nueva en el cuarto piso.

En el Colegio Jorge Soto del Corral, realizaron las siguientes actividades:

- ✔ Lijado de barandas del segundo y tercer piso del bloque B.
- ✔ Demolición del muro interno de la cara izquierda de la casa colonial.

En el Colegio Ricaurte, realizaron las siguientes actividades:

- ✔ Instalación de cubierta en el bloque de primaria del cuarto piso y voladizos.

En el Colegio Camilo Torres, realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Desmonte de cubierta del bloque 3 del piso 4 sobre las aulas 401,402,403,404,405 y pasillo que comunica al bloque cuatro.

En el Colegio Guillermo León Valencia Sede C, realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Desmonte de esterilla con una pequeña capa de concreto de la cubierta
- ✓ Retiro de RCD y limpieza en todo el contorno del bloque principal de la institución.

En el Colegio María Montessori Sede A, realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Aplicación de pintura tipo korasa a la fachada principal del bloque de primaria.
- ✓ Realización de corte con pulidora en el lateral izquierdo de la cancha de futbol.
- ✓ Imprimación y aplicación de pintura acrílica a la cancha de futbol.

En el Colegio La Candelaria Sede A, realizaron las siguientes actividades:

- ✓ No se realizó ninguna actividad contractual.

En la semana comprendida del 27 de febrero al 05 de Marzo del 2023, Para el presente periodo se hanrealizado las siguientes actividades mediante el informe de interventoría No. 11:

CONSORCIO INTERCAPITAL 2022
NIT 901.649.766-8

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 03
20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2023

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO SEMANA ANTERIOR	TOTAL ACUMULADO SEMANAL
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
	COLEGIO EDUARDO SANTOS						$ 12.541.034,19
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 124.516,00	$ 124.516,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 22.769,00			$ 4.773.520,85	$ 4.773.520,85
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 50.630,00	$ 50.630,00
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 5.183.936,14
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	$ 16.246,00			$ 5.183.936,14	$ 5.183.936,14
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 1.963.840,20
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00			$ 1.963.840,20	$ 1.963.840,20
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 444.591,00
17.1.45	INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"X1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	$ 21.171,00			$ 444.591,00	$ 444.591,00
	COLEGIO MENORAH						$ 178.768.894,60
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00	7,96	$ 232.591,20	$ 22.208.368,80	$ 22.440.960,00
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 8.636,00			$ 405.892	$ 405.892,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 435.418	$ 435.418,00
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 17.363.739,89
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00			$ 17.363.739,89	$ 17.363.739,89
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 137.305.180,89
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CMINCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	$ 46.719,00			$ 1.432.871,73	$ 1.432.871,73
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	$ 250.299,00	98,58	$ 24.674.475,42	$ 111.197.834	$ 135.872.309,16
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 817.703,82
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00	135,18	$ 817.703,82		$ 817.703,82
	EMERGENCIA CANDELARIA SEDE A						$ 614.579,99
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 38.408,00			$ 13.827	$ 13.826,88
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 600.753,11
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 75.311,00			$ 753	$ 753,11
	MO Y MATERIALES	GBL				$ 600.000	$ 600.000,00
	LA CANDELARIA SEDE A						$ 181.437,60
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576	5,1	$ 181.438		$ 181.437,60
	COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE A						$ 36.498.324,78
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 2.757.140	$ 2.757.140,00
1.2.11	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 18.137,00			$ 141.287	$ 141.287,23
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 15.123,00			$ 1.612.717	$ 1.612.716,72

1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00			$ 4.424.200	$ 4.424.200,20
1.3.5	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	$ 74.356,00	76,12	$ 5.659.979	$ 10.555.577,76	$ 16.215.556,48
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 11.104.496,31**
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 20.167,00	65,75	$ 1.325.980,25	$ 853.870,78	$ 2.179.851,03
13.2.5	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 12.912,00	6,25	$ 80.700,00	$ 8.843.945,28	$ 8.924.645,28
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 242.927,84**
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00			$ 242.927,84	$ 242.927,84
	COLEGIO CAMILO TORRES SEDE A						**$ 17.984.164,61**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00	10,86	$ 386.355,36		$ 386.355,36
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	$ 309.555,00	0,29	$ 89.770,95		$ 89.770,95
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00	520,99	$ 15.223.327,80		$ 15.223.327,80
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 172.142	$ 172.142,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$ 7.385,00			$ 571.599	$ 571.599,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 1.540.969,50**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00	64,5	$ 1.540.969,50		$ 1.540.969,50
	COLEGIO RICAURTE SEDE A						**$ 116.995.330,47**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 1.282.870,56	$ 1.282.870,56
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00			$ 12.545.899,20	$ 12.545.899,20
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 30.378,00	$ 30.378,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 10.969.417,11**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00			$ 9.830.669	$ 9.830.668,68
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 23.523,00			$ 1.138.748	$ 1.138.748,43
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 91.811.084,40**
17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	$ 52.544,00			$ 252.211,20	$ 252.211,20
17.1.24	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 213.245,00			$ 91.558.873,20	$ 91.558.873,20
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 355.681,20**
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00			$ 355.681,20	$ 355.681,20
	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE C						**$ 28.682.598,55**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 28.682.598,55**
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 30.670,00			$ 1.186.008,90	$ 1.186.008,90
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 24.796,00			$ 629.570,44	$ 629.570,44
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 14.475,00			$ 43.280,25	$ 43.280,25

1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 8.917,00			$ 366.577,87	$ 366.577,87
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 14.011,00			$ 126.099,00	$ 126.099,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 26.357,00			$ 271.477,10	$ 271.477,10
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 14.011,00	1,51		$ 21.156,61	$ 21.156,61
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 14.892,00			$ 253.164,00	$ 253.164,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00	47,97	$ 1.401.683,40	$ 11.243.856,00	$ 12.645.539,40
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 22.769,00			$ 13.078.968,98	$ 13.078.968,98
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 60.756,00	$ 60.756,00
	COLEGIO MARIA MONTESSORI SEDE A						**$ 43.489.211,43**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 4.392.212,96	$ 4.392.212,96
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 13.369,00			$ 417.112,80	$ 417.112,80
1.4.5	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	$ 10.074,00			$ 78.375,72	$ 78.375,72
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 390.691,82**
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 75.311,00			$ 317.812,42	$ 317.812,42
2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	$ 17.270,00			$ 72.879,40	$ 72.879,40
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 812.541,60**
3.3.8	JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AISLAMIENTO 2 CM H: 0.50	M	$ 26.043,00	31,20	$ 812.541,60		$ 812.541,60
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 28.859.890,14**
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 44.028,00			$ 342.537,84	$ 342.537,84
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	$ 15.684,00			$ 380.650,68	$ 380.650,68
7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 52.380,00			$ 26.965.224,00	$ 26.965.224,00
7.2.54	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	$ 5.634,00	207,93	$ 1.171.477,62		$ 1.171.477,62
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 1.079.942,85**
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 20.167,00			$ 1.079.942,85	$ 1.079.942,85
13.4							**$ 396.590,60**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00	16,6	$ 396.590,60		$ 396.590,60
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 6.873.245,12**
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	$ 12.704,00			$ 6.873.245,12	$ 6.873.245,12
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 188.607,82**
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00	1,96	$ 11.856,04	$ 176.751,78	$ 188.607,82
			VALOR TOTAL SEMANA 11		**$ 54.007.439,88**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**	**$ 435.755.576,22**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 03
20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2023

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.519.283.128	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO		
TIEMPO TRANSCURRIDO	DIAS REMANENTES DEL CONTRATO	PROGRAMADO (PV)	EJECUTADO (EV)	
22,44%	77,56%	$ 953.989.082,92	$ 487.643.906,21	SEMANA 11
		11,20%	5,72%	
			$ 435.755.576,22	ACUMULADO
			5,11%	

Demolición de estructuras en concreto

La demolición de estructuras es una técnica que directa o indirectamente acompaña a la y que normalmente asociamos «demolición» al derribo de una estructura obsoleta o fallida por algún motivo, se suelen utilizar muchas técnicas de demolición en trabajos cotidianos en la obra.

Junta de poliestireno expandido aislamiento 2 cm

Las juntas de dilatación representan una de las aplicaciones del poliestireno expandido o icopor más usadas en la construcción de edificaciones a nivel residencial. Son láminas de baja densidad, usadas para permitir la dilatación entre edificaciones. Pueden ser fabricadas con variedad de dimensiones, adaptándose así a los requerimientos de cada obra.

Demarcación de pintura tráfico vehicular cancha múltiple

Es una pintura formulada con base en una resina acrílica, pigmentos y cargas balanceadas, obteniendo un producto con excelentes propiedades de adherencia, secado, resistencia a la abrasión, Solventes e intemperie. Esta pintura está recomendada para la demarcación y señalización de calles, pistas, parqueaderos, canchas deportivas, en asfaltos y concretos, para uso en concretos se recomienda verificar el pH.

SEMANA DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023

En el Colegio Eduardo Santos, realizaron las siguientes actividades:

- ✓ No realizaron actividades el contratista de obra. Mas sin embargo pueden realizar las siguientes actividades: pueden intervenir baños (demolición pisos, enchapes, desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos, excavaciones); ya cuenta con espacio autorizado para acopio por parte del colegio; ya cuenta con PIN; no cuenta con PMT; y no ha intervenido cubiertas.

En el Colegio Camilo Torres, realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Dan inicio a la actividad de aplicación de anticorrosivo a cerchas metálicas de cubierta del bloque 3.
- ✓ Se realizó demolición de estructuras en concreto en la zona de cubierta del bloque 3.

Nota: Presenta atraso de acuerdo a la programación aprobada. No interviene baños ni área sobre auditorio, donde se cuenta con contingencia, desde el pasado 14 de febrero de 2023

En el Colegio Ricaurte sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ No realizaron actividades el contratista de obra.

.

En el Colegio Jorge Soto del Corral sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Continúan con la aplicación de esmalte a las barandas de protección
- ✓ Terminación de la aplicación de pintura tipo Korasa en caras externas de entre placa de pisos 2 y 3 del bloque B.
- ✓ Limpieza de corredores y pasillos del segundo piso del bloque A.
- ✓ Aplicación de pintura en letrero del colegio a solicitud de la rectora. Actividad que adelanta el contratista por su cuenta.

Nota: No se ha iniciado con desmonte de cubierta e instalación de nueva cubierta; (autorizada por SED desde el pasado 16 de febrero, en reunión del Grupo 09, en la SED). no han intervenido baños; retiro de acabado de muros internos en caseta colonial, esta actividad en un NP, se está a la espera que contratista remita este NP.

En el Colegio Técnico Menorah sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Instalación de plástico para proteger elementos eléctricos que no se pudieron retirar para realizar actividades salón 501, bloque de primaria primer piso; en la ludoteca bloque de primaria primer piso.
- ✓ Instalación de cubierta en el bloque de primaria primer piso salón 302, aula 20, 21, bloque de primaria salones 204 y 304.

Nota: no ha entregado área de cubierta a la que se le realizó observaciones (oficio 050 de interventoría del 12 de febrero de 2023); cuenta con PIN; no cuenta con PMT; no ha ejecutado retiro de manto de aluminio sobre cubierta; no ha intervenido cancha deportiva; atraso en retiro de cubierta, instalación de cubierta y pintura de estructura de cubierta; no ha intervenido cancha deportiva.

En el Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realiza instalación de cordón de espuma de poliestireno y sellante con sika flex, para reducir afectación en la cancha por cambio de estructura en el costado oriental en paralelo a zona de gradas.
- ✓ Demarcación, corrección de pintura en cancha de futbol y los arcos existentes.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 03
20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2023

En el Colegio Guillermo León Valencia, sede C, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Desmonte de cubierta del aula de primaria

  Nota: Se suspendieron actividades desde el pasado 27 de febrero; por ser este colegio es un bien de patrimonio cultural, se espera concepto de la SED para continuar o con trabajos.
  Se remitió por parte de la interventoría a la SED, concepto de asesor estructural de interventoría (realiza visita técnica a la institución, el sábado 25 de febrero de 2023) y del consorcio oras MG. Se espera la visita y concepto del profesional estructural de la SED, respecto a estructura de muros baños y de estructura de cubierta.

En el Colegio La Candelaria sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Inician labores el 01 de febrero y por programación, se tenía fecha de inicio el 06 d febrero.
- ✓ Realizan cerramiento en la entrada a la terraza de ágora y dan inicio a la actividad de demolición de acabado y alistado de pisos.

  Nota: Presentan atraso, en la demolición de acabados y alistado de pisos.

En la semana comprendida del 06 de Marzo al 12 de Marzo del 2023, Para el presente periodo se hanrealizado las siguientes actividades mediante el informe de interventoría No. 12:

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO SEMANA ANTERIOR	TOTAL ACUMULADO SEMANAL
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						
	COLEGIO EDUARDO SANTOS						**$ 12.541.034,19**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 124.516,00	$ 124.516,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 22.769,00			$ 4.773.520,85	$ 4.773.520,85
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 50.630,00	$ 50.630,00
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 5.183.936,14**
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	$ 16.246,00			$ 5.183.936,14	$ 5.183.936,14
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 1.963.840,20**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00			$ 1.963.840,20	$ 1.963.840,20
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 444.591,00**
17.1.45	INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"X1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	$ 21.171,00			$ 444.591,00	$ 444.591,00
	COLEGIO MENORAH						**$ 206.438.842,18**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00	44,40	$ 1.579.574,40		$ 1.579.574,40
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00			$ 22.440.960,00	$ 22.440.960,00
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 8.636,00			$ 405.892	$ 405.892,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 435.418	$ 435.418,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 18.365.011,70**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00	41,91	$ 1.001.271,81	$ 17.363.739,89	$ 18.365.011,70

17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 162.264.712,68**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	$ 46.719,00	14,62	$ 683.031,78	$ 1.432.871,73	$ 2.115.903,51
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	$ 250.299,00	96,99	$ 24.276.500,01	$ 135.872.309	$ 160.148.809,17
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 947.273,40**
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00	21,42	$ 129.569,58	$ 817.703,82	$ 947.273,40
	EMERGENCIA COLEGIO MARIA MONTESSORI SEDE B						**$ 17.339.144,63**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00	11,57	$ 411.436,44		$ 411.436,44
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00	67,77	$ 1.980.239,40		$ 1.980.239,40
13	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 1.744.043,00**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00	73	$ 1.744.043,00		$ 1.744.043,00
17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 13.203.425,79**
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	$ 194.827,00	67,77	$ 13.203.425,79		$ 13.203.425,79
	EMERGENCIA COLEGIO PANAMERICANO						**$ 8.062.880,26**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00	20,24	$ 720.058,24		$ 720.058,24
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 44.731,00	10,69	$ 478.174,39		$ 478.174,39
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 24.796,00	0,29	$ 7.190,84		$ 7.190,84
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 13.369,00	24,77	$ 331.150,13		$ 331.150,13
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	$ 4.193,00	27,9	$ 116.984,70		$ 116.984,70
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 2.280.859,12**
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 75.311,00	7,92	$ 596.463,12		$ 596.463,12
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	$ 187.088,00	8,31	$ 1.554.701,28		$ 1.554.701,28
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	$ 88.832,00	1,46	$ 129.694,72		$ 129.694,72
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 18.894,12**
3.1.8	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.15 M (A LA VISTA DOS CARAS)	M2	$ 134.958,00	0,14	$ 18.894,12		$ 18.894,12
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 2.213.468,60**
4.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45º ALCANTARILLADO 160MM	UN	$ 119.464,00	1	$ 119.464,00		$ 119.464,00
4.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90º ALCANTARILLADO 160MM	UN	$ 195.259,00	1	$ 195.259,00		$ 195.259,00
4.1.22	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	$ 89.094,00	13,4	$ 1.193.859,60		$ 1.193.859,60
4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	$ 704.886,00	1	$ 704.886,00		$ 704.886,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 1.896.100,12**
7.1.11	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO. (INVLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E = 10 CM	M2	$ 191.332,00	9,91	$ 1.896.100,12		$ 1.896.100,12
	EMERGENCIA CANDELARIA SEDE A						**$ 614.579,99**
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 38.408,00			$ 13.827	$ 13.826,88
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 600.753,11**
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 75.311,00			$ 753,11	$ 753,11
	MO Y MATERIALES	GBL				$ 600.000	$ 600.000,00

LA CANDELARIA SEDE A							**$ 3.601.756,00**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576			$ 181.438	$ 181.437,60
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 30.670	111,52	$ 3.420.318		$ 3.420.318,40
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE A							**$ 38.397.041,76**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 2.757.140	$ 2.757.140,00
1.2.11	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 18.137,00			$ 141.287	$ 141.287,23
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 15.123,00			$ 1.612.717	$ 1.612.716,72
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00			$ 4.424.200	$ 4.424.200,20
1.3.5	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	$ 74.356,00	23,74	$ 1.765.211	$ 16.215.556,48	$ 17.980.767,92
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 11.238.001,85**
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 20.167,00	6,62	$ 133.505,54	$ 2.179.851,03	$ 2.313.356,57
13.2.5	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 12.912,00			$ 8.924.645,28	$ 8.924.645,28
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 242.927,84**
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00			$ 242.927,84	$ 242.927,84
COLEGIO CAMILO TORRES SEDE A							**$ 21.843.170,99**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00	75,18	$ 2.674.603,68	$ 386.355,36	$ 3.060.959,04
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	$ 309.555,00			$ 89.770,95	$ 89.770,95
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 30.670,00	30,81	$ 944.942,70		$ 944.942,70
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 14.892,00	12	$ 178.704,00		$ 178.704,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00			$ 15.223.327,80	$ 15.223.327,80
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00	12	$ 60.756,00	$ 172.142	$ 232.898,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$ 7.385,00			$ 571.599	$ 571.599,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 1.540.969,50**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00	64,5	$ 1.540.969,50		$ 1.540.969,50
COLEGIO RICAURTE SEDE A							**$ 116.995.330,47**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 1.282.870,56	$ 1.282.870,56
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00			$ 12.545.899,20	$ 12.545.899,20
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 30.378,00	$ 30.378,00

13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 10.969.417,11**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00			$ 9.830.669	$ 9.830.668,68
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 23.523,00			$ 1.138.748	$ 1.138.748,43
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 91.811.084,40**
17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	$ 52.544,00			$ 252.211,20	$ 252.211,20
17.1.24	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 213.245,00			$ 91.558.873,20	$ 91.558.873,20
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 355.681,20**
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00			$ 355.681,20	$ 355.681,20
	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE C						**$ 28.682.598,55**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 28.682.598,55**
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 30.670,00			$ 1.186.008,90	$ 1.186.008,90
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 24.796,00			$ 629.570,44	$ 629.570,44
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 14.475,00			$ 43.280,25	$ 43.280,25
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 8.917,00			$ 366.577,87	$ 366.577,87
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 14.011,00			$ 126.099,00	$ 126.099,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 26.357,00			$ 271.477,10	$ 271.477,10
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 14.011,00	1,51		$ 21.156,61	$ 21.156,61
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 14.892,00			$ 253.164,00	$ 253.164,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00	47,97	$ 1.401.683,40	$ 11.243.856,00	$ 12.645.539,40
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 22.769,00			$ 13.078.968,98	$ 13.078.968,98
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 60.756,00	$ 60.756,00
	COLEGIO MARIA MONTESSORI SEDE A						**$ 47.069.224,31**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00	100,63	$ 3.580.012,88	$ 4.392.212,96	$ 7.972.225,84
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 13.369,00			$ 417.112,80	$ 417.112,80
1.4.5	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	$ 10.074,00			$ 78.375,72	$ 78.375,72
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 390.691,82**
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 75.311,00			$ 317.812,42	$ 317.812,42
2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	$ 17.270,00			$ 72.879,40	$ 72.879,40
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 812.541,60**
3.3.8	JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AISLAMIENTO 2 CM H: 0.50	M	$ 26.043,00	31,20	$ 812.541,60		$ 812.541,60
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 28.859.890,14**
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 44.028,00			$ 342.537,84	$ 342.537,84
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	$ 15.684,00			$ 380.650,68	$ 380.650,68

7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$52.380,00			$ 26.965.224,00	$ 26.965.224,00
7.2.54	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	$5.634,00			$ 1.171.477,62	$ 1.171.477,62
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 1.079.942,85**
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$20.167,00			$ 1.079.942,85	$ 1.079.942,85
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 396.590,60**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$23.891,00	16,6	$ 396.590,60		$ 396.590,60
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 6.873.245,12**
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	$12.704,00			$ 6.873.245,12	$ 6.873.245,12
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 188.607,82**
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00	1,96	$ 11.856,04	$ 176.751,78	$ 188.607,82
			VALOR TOTAL		**$ 42.634.204,14**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**	**$ 475.568.998,45**
			SEMANA 12				
			EMERGENCIAS		**$ 26.016.604,88**		

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.519.283.128	**PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO**		
TIEMPO TRANSCURRIDO	**DIAS REMANENTES DEL CONTRATO**	**PROGRAMADO (PV)**	**EJECUTADO (EV)**	
27,06%	72,94%	$ 1.049.180.500,44	$ 552.278.659,80	SEMANA 12
		12,32%	6,48%	
			$ 475.568.998,45	ACUMULADO
			5,58%	

Suministro e instalación de cubierta en teja termo acústica.

Suministro e instalación de teja termo acústica para el cubrimiento de la parte superior de las instituciones que previamente se le ha realizado un estructura para la colocación del tejado, estas instalaciones deben ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.

Limpieza de canales y bajantes

Inicialmente retirar las hojas y ramas que pueden estar obstaculizando el paso del agua por las canaletas. Pasar una escobilla de cerdas finas para raspar mugre pegada y seguidamente lavar y destapar y por ultimo reparar goteras y fisuras.

Suministro e instalación de Subbase granular B-400

Consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación por capas del material de recebo compactado sobre el terreno natural apisonado, de acuerdo con la presente especificación. Los alineamientos, pendientes y dimensiones serán indicados según las instrucciones del interventor.

Placa contrapiso de 10 cm

Sobre el relleno en recebo compactado y preparado a los niveles indicados en planos arquitectónicos, se ejecutará una losa maciza de contrapiso en concreto reforzado con una resistencia a la compresión del concreto de 3000 PSI y un espesor de 10 cm; la cual permitirá

la instalación del material final de acabado y en los niveles que el Proyecto Arquitectónico lo describa.

Caja de inspección de 80x80

Realización de caja de inspección indicada en los planos para la correspondiente llegada de aguas negras de la casa, incluye materiales, excavación y relleno conveniente para la construcción de la caja, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

Suministro e instalación tubería PVCS alcantarillado 6"

Refiere a la colocación de tubería PVC sanitaria de diámetros 6" indicados en los planos para la correspondiente salida de aguas negras de los baños de la institucion, incluye accesorios, zanjado y relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la Interventoría.

Piso en concreto a la vista endurecido y afinado con helicóptero

Ejecución de acabado de piso en concreto afinado, de acuerdo a los niveles y pendientes. Espesor de carga del concreto: 5cms. Se deben realizar juntas de dilatación.

SEMANA DEL 06 AL 12 DE MARZO DE 2023

En el Colegio Eduardo Santos, realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Ingreso parcial de cubierta tipo upvc para reposición de cubierta del tercer piso de la institución

Nota: Presenta atraso; no han realizado ninguna actividad contractual; el personal que emplea en esta institución es el mismo que labora para el Menorah sede A; presenta atraso en suministro de materiales. En donde se puede intervenir baños (demolición pisos, enchapes, desmonte de aparatos sanitarios y lavamanos, excavaciones); ya cuenta con espacio autorizado para acopio por parte del colegio; ya cuenta con PIN; no cuenta con PMT

En el Colegio Camilo Torres, realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Cerramiento en graderías frente a cancha en parte posterior del colegio.
- ✓ Cerramiento para acopio de escombro en parqueadero del colegio.
- ✓ Desmonte de 12 puertas ubicadas en los baños del primer piso del bloque C por la salida trasera a canchas.
- ✓ Desmonte de 12 sanitarios ubicadas en los baños del primer piso del bloque C por la salida trasera a canchas.
- ✓ Demolición de del acabado y alistado de dos escalones de gradas ubicadas en la parte posterior del colegio frente a canchas, sobre auditorio del colegio.

En el Colegio Ricaurte sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ No realizaron actividades el contratista de obra.

.

En el Colegio Jorge Soto del Corral sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Retiro de escombros desde casa colonial a entrada para su posterior disposición final.
- ✓ Continúan con aplicación de pintura en barandas del segundo piso del bloque B costado derecho.
- ✓ Inicio de mantenimiento de estructura de madera de soporte de cubierta, en caseta colonial.

En el Colegio Técnico Menorah sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Realizan cerramiento en el bloque de primaria.
- ✓ Aplicación de esmalte a la estructura metálica en el salón de transición 1 primer piso bloque de primaria.
- ✓ Instalación de cubierta en el salón de transición 1 bloque de primaria primer piso

En el Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Realizan cerramiento en perímetro de la cancha de voleibol.

En el Colegio Guillermo León Valencia, sede C, se realizaron las siguientes actividades:

Nota: Se realizó visita el pasado 09 de marzo, en conjunto con los ingenieros estructurales de la contratista y de la secretaria de educación, para determinar el procedimiento a realizarse en la cubierta expuesta. Como primer punto se determinó no dejar expuestas la entre placas de madera, a la intemperie, por lo que se requiere cubrir la manera inmediata con plástico o elementos impermeables, para mitigar la exposición de la entre placa; en conjunto se determinó que los elementos estructurales de las cerchas se encuentran en mal estado, astillados, con patologías biológicas que imposibilitan su funcionamiento adecuado, por lo que se determina el reemplazo de los mismo elementos afectados. Siguen suspendidas las actividades desde el pasado 27 de febrero; por ser este colegio es un BIEN DE PATRIMONIO CULTURAL, se espera concepto de la SED para continuar o con trabajos.

En el Colegio La Candelaria sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Demolición de pisos de zona ágora (área de cubierta tránsito peatonal) y patio de bodega En donde (presenta zonas de empozamiento de aguas lluvias, que pueden afectar la bodega.

En la semana comprendida del 13 de Marzo al 19 de Marzo del 2023, Para el presente periodo se han realizado las siguientes actividades mediante el informe de interventoría No. 13:

CONSORCIO INTERCAPITAL 2022
NIT 901.649.766-8

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 03
20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2023

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO SEMANA ANTERIOR	TOTAL ACUMULADO SEMANAL
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
	COLEGIO EDUARDO SANTOS						$ 12.541.034,19
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 124.516,00	$ 124.516,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 22.769,00			$ 4.773.520,85	$ 4.773.520,85
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 50.630,00	$ 50.630,00
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 5.183.936,14
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	$ 16.246,00			$ 5.183.936,14	$ 5.183.936,14
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 1.963.840,20
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00			$ 1.963.840,20	$ 1.963.840,20
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 444.591,00
17.1.45	INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"X1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	$ 21.171,00			$ 444.591,00	$ 444.591,00
	COLEGIO MENORAH						$ 249.169.491,21
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00	1,30	$ 46.248,80	$ 1.579.574,40	$ 1.625.823,20
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00	67,91	$ 1.984.330,20	$ 22.440.960,00	$ 24.425.290,20
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	$ 8.636,00			$ 405.892	$ 405.892,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 435.418	$ 435.418,00
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 19.110.410,90
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00	31,2	$ 745.399,20	$ 18.365.011,70	$ 19.110.410,90
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 202.219.383,51
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CMINCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	$ 46.719,00	35,83	$ 1.673.941,77	$ 2.115.903,51	$ 3.789.845,28
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	$ 250.299,00	152,94	$ 38.280.729,06	$ 160.148.809	$ 198.429.538,23
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 947.273,40
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00	21,42	$ 129.569,58	$ 817.703,82	$ 947.273,40
	EMERGENCIA COLEGIO MARIA MONTESSORI SEDE B						$ 17.339.144,63
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 411.436,44	$ 411.436,44
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00			$ 1.980.239,40	$ 1.980.239,40
13	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 1.744.043,00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00			$ 1.744.043,00	$ 1.744.043,00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 13.203.425,79
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	$ 194.827,00			$ 13.203.425,79	$ 13.203.425,79

EMERGENCIA COLEGIO PANAMERICANO							**$ 10.568.263,95**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 720.058,24	$ 720.058,24
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 44.731,00			$ 478.174,39	$ 478.174,39
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 24.796,00			$ 7.190,84	$ 7.190,84
1.2.25	DEMOLICIÓN DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø <36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 11.541,00	13,6	$ 156.957,60		$ 156.957,60
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00	13,98	$ 408.495,60		$ 408.495,60
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 22.769,00	5,22	$ 118.854,18		$ 118.854,18
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 13.369,00			$ 331.150,13	$ 331.150,13
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	$ 4.193,00			$ 116.984,70	$ 116.984,70
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 2.786.636,08**
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 75.311,00			$ 596.463,12	$ 596.463,12
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	$ 187.088,00			$ 1.554.701,28	$ 1.554.701,28
2.2.18	ESCALERA EN CONCRETO DE 3500 PSI. ACABADO A LA VISTA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.330.992,00	0,38	$ 505.776,96		$ 505.776,96
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	$ 88.832,00			$ 129.694,72	$ 129.694,72
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 18.894,12**
3.1.8	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.15 M(A LA VISTA DOS CARAS)	M2	$ 134.958,00			$ 18.894,12	$ 18.894,12
4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 2.408.255,27**
4.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45º ALCANTARILLADO 160MM	UN	$ 119.464,00			$ 119.464,00	$ 119.464,00
4.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90º ALCANTARILLADO 160MM	UN	$ 195.259,00			$ 195.259,00	$ 195.259,00
4.1.22	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	$ 89.094,00			$ 1.193.859,60	$ 1.193.859,60
4.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 78.861,00	2,47	$ 194.786,67		$ 194.786,67
4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN	$ 704.886,00			$ 704.886,00	$ 704.886,00
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 2.275.534,62**
7.1.11	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO. (INVLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E = 10 CM	M2	$ 191.332,00			$ 1.896.100,12	$ 1.896.100,12
7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS	M2	$ 85.075,00	4,46	$ 379.434,50		$ 379.434,50
14	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 741.078,18**
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	$ 141.969,00	5,22	$ 741.078,18		$ 741.078,18
EMERGENCIA CANDELARIA SEDE A							**$ 614.579,99**
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 38.408,00			$ 13.827	$ 13.826,88
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 600.753,11**
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 75.311,00			$ 753,11	$ 753,11
	MO Y MATERIALES	GBL				$ 600.000	$ 600.000,00

LA CANDELARIA SEDE A							**$ 3.601.756,00**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576			$ 181.438	$ 181.437,60
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 30.670			$ 3.420.318,40	$ 3.420.318,40
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE A							**$ 40.513.192,04**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 2.757.140	$ 2.757.140,00
1.2.11	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 18.137,00			$ 141.287	$ 141.287,23
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 15.123,00			$ 1.612.717	$ 1.612.716,72
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00			$ 4.424.200	$ 4.424.200,20
1.3.5	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	$ 74.356,00	19,13	$ 1.422.430	$ 17.980.767,92	$ 19.403.198,20
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 11.238.001,85**
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 20.167,00	6,62	$ 133.505,54	$ 2.179.851,03	$ 2.313.356,57
13.2.5	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 12.912,00			$ 8.924.645,28	$ 8.924.645,28
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 936.647,84**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 7.708,00	90	$ 693.720,00		$ 693.720,00
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00			$ 242.927,84	$ 242.927,84
COLEGIO CAMILO TORRES SEDE A							**$ 35.082.833,80**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00	-9,11	$ (324.097,36)	$ 3.060.959,04	$ 2.736.861,68
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3	$ 309.555,00	1,2	$ 371.466,00	$ 89.770,95	$ 461.236,95
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 30.670,00	235,62	$ 7.226.465,40	$ 944.942,70	$ 8.171.408,10
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 24.796,00	43,65	$ 1.082.345,40		$ 1.082.345,40
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 15.123,00	61,99	$ 937.474,77		$ 937.474,77
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 8.917,00	51,89	$ 462.703,13		$ 462.703,13
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 26.357,00	10,8	$ 284.655,60		$ 284.655,60
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 14.892,00			$ 178.704,00	$ 178.704,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00	-17,15	$ (501.123,00)	$ 15.223.327,80	$ 14.722.204,80
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00	12	$ 60.756,00	$ 172.142	$ 232.898,00
1.2.45	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	$ 7.385,00			$ 571.599	$ 571.599,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 1.526.873,81**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00	-0,59	$ (14.095,69)	$ 1.540.970	$ 1.526.873,81
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 3.713.868,56**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 7.708,00	481,82	$ 3.713.868,56		$ 3.713.868,56
COLEGIO RICAURTE SEDE A							**$ 134.923.462,91**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00	34,70	$ 1.234.487,20	$ 1.282.870,56	$ 2.517.357,76

1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 66.956,00	25,50	$ 1.707.378,00		$ 1.707.378,00
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 44.731,00	191,12	$ 8.548.988,72		$ 8.548.988,72
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 59.949,00	78,60	$ 4.711.991,40		$ 4.711.991,40
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00			$ 12.545.899,20	$ 12.545.899,20
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 30.378,00	$ 30.378,00
1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M	$ 4.193,00	89,08	$ 373.512,44		$ 373.512,44
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 147.708,00**
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN	$ 24.618,00	6	$ 147.708,00		$ 147.708,00
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 10.969.417,11**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00			$ 9.830.669	$ 9.830.668,68
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 23.523,00			$ 1.138.748	$ 1.138.748,43
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 91.811.084,40**
17.1.2	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	$ 52.544,00			$ 252.211,20	$ 252.211,20
17.1.24	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 213.245,00			$ 91.558.873,20	$ 91.558.873,20
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 1.559.747,88**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	$ 7.708,00	156,21	$ 1.204.066,68		$ 1.204.066,68
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00			$ 355.681,20	$ 355.681,20
	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA SEDE C						**$ 31.300.424,28**
1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 31.300.424,28**
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 30.670,00			$ 1.186.008,90	$ 1.186.008,90
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 24.796,00			$ 629.570,44	$ 629.570,44
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 14.475,00			$ 43.280,25	$ 43.280,25
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 8.917,00			$ 366.577,87	$ 366.577,87
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 14.011,00			$ 126.099,00	$ 126.099,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 26.357,00			$ 271.477,10	$ 271.477,10
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 14.011,00			$ 21.156,61	$ 21.156,61
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	$ 14.892,00			$ 253.164,00	$ 253.164,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 29.220,00			$ 12.645.539,40	$ 12.645.539,40
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	$ 22.769,00			$ 13.078.968,98	$ 13.078.968,98
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	$ 5.063,00			$ 60.756,00	$ 60.756,00
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 2.617.825,73**
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00	432,77	$ 2.617.825,73		$ 2.617.825,73

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 03

20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2023

COLEGIO MARIA MONTESSORI SEDE A							**$ 57.933.813,89**
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	$ 35.576,00			$ 7.972.225,84	$ 7.972.225,84
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	$ 13.369,00			$ 417.112,80	$ 417.112,80
1.4.5	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	$ 10.074,00			$ 78.375,72	$ 78.375,72
2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 390.691,82**
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	$ 75.311,00			$ 317.812,42	$ 317.812,42
2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	$ 17.270,00			$ 72.879,40	$ 72.879,40
3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 812.541,60**
3.3.8	JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AISLAMIENTO 2 CM H: 0.50	M	$ 26.043,00			$ 812.541,60	$ 812.541,60
7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 31.678.107,48**
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M	M2	$ 44.028,00	58,25	$ 2.564.631,00	$ 342.537,84	$ 2.907.168,84
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	$ 15.684,00			$ 380.650,68	$ 380.650,68
7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$ 52.380,00			$ 26.965.224,00	$ 26.965.224,00
7.2.54	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	$ 5.634,00	45,01	$ 253.586,34	$ 1.171.477,62	$ 1.425.063,96
13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 1.079.942,85**
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	$ 20.167,00			$ 1.079.942,85	$ 1.079.942,85
13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 396.590,60**
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	$ 23.891,00	16,6	$ 396.590,60		$ 396.590,60
17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 14.919.617,36**
17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	$ 30.044,00	116,06	$ 3.486.906,64		$ 3.486.906,64
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	$ 12.704,00	358,9	$ 4.559.465,60	$ 6.873.245,12	$ 11.432.710,72
20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ 188.607,82**
20.1.5	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION).	M2	$ 6.049,00	1,96	$ 11.856,04	$ 176.751,78	$ 188.607,82
			VALOR TOTAL		**$ 92.734.671,32**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**	**$ 565.066.008,32**
			SEMANA 12				
			EMERGENCIAS		**$ 28.521.988,57**		

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.519.283.128	**PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO**		
TIEMPO TRANSCURRIDO	**DIAS REMANENTES DEL CONTRATO**	**PROGRAMADO (PV)**	**EJECUTADO (EV)**	
29,37%	70,63%	$ 1.183.084.916,70	$ 606.458.305,71	SEMANA 13
		13,89%	7,12%	
			$ 565.066.008,32	ACUMULADO
			6,63%	

SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2023

En el Colegio Eduardo Santos, realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se inicia pintura primera capa en estructura metálica del tercer piso salones 1,2,3,4 y pasillo.
- ✓ Se inicia con la instalación de ductos eléctricos en los mismos salones mencionados anterior mente.

Nota: Se está a la espera de la facilitación de fichas técnicas y certificados de calidad de los materiales y equipos, que se emplean o dispondrán en actividades el cual se solicitó con anterioridad y es contractual. No hay avance financiero, pues las dos actividades que se reportan, no se termina a satisfacción en términos contractuales.

En el Colegio Camilo Torres, realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Demolición de mampostería, pañetes, enchapes y muros en la zona de batería de baños del primer piso que comunica a la cancha
- ✓ Aseo general en la cubierta del bloque 3

En el Colegio Ricaurte sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Realizaron demolición de losa de concreto;
- ✓ Aseo general de obra.

Nota: No se realiza actividad contractual por parte del contratista..

En el Colegio Jorge Soto del Corral sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Realizaron aplicación de esmalte a los pasamanos de escaleras del bloque B.
- ✓ Mantenimiento a pasamanos de pisos 1-2 y 2-3 del bloque B
- ✓ Continúan con la aplicación de pintura sobre barandas del bloque B, avanzando con corredores del costado izquierdo del edificio.

En el Colegio Técnico Menorah sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Realizaron retiro de cubierta; aplicación de esmalte a la estructura metálica; instalacion de cubierta
- ✓ Iniciaron con la instalación de lámparas y ductos eléctricos en los salones 301 aula 20 y 21

Nota: Presentan atraso en intervención de cancha deportiva; impermeabilización de losa de cubierta.
Nuevamente se le solicita al contratista, certificados de cálida y fichas técnicas de materiales y quipos suministrados, para su revisión, observaciones u aprobaciones, sin tener respuesta positiva de este.
Se evidencia que el personal que labora en esta institución, la trasladan para labores en el Eduardo Santos sede A, lo que puede generar atrasos injustificados, al contratista.
Se continúa con la corrección de la cubierta instalada los salones 304 y 204 respectivamente por temas de ondulación y tejas en mala condición.

En el Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realiza tratamiento de fisuras y alistamiento con mortero en cancha de voleibol. Funcionalidad.
- ✓ Se realiza impermeabilización con producto acrílico para reducción de imperfecciones

superficiales en cancha de voleibol.
- ✓ Se realiza cambio de bombas por mal funcionamiento de las existentes.

En el Colegio Guillermo León Valencia, sede C, se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realiza la instalación del plástico de protección para la cubierta, con detalles de juntas. Se realiza nueva visita técnica, con estructurales de interventoría y del contratista, SED, el 15 de marzo de 2023.

Nota: Se le solicita al contratista y al SST del contratista por medio del SST interventoría el uso de Andamios o escaleras para el acceso a la cubierta. Sigue suspendido las actividades desde el pasado 27 de febrero; por ser este colegio es un BIEN DE PATRIMONIO CULTURAL, se espera conceptos de estructural de contratista y de la SED para continuar o con trabajos.

En el Colegio La Candelaria sede A, se realizaron las siguientes actividades:

Nota: No presenta avance financiero contractual en la presente semana; realiza

- ✓ El día sábado 11 de marzo del 2023, retiran escombros generados por demolición de acabado y alistado de piso. El contratista argumenta que no ejecuta actividades, porque está definiendo temas como la impermeabilización del ágora

Véase Anexo No.1. Informes semanales

3.1.2 Actividades no previstas

Se realizó una visita de emergencia el día 07 de enero de 2023, para la impermeabilización de un tanque de agua potable, en el Colegio Agustín Nieto Caballero. Por lo tanto para realizar una correcta ejecución de dicha actividad, se requiere un ítem no contractual, que implica crear un ítem no previsto ya que se requiere la aplicación de poliurea según sus características son de una resistencia total al agua y a la humedad y a su vez protege las superficies de la corrosión y de la inclemencia ambiental. Perfecto para uso en tanques de agua.

Está a la espera de realizar la impermeabilización del tanque ya que se encuentra en funcionamiento. Por lo tanto se realizará la actividad en semana santa y a su vez estamos a la espera del listado de los NO aprobados en proyectos de mejoramiento de años pasados por parte de la Secretaría de Educación, para revisar y evaluar si es viable en temas presupuestales realizar la actividad con dicho material.

3.1.3 Actividades de emergencias.

Predio San Diego (Colegio Policarpa Salavarrieta).

En lo cual se encontró las siguientes afectaciones:

- ✓ Vaya en deterioro, bases desprendidas y en mal estado. Dicho elemento, consta de nueve paneles y columnas tipo cercha. Las dimensiones de la valla son de 6Mts de ancho x 3 Mts de Altura.

- ✓ Se encontró un riesgo entre el predio y el andén, ya que cuando llegamos a realizar la visita, observamos un árbol caído sobre el cerramiento del predio. Lo cual afectó dos módulos.

Dentro del predio se encuentra con bastantes árboles inclinados, que muy posiblemente pueden causar un peligro o un daño en este caso la caseta o casa prefabricada, donde habita una persona (Vigilante) que también podría causarle lesiones o a su vez que vuelva a pasar el incidente de caerse otro árbol al andén afectando la infraestructura del predio y a personas que circulen por este sitio.

Se enviará a la Secretaría de Educación un informe detallado de dicha visita. Para que hagan el reconocimiento y así reducir los riesgos en los árboles y tener la seguridad del predio y los transeúntes.









- El 20 de enero se realiza visita al predio San Diego, del colegio Policarpa Salavarrieta, participan contratista e interventoría, se evidencia necesidad de retiro de valla en mal estado, arreglo de 04 secciones de cerramiento destruido por arbol caido sobre este, corte de árboles que se encuentran inclinados hacia el cerramiento existente y la casa de vigilancia que se encuentra dentro del predio.
- El contratista presenta informe de esta visita para atender emergencia.
- El 25 de enero vía email, se hace llegar a SED, informe de evaluación presentado por contratista.
- El 26 de enero se solicita a la SED, vía email, respuesta sobre propuesta del contratista, para atender emergencia en predio San Diego, del colegio Policarpa Salavarrieta.
- El 05 de febrero de 2023 se realizó el desmonte y retiro de la vaya, con sus respectivos parales que se encontraban deteriorados. Este material se dejó depositado en la casa de vigilancia, que se encuentra dentro del predio.
- Se está a la espera de la entrega de documentación respectiva, por parte de contratista, con las observaciones, presentada por la interventoría, para proceder con el cierre definitivo de esta emergencia.

Colegio Panamericano

Se valoró el grado de afectación de la fachada del bloque principal del colegio. En lo cual se encontró las siguientes afectaciones:

- Nos socializa el Gestor territorial, que en la zona de las cubiertas de la zona oriental del colegio, la causa principal en la media caña, es la rotura de la membrana impermeable, o el despegue de su borde. En donde produce la filtración por uno de esos puntos alcanzando la estructura horizontal, corriendo el agua por ella hasta encontrar una vía de penetración que provoca la humedad, así generando manchas, y filtración de agua.

- También se observa que en la cancha de fútbol se encuentra una caja de inspección de aguas lluvias, donde nos informa el gestor territorial que no está funcionando el sistema de evacuación adecuado, uno de los análisis con el contratista fue que puede ser porque el diámetro de la tubería no es suficiente para el caudal que recibe. Esta tubería pasa del oriente al occidente.








- El 26 de enero se realiza visita con el acompañamiento del Gestor Territorial José Gregorio Salamanca, contratista de obra e interventoría, al colegio Panamericano, para atender emergencia: Tubería de salida de caja de aguas lluvias, que se encuentra en la cancha; no tiene capacidad hidráulica para evacuar estas aguas; atender filtraciones en áreas cubiertas.
- Se está a la espera del informe, con propuesta y presupuesto por parte del contratista.
- El 30 de enero 2023 vía email, el contratista hace llegar informe de visita de dicha institución.
- El 01 de feb. Se remite a SED vía email a la entidad el informe que genero el contratista Obras MG.
- También el 01 de feb. se solicita vía email al contratista, programar visita, para atender esta emergencia, y el 01 de febrero Arq. Sonia vía email, solicita se evalué origen de emergencia y que se trate en comité de esta semana.
  - Se iniciaron actividades el 28 de febrero en la zona del auditorio donde realizaron el corte de la placa en concreto, seguidamente con la demolición de la placa, excavación manual, para poder generar el cambio de la red de aguas residuales ya que esta tubería no cumple con el diámetro adecuado para el caudal que recibe.

Colegio Francisco De Paula Santander Sede B.

En lo cual se encontró las siguientes afectaciones:

- Gran deterioro en la fachada de todo el colegio. La cual se observa filtración de agua que es la más habitual para la producción de daños a causa de humedades. También este deterioro podría ser por una falta de una adecuada impermeabilización.
- Lesiones en algunas zonas de los muros, ya que se evidencia desprendimiento de pañete y a su vez causando una humedad por capilaridad.

También nos informó la coordinadora del colegio Francisco de Paula Santander, que existe un daño en uno de los sistemas de canalización y desagüe en la zona de atrás del bloque principal, ya que puede haber más acumulación y pérdida de aguas en bajantes y que es muy probable que quede con filtraciones a los muros.

Por último se observa que las bajantes de cubierta no poseen una salida adecuada, teniendo en cuenta el diámetro de estas.








Colegio Aulas Colombianas San Luis Sede A.

Se realizó visita el día 08 de febrero de 2023, para atender emergencia en tanques de almacenamiento que suministran el agua al comedor escolar. Por ende el certificado de manipulación se vence el próximo martes 14 de febrero de 2023.





El 06 de febrero de 2023, la arquitecta Sonia nos remite la emergencia de la institución. Lo cual requieren: atender emergencia en tanques de almacenamiento que suministran el agua a comedor escolar ya que el certificado de manipulación se vence el próximo Martes 14 de febrero, se evidencian 2 tanques con una capacidad de almacenamiento de 2000 litros, El 08 de febrero se realiza visita de atención a emergencia.

- El 11 de febrero se interviene atendiendo el lavado de dos tanques de agua potable de 2000 Lts de la institución.
- Se está a la espera de la entrega de documentación respectiva, por parte de contratista, con las observaciones, presentada por la interventoría, para proceder con el cierre definitivo de esta emergencia.

Colegio María Montessori Sede B.

Con el objetivo de valorar el grado de afectación de la cubierta de la zona de la cocina y cuarto frío. En lo cual se encontró las siguientes afectaciones:

- Cubierta sobre el área de cocina y cuarto frío en mal estado y deteriorado, generando filtraciones al interior de estas áreas, igualmente se evidencio un acceso inadecuado en la zona de la cubierta. Por donde está ingresando personal al cuarto frío, para realizar mantenimientos periódicos y a su vez generando ingreso de roedores. Por lo cual se propone cambio total de cubierta con su respectivo lucernario o claraboya.

- En la zona de acceso a la cocina, se evidencia, que dos muros se encuentran con humedad y sin enchapar. Por lo cual se propone enchapar los muros a la altura del muro enchapado existente, para minimizar la humedad que se evidencia en esta área.

- Falta de protección de rejillas que se encuentran ubicadas en cada esquina de la zona de la plazoleta de los comedores. Se propone instalación de malla en las cuatro rejillas.

Por las anteriores afectaciones descritas, el área de (SERVICIO DE COMIDA CALIENTE) se encuentra en contingencia y suspendida.






- El 31 de enero del 2023, remite la Arquitecta Sonia la emergencia de esta institución.
- El 03 de febrero de 2023 se realiza visita técnica, para atención de esta emergencia: Cambio de cubierta sobre área de cocina y cuarto frio; enchape de área de acceso a cocina con altura igual al enchape existente; instalar malla en 04 sumideros del comedor escolar. Se levanta respectiva acta.
- El contratista realizará visita con asesor estructural el martes 07 de febrero y pasará dos propuestas, el próximo jueves 09 de feb. de 2023.
- El contratista envió la dos propuesta de la cubierta (Propuesta con escotilla y propuesta con puerta) el día 24 de febrero de 2023, por lo tanto se encuentra en revisión del ingeniero estructural de interventoría.
- Iniciaron actividades el día 23 de febrero del 2023, realizando la instalación de enchape a los dos muros existentes del ingreso a la zona de cocina.
- El 23 de febrero se iniciaron actividades en la institución lo cual realizaron: Cerramiento para impedir el acceso a la cocina, instalación de enchape a los muros de ingreso a la cocina y realizaron desmonte de cubierta existente del costado izquierdo de los cuartos fríos y cocina.

Colegio El verjón

- El 13 de febrero de 2023, remite la Arquitecta Sonia la emergencia de la institución: Consiste en enviar un técnico eléctrico que pueda revisar lo que menciona la almacenista: El colegio amaneció sin luz, puede ser un problema de voltaje, porque se alcanzan a prender las luces, pero no prenden los computadores.
- El 15 de febrero se realiza visita de atención a emergencia, por daños en sistema del colegio, por caída de voltaje entre contador de luz y tablero principal.
- Interventoría evalúa esta propuesta y la SED propone reunión virtual el viernes 24 de febrero entre SED (Alba Luz Torres), interventoría y contratista para aclarar alcance de intervención, y coordinar actividades que se puedan adelantar, atravez del contrato.
- Se aplazó la reunión virtual el día 24 de febrero del 2023 a las 04:00p.m, por una cuestión familiar de la Ingeniera Alba.



3.2 Seguimiento ambiental

Las actividades correspondientes al componente ambiental, son descritas en el informe Anexo No. 2, informe Ambiental

5. GESTIÓN SOCIAL

La gestión social en todo proyecto de infraestructura comprende un elemento esencial en el desarrollo de las actividades ingenieriles dada las expectativas generadas no sólo por la comunidad educativa sino también por los vecinos colindantes con las instituciones donde se ejecutarán actividades.

Para el período 20 de febrero de 2023 al 20 de marzo de 2023 en el marco del plan de gestión social se realizaron las siguientes actividades y/o gestiones con el fin de cumplir con los componentes programados para la mitigación de impactos negativos a la comunidad.

5.1 Seguimiento a quejas y peticiones

Durante el período se continúa con la única PQR generada en el mes de diciembre.

TIPO DE PQRSFD	FECHA DE RECEPCION	DESCRIPCIÓN	TRAMITE	ESTADO

Derecho de petición	22/11/2022	La señora Beatriz Sabogal administradora del edificio la merced colindante con el colegio externado nacional Camilo Torres, refiere que en el momento de generar mantenimiento de las cubiertas se genera humedad en los apartamentos lo que puede llegar a generar no solo perdidas físicas, sino que también afectaciones en la salud de las personas que allí habitan.	Requerimiento efectuado por el predio vecino de la I.E.D. referente a posibles filtraciones que se presentan en su predio, a consecuencia de la posible inexistencia de un flanche entre el predio y el colegio. En vista que a través del contrato de Mejoramiento 2022 intervendremos dichas cubiertas, agradezco comparta este requerimiento con la interventoría y el contratista de obra, a fin de que efectúen la valoración correspondiente y, validen si lo allí indicado es la consecuencia de la humedad presente. La entidad contratante mediante comunicado I-2022-139516 del día 28/12/2022, dio respuesta al derecho de petición que presentó la comunidad: "A la fecha se están tramitando los requisitos para el inicio de los trabajos, que se esperan concluir en la presente semana, y una vez se cumplan, se celebrará el acta de inicio; cuando se encuentre suscrita el acta en mención, se procederá a suscribir actas de vecindad, para lo cual se realizará visita conjunta con los contratistas de obra, interventoría y supervisión del contrato por parte de la entidad, que se informará con anticipación, a fin de inspeccionar el estado de las edificaciones colindantes, dentro de la cual se revisarán las respectivas afectaciones.	**En proceso**

En este período se hacen visitas preliminares para generar actas de vecindad, esto en compañía de la profesional social de la SED, interventoría y contratista de obra.

Anexo No.7

5.2 MANEJO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA.

Dando cumplimiento a la legislación colombiana ante el ministerio de trabajo según decreto 1072 de 2015 y normatividad legal vigente que le aplique ante el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST de los ocho frentes de los colegios principales donde

se ejecutarán obras civiles. Se realizaron asistencias a comités de obra, mesas de trabajo recorridos y verificación de documentación, con la finalidad de que se desarrollen las actividades objeto del contrato en un ambiente seguro.

Los objetivos fundamentales de esta área son:

- ✓ Identificar y disminuir los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores.
- ✓ Velar por la salud física y mental de los trabajadores.
- ✓ Controlar y minimizar accidentes e incidentes de trabajo.

En el presente periodo reportado la interventoría realizó acompañamiento y supervisión de la gestión SST de obra.

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo

5.2.1 Exámenes médicos

Interventoría: Todo el personal del Consorcio intercapital 2022 cuenta con sus exámenes de ingreso, para poder laborar en la obra.

Contratista y subcontratistas de obra: Al revisar información suministrada por el contratista de obra MG en la plataforma del Drive el cual está sujeta a verificación según necesidad de intervención, se evidencia que todavía hay personal de la empresa que no cuenta con los exámenes correspondientes.

Los exámenes realizados son:

- Examen médico laboral básico de ingreso.
- Examen para trabajo en alturas.
- Examen psicosensométrico para personal que operará maquinaria o vehículos.

5.2.3 Capacitaciones, inducciones y charlas

Con el objetivo de desarrollar actividades de prevención y promoción encaminadas a minimizar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; generando un ambiente seguro para todos los trabajadores, subcontratistas y visitantes, el contratista de obra debe realizar capacitaciones inherentes a los factores de riesgo del proyecto.

El contratista de obra, cuenta con un cronograma de capacitaciones para el año 2023, este se contempla en una carpeta drive que el área SST del contratista creo y ellos acorde a cómo van haciendo capacitaciones van subiendo evidencia a esa carpeta para hacerle seguimiento a esta información y tener la certeza que se está realizando este cronograma a cabalidad. Sin embargo, se evidencia que no se está cumpliendo con las capacitaciones descritas en este, puesto que solo han realizado una capacitación completa, es decir con evaluación incluida, el resto de capacitaciones están incompletas, le hacen falta evaluación y no se ha vuelto a ver evidencia en el drive desde mitades de febrero que garantice que se estén realizando capacitaciones en campo. La interventoría retroalimenta sobre la importancia de capacitar al

personal, sobre todo a los colaboradores que están ejecutando trabajos de alto riesgo.

5.2.4 Análisis de los puestos de trabajo.

Para el análisis de puestos de trabajo se tiene en cuenta la higiene postural de los trabajadores, los resultados de los exámenes de ingreso, la edad y el cargo.

Tanto la interventoría como el contratista de obra, realizan seguimiento constante en cada recorrido al desempeño de los trabajadores.

5.2.5 Prevención de enfermedades ocupacionales

Para prevenir las enfermedades ocupacionales, el Contratista de obra debe implementar varias estrategias, como son las capacitaciones, y el uso de los EPP´S por parte de todo el personal de obra.

Los elementos de protección personal que se deben entregar a todos los trabajadores, tanto del contratista como sus subcontratistas de obra, son los siguientes:

- Overol adecuado para la actividad. (Jean industrial, camisa manga larga) - Protección auditiva de inserción y/o adaptables al casco.
- Monogafas/gafas industriales.
- Guantes adecuados para la actividad.
- Casco dieléctrico y acorde para trabajar en alturas tipo ll clase E
- Calzado de seguridad dieléctrico
- Protección naso bucal con filtro si así lo requiere la actividad.

Y estos se deben reponer cada vez que se encuentren en mal estado, sin límite de entrega, lo que garantiza que siempre estén protegidos. La interventoría velará siempre porque esto se cumpla a cabalidad.

6. Subprograma de higiene y seguridad industrial

6.1 Evaluación y control del riesgo

El contratista de obra solo cuenta con cuatro planes de emergencia, que son los de los colegios:

- Técnico Menorah sede “A”
- Eduardo Santos sede “A”
- Ricaurte sede “A”
- Jorge Soto del Corral sede “A”

Haciendo falta asimismo los planes de emergencia para los colegios:

- Externado nacional Camilo Torres,

- Escuela normal superior María Montessori sede “A”,
- Guillermo León Valencia sede “C”
- La Candelaria sede “A”

Sin embargo, en los colegios donde ya cuentan con los planes de emergencia, aún no tienen conformada la brigada. Por otro lado, todavía están en proceso de la adquisición de los elementos básicos para atender una emergencia, puesto que, de los frentes de trabajo activos en el momento, solo en tres cuentan con dichos elementos como camilla, botiquín y extintor, que son en los colegio.

- Jorge Soto del corral sede “A “
- Ricaurte sede “A”,
- Camilo Torres sede “A”
-

Por el contrario en el colegio técnico Menorah sede “A “, tienen un extintor y una camilla que la institución les prestó, más estos elementos no son propios del contratista e igualmente quedaría faltando un botiquín.(La interventoría recomienda al contratista de obra que genere una carta de ayuda mutua por el préstamo de estos elementos) en la escuela normal superior María Montessori sede “A”, No cuentan con nada de elementos, en el Colegio Eduardo Santos sede A, está ejecutando un contratista "a todo costo" por ende ellos suministran estos elementos para ese frente de trabajo, pero hasta el momento no se evidencia un punto de emergencia en este sitio de trabajo.

Se recomienda al contratista:

- Adquirir lo más pronto posible los elementos de emergencia propios
- Que exijan a sus subcontratistas tener en campo un punto de emergencia con los elementos mínimos (Camilla, botiquín, extintor).
- Dotar de forma constante el botiquín de primeros auxilios para poder tener los insumos necesarios para atender una emergencia.

6.2 Inspecciones planeadas y listas de chequeo de seguridad

Las inspecciones deben ser periódicas, ya que estas nos permiten corregir las fallas encontradas. A la fecha se evidencia que las inspecciones a equipos y herramientas la están haciendo de forma diaria.

6.3 Reporte e investigación de accidentes

A la fecha no se han presentado ningún tipo de accidente, por ende, todavía no se genera ningún tipo de reporte o investigación de los AT (Accidentes de trabajo).

6.4 Listado de personal interventoría y verificación de parafiscales

En cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y la propuesta económica, la interventoría CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 cuenta con un equipo de profesionales idóneos para realizar el objeto del contrato.

A continuación, se relaciona el listado del personal que hizo parte de la interventoría durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero de 2023 hasta el 20 de marzo de 2023.

CARGO NOMBRE	
Director de interventoría	Kenny Jhohan Socarras.
Ingeniero civil residente	Orlando Lamilla Cuellar
Ingeniero civil residente	Vanessa Gómez Gómez
Profesional ambiental	Adriana Pachón Fajardo
Profesional SST	Aida Espitia Ubaque
Profesional SST	Oliver Castellanos Moreno
Inspector técnico	Carlos Andrés Salas
Inspector técnico	Diego Ferney Vanegas
Maestro	Edgar Mario Cely Herrera
Asesor hidráulico	Ivan Dario Cortés
Asesor eléctrico	Naul Albeiro Vega
Asesor estructural	Yesid Alexander Munar
Profesional de costos y presupuestos	Juan David Pinilla

Se revisan que el personal de la interventoría cuente con afiliación a seguridad social integral, teniendo en cuenta que el IBC corresponda al contrato. **Ver anexo seguridad social interventoría.**

6.5 Listado de personal contratista de obra y verificación de parafiscales.

En cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y la propuesta económica, el contratista de obra CONSORCIO OBRAS MG, cuenta con un equipo de profesionales idóneos para realizar el objeto del contrato.

A continuación, se relaciona el listado del personal que hizo parte del contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero de 2023 hasta el 20 de marzo de 2023.

CARGO	NOMBRE
Ing. De Apoyo	Santiago Rueda Caro
Director De Obra	Jose Alfredo Rozo Orjuela
Residente De Obra	Elkin Eladio Martínez Espitia
Asesor Estructural	Walver Alex Salazar Hernández
Asesor Ambiental	Ingrid Johanna Salcedo
Inspector SST	Nidia Consuelo Triviño Amado
Inspector SST	Angie Lucia Manzano
Asesor Eléctrico	Gabriel Ángel Idarraga Sierra
Asesor Hidrosanitario	Francisco Arango Gil
Profesional Costos Y Presupuestos	Pablo Javier Díaz Rodríguez
Inspector De Obra	Cristian Joseph Conde Benavides
Inspector De Obra	Javier Sebastián Guzmán Munar
Inspector De Obra	Hugo Andrés Moreno Rodríguez
Inspector De Obra	Erik Hans Vásquez Nova
Maestro De Obra	Gustavo Conde Navarro

Interventoría: 13
Contratista de obra: 15

Una vez revisada la seguridad social del personal del Contratista de obra, se puede decir que la seguridad social se encuentra al día.

Ver anexo seguridad social.

6.6 Novedades de retiro de profesionales:

Durante este periodo se registra el retiro por parte del contratista de obra Consorcio MG, el **Ingeniero Marlon Conde** que venía desempeñando el cargo de residente de obra, por parte de la interventoría se presentó el retiro de **Ingeniero Gilmer Carvajalino**, que venía desempeñando el cargo de Maestro de interventoría, por otro lado, no se generaron traslados del personal contratista de obra ni de interventoría.

6.7 Novedades de ingreso de profesionales:

En el mes marzo por parte de interventoría ingresó 1 profesional (Maestro), por parte del consorcio obras MG, no se presentó novedad de ingreso de profesionales.

6.8 Seguimiento y control a subcontratistas de obra

En el presente periodo la empresa contratista contó con los siguientes

subcontratistas:

- ✓ **Group integral:** Empresa encargada de suministrar personal de obra.
- ✓ **Energiza:** Personal electricista.
- ✓ **COBE:** Personal que presta servicios profesionales a la obra.
- ✓ **Steel panel:** Empresa encargada de suministrar personal de obra.
- ✓ **Mobiestructuras:** Empresa encargada de suministrar personal de obra.
- ✓ **Marca industrial:** Empresa encargada de suministrar personal de obra
- ✓ **K-luso:** Empresa encargada de suministrar personal de obra
- ✓ **MAR V S.A.S:** Empresa encargada de suministrar personal de obra

La documentación de los subcontratistas con respecto a seguridad social no está completa. El contratista de obra no está cumpliendo con el envío de la documentación de este personal para que la interventoría SST verifique con tiempo, aun así, ellos siguen ejecutando labores.

Ver anexo seguridad social subcontratistas.

7. Maquinaria en campo

Durante este periodo ingresaron a la obra los siguientes vehículos:

En el **Colegio Ricaurte sede "A"** ingresó:

- **Bobcat-Minicargador**

Esta interventoría velará siempre porque se cumpla con la normatividad legal vigente en esta materia (Ley 762 de 2002 – Código Nacional de Tránsito y la Resolución 1068 de 2015).

7.1 TIEMPO DE TRABAJO

Jornadas de trabajo

Las actividades de obra se desarrollan en el siguiente horario:

- Lunes a viernes: 7:00 AM a 5:00 PM.
- Sábados: 7:00 AM a 12:00 PM.

8. Análisis de estado del proyecto

Teniendo en cuenta los lineamientos, las características y aspectos propios del contrato, la interventoría recomienda acciones correctivas y de mejora continua en los siguientes aspectos:

- ✓ Dotación del personal
- ✓ Encerramientos en frentes de obra
- ✓ Cambio de EPCC (Elementos de protección contra caídas)
- ✓ Enviar al personal a que haga el curso de reentrenamiento de alturas bajo la resolución 4272 de 2021.
- ✓ Verificar los puntos de anclaje en cubiertas y sistemas técnicos que generen una protección a caída libre.
- ✓ Seguimiento constante a los trabajadores: Contratistas, Subcontratistas, tercerizados
- ✓ Manejo y uso de sustancias químicas
- ✓ Aseguramiento de acopios
- ✓ Instalación correcta de armado de andamios multidireccionales y tubulares
- ✓ Uso adecuado de EPP, en el caso de tapabocas con filtro por cambio de techos y uso de pinturas tóxicas.

9. ACTAS DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

Acta	Fecha	**Objeto**

10	22/02/2022	**Acta de seguimiento de obra, temas tratados aspectoTécnico, SST, Ambiental:** Compromisos: **TÉCNICO:** SOLICITUD DE DISEÑOS DE LOS BAÑOS DISCAPACITADO LINEAMIENTOS NORMATIVOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEPUNTOS ELÉCTRICOS SOLUCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y BATERÍAS SANITARIAS DEL COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDEC SOLICITUD DE VISITA PARA ENTREGA DE ACTA A SATISFACCIÓN DE LOS COLEGIOS DE EMERGENCIA Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Dondese iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa. Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otrosproyectos de mantenimiento de colegios. Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimientode la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad. Presupuesto y programación Instituciones Thomas Jefferson yAntonio Baraya (Adición). Informe mensual de obra No. 1, periodo del 20/12/2022 al19/01/2023. Formatos diligenciados de las actas de vecindad Documentación solicitada mediante comunicados INTERCA-018- 2022 e INTERCA-005-2022; Documentos predecesores a firma deacta de inicio. Socialización de la ficha de diagnóstico con el rector del Colegio Maria Montessori Sede A, con el acompañamiento de los gestores territoriales y la profesional social de la entidad. **SST:** Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plande emergencias y contingencia Plan de emergencias de cada Colegio (Menorah, Eduardo Santos) Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en alturas vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021. Casco para visitantes (Formato de visitantes e información sobre los peligros a los que están expuestos en cada uno de los Colegios.) dejar soporte Uso de elementos de protección personal y EPCC, Colegio técnico Menorah está pendiente el cambio de Arnés de cuerpo completo y conectores. (Fichas técnicas, hojas de vida y realizar inspecciones, certificado de inspección anual para los EPCC que les aplique). Rescate en alturas por Colegio

11	06/03/2022	• **Acta de seguimiento de obra, temas tratados aspecto Técnico, SST, Ambiental:** • Compromisos: • TECNICO: SOLICITUD DE DISEÑOS DE LOS BAÑOS DISCAPACITADO LINEAMIENTOS NORMATIVOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS SOLUCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y BATERÍAS SANITARIAS DEL COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE C SOLICITUD DE VISITA PARA ENTREGA DE ACTA A SATISFACCIÓN DE LOS COLEGIOS DE EMERGENCIA Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa. Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otros proyectos de mantenimiento de colegios. Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad. Presupuesto y programación Instituciones Thomas Jefferson y Antonio Baraya (Adición). Informe mensual de obra No. 1, periodo del 20/12/2022 al 19/01/2023. Formatos diligenciados de las actas de vecindad Documentación solicitada mediante comunicados INTERCA-018-2022 e INTERCA-005-2022; Documentos predecesores a firma de acta de inicio. Socialización de la ficha de diagnóstico con el rector del Colegio Maria Montessori Sede A, con el acompañamiento de los gestores territoriales y la profesional social de la entidad. Informe de visita de emergencia del Colegio vitelma "obra prioritaria" Presupuesto de las actividades a realizar en el colegio vitelma (Emergencia) "Obra prioritaria" • **SST:** Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plan de emergencias y contingencia Plan de emergencias de cada Colegio (Menorah, Eduardo Santos) Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en

		alturas vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021. - Casco para visitantes (Formato de visitantes e información sobre los peligros a los que están expuestos en cada uno de los Colegios.) dejar soporte - Uso de elementos de protección personal y EPCC, Colegio técnico Menorah está pendiente el cambio de Arnés de cuerpo completo y conectores. (Fichas técnicas, hojas de vida y realizar inspecciones, certificado de inspección anual para los EPCC que les aplique). Rescate en alturas por Colegio
12	09/03/2023	• **Acta de seguimiento de obra, temas tratados aspecto Técnico, SST, Ambiental:** Compromisos: • TECNICO: - SOLUCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y BATERÍAS SANITARIAS DEL COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE C - SOLICITUD DE VISITA PARA ENTREGA DE ACTA A SATISFACCIÓN DE LOS COLEGIOS DE EMERGENCIA - Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa. - Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otros proyectos de mantenimiento de colegios. - Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad. - Presupuesto y programación Instituciones Thomas Jefferson y Antonio Baraya (Adición). - Informe mensual de obra No. 1, periodo del 20/12/2022 al 19/01/2023. - Programación impresa en cada obra y cada frente de los ocho colegios activos - Tres cotizaciones de Poliurea. Y saber si es aceptada por parte del contratista el precio del listado del 2023 por parte de la entidad - Cotizaciones de la empresas de vigilancia para el Colegio Thomas Jefferson - Presupuesto de Giralda • SST: - Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plan de emergencias y contingencia - Plan de emergencias de cada Colegio (Camilo Torres "A",

		Guillermo León Valencia "C", María Montessori "A", La candelaria "A") Adecuar el de Jorge soto del corral "A" y el del Ricaurte "A". - Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en alturas vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021. - Uso de elementos de protección personal y EPCC, Colegio técnico Menorah está pendiente el cambio de Arnés de cuerpo completo y conectores. (Fichas técnicas, hojas de vida y realizar inspecciones, certificado de inspección anual para los EPCC que les aplique). - Rescate en alturas por Colegio - Carta de responsabilidad sobre el armado de andamios multidireccionales. - Manejo de escaleras retráctiles y de tijera, formatos, procedimientos, metodologías - Presencia de Inspectoras SST en campo - Capacitaciones con evaluaciones de conocimiento-Inducciones pendientes de Mobiestructura/Marca industrial

		• **Acta de seguimiento de obra, temas tratados aspecto Técnico, SST, Ambiental:** Compromisos: • TECNICO: - SOLICITUD DE VISITA PARA ENTREGA DE ACTA A SATISFACCIÓN DE LOS COLEGIOS DE EMERGENCIA - Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa. - Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otros proyectos de mantenimiento de colegios. - Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad. - Informe mensual de obra No. 3, periodo del 20/02/2022 al 19/03/2023. - Programación impresa en cada obra y cada frente de los ocho colegios activos

13	15/03/2023	Tres cotizaciones de Poliurea. Y saber si es aceptada por parte del contratista el precio del listado del 2023 por parte de la entidad Presupuesto de Giralda Entrega de colegio de emergencia María Montessori Sede B Personal contractual en los 8 colegios activos Actas de vecindad de las zonas que no se van a intervenir en el Colegio Jorge Soto del Corral Inicio de actividades en el Colegio Guillermo León Valencia Sede B Plano Arquitectónico del Colegio Guillermo León Valencia Presupuesto sobre cerchas estructurales

VÉASE ANEXOS No.4

10. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

10.1 Avance físico

En atención a la programación contractual remitido por el contratista de obra, para la intervención de los 19 colegios, relacionamos a continuación el cronograma general para la atención por colegios:

PROGRAMACION PRELIMINAR GENERAL POR COLEGIOS			
NOMBRE DE TAREA	COMIENZO	FIN	DURACION
A. ETAPA 1 - DIAGNÓSTICOS - APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS	**mar 20/12/22**	**lun 9/01/23**	**20 días**
B. ETAPA 2 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INRAESTRUCTURA	**mar 10/01/23**	**lun 16/10/23**	**279 días**
1. I.E. COLEGIO EDUARDO SANTOS - SEDE A	lun 16/01/23	jue 15/06/23	150 días
2. I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - SEDE A	lun 6/02/23	mar 6/06/23	120 días
3. I.E EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - SEDE A	vie 20/01/23	lun 19/06/23	150 días
4. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE B	jue 4/05/23	vie 1/09/23	120 días
5. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE C	lun 6/02/23	mar 6/06/23	120 días
6 - I.E. LA CANDELARIA - SEDE A	lun 6/02/23	mar 6/06/23	120 días

7 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE A	mar 10/01/23	vie 9/06/23	150 días
8 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE C	jue 4/05/23	dom 1/10/23	150 días
9 - I.E. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE A	vie 19/05/23	sáb 16/09/23	120 días
10 - RICAURTE - SEDE A	vie 20/01/23	sáb 20/05/23	120 días
11 - I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	jue 4/05/23	vie 1/09/23	120 días
12 - I.E. TECNICO MENORAH - SEDE A	jue 12/01/23	vie 12/05/23	120 días
13 - DILE RAFAEL URIBE URIBE - SEDE NO APLICA	jue 17/08/23	lun 16/10/23	60 días
14 - DILE ANTONIO NARIÑO - SEDE NO APLICA	mar 18/07/23	lun 16/10/23	90 días
15 - DILE LOS MARTIRES - SEDE NO APLICA	jue 17/08/23	lun 16/10/23	60 días
16 - DILE SAN CRISTOBAL - SEDE NO APLICA	jue 17/08/23	lun 16/10/23	60 días
17 - DILE SANTA FE - CANDELARIA - SEDE NO APLICA	jue 17/08/23	lun 16/10/23	60 días
18 - BODEGA ROSA ZARATE - SEDE NO APLICA	jue 17/08/23	lun 16/10/23	60 días
19 - BODEGA PLANTAS FISICAS - SEDE NO APLICA	jue 17/08/23	lun 16/10/23	60 días
OBRAS DE EMERGENCIA	**sáb 8/07/23**	**lun 16/10/23**	**100 días**
FIN DEL PROYECTO - ENTREGA	**lun 16/10/23**	**jue 19/10/23**	**3 días**

Con respecto al avance general del proyecto de acuerdo a la programación de obra actual y con respecto a fecha del presente informe, nos permitimos indicar el estado de la obra así:

% PROGRAMADO	% EJECUTADO
6.94%	3.86%

El porcentaje de obra total programado equivale al **6,94%,** el ejecutado equivale al **3,86%,** con un atraso del **3,08%.**

11. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO

11.1.1 Avance físico

En atención a la programación contractual remitido por el contratista de obra, para la intervención de los 19 colegios, relacionamos a continuación el cronograma general para la atención por colegios:

PROGRAMACION PRELIMINAR GENERAL POR COLEGIOS			
NOMBRE DE TAREA	COMIENZO	FIN	DURACIO

			N
A. ETAPA 1 - DIAGNÓSTICOS - APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS	**mar 20/12/22**	**lun 9/01/23**	**20 días**
B. ETAPA 2 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INRAESTRUCTURA	**mar 10/01/23**	**lun 16/10/23**	**279 días**
1. I.E. COLEGIO EDUARDO SANTOS - SEDE A	lun 16/01/23	jue 15/06/23	150 días
2. I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - SEDE A	lun 6/02/23	mar 6/06/23	120 días
3. I.E EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - SEDE A	vie 20/01/23	lun 19/06/23	150 días
4. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE B	jue 4/05/23	vie 1/09/23	120 días
5. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE C	lun 6/02/23	mar 6/06/23	120 días
6 - I.E. LA CANDELARIA - SEDE A	lun 6/02/23	mar 6/06/23	120 días
7 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE A	mar 10/01/23	vie 9/06/23	150 días
8 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE C	jue 4/05/23	dom 1/10/23	150 días
9 - I.E. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE A	vie 19/05/23	sáb 16/09/23	120 días
10 - RICAURTE - SEDE A	vie 20/01/23	sáb 20/05/23	120 días
11 - I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	jue 4/05/23	vie 1/09/23	120 días
12 - I.E. TECNICO MENORAH - SEDE A	jue 12/01/23	vie 12/05/23	120 días
13 - DILE RAFAEL URIBE URIBE - SEDE NO APLICA	jue 17/08/23	lun 16/10/23	60 días
14 - DILE ANTONIO NARIÑO - SEDE NO APLICA	mar 18/07/23	lun 16/10/23	90 días
15 - DILE LOS MARTIRES - SEDE NO APLICA	jue 17/08/23	lun 16/10/23	60 días
16 - DILE SAN CRISTOBAL - SEDE NO APLICA	jue 17/08/23	lun 16/10/23	60 días
17 - DILE SANTA FE - CANDELARIA - SEDE NO APLICA	jue 17/08/23	lun 16/10/23	60 días
18 - BODEGA ROSA ZARATE - SEDE NO APLICA	jue 17/08/23	lun 16/10/23	60 días
19 - BODEGA PLANTAS FISICAS - SEDE NO APLICA	jue 17/08/23	lun 16/10/23	60 días
OBRAS DE EMERGENCIA	**sáb 8/07/23**	**lun 16/10/23**	**100 días**
FIN DEL PROYECTO - ENTREGA	**lun 16/10/23**	**jue 19/10/23**	**3 días**

Con respecto al avance general del proyecto de acuerdo a la programación de obra actual y con respecto a fecha del presente informe, nos permitimos indicar el estado de la obra así:

% PROGRAMADO	% EJECUTADO
13,89 %	8.44%

El porcentaje de obra total programado equivale al **13,89 %,** el ejecutado equivale al **8,44 %,** con un atraso del **5,45%,** de acuerdo a las correspondientes cantidades ejecutadas**.**

11. Avance financiero

11.1.1 Gestión de Obra

De acuerdo al presupuesto contractual remitido por el contratista de obra, para la intervención de los 19 colegios, relacionamos a continuación el balance general de la inversión por colegios.

PRESUPUESTO PRELIMINAR GENERAL POR COLEGIOS	
NOMBRE DE TAREA	**PRESUPUESTO**
A. ETAPA 1 - DIAGNÓSTICOS - APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS	**$ -**
B. ETAPA 2 - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INRAESTRUCTURA	**$ 8.519.283.128,00**
1. I.E. COLEGIO EDUARDO SANTOS - SEDE A	$ 766.965.743,78
2. I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - SEDE A	$ 89.534.842,58
3. I.E EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - SEDE A	$ 1.666.292.391,11
4. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE B	$ 277.720.788,06
5. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE C	$ 320.954.140,14
6 - I.E. LA CANDELARIA - SEDE A	$ 63.049.789,37
7 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE A	$ 353.613.316,60
8 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE C	$ 1.413.388.473,46
9 - I.E. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE A	$ 694.301.970,18
10 - RICAURTE - SEDE A	$ 350.488.864,65
11 - I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	$ 416.581.182,10
12 - I.E. TECNICO MENORAH - SEDE A	$ 798.131.855,19
13 - DILE RAFAEL URIBE URIBE - SEDE NO APLICA	$ 87.016.599,31
14 - DILE ANTONIO NARIÑO - SEDE NO APLICA	$ 170.023.990,77
15 - DILE LOS MARTIRES - SEDE NO APLICA	$ 48.977.817,57
16 - DILE SAN CRISTOBAL - SEDE NO APLICA	$ 24.497.150,84
17 - DILE SANTA FE - CANDELARIA - SEDE NO APLICA	$ 31.895.067,47

18 - BODEGA ROSA ZARATE - SEDE NO APLICA	$	25.707.912,10
19 - BODEGA PLANTAS FISICAS - SEDE NO APLICA	$	33.727.313,71
OBRAS DE EMERGENCIA	$	886.413.919,01

11.1.2 Avance financiero Actas parciales de obra

Para el periodo reportado en este informe mensual, se encuentran en revisión la documentación de la siguiente acta parcial de obra:

RESUMEN EJECUTIVO PARCIAL DE OBRA 2					
VALOR TOTAL	$ 8.519.283.128,00	$ 392.611.111,73	$ 326.749.553,97	$ 719.360.665,70	8,44%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO					
VALOR A PAGAR		$ 392.611.111,73	$ 326.749.553,97	$ 719.360.665,70	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE		$ 0,27	$ 0,03	$ 0,30	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 392.611.112,00	$ 326.749.554,00	$ 719.360.666,00	
SALDO DEL CONTRATO	$ 7.799.922.462,00	PRESENTEACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	

Nota: Los pagos finales con la SED están sujetos una vez se apruebe la prefectura remitida para aprobación final.

11.1.3 Avance financiero Actas parciales Interventoría

Para el periodo reportado en este informe mensual, se encuentran en revisión la documentación de la siguiente acta parcial de interventoría:

RESUMEN EJECUTIVO ACTA 2 INTERVENTORIA					
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	$ 675.950.000,00	$ 29.539.015,00	$ 24.629.190,02	$ 54.168.205,02	8,01%
IVA SOBRECOSTO DIRECTO	$ 128.430.500,00	$ 5.612.412,85	$ 4.679.546,10	$10.291.958,95	8,01%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	$ 804.380.500,00	$ 35.151.427,85	$ 29.308.736,12	$64.460.163,97	8,01%
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 22		$ 0,15	-$ 0,12	$ 0,03	
VALOR A PAGAR EN ACTA		$ 35.151.428,00	$ 29.308.736,00	$ 64.460.164,00	
SALDO	$ 739.920.336,00	PRESENTEACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	

Nota: Los pagos finales con la SED están sujetos una vez se apruebe la prefectura remitida para aprobación final.

11.1.4 Proyecciones de avance y flujo de inversión

De acuerdo al presupuesto contractual remitido por el contratista de obra, a continuación, relacionamos el correspondiente flujo de inversión inicial del presupuesto contractual:

Semanas	Programado (PV)	
	% Acumulado	$ Acumulado
0	0,00%	$ -
1	0,00%	$ -
2	0,00%	$ -
3	0,00%	$ -
4	0,14%	$ 12.168.801,97
5	0,81%	$ 68.639.489,33
6	2,10%	$ 179.285.409,59
7	3,22%	$ 274.077.017,90
8	4,52%	$ 385.374.627,43
9	6,94%	$ 591.418.810,82
10	9,13%	$ 777.721.968,23
11	11,20%	$ 953.989.082,92
12	12,32%	$ 1.049.180.500,44
13	13,89%	$ 1.183.084.916,70
14	16,11%	$ 1.372.191.786,73
15	19,50%	$ 1.661.007.740,45
16	23,40%	$ 1.993.733.881,32
17	27,53%	$ 2.345.336.429,79
18	31,43%	$ 2.677.327.370,90
19	36,38%	$ 3.099.685.304,42
20	39,46%	$ 3.361.434.646,52
21	43,53%	$ 3.708.484.496,67
22	47,54%	$ 4.050.272.365,80
23	52,38%	$ 4.462.035.028,24
24	56,49%	$ 4.812.945.250,77
25	59,68%	$ 5.084.025.312,72
26	61,74%	$ 5.259.808.778,20
27	63,56%	$ 5.415.177.612,88
28	65,29%	$ 5.562.079.363,55
29	67,12%	$ 5.717.841.738,49
30	69,57%	$ 5.926.767.858,99

31	72,13%	$	6.145.136.011,17
32	74,74%	$	6.367.280.976,04
33	77,35%	$	6.589.425.940,93
34	79,95%	$	6.811.570.905,79
35	82,71%	$	7.046.301.970,90
36	85,66%	$	7.297.814.503,06
37	88,48%	$	7.537.759.924,25
38	90,96%	$	7.748.787.568,14
39	93,37%	$	7.954.031.656,54
40	95,37%	$	8.124.574.412,13
41	97,37%	$	8.295.117.167,74
42	98,60%	$	8.399.727.949,19
43	99,82%	$	8.504.338.730,65
44	100,00%	$	8.519.283.128,00
	100,00%	**$**	**8.519.283.128,00**

NOTA: Estos valores de los capítulos pueden ajustarse de acuerdo a la actualización y/o modificación de cantidades (cortes de obra), de acuerdo a los rendimientos del contratista.

11.1.5 Presupuesto de obra

De acuerdo al presupuesta económica contractual, remitido por el contratista de obra, para la ejecución de las actividades, relacionamos a continuación el prepuesto por capítulos:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1, PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 785.873.482,00**
2. ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 1.835.458.861,00**
3, MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 152.245.135,00**
4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 110.489.132,00**
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 502.093.646,00**
6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 0,00**
7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 869.313.474,00**
8. MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 56.062.791,00**
9. CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 548.741.338,00**
10. CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 7.357.957,00**
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 150.131.900,00**
12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 366.221.199,00**
13. PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 484.473.441,00**

14. CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 12.704.151,00**
15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 10.747.292,00**
16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 111.407.884,00**
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 1.498.673.154,00**
18. EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 78.912.623,00**
19. TRANSPORTE	**$ 0,00**
20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 50.319.242,00**
21. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 1.994.000,00**
EM. EMERGENCIAS	**$ 886.062.426,00**
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO - INCLUIDO AIU	**$ 8.519.283.128,00**
COSTO DIRECTO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	**$ 6.485.446.961,02**
ADMINISTRACIÓN	$ 1.612.282.114,51
IMPREVISTOS	$ 97.281.704,42
UTILIDAD	$ 324.272.348,05
TOTAL, AIU	**$ 2.033.836.166,98**
TOTAL, A FACTURAR	**$ 8.519.283.128,00**

NOTA: Estos valores de los capítulos pueden ajustarse de acuerdo a la actualización y/o modificación de cantidades (balance de obra), de acuerdo a los requerimientos y necesidades en cada uno de los colegios.

11.1.6 Trámite De Análisis De Precios Unitarios No Previstos

Para el periodo comprendido entre el 09 de enero al 05 de febrero de 2023 se encuentra el trámite de análisis de precios unitarios No Previstos (APU NP) como se relaciona a continuación:

En el comité No. 05 del 18 de enero de 2023, se estableció el compromiso, la entrega del listado de NP aprobados en contratos de mejoramientos de colegios de los años pasados. Acorde con la solicitud realizada por parte de la interventoría en el oficio INTERCA-030-2023.

Por lo que, se encuentra en revisión la necesidad de incluir y/o legalizar precios o APUs NP (análisis de precios unitarios No previstos) de nuevas actividades, de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los colegios, por lo anterior no se ha realizado ningún tipo de legalización de NP por parte de la entidad, para su inclusión dentro del presupuesto contractual

12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12.1 Análisis de estado del proyecto


Teniendo en cuenta los lineamientos, las características y aspectos propios del contrato, la interventoría recomienda:

- ✔ Se le recomienda al contratista enviar los informes mensuales, pactados en las fechas estipuladas los 20 de cada mes.
- ✔ Se le recomienda al contratista que envíe las actas parciales las fechas estimadas por mutuo acuerdo de interventoría y contratista los días 15 de cada mes.
- ✔ Tener cuadrillas diferentes en los ocho colegios activos en el momento.

Teniendo en cuenta los lineamientos, las características y aspectos propios del contrato, la interventoría recomienda tomar acciones correctivas y de mejora continua en los siguientes
aspectos:

- ✔ Dotación del personal.
- ✔ Encerramientos en frentes de obra.
- ✔ Cambio de EPCC (Elementos de protección contra caídas)
- ✔ Enviar al personal a que haga el curso de reentrenamiento de alturas bajo la resolución 4272 de 2021.
- ✔ Verificar los puntos de anclaje en cubiertas y sistemas técnicos que generen una protección a caída libre.
- ✔ Capacitaciones con base al cronograma.
- ✔ Seguimiento constante a los trabajadores: Contratistas, Subcontratistas, tercerizados.
- ✔ Manejo y uso de sustancias químicas.
- ✔ Aseguramiento de acopios.
- ✔ Instalación correcta de armado de andamios multidireccionales y tubulares.
- ✔ Uso adecuado de EPP, en el caso de tapabocas con filtro por cambio de techos y uso
- ✔ de pinturas toxicas.

Presentó:



ING. KENNY JHOHAN SOCARRAS
Director de Interventoría
Consorcio Intercapital 2022

INFORMES SEMANALES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	INTERCA-01
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-12-20

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	Semana del	20/02/2023	al	26/02/2023	Fecha	27/02/2023

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. (GRUPO 09).				
LOCALIZACION DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	BOGOTA	
SUPERVISOR	Luis Antonio Pinzon Parra				
ESTADO DEL PROYECTO	ETAPA DE OBRA				

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	CO1.PCCNTR.4088303 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022	
Contratista	CONSORCIO OBRAS MG	
Valor inicial	$ 8.519.283.128,00	
Valor actual	$ 8.519.283.128,00	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	20/12/2022	
Plazo inicial (Dias)	303 Dias	
Plazo actual (Dias)	303 Dias	100,00%
Variación en plazo	Dias	
Fecha Contractual de terminación	19/10/2023	
Tiempo Transcurrido (dias)	61 Dias	20,13%
Dias remanentes del Contrato	242 Dias	79,87%
Acumulado a última acta pagada	$ -	-
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	CO1.PCCNTR.4146223 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	
Interventor	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022	
Valor inicial	$ 804.380.500,00	
Valor actual	$ 804.380.500,00	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	15/12/2022	
Plazo inicial	334 Dias	
Plazo actual	334 Dias	
Variación en plazo	Dias	
Fecha Contractual de terminación	14/11/2023	
Ejecución del Contrato	67 Dias	22,11%
Dias remanentes del Contrato	268 Dias	80,24%
Acumulado a última acta pagada	$ -	-
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total del Proyecto (BAC) $ 8.519.283.128,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 591.418.810,82	6,94%	$ 329.154.708,96	3,86%	-$ 262.264.101,86	-3,08%
Durante el Periodo	$ 186.303.157,41	2,19%	$ 105.451.948,58	1,24%	-$ 80.851.208,83	-0,95%
Acumulado a la Fecha	**$ 777.721.968,23**	**9,13%**	**$ 434.606.657,54**	**5,10%**	-$ 343.115.310,69	**-4,03%**

Semáforo

Desviación en días


-12 Días




Desempeño del proyecto	Observaciones	22/12/2022	22/01/2023	22/02/2023	22/03/2023	22/04/2023	22/05/2023	22/06/2023	22/07/2023	22/08/2023	22/09/2023	22/10/2023
En el periodo reportado se presentó un desempeño desfavorable para el proyecto. Durante el periodo se presenta un EV del 1,24% y un PV del 2,19%, teniendo un SV del -3,08%, Para este periodo lo programado acumulado (PV) es del 9,13%., lo ejecutado acumulado (EV) es del 5,1%., con una desviación acumulada (SV) es -4,03%.												
El ítem de 1. I.E. COLEGIO EDUARDO SANTOS - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 1,64% y un PV de 2,8% con una desviación acumulada (SV) es -1,16%., Presenta atrasos en su ejecución contractual; no ejecuta labores de intervención baños contando con área de para almacenar residuos de la obra; no cuenta con PMT;.	**Presenta atrasos en su ejecución contractual; no ejecuta labores de intervención baños contando con área de para almacenar residuos de la obra; no cuenta con PMT;.**	lun 16/01/23						jue 15/06/23				
El ítem de 2. I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 45,91% y un PV de 0,25% con una desviación acumulada (SV) es 45,66%., Realiza aplicación pintura para cancha deportiva y fachada edificio de primaria; aplicación emulsión asfaltica en materas.	**Realiza aplicación pintura para cancha deportiva y fachada edificio de primaria; aplicación emulsión asfaltica en materas.**		lun 6/02/23					mar 6/06/23				
El ítem de 3. I.E EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 0,98% y un PV de 2,66% con una desviación acumulada (SV) es -1,68%., Realiza cerramient; desmonte de cubierta en bloque 3 (piso 4).	**Presenta atraso de acuerdo a la programación aprobada; no se realiza actividad por parte del contratista, en intervención de baños y área a demoler, sobre auditorio; excavaciones, pisos, bajante aguas lluvias. Se le autorizó por el colegio, espacio para almacenar residuos de obra.**		vie 20/01/23					lun 19/06/23				
El ítem de 4. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE B presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Programado para iniciar el 04 mayo 2023	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**					jue 4/05/23					vie 1/09/23	
El ítem de 5. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE C presenta un avance acumulado EV de 8,5% y un PV de 4,41% con una desviación acumulada (SV) es 4,09%., Realiza demolición pisos; desmonte ventanas; desmonte de cielo raso.	**Realiza demolición pisos; desmonte ventanas; desmonte de cielo raso.**		lun 6/02/23					mar 6/06/23				
El ítem de 6 - I.E. LA CANDELARIA - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 8,52% con una desviación acumulada (SV) es -8,52%., No ejecuta actividad alguna.	**Presenta atraso, no ha ejecutado ninguna actividada a la fecha; por solicitud de SED se pasa inicio para el 15 de febrero de 2023, luego de socialización con el rector, el pasado 14 de febrero de 2023.**		lun 6/02/23					mar 6/06/23				
El ítem de 7 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 8,32% y un PV de 25,42% con una desviación acumulada (SV) es -17,09%., Realiza limpieza y lijado de barandas; por fallas de equipo compresor, no avanzan en pintura; retiro de acabado de muros internos en caseta colonial, esta actividad en un NP, se esta a la espera que contratista remita este NP.	**Presenta atraso en ejecución de actividades en caseta colonial; el tipo de cubierta se defini por parte de la SED, el pasado 16 de febrero de 2023, en reunión del grupo 9, en instalaciones de la SED.**	mar 10/01/23						vie 9/06/23				
El ítem de 8 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE C presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el 04 de mayo de 2023	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**					jue 4/05/23					dom 1/10/23	
El ítem de 9 - I.E. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el 19 mayo 2023	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**					vie 19/05/23				sáb 16/09/23		
El ítem de 10 - RICAURTE - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 33,38% y un PV de 43,36% con una desviación acumulada (SV) es -9,98%., Se finaliza la instalación de cubierta en policarbonat en cubierta de 4 piso.	**Presenta atraso en ejecución de intervención de baños; demolición de placa de parqueadero, demolición de cerramiento existente; desmonte de puertas y ventanas; escavaciones; ya cuenta con PI; no cuenta con PMT.**		vie 20/01/23				sáb 20/05/23					
El ítem de 11 - I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el 4-05-23	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**					jue 4/05/23				vie 1/09/23		
El ítem de 12 - I.E. TECNICO MENORAH - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 23,84% y un PV de 56,43% con una desviación acumulada (SV) es -32,59%., Realiza desmonte de cubierta; pintura sobre estructura de cubierta; instalación de cubierta	**Preseta atraso en excavaciones, intervención de cancha deportiva; no ha entregado área de cubierta a la que se le realizó observaciones (oficio 050 de interventoría del 12 de febrero de 2023); cuenta con PIN; no cuenta con PMT; no ha iniciado la actividad de rellenos compactados; retiro de manto de aluminio sobre cubierta.**		jue 12/01/23				vie 12/05/23					
El ítem de 13 - DILE RAFAEL URIBE URIBE - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**									jue 17/08/23		lun 16/10/23
El ítem de 14 - DILE ANTONIO NARIÑO - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 18 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**								mar 18/07/23			lun 16/10/23
El ítem de 15 - DILE LOS MARTIRES - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**									jue 17/08/23		lun 16/10/23
El ítem de 16 - DILE SAN CRISTOBAL - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**									jue 17/08/23		lun 16/10/23

El item de 17 - DILE SANTA FE - CANDELARIA - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**								jue 17/08/2		lun 16/10/23
El item de 18 - BODEGA ROSA ZARATE - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**								jue 17/08/23		lun 16/10/23
El item de 19 - BODEGA PLANTAS FISICAS - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**								jue 17/08/23		lun 16/10/23
El item de OBRAS DE EMERGENCIA presenta un avance acumulado EV de 0,07% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0,07%., No se ejecuta actividades de obra, de este item en es la presente semana.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**						sáb 8/07/23				lun 16/10/23

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)





OBRAS DE EMERGENCIAS

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO O INSTITUCION EDUCATIVA	TERMINADA	EN EJECUCION	VALOR EJECUTADO	Dichos documentos se solicitaron a la entidad y ala fecha no henos recibido la información requerida.
1	LOS MARTIRES	Agustin Nieto Caballero		X		- El 06 de enero se realiza visita con acompañamiento de interventoría, para atender emergencia: impermeabilización tanque de agua potable. - El 12 de enero contratista via email, presenta propueta para atender emergencia, mediante comunicado COMG – SED.G9 – BOG – 0005 – 44938. - A la fecha, se esta a la espera,que el rector de la institución, programe que el tanque este desocupado 07 das, segun requerimiento del contratista, para realizar las actividades de impermeabilización. Igualmente se esta a la espera del envio por parte de la SED, del listado de NP ya aprobados de otro contratos de mejoramientos, para tenerlos en cuenta para los NP que implica la atención de eesta emergencia.
2	LA CANDELARIA	La Candelaria, sede A	X		$ 614.579,99	Se realizo la respectiva intervencion los días 13 y 14 de enero, al daño de fuga de agua, por el cual se origino la emergencia, se encuentra en proceso de relacion de formatos, que requiere la entidad, para empezar con el cierre de la emergencia.
3	SANTAFE	Predio San Diego, del colegio Policarpa Salavarrieta.	X			* El 20 de enero se realiza visita al predio San Diego, del colegio Policarpa Salavarrieta, participan contratista e interventoría, se evidencia necesidad de retiro de valla en mal estado, arreglo de 04 secciones de cerramiento destruido por arbol caido sobre este, corte de árboles que se encuentran inclinados hacia el cerramiento existente y la casa de vigilancia que se encuentra dentro del predio. * El contratista presenta informe de esta visita para atender emergencia. * El 25 de enero vía email, se hace llegar a SED, informe de evaluación presentado por contratista. * El 26 de enero se solicita a la SED, vía email, respuesta sobre propuesta del contratista, para atender emergencia en predio San Diego, del colegio Policarpa Salavarrieta. * El 05 de febrero de 2023 se realizó el desmonte y retiro de la vaya, con sus respectivos parales que se encontraban deteriorados. Este material se dejo depositado en la casa de vigilancia, que se encuentra dentro del predio.
4	LOS MARTIRES	Colegio Panamericano.		X		- El 26 de enero se realiza visita con el acompañamiento del Gestor Territorial Jose Gregorio Salamanca, contratista de obra y interventoría, al colegio Panamericano, para atender emergencia: Tubería de salida de caja de aguas lluvias, que se encuentra en la cancha; no tiene capacidad hidrulica para evacuar estas aguas; atender filtraciones en áreas cubierrtas.
5	ANTONIO NARIÑO	Francisco de Puala Santander		X		- El 26 de enero se realiza visita con el acompañamiento del gestor territorial Jose Gregrorio Salamanca, contratista de obra y interventoría, al colegio Francisco de Paula Santander sede B, para atender emergencia: impermeabilizar muros de fachada, pintura, revisión de canales y bajantes aguas lluvias. - Se esta a la espera del informe, con propuesta y presupuesto por parte del contratista. -- En reiteradas ocasiones se les ha enviado correos al contratista de obra, solicitando que es de carcater
6	ANTONIO NARIÑO	Escuela Normal María Montessori, sede B		X		* El 31 de enero del 2023, remite la Arquitecta sonia la emergencia de esta institucion. * El 03 de febrero de 2023 se realiza visita técnica, para atención de esta emergencia: Cambio de cubierta sobre área de cocina y cuarto frio; enchape de área de acceso a cocina con altura igual al enchape existente; instalar malla en 04 sumilderos del comedor escolar. Se levanta respectiva acta. *El contratista realizará visita con asesor estructural el martes 07 de febrero y pasará dos propuestas, el próximo jueves 09 de feb. de 2023.
7	EL CONSUELO	Colegio aulas colombianas, sede A	X			* El 06 de febrero de 2023, la arquitecta sonia nos remite la emergencia de la institucion. Lo cual requieren: atender emergencia en tanques de almacenamiento que suministran el agua a comedor escolar ya que el certificado de manipulación se vence el próximo Martes 14 de febrero, se evidencian 2 tanques con una capacidad de almacenamiento de 2000 litros, El 08 de febrero se realiza visita de atención a emergencia. * El 11 de febrero se interviene atendiendo el lavado de dos tanques de agua potable de 2000 Lts de la institucion
8	SANTAFE	Colegio El Vergon		X		* El 13 de febrero de 2023, remite la Arquitecta sonia la emeregencia de la institucion: Consiste en enviar un técnico eléctrico que pueda revisar lo que menciona la almacenista: El colegio amanecio sin luz, puede ser un problema de voltaje, por que se alcanzan a prender las luces, pero no prenden los computadores. * El 15 de febrero se realiza visita de atención a emergencia, por daños en sistema del colegio, por caida de voltaje entre contador de luz y tablero principal.
9	SANTAFE	Colegio La Giralda		X		*El 21 de febrero del 2023, nos remite la arquitecta Sonia Una Emergencia de deslizamiento en el colegio La Giralda. *El 22 de febrero del 2023, se realizo visita con el gestor territorial Leonardo Contador, contratista de obra y interventoria. *El dia 23 de febrero del 2023, el contratista envio por via email, el informe de la visita con las evidencias que observaron el dia anterior. Se remite dicho informe a la arquitecta sonia el dia 27 de febrero del 2023. *Interventoria se encuentra a la espera del presupuesto facilitado por el contratista para su respectiva revision.
10	LA CANDELARIA	La Candelaria, sede A		X		*El 22 de febrero del 2023, se realizo visita con el gestor territorial Leonardo Contador, contratista de obra y interventoria. Para atender la emergencia:


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

Suscripción del contrato de obra: 14 DE OCTUBRE DE 2022
- Suscripción del contrato de interventoria: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
- Suscripción de acta de inicio Interventoria: 15 de diciembre de 2022.
- Suscripción de acta de inicio de Etapa Obra: 20 de diciembre de 2022.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	6,94%	3,86%	-3,08%	
Durante el Periodo	2,19%	1,24%	-0,95%	
Acumulado a la Fecha	**9,13%**	**5,10%**	**-4,03%**	



AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 8.519.283.128,00	$ 8.519.283.128,00	$ -	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%		$ -








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 804.380.500,00	$ 804.380.500,00		$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%		$ -







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO (administrativo)

ÁREA TECNICA

- El 15 de febrero se remite al contratista oficio No. INTERCA-053-2023 con asunto INTERCA-053-2023- HALLAZGOS E INCUMPLIMIENTO EN CUANTO A LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL– SST-A docx.
- El 15 de febrero se remite a SED oficio No. INTERCA-054-2023 con asunto ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 8 PARA EL PERIODO DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2023.
- El 15 de febrero se remite al contratista oficio No. INTERCA-055-2023 con asunto DESVIACION AL COMPROMISO CONTRACTUAL DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.
- El 16 de febrero se remite a SED oficio No. INTERCA-056-2023 con asunto RADICACIÓN PLAN DE RCD PARA SOLICITUD DE PIN AMBIENTAL.
- El 17 de febrero se remite a sed oficio No. INTERCA-057-2023 con asunto ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERCAPITAL 2022 No.1
- El 19 de febrero se remite al contratista oficio No. INTERCA-058-2023 con asunto CORREOS DE CONTACTO CONSORCIO INTERCAPITAL 2022.
- El 21 de febrero se remite al contratista oficio No. INTERCA-059-2023 con asunto HECHOS SUCEDIDOS EL 13 DE FEBRERO DE 2023, EN INSTALACIONES COLEGIO EDUARDO SANTOS, SEDE A. LLAMADO DE ATENCIÓN AL CONSORCIO MG, POR LA ACTITUD IRRESPETUOSA Y GROSERA. PRESENTACION EXCUSAS.
- El 21 de febrero se remite a SED oficio No. INTERCA-060-2023 con asunto ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 9 PARA EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2023.

ÁREA SST

:- Se realiza seguimiento a las actividades diarias enfocado a las inspecciones del manejo de equipos, insumos y materiales; evidenciando que se debe reforzar los temas de cerramientos y señalización entorno a la seguridad de terceros, acopio, manejo y uso de sustancias químicas, se vuelve a informar a la parte operativa e inspectores SST, el buen armado de los andamios multidireccionales y tubulares en cada uno de los centros de trabajo, diligenciamiento correcto de los permisos de trabajo, pre-operacionales de EPCC.
- Se les recuerda a todas las partes sobre Clima Organizacional del respeto entre los trabajadores y el sector estudiantil, ya que se esta interviniendo con presencia de niños, niñas y adolescentes, con acompañamiento de directivas y area de profesores.

ÁREA AMBIENTAL

Se atienen observaciones del Plan de RCD y se radica en la secretaria de educacion
En la semana del presente informe se genera el PIN ambiental para el proyecto,
`El 20/02/2023 se realizó comite SST-Ambiental en el desarrollo del comite se le reitero la importancia de implementar las medidas propuestas por el contratista en cada una de las instituciones
El contratista realiza retiro de RCD del colegio Guillermo Leon Valencia, para lo cual se le requierio implementar medidas de manejo de trafico y señalizacion acorde con la actividad

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

ÁREA TECNICA.

- El 16 de febrero se realiza reunión de grupo 9, en la SED.
- El 17 de febrero de 2023, el asesor estructural de contratista e interventoría, realizan visita técnica, para evaluar estructura de cubierta, del colegio Eduardo Santos, sede A.
- El 20 y 22 de febrero, se realiza visita bitécnica a Diles, por parte de SED, contratista e interventoría.
- Ricaurte sede A: Se realiza retiro de cubierta de cuato piso; limpieza y pintura de estructura de cubierta; instalación de cubierta, finalizandose esta actividad . Jueves y viernes, el contratista no adelnata labor alguna.
- Jorge Soto del Corral sede A: No se labora en ninguna actividad los días 15, 16 y 18 de febrero, el personal es trasladado a otro frente de labores; en actvidades de pintura por inconvenientes con compresor,; la SED definio tipo de cubierta esta semana; no se labora en mantenimiento de ventanería; se inicia demolición pañetes internos caseta colonial; lijado de barandas en segundo piso del bloque B
- Técnico Menorah sede A: Se realiza desmonte de cubierta; pintura en estructura metalica de cubierta; instalación de cubierta. No se realiza demolición ni excavación; la institución ya les habilito un espacio para alamecanar escombros temporalmente; no ha entregado área de cubierta a la que se le realizó observaciones (oficio 050 de interventoría del 12 de febrero de 2023); cuenta con PIN; no cuenta con PMT; no ha iniciado la actividad de rellenos compactados; retiro de manto de aluminio sobre cubierta.
- Eduardo Santos sede A: No se ejecuta activiad alguna por parte de conratista; puede intervenir baños (demolición pisos, enchapes, desmonte de apartos sanitarios y lavamanos, excavaciones); ya cuenta con espacio autorizado para acopio por parte del colegio; ya cuenta con PIN; no cuenta con PMT.
- Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A:Pintura korasa en fachadas; imprimación y pintura de cancha deportiva; corte con pulidora en un costado cancha de futbol
- Guillermo León Valencia, sede C: Desmonte de cielo rasos y ventanas; demolición acabados. Este colegio es un BIEN DE PATRIMONIO CULTURAL. Se espera concepto de la SED para continuar o con trabajos. El asesor estructural de intreventoría, realiza visita técnica al plantel, el sábado 25 de febrero de 2023. Se espera la visita y concepto del profesional estructural de la SED, respecto a estructura de muros baños y de estructura de cubierta.
- Candelaria sede A: Se tenia fecha de inicio el 06 d febrero y el contratista no realiza ninguna actividad, hasta la socialización, que se llevo a cabo, el 14 de febrero de 2023,; la SED autoriza que la fecha de inicio se corra para el 15 de febrero de 2023, luego de la socialización. El contratista no realiza ninguna actividad; informa que esta en contratatación de personal.
- Camilo Torres, sede A: Se instala cerramiento; desmonte de cubierta en 4 piso de bloque 3; Se sugiere la visita del especialista en estructuras para la valoracion de los soportes de la cumbrera de toda la estructura que esta soportada por mamposteria sin refuerzo. No interviene baños ni área sobre auditorio, donde se cuenta con contingencia, desde el pasado 14 de febrero de 2023. Interventoría evalua propuesta electrica del contratista.

ÁREA SST

1. Se realizan observaciones al área SST del contratista de obra, sobre:

ÁREA AMBIENTAL

Se le reitera al contratista la importancia del tramite de los PMT, para retirod de RCD, dar prioridad a los colegios críticos, sin embargo se le indica que deben ser tramitados para todos los colegios
Se le solicita al contratista realizar el adecuado manejo de acopios , cerramientos y señalizacion
El contratista realiza la implementacion de kit de derrames en cada institucion para el manejo de sustancias y residuos quimicas

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

ÁREA TÉCNICA

- Camilo Torres sede A: Desmote cubiertas bloquee3-4
- Ricaurte sede A: Pintura de marcos y tableros cancha baloncesto; demoliciones y excavaciones.
- Jorge Soto del Corral sede A: iniciar aplicación de pintura en barandas del bloque B posterior a terminación de su lijado; aplicación de pintura tipo korasa en bloque B.
- Técnico Menorah: cubierta en los salones 204, 304, 302 y aula 20; retiro de cubierta en el aula 21 y aula 305; finalizar la instalacion cubierta en la ludoteca y el salon 502 donde se presentaba ondulacion; iniciar labores en la cancha de baloncesto en el bloque de primaria primer piso.
- Eduardo Santos sede A: pretende realizar retiro cubierta; y instalacion de cubierta tipo sandwich en los salones 1,2,3,4 y pasillo tercer piso e iniciar con la demolicion de separadores en baño de mujeres en el bloque de primaria.
- Realizar comité de obra
- El 20 de febrero visita técnica de SED, contratista e interventoría a Dile Uribe.
- El 22 de febrero visita técnica de SED, contratista e interventoría
- Candelaria, sede A: Conexión de la acometidainterna hidraulica, acja de empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.
- Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: demarcacion de la cancha de futbol; realizar intervencion en red contra incendios y bombas de agua potable; realizar cerramiento en cancha de voleibol.
- Guillermo León Valencia, sede C: Desmonte de cubierta sobre baños de niñas y de bodegas. Estas actividdes estan condicionadas, al concepto aprobatorio de ls SED.

ÁREA SST

-Se realizarà mesa de trabajo con el área SST-A el dia 20 de febrero a las 02:00 pm, de forma virtual.
- Realización de visitas operativas a los seis frentes de trabajo que están en ejecución: Colegio Jorge Soto del Corral sede "A", Eduardo Santos sede" A", ,Tecnico Menorah sede "A" , Ricaurte sede "A", Guillermo León Valencia sede "C", Escuela normal superior distrital María Montessori sede "A".
- Se realiza seguimiento al cumplimiento de los planes correctivos dando solución a los hallazgos notificados al área SST-A del contratista de obra.

ÁREA AMBIENTAL

Se programa recorrido SST-MA, para el proximo 28 de febrero a fin de verificar las medidas de manejo ambiental en cada institucion intervenida

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros		



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0,00	0,00	0,00	0,0%
2	Permisos de Trabajo			0,00	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0,00	0,00	0,00	0,0%
4	Operativos			0,00	0,0%
5	Accidentes			0,00	0,0%
6	Administrativos	0,00		0,00	0,0%
7	Imputables al Contratista			0,00	0,0%
8	Interesados			0,00	0,0%
9	Otros. Cuál?	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Total	**0,00**	**0**	**0**	**0,00%**

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	22/11/2022	**COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES**	1	Requerimiento efectuado por el predio vecino de la I.E.D. referente a posible filtraciónes que se presentan en su predio, a consecuencia de la posible inexistencia de un flanche entre el predio y el colegio. En vista que atravéz del contrato de Mejoramiento 2022 intervendremos dichas cubiertas, agradezco comparta este requerimiento con la interventoría y el contratista de obra, a fin de que efectuen la valoración correspondiente y, validen si lo allí indicado es la consecuencia de la humedad presente. La entidad contratante mediante comunicado I-2022-139516 del día 28/12/2022, dio respuesta al derecho de	SED Y CONTRATISTA DE OBRA	28/12/2022


Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
El contratista de obra no está cumpliendo con la entrega de documentación de l personal que está en las instituciones donde tienen frente de trabajo. A pesar que se les indica que no pueden trabajar sin enviar primero esa	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a documentación.	Se necesita tener la documentación con respecto al personal que realizará actividades en cualquiera de las instituciones asignadas para ejecutar trabajos, antes de ingresar, como lo es: Cédula de ciudadanía, afiliaciones a ARL, AFP, EPS o planilla de seguridad social vigente, examén de ingreso. Si el trabajador ya a ejecutar actividades anartir de	**Consorcio obras MG**	Oficio: INTERCA-048-2023	9/02/2023
El personal de obra no está poniendo a disposición del personal que está ejecutando actividades los correctos elementos de protección contra caidas evidenciado en el colegio técnico Menhorah sede "A" y Eduardo Santos sede "A"	Hacer cambio o adquisión de nuevos EPCC (Elementos de protección contra caidas) que estén en buenas condiciones , que cuenten con inspección anual si le corresponde, fichas técnicas y hhojas de vida y sean puestos a disposición de l pefrsonal que está ejecutando	Los elementos de protección contra caidas que está utilizando el personal del colegio técnico Menorah sede " A" son equipos sucios, oxidados, no cuentan con una inspección anual, que garantice que dichos elementos siguen siendo funcionales, no es la primera vez que se le dice al contratista de obra que haga el cambio de los EPCC para que su personal trabaje de manera	**Consorcio obras MG**	Correos, bitacora con la anotación al respecto, actas de comité. Tema relacionado en el oficio INTERCA-053-2023	16/02/2023
El contratista de obra no está cumpliendo con la entrega de documentación del personal que está en el Externado Nacional Colegio Camilo	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a documentación.	Se necesita tener la documentación con respecto al personal que realizará actividades en cualquiera de las instituciones asignadas para	**Consorcio obras MG**	Acta No. 5 SST-A	20/02/2023

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Descripcion Eduardo Santos, sede A: No se realiza ninguna actividad contractual.



Descripcion Eduardo Santos, sede A: No se realiza ninguna actividad contractual.





Descripcion Ricaurte sede A: Cubierta existente en bloque de primaría, cuarto piso. Instalación de nueva cubierta.






Descripcion Ricaurte sede A: Cubierta nueva instalada, en cuarto piso, en voladizos.



Descripcion Colegio Técnico Menorah sede A: Finalización instalación cubierta nueva, en cuarto piso.





Descripcion Colegio Técnico Menorah sede A: retiro, primer piso bloque de primaria salones 101, 102, 103, 302, aula 20, aula 21.
instalacion de cubierta en el bloque de primaria primer piso salones 101, 102, 103.





Descripcion Colegio técnico Menorah sede A: retiro de cubierta y actividad de pintura en el bloque de primaria primer piso salon 302 y aula 20.
Cubierta antes de ejecutar actividades bloque de primaria primer piso salones 204 y 304.



Descripcion colegio técnico Menorah, sede A: retiro de cubierta y activiad de pintura en estructura metalica en el bloque de primaria salones 204 y 304.



Descripcion Colegio Candelaria, sede A: No se realiza ninguna actividad contractual.



Descripcion Colegio Candelaria, sede A: No se realiza ninguna actividad contractual.



Descripcion Colegio Candelaria, sede A: No se realiza ninguna actividad contractual.



Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede A: Panorámica antes del inicio de actividades.





Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede A: Desmonte de esterilla y placa de concreto de la cubierta.
limpieza en todo el contorno del bloque principal de RCD



Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede A: Demolicion de enchape de los muros de la zona de bateria de baños



Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Estado inicial de cubierta en tejas tipo eternit bloque 3 - piso 4°, sobre las aulas 401,402,403,404,405 y pasillo que comunica el bloque 4.



Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Desmonte y acopio de teja.





Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Toma de medidas de áreas a intervenir.




Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Medicion de áreas con contratista - interventoria-inspector de altura del contratista.






Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: desmonte de cubierta terminado. Soporte de estructura de cubierta, en mamposteria sin refuerzo.



Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Plano en planta donde área calculada es de 503,52 m2.



Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Casa amarilla antes de inicio de intervenciones





Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: lijado de barandas del 2y 3 piso del bloque B .



Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A:demolición de muro interno de cara izquierda de casa colonial se deja avanzada pero inconclusa.





Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: Fachada bloque de primaria antes de intervenir y durante su intervención con aplicación pintura korasa.



Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: Fachada bloque de primaria, terminada su pintura con korasa.



Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: Estado inicial cancha de futbol.



Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: Cancha de futbol luego de la imprimacion y pintura. Se finaliza la imprimación y pintura.



Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: Se realiza corte con pulidora en cancha de fubol .

ÁREA SST



Descripción: Se le recuerda al Consorcio Obras MG, que no se puede realizar tareas de alto riesgo sin sus permisos de trabajo, Externado Nacional Camilo Torres sede A.



Descripción: Se mejoran los cerramientos en los centros de trabajo: Externado Nacional Camilo Torres sede A





Descripción: Se realiza capacitación al personal operativo sobre el manejo y uso de sustancias quimicas, según el Sistema Globalmente Armonizado (S.G.A.)

ÁREA AMBIENTAL

		
Descripción: Colegio Guillermo León Valencia Sede C, anejo de acopio de teja.	Descripción:Colegio Guillermo León Valencia Sede C, se le realiza la observación al contratista para el mejoramiento de acopio de madera y otra en esta institucion y replicalo en las otras	Descripción: IED Menorah, acopio de sustancias quimicas
		
Descripción: Colegio Jorge Soto del Corral Sede A, instalacion de KIT para la atención de derrames	Descripción: Colegio Eduardo Santos, mejroamiento de accesos y cerramientos , según observacion realizada por interventoria	

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

En el periodo reportado se presentó un desempeño desfavorable para el proyecto. Durante el periodo se presenta un EV del 1,24% y un PV del 2,19%, teniendo un SV del -3,08%, Para este periodo lo programado acumulado (PV) es del 9,13%., lo ejecutado acumulado (EV) es del 5,1%., con una desviación acumulada (SV) es -4,03%.

AREA TECNICA:
- Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Los días 15 y 16 el personal de obra es retirado de la obra y llevado a otro frente; esto puede ocacionar atraso en las actividades programadas.
- La demolición e placa de piso en el colegio Ricaurte sede A,y la intervención de baños, no se han iniciado, teniendo ya todos los elementos para hacerlo. Esto puede generar atrasos en las actividades programadas, para este colegio.
- Colegio Camilo Torres, sede A: La interventoría se sugiere la visita del especialista en estructuras para la valoracion de los soportes de la cumbrera de toda la estructura que esta soportada por mamposteria sin refuerzo.
- A la fecha , se presenta un atraso en la ejecución del proyecto, respecto a lo programado, del 4,46 %; ver detalle en descripciones en Observaciones al desempeño del proyecto (casilla B49)

AREA SST:
- Seguimiento a trabajos en alturas, pelligro eléctrico y sustancias químicas
- Control con los EPCC, enfocado a las hojas de vida, pre-operacionales, ATS y permisos de trabajo
- Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en cuanto a temas SST-A.
- Se les recuerda la forma correcta de armado de andamios multidireccionales y tubulares
- Se debe reforzar los temas de orden y aseo

ÁREA AMBIENTAL.
Se queda a la espera de que el contratista cumpla con los compromisos adquiridos en el comite del pasado 20 de febrero 2023
El contratista a implementado algunas medidas de mejoramiento y mitigacion de los impactos, sin embargo se le continua reiterando medidas de señalizacion y manejo de acopios

	Firma		Firma
Nombre Director de Interventoría o Representante legal	Ing. Kenny Jhohan Socarras Vivas	Nombre Supervisor y/o apoyo a la supervision	Arq. Sonia Garzon Leal

Original: EN Territorio
Copias: Contratista, Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	INTERCA-01
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-12-20

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 11

Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA D.C. | Semana del 27/02/2023 al 5/03/2023 | Fecha 6/03/2023

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. (GRUPO 09).

LOCALIZACION DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	MUNICIPIO	BOGOTA	
SUPERVISOR	Luis Antonio Pinzon Parra				
ESTADO DEL PROYECTO	ETAPA DE OBRA				

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	CO1.PCCNTR.4088303 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022	
Contratista	CONSORCIO OBRAS MG	
Valor inicial	$ 8.519.283.128,00	
Valor actual	$ 8.519.283.128,00	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	20/12/2022	
Plazo inicial (Dias)	303 Dias	
Plazo actual (Dias)	303 Dias	100,00%
Variación en plazo	Dias	
Fecha Contractual de terminación	19/10/2023	
Tiempo Transcurrido (dias)	68 Dias	22,44%
Dias remanentes del Contrato	235 Dias	77,56%
Acumulado a última acta pagada	$ -	-
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	CO1.PCCNTR.4146223 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	
Interventor	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022	
Valor inicial	$ 804.380.800,00	
Valor actual	$ 804.380.800,00	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	15/12/2022	
Plazo inicial	334 Dias	
Plazo actual	334 Dias	
Variación en plazo	Dias	
Fecha Contractual de terminación	14/11/2023	
Ejecución del Contrato	74 Dias	24,42%
Dias remanentes del Contrato	261 Dias	76,14%
Acumulado a última acta pagada	$ -	-
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total del Proyecto (BAC) $ 8.519.283.128,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 777.721.968,23	9,13%	$ 434.606.657,54	5,10%	-$ 343.115.310,69	-4,03%
Durante el Periodo	$ 176.267.114,89	2,07%	$ 53.037.248,67	0,62%	-$ 123.229.866,22	-1,45%
Acumulado a la Fecha	**$ 953.989.082,92**	**11,20%**	**$ 487.643.906,21**	**5,72%**	**-$ 466.345.176,91**	**-5,47%**

Semáforo

Desviación en días


-17 Dias




Desempeño del proyecto	Observaciones	22/12/2022	22/01/2023	22/02/2023	22/03/2023	22/04/2023	22/05/2023	22/06/2023	22/07/2023	22/08/2023	22/09/2023	22/10/2023
En el periodo reportado se presentó un desempeño desfavorable para el proyecto. Durante el periodo se presenta un EV del 0,62% y un PV del 2,07%, teniendo un SV del -4,03%, Para este periodo lo programado acumulado (PV) es del 11,2%., lo ejecutado acumulado (EV) es del 5,72%., con una desviación acumulada (SV) es -5,47%.												
El ítem de 1. I.E. COLEGIO EDUARDO SANTOS - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 1,64% y un PV de 4,81% con una desviación acumulada (SV) es -3,17%., Presenta atrasos en su ejecución contractual; no ejecuta labores en la presenta semana.	Presenta atrasos en su ejecución ; no ejecuta actividad contractual alguna en presente semana; no ejecuta labores de intervención baños (se deberian haber finalizado actividades como 1.2.7 - 1.2.15 - 1.2.23 - 1.2.30 - 1.2.31 -2.1.4) ; cuenta con área de para almacenar residuos de la obra; no cuenta con PMT; no adelanta labores de desmonte e instalación cubiertas por reportar dificultades con suministro de la misma.	lun 16/01/23						jue 15/06/23				
El ítem de 2. I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 48,57% y un PV de 0,28% con una desviación acumulada (SV) es 48,29%., Realiza demarcación, corrección de pintura en cancha de futbol y los arcos existentes, además de realizar instalación de cordón en poliestireno para reducir afectación en la cancha por cambio de estructura en el costado oriental en paralelo a zona de gradas.	Realiza demarcación, corrección de pintura en cancha de futbol y los arcos existentes, además de realizar instalación de cordón en poliestireno para reducir afectación en la cancha por cambio de estructura en el costado oriental en paralelo a zona de gradas.		lun 6/02/23					mar 6/06/23				
El ítem de 3. I.E EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 1,08% y un PV de 3,02% con una desviación acumulada (SV) es -1,94%., Realiza demolición estructura en concreto; aplicación esnmalte sobre estructura de cubierta.	* Presenta atraso de acuerdo a la programación aprobada, - no se realiza actividad por parte del contratista, en intervención de baños y áreas a demoler sobre auditorio; excavaciones, pisos, bajante aguas lluvias; mantenimiento red aguas lluvias. - Se le autorizó por el colegio, espacio para almacenar residuos de obra. El miercoles 1 se suspenden actividades por temas contractuales con contratista.		vie 20/01/23					lun 19/06/23				
El ítem de 4. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE B presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Programado para iniciar el 04 mayo 2023	Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.					jue 4/05/23					vie 1/09/23	
El ítem de 5. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE C presenta un avance acumulado EV de 8,94% y un PV de 7,65% con una desviación acumulada (SV) es 1,29%., Realiza desmonte de cubierta en salón de primaria.	No presenta atraso, por ser un bien de patrimonio cultural, desde el pasado 27 de febero se suspenden actividades, por la deficiencia estructural encontrada, en las áreas intervenidas. * Se está a la espera de la visita y concepto del profesional estructural de la SED, respecto a estructura de muros baños y de estructura de cubierta. * Ya se realizó visita de profesionales estructurales de interventoría y contratista; se remitirán los concentes de		lun 6/02/23					mar 6/06/23				
El ítem de 6 - I.E. LA CANDELARIA - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 1,26% y un PV de 11,3% con una desviación acumulada (SV) es -10,04%., Realiza cerramient; demolición; levantamiento de adoquin para posterior impermeabilización.	Presenta atraso, tiene fecha de inicio contractual el 06 de febrero de 2023; solo inicina labores el 01 de marzo; por solicitud de SED se pasa inicio para el 15 de febrero de 2023, luego de socialización con el rector, el pasado 14 de febrero de 2023.		lun 6/02/23					mar 6/06/23				
El ítem de 7 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 10,32% y un PV de 33,76% con una desviación acumulada (SV) es -23,44%., Realiza labora en mantenimiento de ventaneria consistente; Pintura tipo korasa o similar para fachada a dos manos. No se ha iniciado con desmonte de cubierta e instalación de nueva cubierta; (autorizada por SED desde el pasado 16 de febrero, en reunión del Grupo 09, en la SED).; no han intervenido baños; retiro de acabado de muros internos en caseta colonial, esta actividad en un NP, se esta a la espera que contratista remita este NP.	Presenta atraso en ejecución de actividades en caseta colonial; el tipo de cubierta se definio por parte de la SED, el pasado 16 de febrero de 2023, en reunión del grupo 9, en oficinas de la SED; construcción de cárcamos; se debrian haber finalizado excavaciones, mantenimientoi de ventanas y rejas, desmonte ventanas, demolición y acabado de pisos.	mar 10/01/23						vie 9/06/23				
El ítem de 8 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE C presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el 04 de mayo de 2023	Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.					jue 4/05/23					dom 1/10/23	
El ítem de 9 - I.E. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el 19 mayo 2023	Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.					vie 19/05/23				sáb 16/09/23		
El ítem de 10 - RICAURTE - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 33,38% y un PV de 54,51% con una desviación acumulada (SV) es -21,13%., No se realiza actiiadad contractual por parte del contratista.	Presenta atraso. - No se realiza ningun actividad contractual. Los dias 27 y 28 de febrero. - El 28 de febrero de 2023, en el sitio de la obra, colegio Ricaurte, el ingeniero Gilmer Carvajalino, entrega su cargo de maestro de interventoría; recibe en la obra el residente de interventoria, OrlandoLamilla Cuellar. En esta reunión en el		vie 20/01/23				sáb 20/05/23					
El ítem de 11 - I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el 4-05-23	Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.					jue 4/05/23				vie 1/09/23		
El ítem de 12 - I.E. TECNICO MENORAH - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 28,82% y un PV de 65,7% con una desviación acumulada (SV) es -36,87%., Realiza desmonte de cubierta; instalación de cubierta; protección provisional de elementos y superficies.	Presenta atrasos significativos devido a que la cubierta instalada, no esta recibida a satisfacción por interventoria, por no cumplir con requerimientos de calidad contractual en su instslación; por lo tanto para mirar su avance real VS programado, se toma las actividades recibidas a satisfacción, por cumplir con términos contractuales. * Se debería haber finalizado actividades como 1.2.7-1.2.33-1.2.52- * Presenta atraso en instalación de cubiertas; desmonte de cubiertas; pintura de estructura de cubiertas; Intervención de cancha; instalación manto de aluminio sobre cubierta.		jue 12/01/23				vie 12/05/23					
El ítem de 13 - DILE RAFAEL URIBE URIBE - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.									jue 17/08/23		lun 16/10/23

El item de 14 - DILE ANTONIO NARIÑO - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 18 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**							**mar 18/07/23**			**lun 16/10/23**
El item de 15 - DILE LOS MARTIRES - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**								**jue 17/08/23**		**lun 16/10/23**
El item de 16 - DILE SAN CRISTOBAL - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**								**jue 17/08/23**		**lun 16/10/23**
El item de 17 - DILE SANTA FE - CANDELARIA - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**								**jue 17/08/2**		**lun 16/10/23**
El item de 18 - BODEGA ROSA ZARATE - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**								**jue 17/08/23**		**lun 16/10/23**
El item de 19 - BODEGA PLANTAS FISICAS - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**								**jue 17/08/23**		**lun 16/10/23**
El item de OBRAS DE EMERGENCIA presenta un avance acumulado EV de 0,07% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0,07%., No se ejecuta actividades de obra, de este item en es la presente semana.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**						**sáb 8/07/23**				**lun 16/10/23**

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)





OBRAS DE EMERGENCIAS

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO O INSTITUCION EDUCATIVA	TERMINADA	EN EJECUCION	VALOR EJECUTADO	Dichos documentos se solicitaron a la entidad y ala fecha no henos recibido la información requerida.
1	LOS MARTIRES	Agustin Nieto Caballero		X		- El 06 de enero se realiza visita con acompañamiento de interventoría, para atender emergencia: impermeabilización tanque de agua potable. - El 12 de enero contratista via email, presenta propueta para atender emergencia, mediante comunicado COMG – SED.G9 – BOG – 0005 – 44938. - A la fecha, se esta a la espera,que el rector de la institución, programe que el tanque este desocupado 07 das, segun requerimiento del contratista, para realizar las actividades de impermeabilización. Igualmente se esta a la espera del envio por parte de la SED, del listado de NP ya aprobados de otro contratos de mejoramientos, para tenerlos en cuenta para los NP que implica la atención de eesta emergencia.
2	LA CANDELARIA	La Candelaria, sede A	X		$ 614.579,99	Se realizo la respectiva intervencion los días 13 y 14 de enero, al daño de fuga de agua, por el cual se origino la emergencia, se encuentra en proceso de relacion de formatos, que requiere la entidad, para empezar con el cierre de la emergencia. - Se esta a la espera de la entrega de documentación respectiva, por parte de contratista, con las observaciones, presentada por la interventoría, para proceder con el cierre definitivo de esta emergencia.
3	SANTAFE	Predio San Diego, del colegio Policarpa Salavarrieta.	X			* El 20 de enero se realiza visita al predio San Diego, del colegio Policarpa Salavarrieta, participan contratista e interventoría, se evidencia necesidad de retiro de valla en mal estado, arreglo de 04 secciones de cerramiento destruido por arbol caido sobre este, corte de árboles que se encuentran inclinados hacia el cerramiento existente y la casa de vigilancia que se encuentra dentro del predio. * El contratista presenta informe de esta visita para atender emergencia. * El 25 de enero vía email, se hace llegar a SED, informe de evaluación presentado por contratista. * El 26 de enero se solicita a la SED, vía email, respuesta sobre propuesta del contratista, para atender emergencia en predio San Diego, del colegio Policarpa Salavarrieta. * El 05 de febrero de 2023 se realizó el desmonte y retiro de la vaya, con sus respectivos parales que se encontraban deteriorados. Este material se dejo depositado en la casa de vigilancia, que se encuentra dentro del predio. - Se esta a la espera de la entrega de documentación respectiva, por parte de contratista, con las observaciones, presentada por la interventoría, para proceder con el cierre definitivo de esta emergencia.
4	LOS MARTIRES	Colegio Panamericano.		X		- El 26 de enero se realiza visita con el acompañamiento del Gestor Territorial Jose Gregorio Salamanca, contratista de obra y interventoría, al colegio Panamericano, para atender emergencia: Tubería de salida de caja de aguas lluvias, que se encuentra en la cancha; no tiene capacidad hidrulica para evacuar estas aguas; atender filtraciones en áreas cubierrtas. - Se esta a la espera del informe, con propuesta y presupuesto por parte del contratista. - El 30 de enero 2023 vía email, el contratista hace llegar informe de visita de dicha institucion. - El 01 de feb. se remite a SED vía email a la entidad el informe que genero el contratista Obras MG.
5	ANTONIO NARIÑO	Francisco de Puala Santander		X		- El 26 de enero se realiza visita con el acompañamiento del gestor territorial Jose Gregrorio Salamanca, contratista de obra y interventoría, al colegio Francisco de Paula Santander sede B, para atender emergencia: impermeabilizar muros de fachada, pintura, revisión de canales y bajantes aguas lluvias. - Se esta a la espera del informe, con propuesta y presupuesto por parte del contratista. -- En reiteradas ocasiones se les ha enviado correos al contratista de obra, solicitando que es de carcater urgente iniciar con las actividades de esta institucion, ya que como bien se dice al incio del enunciado es una EMERGENCIA.
6	ANTONIO NARIÑO	Escuela Normal María Montessori, sede B		X		* El 31 de enero del 2023, remite la Arquitecta sonia la emergencia de esta institucion. * El 03 de febrero de 2023 se realiza visita técnica, para atención de esta emergencia: Cambio de cubierta sobre área de cocina y cuarto frio; enchape de área de acceso a cocina con altura igual al enchape existente; instalar malla en 04 sumideros del comedor escolar. Se levanta respectiva acta. *El contratista realizará visita con asesor estructural el martes 07 de febrero y pasará dos propuestas, el próximo jueves 09 de feb. de 2023.
7	EL CONSUELO	Colegio aulas colombianas, sede A	X			* El 06 de febrero de 2023, la arquitecta sonia nos remite la emergencia de la institucion. Lo cual requieren: atender emergencia en tanques de almacenamiento que suministran el agua a comedor escolar ya que el certificado de manipulación se vence el próximo Martes 14 de febrero, se evidencian 2 tanques con una capacidad de almacenamiento de 2000 litros, El 08 de febrero se realiza visita de atención a emergencia. * El 11 de febrero se interviene atendiendo el lavado de dos tanques de agua potable de 2000 Lts de la institucion. - Se esta a la espera de la entrega de documentación respectiva, por parte de contratista, con las observaciones, presentada por la interventoría, para proceder con el cierre definitivo de esta emergencia.
8	SANTAFE	Colegio El Vergon		X		* El 13 de febrero de 2023, remite la Arquitecta sonia la emeregencia de la institucion: Consiste en enviar un técnico eléctrico que pueda revisar lo que menciona la almacenista: El colegio amanecio sin luz, puede ser un problema de voltaje, por que se alcanzan a prender las luces, pero no prenden los computadores. * El 15 de febrero se realiza visita de atención a emergencia, por daños en sistema del colegio, por caida de voltaje entre contador de luz y tablero principal. * Interventoría eavalua esta propuesta y la SED propone reunión virtual el viernes 24 de febrero entre SED (Alba Luz Torres), interventoría y contratista para aclarar alcance de intervención, y coordinar actividades que sempuedan adelantar, atravez del contrato. * Se aplazo la reunion virtual el dia 24 de febrero del 2023 a las 04:00p.m, por una cuestion familiar de la Ingeniera Alba
9	SANTAFE	Colegio La Giralda		X		*El 21 de febrero del 2023, nos remite la arquitecta Sonia Una Emergencia de deslizamiento en el colegio La Giralda. *El 22 de febrero del 2023, se realizo visita con el gestor territorial Leonardo Contador, contratista de obra y interventoria. *El dia 23 de febrero del 2023, el contratista envio por via email, el informe de la visita con las evidencias que observaron el dia anterior. Se remite dicho informe a la arquitecta sonia el dia 27 de febrero del 2023. *Interventoria se encuentra a la espera del presupuesto facilitado por el contratista para su respectiva revision.

10	LA CANDELARIA	La Candelaria, sede A		X		*El 22 de febrero del 2023, se realizo visita con el gestor territorial Leonardo Contador, contratista de obra y interventoria. Para atender la emergencia:


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

Suscripción del contrato de obra: 14 DE OCTUBRE DE 2022
- Suscripción del contrato de interventoria: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
- Suscripción de acta de inicio Interventoria: 15 de diciembre de 2022.
- Suscripción de acta de inicio de Etapa Obra: 20 de diciembre de 2022.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	9,13%	5,10%	-4,03%	
Durante el Periodo	2,07%	0,62%	-1,45%	
Acumulado a la Fecha	**11,20%**	**5,72%**	**-5,47%**	



AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 8.519.283.128,00	$ 8.519.283.128,00	$ -	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%		$ -








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 804.380.500,00	$ 804.380.500,00		$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%		$ -







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO (administrativo)

ÁREA TECNICA

- El 27 de febrero se remite al contratista oficio No. INTERCA-066-2023 con asunto ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 1, 2 Y 3 PARA EL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE AL 08 DE ENERO DE 2023.
- El 28 de febrero se remite al contratista oficio No. INTERCA-067-2023 con asunto ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 10 PARA EL PERIODO DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DE 2023.
- El 28 de febrero se remite al contratista oficio No. INTERCA-068-2023 con asunto RESPUESTA COMG – SED.G9 – BOG – 0048 – 44972 CONSORCIO OBRAS; CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4088303. REITERACIÓN OBSERVACIONES TRASMITIDAS MEDIANTE COMUNICADO INTERCA-050-2023.
- El 01 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-069-2023 con asunto RADICACIÓN Y SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE DEL CONSORCIO INTERCAPITAL 2022. Version 2
- El 02 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-069-2023 con asunto INSTALACION CUBIERTA No. 5- COLEGIO TÉCNICO MENORAH, SEDE A.
- El 03 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-070-2023 con asunto SUSPENSION ACTIVIDADES- COLEGIO RICAURTE, SEDE A.- DOCUMENTACIÓN INGRESO EQUIPO Y OPERDORES.
- El 04 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-071-2023 con asunto PROPUESTA DE MODIFICATORIO POR ADICION, PRORROGA Y ALCANCE A NUEVOS FRENTES DE TRABAJO: "ANTONIO BARAYA SEDE A; ANTONIO JOSE URIBE SEDE B Y RICAURTE SEDE B" CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4088303.

ÁREA SST
- Se realiza seguimiento a las actividades diarias enfocado a las inspecciones del manejo de equipos, insumos y materiales; evidenciando que se debe reforzar los temas de cerramientos y señalización entorno a la seguridad de terceros, acopio, manejo y uso de sustancias quimicas, se vuelve a informar a la parte operativa e inspectores SST, el buen armado de los andamios multidireccionales y tubulares en cada uno de los centros de trabajo, diligenciamiento correcto de los permisos de trabajo, pre-operacionales de EPCC.
- Se evidencia presencia de escalera retractil en el Colegio Camilo Torres sede A, a una altura aproximadamente de 4.30 metros de altura en mal estado, el cual esta amarrada con palos y no se evidencia anclada o un punto de sujecion.
- EPP en mal estado como botas de material rotas de un trabajador.

ÁREA AMBIENTAL
El contratista implementa medidas de control ambiental en las instituciones intervenidas, se realizan observaciones de acuerdo con el recorrido realizado por parte de esta interventoria el 28/03/2023.
Se implementa por parte del contratista la instalación de kit de derammes y mantenimiento de cerramientos

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

ÁREA TECNICA.

- El 20 y 22 de febrero, se realiza visita btécnica a Diles, por parte de SED, contratista e interventoría.
- Ricaurte sede A: El contratista no adelanta ninguna actividad contractual; termina su labor como maestro de interventoría el ingeniero Gilmer Carvajalino, el 28 de febrero de 2023.
- Jorge Soto del Corral sede A: labora en mantenimiento de ventaneria consistente; Pintura tipo korasa o similar para fachada a dos manos. No se ha iniciado con desmonte de cubierta e instalación de nueva cubierta; (autorizada por SED desde el pasado 16 de febrero, en reunión del Grupo 09, en la SED.; no han intervenido baños.
- Técnico Menorah sede A: Se realiza desmonte de cubierta; se instala cubierta; se realiza protección de elementos.
- La institución ya les habilito un espacio para alamecanar escombros temporalmente; no ha entregado área de cubierta a la que se le realizó observaciones (oficio 050 de interventoría del 12 de febrero de 2023); cuenta con PIN; no cuenta con PMT; no ha ejecutado retiro de manto de aluminio sobre cubierta; no ha intervenido cancha deportiva; atraso en retiro de cubierta, instalación de cubierta y pintura de estructura de cubierta; no ha intervenido cancha deportiva.
- Eduardo Santos sede A: puede intervenir baños (demolición pisos, enchapes, desmonte de apartos sanitarios y lavamanos, excavaciones); ya cuenta con espacio autorizado para acopio por parte del colegio; ya cuenta con PIN; no cuenta con PMT; no ha intervenido cubiertas.
- Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: demarcación, corrección de pintura en cancha de futbol y los arcos existentes; instalación de cordón en poliestireno para reducir afectación en la cancha por cambio de estructura en el costado oriental en paralelo a zona de gradas.
- Guillermo León Valencia, sede C: Desmonte de cubierta en aula primaria.
* Se suspenden actividades desde el pasado 27 de febrero; por ser este colegio es un BIEN DE PATRIMONIO CULTURAL, se espera concepto de la SED para continuar o con trabajos.
* Se remitio por parte de la interventoría a la SED, concepto de asesor estructural de intreventoría (realiza visita técnica al plantel, el sábado 25 de febrero de 2023) y del consorcio oras MG. . Se espera la visita y concepto del profesional estructural de la SED, respecto a estructura de muros baños y de estructura de cubierta.
- Candelaria sede A: Inicia labores el 01 de febrero y por programación, se tenia fecha de inicio el 06 d febrero. El contratista no realiza ninguna actividad, hasta la socialización, que se llevo a cabo, el 14 de febrero de 2023; la SED autoriza que la fecha de inicio se corra para el 15 de febrero de 2023, luego de la socialización.
-Realiza cerramiento en la entrada a la terraza de ágora y se inicio actividad de demolición de acabado y alistado de pisos.
. Presenta atraso, en demolición de acabados y alistado de pisos. - Se debería haber terminado ítems 1.2.13 - 2.4.1 .
- Camilo Torres, sede A: Se labora en demolición estructuras de concreto; pintura de estructura de cubierta. Presenta atraso de acuerdo a la programación aprobada. No interviene baños ni área sobre auditorio, donde se cuenta con contingencia, desde el pasado 14 de febrero de 2023; excavaciones, pisos, bajante aguas lluvias; mantenimiento red aguas lluvias. Se le autorizó por el colegio, espacio para almacenar residuos de obra. El miercoles 1 se suspenden actividades por temas contractuales con contratista. No cuenta con PMT; cuenta con PIN.

ÁREA SST

1. Se realizan observaciones al área SST del contratista de obra, sobre:

Colegio Externado Nacional Camilo Torres sede A

ÁREA AMBIENTAL
Se realiza recorrido por parte de esta interventoria el 28/03/2023.
Se le reitera al contratista la importancia del tramite de los PMT, para retirod de RCD, dar prioridad a los colegios críticos, sin embargo se le indica que deben ser tramitados para todos los colegios
Se le reitera al contratista realizar el adecuado manejo de acopios , cerramientos y señalizacion
El contratista realiza la implementacion de kit de derrames en cada institucion para el manejo de sustancias y residuos quimicas
Se le requiere al contratista el adecuado manejo de las sustancias químicas puesto que se evidenció afectacion de zonas verdes y sumideros por pinturas, así como recipientes si tapar en las areas de trabajo
Se realizan observaciones respecto al orden y aseo de los frentes de trabajo
Se encuentra en revision por parte de la interventoria el PMA, se programa mesa de trabajo para el proximo 07/03/2023 para atencion de observaciones
Se le requiere a contratista el adecuado manejo de acopios y uso de eops, para las teias de Asbesto Cemento en el Colegio Externado Nacional Camilo Torres

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

ÁREA TÉCNICA
- Camilo Torres sede A: el contratista no programa actividades por temas contractuales con persona subcontratista.
- Ricaurte sede A: Contratista no informa de las actividades para la próxima semana. La interventoría toma como referencia, las actividades de la programación contractual.
- Jorge Soto del Corral sede A: continuación de demolición de acabado de muros internos de casa colonial, continuación con aplicación de pintura en barandas del piso 2 del bloque B y el desmonte y mantenimiento de ventanería de casa colonial.
- Técnico Menorah: finalizar la instalacion de cubierta en el salon de transicion 1 y el aula 21,; iniciar con la instalacion de canaleta metralica para cubierta instalada en la ludoteca, salones 501,502,401,402 respectivamente; se realizara cerramiento en placa de ingreso al auditorio del colegio.
- Eduardo Santos sede A: pretende realizar retiro cubierta; y instalacion de cubierta tipo sandwich en los salones 1,2,3,4; pintura en estructura metalica para cubierta.
- Realizar comité de obra
- El 08 de marzo, reunión de cintigencia, en colegio Eduardo Santos, para eltema de liberar salones del 3 piso, para labores de cambio de cubierta.
- Candelaria, sede A: cerramiento en cancha de voleibol para iniciar con las actividades de disminución de textura, manejo de pendientes para escorrentía y demarcación de la misma, además de realizar intervención en red contra incendios y bombas de agua potable.
- Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A:
- Guillermo León Valencia, sede C:t eniendo en cuenta que es un bien de patrimonio cultural, se espera la visita y concepto del profesional estructural de la SED, respecto a estructura de muros baños y de estructura de cubierta, para poder continuar con las labores conttactuales.

AREA SST
-Se realizo visita a los colegios Camilo Torres sede A y Colegio Ricaurte sede A. Se relizara visita el 28 de febrero por parte de interventoria SST-A.
- Se realiza seguimiento al cumplimiento de los planes correctivos dando solución a los hallazgos notificados al área SST-A del contratista de obra.

ÁREA AMBIENTAL
Se programa recorrido SST-MA, para el proximo 28 de febrero a fin de verificar las medidas de manejo ambiental en cada institucion intervenida

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros		



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0,00	0,00	0,00	0,0%
2	Permisos de Trabajo			0,00	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0,00	0,00	0,00	0,0%
4	Operativos			0,00	0,0%
5	Accidentes			0,00	0,0%
6	Administrativos	0,00		0,00	0,0%
7	Imputables al Contratista			0,00	0,0%
8	Interesados			0,00	0,0%
9	Otros. Cuál?	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Total	**0,00**	**0**	**0**	**0,00%**



GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	22/11/2022	**COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES**	1	Requerimiento efectuado por el predio vecino de la I.E.D. referente a posible filtraciónes que se presentan en su predio, a consecuencia de la posible inexistencia de un flanche entre el predio y el colegio. En vista que atravéz del contrato de Mejoramiento 2022 intervendremos dichas cubiertas, agradezco comparta este requerimiento con la interventoría y el contratista de obra, a fin de que efectuen la valoración correspondiente y, validen si lo allí indicado es la consecuencia de la humedad presente. La entidad contratante mediante comunicado I-2022-139516 del día 28/12/2022, dio respuesta al derecho de	SED Y CONTRATISTA DE OBRA	28/12/2022

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
El contratista de obra no está cumpliendo con la entrega de documentación de l personal que está en las instituciones donde tienen frente de trabajo. A pesar que se les indica que no pueden trabajar sin enviar primero esa documentación al área SST para revisar y dar aprobación el contratista hace caso omiso a esto.	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a documentación.	Se necesita tener la documentación con respecto al personal que realizará actividades en cualquiera de las instituciones asignadas para ejecutar trabajos, antes de ingresar, como lo es: Cédula de ciudadanía, afiliaciones a ARL, AFP, EPS o planilla de seguridad social vigente, examén de ingreso. Si el trabajador va a ejecutar actividades apartir de los 2 mts de altura se deberá enviar también examenes médicos con aptitud en alturas, certificado de alturas y constancia de formación vocacional emitida por el ministerio de trabajo.	**Consorcio obras MG**	Oficio: INTERCA-048-2023	9/02/2023
El personal de obra no está poniendo a disposición del personal que está ejecutando actividades los correctos elementos de protección contra caídas evidenciado en el colegio técnico Menhorah sede "A" y Eduardo Santos sede "A"	Hacer cambio o adquisión de nuevos EPCC (Elementos de protección contra caídas) que estén en buenas condiciones , que cuenten con inspección anual si le corresponde, fichas técnicas y bhojas de vida y sean puestos a disposición de l pefrsonal que está ejecutando.	Los elementos de protección contra caídas que está utilizando el personal del colegio técnico Menorah sede " A" son equipos sucios, oxidados, no cuentan con una inspección anual, que garantice que dichos elementos siguen siendo funcionales, no es la primera vez que se le dice al contratista de obra que haga el cambio de los EPCC,para que su personal trabaje de manera segura, sin	**Consorcio obras MG**	Correos, bitacora con la anotación al respecto, actas de comité. Tema relacionado en el oficio INTERCA-053-2023	16/02/2023
El contratista de obra no está cumpliendo con la entrega de documentación del personal que está en el Externado Nacional Colegio Camilo Torres sede A donde tienen frente de trabajo. A pesar que se les indica que no pueden trabajar sin enviar primero esa documentación al área SST para revisar y dar aprobación el contratista	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a documentación.	Se necesita tener la documentación con respecto al personal que realizará actividades en cualquiera de las instituciones asignadas para ejecutar trabajos de alto riesgo, no se evidencio permisos de trabajo como pre-operacionales, inspeccion de equipos, permiso de alturas, analisis de trabajo seguro (ATS) y sistemas de acceso seguro el dia 20 de febrero de 2023.	**Consorcio obras MG**	Acta No. 5 SST-A	20/02/2023
Se le recuerda a las partes interesadas como contratista Consorcio Obras MG, la importancia del seguimiento en obra para trabajos de alto riesgo como lo es el de alturas y contar con los	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a trabajo en los frentes de obra.	Se necesita contar con una excelente comunicacion enfocado a la informacion que se le de a los contratistas, sub-contratistas, tercerizados sobre las actividades correctas que se deben manejar en cada uno de los frentes.	**Consorcio obras MG**	Acta No. 5 SST-A	20/02/2023

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Descripcion Eduardo Santos, sede A: No se realiza ninguna actividad contractual.



Descripcion Eduardo Santos, sede A: No se realiza ninguna actividad contractual.



Descripcion Eduardo Santos, sede A: No se realiza ninguna actividad contractual.



Descripcion Ricaurte sede A: No se realiza actividad contractual.



Descripcion Ricaurte sede A: No se realiza actividad contractual.



Descripcion Ricaurte sede A: No se realiza actividad contractual.



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: instalacion de cubierta en el bloque de primaria primer piso salon 302, aula 20, 21, bloque de primaria salones 204 y 304.



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: instalacion de plastico para proteger elementos electricos que no se pudiron retirar para realizar actividades salon 501, bloque de primaria primer piso; en la ludoteca bloque de primaria primer piso.



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: Cubierta antes de ejecutar actividades bloque de primaria primer piso salones 204 y 304.
Cubierta nueva, sobre bloque de primaria primer piso salones 204 y 304.



Descripcion Colegio Candelaria, sede A: Se revisa la red hidráulica que requeire conexión con red principal



Descripcion Colegio Candelaria, sede A: Se inicia actividad de levantamiento de adoquín en terraza de ágora para su posterior impermeabilización



Descripcion Colegio Candelaria, sede A: Cerramiento entrada a terraza de agora



Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede A: Panorámica antes del inicio de actividades.




Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede A: Desmonte de esterilla y placa de concreto de la cubierta.



Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede A: Demolicion de enchape de los muros de la zona de bateria de baños.



Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede A: Desmonte de cubierta del aula de primaria



Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede A: Se termino la actividad de demolicion de alistado de piso de la zona de bateria de baños.



Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Inicio de actividad de aplicación de anticorrosivo a cerchas metálicas de cubierta del bloque 3 por parte de equipo de obra subcontratado



Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Actividad de aplicación de anticorrosivo a cercha metálica en las primeras 5 cerchas metálicas sentido oriente occidente.



Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Ejecución de actividad de aplicación de anticorrosivo a cerchas metálicas de cubierta del bloque 3 por parte de equipo de obra subcontratado



Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Casa amarilla antes de inicio de intervenciones .





Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Antes de intervención de barandas del tercer piso del bloque B. Ejecución de aplicación de pintura en elementos metálicos.



Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Actividad culminada de aplicación de pintura tipo korasa en barandas del tercer piso, del bloque B.



Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Bloque B tras la aplicación de pintura tipo Korasa en caras externas de entreplaca de pisos 2 y 3 del bloque B.



Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Se llevó a cabo limpieza de corredores y pasillos del segundo piso del bloque A.



Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Se adelantó aplicación de pintura en letrero del colegio a solicitud de la rectora. Actividad que adelanta el contratista por su cuenta.



Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: Estado cancha de futbol antes de su intervención.



Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: Cancha de futbol intervenida con pintura y demarcacion



Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: S e realiza instalacion de cordon de espuma de poliestireno y sellante con sika flex.

ÁREA SST


22 feb. 2023 12:33:45 p. m.


22 feb. 2023 12:30:47 p. m.


22 feb. 2023 12:27:14 p. m.

Descripción Colegio Camilo Torres sede "A": no cuentan con un sistema de acceso correcto escaleras en mal estado amarrado los laterales con palos y no cuenta con zapatones la escalera para mayor sujeción al piso, no existe puntos de anclaje en la parte de arriba para poder acceder a la estructura, alturas aproximada 4.30 metros.	Descripción Colegio Camilo Torres sede "A": acopio de material que esta generando una condicion insegura, se pueden caer esa tejas al piso generando un incidente y/o accidente de trabajo.	Descripción Colegio Camilo Torres sede "A": material residual en el campamento de los trabajadores, falta de orden y aseo.
		
Descripción Colegio Ricaurte sede "A": se sigue evidenciando un mal aramado de andamio multidireccional sin sus partes compatibles y falta de plataformas, escaleras y compuertas.	Descripción Colegio Tecnico Distrital Menorah sede "A": Se evidencia que los trabajadores no manejan la distancia de requerimiento en temas de caidas de distintos niveles, ni manejo de proteccion de barandas.	Descripción Colegio Tecnico Distrital Menorah sede "A": trabajador con botas de material rotas y en mal estado.
ÁREA AMBIENTAL		
		
Descripción: Colegio María Montessori Sede A: afectación de zonas verdes por sustancias químicas	Descripción:Colegio María Montessori Sede A: afectación de sumideros por sustancias químicas	Descripción: Colegio Ricaurte sede A: intalacion de cerramiento de áreas de trabajo
		
Descripción: Colegio Externado Camilo Torres sede A: inadecuado manejo de acopio de tejas de asbesto cemento	Descripción: Colegio Jorge Soto Sede A: acopio de RCD	Descripción: Colegio Menorah sede A: instalación de kit de derrames

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

En el periodo reportado se presentó un desempeño desfavorable para el proyecto. Durante el periodo se presenta un EV del 0,62% y un PV del 2,07% , teniendo un SV del -4,03% , Para este periodo lo programado acumulado (PV) es del 11,2% ., lo ejecutado acumulado (EV) es del 5,72% ., con una desviación acumulada (SV) es -5,47% .

AREA TECNICA:
- Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Los días 15 y 16 el personal de obra es retirado de la obra y llevado a otro frente; esto puede ocacionar atraso en las actividades programadas.
- La demolición e placa de piso en el colegio Ricaurte sede A,y la intervención de baños, no se han iniciado, teniendo ya todos los elementos para hacerlo. Esto puede generar atrasos en las actividades programadas, para este colegio.
- Celegio Camilo Torres, sede A: La interventoría se sugiere la visita del especialista en estructuras para la valoracion de los soportes de la cumbrera de toda la estructura que esta soportada por mamposteria sin refuerzo.
- A la fecha , se presenta un atraso en la ejecución del proyecto, respecto a lo programado, del 5,47 % ; ver detalle en descripciones en Observaciones al desempeño del proyecto (casilla B49).
- De los 8 frentes que cuentan con aprobación de interventoría e intervenidos por el contratista, a la fecha de este informe, se encuentran suspendidas labores en colegios Camilo Torres sede A y Ricaurte sede A, sin ninguna justificación viable, por parte del contratista.
- De los 8 frentes que cuentan con aprobación de interventoría e intervenidos por el contratista, seis presentn atraso ensu ejecución, respecto a la programdo; solamente los colegios 2. I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - SEDE A y 5. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE C no presentan atraso en la ejecución presupuestal.

AREA SST:
- Seguimiento a trabajos en alturas, peligro eléctrico y sustancias químicas
- Control con los EPCC, enfocado a las hojas de vida, pre-operacionales, ATS y permisos de trabajo
- Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en cuanto a temas SST-A.
- Se les recuerda la forma correcta de armado de andamios multidireccionales y tubulares
- Se debe reforzar los temas de orden y aseo
- Manejo correcto de escaleras verticales y que cuenten con sus listas de chequeo y pre-operacionales.

ÁREA AMBIENTAL.
Se queda a la espera de que el contratista cumpla con los compromisos adquiridos en el comite del pasado 20 de febrero 2023
El contratista a implementado algunas medidas de mejoramiento y mitigacion de los impactos, sin embargo se le continua reiterando medidas de señalizacion y manejo de acopios

	Firma		**Firma**
Nombre Director de Interventoría o Representante legal	Ing. Kenny Jhohan Socarras Vivas	Nombre Supervisor y/o apoyo a la supervision	Arq. Sonia Garzon Leal

Original: EN Territorio
Copias: Contratista, Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	INTERCA-01
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-12-20

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 12

Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA D.C. | Semana del 6/03/2023 al 12/03/2023 | Fecha 13/03/2023

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. (GRUPO 09).

LOCALIZACION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | MUNICIPIO: BOGOTA

SUPERVISOR: Luis Antonio Pinzon Parra

ESTADO DEL PROYECTO: ETAPA DE OBRA

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	CO1.PCCNTR.4088303 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022	
Contratista	CONSORCIO OBRAS MG	
Valor inicial	$ 8.519.283.128,00	
Valor actual	$ 8.519.283.128,00	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	20/12/2022	
Plazo inicial (Dias)	303 Dias	
Plazo actual (Dias)	303 Dias	100,00%
Variación en plazo	Dias	
Fecha Contractual de terminación	19/10/2023	
Tiempo Transcurrido (dias)	82 Dias	27,06%
Dias remanentes del Contrato	221 Dias	72,94%
Acumulado a última acta pagada	$ -	
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	CO1.PCCNTR.4146223 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	
Interventor	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022	
Valor inicial	$ 804.380.800,00	
Valor actual	$ 804.380.800,00	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	15/12/2022	
Plazo inicial	334 Dias	
Plazo actual	334 Dias	
Variación en plazo	Dias	
Fecha Contractual de terminación	14/11/2023	
Ejecución del Contrato	88 Dias	29,04%
Dias remanentes del Contrato	247 Dias	73,95%
Acumulado a última acta pagada	$ -	
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total del Proyecto (BAC): $ 8.519.283.128,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 953.989.082,92	11,20%	$ 487.643.906,21	5,72%	-$ 466.345.176,71	-5,47%
Durante el Periodo	$ 95.191.417,52	1,12%	$ 64.634.753,59	0,76%	-$ 30.556.663,93	-0,36%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.049.180.500,44**	**12,32%**	**$ 552.278.659,80**	**6,48%**	**-$ 496.901.840,64**	**-5,83%**

Semáforo

Desviación en días: -18 Días





Desempeño del proyecto	Observaciones	22/12/2022	22/01/2023	22/02/2023	22/03/2023	22/04/2023	22/05/2023	22/06/2023	22/07/2023	22/08/2023	22/09/2023	22/10/2023
En el periodo reportado se presentó un desempeño desfavorable para el proyecto. Durante el periodo se presenta un EV del 0,76% y un PV del 1,12%, teniendo un SV del -5,47%, Para este periodo lo programado acumulado (PV) es del 12,32%., lo ejecutado acumulado (EV) es del 6,48%., con una desviación acumulada (SV) es -5,83%.												
El ítem de 1. I.E. COLEGIO EDUARDO SANTOS - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 1,64% y un PV de 7,06% con una desviación acumulada (SV) es -5,42%., Presenta atrasos en su ejecución contractual; no cuenta con personal fijo para este frente, laborando solo por periodos interrumpidos; atraso en suministro de materiales.	**Se presenta atraso,; no se realiza actividad contractual alguna; el personal que emplea en esta institución es el mismo que labora para el Menorah sede A; presenta atraso en suministro de materiales; - Se puede intervenir baños (demolición pisos, enchapes, desmonte de apartos sanitarios y lavamanos, excavaciones); ya cuenta con espacio autorizado para acopio por parte del**	lun 16/01/23						jue 15/06/23				
El ítem de 2. I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 52,57% y un PV de 0,29% con una desviación acumulada (SV) es 52,28%., Realiza demarcación, corrección de pintura en cancha de futbol y los arcos existentes, además de realizar instalación de cordón en poliestireno para reducir afectación en la cancha ´por cambio de estructura en el costado oriental en paralelo a zona de gradas.	**Realiza instalación de cerramiento, alrededor cancha voleibol.**		lun 6/02/23					mar 6/06/23				
El ítem de 3. I.E EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 1,31% y un PV de 4,19% con una desviación acumulada (SV) es -2,88%., Realiza demolición estructura en concreto; aplicación esnmalte sobre estructura de cubierta.	*** Presenta atraso de acuerdo a la programación aprobada, - no se realiza actividad por parte del contratista, en intervención de baños y áreas a demoler sobre auditorio; excavaciones; pisos, bajante aguas lluvias; mantenimiento red aguas lluvias. - Se le autorizó por el colegio, espacio para almacenar residuos de obra. - Cuenta con PIN; no cuenta con PMT**		vie 20/01/23					lun 19/06/23				
El ítem de 4. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE B presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Programado para iniciar el 04 mayo 2023	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**					jue 4/05/23					vie 1/09/23	
El ítem de 5. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE C presenta un avance acumulado EV de 8,94% y un PV de 11,02% con una desviación acumulada (SV) es -2,08%., Realiza desmonte de cubierta en salón de primaria.	**Se presenta atraso; no es adjudicable a contratista, por ser un bien de patrimonio cultural, desde el pasado 27 de febero se suspenden actividades, por la deficiencia estructural encontrada, en las áreas intervenidas. * Ya se realizó visita de profesionales estructurales de interventoria y contratista; se remitierón los conceptos de estos profesionales a la SED. - Se realizó visita de estructural de SED, estructural de**		lun 6/02/23					mar 6/06/23				
El ítem de 6 - I.E. LA CANDELARIA - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 5,71% y un PV de 12,43% con una desviación acumulada (SV) es -6,72%., Realiza cerramient; demolición; levantamiento de adoquin para posterior impermeabilización.	**Presenta atraso, tiene fecha de inicio contractual el 06 de febrero de 2023; solo inicina labores el 01 de marzo; por solicitud de SED se pasa inicio para el 15 de febrero de 2023, luego de socialización con el rector, el pasado 14 de febrero de 2023. - Se deberia haber terminado ítem 1.2.13 - 1.2.14 - 2.4.1; atraso en ejecución de ítem 2.2.6**		lun 6/02/23					mar 6/06/23				
El ítem de 7 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 10,86% y un PV de 37,5% con una desviación acumulada (SV) es -26,64%., Realiza labora en mantenimiento de ventaneria consistente; Pintura tipo korasa o similar para fachada a dos manos. No se ha iniciado con desmonte de cubierta e instalación de nueva cubierta; (autorizada por SED desde el pasado 16 de febrero, en reunión del Grupo 09, en la SED).; no han intervenido baños; retiro de acabado de muros internos en caseta colonial, esta actividad en un NP, se esta a la espera que contratista remita este NP.	**Presenta atraso en ejecución de actividades en caseta colonial, ítem 4.8.1. - - El tipo de cubierta se definio por parte de la SED, el pasado 16 de febrero de 2023, en reunión del grupo 9, en oficinas de la SED ; construcción de cárcamos; se debrian haber finalizado con ítems 1.2.14 - 1.2.18 - 1.2.29 - 1.3.4 - 2.1.1 - 2.1.12 - 5.1 - 9.3.11 - 13.4.3 - 17.1.5.**	mar 10/01/23						vie 9/06/23				
El ítem de 8 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE C presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el 04 de mayo de 2023	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**					jue 4/05/23					dom 1/10/23	
El ítem de 9 - I.E. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el 19 mayo 2023	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**					vie 19/05/23				sáb 16/09/23		
El ítem de 10 - RICAURTE - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 33,38% y un PV de 59,48% con una desviación acumulada (SV) es -26,1%., No se realiza actiiviadad contractual por parte del contratista.	**Presenta atraso. - No se realiza ningun actividad contractual. Los dias 27 y 28 de febrero. - El 07 de marzo de 2023, inicia el arquitecto Mario Cely, como maestro de interventoria, en reemplazo del ingeniero Gilmer Carvajalino, quien laboró hasta el pasado 28 de febrero de 2023.**		vie 20/01/23				sáb 20/05/23					
El ítem de 11 - I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el 4-05-23	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**					jue 4/05/23				vie 1/09/23		
El ítem de 12 - I.E. TECNICO MENORAH - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 32,22% y un PV de 67,68% con una desviación acumulada (SV) es -35,46%., Realiza pintura en estructura metalica y instalacion de cubierta en el salon de transicion 1 primer piso bloque de primaria; instalacion de plastico protector en el aula donde se pinta estructura metálica. - Se continua con la correccion de la cubierta instalada los salones 304 y 204 respectivamente por temas de ondulacion y tejas en mala condicion	**Presenta atraso real de 48,82%; en este reporte aparece atraso del 35,46% por reportar por directrix de la SED, toda la cubierta instalada, pero que no esta recibida a satisfacción por interventoria, por no cumplir con requerimientos de calidad contractual en su instalación; por lo tanto para mirar su avance real VS programado, se toma las actividades recibidas a satisfacción, por cumplir con términos contractuales. - Son dos cubiertas que no se han recibido en to totalidad, por no estar de acuerdo a especificaciones, inapropiados metodos de instalación; se sele comunicó al contratista. * Se deberia haber finalizado actividades como 1.2.7-1.2.33-1.2.52-2.1.4-2.1.12-13.4.3- 17.1.1-17.1.4-17.1.5-17.1.7-17.1.29- * Presenta atraso en instalación de cubiertas; desmonte de cubiertas; pintura de estructura de cubiertas; Intervención de cancha; instalación manto de aluminio sobre cubierta**		jue 12/01/23				vie 12/05/23					
El ítem de 13 - DILE RAFAEL URIBE URIBE - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**									jue 17/08/23		lun 16/10/23
El ítem de 14 - DILE ANTONIO NARIÑO - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 18 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**								mar 18/07/23			lun 16/10/23

El ítem de 15 - DILE LOS MARTIRES - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**									**jue 17/08/23**		**lun 16/10/23**
El ítem de 16 - DILE SAN CRISTOBAL - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**									**jue 17/08/23**		**lun 16/10/23**
El ítem de 17 - DILE SANTA FE - CANDELARIA - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**									**jue 17/08/2**		**lun 16/10/2 3**

El ítem de 18 - BODEGA ROSA ZARATE - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**								jue 17/08/23		lun 16/10/23
El ítem de 19 - BODEGA PLANTAS FISICAS - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**								jue 17/08/23		lun 16/10/23
El ítem de OBRAS DE EMERGENCIA presenta un avance acumulado EV de 2,94% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 2,94%., Se atiende emergencias de colegio Panamericano, Marái Montessori sede B, no se ha finalizado la atención de las emetgencias, pendientes continuar actividades para cerralas.	*** Se registra presupuesto ejecutado en emergencia de colegio Panamericano, Marái Montessori sede B.**						sáb 8/07/23				lun 16/10/23

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)





OBRAS DE EMERGENCIAS

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO O INSTITUCION EDUCATIVA	TERMINADA	EN EJECUCION	VALOR EJECUTADO	Dichos documentos se solicitaron a la entidad y ala fecha no henos recibido la información requerida.
1	LOS MARTIRES	Agustin Nieto Caballero		X		- El 06 de enero se realiza visita con acompañamiento de interventoria, para atender emergencia: impermeabilización tanque de agua potable. - El 12 de enero contratista via email, presenta propueta para atender emergencia, mediante comunicado COMG – SED G9 – BOG – 0005 – 44938.
2	LA CANDELARIA	La Candelaria, sede A	X		$ 614.579,99	Se realizo la respectiva intervencion los días 13 y 14 de enero, al daño de fuga de agua, por el cual se origino la emergencia, se encuentra en proceso de relacion de formatos, que requiere la entidad, para empezar con el cierre de la emergencia. - Se esta a la espera de la entrega de documentación respectiva, por parte de contratista, con las observaciones, presentada por la interventoría, para proceder con el cierre definitivo de esta emergencia.
3	SANTAFE	Predio San Diego, del colegio Policarpa Salavarrieta.	X		$ 525.960,00	* El 20 de enero se realiza visita al predio San Diego, del colegio Policarpa Salavarrieta, participan contratista e interventoría, se evidencia necesidad de retiro de valla en mal estado, arreglo de 04 secciones de cerramiento destruido por arbol caido sobre este, corte de árboles que se encuentran inclinados hacia el cerramiento existente y la casa de vigilancia que se encuentra dentro del predio.
4	LOS MARTIRES	Colegio Panamericano.		X	$ 8.061.858,68	- El 26 de enero se realiza visita con el acompañamiento del Gestor Territorial Jose Gregorio Salamanca, contratista de obra y interventoría, al colegio Panamericano, para atender emergencia: Tubería de salida de caja de aguas lluvias, que se encuentra en la cancha; no tiene capacidad hidrulica para evacuar estas aguas; atender filtraciones en áreas cubierrtas.
5	ANTONIO NARIÑO	Francisco de Puala Santander		X		- El 26 de enero se realiza visita con el acompañamiento del gestor territorial Jose Gregrorio Salamanca, contratista de obra y interventoría, al colegio Francisco de Paula Santander sede B, para atender emergencia: impermeabilizar muros de fachada, pintura, revisión de canales y bajantes aguas lluvias. - Se esta a la espera del informe, con propuesta y presupuesto por parte del contratista. -- En reiteradas ocasiones se les ha enviado correos al contratista de obra, solicitando que es de carcater
6	ANTONIO NARIÑO	Escuela Normal Maria Montessori, sede B		X	$ 16.927.708,19	* El 31 de enero del 2023, remite la Arquitecta sonia la emergencia de esta institucion. * El 03 de febrero de 2023 se realiza visita técnica, para atención de esta emergencia: Cambio de cubierta sobre área de cocina y cuarto frio; enchape de área de acceso a cocina con altura igual al enchape existente; instalar malla en 04 sumilderos del comedor escolar. Se levanta respectiva acta. *El contratista realizará visita con asesor estructural el martes 07 de febrero y pasará dos propuestas, el próximo jueves 09 de feb. de 2023.
7	EL CONSUELO	Colegio aulas colombianas, sede A	X			* El 06 de febrero de 2023, la arquitecta sonia nos remite la emergencia de la institucion. Lo cual requieren: atender emergencia en tanques de almacenamiento que suministran el agua a comedor escolar ya que el certificado de manipulación se vence el próximo Martes 14 de febrero, se evidencian 2 tanques con una capacidad de almacenamiento de 2000 litros, El 08 de febrero se realiza visita de atención a emergencia. * El 11 de febrero se interviene atendiendo el lavado de dos tanques de agua potable de 2000 Lts de la institucion.
8	SANTAFE	Colegio El Vergon		X		* El 13 de febrero de 2023, remite la Arquitecta sonia la emeregencia de la institucion: Consiste en enviar un técnico eléctrico que pueda revisar lo que menciona la almacenista: El colegio amanecio sin luz, puede ser un problema de voltaje, por que se alcanzan a prender las luces, pero no prenden los computadores. * El 15 de febrero se realiza visita de atención a emergencia, por daños en sistema del colegio, por caida de voltaje entre contador de luz y tablero principal.
9	SANTAFE	Colegio La Giralda		X		* El 21 de febrero del 2023, nos remite la arquitecta Sonia Una Emergencia de deslizamiento en el colegio La Giralda. *El 22 de febrero del 2023, se realizo visita con el gestor territorial Leonardo Contador, contratista de obra y interventoria. *El dia 23 de febrero del 2023, el contratista envio por via email, el informe de la visita con las evidencias que observaron el dia anterior. Se remite dicho informe a la arquitecta sonia el dia 27 de febrero del 2023.
10	LA CANDELARIA	La Candelaria, sede A		X		*El 22 de febrero del 2023, se realizo visita con el gestor territorial Leonardo Contador, contratista de obra y interventoria. Para atender la emergencia:
11	COLEGIO FE Y ALEGRIA	Colegio Vitelma		X		El 06 de marzo del 2023, nos informa la arquitecta Sonia, que se necesita resolver la emergencia de suministro de agua en la institucion. Se realiza visita el dia 07 de Marzo del 2023, con el acompañamiento delk supervisor Alexander, apoyo a la supervision la Arquitecta Sonia, gestor territorial Leonardo Contador, por parte del Contratista Obras Mg, el Ingeniero Santiago Rueda y el ingeniero Alfredo Roz, y de la interventoria el Ingeniero Kenny socarras Director, el Ingeniero carlos inspector y la Ingeniera residente de interventoria Vanessa Gomez Gomez. Donde solicita la entidad realizar los siguientes actividades:

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

Suscripción del contrato de obra: 14 DE OCTUBRE DE 2022
- Suscripción del contrato de interventoria: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
- Suscripción de acta de inicio Interventoria: 15 de diciembre de 2022.
- Suscripción de acta de inicio de Etapa Obra: 20 de diciembre de 2022.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	11,20%	5,72%	-5,47%	
Durante el Periodo	1,12%	0,76%	-0,36%	
Acumulado a la Fecha	**12,32%**	**6,48%**	**-5,83%**	



AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 8.519.283.128,00	$ 8.519.283.128,00	$ -	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%		$ -








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 804.380.500,00	$ 804.380.500,00		$ -	$ -	$ -



No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%		$ -







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO (administrativo)

ÁREA TECNICA

- El 07 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-072-2023 con asunto ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11 PARA EL PERIODO DEL 27 AL 05 DE MARZO DE 2023.
- El 08 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-073-2023 con asunto ATENCION DE EMERGENCIA COLEGIO VITELMA.
- El 08 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-074-2023 con asunto SOLICITUD DE BITACORA DE OBRA DEL COLEGIO MONTESSORI SEDE A.
- El 10 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-075-2023 con asunto RESPUESTA A CORREO ENVIADO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 CON ASUNTO: "BORRADOR DOCUMENTOS ADICIÓN" Y ALCANCE A COMUNICADO ENVIADO A LA ENTIDAD INTERCA-071-2023 "PROPUESTA DE MODIFICATORIO POR ADICION", PRORROGA Y ALCANCE A NUEVOS FRENTES DE TRABAJO: "ANTONIO BARAYA SEDE A; ANTONIO JOSE URIBE SEDE B Y RICAURTE SEDE B" CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4088303.
- El 11 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-076-2023 con asunto RESPUESTA A COMUNICADO COMG - SED.G9 - BOG - 0067 – 44994: Información acerca de actividades en IED Ricaurte Sede A, Cámara de seguridad en placa de entrada.

ÁREA SST

- Se realiza seguimiento a las actividades diarias enfocado a las inspecciones del manejo de equipos, insumos y materiales; evidenciando que se debe reforzar los temas de cerramientos y señalización entorno a la seguridad de terceros, acopio, manejo y uso de sustancias químicas, se vuelve a informar a la parte operativa e inspectores SST, el buen armado de los andamios multidireccionales y tubulares en cada uno de los centros de trabajo, diligenciamiento correcto de los permisos de trabajo, pre-operacionales de EPCC.
- Se evidencia presencia de dos escalera una retractil y la otra que esta encima de la cubierta escalera tipo tijera en el Colegio Camilo Torres sede A, a una altura aproximadamente de 4.30 metros, la primera escalera tipo retractil se hizo el cambio pero sigue siendo insegura y no cumple con los estandares de acceso como medida preventiva y colectiva, la segunda escalera tipo tijera esta sobre una cubierta en la m itad de dos puntas de la misma, el cual genera caida libre a una altura de 5 metros, total caida por requerimiento de claridad 9.30 metros. Despues deben pasar por otra cubierta al costado norte el cual tiene una distancia horizontal de 6 metros y no se evcidencia linea de vida, despues deben ir a otra cubierta al costado occicdental y existe una linea de vida el cual no cumple con los estandares de manejo de puntos de anclaje; Es una condición insegura y actos inseguros.

ÁREA AMBIENTAL
El contratista implementa medidas de control ambiental en las instituciones intervenidas, se realizan observaciones de acuerdo con el recorrido realizado en conjunto interentoria y contratista el 10/03/2023.
Se implementa por parte del contratista la instalación de kit de derrammes y mantenimiento de cerramientos asi como retiro de RCD de algunas instituciones.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

ÁREA TECNICA.

- El 07 de marzo de 2023 se realiza visita técnica, para atención emergencia de colegio Fé y alegría Vitelma.
- El 08 de marzo se realiza en colegio Eduardo Santos sede A, comite de obra, con participación de la señora rectora, contratista e interventoría, levantandose la respectiva acta.
- Ricaurte sede A: Presenta arraso. No se realiza actividad contractual alguna por parte de contratista.
- Jorge Soto del Corral sede A: labora en aplicación de pintura en barandas del bloque B en costados derecho e izquierdo (se les hace la observación que se debe soldar los elementos sueltos de las barandas); se llevó a cabo limpieza de corredores del segundo piso del bloque A.;se retiró parte de escombro generado por demoliciones de pañetes; se inicio con actividad de mantenimiento (lijado) de estructura de madera de soporte de cubierta de casa colonia.
. No se ha iniciado con desmonte de cubierta e instalación de nueva cubierta; (autorizada por SED desde el pasado 16 de febrero, en reunión del Grupo 09, en la SED.; no han intervenido baños.
- Técnico Menorah sede A: pintura en estructura metalica y instalacion de cubierta en el salon de transicion 1 primer piso bloque de primaria; instalacion de plastico protector en el aula donde se pinta estructura metálica.
- Se continua con la correccion de la cubierta instalada los salones 304 y 204 respectivamente por temas de ondulacion y tejas en mala condicion
- La institución ya les habilito un espacio para alamecanar escombros temporalmente; no ha entregado área de cubierta a la que se le realizó observaciones (oficio 050 de interventoría del 12 de febrero de 2023); cuenta con PIN; no cuenta con PMT; no ha ejecutado retiro de manto de aluminio sobre cubierta; no ha intervenido cancha deportiva; atraso en retiro de cubierta, instalación de cubierta y pintura de estructura de cubierta; no ha intervenido cancha deportiva. Cuenta con PIN; nocuenta con PMT.
- El colegio le asigno zona para acopio de matriales sobrantes de excavación.
- Eduardo Santos sede A: Se presenta atraso; no se realiza ninuna actividad contractual; el personal que emplea en esta institución es el mismo que labora para el Menorah sede A; presenta atraso en suministro de materiales.
- Se puede intervenir baños (demolición pisos, enchapes, desmonte de apartos sanitarios y lavamanos, excavaciones); ya cuenta con espacio autorizado para acopio por parte del colegio; ya cuenta con PIN; no cuenta con PMT; se deberia haber finalizado ítems 1.2.7-1.2.15-1.2.23-1.2.30-1.2.31-2.1.4-2.4.2-4.6.2-4.6.5-4.7.3-4.8.1.
- Llega teja para cubierta, en cantidad parcial.
- Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: Instalación de cerramiento., en cancha de voleibol.
- Guillermo León Valencia, sede C: Se realizó visita el pasado 09 de marzo, en conjunto con los ingenieros estructurales de la contratista y de la secretaria de educación, para determinar el procedimiento a realizarse en la cubierta expuesta. Como primer punto se determinó no dejar expuestas la entreplacas de madera, a la interperie, por lo que se requiere cubrir la manera inmediata con plastico o elementos impermeables, para mitigar la exposición de la entreplaca; en conjunto se determinó que los elementos estructurales de las cerchas se encuentran en mal estado, astillados, con patologias biologicas que imposibilitan su funcionamiento adecuado, por lo que se determina el reemplazo de los mismo elementos afectados.
* Se suspenden actividades desde el pasado 27 de febrero; por ser este colegio es un BIEN DE PATRIMONIO CULTURAL, se espera concepto de la SED para continuar o con trabajos.
- Candelaria sede A: demolición de pisos de zona ágora (área decubierta tránsito peatonal) equivalente a 95,43 m2 y patio de bodega con 16,09 m2 (presenta zonas de empozamiento de aguas lluvias, que pueden afectar la bodega. Cerramiento en la entrada a la terraza de ágora y se inició actividad de demolición de acabado y alistado de pisos.
. Presenta atraso, en demolición de acabados y alistado de pisos. - Se debería haber terminado ítems 1.2.13 - 2.4.1 .
- Camilo Torres, sede A: Presenta atraso. Se labora instalación cerramiento; demolición acabados y alistados; desmonte y desconexión aparatos sanitarios; desmonte lámparas. No cuenta con PMT; cuenta con PIN.
Se le autorizó por parte del colegio, zona para acopio de materiales sobrantes de obra.
- SE realiza comitede obra, en el colegio Camilo Torres sede A, el pasado 09 de marzo de 2023, se levanta respectiva acta,

EMERGENCIAS

ÁREA SST

1. Se realizan observaciones al área SST del contratista de obra, sobre:

ÁREA AMBIENTAL
Se realiza recorrido en conjunto con el contratista el 10/03/2023
Se realiza mesa de trabajo con el contratista para revisión y ajuste del PMA

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

ÁREA TÉCNICA
- Camilo Torres sede A: continuar con demoliciones de acabado y alistado de graderías, demolición de acabados de baño trasero
- Ricaurte sede A: Contratista no informa de las actividades para la próxima semana. La interventoría toma como referencia, las actividades de la programación contractual.
- Jorge Soto del Corral sede A: demolición de la placa de la casa colonial, mantenimiento de estructura de madera de soporte de cubierta en casa colonial y mantenimiento de estructura metálica de soporte en bloque A.
- Técnico Menorah sede A: retiro de la cubierta en el aula 21, finalizar instalacion de cubierta y flanche galvanizado en la misma,
- Eduardo Santos sede A: retiro y suministro e instalacion de cubierta en los salones 1,2,3,4 y pasillo; instalacion de elementos electricos y pintura de estructura metalica en los salones mencionados anteriormente.
- Candelaria, sede A: El contratista menciona que hasta no actualizar presupuesto no puede indicar obras a ejecutar para la próxima semana, sin ambargo, segun cronograma de inversión terminarán de demoler piso en zona de ágora e iniciaran intervención, en bloques de aulas en cambio de sifones en zona de caucho.
- Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: finalizar el alistamiento superficial de la cancha ademas de realizar la pintura y la demarcacion, se continua con los diagnosticos en red contra incendios de la institución.
- Guillermo León Valencia, sede C: Se suspenden actividades desde el pasado 27 de febrero; por ser este colegio es un BIEN DE PATRIMONIO CULTURAL, se espera concepto de la SED para continuar o con trabajos.
- Realizar comité de obra.

EMERGENCIAS.

- Panamericano: instalacion de la continuidad de tubo que recibe agua de cubierta del auditorio,; instalacion de una cuneta en la cubierta de secretaria,; cambio de acrilico; instalacion de driwall por deterioro del existente y pintura en muro interno de secretaria.
- - María Montessori sede B: culminar la instalacion de valdosa en acceso a comedor escolar y, la realizacion del acceso a la cubierta para realizar mantenimiento a cuarto frio.

AREA SST
-Se realizo visita a los colegios Camilo Torres sede A y Colegio Ricaurte sede A. Se relizara visita el 10 de marzo por parte de interventoria SST-A y Consorcio Obras MG.
- Se realiza seguimiento al cumplimiento de los planes correctivos dando solución a los hallazgos notificados al área SST-A del contratista de obra.
- Visitas por parte de inteventoria SST-A a los centrso de trabajo que estan operando para verificar actividades.

ÁREA AMBIENTAL
Se le requiere al contratista realizar el retiro y disposición de madera del colegio Guillermo Leon Valencia Sede C, asi como el orden y aseo de las áreas de la institución y el retiro de RCD, lo que esta generando propagación de vectores

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros		



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0,00	0,00	0,00	0,0%
2	Permisos de Trabajo			0,00	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0,00	0,00	0,00	0,0%
4	Operativos			0,00	0,0%
5	Accidentes			0,00	0,0%
6	Administrativos	0,00		0,00	0,0%
7	Imputables al Contratista			0,00	0,0%
8	Interesados			0,00	0,0%
9	Otros. Cuál?	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Total	0,00	0	0	0,00%

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	22/11/2022	COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	1	Requerimiento efectuado por el predio vecino de la I.E.D. referente a posible filtraciónes que se presentan en su predio, a consecuencia de la posible inexistencia de un flanche entre el predio y el colegio. En vista que atravéz del contrato de Mejoramiento 2022 intervendremos dichas cubiertas, agradezco comparta este requerimiento con la interventoría y el contratista de obra, a fin de que efectuen la valoración correspondiente y, validen si lo allí indicado es la consecuencia de la humedad presente. La entidad contratante mediante comunicado I-2022-139516 del día 28/12/2022, dio respuesta al derecho de	SED Y CONTRATISTA DE OBRA	28/12/2022


Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
El contratista de obra no está cumpliendo con la entrega de documentación de l personal que está en las instituciones donde tienen frente de trabajo. A pesar que se les indica que no pueden trabajar sin enviar primero esa documentación al área SST para revisar y dar aprobación el contratista hace caso omiso a esto.	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a documentación.	Se necesita tener la documentación con respecto al personal que realizará actividades en cualquiera de las instituciones asignadas para ejecutar trabajos, antes de ingresar, como lo es: Cédula de ciudadanía, afiliaciones a ARL, AFP, EPS o planilla de seguridad social vigente, examén de ingreso. Si el trabajador va a ejecutar actividades apartir de los 2 mts de altura se deberá enviar también examenes médicos con aptitud en alturas, certificado de alturas y constancia de formación vocacional emitida por el ministerio de trabajo.	**Consorcio obras MG**	Oficio: INTERCA-048-2023	9/02/2023
El personal de obra no está poniendo a disposición del personal que está ejecutando actividades los correctos elementos de protección contra caídas evidenciado en el colegio técnico Menhorah sede "A" y Eduardo Santos sede "A"	hacer cambio o adquisión de nuevos EPCC (Elementos de protección contra caídas) que estén en buenas condiciones , que cuenten con inspección anual si le corresponde, fichas técnicas y bhojas de vida y sean puestos a disposición de l personal que está ejecutando	Los elementos de protección contra caidas que está utilizando el personal del colegio técnico Menorah sede " A" son equipos sucios, oxidados, no cuentan con una inspección anual, que garantice que dichos elementos siguen siendo funcionales, no es la primera vez que se le dice al contratista de obra que haga el cambio de los EPCC,para que su personal trabaje de manera segura, sin	**Consorcio obras MG**	Correos, bitacora con la anotación al respecto, actas de comité. Tema relacionado en el oficio INTERCA-053-2023	16/02/2023
El contratista de obra no está cumpliendo con la entrega de documentación del personal que está en el Externado Nacional Colegio Camilo Torres sede A donde tienen frente de trabajo. A pesar que se les indica que no pueden trabajar sin enviar primero esa documentación al área SST para revisar y dar aprobación el contratista	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a documentación.	Se necesita tener la documentación con respecto al personal que realizará actividades en cualquiera de las instituciones asignadas para ejecutar trabajos de alto riesgo, no se evidencio permisos de trabajo como pre-operacionales, inspeccion de equipos, permiso de alturas, analisis de trabajo seguro (ATS) y sistemas de acceso seguro el dia 20 de febrero de 2023.	**Consorcio obras MG**	Acta No. 5 SST-A	20/02/2023
Se le recuerda a las partes interesadas como contratista Consorcio Obras MG, la importancia del seguimiento en obra para trabajos de alto riesgo como lo es el de alturas y contar con los	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a trabajo en los frentes de obra.	Se necesita contar con una excelente comunicación enfocado a la informacion que se le de a los contratistas, sub-contratistas, tercerizados sobre las actividades correctas que se deben manejar en cada uno de los frentes.	**Consorcio obras MG**	Acta No. 5 SST-A	20/02/2023
Externado Nacional Colegio Camilo Torres sede A, se debe verificar los temas de alto riesgo como alturas, sustancias quimicas y peligro elécrtrico, ya que no se esta cumpliendo	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a documentación, y equipos de alturas en campo.	Se necesita tener la documentación con respecto al personal que realizará actividades en cualquiera de las instituciones asignadas para ejecutar trabajos de alto riesgo, no se evidencio permisos de trabajo como pre-operacionales, inspeccion de equipos, permiso de alturas, analisis de	**Consorcio obras MG**	Acta No. 5 SST-A, se volveran a reunir las partes intersadas el dia 10 de marzo con acta N. 6 y actualizar temas de Alto Riesgo.	10/03/2023

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Descripcion Eduardo Santos, sede A: No se realiza ninguna actividad contractual.



Descripcion Eduardo Santos, sede A: Se realiza armado de andamio para iniciar con actividades de pintura en el colegio en el salon 4 tercer piso



Descripcion Eduardo Santos, sede A: ingreso parcial de cubierta tipo upvc para reposicion de cubierta del tercer piso de la institucion



Descripcion Ricaurte sede A: No se realiza actividad contractual.



Descripcion Ricaurte sede A: No se realiza actividad contractual.



Descripcion Ricaurte sede A: No se realiza actividad contractual.



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: Se realiza cerramiento en bloque de primaria.



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: pintura en estructura metalica en el salon de transicion 1 primer piso bloque de primaria.



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: Cubierta salon de transicion 1 antes de retirar



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: instalacion de cubierta en el salon de transicion 1 bloque de primaria primer piso



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: instalacion de flance galvanizado en el salon de transicion 1 bloque de primaria primer piso

Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A:





Descripcion Colegio Candelaria, sede A: Ágora antes de inicio de demoición de acabado.
- Agaora durante de retiro de piso y alistado.





Descripcion Colegio Candelaria, sede A: Descripcion Colegio Candelaria, sede A: Piso de bodega de dirección antes de intervenir, por presentar empozamientos de agua, que efectan la bodega.
- Durante las actividades de demolición y piso y alistado.



Descripcion Colegio Candelaria, sede A: Piso de bodega de dirección luego de demolición de acabado y alistado.



Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede C: Panorámica antes del inicio de actividades.





Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede C: Estado de las cerchas de madera.
- Foto 03: Exposicion de la entreplaca a la interperie



Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede C: Visita btécnica estructural de la SED, estructural de contratista, interventoría.
- Exposicion de la entreplaca a la interperie.




Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Graderías de patio externo a intervenir para controlar filtración en restaurante ubicado bajo este.
- Madera para cerramientos de graderías, como espacio para acopio de escombro.





Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Cerramiento en graderias frente a cancha en parte posterior del colegio.
- Cerramiento para acopio de escombro en parqueadero del colegio.




Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: desmonte de 12 puertas ubicadas en los baños del primer piso del bloque C por la salida trasera a canchas



Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: desmonte de 12 sanitarios ubicadas en los baños del primer piso del bloque C por la salida trasera a canchas.



Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Espacio de baño desmontado.



Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: demolición de del acabado y alistado de dos escalones de gradas ubicadas en la parte posterior del colegio frente a canchas, sobre aditorio del colegio.



Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Casa amarilla antes de inicio de intervenciones





Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Bloque B antes de aplicación de pintura en barandas del segundo piso.
- Barandas del bloque B tras aplicación de pintura en barandas de segindo piso.



Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Retiro de escombros desde casa colonial a entrada para su posterior disposición final.





Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Continuación con aplicación de pintura en barandas del segundo piso delbloque B costado derecho.



Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Inicio de mantenimiento de estructura de madera de soporte de cubierta, en casseta colonial.

Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A:

		
Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: Cancha de voleiboll deteriorada antes de la intevemcion.	Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: Se realiza cerramiento en perimetro de cancha de voleibol.	Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A:
EMERGENCIAS		
		
Descripcion emergencia colegio Panamericano: fundida y alistado superficial de concreto con helicopterto	Descripcion emergencia colegio Panamericano: Limpieza e canales.	Descripcion
		
Descripcion emetgencia colegio María Montessori sede B: pnorámica de cubierta en mal estado antes de realizar ejecucion	Descripcion emetgencia colegio María Montessori sede B:cambio de cubierta en terraza de la institucion acceso a cuarto frio del comedor.	Descripcion emetgencia colegio María Montessori sede B:
ÁREA SST		
	 	 
Descripción Colegio Camilo Torres sede "A":este es el recorrido que deben hacer los trabajadores para ingresar a la cubierta, el cual es un desplazamiento largo y no cuenta con puntos de anclaje certificados, linea de vida ni rutas de evacuacion, no se evidencia un sistema de acceso seguro para rescate en alturas	Descripción Colegio Camilo Torres sede "A": done indica la flecha ese es el punto de anclaje que se utiliza y esta sujeta a una baranda, el cual no cumple con la Resolución 4272 de 2021.	Descripción Colegio Camilo Torres sede "A": Unas escaleras tipo tijera en la segina cubierta el cual es una condicion insegura y no cumple con el decreto 2090 de 2003, Resolución 4272 de 2021 ni el decreto 1072 de 2015, punto de anclaje no certificado ya que esta sujeta a una barra de hierro de la estructura del edificio.
 		 
Descripción Colegio Ricaurte sede "A": el ultimo ingreso a la cubierta contaba con un alinea de vida el cual no cumple con los estandares de seguridad según Resolución 4272 de 2021, se busco otro ingreso, el cual no se evidencio acceso seguro ni instalacion de andamio multidireccional seguro para realizar esta actividad.	Descripción Colegio Tecnico Distrital Menorah sede "A": Se evidencia falta de orden y aseo y mal encerramiento de las areas de trabajo.	Descripción Colegio Tecnico Distrital Menorah sede "A": Descripción: Se verifican los permisos de trabajo en alturas e inspeccion de equipos, el cual falta una persona en el persmio de trabajos en alturas y se evidencio que estaba en la cubierta laborando. Los pre-operacionales e inspecciones de equipos se deben diligenciar todos los dias que se encuentre en operacion en campo.
  	  	  
Descripción: Guillermo León Valencia sede "B", Se evidencio un andamio multidireccional mal armado y no esta señalizado, acopios sin señalizar y falta de orden y aseo.	Descripción: I.E.D. María Montessori sede "A", se evidencia la presencia de sustancias quimicas; el cual no se encontro matriz de peligros, capacitacion al personal, acopios en mal estado y falta de señalización, carcamos con residuos de pintura y falta de protección en las tapas del acueducto y alcantarillado.	Descripción: Jorge Soto del Corral: Se evidencia falta de orden y aseo y separacion de residuos con partes de equipos como andamios, presencia de compresor , se solicita manual de compra y pre-operacionales, andamio tercera seccion mal armada sin presencia de escaleras ni conpuerta de acceso, personal trabajando en alturas sin los equipos de proteccion contra caidas.

ÁREA AMBIENTAL		
		
Descripción Colegio Externado Camilo Torres sede A: adecuación de acopio de RCD.	Descripción Colegio Externado Camilo Torres sede A: se le requiere al contratista la protección de carcamos	Descripción Colegio Externado Camilo Torres sede A: se le reitera al contratista el adecuado acopio y protección del asbesto cemento, de acuerdo con lo protocolos para este material
		
Descripción Colegio Guillermo León Valencia Sede C: se le requiere al contratista el retiro de la madera.	Descripción Colegio Eduardo Santos sede A: Cerramiento de áreas de trabajo	Descripción Colegio Técnico Menorah sede A: se le reitera al contrastista el orden y aseo de las áreas de trabajo

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

En el periodo reportado se presentó un desempeño desfavorable para el proyecto. Durante el periodo se presenta un EV del 0,76% y un PV del 1,12% , teniendo un SV del -5,47% , Para este periodo lo programado acumulado (PV) es del 12,32% ., lo ejecutado acumulado (EV) es del 6,48% ., con una desviación acumulada (SV) es -5,83% .

AREA TECNICA:

- El 07 de marzo inicia labores el arquitecto Mario Cely como maestro de interventoría; quien reemplaza al ingeniero Gilmer Carvajalino, quien se desempeñó en este cargo, hasta el pasado 28 de febrero de 2023.
- A la fecha , se presenta un atraso en la ejecución del proyecto, respecto a lo programado, del 5,47 %; ver detalle en descripciones en Observaciones al desempeño del proyecto (casilla B49).
- Se presenta un atraso real de 6,42% en la ejecución, respecto a lo programado. En el presente informe se evidencia un atraso del 5,83% por que se incluyo, por directiv de SED, cantif¿dades de teja instaladas en técnico Menorah sede A, que no se ha recibido, por no cumplir con nrequerimientos técnicos contractuales.

En comite de obra del pasado 09 de marzo en el colegio Camilo Torres sede a; se informo a SED que se ha evidenciado falta de personal para laborar, teniendo actibvidades contractuales que ejecutar; en otros casos se traslada personal de un frente de trabajo a otro frente (como entre Jorge Soto del Corral sede A y Ricaurte - Eduardo Santos sede A y técnico Menorah sede A); suspenciones sin justificación por parte del contratista, como en el el caso del Ricaurte sede A, suspendidas las labores delsde el 01 al 08 de marzo, entre otros.

Tambien se evidencio atrasos con suministro de materiales, como en Menorah sede A, por nombrar alguno.

- De los 8 frentes que cuentan con aprobación de la interventoría, seis presentan atraso en su ejecución, respecto a la programdo: solamente los colegios 2 I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - SEDE A

AREA SST:

- Seguimiento a trabajos en alturas, pelligro eléctrico y sustancias químicas
- Control con los EPCC, enfocado a las hojas de vida, pre-operacionales, ATS y permisos de trabajo
- Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en cuanto a temas SST-A.
- Se les recuerda la forma correcta de armado de andamios multidireccionales y tubulares
- Se debe reforzar los temas de orden y aseo
- Manejo correcto de escaleras verticales y que cuenten con sus listas de chequeo y pre-operacionales

ÁREA AMBIENTAL.

Se queda a la espera de que el contratista cumpla con los compromisos adquiridos en el comite del pasado 20 de febrero 2023

El contratista a implementado algunas medidas de mejoramiento y mitigacion de los impactos, sin embargo se le continua reiterando medidas de señalizacion y manejo de acopios

	Firma		Firma
Nombre Director de Interventoría o Representante legal	Ing. Kenny Jhohan Socarras Vivas	Nombre Supervisor y/o apoyo a la supervision	Arq. Sonia Garzon Leal

Original: EN Territorio
Copias: Contratista, Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	INTERCA-01
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2022-12-20

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 13

Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA D.C. | Semana del 13/03/2023 al 19/03/2023 | Fecha 20/03/2023

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. (GRUPO 09).

LOCALIZACION DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA | MUNICIPIO BOGOTA

SUPERVISOR: Luis Antonio Pinzon Parra

ESTADO DEL PROYECTO: ETAPA DE OBRA

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	CO1.PCCNTR.4088303 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2022	
Contratista	CONSORCIO OBRAS MG	
Valor inicial	$ 8.519.283.128,00	
Valor actual	$ 8.519.283.128,00	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	20/12/2022	
Plazo inicial (Dias)	303 Dias	
Plazo actual (Dias)	303 Dias	100,00%
Variación en plazo	Dias	
Fecha Contractual de terminación	19/10/2023	
Tiempo Transcurrido (dias)	89 Dias	29,37%
Dias remanentes del Contrato	214 Dias	70,63%
Acumulado a última acta pagada	$ -	
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	CO1.PCCNTR.4146223 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	
Interventor	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022	
Valor inicial	$ 804.380.800,00	
Valor actual	$ 804.380.800,00	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	15/12/2022	
Plazo inicial	334 Dias	
Plazo actual	334 Dias	
Variación en plazo	Dias	
Fecha Contractual de terminación	14/11/2023	
Ejecución del Contrato	95 Dias	31,35%
Dias remanentes del Contrato	240 Dias	71,86%
Acumulado a última acta pagada	$ -	
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total del Proyecto (BAC) $ 8.519.283.128,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.049.180.500,44	12,32%	$ 562.278.659,80	6,48%	-$ 496.901.840,64	-5,83%
Durante el Periodo	$ 133.904.416,26	1,57%	$ 54.179.645,91	0,64%	-$ 79.724.770,35	-0,94%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.183.084.916,70**	**13,89%**	**$ 606.458.305,71**	**7,12%**	-$ 576.626.610,99	**-6,77%**

Semáforo


Desviación en días: -21 Días




Desempeño del proyecto	Observaciones	22/12/2022	22/01/2023	22/02/2023	22/03/2023	22/04/2023	22/05/2023	22/06/2023	22/07/2023	22/08/2023	22/09/2023	22/10/2023
En el periodo reportado se presentó un desempeño desfavorable para el proyecto. Durante el periodo se presenta un EV del 0,64% y un PV del 1,57%, teniendo un SV del -5,83%, Para este periodo lo programado acumulado (PV) es del 13,89%., lo ejecutado acumulado (EV) es del 7,12%., con una desviación acumulada (SV) es -6,77%.												
El ítem de 1. I.E. COLEGIO EDUARDO SANTOS - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 1,64% y un PV de 7,81% con una desviación acumulada (SV) es -6,17%., Se realiza pintura (primer capa) en estructura metalica en los salones 1,2,3,4 y pasillo, se incia con la instalacion de ductos electricos en los mismos salones mencionados anterior mente , por otra parte se esta a la espera de la facilitacion de fichas tecnicas y certificados de calidad de los materiales y equipos, que se emplean o dispondran en actividades el cual se solicito con anterioridad y es contractual. NO hay avance financiero, pues las dos activiades que se reportan, no se termiana a satisgaciión en términos contractaules.	Se presenta atraso de acuerdo a programación aprobada; no hay avance financiero contractual; no se cuenta con personal para adelantar todas las actividades contractuales programadasno se realiza actividad contractual alguna recibida a satisfacción, de dos actividades ejecutadas; el personal que emplea en esta institución es el mismo que labora para el Menorah sede A; esto genera atarso injustificados al contratista - Se puede intervenir baños (demolición pisos, enchapes, desmonte de apartos sanitarios y lavamanos, excavaciones), instalación de pañetes y estuco; ya cuenta con espacio autorizado para acopio por parte del colegio; ya cuenta con PIN; no cuenta con PMT; se deberia haber finalizado items	lun 16/01/23					jue 15/06/23					
El ítem de 2. I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 64,71% y un PV de 0,3% con una desviación acumulada (SV) es 64,4%., Realiza alistado con mortero; demarcción con pintura e cancha deportiva; tratamiento de fisuras; suministro e instalación de emulsión asfaltica; cambio de bombas por deterioro y mal funcionamiento de las existentes se realiza puesta en marca y verificacion de funcionalidad .	Realiza rlistado con mortero; demarcción con pintura e cancha deportiva; tratamiento de fisuras; suministro e instalación de emulsión asfaltica; cambio de bombas por deterioro y mal funcionamiento de las existentes se realiza puesta en marca y verificacion de funcionalidad .		lun 6/02/23					mar 6/06/23				
El ítem de 3. I.E EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 2,11% y un PV de 8,8% con una desviación acumulada (SV) es -6,69%., Se realiza demolición de acabados, y estructuras; demolición de mamposteria, pañetes, enchapes, muros; desmonte de puertas; aseo y limpieza.	* Presenta atraso de acuerdo a la programación aprobada. - excavaciones, pisos, bajante aguas lluvias; mantenimiento red aguas lluvias. - Se le autorizó por el colegio, espacio para almacenar residuos de obra. - Cuenta con PIN; no cuenta con PMT - Se deberia haber iniciado items 1.3.1 - - Actividades que deberian haber finalizado: 1.2.7 - 1.2.14 - 1.2.15 - 1.2.18-1.2.23 - 1.2.30 - 1.2.31 - 2.1.4 - 17.1.7		vie 20/01/23					lun 19/06/23				
El ítem de 4. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE B presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Programado para iniciar el 04 mayo 2023	Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.					jue 4/05/23					vie 1/09/23	
El ítem de 5. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE C presenta un avance acumulado EV de 9,75% y un PV de 13,09% con una desviación acumulada (SV) es -3,34%., Realiza la instalación del plastico de protección para la cubierta, con detalles de juntas. Se realiza nueva visita técnica, con estructurales de interventoria y del contratista, SED, el 15 de marzo de 2023.	Se presenta atraso; no es aplicable a contratista, por ser un bien de patrimonio cultural, desde el pasado 27 de febero se suspenden actividades, por la deficiencia estructural encontrada, en las áreas intervenidas. * Ya se realizó visita de profesionales estructurales de interventoria y contratista; se remitierón los conceptos de estos profesionales a la SED. - Se realizó visita de estructural de SED, estructural de		lun 6/02/23					mar 6/06/23				
El ítem de 6 - I.E. LA CANDELARIA - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 7,46% y un PV de 17,69% con una desviación acumulada (SV) es -10,23%., No presenta avance financiero contractual en la presente semana; realiza El dia sábado 11 de marzo del 2023, se saca parte de los escombros generados por demolición de acabado y alistado de piso y se avanza en emergencia, sin embargo, los dias 13, 14 y 15 de marzo del 2023 no se llevan a cabo actividades de obra en éste frente	Presenta atraso. - No presenta avance fianciero contractual en la presente semana; realiza El dia sábado 11 de marzo del 2023, se saca parte de los escombros generados por demolición de acabado y alistado de piso y se avanza en emergencia, sin embargo, los dias 13, 14 y 15 de marzo del 2023 no se llevan a cabo actividades de obra en éste frente. - El contratista argumenta que no ejecuta actividades, por que esta definiendo temas como la impermeabilización del ágora; pero este tema ya se definio en comite de obra pasado, y a		lun 6/02/23					mar 6/06/23				
El ítem de 7 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 11,46% y un PV de 38,42% con una desviación acumulada (SV) es -26,96%., Realiza aplicación de pintura sobre barandas metálicas actividad para la que se solicito al contratista soldar elementos sueltos de barandas del bloque B. No ha iniciado items de capitulos 2, 5, 13. - Se autorizó tipo de cubierta, desde el pasado 16 de febrero, en reunión de grupo 9, en la SED.	Presenta atraso en ejecución de actividades en caseta colonial; en items 2.4.2 - 5.1.14 - 5.1.43 - 13.2.2 - El tipo de cubierta se definio por parte de la SED, el pasado 16 de febrero de 2023, en reunión del grupo 9, en oficinas de la SED , a la fecha no se instalado ni se ha suministrado teja. - No se jha iniciado construcción de cárcamos. - Se debrian haber finalizado con items 1.2.14 - 1.2.18 - 1.2.29 - 1.3.4 - 2.1.1 - 2.3.6 - 2.3.13 - 4.1.24 -4.2.16 - 4.3.7 - 4.3.18 - 4.6.5 - 4.8.1- 9.1.29 - 5.1.43 - 9.3.11 - 13.1.1 - 13.1.3 - 13.1.9-13.4.2 -	mar 10/01/23						vie 9/06/23				
El ítem de 8 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE C presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el 04 de mayo de 2023	Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.					jue 4/05/23					dom 1/10/23	
El ítem de 9 - I.E. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el 19 mayo 2023	Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.					vie 19/05/23				sáb 16/09/23		
El ítem de 10 - RICAURTE - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 38,5% y un PV de 64,21% con una desviación acumulada (SV) es -25,72%., Realiza demolición losa de concreto; aseo general de obra.No se realiza actividad contractual por parte del contratista.	Presenta atraso. - De la pintura sobre estructura de cubierta de 4 piso, esta pendiente entrega del 50%, por se requiere dar 2 mano; pintar totalmente o parcialmente otros elementos. - Pendiente cambiar tapas de acrílico sobre claraboillas, que el contratista averio, durante las actividades del cambio de cubierta, en el 4 piso. - No ha intervenido cancha; impermeabilizacion de losa de entrepiso. - Se deberia heber finalizado items 1.1.3 - del item 1.2.1 al item 1.2.33 - 1.2.44 - 1.2.45 - 2.1.3 - 2.2.9 - 5.1.1 - 5.1.14 - 5.1.39 - 5.1.56 - 5.1.72 - 5.1.74 - 5.1.79 - 5.1.85 - 13.4.3 - 17.1.24 - El colego habilitó zona para acopio de materiales de obra. - Cuenta con PIN no cuenta con PMT.		vie 20/01/23				sáb 20/05/23					
El ítem de 11 - I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el 4-05-23	Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.					jue 4/05/23				vie 1/09/23		

El item de 12 - I.E. TECNICO MENORAH - SEDE A presenta un avance acumulado EV de 32,69% y un PV de 70,36% con una desviación acumulada (SV) es -37,67%., Realiza retiro de cubierta; pintura en estructura metalica ; instalacion de cubierta; inicia con la instalacion de lamparas y ductos electricos en los salones 301 aula 20 y 21; primera mano de pintura; atraso en intervención de cancha deportiva; impermeabilización de losa de cubierta. - Nuevamente se le solicita al contratista, certificados de calida y fichas técnicas de materiales y quipos suministrados, para su revisión, observaciones u aprobaciones, sin tener respuesta positiva de este. - Se evidencia que el personal que labora en esta institución, la trasladan paraclabores en el Eduardo Santos sede A, lo que puede generar atrasos injustificados, al contratista. - Se continua con la correccion de la cubierta instalada los salones 304 y 204 respectivamente por temas de ondulacion y tejas en mala condicion. - No ha entregado área de cubierta a la que se le realizó observaciones (oficio 050 de interventoría del 12 de	**Presenta atraso real de 42,97%; en este reporte aparece atraso del 36,67% por reportar por directrix de la SED, toda la cubierta instalada, pero que no esta recibida a satisfacción por interventoría, por no cumplir con requerimientos de calidad contractual en su instalación; por lo tanto para mirar su avance real VS programado, se toma las actividades recibidas a satisfacción, por cumplir con términos contractuales. - Son dos cubiertas que no se han recibido en to totalidad, por no estar de acuerdo a especificaciones, inapropiados metodos de instalación; se sele comunicó al contratista. * Se deberia haber finalizado actividades como 1.2.7-1.2.33-1.2.52-2.1.4-2.1.12-13.4.3- 17.1.1-17.1.4-17.1.5-17.1.7-17.1.29-**	**Presenta atraso real de 39,21%; en este reporte aparece atraso del 36,67% por reportar por directrix de la SED, toda la cubierta instalada, pero que no esta recibida a satisfacción por interventoría, por no cumplir con requerimientos de calidad contractual en su instalación; por lo tanto para mirar su avance real VS programado, se toma las**	**jue 12/01/23**				**vie 12/05/23**					
El item de 13 - DILE RAFAEL URIBE URIBE - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**									**jue 17/08/23**		**lun 16/10/23**
El item de 14 - DILE ANTONIO NARIÑO - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 18 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**							**mar 18/07/23**				**lun 16/10/23**
El item de 15 - DILE LOS MARTIRES - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**									**jue 17/08/23**		**lun 16/10/23**
El item de 16 - DILE SAN CRISTOBAL - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**									**jue 17/08/23**		**lun 16/10/23**
El item de 17 - DILE SANTA FE - CANDELARIA - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**									**jue 17/08/2**		**lun 16/10/23**
El item de 18 - BODEGA ROSA ZARATE - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**									**jue 17/08/23**		**lun 16/10/23**
El item de 19 - BODEGA PLANTAS FISICAS - SEDE NO APLICA presenta un avance acumulado EV de 0% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 0%., Inicia labores el próximo 17 de agosto de 2023, de acuerdo a programación aprobada.	**Esta semana, no esta programado el inicio del frente de trabajo.**									**jue 17/08/23**		**lun 16/10/23**
El item de OBRAS DE EMERGENCIA presenta un avance acumulado EV de 3,22% y un PV de 0% con una desviación acumulada (SV) es 3,22%., Se atiende emergencias de colegio Panamericano, Marái Montessori sede B, no se ha finalizado la atención de las emetgencias, pendientes continuar actividades para cerralas.	*** Se registra presupuesto ejecutado en emergencia de colegio Panamericano, Marái Montessori sede B.**						**sáb 8/07/23**					**lun 16/10/23**

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)





OBRAS DE EMERGENCIAS

ITEM	LOCALIDAD	COLEGIO O INSTITUCION EDUCATIVA	TERMINADA	EN EJECUCION	VALOR EJECUTADO	Dichos documentos se solicitaron a la entidad y ala fecha no henos recibido la información requerida.
1	LOS MARTIRES	Agustin Nieto Caballero		X		- El 06 de enero se realiza visita con acompañamiento de interventoría, para atender emergencia: impermeabilización tanque de agua potable. - El 12 de enero contratista via email, presenta propueta para atender emergencia, mediante comunicado COMG – SED G9 – BOG – 0005 – 44938
2	LA CANDELARIA	La Candelaria, sede A	X		$ 614.579,99	Se realizo la respectiva intervencion los días 13 y 14 de enero, al daño de fuga de agua, por el cual se origino la emergencia, se encuentra en proceso de relacion de formatos, que requiere la entidad, para empezar con el cierre de la emergencia. - Se esta a la espera de la entrega de documentación respectiva, por parte de contratista, con las observaciones, presentada por la interventoría, para proceder con el cierre definitivo de esta emergencia.
3	SANTAFE	Predio San Diego, del colegio Policarpa Salavarrieta.	X		$ 525.960,00	* El 20 de enero se realiza visita al predio San Diego, del colegio Policarpa Salavarrieta, participan contratista e interventoría, se evidencia necesidad de retiro de valla en mal estado, arreglo de 04 secciones de cerramiento destruido por arbol caido sobre este, corte de árboles que se encuentran inclinados hacia el cerramiento existente y la casa de vigilancia que se encuentra dentro del predio.
4	LOS MARTIRES	Colegio Panamericano.		X	$ 8.061.858,68	- El 26 de enero se realiza visita con el acompañamiento del Gestor Territorial Jose Gregorio Salamanca, contratista de obra y interventoría, al colegio Panamericano, para atender emergencia: Tubería de salida de caja de aguas lluvias, que se encuentra en la cancha; no tiene capacidad hidrulica para evacuar estas aguas; atender filtraciones en áreas cubierrtas.
5	ANTONIO NARIÑO	Francisco de Puala Santander		X		- El 26 de enero se realiza visita con el acompañamiento del gestor territorial Jose Gregrorio Salamanca, contratista de obra y interventoría, al colegio Francisco de Paula Santander sede B, para atender emergencia: impermeabilizar muros de fachada, pintura, revisión de canales y bajantes aguas lluvias. - Se esta a la espera del informe, con propuesta y presupuesto por parte del contratista. -- En reiteradas ocasiones se les ha enviado correos al contratista de obra, solicitando que es de carcater
6	ANTONIO NARIÑO	Escuela Normal María Montessori, sede B		X	$ 16.927.708,19	* El 31 de enero del 2023, remite la Arquitecta sonia la emergencia de esta institucion. * El 03 de febrero de 2023 se realiza visita técnica, para atención de esta emergencia: Cambio de cubierta sobre área de cocina y cuarto frio; enchape de área de acceso a cocina con altura igual al enchape existente; instalar malla en 04 sumilderos del comedor escolar. Se levanta respectiva acta. *El contratista realizará visita con asesor estructural el martes 07 de febrero y pasará dos propuestas, el próximo jueves 09 de feb. de 2023.
7	EL CONSUELO	Colegio aulas colombianas, sede A	X			* El 06 de febrero de 2023, la arquitecta sonia nos remite la emergencia de la institucion. Lo cual requieren: atender emergencia en tanques de almacenamiento que suministran el agua a comedor escolar ya que el certificado de manipulación se vence el próximo Martes 14 de febrero, se evidencian 2 tanques con una capacidad de almacenamiento de 2000 litros, El 08 de febrero se realiza visita de atención a emergencia. * El 11 de febrero se interviene atendiendo el lavado de dos tanques de agua potable de 2000 Lts de la institucion.
8	SANTAFE	Colegio El Vergon		X		* El 13 de febrero de 2023, remite la Arquitecta sonia la emeregencia de la institucion: Consiste en enviar un técnico eléctrico que pueda revisar lo que menciona la almacenista: El colegio amanecio sin luz, puede ser un problema de voltaje, por que se alcanzan a prender las luces, pero no prenden los computadores. * El 15 de febrero se realiza visita de atención a emergencia, por daños en sistema del colegio, por caida de voltaje entre contador de luz y tablero principal.
9	SANTAFE	Colegio La Giralda		X		*El 21 de febrero del 2023, nos remite la arquitecta Sonia Una Emergencia de deslizamiento en el colegio La Giralda. *El 22 de febrero del 2023, se realizo visita con el gestor territorial Leonardo Contador, contratista de obra y interventoria. *El dia 23 de febrero del 2023, el contratista envio por via email, el informe de la visita con las evidencias que observaron el dia anterior. Se remite dicho informe a la arquitecta sonia el dia 27 de febrero del 2023
10	LA CANDELARIA	La Candelaria, sede A		X		*El 22 de febrero del 2023, se realizo visita con el gestor territorial Leonardo Contador, contratista de obra y interventoria. Para atender la emergencia:
11	COLEGIO FE Y ALEGRIA	Colegio Vitelma		X		El 06 de marzo del 2023, nos informa la arquitecta Sonia, que se necesita resolver la emergencia de suministro de agua en la institucion. Se realiza visita el dia 07 de Marzo del 2023, con el acompañamiento delk supervisor Alexander, apoyo a la supervision la Arquitecta Sonia, gestor territorial Leonardo Contador, por parte del Contratista Obras Mg, el Ingeniero Santiago Rueda y el ingeniero Alfredo Roz, y de la interventoria el Ingeniero Kenny socarras Director, el Ingeniero carlos inspector y la Ingeniera residente de interventoria Vanessa Gomez Gomez. Donde solicita la entidad realizar los siguientes actividades:


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

Suscripción del contrato de obra: 14 DE OCTUBRE DE 2022
- Suscripción del contrato de interventoria: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
- Suscripción de acta de inicio Interventoria: 15 de diciembre de 2022.
- Suscripción de acta de inicio de Etapa Obra: 20 de diciembre de 2022.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	12,32%	6,48%	-5,83%	
Durante el Periodo	1,57%	0,64%	-0,94%	
Acumulado a la Fecha	**13,89%**	**7,12%**	**-6,77%**	



AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 8.519.283.128,00	$ 8.519.283.128,00	$ -	$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%		$ -








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 804.380.500,00	$ 804.380.500,00		$ -	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%		$ -







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO (administrativo)

ÁREA TECNICA

- El 14 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-079-2023 con asunto ATRASOS EN EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONSORCIO OBRAS MG; CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4088303.
- El 15 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-082-2023 con asunto SOLICITUD DE DOCUMENTACIONES DE ADICIONES.
- El 17 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-083-2023 con asunto HALLAZGO COLEGIO PANAMERICANO.
- El 21 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-086-2023 con asunto LINEAMIENTOS Y CRONOGRAMA DE PAGOS CUENTAS DCCEE 2023 .
- El 21 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-087-2023 con asunto PERSONAL OBRA - ATRASOS EN EJECUCIÓN POR PARTE DEL CONSORCIO OBRAS MG; CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4088303.
- El 21 de marzo se remite al contratista oficio No. INTERCA-088-2023 con asunto OBSERVACIONES CORTE DE OBRA No. 02.; CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4088303.

ÁREA SST
- Se realiza seguimiento a las actividades diarias enfocado a las inspecciones del manejo de equipos, insumos y materiales; evidenciando que se debe reforzar los temas de cerramientos y señalización entorno a la seguridad de terceros, acopio, manejo y uso de sustancias quimicas, se vuelve a informar a la parte operativa e inspectores SST, el buen armado de los andamios multidireccionales y tubulares en cada uno de los centros de trabajo, diligenciamiento correcto de los permisos de trabajo, pre-operacionales de EPCC.
- Fortalecer el orden y aseo en todos los frentes de trabajo.
- Se debe reforzar los temas de acopios a cierta altura para evitar incidentes y/o accidentes laborales.
- Se debe dar capacitaciones con evaluacion de conocimiento un vez por mes, el cual hasta la fecha no existe evidencia

ÁREA AMBIENTAL
El contratista implementa medidas de control ambiental en las instituciones intervenidas, se realizan observaciones en cuanto al manejo de los RCD y medidas de control ambiental en las instituciones intervenidas
Se realizan por parte del contratista actividades de demolición y retiro de RCD en el colegio Ricaurte sin tramites de PMT.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

ÁREA TECNICA.

- El 07 de marzo de 2023 se realiza visita técnica, para atención emergencia de colegio Fé y alegría Vitelma.
- El 08 de marzo se realiza en colegio Eduardo Santos sede A, comite de obra, con participación de la señora rectora, contratista e interventoría, levantandose la respectiva acta.
- Ricaurte sede A: Presenta arreraso. No se realiza actividad contractual alguna por parte de contratista.
- Jorge Soto del Corral sede A: aplicación de pintura sobre barandas metálicas actividad para la que se solicitoal contratista soldar elementos sueltos de barandas del bloque B. No ha iniciado ítems de capítulos 2, 5, 13.
- Se autorizó tipo de cubierta, desde el pasado 16 de febrero, en reunión de grupo 9, en la SED.

- Técnico Menorah sede A: retiro de cubierta; pintura en estructura metalica ; instalacion de cubierta; inicia con la instalacion de lamparas y ductos electricos en los salones 301 aula 20 y 21.; primera mano de pintura; atraso en intervención de cancha deportiva; impermeabiización de losa de cubierta.
- Nuevamente se le solicita al contratista, certificados de calida y fichas técnicas de materiales y quipos suministrados, para su revisión, observaciones u aprobaciones, sin tener respuesta positiva de este.
- Se evidencia que el personal que labora en esta institución, la trasladan paraclabores en el Eduardo Santos sede A, lo que puede generar atrasos injustificados, al contratista.
- Se continua con la correccion de la cubierta instalada los salones 304 y 204 respectivamente por temas de ondulacion y tejas en mala condicion.
- No ha entregado área de cubierta a la que se le realizó observaciones (oficio 050 de interventoría del 12 de febrero de 2023), cuenta con PIN; no cuenta con PMT; no ha ejecutado retiro de manto de aluminio sobre cubierta; no ha intervenido cancha deportiva; atraso en retiro de cubierta, instalación de cubierta y

ÁREA SST

1. Se realizan observaciones al área SST del contratista de obra, sobre Acta No. 6

ÁREA AMBIENTAL
Se le reitera al contratista la importancia del tramite de los PMT, para retiro de RCD, dar prioridad a los colegios críticos, sin embargo se le indica que deben ser tramitados para todos los colegios.
Se le reitera al contratista realizar el adecuado manejo de acopios, residuos peligrosos y acopio de sustancias quimicas

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

ÁREA TÉCNICA
- Camilo Torres sede A: retiro del material del frente, la pintura de las cerchas de la cubierta del bloque 3, el montaje de la cubierta e iniciar obras del baño.

- Ricaurte sede A: Demolicion de losa de concreto; exacavaciones mecánicas.

- Jorge Soto del Corral sede A: iniciar mantenimiento de estructura de soporte de cubierta del bloque A, e intervención de cubierta de casa colonial.

- Técnico Menorah sede A: finalizar correcciones en cubiertas por temas de ondulacion Y POSIBLE PRÁCTICAS INAPROPIADAS EN INSTALACIÓ, POSIBLE PROBLEMAS CON MATERIAL SUMINISTRADO; instalacion de todas las lamparas en la ludoteca, salones 101,102,103, transicion 1, transicion 2, salon 204, 304, 404, 404, 504, 503 y aula 20 y 21 respectivamente

ÁREA SST
-Se realizo visita a los colegios Camilo Torres sede A y Colegio Ricaurte sede A, Eduardo Santos, Candelaria, Menorah, Montessori, Jorge Soto,Guillermo Leon Valencia sede C Se relizara visita el 30 de marzo por parte de interventoria SST-A y Consorcio Obras MG.
- Se realiza seguimiento al cumplimiento de los planes correctivos dando solución a los hallazgos notificados al área SST-A del contratista de obra.
- Visitas por parte de inteventoria SST-A a los centrso de trabajo que estan operando para verificar actividades.

ÁREA AMBIENTAL
Se le requiere al contratista realizar el retiro y disposición de madera del colegio Guillermo Leon Valencia Sede C, asi como el orden y aseo de las áreas de la institución y el retiro de RCD, lo que esta generando propagación de vectores

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros		



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0,00	0,00	0,00	0,0%
2	Permisos de Trabajo			0,00	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0,00	0,00	0,00	0,0%
4	Operativos			0,00	0,0%
5	Accidentes			0,00	0,0%
6	Administrativos	0,00		0,00	0,0%
7	Imputables al Contratista			0,00	0,0%
8	Interesados			0,00	0,0%
9	Otros. Cuál?	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Total	0,00	0	0	0,00%

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	22/11/2022	**COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES**	1	Requerimiento efectuado por el predio vecino de la I.E.D. referente a posible filtraciónes que se presentan en su predio, a consecuencia de la posible inexistencia de un flanche entre el predio y el colegio. En vista que atravéz del contrato de Mejoramiento 2022 intervendremos dichas cubiertas, agradezco comparta este requerimiento con la interventoría y el contratista de obra, a fin de que efectuen la valoración correspondiente y, validen si lo allí indicado es la consecuencia de la humedad presente. La entidad contratante mediante comunicado I-2022-139516 del día 28/12/2022, dio respuesta al derecho de	SED Y CONTRATISTA DE OBRA	28/12/2022

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
El contratista de obra no está cumpliendo con la entrega de documentación de l personal que está en las instituciones donde tienen frente de trabajo. A pesar que se les indica que no pueden trabajar sin enviar primero esa documentación al área SST para revisar y dar aprobación el contratista hace caso omiso a esto.	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a documentación.	Se necesita tener la documentación con respecto al personal que realizará actividades en cualquiera de las instituciones asignadas para ejecutar trabajos, antes de ingresar, como lo es: Cédula de ciudadanía, afiliaciones a ARL, AFP, EPS o planilla de seguridad social vigente, examén de ingreso. Si el trabajador va a ejecutar actividades apartir de los 2 mts de altura se deberá enviar también examenes médicos con aptitud en alturas, certificado de alturas y constancia de formación vocacional emitida por el ministerio de trabajo.	**Consorcio obras MG**	Oficio: INTERCA-048-2023	9/02/2023
El personal de obra no está poniendo a disposición del personal que está ejecutando actividades los correctos elementos de protección contra caídas evidenciado en el colegio técnico Menhorah sede "A" y Eduardo Santos sede "A"	Hacer cambio o adquisición de nuevos EPCC (Elementos de protección contra caídas) que estén en buenas condiciones , que cuenten con inspección anual si le corresponde, fichas técnicas y bhojas de vida y sean puestos a disposición de l personal que está ejecutando	Los elementos de protección contra caídas que está utilizando el ´personal del colegio técnico Menorah sede " A" son equipos sucios, oxidados, no cuentan con una inspección anual, que garantice que dichos elementos siguen siendo funcionales, no es la primera vez que se le dice al contratista de obra que haga el cambio de los EPCC,para que su personal trabaje de manera segura, sin	**Consorcio obras MG**	Correos, bitacora con la anotación al respecto, actas de comité. Tema relacionado en el oficio INTERCA-053-2023	16/02/2023
El contratista de obra no está cumpliendo con la entrega de documentación del personal que está en el Externado Nacional Colegio Camilo Torres sede A donde tienen frente de trabajo. A pesar que se les indica que no pueden trabajar sin enviar primero esa documentación al área SST para revisar y dar aprobación el contratista	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a documentación.	Se necesita tener la documentación con respecto al personal que realizará actividades en cualquiera de las instituciones asignadas para ejecutar trabajos de alto riesgo, no se evidencio permisos de trabajo como pre-operacionales, inspeccion de equipos, permiso de alturas, analisis de trabajo seguro (ATS) y sistemas de acceso seguro el dia 20 de febrero de 2023.	**Consorcio obras MG**	Acta No. 5 SST-A	20/02/2023
Se le recuerda a las partes interesadas como contratista Consorcio Obras MG, la importancia del seguimiento en obra para trabajos de alto riesgo como lo es el de alturas y contar con los	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a trabajo en los frentes de obra.	Se necesita contar con una excelente comunicación enfocado a la informacion que se le de a los contratistas, sub-contratistas, tercerizados sobre las actividades correctas que se deben manejar en cada uno de los frentes.	**Consorcio obras MG**	Acta No. 5 SST-A	20/02/2023
Externado Nacional Colegio Camilo Torres sede A, se debe verificar los temas de alto riesgo como alturas, sustancias quimicas y peligro eléctrico, ya que no se esta cumpliendo	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a documentación, y equipos de alturas en campo.	Se necesita tener la documentación con respecto al personal que realizará actividades en cualquiera de las instituciones asignadas para ejecutar trabajos de alto riesgo, no se evidencio permisos de trabajo como pre-operacionales, inspeccion de equipos, permiso de alturas, analisis de	**Consorcio obras MG**	Acta No. 5 SST-A, se volveran a reunir las partes intersadas el dia 10 de marzo con acta N. 6 y actualizar temas de Alto Riesgo.	10/03/2023
Colegio Guillermo Leon Valencia sede "C", se presento que se quito toda la cubierta dejando a la vista la estructura de madera y un posible colapso de la misma, por las partes que quedaron sueltas y otras por el deterioro natural y por presencia de lluvias constantes la cual moja la estructura.	Acatar recomendaciones de interventoría con respecto a documentación, y equipos de alturas en campo.	Por gestion del riesgo y fenomenos naturales, por favor informar en los informes semanales, las fechas y dias no laborales, tener encuenta los peligros existentes y valorar y controlar los riesgos.	**Consorcio obras MG**	Acta No. 6 SST-A, se volveran a reunir las partes intersadas el dia 30 de marzo con acta N. 7 y actualizar temas de Alto Riesgo.	30/03/2023

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Descripcion Eduardo Santos, sede A: No se realiza ninguna actividad contractual en baños.



Descripcion Eduardo Santos, sede A: Se inicia pintura primer capa en estructura metalica tercer piso salon 1.



Descripcion Eduardo Santos, sede A: Secontinuqa con pintura en estructura metalica primer capa tercer piso salones 1,2,3,4 y pasillo.



Descripcion Ricaurte sede A: Demolición de losas de concreto.



Descripcion Ricaurte sede A: Demolición de losas de concreto.



Descripcion Ricaurte sede A: Demolición de losas de concreto.



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: Se realiza cerramiento en bloque de primaria.



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: pintura en estructura metalica en el salon de transicion 1 primer piso bloque de primaria.



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: Cubierta salon de transicion 1 antes de retirar



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: Cubierta aula 21 bloque de primaria primer piso antes de realizar desmonte.
- instalacion de cubierta tipo sandwich aula 21 bloque de primaria primer piso



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: instalacion de cubierta #4 de la institucion bloque de primaria primer piso.
- instalacion de segunda capa de cubierta tipo sandwich en ludoteca y salon 502 bloque de primaria primer piso.



Descripcion Colegio Técnico Menorah, sede A: pintura en estructura metalica aula 21 bloque de primaria primer piso.



Descripcion Colegio Candelaria, sede A: Frente de obra sin personal, actividad quedo en demolición de pisos en zona de agora



Descripcion Colegio Candelaria, sede A: Actividad de reparcheo de zonas de caucho sin iniciar.



Descripcion Colegio Candelaria, sede A: Actividad de instalación de bebederos sin iniciar.



Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede C: Panorámica antes del inicio de actividades.





Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede C: Protección con plastico a la cubierta.
- Aulas aisladas con plasticos en las cubiertas.





Descripcion Colegio Guillermo León Valencia, sede C: Protección con plastico a la cubierta.
- Visita técnica del 15 de marzo de 2023.



Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Se evidencia la placa de la cubierta del bloque 3, en estado de suciedad.




Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Limpieza realizada por el contrastita a la placa de la cubierta del bloque 3.



Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: desmonte de 12 sanitarios ubicadas en los baños del primer piso del bloque C por la salida trasera a canchas.




Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: Espacio de baño desmontado.




Descripcion externado nacional Camilo Torres, sede A: demolición de del acabado y alistado de dos escalones de gradas ubicadas en la parte posterior del colegio frente a canchas, sobre aditorio del colegio.



Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Casa amarilla antes de inicio de intervenciones





Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A:
- Mantenimiento a pasamanos de pisos 1-2 y 2-3 del bloque B



Descripcion Colegio Jorge Soto del Corral, sede A: Se continua con aplicación de pintura sobre barandas del bloque B, avanzando con corredores del costado izquierdo del edificio.



Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: Se realiza tratamiento de fisuras y alistamiento ncon mortero en cancha de voleibol.



Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: Se realiza impermeabilizacion con producto acrilico para reduccion de imperfecciones superficiales en cancha de voleibol.



Descripcion Colegio Escuela Normal superior distrital María Montessori y anexa, sede A: Se realiza cambio de bombas por mal funcionamiento de las existentes .

EMERGENCIAS




Descripcion emetgencia colegio Panamericano: Se instalacion de estructura metalica para instalacion de driwall.
- Se realiza instalacion de Driwall y retiro de cubierta para instalacion de flanche.




Descripcion emetgencia colegio Panamericano: Se realiza instalacion de enchape en plazoleta para proteger caja de inspeccion y para dar continuidad a enchape de comedor.
- Se realiza instalacion de tuberia de 4¨ para desague de escorrentia generada en la cubierta de la institucion.



Descripcion emetgencia colegio Panamericano: Se realiza fundida de escalon por cambio de tuberia que se encontraba en mal estado.

ÁREA SST




Descripción Externado Nacional Colegio Camilo Torres sede "A": se mejoraron los cerramientos y señalización, Acopios en buen estado.



Descripción Externado Nacional Colegio Camilo Torres sede "A": se debe mejorar los accesos a cubierta, con andamio multidireccional y/o escalera retractil de 08 metros de altura, resolución 4272 de 2021.



Descripción externado Nacional Colegio Camilo Torres sede "A": se mejoro el orden y aseo en los centros de trabajo.



Descripción Externado Nacional colegio Camilo Torres sede "A: se debe mejorar el acopio de tejas de asbesto, ya que puede generar un incidente o accidente laboral.





Descripción Colegio Tecnico Distrital Menorah sede "A": se verifica el,uso de elementos de protección personal, reforzar el tema de uso de monogafas, protección auditiva de inserción y uso obligatorio de casco sin cachucha.




Descripción Colegio La Concordia sede "A": se debe realizar un buen acopio de residuos petreos y no sobrepasar la altura, orden y aseo, cerramientos y señalización se debe mejorar.



Descripción Eduardo Santos, sede "A: En repetidas ocasiones se les solicito el retiro de partes colgantes de la cubierta en la parte interna, ya que esto puede colapsar y generar un accidente y/o incidente laboral.

Descripción Guillermo León Valencia sede C: se dejo en minuta de seguridad privada que el techo presenta colapso de estructura por partes sueltas como ladrillo, cemento, partes de madera, se debe retirar estas partes y cubrirlo en la parte externa con plastico que resista las lluvias por fenomenos naturales.




Descripción IED Maria Montessori sede A: se evidencia mejora en los centros de trabajo y alojamientos.



Descripción: Colegio Ricaurte sede "A", se evidencia presencia de minicargador, se debe reforzar los temas de cerramientos y señalización.




Descripción: Colegio Técnico Menorah sede "A", se debe reforzar el tema del buen uso de los EPP, como utilizar proteccion auditiva de insercion en caso de cortes por el aumento de ruido de la pulidora y/o cortadora, uso de monogafas y no se puede utilizar gorra debajo del casco, esto son actos inseguros.



Descripción: Colegio Técnico Menorah sede "A", Se vuelve a mencionar el correcto etiquetado de las sustancias quimicas, orden y aseo en los alojamientos.

ÁREA AMBIENTAL

		
Descripción:Institución Educativa Distrital Ricaurte Sede A, Instalacion de cerramiento	Descripción: Institución Educativa Distrital Ricaurte Sede A, Demolición de pisos	Descripción:Colegio Técnico Menorah, Se le solicita al contratista el adecuado manejo y disposición de residuos

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

En el periodo reportado se presentó un desempeño desfavorable para el proyecto. Durante el periodo se presenta un EV del 0,64% y un PV del 1,57% , teniendo un SV del -5,83% , Para este periodo lo programado acumulado (PV) es del 13,89% ., lo ejecutado acumulado (EV) es del 7,12% ., con una desviación acumulada (SV) es -6,77% .

AREA TECNICA:

- El 07 de marzo inicia labores el arquitecto Mario Cely como maestro de interventoría; quien reemplaza al ingeniero Gilmer Carvajalino, quien se desempeñó en este cargo, hasta el pasado 28 de febrero de 2023.
- A la fecha , se presenta un atraso en la ejecución del proyecto, respecto a lo programado, del 5,47 % ; ver detalle en descripciones en Observaciones al desempeño del proyecto (casilla B49).

- Se presenta un atraso real de 6,90% en la ejecución, respecto a lo programado. En el presente informe se evidencia un atraso del 6,76% por que se incluyo, por directix de SED, cantiidades de teja instaladas en técnico Menorah sede A, que no se ha recibido, por no cumplir con nrequerimientos técnicos contractuales. la tendencia del atraso semana a semana, desde su incio, ha ido aumentando; no se ve la toma de ninguna medida, por parte del contratista, para contrarestar este atraso.

AREA SST:
- Seguimiento a trabajos en alturas, pelligro eléctrico y sustancias químicas
- Control con los EPCC, enfocado a las hojas de vida, pre-operacionales, ATS y permisos de trabajo
- Se evidencia incumplimiento por parte del contratista en cuanto a temas SST-A.
- Se les recuerda la forma correcta de armado de andamios multidireccionales y tubulares
- Se debe reforzar los temas de orden y aseo
- Manejo correcto de escaleras verticales y que cuenten con sus listas de chequeo y pre-operacionales.

ÁREA AMBIENTAL.
Se queda a la espera de que el contratista cumpla con los compromisos adquiridos en el comite del pasado 20 de febrero 2023
El contratista a implementado algunas medidas de mejoramiento y mitigacion de los impactos, sin embargo se le continua reiterando medidas de señalizacion y manejo de acopios

	Firma		**Firma**
Nombre	Ing. Kenny Jhohan Socarras Vivas	Nombre	Arq. Sonia Garzon Leal
Director de Interventoría o Representante legal		Supervisor y/o apoyo a la supervision	

Original: EN Territorio
Copias: Contratista, Interventoría

INFORME MENSUAL AMBIENTAL

CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

INFORME MENSUAL AMBIENTAL 03



CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 4146223

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVO 3

3. GENERALIDADES 4

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 4
3.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 6
3.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA Y LOCALIZACIÓN 6
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 8

5. PROGRAMA DEL MANEJO AMBIENTAL 10

6. CONCLUSIONES 13

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Listado de Colegios a intervenir. 6
Tabla 2 Registro Fotográfico 11

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se desarrollan las actividades ejecutadas desde el componente ambiental durante el periodo 20 de febrero del 2023 al 19 de marzo del 2023 de acuerdo con el contrató de interventoría No. 4146223 del 15 de diciembre de 2022, el cual tiene por objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 09). Relacionando la información general del contrato, el estado de las garantías, resumen de pagos, diagrama de ejecución presupuestal, desarrollo de estudios y diseños.

2. OBJETIVO

Presentar el Informe No. 03 Ambiental a la Secretaria de Educación Distrital, de las actividades desarrolladas presente periodo en el proyecto de INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 09)

3. GENERALIDADES

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.	CONTRATO CO1.PCCNTR.4088303
Objeto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. (GRUPO 9).
Fecha de inicio del Contrato:	18 de Octubre de 2022
Fecha de finalización del Contrato:	19 de Octubre de 2023
Plazo:	10 Meses (303 Días)
Valor Inicial	$ 8.519.283.128
Contratista de Obra:	CONSORCIO OBRAS MG

Representante legal o apoderado	CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato No.	4146223
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 09).
Ubicación:	CR 13 No.73 -33 Oficina 401
Fecha de inicio del Contrato	22 de Noviembre de 2022
Plazo:	11 meses (334 Días)
Valor Inicial	$804.380.500

Contratista de Interventoría	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022
Representante legal o apoderado	NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA

3.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

.

3.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA Y LOCALIZACIÓN


Las obras constructivas objeto de la interventoria se desarrollarán en la ciudad de Bogotá, D.C; en las localidades de Santafé, La Candelaria, Rafael Uribe, Los Mártires y Antonio Nariño. Dentro de estas localidades, las cuales realizarán las obras de adecuación y mantenimiento de once (11) colegios, cinco (5) direcciones locales de educación y dos (2) bodegas pertenecientes a la Secretaria de Educación Distrital – SED. A continuación, se muestra la ubicación de la ciudad de Bogotá, D.C junto con la ubicación de los colegios y direcciones locales de educación a nivel local y, la información general de cada una de estas. Las bodegas pertenecientes a la SED aún no se han ubicado debido a que no se tienen las localizaciones exactas de estas

Tabla 1 Listado de Colegios a intervenir.

No.	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	DIRECCIÓN	COORDENADAS
1	LOS MARTIRTES	COLEGIO EDUARDO SANTOS	A	COLEGIO EDUARDO SANTOS	CARRERA 19B BIS #1C	4.59407, -74.09328
2	ANTONIO NARIÑO	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA	A	ANEXA-NORMAL MARÍA MONTESSORI	CALLE 14 SUR #14 - 20	4.58529, -74.09699
3	SANTAFE	EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	A	EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES	AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO #33 - 64	4.62049, -74.06705
4	ANTONIO NARIÑO	GUILLERMO LEON VALENCIA	B	NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA	DIAGONAL 16A SUR #23-1	4.58886, -74.10298
5	ANTONIO NARIÑO	GUILLERMO LEON VALENCIA	C	REPUBLICA DE PANAMA	CALLE 12 SUR #16 - 1	4.58718, -74.09698
6	CANDELARIA	LA CANDELARIA	A	LA CONCORDIA	CALLE12C #1B - 24	4.59815, -74.06927
7	SANTAFE	JORGE SOTO DEL CORRAL	A	JORGE SOTO DEL CORRAL	CALLE 3 #2 - 64E	4.58729, -74.07296
8	SANTAFE	JORGE SOTO DEL CORRAL	C	EL GUAVIO	CRA. 4A ESTE #3B - 46	4.58851, -74.07033
9	LOS MARTIRTES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	A	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	CALLE 22A #18B - 42	4.61506, -74.07936

No.	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	DIRECCIÓN	COORDENADAS
10	LOS MARTIRTES	RICAURTE	A	RICAURTE	CRA. 27 #7 - 48	4.60594, -74.09394
11	LOS MARTIRTES	SAN FRANCISCO DE ASIS	B	EMMA VILLEGAS	CRA. 21 #1H - 06	4.59628, -74.09424
12	LOS MARTIRTES	TECNICO MENORAH	A	TECNICO MENORAH	CRA. 19A #1C - 64	4.59433, -74.09255
13	RAFAEL URIBE	DILE RAFAEL URIBE URIBE	NO APLICA	DILE RAFAEL URIBE URIBE	AVENIDA CARACAS #29 - 13 SUR	4.57834, -74.11011
14	ANTONIO NARIÑO	DILE ANTONIO NARIÑO	NO APLICA	DILE ANTONIO NARIÑO	CALLE 14 SUR #12C - 2	4.58305, -74.09598
15	LOS MARTIRTES	DILE LOS MARTIRES	NO APLICA	DILE LOS MARTIRES	CALLE 1A #28 - 41	4.59696, -74.10351
16	SANTAFE	DILE SAN CRISTOBAL	NO APLICA	DILE SAN CRISTOBAL	CARRERA 5A #27 - 19 SUR	4.5678, -74.09585
17	SANTA FE - CANELARIA	DILE SANTA FE - CANDELARIA	NO APLICA	DILE SANTA FE - CANDELARIA	CARRERA 7 #22 - 44	4.60845, -74.07052
18	LOS MARTIRTES	BODEGA ROSA ZARATE	NO APLICA	BODEGA ROSA ZARATE		
19	RAFAEL URIBE	BODEGA PLANTAS FISICAS	NO APLICA	BODEGA PLANTAS FISICAS		

Ilustración 1 Localidades intervenidas



4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

A continuación, se realiza una descripción breve de las actividades constructivas realizadas:

IED JORGE SOTO DEL CORRAL SEDE A

- Se realizo el cerramiento de los espacios donde se ejecutarán las actividades de obra en cada una de las IED delimitando estas y evitando el paso de personal ajeno al contrato a las mismas.
- Se aplicó la pintura tipo koraza en la fachada y el pórtico que se encuentra a la vista en el edificio Bloque A
- Se realiza el retiro de residuos de demolición y construcción

- Demolicion de pañete, estuco y pintura en muros de caseta amarilla
- Mantenimiento a reja, fachada y pasamanos de bloque B

IED RICAURTE SEDE A

- Se realizo el cerramiento de los espacios donde se ejecutarán las actividades de obra en cada una de las IED delimitando estas y evitando el paso de personal ajeno al contrato a las mismas.
- Se aplicó el esmalte 3 en 1 en la estructura metálica de soporte de las cubiertas a cambiar.
- Se instaló la lámina de policarbonato alveolar de 8mm en la zona del pasillo del primer piso de la institución
- Demolición de placa acceso principal
- Demolicion, excavacion y retiro de material a sitios autorizados. reubicacion de tuberia potable expuesta
-

IED TECNICO MENORAH

- Se realizo el desmonte de cubiertas en las IED donde se hará el cambio de las tejas y el mantenimiento de las estructuras de soporte, se desmontaron cubiertas en policarbonato alveolar y UPVC
- Se aplicó el esmalte 3 en 1 en la estructura metálica de soporte de las cubiertas a cambiar.
- Instalación de redes eléctricas (ductos, lamparas, interruptores, tomas, cableado)

IED GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE C

- Se realizo el desmonte de cielo raso, y cubierta
- Desmonte de puertas, baterías sanitarias a intervenir
- Demolición de muros internos

- Se realizó retiro de Residuos de demolición y construcción

IED EDUARDO SANTOS SEDE A

- Se hizo el desmonte de cubiertas en las IED donde se hará el cambio de las tejas y el mantenimiento de las estructuras de soporte, se desmontaron cubiertas en policarbonato alveolar y UPVC.
- Se aplicó la pintura tipo koraza en la fachada y el pórtico que se encuentra a la vista en el edificio Bloque A.

IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA MONTESSORI SEDE A

- Aplicación de pintura tipo korasa fachada costado occidental
- Aplicación de pintura en la cancha costado occidental
- Aplicación de emulsión asfáltica en la cancha costado occidental
- Imperbealización de jardineras

EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES

- Se realizo el desmonte de cielo raso, y cubierta
- Desmonte de puertas, baterías sanitarias a intervenir
- Demolición de muros internos

5. PROGRAMA DEL MANEJO AMBIENTAL

Es de tener en cuenta que las actividades descritas a continuación son de acuerdo a los seguimientos realizados por esta interventoría ya que a la fecha el cotratista no ha remitido el informe mensual correspondiente al periodo del 20 de febrero al 19 de marzo.

Se realizan

De igual forma el contratista no ha tramitado los Planes de Manejo de Tráfico ante la Secretaria Distrital de Movilidad, para las actividades de cargue y descargue de materiales y residuos.

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Mediante comunicado COMG-SED.G9-BOG-0041-44966 del 10 de febrero de 2023 el contratista remite el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición- PG-RCD a la interventoría.

El contratista realizó retiro de RCD de los colegios Ricaurte Sede A, Guillermo Leon Valencia Sede C, IED Jorge Soto del Corral Sede A.

Sin embargo se le reitera al contratista el adecuado manejo y acopio de los residuos y la disposición oportuna de estos a fin que se disminuya la proliferación de vectores y material particulado.

El contratista aun no ha realizado el reporte de los residuos generado y dispuestos durante el periodo, ni los formatos establecidos para reporte a la SDA.

REUNIONES Y COMITES

Se realizan comités y recorridos semanales en donde se generan las observaciones por parte de la intervnetoria al contratista referentes al componente ambiental, de las cuales este ha generado algunas mejoras en los frentes de obra.

Tabla 2 Registro Fotográfico

 Delimitación de acopios de RCD	 Se le reitera al contratista el adecuado manejo y disposición de residuos en el Colegio Guillermo León Valencia Sede C
 Actividades de demolición Externado Nacional Camilo Torres	 Instalación de cerramientos areas de trabajo IED Ricaurte Sede A

<table>
<tr>
<td>

Actividades de demolición IED Ricaurte</td>
<td>

Etiquetado y Rotulado de sustancias quimicas</td>
</tr>
<tr>
<td>

Acopio de RCD Externado Nacional Camilo Torres</td>
<td>

Acopio de sustancias quimicas IED Jorge Soto Sede A</td>
</tr>
</table>

6. CONCLUSIONES

- Se revisa y aprueba plan de manejo de RCD y se le genera el pin ambiental al contratista
- Se debe continuar por parte del constratista fortaleciendo la gestión ambiental de los frentes de obra abiertos para disminuir la afectación ambiental.
- Es necesario que el área ambiental del contratista proyecte las actividades técnicas acorde a las etapas de construcción, con el objetivo de realizar un análisis, previo y planificado de las actividades e identificar los impactos ambientales susceptibles de generación por el proceso constructivo, para actuar desde las medidas preventivas y no correctivas.

- Se han realizado comités en conjunto con el contratista en donde se le ha reiterado la importancia de la implementación de las medidas ambientales en cada frente de obra para disminuir los impactos ambientales generado por las actividades de obra.
- El contratista a mejorado en la implementación de medidas de manejo ambiental y atiende las recomendaciones dadas
- Se le reitera al contratista respecto al adecuado manejo de las sustancias y residuos quimicos
- El contratista no ha realizado la radicación del informe ambiental 3

ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	Comité No. 10	Tema:	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	22/02/2023	Ubicación:	Recorrido a diles del alcance proyectado. DILG Santa fe - Candelaria Cra 7 # 22-44
Hora Inicio:	1:50 PM.	Hora Fin:	3:10 PM.

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias – producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaria de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Kenny Jhohan Socarras Vivas	Interventoria Director Interventor	3142862627.	
Maibor G. Conde B	Residente de Obra Director Proyecto	3168671191	
Haritza Rodriguez	Residente de Obra	3188043797	
Juan Andres Rodrigue	estructural	315 2886837	
SONIA GARZÓN LEO	DECEE-SED APO. CONTRATISTA APOYO A LA SUPERV.	3164691245	
ALFREDO ROZO. OBJUELA	CONSORCIO OBRAS MG. DIRECTOR DE OBRA.	3108199280	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	SOLICITUD DE DISEÑOS DE LOS BAÑOS DISCAPACITADO	ENTIDAD	23/02/2023
2	LINEAMIENTOS NORMATIVOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS	ENTIDAD Y CONTRATISTA DE OBRA	02/03/2023
3	SOLUCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y BATERÍAS SANITARIAS DEL COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE C	ENTIDAD	02/03/2023
4	SOLICITUD DE VISITA PARA ENTREGA DE ACTA A SATISFACCIÓN DE LOS COLEGIOS DE EMERGENCIA	ENTIDAD, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	02/03/2023
5	Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se Iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa.	CONTRATISTA DE OBRA	02/03/2023
6	Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otros proyectos de mantenimiento de colegios.	ENTIDAD SED	02/03/2023
7	Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad.	CONTRATISTA DE OBRA	02/03/2023
8	Presupuesto y programación Instituciones Thomas Jefferson y Antonio Baraya (Adición).	CONTRATISTA DE OBRA	02/03/2023

Powered by CamScanner

9	Informe mensual de obra No. 1, periodo del 20/12/2022 al 19/01/2023.	CONTRATISTA DE OBRA	HACER CORRECCIONES
10	Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plan de emergencias y contingencia	CONTRATISTA DE OBRA	27/02/2023
11	Plan de emergencias de cada Colegio (Menorah, Eduardo Santos)	CONTRATISTA DE OBRA	27/02/2023
12	Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en alturas vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021.	CONTRATISTA DE OBRA	01/03/2023
13	Casco para visitantes (Formato de visitantes e información sobre los peligros a los que están expuestos en cada uno de los Colegios.) dejar soporte	CONTRATISTA DE OBRA	10/03/2023
14	Uso de elementos de protección personal y EPCC, Colegio técnico Menorah está pendiente el cambio de Arnés de cuerpo completo y conectores. (Fichas técnicas, hojas de vida y realizar inspecciones , certificado de inspección anual para los EPCC que les aplique).	CONTRATISTA DE OBRA	28/02/2023
15	Rescate en alturas por Colegio	CONTRATISTA DE OBRA	28/02/2023
16	Formatos diligenciados de las actas de vecindad	CONTRATISTA DE OBRA	02/03/2023
17	Documentación solicitada mediante comunicados INTERCA-018-2022 e INTERCA-005-2022; Documentos predecesores a firma de acta de inicio.	CONTRATISTA DE OBRA	02/03/2023
18	Socialización de la ficha de diagnóstico con el rector del Colegio Maria Montessori Sede A, con el acompañamiento de los gestores territoriales y la profesional social de la entidad.	CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD	02/03/2023

Powered by CamScanner

19			
20			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. COMPROMISOS DEL COMITÉ DE OBRA No. 09:

1	Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa.	CONTRATISTA DE OBRA	22/02/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
2	Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otros proyectos de mantenimiento de colegios.	ENTIDAD SED	22/02/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
3	Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad.	CONTRATISTA DE OBRA	22/02/2023	SIGUE COMPROMISO
4	Presupuesto y programación Instituciones Thomas Jefferson y Antonio Baraya (Adición).	CONTRATISTA DE OBRA	22/02/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
5	Informe mensual de obra No. 1, periodo del 20/12/2022 al 19/01/2023.	CONTRATISTA DE OBRA	17/02/2023	HACER CORRECCIONES

Powered by CamScanner

6	Informe mensual de obra No. 2, periodo del 20/01/2022 al 19/02/2023.	CONTRATISTA DE OBRA	17/02/2023	HACER CORRECCIONES
7	Enviar Informes semanales a la Entidad.	INTERVENTORÍA	17/02/2023	CUMPLIDO
8	Formatos diligenciados de las actas de vecindad	CONTRATISTA DE OBRA	22/02/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
9	Documentación solicitada mediante comunicados INTERCA-018-2022 e INTERCA-005-2022; Documentos predecesores a firma de acta de inicio.	CONTRATISTA DE OBRA	16/02/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
10	Socialización de la ficha de diagnóstico con el rector del Colegio Maria Montessori Sede A, con el acompañamiento de los gestores territoriales y la profesional social de la entidad.	CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD	22/02/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
11	Acta Parcial de las cubiertas del Colegio Ricaurte sede A	CONTRATISTA DE OBRA	22/02/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
12	Envío de presupuesto del Colegio Ricaurte Sede B.	CONTRATISTA DE OBRA	22/02/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
13	Solicitar reunión con la vecina que colinda al Colegio Camilo Torres	ENTIDAD GESTORA SOCIAL	22/02/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
14	Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plan de emergencias y contingencia	CONTRATISTA DE OBRA	27/02/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
15	Plan de emergencias de cada Colegio (Menorah, Eduardo Santos)	CONTRATISTA DE OBRA	27/02/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
16	Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en alturas vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021.	CONTRATISTA DE OBRA	01/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO

Powered by CamScanner

17	Casco para visitantes (Formato de visitantes e información sobre los peligros a los que están expuestos en cada uno de los Colegios.) dejar soporte	CONTRATISTA DE OBRA	10/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
18	Modificación del formato del ATS para control diario	CONTRATISTA DE OBRA	20/02/2023	CUMPLIDO
19	Uso de elementos de protección personal y EPCC, Colegio técnico Menorah está pendiente el cambio de Arnés de cuerpo completo y conectores. (Fichas técnicas, hojas de vida y realizar inspecciones , certificado de inspección anual para los EPCC que les aplique).	CONTRATISTA DE OBRA	28/02/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
20	Rescate en alturas por Colegio	CONTRATISTA DE OBRA	28/02/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
21	Kit de derrames sustancias químicas	CONTRATISTA DE OBRA	20/02/2023	CUMPLIDO
22	Matriz de sustancias químicas-programa sustancias químicas	CONTRATISTA DE OBRA	20/02/2023	CUMPLIDO
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29.				

Powered by CamScanner

2. DESARROLLO DEL COMITÉ:

➔ TEMAS VARIOS:

1. Visita a los DILES,para el Seguimiento de las intervenciones que se van a realizar en cada sede para los proyectos de mejoramiento 2022.
2. Seguimiento de compromisos con el contratista de obra.

➔ ÁREA TÉCNICA:

★ **Visita a los DILES,para el Seguimiento de las intervenciones que se van a realizar en cada sede para los proyectos de mejoramiento 2022.**


Se inició recorrido en el primer DILE de la sede Rafael Uribe Uribe, con el acompañamiento de la Arquitecta Maria Fernanda Rojas de la direccion de construccion y conservacion de establecimientos educativos, la arquitecta Sonia Garzon de la apoyo a la supervisión, el Ingeniero Marlon conde residente de obra, la Ingeniera Maritza residente de obra y de parte de interventoria el Ingeniero Kenny Socarras Director y la Ingeniera vanessa Gomez Gomez residente.


Lo cual se definió que se realizará las siguientes intervenciones:

- Mantenimiento menor de la cubierta (No desmontar la teja)
- Limpieza de canales y bajantes
- Impermeabilizaciones de fachadas
- Instalacion de piso podotáctil en la zona exterior de las oficinas
- Instalación de puerta en la zona de cuartos técnicos (Cambio completo de puerta y fabricación e instalación de corredizas)
- Fabricación de baranda de protección en la zona del pasillo de la zona de cuartos técnicos.

Powered by CamScanner







Continuamos con el recorrido e ingresamos al DILE Antonio Nariño. Lo cual se definió que se realizará las siguientes intervenciones:

- Mantenimiento de cubierta
- Limpieza de canales y bajantes
- Sondeo y revisión de desagües
- Adecuación de baño para discapacitado alineado a la norma NTC 6047, en el bloque B
- Construcción de pérgola en la zona del pasillo del bloque B de 3 Mts x 3mts
- Rampa en la zona de ingreso al Bloque B
- Desmonte de ventana existente e instalación de nueva ventana según la normatividad para el área de cocina
- Desmonte de puerta principal de la cocina por vidrio de piso a techo
- Reducir zona de mesón de la cocina, para ubicación dicho espacio la nevera
- Cambio de tanque de 500 Litros si no se consigue solo la tapa
- Alfajor en la zona de ingreso del DILE
- Revisión de humedad en el segundo piso de la oficina de recursos humanos.

Powered by CamScanner



Seguidamente se realizó visita en el DILE Mártires, el cual este sitio es arrendado por parte de la entidad. Lo cual se definió que se realizará las siguientes intervenciones:

- Cambio de luminarias en las zonas de las oficinas.







Se realizó visita en el DILE San Cristóbal, el cual este sitio es arrendado por parte de la entidad. Lo cual se definió que se realizará las siguientes intervenciones:

- Cambio de luminarias en las zonas de las oficinas.
- Arreglo de llaves de lavamanos de la zona de mujeres y hombres

Powered by CamScanner



Se realizó visita en el DILE Santa fe Candelaria, el cual este sitio es arrendado por parte de la entidad. Lo cual se definió que se realizará las siguientes intervenciones:

- Cambio de luminarias en las zonas de las oficinas.
- Cambio de pasador de una ventana



- ➔ ÁREA SST:
- ➔ Hace falta la carta de responsabilidad sobre el armado de andamios multidireccionales y/o tubulares, ya que no cuentan con personal certificado como andamiero.
- ➔ Se necesita la carta de ayuda mutua por parte del contratista vs Colegio, donde la institución realiza el préstamo de los equipos de emergencias, esto debe estar en el Plan de emergencias donde aplique.
- ➔ Se está realizando la verificación de los planes de emergencias y contingencias.
- ➔ Se realiza verificación documental sobre trabajos en alturas.(Se evidencia que los colaboradores están realizando esta actividad sin contar con los permisos adecuados para esta actividad, como lo son, permiso TSA,ATS, inspecciones y charla preoperacionales, no se ve inspector SST en campo o coordinador de alturas que haga el correspondiente acompañamiento a las actividades de alto riesgo). Se solicita al contratista de obra que ponga a disposición de los colaboradores EPCC adecuados, que cumplan si son nuevos con la

Powered by CamScanner

ficha técnica y hoja de vida, sino lo son y llevan más de un año en uso, sería que tenga la inspección anual que garantice que estos siguén siendo funcionales).

- → Se debe implementar un folleto o un formato a los visitantes sobre los factores de peligros y riesgos a los que se están exponiendo al ingresar a la obra sin los EPP, requeridos.
- → Se recomienda que los ATS, deben suministrar toda la información del paso a paso que se realiza en cada frente de trabajo con seguimiento diario.Es importante que se le ponga la fecha al documento, puesto que el documento que se evidencia no cuenta con este ítem.
- → Contar con un Plan de Rescate en alturas, para cada centro de trabajo.
- → Se debe contar con una matriz de sustancias químicas en cada centro de trabajo.

→

→ ÁREA AMBIENTAL

Se debe contar con un adecuado manejo de acopios de residuos.
Se deben implementar las medidas de manejo ambiental tanto para cerramientos como de proteccion de residuos
Se debe contar con la señalización y delimitación de acopios de forma permanente
Se debe realizar el adecuado acopio y manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos
Se debe realizar la protección de sumideros
En las áreas donde se cuente con zonas verdes y/o jardinería estas deben ser protegidas a fin de evitar afectaciones por acopios y/o sustancias o residuos químicos
El proyecto cuenta con El PIN: 22633, para el retiro de RCD,
Aún no se ha entregado por parte del contratista los PMT, tanto para cargue y descargue de materiales y RCD
Los residuos de asbesto Cemento deben ser manejado como residuo peligroso especial, embalaje y uso de EPPs adecuados, sin embargo se ha evidenciado que no se cumple con las acciones mínimas para esta labor de desmonte de la teja asbesto-cemento.

Se termina el comité de obra No.10, siendo las 03:30 p.m

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma
Nombre: ALFREDO ROZO ORJUELA
CONTRATISTA[1] DIRECTOR DE OBRA

Firma
Nombre: Ing. Kenny Solares.
INTERVENTORIA[2] Director

Firma
Nombre: SONIA ROZO LEAL
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

[1] En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros: Representante Legal o Apoderado
[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia. Interventoria
Copia Contratista

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. VERSIÓN No. 1

Acta No:	Comite No. 11	Tema:	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	06/03/2022	Ubicación:	Colegio Vitelma / Atención a Emergencia / Obra Prioritaria.
Hora Inicio:	1:00 P.M.	Hora Fin:	03:40 P.M.

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias – producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaria de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Carlos Andres Robles Salas	Interventoría Intercapital 2022	3229000731	
Francisco Arango	Especialista hidráulico Contratista	3132050061	
Iván Cotes Duran	Especialista Hidraulico Interventoria	3003265756	
Leonardo Contreras	SED/DCEE	324/1000 Ext 3232	
Andrea Calcedo	DCCEE-SED	3020911009	Andreacalcedo
Ing. Kenny Solarte.	Interventoria Director	3742862627	
Julieta Mercado	SED / DCEE	3002012301	
Natalia Santamaria	Insp Interventoria Inte. JVJ	3223630181	Natalia.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. VERSIÓN No. 1		
Andres Ricardo Nemaon.	Residente Interventoria Consorcio Interjuj	3125033230	
Alexander Osorio Paez.	Supervisor Contrato	3112171108	
Sonia Garzón Leal.	Contratista Apoyo a la Supervisión SED	3164691245	
Ing. Alfredo Ruiz Orjuela	Consorcio Obras Nb.	3108199280	
Daniel Guerrero	Insp. Obra Consorcio Exactitud	3022256611	

Powered by CamScanner

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	SOLICITUD DE DISEÑOS DE LOS BAÑOS DISCAPACITADO	ENTIDAD	07/03/2023
2	LINEAMIENTOS NORMATIVOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS	ENTIDAD Y CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023
3	SOLUCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y BATERÍAS SANITARIAS DEL COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE C	ENTIDAD	07/03/2023
4	SOLICITUD DE VISITA PARA ENTREGA DE ACTA A SATISFACCIÓN DE LOS COLEGIOS DE EMERGENCIA	ENTIDAD, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	07/03/2023
5	Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa.	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023
6	Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otros proyectos de mantenimiento de colegios.	ENTIDAD SED	07/03/2023
7	Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad.	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023
8	Presupuesto y programación Instituciones Thomas Jefferson y Antonio Baraya (Adición).	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023

Powered by CamScanner

9	Informe mensual de obra No. 1, periodo del 20/12/2022 al 19/01/2023.	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023 Subsanar observaciones
10	Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plan de emergencias y contingencia	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023
11	Plan de emergencias de cada Colegio (Menorah, Eduardo Santos)	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023
12	Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en alturas vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021.	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023
13	Casco para visitantes (Formato de visitantes e información sobre los peligros a los que están expuestos en cada uno de los Colegios.) dejar soporte	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023
14	Uso de elementos de protección personal y EPCC, Colegio técnico Menorah está pendiente el cambio de Arnés de cuerpo completo y conectores. (Fichas técnicas, hojas de vida y realizar inspecciones , certificado de inspección anual para los EPCC que les aplique).	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023
15	Rescate en alturas por Colegio	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023
16	Formatos diligenciados de las actas de vecindad	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023
17	Documentación solicitada mediante comunicados INTERCA-018-2022 e INTERCA-005-2022; Documentos predecesores a firma de acta de inicio.	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023

Powered by CamScanner

18	Socialización de la ficha de diagnóstico con el rector del Colegio Maria Montessori Sede A, con el acompañamiento de los gestores territoriales y la profesional social de la entidad.	CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD	07/03/2023
19	Informe de visita de emergencia del Colegio vitelma "obra prioritaria"	CONTRATISTA	13/03/2023
20	Presupuesto de las actividades a realizar en el colegio vitelma (Emergencia) "Obra prioritaria"	CONTRATISTA	13/03/2023
21			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. COMPROMISOS DEL COMITÉ DE OBRA No. 10:

1	SOLICITUD DE DISEÑOS DE LOS BAÑOS DISCAPACITADO	ENTIDAD	23/02/2023	Sigue como compromiso
2	LINEAMIENTOS NORMATIVOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS	ENTIDAD Y CONTRATISTA DE OBRA	02/03/2023	Sigue como compromiso
3	SOLUCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y BATERÍAS SANITARIAS DEL COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE C	ENTIDAD	02/03/2023	Sigue como compromiso

Powered by CamScanner

4	SOLICITUD DE VISITA PARA ENTREGA DE ACTA A SATISFACCIÓN DE LOS COLEGIOS DE EMERGENCIA	ENTIDAD, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	02/03/2023	Sigue como compromiso
5	Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa.	CONTRATISTA DE OBRA	02/03/2023	Sigue como compromiso
6	Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otros proyectos de mantenimiento de colegios.	ENTIDAD SED	02/03/2023	Sigue como compromiso
7	Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad.	CONTRATISTA DE OBRA	02/03/2023	Sigue como compromiso
8	Presupuesto y programación Instituciones Thomas Jefferson y Antonio Baraya (Adición).	CONTRATISTA DE OBRA	02/03/2023	Sigue como compromiso
9	Informe mensual de obra No. 1, periodo del 20/12/2022 al 19/01/2023.	CONTRATISTA DE OBRA	HACER CORRECCIONES	Sigue como compromiso
10	Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plan de emergencias y contingencia	CONTRATISTA DE OBRA	27/02/2023	Sigue como compromiso
11	Plan de emergencias de cada Colegio (Menorah, Eduardo Santos)	CONTRATISTA DE OBRA	27/02/2023	Sigue como compromiso
12	Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en alturas	CONTRATISTA DE OBRA	01/03/2023	Sigue como compromiso

Powered by CamScanner

	vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021.			
13	Casco para visitantes (Formato de visitantes e información sobre los peligros a los que están expuestos en cada uno de los Colegios.) dejar soporte	CONTRATISTA DE OBRA	10/03/2023	Sigue como compromiso
14	Uso de elementos de protección personal y EPCC, Colegio técnico Menorah está pendiente el cambio de Arnés de cuerpo completo y conectores. (Fichas técnicas, hojas de vida y realizar inspecciones , certificado de inspección anual para los EPCC que les aplique).	CONTRATISTA DE OBRA	28/02/2023	Sigue como compromiso
15	Rescate en alturas por Colegio	CONTRATISTA DE OBRA	28/02/2023	Sigue como compromiso
16	Formatos diligenciados de las actas de vecindad	CONTRATISTA DE OBRA	02/03/2023	Sigue como compromiso
17	Documentación solicitada mediante comunicados INTERCA-018-2022 e INTERCA-005-2022; Documentos predecesores a firma de acta de inicio.	CONTRATISTA DE OBRA	02/03/2023	Sigue como compromiso
18	Socialización de la ficha de diagnóstico con el rector del Colegio Maria Montessori Sede A, con el acompañamiento de los gestores territoriales y la profesional social de la entidad.	CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD	02/03/2023	Sigue como compromiso
19				
20				
21				
22				

Powered by CamScanner

2. DESARROLLO DEL COMITÉ:

COLEGIO VITELMA

Se realizó visita de emergencia y/o obras menores del Colegio Vitelma, con el acompañamiento del Gestor territorial Leonardo Contador, Apoyo a la supervisión la Arquitecta Sonia de la Secretaría de Educación, el Ingeniero Alfredo Rozo Orjuela Director de Obra del Consorcio Obras MG, Interventoria de contrato anterior y de parte de la interventoría Consorcio Intercapital 2022 la Residente Vanessa Gómez Gómez, el inspector de obra Carlos Robles y el Ingeniero Kenny Socarras Director.

Se inició con la inspección en base técnica y verificación visual, con el objetivo de culminar algunos detalles que no se alcanzaron a contemplar el el contrato anterior, para lo cual, se debe realizar las siguientes actividades:


- Conectar los tanques de almacenamiento de 10.000 Lts a la red de acueducto, la cual debe proyectarse 40 metros (hasta encontrarse con tubería que instalará la empresa de acueducto) por el andén hacia el costado derecho del colegio siguiendo especificaciones de la empresa del acueducto como excavación de 80 cm de profundidad y 40 cm de ancho, instalación tubería de 4" hidráulica hasta medidor de agua, de ahí al tanque de almacenamiento según indicaciones de hidráulicos, frente al medidor de agua debe instalarse placa con nomenclatura.
- El cerramiento del frente debe adecuarse en malla con marco metálico, al costado derecho del frente, se debe hacer mantenimiento e instalación de portón recuperado de otra IED.
- Fabricación de puerta e instalación en la zona de enfermería.
- Propuesta de adecuación de espacio bajo escaleras como sitio para acopio y entrega de refrigerios escolares.
- Se solicita la instalación de rejas en espacios que comunican bloque con patio trasero Se propone la adecuación de este espacio de la entrada como tienda escolar, realizando mantenimiento general y creando acceso para tal fin.
- Instalación de puertas en las zonas de las baterías sanitarias y vidrios en la zona de las ventanas.
- Instalación de dos mallas faltantes del cerramiento colindante.
- Solicitud de cerramiento en malla con marco de acceso con casa vecina.
- Se solicita la inclusión del traslado del medidor de energía desde el poste.

Powered by CamScanner


- Suministro e instalación de puertas para cuatro aulas.

REGISTRO DE FOTOGRÁFICO









Powered by CamScanner










Powered by CamScanner









Estas visitas de emergencia y/o obra prioritaria del Colegio Vitelma. Se realizará un informe de dicha visita por parte del contratista, con sus respectivas actividades a realizar y presupuesto. Para revisión y evaluación por parte de la interventoría y Secretaria de Educación.

- ÁREA SST:
- Hace falta la carta de responsabilidad sobre el armado de andamios multidireccionales y/o tubulares, ya que no cuentan con personal certificado como andamiero.
- Se necesita la carta de ayuda mutua por parte del contratista vs Colegio, donde la institución realiza el préstamo de los equipos de emergencias, esto debe estar en el Plan de emergencias donde aplique.
- Se está realizando la verificación de los planes de emergencias y contingencias.
- Se realiza verificación documental sobre trabajos en alturas.(Se evidencia que los colaboradores están realizando esta actividad sin contar con los permisos adecuados para

Powered by CamScanner

esta actividad, como lo son, permiso TSA,ATS, inspecciones y charla preoperacionales, no se ve inspector SST en campo o coordinador de alturas que haga el correspondiente acompañamiento a las actividades de alto riesgo). Se solicita al contratista de obra que ponga a disposición de los colaboradores EPCC adecuados, que cumplan si son nuevos con la ficha técnica y hoja de vida, sino lo son y llevan más de un año en uso, sería que tenga la inspección anual que garantice que estos siguen siendo funcionales).

- → Se debe implementar un folleto o un formato a los visitantes sobre los factores de peligros y riesgos a los que se están exponiendo al ingresar a la obra sin los EPP, requeridos.
- → Se recomienda que los ATS, deben suministrar toda la información del paso a paso que se realiza en cada frente de trabajo con seguimiento diario.Es importante que se le ponga la fecha al documento, puesto que el documento que se evidencia no cuenta con este ítem.
- → Contar con un Plan de Rescate en alturas, para cada centro de trabajo.
- → Se debe contar con una matriz de sustancias químicas en cada centro de trabajo.
- →
- → ÁREA AMBIENTAL

Se debe contar con un adecuado manejo de acopios de residuos.
Se deben implementar las medidas de manejo ambiental tanto para cerramientos como de proteccion de residuos
Se debe contar con la señalización y delimitación de acopios de forma permanente
Se debe realizar el adecuado acopio y manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos
Se debe realizar la protección de sumideros
En las áreas donde se cuente con zonas verdes y/o jardinería estas deben ser protegidas a fin de evitar afectaciones por acopios y/o sustancias o residuos químicos
El proyecto cuenta con El PIN: 22633, para el retiro de RCD,
Aún no se ha entregado por parte del contratista los PMT, tanto para cargue y descargue de materiales y RCD
Los residuos de asbesto Cemento deben ser manejado como residuo peligroso especial, embalaje y uso de EPPs adecuados, sin embargo se ha evidenciado que no se cumple con las acciones mínimas para esta labor de desmonte de la teja asbesto-cemento.

Se termina el comité de obra No.11, siendo las 03:40 p.m

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: ALFREDO RUBIO ORJUELA.
CONTRATISTA[1] CONSORCIO OBRAS ING.

Firma _____
Nombre: Ing. Kenny Socarrás.
INTERVENTORÍA[2] Director.

[1] En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros: Representante Legal o Apoderado
[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Firma
Nombre: SONIA GARZÓN LEAL
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoria
Copia: Contratista

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	Comite No. 72	**Tema:**	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	09 de Marzo 2023	**Ubicación:**	Colegio Guillermo Leon Valencia Sede C / Colegio Camilo Torres.
Hora Inicio:	11:00 a.m	**Hora Fin:**	04:30 p.m.

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias – producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaria de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas indispensables para log ar los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Ing. Kemy Socorras.	Director Interventoria	3742862627	
Arq. Mario Cely	maestro interventoria	3196710731	
Orlando Lamilla Cuellar.	Residente interventoria	3116936262	
Vanessa Gomez	Residente de interventoria	3232098386	Vanessa G.
[illegible]	metal mecanico	3152886637	
Heritze Rodriguez	Ing Residente	3188043797	
Jose Alfredo Rozo Cruyeta.	Consorcio Obras MG	3108199280	
Santiago Rueda Cao	Ing. Apoyo Administrativo Obras MG	3152942538	
Antonio [illegible]	Ing Estud SED	3116026712	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. VERSIÓN No. 1		

Wilson Alex Sedeño A.	Coordinador Est. C. distrital	3203666115	
SONIA CARZÓN L.	APOYO A LA SUPERV. CONTRATISTA SED.	3164691245	

Powered by CamScanner

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	SOLUCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y BATERÍAS SANITARIAS DEL COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE C	ENTIDAD	15/03/2023
2	SOLICITUD DE VISITA PARA ENTREGA DE ACTA A SATISFACCIÓN DE LOS COLEGIOS DE EMERGENCIA	ENTIDAD, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	15/03/2023
3	Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa.	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023
4	Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otros proyectos de mantenimiento de colegios.	ENTIDAD SED	15/03/2023
5	Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad.	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023
6	Presupuesto y programación Instituciones Thomas Jefferson y Antonio Baraya (Adición).	CONTRATISTA DE OBRA	13/03/2023
7	Informe mensual de obra No. 1, periodo del 20/12/2022 al 19/01/2023.	CONTRATISTA DE OBRA	13/03/2023 Subsanar observaciones
8	Programación impresa en cada obra y cada frente de los ocho colegios activos	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023
9	Tres cotizaciones de Poliurea. Y saber si es aceptada por parte del contratista el precio del listado del 2023 por parte de la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023
10	Cotizaciones de la empresas de vigilancia para el Colegio Thomas jefferson	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023
11	Presupuesto de Giralda	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023
12	Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plan de emergencias y contingencia	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023

Powered by CamScanner

13	Plan de emergencias de cada Colegio (Camilo Torres "A",Guillermo León Valencia "C", María Montessori "A", La candelaria "A") Adecuar el de Jorge soto del corral "A" y el del Ricaurte "A".	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023
14	Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en alturas vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021.	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023
15	Uso de elementos de protección personal y EPCC, Colegio técnico Menorah está pendiente el cambio de Arnés de cuerpo completo y conectores. (Fichas técnicas, hojas de vida y realizar inspecciones , certificado de inspección anual para los EPCC que les aplique).	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023
16	Rescate en alturas por Colegio	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023
17	Carta de responsabilidad sobre el armado de andamios multidireccionales.	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023
18	Manejo de escaleras retráctiles y de tijera, formatos, procedimientos, metodologías	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023
19	Presencia de Inspectoras SST en campo	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023
20	Capacitaciones con evaluaciones de conocimiento-Inducciones pendientes de Mobiestructura/Marca industrial	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023
21			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. COMPROMISOS DEL COMITÉ DE OBRA No. 11:

1	SOLICITUD DE DISEÑOS DE LOS BAÑOS DISCAPACITADO	ENTIDAD	07/03/2023	CUMPLIDO
2	LINEAMIENTOS NORMATIVOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS	ENTIDAD Y CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023	CUMPLIDO
3	SOLUCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y BATERÍAS SANITARIAS DEL COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE C	ENTIDAD	07/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
4	SOLICITUD DE VISITA PARA ENTREGA DE ACTA A SATISFACCIÓN DE LOS COLEGIOS DE EMERGENCIA	ENTIDAD, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	07/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
5	Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se Iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa.	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
6	Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otros proyectos de mantenimiento de colegios.	ENTIDAD SED	07/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO.

Powered by CamScanner

7	Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad.	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
8	Presupuesto y programación Instituciones Thomas Jefferson y Antonio Baraya (Adición).	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
9	Informe mensual de obra No. 1, periodo del 20/12/2022 al 19/01/2023.	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023 Subsanar observaciones	SIGUE COMO COMPROMISO
10	Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plan de emergencias y contingencia	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
11	Plan de emergencias de cada Colegio (Menorah, Eduardo Santos)	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
12	Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en alturas vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021.	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
13	Uso de elementos de protección personal y EPCC, Colegio técnico Menorah está pendiente el cambio de Arnés de cuerpo completo y conectores. (Fichas técnicas, hojas de vida y realizar inspecciones , certificado de inspección anual para los EPCC que les aplique).	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
14	Rescate en alturas por Colegio	CONTRATISTA DE OBRA	07/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
15				

Powered by CamScanner

2. DESARROLLO DEL COMITÉ:

→ TEMAS VARIOS:

1. Comité de obra y seguimiento de compromisos con el contratista de obra.

→ ÁREA TÉCNICA:

★ **Comité de obra y seguimiento de compromisos con el contratista de obra.**

Seguidamente se realizó comité de obra en la institución Camilo Torres y se inicia con las siguientes observaciones por parte de la Arquitecta Sonia:

1. Se requiere avanzar en los ocho colegios intervenidos ya que seis de estas instituciones presentan atraso. Por lo cual solicita que en una semana el Colegio Camilo Torres tenga contemplado iniciar con la instalación de la cubierta del bloque No.3 y 4.
2. Las programaciones de cada institución se encuentren impresa en cada frente de obra.

Se procede hablar sobre el avance de cada Institución:

1. Colegio Montessori : Presenta un programado a la fecha de:0.279% y ejecutado a la fecha de: 48.572%
2. Colegio Eduardo santos: Presenta un programado a la fecha de 4.81% y ejecutado a la fecha de: 1.635% por lo tanto lleva un atraso de 3.17%.

   El compromiso del contratista es empezar a instalar la respectiva teja para la cubierta y aplicación de esmalte a la estructura metálica existente. Cuadrilla y herramientas por cada institución sin traslados a otro colegio ya que se han presentado retiro de estas institución y los trasladan para el Colegio Menorah y solicitud del PMT.
3. Colegio Camilo Torres:Presenta un programado a la fecha de 3.024% y ejecutado a la fecha de: 1.079% por lo tanto lleva un atraso de -1.94%.

   El compromiso del contratista es empezar a instalar cubierta en los bloque No.3 y

   Nota: La arquitecta hace la aclaración de que en caso de que no se vaya a intervenir algunas áreas que están contempladas en la ficha de diagnóstico. informar al rector o rectora que puede seguir en funcionamiento las respectivas áreas, hasta que se vaya a intervenir como tal.

Powered by CamScanner

4. Colegio Candelaria: Presenta un programado a la fecha de 11.304% y ejecutado a la fecha de: 1.263% por lo tanto lleva un atraso de -10.04%.

   El compromiso por parte del contratista de obra, es realizar la impermeabilización de la placa aplicando la poliurea. Mas sin embargo se requiere propuesta con tres cotizaciones. y saber si realmente están de acuerdo con los precios del 2023 que nos suministro la Arquitecta Sonia.

5. Colegio Jorge Soto del Corral: Presenta un programado a la fecha de 33.765% y ejecutado a la fecha de: 10.322%, por lo tanto lleva un atraso de -23.44%.

   El compromiso por parte del contratista de obra, es la solicitud del material de teja para la cubierta de la zona del pasillo del bloque A y a su vez resolver por parte del contratista e interventoría los puntos de anclaje.

6. Colegio Ricaurte: Presenta un programado a la fecha de 54.506% y ejecutado a la fecha de: 33.381%, por lo tanto lleva un atraso de -21.13%.

   Nos informa la Arquitecta Sonia, que los cerramientos de fachada no se pueden intervenir ya que tocaría solicitar licencias de construcción. La única solución es hacerle un respectivo mantenimiento como puntos de soldadura o aplicación de esmalte a dicha área.

   Organización del personal y equipo para retomar con las actividades en esta institución.

Nota: La arquitecta Sonia solicita urgente los puntos eléctricos en las zonas de bachillerato internacional en los Colegios Menorah y Montessori.

Solicitud de propuesta por parte de la interventoría de la primera edición de los tres colegios que son Ricaurte Rafel, Uribe Uribe y los Mártires.

Por el lado del Colegio Thomas Jeferson, se requiere propuesta arquitectónica, de anteproyecto y proyecto, plano en planta (Con su respectiva distribución, área y ubicación de modulares) y a su vez se requiere ingresar vigilancia por parte del contratista mientras está en proceso la obra. Como compromiso se solicita cotizaciones de empresas de vigilancia por parte del contratista.

Nota: Verificar la vigilancia en el proyecto si está por costos directos del contrato.

→ ÁREA SST:

1. El día 10 de marzo 2023 se realiza mesa de trabajo modalidad presencial, con Nidia Consuelo Triviño (Profesional SST, Consorcio Obras MG), personal de Interventoría SST e inspectoras SST del Consorcio Obras MG y asesoras del área Ambiental.
2. Se realizó visita en el colegio Técnico Menorah, Eduardo Santos, Jorge Soto, Ricaurte,

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Montessori y Guillermo León Valencia sede C, Camilo Torres sede A, Candelaria; donde se evidencia que ya hay colaboradores ejecutando actividades de alto riesgo y que no cuentan con aspectos SST relevantes como lo son:

- El personal debe mejorar los EPCC (elementos de protección contra caídas), enfocado a realizar inspecciones, hojas de vida actualizadas e inspecciones de arnés de cuerpo completo certificados por un ente competente.
- Las demarcaciones y/o señalización se debe mantener y corregir mientras exista personal operativo y/o estudiantes / Profesores alrededor de cada actividad de obra.
- La documentación pertinente para realizar la actividad (Permiso en alturas, ATS, inspecciones preoperacionales de herramienta y EPCC o una charla preoperacional, entre otros). Con respecto a lo anterior se le hace la notificación de los hallazgos a la residente SST del contratista y queda como compromiso corregir estas novedades.
- Se evidenció que los accesos de ingreso para alturas mayores de 2 metros no están segura

al piso, ni anclada a la pared, no se cuenta con una diferencia de altura de al menos un metro hacia arriba para poder generar sujeción.

- En las cubiertas no se cuenta con puntos de anclaje ni sistemas técnicos el cual genera protección a una caída libre.
- Control de visitantes a las obras, realizar seguimiento con un folleto a los peligros que están expuestos.
- Manejo correcto de escaleras retractiles, tipo gato o de tijera, con su respectivo formato de lista de chequeo que no genere condiciones inseguras, falta cursos de alturas actualizados la resolución 4272 de 2021.

→ ÁREA AMBIENTAL

Se termina el comité de obra No.12, siendo las 04:30 p.m

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: SONIA [illegible] LESL
~~CONTRATISTA~~[1] ENTIDAD. DCIEE-SED

Firma _____
Nombre: Ing. Kenny Solarte, V.
INTERVENTORÍA[2] Director.

Firma _____
Nombre.

[1] En caso de Obra Director de Obra En caso de Consultoría Director de Consultoría En Otros: Representante Legal o Apoderado

[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoria

Copia: Contratista

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	Comite No. 13	**Tema:**	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	15/03/2023	**Ubicación:**	IE Guillermo Leon Valencia. Sede C.
Hora Inicio:	08:00 AM.	**Hora Fin:**	11:30 A.M

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias - producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaria de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Ing. Kenny J. Socarras	Director Interventoria	3142862627	
Mario Coly	Maestro Interventoria	3156710731	
Yesid Tuvar	Esp. Estr. Interv	3002100702	
SOLIA GARZÓN LEAL	APOYO A LA SUPERVISION ARQ CONTRATISTA SED.	3164691243	
Orlando Lamilla Cuellar	Consorcio Interventoria 2022 Interventoria	3116936262	
Oliver Castellanos	Interventoria SST.	3104249485	
Santiago Ruda C.	Ingeniero Apoyo Administrativo Consorcio Obra HG	3152942538	
ALEXANDRA OSORIO	SUPERVISORA CTO. IDCBEL	3112171103	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Vanessa Gomez	Residente de Interventoria.	3232098386	Vanessa Gomez
Maritza Rodriguez	Residente de Consorcio HG	3188043797	
Wolver Alex Solano	Consultor FIT CONS	3203666358	

Powered by CamScanner

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización	
1	SOLICITUD DE VISITA PARA ENTREGA DE ACTA A SATISFACCIÓN DE LOS COLEGIOS DE EMERGENCIA	ENTIDAD, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	22/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
2	Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa.	CONTRATISTA DE OBRA	16/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
3	Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otros proyectos de mantenimiento de colegios.	ENTIDAD SED	22/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
4	Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad.	CONTRATISTA DE OBRA	16/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
5	Informe mensual de obra No. 3, periodo del 20/02/2022 al 19/03/2023.	CONTRATISTA DE OBRA	21/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
6	Programación impresa en cada obra y cada frente de los ocho colegios activos	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
7	Tres cotizaciones de Poliurea. Y saber si es aceptada por parte del contratista el precio del listado del 2023 por parte de la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
8	Presupuesto de Giralda	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
9	Entrega de colegio de emergencia Maria Montessori Sede B	CONTRATISTA DE OBRA	22/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
10	Personal contractual en los 8 colegios activos	CONTRATISTA DE OBRA	22/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

11	Actas de vecindad de las zonas que no se van a intervenir en el Colegio Jorge Soto del Corral	CONTRATISTA DE OBRA	22/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
12	Inicio de actividades en el Colegio Guillermo León Valencia Sede B	CONTARTISTA DE OBRA	21/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
13	Plano Arquitectónico del Colegio Guillermo Leon Valencia	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
14	Presupuesto sobre cerchas estructurales	CONTRATISTA DE OBRA	22/03/2023	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

Powered by CamScanner

1. COMPROMISOS DEL COMITÉ DE OBRA No. 12:

1	SOLUCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE MADERA Y BATERÍAS SANITARIAS DEL COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE C	ENTIDAD	15/03/2023	CUMPLIDO
2	SOLICITUD DE VISITA PARA ENTREGA DE ACTA A SATISFACCIÓN DE LOS COLEGIOS DE EMERGENCIA	ENTIDAD, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	15/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
3	Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa.	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
4	Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otros proyectos de mantenimiento de colegios.	ENTIDAD SED	15/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
5	Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad.	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
6	Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plan de emergencias y contingencia	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
7	Plan de emergencias de cada Colegio (Camilo Torres "A",Guillermo León Valencia "C", María Montessori "A", La Candelaria "A") Adecuar el de Jorge soto del corral "A" y el del Ricaurte "A".	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO

Powered by CamScanner

8	Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en alturas vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021.	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
9	Uso de elementos de protección personal y EPCC, Colegio técnico Menorah está pendiente el cambio de Arnés de cuerpo completo y conectores. (Fichas técnicas, hojas de vida y realizar inspecciones , certificado de inspección anual para los EPCC que les aplique).	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
10	Rescate en alturas por Colegio	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
11	Carta de responsabilidad sobre el armado de andamios multidireccionales.	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
12	Manejo de escaleras retráctiles y de tijera, formatos, procedimientos, metodologías	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
13	Presencia de Inspectoras SST en campo	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
14	Capacitaciones con evaluaciones de conocimiento-Inducciones pendientes de Mobiestructura/Marca industrial	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
15	Presupuesto y programación Instituciones Thomas Jefferson y Antonio Baraya (Adición).	CONTRATISTA DE OBRA	13/03/2023	CUMPLIDO
16	Informe mensual de obra No. 1, periodo del 20/12/2022 al 19/01/2023.	CONTRATISTA DE OBRA	13/03/2023 Subsanar observaciones	CUMPLIDO

Powered by CamScanner

17	Programación impresa en cada obra y cada frente de los ocho colegios activos	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
18	Tres cotizaciones de Poliurea. Y saber si es aceptada por parte del contratista el precio del listado del 2023 por parte de la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
19	Cotizaciones de la empresas de vigilancia para el Colegio Thomas jefferson	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
20	Presupuesto de Giralda	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
21				
22				

2. DESARROLLO DEL COMITÉ:

→ TEMAS VARIOS:

1. Comité de obra y seguimiento de compromisos con el contratista de obra.

→ ÁREA TÉCNICA:

★ **Comité de obra y seguimiento de compromisos con el contratista de obra.**

Seguidamente se realizó comité de obra en la institución Guillermo León Valencia sede C y se inicia con las siguientes Compromisos:

Se procede con los compromisos de las ocho instituciones:

1. Colegio Camilo Torres
   Queda como compromiso que el día martes 21 de Marzo del 2023, se realizará reforzamiento de la estructura del bloque No.3 y 4

   Se le informa al contratista de obra, que no se ha recibido el correo por aprobación o desacuerdo de la poliurea por el precio estimado en la lista que nos compartió la arquitecta Sonia por correo electrónico. Nos informa el contratista que todavía no lo han evaluado. Por lo cual el día viernes 17 de Marzo si acepta dicho precio, será enviado un correo a la interventoría con el NP correspondiente.

Powered by CamScanner

2. Colegio Menorah y Eduardo Santos
   Se le recuerda nuevamente al contratista de obra, que deben de haber cuadrilla y herramientas por cada institución sin traslados a otro colegio ya que se han presentado retiros de estas instituciones.

3. Colegio Montessori Sede A.
   Informa el contratista de obra que la instalación de las motobombas que se realizaron en esta institución, ellos requieren crear un NP. Ya que consideran que los item contractuales no contemplan el valor para esta actividad. Lo cual enviarán APU del NP el día viernes 17 de Marzo del 2023.

4. Colegio Ricaurte
   Solicita el ingeniero Orlando residente de interventoria, propuesta de losa de la entrada de parqueadero para el día de hoy 15 de marzo del 2023 de parte del contratista. Para hacer la respectiva revisión y análisis de esta área a intervenir. También solicita el ingeniero que inicien con la intervención de los baños ya que según cronograma llevan atraso en esta actividad.

5. Colegio Jorge Soto
   Se solicita recomendación del proveedor de teja que será instalada en el pasillo del Bloque A. Como recomendación por parte de la interventoría se solicita iniciar con la intervención de la caseta. ya que presenta atraso según cronograma.

6. Colegio Candelaria
   Por parte del contratista de obra proponen impermeabilización de la angora y a su vez necesitan definición del proceso que se va a realizar en el puente por parte de la entidad. Por lo cual se definirá estos dos puntos el día del comité 22 de Marzo del 2023.

7. En los colegios de emergencias se definió lo siguiente:

   El Colegio el Verjon: Nos informa el ingeniero Santiago por parte del contratista de obra, que en la institución cada batería sanitaria se encuentra con un tanque de 500 Lts y que su respectiva red de agua le falta un cheque y reemplazo de tubería ya que se encuentra desgastada y pésimo estado y a su vez proponen instalar un tanque de 2000Lts, con su respectiva conexión y funcionamiento. Realizará ingreso de personal el día martes 21 de marzo del 2023.

   Colegio Montessori Sede B: Se realizará entrega de las actividades que se ejecutaron para resolver la emergencia el día martes 21 de marzo del 2023 a la institución.

Se procede hablar sobre el avance de cada institución:

Powered by CamScanner

★ Colegio Montessori : Presenta un programado a la fecha de:0.290% y ejecutado a la fecha de: 52.571%

★ Colegio Eduardo santos: Presenta un programado a la fecha de 7.055% y ejecutado a la fecha de: 1.635% por lo tanto lleva un atraso de -5.42%.

★ Colegio Camilo Torres:Presenta un programado a la fecha de 4.193% y ejecutado a la fecha de: 1.311% por lo tanto lleva un atraso de -2.88%.

★ Colegio Candelaria: Presenta un programado a la fecha de 12.434% y ejecutado a la fecha de: 5.713% por lo tanto lleva un atraso de -6.72%.

★ Colegio Jorge Soto del Corral: Presenta un programado a la fecha de 37.495% y ejecutado a la fecha de: 10.858%, por lo tanto lleva un atraso de -26.64%.

★ Colegio Ricaurte: Presenta un programado a la fecha de 59.481% y ejecutado a la fecha de: 33.381%, por lo tanto lleva un atraso de -26.10%.

★ Colegio Guillermo León Valencia Sede C: Presenta un programado a la fecha de 11.019% y ejecutado a la fecha de: 8.937%, por lo tanto lleva un atraso de -2.08%.

Nota: La arquitecta Sonia solicita nuevamente intervenir los puntos eléctricos en las zonas de bachillerato internacional en los Colegios Menorah y Montessori.

→ ÁREA SST:

- Hace falta la carta de responsabilidad sobre el armado de andamios multidireccionales y/o tubulares, ya que no cuentan con personal certificado como andamiero.
- El personal debe mejorar los EPCC (elementos de protección contra caídas), enfocado a realizar inspecciones, hojas de vida actualizadas e Inspecciones de arnés de cuerpo completo certificados por un ente competente.
- Las demarcaciones y/o señalización se debe mantener y corregir mientras exista personal operativo y/o estudiantes / Profesores alrededor de cada actividad de obra.
- La documentación pertinente para realizar la actividad (Permiso en alturas, ATS, inspecciones preoperacionales de herramienta y EPCC o una charla preoperacional, entre otros). Con respecto a lo anterior se le hace la notificación de los hallazgos a la residente SST del contratista y queda como compromiso corregir estas novedades.
- Se evidenció que los accesos de ingreso para alturas mayores de 2 metros no están segura al piso, ni anclada a la pared, no se cuenta con una diferencia de altura de al menos un metro hacia arriba para poder generar sujeción.
- En las cubiertas no se cuenta con puntos de anclaje ni sistemas técnicos el cual genera protección a una caída libre.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

- Control de visitantes a las obras, realizar seguimiento con un folleto a los peligros que están expuestos.
- Manejo correcto de escaleras retractiles, tipo gato o de tijera, con su respectivo formato de lista de chequeo que no genere condiciones inseguras, falta cursos de alturas actualizados la resolución 4272 de 2021.
- Seguimiento al personal que realizará trabajo en alturas en cubiertas del Colegio Guillermo León Valencia sede "C"

→ ÁREA AMBIENTAL

Se termina el comité de obra No.12, siendo las 04:30 p.m

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: ALFREDO ROZO O.
CONTRATISTA[1] CONSORCIO OBRAS MG

Firma _____
Nombre: [illegible]
INTERVENTORÍA[2] Director.

Firma _____
Nombre: SONIA GARZON LEAL
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoria
Copia: Contratista

[1] En caso de Obra Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros: Representante Legal o Apoderado
[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	Comite No. 14	**Tema:**	Reunión y Visitas Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	22/03/2023	**Ubicació:**	Colegio Camilo Torres
Hora Inicio:	1:10 P.M	**Hora Fin:**	3:15 P.M

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- gananclas – producto)*	Visita al Colegio Camilo Torres, para Mejoramientos 2022. Grupo 9.
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
ING. ALFREDO ROZO ORJUELA	CONSORCIO OBRAS M.G.	3108199280	
ING. Javier Sebastián Guzman Munar.	Consorcio OBRAS M.G.	311 242 2937	
Ing. Santiago Rueda Caro	Consorcio Obras MG	3152942538	
Erika Martinez	Consorcio obras MG	3209636866	
MARIO QUIROZ	SED - DCEEE	3112838145	
Mario Celis H.	Interventoria	3157107731	
SONIA BARRON L	DCEEE - SED	3164691245	
Vanessa Gomez	Gomez Interventoria	3232098386	Vanessa G.
Ing. Kenny J. Socarras V.	Director Interventoria	3142862127	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Powered by CamScanner

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización	
1	Realizar un análisis técnico del tanque de reserva del colegio camilo torres, con el fin de determinar su estado y que tipo de mantenimiento o restitución de equipos requiere.	ENTIDAD, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	29/03/2023	
2	Realizar análisis hidráulico de los cárcamos que están continuos a la cancha en el costado oriente, el cual aparentemente no se conoce su conexión ni su estado de desagüe, se solicita enviar tintas para conocer su recorrido y estado.	CONTRATISTA DE OBRA	24/03/2023	
3	Revisar la solicitud del vecino al sentido oriente, el tema sobre la humedad de su predio que se genera a raíz del huerto del colegio.	CONTRATISTA DE OBRA.	30/03/2023	
4	Levantamiento arquitectónico del baño que se remodelará, para que el arquitecto de la SED pueda generar un visto o diseño sobre el mismo.	CONTRATISTA DE OBRA	27/03/2023	
5	SOLICITUD DE VISITA PARA ENTREGA DE ACTA A SATISFACCIÓN DE LOS COLEGIOS DE EMERGENCIA	ENTIDAD, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	29/03/2023	
6	Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa.	CONTRATISTA DE OBRA	29/03/2023	

Powered by CamScanner

7	Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otros proyectos de mantenimiento de colegios.	ENTIDAD SED	29/03/2023	
8	Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad.	CONTRATISTA DE OBRA	29/03/2023	
9	Informe mensual de obra No. 3, periodo del 20/02/2022 al 19/03/2023.	CONTRATISTA DE OBRA	27/03/2023	
10	Programación impresa en cada obra y cada frente de los ocho colégios activos	CONTRATISTA DE OBRA	27/03/2023	
11	Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plan de emergencias y contingencia	CONTRATISTA DE OBRA	30/03/2023	
12	Plan de emergencias de cada Colegio (Camilo Torres "A",Guillermo León Valencia "C", María Montessori "A", La Candelaria "A") Adecuar el de Jorge soto del corral "A" y el del Ricaurte "A".	CONTRATISTA DE OBRA	30/03/2023	
13	Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en alturas vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021.	CONTRATISTA DE OBRA	30/03/2023	
14	Uso de elementos de protección personal y EPCC, Colegio técnico Menorah está pendiente el cambio de Arnés de cuerpo completo y conectores. (Fichas técnicas, hojas de vida y realizar inspecciones , certificado de inspección anual para los EPCC que les aplique).	CONTRATISTA DE OBRA	30/03/2023	

Powered by CamScanner

15	Rescate en alturas por Colegio	CONTRATISTA DE OBRA	30/03/2023	
16	Carta de responsabilidad sobre el armado de andamios multidireccionales.	CONTRATISTA DE OBRA	30/03/2023	
17	Manejo de escaleras retráctiles y de tijera, formatos, procedimientos, metodologías	CONTRATISTA DE OBRA	30/03/2023	
18	Presencia de Inspectoras SST en campo	CONTRATISTA DE OBRA	30/03/2023	
19	Capacitaciones con evaluaciones de conocimiento-Inducciones pendientes de Mobiestructura/Marca industrial	CONTRATISTA DE OBRA	30/03/2023	
20	Presentar todo los documentos relacionados al accidente del colaborador de la empresa Steel Panel, donde hubo también daños a terceros (Estudiantes) Investigación AT, FURAT, Registro capacitación con la lección aprendida, plan de acción con las correspondientes medidas a tener en cuenta,etc.	CONTRATISTA DE OBRA	30/03/2023	
21	Tres cotizaciones de Poliurea. Y saber si es aceptada por parte del contratista el precio del listado del 2023 por parte de la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	29/03/2023	
22	Presupuesto de Giralda	CONTRATISTA DE OBRA	29/03/2023	
23	Entrega de colegio de emergencia Maria Montessori Sede B	CONTRATISTA DE OBRA	29/03/2023	

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

Powered by CamScanner

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. COMPROMISOS DEL COMITÉ DE OBRA No. 13:

1	SOLICITUD DE VISITA PARA ENTREGA DE ACTA A SATISFACCIÓN DE LOS COLEGIOS DE EMERGENCIA	ENTIDAD, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA	22/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
2	Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa.	CONTRATISTA DE OBRA	16/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
3	Entrega del listado de APU'S NP, que ya estén aprobados en otros proyectos de mantenimiento de colegios.	ENTIDAD SED	22/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
4	Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad.	CONTRATISTA DE OBRA	16/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
5	Informe mensual de obra No. 3, periodo del 20/02/2022 al 19/03/2023.	CONTRATISTA DE OBRA	21/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
6	Programación impresa en cada obra y cada frente de los ocho colegios activos	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
7	Tres cotizaciones de Poliurea. Y saber si es aceptada por parte del contratista el precio del listado del 2023 por parte de la entidad	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
8	Presupuesto de Giralda	CONTRATISTA DE OBRA	15/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO

Powered by CamScanner

9	Entrega de colegio de emergencia Maria Montessori Sede B	CONTRATISTA DE OBRA	22/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
10	Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plan de emergencias y contingencia	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
11	Plan de emergencias de cada Colegio (Camilo Torres "A",Guillermo León Valencia "C", Maria Montessori "A", La Candelaria "A") Adecuar el de Jorge soto del corral "A" y el del Ricaurte "A".	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
12	Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en alturas vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021.	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
13	Uso de elementos de protección personal y EPCC, Colegio técnico Menorah está pendiente el cambio de Arnés de cuerpo completo y conectores. (Fichas técnicas, hojas de vida y realizar inspecciones , certificado de inspección anual para los EPCC que les aplique).	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
14	Rescate en alturas por Colegio	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
15	Carta de responsabilidad sobre el armado de andamios multidireccionales.	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
16	Manejo de escaleras retráctiles y de tijera,	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO

Powered by CamScanner

	formatos, procedimientos, metodologías			
17	Presencia de Inspectoras SST en campo	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
18	Capacitaciones con evaluaciones de conocimiento-Inducciones pendientes de Mobiestructura/Marca industrial	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
19	Personal contractual en los 8 colegios activos	CONTRATISTA DE OBRA	22/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
20	Actas de vecindad de las zonas que no se van a intervenir en el Colegio Jorge Soto del Corral	CONTRATISTA DE OBRA	22/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
21	Inicio de actividades en el Colegio Guillermo León Valencia Sede B	CONTARTISTA DE OBRA	21/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
22	Plano Arquitectónico del Colegio Guillermo Leon Valencia	CONTRATISTA DE OBRA	17/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
	Presupuesto sobre cerchas estructurales	CONTRATISTA DE OBRA	22/03/2023	SIGUE COMO COMPROMISO

2. DESARROLLO DEL COMITÉ:

→ TEMAS VARIOS:

1. Comité de obra y seguimiento de compromisos con el contratista de obra.

→ **ÁREA TÉCNICA:**

★ **Comité de obra y seguimiento de compromisos con el contratista de obra.**

Se inició recorrido en la institución Camilo Torres, con el acompañamiento de la arquitecta Sonia Garzon de la apoyo a la supervisión, el Ingeniero Mario Quiroz de la Secretaría de Educación, y por parte del Contratista de Obras Mg el Ingeniero Javier Sebastian Guzman residente de obra, el Ingeniero Alfredo Rozo Director de Obra, el Ingeniero Elkin Martinez Residente de obra y el ingeniero Santiago Rueda apoyo administrativo de obra y de parte de interventoría el Ingeniero la Ingeniera vanessa Gomez Gomez residente y el inspector Mario Cely.

Lo cual se definió que se realizará las siguientes intervenciones:

Powered by CamScanner

1. Requiere un análisis técnico del tanque de reserva del colegio camilo torres, con el fin de determinar su estado y que tipo de mantenimiento o restitución de equipos requiere.

2. Revisar la solicitud del vecino al sentido oriente, el tema sobre la humedad de su predio que se genera a raíz del huerto del colegio.

3. Requiere análisis hidráulico de los cárcamos que están continuos a la cancha en el costado oriente, el cual aparentemente no se conoce su conexión ni su estado de desagüe, se solicita enviar tintas para conocer su recorrido y estado.

4. Levantamiento arquitectónico del baño que se remodelará, para que el arquitecto Alejandro de la SED pueda generar un visto o diseño sobre el mismo.

Informa la Arquitecta sonia que es importante revisar la programación aprobada toda vez que sumados los porcentajes solicitados y avalados por la interventoría para el presente PAC el avance de los 3 meses corresponde a 27.22% y este sumado al reportado a corte de 12 de marzo (6.48%), da como resultado un avance de 33.70%, cuando en tiempo trascurrido al día 20 de junio se completaría 6 meses de ejecución de los 10 meses de plazo de ejecución contractual actual.

Por lo cual concluye que los últimos 4 meses de ejecución el avance debería ser de 66.3% para alcanzar el 100%, razón por la cual se requiere la revisión y las recomendaciones por parte del interventor.

→ ÁREA SST:

- Hace falta la carta de responsabilidad sobre el armado de andamios multidireccionales y/o tubulares, ya que no cuentan con personal certificado como andamiero.
- El personal debe mejorar los EPCC (elementos de protección contra caídas), enfocado a realizar inspecciones, hojas de vida actualizadas e inspecciones de arnés de cuerpo completo certificados por un ente competente.
- Las demarcaciones y/o señalización se debe mantener y corregir mientras exista personal operativo y/o estudiantes / Profesores alrededor de cada actividad de obra.
- La documentación pertinente para realizar la actividad (Permiso en alturas,caliente, ATS, inspecciones preoperacionales de herramienta y EPCC o una charla preoperacional, entre otros). Con respecto a lo anterior se le hace la notificación de los hallazgos a la residente SST del contratista y queda como compromiso corregir estas novedades. Se le recuerda también que los permisos relacionados a las actividades deben estar diligenciados antes de comenzar a ejecutar actividades sobre todo si estas son de alto riesgo (alturas/caliente).

Powered by CamScanner

- Se evidenció que los accesos de Ingreso para alturas mayores de 2 metros no está segura al piso, ni anclada a la pared, no se cuenta con una diferencia de altura de al menos un metro hacia arriba para poder generar sujeción.
- En las cubiertas no se cuenta con puntos de anclaje ni sistemas técnicos el cual genera protección a una caída libre.
- Control de visitantes a las obras, realizar seguimiento con un folleto a los peligros que están expuestos. Seguir haciendo firmar el listado de visitantes a campo.
- Manejo correcto de escaleras retractiles, tipo gato o de tijera, con su respectivo formato de lista de chequeo que no genere condiciones inseguras, falta cursos de alturas actualizados la resolución 4272 de 2021.
- Seguimiento al personal que realizará trabajo en alturas en cubiertas del Colegio Guillermo León Valencia sede "C" por la estructura que es inestable.

→ ÁREA AMBIENTAL

- Se le reitera al contratista sobre el retiro de los residuos RCD y de madera del Colegio Guillermo Leon Valencia
- Se le reitera al contratista sobre el adecuado manejo de las sustancias químicas, en las instituciones Eduardo Santos, Colegio Menorah
- Se le reitera al contratista sobre el trámite de los PMT para el retiro de los RCD, Cargue y descargue de materiales
- El contratista realizó retiro de RCD del Colegio del Ricaurte sede "A"
- Se le realizan recomendaciones de orden y aseo en los frentes de obra al contratista

Se termina el comité de obra No.14, siendo las 03:15 p.m

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: ALFREDO ROZO Objeta
CONTRATISTA[1] Consorcio Obras MG

Firma _____
Nombre: Ing. Henry Socarras
INTERVENTORÍA[2] Director.

Firma _____
Nombre: SONIA GARZÓN LEAL
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

[1] En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros: Representante Legal o Apoderado

[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoría
Copia: Contratista

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

20-02-2023 Se inicia las actividades del colegio Externado nacional camilo Torres Sede A, con equipos Para el comienzo de la intervencion de la cubierta en el bloque 3 Piso 4. Se hace cerramiento en los accesos del bloque 3 que comunica con el bloque 4. Se hace una perforacion en la placa del salon 405 la cual no fue usable el acceso a Techo Por tener una placa maciza.

Vanessa Gomez G.
Residente de Interventoria

Director Interventoria.

Edgar Cardozo. Interventor.

Erwin Martinez Residente Obra

21-02-2023. Se da inicio al desmonte de la cubierta existente, la cual las tejas son de eternit. El Personal cuenta con los equipos necesarios para la actividad como EPPS y herramientas. El desmonte se hace por medio de sogas Para el desmonte y bajar las tejas al lado Posterior del bloque 3. Personal en obra: 1 SST, 1 ingeniero inspector, 4 instaladores de cubiertas, 2 ayudantes de obra. Interventor

Vanessa Gomez
Residente de interventoria

Edgar Cardozo Interventor.

Director Interventoria

Erwin Martinez Residente obra

22-02-2023 Dia soleado, se continua con el desmonte de la cubierta Piso 4 bloque 3. Personal en obra. 1 SST, 1 ingeniero inspector

Norma

ayudantes de obra, instaladores de cubierta, interventoría.

Vanessa Gomez
Residente de interventoría

Director Interventoría.

Residente de

23-02-23. Día soleado, se continua con desmonte de la cubierta del bloque 3 piso 4. Personal en obra 1 SST, 1 ingeniero inspector, ayudantes de obra, instaladores de cubierta, interventoría.

Vanessa Gomez G.
Residente de interventoría

Director Interventoría.

Residente de

24-02-2023 Día soleado, se inicia actividad de acopiar las tejas que se desmontaron, en la zona de acopio Posterior al bloque 3, se señaliza con Polisombra. Personal en obra inspector SST, 1 ingeniero inspector, ayudantes de obra, instaladores, interventoría

Vanessa Gomez G.
Residente de interventoría

Director Interventoría.

Residente de

25-02-2023 Se inicia con el desmonte de Peritelería de la cubierta en el bloque 3 del piso 4, Día soleado. Personal en obra 1 SST, 1 ingeniero inspector, ayudante de obra, instaladores, interventoría.

Vanessa Gomez G.
Residente de interventoría

Director Interventoría.

Residente de

26-02-2023 Se continua con el desmonte de la Peritelería en la cubierta del Bloque 3 piso 4. Día soleado. Personal en obra 1 SST. 1 ingeniero inspector ayudante de obra, instaladores, interventoría.

Norma

Powered by CamScanner

Director Ejecutivo

Edgar Cardenas Interventoría.

Vanessa Gomez G.
Residente de interventoría

28-02-23 Se realiza inspección en campo por el área SST-A, donde se evidencia que; el acopio de asbesto-cemento no cumple con los condiciones mínimas del manejo de residuo peligroso, tampoco se evidencia almacenamiento de sustancias químicas.

- los Permisos de trabajo en alturas, no se evidencia a todo el personal que realiza esta actividad, ya que el Señor Carlos Fonseca no se encuentra autorizado Para realizar actividades en alturas.
- El Personal no cuenta con los adecuados EPP's. Para el manejo de asbesto-cemento.
- El acceso para trabajo en alturas, se había acordado que en la última Semana de febrero se iban a realizar trabajos con andamio multidireccional, el cuál se evidencia es una escalera retráctil que se usa como acceso a una altura aproximada de 4,30 mts, la escalera no cumple para accesos verticales. el cuál para ingresar a la segunda placa de la cubierta. esta misma está en forma diagonal y no hay línea de vida ni puntos de anclaje. Al tercer ingreso de la cubierta se evidencia escalera tipo tijera sin anclaje y en la punta de la división de la teja. Al cuarto ingreso de la cubierta la línea de vida horizontal está a una distancia aproximada de 6mts, el cuál tampoco existe un punto de anclaje. del punto 3 al 4 de la cubierta. Del cuarto Al quinto punto (ingreso) de la cubierta, se encuentra diagonal para pasar a la placa donde se encuentran realizando el mantenimiento de la estructura.
- No se evidencia Procedimientos para la actividad
- No se evidencia inspector SST en campo o coordinador TSA Por parte del contratista, haciendo acompañamiento a los colaboradores que están realizando actividades en alturas

Norma

SE LE REQUIERE AL CONTRATISTA TOMAR LAS MEDIDAS COLECTIVAS PARA EL CONTROL DE TRABAJO DE ALTO RIESGO, INTERVENTORIA REALIZARA LOS SEGUIMIENTOS.

28-02-23 Aida Espitia
Interventoria SST.

ADRIANA PACHON
INTER AMB.

Interventoria SST

Elkin Martinez
Residente obra

Director Interventoria

1-02-23 Se lleva actividad de obra con 2 (dos) ayudantes a media jornada. Para la tarde el personal es retirado. En obra hace presencia la profesional SST de obra, un ingeniero subcontratista y (1) inspector técnico de interventoría.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria
Consorcio intercapital 2022

Director
I. Interventoria.

Elkin Martinez
Residente obra.

06/03/23 SE REALIZA INGRESO DE PERSONAL NUEVO A LA OBRA A LOS CUALES SE LES DESARROLLAN SUS RESPECTIVAS INDUCCIONES Y CAPACITACIONES DE ACUERDO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ADICIONAL SE REALIZA INGRESO DE MATERIAL PARA REALIZAR CERRAMIENTOS EN OBRA Y SE DAN INICIO A ELLOS, UN CERRAMIENTO PARA ACOPIO DE MATERIALES Y OTRO EN GRADERIAS DE LA CANCHA PARA REALIZAR INTERVENCIONES EN ELLAS.
EL DÍA DE HOY SE CONTÓ CON EL SIGUIENTE PERSONAL:
6 (SEIS) TRABAJADORES, 1 (UNA) PROFESIONAL SST, 2 (DOS) INGENIEROS CONTRATISTA Y 1 (UN) INSPECTOR TECNICO DE INTERVENTORIA.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria
Consorcio intercapital 2022

Elkin Martinez
Residente obra.

Director
Interventoria

07/03/23 SE LLEVAN A CABO ACTIVIDADES DE INSTALACION DE CERRAMIENTO EN PUNTO DE APOYO Y EN GRADERIAS DE LA CANCHA ; EL DIA DE HOY SE CONTÓ CON EL SIGUIENTE PERSONAL: SEIS (6) TRABAJADORES, DOS (2) INGENIEROS TECNICOS CONTRATISTA, UN (1) INGENIERO ESTRUCTURAL-CONTRATISTA, ADEMAS SE REALIZA RECORRIDO EN OBRA CON INGENIERO ESTRUCTURAL EN LA CUBIERTA QUE ACTUALMENTE SE ESTA INTERVINIENDO. EN HORAS DE LA TARDE DESDE LA 1:30 PM EL DIA SE PONE LLUVIOSO, EL AGUA PARA A LAS 3PM Y A LOS 4:30PM VUELVE EL AGUA. FRENANDO DE CIERTA MANERA LAS ACTIVIDADES.

Vanessa Gomez
Residente de Interventoria
Consorcio Intercapital 2022

Director Interventoria

Residente Obra

08/03/23 Se verifican los encerramientos y señalizacion el cual cumple con los tareas realizadas, todo trabajo por esta semana sera a piso, no se trabaja con temas de Alto Riesgo en Alturas. Se verifica el Acopio de material el de petreos el cual cumple, Permisos de trabajo (ATS) y capacitaciones del dia.

Residente Obra

Director Castellanos
Interventoria SST

SE INICIAN ACTIVIDADES DE DESMONTES Y DEMOLICIONES EN LAS GRADERIAS DE LA CANCHA Y EN LOS BAÑOS UBICADOS JUSTAMENTE AL LADO INFERIOR DE LAS GRADERIAS. SE CONTÓ EL DIA DE HOY CON EL SIGUIENTE PERSONAL EN OBRA 6 (SEIS) OPERARIOS Y TRES (3) ADMINISTRATIVOS (UNA INSPECTORA SST Y DOS INGENIEROS TECNICOS).

Vanessa Gomez
Residente de Interventoria
Consorcio Intercapital 2022

Director Interventoria

Residente Obra

09/03/23 DIA LLUVIOSO DURANTE TODA LA JORNADA DE TRABAJO. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CERRAMIENTO Y LIMPIEZA EN EL PISO CUARTO EN DONDE HAY FILTRACION, ADEMAS SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN EN BAÑOS PRIMER PISO AL LADO DE LAS GRADERIAS; SE CUENTA CON EL SIGUIENTE PERSONAL: OCHO (8) OPERATIVOS, 6 EN DEMOLICIONES Y 2 EN CUBIERTA TRES (3) ADMINISTRATIVOS, 1 INGENIERA SST Y 2 INGENIEROS TECNICOS. EL DIA DE HOY SE REANUDAN ACTIVIDADES EN CUBIERTA. SIGUIENDO CON LOS DESMONTES.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria
Consorcio intercapital 2022

Director de Interventoria

Residente obra

10/03/23. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIONES EN LAS GRADERIAS DE LA CANCHA Y EN LOS BAÑOS del Bloque 3 PRIMER PISO AL LADO DE LAS GRADERIAS. SE CONTÓ CON EL SIGUIENTE PERSONAL EN OBRA: OCHO (8) PERSONAS OPERATIVAS Y DOS (2) PERSONAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES A UNA INSPECTORA SST Y UN INGENIERO TÉCNICO CONTRATISTA. EN HORAS DE LA TARDE, DESDE LAS 2PM. EL DIA SE PONE LLUVIOSO.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria
Consorcio intercapital 2022

Director Interventoria

Residente obra

11/03/23 Se continua con actividad de demolicion en gradas y baños, con 8 operativos 2 ingenieros 1 SST.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria
Consorcio intercapital 2022

Director Interventoria

Residente obra

13/03/2023 Se continua con la demolicion de gradas y baño Personal en obra 8 operativos 1 ingeniero estructural 2 ingenieros tecnicos.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria
Consorcio intercapital 2022

Director Interventoria

Residente obra

14/03/2023 Continua con la demolicion de gradas y baño, ingreso de material, Personal en obra 9 operativos 1 ingeniero estructual 2 ingenieros tecnicos 1 SST.

Vanessa Gomez.
Residente de interventoria
Consorcio intercapital 2022

Director Interventoria

Residente obra

15/03/23 SE REANUDAN ACTIVIDADES EN CUBIERTAS, SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE DEMOLICIONES Y DESMONTES; SE REALIZA EL INGRESO DE MATERIAL PARA CUBIERTAS. EN OBRA SE CONTÓ CON EL SIGUIENTE PERSONAL: DIEZ (10) OPERARIOS Y [TRES(3)OPERATIVOS]- TRES (3) ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDIENTE1 A UNA(1) PROFESIONAL SST Y DOS(2) INGENIEROS TECNICOS.

Vanessa Gomez.
Residente de Interventoria
Consorcio intercapital 2022

Director Interventoria

Residente Obra

16/03/23 SE REALIZAN ACTIVIDADES EN CUBIERTA DESMONTADO TEJA Y DEMOLIENDO MUROS PARA REFORZAR ESTRUCTURA; ADEMAS SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DEMOLICION EN BAÑOS. EN OBRA SE CUENTA CON EL SIGUIENTE PERSONAL: NUEVE (9) PERSONAS OPERATIVAS Y TRES (3) PERSONAS ADMINISTRATIVAS. SE REALIZA INGRESO DE MATERIAL A LA OBRA.

Norma

Vanessa Gomez
Residente de interventoria
Consorcio intercapital 2022

Director Interventoria.

Residente Obra

17-03-23 SE REALIZAN ACTIVIDADES EN CUBIERTA DEMOLIENDO MUROS Y PEGANDO LADRILLO, ACTIVIDAD OBRA GRIS, DESMONTE DE CANAL DE LA CUBIERTA, SE RECIBE MATERIAL PARA BAÑOS EN CUBIERTA DIA LLUVIOSO EN LA TARDE, PERSONAL EN OBRA 8 OPERATIVOS, 1 SST, 3 INGENIEROS TECNICOS 1 INTERVENTOR.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria
Consorcio intercapital 2022

Director Interventoria.

Residente Obra

18/03/23 SE REALIZAN ACTIVIDADES EN CUBIERTA DESMONTANDO ESTRUCTURA Y ARMANDO HIERRO PARA FUNDIR COLUMNETAS, SE CUENTA EN OBRA CON EL SIGUIENTE PERSONAL: SEIS (6) OPERARIOS Y DOS (2) ADMINISTRATIVO (1 PROFESIONAL SST Y UN INGENIERO TECNICO).

Vanessa Gomez
Residente de interventoria
Consorcio intercapital 2022

Director Interventoria.

Residente Obra

21/02/23 Nota 031. se continua con el aplique de la segunda mano de Pintura a la estructura metalica existenten. en el cuarto piso del edificio de la institución educativa, se instalan nuevamente las 6 lamparas desmontadas inicialmente, se realiza el armado de andamios certificados para la instalación de la ultima teja sobre la estructura metalica se cuenta con la presencia del inspector del contratista, inspector de interventoria, oficial de obra y 3 ayudantes de obra, clima nublado, y presencia de lluvias intermitentes

ING Alfredo Rozo Orjuela
CONSORCIO OBRAS MG

Contratista

Interventoria.

22/02/23 Nota. 032. se continua con el aplique de la segunda mano de Pintura a la estructura metalica existente en el cuarto piso del edificio de la institución educativa, se finaliza la instalación de teja sobre la estructura metalica existente y se desarman los andamios certificados, se cuenta con la presencia del inspector de interventoria, inspector del contratista de obra oficial de obra

y 3 ayudantes, clima soleado.

Interventoría.

ING. ALFREDO ROZO OYUELA
CONSORCIO OBRAS MLG.

25/02/23 Nota. 033 se continua con el aplique de la segunda mano de Pintura a la estructura metalica existente en el cuarto Piso del edificio de la institución educativa

ING. ALFREDO ROZO OYUELA
CONSORCIO OBRAS MLG.

Interventoría.

27/02/23 Nota.034 No se realizan actividades de obra por tráfico de estudiantes y personal administrativo en el cuarto piso del bloque de aulas.

ING. ALFREDO ROZO OYUELA
CONSORCIO OBRAS MLG.

Interventoría

28/02/23 Nota_035. El contratista se reune con la interventoría para hacer una inspección de las actividades realizadas en la cubierta del cuarto piso del bloque de aulas, a lo que la interventoría solicita al contratista el retocar los detalles de pintura en los Perfiles verticales y horizontales en H y la reposición de los clavos que se vieron la necesidad de remover para permitir el acceso del personal obrero a los

Zonal de la obra donde no se podía acceder desde el andamio.

ING ALFREDO ROZO ORJUELA
CONSORCIO OBRAS MLG.

Interventoría.

09/03/23 Nota_036. Se retoman actividades en la IED, comenzando a intervenir la placa de acceso de la Institución.
- Primero se procede a hacer una reunión con el rector a cargo, para hablar acerca de la contingencia para el ingreso de personal estudiantil, docente y administrativo
- Con el personal de obra se procede a hacer el cerramiento para delimitar la zona de trabajo.
- Se presentan algunos inconvenientes para la ejecución de actividades debido a factores climáticos
- Se termina con el cerramiento

Personal: 02 obreros - Inspector obra - SST contratista. Desde el periodo del 06 de marzo, al 08 de marzo no se ejecuto ninguna labor contractual, sin justificación por parte del contratista.

ING ALFREDO ROZO ORJUELA
CONSORCIO OBRAS MLG.

10/03/23 Nota - 037 - Se comienza con la demolición de la placa maciza de piso que se encuentra en el acceso principal
- La demolición de la placa maciza se comienza a realizar con un mini cargador bobcat, el cual se encarga con la punta de martillo a hacer la demolición del concreto, para luego con la pala hacer el cargue de RCD a los vehículos de transporte que se

encargarán de disponerlos en sitios autorizados
- Se ve la necesidad de suspender la demolición y el cargue de material, ya que los factores climaticos con lluvias intermitentes se presentan constantemente
- En algunas zonas al momento de demoler la placa superficial, se encuentra debajo de esta con una sobre placa de mayor espesor y consistencia; a su vez se encuentran elementos que parecen ser vigas de cimentación en medio del terreno común. Se comunica inmediatamente a la interventoría sobre estos hallazgos

Personal: 1 operador bobcat - 1 inspector obra - 1 SST obra - 02 obreros - residente interventoria - Inspector interventoria

Equipo: bobcat

ING. ALFREDO REDZO ORJUELA
CONSORCIO OBRAS MG.

Residente interventoria
Consorcio interventoria 2022

11/03/23 Nota_038. Se continua con la demolición de las placas
- Se continua con la demolición de las placas macizas de piso en las zonas faltantes con barra y porra, se suspenden actividades en gran parte de la mañana por factores climaticos
- Se acopia el material procedente de los cubiertos desmontados para su posterior disposicion

Personal: 02 obreros - 1 SST contratista - 1 inspector - Inspector interventoria

ING. ALFREDO REDZO ORJUELA
CONSORCIO OBRAS MG.

12/03/23 Nota_039 Se continua con la demolición de las placas, con porra, maceta y barra.
- Al haberse encontrado zonas donde existen sobre placas, debajo de la superficial de

rodadura, visita el residente de interventoría Orlan
Lamilla con el cual se toman medidas de
las áreas correspondientes. de Sobre placa
- Se Suspenden actividades en varias ocasiones
por factores climáticos.
Personal: 02 obreros- 1SST contratista-1 inspector obra- Inspector
interventoria, residente interventoria

ING. ALFREDO ROZO ORJUELA
CONSORCIO OBRAS MG.

14/03/23 Nota_040 Se continua con la demolición de la
Placa con roto martillo manual-electrico.
- Al demoler en unas zonas donde se encontraba la
Sobre placa al demoler esta segunda placa
Se encontro una nueva con acabados en
Baldosa, se solicita la presencia del
residente de interventoría para el siguiente
dia y observar detalle
- Al demoler zona de placa pegada al
muro de cerramiento lateral no se observa
Soporte debajo del muro. se revisará tema
con residente de interventoría el dia siguiente
Personal: 02 obreros- 1SST 1 inspector contratista- inspector
interventoria

ING. ALFREDO ROZO ORJUELA
CONSORCIO OBRAS MG.

15- Marzo-2023 NOTA 041: Se continua con demolicion de placa con
roto martillo electrico.
- Respecto al sistema de evacuacion Aguas lluvias cumplidamente
se solicita verificar el correcto funcionamiento de los
02 sumideros existentes, al igual de su conexiones con
Cajas de inspección, hasta la salida del colegio hacia la
calle, para poder conocer si esta funcionando correctamente y

Si este sistema, funcionara correctamente, al momento de fundir nueva losa, la cual, evacuara todas las aguas lluvias, hacia estos dos sumideros; pues actualmente, una área de la losa existente (áreas de los dos (02) portones existentes, evacuan hacia la calle. y, con la placa nueva, verteran las aguas lluvias hacia los dos sumideros existentes.
En consulta con el señor rector de esta institución, me informo via whatsapp y verbalmente, que en los casi 3 años, que lleva como director de esta institución, no ha presentado inundaciones por aguas lluvias y aguas residuales.
- Se observo, que la caja principal, que se ubica frente a portón de salida del edificio, al área de patio que se interviene, posiblemente recibe aguas lluvias y aguas servidas (aguas negras); y desde ahí, atraviesa actual zona que se intervene, y va para la calle.
Personal: 02 obreros - 1 sste 1 inspector obra - 1 inspector interventoria - residente interventoria

ING ALFREDO ROZO ORJUELA
CONSEJERO OBRAS MG

15-03-23 Nota: 042: Se le hace el requerimiento al contratista de realizar los apiques correspondientes para verificar la estructura de cimentacion del muro Perimetral. Tambien se le requiere la Propuesta de diseño o desarrollo para el tratamiento de ese muro.
- Teniendo en cuenta, que al realizar demolición de losa existente, se encontraron ciclopeos bajo vigas, que interfieren con estructuras de nuevo pavimento, de no ser construido para, que ingrese ningún tipo de vehículo, solo para peatones); se encuentra en muros laterales que no cuentan con cimentación; cimentacion de muro ar dos a la calle, a rasgos 0,22cm del nivel superior de

losa nueva terminada, demolicion de vigas
por encontrarse, dentro del área de la estructura
del nueva losa de concreto; presentar diseño de
nueva losa de concreto, incluido rellenos, refuerzos. Todo
lo relacionado en estructura, con concepto estructural de
contratista. Lo anterior, para llevar a comite, toda
actividad que no este dentro del alcance, y que se
requiere realizar, con caracter urgente.
Igualmente, se le recomiendo al contratista, en el
manual, que entregará, para dejar al Colegio, dejar
claro, que esta losa nueva de concreto no esta
diseñado, para transito de ningun tipo de vehiculo solo
para uso PEATONAL.

15/03/2023. Nota-043 En respuesta a la nota-042 donde
el inspector de interventoria hace nuevamente
el requerimiento de realizar más apiques
en el muro que colinda con la cra 27,
este contratista ya previo al requerimiento
con su personal de obra hace un
apique en uno de los costados del
muro, dejando al descubierto y en evidencia la
existencia de una viga de cimentación
que soporta dicho muro y la cual segun
se observa tiene un ancho y altura considerable
por lo que es mas que evidente la
existencia de este cimiento en todo lo
largo de este muro, por lo cual no se
necesaria la realización de más apiques
en la zona.

- En lo que respecta a la Nota-041 donde el residente de interventoria Orlando Lamiña Solicita el verificar el (ingreso) correcto funcionamiento de los 02 Sumideros existentes y del Sistema de alcantarillado de la Institución, acción que previamente se había revisado con él y se constató de que los sumideros debían hacerse un Sondeo y limpieza, se verificó el donde conducían las aguas lluvias
- Se continua con la demolición de la placa maciza con Roto martillo manual

Personal: 1 oficial : 1 Ayudante : inspector SST : inspector obra: 1 Residente interv.: 1 Inspector interv.

Equipo: Roto martillo manual.

ING ALFREDO ROZO DAJUDE.
CONSORCIO OBRAS MG.

16/03/23 Nota-044 Se continua con la demolición de la Placa maciza con roto martillo.
- Se presenta el residente de interventoria en la obra y se toman nuevamente medidas de las zonas donde se tiene sobre placa, dejando constancia entre ambas partes.

Personal : 1 oficial, 1 Ayudante, 1 inspector de obra y SST, Residente inter...

17/03/23. Nota-045. Se continua demoliendo las diferentes placas y sobre placas encontradas, esta vez se realiza esta actividad con una Retro excavadora Hyundai 75.

- Se procede a realizar el cargue y retiro del material procedente de las demoliciones y excavac a Sitios autorizados
- La excavación se llevará a cabo hasta un nivel de -0,6m desde el nivel 0pm que será el nivel al que quedará la nueva placa a construir.

Personal: 1 oficial: 1 Ayudante, 2 inspector de obra, inspector SST de obra.

- Se inician actividades sin presencia de personal de interventoría y con todos los documentos y preoperacionales al día de la maquina y el operario.

Equipo: Retro excavadora Hyundai 75.

- Se Solicita con el Residente civil la autoriza para la desconexión del cableado de la camara de Seguridad que esta observando el area de intervención, a lo que responde "Ni SED ni la interventoria aprueban la desconexión de esa fobena y cableado", Se Solicita la presencia de los directores para la toma de decisiones.
- Se presenca la visita del Director de Obra Ing. Alfredo Rozo, se le muestra la situación, que a su vez comunica con el Director de Interventoria Ing. Henry Socarras, dando el aval para la desconexión del cableado, dejando constancia de que se preveía el forracamiento de la camara al finalizar las actividades, lo cual se dejará cobrar en su momento, puesto que Son actividades no contempladas e imprescindibles de ejecutar que no Son atribuibles a este contratista

15/03/23 Nota-016. Se continuan con las actividades de demolición y excavación con la Retro excavadora Hyundai 75.

- Se continua con la excavación y a/c las por con el cargue y retiro de este material a sitios autorizados.
- Se recubrica la tubería PVC potable de 4" que se encontraba expuesta a lo largo y ancho del área de intervención, dejando por el nivel de -0,6m contando como nivel 0,0 el nuevo nivel deseado para la nueva placa, dejando la UED con el servicio de agua potable 100% funcional.

Personal: 1 ofi: 1 ayudante, 1 inspector de obra, operario

Equipo: Retro excavadora Hyundai 75

Powered by CamScanner

21/02/23 Nota - 039 Se continua con el mantenimiento a las rejas de la fachada correspondiente al Bloque B y se continua a la par con el acopio de material en lonas para su Procedente disposicion.
- Se consulta con la Rectora de la IED Nueva Puerto el color que se Solicita que se aplique en la fachada del Bloque B a lo que da el aval de que se mantengan los colores que se están aplicando en la fachada del Bloque A (Gris oscuro en rejas y Gris Basalto en fachada)
- Se presencia visita de la profesional ambiental y SST por parte del contratista de obra.
- 1 oficial, 3 Ayudantes, inspector interventoria, obra y SST.

ING. ALFREDO ROZO O
CONSORCIO OBRAS IM6.

21/02/23 Nota_040. Se realiza una inspección general a la pintura y el esmalte aplicado en la fachada y rejas del Bloque A, con el fin de identificar detalles en acabados para su Subsanación
- Se ligan nuevamente las zonas de las rejas donde se identificaron detalles para su posterior pintura con esmalte
- Se continua con el lijado de rejas del Bloque B y con la demolición de estuco y pintura en los muros interios de la caseta amarilla.
- Por petición de la Rectora de la IED Nueva Puerto. Se Solicita hacerle mantenimiento al letrero del nombre de la IED que se encuentra al costado del edificio. 1 oficial y 3 Ayudantes, Inspector de obra, SISO e interventoria.

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS IM6.

Powered by CamScanner

22/02/23 Nota-041 Se comienza con la aplicación de pintura Korasa en la fachada del Bloque B, y se continua con el lijado de las rejas de este Bloque a la par con la aplicación de esmalte 3 en 1.
- Se continua con la demolición de estuco y pintura en los muros internos de la caseta amarilla. 1 oficial y 5 Ayudantes, inspector de obra, inspectora SST de obra, inspector interventoría.

ING. ALFREDO ROZO D.
CONSORCIO OBRAS MG

23/02/23 Nota-042. Se continua con la aplicación de pintura korasa y esmalte 3 en 1 en las rejas y fachada del Bloque B, tambien se continua con el lijado y rolida de la estructura metalica de las rejas de este Bloque
- Se ultiman detalles faltantes de pintura korasa en el Bloque A, atendiendo a la observación del inspector de interventoría hecha en la Nota-034 de este libro Bitácora, la cual no se había atendido por el difícil acceso a los elementos
1 oficial y 5 Ayudantes, inspector de obra y SST

ING. ALFREDO ROZO D.
CONSORCIO OBRAS MG

24/02/23 Nota-043. Se continua con la aplicación de pintura korasa y esmalte 3 en 1 en las rejas y fachada del Bloque B de la FED, Se continua con el lijado y preparación de la superficie metalica para su posterior pintura. A la par se sigue con la.

Powered by CamScanner

demolición de estuco y pintura de los muros internos de la caseta amarilla
1 oficial y 5 ayudantes, inspector de obra y SST

ING ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS M6.

25/02/22 Nota-044 Se continua con las actividades de aplicacion de pintura Koraza y esmalte 3 en 1 en fachada y rejas del Bloque B.
1 Oficial y 5 Ayudantes, inspector de obra.




ING ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS M6.

27/02/22 Nota-045. Se ultiman detalles en la estructura metalica de las rejas del Bloque A,
Se continua aplicando pintura koraza y esmalte 3 en 1 en fachada y rejas del Bloque B.
- Se continua tambien con la demolición de estuco y pintura de los muros internos de la caseta amarilla. 1 Oficial y 5 Ayudantes, inspector de obra y SST.

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS M6.

28/02/22 Nota-046. Se continua con el mantenimiento de fachada y rejas del Bloque B y se comienza a realizar la limpieza y el aseo general de los pisos del Bloque A. 1 of. 5 Ayudantes, inspector obra.

ING ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS M6.

01/03/23	Nota_047. Se continua con la aplicación de Pintura Koraza y esmalte 3 en 1 en la fachada y rejas del Bloque B; se hace. Simultaneamente el aseo y limpieza general de los pisos del Bloque A.  ING. ALFREDO ROZO O. CONSORCIO OBRAS M16
03/03/23	Nota_048. Se continua con la aplicación de pintura koraza y esmalte 3 en 1 en la fachada y rejas del Bloque B. En la careta amarilla se continua demoliendo el estuco y la pintura de los muros interios 1 oficial y 4 Ayudantes.  ING. ALFREDO ROZO O. CONSORCIO OBRAS M16
04/03/23	Nota_049. Se continua con las actividades del dia anterior de Pintura y Demoliciones - Se suspenden actividades de pintura por factores climaticos - Se comienza a acopiar el material procedente de las demoliciones para su posterior disposición a sitios autorizados. 1 oficial y 4 Ayudantes  ING. ALFREDO ROZO O. CONSORCIO OBRAS M16.
06/03/23	Nota_050 No se pueden realizar actividades de pintura y esmalte por factores climáticos, se procede a continuar con la demolición de estuco y Pintura. 1 oficial y 4 Ayudantes  ING. ALFREDO ROZO O CONSORCIO OBRAS M16 -

Powered by CamScanner

07/03/23 Nota 051 Se continua con la aplicación de esmalte 3 en 1 en rejas de fachada y la aplicación de pintura koraza en fachada
- Se continuan las actividades de demolición de estuco y pintura de los muros internos en la caseta amarilla. Personal: 3 Ayudantes : 1 inspector de obra.

ING. ALFREDO ROZO D.
CONSORCIO OBRAS M16.

08/03/23 Nota 052 Se continuan con las actividades del dia anterior
- Se arman andamios en el costado del Bloque B para proceder con la aplicación de esmalte en las platinas que sujetan las rejas y la pintura koraza en las placas de la fachada.
- Se presentan lluvias desde las 13:00 hasta las 14:30 por lo cual se suspenden las actividades de pintura. Personal: 3 Ayudantes : 1 inspector de obra

ING. ALFREDO ROZO D.
CONSORCIO OBRAS M16.

09/03/23 Nota 053. Se continua con las actividades de aplicación de esmalte y pintura, a la par con la demolición de estuco y pintura de los muros internos de la caseta.
- Se sigue acopiando el material en bolsas para su posterior disposición. lluvias desde las 7-10am. Personal: 3 Ayudantes : 1 inspector de obra

ING. ALFREDO ROZO D
CONSORCIO OBRAS M16.

Powered by CamScanner

10/03/23 Nota - 054. Se continua con las actividades del día anterior.
- Se presentan lluvias desde las 04:00 am a las 12:30 pm por lo que no se pueden realizar actividades de pintura en este tiempo.
- Se Solicita con el inspector de intervertoria el hacerle mantenimiento a los pasamanos de las escaleras del Bloque B, ya que se encuentran altamente deteriorados, de espera aprobación de actividad.
Personal: 3 Ayudantes : 1 inspector.

ING. Alfredo Rozo O.
CONSORCIO OBRAS MG.

11/03/23 Nota. 055. Se ultiman detalles de Pintura en Bloque B, al igual que de la explicación de esmalte 3 en 1. Personal: 3 Ayudantes : 1 inspector

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS MG.

13/03/23 Nota - 056 Se obtiene aprobación por parte del inspector de intervertoria para el inicio del mantenimiento de los pasa manos de las escaleras del Bloque B.
- Se inicia con el lijado de estos pasamanos
- Se termina de aplicar esmalte en las platinas del costado del edificio y la Pintura horizontal en la placa de la fachada
Personal: 3 Ayudantes : 1 inspector.

Powered by CamScanner

14/03/23 Nota-057. Se comienza con el lijado de la estructura metalica de los pasamanos de las escaleras del Bloque B.
- Se continua tambien co la demolición de estuco y pintura de los muros internos de la caseta amarilla
- Se termina de aplicar la pintura Korasa y el esmalte 3 en 1 en el costado derecho del Bloque B. Personal: 3 Ayudantes, 1 inspector de obra y SST

15/03/23 Nota-058. Se comienza a aplicar esmalte 3 en 1 en los pasamanos del Bloque B en las escaleras, Se continua con la demolición de estuco y pintura en los muros internos de la caseta amarilla
- Se comienza con la demolición de pañete en los marcos de las ventanas y se continua con el acopio de material en lunas
Personal: 3 Ayudantes, 1 inspector de obra.

16/03/23 Nota-059. Se termina de aplicar el esmalte en los pasamanos de las escaleras del Bloque A
- Se arma una sección de andamio certificado en el tercer piso del Bloque A para iniciar con el mantenimiento de la estructura de soporte de la cubierta de este bloque.
Personal: 3 Ayudantes, 1 inspector de obra

Powered by CamScanner

17/03/23 Nota_060. Se comienta con el mantenimiento de la estructura de soporte de la cubierta del Bloque A
- Se hace un lijado y limpieza previo a la estructura, para comenzar a aplicar el esmalte color blanco.
- Se desmontan las luminarias que se encuentran sujetas a las correas de soporte de la cubierta y se almacenan en un lugar seguro
- Se empieza a aplicar el esmalte Blanco en las zonas previamente lijadas.
- Se continua con la demolición de panele en los marcos exteriores de las ventanas en la caseta amarilla
Personal: 3 Ayudantes, 1 inspector de obra

18/03/23 Nota_061 Se continua con la aplicación de esmalte Blanco en las correas de la estructura de soporte de la cubierta
- Se desmonta la malla que se tiene actualmente para proteger la teja del acceso de vectores.
Personal: 3 Ayudantes, 1 inspector de obra.

Powered by CamScanner

Nota No. 038 - Lunes 20 de Febrero de 2023.
No se realizaron actividades de obra, se continua a la espera de la llegada de la teja para iniciar con actividades de cubierta.

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector de Obra

INTERVENTORÍA
Diego Vanegas
Inspector Técnico Int.

ING. ALFREDO PEZO O.
CONSULTOR OBRAS M&G

Nota No 039- Martes 21 de Febrero del 2023.
No se realizaron actividades de Obra, estamos a la espera de que llegue la cubierta, la cual; se encuentra en fabricacion.

CONTRATISTA
Carolina Cano A.

INTERVENTORÍA
Diego Vanegas

Escaneado con CamScanner

Inspector de Obra Inspector Técnico I.

Nota No. 040 - Miércoles 22 de Febrero de 2023
No se realizaron actividades de obra, aun no ha llegado el suministro de cubierta, ya que se encuentra en fabricación.

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector de Obra

INTERVENTORÍA
Diego Vanegas
Inspector Técnico I.

Nota No. 041 - Jueves 23 de Febrero de 2023
No se realizaron actividades de Obra, el proveedor comunica que la teja llega el Viernes 24 de Febrero. Una vez este el suministro en Obra se iniciara con la actividad de montaje y desmonte de cubierta.

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector de Obra

INTERVENTORÍA.
Diego Vanegas
Inspector Técnico Int.

Nota No. 042 - Viernes 24 de Febrero de 2023
No se realizaron actividades de Obra, Se presentan retrasos para entrega de la cubierta en las instalaciones de la institución

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector de Obra.

INTERVENTORIA
Diego Vanegas
Inspector Técnico Int.

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS NIG.

Nota No. 043- Sabado 25 de Febrero de 2023
No se realizan actividades de obra, aun no llega el suministro de cubierta

CONTRATISTA.
Carolina Cano A
Inspector de Obra

INTERVENTORÍA
Diego Vanegas
Inspector Técnico Int.

Nota No 044 - Lunes 27 de Febrero de 2023
No se realizaron actividades de Obra, el proveedor indica que la teja llegara a obra entre el jueves y viernes de esta semana.

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector de Obra

INTERVENTORÍA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

Nota No. 045- Martes 28 de Febrero de 2023
No se realizaron actividades de obra, aun nos encontramos esperando la llegada de la teja.

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector Obra

INTERVENTORIA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

Nota No 046- Miercoles 01 de Marzo de 2023
No se realizan actividades de obra, el Contratista indica que se encuentra a la espera del Suministro de la teja.

Contratista
Carolina Cano A.
Inspector obra

Interventoria
Diego Vanegas.
Inspector Tecnico

Escaneado con CamScanner

Nota No. 047- Jueves 02 de Marzo de 2023
No se realizaron actividades constructivas durante el día. debido a que aun no llega el suministro de cubierta a la obra, nos indica el proveedor que este suministro viene de la ciudad de Cali. Por ello la demora.

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector de Obra.

INTERVENTORÍA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

Nota No. 048 - Viernes 03 de Marzo de 2023
Se continuaron el cese de actividades, ya que aun no llega el suministro de la cubierta. Es importante aclarar que no se inicia con el desmonte de cubierta existente hasta que no este en obra la nueva cubierta, ya que el área a intervenir está ubicada en el tercer piso de la institución y si se presentan lluvias pueden afectar los pisos inferiores.

CONTRATISTA
Carolina Cano A
Inspector de Obra

INTERVENTORÍA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

Nota No. 049 - Sabado 04 de Marzo de 2023
No se realizan actividades de obra, aun no ha llegado el suministro de cubierta a las instalaciones de la institución.

CONTRATISTA
Carolina Cano.
Inspector de Obra

INTERVENTORIA.
Diego Vanegas
Inspector Tecnico

Escaneado con CamScanner

Nota No. 050_Lunes 06 de Marzo de 2023.
En las horas de la mañana llega a obra la cubier
(teja blanca + caballetes), se inicia con la coordinación
para de andamios, pintura y personal para iniciar
con actividad de pintura de la estructura metalica
de cubierta existente.
Personal que descarga cubierta: dos (2) ayudantes. No
se presentaron lluvias durante la jornada.

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
Carolina Cano A.	Diego Vanegas
Inspector de Obra.	Inspector Técnico

Nota No. 051 Martes 07 de Marzo de 2023
Llega a obra una secaón de andamios, se realiza
su respectivo armado y se inicia con la actividad
de pintado de la estructura metalica
Personal en obra: Un(1) ayudante y un (1) inspector
de Obra. No se presentan lluvias durante la jornada
laboral.

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
Carolina Cano A.	Diego Vanegas
Inspector de Obra	Inspector Interventoría

ING ALFREDO REZO O
CONSORCIO OBRAS MG

Nota No. 052- Miercoles 08 de Marzo de 2023
Se continua con la actividad de pintado con en esmalte
3 en 1 en estructura metalica existente.
Personal en obra: (1) un ayudante, y un inspector

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
Carolina Cano Ávila	Diego Vanegas
Inspector de Obra	Inspator de Obra

Escaneado con CamScanner

Nota No 053 - Jueves 09 de Marzo de 2023
Se esta a la espera de la llegada del compresor para agilizar la aplicación de esmalte, por ahora se continua realizando esta actividad con brocha y rodillo.
Personal en obra: Un (1) ayudantes y un (1) inspector.

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector de Obra.

INTERVENTORIA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

Nota No. 054 - Viernes 10 de Marzo de 2023
Sobre las 11am llega a la insfitución el compresor, se inicia aplicación de esmalte 3 en 1 sobre la estructura metálica con compresor.

CONTRATISTA
Carolina Cano A
Inspector de Obra

INTERVENTORIA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS M6.

Nota No. 055 - Sábado 11 de Marzo de 2023
Se continua con aplicación de esmalte 3 en 1 sobre cercha.
Personal en obra: Un (1) ayudante.

CONTRATISTA.
Carolina Cano Avila
Inspector de Obra

INTERVENTORIA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS M6.

Escaneado con CamScanner

Nota No. 056 - Lunes 13 de Marzo de 2023.
Esta semana se inicio con la actividad de aplicación de esmalte 3 en 1 sobre cercha, actividad realizada con compresor.
Personal en obra: Un (1) ayudante y Un (1) inspector de Obra.

CONTRATISTA.
Carolina Cano A.
Inspector Obra

INTERVENTORIA
Diego Vanegas
Inspector tecnico

Nota No 057 - Martes 14 de marzo de 2023.
Se continua con la Pintura en estructura metalica Con Pintura 3 en 1 aplicada con Compresor, de Igual manera se realiza Aseo general en los Salones 1, 2, 3.
Personal en obra: dos (2) ayudantes y un (1) inspector de obra.

CONTRATISTA
Carolina Cano A.

Interventoria
Diego Vanegas
Inspector Tecnico

- Nota No 058 - Miercoles 15 de Marzo de 2023.
Se continua con la Pintura en estructura metalica Primer cala Con Pintura 3 en 1 aplicada con equipo Compresor.
Personal en obra: dos (2) Ayudantes y un (1) inspector de Obra. CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector Obra

Interventoria
Diego Vanegas.
Inspector Tecnico

Escaneado con CamScanner

Nota 059 - Jueves 16 de Marzo de 2023.
Se continua Pintura de Primer capa de Pintura 3 en 1 en estructura metalica Con equipo de Compresor, Se realiza Aseo en salones 3,4 y Posible Personal en obra: tres (3) Ayudantes y un (1) Inspector de obra.

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector Obra.

Interventoria
Diego Vanegas
Inspector Tecnico

Nota 060 - Viernes 17 de marzo - 2023

* Se evidencia personal de la empresa Groop trabajando en andamios Sin Permisos de trabajo correspondientes.
* Falta de orden y aseo.
* Interventoria SST *.

Aida Espitia.

Nota No. 061 - Sábado 18 de Marzo de 2023
Se continua con la aplicación de pintura 3 en 1 en estructura metalica existente.
Personal en obra: tres (03) ayudantes. No se presentaron lluvias durante la jornada laboral.

CONTRATISTA.
Carolina Cano A.
Inspector de Obra

INTERVENTORIA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Nota N° 038 - Lunes 20 de Febrero 2023

La actividad en las tejas fueron suspendidas por motivos de lluvia sobre las 11:00 Am se retoma la actividad debido a que el clima mejoro, y las tejas secaron.

Con relación al Señor Diego Acosta fue retirado de la obra, sin embargo tener en cuenta que este trabajador no esta tramitado para ingreso y como muy difícil para nosotros Contratar la asistencia de ingreso que exigen los guardas.

Agradecemos Compartir registros Fotográficos al whatsapp grupo

Creado por ustedes para kamik y Socialización de los diferentes temas SST-A Profesional SST

Nota No. 039 - Lunes 20 de Febrero de 2023
Se continuó con el desmonte de cubierta existente de los salones 204, 304, 301, J. Extendida y se inicia con el lijado de estructura metálica.
Se acopio teja retirada en cancha, se recuerda que la primera hilera de teja ya fue entregada a la rectora del colegio, en total se entregaron 72 tejas.
El personal sst y ambiental de consorcio se acerca a la institución para dejar kit de derrame y elaboración de dique para sustancias peligrosa.
Se realiza charla de acopia, manejo de sustancia química y kit de contro de derrames por parte de la profesional ambiental del consorcio.
En el comité de seguridad y ambiental, el cual era virtual, el personal del consorcio lo desarrollo en las instalaciones de la institución.
Personal en Obra: Cuatro (04) ayudantes, un(1) inspector de Obra, (3)tres profesionales SST y un(1) profesional ambiental de Obra.
Se presentaron lluvias leves en la franja de 3:30pm a 4:00pm, por lo tanto, se suspenden actividades de lijado y pintura en estructura metálica.

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
Carolina Cano	Diego Vanegas
Inspector De Obra	Inspector Técnico

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS MG.

Nota No. 040 - Martes 21 de Febrero de 2023
Se continuó con actividades del lijado y pintura de estructura metálica de los salones 301, 302 y jornada extendida

Escaneado con CamScanner

Se presentan lluvias despues de la 2:30pm intermitentes, por lo tanto se suspenden actividades de lijado y pintado.
Se instala polisombra en la áreas de intervención, para evitar el acceso de estudiantes, tambien se adecua el punto de acopio de material (escombro).
El contratista manifiesta que por la presencia de lluvias en los últimos días, se puedan presentar atrasos en el proceso constructivo.
Personal en obra: cuatro(04) ayudantes, un inspector de obra.

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
Carolina Cano A.	Diego Vanegas
Inspector de Obra	Inspector Técnico Int.

ING ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS M6

Nota No. 041- Miércoles 22 de Febrero de 2023.
Se continuó con el lijado y pintado de la estructura metalica de los salones 301, 202 y J. Extendida. Por la lluvas presentadas la noche anterior, se tuvo que esperar que la estructura estuviese en óptimas condiciones para lijar y pintar.
Personal en obra: dos (2) ayudantes, Un (1) inspector de Obra.
No se presentaron lluvas durante la jornada laboral

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
Carolina Cano A.	Diego Vanegas
Inspector de Obra	Inspector Técnico Int.

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS M6.

Nota No. 042- Jueves 23 de Febrero de 2023
Se termina con la actividad de lijado y pintado de estructura metálica de los salones 301, 202, 302 y J. Extendida. Una vez se finaliza esta actividad se inicia con el desmontaje de canal existente para la instalación de cubierta.
Se inicia con la instalación de cubierta de los salone

Escaneado con CamScanner

202 y 301 de la primera capa.
Personal en obra: cuatro ayudantes (04), un inspector de Obra (1)
No se presentaron lluvias durante la jornada laboral

CONTRATISTA
Carolina Cano A
Inspector de Obra

INTERVENTORÍA
Inspector Int
Diego Vanegas

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS MG

Nota No. 043 - Viernes 24 de Febrero de 2023
Se continuó con la instalación de cubierta en los salones 301, 302, se realizó jornada de orden y aseo en las aula intervenidas.
Personal en obra. Cuatro (04) ayudantes y un (1) inspect de obra.
No se presentaron lluvias durante la jornada.

CONTRATISTA
Carolina Cano A
Inspector de Obra

INTERVENTORÍA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS MG

Nota No 044 - Sabado 25 de Febrero de 2023
Se finaliza instalacion de cubierta en los salones 301, 302, se realiza instalacion de flanche en los salones 301 y 202. Se realiza entrega de 2 secciones de andamio.
Personal de obra: Tres (3) Ayudantes de obra, y (1) Inspecto de obra, No se Presentan lluvias durante la jornada.

Contratista
Carolina Cano A.
Inspector de obra.

Interventoria
Diego Vanegas
Inspector tecnico

ING. ALFREDO ROZO O
CONSORCIO OBRAS MG

Escaneado con CamScanner

Nota No. 045 - Lunes 27 de Febrero de 2023.
Se continua con la instalación de segunda capa de teja, se realizó la instalación de flanches en los salones 202 y 302, se realiza la entrega de los salones 103, 202, 302 y 304 a la institución y de la misma manera nos desocupan el salon T-01 para iniciar con la intervención pertinente.
Personal en obra: Tres (3) ayudantes y un(1) inspector de Obra.
No se presentaron lluvias durante la jornada laboral

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
Carolina Cano Avila	Diego Vanegas
Inspector de Obra.	Inspector Técnico

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS MG.

Nota No 046 - Martes 28 de Febrero de 2023.
Se aplica sikaflex en flanches para evitar filtración de agua y oxidación. Se continuo con la instalación de cubierta en el sabón de J. Extendida.
Personal en obra: Tres (3) ayudantes y un(1) inspector de Obra. No se presentaron lluvias durante la jornada laboral.

CONTRATISTA	INTERVENTOR.
Carolina Cano A.	Diego Vanegas
Inspector de Obra	Inspector Técnico

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS MG.

Nota NO. 047 - Miércoles 01 de Marzo de 2023
Se realizó desmonte de cubierta en el salón T-01, a continuación se realiza lixado y pintado de estructura metálica. Se continuo con la instalación de segunda capa en el salon J. Extendida y se realizó remates de

Escaneado con CamScanner

pintura en estructura metálica. Se continuo con la aplicación de sikaflex. En la mañana se presento a obra el Residente de la interventoría para realizar medidas de la cubierta instalada. Se realizaron observación en la cubierta instalada de los salones 202 y 302, la cuales serán corregidas por Parte del Contratista inmediatamente
Personal en obra. Cuatro (04) ayudantes y un (1) ofiaal, y un inspector de Obra.
No se presentaron lluvias durante la jornada laboral.

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector de Obra

INTERVENTORIA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

ING ALFREDO ROZO O
CONSORCIO OBRAS MG

Nota No. 048. - Jueves 02 de Marzo de 2023
Se continuó con el lijado y pintado de la estructura metálica, se inicia con la instalación de la primera capa de la cubierta tipo sandwich. Se terminó con la instalación de la segunda capa de la cubierta en el salon de jornada extendida. y se realizó la entrega a la institución del área.
Personal en Obra: Cuatro (04) ayudantes de obra y un (1) inspector de interventoria

CONTRATISTA
Carolina Cano A
Inspector de Obra

INTERVENTORÍA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

ING. ALFREDO ROZO O
CONSORCIO OBRAS MG.

Nota No. 049 - Viernes 03 de Marzo de 2023
Se finalizó la instalación de la segunda capa de

Escaneado con CamScanner

cubierta del salon Transición 01. Se realizo jornada de orden y aseo, se baja toda la canal a la cancha para realizar la entrega correspondiente a la institución.
Personal en obra: Cuatro (04) ayudantes y un inspector de obra. Durante la Jornada se presentaron llovizanas leves en horas de la mañana (ente la 7:00am y 9:00am).

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector de Obra

INTERVENTORÍA
Diego Vanegas
Inspector de Interventoría

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS M16.

Nota No. 050- Lunes 06 de Marzo de 2023.
Se desistala la primera parte de la teja del salon de Informatica para iniciar con el hincado de estructura metálica y pintado con esmalte 3 en 1, para esta actividad, en dicha aula no se puede retirar las mesas por ende se cubre con plástico y se arma andamio para iniciar con la actividad. Se realizo la instalación de flanches en las aulas de Transicion 1, se inicia recorrido con el área eléctrica y la señora Olga para definir como se iniciara la intervención, se da el aval para inicia en el salon de J. Extendida y Transición 1.
Personal en Obra: Tres ayudantes, un inspector de Obra, y un auxiliar eléctrico.
No se presentaron lluvias durante la jornada laboral

CONTRATISTA.
Carolina Cano A.
Inspector Obra

INTERVENTORÍA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

ING. ALFREDO ROZO O
CONSORCIO OBRAS M16.

Escaneado con CamScanner

Nota No. 051. Martes 07 de Marzo de 2023.
Se continua con el lijado y pintado de estructura metálica del salon de Informatica, se continua con el aplicado de Sikaflex en Canches. llega o obra una parte del suministro eléctrico para iniciar con esta actividad.
Se informa que una vez llega a obra el suministro que hacia Falta (laminas metalicas) para terminar de instalar la cubierta en el bloque 1 (Ludoteca y salon 501) se iniciara con está instalación el sabádo 11 de marzo debido a que entre semana los salones estan ocupados durante toda lo jornada.
Personal en Obra: tres ayudantes, un inspector de obra y un coordinador SST.
No se presentaron lluvias durante la jornada laboral

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector de Obra

INTERVENTORIA.
Diego Vanegas
Inspector Técnico

ING. ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS MG

Nota No 052 Miércoles 08 de Marzo de 2023
Se termina el lijado y pintado de la estructura metalica existente de salon de informatica, se inicia con la instalación de redes eléctrica (ductos, cables, tomas, salidas, luminarias de los salones de J. Extendida, Informatica y translación 01.
Nose presentan lluvias durante la jornada laboral
Personal en obra: (4) Cuatro ayudantes instalando teja y pintando estructura, (5) cinco instaladores eléctricos y un (1) Inspector de Obra.

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector de Obra

INTERVENTORIA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

Escaneado con CamScanner

Nota No. 053 - Jueves 09 de Marzo de 2023.
Se inicia con la instalación de cubierta en el salon de informatica, se continua con la instalación de la red electrica en los salones de J. Extendida, Informatica y salon Transición 01.
Llega a la institución más suministro eléctrico para continuar con la instalación de las luminarias.
Una vez instalada la primera capa de la cubierta en el salon de informatica se logra evidenciar que la estructura no conserva la pendiente para el normal funcionamiento de la pendiente, se suspende actividad hasta dar una solución adecuada para la instalación de la segunda capa
Se presentan lluvias durante las horas de la tarde, por lo cual se deben suspender actividades de instalación de cubierta.
Personal en obra: tres(3) ayudantes y cinco (5) instaladores eléctricos.

CONTRATISTA.
Carolina Cano A.
Inspector de Obra

ING. ALFREDO RUZO O.
CONSORCIO OBRAS MG

INTERVENTORÍA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

Nota No 054 - Viernes 10 de Marzo de 2023.
Se presentan lluvias durante toda la jornada laboral, por ende no se puede realizar ninguna actividad en cubierta. Se continua con actividades de instalación de redes eléctricas.
Personal en obra: (3)tres ayudantes, (5) cinco instaladores eléctricos y un inspector de obra.

CONTRATISTA
Carolina Cano A.
Inspector de Obra

INTERVENTORIA
Diego Vanegas
Inspector Técnico

Escaneado con CamScanner

Nota No. 055 - Sabado 11 de Marzo de 2023
Continuan las fuertes lluvias por ende el día de hoy tampoco se pueden realizar actividades en cubierta Se continua con la instalación de redes electricas en los salones J. Extendida, Informatica y Transición Personal en obra tres (3) ayudantes y cinco (5) instaladores de redes eléctricas

CONTRATISTA.
Carolina Cano
Inspector de Obra

INTERVENTORIA.
Diego Vanegas
Inspector Tecnico

ING ALFREDO ROZO O.
CONSORCIO OBRAS NIG.

Nota NO. 056 - Lunes 13 de Marzo de 2023
Se inicia con la instalacion de la segunda capa de la cuberta tipo sandwich en el salon de informatica, se suspenden actividades sobre las 11am debido a que inician lluvias. Se retoman actividades de cubierta sobre la 2pm, para la instalación de la cubierta, de acuerdo a que este último tramo de cubierta en la que la pendiente tiene problemas, Con interventoria se proponen soluciones, las cuales van a ser ejecutadas el día martes. Se propone colocar una lamina sobre la primera capa y el poliuretano Para corregir la pendiente.
Se inicia con la instalación de remates (goteros) en cumbrera, en cubierta ya instalada
Se continua con la instalación ~~de las redes electricas~~ de la redes electricas en los salones de informatica J. Extendida y transición. Tambien se habla con interventoría la posibilidad de llevar por ductos o bandejas toda la distribución de la red electrica

Escaneado con CamScanner

de la institución por el interior de los salones y no sobre la placa de cubierta, la interventoría da aval para iniciar con esta actividad de acuerdo a lo planteado. Con la señora Olga (Almacenista y encargada de la institución) se habla para habilitar la ludoteca y el salón 501 el día miércoles y jueves para terminar con la instalación de la segunda capa de la cubierta e instalación de las redes eléctricas. a lo cual, también se le da aval por parte de la institución.

Personal en obra: cuatro (4) ayudantes, cinco (5) instaladores de redes eléctricas y un (1) inspector de Obra.

CONTRATISTA.	INTERVENTORIA.
Cardina Cano	Diego Vanegas
Inspector de Obra	Inspector técnico

ING ALFREDO REZO O.
CONSORCIO OBRAS MLG.

Nota No 057 - Martes 14 de Marzo de 2023.
Se realiza instalación de cubierta en el bloque de primaria salón de informática, de igual manera se realiza instalación de flanche y sello de fisuras, se realiza instalación de lámparas en salón formación extendido informática y transición 1.
Personal en obra: Dos (2) Ayudantes, Cinco (5) Eléctricos, Inspector de interventoría (1), Se Presentan lluvias moderadas de 09:00 am a 01:30 Pm.

Interventoria
Diego Vanegas
Inspector Técnico

Nota No 058 - Miercoles 15 de Marzo de 2023.
Se realiza instalación de flanche en salón 304 Por Corrección de teja ondulada. Se inicia instalación de

Escaneado con CamScanner

de lamparas en ludoteca bloque de Primaria, de igual manera se realiza aseo en los salones de informatica y jornada extendida.
Personal en obra: Un (1) Ayudante, tres (3) Electricos, Un (1) Inspector de obra.

Interventoria
Diego Vanegas
Inspector Tecnico

- Nota NO 059 - Jueves 16 de marzo 2023
Se realiza instalacion de Segunda capa de cubierta tipo sandwich en el bloque de Primaria (ludoteca y salon 502, se continua instalacion de red Electrica en ludoteca y extendido de ductos para energizacion de los salones de clase.
Personales en obra: dos (2) Ayudantes, Cinco (5) electricos un (1) inspector de obra.

Interventoria
Diego Vanegas
Inspector Tecnico

- Nota NO 060 - Viernes 17 de marzo 2023.

*Se evidencio Personal de la empresa Energiza realizando actividades en escalera a más de 2 mts de altura, Sin Permiso de trabajo, ATS, Procperacional de escalera y de un taladro que también se encuentran utilizando.

*Falta de orden y aseo en el Salón donde el Personal se cambia y acopia material / herramientas.

Interventoria SST
Hida Estitia

Nota No. 061 - Viernes 17 de marzo de 2023
Se realiza la instalación de los flanches que hacian falta, tambien se instalan los remates en cumbrera, se realizo jornada de orden y aseo en cubierta. Se continua con la instalación de la tuberia de distribución de energia en el salón de informatica y se continuó con la instalación de redes electricas en Ludoteca. No se presentan lluvias durante la jornada laboral.
Personal en Obra: 1 (un) ayudante en cubierta y (3) instaladores eléctricos y un(1) inspector de Obra.

CONTRATISTA.
Carolina Cano A.
Inspector de Obra.

Interventoria
Diego Quevedos
Inspector tecnico

Nota No. 062 - Sábado 18 de Marzo de 2023.
Se finaliza con la instalación de flanches y remates en cubierta, y se continua con la instalación de luminarias y redes eléctricas en Ludoteca.
Personal en obra: Un (1) ayudante en cubierta y tres (3) instaladores eléctricos.

CONTRATISTA.
Carolina Cano A.
Inspector de Obra.

Interventoria
Diego Quevedos
Inspector tecnico

Escaneado con CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO OBRAS MG Y TITANIUM

PAGOSIMPLE | Prefactura

Simple

Fecha creación reporte: 2023-03-16, 08:21:23 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8853422041

Fecha límite de pago: 2023-04-05

GUARDADA 10/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE ALFEREDO ROZO ORJUELA				
Documento	NI19260708	**Dirección**	calle 114N°53-15		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2145417		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	ROZO ORJUELA JOSE ALFREDO	**Identificación**	CC19260708		

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 19260708	ROZO ORJUELA JOSE ALFREDO	59	00																0	0	0	30	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 80.800	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 0	$ 80.800

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
3

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888534220410000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8853422041(3900)0000000(96)20991231

ME

Banco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Móvil Colpatria - MOVii / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente

: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ıe Fácil, SIMPLE!

cesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

mibanco

Mar 16 2023 - 08:28:22 ASDEMV_V04_R39
PUNTO DE LIQUIDACION D
CARRERA 68 96 88 Local
C.COMERCIO:0511008522 TER:00116229
RECIBO:00765 RRN:075622905827

Pago SIMPLE

Numero de autorizacion: 310553
Id del aportante: 8853422041
Numero de PIN: 8853422041
Periodo de liquidacion: 2023/03
Valor: $ 80.800
Comision: $ 0

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.

CLIENTE

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901640210	4	CONSORCIO OBRAS MG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA DE EDUCACION	CR 55 152 B 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552815	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1971059540	9448295932	E	2023/03/03	2023/03/15	BANCO DAVIVIENDA	12	$4,891,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1031141471	CANO ANDREA																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	5470860	CONDE MARLON																		230301	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS008	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-23	30	$7,000,000	$487,200	30	$0	$0	Si	$2,237,200
3	CC	1104070634	GARNICA SHAYRA		X																25-14	11	$843,334	$135,000	EPS005	11	$843,334	$33,800	CCF24	11	$843,334	$33,800	14-23	11	$843,334	$58,700	11	$0	$0	Si	$261,300
4	CC	1032498257	RUEDA SANTIAGO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
5	CC	1013594499	TRIVIÑO NIDIA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
Total	**Afiliados(5)**																						$15,343,334	$2,525,000			$15,343,334	$613,800			$15,343,334	$613,800			$15,343,334	$1,067,900		$0	$0		$4,820,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901640210	4	CONSORCIO OBRAS MG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA DE EDUCACION	CR 55 152 B 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552815	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1971059540	9448295932	E	2023/03/03	2023/03/15	BANCO DAVIVIENDA	12	$4,891,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$2,525,000	$37,000	$0	$2,562,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$135,000	$2,000	$0	$137,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$2,070,000	$30,300	$0	$2,100,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$4,700	$0	$324,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,067,900	$15,500	$0	$1,083,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$1,067,900	$15,500	$0	$1,083,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$613,800	$9,000	$0	$622,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$613,800	$9,000	$0	$622,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$613,800	$9,100	$0	$622,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$280,000	$4,100	$0	$284,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$1,500	$0	$101,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$1,200	$0	$81,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$153,800	$2,300	$0	$156,100
TOTAL				**5**	**$4,820,500**	**$70,600**	**$0**	**$4,891,100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10771758
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WALBER ALEX SALAZAR HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7873055441**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1959439791

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 448.000
SUBTOTALES:										**$ 448.000**	**$ 0**	**$ 448.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 350.000
SUBTOTALES:													**$ 350.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 350.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 194.900	$ 194.900	$ 0	$ 0	$ 194.900
SUBTOTALES:									**$ 194.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 194.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES											
																												PENSIÓN									SALUD							ARP																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 10771758	SALAZAR HERNANDEZ WALVER ALEX	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.800.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.800.000	$ 350.000	$ 0	$ 350.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.800.000	10771758	$ 194.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 992.900**

SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901649766-8	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022	CR 13 73 33 OF401	4969423	jsanabria@interconstrucciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 14 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-02	2023-02	Y		66083699	$1.278.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.278.700				1.278.700	0	0	1.278.700			12.787	1.278.700	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	1.278.700	1.278.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	1.278.700	1.278.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901649766-8	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022		CR 13 73 33 OF401	4969423	jsanabria@interconstrucciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	Y		66083699	$1.278.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019011012	PACHON FAJARDO ADRIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1023014820	VANEGAS MONTOYA DIEGO FERNEY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1032465879	GOMEZ GOMEZ VANESSA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.600.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1033812391	ESPITIA UBAQUE AIDA LUZ	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1057893111	PINILLA VARGAS JUAN DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1073236065	SOCARRAS VIVAS KENNY JHOHAN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	2.400.000	5	167.100		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	79290996	SANCHEZ FORERO MARIO FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	79317188	MUNAR CASTAÑEDA YESID ALEXANDER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	79957556	COTES DURAN IVAN DARIO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	80059916	CASTELLANOS MORENO OLIVER MARTIN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1193144796	ROBLES SALAS CARLOS ANDRES	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	12233164	LAMILLA CUELLAR ORLANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.600.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	19017033	CARVAJALINO GARRIDO GILMER	59	0			N		X																0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	74324887	VEGA VEGA NAUL ALBEIRO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-28, 09:56:21 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 60996688

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 28/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KENNY JHOHAN SOCARRAS VIVAS		
Documento	CC1073236065	**Dirección**	CL 70 #17 - 32 INTERIOR 4
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7044704
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1073236065	KENNY JHOHAN SOCARRAS VIVAS	03	00																	0	30	30	0	30	(23001) PORVENIR	$2.400.000	$384.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$2.400.000	$300.000	0,000	$0	$0	(CCF24) COMPENSAR CCF	$2.400.000	$14.400	$0	$0	$0	$0	$698.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$2.400.000	$2.400.000	$0	$2.400.000	$384.000	$300.000	$0	$14.400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$698.400	$0	$698.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193144796		CARLOS ANDRES ROBLES SALAS	INDEPENDIENTE	Principal	Mz I cs 6 laureles	CHAPARRAL-TOLIMA	2460202	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1928613923	9446603801	I	2023/02/22	2023/02/21	NEQUI	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CHAPARRAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 1193144796	ROBLES CARLOS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2023/02/20 07:27 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193144796		CARLOS ANDRES ROBLES SALAS	INDEPENDIENTE	Principal	Mz I cs 6 laureles	CHAPARRAL-TOLIMA	2460202	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1928613923	9446603801	I	2023/02/22	2023/02/21	NEQUI	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$330,600**	**$0**	**$0**	**$330,600**

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 2023-03-07 14:42:03, el afiliado **EDGAR MARIO CELY** identificado con **CC** número **1111201278** realizó una solicitud de reingreso en nuestro Sistema de Afiliación Electrónica **VALE**.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
488347195692	2023-03-07 14:42:03	REINGRESO

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA REINGRESO
CC	1111201278	EDGAR MARIO CELY	1160000	INDEPENDIENTE	2023-03-07

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 7 días del mes de Marzo del año 2023.

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80059916	OLIVER MARTIN CASTELLANOS MORENO	CARRERA 113 77 27	3104849855	castellanosasesoria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	08/03/2023	66196968	$330.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80059916	OLIVER MARTIN CASTELLANOS MORENO		CARRERA 113 77 27	3104849855	castellanosasesoria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	08/03/2023	66196968	$330.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80059916	CASTELLANOS MORENO OLIVER MARTIN	3	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **ADRIANA PACHON FAJARDO**, identificada con **CC** número **1019011012**, aportó por el empleado **ADRIANA PACHON FAJARDO**, identificado(a) con **CC** número **1019011012** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **66381556** para el periodo de salud **2023-02** y pensiones **2023-02** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Pensiones	231001	Colfondos	800227940	3	0															0		30	$1.160.000	0,16000			$185.600	$0	$0	Febrero - 2023	66381556	17/03/2023	N
Salud	EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	830003564	3	0															0		30	$1.160.000	0,12500			$145.000	$0	$0	Febrero - 2023	66381556	17/03/2023	N

PAGADA

El presente certificado se expide a los 16 días del mes Marzo de 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057893111
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN DAVID PINILLA VARGAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	RAQUIRA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CR 3 N 5-77	TELÉFONO:	7357043
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7874670105**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		12			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1971802816

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 192.000	$ 2.800	$ 194.800
SUBTOTALES:										**$ 192.000**	**$ 2.800**	**$ 194.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150.000	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 150.000	$ 2.200	$ 0	$ 152.200
SUBTOTALES:													**$ 150.000**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 152.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 24.000	$ 400	$ 24.400
SUBTOTALES:			**$ 24.000**	**$ 400**	**$ 24.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1057893111	PINILLA VARGAS JUAN DAVID	INDEPEND		$ 1.520.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.200.000	$ 150.000	$ 0	$ 150.000			$ 0		$ 0	30	$ 1.200.000	CCF24-COMPENSAR	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 371.400**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033812391	AIDA LUZ ESPITIA UBAQUE	CL 68 D BIS 20 A 57 SUR	7158631	aidaespitia925@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	20/02/2023	65409702	$330.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1033812391	AIDA LUZ ESPITIA UBAQUE		CL 68 D BIS 20 A 57 SUR	7158631	aidaespitia925@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	20/02/2023	65409702	$330.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033812391	ESPITIA UBAQUE AIDA LUZ	3	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ORLANDO LAMILLA CUELLAR
IDENTIFICACION:	CC-12233164
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-15
FECHA DE PAGO:	2023-03-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	8623770521
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8665189707
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.000	$ 456.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/04/2023

SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA COBE

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901190795	9	COBE CONSTRUCTORES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 16 No. 4 -03	SAN MARTIN-CESAR	3061890	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1917270128	9446880799	E	2023/02/22	2023/02/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,768,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (10 Afiliados)																								$12,168,002	$1,947,200			$12,168,002	$487,000			$12,168,002	$487,000			$12,168,002		$847,300		$0	$0		$3,768,500
Centro de Trabajo: 02 (10 Afiliados)																								$12,168,002	$1,947,200			$12,168,002	$487,000			$12,168,002	$487,000			$12,168,002		$847,300		$0	$0		$3,768,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																								$12,168,002	$1,947,200			$12,168,002	$487,000			$12,168,002	$487,000			$12,168,002		$847,300		$0	$0		$3,768,500
1	CC	1128084704	ASPRILLA DAINER	X																		23020 1	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF24	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,040,000	6.960%	$72,400	24	$0	$0	Si	$322,000
2	CC	1091677393	CONDE CRISTHIAN																			23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
3	CC	1002323053	FIGUEROA JORGE	X																		23030 1	14	$541,334	$86,700	EPS002	14	$541,334	$21,700	CCF24	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	6.960%	$37,700	14	$0	$0	Si	$167,800
4	CC	1022993463	GOMEZ JAIRO	X																		23030 1	12	$464,000	$74,300	EPSC34	12	$464,000	$18,600	CCF24	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	6.960%	$32,300	12	$0	$0	Si	$143,800
5	CC	1030636168	JAMAICA DAVID	X																		23030 1	24	$928,000	$148,500	EPSC34	24	$928,000	$37,200	CCF24	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	6.960%	$64,600	24	$0	$0	Si	$287,500
6	CC	1091678134	MANZANO ANGIE	X																		23020 1	18	$1,080,000	$172,800	EPS037	18	$1,080,000	$43,200	CCF24	18	$1,080,000	$43,200	14-11	18	$1,080,000	6.960%	$75,200	18	$0	$0	Si	$334,400
7	CC	1091673632	RANGEL CRISTHIAN	X																		23020 1	19	$886,667	$141,900	CCFC5 0	19	$886,667	$35,500	CCF24	19	$886,667	$35,500	14-11	19	$886,667	6.960%	$61,800	19	$0	$0	Si	$274,700
8	CC	1091678052	ROJAS JHORMAN																			23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF24	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
9	CC	1074486449	SERRANO JHON	X																		23030 1	19	$734,667	$117,600	EPS002	19	$734,667	$29,400	CCF24	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	6.960%	$51,200	19	$0	$0	Si	$227,600
10	CC	1030647473	TORO BRAYAN	X																		23030 1	17	$793,334	$127,000	EPS041	17	$793,334	$31,800	CCF24	17	$793,334	$31,800	14-11	17	$793,334	6.960%	$55,300	17	$0	$0	Si	$245,900
Total			**Afiliados(10)**																					$12,168,002	$1,947,200			$12,168,002	$487,000			$12,168,002	$487,000			$12,168,002		$847,300		$0	$0		$3,768,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901190795	9	COBE CONSTRUCTORES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 16 No. 4 -03	SAN MARTIN-CESAR	3061890	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1917270128	9446880799	E	2023/02/22	2023/02/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,768,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,947,200	$0	$0	$1,947,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,466,100	$0	$0	$1,466,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$481,100	$0	$0	$481,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$847,300	$0	$0	$847,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$847,300	$0	$0	$847,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$487,000	$0	$0	$487,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$487,000	$0	$0	$487,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	$487,000	$0	$0	$487,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$55,800	$0	$0	$55,800
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$35,500	$0	$0	$35,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$84,800	$0	$0	$84,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$31,800	$0	$0	$31,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$51,100	$0	$0	$51,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$228,000	$0	$0	$228,000
TOTAL				**10**	**$3,768,500**	**$0**	**$0**	**$3,768,500**

SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA GROUP INTEGRAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901407518	1	GROUP INTEGRAL PRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA EDUCACION	AK 15 106 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183835628	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1971078787	9448296320	E	2023/03/06	2023/03/15	BANCO DAVIVIENDA	9	$2,629,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	19768795	ARTEAGA JAIME	X	X																230201	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
2	CC	7730589	CERQUERA HECTOR	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
3	CC	1023943690	CRUZ LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	1023883618	FULANO FABIAN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	1023966663	GARAVITO JEFERSSON																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1065878678	LOPEZ WILBER	X	X																230201	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
7	CC	1233896226	MARTINEZ ELKIN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	79899187	MONA DARLEY	X																	230201	22	$850,667	$136,200	EPS017	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-23	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
9	CC	1023967259	MORERA KEVIN																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	1000809534	NIÑO JHOAN	X																	230301	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$4,700	CCF24	3	$116,000	$4,700	14-23	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
11	CC	1000809534	NIÑO JHOAN										X								230301	14	$541,334	$65,000	EPS017	14	$541,334	$0	CCF24	14	$541,334	$0	14-23	14	$541,334	$0	14	$0	$0	Si	$65,000
12	CC	79604703	NIÑO JOSE	X																	25-14	22	$850,667	$136,200	EPS017	22	$850,667	$34,100	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-23	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0	Si	$263,700
13	CC	1000619138	VILLADA BRANDON										X								230301	30	$1,160,000	$139,200	EPS002	30	$1,160,000	$0	CCF24	30	$1,160,000	$0	14-23	30	$1,160,000	$0	30	$0	$0	Si	$139,200
Total	**Afiliados(12)**																						$9,434,669	$1,441,800			$9,434,669	$309,700			$9,434,669	$309,700			$9,434,669	$538,800		$0	$0		$2,600,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901407518	1	GROUP INTEGRAL PRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA EDUCACION	AK 15 106 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183835628	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1971078787	9448296320	E	2023/03/06	2023/03/15	BANCO DAVIVIENDA	9	$2,629,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$1,441,800	$16,000	$0	$1,457,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$2,100	$0	$187,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$321,800	$3,600	$0	$325,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$785,800	$8,600	$0	$794,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$148,600	$1,700	$0	$150,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$538,800	$5,900	$0	$544,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$538,800	$5,900	$0	$544,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$309,700	$3,400	$0	$313,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	$309,700	$3,400	$0	$313,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$309,700	$3,900	$0	$313,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$600	$0	$47,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$165,700	$1,900	$0	$167,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$1,600	$100	$0	$1,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,600	$100	$0	$1,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$46,400	$600	$0	$47,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$48,000	$600	$0	$48,600
TOTAL				12	$2,600,000	$29,200	$0	$2,629,200

SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA ENERGIZA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-14, 09:37:58 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1053284210

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 10/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ENERGIZA SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		
Documento	NI901495759	**Dirección**	CR 12B #35 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3443737
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	SALAZAR SALDARRIAGA JORGE ORLANDO	**Identificación**	CC 1088265813
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003618752	CAMILO ANDRES CORTES GARCIA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 40.000	$ 6.400	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 40.000	$ 1.600	6,960	$ 40.000	$ 2.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 40.000	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.400
CC 1012318407	HENRY ORLANDO MARTINEZ LEON	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 46.667	$ 7.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 46.667	$ 1.900	6,960	$ 46.667	$ 3.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 46.667	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
CC 1033757290	FREDY RAUL DIAZ JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1088265813	JORGE ORLANDO SALAZAR SALDARRIAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1193227349	JUAN JOSE MARIN CAMPEON	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79309103	SIMON SOLORZANO OROZCO	01	00		X															0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.073.334	$ 171.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.073.334	$ 43.000	6,960	$ 1.073.334	$ 74.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.073.334	$ 43.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.600
CC 80064653	EDWARD ALEXANDER OBANDO BELLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.158.668	$ 5.158.668	$ 5.158.668	$ 5.158.668	$ 825.500	$ 206.500	$ 359.400	$ 206.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.597.900	$ 0	$ 1.597.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA STEEL PANEL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900986000-6	STEEL PANEL SAS	CRA 74 N.163-33 torre1 ap 1504	4770920	steelpanelsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PERSONAL OBRA	60	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	Y	27/02/2023	65859397	$4.184.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	522.100	0		0		0	0	0	0	522.100	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	101.500	0		0		0	0	0	0	101.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	120.900	0		0		0	0	0	0	120.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	425.400	0		0		0	0	0	0	425.400	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	280.400	0		0		0	0	0	0	280.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	637.400	0	0	0	0	0	0		637.400	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.219.000	0	0	0	0	0	0		1.219.000	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	808.000				808.000	0	0	808.000			8.080	808.000	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	69.900	0	0	69.900	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.450.300	1.450.300
Pensión	2	1.856.400	1.856.400
Riesgos Laborales	1	808.000	808.000
CCF	1	69.900	69.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.184.600	4.184.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900986000-6	STEEL PANEL SAS		CRA 74 N.163-33 torre1 ap 1504	4770920	steelpanelsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	PERSONAL OBRA	60	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	Y	27/02/2023	65859397	$4.184.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003260417	CASTILLO GUTIERREZ JESUS ANTONIO	59	0			N	X																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	7.000	0	0	0	0	0
2	CC	1003260455	ZAMBRANO CARDENAS LUIS ANGEL	59	0			N	X																230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS005	812.000	101.500	14-23	812.000	5	56.600	CCF24	812.000	4.900	0	0	0	0	0
3	CC	1024523660	GOMEZ ORTIZ EDWIN FERNANDO	59	0			N	X																230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS037	1.082.667	135.400	14-23	1.082.667	5	75.400	CCF24	1.082.667	6.500	0	0	0	0	0
4	CC	1066094946	BRITO GOMEZ YEIMER	59	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	7.000	0	0	0	0	0
5	CC	1067030329	RIOS ALFARO RUFINO	59	0			N	X																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	7.000	0	0	0	0	0
6	CC	1127344989	AVELLA SANCHEZ YERITZON JESUS	59	0			N	X																230201	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	135.400	14-23	1.082.667	5	75.400	CCF24	1.082.667	6.500	0	0	0	0	0
7	CC	12624430	ROMANI ESTRADA ORLANDO JOSE	59	0			N	X																230201	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS002	773.334	96.700	14-23	773.334	5	53.900	CCF24	773.334	4.700	0	0	0	0	0
8	CC	18957783	SANTANA VERA LEONARDO	59	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	7.000	0	0	0	0	0
9	CC	80473237	FONSECA SIABATTO CARLOS GERMAN	59	0			N	X																230201	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS008	966.667	120.900	14-23	966.667	5	67.300	CCF24	966.667	5.800	0	0	0	0	0
10	CC	84454098	ACOSTA BELEÑO JUAN BERNARDO	59	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	7.000	0	0	0	0	0
11	CC	8646982	ESCORCIA LEJARDE ESMITH	59	0			N	X																230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS002	1.082.667	135.400	14-23	1.082.667	5	75.400	CCF24	1.082.667	6.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA MOBIESTRUCTURA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901007438
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MOBIESTRUCTURAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 26 22 C 55	TELÉFONO:	4866653
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos metálicos para uso estru
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7868835739**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	4						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1914773285		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 371.200	$ 1.800	$ 373.000
230201	230201- PROTECCION	3	$ 298.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 298.800	$ 1.500	$ 300.300
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.525.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.300	$ 0	$ 1.525.800	$ 7.300	$ 1.533.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 294.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 294.700	$ 1.400	$ 296.100
SUBTOTALES:										**$ 2.490.500**	**$ 12.000**	**$ 2.502.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.900	$ 0	$ 200	$ 0	$ 27.900	$ 200	$ 0	$ 28.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 60.000	$ 300	$ 0	$ 60.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 172.100	$ 0	$ 900	$ 0	$ 172.100	$ 900	$ 0	$ 173.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.700	$ 0	$ 600	$ 0	$ 120.700	$ 600	$ 0	$ 121.300
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 36.000	$ 200	$ 0	$ 36.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 206.100	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 206.100	$ 1.000	$ 0	$ 207.100
SUBTOTALES:													**$ 622.800**	**$ 3.200**	**$ 0**	**$ 626.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.084.000	$ 1.084.000	$ 5.200	$ 0	$ 1.089.200
SUBTOTALES:									**$ 1.084.000**	**$ 5.200**	**$ 0**	**$ 1.089.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	15	$ 622.800	$ 3.000	$ 625.800
SUBTOTALES:			**$ 622.800**	**$ 3.000**	**$ 625.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901007438
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MOBIESTRUCTURAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 26 22 C 55	TELÉFONO:	4866653
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de productos metálicos para uso estru
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7868835739**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1914773285

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP										
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	CC 79972041	ALBA PINILLA RUBEN DARIO	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.400.000		$ 97.500	30	$ 1.400.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80259468	RODRIGUEZ CORTES IVAN ANDRES	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 88238896	CAMERO CUARTAS JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI	13																230201-PROTECCION	18	$ 900.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.000	ESSC24-COOSALUD ESS	18	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 36.000	14-25-COLMENA	18	$ 900.000		$ 62.700	18	$ 900.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	PE 933974715111994	MARTINEZ MONASTERIO ALFREDO MANASES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 4.843.500**

Planilla Pagada

SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA MARCA INDUSTRIAL

ARL | sura

Medellín, 20 de Febrero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de MARCA INDUSTRIAL SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C76314125	ORTEGA YASNO EDUARD VICENTE	21/02/2023		2116147s	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C403906892305172406

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafilia

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 20 de Febrero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de MARCA INDUSTRIAL SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1073716319	VELOZA LEONEL JERSON JULIAN	18/02/2023		21839212	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C403906892305172396

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/02/2023 20:06:36 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.61.209.51, 192.230.104.11, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 20 de Febrero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de MARCA INDUSTRIAL SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1063482789	MOLINA QUINTERO LEINER ALFONSO	21/02/2023		202091K3	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C4039068923O5172401

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliació
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/02/2023 20:06:41 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.61.209.51, 192.230.104.11, 172.16.42.57

Powered by CamScanner

Medellín, 17 de Febrero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de MARCA INDUSTRIAL SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1022952554	RODRIGUEZ GUTIERREZ MARITZA DE LOS ANGEL	05/07/2022		21018018	DEPENDIENTE	MORA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C403906892304878148

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 17/02/2023 21:42:28 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.61.209.51, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA K-LUSO

Medellín, 20 de febrero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de K-LUSO SOLUCIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C79421641	BENAVIDES SOLANO JORGE HUMBERTO	21/02/2023		16925521	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/02/2023 15:17:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.31.184.155, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 03 de marzo de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de K-LUSO SOLUCIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1023924319	ROMANA CUESTA JORGE LEINES	04/03/2023		14227621	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/03/2023 20:22:15 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.31.184.155, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 03 de marzo de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de K-LUSO SOLUCIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1023924319	ROMANA CUESTA JORGE LEINES	04/03/2023		14227621	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/03/2023 20:22:15 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.31.184.155, 192.230.104.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 20 de febrero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de K-LUSO SOLUCIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C80851177	LUCERO SOLANO JOSE EDUARDO	21/02/2023		147132xr	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/02/2023 15:07:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.31.184.155, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 20 de febrero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de K-LUSO SOLUCIONES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C79732888	MARQUEZ MARTINEZ ARSEDIO	21/02/2023		125UT421	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/02/2023 15:20:08 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.31.184.155, 192.230.104.5, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA MARV S.A.S

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
MAR V SAS
Identificada con NT No. 900939930

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 6500774087205, a partir del 01 de Octubre del año 2018.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	79661033	GUILLERMO VALDERRAMA MARTINEZ	BOGOTA OPERATIVO CLASE V	5	6.96%	03/12/2022		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 2 de Diciembre del año 2022.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
MAR V SAS
Identificada con NT No. 900939930

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 6500774087205, a partir del 01 de Octubre del año 2018.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1014314700	OSWALDO ENRIQUE MERCADO BENAVIDES	BOGOTA OPERATIVO CLASE V	5	6.96%	15/03/2023		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 14 de Marzo del año 2023.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
MAR V SAS
Identificada con NT No. 900939930

Se encuentra amparada en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, a través del contrato de Riesgos Laborales número 6500774087205, a partir del 01 de Octubre del año 2018.

La(s) persona(s) que se relaciona(n) a continuación se encuentran en nuestra base de datos de la siguiente manera:

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL EMPLEADO	CENTRO DE TRABAJO	CLASE	TASA	FECHA INICIO COBERTURA	FECHA DE RETIRO	TIPO COTIZANTE	ESTADO
CC	1023937507	OSCAR ANDRES GUTIERREZ ARCHILA	BOGOTA OPERATIVO CLASE V	5	6.96%	15/03/2023		DEPENDIENTE	ACTIVO

Se expide a solicitud del interesado el 14 de Marzo del año 2023.

Firma Representante Legal

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURIDAD SOCIAL OPERARIO MINICARGADOR-BOBCAT

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901407594	CONEXOS SERVICIOS TEMPORALES SAS	CALLE 70A BIS A 117 -15	6013095009	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	C	HIDRODUCTOS SAS	035	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
2	2023	1	2023	E	28 02 2023	65865449	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	2	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	CÓDIGO CCF
1	CC 1010056805	SILVA ZAMORA BRANDON ESTIVEN	1	0			Si	001	11	X															30	30	30	30	EPS002	$1,500,000	4.00%	230301	$1,500,000	16.00%	14-11	$1,500,000	6.96%	5	CCF21
2	CC 1031158925	GARCIA PAULA DANIELA	1	0			Si	001	11																30	30	30	30	EPS010	$1,400,000	4.00%	230301	$1,400,000	16.00%	14-11	$1,400,000	0.52%	1	CCF21

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	IBC CCF	TARIFA CCF	TARIFA SENA	TARIFA ICBF
1	CC 1010056805	SILVA ZAMORA BRANDON ESTIVEN	$1,500,000	3.00%	0.00%	0.00%
2	CC 1031158925	GARCIA PAULA DANIELA	$1,400,000	3.00%	0.00%	0.00%

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL
OPERARIO
RETROEXCAVADORA

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2023-03-13, 12:13:03 p. m. **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 1052367823

Periodo Cotización: 202302 **Periodo Servicio:** 202303

PAGADA 2023-03-06 07:22:29.0

Se certifica que en la fecha 06/03/2023, la empresa INGENIERIA TRANSPORTE Y SERVICIOS HYC SAS, con documento de identificación NI900539541, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado ZABALA CASTIBLANCO LUIS CARLOS, con CC 1024574522, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS
CCF	N860013570	CCF21	CAFAM

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.