INFORME TECNICO
Dirección de Energía Eléctrica
Supervisor de apoyo: Cesar Andres Garzon

Contrato **PRONE GGC 455-22**
FORMULADOR PROYECTO: AIR-E S.A.S. E.S.P.

No. de Proyectos: **1** (EL DILUVIO)

Valor del contrato	$556.862.459,00
Valor desembolsado	$278.431.229,00
% Desembolsado	50%
Valor pendiente por desembolsar	$278.431.230,00
% Pendiente por desembolsar	50%
Número de usuarios	121

Vigencia 2022	Valor	Valor desembolsado	Valor por desembolsar
Desembolso 1	$278.431.229,00	$278.431.229,00	$ 0
Desembolso 2	$55.686.245,00	$ 0	$55.686.245,00
Desembolso 3	$111.372.491,00	$ 0	$111.372.491,00
Desembolso 4	$55.686.245,00	$ 0	$55.686.245,00
Desembolso 5	$27.843.122,00	$ 0	$27.843.122,00
Desembolso 6	$27.843.127,00	$ 0	$27.843.127,00
TOTAL CONTRATO	$556.862.459,00	$278.431.229,00	$278.431.230,00

Contratista de Interventoría: CONSORCIO INT PRONE 2021-2.
Contratista de Obra: NO SE ADJUDICO TRAS VARIAS RONDAS DE PUBLICACIONES
Avance general del contrato: 16% - Corte agosto 2023
Avance de obra: 0% - Corte agosto 2023

OBSERVACIONES:

- **Contrato Suspendido – Obra no Adjudicada**
- Fecha de finalización de la suspensión: 08/03/2024
- Actualmente los recursos de vigencia 2022 se encuentra en peligro de expirar.
- Contrato de obra no adjudicado tras diferentes rondas de publicación, AIRE SAS ESP manifiesta que los precios contractuales no son atractivos para ningún oferente.
- En caso aprobarse una posible adición de recursos al proyecto, justificado en el impredecible comportamiento del mercado en último año, ocasionando posible desbalance para el contrato de obra según lo argumenta el contratista. En atención a lo anterior, para que exista una viabilidad en la ejecución del contrato, es necesario que el Operador de Red justifique la prórroga del tiempo faltante, a causa de la no adjudicación de la obra.

Contrato **PRONE GGC 458-22**
FORMULADOR PROYECTO: AIR-E S.A.S. E.S.P.

No. de Proyectos: **1** (ALTOS DE SABANA)

Valor del contrato	$1.337.114.278,00
Valor desembolsado	$802.268.565,00
% Desembolsado	60%
Valor pendiente por desembolsar	$534.845.713,00
% Pendiente por desembolsar	40%
Número de usuarios	301

Vigencia 2022	**VALOR**	**VALOR DESEMBOLSADO**	**VALOR POR DESEMBOLSAR**
Desembolso 1	$668.557.138,00	$668.557.138,00	$ 0
Desembolso 2	$133.711.427,00	$ 133.711.427,00	$0
Desembolso 3	$267.422.855,00	$ 0	$267.422.855,00
Desembolso 4	$133.711.427,00	$ 0	$133.711.427,00
Desembolso 5	$66.855.713,00	$ 0	$66.855.713,00
Desembolso 6	$66.855.718,00	$ 0	$66.855.718,00
TOTAL CONTRATO	$1.337.114.278,00	$802.268.565,00	$534.845.713,00

Contratista de Interventoría: CONSORCIO INT PRONE 2021-2.
Contratista de Obra: SALOMÓN DURÁN S.A.S.
Avance general del contrato: 38% - Corte agosto 2023
Avance de obra: 23% - Corte agosto 2023

OBSERVACIONES:

Contrato en Ejecución

- Fecha de finalización del plazo actividad de administración de la construcción y puesta en operación: 08/11/2023 – Actualmente se está llevando a cabo trámite para la suspensión del contrato, a causa de que el contratista de obra se rehúsa a continuar actividades hasta que no se llegue a un acuerdo económico.
- Actualmente los recursos de vigencia 2022 se encuentra en peligro de expirar.
- Se presenta oposición de la comunidad frente al sistema de medición avanzada, por lo cual AIR-S S.A. E.S.P. solicitó modificación del sistema de medida del proyecto. Desde el componente técnico este contrato presenta soportes suficientes para el cambio del sistema de medición; sin embargo, dicha solicitud será escalada al comité CAPRONE.
- Actualmente se están llevando a cabo mesas de trabajo entre AIR-E S.A.S. E.S.P., el contratista de obra y la interventoría, con el propósito de llegar a un acuerdo económico entre las partes,

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

teniendo en cuenta la solicitud de reajuste de precios del contratista de obra S.D. S.A.S., quien argumenta variaciones en el mercado.

- Los retrasos que se evidencian en la ejecución del contrato son atribuibles a las mesas de trabajo adelantadas por las partes para llegar a un acuerdo económico, en relación al presupuesto del contrato.
- En caso aprobarse una posible adición de recursos al proyecto, justificado en el impredecible comportamiento del mercado en último año, ocasionando posible desbalance para el contrato de obra según lo argumenta el contratista; el contrato presentaría problemas en la ejecución del plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación. En atención a lo anterior, para que exista una viabilidad en la ejecución del contrato, es necesario que el Operador de Red justifique la prórroga del tiempo faltante.
- Cabe aclarar que en caso de que se efectué la adición de recursos, la misma no sería garantía de la ejecución del contrato, dado que existen situaciones ajenas al presupuesto, tales como la oposición de la comunidad al sistema de medición, que pondrían en riesgo la finalización del proyecto.
- Actualmente se adelanta trámite de suspensión del contrato.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

Contrato **PRONE GGC 460-22**
FORMULADOR PROYECTO: AIR-E S.A.S. E.S.P.

No. de Proyectos: **1** (SAN RAFAEL)

Valor del contrato	$475.051.721,00
Valor desembolsado	$237.525.860,00
% Desembolsado	50%
Valor pendiente por desembolsar	$237.525.861,00
% Pendiente por desembolsar	50%
Número de usuarios	107

Vigencia 2022	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR POR DESEMBOLSAR
Desembolso 1	$237.525.860,00	$237.525.860,00	0
Desembolso 2	$47.505.172,00	0	$47.505.172,00
Desembolso 3	$95.010.344,00	0	$95.010.344,00
Desembolso 4	$47.505.172,00	0	$47.505.172,00
Desembolso 5	$23.752.586,00	0	$23.752.586,00
Desembolso 6	$23.752.586,00	0	$23.752.586,00
TOTAL CONTRATO	$475.051.721,00	$237.525.860,00	$237.525.861,00

Contratista de Interventoría: CONSORCIO INT PRONE 2021-2.
Contratista de Obra: UNIFORCE SAS (LIQUIDADO CON EL OR)
Avance general del contrato: 18% - Corte agosto 2023
Avance de obra: 0% - Corte agosto 2023

OBSERVACIONES:

- **Contrato Suspendido**
- Fecha de finalización de la suspensión: 06/03/2024
- El OR realizó mesas de trabajo con el contratista "UNIFORCE S.A.S.", pero debido a las pretensiones ECONOMICAS d**e**l primero no se logró un acuerdo y finalmente se procedió a la liquidación bilateral del contrato de obra
- Pese a que el Operador de Red realizo solicitud de cambio de medida para el contrato, argumentando la oposición de la comunidad al sistema de medición avanzada, desde la Supervisión no se encontraron los soportes necesarios para el trámite de dicha solicitud, principalmente porque no se evidencia un avance de obra mínimo del 60% demostrando actividades como el hincado de postes, armado de estructuras e instalación de conductores de media y baja tensión, actividades previas y necesarias para la instalación de la medida.
- Contrato para estudio de alternativas presupuestales que permitan la viabilidad o no del contrato.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

- En caso aprobarse una posible adición de recursos al contrato, justificado en el impredecible comportamiento del mercado en último año, ocasionando posible desbalance para el contrato de obra según lo argumenta el contratista; el contrato presentaría problemas en la ejecución del plazo contractual. En atención a lo anterior, para que exista una viabilidad en la ejecución del contrato, es necesario que el Operador de Red pueda argumentar la prórroga del tiempo faltante, a causa de las mesas de trabajo con el contratista de obra.
- Actualmente los recursos de vigencia 2022 se encuentra en peligro de expirar.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

ISO 9001 SGS CO15/6223

Contrato **PRONE GGC 461-22**
FORMULADOR PROYECTO: AIR-E S.A.S. E.S.P.

No. de Proyectos: **2** (MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL)

Valor del contrato	$555.880.786,00
Valor desembolsado	$277.940.391,00
% Desembolsado	50%
Valor pendiente por desembolsar	$277.940.395,00
% Pendiente por desembolsar	50%
Número de usuarios	104

Vigencia 2022	**VALOR**	**VALOR DESEMBOLSADO**	**VALOR POR DESEMBOLSAR**
Desembolso 1	$277.940.391,00	$277.940.391,00	$ 0
Desembolso 2	$55.588.078,00	$ 0	$55.588.078,00
Desembolso 3	$111.176.157,00	$ 0	$111.176.157,00
Desembolso 4	$55.588.077,00	$ 0	$55.588.077,00
Desembolso 5	$27.794.038,00	$ 0	$27.794.038,00
Desembolso 6	$27.794.045,00	$ 0	$27.794.045,00
TOTAL CONTRATO	$555.880.786,00	$277.940.391,00	$277.940.395,00

Contratista de Interventoría: CONSORCIO INT PRONE 2021-2.
Contratista de Obra: NO SE ADJUDICO TRAS VARIAS RONDAS DE PUBLICACIONES
Avance general del contrato: 16% Corte Agosto 2023
Avance de obra: 0% Corte Agosto 2023

OBSERVACIONES:

- Contrato Suspendido – Obra no Adjudicada
- Fecha de finalización de la suspensión: 08/03/2024
- Contrato de obra no adjudicado tras diferentes rondas de publicación, AIRE SAS ESP manifiesta que los precios contractuales no son atractivos para ningún oferente.
- En caso aprobarse una posible adición de recursos al proyecto, justificado en el impredecible comportamiento del mercado en último año, ocasionando posible desbalance para el contrato de obra según lo argumenta el contratista. En atención a lo anterior, para que exista una viabilidad en la ejecución del contrato, es necesario que el Operador de Red justifique la prórroga del tiempo faltante, a causa de la no adjudicación de la obra.
- Actualmente los recursos de vigencia 2022 se encuentra en peligro de expirar.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

Contrato **PRONE GGC 462-22**
FORMULADOR PROYECTO: AIR-E S.A.S. E.S.P.

No. de Proyectos: **2** (ICHIEN Y VEINTE DE ENERO)

Valor del contrato	$837.753.548,00
Valor desembolsado	$418.876.773,00
% Desembolsado	50%
Valor pendiente por desembolsar	$418.876.775,00
% Pendiente por desembolsar	50%
Número de usuarios	206

Vigencia 2022	**VALOR**	**VALOR DESEMBOLSADO**	**VALOR POR DESEMBOLSAR**
Desembolso 1	$418.876.773,00	$418.876.773,00	$ 0
Desembolso 2	$83.775.354,00	$ 0	$83.775.354,00
Desembolso 3	$167.550.709,00	$ 0	$167.550.709,00
Desembolso 4	$83.775.354,00	$ 0	$83.775.354,00
Desembolso 5	$41.887.676,00	$ 0	$41.887.676,00
Desembolso 6	$41.887.682,00	$ 0	$41.887.682,00
TOTAL CONTRATO	$837.753.548,00	$418.876.773,00	$418.876.775,00

Contratista de Interventoría: CONSORCIO INT PRONE 2021-2.
Contratista de Obra: NO SE ADJUDICO TRAS VARIAS RONDAS DE PUBLICACIONES
Avance general del contrato: 16% Corte Agosto 2023
Avance de obra: 0% Corte Agosto 2023

OBSERVACIONES:

- Contrato Suspendido – Obra no Adjudicada
- Fecha de reinicio contractual: 08/03/2024
- Contrato de obra no adjudicado tras diferentes rondas de publicación, AIRE SAS ESP manifiesta que los precios contractuales no son atractivos para ningún oferente.
- Actualmente los recursos de vigencia 2022 se encuentra en peligro de expirar.
- En caso aprobarse una posible adición de recursos al proyecto, justificado en el impredecible comportamiento del mercado en último año, ocasionando posible desbalance para el contrato de obra según lo argumenta el contratista. En atención a lo anterior, para que exista una viabilidad en la ejecución del contrato, es necesario que el Operador de Red justifique la prórroga del tiempo faltante, a causa de la no adjudicación de la obra.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

Contrato **PRONE GGC 463-22**
FORMULADOR PROYECTO: AIR-E S.A.S. E.S.P.

No. de Proyectos: **1** (EL CARMEN)

Valor del contrato	$1.837.284.968,00
Valor desembolsado	$918.642.483,00
% Desembolsado	50%
Valor pendiente por desembolsar	$918.642.485,00
% Pendiente por desembolsar	50%
Número de usuarios	487,00

Vigencia 2022	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR POR DESEMBOLSAR
Desembolso 1	$918.642.483,00	$918.642.483,00	0
Desembolso 2	$183.728.496,00	0	$183.728.496,00
Desembolso 3	$367.456.993,00	0	$367.456.993,00
Desembolso 4	$183.728.496,00	0	$183.728.496,00
Desembolso 5	$91.864.248,00	0	$91.864.248,00
Desembolso 6	$91.864.252,00	0	$91.864.252,00
TOTAL CONTRATO	$1.837.284.968,00	$918.642.483,00	$918.642.485,00

Contratista de Interventoría: CONSORCIO INT PRONE 2021-2.
Contratista de Obra: UNIFORCE SAS (LIQUIDADO CON EL OR)
Avance general del contrato: 22% - Corte Agosto 2023
Avance de obra: 0% - Corte Agosto 2023

OBSERVACIONES:

- **Contrato Suspendido**
- Fecha de reinicio contractual: 09/03/2024
- El OR realizó mesas d
- Adjudico al contratista “UNIFORCE S.A.S.”, pero debido a las pretensiones ECONOMICAS del primero no se logró un acuerdo y finalmente se procedió a la liquidación bilateral del contrato de obra
- Pese a que el Operador de Red realizo solicitud de cambio de medida para el contrato, argumentando la oposición de la comunidad al sistema de medición avanzada, desde la Supervisión no se encontraron los soportes necesarios para el trámite de dicha solicitud, principalmente porque no se evidencia un avance de obra mínimo del 60% demostrando actividades como el hincado de postes, armado de estructuras e instalación de conductores de media y baja tensión, actividades previas y necesarias para la instalación de la medida.
- Contrato para estudio de alternativas presupuestales que permitan la viabilidad o no del contrato.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

- En caso aprobarse una posible adición de recursos al contrato, justificado en el impredecible comportamiento del mercado en último año, ocasionando posible desbalance para el contrato de obra según lo argumenta el contratista; el contrato presentaría problemas en la ejecución del plazo contractual. En atención a lo anterior, para que exista una viabilidad en la ejecución del contrato, es necesario que el Operador de Red pueda argumentar la prórroga del tiempo faltante, a causa de las mesas de trabajo con el contratista de obra.
- Actualmente los recursos de vigencia 2022 se encuentra en peligro de expirar.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

Contrato **PRONE GGC 475-22**
FORMULADOR PROYECTO: AIR-E S.A.S. E.S.P.

No. de Proyectos: **4** (ALTOS DE BUENAVISTA, LA ARENA, PRIMERO DE OCTUBRE Y CIEN PESOS ESPAÑA NORTE)

Valor del contrato	$1.989.202.033,00
Valor desembolsado	$994.601.014,00
% Desembolsado	50%
Valor pendiente por desembolsar	$994.601.019,00
% Pendiente por desembolsar	50%
Número de usuarios	401,00

Vigencia 2022	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR POR DESEMBOLSAR
Desembolso 1	$994.601.014,00	$994.601.014,00	0
Desembolso 2	$198.920.201,00	0	$198.920.201,00
Desembolso 3	$397.840.405,00	0	$397.840.405,00
Desembolso 4	$198.920.201,00	0	$198.920.201,00
Desembolso 5	$99.460.100,00	0	$99.460.100,00
Desembolso 6	$99.460.112,00	0	$99.460.112,00
TOTAL CONTRATO	$1.989.202.033,00	$994.601.014,00	$994.601.019,00

Contratista de Interventoría: CONSORCIO INT PRONE 2021-2.
Contratista de Obra: SALOMON DURAN SAS (LIQUIDADO CON EL OR)
Avance general del contrato: 18% - Corte Agosto 2023
Avance de obra: 0% - Corte Agosto 2023

OBSERVACIONES:

- **Contrato Suspendido**
-
- Fecha de reinicio contractual: 25/03/2024
- El OR realizó mesas de trabajo con el contratista "SALOMON DURAN S.A.S.", pero debido a las pretensiones ECONOMICAS del primero no se logró un acuerdo y finalmente se procedió a la liquidación bilateral del contrato de obra
- Pese a que el Operador de Red realizo solicitud de cambio de medida para el contrato, argumentando la oposición de la comunidad al sistema de medición avanzada, desde la Supervisión no se encontraron los soportes necesarios para el trámite de dicha solicitud, principalmente porque no se evidencia un avance de obra mínimo del 60% demostrando actividades como el hincado de postes, armado de estructuras e instalación de conductores de media y baja tensión, actividades previas y necesarias para la instalación de la medida.
- Contrato para estudio de alternativas presupuestales que permitan la viabilidad o no del contrato.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

- En caso aprobarse una posible adición de recursos al contrato, justificado en el impredecible comportamiento del mercado en último año, ocasionando posible desbalance para el contrato de obra según lo argumenta el contratista; el contrato presentaría problemas en la ejecución del plazo contractual. En atención a lo anterior, para que exista una viabilidad en la ejecución del contrato, es necesario que el Operador de Red pueda argumentar la prórroga del tiempo faltante, a causa de las mesas de trabajo con el contratista de obra.
- Actualmente los recursos de vigencia 2022 se encuentra en peligro de expirar.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

Contrato **PRONE GGC 477-22**

No. de Proyectos: **2** (VEREDA EL CASCAJO Y VILLA FIDELA)

Valor del contrato	$392.864.272,00
Valor desembolsado	$196.432.135,00
% Desembolsado	50%
Valor pendiente por desembolsar	$196.432.137,00
% Pendiente por desembolsar	50%
Número de usuarios	70,00

Vigencia 2022	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR POR DESEMBOLSAR
Desembolso 1	$196.432.135,00	$196.432.135,00	0
Desembolso 2	$39.286.426,00	0	$39.286.426,00
Desembolso 3	$78.572.854,00	0	$78.572.854,00
Desembolso 4	$39.286.426,00	0	$39.286.426,00
Desembolso 5	$19.643.212,00	0	$19.643.212,00
Desembolso 6	$19.643.219,00	0	$19.643.219,00
TOTAL CONTRATO	$392.864.272,00	$196.432.135,00	$196.432.137,00

Contratista de Interventoría: CONSORCIO INT PRONE 2021-2.
Contratista de Obra: SALOMON DURAN SAS (LIQUIDADO CON EL OR)
Avance general del contrato: 17% - Corte Agosto 2023
Avance de obra: 0% - Corte Agosto 2023

OBSERVACIONES:

- **Contrato Suspendido**
- Fecha de reinicio contractual: 09/03/2024
- El OR realizó mesas de trabajo con el contratista "SALOMON DURAN S.A.S.", pero debido a las pretensiones ECONOMICAS del primero no se logró un acuerdo y finalmente se procedió a la liquidación bilateral del contrato de obra
- Pese a que el Operador de Red realizo solicitud de cambio de medida para el contrato, argumentando la oposición de la comunidad al sistema de medición avanzada, desde la Supervisión no se encontraron los soportes necesarios para el trámite de dicha solicitud, principalmente porque no se evidencia un avance de obra mínimo del 60% demostrando actividades como el hincado de postes, armado de estructuras e instalación de conductores de media y baja tensión, actividades previas y necesarias para la instalación de la medida.
- Contrato para estudio de alternativas presupuestales que permitan la viabilidad o no del contrato.
- En caso aprobarse una posible adición de recursos al contrato, justificado en el impredecible comportamiento del mercado en último año, ocasionando posible desbalance para el contrato de obra según lo argumenta el contratista; el contrato presentaría problemas en la ejecución del plazo contractual. En atención a lo anterior, para que exista una viabilidad en la ejecución del contrato,

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.
Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

es necesario que el Operador de Red pueda argumentar la prórroga del tiempo faltante, a causa de las mesas de trabajo con el contratista de obra.

- El proyecto vereda el cascajo se encuentra realizado por la gobernación del atlántico por lo que se debe excluir del contrato, la solicitud fue hecha mediante comité CAPRONE 35, pero se debe aclarar que es la exclusión del proyecto mas no la terminación anticipada del contrato.
- Actualmente los recursos de vigencia 2022 se encuentra en peligro de expirar.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co