ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	19	**Tema:**	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	25/05/2023	**Ubicación:**	Colegios Maria Montessori Sede A y Guillermo Leon Valencia Sede C
Hora Inicio:	2:00 Pm	**Hora Fin:**	03:45 Pm

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias – producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaría de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Diego Vanegas	Intercapital 2022	3104060980	
Alfredo Rozo Orjuela	Consorcio Obras MG	3108199280	
Aurora Rodriguez	Consorcio Obras MG	3163371445	
Carlos Andres Pabby	Consorcio Intercapital 2022	3229000737	
Leonardo Contador	SED/DCGEE	3147017842	
Fabio A Castillo	E.N.S. D.M.M.	3153672094	
Aida Espitia	Consorcio intercapital	3214633821	
Vanessa Gomez	Consorcio intercapital 2022	3232098386	Vanessa Gomez

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	Queda para entrega la Cancha de futbol, en mejores Condiciones Aplicacion de PVA y Pintura acrilica.	Contratista de Obra	30/06/23
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

1. DESARROLLO DE LA REUNION:

- Colegio Maria Montessori Sede A.

Se requiere intervención nuevamente de la Cancha de futbol, ya que se esta presentando levantamiento de la pintura acrilica. Por lo Cual el Contratista de obra se Compromete. a entregarlo a fin de mes de Junio del 2023.

La red de Contraincendios, se le Solicita al contratista de obra. los estudios y presupuesto para el 01 de Junio del 2023. y Cronograma.

- Cuando Viene el Proveedor del tema de la Cancha de futbol. Que el contratista de obra informe y que sea antes. del comite.

Colegio Guillermo leon Valencia Sede C

- El contratista de obra, informa que entregara Cubierta el dia .30 de Junio del 2023.
- la Secretaria de educacion, el ingeniero Leonardo y el gestor territorial Jose Gregorio da el aval del Cambio de tuberia de grees, por Sanitaria
- Revaluar la parte electrica, en todos los Colegios. ya que el gestor territorial informa que estan instalando muchas luminarias y letreros que no se

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

requieren.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: JOSE ALFREDO RAZO OKUELA
CONTRATISTA[1] CONSORCIO OBRAS M/.G.

Firma _____
Nombre:
INTERVENTORÍA[2]

Firma _____
Nombre:
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoría
Copia: Contratista

[1] En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros: Representante Legal o Apoderado
[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

Acta No:	20	**Tema:**	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	24/05/2023	**Ubicación:**	Colegios Camilo Torres, Candelaria Sede A, Jorge Soto y Vitelma.
Hora Inicio:	08:30 a.m.	**Hora Fin:**	01:30 p.m.

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias – producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaria de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Sebastián Guzmán	INSPECTOR DE OBRAS CONSORCIO OBRAS MG	3112422937	
Diego Vanegas	Inspector interventoria Intercapital	3046409180	
Santiago Ruda	Ingeniero Apoyo Administrativo	3152942538	
Jose Alfredo Rozo O.	CONSORCIO OBRAS MG.	3108199280	
Carolina Rodriguez P.	Consorcio Obras MG	3163311445	
Marlon G. Cardos	Consorcio Obras MG	3168671191	
Leonardo Contador	SED/DCCEE	3147017842	
Janeth Lozano	Profesional		Janeth Lozano

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. VERSIÓN No. 1		

Andrea Caicedo	DCIEE - SED	3102091029	Andrea Caicedo
FERNANDO SANCHEZ	INTERVENTORIA CONSORCIO INTERCAPITAL	3213703759.	

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	Diseño hidraulico. del equipo del bombeo, Carcamos del Colegio Camilo Torres. y Presupuesto	Contratista de obra	07/06/2023
2.	Balance del Proyecto y Programación	Contratista de obra y interventoria	29/05/2023
3.	Presupuesto de la Cubierta de la zona del equipo de bombeo Colegio Camilo Torres	Contratista de obra y interventoria	29/05/2023
4.	Entrega de la bateria de baños de 1 Piso y tarima	contratista de obra interventoria y secretaria de educacion.	07/06/2023
5.	Pendiendado del Carcamo de la zona que Comunica baños 1 piso	Contratista de obra	07/06/2023
6.	Bloque H, Se hara entrega al Colegio	Contratista de obra	31/05/2023 08:00
7.	PROPUESTA PARA EL CUBIERTA AGUAS Presupuesto Esquema	Contratista de obra.	07/06/2023
8.	Acabado en Agua Entrega final de los trabajos	Contratista de obra.	31/05/2023
9.	Entrega del frente Jorge soto, Caseta Colonial.	Contratista de obra	18/06/2023
10.	Poda de Cesped, del Colegio Vitelmi	contratista de obra.	07/06/2023
11.			
12.			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

1. DESARROLLO DE LA REUNION:

Para el Camilo Torres:

- Queda definido la fachaleta de gress en la zona de la tarima. por parte del apoyo a la Supervision el ing. Leonardo Contador.
- Cotizar las ventanas con rejilla de Ventilación en las baterias Sanitarias 3 Unid y 1 rejilla por parte del Contratista
- Obra Prioritaria. Se manejara la parte de los Carcamos del Colegio Camilo torres
- El contratista de obra, reparadra los vidrios de los baños del bloque No. 4
- Da autorización el Ing. Leonardo Contador. De esfocar y resanar dos baños del siguiente bloque del ultimo piso (cielo raso)

Para Colegio CALDELARIA SEDE A

- Pendiente definir temas de cerramiento Costado Noroventll del agora, pendiente por definir Ing. Leenardo. Revisar alcance del presupuesto.
- Pendiente Revisar presupuesto para impermeabilizacion por parte del Contratista en diferentes zonas del Colegio.
- Revisar tema de bebederos para el colegio por parte del ing. Leonardo Contador.

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

- Visita Intervencion. del frente de obra. Sede C. Jorge Acto Coral en la Semana del. 29 Mayo - 02 Junio 2023. indica el ing. Leonardo Contacto por Confirmar el Dia.
- la red que Solicita los Sis del Acueducto y la Secretaria se aprueba por el item 4.3.1. y se reconocera un excedente despues de la aprobacion del NP.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: JOSE ALFREDO ROZO U.
CONTRATISTA[1] CONSORCIO OBRAS DM 67.

Firma _____
Nombre:
INTERVENTORÍA[2]

Firma _____
Nombre:
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoría

Copia: Contratista

[1] *En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros: Representante Legal o Apoderado*

[2] *Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"*

	ACTA DE REUNIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

Acta No:	21	Tema:	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	05 de Junio 2023	Ubicación:	Colegio San Francisco de Asís Sede B
Hora Inicio:	01:00 P.M	Hora Fin:	03:15 P.M.

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias - producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaría de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Mario Cala	Maestro de interventoria	3156110131	
Carolina Rodriguez P	Consorcio Obras NG Residente de obra	3103312745	
Santiago Rueda Cod	Ing. Apoyo administrativo Consorcio Obras NG	3152942538	
Alfredo Rozo O.	Consorcio Obras NG	3108199280	
Leonardo Contador	Apoyo a la supervisión SED/DCCE	3147017892	
Elba Xaneth Reyes T	Colegio San Francisco de Asís IED / Rectora	3173983897	Elba Xaneth Reyes T

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	Presupuesto y Cronograma del Colegio San Francisco de Asis Sede B	Contratista de Obra	20 de JUNIO del 2023
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del titulo en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

1. DESARROLLO DE LA REUNION: Se realiza visita con Secretaria para determinar la Problematica del colegio el barro hay que realizar Pintura instalacion de cubierta Arreglo y cambio de Ventanas en acero inoxidable y Puesta de Piso y Tela Asfaltica en toda la zona de baños de niños y niñas,

En la zona recreativa demolicion de Arreglo y Instalacion de Piso con solucion de Drenajes, importante no dejar Piso Piso para Proteccion de los niños. Segment del Parque con Instalacion en mejores y mejores condiciones.

Zona de musica.

Reemplazo de Piso Por granito y mejoramiento de las tarimas o Instalacion de madera. Nota: Se realizara una nivelacion debido al nivel cero y se entregado en granito

Reemplazo de tableros de todas las aulas del colegio que se encuentran en mal estado. 3 Piso Primer Piso. 2 Piso ninguno 3 Piso cambiar cambiar todo.

Baños niñas zona de ingreso serian las Pasadas de los modulos sanitarios.

Baños niños zona de ingreso Seria Rehabilitar igual que las demas baños

Baños Segundo Piso Rehabilitacion y mejoramiento general.

Nota. Se debe intervenir todas las aulas que tengan piso en vinisol que se encuentren en mal estado.

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

- Cambio de luminarias del lado de la zona de vigilancia

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella

Firma
Nombre: José Alfredo Rozo O.
CONTRATISTA Consorcio obras MIG.

Firma
Nombre: Ing. Henry Sastres. V.
INTERVENTORIA Director.

Firma
Nombre
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunion (Igual podrá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoría
Copia: Contratista

[1] En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros: Representante Legal o Apoderado

[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	21	**Tema:**	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	05 de Junio 2023	**Ubicación:**	Colegio San Francisco de Asis Sede B
Hora Inicio:	01:00 P.M	**Hora Fin:**	03:15 P.M.

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias – producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaría de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Mario Cala	Maestro de interventoria	3156710731	
Carolina Rodriguez P	Consorcio obras MG Residente de obra	3163172145	
Santiago Rueda Cgo	Ing. Apoyo Administrativo Consorcio Obras MG	3152942538	
Alfredo Rozo O.	Consorcio Obras MMG	3108199280	
Leonardo Contador	Apoyo a la Supervisión SED/DCCC	3147017842	Leonardo C.
Elba Yaneth Reyes M.	Colegio San Francisco de Asis IED / Rectora	3173983897	Elba Yaneth Reyes M.

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	Presupuesto y Cronograma del Colegio San Francisco de Asis sede B	Contratista de Obra	20 de Junio del 2023
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

1. DESARROLLO DE LA REUNION: Se realiza visita con Secretaria Para determinar la Problematica del colegio. el baño hay que realizar Pintura instalacion de cielo raso Amigo y Cambio de Divisiones en acero inox doble y Pulido de Piso y Ventanal. en la zona de baños de niños y niñas,

en la zona recreativa demolicion de enchape y Nivelacion de Piso con solucion de drenajes. importante no dejar Filos en el Piso para Proteccion de los niños. desmonte del Parque por instalacion en igual o mejores condiciones.

Zona de musica.

Reemplazo de Piso Por granito y mejoramiento de las tarimas escalones de madera, Nota: Se realizara una nivelacion desde el nivel cero y con acabado en granito

Reemplazo de tableros de todos las aulas del colegio que se encuentren en mal estado. 3 Aulas Primer Piso. 2 Piso ningno 3 Piso. Considera cambiar todo.

Baños niñas zona de ingreso serian las pasadas de los modulos sanitarios.

baños niños zona de ingreso seria rehabilitacion igual que los demas baños

Baños Segundo Piso Rehabilitacion y mejoramiento general.

Nota: Se debe intervenir todas las aulas que tengan piso en vinisol que se encuentren en mal estado.

	ACTA DE REUNIÓN
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

Acta No:	Comité No. 22	**Tema:**	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	17/05/2023	**Ubicación:**	Oficina Central Secretaría de Educación.
Hora Inicio:	10:00AM.	**Hora Fin:**	1:00 PM.

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias - producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaria de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Ing. Kenny Socarras.	Director de Interventoria	3142962627	
MARLON G. CANOE B	DIRECTOR DE PROYECTO	5470860	
Santiago Ruda Cao	Ingeniero Apoyo Administrativo	3152942538	
Carlos A Salazar.	Representante Consorcio.	7552815.	
SONIA CARRON L	ARQ CONTRATISTA APOYO A LA SUPERV. DCCEE-SED.	3164691245	
Calixto J. Suarez R	DCCEE-SED.		
Hilda Tibaquira	DCCEE-SED	315767 3208928875	
Leonardo Cortazar	DCCEE/SED	3174078472	
Miguel Turmaquia	DCCEE/SED	3134020619.	
Alexander Osorio	DCCEE-SED	3112171109	

1/17

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	Contratista iniciar con intervención para el bachillerato internacional, en Montessori sede A y Menorah sede A; contratista presentar diseños.	Consorcio obras MG	17/05/2023
2	Programar visita de diagnóstico, para 03 colegios nuevos para la próxima semana.	SED	17/05/2023
3	Entregar propuesta de visita técnica a Montessori sede A, de especialista hidráulico de contratista, para inspeccionar red contraincendios, red hidrosanitaria	Consorcio obras MG	17/05/2023
4	Propuesta para piso del pasillo al lado de ágora en Candelaria sede A, de instalar lámina perforada en lugar de vidrio.	Consorcio obras MG	17/05/2023
5	Presentar NP de cubierta para caseta colonial y para la teja traslúcida, que instalarán en cubierta de torre B.	Consorcio obras MG	17/05/2023
6	Informe sobre los resultado del apique del Colegio Guillermo León Valencia sede C	Consorcio obras MG	17/05/2023
7	Revisar la solicitud del vecino al sentido oriente, el tema sobre la humedad de su predio que se genera a raiz del huerto del colegio.	Consorcio obras MG	17/05/2023
8	Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa.	Consorcio obras MG	17/05/2023

Powered by CamScanner

9	Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad.	Consorcio obras MG	17/05/2023
10	Programación impresa en cada obra y cada frente de los ocho colegios activos	Consorcio obras MG	17/05/2023
11	Tres cotizaciones de Poliurea. Y saber si es aceptada por parte del contratista el precio del listado del 2023 por parte de la entidad	Consorcio obras MG	17/05/2023
12	Informe técnico sobre la red Contra incendios	Consorcio obras MG	17/05/2023
13	Propuesta del cubículo para la zona bachillerato internacional en la zona de la biblioteca	Consorcio obras MG	17/05/2023
14	Propuesta del tanque nuevo del Colegio Agustin Nieto.	Consorcio obras MG	17/05/2023
15	Oficio sobre el tema de la motobomba que suministraron e instaló el contratista de obra en el Colegio Maria Montessori Sede A y que por mal uso y manejo de la institución la dañaron.	Consorcio obras MG	17/05/2023
16	Presentar NP de cubierta para cubierta de la teja en barro bloque principal Colegio Guillermo León Valencia Sede C	Consorcio obras MG	17/05/2023
17	Balance actualizado de los ocho colegios	Consorcio obras MG	17/05/2023
18	Plan de contingencia de los colegios Guillermo León valencia sede C, Camilo torres, La candelaria sede A, Jorge soto	Consorcio obras MG	17/05/2023

Powered by CamScanner

19	Contratista iniciar con intervención para el bachillerato internacional, en Montessori sede A y Menorah sede A; contratista presentar diseños.	Consorcio obras MG	17/05/2023
20	Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plan de emergencias y contingencia	Consorcio obras MG	30/05/2023
21	Plan de emergencias de cada Colegio (Camilo Torres "A",Guillermo León Valencia "C", María Montessori "A", La Candelaria "A") Adecuar el de Jorge soto del corral "A" y el del Ricaurte "A".	Consorcio obras MG	30/05/2023
22	Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en alturas vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021.	Consorcio obras MG	30/05/2023
23	Rescate en alturas por Colegio	Consorcio obras MG	30/05/2023
24	Carta de responsabilidad sobre el armado de andamios multidireccionales.	Consorcio obras MG	30/05/2023
25	Manejo de escaleras retráctiles y de tijera, formatos, procedimientos, metodologías	Consorcio obras MG	30/05/2023
26	Presencia de Inspectoras SST en campo	Consorcio obras MG	30/05/2023
27	Capacitaciones con evaluaciones de conocimiento con base al cronograma de actividades -Inducciones pendientes de GROUP,MARV SAS y Grupo Tekton, con sus debidas evaluaciones.	Consorcio obras MG	30/05/2023
28	Presentar todo los documentos relacionados al accidente del colaborador de la empresa Steel Panel, donde hubo también daños a terceros (Estudiantes) Investigación AT, FURAT, Registro capacitación con la lección aprendida, plan de acción con las	Consorcio obras MG	30/05/2023

Powered by CamScanner

	correspondientes medidas a tener en cuenta,etc.- Falta lección aprendida a todos los colaboradores del contrato.		
29	Revisar matrices de peligro; no se ve contemplado los peligros desencadenados por agentes biológicos (por los residuos de palomas que hay en las cubiertas de algunos colegios como se ha evidenciado en Eduardo Santos sede "A" y Guillermo León Valencia sede "C" tampoco se ve el agente físico/mecánico por la manipulación que algunos colaboradores tienen a la soldadura. (Eduardo Santos sede "A" Camilo Torres).	Consorcio obras MG	30/05/2023
30	Reporte Sociodemográfico-Listado MEDEVAC.	Consorcio obras MG	30/05/2023
31	Los Compromisos No. 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 se evidencian en la página No. 7 del presente documento.		
32			
33			
34			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

6/17

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
31.	Presupuesto, propuesta red contra incendios Integral Montessori Sede A.	Contratista	25/05/2023
32.	Solicitar un acta firmada por la rectora donde solicita los cambio en Baños	Eduardo Santos. Interventoría contratista.	23/05/2023
33.	Enviar oficio de vivisitas de diagnostico a Colegios que faltan. (Comunicado)	Interventoría	18/05/2023
34.	Enviar solicitud al gestor territorial de inconvenientes de liberación de Espacios. y area de Trabajo (Camilo Parra)	Interventoría	18/05/2023
35.	Presupuesto y programación ajustado al acta de inicio modificatorio contractual	contratista.	19/05/2023
36.	Adicionar columna presupuestos iniciales SED en el Informe Semanal	Interventoría.	19/05/2023
37.	Balance presupuestos mayores y menores del contrato a la fecha.	Contratista.	23/05/2023
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. DESARROLLO DE LA REUNION:

- Inicia Comite de Reunion en compañia del apoyo a la supervision, supervisor del contrato, gestor Territorial y personal de obra e interventoria.

Inicia el Arq. Supervisor del contrato exponiendo las medidas a Tomar, respecto al cambio de apoyo a la supervisión, la Arq. Sonia por el Sr. Hugo Tibaquira.

Se genera preocupacion por parte del supervisor del contrato, respecto a los avances de programacion de obra

se aclara por parte del apoyo a la supervision que la palabra alcance del contrato, se debe considerar como una bolsa de recursos presupuestal y el cual se debe agotar en el Transcurso del Tiempo contractual.

- se inicia el reporte de avance con el colegio Maria Montessori dando los alcances que se dieron en las visitas de diagnostico, recurso presupuestal y los inconvenientes que se han tenido con la red contraincendios, las obras proquestas para bachillerato internacional y las obras programadas.

- Colegio Eduardo Santos Se expone el avance de obra, en el cual existe un avance de Atraso del -6.77%, donde existe obras de instalacion de cubierta Tipo UPVC, Instalacion de cielorazo y Baños.

- En el colegio Guillermo Leon Valencia Sede B, se reporta un

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. DESARROLLO DE LA REUNION:

avance programado del 8.33% y un avance ejecutado del 0% generando una desviación negativa del -8.33%, ya cuenta con espacios autorizados para acopio por parte del colegio, ya cuenta con PIU.

- El contratista de obra se compromete a entregar el presupuesto de los Trabajos de red contra Incendios, conforme a conceptos Técnicos a la fecha, se deben hacer de manera integral, en el colegio Maria Montessori, Sede A.
- En el colegio Eduardo Santos, la rectora ha echo una serie de solicitudes en la zona de Baños, las cuales se aclara en esta acta de comité, se deben generar de manera formal por parte de la rectora, mediante un acta de comité o un comunicado hacia la SED.
- La Interventoria enviara un comunicado de solicitud a la SED; para hacer las respectivas visitas a los colegios Faltan en el cronograma programado contractual, para generar los presupuestos y programaciones a ejecutar contractualmente.
- El contratista de obra, se compromete a enviar el presupuesto, programacion y flujo de inversion y Balance presupuestal a ejecutar conforme al modificatorio No. 1.
- La Interventoria establece como compromiso, adicionar una columna de presupuesto programado por la sed en la etapa de estudios previos, para los avances de informe semanales.

Powered by CamScanner

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. COMPROMISOS DEL COMITÉ DE OBRA No. 21:

1	Contratista iniciar con intervención para el bachillerato internacional, en Montessori sede A y Menorah sede A; contratista presentar diseños.	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
2	Programar visita de diagnóstico, para 03 colegios nuevos para la próxima semana.	SED	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
3	Entregar propuesta de visita técnica a Montessori sede A, de especialista hidráulico de contratista, para inspeccionar red contraincendios, red hidrosanitaria	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
4	Propuesta para piso del pasillo al lado de ágora en Candelaria sede A, de instalar lámina perforada en lugar de vidrio.	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
5	Presentar NP de cubierta para caseta colonial y para la teja traslúcida, que instalarán en cubierta de torre B.	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
6	Informe sobre los resultado del apique del Colegio Guillermo León Valencia sede C	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
7	Revisar la solicitud del vecino al sentido oriente, el tema sobre la humedad de su	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO

Powered by CamScanner

	predio que se genera a raíz del huerto del colegio.			
8	Acta de vecindad interna en la zona de los bloques No.3 y 4. Donde se iniciaran actividades de obra en la zona de influencia directa.	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
9	Para el colegio Camilo Torres, anexar complemento al requerimiento de la vecina colindante al colegio, afectada, por medio del acta de vecindad.	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
10	Programación impresa en cada obra y cada frente de los ocho colegios activos	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
11	Tres cotizaciones de Poliurea. Y saber si es aceptada por parte del contratista el precio del listado del 2023 por parte de la entidad	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
12	Informe técnico sobre la red Contra incendios	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
13	Propuesta del cubículo para la zona bachillerato internacional en la zona de la biblioteca	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
14	Propuesta del tanque nuevo del Colegio Agustin Nieto	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
15	Oficio sobre el tema de la motobomba que suministraron e instaló el contratista de obra en el Colegio Maria Montessori Sede A y que por mal uso y manejo de la institución la dañaron.	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO

Powered by CamScanner

16	Presentar NP de cubierta para cubierta de la teja en barro bloque principal Colegio Guillermo León Valencia Sede C	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
17	Balance actualizado de los ocho colegios	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
18	Plan de contingencia de los colegios Guillermo León valencia sede C, Camilo torres, La candelaria sede A, Jorge soto	Consorcio obras MG	17/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
19	Carta de ayuda mutua (Verificar por correo), Anexo al Plan de emergencias y contingencia	Consorcio obras MG	15/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
20	Plan de emergencias de cada Colegio (Camilo Torres "A",Guillermo León Valencia "C", María Montessori "A", La Candelaria "A") Adecuar el de Jorge soto del corral "A" y el del Ricaurte "A".	Consorcio obras MG	30/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
21	Entrega documentación de competencia en alturas tales como, exámenes con aptitud en alturas y cursos en alturas vigente teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 2021.	Consorcio obras MG	30/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
22	Rescate en alturas por Colegio	Consorcio obras MG	15/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
23	Carta de responsabilidad sobre el armado de andamios multidireccionales.	Consorcio obras MG	15/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO

Powered by CamScanner

24	Manejo de escaleras retráctiles y de tijera, formatos, procedimientos, metodologías	Consorcio obras MG	15/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
25	Presencia de Inspectoras SST en campo	Consorcio obras MG	15/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
26	Capacitaciones con evaluaciones de conocimiento con base al cronograma de actividades -Inducciones pendientes de GROUP,MARV SAS y Grupo Tekton, con sus debidas evaluaciones.	Consorcio obras MG	15/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
27	Presentar todo los documentos relacionados al accidente del colaborador de la empresa Steel Panel, donde hubo también daños a terceros (Estudiantes) Investigación AT, FURAT, Registro capacitación con la lección aprendida, plan de acción con las correspondientes medidas a tener en cuenta,etc.- Falta lección aprendida a todos los colaboradores del contrato.	Consorcio obras MG	15/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
28	Revisar matrices de peligro; no se ve contemplado los peligros desencadenados por agentes biológicos (por los residuos de palomas que hay en las cubiertas de algunos colegios como se ha evidenciado en Eduardo Santos sede "A" y Guillermo León Valencia sede "C" tampoco se ve el agente físico/mecánico por la manipulación que algunos colaboradores tienen a la soldadura. (Eduardo Santos sede "A" Camilo Torres).	Consorcio obras MG	15/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO

Powered by CamScanner


29	Reporte Sociodemográfico-Listado MEDEVAC.	Consorcio obras MG	12/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
30	Cartas de recomendaciones médicas ocupacionales, con base en los resultados de los exámenes médicos.	Consorcio obras MG	08/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
31	Falta de equipos de emergencia Colegio Guillermo León Valencia sede"C", La Candelaria sede "A", Eduardo Santos sede "A" y los Colegios de emergencia que duren en actividades más de 15 días.	Consorcio obras MG	15/05/2023	SIGUE COMO COMPROMISO
32				

2. DESARROLLO DEL COMITÉ:

→ ÁREA TÉCNICA:

El contenido del área técnica, se desarrolló en las dos primeras hojas No. 7 y 8 de contenido del presente documento, conforme a la reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la SED.

Conforme al informe semanal No. 21, correspondiente al periodo del 08 al 14 de Mayo del año 2023, se reporta los siguientes porcentajes de avance de obra:



Del anterior avance general del proyecto, se reporta el siguiente avance específico por frentes de trabajo, conforme al informe semanal citado:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

No	COMPONENTE O CAPITULO		Incidencia		Programado a la fecha (acumulado)		Ejecutado a La fecha (acumulado)		Porcentaje de abajo
			%	$	%	$	%	$	%
1	1 I.E. COLEGIO EDUARDO SANTOS - SEDE A	$ 766.661.816,00	9,00%	$ 766.965.743,78	46,032%	$ 353.048.126,33	39,264%	$ 301.141.223,37	-0,77%
2	2 I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - SEDE A	$ 89.499.399,00	1,05%	$ 89.534.842,58	67,455%	$ 60.366.006,00	100,000%	$ 89.534.842,58	32,54%
3	3 I.E EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - SEDE A	$ 1.665.631.553,00	19,56%	$ 1.665.262.251,11	83,362%	$ 1.388.060.312,95	27,831%	$ 463.264.078,93	55,53%
4	4 I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE B	$ 277.010.502,40	3,25%	$ 277.720.788,00	8,333%	$ 23.134.221,67	0,000%	$ -	-8,33%
5	5 I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE C	$ 329.825.671,00	3,77%	$ 329.964.140,14	77,212%	$ 247.814.649,86	18,817%	$ 62.065.196,61	-58,39%
6	6 - I.E. LA CANDELARIA - SEDE A	$ 63.024.788,00	0,74%	$ 63.649.789,37	81,952%	$ 51.671.249,33	11,171%	$ 7.043.493,09	-70,78%
7	7 - I.E. JORGE GOTO DEL CORRAL - SEDE A	$ 353.473.097,00	4,15%	$ 353.613.316,60	87,407%	$ 309.062.601,67	33,619%	$ 118.899.871,25	-53,79%
8	8 - I.E. JORGE GOTO DEL CORRAL - SEDE C	$ 1.412.628.017,28	16,59%	$ 1.413.349.473,46	6,564%	$ 94.188.524,46	0,000%	$ -	6,56%
9	9 - I.E. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE A	$ 694.025.659,04	8,15%	$ 694.391.570,18	0,000%	$ -	0,000%	$ -	0,00%
10	10 - RICAURTE - SEDE A	$ 350.348.864,00	4,11%	$ 350.488.864,65	98,267%	$ 344.233.856,58	43,72%	$ 151.454.578,09	-54,55%
11	11 - I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	$ 415.415.963,52	4,88%	$ 416.681.162,19	8,333%	$ 34.701.332,80	0,00%	$ -	-8,33%
12	12 - I.E. TECNICO MENONAH - SEDE A	$ 797.815.369,00	9,37%	$ 758.131.858,19	99,960%	$ 797.815.369,00	57,83%	$ 458.347.812,19	-42,13%
13	13 - DILE RAFAEL URIBE URIBE - SEDE NO APLICA	$ 88.662.004,29	1,02%	$ 87.316.859,31	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
14	14 - DILE ANTONIO NARIÑO - SEDE NO APLICA	$ 169.958.573,59	2,00%	$ 170.023.990,77	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
15	15 - DILE LOS MARTIRES - SEDE NO APLICA	$ 48.958.356,21	0,57%	$ 48.977.617,87	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
16	16 - DILE SAN CRISTOBAL - SEDE NO APLICA	$ 24.487.436,89	0,29%	$ 24.497.150,84	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
17	17 - DILE SANTA FE - CANDELARIA - SEDE NO APLICA	$ 31.852.420,00	0,37%	$ 31.865.087,47	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
18	18 - BODEGA ROSA ZARATE - SEDE NO APLICA	$ 25.697.718,05	0,30%	$ 25.707.912,10	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
19	19 - BODEGA PLANTAS FISICAS - SEDE NO APLICA	$ 33.713.939,89	0,40%	$ 33.727.313,71	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
20	OBRAS DE EMERGENCIA	$ 886.062.426,00	10,40%	$ 886.413.619,01	0,000%	$ -	16,69%	$ 148.139.437,47	16,69%
			100,00%	$ 8.519.283.126,00	43,69%	$ 3.765.108.313,67	21,09%	$ 1.796.231.255,07	-22,61%

→ **ÁREA SST:**

→ Hace falta la carta de responsabilidad sobre el armado de andamios multidireccionales y/o tubulares, ya que no cuentan con personal certificado como andamiero.

→ El personal debe mejorar los EPCC (elementos de protección contra caídas), enfocado a realizar inspecciones, hojas de vida actualizadas e inspecciones de arnés de cuerpo completo certificados por un ente competente.

- Las demarcaciones y/o señalización se debe mantener y corregir mientras exista personal operativo y/o estudiantes / Profesores alrededor de cada actividad de obra.
- La documentación pertinente para realizar la actividad (Permiso en alturas,caliente, ATS, inspecciones preoperacionales de herramienta y EPCC
- o una charla preoperacional, entre otros). Con respecto a lo anterior se le hace la notificación de los hallazgos a la residente SST del contratista y queda como compromiso corregir estas novedades. Se les reitera que el diligenciamiento de permisos de trabajo, alturas, caliente, ATS, preoperacionales,etc, deben ser realizados antes que los colaboradores

Powered by CamScanner

comiencen a ejecutar actividades, No mientras los colaboradores están realizando las actividades o después que ya las hayan terminado.

- Se evidenció que los accesos de ingreso para alturas mayores de 2 metros no está segura al piso, ni anclada a la pared, no se cuenta con una diferencia de altura de al menos un metro hacia arriba para poder generar sujeción.
- En las cubiertas no se cuenta con puntos de anclaje ni sistemas técnicos el cual genera protección a una caída libre.
- Control de visitantes a las obras, realizar seguimiento con un folleto a los peligros que están expuestos. Seguir haciendo firmar el listado de visitantes a campo.
- Manejo correcto de escaleras retractiles, tipo gato o de tijera, con su respectivo formato de lista de chequeo que no genere condiciones inseguras, falta cursos de alturas actualizados la resolución 4272 de 2021.
- Seguimiento al personal que realizará trabajo en alturas en cubiertas del Colegio Guillermo León Valencia sede "C" por la estructura que es inestable.
- El contratista presenta la investigación del accidente presentado en el Colegio Eduardo Santos sede "A" sin embargo es una investigación muy básica, comparada con la que debieron haber presentado, igualmente se les hace las observaciones, pues la capacitación de la lección aprendida solo la compartieron como con tres o cuatro personas y debió haber sido con todos los colaboradores que hacen parte del contrato.
- Se habla con las inspectoras SST del contratista sobre estrés laboral,para que sean ellas quiénes indiquen cómo se sienten en su gestión y el trato de la interventoría, para evitar eventos negativos a futuro.
- Se les solicita que haya un seguimiento a las recomendaciones y restricciones médicas, así mismo se genere las cartas con estas recomendaciones y compromisos por parte de los colaboradores. También se les reitera que todos los contratistas y subcontratistas deben contar con los exámenes ocupacionales pertinentes para ejecutar actividades.
- A la fecha todos los colaboradores que ejecutan actividades en obra deben contar con su dotación y epps adecuados para realizar actividades,sin embargo se ha evidenciado en las visitas y recorridos que esto no es así que hay colaboradores que aún no cuentan con sus implementos de seguridad completos y/o adecuados.
- El contratista de obra posiblemente presenta un incumplimiento SST, por compromisos que se llevan posponiendo ya hace más de tres meses y a la fecha no hay solución a estos puntos.

→ ÁREA AMBIENTAL

- Se le reitera al contratista sobre el retiro de los residuos RCD y de madera del Colegio Guillermo Leon Valencia
- Se le reitera al contratista sobre el adecuado manejo de las sustancias químicas, en las instituciones Eduardo Santos, Colegio Menorah

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

- Se le reitera al contratista sobre el trámite de los PMT para el retiro de los RCD, Cargue y descargue de materiales
- El contratista realizó retiro de RCD del Colegio del Ricaurte sede "A"
- Se le realizan recomendaciones de orden y aseo en los frentes de obra al contratista

Se termina el comité de obra No.22, siendo las 01:00 p.m

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: José Alfredo Rojo Orjuela
CONTRATISTA[1] Consorcio Obras MG.
Director Obra.

Firma _____
Nombre: Ing. Kenny J. Socarrás
INTERVENTORÍA[2] Director.

Firma _____
Nombre:
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoria

Copia: Contratista

[1] En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros: Representante Legal o Apoderado

[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	Reunion No. 22	**Tema:**	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	16/06/2023	**Ubicación:**	Colegio Tecnico Menorah.
Hora Inicio:	12:00 MD	**Hora Fin:**	01:30 PM.

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias – producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaría de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Ing. Kenny Socarras.	Director de Interventoria	3142862627	
MARLON GUSTAVO CONDE BENAVIDES	RESIDENTE OBRA DIRECTOR PROYECTO CONSORCIO OBRAS MG	3166671491	
Jorge Orlando Salazar Saldarriaga	Especialista electrico	3147727067	Jorge S.
Santiago Rueda Coro	Ing. Apoyo Administrativo Consorcio Obras MG	3152942538	
Diego ferney Cuervo Montoya	Inspector tecnico interventoria. Consorcio intercapital	3104040980	
Carolina Rodriguez P	Inspector de Obra Consorcio Obras MG	3163711445	
Javier D. Brito	Ing Apoyo Consorcio Obras MG.	3204759089	
Mª Liliana López	Col. Técnico Menorah	3178362529	Mª Liliana López

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Leonardo Contador	Apoyo a la Supervisión	3197078472	Leonardo C.
Carolina Bello.	P. Social - SED - DICCE	3124457729	
Fernando Sanchez.	Consorcio Intercapital. Residente interventoria.	3223703759	

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	Aulas Primaria. Voz y Datos, Punto Adicional Coordinación, Aulas de sistemas Pintura de Salones. Soporte	Consorcio obras MG.	01 - 07 Julio. 2023.
2.	Pintura. de cancha Principal.	Consorcio obras MG.	05 /Julio /23.
3.	Impermeabilización de Placas de. Pasillo de Primaria.	Consorcio obras MG	01 - 07 Julio. 2023.
4.	Soporte Tecnico de movimiento Red Voz y Datos Cambio de Cubierta.	Consorcio obras MG.	20/Junio/23
5.	Programar Reunion Voz y Datos con OTIC	Colegio	17/Junio/23
6.	Pintura de Salones.	Consorcio obras MG	30/Junio/23
7.	Diseño Caseta de Celaduria.	Consorcio obras MG	20/Julio/23.
8.	Entrega Caseta	Consorcio obra MG	05/Julio/23.
9.	Entrega. Obra, con Manual de Mantenimientos	Contratista Obra.	10/Julio/23.
10.	Al Colegio. y Entidad SED.		10/Julio/23
11.			
12.			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

Powered by CamScanner

1. DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Colegio indica por favor Cumplir con los Compromisos Generados por. la obra. Contratista; Se socializa por SED el alcance del colegio.
2. No se intervendra plaza de banderas del colegio, a cambio se. realizara pintura de aulas.
3. Puntos de voz y Datos 15 Dias apartir de la fecha para finalizar la intervencion de los 15 salones de voz y Datos, Contratista Solicita aval del colegio para intervencion de esta parte en zonas. Restringidas en el colegio.
4. Entrego de cada uno de los frentes intervenidos, se debe. hacer Entrega del frente con Manual de Mantenimiento de cada una de la zonas Establecidas. e intervenidas.
5. Arreglo del Piso de la Ludoteca se debe adecuar. por parte del Contratista.
6. Se debe hacer Entrega de las actividade una Semana antes a la Interventoria para verificar temas de. Correciones de las actividades.

Se solicita al contratista de obra por parte de la entidad contratante y de la Interventoria entregar y terminar las obras correspondientes al colegio Tecnico Menorah, en los Tiempos establecidos, antes del dia

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

07 de Junio del año en curso, debido a que se deben entregar las obras el día 20 de Julio del año en curso, conforme a lo proyectado en las fichas de diagnostico.

Se termina el comite de reunion a la 01:30 horas de la tarde.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma
Nombre:
CONTRATISTA[1]

Firma
Nombre:
INTERVENTORÍA[2]

Firma
Nombre:
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoría
Copia: Contratista

[1] En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros: Representante Legal o Apoderado
[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	23 Comite	**Tema:**	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	29/05/2023	**Ubicación:**	Secretaria de educación
Hora Inicio:	02:00 p.m	**Hora Fin:**	04:55 p.m

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias – producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaría de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Edgar Mario Coly H.	Maestro de interventoria	3156710731	
Carlos Andres Robles	Intercapital 2022	3229000731	
Aida Espitia	Inspectora SST Consorcio intercapital	3214637021	
Oliver Castellanos	Inspector SST Consorcio Int.	3104E49655	
Diego Vanegas	Intercapital	3104040980	
Marlon G Cordero	CONSORCIO OBRAS MG.	3165671191	
Alfredo Rozo O.	CONSORCIO OBRAS MG	3108199280	
William López B	Consorcio Obras MG	3107789683	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Educación Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

FERNANDO SANCHEZ,	Ing. Residente de. Interventoria	3223703754	
Vanessa Gomez G.	Residente de interventoria	3232098386	Vanessa Gomez
LEONARDO CONTADOR	APOYO A LA SUPERVISIÓN	3147078412	LEONARDO C.
Kenny J. Socorro Vivas.	Director Interventoria	3742862627	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	Se entregara todas las actividades establecidas en el diagnostico del Colegio Menorah	Contratista de Obra	31 de Junio del 2023
2.	Se entregara la Cancha terminada, del colegio Menorah	Contratista de Obra	03 al 07 de Julio del 2023
3.	Actas de Vecindad del Colegio Ricaurte	Contratista de Obra	01 Junio 2023.
4.	Ingreso personal para una nueva Cuadrilla. para intervenir las baterias Sanitarias	Contratista de Obra	30 de mayo del 2023
5.	Entrega total de las actividades del Colegio Ricaurte	Contratista de Obra	30 de Junio del 2023
6.	Informe sobre el equipo de Bombeo. Colegio Ricaurte Sede	Contratista de Obra.	07 Junio 2023
7.	Jueves Visita Supervisión. Con el proveedor de la Cancha	Contratista obra. Supervision Interv.	01 de Junio del 2023.
8.	PARTE ELECTRICA VERSION .8:00 am. Personal electrico Contratista.	Contratista obra.	30 de Mayo 23.
9.	Entrega Colegio Vitelma fe y Alegria.	Contratista obra.	02 de Junio 23
10.	Entrega de fechas. inicio parte electrica sede Candelaria Sede A	Contratista obra	30 de Mayo 23
11.	Presupuesto Dilex.	Contratista obra.	09 de Junio 23.
12.			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

1. DESARROLLO DE LA REUNION:

- Se realiza descripción de las actividades en ejecución de obra de los diferentes frentes en curso, donde. Se indica. porcentajes de avance, retrasos por parte de. la interventoría.
- Se indica por parte de la supervisión de la sed. ing. Leonardo Cantador, Interventoría que se deben hacer ingreso de personal a los diferentes frentes de obra. para poder. Contrarestar el atrazo de obra, esto debido a que las actividades restantes en la Mayoría de los frentes son. muy puntuales y no se requiere - de ninguna actividad. predecesora.
- Se indica por parte del ing leonardo Cantador dejar una. trazabilidad. Sobre temas de derramamiento de la concha. los aceler ~~Son~~. No se respetan y no se le da un buen. Secado a la pintura aplicado sobre la Misma, se Pregrama visita con el proveedor de la concha. para el Dia. Jueves 08 Junio 2023.
- Se solicita Cronograma detallado. Sobre las actividades que se llevan acabo en el frente de obra Guillermo. Leon Valencia sede C, por parte de la supervisión acargo Leonardo Cantador.
- Visita Supervision SED. Ing. Leonardo Cantador y Arq. Alejandro. Visita Dra Jueves 08 Junio 23. Definir Actividades en
- El Contratista debe guedar a Paz y salvo con todos los. SubContratista que laboren en el frente de obra.
- Se solicita por parte de la supervisión el aval para Contratación. de. Personal en la parte tecnica para darle mayor celeridade en las Actividades del contratista, en obra.

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Conjunto para avance del proyecto en los siguientes frentes I.E.D Ricaurte, SEDEA, I.E.D VERJON, I.E.D JORGE SOTO CORAL SEDA. Con Contratista e interventora.
- Se. indica reforzamiento de la estructura de la tarima, e instalacion de Teja UPVC. Colegio en el verjón, Pendiente. Por Definir Piso de la tarima.
- Se aprueba por parte de SED. Leonardo Contador lo. desinfección de la tubería instalado por el acueducto, en el colegio Uitelma Fe y Alegria.
- Revisar Almacenamiento de agua en el colegio Agustin Nieto Revisión por los especialistas Contratista, Almacenamiento Con tenques.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma
Nombre: JOSE ALFREDO ROZO O.
CONTRATISTA[1] CONSORCIO OBRAS MG. DIRECTOR DE OBRA.

Firma
Nombre: Ing. Kenny Socarras
INTERVENTORÍA[2] Director.

Firma
Nombre: LEONARDO CONTADOR
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoría
Copia: Contratista

[1] En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros: Representante Legal o Apoderado
[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
	.	VERSIÓN No. 1

El contenido del área técnica, se desarrolló en las primeras hojas de contenido del presente documento, conforme a la reunión que se llevó a cabo en el sitio indicado en la primera hoja de este documento.

Conforme al informe semanal No. 22, correspondiente al periodo del 15 al 21 de Mayo del año 2023, se reporta los siguientes porcentajes de avance de obra:

Presupuesto Total del Proyecto (BAC): $ 8.519.263.128,00

	Programado (PV)		Ejecutado (EV)		Desviación (SV)		Semaforo
		%		%		%	
Acumulado Anterior	$ 3.708.464.406,67	43,53%	$ 1.796.231.265,07	21,08%	$ 1.912.233.231,60	-22,45%	Desviacion en dias
Durante el Periodo	$ 341.797.869,13	4,01%	$ 565.969.073,56	6,64%	$ 224.171.204,43	2,63%	
Acumulado a la Fecha	$ 4.050.272.365,80	47,54%	$ 2.362.200.348,63	27,73%	$ 1.688.072.026,17	-19,81%	-80 Dias

Del anterior avance general del proyecto, se reporta el siguiente avance específico por frentes de trabajo, conforme al informe semanal citado:

No	COMPONENTE O CAPITULO	Presupuestos SED	Incidencia		Programado a la fecha (acumulado)		Ejecutado a La fecha (acumulado)		Porcentaje de atraso
		$	%	$	%	$	%	$	%
1	1 - I.E. COLEGIO EDUARDO SANTOS - SEDE A	$ 938.532.723,00	9,00%	$ 756.905.743,78	68,202%	$ 448.848.743,70	42,340%	$ 324.734.415,84	-15,82%
2	2 - I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - SEDE A	$ 182.760.834,00	1,05%	$ 89.534.842,58	73,392%	$ 68.711.569,25	152,464%	$ 136.569.890,65	79,07%
3	3 - I.E. EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - SEDE A	$ 1.601.631.109,00	15,95%	$ 1.958.292.391,11	99,287%	$ 1.487.791.702,93	40,536%	$ 474.949.019,81	-48,78%
4	4 - I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE B	$ 238.334.542,00	3,26%	$ 277.720.788,06	14,161%	$ 39.329.177,17	0,000%	$ -	-14,16%
5	5 - I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE C	$ 650.144.811,00	9,77%	$ 320.964.140,14	80,487%	$ 256.648.717,10	32,560%	$ 124.509.916,15	-48,03%
6	6 - I.E. LA CANDELARIA - SEDE A	$ 324.264.390,00	0,74%	$ 63.049.786,37	83,647%	$ 52.878.810,33	68,542%	$ 43.457.499,20	-14,81%
7	7 - I.E. JORGE BOTO DEL CORRAL - SEDE A	$ 541.546.159,00	6,15%	$ 353.613.316,60	89,661%	$ 317.063.622,00	51,261%	$ 181.257.226,59	-38,40%
8	8 - I.E. JORGE BOTO DEL CORRAL - SEDE C	$ 1.050.737.360,00	16,59%	$ 1.413.384.472,46	11,329%	$ 160.120.508,62	0,000%	$	-11,33%
9	9 - I.E. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE A	$ 358.964.434,00	8,15%	$ 694.301.970,18	1,568%	$ 11.567.110,93	0,000%	$	-1,57%
10	10 - BICENTENARIO - SEDE A	$ 380.754.722,00	4,11%	$ 350.488.864,65	99,960%	$ 350.348.864,00	52,93%	$ 185.531.299,07	-47,03%
11	11 - I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	$ 198.049.368,00	4,89%	$ 416.681.182,10	14,161%	$ 58.962.268,76	0,00%	$	-14,16%
12	12 - I.E. TECNICO BENKORAH - SEDE A	$ 671.254.834,00	9,37%	$ 798.131.866,19	99,060%	$ 797.816.369,00	68,94%	$ 529.534.087,21	-32,56%
13	13 - DILE RAFAEL URIBE URIBE - SEDE NO APLICA	$ 98.956.943,00	1,02%	$ 87.016.599,31	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
14	14 - DILE ANTONIO NARIÑO - SEDE NO APLICA	$ 182.768.327,00	2,00%	$ 170.023.980,77	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
15	15 - DILE LOS MARTIRES - SEDE NO APLICA	$ 83.814.340,00	0,87%	$ 49.677.817,97	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
16	16 - DILE SAN CRISTOBAL - SEDE NO APLICA	$ 34.660.881,00	0,29%	$ 28.497.150,84	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
17	17 - DILE SANTA FE - CANDELARIA - SEDE NO APLICA	$ 45.940.330,00	0,37%	$ 31.895.087,47	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
18	18 - BODEGA ROSA ZARATE - SEDE NO APLICA	$ 18.864.319,00	0,30%	$ 25.707.912,10	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
19	19 - BODEGA PLANTAS FISICAS - SEDE NO APLICA	$ 32.408.193,00	0,40%	$ 33.727.313,71	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
20	OBRAS DE EMERGENCIA	$ 681.413.919,01	10,83%	$ 865.413.919,01	0,000%	$ -	20,83%	$ 184.534.312,01	20,83%
		$ 8.904.895.867	100,00%	$ 8.519.263.128,00	47,54%	$ 4.048.894.162,00	27,73%	$ 3.362.200.348,63	-19,78%

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

En el periodo reportado se presentó un desempeño favorable para el proyecto. Durante el periodo se presenta un EV del 6,64% y un PV del 4,01%, teniendo un SV del -22,45%, Para este periodo lo programado acumulado (PV) es del 47,54%., lo ejecutado acumulado (EV) es del 27,73%., con una desviación acumulada (SV) es -19,81%. Está variación es significativa ya que sobrepasa por más de una unidad porcentual el porcentaje de atraso del proyecto, por lo que se considera que el proyecto se está desviando por debajo de la línea base planeada. Esta Interventoría solicita al contratista de obra mejorar ostensiblemente los procesos técnicos, administrativos y financieros, en pro de poner nivelar los avances de obra ejecutados, respecto a los avances de obra programados, que fueron propuestos por el consorcio obras MG.



Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	COMITE OBRA 24	**Tema:**	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	01 Junio 2023	**Ubicación:**	I.E.D Ricaurte Sede A / Guillermo Leon Valencia Sede C
Hora Inicio:	09:00 AM.	**Hora Fin:**	11:30 a.m.

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias - producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaría de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Fernando Sanchez G	Consorcio Intercapital. Residente de Interventoria	3233703759	
Carlos Andrés Pobleg	Consorcio Intercapital 2022	3229000731	
Vanessa Gomez G	Consorcio intercapital 2022 Residente de interventoria	3232098386	Vanessa Gomez
Jhorman D. Rojas	Consorcio Obras MG. inspector de obra	3004673297	
Carolina Rodriguez	Inspectora de obra Consorcio Obras MG	3163311445	
ALFREDO ROZO O.	CONSORCIO OBRAS MG.	3108199230	
Santiago Rueda Cao	Ing. Apoyo Administrativo Consorcio Obras MG	3152442538	
Maian G. Cardeg	Consorcio Obras MG	3168691191	
Alejandro Herrera	Sed DCFE	3058560627	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

LEONARDO CASTAÑEDA	Apoyo a la supervisión ocad/SED	3147017852	
Ing. Kenny Socarras.	Director Interventoria Interventoria	3742862627	
Willian Lopez B.	Residente de obra Consorcio obras M.G.	3107789683	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	Entregar propuesta visita Tecnica Montessori Sede A. Especialista Hidraulico	Contratista de Obra.	08/06/2023
2.	Presupuesto, Balance y flujo de Inversion Actualizado a Modificatorio	Contratista de Obra.	07/06/2023
3.	Entrega Todas las actividades Establecidas Diagnostico Mercorah	Contratista de Obra	30/06/2023
4.	Actas de Vecindad del colegio Ricaurte	Contratista de Obra.	08/06/2023
5.	Entrega Total obras establecidas fichas Diagnostico Ricaurte	Contratista de Obra.	30/06/2023
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

1. DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Se indica por parte de la supervisión Demarcación y Pintura. de Cancha. al aire libre. del colegio.
2. Arq. Alejandro Indica hacer una Recreación Diferente, manejo. de adoquines de Colores en Diagonales y Concreto, Paño En. Diagonal., Dilatación en Concreto, Evaluar Pergola en Diagonal.
3. Arq. Alejandro de la supervisión Indica Perfeter Muro. frontal. a la zona de recreación Pasiva. Muro contra la calle, manejar. Colores en este muro.
4. Zona de Recreación Pasiva. Mirando dentro del colegio. ↓ Costado Izquierdo Peatonal y Bicicletas, Costado Derecho zona. Vehicular.
6. Colegio la giralda. El piso va en tarulay, medida Cara y perfil en aluminio perimetral. (zona Cocina).
7. Colegio Jorge Soto del corral Sede A, Acabado de piso Caseta Colonial. Piso SPC, Revisión del Nivel del Piso para su instalación
8. En el ingreso a bloque de Aulas. del colegio Guillermo León Valencia Sede C, Van en lamina de Superboard, teja de eternit y teja de barro y para las zonas de las aulas va Solo teja de eternit y teja de barro. y Cielo falso en drywall.
9. Arq Alejandro indica Cambio de lacamanos de Mesones en policuarzo.
10. Para el Colegio el Verjon. La zona de las gradas propone el arquitecto Alejandro que sea en maderplast.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. DESARROLLO DE LA REUNION: Colegio Guillermo Leon Valencia sede C

- Realizar un oficio por parte de la interventoria. Sobre el proceso Constructivo que se presenta en el Colegio Guillermo leon Valencia sede C (Novedades y atrasos)
- El arquitecto Alejandro, hace la observación de la Viga Corona. lo Cual requiere una viga de 12x25 en la zona de bateria de baños. Se le informa al arquitecto que Segun la norma y revision por parte de los ingenieros estructurales, Van de 25x30
- los muros internos del bloque principal, van pintadas de Color blanco y Cambio de chapas de todas las puertas.
- No Se aprueba la pergola del ingreso al bloque principal
- Se le Solicita el diseño de las bajantes al Contratista obras MG.
- Sugerencia del arquitecto Alejandro, unas luminarias llamativas en la fachada principal del bloque. Se requiere propuesta por parte del Contratista de obra. (farolas)

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Pero se requiere revision del presupuesto, Con sus respectivos pasamanos.

11. Revisar Granitar con Pintuco de cancha Para pintura de todo lo. Cancha. en el colegio Manerah y Arcaurb en Espera de. Diseños. en colores:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: Jose Alfredo Rozo O.
CONTRATISTA[1] CONSORCIO OBRAS MG
DIRECTOR DE OBRAS

Firma _____
Nombre: Ing. Kenny Socarras.
INTERVENTORÍA[2] Director.

Firma _____
Nombre:
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoría
Copia: Contratista

[1] En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros: Representante Legal o Apoderado
[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNIÓN**
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

El contenido del área técnica, se desarrolló en las primeras hojas de contenido del presente documento, conforme a la reunión que se llevó a cabo en el sitio indicado en la primera hoja de este documento.

Conforme al informe semanal No. 23, correspondiente al periodo del 22 al 28 de Mayo del año 2023, se reporta los siguientes porcentajes de avance de obra:

Presupuesto Total del Proyecto (BAC): $ 8.519.283.126,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 4.050.272.355,80	47,54%	$ 2.362.200.340,53	27,73%
Durante el Periodo	$ 411.762.052,44	4,83%	$ 372.704.114,61	4,37%
Acumulado a la Fecha	$ 4.462.035.078,24	52,38%	$ 2.734.904.455,84	32,10%

Desviación (SV) Inversión	%
$ 1.688.072.025,17	-19,81%
$ 39.058.848,03	-0,46%
$ 1.727.130.873,20	-20,27%

Semáforo

Desviación en días

-81 Días

Del anterior avance general del proyecto, se reporta el siguiente avance específico por frentes de trabajo, conforme al informe semanal citado:

Presupuesto General del Proyecto BAC: $ 8.519.283.126,00 COSTO DIRECTO CON AIU

No	COMPONENTE O CAPITULO	Presupuestos SED $	Incidencia %	Incidencia $	Programado a la fecha (acumulado) %	Programado a la fecha (acumulado) $	Ejecutado a La fecha (acumulado) %	Ejecutado a La fecha (acumulado) $	Porcentaje de atraso %
1	1. I.E. COLEGIO EDUARDO SANTOS - SEDE A	$ 989.522.723,00	9,00%	$ 769.965.743,78	75,403%	$ 578.312.264,00	69,535%	$ 534.374.976,11	-5,77%
2	2. I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - SEDE A	$ 182.750.654,00	1,05%	$ 89.534.842,58	75,091%	$ 67.232.222,00	152,464%	$ 136.578.090,85	77,37%
3	3. I.E. EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - SEDE A	$ 1.801.651.105,00	15,58%	$ 1.668.292.301,11	95,496%	$ 1.591.245.973,75	40,509%	$ 674.949.019,91	-54,99%
4	4. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE B	$ 238.534.542,00	3,26%	$ 277.729.788,66	19,992%	$ 55.522.122,48	0,000%	$ -	-19,99%
5	5. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE C	$ 650.146.811,00	3,77%	$ -320.954.140,14	86,733%	$ 284.792.640,33	60,202%	$ 161.125.775,73	-38,53%
6	6 - I.E. LA CANDELARIA - SEDE A	$ 324.264.382,00	0,74%	$ 53.049.789,37	85,318%	$ 53.792.958,00	71,216%	$ 44.901.825,22	-14,10%
7	7 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE A	$ 641.546.169,00	4,18%	$ 353.613.316,80	69,987%	$ 318.205.401,00	52,336%	$ 185.064.298,19	-37,65%
8	8 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE C	$ 1.050.727.062,00	16,53%	$ 1.413.368.473,46	15,994%	$ 226.052.482,76	0,000%	$ -	-15,99%
9	9 - I.E. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE A	$ 353.954.438,00	8,18%	$ 454.301.970,18	7,497%	$ 52.061.959,20	0,000%	$ -	-7,50%
10	10 - RICAURTE - SEDE A	$ 382.764.722,00	4,11%	$ 350.468.854,63	99,060%	$ 350.349.634,00	53,534%	$ 187.521.534,47	-46,46%
11	11 - I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	$ 199.049.366,00	4,99%	$ 418.661.182,10	19,992%	$ 83.263.166,72	0,000%	$ -	-19,99%
12	12 - I.E. TECNICO MENORAH - SEDE A	$ 971.268.934,00	0,37%	$ 798.131.855,10	99,960%	$ 797.818.369,00	78,459%	$ 628.127.292,65	21,51%
13	13 - DILE RAFAEL URIBE URIBE - SEDE NO APLICA	$ 98.966.045,00	1,02%	$ 87.014.599,31	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
14	14 - DILE ANTONIO NARIÑO - SEDE NO APLICA	$ 162.788.327,00	2,00%	$ 170.073.960,77	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
15	15 - DILE LOS MARTIRES - SEDE NO APLICA	$ 53.814.349,00	0,57%	$ 48.977.817,67	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
16	16 - DILE SAN CRISTOBAL - SEDE NO APLICA	$ 34.660.681,00	0,29%	$ 24.497.160,84	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
17	17 - DILE SANTA FE - CANDELARIA - SEDE NO APLICA	$ 43.940.333,00	0,37%	$ 31.886.007,47	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
18	18 - BODEGA ROBA ZARATE - SEDE NO APLICA	$ 18.664.310,00	0,30%	$ 28.707.812,10	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
19	19 - BODEGA PLANTAS FISICAS - SEDE NO APLICA	$ 32.405.193,00	0,40%	$ 33.727.313,71	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
20	OBRAS DE EMERGENCIA	$ 880.413.919,01	10,62%	$ 880.413.919,01	0,000%	$ -	20,83%	$ 184.094.012,29	20,83%
		8.804.805.867	100,00%	$ 8.519.283.126,00	52,34%	$ 4.458.656.843,24	32,10%	$ 2.734.904.455,84	-20,23%

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

En el periodo reportado se presentó un desempeño desfavorable para el proyecto. Durante el periodo se presenta un EV del 4,37% y un PV del 4,83%, teniendo un SV del -19,81%, Para este periodo lo programado acumulado (PV) es del 52,38%., lo ejecutado acumulado (EV) es del 32,1%., con una desviación acumulada (SV) es -20,27%. Está variación es significativa ya que sobrepasa por más de una unidad porcentual el porcentaje de atraso del proyecto, por lo que se considera que el proyecto se está desviando por debajo de la línea base planeada. Esta interventoría solicita al contratista de obra mejorar ostensiblemente los procesos técnicos, administrativos y financieros, en pro de poner nivelar los avances de obra ejecutados, respecto a los avances de obra programados, que fueron propuestos por el consorcio obras MG.

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	Reunion No 25	**Tema:**	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	22/06/2023	**Ubicación:**	Colegio Republica Bolivariana Venezuela Sede A
Hora Inicio:	11:30 AM.	**Hora Fin:**	12:20 PM

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias - producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaria de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas Indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Ing. Kenny Socarras.	Director de Interventoria	3142862627	
Carolina Rodriguez P	Inspectora de obra Consorcio Obras MG	3163317445	
Jose G Sanmiguel	DOCE-SED	3241000 EXT 3212	
ALFREDO ROZO ORJUELA	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO OBRAS MG.	3108199280	
JAIRON G. CUBOS B	RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO CONSORCIO OBRAS MG	3168671191	
Santiago Ruda Cano	Ing. Apoyo Administrativo Consorcio Obras MG	3152942538	
Alejandro M	CRBV	3168707234	
LEONARDO CONTADOR	APOYO A LA SUPERVISIÓN DOCE/SED	3144078912	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	fecha de inicio actividades de obra	contratista de obra.	10/07/2023
2.	Documentacion personal de obra	Contratista de obra.	26/06/2023
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. DESARROLLO DE LA REUNION:

- Empieza el comité de Reunión siendo las 11:30AM. de la mañana para socializar la ficha de diagnostico de las obras a ejecutar en la Institución educativa.

Se aclara al Sr. Rector, que las obras a ejecutar Tienen una garantía de dos años a partir de la entrega formal de las actividades al 100% ejecutadas.

- Se hara el mantenimiento al cuarto de Maquinas.
- Intervención Baterías sanitarias primer nivel.
- Cambio Cubierta pasillo central segundo Nivel.
- Intervención baterías Sanitarios Segundo Nivel.
- Cambio Bloques de Mampostería en pasillos deteriorados.
- Arreglo Humedad que se presenta en aula del primer nivel.
- Pintura Concha Multiple.

El señor rector recomienda en la medida de lo posible y conforme alcance el presupuesto oficial, hacer un cambio integral del enchape de los baños.

Se propone instalar el enchape parcial de los baños en un tipo de color que logre contrastar estéticamente y visualmente ubicando en las áreas a ejecutar.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

el contratista de obra remitira documentacion de personal de obra el dia lunes 26/06/2023.

Se Termina el comite de reunion a las 12:20 PM del medio dia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: LEONARDO CONTRERAS
CONTRATISTA[1] CONSORCIO OBRAS MG.
ING. ALFREDO ROZO Orjuela

Firma _____
Nombre: Ing. Kenny Socarras.
INTERVENTORÍA[2] Director.

Firma _____
Nombre:
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoria
Copia: Contratista

[1] En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros: Representante Legal o Apoderado
[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner


DIAGNÓSTICO DE OBRA COLEGIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE A

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS MG	CONTRATO DE OBRA N°:	CO1.PCCNTR.4088303
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	CO1.PCCNTR.4146223
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA — MEJORAMIENTO (Tipo A - No Integral)	VALOR DEL CONTRATO	$ 10.649.283.128
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

INICIO:	10/07/2023	FIN:	19/11/2023	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES)	4,40

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ALCANCE GENERAL
SANTAFE	REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE A	1. CAMBIAR TUBERÍA GALVANIZADA EN EQUIPO EYECTOR Y CAMBIAR BOMBA DE SUCCIÓN EN CUARTO DE MÁQUINAS 2. MANTENIMIENTO DE BAÑO PRIMER PISO 3. MANTENIMIENTO DE CUBIERTA 4. MANTENIMIENTO DE BAÑOS SEGUNDO NIVEL 5. CAMBIO BLOQUES DETERIORADOS PASILLOS AULAS 6. REVISAR HUMEDAD SALÓN PRIMER NIVEL 7. DEMARCACION Y PINTURA CANCHA

Espacio	Actividades	Clave	Plan de contingencia	Registro Fotográfico y/o plano
1. Cuarto de Máquinas	**Mantenimiento cuarto de bombas.** Para este alcance se contemplan las siguientes actividades: Cambiar tubería galvanizada en equipo eyector y cambiar bomba de succión. Revisar equipo de bombeo y demás máquinas de esta área.	Equipo Bombeo	Teniendo en cuenta que, la intervención de esta área no afectaría la actividades académicas, esta actividad se puede realizar en cualquier momento. Aún así, si el mantenimiento implica dejar al colegio por unos instantes sin agua, se debe realizar esta actividad cuando no haya población estudiantil ni administrativa en el colegio.	
2. Baterías Sanitarias Primer Nivel	**Intervención baterías sanitarias primer nivel.** Para este alcance se contemplan las siguientes actividades: Cambio de la carpintería metálica por acero inoxidable. Pulir pisos y lavamanos. Pintura puerta principal. Cambio lámparas herméticas. Cambiar lavamanos si hay necesidad. Cambio de push en mal estado en unidades sanitarias. Pintura en unidades sanitarias, muros y placa. Cambio de enchape de muros en algunos sectores que presenten deterioro.	Baterías Sanitarias	Se requiere el cierre temporal de cada una de las baterías sanitarias a intervenir, según cronograma de obra y acuerdo con las directivas institucionales y del gestor territorial.	 
3. Cubiertas pasillo central segundo nivel y aulas de clases	**Cambio cubierta pasillo central segundo nivel y mantenimiento cubiertas aulas de clases.** Para este alcance se contemplan las siguientes actividades: cubierta pasillo central por teja traslúcida. Cambio total existente aulas de clases. Mantenimiento cubierta mantenimiento. Revisar Vigas Canal y realizar Pintura estructura cubierta.	Cubiertas	Es importante que, el rector de la indicación por cual de los bloques se puede iniciar con esta actividad. Con el fin de que no se detengan las actividades académicas y se minimicen los inconvenientes.	  
4. Baterías Sanitarias Segundo Nivel	**Intervención baterías sanitarias segundo nivel.** Para este alcance se contemplan las siguientes actividades: Cambio de la carpintería metálica por acero inoxidable. Pulir pisos y lavamanos. Pintura puerta principal. Cambio lámparas herméticas. Cambiar lavamanos si hay necesidad. Cambio de enchape que se vea afectado con el retiro de las puertas. Revisar push de los sanitarios. Revisar tapa registro. Elevar lavamanos línea infantil y dejarlo al nivel de los otros.	Baterías Sanitarias	Se requiere el cierre temporal de cada una de las baterías sanitarias a intervenir, según cronograma de obra y acuerdo con las directivas institucionales y del gestor territorial.	  

Powered by CamScanner

5. Cambio Bloques Deteriorados	**Cambio bloques pasillos deteriorados.** Para este alcance se contemplan las siguientes actividades: Retiro y cambio de los bloques deteriorados en los pasillos de circulación contra las ventanas de las aulas de clase.	Zona Circulación Segundo Nivel	Cierre temporal de la zona de circulación del pasillo para poder realizar dicha actividad	
6. Humedad Aula Primer Nivel	**Arreglo humedad que se presenta en aula del primer nivel.** Para este alcance se contemplan las siguientes actividades: Determinar de donde proviene la humedad en este lugar y solventar esta.	Aula Primer Nivel	No requiere contingencia	
6. Pintura Cancha	**Pintura Cancha** Para este alcance se contemplan las siguientes actividades: Pintura y demarcación de cancha.	Espacio deportivo	Cierre temporal de la zona para poder realizar dicha actividad	

Observaciones:

Nota: Se solicita la entrega de los espacios totalmente libres de todo tipo de equipos y mobiliario, el espacio debe estar desocupado para iniciar intervención y se debe restringir el acceso de personal no autorizado a las zonas que se encuentran en intervención para evitar accidentes según la programación semana a semana planteada. Se restringirá el contacto del personal de la obra con el estudiantado de la Institución Educativa.

Nombre: [illegible]
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERCAPITAL 2022
INTERVENTORIA

Nombre: JOSE ALBERTO ROZO ORJUELA
DIRECTOR CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO OBRAS 046
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: [illegible]
RECTOR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEDE A
SEDE A

Nombre: [illegible]
INGL APOYO A LA SUPERVISIÓN
DCCSE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Nombre: [illegible]
INGL GESTOR CONTRACTUAL
DCCSE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. VERSIÓN No. 1

Acta No:	Comite Obra 26	Tema:	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	16/06/2023	Ubicación:	Guillermo Leon Valencia Sede C.
Hora Inicio:	09:00 AM.	Hora Fin:	11:00 AM.

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias – producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaria de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Ing. Kenny Solarros	Director de Interventoria	3142862627	
Ing. Santiago Ruda	Ing. Apoyo Administrativo Consorcio Obras MG	3152942538	
Javier D. Brito	Ing. Apoyo Consorcio Obras MG	3204759087	
Vanessa Gomez G.	Residente de Interventoria Ingeniera Civil	3232098386	Vanessa Gomez
Malon G. Conde B	Residente Obra - Director Proyecto Consorcio Obras MG.	3168671191	
LEONARDO CONTADOR	APOYO A LA SUPERVISIÓN	3147017842	
Wolver Salazar	Area Estructural Colo	MG 3203666311	
Antonio Fuentes	DPCCE	3116026172	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. VERSIÓN No. 1		
William Lopez B.	Ase. Residente de Interventoria.	3107769683	
Andrés Hortúa	Resident GAU DMM	3017[illegible]4772	
Carol [illegible] Prieto.	DCCEE-SED	3124457251	
	DCCEE – SED	324 1000 EXT 3232	
Pablo Castillo.	Aux Admtvo Almacen	3153677044	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	Propuesta teja PVC en las aulas de primaria	Contratista de obra.	25/06/2023
2.	Comienzo actividades de subsanación barandas pintura zona canchas multiple	Contratista de obra.	26/06/2023
3.	Entrega actividades de obra completas. (Montessori)	Contratista de Obra	10/07/2023
4.	Entrega propuesta RCI (Montessori)	Contratista de Obra	23/07/2023
5.	Enviar correo electronico de personal a ingresar obra e interventoria obra.	contratista de	26/07/2023
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. DESARROLLO DE LA REUNION:

Se inicia reunion a las 09:00 a.m, Se encuentran presentes el ingeniero estructural y ingeniero Leonardo Contador apoyo a la Supervision de la Secretaria de educación, de parte del contratista de obra el ingeniero marlon, ingeniero Santiago, Arquitecto william residente de obra y el ingeniero Walver.

Quedo establecido:

* La Cubierta del bloque principal, Conforme a los esquemas propuestos por el Contratista y avalados por la Interventoria. Se define que encima de la estructura metalica se instala la lamina de fibrocemento de 4, seguidamente la malla electrosoldada, mortero de pega y por ultimo la teja de barro

* En la zona de primaria, Se ~~propondra~~ por parte del Contratista un tipo de teja en pvc. debido a que se hara un reforzamiento con una viga Cinta en la parte superior de la estructura debido a las fisuras que presentan las mismas. Conforme a esto se tratara de instalar un tipo de Cubierta con menor pendiente a la que necesita un tipo de Cubierta en teja de barro o española.

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. DESARROLLO DE LA REUNION:

* Desmonte de cerchas del aula 3 del bloque principal.

* Colegio Montessori

Por falta de recursos por parte de la Secretaria de Educación no es posible ejecutar mas obras en zonas duras de canchas aparte de las propuestas en la ficha de diagnostico. Corresponde a la Dirección Sotallones Escolares.

Dentro del alcance de la dirección de construcciones, no esta incluido el alcance de ejecución de las obras de adecuacion para bachillerato internacional

Solicita garantia por parte de la direccio del colegio, al contrato de mantenimientos, referente a las obras de la cancha de Voleibol

El contratista de obra informa que no es debido colocar cintas adhesivas sobre la capa de pintura acrilica de la cancha.

Se solicita al contratista de obra cotizacion de obras para una cancha. colegio Montessori Sede B, favor interno.

Por parte de la supervision del contrato y de la interventoria, se solicita al contratista de obra entregar

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

Las obras completas, para el día 05 de Julio del año en curso, debido a que se tiene compromisos con los rectores y gestores de las instituciones, entregas el día 10 de Julio del año 2023

Se termina el comité de obra a las 11:00 am del día.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: MAURICIO G. CONDES
CONTRATISTA[1]

Firma _____
Nombre: Ing. Jenny Sotelo. Director
INTERVENTORÍA[2]

Firma _____
Nombre: LEONARDO CONTADOR
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoría
Copia: Contratista

[1] En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros: Representante Legal o Apoderado
[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNIÓN**
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

El contenido del área técnica, se desarrolló en las primeras hojas de contenido del presente documento, conforme a la reunión que se llevó a cabo en el sitio indicado en la primera hoja de este documento.

Conforme al informe semanal No. 25, correspondiente al periodo del 05 al 11 de Junio del año 2023, se reporta los siguientes porcentajes de avance de obra:

Presupuesto Total del Proyecto (BAC) $ 8.519.283.128,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 4.812.945.256,77	56,49%	$ 2.833.330.736,72	33,26%	-$ 1.979.614.514,05	-23,24%
Durante el Periodo	$ 271.080.061,95	3,18%	$ 71.121.160,28	0,83%	-$ 199.958.901,67	-2,35%
Acumulado a la Fecha	$ 5.084.025.312,72	59,68%	$ 2.904.451.897,00	34,09%	-$ 2.179.573.415,72	-25,58%

Semáforo

Desviación en Días

-78 Días

Del anterior avance general del proyecto, se reporta el siguiente avance específico por frentes de trabajo, conforme al informe semanal citado:


Presupuesto General de Proyecto (BAC) $ 8.519.283.128,00 COSTO DIRECTO CON AIU

No	COMPONENTE O CAPITULO	Presupuestos SED $	Incidencia %	Incidencia $	Programado a la fecha (acumulado) %	Programado a la fecha (acumulado) $	Ejecutado a La fecha (acumulado) %	Ejecutado a La fecha (acumulado) $	Porcentaje de atraso %
1	1. I.E. COLEGIO EDUARDO SANTOS - SEDE A	$ 969.532.723,00	9,00%	$ 766.965.742,78	94,972%	$ 799.001.876,00	66,635%	$ 634.074.576,11	-28,34%
2	2. I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA - SEDE A	$ 182.750.854,00	1,05%	$ 89.534.842,58	99,950%	$ 89.498.339,00	152,464%	$ 136.508.980,85	52,50%
3	3. I.E. EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES - SEDE A	$ 1.601.631.195,00	16,56%	$ 1.566.292.391,11	99,174%	$ 1.535.862.590,40	41,535%	$ 652.294.548,53	-56,64%
4	4. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE B	$ 239.334.642,00	3,26%	$ 277.729.788,06	31,664%	$ 87.913.043,09	0,000%	$ -	-31,66%
5	5. I.E. GUILLERMO LEON VALENCIA - SEDE C	$ 650.146.811,00	3,77%	$ 320.954.140,14	99,960%	$ 320.826.871,00	73,936%	$ 237.172.274,31	-26,04%
6	6 - I.E. LA CANDELARIA - SEDE A	$ 324.264.392,00	0,74%	$ 63.049.789,37	99,960%	$ 63.024.768,00	74,342%	$ 46.872.459,10	-25,62%
7	7 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE A	$ 541.946.159,00	4,16%	$ 353.613.316,60	99,960%	$ 353.473.087,00	55,932%	$ 197.782.550,30	-44,03%
8	8 - I.E. JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE C	$ 1.060.727.960,00	16,59%	$ 1.413.364.473,46	25,333%	$ 357.915.431,04	0,000%	$ -	-25,33%
9	9 - I.E. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE A	$ 368.994.438,00	8,15%	$ 694.301.970,18	19,159%	$ 133.021.773,74	0,000%	$ -	-19,16%
10	10 - RICAURTE - SEDE A	$ 383.754.722,00	4,11%	$ 350.488.864,65	99,960%	$ 350.349.864,00	56,73%	$ 198.819.329,77	-43,23%
11	11 - I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE B	$ 196.949.366,00	4,89%	$ 416.681.182,10	31,664%	$ 131.868.064,65	0,00%	$ -	-31,66%
12	12 - I.E. TECNICO MENORAH - SEDE A	$ 971.258.934,00	8,37%	$ 708.131.858,10	99,582%	$ 797.815.369,00	64,78%	$ 629.402.753,26	-18,80%
13	13 - DILE RAFAEL URIBE URIBE - SEDE NO APLICA	$ 98.966.045,00	1,02%	$ 87.016.899,31	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
14	14 - DILE ANTONIO NARIÑO - SEDE NO APLICA	$ 182.788.327,00	2,00%	$ 170.023.890,77	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
15	15 - DILE LOS MARTIRES - SEDE NO APLICA	$ 53.614.349,00	0,57%	$ 48.977.817,67	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
16	16 - DILE SAN CRISTOBAL - SEDE NO APLICA	$ 34.860.681,00	0,29%	$ 24.457.180,84	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
17	17 - DILE SANTA FE - CANDELARIA - SEDE NO APLICA	$ 43.849.330,00	0,37%	$ 31.898.007,47	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
18	18 - BODEGA ROSA ZARATE - SEDE NO APLICA	$ 18.864.310,00	0,30%	$ 25.737.912,12	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
19	19 - BODEGA PLANTAS FISICAS - SEDE NO APLICA	$ 32.406.193,00	0,40%	$ 33.727.313,71	0,000%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
20	OBRAS DE EMERGENCIA	$ 880.412.919,01	10,42%	$ 880.412.919,01	0,000%	$ -	20,83%	$ 184.284.212,21	20,83%
		8.804.895.867	100,00%	$ 8.519.283.128,00	59,68%	$ 5.084.647.129,72	34,09%	$ 2.904.451.897,00	-25,58%

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

En el periodo reportado se presentó un desempeño desfavorable para el proyecto. Durante el periodo se presenta un EV del 0,83% y un PV del 3,18%, teniendo un SV del -23,24%, Para este periodo lo programado acumulado (PV) es del 59,68%., lo ejecutado acumulado (EV) es del 34,09%., con una desviación acumulada (SV) es -25,58%. Está variación es significativa ya que sobrepasa por más de una unidad porcentual el porcentaje de atraso del proyecto, por lo que se considera que el proyecto se está desviando por debajo de la línea base planeada. Esta interventoría solicita al contratista de obra mejorar ostensiblemente los procesos técnicos, administrativos y financieros, en pro de poner nivelar los avances de obra ejecutados, respecto a los avances de obra programados, que fueron propuestos por el consorcio obras MG.



Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNION No 01
COMITÉ DE MANTENIMIENTO

Código	RE001	**Fecha**	16/06/2023	**Hora de Inicio**	10:00 am	**Hora Fin:** 12:40 Pm	**Lugar**	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA MONTESORI IED
Proyecto						**Asunto:**	Reunión Ordinaria comité de mantenimiento	
Asistentes	**RECTOR:** ANDRES HORTUA CLAVIJO **SED:** JOSE GREGORIO SALAMANCA BAUTISTA **ALMACEN:** FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA **PAGADOR:** LAURA DANIELA LOPEZ SANDOVAL **DOCENTE:** JENIFFER BEATRIZ CUETO OBANDO **PADRE DE FAMILIA:** NESTOR BARRERA ALBARRACIN **ESTUDIANTE:** JUAN SEBASTIAN BAUTISTA CARDENAS					**Comité de mantenimiento 2023**		
Fecha de Elaboración	16/06/2023	**Elaborado por**	Fabio Arturo Castillo Fonseca			**Próxima Reunión**	2023	

ACTA DE COMITÉ DE MANTENIMIENTO 2023

Objetivo De La Reunión

Se realiza la Reunión del Comité de Mantenimiento para la vigencia 2023 de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori.

Agenda:

1. Saludo
2. Verificación del Quorum
3. Se presenta el comité entrante vigencia 2023 - 2024
4. Se hace exposición de los avances hechos durante la vigencia 2022-2023 por parte de la Escuela
5. Se hace exposición de los mantenimientos que hacen falta durante la vigencia 2023 por parte de la Escuela
6. Se hace exposición de los avances hechos durante la vigencia 2023 por parte del Gestor Territorial DCCEE-SED
7. Acciones para desarrollarse durante el segundo semestre del 2023
8. Proposiciones y varios

Desarrollo:

1. **SALUDO:** El rector Andrés Hortua, quien preside este comité, da bienvenida a todos los integrantes de la reunión.
2. Se verifico el Quorum, se llama listado de los presentes
3. Se presenta el comité entrante, vigencia 2023 – 2024, se conforman así:

Powered by CamScanner

Código	RE001	**Fecha**	16/06/2023	**Hora de Inicio**	10:00 am	**Hora Fin:** 12:40 Pm	**Lugar**	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA MONTESORI IED
Proyecto						**Asunto:**	Reunión Ordinaria comité de mantenimiento	
Asistentes	**RECTOR:** ANDRES HORTUA CLAVIJO **SED:** JOSE GREGORIO SALAMANCA BAUTISTA **ALMACEN:** FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA **PAGADOR:** LAURA DANIELA LOPEZ SANDOVAL **DOCENTE:** JENIFFER BEATRIZ CUETO OBANDO **PADRE DE FAMILIA:** NESTOR BARRERA ALBARRACIN **ESTUDIANTE:** JUAN SEBASTIAN BAUTISTA CARDENAS					**Comité de mantenimiento 2023**		
Fecha de Elaboración	16/06/2023	**Elaborado por**	Fabio Arturo Castillo Fonseca			**Próxima Reunión**	2023	

RECTOR: ANDRES HORTUA CLAVIJO
SED: JOSE GREGORIO SALAMANCA BAUTISTA, gestor Territorial local
ALMACEN: FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA, Auxiliar Administrativo (Almacén)
PAGADOR: LAURA DANIELA LOPEZ SANDOVAL, Auxiliar Administrativo (Financiero)
DOCENTE: JENIFFER BEATRIZ CUETO OBANDO
PADRE DE FAMILIA: NESTOR BARRERA ALBARRACIN
ESTUDIANTE: JUAN SEBASTIAN BAUTISTA CARDENAS

Además, invitados al comité 2023

Cristian Leonardo Contador, Supervisor de obras de mejoramiento 2022 por la DCCEE-SED
Carolina Muñoz Bello, Profesional Social de la DCCEE-SED
Santiago Rueda, Ing. Apoyo administrativo de obra consorcio obras MG

4. Exposición de los avances hechos durante la vigencia 2022 – 2023 por parte de la Escuela: la institución educativa con parte de los Fondos de Servicios Educativos, con recursos girados por el MEN y recursos propios, se registraron varios procesos de contratación en las dos sedes (A y B), así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	EN PROCESO Y/O TERMINADO	
1	Mantenimiento de la biblioteca sede B, incluyendo el arreglo de las filtraciones de agua del piso		SI
2	Impermeabilización de tanques en concreto depósitos de agua potable, sedes A y B		Si
3	Mantenimiento por Emergencia con respecto al taponamiento de las cajas de inspección de aguas negras de la sede A		SI
4	Mantenimiento correctivo de desagües, drenajes, bajantes, cajas de inspección, terrazas, cubiertas y techos de la Escuela		SI

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Educación Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNION No 01** **COMITÉ DE MANTENIMIENTO**

Código	RE001	**Fecha**	16/06/2023	**Hora de Inicio**	10:00 am	Hora Fin: 12:40 Pm	**Lugar**	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA MONTESORI IED
Proyecto						**Asunto:**	Reunión Ordinaria comité de mantenimiento	
Asistentes	RECTOR: ANDRES HORTUA CLAVIJO SED: JOSE GREGORIO SALAMANCA BAUTISTA ALMACEN: FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA PAGADOR: LAURA DANIELA LOPEZ SANDOVAL DOCENTE: JENIFFER BEATRIZ CUETO OBANDO PADRE DE FAMILIA: NESTOR BARRERA ALBARRACIN ESTUDIANTE: JUAN SEBASTIAN BAUTISTA CARDENAS					**Comité de mantenimiento 2023**		
Fecha de Elaboración	16/06/2023	**Elaborado por**	Fabio Arturo Castillo Fonseca			**Próxima Reunión**	2023	

5	Mantenimiento de la edificación con respecto a las humedades en las placas y pisos de las sedes B (solicitud realizada por la Secretaria de Salud)		SI
6	Fumigación, desratización, lavado y desinfección de tanque de agua, recarga de extintores, en las sedes A y B		
7	Reparación de techo tienda escolar y domos de la sede B		SI

5. Exposición de los mantenimientos y/o arreglos que hacen falta durante la vigencia 2023 en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED

ITEM	DESCRIPCIÓN	EN PROCESO Y/O TERMINADO	
1	Adecuación y mantenimiento de las zonas duras y Área verdes (zonas de recreación pasiva) de la Sede B (URGENTE), POR LA SED Y FSE	NO	
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de electrobombas centrifugas para agua en las sedes A y B (cambio de tuberías internas y externas), además de revisión electromecánica del tablero,	NO	
3	Mantenimiento correctivo de filtraciones y fugas en el sistema hidráulico en las sedes A y B	NO	
4	Mantenimiento preventivo y correctivo a baterías de baños en el sistema hidráulico y de agua potable, en las sedes A y B	NO	
5	Contratar la prestación del servicio de mantenimiento de jardines y zonas verdes en las sedes A y B	NO	
6	Reparaciones eléctricas en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori en las sedes A y B	NO	
7	Mantenimiento en general de la planta eléctrica en la sede A (ACPM, batería y tablero de control)	NO	

Powered by CamScanner

Código	RE001	**Fecha**	16/06/2023	**Hora de Inicio**	10:00 am	**Hora Fin:** 12:40 Pm	**Lugar**	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA MONTESORI IED	
Proyecto						**Asunto:**	Reunión Ordinaria comité de mantenimiento		
Asistentes	**RECTOR:** ANDRES HORTUA CLAVIJO **SED:** JOSE GREGORIO SALAMANCA BAUTISTA **ALMACEN:** FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA **PAGADOR:** LAURA DANIELA LOPEZ SANDOVAL **DOCENTE:** JENIFFER BEATRIZ CUETO OBANDO **PADRE DE FAMILIA:** NESTOR BARRERA ALBARRACIN **ESTUDIANTE:** JUAN SEBASTIAN BAUTISTA CARDENAS					**Comité de mantenimiento 2023**			
Fecha de Elaboración	16/06/2023	**Elaborado por**	Fabio Arturo Castillo Fonseca				**Próxima Reunión**	2023	

8	Mantenimiento en general de la pintura (esmalte y vinilo), en las sede A y B	NO	
9	Cambio de la imagen principal en la fachada y puertas del Auditorio (plotter o acrílico) sede A.	NO	
10	Mantenimiento y cambio de la señalética en las sedes A y B	NO	
11	Mantenimiento y/o cambio de cubiertas en las áreas administrativas y de auditorio en la sedes B, POR LA SED	NO	
12	Arreglo o intervención de la tarima del auditorio sede B	NO	
13	Mantenimiento preventivo y correctivo del sonido y de los puntos eléctrico y electrónicos en el auditorio en las sedes A y B	NO	
14	Mantenimiento correctivo y pintura de la carpintería metálica (puertas de baños, bodegas y oficinas, barandas, rejas exteriores), en las sedes A y B	NO	
15	Mantenimiento en general de pisos de áreas comunes (emboquillado de pisos), sedes A y B	NO	

Además, se requieren estar en constante revisión periódica para prevenir y solucionar daños futuros.

6. Exposición de los avances hechos durante la vigencia 2022-2023 por parte del Gestor Territorial:
La Secretaria de Educación por parte de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimiento Educativos ha venido trabajando en:

ITEM	DESCRIPCIÓN	EN PROCESO Y/O TERMINADO	
1	Cambio de avisos principales en las sedes A y B		SI
2	Cambio, mantenimiento e impermeabilización de los techos de las aulas y laboratorios de la sede B parte H de la Escuela. (mejo 2021)		SI

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNION No 01
COMITÉ DE MANTENIMIENTO

Código	RE001	**Fecha**	16/06/2023	**Hora de Inicio**	10:00 am	**Hora Fin:** 12:40 Pm	**Lugar**	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA MONTESORI IED
Proyecto						**Asunto:**	Reunión Ordinaria comité de mantenimiento	
Asistentes	**RECTOR:** ANDRES HORTUA CLAVIJO **SED:** JOSE GREGORIO SALAMANCA BAUTISTA **ALMACEN:** FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA **PAGADOR:** LAURA DANIELA LOPEZ SANDOVAL **DOCENTE:** JENIFFER BEATRIZ CUETO OBANDO **PADRE DE FAMILIA:** NESTOR BARRERA ALBARRACIN **ESTUDIANTE:** JUAN SEBASTIAN BAUTISTA CARDENAS					**Comité de mantenimiento 2023**		
Fecha de Elaboración	16/06/2023	**Elaborado por**	Fabio Arturo Castillo Fonseca			**Próxima Reunión**	2023	

3	Cambio de baterías de baño de niños y niñas en el costado norte primer y segundo piso sede B (puertas en acero inoxidable y enchapes), (mejo 2021)		SI
4	Mejora y Cambio de cubierta en la parte superior del centro de producción de alimentos, sede B, por emergencia. (mejo 2022)		SI
5	Cambio de motobombas de tanque de agua potable. Sede A, (mejo 2022)		SI
6	Arreglo de las canchas de recreación en la sede A, (mejo 2022)	NO	
7	Reparación parcial Red contra incendios sede A. en ejecución (mejo 2022)	NO	
8			

¿Para Bachillerato Internacional qué se ha hecho por parte de la DCCEE_SED?, La prioridad en la ejecución es la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, módulos en biblioteca sede A, (individuales, grupales), por planta física no hay presupuesto, sin embargo, se trasladó por competencia a la DDE_SED.

Preguntar a DDE por módulos en biblioteca.

Compromiso con la cancha múltiple sede A, desde el día 16 de junio de 2023 y finaliza el 30 junio de 2023, por aparte de la empresa constructora dice que empiezan el martes 20 de junio de 2023, para que sean entregadas formalmente el 10 de julio 2023, estará terminada la reparación de la chancha, Dando respuesta al oficio I-2023-98859

El día 10 de junio se darán entregadas las obras programas mediante el contrato de mejoramiento 2022

La Escuela Normal SDMM no se compromete con la responsabilidad; además, se solicita garantía en la cancha de voleibol.

Se requiere a la DCCEE-SED la revisión de la planta física en la sede B, (cancha, patio, puertas lateral carrera 13 y el arreglo dela depósito de basuras), le gestor solicita que el arreglo debería ser por parte de FSE.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNION No 01
COMITÉ DE MANTENIMIENTO

Código	RE001	**Fecha**	16/06/2023	**Hora de Inicio**	10:00 am	**Hora Fin:** 12:40 Pm	**Lugar**	COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA MONTESORI IED
Proyecto						**Asunto:**	Reunión Ordinaria comité de mantenimiento	
Asistentes	**RECTOR:** ANDRES HORTUA CLAVIJO **SED:** JOSE GREGORIO SALAMANCA BAUTISTA **ALMACEN:** FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA **PAGADOR:** LAURA DANIELA LOPEZ SANDOVAL **DOCENTE:** JENIFFER BEATRIZ CUETO OBANDO **PADRE DE FAMILIA:** NESTOR BARRERA ALBARRACIN **ESTUDIANTE:** JUAN SEBASTIAN BAUTISTA CARDENAS					**Comité de mantenimiento 2023**		
Fecha de Elaboración	16/06/2023	**Elaborado por**	Fabio Arturo Castillo Fonseca			**Próxima Reunión**	2023	

El Gestor local solicita a la Escuela Normal Superior María Montessori continuar con los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos en cada planta física que lo componen, ubicando como prioridad los requerimientos realizados por la Secretaria Distrital de Salud; igualmente se solicita tener muy en cuenta el protocolo que se debe seguir para la activación de la Póliza todo riesgo en un siniestro con la DDE de la SED.

7. Acciones para desarrollarse en la vigencia 2023 segundo semestre: ya se expusieron por parte del Ing. José Gregorio Salamanca Gestor Territorial en los apartes anteriores,

Se da por terminada la reunión a las 11:20 de la tarde y se firma a continuación, dejando la claridad que posterior a esta reunión se desarrollará el ejercicio de la demarcación de los espacios a manera de ejemplo.

ANDRES HORTUA CLAVIJO
RECTOR

JOSE GREGORIO SALAMANCA
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES SED

FABIO ARTURO CASTILLO FONSECA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

LAURA DANIELA LOPEZ SANDOVAL
PAGADOR

NESTOR BARRERA ALBARRACIN
PADRE DE FAMILIA

JUAN SEBASTIAN BAUTISTA CARDENAS
ESTUDIANTE

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	Reunion No 25	**Tema:**	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	22/06/2023	**Ubicación:**	Colegio Republica Bolivariana Venezuela Sede A
Hora Inicio:	11:30 AM.	**Hora Fin:**	12:20 PM

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias - producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaria de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas Indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Ing. Kenny Socarras.	Director de Interventoria	3142862627	
Carolina Rodriguez P	Inspectora de obra Consorcio Obras MG	3163317445	
Jose G Sanmiguel	DOCE-SED	3241000 EXT 3212	
ALFREDO ROZO ORJUELA	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO OBRAS MG.	3108199280	
JAIRON G. CUBOS B	RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO CONSORCIO OBRAS MG	3168671191	
Santiago Ruda Cano	Ing. Apoyo Administrativo Consorcio Obras MG	3152942538	
Alejandro M	CRBV	3168707234	
LEONARDO CONTADOR	APOYO A LA SUPERVISIÓN DOCE/SED	3144078912	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	fecha de inicio actividades de obra	contratista de obra.	10/07/2023
2.	Documentacion personal de obra	Contratista de obra.	26/06/2023
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. DESARROLLO DE LA REUNION:

- Empieza el comité de Reunión siendo las 11:30AM. de la mañana para socializar la ficha de diagnostico de las obras a ejecutar en la Institución educativa.

Se aclara al Sr. Rector, que las obras a ejecutar Tienen una garantía de dos años a partir de la entrega formal de las actividades al 100% ejecutadas.

- Se hara el mantenimiento al cuarto de Maquinas.
- Intervención Baterías sanitarias primer nivel.
- Cambio Cubierta pasillo central segundo Nivel.
- Intervención baterías Sanitarios Segundo Nivel.
- Cambio Bloques de Mampostería en pasillos deteriorados.
- Arreglo Humedad que se presenta en aula del primer nivel.
- Pintura Concha Multiple.

El señor rector recomienda en la medida de lo posible y conforme alcance el presupuesto oficial, hacer un cambio integral del enchape de los baños.

Se propone instalar el enchape parcial de los baños en un tipo de color que logre contrastar estéticamente y visualmente ubicando en las áreas a ejecutar.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

el contratista de obra remitira documentacion de personal de obra el dia lunes 26/06/2023.

Se Termina el comite de reunion a las 12:20 PM del medio dia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: LEONARDO CONTRERAS
CONTRATISTA[1] CONSORCIO OBRAS MG.
ING. ALFREDO ROZO Orjuela

Firma _____
Nombre: Ing. Kenny Socarras.
INTERVENTORÍA[2] Director.

Firma _____
Nombre:
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoria
Copia: Contratista

[1] En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros: Representante Legal o Apoderado
[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner

DIAGNÓSTICO DE OBRA COLEGIO ANTONIO BARAYA SEDE A

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS MG			CONTRATO DE OBRA N°:	CO1.PCCNTR.4088303
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022			CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	CO1.PCCNTR.4146223
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA	MEJORAMIENTO (Tipo A - No Integral)		VALOR DEL CONTRATO	$ 10.649.283.128
OBJETO DEL CONTRATO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.				

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

INICIO:	10/07/2023	FIN :	19/11/2023	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES)	4,40

LOCALIDAD	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	ALCANCE GENERAL
SANTAFE	ANTONIO BARAYA SEDE A	1. Cambio de cubiertas bloques existente 2. Acceso en rampa a parque infantil del costado oriental a la institución 3. Cambio placas de contrapiso zonas circulación 4. Mantenimiento redes eléctrricas bloques intervenidos

Espacio	Actividades	Clave	Plan de contingencia	Registro Fotográfico y/o plano
1. Bloques Institución	**Cambio de cubiertas bloques institución.** Para este alcance se contemplan las siguientes actividades: Cambio de la cubierta existente en bloque de aulas de clase Mantenimiento y evaluación de la estructura metálica de cubierta existente para la instalación de la nueva cubierta. Mantenimiento de las canales y bajantes existentes por nuevos elementos, de acuerdo a la recomendaciones hechas por el asesor hidráulico del proyecto	Cubiertas	Es importante que, el rector de la indicación por cual de los bloques se puede iniciar con esta actividad. Con el fin de que no se detengan las actividades académicas y se minimicen los inconvenientes.	 
2. Parque Infantil	**Conexión Colegio a Parque Infantil Exterior.** Para este alcance se contemplan las siguientes actividades: Construcción de rampa en concreto reforzado con la pendiente necesaria para poder llegar al nivel al que esta el parque infantil del costado oriental de la institución desde las instalaciones de esta. Instalación de barandas laterales en la rampa para que se cumpla con la normativa de estos elementos.	Parque Infantil	Se instalará cerramiento temporal en el costado oriental de la institución mientras que se construye la rampa de acceso al parque infantil exterior.	
3. Zonas Circulación	**Cambio placas de contrapiso zonas circulación colegio.** Para este alcance se contemplan las siguientes actividades: Levantamiento de la placa de contrapiso deteriorada que se encuentra en las zonas de circulación del colegio. Excavación y retiro del material de relleno que se encuentra bajo la placa de contrapiso. Rellenar con subbases y bases granulares, instalar acabado según directriz dada por SED.	Zonas Circulación	Cerramiento perimetral a las zonas de circulación para que los estudiantes y demás personal del colegio no tengan acceso a las zonas mientras se realizan las obras.	 
7. Aulas de clases	**Mantenimiento redes eléctricas.** Para este alcance se contemplan las siguientes actividades: Mantenimiento general de las redes eléctricas en los bloques intervenidos	Aulas de clase	Debido a que se van a intervenir las aulas de clases, se debe realizar esta actividad por módulos para que las afectaciones frente al desarrollo de las actividades normales del colegio se minimicen.	 

Observaciones:

Nota: Se solicita la entrega de los espacios totalmente libres de todo tipo de equipos y mobiliario, el espacio debe estar desocupado para iniciar intervención y se debe restringir el acceso de personal no autorizado a las zonas que se encuentran en intervención para evitar accidentes según la programación semana a semana planteada. Se restringirá el contacto del personal de la obra con el estudiantado de la Institución Educativa.

Nombre: JOSÉ ALFREDO RICO ORJUELA
DIRECTOR CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: LUIS RENÉ BELTRÁN RODRIGUEZ
RECTOR
I.E.D ANTONIO BARAYA SEDE A
SEDE A

Nombre: ARQ. GESTOR TERRITORIAL
DICOEE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

Acta No:	Reunion No 25	**Tema:**	Comité de obra Mejoramientos 2022. Grupo 9
Fecha:	22/06/2023	**Ubicación:**	Colegio Republica Bolivariana Venezuela Sede A
Hora Inicio:	11:30 AM.	**Hora Fin:**	12:20 PM

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo *(Para qué- ganancias - producto)*	Comité de reunion para Mejoramientos 2022 de Instituciones educativas para la Secretaria de Educación Distrital (SED). Grupo 9
Agenda *(Temas Indispensables para lograr los objetivos)*	La que corresponda al desarrollo del comité de seguimiento

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Ing. Kenny Socarras.	Director de Interventoria	3142862627	
Carolina Rodriguez P	Inspectora de obra Consorcio Obras MG	3163317445	
Jose G Sanmiguel	DOCE-SED	3241000 EXT 3212	
ALFREDO ROZO ORJUELA	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO OBRAS MG.	3108199280	
JAIRON G. CUBOS B	RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR PROYECTO CONSORCIO OBRAS MG	3168671191	
Santiago Ruda Cano	Ing. Apoyo Administrativo Consorcio Obras MG	3152942538	
Alejandro M	CRBV	3168707234	
LEONARDO CONTADOR	APOYO A LA SUPERVISIÓN DOCE/SED	3144078912	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS PRESENTA ACTA

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	fecha de inicio actividades de obra	contratista de obra.	10/07/2023
2.	Documentacion personal de obra	Contratista de obra.	26/06/2023
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Asistentes: *(Relacionar el formato registro de asistencia)*	Los que correspondan lista de asistencia, de la presente acta de seguimiento del título en referencia.

Preparó	Aprobó (SED)	Aprobó (ETC/INTERVENTORÍA/OTRO)
		Ing. Kenny Socarras

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
	VERSIÓN No. 1

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. DESARROLLO DE LA REUNION:

- Empieza el comité de Reunión siendo las 11:30AM. de la mañana para socializar la ficha de diagnostico de las obras a ejecutar en la Institución educativa.

Se aclara al Sr. Rector, que las obras a ejecutar Tienen una garantía de dos años a partir de la entrega formal de las actividades al 100% ejecutadas.

- Se hara el mantenimiento al cuarto de Maquinas.
- Intervención Baterías sanitarias primer nivel.
- Cambio Cubierta pasillo central segundo Nivel.
- Intervención baterías Sanitarios Segundo Nivel.
- Cambio Bloques de Mampostería en pasillos deteriorados.
- Arreglo Humedad que se presenta en aula del primer nivel.
- Pintura Concha Multiple.

El señor rector recomienda en la medida de lo posible y conforme alcance el presupuesto oficial, hacer un cambio integral del enchape de los baños.

Se propone instalar el enchape parcial de los baños en un tipo de color que logre contrastar estéticamente y visualmente ubicando en las áreas a ejecutar.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Educación	**ACTA DE REUNIÓN**	
	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED), ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	
		VERSIÓN No. 1

el contratista de obra remitira documentacion de personal de obra el dia lunes 26/06/2023.

Se Termina el comite de reunion a las 12:20 PM del medio dia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre: LEONARDO CONTRERAS
CONTRATISTA[1] CONSORCIO OBRAS MG.
ING. ALFREDO ROZO Orjuela

Firma _____
Nombre: Ing. Kenny Socarras.
INTERVENTORÍA[2] Director.

Firma _____
Nombre:
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Para uso exclusivo del Supervisor: Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR

Copia: Interventoria
Copia: Contratista

[1] En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoria: Director de Consultoria. En Otros: Representante Legal o Apoderado
[2] Para el seguimiento de los contratos de Interventoria se debe reemplazar por "Supervisor"

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA

20-04-23 Se continua desmontando la estructura en madera de la cubierta. el contratista y la Interventoria verifican que en unos puntos se esta cayendo la corniza ya que esta se encuentra sujetada con los maderos que tenia la construcción antigua en la gran mayoria se esta rompiendo. razón por la cual se evaluara la construcción de la misma. Se continua realizando la excavación a mano de la zona trasera del colegio. se realizan 2 viajes de retiro de escombros.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria

21-04-23. Se continua con el desmonte del entramado de la cubierta existente, se realiza el transiego de la madera hasta un lugar cercano al retiro de la misma, a la puerta principal del colegio.
Se hacen presentes en la obra. el director de Interventoria. Kenny Socarrar, y la arquitecta Sonia Gomez apoyo a la Supervisión de la secretaria de Educación, el Ing estructura Walber Salazar y el Arquitecto Residente de obra William Lopez donde se replantea que la teja en la zona de Intervension arquitectonica debe ser en barro con superboarde de 18 mm en lo posible pintado en la parte de abajo en forma de madera; y que las zonas perimetrales al colegio se debe Instalar cubierta en teja española tipo eternit. de igual forma se debe hacer la estructura para que cumpla con los requerimientos de norma para esta clase de cubiertas. El Director de interventoria Aprueba la Solicitud de Apertura del Acceso Para

a Cargue y descargue de materiales por la entrada principal demoliendo la viga acera, con la observacion y solicitud de dejarla igual o en mejores condiciones de lo que se encuentra antes de modificar.

Vo Bo
Estado obra

Vanessa Gomez
Residente de interventoria.

22-04/23 se continua con el desmonte y translado de la estructura en madera existente de la cubierta, de igual forma con la excavación a mano de la zona trasera del colegio para la construcción de la placa, se hace transiego de materiales a la parte del frente del colegio ya que es el unico acceso al mismo.

Vo Bo
Estado obra

Vanessa Gomez
Residente de interventoria

24-04/23 se continua con la excavación a mano de la zona trasera del colegio, se continua con el desmonte de la estructura de la cubierta. y el translado de los mismos a la entrada del colegio, se esta verificando con la entidad o personas encargadas para el translado de la madera. ya que este material puede ser reutilizado o puesto a disposición para usos diferentes ya que

Powered by CamScanner

que el mismo se encuentra deteriorado.
Llueve durante toda la tarde, se realiza retiro de 1 viaje de madera. Llega 1 viaje de recebo b-200

Vo Bo
Ing de obra

Vanessa Gomez
Residente de Interventoria.

25-04-23 Se continua con la excavacion a mano en la zona posterior del colegio, como no hay donde colocar material para ascombros se esta ~~ac~~copiando al lado y lado de la excavación para despues realizar el respectivo tranisego del mismo, se realizan el retiro de 2 viajes de madera, llueve durante toda la tarde.

Vo Bo
Ing de obra

Vanessa Gomez
Residente de Interventoria

26-04-23 Se continua con la excavacion en la parte posterior del Colegio se continua recopilando el material a los dos costados de la excavación, el contratista pide a la Interventoria revisar las areas para los transiegos que se estan haciendo y lo mismo con el que esta saliendo de la excavacion ya que no hay donde disponer de los mismos y solo hay una salida pequeña de puerta principal llegan a la obra la Ing. Residente de la Interventoria y se recorre toda la Obra.

Powered by CamScanner

se hace claridad una vez mas del cambio de teja y la cual debe ser tipo española ecotermit para las areas perimetrales a la de la zona central que queda en teja de barro.
la interventoria solicita al contratista por solicitud del Rector del colegio cubrir con Plastico el Parque infantil para evitar su deterioro, asi mismo solicita Reunion conjunta con la almacenista para verificar el inventario de elementos ubicados en la planta baja.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria

Vo Bo
Rte de obra

27-04-23 se continua la excavacion a mano y se realiza la perfilacion de la misma de acuerdo a los 50 cm autorizados por la Interventoria; se inicia transiego del material acopiado en la zona posterior del colegio y su respectivo cargue el cual se hizo con bocat. en total se sacaron 9 viajes de 7 m^3 quedo pendiente un viaje. se hace presentar en la obra los Ing Ambientales de la Interventoria y de la obra realizan recorrido de la misma y realizan recomendaciones para el proceso que se esta ejecutando, la Interventoria aprueba el acabado de la excavación ya terminada y da el Visto bueno para proceder a aplicar recebo b.400 hasta 20 cm compactado.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria

Vo Bo
Rte de obra

28-04-23 Se Continua realizando compactación de la primera capa de B. 400; llega a la obra Recebo B 400 el cual se entra hasta la parte posterior del colegio donde se esta ejecutando la placa nueva para el patio. se procede a realizar el relleno del mismo en

28-04-23. Se Inicia la Instalación de recebo B 400 por capas y poder comenzar a la compactación. se realiza limpieza de obra Interior y exterior del colegio, En visita realizada con el Ing estructura de la Interventoria Yesid Munar se aprobo con respecto ala viga existente de 0,70 x 30 se demolera los ladrillo perimetrales en contorno y se construira la viga de 35 x 30 para quedar a nivel con la existente, confinando los muros los cuales no tienen ningun amarre.

Ing. Yesid Munar L.
As Est. Interventoria.

neo. Willian Lopez
Rte de obra

Vanessa Gomez
Residente de Interventoria

29-04-23. Llega recebo B 400 y se procede a rellenar se hace una capa de 10 cm y se procede a compactar; se termina esta actividad y se coloca plastico para su protección; se hace limpieza general de la obra. tanto Interior como exterior se termina labor a la 3:50 Pm.

Vanessa Gomez
Residente de Interventoria

Rte de obra.


02-05/23. Se inicia la demolición de ladrillo en la parte superior de la cubierta. para quedar a nivel con la viga existente: se demuele de 35 a 45 cm segun el nivel por orden del Ing. Estructural de la Interventoria Yesid Munar llega a la obra Recebo B 400 y se realiza el transiego del mismo hasta la parte posterior del colegio, se realiza cargue y retiro de madera y escombros.

Vanessa Gomez
Residente de Interventoria

Rte de obra.

Powered by CamScanner

DETALLES ESTRUCTURALES PARA BATERIAS SANITARIAS.



Powered by CamScanner

DETALLE LATERAL DE ZAPATAS


N -1.00 ESC 1:20

E

DETALLE ZAPATA E1




1




A


DETALLE ZAPATA A1



1




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

E


DETALLE ZAPATA E5



5


A

DETALLE ZAPATA A5




5

Powered by CamScanner




Powered by CamScanner

Tabla de vigas cantilever




VC.T-1
Arm. sup.: 4#5
Arm. inf.: 3#4
Estribos: 1x#3c/15

Tabla de vigas de atado



C.2.2
Arm. sup.: 2#5
Arm. inf.: 2#5
Estribos: 1x#3c/20


VIGAS DE AMARRE ZAPATAS
ESC 1:30



Powered by CamScanner

ING. ESTRUCTURAL C.
C. OBRAS. 1796.

Powered by CamScanner




Powered by CamScanner

ESTRUCTURA DE SOPORTE
PEDESTALES Y COLUMNAS ESC. 1:30


Powered by CamScanner

DETALLE COLUMNAS
ESC. 1:100


COLUMNA E1=E3=E5=E7 Son 4



COLUMNA A1=A3=A5=A7 Son 4



COLUMNA C5 Es 1




Powered by CamScanner

ESTRUCTURA DE CUBIERTA
VIGAS ESC. 1:30


Powered by CamScanner

REFUERZO VIGAS EN CUBIERTA
N+2.80 Y N+4.05




Powered by CamScanner


REFUERZO VIGAS INCLINADAS EN CUBIERTA
DEL N+2.80 AL N+4.05



ING. ESTRUCTURAL
CONSORCIO OBRAS M6.




ING. ESTRUCTURAL
CONSORCIO OBRAS M6.



DETALLE PLACA DE TANQUE
ESC 1:20

ING. ESTRUCTURAL
CONSORCIO OBRAS M6

Powered by CamScanner



ING. ESTRUCTURAS
CONSTRUCCIONES OBRAS PUBLICAS

Powered by CamScanner

03-04-23 Se continua la demolicion de los muros y vigas hasta 35 cm como lo Indico el Ing estructural de la Interventoria. para quedar a nivel con la viga existente y conectarmos a la misma; se realiza el replanteo de los baños y se comienza la excavacion de la las zapatas y vigas del eje E1 al E7 se retira madera de la estructura que se demolio.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria

04-04/23 Se continua con la demolición de los muros y viga en la parte superior de la cubierta, Se continua con la excavacion y demolicion de viga existente en la zona de los baños; se aplica recebo B400 y se compacta con rana. en capa de 15 cm. para llegar a los 20 cm compactados

Vanessa Gomez
Residente de Interventoria

05-05/23 Por parte de la interventoria estará a cargo el inspector Carlos Robles. El maestro de interventoria Mario Cely le realiza recorrido y realizan empalme de las actividades realizadas y a realizar.
Se realiza retiro de escombro de toda la obra con transiego con bobcat, la Interventoria revisa los niveles de recebo B400 y da aprobación para la aplicación del recebo B600 el cual se aplica la primera capa este debe quedar terminado y compactado a 15 cm para posterior fundir la placa de concreto de 15 cm; se continua realizando la excavacion de los baños pero existe una viga con un ciclopeo que ha atrazado el proceso

Carlos Andres Robles
Inspector técnico Interventoria

Vanessa Gomez
Residente de interventoria

06-05-23. Se realiza amarre de hierro de acuerdo al diseño estructural aprobado por la Interventoria para el aula N°1 costado lateral, se continua con la excavación de zapatas y vigas para el baño y la demolición de la viga y ciclopeo existente.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria

Carlos Andres Rubio
Inspector técnico Interventoria

08-05/23. Se continua con la excavacion de las zapatas y vigas de la cimentacion del baño de igual forma se demuele la estructura de la viga, que se encontro a lo largo del predio; se continua con el amarre del hierro para las viga del predio en la parte superior de acuerdo a los diseños aprobados, se continua compactando el recebo B 600 en la parte posterior del colegio.

Carlos Andres Rubio
Inspector interventoria
Ete de obra.

09-05/23. Se continua con el amarre de hierro para la viga superior del colegio, asi mismo se realizan cortes a lado y lado de la viga existente y que amarran los vanos de las ventanas. para poder las demoler, se continua con la demolición de la viga encontrada en la cimentación y del ciclopeo, se encuentra atravezada una caja de Inspección en donde cruza la viga que amarra las dos zapatas del eje A1-A3 la cual hay que demolerla parcialmente mientras se hacen las zapatas y la respectiva viga de cimentación, el contratista y la Interventoria han podido certificar

los inconvenientes y obstaculos en cita area de la excavación como son la viga en concreto, el ciclopeo y ahora la caja de inspección que ademas cuenta con tuberia de gres todo esto en el eje A1 al A3, A5 y A7; se continua con la compactación de recebo B600. en la zona posterior del colegio.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria
Consorcio intercapital 2022

Carlos Andres Feo
inspector interventoria

ufg
Rte de obra

ING. ALFREDO ROZO

10-01-2023 Se continua instalando los hierros de la viga superior del colegio, se termina de demoler la viga existente sobre los vanos de las ventanas; se continua con la compactación de la parte posterior del colegio con el recebo B600, se continua la demolición de la viga existente en el area del baño, y su respectiva excavacion de zapatas y vigas de cimentación; se ancla hierro en la viga existente del 2° piso el cual se realiza las perforación de 20 cm y se sopla el polvo de concreto, se colocan las varillas y se procede a colocar sikadur anchor Fix-4 se realiza limpieza de la obra.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria

ING. ALFREDO ROZO

ufg
Rte de obra

Carlos Andres Feo
inspector interventoria

11-01-23 Se continua con la instalación de varillas y flejes en la parte superior de la viga 2° piso, los sitios de anclajes. se realizan en cada uno de los puntos a encruistar en la viga existente, de igual forma se realizan para las U que van ancladas al muro existente, se realiza prueba de densidades de recebo B'600 el cual queda en optimas

Powered by CamScanner

condiciones para la fundición de la placa en concreto de 3.000psi. la cual se realizara el dia martes; se perfilan excavaciones para vigas y zapatas

Vanessa Gomez
Residente de Interventoria

Carlos Andres Patiño
Inspector Interventoria

Ing. Alfredo Rozo
Rte de obra

12-05-23 Se continua amarrando hierro para la viga del 2° piso con sus respectivos anclajes y epoxico; se hacen las parrillas para las zapatas de 1 x 1. de acuerdo al plano estructural aprobado, se figura la varilla de #6 y el hierro de 1/2", se funde el concreto pobre para las zapatas y vigas de cimentación; llueve fuerte desde las 3:45 pm.

Vanessa Gomez
Residente de Interventoria
Consorcio Intercapital 2022

Carlos Andres Patiño
Inspector Interventoria

Ing. Alfredo Rozo
Rte de obra

13-05-23 Se continua amarrando hierro para zapatas y vigas de cimentacion. de acuerdo a los planos aprobados. se verifican cantidad de los flejes de longitud. y la distancia de los mismos de igual forma para las parrillas de las zapatas.

Vanessa Gomez
Residente de Interventoria

Carlos Patiño
Inspector Interventoria

Ing. Alfredo Rozo
Rte de obra

15-05-23. Se continua amarrando hierro con varillas de #4 para las vigas del 2° piso, se instala hierro #5 y #3 para zapatas y vigas de cimentacion se revisan longitudes, distancia de los mismos, de igual forma se instalan los hierros de las columnas como lo indican los planos.

Powered by CamScanner

aprobador, por ahora las columnas del eje E ya las vigas y zapatas estan enarradas e Instaladas.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria
Consorcio Intercapital 2022

Carlos Pobles
Inspector interventoria

Rte de obra

ING. ALFREDO ROZO

16-05-23 Se continua Instalando hierro para las zapatas y vigas de cimentación; se realiza fondida de zapatas; se Instala la malla electrosoldada para la fondida de la placa de 15 cm; la Interventoria revisa los hierros de las vigas superiores y cuenta que los flejes esten en la cantida y distancia como lo Indican los planos.

Vanessa Gomez
Residente de interventoria

Carlos Pobles
Inspector interventoria

Rte de obra.

ING. ALFREDO ROZO.

17-05-23 Se Inicia la traida de la bomba y se Instala a las 5:30 de la mañana; llega el primer carro de mixer en concreto de 3000 psi y se procede a la fondicion de la placa en concreto. De 15 cm; el segundo carro llega 40 minutos despues y se procede a la aplicacion del mismo; se nivela el concreto; de la primera y segundo mixer a las 8:30 llega el tercer carro. y se procede a la aplicacion del concreto por medio de la bomba y el cual se utiliza hasta la terminación del mismo; se nivela toda la placa y se procede a la Escobeada y emboclada de la misma; se continua con la fondida de las zapata y vigas de cimentacion de los baños

ING ALFREDO ROZO

Vanessa Gomez
Residente de interven

Rte de obra

Carlos Pobles
Inspector interventoria

18-05-23 Se inicia la formaleteada de los pedestales previa instalacion de los respectivos flejes de acuerdo a los planos aprobados la interventoria revisa los mismos; llega a la obra la maquina cortadora para el concreto de la placa el Ingeniero estructural walber salazar realiza en obra las distancias de como van a quedar los respectivos cortes; llega la estructura metalica.

Vanessa Gomez
ING. Alfredo Rozo O. Residente de interv. Rte de obra.

Carlos Pabón inspector interventoría

19-05-23 llega estructura metalica para las columnas. se terminan de fundir los 2 pedestales faltantes, se inicia la instalación de las platinas con sus respectivas J; se verifican su instalación, se procede a fundir la viga superior; se hacen revisiones de medidas con el arq. Mario residente de interventoria para el corte de obra.

Vanessa Gomez
ING. Alfredo Rozo O. Residente de interv. Rte de obra

Carlos Pabón inspector interventoría

20-05-23 se termina de instalar la formaleta metalica y se procede a fundir 2 columnas, con concreto de 3.000 psi. llega a la obra el Ing Alfredo rozo ① Director de obra por parte de contratista, se funden en concreto y se nivela la parte superior de los muros para poder fundir la viga superior.

Vanessa Gomez
ING. Alfredo Rozo O. Residente de interv. Rte de obra

Carlos Pabón interventoría inspector

20/04/23 Nota-058 Se suspenden actividades en la I E Ricaurte debido a cambio en el diseño Final de la placa, por lo tanto el contratista opta por mover el Personal para la institución educativa Jorge soto del corral.

contratista

24/04/23 Nota-059 Se Continuan con las actividades en patio (Placa patio Principal) Se continua con excavaciones de forma manual para llegar al nivel de la Subrasante de 0,6 metros. En las zonas en el que el nivel se encuentra a 0,6 metros se llevan a Cabo actividades de relleno. y nivelación del material granular B-200 y su compactación con minicompactadora rana.
Personal: 4 ayudantes de obra, Inspector Contratista, Profesional SST Contratista
Condiciones Climáticas: lloviznas intermedias en la tarde.
Se cubre material B-200 con plastico.

contratista

25/04/23 NOTA-060 Continuan actividades de nivelación y relleno del terreno en patio (Placa por entrada Cra 27) Se rectifican niveles y se ajustan según especificaciones.
Personal: 4 ayudantes de obra, inspecta Contratista, Profesional SST contratista.
Clima: lluvia de 2:30 pm a 3:20 pm. Se cubre material B-200 con plástico.

contratista

Powered by CamScanner

26/04/23 Nota-061. Se lleva a Cabo la compactación del material B-200 por medio de minicompactador tipo rana. Se procede a rellenar el espacio excavado con material. Se cubren las areas compactadas con plástico.
Personal: 4 ayudantes de obra, 1 inspector contratista. 1 profesional SST Contratista.
Clima: lloviznas a las 8:44 am en un lapso de 15 minutos.

contratista

27/04/23 Nota-062. Demolición de vigas con robomartillo y siguen las actividades en patio (placa Cra 27) que se relacionan con movimiento de tierra, relleno y compactación.
Se cubre con plástico las áreas ya compactadas para su protección contra el agua.
Personal: 4 ayudantes de obra, 1 Inspector de Contratista, 1 profesional SST Contratista.
Clima: lluvias a las 4:30 pm en un lapso de media hora.

28/04/23 Nota-063. Se continuan con las actividades de excavación manual en patio (placa entrada por Cra 27) Se hace movimiento de material B-200 para relleno y se hace retiro de material tipo escombro.
personal: 4 ayudantes de obra, 1 Inspector Contratista, 1 profesional SST Contratista.
Clima: Sin novedades de lluvias.

contratista

Powered by CamScanner

29-Abril-2023 Se realiza visita técnica en conjunto con contratista e interventoria, se revisó nivelacion y se pudo verificar que Falta áreas por excavación manual, inclusive se tiene rellenos compactados, que deberan ser retirado, para llegar al nivel de -0,60 por debajo del nivel superior del actual sardinel existente.
- Se continua con actividades de nivelacion y relleno del terreno en patio (Placa por entrada de Cra 27)
Personal: 4 ayudantes de obra, inspector de obra
Profesional SST contratista; residente interventoria.
condiciones climaticas: llovizna intermitentes de 10:00am a 12:30 Pm

contratista

02/05/23 Nota-065 conforme a las observaciones realizada por el area tecnica de la interventoria en donde se evidencia la falta de excavación en ciertas areas este contratista inicia con dichas excavaciones y nivelaciones.
Personal: 4 ayudantes de obra, inspector de obra, Profesional SST contratista
condiciones climaticas: totalmente soleado

contratista

03/05/23 Nota-066 Se continua con actividades de nivelación y excavación del terreno en Patio (Placa por entrada de Cra 27).
Personal: 4 ayudantes de obra, inspector de obra
Profesional SST contratista

Powered by CamScanner

condiciones climaticas: totalmente soleado.

contratista

04/05/23 Nota_067

- Se realiza verificacion nuevamente con contratista e interventoria, los niveles de excavacion en área de losa o fundir, se confirma que en área verificado, Faltan una excavacion de profundidad de 0,05m; incluse un área que ya cuenta con relleno compactado. Esta nivelacion no es subrasante del área a intervenir. Se recomienda ajustar la nivelacion y verificar toda el área faltante, para que se cumpla con los -0,60m de excavacion referente al nivel superior, del sardinel existente

- Referente a la nota 055 del 17 de abril de 2023, referente al cambio varillas milimetricas a varilla 1/2" y 3/8", la interventoria aclara: al dia de hoy se verifica la varilla y se observa que la varilla de 12mm sin marca alguna, cambio a una que dice "4 pow no tiene marca fabricante, hay una varilla de 3/8" Dice 9mm y otra en dice PERU 9mm:. Por lo tanto, se recuerda que la de 1/2" no se ajustan a especificaciones, se requiere cambiarla, la de 9mm dice, se le solicitó al contratista, que el estructural definiera, la nueva separacion entre ejes, teniendo en cuenta que no es de 3/8".

- Referente a la nota 058 del 20 de abril, interventoria aclara: Que el personal de esta obra fue retirado el pasado 17 de abril y llevado al colegio Jorge Soto del Corral Sede A, y no el 20 de abril; que si se dio la situacion del cambio de sede diseño final de la placa, esto no ameritaba

el retiro de personal, pues podían continuar en trabajo de excavación manual, en área de losa peatonal, demolición de losa de concreto, intervención cancha deportiva, entre otras.

-Referente a nota 065 del 02 de abril, relacionada con la excavación manual, se aclara que las observaciones de presente interventoría, fue el resultado de la visita técnica e inspección de niveles, que se realizó en conjunto con el contratista el pasado 29 de abril; que el día de hoy, nuevamente contratista e interventoría, revisaron nuevamente niveles de excavación y las observaciones se presentan al inicio de la presente nota 067 del día de hoy, 04 de abril - 2023

Carlos Robles
Inspector Interventoría

05/05/23 Nota_068 según las observaciones realizadas Por el area tecnica de la interventoria referente a los niveles que se tienen actualmente de terreno, este contratista continua con la excavación Para llegar al nivel propuesto de -0,00m adicional referente a la nota 067 del dia 04/05/23 este contratista informa que mediante registro fotografico tiene evidencias del Personal laborando los dias 17, 18 y 19 de abril, y no fue retirado el dia 17 como lo manifiesta la interventoria.

Personal: 4 ayudantes de obra, inspector de obra Profesional SST, Condiciones climaticas: dia soleado

Carlos Robles
Inspector Interventoría

Powered by CamScanner

06/05/23 Nota_069. Se continua con la excavación y nivelación de la Placa (Por entrada Cra 27) se cubre con Plastico las areas ya compactadas Para su protección contra el agua.
Personal: 4 ayudantes de obra, inspector de obra, Profesional SST.
Condiciones Climaticas: Soleado.

Carlos Pobles
Inspector interventoría

08/05/23 Nota_070. Se continua con la excavación y nivelación de la placa (Por entrada Cra 27) se cubre con Plastico las areas ya compactadas para su protección contra el agua.
Personal: 4 ayudantes de obra, inspector de obra.
Condiciones Climaticas: Presencia de lluvia de 2:30Pm a 5:00 Pm

Carlos Pobles
Inspector interventoría

09/05/23 Nota_071. Se continua con la excavación y nivelación de la placa (Por entrada Cra 27).
Personal: 4 ayudantes de obra, inspector de obra.
Condiciones Climaticas: soleado.

Carlos Pobles
Inspector interventoría

Powered by CamScanner

10/05/23 Nota_072. este contratista informa la entrada a obra de un minicargador marca Caterpillar a las 7:00 am, dicho minicargador realizara trabajos de nivelación y retiro de material sobrante, se llego a la altura propuesta por este contratista de -0,60m. se realiza el retiro del material proveniente de la excavación.
Personal: 4 ayudantes de obra, inspector de obra
condiciones climaticas: soleado

Carlos Pobles
Inspector Interventoría

11/05/23 Nota_073: Teniendo el terreno excavado y nivelado a la altura o profundidad propuesta de -0,60m, este contratista realiza el ingreso de un vibrocompactador benitin doble rodillo, y se inicia con la compactación de suelo natural.
Personal: 4 ayudantes de obra, inspector de obra
Condiciones climaticas: lluvia presentada de 2:00 Pm a 5:00 Pm

Carlos Pobles
Inspector Interventoría

12/05/23 Nota_074. Este contratista informa de una falla encontrada y que viene presentando en el terreno natural ya excavado a -0,60m, en un area aproximada de 17,07 m de largo por 0,74m de ancho por -0,45 de profundidad, caracteristicas de la falla de tipo Colchon, se informa al area tecnica de interventoria quienes solicitan el concepto de un especialista en geotecnia

Powered by CamScanner

Para que con dicho concepto sepamos la manera de Proceder con dicha falla, en hora de la tarde tipo 4:00 Pm se cuenta con la presencia de un especialista en geotecnia, por parte del contratista, quien evidencia la falla presentada y se compromete a emitir su concepto. tecnico de la misma.
Personal de obra: 4 ayudantes, inspector de obra
dia soleado, condiciones climaticas.

Carlos Robles
Inspector Interventoria

18/05/23 Nota_075. Este contratista informa la entrada a obra de una miniexcavadora marca Hitachi de referencia 40U, ya teniendo el concepto del especialista en geotecnia este contratista lo remite al area tecnica de interventoria quienes aprueban la nueva excavación a realizar en un area aproximadamente de 17,07m de largo por 8,74m de ancho por 0,45m de profundidad, se inicia con dicha excavación, para llega asi a esa nueva profundidad, se realiza el retiro de material proveniente de la excavación en volquetas en horas de la tarde tipo 3:00 Pm llegan los primeros viajes de rajon. con una medida de rajon de aproximadamente 40 cm, dicho rajon se extiende en el area que presenta dicha falla.
Personal de obra: 2 ayudantes, inspector de obra
condiciones climaticas: lloviznas de 1:00 Pm a 3:00 Pm

Carlos Robles
Inspector Interventoria.

Powered by CamScanner

19/05/23 Nota-078. se continva con la extendida del recebo B-200 sobre la piedra rajon y se continva con la compactación de dicho material

Personal de obra: 4 ayvdantes, inspector de obra

Condiciones Climaticas.: llovizna de 1:00Pm a 3:00Pm

Carlos Roble
Inspector Interventoría.

20/05/23 Nota-079. Se continva con la extendida del recebo B-200 sobre la piedra rajon y se continva con la compactación de dicho material, se extiendo Plastico sobre los materiales granvlares, para evitar el exceso de agua en ellos.

Personal de obra: 4ayvdantes, inspector de obra

condiciones climaticas: dia soleado.

Powered by CamScanner

en correos de cubierta Bloque B.
- Se comienza a cortar mas lamina upvc de cubierta segun despiece aprobado por interventoria
- Se sube toda la lamina upvc a la cubierta para facil acceso y disposicion para instalacion de material
- Se presentan lluvias en horas de la tarde de 1:15pm a 3:30 pm, no se pueden realizar actividades en los frentes abiertos

Personal: 1 oficial y 5 Ayudantes; insp. obra y SST.

20 folios Nota_086. Se continua con la instalacion de lamina upvc termo acustica de 2mm en cubierta Bloque B.
- Se comienza a desmontar cielo raso ya instalado previamente para poder instalar cercos de madera eliminados por aprobacion de Ing. Carlos Robles.
- Se continua instalando malla expandido en la cubierta del Bloque B.
- Se continua aplicando Base imprimante y Barniz a estructura de madera - Sobre de cubierta caseta amarilla.
- Se solicita nuevamente, los certificados de calidad de teja upvc de 2mm que estan instalando y la remision del proveedor al contratista, para poder verificar en campo. Tambien se solicita nuevamente el NP de teja traslucida, lamina perforada a emplear en caseta amarilla (o colonial) en ventanas. Tener en cuenta para esta caseta, la recomendacion de la SED sobre la ventilacion cruzada.

Se solicita nuevamente certificados de calidad de malla que estan instalando y remision, de la teja, tipo esparida, a instalar en la caseta colonial (o amarilla); de pintura aplicada.

- Se presenta lluvias a las 02:10 pm a las 03:00 pm y obliga a suspender todas las actividades de cambio de cubierta en bloque B.
- Personal: 2 oficiales y 7 Ayudantes, insp. obra y SST; Residente de interv., insp. interv.

21/04/23 Nota-087 Se continua con el desmonte de cubierta del Bloque B y la instalación de la nueva cubierta en UPVC Termo acustica 2 mm.
- Se Aplica esmalte 3 en 1 en las correas por encima y por debajo de color blanco, Se procede con el desmonte de los puntos electricos de las luminarias del Bloque B, ya que se deben re ubicar por debajo de la malla expandida a instalar.
- Se presentan lluvias en todo el día por lo que las actividades se ven interrumpidas intermitentemente por aproximadamente 3 hrs en todo el dia
- Se continuan instalando cercas de madera para intemperie en la cubierta amarilla
Personal: 2 oficiales y 7 Ayudantes, insp obra y SST

22/04/23 Nota-088 Se continua con el desmonte de cubierta del Bloque B y la instalación de la lamina Termo acustica UPVC de 2mm.
- Se continua aplicando esmalte en la cercha de soporte de la cubierta

- Se continua con la instalación de malla expandida en la cobertia del bloque B y con la pintura de la misma
- Se continua instalando cercos de madera en reforzamiento de la estructura de soporte de la cubierta de la caseta comunal
Personal: 2 Oficiales y 7 Ayudantes, inspector SST y obra

24/04/23 Nota_089 Se continua instalando malla expandida en la cubierta del Bloque B, así como tambien la aplicación de esmalte sobre los cercos de soporte de la cubierta y sobre la malla expandida
- Se desmontan los puntos electricos que existen para la conexión de luminarias, ya que se ve la necesidad de reubicarlos por debajo de la malla expandida, para en caso tal de postenar mantenimiento sea facil su acceso.
- Se continuan instalando cercos de madera de 10x10 y de 20x10, con su respectiva aplicación de inmunizante y barniz de acabado
Personal: 1 oficial y 5 Ayudantes, inspector obra y SST
- Se presentan lluvias y se suspenden actividades en las frentes de 8:30 am a 10:25 am.
- Se siguen presentando lluvias de 2:37pm a 3:40pm no se puede continuar con las actividades en ejecución

25/04/23 Nota_090 Se continuan con las actividades del dia anterior en lo que corresponde a instalación de malla expandida, aplicaciones de pintura y desmonte e instalación de ponto electricos para luminarias
Personal: 1 oficial y 5 Ayudantes, insp obra y SST
- Se presentan lluvias en horas de la tarde de 3:00 pm a 4:15 pm, se dosprenden actividades.

26/04/23 Nota_091 Se desmonta el ultimo tramo de malla estaborada que quedaba en la cubierta del Bloque B y se continua con la aplicación de esmalte en correas y malla de esta misma Cubierta, para su posterior instalacion
- Se comienzan a instalar los nuevos ponto electricos y toma corrientes para las nuevas luminarias.
Personal: 1 oficial y 5 Ayudantes.

27/04/23 Nota_092 Se comienza con la instalación de flande galvanizado sobre los costados de la cubierta upvc instalada en el Bloque B, para evitar filtraciones en las uniones de la lamina con los muros que la rodean
- Se continua con la instalación de malla expandida, la aplicación de pintura en correas y malla, el desmonte de pontes electricos y la instalación de nuevos ponto con toma corrientes nuevos y cableado

nuevo en la cobierta del Bloque B.
-Se comienza con la instalación de cielo raso y su protección con plástico para evitar contacto con lluvia.
-Se presentan lluvias de 10:40am a 11:30 am se suspenden actividades en cubiertas.
Personal: 1 Ofi. y 5 Ayudantes, Insp SST y obra

28/04/23 Nota_093 Se termina de instalar el flandle galvanizado calibre 26 en la cubierta del Bloque B.
-Se continua con la aplicación de esmalte en malla expandida y la instalación de la misma, el desmonte de puntos electricos y la instalación de nuevo punto y toma corriente doble.
-Se continua con la instalación de cielo raso en Super board 6mm en cadeta amarilla
Personal: 1 oficial y 5 Ayudantes, insp SST y obra.

29/04/23 Nota-094 Se continua con la aplicación de esmalte en malla expandida y cornesa de soporte de cubierta y la postema instalación de la malla, con el desmonte de punto electrico y la instalación de nuevos puntos y su toma corriente doble.
Personal: 1 oficial y 4 Ayudantes, insp obra y SST

· 02/05/23 Nota_095. Se termina de instalar el cielo raso en Super Board 6mm en la cubierta de Caseta amarilla y se aplica la emulsión asfaltica sobre esta

- Se comienzan a lijar los marco de la ventanas que se desmontaron en la caseta amarilla con Polidora y disco flat para obtener un mejor acabado.

Personal: 4 Ayudantes, inspe obra y SST.

· 03/05/23 Nota_096 Se comienza a levanta el remate lineal en ladrillo para el soporte de alfagias en cubierta de caseta amarilla

- Se continua con el mantenimiento a ventanera, con el lijado del marco metálico y la cotteada con Polidora de la reja tipo Banco, Según se indicó en comité de obra previo.

04-Mayo 2023 NOTA 096.

- Se realiza visita tecnica Oliver (Castellano) y Acde Espitia (SST interventoria), residente interventoria Orlando Lamilla.
- Se recomienda a contratista, propuesto para confinar hilada de bloque hueco colocado en dos fachadas, en borde de cota. para inicial al fajui; teniendo en cuenta que esta hiladas de bloque no estan confinadas y estan ubicadas en cubierta y en borde de muro.
- Se continua con el remate lineal en mamposteno para la fachada de la caseta
- Se continua con la instalación de malla expandida en la cubierta del Bloque.

B.
- Se continuan detallando los filos de pañete en los muros exteriores.
- Se continua con el mantenimiento de los ventanas de la casela amarilla.
Personal: 4 Ayudantes, insp obra y SST.

Interventoria
ING. FERNANDO SANCHEZ.

05/05/23 Nota_097. Se continuan con las actividades del dia anterior de instalación de malla expandida, mantenimiento de ventaneria, aplicación de pañetes.
Personal: 4 Ayudantes, insp. obra y SST.

06/05/23 Nota_098 se continua con la ejecución de las actividades que se vienen realizando, instalación de malla expandida, mantenimiento de ventaneria y aplicación de pañetes
Personal: 4 Ayudantes, insp obra, y SST.

08/05/23 Nota_099 Para estructura de cubierta de madera de casa colonial, se recomienda organizar elemento de 20x10 que reduce su sección transversal en más del 50%, mejorar las uniones entre elementos corroborando que la pontilla o union agarre los elementos, del mismo modo corregir perfil en parte delantera que se encuentra torcido.
- Se continuan con las actividades de instalacion de malla expandida, aplicación de pañetes y mantenimiento de ventaneria

Powered by CamScanner

- Se continua con el lijado y aplicación de esmalte en cerchas de cubierta Bloque B.
- Se demuele el muro falso en Panel Steer board que dividía la zona de las bodegas se acopia este material.

Personal: 4 Ayudantes, Insp obra y SST

Interventoria queda atento para la Realización de las observaciones realizadas por el estructural en cuanto a la Estructura en Madera en Casa Colonial.

Ing. Fernando Sanchez
Interventoria.

09/05/23 Nota_100 Se desmontan las puerta y ventanas en malla eslabonada del interior de la caseta

- Se continua con la instalación de malla expandida en cubierta de Bloque B.
- Se continua con el desmonte de puntos electricos y la reubicación de estos por debajo de la malla expandida y la instalación de nuevos toma corrientes dobles
- Se continua con la aplicación de pañete en marcos de ventanas
- Se presentan lluvias fuertes de 1:00pm a 2:30pm

Personal: 4 Ayudantes, 1 oficial, insp. obra.

10/05/23 Nota 101 Se continua con la instalación de malla expandida, el desmonte de puntos electricos y la instalación de estos debajo de la malla con su respectivo toma corriente doble en la cubierta del Bloque B

- Se adecuan detalles de la cubierta en caseta amarilla

Powered by CamScanner

Se continua con la aplicación de pañete en marcos de ventana de caseta amarilla.
Personal: 1 oficial y 5 Ayudantes, insp. obra.

11/05/23 Nota_102. Se reponen las platinas faltantes en las rejas de la fachada del Bloque B. y se Soldan los elementos sueltos.
- Se continua con la instalación de malla expandida en cubierta de Bloque B. y con el desmonte de puntos electricos y la reubicación de estos para instalación de nuevas luminarias.
Personal: 1 oficial y 5 Ayudantes, insp. obra.

12/05/23 Nota_103. Se continua con las actividades del dia anterior. de instalación de malla expandida y el desmonte y reubicación de puntos electricos para instalación de luminarios en Bloque B.
- Se continua con la aplicación de pañete impermeabilizado en caseta amarilla.
- Se continua con el mantenimiento de ventanaria en caseta amarilla
- Se resanan grietas en placa de cancha principal para su posterior pintura.
Personal: 1 oficial y 5 Ayudantes, Insp. obra.

Powered by CamScanner

13/05/23 Nota_104. Se continua con las actividades del día anterior
- Se termina de instalar la malla expandida
- Se terminan de desmontar los puntos electricos y de revbicar debajo de la malla expandida en Bloque B.
Personal: 1oficial y 5 Ayudantes, INSP obra

16/05/23. Nota_105. Se continua con el mantenimiento de la estructura de soporte de la cubierta de la caseta amarilla, con la aplicación de inmunizante y barniz de acabado
- Se continuan aplicando estuco en las marcos de ventanas y puertas.
- Se realiza acopio de material RCD y Asco y limpieza general al finalizar la jornada
Personal = 1 oficial y 4 Ayudantes, insp. obra.

17/05/23 Nota_106. Se continua con el mantenimiento de la estructura de soporte de la cubierta, y la aplicación de estuco impermeabilizado en marcos de ventanas y puertas.
- Se realiza jornada de orden y limpieza.
Personal: 1 OFICIAL y 4. Ayudantes, INSP. obra.

Powered by CamScanner

18/05/23 Nota - 107 Se continua con el mantenimiento de la estructura de soporte de la cobierta de casela comunal y la aplicacion de estuco para extenciones en marcos de puertas y ventanas
Personal: 1 oficial y 4 Ayudantes, Insp. obra.

19/05/23 Nota - 108 Se comienza a levantar muros en mamposteria con Bloque N°4
- Se continua con la reconstruccion de alfajias en muros de antepecho de ventanas
- Se continua con la instalacion de la ventaneria
- Se comienza a aplicar pañete impermeabilizado en mamposteria levantada
- Se continua con el mantenimiento de ventaneria
Personal: 1 oficial y 4 Ayudantes, insp. obra.

20/05/23 Nota - 109 Se continuan con las actividades del dia anterior de mamposteria en Bloque N°4, reconstruccion de alfajias, instalacion de ventaneria y mantenimiento de las mismas.
Personal: 1 oficial y 4 Ayudantes, insp obra.
Se le recuerda al contrista que se deben priorizar la actividades en las frentes intervenidas; para de este Modo hacer Entrega de la actividades principales de la intervencion, del mismo modo No generar retraso en los tiempos de ejecucion por lo cual es importante priorizar las activid. en la Caseta Colonial y zonas Exteriores, esto se hace Con Referencia a las Actividades de la NOTA 103 Con Respecto al Resane de grietas en placa de Concha.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO OBRAS MG Y TITANIUM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901640210	4	CONSORCIO OBRAS MG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA DE EDUCACION	CR 55 152 B 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552815	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2125270497	9452089751	E	2023/06/05	2023/06/07	BANCO DAVIVIENDA	2	$7,603,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1031141471	CANO ANDREA																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	5470860	CONDE MARLON																		230301	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS008	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-23	30	$7,000,000	$487,200	30	$0	$0	Si	$2,237,200
3	CC	52964201	ESPINEL AURA																		231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	1014266805	GUZMAN JAVIER																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
5	CC	1031141515	MARTINEZ ELKIN																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	1110562441	RODRIGUEZ RUDDY	X																	230301	8	$773,334	$123,800	EPS005	8	$773,334	$31,000	CCF24	8	$773,334	$31,000	14-23	8	$773,334	$53,900	8	$0	$0	Si	$239,700
7	CC	1032498257	RUEDA SANTIAGO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
8	CC	1013594499	TRIVIÑO NIDIA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
Total	**Afiliados(8)**																						$24,273,334	$3,953,800			$24,273,334	$971,000			$24,273,334	$971,000			$24,273,334	$1,689,500		$0	$0		$7,585,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901640210	4	CONSORCIO OBRAS MG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA DE EDUCACION	CR 55 152 B 68	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552815	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2125270497	9452089751	E	2023/06/05	2023/06/07	BANCO DAVIVIENDA	2	$7,603,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,953,800	$9,400	$0	$3,963,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$800	$0	$320,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,313,800	$7,800	$0	$3,321,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$800	$0	$320,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,689,500	$4,000	$0	$1,693,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$1,689,500	$4,000	$0	$1,693,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$971,000	$2,300	$0	$973,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$971,000	$2,300	$0	$973,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$971,000	$2,500	$0	$973,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$440,000	$1,100	$0	$441,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$180,000	$500	$0	$180,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$200,000	$500	$0	$200,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$151,000	$400	$0	$151,400
TOTAL				**8**	**$7,585,300**	**$18,200**	**$0**	**$7,603,500**

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE ALFREDO ROZO ORJUELA identificado(a) con CC 19260708 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PORVENIR S A NI 800224808																
Clave Planilla	Clave Pago	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades							
									ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	sus
9450784316	33166485	2023-05-11	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30								
9449417015	2018443453	2023-04-11	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30								

Este certificado se expide el día 2023-06-16 a las 08:06.

PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10771758
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WALBER ALEX SALAZAR HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7880396198**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2120923530	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 448.000
SUBTOTALES:										**$ 448.000**	**$ 0**	**$ 448.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 350.000
SUBTOTALES:													**$ 350.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 350.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 194.900	$ 194.900	$ 0	$ 0	$ 194.900
SUBTOTALES:									**$ 194.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 194.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 10771758	SALAZAR HERNANDEZ WALVER ALEX	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.800.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.800.000	$ 350.000	$ 0	$ 350.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.800.000	10771758	$ 194.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 992.900**

SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA GROUP INTEGRAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901407518	1	GROUP INTEGRAL PRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA EDUCACION	AK 15 106 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183835628	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2095717477	9451139641	E	2023/05/05	2023/05/23	BANCO DAVIVIENDA	18	$5,688,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1122679416	AGRESOTT ANGEL	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
2	CC	1032796433	ARIAS DONALDO	X																	230201	17	$657,334	$105,200	EPSC34	17	$657,334	$26,300	CCF24	17	$657,334	$26,300	14-23	17	$657,334	$45,800	17	$0	$0	Si	$203,600
3	CC	1081909806	CASTILLO EMILIO	X																	230301	14	$541,334	$86,700	EPS002	14	$541,334	$21,700	CCF24	14	$541,334	$21,700	14-23	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0	Si	$167,800
4	CC	1023943690	CRUZ LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	1023883618	FULANO FABIAN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1023966663	GARAVITO JEFERSSON																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	93136297	GONZALEZ JOHN	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
8	CC	1033771991	GONZALEZ OMAR	X	X																230201	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
9	CC	79124947	GUERRERO TOMAS	X																	230201	18	$696,000	$111,400	EPS017	18	$696,000	$27,900	CCF24	18	$696,000	$27,900	14-23	18	$696,000	$48,500	18	$0	$0	Si	$215,700
10	CC	80742636	HERNANDEZ DIONICELDO	X																	231001	17	$657,334	$105,200	EPS002	17	$657,334	$26,300	CCF24	17	$657,334	$26,300	14-23	17	$657,334	$45,800	17	$0	$0	Si	$203,600
11	CC	1024536276	HUERFANO EDISON																		231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
12	CC	1012406005	HUERFANO EDWIN	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
13	CC	2996024	HUERFANO PABLO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
14	CC	15044473	MARTINEZ CAROL	X																	230201	6	$232,000	$37,200	EPS017	6	$232,000	$9,300	CCF24	6	$232,000	$9,300	14-23	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0	Si	$72,000
15	CC	1233896226	MARTINEZ ELKIN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
16	CC	3214671	MORERA OCTAVIO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
17	CC	1000809534	NIÑO JHOAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
18	CC	79604703	NIÑO JOSE																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
19	CC	27362054	PAREDES CLAUDIA	X																	230201	10	$386,667	$61,900	EPSC34	10	$386,667	$15,500	CCF24	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
20	CC	1047510747	RICAURTE JORGE	X																	230201	18	$696,000	$111,400	EPS017	18	$696,000	$27,900	CCF24	18	$696,000	$27,900	14-23	18	$696,000	$48,500	18	$0	$0	Si	$215,700
21	CC	1023039411	RINCON LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
22	CC	79583980	SALCEDO JOVAN	X	X																231001	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
23	CC	1000619138	VILLADA BRANDON																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
24	CC	1052517828	ZAYAS JHON																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(24)**																						$17,980,004	$2,877,200			$17,980,004	$719,700			$17,980,004	$719,700			$17,980,004	$1,252,600		$0	$0		$5,569,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901407518	1	GROUP INTEGRAL PRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA EDUCACION	AK 15 106 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183835628	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2095717477	9451139641	E	2023/05/05	2023/05/23	BANCO DAVIVIENDA	18	$5,688,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$2,877,200	$61,600	$0	$2,938,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$297,000	$6,400	$0	$303,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$556,800	$11,900	$0	$568,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,218,900	$26,100	$0	$1,245,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$804,500	$17,200	$0	$821,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,252,600	$26,800	$0	$1,279,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	24	$1,252,600	$26,800	$0	$1,279,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$719,700	$15,400	$0	$735,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	24	$719,700	$15,400	$0	$735,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$719,700	$15,600	$0	$735,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$46,400	$1,000	$0	$47,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	$137,800	$3,000	$0	$140,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$1,000	$0	$47,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$300,300	$6,500	$0	$306,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$1,000	$0	$47,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$142,400	$3,100	$0	$145,500
TOTAL				**24**	**$5,569,200**	**$119,400**	**$0**	**$5,688,600**

SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA COBE

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901190795	9	COBE CONSTRUCTORES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 16 No. 4 -03	SAN MARTIN-CESAR	3061890	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2109579229	9451604587	E	2023/05/24	2023/05/31	BANCO DE OCCIDENTE	7	$5,171,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							**$1,701,334**	**$272,300**			**$1,701,334**	**$68,200**			**$1,701,334**	**$68,200**			**$1,701,334**		**$118,500**		**$0**	**$0**		**$527,200**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							**$1,701,334**	**$272,300**			**$1,701,334**	**$68,200**			**$1,701,334**	**$68,200**			**$1,701,334**		**$118,500**		**$0**	**$0**		**$527,200**
Ciudad: SAN MARTIN Depto: CESAR (2 Afiliados)																							**$1,701,334**	**$272,300**			**$1,701,334**	**$68,200**			**$1,701,334**	**$68,200**			**$1,701,334**		**$118,500**		**$0**	**$0**		**$527,200**
1	CC	1012442942	AMAYA JOSE	X																	23020 1	18	$696,000	$111,400	EPS017	18	$696,000	$27,900	CCF15	18	$696,000	$27,900	14-11	18	$696,000	6.960%	$48,500	18	$0	$0	Si	$215,700
2	CC	1000136733	MACHADO EDWIN	X																	23100 1	26	$1,005,334	$160,900	EPS008	26	$1,005,334	$40,300	CCF15	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	6.960%	$70,000	26	$0	$0	Si	$311,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (11 Afiliados)																							**$14,860,000**	**$2,377,600**			**$14,860,000**	**$594,400**			**$14,860,000**	**$594,400**			**$14,860,000**		**$1,034,800**		**$0**	**$0**		**$4,601,200**
Centro de Trabajo: 02 (11 Afiliados)																							**$14,860,000**	**$2,377,600**			**$14,860,000**	**$594,400**			**$14,860,000**	**$594,400**			**$14,860,000**		**$1,034,800**		**$0**	**$0**		**$4,601,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																							**$14,860,000**	**$2,377,600**			**$14,860,000**	**$594,400**			**$14,860,000**	**$594,400**			**$14,860,000**		**$1,034,800**		**$0**	**$0**		**$4,601,200**
3	CC	1128084704	ASPRILLA DAINER																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1091677393	CONDE CRISTHIAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	1002323053	FIGUEROA JORGE																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1022993463	GOMEZ JAIRO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1030636168	JAMAICA DAVID																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	1124408518	LOPEZ LUIS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	1091678134	MANZANO ANGIE																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
10	CC	1091673632	RANGEL CRISTHIAN																		23020 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF24	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
11	CC	1091678052	ROJAS JHORMAN																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
12	CC	1074486449	SERRANO JHON																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	1030647473	TORO BRAYAN																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF24	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
Total			**Afiliados(13)**																				$16,561,334	$2,649,900			$16,561,334	$662,600			$16,561,334	$662,600			$16,561,334		$1,153,300		$0	$0		$5,128,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901190795	9	COBE CONSTRUCTORES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 16 No. 4 -03	SAN MARTIN-CESAR	3061890	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2109579229	9451604587	E	2023/05/24	2023/05/31	BANCO DE OCCIDENTE	7	$5,171,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,649,900	$22,200	$0	$2,672,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,900	$1,400	$0	$162,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,657,600	$13,800	$0	$1,671,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$831,400	$7,000	$0	$838,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,153,300	$9,600	$0	$1,162,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,153,300	$9,600	$0	$1,162,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$662,600	$5,600	$0	$668,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$68,200	$600	$0	$68,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$594,400	$5,000	$0	$599,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$662,600	$5,700	$0	$668,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$400	$0	$46,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$40,300	$400	$0	$40,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$74,300	$700	$0	$75,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$180,000	$1,500	$0	$181,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$92,800	$800	$0	$93,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$228,800	$1,900	$0	$230,700
TOTAL				**13**	**$5,128,400**	**$43,100**	**$0**	**$5,171,500**

SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA ENERGIZA

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 16 de mayo de 2023 12:03:16 PM

Período del informe: 202304

Pagada en horario 15/05/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ENERGIZA SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS		
Documento	NI901495759	**Dirección**	CR 12B #35 - 49
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3443737
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal	SALAZAR SALDARRIAGA JORGE ORLANDO	**Identificación**	CC1088265813

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1014299571	PALACIOS MENA DANIEL JOSE	1054524347	15/05/2023	202304	202305																		30	30	30	30	230201	EPS037	14-11	CCF24	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$185.600	$46.400	$80.800	$46.400	$0	$0	$0	$0	$359.200
CC 1031153649	DIAZ RAMIREZ GILMER ESTIVEN	1054524347	15/05/2023	202304	202305																		30	30	30	30	231001	EPSC34	14-11	CCF24	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$185.600	$46.400	$80.800	$46.400	$0	$0	$0	$0	$359.200
CC 1024484483	DIAZ RAMIREZ HECTOR ARMANDO	1054524347	15/05/2023	202304	202305																		30	30	30	30	230201	EPS002	14-11	CCF24	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$185.600	$46.400	$80.800	$46.400	$0	$0	$0	$0	$359.200
CC 80064653	OBANDO BELLO EDWARD ALEXANDER	1054524347	15/05/2023	202304	202305																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF24	$1.400.000	$1.400.000	$1.400.000	$1.400.000	$224.000	$56.000	$97.500	$56.000	$0	$0	$0	$0	$433.500
CC 1033757290	DIAZ JIMENEZ FREDY RAUL	1054524347	15/05/2023	202304	202305																		30	30	30	30	230201	EPS002	14-11	CCF24	$1.400.000	$1.400.000	$1.400.000	$1.400.000	$224.000	$56.000	$97.500	$56.000	$0	$0	$0	$0	$433.500
CC 1024614792	LEON SILVA EMANUEL YIRETH	1054524347	15/05/2023	202304	202305	X																	27	27	27	27	230201	EPS002	14-11	CCF24	$1.044.000	$1.044.000	$1.044.000	$1.044.000	$167.100	$41.800	$72.700	$41.800	$0	$0	$0	$0	$323.400
CC 1013646845	PINZON RAMIREZ MAICOL ANDRES	1054524347	15/05/2023	202304	202305	X																	27	27	27	27	231001	EPS008	14-11	CCF24	$1.044.000	$1.044.000	$1.044.000	$1.044.000	$167.100	$41.800	$72.700	$41.800	$0	$0	$0	$0	$323.400
CC 1000132164	CANACUE TORRES YEISON	1054524347	15/05/2023	202304	202305	X																	26	26	26	26	230301	EPS002	14-11	CCF24	$1.005.334	$1.005.334	$1.005.334	$1.005.334	$160.900	$40.300	$70.000	$40.300	$0	$0	$0	$0	$311.500
CC 93181145	RAMIREZ POVEDA EDIER ORLANDO	1054524347	15/05/2023	202304	202305	X																	4	4	4	4	231001	EPS002	14-11	CCF24	$154.667	$154.667	$154.667	$154.667	$24.800	$6.200	$10.800	$6.200	$0	$0	$0	$0	$48.000
CC 1088265813	SALAZAR SALDARRIAGA JORGE ORLANDO	1054524347	15/05/2023	202304	202305																		30	30	30	30	230201	EPS002	14-11	CCF44	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$185.600	$46.400	$80.800	$46.400	$0	$0	$0	$0	$359.200
CC 80174854	VILLEGAS ORTIZ CARLOS ALBERTO	1054524347	15/05/2023	202304	202305	X																	4	4	4	4	230201	EPS017	14-11	CCF24	$166.667	$166.667	$166.667	$166.667	$26.700	$6.700	$11.700	$6.700	$0	$0	$0	$0	$51.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA GRUPO TEKTON S.A.S

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901186860	4	GRUPO TEKTON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 25 b 80c 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5194439	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2095604593	9451136669	E	2023/05/15	2023/05/23	BANCOLOMBIA	8	$2,759,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$796,800						$199,200	
																				$611,200						$152,800	
																				$611,200						$152,800	
						$2,660,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,660,000	16%	SIN RIESGO	$425,600	$0	$0	$0	$0	$0	$425,600		NUEVA E.P.S.	30	$2,660,000	4%	$106,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		COMPENSAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
																				$185,600						$46,400	
																				$185,600						$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$742,400						$185,600	
																				$742,400						$185,600	
																				$742,400						$185,600	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		CAPITAL SALUD	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		SALUD TOTAL	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
																				$1,539,200						$384,800	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$199,200						$199,200						$100,800				$0		$0		$0		$0	
	$152,800						$152,800						$20,000				$0		$0		$0		$0	
	$152,800						$152,800						$20,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$106,400		COMPENSAR	30	$2,660,000	4%	$106,400	ARL SURA	30	$2,660,000	0.522%	1	$13,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$46,400		COMPENSAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	0.522%	1	$6,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$46,400						$46,400						$80,800				$0		$0		$0		$0	
	$46,400						$46,400						$80,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$46,400		COMPENSAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$185,600						$185,600						$323,200				$0		$0		$0		$0	
	$185,600						$185,600						$323,200				$0		$0		$0		$0	
	$185,600						$185,600						$323,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$46,400		COMPENSAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$46,400		COMPENSAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$46,400		COMPENSAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$46,400		COMPENSAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$384,800						$384,800						$424,000				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901186860	4	GRUPO TEKTON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 25 b 80c 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5194439	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2095604593	9451136669	E	2023/05/15	2023/05/23	BANCOLOMBIA	8	$2,759,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,539,200	$14,800	$0	$1,554,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$425,600	$4,100	$0	$429,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$3,600	$0	$374,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$742,400	$7,100	$0	$749,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$424,000	$4,100	$0	$428,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$424,000	$4,100	$0	$428,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$384,800	$3,700	$0	$388,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$384,800	$3,700	$0	$388,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$384,800	$4,000	$0	$388,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$500	$0	$46,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$500	$0	$46,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$139,200	$1,400	$0	$140,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$106,400	$1,100	$0	$107,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$500	$0	$46,900
TOTAL				**7**	**$2,732,800**	**$26,600**	**$0**	**$2,759,400**

PAGOSIMPLE | DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte	2023-05-18, 09:49:32 PM	**Tipo Planilla**	I: Planilla independientes	**Número Planilla**	1054914199
Periodo Cotización	2023-05	**Periodo Servicio**	2023-05		
				Fecha limite de pago	2023-06-23

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIET PAOLA LOPEZ MORENO		
Documento	CC1023865490	**Dirección**	DG 32A SUR #11 G - 09 CASA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5108643
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	U
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	

AFP

Código	Nit	AFP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Días de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
230301	N800224808	PORVENIR	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	1

EPS

					Incapacidades		Licencia de Maternidad												
Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Dias Mora	Interes Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
EPS008	N860066942	COMPENSAR EPS	$ 250.000	$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 250.000	1

ARP

				Incapacidades										
Código	Nit	ARP	Cotización	No. Autorizacion	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Dias Mora	Int. Mora	SubTotal Cotizacion	No. Saldo a favor	Valor saldo favor	Total a pagar	No. Afiliados
14-23	N860011153	POSITIVA DE SEGUROS	$ 139.200		$ 0	$ 0	$ 139.200	0	$ 0	$ 139.200	0	$ 0	$ 139.200	1

CAJA

Código	Nit	CCF	Cotizacion	Dias de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF22	N860007336	COLSUBSIDIO	$ 12.000	0	$ 0	$ 12.000	1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	$ 320.000	$ 320.000	1
Salud	$ 250.000	$ 250.000	1
Riesgos	$ 139.200	$ 139.200	1
Caja	$ 12.000	$ 12.000	1
Gran Total	**$ 721.200**	**$ 721.200**	**4**

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901649766-8	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022	CR 13 73 33 OF401	4969423	jsanabria@interconstrucciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	Y		68490910	$1.278.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.278.700				1.278.700	0	0	1.278.700			12.787	1.278.700	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	1.278.700	1.278.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	1.278.700	1.278.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901649766-8	CONSORCIO INTERCAPITAL 2022		CR 13 73 33 OF401	4969423	jsanabria@interconstrucciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	Y		68490910	$1.278.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019011012	PACHON FAJARDO ADRIANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1023014820	VANEGAS MONTOYA DIEGO FERNEY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1023889381	SANCHEZ GUEVARA ELBER FERNANDO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.226.667	5	85.400		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1032465879	GOMEZ GOMEZ VANESSA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.600.000	5	111.400		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1033812391	ESPITIA UBAQUE AIDA LUZ	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1057893111	PINILLA VARGAS JUAN DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	79317188	MUNAR CASTAÑEDA YESID ALEXANDER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
8	CC	79957556	COTES DURAN IVAN DARIO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
9	CC	80059916	CASTELLANOS MORENO OLIVER MARTIN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1073236065	SOCARRAS VIVAS KENNY JHOHAN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	2.400.000	5	167.100		0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1111201278	CELY HERRERA EDGAR MARIO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1193144796	ROBLES SALAS CARLOS ANDRES	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
13	CC	12233164	LAMILLA CUELLAR ORLANDO	59	0			N		X																0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	373.334	5	26.000		0	0	0	0	0	0	0
14	CC	74324887	VEGA VEGA NAUL ALBEIRO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0
15	CC	79290996	SANCHEZ FORERO MARIO FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0			0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023889381	ELBER FERNANDO SANCHEZ GUEVARA	krr 69p # 71 -92 apto 602	6088351	ing.fernandosanchezg@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	16/06/2023	68032666	$456.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	456.000	456.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1023889381	ELBER FERNANDO SANCHEZ GUEVARA		krr 69p # 71 -92 apto 602	6088351	ing.fernandosanchezg@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	16/06/2023	68032666	$456.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023889381	SANCHEZ GUEVARA ELBER FERNANDO	3	0			N																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023014820		DIEGO FERNEY VANEGAS MONTOYA	INDEPENDIENTE	Principal	Cra9b este#73d-51sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9072216	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2099243502	9449802768	I	2023/05/05	2023/05/25	NEQUI	20	$338,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1023014820	VANEGAS DIEGO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023014820		DIEGO FERNEY VANEGAS MONTOYA	INDEPENDIENTE	Principal	Cra9b este#73d-51sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9072216	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2099243502	9449802768	I	2023/05/05	2023/05/25	NEQUI	20	$338,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$4,500	$0	$190,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$4,500	$0	$190,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$3,500	$0	$148,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$3,500	$0	$148,500
TOTAL				**1**	**$330,600**	**$8,000**	**$0**	**$338,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193144796		ROBLES SALAS CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz I cs 6 laureles	CHAPARRAL-TOLIMA	2460202	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2096033068	9451143794	I	2023/05/24	2023/05/24	NEQUI	0	$337,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$7,000			$0		$0		$0	$0		$337,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$7,000			$0		$0		$0	$0		$337,600
Ciudad: CHAPARRAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$7,000			$0		$0		$0	$0		$337,600
1	CC	1193144796 ROBLES CARLOS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF50	30	$1,160,000	$7,000		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$337,600
Total	**Afiliados(1)**																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$7,000			$0		$0		$0	$0		$337,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193144796		ROBLES SALAS CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz I cs 6 laureles	CHAPARRAL-TOLIMA	2460202	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2096033068	9451143794	I	2023/05/24	2023/05/24	NEQUI	0	$337,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$0	$0	$7,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$7,000	$0	$0	$7,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$337,600**	**$0**	**$0**	**$337,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1111201278		EDGAR MARIO CELY HERRERA	INDEPENDIENTE	Principal	Av carrera 70 51 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2407563	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2086321936	9450353758	I	2023/05/18	2023/05/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1111201278	CELY EDGAR	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1111201278		EDGAR MARIO CELY HERRERA	INDEPENDIENTE	Principal	Av carrera 70 51 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2407563	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2086321936	9450353758	I	2023/05/18	2023/05/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$330,600**	**$0**	**$0**	**$330,600**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033812391	AIDA LUZ ESPITIA UBAQUE	CL 68 D BIS 20 A 57 SUR	7158631	aidaespitia925@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	20/06/2023	68466562	$330.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1033812391	AIDA LUZ ESPITIA UBAQUE		CL 68 D BIS 20 A 57 SUR	7158631	aidaespitia925@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	20/06/2023	68466562	$330.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033812391	ESPITIA UBAQUE AIDA LUZ	3	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80059916	OLIVER MARTIN CASTELLANOS MORENO	CARRERA 113 77 27	3104849855	castellanosasesoria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	14/06/2023	68433893	$330.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80059916	OLIVER MARTIN CASTELLANOS MORENO		CARRERA 113 77 27	3104849855	castellanosasesoria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	14/06/2023	68433893	$330.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80059916	CASTELLANOS MORENO OLIVER MARTIN	3	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SOCIAL

EDIFICIO COMERCIAL Y RESIDENCIAL LA MERCED P.H
Nit.860.010.573-1

Bogotá, noviembre 22 del 2022

Doctora
RUTH ESPERANZA SANCHEZ
Rectora
COLEGIO CAMILO TORRES
Bogotá

REF. DERECHO DE PETICION


BEATRIZ MARLEN SABOGAL PULIDO, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá, D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 20.485.307 de Choachí, actuando como Representante Legal del Edificio Comercial y Residencial La Merced Propiedad Horizontal (edificio de conservación) ubicado en la calle 34 No. 6-59, por medio del presente escrito y ejerciendo el derecho constitucional consagrado en el Art. 23 de nuestra Carta Magna, muy respetuosamente le solicitamos lo siguiente:

HECHOS

Los residentes del edificio la Merced que colindan con el área de las instalaciones del colegio están afectados por las filtraciones que provienen de la zona del colegio en razón que el flanche que habían adecuado en la parte superior (techo), se desprendió, está suelto y con el tiempo de lluvia actual, se está filtrando el agua por la zona en mención.

PRETENSIONES

Solicitamos su colaboración para proceder con las reparaciones a lugar, en cuanto a la reubicación del flanche y revisión del cordón de silicona sobre esta área, además, de las obras que consideren a lugar para subsanar el tema, dado que las humedades están generando afectaciones considerables tanto en la parte física de los apartamentos y de no ser reparadas van a repercutir en la salud de los residentes, además, incrementaría los costos para el colegio en el caso de las reparaciones generadas a nivel interno de los apartamentos y oficinas por este tema (anexo registro fotográfico del flanche afectado).



Como se puede evidenciar el flanche esta suelto

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20225330777801
Fecha: 21/11/2022 11:13:19 a. m.

ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL(LA) SUSCRITO ALCALDE (SA) LOCAL DE SANTA FE

HACE CONSTAR

Que mediante la Resolución Administrativa y/o registro en base de datos de propiedad horizontal 011 del 4 de Febrero de 2005, fue inscrita por la Alcaldía Local de SANTA FE, la Personería Jurídica para el (la) EDIFICIO RESIDENCIAL Y COMERCIAL LA MERCED - PROPIEDAD HORIZONTAL, entidad sin ánimo de lucro, ubicada en la CL34#6-59 de esta ciudad, conforme a lo previsto en el Artículo 8 de la Ley 675 de 2001.

La solicitud de inscripción se acompaña con las fotocopias de la Escritura Pública No. 4000 del 27 de Diciembre de 2004, corrida ante la Notaría 4 del Círculo Notarial de Bogotá D.C., mediante la cual se acogen al régimen de propiedad horizontal que trata la Ley 675 de 2001, la cual se encuentra registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos en el folio de matrícula 50C1623511

Que mediante acta No. 0012021 del 10 de marzo de 2021 se eligió a:
BEATRIZ MARLEN SABOGAL PULIDO con CÉDULA DE CIUDADANÍA 20485307, quien actuará como Administrador y REPRESENTANTE LEGAL durante el periodo del 10 de febrero de 2022 al 9 de febrero de 2023.

Se suscribe la presente certificación teniendo en cuenta el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, articulo 8 de la ley 675 del 2001 y el artículo 50 del decreto 854 del 2001.

DIEGO FERNANDO HERRERA ROJAS (e)
ALCALDE(SA) LOCAL DE SANTA FE

La firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con el decreto 2150 de 1995 y Resolución No 447 del 20 de Junio de 2011

Se suscribe la presente certificación, teniendo como base el artículo 8° de la ley 675 de 2001 y los postulados de la buena fe, señalados en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia la cual establece: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas..."

La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 21/11/2022 11:13:19 a. m.

Noviembre 22/2022 Recibe se 4 folios

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2022-139516
Fecha: 28-12-2022 - 16:05
Folios: 3 Anexos:
Radicador: SONIA GARZON LEAL - 4300
Destino: 6003 - 04 COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES (IED)
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: LP2NM

MEMORANDO

PARA: **RUTH ESPERANZA MARCELO SANCHEZ**
Rectora Colegio Externado Nacional Camilo Torres I.E.D.
extcamilotorres3@educacionbogota.edu.co

DE: **CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA**
Subsecretario de Acceso y Permanencia

FECHA: Noviembre de 2022.

ASUNTO: Respuesta al correo electrónico REMISION DERECHO DE PETICION, QUEJAS Y RECLAMOS DE VECINOS CONSTANTES COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRES, 22 de noviembre de 2022. Remisión Derecho de Petición: Edificio Comercial y Residencial La Merced P.H. Colegio Externado Nacional Camilo Torres I.E.D.

Respetada Rectora Ruth Esperanza,

En atención a la solicitud citada en el asunto, de manera atenta y de conformidad con la información suministrada por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – DCCEE, procedemos a brindar respuesta a la petición en los siguientes términos:

Petición:

> *"(…) Solicitamos su colaboración para proceder con las reparaciones a lugar, en cuanto a la reubicación del flanche y revisión del cordón de silicona sobre esta área, además, de las obras que consideren a lugar para subsanar el tema, dado que las humedades están generando afectaciones considerables tanto en la parte física de los apartamentos y de no ser reparadas van a repercutir en la salud de los residentes, además, incrementaría los costos para el colegio en el caso de las reparaciones generales a nivel interno de los apartamentos y oficinas por este tema (anexo registro fotográfico del flanche afectado). (…)"*

Respuesta:

Con el propósito de corregir las filtraciones originadas por la cubierta del Colegio Externado Nacional Camilo Torres que dan origen a la problemática planteada, les informamos que las obras de mejoramiento de la cubierta del colegio hacen parte de las metas del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", 2020-.2024.

En el marco de este Plan de Desarrollo, se realizaron los "Estudios Previos" para adelantar el proceso de selección No. SED-LP-DCCEE-039-2022, con el objeto de: *"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.",* en dichos estudios tal y como se describe en su numeral 1. Descripción de la necesidad, en el subtítulo Oportunidad, se cita que:

> *"(…) la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, adelantó un análisis y priorización de obras menores y de mejoramiento con características de "Reparaciones Locativas" en las diferentes localidades de Bogotá D.C., de conformidad con los requerimientos efectuados por parte de Secretaria Distrital de Salud, obras menores de mitigación y mantenimientos correctivos necesarios, previo diagnóstico de la información aportada por los Líderes territoriales producto de la Gestión territorial de la DCCEE y las Direcciones Locales, cuyo resultado origina la selección de doscientas veintitrés (223) plantas físicas en diversas localidades de Bogotá, las cuales serán organizadas en 12 grupos para facilitar su intervención y operatividad en su ejecución,…*"

Así las cosas, dadas las condiciones de la planta física del colegio Externado Nacional Camilo Torres y de acuerdo con el diagnóstico preparado por nuestra área territorial, la sede educativa fue incluida dentro de las 223 plantas físicas priorizadas, lo cual ha sido informado al colegio por parte del profesional de apoyo en el colegio, arquitecto Cristian Leonardo Contador.

El alcance del mejoramiento en la institución educativa comprende lo siguiente: Mejoramiento de cubiertas, baterías sanitarias y redes eléctricas.

Dicho proceso de contratación culminó con la suscripción el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4088303 el 14 de octubre de 2022, al adjudicatario, CONSORCIO OBRAS MG, para el grupo 9, el cual atenderá las intervenciones en modalidad programada y emergencia en las localidades de: SANTAFE - MARTIRES - ANTONIO NARIÑO - CANDELARIA -RAFAEL URIBE URIBE - SAN CRISTOBAL, acorde con lo establecido en los estudios previos: *"(…)Con el fin de facilitar las actividades se ha dividido la atención a las plantas físicas de los establecimientos incluidos en el listado de sedes a intervenir en doce (12) GRUPOS, distribuidos por zonas y agrupados por localidades. (…)".*

De la misma manera se adelantó proceso de selección por concurso de méritos No. SED-CM-A-DCCEE-050-2022, con el objeto de desarrollar la *"Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura física para la prestación del servicio educativo".* el cual fue adjudicado mediante el contrato interventoría CO1.PCCNTR.4146223 el 21 de noviembre de 2022, al CONSORCIO INTERCAPITAL 2022.

A la fecha se están tramitando los requisitos para el inicio de los trabajos, que se esperan concluir en la presente semana, y una vez se cumplan se celebrará el acta de inicio; cuando se encuentre suscrita el acta en mención se procederá a suscribir actas de vecindad, para lo cual se realizará visita conjunta con los contratistas de obra e interventoría y supervisión del contrato por parte de la entidad, que se informará con anticipación, a fin de inspeccionar el estado de las edificaciones colindantes dentro de la cual se revisarán las respectivas afectaciones, con la finalidad de poder determinar, si es el caso, las acciones a implementar en el desarrollo del contrato para corregirlas.

En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud, quedando atentos a resolver cualquier inquietud adicional que sobre el particular se requiera.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA
Subsecretario de Acceso y Permanencia

Vo. Bo. : Ing. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA– Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Revisión Jurídica: Andrea Lozano – Abogada Contratista DCCEE
Revisión Técnica: Arq. Alexander Osorio Páez, Líder Territorio Oriente – Supervisor
Preparó: Ing. Sonia Garzón Leal-Contratista DCCEE - Apoyo a la Supervisión (Grupo 9)

INFORME HIDROSANITARIO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

COMPONENTE HIDROSANITARIO Y REDES CONTRA INCENDIO

CONSORCIO INTERCAPITAL 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL COMPONENTE HIDROSANITARIO DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y OBRAS MENORES PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

INFORME MENSUAL No. 001

PERIODO: *DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023*

300 3265756
idco56@yahoo.com

1. ALCANCE

El presente informe corresponde al avance mensual referido a la asesoría sobre el componente de infraestructura hidráulica, redes hidrosanitarias y sistema de extinción de incendios para las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del distrito y obras menores para atención de emergencias, para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2023.

2. RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

En el periodo en mención se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de cotizaciones y alcance de las actividades de limpieza con vactor para tuberías de drenaje, incluyendo disposición de residuos.

- Realización de visita técnica al colegio Guillermo León Valencia sede A, para verificar avance y alcance de las actividades de adecuación de los equipos en la sala de bombas de la institución.

- Revisión del oficio COMG – SED.G9 – BOG – 0137 – 45078 del consorcio obras MG, conteniendo el reporte general de actividades y avance de las obras en la institución Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, y elaboración de informe técnico con evaluación y comentarios.

3. REVISIÓN DE AVANCE FÍSICO

En cuanto a ejecución de obras se revisó la ejecución de actividades en el cuarto de bombas del colegio Guillermo León Valencia, sede A, encontrando que se realizó lo siguiente:

- Suministro e instalación de 2 bombas sumergibles Barnes con 2 parales de 3", sus adaptadores macho, uniones PVC-P y tablero controlador nuevo marca Siemens. Configuración de presiones de arranque en tablero controlador, configuración de flotadores de nivel para fijar el nivel mínimo de arranque, el nivel de parada y el nivel de alarma. Puesta en marcha final.
- Suministro de sistema de bombeo de agua potable compuesto por 3 bombas centrífugas de agua potable de la marca Barnes, referencia HE 1.5 30 3, con niples de descarga en 1 ½" galvanizados. Configuración de encendido, apagado y alternación de bombas para una operación secuencial y alternancia en el


300 3265756
idco56@yahoo.com

encendido. El equipo funciona con variador de frecuencia, pero se dejó el mismo que estaba. Se hizo limpieza y se aplicó pintura en tuberías y otros elementos.

- Instalación de flotador mecánico para llenado de tanque de almacenamiento de agua potable, marca Helbert.


4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En cuanto al sistema de agua potable se instalaron por parte del contratista unas bombas Barnes HE 1.5 30, de 60gpm = 3,79L/s, y 55mca = 78,18PSI. Se retiraron unas bombas de la marca Barmesa de la serie IC, 1-14-3-2 de 3HP. A continuación se realiza la comprobación con la curva característica de las bombas que se retiraron:



300 3265756
idco56@yahoo.com

Da una carga dinámica al cierre de 44mca, con una carga promedio a los 60gpm de 35mca. A continuación la curva característica de las nuevas bombas Barnes instaladas:



Da una carga dinámica al cierre de unos 54mca, con una carga promedio a los 60gpm de unos 37mca. La verificación da que las bombas son similares a las que se instalaron, sin embargo dan una presión un poco más alta pero cubren un rango de caudales menor. Las bombas anteriores cubrían hasta más de 105gpm cada una. Se estima que por ser 3 bombas que van a trabajar en paralelo, no habría problema en el funcionamiento de las instalaciones, ya que si se llegara a demandar más agua de la que ofrece una bomba, se pondría en funcionamiento la siguiente, y en caso tal, la tercera. Sin embargo, se recomienda que en lo sucesivo se comunique a la interventoría acerca de los equipos que se vayan a instalar para cualquier institución educativa, antes de su compra y su instalación, de modo tal que la evaluación y validación que se hizo en este informe se pueda realizar siempre antes de que los equipos sean adquiridos por el contratista, y si es el caso, recomendar o no su compra a tiempo.

- En los ítems correspondientes a las actividades a ejecutar se mencionaba el suministro e instalación de tableros para el equipo de bombeo de la red de

300 3265756
idco56@yahoo.com

suministro y de la red contra incendio. Sin embargo, estas actividades no se realizaron.

- Se realizó nuevamente la evaluación sobre el mal estado del tanque de almacenamiento de agua potable de la institución Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero. Los detalles se consignaron en el oficio No. HS-CSED-2-202 del 5 de junio de 2023.




Ing. Iván Cotes Durán
Asesor especialista en redes húmedas
Interventoría

300 3265756
idco56@yahoo.com

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Adecuación de equipo de bombeo del sistema de agua potable



Equipo de bombeo conformado por bombas eyectoras Barnes

300 3265756
idco56@yahoo.com



Tablero de control instalado para sistema de bombeo



Especificaciones de las bombas de agua potable instaladas

300 3265756
idco56@yahoo.com