Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-616-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-23	**Periodo Informe**	01-10-2023 - 31-10-2023
Departament	Meta	**Municipio**	Puerto Rico	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	**Apoyo técnico**	Esmeralda López Sanchez	**Apoyo Jurídico**	Neila Baleta	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez		
Interventor	Consorcio Interventores De Colombia	**Fiducia**	N/A	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

?CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMIA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 702 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO?

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto del presente contrato, El contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	24-04-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo a partir de la firma del contrato)	31-03-2021	07-04-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar	31-03-2021	23-02-2023	%0,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	14-05-2021	27-06-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificacion de usuarios.	09-08-2021	28-09-2021	%4	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	29-09-2021	18-11-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	29-09-2021	18-11-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el EnteTerritorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	29-09-2021	18-11-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de	08-04-2021	12-05-2021	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	contratación de contrato de obra / suministro				
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	13-05-2021	20-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	21-05-2021	30-06-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda,y suscripción de Actas de Inicio	01-07-2021	21-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentacion de cronograma de instalacion validado por la interventoria para aprobacion del Ministerio	10-08-2021	20-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráficos será acordado con el MINISTERIO.	20-08-2021	30-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	26-02-2022	26-02-2022	%1	%100
Etapa 2	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.(Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención del IVA y lascapacitaciones a los usuarios)	27-02-2022	26-10-2022	%5	%100
Etapa 2	Orden de fabricación de equipos y materiales.	27-02-2022	05-03-2022	%1	%100
Etapa 2	Tramites de extensión de IVA	06-03-2022	30-04-2022	%2	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta puerto Colombiano.	06-03-2022	30-04-2022	%1	%100
Etapa 2	Nacionalización de equipos	01-05-2022	21-05-2022	%5	%100
Etapa 2	Transporte de equipos y materiales hasta el sitio de obra.	21-05-2022	17-12-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalación de sistemas	21-05-2022	17-12-2022	%45	%100
Etapa 2	Pruebas y puestas en funcionamiento	21-05-2022	17-12-2022	%10	%100
Etapa 2	Actas de avance de instalación, Actas de recibo individuales	19-10-2022	24-12-2022	%5	%100
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el CONTRATISTA, INTERVENTORIA y MINISTERIO	26-10-2022	24-04-2023	%5	%100
Etapa 2	Acta de Terminación de la instalación entre MME, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA	26-10-2022	24-04-2023	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-07-2032	**Fecha para liquidación contrato**	30-07-2032	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-616-2020-01	09-03-2021	modificación del Contrato FAZNI GGC No. 616 de 2020,

Número de usuarios contratados	702	**Número de usuarios replanteo actual**	702	**Número de usuarios energizados**	702	**Fecha acta energización de usuarios**	24/04/2023

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%95	**Retraso contrato**	%5
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	19-02-2023 - 23-02-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se proyecta finalizar el proyecto el 23 de abril del 2023	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%49,83	**Valor Total del Contrato**	$ 13.469.510.547	**Valor Total Pagado**	$ 6.712.891.457

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
23-09-2021	1	Pago etapa previa vigencia 2020	$ 4.034.567.888	Pagado
02-09-2022	2	Primer pago etapa 2 vigencia 2021	$ 892.774.523	Pagado
16-09-2022	3	Segundo pago etapa 2 vigencia 2021	$ 892.774.523	Pagado
07-10-2022	4	Tercer pago etapa 2 vigencia 2021	$ 892.774.523	Pagado
21-10-2022	5	Cuarto pago etapa 2 vigencia 2021	$ 892.774.523	Grabado
11-11-2022	6	Quinto pago etapa 2 vigencia 2022	$ 2.931.922.284	Grabado
25-11-2022	7	Sexto pago etapa 2 vigencia 2022	$ 2.931.922.284	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El contrato finalizó el 24 de abril del 2023. Las obras se encuentran instaladas al 100%. El MME recibió las obras en el periodo del 10 al 17 de abril del 2023. El Acta de recibo de infraestructura ya se encuentra firmada con sus anexos. Pendiente presentación del acta de liquidación. Se Solicitó Modificación De La Clausula Cuarta - Sexto Pago Para Cambiar El Requisito Acta De Terminación De La Etapa De Instalación Por Acta De Recibo De Infraestructura Además De Modificar La Clausula Octava Para Excluir El Doc. Cierre De Cuenta Bancaria	31-08-2023				Informe de supervisión

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Pendiente que se expida la resolución para permitir el pago cuarto de la etapa de instalación correspondiente al 60% de ejecución por un valor de $892.774.523.	08/11/2023				Acta características técnicas

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo