Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-662-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	08-11-2023	**Periodo Informe**	01-10-2023 - 31-10-2023
Departament	Vichada	**Municipio**	Cumaribo	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Esmeralda López Sanchez	**Apoyo Jurídico**	Diana Marcela López	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez		
Interventor	Consorcio Interventores De Colombia	**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	FAZNI GGC 662 2020 FIDEICOMISO DISPAC				

Objeto del Contrato

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLES FNCR, UBICADAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS CUMARIBO DEPARTAMENTO DEL VICHADA

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, el contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración , operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	43311	$ 922.545.573		28-09-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	43311	$ 230.636.393		28-08-2025	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGO ANTICIPADO	43311	$ 0		28-09-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	13637	$ 230.636.393		29-06-2032	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	27-12-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo 15 dias a partir de la firma del contrato)	31-12-2021	12-01-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)	31-12-2021	15-01-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Realización de Socialización y Capacitación de Usuarios	31-03-2021	30-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de Pliegos de contratación de contrato de	31-03-2021	20-04-2021	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	obra/suministro				
Etapa 1	Publicación de Pliegos o invitación directa según corresponda	20-04-2021	10-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	10-05-2021	30-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	30-05-2021	19-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Realizar el Replanteo y Verificación de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las Sustituciones de los mismos (Si aplican)	19-07-2021	20-10-2021	%3,5	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	19-07-2021	20-10-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares.	19-07-2021	20-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.	19-07-2021	20-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de instalacion validado por la interventoria para aprobacion del Ministerio	29-07-2021	18-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	19-07-2021	08-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	18-08-2021	25-10-2021	%1	%100
Etapa 2	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción (Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención de IVA y las capacitaciones a los usuarios)	26-10-2021	25-02-2022	%35	%100
Etapa 2	Actas de avance de Instalación, Actas de Recibo Individuales	25-02-2022	27-03-2022	%35	%100
Etapa 2	Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoria y MINISTERIO	27-03-2022	28-09-2022	%10	%100
Etapa 2	Acta de Terminación de la instalación entre CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y MME	28-09-2022	25-05-2023	%5	%80

Fecha de terminación del contrato	07-07-2033	**Fecha para liquidación contrato**	07-07-2033	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-662-2020-01	25-08-2021	Por el cual se modifica el plazo de ejecución del contrato a 133 meses y consecuentemente se modifica la CLÁUSULA SEGUNDA del anexo de la

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
		minuta electrónica del contrato
GGC-662-2020-01	25-08-2021	Por el cual se modifica el plazo de ejecución del contrato a 133 meses y consecuentemente se modifica la CLÁUSULA SEGUNDA del anexo de la minuta electrónica del contrato
GGC-662-2020-02	27-08-2021	modificar la Clausula Segunda del contrato FAZNI GGC 662-2020 y la fecha de terminación de la etapa previa para el día 25 de octubre de 2021 por lo que se debe modificar igualmente el Anexo 2 Cronograma
GGC-662-2020-02	27-08-2021	modificar la Clausula Segunda del contrato FAZNI GGC 662-2020 y la fecha de terminación de la etapa previa para el día 25 de octubre de 2021 por lo que se debe modificar igualmente el Anexo 2 Cronograma

Número de usuarios contratados	235	**Número de usuarios replanteo actual**	235	**Número de usuarios energizados**	235	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%95	**Retraso contrato**	%5
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	23-08-2022 - 21-09-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Pendiente envio por parte de la interventoría del acta de infraestructura para firma del supervisor del contrato del MME	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%43,23	**Valor Total del Contrato**	$ 4.612.727.863	**Valor Total Pagado**	$ 1.994.127.837

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
03-11-2021	1	Pago durante etapa previa	$ 1.382.654.666	Pagado
05-07-2022	2	1er pago etapa instalación V. 2021	$ 305.736.585	Pagado
09-09-2022	3	2do pago etapa instalación V.2021	$ 305.736.585	Pagado
30-09-2022	4	3er pago etapa instalación V.2021	$ 305.736.585	Pagado
07-10-2022	5	4to pago etapa instalación V. 2021	$ 305.736.585	Pagado
21-10-2022	6	5to pago etapa instalación V. 2022	$ 1.003.563.428	Pagado
11-11-2022	7	6to pago etapa instalación V. 2022	$ 1.003.563.428	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El contrato finalizó el 25 de mayo del 2023. Se encuentra firmada el acta de recibo de infraestructura y en revisión documentos para la liquidación del contrato de obra.	02-08-2023				

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Pendiente firma u observaciones por parte del MME del Acta de terminación de la etapa de instalación entre el CONTRATISTA y MME	08/11/2023				

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**