El futuro es de todos Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				SIGME				
Fondo	FAZNI	**Contrato**	FAZNI-GGC-630-L6-20	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN II	**Fecha Informe**	08/11/2023	**Periodo Informe**	01/10/2023 al 31/10/2023		
Departamento	CAQUETÁ-META-VICHADA	**Municipio**	Cartagena del Chaira-Mapiripan-Puerto Carreño	**Comité**	CAFAZNI	**Numero acta**	74+76	**Número de proyectos**	0		
Contratista	CONSORCIO INTERVENTORES COLOMBIA	**Apoyo técnico**	Esmeralda López Sanchez	**Apoyo Jurídico**	Neila Baleta	**Supervisor**	Cristian Andres Díaz Durán				
Interventor	CONSORCIO INTERVENTORES COLOMBIA	**Fiducia**	N/A	**Encargo Fiduciario**	N/A	**N. Cuenta**	36300000956				
Objeto del Contrato											
Realizar la interventoría integral, contemplando las actividades de revisión, verificación, análisis y conceptualización permanentemente sobre todos los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, operativos, administrativos y contables relacionados con la Etapa Previa y de Instalación de los contratos por medio de los cuales se ejecuten los proyectos FAZNI descritos en el alcance del objeto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del contratista, de las condiciones establecidas en el respectivo contrato FAZNI para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos del Lote No. 6..										
Alcance del Contrato											
El presente proceso de selección se divide en 9 lotes conformados, cada uno, por un proyecto aprobado por el CAFAZNI mediante acta CAFAZNI 74 del 27 de abril de 2020.El alcance del objeto de este Contrato consiste en contar con una Interventoría integral que controle, verifique y vigile la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que ejecute cada uno de los proyectos en las viviendas que se encuentran distribuidas en las veredas establecidas en el anexo 9 de este documento. Para tales efectos, el Interventor deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza, lo que incluye la utilización de las facultades, el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de las revisiones, las verificaciones y los controles señalados en la Cláusula de obligaciones del contrato de interventoría, además de las previstas en el Pliego de Condiciones, y en todas aquellas disposiciones que se desprendan del presente proceso, o las que se deriven de la naturaleza del mismo o durante el curso del proceso de contratación.										
Pólizas	Aprobada. CO1 WRT.6177115	**Amparos**	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato;6/02/2025 ;.Cumplimiento - Pago de salarios 6/08/2025 ;.Cumplimiento - Calidad del servicio 6/08/2023 ;.	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A	**Vigencia Pólizas**	06/08/20				
Fecha de suscripción	3630000095	**Fecha acta de inicio**	2021-03-31	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	2022-09-30						
***Fecha final para Etapa I**		***Fecha final para Etapa II**		***Fecha final para Etapa III**		***Fecha final para Etapa IV**					
Fecha de terminación del contrato	2023-06-23	**Fecha para liquidación contrato**		**Terminó legal para liquidación**							
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde**							
				Hasta							
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Sin modificaciones contractuales											

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Etapa y actividad cronograma	ETAPA 2			**Etapa y actividad real**	ETAPA 2		
Avance contrato proyectado	100%	**Avance contrato real**	95%	**Retraso contrato**	5%		
Avance obra proyectado	100%	**Avance de obra real**	100%	**Retraso obra**	0%		
Ultimo informe Administrador	2022-10-06	**Observaciones ultimo informe administrador**	Finalizadas las actividades de obra del lote 6.				
Valor contrato actual	$1.284.521.917,00	**Aporte Fondo**	$1.284.521.917,00	**Cofinanciación**		**Cofinanciador**	
Desembolsado	$0	**Saldo por Desembolsar**	$1.284.521.917,00	**Porcentaje Desembolsado**	0%	**Saldo en la cuenta**	
Valor Remuneración		**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$436.737.451,78	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$436.737.451,**78**	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0
Vigencia 2021	$423.606.783,30	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$423.606.783,30	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$424.177.681,9	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$424.177.681,9

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Reuniones quincenales con interventoría.	0
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
Actas de recibo d einfraestructura contratos 652 y 662,	Mediante correo electrónico.

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	**Acciones a realizar**
Las obras del lote 6 se encuentran finalizadas las cuales corresponden a los siguientes contratos: GGC-660-20, GGC-652-20 y GGC-662-20. Las obras ya fueron recibidas por parte del Ministerio. Se encuentra en revisión del apoyo a la supervisión los documentos de subsanación de la etapa de instalación. El contrato venció el 23/06/23.	Seguimiento para el cumplimiento de actividades de liquidación de los contratos.

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Conclusiones	**Acciones a realizar**
Pendiente actualización de polizas para los tres contratos	Seguimiento permanente.

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**
N/A	N/A
Proceso Sancionatorio	
N/A	

***ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – **FAZNI>2018:** Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
***ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Obra - **FAZNI>2018:** Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
***ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Ejecución de Obra - **FAZNI>2018:** NA.
***ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Recepción MME y Proceso acta de terminación - **FAZNI>2018:** NA.

Firmado digitalmente por: ESMERALDA LÓPEZ SANCHEZ
Firmado digitalmente por: NATALIA RAMÍREZ YEPES