INFORME SUPERVISIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 010 de 2022

OBJETO

"MEJORAMIENTO DE DOS ENTORNOS HABITACIONALES EN LOS BARRIOS VILLA YENNY Y LA CARTUJA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA."

ABRIL DE 2023

MOSQUERA

Contenido

INTRODUCCIÓN....3
RESUMEN CONTRACTUAL CONTRATO OBRA PÚBLICA No. 010 DE 2022....3
ASPECTOS TECNICOS....4
ACTIVIDADES EJECUTADAS....8
FUNDAMENTOS JURIDICOS....12
SITUACIÓN FINANCIERA....12
ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO....13

INTRODUCCIÓN

Que el acuerdo No. 03 del 04 de junio de 2020, por medio del cual se adopta el plan de desarrollo de Mosquera, Cundinamarca "JUNTOS HACIA EL FUTURO 2020-2023", 5g Mosquera gerencia – garantía de planeación y servicios de calidad, fortalecimiento institucional, en cumplimiento al programa Mosquera, juntos hacia una vivienda y entorno digno, establece la meta producto ***"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE 2 ENTORNOS HABITACIONALES EN BARRIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL CUATRIENIO."***

SELECCIÓN DE LOS SECTORES Y/O BARRIOS: De los barrios existentes en el municipio, se identificaron 2 zonas que por sus condiciones físicas, sociales, ambientales, económicas y jurídico-legales, se consideran las más propicias para adelantar acciones y estrategias de gestión urbana, cuyo fin sea el de mejorar las condiciones de los entornos urbanos y la habitabilidad de los hogares, mediante intervenciones de escala barrial, específicamente en parques y zonas verdes de los barrios que a continuación se relacionan:

- Urbanización La Cartuja.
- Barrio Villa Jenny

Los barrios en mención, si bien cuentan con áreas de carácter público, sus condiciones son poco óptimas para el aprovechamiento y goce de la comunidad en general, al mismo tiempo que incide de manera negativa en el paisaje urbano generando percepciones de inseguridad y deterioro.

Es por ello que se considera que junto con las intervenciones urbanas a realizar, se producirá un impacto social favorable mejorando la calidad de vida de los habitantes del entorno inmediato, al mismo tiempo que se recuperara el sentido de pertenencia y apropiación territorial y con ello la revitalización de las dinámicas urbanas a escala barrial, como la recreación y el esparcimiento.

RESUMEN CONTRACTUAL CONTRATO OBRA PÚBLICA No. 010 DE 2022.

A continuación, se presenta la ficha técnica del contrato.

Tabla 1. Tabla de Suministro.

FICHA DE CONTRATO	
Contrato No.	010 de 2022.
Fecha del contrato:	Diciembre 15 de 2022
Contratante:	Alcaldía Municipal de Mosquera
NIT:	899.999.342-3
Contratista:	**CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S.**
NIT:	900.246.624-7
Representante legal:	FANNY ALEXANDRA CARDENAS CELY

identificación:	C.C. N° 51.900.166 de Bogotá
Objeto	MEJORAMIENTO DE DOS ENTORNOS HABITACIONALES EN LOS BARRIOS VILLA YENNY Y LA CARTUJA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.
Valor del contrato	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($449.189.598,80 m/cte).
Forma de pago:	Para el presente proceso no se considera anticipo alguno ($0,00). Los pagos se harán mediante pagos parciales de obra sin que sumados excedan el 90%, del valor total del contrato. El saldo restante del valor realmente ejecutado del contrato (10,00%), se cancelará a la suscripción del acta de liquidación final, que será firmada por el supervisor del contrato y el contratista de la obra de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas.
Lugar de desarrollo del contrato:	Municipio de Mosquera.
Supervisión:	Nombre: Arq. Yoagen Germaine Díaz Fontecha Cargo: Secretario de Planeación. Nombre: Wbislley Jaramillo Casas Cargo: Profesional Especializado de apoyo a la supervisión

ASPECTOS TECNICOS

La secretaria de Planeación presenta las siguientes actividades contratadas por medio del contrato COP 010 de 2022:

Tabla 2. Actividades Contratadas.

MEJORAMIENTO DE ENTORNOS 2022 - VILLA YENNY						
ÍTEM	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
ICCU	1	MURAL				$32.452.800,60
	1.1	CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN MURAL CON TEMÁTICA QUE SE DEFINIRA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS FACHADAS COLINDANTES AL PARQUE DEL BARRIO VILLA YENNY (REVISAR ANEXO DE LOCALIZACIÓN)	UND	1,00	$19.996.000,00	$19.996.000,00

	1.2	PROCESO DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD CON EL OBJETIVO DE DEFINIR LA TEMATICA DE LA INTERVENCIÓN DE ARTE URBANO Y LA POSIBILIDAD DE EL DESMONTE PERMANENTE DEL CERRAMIENTO DE LAS CULATAS. ASI COMO GENERACIÓN UN SENTIDO DE APROPIACIÓN DE LA MISMA.	UND	1,00	$967.166,65	$967.166,65
	1.3	RESANES TRATAMIENTO DE FISURAS DE MUROS EN FACHADA, INCLUYE PICADA DE MORTERO EN MAL ESTADO Y ALISTADO DE SUPERFICIE.	M2	64,82	$22.428,79	$1.453.834,17
6.17	1.4	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	256,66	$21.985,43	$5.642.780,46
7.34	1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	M2	58,38	$28.707,88	$1.675.966,03
18.9	1.6	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA SOBRE EL CERRAMIENTO POR AMBOS LADOS	M2	121,30	$16.922,06	$2.052.645,88
	1.7	DESMONTE, ALMACENAMIENTO Y POSTERIOR INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LAS CULATAS ALEDAÑAS AL PARQUE VILLA YENNY UNA VEZ SE EJECUTE EL MURAL.	M2	60,65	$10.954,78	$664.407,41
	2	**MOBILIARIO**				**$28.207.496,44**
	2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARASOL ENERGIZADO POR PANEL SOLAR DE DIMENSIONES 2,5 X 2,5 H: 2,1 INCLUYE BASE EN CONCRETO	UND	2,00	$11.706.609,10	$23.413.218,20
PRECIO REFERENCIA	2.2	BANCA OLAND CON ESPALDAR	UND	1,00	$1.635.769,45	$1.635.769,45
PRECIO REFERENCIA	2.3	BANCA OLAND	UND	1,00	$1.327.559,45	$1.327.559,45
6.10	2.4	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND	2,00	$915.474,67	$1.830.949,34
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$9.422.770,21**
6.10	3.1	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	128,96	$7.249,44	$934.887,78
16.4	3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	58,66	$53.729,21	$3.151.755,46
16.12	3.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	35,30	$151.165,07	$5.336.126,97
	4	**PISOS**				**$51.550.740,34**

	4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLÓGICO EN CONCRETO DE 29X43X8CM (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0,15M, 0,02M DE TIERRA, GRAMA Y MANO DE OBRA)	M2	109,51	$81.080,89	$8.879.168,26
13.14	4.2	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	100,00	$95.852,71	$9.585.271,00
4.23	4.3	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	299,00	$10.387,02	$3.105.718,98
PRECIO REFERENCIA	4.4	FABRICACION E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO GRANULADO, ESPESOR TOTAL DE 30 MM: BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20 MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10 MM FULL COLOR.	M2	100,00	$244.690,48	$24.469.048,00
6.8	4.5	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	40,80	$78.267,31	$3.193.306,25
4.42	4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	238,35	$9.726,15	$2.318.227,85
	5	**ILUMINACIÓN**				**$15.600.593,52**
	5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR POLUX 100 34 HRS/ 3 NOCHES 18.000LM/60AH/120WP	UND	2,00	$4.939.051,94	$9.878.103,88
	5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UCAP (UNIDAD CONSTRUCTIVA DE ALUMBRADO PÚBLICO) POSTE F.V. DE 10MTS 510KGF - INCLUYE BASE DE CONCRETO	UND	2,00	$2.643.705,31	$5.287.410,62
	5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PARA SOPORTE DE PANEL SOBRE POSTE	UND	2,00	$217.539,51	$435.079,02
SUBTOTAL - URBANOS						**$137.234.401,11**
MEJORAMIENTO DE ENTORNOS 2022 - LA CARTUJA						
	1	**HUERTAS**				**$40.632.034,96**
	1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS DE SIEMBRA DE .80 X 7 MTS (5,6 M2) EN LA ZONA VERDE DEL BARRIO LA CARTUJA	UND	20,00	$489.957,00	$9.799.140,00
	1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMMALLA M71-FORTINET-H=2M, C9M VIGA+PILOTIN.	ML	94,40	$326.619,65	$30.832.894,96
	2	**MOBILIARIO**				**$39.914.105,54**
	2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARASOL ENERGIZADO POR PANEL SOLAR DE DIMENSIONES 2,5 X 2,5 H: 2,1 INCLUYE BASE EN CONCRETO	UND	3,00	$11.706.609,10	$35.119.827,30

PRECIO REFERENCIA	2.2	BANCA OLAND CON ESPALDAR	UND	1,00	$1.635.769,45	$1.635.769,45
PRECIO REFERENCIA	2.3	BANCA OLAND	UND	1,00	$1.327.559,45	$1.327.559,45
6.10	2.4	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND	2,00	$915.474,67	$1.830.949,34
	3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$29.258.252,73**
6.10	3.1	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	587,31	$7.249,44	$4.257.668,61
16.4	3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	142,59	$53.729,21	$7.661.248,05
16.12	3.3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	47,53	$151.165,07	$7.184.875,78
PRECIO REFERENCIA	3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA	M3	89,60	$113.331,03	$10.154.460,29
	4	**PISOS**				**$71.800.009,70**
	4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLÓGICO EN CONCRETO DE 29X43X8CM (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0,15M, 0,02M DE TIERRA, GRAMA Y MANO DE OBRA)	M2	475,31	$81.080,89	$38.538.557,83
6.8	4.2	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	360,00	$78.267,31	$28.176.231,60
4.42	4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	522,84	$9.726,15	$5.085.220,27
	5	**ILUMINACIÓN**				**$23.400.890,28**
	5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR PÓLUX 100 34 HRS/ 3 NOCHES 18.000LM/60AH/120WP	UND	3,00	$4.939.051,94	$14.817.155,82
	5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UCAP (UNIDAD CONSTRUCTIVA DE ALUMBRADO PÚBLICO) POSTE F.V. DE 10MTS 510KGF - INCLUYE BASE DE CONCRETO	UND	3,00	$2.643.705,31	$7.931.115,93
	5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PARA SOPORTE DE PANEL SOBRE POSTE	UND	3,00	$217.539,51	$652.618,53
SUBTOTAL - RULARES						**$205.005.293,21**
SUBTOTAL - (URBANOS + RURALES)						**$342.239.694,32**
A					**24,25%**	**$ 82.993.125,87**
I					**2,00%**	**$ 6.844.793,89**

U		5,00%	$ 17.111.984,72
TOTAL			$449.189.598,80

ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se especifican las actividades ejecutadas con corte a la fecha de elaboración del presente informe:

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES FINALES		
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
MEJORAMIENTO DE ENTORNOS 2022 - VILLA YENNY					
1	MURAL				
1,1	CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN MURAL CON TEMÁTICA QUE SE DEFINIRA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS FACHADAS COLINDANTES AL PARQUE DEL BARRIO VILLA YENNY (REVISAR ANEXO DE LOCALIZACIÓN)	UND	1,00	$19.996.000	$19.996.000
1,2	PROCESO DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD CON EL OBJETIVO DE DEFINIR LA TEMATICA DE LA INTERVENCIÓN DE ARTE URBANO Y LA POSIBILIDAD DE EL DESMONTE PERMANENTE DEL CERRAMIENTO DE LAS CULATAS. ASI COMO GENERACIÓN UN SENTIDO DE APROPIACIÓN DE LA MISMA.	UND	1,00	$967.167	$967.167
1,3	RESANES TRATAMIENTO DE FISURAS DE MUROS EN FACHADA, INCLUYE PICADA DE MORTERO EN MAL ESTADO Y ALISTADO DE SUPERFICIE.	M2	102,20	$22.429	$2.292.222
1,4	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	205,60	$21.985	$4.520.204
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	M2	-	$28.708	$-
1,6	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA SOBRE EL CERRAMIENTO POR AMBOS LADOS	M2	-	$16.922	$-

1,7	DESMONTE, ALMACENAMIENTO Y POSTERIOR INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LAS CULATAS ALEDAÑAS AL PARQUE VILLA YENNY UNA VEZ SE EJECUTE EL MURAL.	M2	-	$10.955	$-
2	**MOBILIARIO**				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARASOL ENERGIZADO POR PANEL SOLAR DE DIMENSIONES 2,5 X 2,5 H: 2,1 INCLUYE BASE EN CONCRETO	UND	2,00	$11.706.609,10	$23.413.218
2,2	BANCA OLAND CON ESPALDAR	UND	1,00	$1.635.769,45	$1.635.769
2,3	BANCA OLAND	UND	1,00	$1.327.559,45	$1.327.559
2,4	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND	2,00	$915.474,67	$1.830.949
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
3,1	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	108,26	$7.249,44	$784.824
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	23,29	$53.729,21	$1.251.353
3,3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	29,88	$151.165,07	$4.516.812
4	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLÓGICO EN CONCRETO DE 29X43X8CM (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0,15M, 0,02M DE TIERRA, GRAMA Y MANO DE OBRA)	M2	0	$81.080,89	$-
4,2	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	0	$95.852,71	$-
4,3	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	0	$10.387,02	$-
4,4	FABRICACION E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO GRANULADO, ESPESOR TOTAL DE 30 MM: BASE ELASTICA SBR NEGRA DE 20 MM Y CAPA DE USO EN EPDM DE 10 MM FULL COLOR.	M2	0	$244.690,48	$-
4,5	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	84,25	$78.267,31	$6.594.021

4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	169,2	$9.726,15	$1.645.665
5	**ILUMINACIÓN**				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR POLUX 100 34 HRS/ 3 NOCHES 18.000LM/60AH/120WP	UND	2	$4.939.051,94	$9.878.104
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UCAP (UNIDAD CONSTRUCTIVA DE ALUMBRADO PÚBLICO) POSTE F.V. DE 10MTS 510KGF - INCLUYE BASE DE CONCRETO	UND	2	$2.643.705,31	$5.287.411
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PARA SOPORTE DE PANEL SOBRE POSTE	UND	2	$217.539,51	$435.079
	MEJORAMIENTO DE ENTORNOS 2022 - LA CARTUJA				
1	**HUERTAS**				
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMAS DE SIEMBRA DE .80 X 7 MTS (5,6 M2) EN LA ZONA VERDE DEL BARRIO LA CARTUJA	UND	20	$489.957,00	$9.799.140
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMMALLA M71-FORTINET-H=2M, C9M VIGA+PILOTIN.	ML	95,29	$326.619,65	$31.123.586
2	**MOBILIARIO**				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARASOL ENERGIZADO POR PANEL SOLAR DE DIMENSIONES 2,5 X 2,5 H: 2,1 INCLUYE BASE EN CONCRETO	UND	3	$11.706.609,10	$35.119.827
2,2	BANCA OLAND CON ESPALDAR	UND	1	$1.635.769,45	$1.635.769
2,3	BANCA OLAND	UND	1	$1.327.559,45	$1.327.559
2,4	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UND	2	$915.474,67	$1.830.949
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				

3,1	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	448,16	$7.249,44	$3.248.909
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	70,53	$53.729,21	$3.789.521
3,3	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	90,52	$151.165,07	$13.683.462
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA	M3	56	$113.331,03	$6.346.538
4	**PISOS**				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLÓGICO EN CONCRETO DE 29X43X8CM (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0,15M, 0,02M DE TIERRA, GRAMA Y MANO DE OBRA)	M2	0	$81.080,89	$-
4,2	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	290,14	$78.267,31	$22.708.477
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	522,86	$9.726,15	$5.085.415
5	**ILUMINACIÓN**				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR POLUX 100 34 HRS/ 3 NOCHES 18.000LM/60AH/120WP	UND	3	$4.939.051,94	$14.817.156
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UCAP (UNIDAD CONSTRUCTIVA DE ALUMBRADO PÚBLICO) POSTE F.V. DE 10MTS 510KGF - INCLUYE BASE DE CONCRETO	UND	3	$2.643.705,31	$7.931.116
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PARA SOPORTE DE PANEL SOBRE POSTE	UND	3	$217.539,51	$652.619
	NO PREVISTOS				
NP - 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN EN CONCRETO E= 6 CM	M2	360,07	$86.703,00	$31.219.149
NP - 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO METALICO	ML	53,60	$702.923,00	$37.676.673
NP- 3	PLACAS EN CONCRETO	M2	42,94	$69.682,00	$2.992.145

SUBTOTAL ACTIVIDADES			$317.364.370,27
ADMINISTRACION	24,25%		$76.960.859,79
IMPREVISOS	2,00%		$6.347.287,41
UTILIDAD %	5,00%		$15.868.218,51
VALOR TOTAL ACTIVIDADES			**$416.540.735,98**

El contrato presenta un avance presupuestal de 100%, sin embargo, el valor final real ejecutado corresponderá al valor de la liquidación del contrato, la cual se está llevando a cabo en este momento.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Tabla 3. Fundamentos Jurídicos.

Modalidad de Selección de Contratista	Selección Abreviada de Menor Cuantía
Fundamento jurídico de la modalidad de contratación	Esta contratación se realizará en la aplicación de lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y El Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.2.1 y SS.

SITUACIÓN FINANCIERA

Tabla 4. Situación Financiera.

Fuente (Origen de los recursos con el cual se va a contratar):	**RUBRO:** 2.3.2.02.02.009.400 2013.91.133.525 **FUENTE:** 1301	NOMBRE RUBRO: **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**Valor: $ 450.000.000,00**
Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)	Nº 2022002809	Fecha: 19 septiembre de 2022	Fecha de Terminación de la Vigencia: 31 de diciembre de 2022

Tabla 5. Consolidado COP 010 de 2022.

CONSOLIDADO CONTRATO COP 010 DE 2022	
Valor ejecutado	$416.540.735,98
% Ejecutado	92,75%
Valor sin ejecutar	$ 32.577.993,86
% porcentaje pendiente por ejecutar	7,25%


Arq. YOAGEN GERMAINE DÍAZ FONTECHA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Elaboró: Ing. Wbislley Jaramillo Casas

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO




Descapote y excavación para sendero peatonal y sendero peatonal en adoquín confinado con bordillo







Extensión del cerramiento en el parque de Villa Jenny





Descapote y excavación para sendero peatonal y sendero peatonal en adoquín confinado con bordillo




Pañete sobre muro





Murales realizados





Relleno de subbase, instalación de bordillo y adoquín en concreto



Pañete sobre muro



Sendero en adoquín confinado con bordillo




Relleno de subbase, instalación de bordillo




Excavación e instalación de Geotextil



Luminaria solar




Rampa para acceso a personas con movilidad reducida



Luminaria solar y caneca en acero inoxidable tipo Barcelona



Cerramiento fortinet y camas de siembra



Sendero en adoquín, parasoles solares y bancas

Secretaría de Planeación
Mosquera – Cundinamarca
Calle 3 N° 1-64 - 2do piso
Tel: 8931430 Ext: 125
Código Postal: Urbano-250040 // Rural-250047




Interior de parasol solar, luminaria solar y camas de siembra



Camas de siembra, suministro de tierra negra, luminaria solar y parasoles solares

Secretaría de Planeación
Mosquera - Cundinamarca
Calle 3 N° 1-64 - 2do piso
Tel: 8931430 Ext: 125
Código Postal: Urbano-250040 // Rural-250047



Parasoles solares, suministro de tierra negra, luminaria solar, cerramiento en malla fortinet, caneca tipo Barcelona