Medellín, Antioquia. 16 de junio de 2023

ALVARO H. GRACIA S.
Director de Interventoría
Consorcio Edificar
MEDELLÌN. **Cód. OL - URI-025-4600097689-2023**

Ref.: Contrato 4600097689 de 2023: "Adecuaciones en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación Medellín"

Asunto: Instalación de válvulas en red RCI

Cordial saludo, mediante la presente damos a conocer un breve reporte sobre la actividad de Instalación de válvulas RCI realizada el día de hoy, donde en resumen se termina la actividad de drenaje, instalación de válvulas y presurizado de la red de incendio fiscalía general Medellín.
El drenaje de la red se realiza sin novedad donde se cierran las compuertas de la descarga y se apertura el cabezal de prueba para la evacuación del agua de dicha red. El agua se presenta turbia con lodos y residuos de óxido.
Posteriormente se instalan las válvulas de corte tipo ranuradas con la siguiente ubicación, válvula 1 de 6" en el ingreso de descarga en la URI, válvula 2 de 3" en laboratorio de delitos informáticos y válvula de 6" pendiente por afectación, ya que siguiendo la norma Norma NTC 2885 y NFPA se debe instalar al momento de colocar la red en operación del área.
Finalmente se presurizó la red RCI con la ayuda de ingenieros mecánicos, industriales e hidrosanitarios con cuadrillas de 8 vigías para hacer la actividad de forma controlada.

La red se deja presurizada con una presión de diseño de 125 psi como marca la bomba jockey.

Agradezco su atención.

Atentamente,



Representante Legal.

OL INGENIERIA

Correo: ol.adecuacionesfiscalia@gmail.com