Bogotá, 24 de octubre de 2023

PARA: **WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA**
Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales -FRPT

DE: **JUAN CARLOS GÓMEZ GARZÓN**
Coordinador Jurídico – Contratista - Fondo Regional para los Pactos Territoriales -FRPT

REF: Verificación de condiciones jurídicas / Desembolso Final del **Contrato Específico No. 133-2220915** suscrito entre ENTerritorio y el Municipio de Tuchín – Departamento de Córdoba

En atención a la información presentada por el Municipio de Tuchin, ante ENTerritorio, mediante los **radicados No. 20234300263812 de fecha 14 de agosto de 2023, 20234300266942 de fecha 16 de agosto de 2023 y 20234300289432 de fecha 04 de septiembre de 2023,** así como la información jurídica que se encuentra almacenada en el repositorio del FPRT, a continuación se realiza el análisis de los documentos de orden jurídico aportados en el informe final presentado, mediante el cual la Entidad Ejecutora los remite con el objeto de acreditar las condiciones necesarias, a efectos de proceder con la última transferencia de recursos del **Contrato Específico Nº 133-2220915**

ANTECEDENTES

ENTerritorio y el Municipio de Tuchín - Departamento de Córdoba, suscribieron el pasado 19 de agosto de 2022 el **Contrato Específico 133-2220915**, cuyo objeto se definió de la siguiente manera: *"ENTerritorio y el Municipio de Tuchín – Departamento de Córdoba, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado* ***"RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALI-ZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*** *que se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2021 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo".*

En la Cláusula Sexta del Contrato Específico, se estableció realizar una última transferencia de recursos, en favor del Municipio de Tuchin, previo cumplimiento de la siguiente condición:

> *"(…)*
>
> ***CLÁUSULA SEXTA. EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ESPECIFICO:*** *Asciende a la suma de* ***SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.015.131.895,13****), discriminados así:*
>
> *El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de* ***SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.015.131.895,13),*** *de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto No. 72 de 2022 remitida por DNP mediante radicado* ***DNP 220224330560521 del 2 agosto de 2022 / ENTerritorio 20224300029352 de 5 de agosto de 2022****, por valor de* ***SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.015.131.895,13).***

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

FORMA DE TRANSFERENCIAS AL MUNICIPIO DE TUCHIN – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA*: Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación ascienden a la suma de* ***SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.015.131.895,13****), cuyo desembolso será así:*

(…)

5) Una última transferencia hasta por la suma de SETECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($701.513.189,51), con la entrega del informe final de ejecución del proyecto, el cual contendrá como i) las actas de terminación de los contratos derivados ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo de la obra; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio al departamento y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA.; y se cuente con las actas de terminación de los contratos derivados y los demás requisitos administrativos conducentes para el mismo. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. (Subrayado y Negrilla fuera del texto).

Con relación al precitado informe final, sus componentes deben ser aportados en los términos dispuestos la cláusula cuarta - ***OBLIGACIONES DE LAS PARTES***, donde se señala lo siguiente:

"(…)

CLAUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES- 2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA *Son obligaciones de la Entidad Ejecutora, entre otras, las siguientes:*

(…)

2.15. Presentar a ENTerritorio informe final de ejecución suscrito por el supervisor designado por el ejecutor, por parte del municipio, el cual contendrá como mínimo: i) las actas de terminación de los contratos derivados que se celebren para el cumplimiento del objeto contractual; ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo del proyecto; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) pólizas de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciado la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio a las Entidades Ejecutoras y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA;

(...)".

Por lo anterior, se tiene que dentro del informe final presentado por la Entidad Ejecutora, se encuentran las siguientes actas que dan cuenta de la terminación de los contratos derivados, suscritos por el Municipio de Tuchin:

- ✓ **ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. LP - 202 - 2022**

Se aporta documento de fecha 28 de junio de 2023, suscrito por RAFAEL CESAR SANTIAGO NAAR – REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO R&R – CONTRATISRA DE OBRA; DEISY PEREIRA QUINTANA, SECRETARIA OBRAS PUBLICA Y SUPERVISORA DEL CONTRATO; y MATEO JOSE CASTRO COGOLLO, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERTUCHIN-INTERVENTORIA; En dicho documento, se expresa lo siguiente:

"*(...)*

con el fin de autorizar el cuarto pago por valor del 20% del valor del contrato, contra el 100% de avance de obra, previo aval de la interventoría designada por el ente territorial, y certificado de cumplimiento emitido por la supervisora. Dicho pago estará sujeto a la

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2022 del Fondo Regional para los Pactos de los Territorios y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. De acuerdo al ordinal d), de la Cláusula Segunda del Otrosí Nº1 del contrato, que modifica la Cláusula 8 Forma de Pago del contrato.

Mediante ésta se deja constancia que el contratista ha realizado las obras acumuladas a la fecha del corte del 28 de junio de 2023, con un avance físico del 100% del total de las. obras.

(…)

Se autoriza el pago del acta de avance del 100%, para el quinto pago por el 20% del valor del contrato de obra por la suma de MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1.311.138.627,00)

(...)

Como puede observarse, en este documento, el cual es suscrito por los extremos contractuales, así como la supervisión que le asiste al Municipio de Tuchín – Departamento de Córdoba, se indica que la vigencia del Contrato de Obra No. L.P. 202 – 2022, tuvo lugar el pasado 28 de junio de 2023, razón por la cual se determina con claridad la finalización del mismo en la fecha referida.

- ✓ **ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA -207-2022**

Se aporta documento de fecha 28 de junio de 2023 denominado ***"ACTA FINAL DE INTERVENTORIA",*** suscrito por DEISY PEREIRA QUINTANA, SECRETARIA OBRAS PUBLICA Y SUPERVISORA DEL CONTRATO; y MATEO JOSE CASTRO COGOLLO, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERTUCHIN-INTERVENTORIA, en la cual acuerdan suscribir el acta final de interventoría. En dicho documento, también se aprecia en la página 13, lo siguiente:



LA SUSCRITA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CERTIFICA QUE

El señor **MATEO JOSE CASTRO COGOLLO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.233.340.060 de Montería Córdoba, representante legal **CONSORCIO INTERTUCHIN**, en calidad de contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el contrato de Concurso de Méritos Abierto No. 207-2022, dentro el periodo comprendido entre el 01 de abril al 28 de junio de 2023 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**


Para constancia se firma a los 28 días del mes de junio de 2023.

DEICY PEREIRA QUINTANA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISORA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

Así miso, el acta final numérica de interventoría se encuentra en la página 15:



ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

Tuchín

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaría de Obras Publicas
NIT: 900220147 - 2

INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BASICO	DEDICACION	% FM	VALOR MES (AXBXCXD)	No. de meses	TOTAL PARCIAL (EXF)
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	4.000.000,00	0,45	2,0000	3.600.000,00	3,15	$ 11.340.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2	2.700.000,00	1,00	2,0000	10.800.000,00	3,15	$ 34.020.000,00
PROFESIONAL HIDRÁULICO	1	3.500.000,00	0,40	2,0000	2.800.000,00	3,15	$ 8.820.000,00
PROFESIONAL ESTRUCTURAL	1	3.500.000,00	0,40	2,0000	2.800.000,00	3,15	$ 8.820.000,00
PROFESIONAL DE SUELOS	1	3.500.000,00	0,40	2,0000	2.800.000,00	3,15	$ 8.820.000,00
					SUB TOTAL COSTO PROFESIONAL (1)		$ 71.820.000,0

PERSONAL TECNICO

CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
Personal TECNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BASICO	DEDICACION	% FM	VALOR MES (AXBXCXD)	No. de meses	TOTAL PARCIAL (EXF)
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	2.108.000,00	1,00	2,0000	4.216.000,00	3,15	$ 13.280.400,0
INSPECTOR 1	1	1.501.000,00	1,00	2,0000	3.002.000,00	3,15	$ 9.456.300,0
CADENERO 1	1	1.179.900,00	1,00	2,0000	2.359.800,00	3,15	$ 7.433.370,0
CADENERO 2	1	1.000.000,00	1,00	2,0000	2.000.000,00	3,15	$ 6.300.000,0
SECRETARIA	1	1.000.000,00	1,00	2,0000	2.000.000,00	3,15	$ 6.300.000,0
					SUB TOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)		$ 42.770.070,0

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	UTILIZACIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	UND	3,15	$ 2.000.000,00	$ 6.300.000,00
VEHICULO,TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPO	UND	3,15	$ 3.150.000,00	$ 9.922.500,00
EDICION DE INFORMES, FOTOGRAFIAS,FOTOCOPIAS,HELIOGRAFIAS	UND	3,15	$ 800.000,00	$ 2.520.000,00
EDICION INFORME FINAL	UND	0,35	$ 1.200.000,00	$ 420.000,00
ESTUDIOS DE SUELOS Y LABORATORIO	Gbl	0,35	$ 2.500.000,00	$ 875.000,00
			SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)	$ 20.037.500,00

COSTO TOTAL (1+2+3)	$	134.627.570,00
IVA 19%	$	25.579.238,30
VALOR TOTAL DE LA OFERTA	$	160.206.808,30

SON: Ciento sesenta millones doscientos seis mil ochocientos ocho con treinta centavos

MATEO JOSE CASTRO COGOLLO
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

Ahora bien, teniendo en cuenta que la presente transferencia es la última a realizar sobre el Contrato Especifico No. **133-2220915,** se procede a realizar revisión de la ejecución del proyecto, respecto del componente jurídico, conforme lo reportado por el Municipio de Tuchin en los diferentes informes mensuales y en el informe final:

1. NOVEDADES CONTRACTUALES CONTRATO ESPECÍFICO No. 133-2220915:

El Contrato Especifico no tuvo novedades contractuales durante el tiempo de su ejecución.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

2. CONTRATACIÓN DERIVADA

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 202 de 2022.

PARTES	**MUNICIPIO DE TUCHIN - CORDOBA y CONSORCIO RyR**
OBJETO	***"RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".***
FECHA DEL ACTA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2023
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES
PLAZO FINAL	NUEVE (09) MESES
VALOR INICIAL	$ 6.555.693.135,00
VALOR FINAL	$6.555.693.135,00
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**DESCRIPCION** / **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** / **OBSERVACIÓN** Otro Si No.1 / 25-01-2023 / Modificación en la forma de pago
GARANTÍAS	Se exigieron las siguientes: 1. Cumplimiento del Contrato. 2. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 3. Estabilidad y calidad de obra. 4. De responsabilidad Civil Extracontractual 5. Buen Manejo y correcta inversión del anticipo
FECHA DE TERMINACIÓN	**28 de junio de 2023.**

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 207-2022

PARTES	**MUNICIPIO DE TUCHIN - CORDOBA — CONSORCIO INTERTUCHIN**
OBJETO	***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA "***
FECHA DEL ACTA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2023
PLAZO INICIAL	NUEVE (09) MESES
PLAZO FINAL	NUEVE (09) MESES
VALOR INICIAL	$457.733.738

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

VALOR FINAL	$457.733.738
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**DESCRIPCION** / **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** / **OBSERVACIÓN** Acta de Inicio / 07-10-2020 / Se suscribe Acta de Inicio del Contrato de Interventoría No 047 del 14 de agosto de 2020.
GARANTÍAS	Se exigieron las siguientes: 1. Cumplimiento del contrato. 2. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. 3. Calidad del Servicio
FECHA DE TERMINACIÓN	**28 de junio de 2023.**

3. GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Respecto a las garantías de la contratación derivada, el Municipio de Tuchin, en su calidad de Entidad Ejecutora del Contrato Específico No. **133-2220915**, aportó los documentos correspondientes en los diferentes informes mensuales y en el informe final con su correspondiente aprobación:

3.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 202 de 2022

00. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Seguros del Estado S.A. – Póliza No. 21-44-101403397 - Anexo 0			
Cobertura	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	27/12/2022	27/01/2024	$655,569,313.50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2022	27/01/2024	$1,966,707,940.50
Pago de Salarios y Prestaciones S..	27/12/2022	27/09/2026	$655,569,313.50
Estabilidad y calidad de la Obra	5 años		$ 655.569.313.50
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Seguros del Estado S.A. – Póliza **21-40-101203542**– Anexo 0			
Predios laborales y operaciones	27/12/2022	27/09/2023	$500,000,000.00
Daño emergente y lucro cesante	27/12/2022	27/09/2023	$500,000,000.00
Perjuicios extramatrimoniales	27/12/2022	27/09/2023	$500,000,000.00
(*) Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. Aprobadas mediante Acta No 001 del 05 de enero de 2023 Se registra como beneficiario a **Municipio de Tuchin //DNP / ENTerritorio** (Póliza de Cumplimiento). Pendiente RCE			

00. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Seguros del Estado S.A. – Póliza No. 21-44-101403397 - Anexo 2			
Cobertura	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	27/12/2022	27/01/2024	$655,569,313.50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2022	27/09/2026	$1,966,707,940.50

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

Pago de Salarios y Prestaciones S..	27/12/2022	27/09/2026	$655,569,313.50
Estabilidad y calidad de la Obra	5 años		$ 655.569.313.50
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Seguros del Estado S.A. – Póliza **21-40-101203542**– Anexo 1			
Predios laborales y operaciones	27/12/2022	27/09/2023	$500,000,000.00
Daño emergente y lucro cesante	27/12/2022	27/09/2023	$500,000,000.00
Perjuicios extramatrimoniales	27/12/2022	27/09/2023	$500,000,000.00
(*) Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. Aprobadas mediante Acta No 002 del 17 de enero de 2023 Se registra como beneficiario a **Municipio de Tuchin / DNP / ENTerritorio** (Póliza de Cumplimiento). Pendiente RCE			

00. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Seguros del Estado S.A. – Póliza No. 21-44-101403397 - Anexo 3			
Cobertura	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	17/01/2023	17/02/2024	$655,569,313.50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17/01/2023	17/02/2024	$1,966,707,940.50
Pago de Salarios y Prestaciones S..	17/01/2023	18/01/2026	$655,569,313.50
Estabilidad y calidad de la Obra	5 años		$ 655.569.313.50
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Seguros del Estado S.A. – Póliza **21-40-101203542**– Anexo 4			
Predios laborales y operaciones	17/01/2023	18/10/2023	$500,000,000.00
Daño emergente y lucro cesante	17/01/2024	18/10/2023	$500,000,000.00
Perjuicios extramatrimoniales	17/01/2023	18/10/2023	$500,000,000.00
(*) Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. Aprobadas mediante Acta No 003 del 23 de enero de 2023 Se registra como beneficiario a **Municipio de Tuchin / DNP / ENTerritorio**			

00. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Seguros del Estado S.A. – Póliza No. 21-44-101403397 - Anexo 5			
Cobertura	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	17/01/2023	17/02/2024	$655,569,313.50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17/01/2023	17/02/2024	$1,966,707,940.50
Pago de Salarios y Prestaciones S..	17/01/2023	18/10/2026	$655,569,313.50
Estabilidad y calidad de la Obra	5 años		$ 655.569.313.50
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Seguros del Estado S.A. – Póliza **21-40-101203542**– Anexo 4			
Predios laborales y operaciones	17/01/2023	18/10/2023	$500,000,000.00
Daño emergente y lucro cesante	17/01/2024	18/10/2023	$500,000,000.00
Perjuicios extramatrimoniales	17/01/2023	18/10/2026	$500,000,000.00
(*) Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. Aprobadas mediante Acta No 004 del 2023 Se registra como beneficiario a **Municipio de Tuchin / DNP / ENTerritorio** (Póliza de Cumplimiento). Pendiente RCE			

00. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Seguros del Estado S.A. – Póliza No. 21-44-101403397 - Anexo 6

Cobertura	Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento	17/01/2023	17/02/2024	$655,569,313.50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17/01/2023	17/02/2024	$1,966,707,940.50
Pago de Salarios y Prestaciones S..	17/01/2023	18/10/2026	$655,569,313.50
Estabilidad y calidad de la Obra	5 años		$ 655.569.313.50
(*) Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. Aprobadas mediante Acta No 005 del 30 de enero de 2023 Se registra como beneficiario a **Municipio de Tuchin / DNP / ENTerritorio**			

00. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Seguros del Estado S.A. – Póliza No. 21-44-101403397 - Anexo 7			
Cobertura	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	17/01/2023	17/02/2024	$655,569,313.50
Pago de Salarios y Prestaciones S..	17/01/2023	18/06/2026	$655,569,313.50
Devolución del pago anticipado	17/01/2023	17/02/2024	$655,569,313.50
Estabilidad y calidad de la Obra	5 años – vigencia hasta el 18 de octubre de 20228		$ 655.569.313.50
(*) Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. Aprobado mediante acta 006 de 2023 Se registra como beneficiario a **Municipio de Tuchin / DNP / ENTerritorio**			

00. POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Seguros del Estado S.A. – Póliza No. 21-44-101403397 - Anexo 8			
Cobertura	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	17/01/2023	17/02/2024	$655,569,313.50
Pago de Salarios y Prestaciones S..	17/01/2023	18/06/2026	$655,569,313.50
Devolución del pago anticipado	17/01/2023	17/02/2024	$1.966.707.040,50
Estabilidad y calidad de la Obra	5 años – vigencia hasta el 28 de junio de 2028 (se reduce la vigencia)		$ 655.569.313.50
(*) Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. Aprobado mediante acta 006 de 2023 Se registra como beneficiario a **Municipio de Tuchin / DNP / ENTerritorio**			

3.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 207-2022.

00. POLIZA DE SEGURO MUNDIAL Seguro Mundial. – Póliza CG-1040788 – Anexo 0			
Cobertura	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	22/12/2022	22/01/2024	$ 45.773.373,80
Pago de Salarios y Prestaciones S.	22/12/2022	22/09/2026	$ 45.773.373,80
Calidad del Servicio	22/12/2022	22/09/2026	$ 45.773.373,80
Aprobación de Garantía Aprobadas mediante Acta No 001 del 2023 Se registra como beneficiario a **Municipio de Tuchin / DNP / ENTerritorio**			

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

00. POLIZA DE SEGUROS MUNDIAL Seguro Mundial . – Póliza CG-1040788 – Anexo 2			
Cobertura	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	17/01/2023	17/02/2024	$ 45.773.373,80
Pago de Salarios y Prestaciones S.	17/01/2023	18/10/2026	$ 45.773.373,80
Calidad del Servicio	18/10/2023	18/10/2024	$ 45.773.373,80
Aprobación de Garantía Aprobadas mediante Acta No 002 del 31 de enero de 2023 Se registra como beneficiario a **Municipio de Tuchin / DNP / ENTerritorio**			

00. POLIZA DE SEGUROS MUNDIAL Seguro Mundial . – Póliza CG-1040788 – Anexo 5			
Cobertura	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	29/03/2023	17/02/2024	$ 45.773.373,80
Pago de Salarios y Prestaciones S.	29/03/2023	18/10/2026	$ 45.773.373,80
Calidad del Servicio	28/06/2023	28/06/2028	$ 45.773.373,80
Aprobación de Garantía Aprobadas mediante Acta No 004 de 2023 Se registra como beneficiario a **Municipio de Tuchin / DNP / ENTerritorio**			

Con relación a las Garantías que anteriormente se han expuesto, es pertinente indicar que bajo lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, se menciona lo siguiente:

> *"(…)*
>
> ***Artículo 2.2.1.2.3.1.1.*** *Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del presente título*
>
> *(…)".*

Igualmente, la precitada norma refiere que *"(…) La garantía única de cumplimiento expedida a favor de Entidades Estatales no expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente (…)"*, bajo lo establecido en su Artículo 2.2.1.2.3.2.5.

En línea con lo anterior, y conforme las competencias legales, reglamentarías y disposiciones contractuales que son aplicables a los Contratos Específicos, y siendo designada como Entidad Ejecutora para los presentes efectos el municipio de Tuchin - Cordoba, dicho ente se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio, con ocasión de la financiación del proyecto de inversión, y **será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015.**

En consecuencia, bajo cualquier inexactitud sobre la información aportada a ENTerritorio, particularmente con relación a las Garantías aportadas, será el municipio de Tuchin – Córdoba quien asume la responsabilidad sobre dicha situación, la cual está contemplada en el Contrato Específico **133-2220915,** bajo lo resuelto en su Cláusula Décima Cuarta, a saber:

> *(…)*

*"**DÉCIMA CUARTA. <u>RESPONSABILIDAD</u>:** LA ENTIDAD EJECUTORA, es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el contrato, y del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios que se contraten para la ejecución del proyecto, por lo tanto, será igualmente responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus contratistas, a ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y al DNP por la ejecución del objeto del contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.*

También habrá responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria por parte de la Entidad Ejecutora, por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a ENTerritorio y al DNP."

(…)

Finalmente, en cuanto a este punto, se resalta el deber a cargo de la Entidad Ejecutora, de mantener indemne a ENTerritorio, según se acordó por los extremos contractuales en la Cláusula Décima Séptima del Contrato Específico - **133-2220915**

"(…)

***DÉCIMA SÉPTIMA - <u>INDEMNIDAD</u>**: LA ENTIDAD EJECUTORA se obliga a mantener indemne a la entidad estatal contratante y al DNP de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. La entidad ejecutora mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante y al DNP por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecuci6n de las obligaciones derivadas del presente Contrato."*

(…)

Por último, la presente verificación de las Garantías que se presentaron para la contratación derivada del proyecto obedece a los documentos que aportó el municipio de Tuchin - Cordoba, durante su ejecución e informe final, y por lo tanto el FRPT, se limita a realizar el acopio documental correspondiente. Sobre estas Garantías y sus aprobaciones, obedecen al ejercicio de las competencias que ostenta la Entidad Ejecutora, sin que ENTerritorio asuma responsabilidad por su contenido.

4. COMITÉS OPERATIVOS Y DE SEGUIMIENTO

Con respecto a lo dispuesto en la Cláusula Octava del Contrato Especifico **133-2220915** - ***MECANISMO DE GESTIÓN Y EJECUCION CONTRACTUAL*** - se relacionan a continuación los comités realizados en el marco del Contrato Específico:

No. COMITÉ	FECHA
1	28/02/2023
2	25/04/2023
3	14/08/2023

5. COMPONENTE JURÍDICO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESPECÍFICO:

A continuación, se realiza la verificación del componente jurídico de las obligaciones pactadas en la Cláusula Tercera del Contrato Específico No. **133-2220915**:

OBLIGACIONES DE ENTerritorio	ESTADO
"1.2 Hacer seguimiento administrativo y financiero a la transferencia de los recursos realizada a la entidad ejecutora y el efectuar la supervisión tal y como se señala en las Cláusulas respectivas del contrato especifico y el Reglamento Operativo del Contrato Interadministrativo de Mandato.	En el marco de la ejecución del Contrato Específico No. **133-2220915**, se celebraron **tres (03)** sesiones del Comité Operativo y de Seguimiento, acorde a lo estipulado en la Cláusula Séptima del Contrato. En las sesiones desarrolladas se efectuó el seguimiento a la transferencia de recursos y se realizó el respectivo acompañamiento técnico, financiero y jurídico.
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA	**ESTADO**
"2.1. Realizar las gestiones presupuestales y contractuales de los recursos transferidos bajo su responsabilidad, conforme a los lineamientos jurídicos, técnicos, administrativos, presupuestales y operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el proyecto presentado.	El municipio de Tuchin - Cordoba, en su calidad de Entidad Ejecutora, celebró los siguientes contratos derivados, remitiendo los soportes de estos: • **CONTRATO DE OBRA No. LP - 202 - 2022** • **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA -207-2022** Adicionalmente, la Entidad Ejecutora aportó en los diferentes informes de seguimiento mensuales y en el informe final de ejecución los soportes del seguimiento jurídico realizado a los contratos derivados anteriormente relacionados.
2.13. Entregar a ENTerritorio la información que requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de los recursos, proveer los medios necesarios para posibilitarlo, así como concertar y tener disponibilidad para atender las reuniones que se consideren pertinentes y las visitas de campo aleatorias que se realicen para verificar el avance del proyecto reportado por la entidad ejecutora y demás actividades que ENTerritorio considere pertinente realizar con ocasión de los mecanismos de control que disponga para hacer seguimiento a las transferencias.	La entidad ejecutora participo en los **tres (03) Comités Operativos y de Seguimiento** que se realizaron en las fechas relacionadas en el numeral 4 de este documento. Las actas se encuentran en el archivo de ENTerritorio y en el repositorio de OneDrive.
"2.21. Designar un supervisor para el contrato especifico y aportar el documento o acto administrativo donde se realiza esta designación.	De acuerdo con lo reportado en el informe final de supervisión, durante la ejecución del contrato específico No. 133-2220915, Se designó a la señora **DEICY PEREIRA QUINTANA**– Secretaria de Planeación y de Obras Públicas, como supervisora, el día 22 de diciembre de 2022.

6. VERIFICACIÓN JURÍDICA:

Frente a los requisitos exigidos para el desembolso final del **Contrato Específico 133-2220915,** esto es: *"(…) Presentar a ENTerritorio informe final de ejecución, suscrito por el supervisor designado por el ejecutor, el cual contendrá como mínimo: i) las actas terminación de los contratos derivados que se celebren para el cumplimiento del objeto contractual (…) iii) pólizas de los contratos derivados que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora con su respectiva actualización cuando así lo requiera (…)"*, se informa que el Ejecutor entregó las Actas de Terminación de los Contratos Derivados, así como las pólizas correspondientes, aprobadas por el municipio de Tuchin – Córdoba .

En consecuencia, para el desembolso final pactado en el **Contrato Específico No. 133-2220915,** desde el punto de vista jurídico, se pone a consideración de la Gerente del FRPT, **el concepto favorable**, siempre y cuando se cumplan los requisitos técnicos y financieros requeridos para el pago.

Nota: La anterior verificación juridica se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Tuchin - Cordoba, la cual se presume veraz, y por lo tanto será dicha entidad quien deberá responder ante los organismos de control de Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad. Se anexa enlace OneDrive FRPT donde se encuentran los soportes remitidos por la entidad ejecutora y que corresponden a los anexos de esta comunicación.

Cordialmente,



JUAN CARLOS GÓMEZ GARZÓN
Coordinador Jurídico - Contratista
Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

Elaboró: Mario Andrés Paternina Castillo - Profesional Jurídico FRPT ***MP***

La documentación para consulta, puede realizarse a través del siguiente Link: https://fonade-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/backuppro3_enterritorio_gov_co/ErFmsg_GXiJBjZ3xxJafO5YBLWsxK4ojjT6s2_BWtSI7Pg?e=FD4a06

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

MEMORANDO

Bogotá D.C, 24 de octubre de 2023

PARA: **WILLIAM MONROY TINJACA**
Gerente Fondo Regional para los Pactos Territoriales

DE: **WILMER PÉREZ ROCA**
Coordinador Técnico FRPT

ASUNTO: Verificación técnica de cumplimiento de requisitos desembolso final – Contrato Específico No. 133-2220915

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cordial saludo,

Una vez revisada la información suministrada por el municipio de Tuchín, en los radicados ENTerritorio No. 20234300215672 del 05 de julio, 20234300227062 del 13 de julio, 20234300227812 del 14 de julio, 20234300255692 del 08 de agosto, 20234300263812 del 14 de agosto, 20234300266942 del 16 de agosto y 20234300289432 del 04 de septiembre, que corresponden al informe de supervisión final y sus alcances, me permito remitir la verificación de la referencia para que sea tenida en cuenta en la autorización de la quinta transferencia de recursos del Contrato Específico en cuestión.

ANTECEDENTES:

El municipio de Tuchín - Córdoba y ENTerritorio suscribieron el día diecinueve (19) de agosto de 2022 el contrato específico No.133-2220915, cuyo objeto es: "*ENTerritorio y el Municipio de Tuchín – Departamento de Córdoba, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado* ***"RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"*** *que se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2021 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo*", con un plazo de ejecución de 13 meses y valor total de $7.015.131.895,13 pesos, con aporte 100% por parte del DNP a través del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

El municipio de Tuchín fue designado como Entidad Ejecutora del contrato específico en la Cláusula TERCERA de dicho contrato.

El Contrato Específico en la Cláusula SEXTA – VALOR DEL CONTRATO Y DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR Y FORMA DE TRANSFERENCIA, estipula *"(…) Una última transferencia hasta*

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
Certificado Número CMD-SG-00012

por la suma de ***SETECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($701.513.189,51),*** *con la entrega del informe final de ejecución del proyecto, el cual contendrá como i) las actas de terminación de los contratos derivados ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo de la obra; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio al departamento y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA.; y se cuente con las actas de terminación de los contratos derivados y los demás requisitos administrativos conducentes para el mismo. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. (…)".*

El 20 de octubre de 2022 ENTerritorio aprobó la garantía que se indica en la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA, por ello, se dio inicio al contrato específico.

Con fundamento en el cumplimiento de la meta pactada en el Contrato Específico, desde la supervisión realizada por el municipio de Tuchín, se indicó lo siguiente en el informe final, que cuenta con radicado ENTerritorio No. 20234300263812:

"(…)
Que de la ***meta física establecida (****RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA)* ***en la cláusula segunda del contrato especifico****, el contratista alcanzo un porcentaje de avance del* ***100%.***

(…)
Con la *intervención de los 1.200 mts del revestimiento en canal en concreto más los 655 de la canalización y encausamiento del canal en tierra de la zona urbana en el arroyo Pava, se CUMPLE con la meta del proyecto, ya que se intervino desde el punto especificado en el plano de diseño en el proyecto K0 + 000 hasta el Boxcoulvert ubicado en el barrio Santo Domingo. Más aún, se intervino adicionalmente los 130 mts de canal en tierra aguas arriba del arroyo Pava en el Barrio Arauca, el cual no estaba contemplado en el proyecto.*

Con la construcción del Boxcoulvert en la abscisa K0 + 445 ubicado en el barrio La Nacha, se le da más alcance al proyecto, ya que se benefician más pobladores al comunicarse directamente y en menos tiempo con el centro de la cabecera municipal y sin necesidad de atravesar trochas y pagar transporte. Más accesibilidad a los centros de salud, colegios, mercado y comercio en general.

(…)"

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Del anterior reporte efectuado por la Entidad Ejecutora, se aprecia el cumplimiento de la meta al 100% "**:** Financiar la ejecución del proyecto denominado ***"RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"***". Así mismo, al sumar el total indicado en cada capítulo del presupuesto, se da cumplimiento a la Clausula Segunda del referido contrato. Esto se ilustra de la siguiente manera:

ITEM	CAPITULO	VR. TOTAL
1.0	PRELIMINARES	73.357.592,00
2.0	BASE	1.434.022.145,00
3.0	ESTRUCTURAS	4.013.145.123,00
4.0	HIDRAULICA	20.005.920,00
6.0	BOX COULVER	222.062.312,00
7.0	OBRAS VARIAS	184.907.852,00
8.0	LIMPIEZA Y ADECUACION DEL CAUCE ADICIONAL	508.863.507,00
COSTO DEL PROYECTO		**6.456.364.451,00**
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA Y/O PAGA		**99.328.683,85**
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		**6.555.693.135,00**

Es preciso indicar que, el presente concepto fue proyectado por la profesional Técnica del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, Angélica Basto, quien se encuentra apoyando la supervisión administrativa de dicha dependencia, lo cual se fundamenta en el memorando con radicado No.20232300120921, remitido por el Gerente de Unidad – Grupo de Desarrollo de Proyectos 3.

Así las cosas, y soportada la competencia para apoyar la supervisión antes referida, a continuación, se realiza un balance de la última visita de campo al lugar de la obra y verificación de las obligaciones técnicas que trata la cláusula cuarta a cargo de la Entidad Ejecutora:

VISITA DE CAMPO

La profesional técnica realizó visita de campo el 07 de julio de 2023 para verificar el cumplimiento de las metas establecidas en la cláusula segunda de dicho contrato. Teniendo en cuenta la limitación que supone la no permanecían en el sitio de obra, dicha inspección en campo fue ocular.

El informe de la última visita concluye lo siguiente:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

(…) De acuerdo con la meta establecida en el contrato específico, durante el recorrido se constató de manera visual la terminación de la intervención del canal revestido en concreto y canal de tierra del arroyo Las Pavas a la altura de la cabecera municipal. Además, se construyó un box culvert en la abscisa K0+601, tomando como cero el inicio del canal en concreto. Las actividades físicas en obra finalizaron en junio.

Es de resaltar que a la fecha está pendiente la remisión por parte del municipio de Tuchín de la subsanación del informe de supervisión de junio y la entrega del informe final, lo anterior, es indispensable para que el equipo del FRPT pueda verificar el contenido mínimo de dichos informes y proceder con el último desembolso que trata el contrato específico.

Finalmente, y conforme a las cantidades de obra reportadas como ejecutadas en los informes de supervisión por parte de la Entidad Ejecutora, se aclara que dicha información no es posible validarla en su totalidad y con exactitud en la visita de campo, porque varios ítems reportados como ejecutados no son visibles y el cumplimiento de cada uno lo verifica y acredita la interventoría, por lo anterior, las cantidades de obras señaladas en los informes se presumirán veraces y cualquier inexactitud será responsabilidad de la Interventoría y del municipio de San Tuchín.

Se establecieron los siguientes compromisos:

No.	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1	Entregar subsanación informe de supervisión de junio con todos sus anexos.	Municipio de Tuchín	12 de julio de 2023
2	Entrega informe final de supervisión	Municipio de Tuchín	28 de julio de 2023

El detalle de la visita se encuentra en el informe de desplazamiento que se anexa a la presente verificación.

Con relación a los compromisos pactados en la visita, la entidad ejecutora remitió los informes de supervisión 20234300227062 del 13 de julio, 20234300227812 del 14 de julio, 20234300255692 del 08 de agosto y 20234300263812 del 14 de agosto.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TÉCNICAS

El municipio de Tuchín radicó en ENTerritorio los documentos solicitados por el FRPT con relación a la entrega del informe final del Contrato Específico para trámite del último desembolso, según lo establecido en la cláusula quinta, dichos documentos cuentan con radicados No. 20234300215672 del 05 de julio, 20234300227062 del 13 de julio, 20234300227812 del 14 de julio, 20234300255692 del 08 de agosto, 20234300263812 del 14 de agosto, 20234300266942 del 16 de agosto y 20234300289432 del 04 de septiembre.

Por lo anterior, se efectuó la siguiente verificación de las obligaciones pactadas en la cláusula cuarta a cargo de la entidad ejecutora, desde el componente técnico:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

II. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA		ESTADO
2.2	Ejecutar el objeto del contrato específico, conforme con las disposiciones establecidas en el presente contrato, bajo las especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales deberán ser verificadas y acreditadas por la interventoría que se contrate para el efecto y el supervisor que se designe por parte de la entidad ejecutora.	El informe final de supervisión cuenta con radicado ENTerritorio No. 20234300263812, donde indican que se cumplió con la meta pactada en el contrato específico, así mismo, anexan el informe final de interventoría que respalda el informe de supervisión.
2.4	Presentar a ENTerritorio la lista de requisitos de inicio de los contratos derivados, que debe incluir lo siguiente: *Copia de los contratos perfeccionados que se celebren para la ejecución del proyecto. *Copia de las pólizas de los contratos derivados, aprobadas por la entidad contratante, en las cuales se debe incluir al DNP y a ENTerritorio como beneficiarios. *Copia de las actas de Inicio de los contratos derivados. *Plan de Trabajo con programación ajustada a la ejecución de cada actividad del proyecto.	Documentos remitidos a ENTerritorio en radicado No. 20234300050322. Copia de los contratos perfeccionados: *Contrato de obra pública No. 202 2022 – folios 19 *Contrato de Interventoría No. CMA-207-2022 – folios 16 Copia de las pólizas, aprobadas por la entidad contratante *Contrato de obra - Consorcio R&R, aseguradora “Seguros del Estado S.A.”, No. Pólizas 21-44-101403397 y 21-40-101203542, incluye aprobación del municipio, folios 11, 12, 19 y 8. *Contrato Interventoría – Consorcio InterTuchin, aseguradora “Seguros Mundial”, No. Póliza CG-1040788, incluye aprobación del municipio – folios 9 y 5. Copia de las actas de inicio de los contratos derivados: *Contrato de obra No. LP 202-2022 del 17 de enero de 2023 – folios 2. *Contrato de Interventoría No. CMA-207-2022 del 17 de enero de 2023– folios 2 Cronograma de obra y flujo de fondos semanal – documento firmado por el director de obra y representante legales de obra e interventoría.
2.13	Presentar un Informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes respectivo, suscrito por el supervisor del contrato específico, en donde informe el avance físico y financiero del proyecto a partir del inicio del contrato especifico hasta su finalización en medio magnético y físico que contenga como mínimo: **COMPONENTE TÉCNICO**	Las pólizas del contrato específico se aprobaron por ENTerritorio el 20 de octubre de 2022. • Noviembre: Radicado ENT. No. 20234300042992 • Diciembre: Radicado ENT. No 20234300042992 • Enero: Radicado ENT No 20234300044672 • Febrero: Radicado ENT No. 20234300070212, 20234300077742 y 20234300073202. • Marzo: Radicado ENT No. 20234300117842, 20234300114072 y 20234300127572. • Abril: Radicado ENT No. 20234300150892 y 20234300152872.
	a) Avance de la meta establecida en el contrato específico.	
	b) Actividades desarrolladas en el periodo del informe	

	c) Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas	• Mayo: Radicado ENT No. 20234300191982 y 20234300203702. • Junio – Final: Radicado ENT No. 20234300215672, 20234300227062, 20234300255692, 20234300227812, 20234300263812, 20234300266942 y 20234300289432.
	d) Registros Fotográficos	
	e) Actualización del programa de ejecución de Obra	
	g) Copia de actas parciales de avance de obra con todos los soportes	
	h) Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la revisión hecha por parte de los supervisores.	
	i) Informe mensual de interventoría con sus anexos	
2.14	Entregar a ENTerritorio la información que requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de los recursos, proveer los medios necesarios para posibilitarlo, así como concertar y tener disponibilidad para atender las reuniones que se consideren pertinentes y las visitas de campo aleatorias que realicen para verificar el avance del proyecto reportado por la entidad ejecutora	El municipio de Tuchín atendió las solicitudes realizadas por el FRPT, remitiendo la información requerida por el área técnica, jurídica y financiera, información que reposa en el archivo de ENTerritorio y en la copia de seguridad digital del FRPT, según se haya remitido. Así mismo, acompañó las visitas de campo al proyecto, lo anterior, se puede constatar en los registros de asistencia que acompañan los informes de desplazamiento y están en el repositorio del contrato.
2.15	Presentar informe final de ejecución suscrito por el supervisor designado por el ejecutor, el cual contendrá como mínimo:	Documentos remitidos a ENTerritorio, mediante comunicación con radicado No. 20234300263812 del 14 de agosto de 2023, 20234300266942 del 16 de agosto y 20234300289432 del 04 de septiembre que corresponde al Informe Final de supervisión del municipio de Tuchín. Los anexos del informe final se encuentran en el siguiente enlace: https://fonade-my.sharepoint.com/personal/backuppro3_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=2%3A3c8aea6c968d46da80c7967e54e82b3f&CT=1629211164241&OR=OWA%2DNT&CID=37788e4f%2D44ed%2D2bf6%2Defe4%2Db3844ca64588&id=%2Fpersonal%2Fbackuppro3%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFRCP%5F%20Archivo%2FContratos%20de%20mandato%2F221009%2F04%2E%20CDerivada%2FNo%2E%20133%20CONTRATO%5FESPECIFICO%202220915%2F4%2E2%2E%20Seguimiento%2F4%2E2%2E1%2E%20T%C3%A9cnico%2F02%2EDesembolsos%20FRPT%2FDSB5%20CE%20133%2D2220915

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	i) Actas de terminación de los contratos derivados que se celebren para el cumplimiento del objeto contractual	Anexo al informe final de supervisión que cuenta con radicado ENTerritorio No. 20234300263812, se encuentran los siguientes documentos: Carpeta digital “ACTAS PARCIALES”: ▪ Acta Final de Interventoría – CMA-207-2022 (196 Páginas), documento del 28 de junio de 2023, firmado por la Secretaria de Obras Publicas Municipal y Representante Legal de interventoría. ▪ Acta Final de obra – LP 202-2022 (2 páginas), documento del 28 de junio de 2023, firmado por la Secretaria de Obras Publicas Municipal y Representantes Legales de obra e interventoría. ▪ Certificación final de cumplimiento por parte del contratista de obra CONSORCIO RYR para el proyecto denominado “RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO “LAS PAVAS”, LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, documento firmado el 07 de julio de 2023 por el representante legal del Consorcio INTERTUCHIN (interventoría). ▪ Acta de obra No. 4 – Final (numérica) y memoria de cantidades (páginas 15), documento firmado por los representantes legales de obra e interventoría ▪ El acta final numérica de interventoría se encuentra en la página 15 del documento denominado “ACTA FINAL CMA 207-22” y está firmado por el representante legal de interventoría, además en la página 13 de ese documento se encuentra certificación suscrita por la Secretaria de Obras Públicas donde indican que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el contrato.
	ii) Estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo del proyecto.	Informe Final de supervisión del municipio de Tuchín con radicado ENTerritorio No 20234300263812 (páginas 5 a la 9), indican el cumplimiento de la meta y presentan el resumen de las cantidades ejecutadas para cada uno de los ítems del contrato.
	iii) . Planos récord de obra, aprobados por interventoría.	Radicado ENTerritorio No20234300263812, remiten en medio digital 8 planos récord planta perfil, secciones transversales del canal y 2 planos del diseño estructural Box Coulvert (6x2,70) K0 + 445. Presentaron un total de 10 planos récord firmados por el CONSORCIO R&R (obra) y aprobados por el CONSORCIO INTERTUCHIN (Interventor).
	iv) Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora.	En el radicado ENTerritorio No. 20234300263812; carpeta digital “4 POLIZAS”, se encuentran la póliza No. 21-44-101403397 y 21-40-101203542 del Contrato de Obra Pública No. 202-2022, expedida por Seguros del Estado S.A. y Póliza

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Certificado Número CMD-SG-00012

		CG-1040788 del Contrato de Interventoría No. CMA-207-2022, expedida por Seguros Mundial. En el radicado ENTerritorio No. 20234300266942, adjuntan las pólizas de obra con la actualización del acta final. Las pólizas de obra cuentan con la aprobación por parte del municipio de Tuchín. **Los anteriores documentos serán validados en el concepto jurídico.**
	v) Registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final del proyecto	En el radicado ENTerritorio No. 20234300263812, anexo 4 del informe de interventoría presentan REGISTRO FOTOGRÁFICO" del proyecto, adicionalmente, en el informe final de supervisión presentan registro fotográfico general de la obra concluida. Es de resaltar que también existe Registro fotográfico en cada informe mensual remitido a ENTerritorio durante el desarrollo del contrato específico. También entregaron video del proyecto.
	vi) Balance financiero del contrato especifico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio a la entidad ejecutora.	En el radicado ENTerritorio No. 20234300289432, remiten el balance financiero del contrato específico y sus soportes. **Los anteriores documentos serán validados en el concepto financiero.**
	vii) Análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA.	En el radicado ENTerritorio No. 20234300266942, remiten informe de análisis de resultados del proyecto indicadores de la MGA, documento firmado por la supervisora designada por parte del municipio de Tuchín al contrato específico.
2.20	En el evento en que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren el cronograma de ejecución, imputables a la entidad ejecutora y/o al contratista e interventor, el Municipio de Tuchín – Departamento de Córdoba se compromete a aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto.	El proyecto no requirió mayores recursos.
2.21	Gestionar, en cualquier caso y si fuese necesario, la obtención y aporte de recursos locales y/o regionales y/o nacionales para asegurar la terminación del objeto del presente contrato específico.	
2.22	Designar un supervisor para el contrato específico y aportar el documento o acto administrativo donde se realiza esta designación.	En el radicado ENTerritorio No. 20234300077742 del 08 de marzo, presentaron la asignación de la supervisión a la Secretaria de Obras Públicas Municipal al contrato cuyo objeto es: RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONCEPTO:

En consecuencia, la Coordinación Técnica del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a través de la Ingeniera Angélica Basto, profesional que realizó seguimiento al Contrato Específico, en el presente documento efectuó la verificación de las obligaciones técnicas establecidas en la cláusula cuarta a cargo del municipio, así como la revisión de los documentos correspondientes en los radicados Enterritorio No. No. 20234300215672, 20234300227062, 20234300227812, 20234300255692, 20234300263812, 20234300266942 y 20234300289432, referentes al informe final con avance del 100% de ejecución, y alcances al dicho informe, de manera complementaria se realizó visita de campo final el día 07 de julio de 2023, donde se constató de manera visual la terminación del proyecto.

Por lo anterior, se informa que el municipio de Tuchín ha cumplido las condiciones establecidas en el Contrato específico No 133-2220915, para acceder al desembolso final de los recursos aportados por el DNP a través de ENTerritorio, no obstante, deben tenerse en cuenta las verificaciones desde los componentes financiero y jurídico de la información remitida por la entidad.

Nota: *La anterior verificación técnica se emite con base en la documentación presentada por el municipio de Tuchín, la cual se presume veraz, y por lo tanto será dicha Entidad quien deberá responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.*

En el siguiente enlace https://fonade-my.sharepoint.com/personal/backuppro3_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=2%3A3c8aea6c968d46da80c7967e54e82b3f&CT=1629211164241&OR=OWA%2DNT&CID=37788e4f%2D44ed%2D2bf6%2Defe4%2Db3844ca64588&id=%2Fpersonal%2Fbackuppro3%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FFRCP%5F%20Archivo%2FContratos%20de%20mandato%2F221009%2F04%2E%20CDerivada%2FNo%2E%20133%20CONTRATO%5FESPECIFICO%202220915%2F4%2E2%2E%20Seguimiento%2F4%2E2%2E1%2E%20T%C3%A9cnico%2F02%2EDesembolsos%20FRPT%2FDSB5%20CE%20133%2D2220915 , se encuentran los anexos de la presente verificación (radicados ENTerritorio No. 20234300263812, 20234300266942, 20234300289432 e informe de desplazamiento).

Atentamente,

WILMER PÉREZ ROCA
Coordinador Técnico
Contratista- Fondo Regional para los Pactos Territoriales – ENTerritorio

Proyectó: Angélica Basto

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá D.C, 10 de noviembre de 2023

PARA: **WILLIAM ARMANDO MONROY TINJACA**
Gerente Fondo Regional Pactos Territoriales - FRPT

DE: **ELLA CECILIA NUÑEZ DUARTE**
Coordinadora Financiera – Fondo Regional de Pactos Territoriales - FRPT

ASUNTO: Verificación Financiera – **Último** Desembolso del **Contrato Específico No. 133-2220915** suscrito entre ENTerritorio y el municipio de Tuchín.

Una vez realizada la validación del cumplimiento de requisitos para la última transferencia de recursos del **Contrato Especifico No. 133-2220915**, me permito señalar que:

En atención a la **CLÁUSULA SEXTA**. **EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ESPECÍFICO:** Asciende a la suma de **SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.015.131.895,13),** discriminados así:

El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de **SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.015.131.895,13),** de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto No. 72 de 2022 remitida por DNP mediante radicado **DNP 220224330560521 del 2 de agosto de 2022 / ENTerritorio 20224300029352 de 5 de agosto de 2022,** por valor de **SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.015.131.895,13).**

FORMA DE TRANSFERENCIAS AL MUNICIPIO DE TUCHÍN – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA: Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación ascienden a la suma de **SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.015.131.895,13),** cuyo desembolso será así:

(…)

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

5) Una última transferencia hasta por la suma de **SETECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($701.513.189,51),** con la entrega del informe final de ejecución del proyecto y se cuente con las actas de terminación de los contratos derivados y los demás requisitos administrativos conducentes para el mismo. Dicho pago estará sujeto a la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

Con el fin de dar trámite a la última transferencia de recursos del contrato especifico **No. 133-2220915** la Entidad Ejecutora municipio de Tuchín remitió la información financiera requerida bajo los radicados ENTerritorio **No. 20234300289432** de 4 de septiembre de 2023, No. **20234300357992** de 24 de octubre de 2023, **No. 20234300360252** de 25 de octubre de 2023 y **No. 20234300377422** de 10 de noviembre de 2023.

.

Con base en esta información, el profesional financiero del contrato específico procedió a validar la información remitida por la entidad ejecutora, evidenciándose el siguiente balance:

1. **Aportantes:**

Nombre del Proyecto: "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"			
Entidades Aportantes	**Valor en bienes y servicios**	**Valor Total Aporte**	**% Aportes**
ENTerritorio	$0.00	$ 7,015,131,895.13	100%
Otros	$0.00	$ 0.00	0%
Total Entidad	**$0.00**	**$ 7,015,131,895.13**	**100%**

Nota 1: Información extractada de la minuta del contrato especifico No. 133-2220915

El contrato específico **No. 133-2220915** fue suscrito por valor de **$7.015.131.895,13** el 19 de agosto de 2022, contrato sin modificaciones con respecto al valor.

Desde el punto de vista presupuestal, la Entidad Ejecutora, una vez suscrito el contrato específico, procedió a la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante Decreto No. 119 del día 01 del mes de septiembre del año 2022, el cual se ajustó con el Decreto No. 121 del día 01 del mes de septiembre del año 2022, lo cual permitió generar los certificados de disponibilidad presupuestal que se muestran el siguiente balance presupuestal:

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Detalle	Número	Fecha de expedición	Apropiación	Valor CDP	Valor RP	Saldo
Obra						
CDP OBRA 1	20220833	26/10/2022	$ 1,966,859,409.85	$ 1,966,859,409.85	$ -	$ -
CDP OBRA 2	20230033	20/01/2023	$ 4,589,338,622.99	$ 4,588,833,725.15	$ -	$ 504,897.84
RP OBRA 1	20221323	27/12/2022	$ -	$ -	$ 1,966,859,409.85	$ -
RP OBRA 2	20230010	20/01/2023	$ -	$ -	$ 4,588,833,725.15	$ -
Total Obra			**$ 6,556,198,032.84**	**$ 6,555,693,135.00**	**$ 6,555,693,135.00**	**$ 504,897.84**
Interventoría						
CDP INTERVENTORÍA 1	20220835	26/10-2022	$ 137,680,158.69	$ 137,680,158.69	$ -	$ -
CDP INTERVENTORÍA 2	20230034	20/01/2023	$ 321,253,703.60	$ 320,053,579.31	$ -	$ 1,200,124.29
RP INTERVENTORÍA 1	20221322	22/12/2022	$ -	$ -	$ 137,680,158.69	$ -
RP INTERVENTORÍA 2	20230011	20/01/2023	$ -	$ -	$ 320,053,579.31	$ -
Total Interventoría			**$ 458,933,862.29**	**$ 457,733,738.00**	**$ 457,733,738.00**	**$ 1,200,124.29**
Total Obra + Interventoría			**$ 7,015,131,895.13**	**$ 7,013,426,873.00**	**$ 7,013,426,873.00**	**$ 1,705,022.13**

Nota 2. Los soportes de CDP´S y RP´S se anexan al radicado ENTerritorio **No. 20234300289432** de 4 de septiembre de 2023. (CARPETA: ACTO ADMINISTRATIVO, CDP, RP)

Del monto asignado al Contrato Específico **133-2220915** por valor de **$7.015.131.895,13** se realizó apropiación presupuestal para el Contrato Derivado de Obra (CDP´S) por valor total de **$6.556.198.032,84** de lo cual se comprometió (RP´S) la suma de **$6.555.693.135,00**, generando un saldo sin comprometer de **$504.897,84**. En cuanto al Contrato Derivado de Interventoría (CDP´S) por valor total de **$458.933.862,29** de lo cual se comprometió (RP´S) la suma de **$457.733.738,00** generando un saldo sin comprometer de **$1.200.124,29.**

2. Información de la Cuenta aperturada para el Contrato Específico:

Para el manejo de los recursos, se apertura una cuenta No. 093-413663-37 de Ahorros en el banco BANCOLOMBIA denominada: **CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915 "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**.

En dicha cuenta se identificaron los ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del contrato específico, generándose el siguiente detalle:

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
ENTerritorio					
	Transferencia 1	$2.104.539.568,54	$2.104.539.568,54	15/12/2022	$0,00
	Transferencia 2	$1.167.730.215,73	$1.167.730.215,73	23/03/2023	$0,00

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
	Transferencia 3	$1.167.730.215,73	$1.167.730.215,73	15/03/2023	$0,00
	Transferencia 4	$1.873.618.705,62	$1.873.618.705,62	17/05/2023	$0,00
	Transferencia 5	$701.513.189,51	$0,00	PENDIENTE	$701.513.189,51
VALOR TOTAL		**$7.015.131.895,13**	**$6.313.618.705,62**		**$701.513.189,51**

Nota 4 Los extractos bancarios de la cuenta de ahorros No. 093-413663-37 del banco BANCOLOMBIA se encuentran adjuntos en la Carpeta: EXTRACTOS, según radicado ENTerritorio **No. 20234300289432** de 4 de septiembre de 2023, **No. 20234300357992** de 24 de octubre de 2023 y **No. 20234300360252** de 25 de octubre de 2023.

3. Rendimientos Financieros de la cuenta del contrato específico

Dado que una de las obligaciones de la entidad ejecutora es la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo de los recursos. A continuación, se presenta el balance de los rendimientos financieros generados desde el mes diciembre del año 2022 hasta el mes septiembre del año 2023, balance soportado en las certificaciones bancaria expedidas por el banco Bancolombia, acompañadas del soporte del traslado realizado por el municipio de Tuchín a la cuenta:

BANCO: BANCO DE LA REPUBLICA
CUENTA No: 6101109-4
NOMBRE DE LA CUENTA: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO
CODIGO: 106

BANCO: BANCO AGRARIO
CUENTA No: 300700011467
NOMBRE DE LA CUENTA: DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS
CÓDIGO DE PORTAFOLIO: 106

Mes	Valor Rendimientos Generados	Valores Transferidos
DICIEMBRE 2022	$635,257.47	$-
ENERO 2023	$1,158,904.38	$1,794,161.85
FEBRERO 2023	$470,876.57	$470,896.57
MARZO 2023	$450,149.31	$450,149.31
ABRIL 2023	$159,557.57	$159,557.37
MAYO 2023	$379,356.46	$379,356.43
JUNIO 2023	$316,612.91	$316,612.91
JULIO 2023	$327,137.79	$327,118.02
AGOSTO 2023	$267,149.53	$267,149.53

Mes	Valor Rendimientos Generados	Valores Transferidos
SEPTIEMBRE 2023	$113.443,23	Pendiente
Total	**$ 4.278.445,22**	**$ 4.165.001,99**
Saldo RF		**$ 113.443,23**

NOTA 5 Corte 30 de septiembre de 2023, según radicado ENTerritorio **No. 20234300289432** de 4 de septiembre de 2023, **No. 20234300357992** de 24 de octubre de 2023 y **No. 20234300360252** de 25 de octubre de 2023. (Cartetas: EXTRACTOS y CERTIFICADO BANCARIO, RENDIMIENTOS, DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS)

Los rendimientos financieros generados por concepto del manejo de los recursos del Contrato Específico **No. 133-2220915** en la cuenta No. 093-413663-37 de Ahorros en el banco Bancolombia con corte a 30 de septiembre de 2023 asciende a la suma de **$4.278.445,22**, de los cuales al corte mencionado presenta un saldo por transferir de **$113.443,23**.

Los soportes de la generación de rendimientos financieros y el respectivo traslado al Departamento del Tesoro Nacional se encuentran constatados en las carpetas “EXTRACTOS y CERTIFICADO BANCARIO, RENDIMIENTOS, DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS” anexa al informe final financiero según Radicado ENTerritorio **No. 20234300289432** de 4 de septiembre de 2023, No. **20234300357992** de 24 de octubre de 2023 y **No. 20234300360252** de 25 de octubre de 2023.

3.**1 Rendimientos Financieros de Anticipos**

En este punto, se presentaron solicitudes por los contratistas de Obra e Interventoría en el sentido de renunciar al anticipo pactado en los contratos y se suscribe un Otro Sí de Modificación de la Forma de Pago para cada contrato así:

CONTRATO DERIVADO DE OBRA:

Mediante radicado ENTerritorio **No. 2023430040412** de 3 de febrero de 2023, el municipio de Tuchín anexa Oficio remitido por el Contratista de Obra No. LP-202-2022-001 de 18 de enero de 2023, donde expresa:

"(…) por medio de esta misiva renuncio a la cláusula 6 del contrato LP-202-2022, que a título enunciativo dice: "En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al 30% del valor del contrato (Sic)

Por lo tanto, la forma de pago del contrato lo haré mediante actas parciales de obra según porcentaje avance. Si esto amerita realizar alguna modificación a la CLÁUSULA 8 FORMA DE PAGO, le sugiero muy gentilmente estudiar esta posibilidad”

Dado lo anterior, el municipio de Tuchín envía el OTRO SÍ No. 1 (Modificación de la Forma de Pago) AL CONTRATO DE OBRA No. LP-202-2022 para la "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA - SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", de fecha 25

de enero de 2023, en el cual las partes acuerdan realizar las modificaciones en las siguientes cláusulas así:

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO -

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO -

CLÁUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS -

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, se puede determinar que se cambió mediante este otro sí la modalidad del primer pago, la cual estaba originalmente como Anticipo: "La entidad entregará un anticipo del 30% de valor del con-trato y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización (...).

Con el Otro Sí No.1 cambia así: a- Un primer pago a título de Pago Anticipado por valor del 30% del Valor del Contrato, una vez se legalizado el presente contrato de obra, se apruebe la póliza y se presente la cuenta de cobro con sus soportes correspondientes. Dicho pago estará sujeto a la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2022 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

CONTRATO DERIVADO DE INTERVENTORÍA:

El contratista de Interventoría mediante Comunicación CONT-INT-001 de fecha 23 de enero de 2023 enviada a la Secretaría de Obras Públicas Alcaldía municipal de Tuchín, manifiesta:

"*por medio de este oficio renuncio a la cláusula No. 6 del contrato CMA-207-2022, que a título enunciativo dice:*

"(…) En el presente proceso de contratación la entidad entregará al interventor a título de anticipo un valor equivalente al 30% del valor del contrato."

Por lo tanto, la forma de pago del contrato lo haré mediante actas parciales de obra según porcentaje de avance. Si esto amerita realizar alguna modificación a la CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO, Le sugiero muy gentilmente estudiar esta posibilidad."

Dado la anterior, el municipio de Tuchín envía el OTRO SÍ No.1 (Modificación de la Forma de Pago) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-207-2022, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.", de fecha 29 de marzo de 2023, en el cual las partes acuerdan realizar las modificaciones en las siguientes cláusulas así:

CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLAUSULA 6. ANTICIPO, la cual quedará así:

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo.

CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO, la cual quedará así:

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al interventor el pago de acuerdo con el avance de ejecución del Contrato de Obra objeto de la presente interventoría.

CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLAUSULA 17. GARANTÍAS.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, se puede determinar que se cambió mediante este otro sí la modalidad del primer pago, la cual estaba originalmente como Anticipo: "En el presente proceso de contratación le entidad entregará al interventor a título de anticipo un valor equivalente al 20% de valor del contrato (...).

Con el Otro Sí No.1 cambia así: En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al interventor el pago de acuerdo con el avance de ejecución del Contrato de Obra objeto de la presente interventoría.

4. Balance General de la Contratación Derivada

A continuación, se relacionan los contratos derivados que se celebraron por parte de la entidad ejecutora para el cumplimiento del objeto del contrato específico:

Contrato de Obra:

Objeto Contrato	RECUPEACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO “LAS PAVAS”, LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA					
No. Contrato	202	**Valor inicial:**	$6.555.693.135,00		**Plazo:**	9 meses
Valor Adición No.1	$0,00	**Valor Adición No.2**	$0,00	**Vr. Total**	$6.555.693.135,00	
Contratista	CONSORCIO R&R					
Fecha de firma del contrato	27/12/2022	**Fecha de acta de inicio**		17/01/2023	**Fecha Final**	28/06/2023

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO						
Concepto	**Valor**	**Descuentos**	**Valor Neto**	**No. orden de pago**	**No. CE**	**Fecha de pago**
Pago Anticipado	$1.966.707.940,50	$550.677.545,00	$1.416.030.395,50	20230043	20230078	09/02/2023
Acta Parcial No 1	$655.569.313,50	$144.224.693,00	$511.344.620,50	20230190-20230191	20230263	22/03/2023
Acta Parcial No 2	$1.311.138.627,00	$104.891.386,00	$1.206.247.241,00	20230252	20230307	30/03/2023
Acta Parcial No 3	$1311.138.627.00	$104.891.386,00	$1.206.247.241,00	20230508	20230588	24/05/2023
Acta Final	$610.000.000,00	$104.891.386,00	$505.108.614,00	20231142	20231218	13/09/2023
TOTAL	**$5.854.554.508,00**	**$1.009.576.396,00**	**$4.844.978.112,00**			
Saldo Contrato	**$ 701.138.627,00**					

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

El contrato de obra presenta recursos aportados por el DNP/FRPT dentro del contrato específico y aporte de la entidad ejecutora asignado directamente al contrato derivado como se indica en el siguiente cuadro:

Resume recursos Contrato de Obra	
Vr inicial contrato de obra recursos DNP/FRPT	$ 6.555.693.135,00
adición de tercero fuera del Contrato Específico	$ 0,00
adición DNP/FRPT al Contrato Específico	$ 0,00
Vr Total	$ 6.555.693.135,00

Se han realizados pagos al contrato derivado de obra por valor de $5.854.554.508,00 con un saldo por pagar de $701.138.627,00. Los soportes de los pagos se encuentran en la carpeta “PAGOS Y DESCUENTOS R&R - OBRA” anexa al informe final financiero según Radicado **No. 20234300289432** de 4 de septiembre de 2023, No. **20234300357992** de 24 de octubre de 2023 y **No. 20234300360252** de 25 de octubre de 2023.

Relación de descuentos aplicados

A continuación, se presenta el cuadro de las deducciones aplicadas a los pagos por parte de la Entidad Ejecutora:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipado	$ 1,966,707,940.50		$ 1,416,030,395.50	$ 550,677,545.00	13,4%	$ 550,677,545.00	2/9/2023	$ -
Acta Parcial No 1	$ 655,569,313.50		$ 511,344,620.50	$ 144,224,693.00	8%	$ 144,224,693.00	3/22/2023	$ -
Acta Parcial No 2	$ 1,311,138,627.00		$ 1,206,247,241.00	$ 104,891,386.00	6%	$ 104,891,386.00	3/30/2023	$ -
Acta Parcial No 3	$ 1,311,138,627.00		$ 1,206,247,241.00	$ 104,891,386.00	6%	$ 104,891,386.00	5/24/2023	$ -
Acta Final	$ 610,000,000.00		$ 505,108,614.00	$ 104,891,386.00	6%	$ 104,891,386.00	9/13/2023	$ -
TOTAL	$ 5,854,554,508.00		$ 4,844,978,112.00	$ 1,009,576,396.00		$ 1,009,576,396.00		$ -

Concepto	Valor Bruto	BASE DE COTIZACION						
		UNIVER 1%	ADULTO 4%	CULTURA 0,5%	ICA 0,9%	DEPORTE 2%	RETENCION 2%	F.SEGURIDAD 5%
Anticipado	$ 1,966,707,940.50	$ 1,966,707,940.50	$ 6,555,693,135.00	$ 6,555,693,135.00	$ 6,555,693,135.00	$ 1,966,707,940.50	$ 1,966,707,940.50	$ 1,966,707,940.50
Acta Parcial No 1	$ 655,569,313.50	$ 655,569,313.50				$ 4,588,985,194.50	$ 655,569,313.50	$ 655,569,313.50
Acta Parcial No 2	$ 1,311,138,627.00	$ 1,311,138,627.00					$ 1,311,138,627.00	$ 1,311,138,627.00
Acta Parcial No 3	$ 1,311,138,627.00	$ 1,311,138,627.00					$ 1,311,138,627.00	$ 1,311,138,627.00
Acta Final	$ 610,000,000.00	$ 1,311,138,627.00					$ 1,311,138,627.00	$ 1,311,138,627.00

De igual manera las certificaciones de las deducciones realizadas a los pagos emitidas por la Entidad Ejecutora se constataron en la carpeta “PAGOS Y DESCUENTOS R&R - OBRA” anexa al informe final financiero según Radicado ENTerritorio. **No. 20234300289432** de 4 de septiembre de 2023, No. **20234300357992** de 24 de octubre de 2023 y **No. 20234300360252** de 25 de octubre de 2023.

Contrato de Interventoría:

Objeto Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DE MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				
No. Contrato	207	**Valor inicial:**	$457.733.738,00	**Plazo:**	9 meses
Valor Adición No.1	$0,00	**Valor Adición No.2**	$0,00	**Vr. Total**	$457.733.738,00
Contratista	CONSORCIO INTERTUCHÍN				
Fecha de firma del contrato	27/12/2022	**Fecha de acta de inicio**	17/01/2023	**Fecha Final**	28/06/2023

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO						
Concepto	**Valor**	**Descuentos**	**Valor Neto**	**No. orden de pago**	**No. CE**	**Fecha de pago**
Anticipo						
Acta Parcial No 1	$45.773.373,80	$34.175.901,00	$11.597.472,80	20230313	20230407	20/04/2023
Acta Parcial No 2	$137.320.121,40	$17.135.951,00	$120.184.170,40	20230314	20230405	20/04/2023
Acta Parcial No 3	$114.433.434,50	$14.280.626,00	$100.152.808,50	20230316	20230406	20/04/2023
Acta Parcial No 4	$160.206.808,30	$19.992.276,00	$140.214.532,30	20230886	20230945	01/08/2023
TOTAL	**$457.733.738,00**	**$ 85.584.754,00**	**$ 604.083.435,70**			
Saldo Contrato	**$ 0,00**					

El contrato derivado de Interventoría presenta recursos aportados por el DNP/FRPT dentro del contrato específico y aporte de la entidad ejecutora asignado directamente al contrato derivado como se indica en el siguiente cuadro:

Resumen recursos Contrato de Interventoría	
Vr inicial contrato de obra recursos DNP/FRPT	$ 457.733.738,00
adición de tercero fuera del Contrato Específico	$ 0,00
adición DNP/FRPT al Contrato Específico	$ 0,00
Vr Total	**$ 457.733.738,00**

Se han realizado pagos al contrato de interventoría por valor de $457.733.738,00 sin saldo por pagar. Los soportes de los pagos se encuentran en la carpeta "PAGOS Y DESCUENTOS I

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

INTERVENTORÍA" anexa al informe final financiero según Radicado ENTerritorio. **No. 20234300289432** de 4 de septiembre de 2023, No. **20234300357992** de 24 de octubre de 2023 y **No. 20234300360252** de 25 de octubre de 2023.

Relación de descuentos aplicados

A continuación, se presenta el cuadro de las deducciones aplicadas a los pagos del contrato de interventoría por parte de la Entidad Ejecutora:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1	$ 45,773,373.80		$ 11,597,472.80	$ 34,175,901.00	8.4%	$ 34,175,901.00	4/20/2023	$ -
Acta Parcial No 2	$ 137,320,121.40		$ 120,184,170.40	$ 17,135,951.00	1%	$ 17,135,951.00	4/20/2023	$ -
Acta Parcial No 3	$ 114,433,434.50		$ 100,152,808.50	$ 14,280,626.00	1%	$ 14,280,626.00	4/20/2023	$ -
Acta Parcial No 4	$ 160,206,808.30		$ 140,214,532.30	$ 19,992,276.00	1%	$ 19,992,276.00	8/1/2023	$ -
TOTAL	$ 457,733,738.00		$ 372,148,984.00	$ 85,584,754.00		$ 85,584,754.00		$ -

Concepto	Valor Bruto	BASE DE COTIZACION							
		UNIVER 1%	ADULTO 4%	CULTURA 0,5%	ICA 0,9%	DEPORTE 2%	RETENCION HONORARIOS 11%	F.SEGURIDAD 5%	RETE IVA 15%
Anticipo									
Acta Parcial No 1	$ 45,773,373.80	$ 38,465,020.00	$ 384,650,200.00	$ 384,650,200.00	$ 384,650,200.00	$ 384,650,200.00	$ 38,465,020.00		$ 7,308,353.80
Acta Parcial No 2	$ 137,320,121.40	$ 115,395,060.00					$ 115,395,060.00		$ 21,925,061.40
Acta Parcial No 3	$ 114,433,434.50	$ 96,162,550.00					$ 96,162,550.00		$ 18,270,884.50
Acta Parcial No 4	$ 160,206,808.30	$ 134,627,570.00					$ 134,627,570.00		$ 25,579,238.30

Así mismo, las certificaciones de las deducciones realizadas a los pagos emitidas por la Entidad Ejecutora se constataron en la carpeta "PAGOS Y DESCUENTOS INTERVENTORÍA" anexa al informe final financiero según Radicado ENTerritorio **No. 20234300289432** de 4 de septiembre de 2023, No. **20234300357992** de 24 de octubre de 2023 y **No. 20234300360252** de 25 de octubre de 2023.

5. Relación de Saldo en la Cuenta bancaria con corte a 31 de agosto de 2023:

Teniendo en cuenta que la fecha de corte del informe final presentado por la entidad ejecutora es 30 de septiembre de 2023, se realizó la revisión a los movimientos del mes evidenciados en el extracto; los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Saldo de la Cuenta		
CONCEPTO	**DETALLE**	**septiembre-2023**
INGRESOS	**SALDO INICIAL**	$611.547.612,15
	FRCP	$0,00
	SECTOR	$0,00
	TERRITORIO	$0,00
	OTROS	$0,00
	RENDIMIENTOS TOTALES	$113.443,23
	RENDIMIENTOS ACUMULA-DOS	$4.278.445,22
	TOTAL INGRESOS	**$113.443,23**
EGRESOS	OBRA	$505.108.614,00
	INTERVENTORIA	$0,00
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	$0,00
	TRASLADO RENDIMIENTOS	$267.149.53
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	$4.165.001,99
	DESCUENTOS	$104.891.386,00
	RTE FUENTE	$0,00
	OTROS	$0,00
	TOTAL EGRESOS	**$610.267.149,53**
	SALDO FINAL MES	**$1.393.905.85**

Nota: el soporte es el extracto bancario de septiembre de 2023.

6. Balance Financiero Contrato Específico

A continuación, se presenta el resumen de pagos de la contratación derivada y del contrato específico:

RESUMEN GENERAL		
VALOR TOTAL CONTRATO ESPECIFICO	**$**	**7,015,131,895.13**
Valor Inicial Contrato Específico	**$**	**7,015,131,895.13**
Valor adición al Contrato Específico	$	-
RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**6,555,693,135.00**
Valor Recursos DNP/FRPT	$	6,555,693,135.00
Valor Recursos Otros fuera del Contrato Esp.	$	-
VALOR TOTAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS	**$**	**5,854,554,508.00**
Vr Pagado con recursos DNP/ FRPT	**$**	**5,854,554,508.00**
Vr Pagado con recursos Otros	$	-
VALOR PENDIENTE DE PAGO Contrato de Obra Recursos DNP/FRPT	$	701,138,627.00
RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
VALOR DEL CONTRATO	**$**	**457,733,738.00**
Valor Recursos DNP/FRPT	$	457,733,738.00
Valor Recursos Otros fuera del Contrato Esp.	$	-
VALOR TOTAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS	**$**	**457,733,738.00**
Vr Pagado con recursos DNP/ FRPT	$	457,733,738.00
Vr Pagado con recursos Otros	$	-
VALOR PENDIENTE DE PAGO Contrato de Interventoría Recursos DNP/FRPT	$	-
RESUMEN GENERAL DE LOS PAGOS REALIZADOS POR ENTERRITORIO		
PRIMER DESEMBOLSO ENTERRITORIO	$	2,104,539,568.54
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTERRITORIO	$	1,167,730,215.73
TERCER DESEMBOLSO ENTERRITORIO	$	1,167,730,215.73
CUARTO DESEMBOLSO ENTERRITORIO	$	1,873,618,705.62
TOTAL, GIRADO POR ENTerritorio	**$**	**6,313,618,705.62**
VALOR PENDIENTE DE GIRO POR ENTerritorio	**$**	**701,513,189.51**
DESEMBOLSADO OTROS	$	-
TOTAL, GIRADO OTROS	$	-
TOTAL, GIRADO AL PROYECTO	**$**	**6,313,618,705.62**
VALOR TOTAL PAGADO CTO OBRA ENTerritorio	$	5,854,554,508.00
VALOR TOTAL PAGADO CTO OBRA -OTROS	$	-
VALOR TOTAL PAGADO CTO INTERVENTORIA ENTerritorio	$	457,733,738.00
VALOR TOTAL PAGADO CTO INTERVENTORIA -OTROS	$	-
VALOR TOTAL SALDO CUENTA	$	1,393,905.85
REINTEGRO RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DEL TESORO	$	4,165,001.99
TOTAL PAGADO CONTRATOS DERIVADOS	**$**	**6,312,288,246.00**
DESCRIPCION	**VALOR**	
Valor adeudado por ENTerritorio	$	701,513,189.51
Valor recursos no comprometidos (-)	$	-
Valor por pagar otros	$	-
Valor por pagar por parte del EJECUTOR	$	-
VALOR FINAL PARA PAGAR POR PARTE DE ENTerritorio	**$**	**701,513,189.51**

Con base en el resumen general presentado en el cuadro anterior, se elaboró en conjunto con la entidad ejecutora el balance final para el cierre financiero una vez se realice la última transferencia de recursos, como se indica a continuación:

CONCEPTO	VALOR EN CAJA	VALOR POR GIRAR
Saldo Adeudado por ENTerritorio (Contrato Especifico N° 133-2220915)	$ 701,513,189.51	$ -
Saldo sin comprometer (CDP Contratación Derivada) (-)	$ 1,705,022.13	$ -
Saldo pendiente por pagar a contratistas	$ -	$ 701,138,627.00
Subtotal de Ingresos y Egresos	**$ 699,808,167.38**	**$ 701,138,627.00**
Saldo de la Cuenta de Ahorros (+)	$ 1,393,905.85	$ -
RF por trasladar (-)	$ 113,443.23	$ -
* Otros - mayor valor girado en deducciones actas 1 y 2 obra (+)	$ 50,000.00	$ -
**Otros - ajuste descuentos por trasladar (-)	$ 3.00	$ -
TOTAL	**$ 701,138,627.00**	**$ 701,138,627.00**

(*) El municipio realizó los descuentos a las Actas Parciales de Obra No. 1 y No. 2 por valor de $249.116.079,00, pero al momento de girar estos descuentos se registraron en el banco por valor de $249.166.079,00 lo cual representa una diferencia de $50.000,00 descontados de más.

(**) El municipio realizó los descuentos pertinentes de anticipo y actas parciales al contrato de Obra, resultando un valor Neto a Pagar de $4.844.978.112,00 los cuales al momento de ser girados al contratista solo se giraron $4.844.978.111,00 lo cual representa una diferencia de $1,00 teniendo entonces este valor menor pagado al contratista.

(**) De igual manera, el municipio realizó los descuentos pertinentes de actas parciales al contrato de Interventoría, resultando un valor Neto a Pagar de $372.148.984,00 los cuales al momento de ser girados al contratista solo se giraron $372.148.982,00 lo cual representa una diferencia de $2,00 teniendo entonces este valor menor pagado al contratista.

(**) Se presenta entonces una diferencia total de $3,00, lo cual significa un menor valor pagado a los contratistas de Obra e Interventoría.

Una vez realizado el pago por parte de ENTerritorio, el municipio de Tuchín se compromete a realizar:

- Los pagos pendientes de la contratación derivada,
- Las deducciones a los pagos y su traslado;
- La devolución de los rendimientos financieros al Tesoro Nacional,
- Trámite de cancelación de la cuenta bancaria y su respectiva certificación.
- Los demás trámites necesarios que permitan la liquidación del contrato específico.

Por lo anteriormente expuesto y con base en el informe final con radicado ENTerritorio **No. 20234300289432** de 4 de septiembre de 2023, No. **20234300357992** de 24 de octubre de 2023, **No. 20234300360252** de 25 de octubre de 2023 y **No. 20234300377422** de 10 de noviembre de 2023 y los soportes anexos se concluye que **el municipio de Tuchín** cumple con los requisitos financieros pactados en lo relativo a la información y balance financieros, por lo que se recomienda realizar la última trasferencia de recursos por la suma **SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($699.808.167,38)** una vez se cuente con la verificación desde el componente técnico y jurídico de la información remitida por la entidad.

En espera de sus comentarios.

Atentamente,

ELLA CECILIA NUÑEZ DUARTE
Coordinadora Financiera – Contratista Fondo Regional para los Pactos Territoriales

Elaboró: Jaime Alejandro Sarmiento Soler – Contratista Profesional Financiero – FRPT VA55

La información correspondiente al ULTIMO desembolso se puede verificar en la ruta:
https://fonade-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/backuppro3_enterritorio_gov_co/ErMQndWEX3xEkLETgyjJB7cBvUqRwD-TwWvXTFAyj7fUJw?e=bhAtDc

RADICO DOCUMENTOS ULTIMO DESEMBOLSO

HACIENDA <hacienda@tuchin-cordoba.gov.co>

Mar 24/10/2023 3:48 PM

Para:Radicación Correspondencia <radicacioncorrespondencia@enterritorio.gov.co>;Jaime Alejandro Sarmiento Soler <jsarmie1@enterritorio.gov.co>

9 archivos adjuntos (3 MB)

Copia de F-FI-10 V3.pdf; FACTUR_1.PDF; ORDEND_2.PDF; ORDEND_1.PDF; Copia de F-FI-06 V3.xlsx; ACUERS_1.PDF; EXTRAC_1.PDF; COMPRO_1.PDF; COMPRO_2.PDF;

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Buenas tardes,

A continuación adjunto documentos para último desembolso

-- cordialmente,

Yustin Faruth Sotelo Cruz
Secretario De Hacienda
Cel. 3126500860

Calle 1 Nª 7A - 171 Troncal Chinú - Lorica
Código postal 232020
Tuchin | Córdoba | Colombia

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 24/10/2023
HORA: 4:00:37 p. m.
20234300357992

Dando cumplimiento a la ley de Habeas Data y a fin de brindarle un mejor servicio. Si usted no desea seguir recibiendo información por correo electrónico de La Alcaldía Municipal de Tuchín o su información se encuentra desactualizada, háganoslo saber a través del correo sui@tuchin-cordoba.gov.co

La información adjunta es exclusiva para la persona a la cual se dirige este mensaje, la cual puede contener información confidencial y/o material privilegiado. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de las mismas, es ilegal. Si usted recibe este mensaje por error, favor notifíqueme y elimine ese material.
El destinatario de este mensaje debe verificar con sus protecciones que el mismo no está afectado por virus u otros defectos. El remitente no asume responsabilidad alguna por el recibo, transmisión y uso de este material.

For more efficient use of the mail, PLEASE DO NOT reply to or forward this message, unless it is essential to their recipients.
The information transmitted here within is sensitive information intended only for use of the individual or entity to which it is sent. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, dissemination, distribution, copying or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please contact the sender and delete the material from your computer.

RADICACION DE DOCUMENTOS DESEMBOLSO FINAL

HACIENDA <hacienda@tuchin-cordoba.gov.co>

Mié 25/10/2023 3:17 PM

Para:Radicación Correspondencia <radicacioncorrespondencia@enterritorio.gov.co>;Jaime Alejandro Sarmiento Soler <jsarmie1@enterritorio.gov.co>

14 archivos adjuntos (17 MB)

14775063855 RUT.pdf; 30OFIC_1.PDF; Copia de F-FI-06 V3.pdf; CERTIFICADO CUENTA CONV. LAS PAVAS octubre 2023.pdf; OFICIO_1.PDF; FRA-CO_1.PDF; JUSTIF_1.PDF; Correo.pdf; 2CONTR_1.PDF; OTROSI_1.PDF; COMPRO_1.PDF; INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2023.pdf; OTRO SI N° 1.pdf; CONTRA_1.PDF;

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Buenas tardes,

A continuación adjunto documentos para el respectivo pago final

-- Cordialmente

Yustin Faruth Sotelo Cruz
Secretario De Hacienda
Cel. 3126500860

Calle 1 Nª 7A - 171 Troncal Chinú - Lorica
Código postal 232020
Tuchin | Córdoba | Colombia

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 25/10/2023
HORA: 3:54:07 p. m.
20234300360252

Dando cumplimiento a la ley de Habeas Data y a fin de brindarle un mejor servicio. Si usted no desea seguir recibiendo información por correo electrónico de La Alcaldía Municipal de Tuchín o su información se encuentra desactualizada, háganoslo saber a través del correo sui@tuchin-cordoba.gov.co

La información adjunta es exclusiva para la persona a la cual se dirige este mensaje, la cual puede contener información confidencial y/o material privilegiado. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de las mismas, es ilegal. Si usted recibe este mensaje por error, favor notifíqueme y elimine ese material.
El destinatario de este mensaje debe verificar con sus protecciones que el mismo no está afectado por virus u otros defectos. El remitente no asume responsabilidad alguna por el recibo, transmisión y uso de este material.

For more efficient use of the mail, PLEASE DO NOT reply to or forward this message, unless it is essential to their recipients.
The information transmitted here within is sensitive information intended only for use of the individual or entity to which it is sent. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, dissemination, distribution, copying or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please contact the sender and delete the material from your computer.

RADICO CUENTA DE COBRO FINAL CONVENIO ENTERRITORIO LAS PAVAS

HACIENDA <hacienda@tuchin-cordoba.gov.co>

Vie 10/11/2023 8:48 AM

Para:Radicación Correspondencia <radicacioncorrespondencia@enterritorio.gov.co>
CC:Jaime Alejandro Sarmiento Soler <jsarmie1@enterritorio.gov.co>

2 archivos adjuntos (625 KB)
Copia de F-FI-06 V3.pdf; Copia de F-FI-10 V3.pdf;

ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Buen dia,

A continuación adjunto cuenta de cobro final convenio Arroyo las Pavas

-- Cordialmente,

Yustin Faruth Sotelo Cruz
Secretario De Hacienda
Cel. 3126500860

Calle 1 Nª 7A - 171 Troncal Chinú - Lorica
Código postal 232020
Tuchin | Córdoba | Colombia



Dando cumplimiento a la ley de Habeas Data y a fin de brindarle un mejor servicio. Si usted no desea seguir recibiendo información por correo electrónico de La Alcaldía Municipal de Tuchín o su información se encuentra desactualizada, háganoslo saber a través del correo sui@tuchin-cordoba.gov.co

La información adjunta es exclusiva para la persona a la cual se dirige este mensaje, la cual puede contener información confidencial y/o material privilegiado. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de las mismas, es ilegal. Si usted recibe este mensaje por error, favor notifíqueme y elimine ese material.
El destinatario de este mensaje debe verificar con sus protecciones que el mismo no está afectado por virus u otros defectos. El remitente no asume responsabilidad alguna por el recibo, transmisión y uso de este material.

For more efficient use of the mail, PLEASE DO NOT reply to or forward this message, unless it is essential to their recipients.
The information transmitted here within is sensitive information intended only for use of the individual or entity to which it is sent. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, dissemination, distribution, copying or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please contact the sender and delete the material from your computer.

BALANCE FINANCIERO
CONTRATO ESPECIFICO No. 133-2220915

En cumplimiento del contrato especifico No. 133-2220915 celebrado entre el Municipio de TUCHIN y ENTerritorio que tiene como objeto **RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**, dentro de las obligaciones administrativas y financieras pactadas y de manera particular para la transferencia final de recursos del Fondo Regional de Contratos Plan, se establece que la entidad ejecutora deberá entregar: i) de un informe final de ejecución del proyecto; y ii) actas de terminación de los contratos derivados. En este sentido, se relaciona el balance financiero del Contrato Específico, que incluye los contratos derivados celebrados para la ejecución del Contrato Específico citado, el cual contiene los siguientes aspectos:

1. **Generalidades del Contrato Especifico No. 133-2220915**, suscrito el día 12 del mes AGOSTO del año 2022 entre Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio; y el municipio TUCHIN de cuyo objeto es **"RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**, por valor de SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.015.131.895,13),y un plazo inicial de 13 meses, presentó las siguientes fuentes de financiación:

Nombre del proyecto: RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				
Entidades Aportantes	**Valor en bienes y servicios**	**Valor efectivo**	**Valor total Aporte**	**%Aporte**
ENTerritorio	$0,00	$7.015.131.895,13	$7.015.131.895,13	100%
TOTAL	**$0,00**	**$7.015.131.895,13**	**$7.015.131.895,13**	**100%**

Desde el punto de vista presupuestal, el municipio de TUCHIN, una vez suscrito el contrato especifico, procedió a la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos

mediante el Decreto No. 119 del día 01 de septiembre de 2022, el cual se ajustó con el Decreto No. 121 del día 01 del mes Septiembre del año 2022, lo cual permitió generar los certificados de disponibilidad presupuestal que se detallan en la siguiente tabla, generándose el siguiente balance presupuestal:

Detalle	Número	Fecha de expedición	Apropiación	Valor CDP	Valor RP	Saldo
Obra						
CDP OBRA 1	20220833	26/10/2022	$ 1,966,859,409.85	$ 1,966,859,409.85	$ -	$ -
CDP OBRA 2	20230033	20/01/2023	$ 4,589,338,622.99	$ 4,588,833,725.15	$ -	$ 504,897.84
RP OBRA 1	20221323	27/12/2022	$ -	$ -	$ 1,966,859,409.85	$ -
RP OBRA 2	20230010	20/01/2023	$ -	$ -	$ 4,588,833,725.15	$ -
Total Obra			**$ 6,556,198,032.84**	**$ 6,555,693,135.00**	**$ 6,555,693,135.00**	**$ 504,897.84**
Interventoría						
CDP INTERVENTORÍA 1	20220835	26/10-2022	$ 137,680,158.69	$ 137,680,158.69	$ -	$ -
CDP INTERVENTORÍA 2	20230034	20/01/2023	$ 321,253,703.60	$ 320,053,579.31	$ -	$ 1,200,124.29
RP INTERVENTORÍA 1	20221322	22/12/2022	$ -	$ -	$ 137,680,158.69	$ -
RP INTERVENTORÍA 2	20230011	20/01/2023	$ -	$ -	$ 320,053,579.31	$ -
Total Interventoría			**$ 458,933,862.29**	**$ 457,733,738.00**	**$ 457,733,738.00**	**$ 1,200,124.29**
Total Obra + Interventoría			**$ 7,015,131,895.13**	**$ 7,013,426,873.00**	**$ 7,013,426,873.00**	**$ 1,705,022.13**

(Anexar el acto administrativo de incorporación, CDP y RPs de los contratos derivados Folios No 1-10-Carpeta cdp, rps y acto administrativo

2. Información de la Cuenta aperturada para el Contrato Específico:

Para el manejo de los recursos, se aperturó una cuenta **No**. **093-413663-37** de Ahorros en el banco BANCOLOMBIA denominada: **CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915 "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA** de fecha 31 del mes AGOSTO del año 2022. En dicha cuenta se identificaron los ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del contrato específico, generándose el siguiente detalle:

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
ENTerritorio					
	Transferencia 1	$ 2.104.539.568,54	$ 2.104.539.568,54	15/12/2022	$ 0,00
	Transferencia 2	$ 1.167.730.215,73	$ 1.167.730.215,73	23/03/2023	$ 0,00
	Transferencia 3	$ 1.167.730.215,73	$ 1.167.730.215,73	15/03/2023	$ 0,00
	Transferencia 4	$ 1.873.618.705,62	$ 1.873.618.705,62	17/05/2023	$ 0,00
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTerritorio		**$ 6.313.618.705,62**	**$ 6.313.618.705,62**		**$ 0,00**

Se anexan soportes de los extractos financieros de la cuenta de ahorros No 093-413663-37, desde la fecha de apertura 2022/08/31 hasta el mes de SEPTIEMBRE del año 2023 Folios del 1 al 8, donde se resaltan los aportes de las entidades.

3. **Rendimientos Financieros:** Dado que una de las obligaciones de la entidad ejecutora es la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo de los recursos. A continuación, se presenta el balance de los rendimientos financieros generados desde el mes Diciembre del año 2022 hasta el mes Septiembre del año 2023, balance soportado en las certificaciones bancaria expedidas por Bancolombia, acompañadas del soporte del traslado realizado por el Municipio de Tuchín a la cuenta:

BANCO: BANCO DE LA REPUBLICA
CUENTA No: 6101109-4
NOMBRE DE LA CUENTA: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL- RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO
CODIGO: 106

Saldo de la Cuenta		
CONCEPTO	**DETALLE**	**septiembre-2023**
INGRESOS	**SALDO INICIAL**	$611.547.612,15
	FRCP	$0,00
	SECTOR	$0,00
	TERRITORIO	$0,00
	OTROS	$0,00
	RENDIMIENTOS TOTALES	$113.443,23
	RENDIMIENTOS ACUMULA-DOS	$4.278.445,22
	TOTAL INGRESOS	**$113.443,23**
EGRESOS	OBRA	$505.108.614,00
	INTERVENTORIA	$0,00
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	$0,00
	TRASLADO RENDIMIENTOS	$267.149.53
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	$4.165.001,99
	DESCUENTOS	$104.891.386,00
	RTE FUENTE	$0,00
	OTROS	$0,00
	TOTAL EGRESOS	**$610.267.149,53**
	SALDO FINAL MES	**$1.393.905.85**

Anexar la certificación bancaria que señala los rendimientos financieros por mes o una general que señale todos los meses, y soporte del Traslado de estos a la cuenta del Tesoro. (Folios No 1 - 14)

Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos: Se debe relacionar el saldo en la cuenta al mes de presentación del informe.

4. **Balance General de la Contratación Derivada**

Relacionar los contratos derivados que se celebraron por parte de la entidad ejecutora para dar cumplimiento al contrato específico.

Contrato de Obra:

Objeto Contrato	RECUPEACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA					
No. Contrato	202	**Valor inicial:**	$6.555.693.135,00		**Plazo:**	9 meses
Valor Adición No.1	$0,00	**Valor Adición No.2**	$0,00	**Vr. Total**	$6.555.693.135,00	
Contra-tista	CONSORCIO R&R					
Fecha de firma del contrato	27/12/2022	**Fecha de acta de inicio**		17/01/2023	**Fecha Fi-nal**	28/06/2023

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO

Concepto	Valor	Descuentos	Valor Neto	No. orden de pago	No. CE	Fecha de pago
Pago Anticipado	$1.966.707.940,50	$550.677.545,00	$1.416.030.395,50	20230043	20230078	09/02/2023
Acta Par-cial No 1	$655.569.313,50	$144.224.693,00	$511.344.620,50	20230190-20230191	20230263	22/03/2023
Acta Par-cial No 2	$1.311.138.627,00	$104.891.386,00	$1.206.247.241,00	20230252	20230307	30/03/2023
Acta Par-cial No 3	$1311.138.627.00	$104.891.386,00	$1.206.247.241,00	20230508	20230588	24/05/2023
Acta Final	$610.000.000,00	$104.891.386,00	$505.108.614,00	20231142	20231218	13/09/2023
TOTAL	**$5.854.554.508,00**	**$1.009.576.396,00**	**$4.844.978.112,00**			
Saldo Contrato	**$ 701.138.627,00**					

Observación: Referente al saldo diferente entre el valor del comprobando de pago y el valor reflejado en los extractos se hace la claridad que al momento que el tesorero está realizando el pago el banco no le permite poner centavos en las cifras. (resultando un valor Neto a Pagar de $4.844.978.112,00 los cuales al momento de ser girados al contratista solo se giraron $4.844.978.111,00 lo cual representa una diferencia de $1,00 teniendo entonces este valor menor pagado al contratista.)

Los descuentos realizados según los comprobantes de egreso de los Pago Actas Parciales No. 1 y 2 están por valor de $249.116.079,00, pero al momento de girar estos descuentos se registraron en el banco por valor de $249.166.079,00 lo cual representa una diferencia de $50.000,00 descontados de más.

Relación de descuentos aplicados

-

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	BASE DE COTIZACION						
		UNIVER 1%	ADULTO 4%	CULTURA 0,5%	ICA 0,9%	DEPORTE 2%	RETENCION 2%	F.SEGURIDAD 5%
Anticipado	$ 1,966,707,940.50	$ 1,966,707,940.50	$ 6,555,693,135.00	$ 6,555,693,135.00	$ 6,555,693,135.00	$ 1,966,707,940.50	$ 1,966,707,940.50	$ 1,966,707,940.50
Acta Parcial No 1	$ 655,569,313.50	$ 655,569,313.50				$ 4,588,985,194.50	$ 655,569,313.50	$ 655,569,313.50
Acta Parcial No 2	$ 1,311,138,627.00	$ 1,311,138,627.00					$ 1,311,138,627.00	$ 1,311,138,627.00
Acta Parcial No 3	$ 1,311,138,627.00	$ 1,311,138,627.00					$ 1,311,138,627.00	$ 1,311,138,627.00
Acta Final	$ 610,000,000.00	$ 1,311,138,627.00					$ 1,311,138,627.00	$ 1,311,138,627.00

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipado	$ 1,966,707,940.50		$ 1,416,030,395.50	$ 550,677,545.00	13,4%	$ 550,677,545.00	2/9/2023	$ -
Acta Parcial No 1	$ 655,569,313.50		$ 511,344,620.50	$ 144,224,693.00	8%	$ 144,224,693.00	3/22/2023	$ -
Acta Parcial No 2	$ 1,311,138,627.00		$ 1,206,247,241.00	$ 104,891,386.00	6%	$ 104,891,386.00	3/30/2023	$ -
Acta Parcial No 3	$ 1,311,138,627.00		$ 1,206,247,241.00	$ 104,891,386.00	6%	$ 104,891,386.00	5/24/2023	$ -
Acta Final	$ 610,000,000.00		$ 505,108,614.00	$ 104,891,386.00	6%	$ 104,891,386.00	9/13/2023	$ -
TOTAL	$ 5,854,554,508.00		$ 4,844,978,112.00	$ 1,009,576,396.00		$ 1,009,576,396.00		$ -

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

Contrato de Interventoria

Objeto del Contrato Derivado:	INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				
Número Contrato	207	**Valor:**	$ 457.733.738	**Plazo:**	9 MESES
Nombre del Contratista	**CONSORCIO INTERTUCHIN**				
Fecha de firma del contrato	27/12/2022	**Fecha de acta de inicio**	17/01/2023	**Fecha de Terminación del contrato**	28/06/2023

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO

Concepto	Valor	Descuentos	Valor Neto	Amortización Anticipo	No. Comprobante de egreso	Fecha de pago
Anticipo						
Acta Parcial No 1	$ 45.773.373,80	$ 34.175.901,00	$ 11.597.472,80		20230407	20/04/2023
Acta Parcial No 2	$ 137.320.121,40	$ 17.135.951,00	$ 120.184.170,40		20230405	20/04/2023
Acta Parcial No 3	$ 114.433.434,50	$ 14.280.626,00	$ 100.152.808,50		20230406	20/04/2023
Acta Parcial No 4	$ 160.206.808,30	$ 19.992.276,00	$ 140.214.532,30		20230945	1/08/2023
TOTAL	**$ 457.733.738,00**	**$ 85.584.754,00**	**$ 372.148.984,00**			
Saldo Contrato	$ -					

Observación: Referente al saldo diferente entre el valor del comprobando de pago y el valor reflejado en los extractos se hace la claridad que al momento que el tesorero está realizando el pago el banco no le permite poner centavos en las cifras. (resultando un valor Neto a Pagar de $372.148.984,00 los cuales al momento de ser girados al contratista solo se giraron $372.148.982,00 lo cual representa una diferencia de $2,00 teniendo entonces este valor menor pagado al contratista.)

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo								
Acta Parcial No 1	$ 45.773.373,80		$ 11.597.472,80	$ 34.175.901,00	8,4%	$ 34.175.901,00	20/04/2023	$ -
Acta Parcial No 2	$ 137.320.121,40		$ 120.184.170,40	$ 17.135.951,00	1%	$ 17.135.951,00	20/04/2023	$ -
Acta Parcial No 3	$ 114.433.434,50		$ 100.152.808,50	$ 14.280.626,00	1%	$ 14.280.626,00	20/04/2023	$ -
Acta Parcial No 4	$ 160.206.808,30		$ 140.214.532,30	$ 19.992.276,00	1%	$ 19.992.276,00	01/08/2023	$ -
TOTAL	$ 457.733.738,00							

Concepto	Valor Bruto	BASE DE COTIZACION							
		UNIVER 1%	ADULTO 4%	CULTURA 0,5%	ICA 0,9%	DEPORTE 2%	RETENCION HONORARIOS 11%	F.SEGURIDAD 5%	RETE IVA 15%
Anticipo									
Acta Parcial No 1	$ 45.773.373,80	$ 38.465.020,00	$ 384.650.200,00	$ 384.650.200,00	$ 384.650.200,00	$ 384.650.200,00	$ 38.465.020,00		$ 7.308.353,80
Acta Parcial No 2	$ 137.320.121,40	$ 115.395.060,00					$ 115.395.060,00		$ 21.925.061,40
Acta Parcial No 3	$ 114.433.434,50	$ 96.162.550,00					$ 96.162.550,00		$ 18.270.884,50
Acta Parcial No 4	$ 160.206.808,30	$ 134.627.570,00					$ 134.627.570,00		$ 25.579.238,30

5. Balance Financiero Contrato Específico

Conforme a los saldos generados en los capítulos anteriores, se debe realizar el balance general del Contrato específico señalando el valor adeudado por el Fondo Regional de Contratos Plan, el manejo del recursos frente a los valores adeudados a los contratos derivados, señalando el procesos para su pago, deducciones a ser realizadas, traslado de las mismas y liquidación de rendimientos financieros finales y su traslado a la cuenta del Tesoro Nacional, proceso de cierre de la cuenta y liquidación de los contratos derivados y contrato especifico.

RESUMEN GENERAL	
RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.555.693.135,00
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS	$ 5.244.554.508,00
VALOR PENDIENTE DE PAGOS LOS CONTRATISTAS	$ -
VALOR NETO A PAGAR A LOS CONTRATISTAS	$ 1.311.138.627,00
RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO INTERVENTORIA	
VALOR DEL CONTRATO	$ 457.733.738,00
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS	$ 457.733.738,00
VALOR PENDIENTE DE PAGOS LOS CONTRATISTAS	$ -
VALOR NETO A PAGAR A LOS CONTRATISTAS	$ -
RESUMEN GENERAL DE LOS PAGOS REALIZADOS POR ENTERRITORIO	
PRIMER DESEMBOLSO	$ 2.104.539.568,54
SEGUNDO DESEMBOLSO	$ 1.167.730.215,73
TERCER DESEMBOLSO	$ 1.167.730.215,73
CUARTO DESEMBOLSO	$ 1.873.618.705,62
TOTAL, GIRADO POR ENTerritorio	**$ 6.313.618.705,62**
VALOR TOTAL PAGADO CTO	$ 5.244.554.508,00
VALOR TOTAL PAGADO CTO INTERVENTORIA	$ 457.733.738,00
VALOR TOTAL SALDO CUENTA	$ 771.814.388,64
REINTEGRO GMF Y GASTOS	$ 3.897.852,46
TOTAL	$ 6.478.000.487,10
TOTAL A PAGAR POR PARTE DE ENTerritorio	
DESCRIPCION	**VALOR**
Valor adeudado por ENTerritotio	$ 701.513.189,51
Valor por pagar por parte del EJECUTOR	0
Valor por pagar otros	0
TOTAL	**$ 701.513.189,51**

CONCEPTO	VALOR EN CAJA	VALOR POR GIRAR
Saldo Adeudado por ENTerritorio (Contrato Especifico 133-2220915)	$ 701,513,189.51	$ -
Saldo pendiente por pagar a contratistas	$ -	$ 701,138,627.00
Sanldo sin comprometer (CDP Contratación Derivada) (-)	$ 1,705,022.13	$ -
Subtotal de Ingresos y Egresos	**$ 699,808,167.38**	**$ 701,138,627.00**
Saldo de la Cuenta de Ahorros (+)	$ 1,393,905.85	
RF por trasladar (-)	$ 113,443.23	0
Otros - mayor valor girado en deducciones actas de obra 1 y 2 (+)	$ 50,000.00	
Otros - ajuste descuentos por trasladar (-)	$ 3.00	0
TOTAL	**$ 701,138,627.00**	**$ 701,138,627.00**

Una vez realizado el pago por parte de ENTerritorio la entidad (Alcaldía del Municipio de Tuchín) se compromete a realizar:

- Los pagos pendientes de la contratación derivada,
- Las deducciones a los pagos y su traslado;
- La devolución de los rendimientos financieros al Tesoro Nacional,
- Tramite de cancelación de la cuenta bancaria y su respectiva certificación.
- Los demás trámites necesarios que permitan la liquidación del contrato específico.

YUSTIN SOTELO CRUZ
Secretario de Hacienda Municipal

Decreto No. 121
(01 de Septiembre de 2.022)

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN SE EFECTUAN UNA INCORPORACION AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

EL ALCALDE DEL **MUNICIPIO DE TUCHEN, Córdoba**, En uso de las facultades otorgadas y sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, artículo 91 de la ley 136 de 1994, decreto 111 de 1996, la ley 1551 de 2012 Y

CONSIDERANDO

Que Mediante el Acuerdo Nro. 016 del 30 Noviembre de 2021 Por medio del cual **"SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO TUCHIN CORDOBA DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES".**

Que Mediante el Decreto nro. 129 del 15 Diciembre de 2021 Por medio del cual "**SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO TUCHIN CORDOBA DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES".**

Que de conformidad al artículo 29 inciso G de la Ley 1551 de 2012, se pueden incorporar dentro del presupuesto Municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal.

Que ENTerritorio y el Municipio de Tuchin – Departamento de Córdoba suscribieron Contrato Específico No. 221009 - Derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" que se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2021 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo.

CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO Y DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR Y FORMA DE TRANSFERENCIA: El valor total del Contrato

Específico asciende a la suma de SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE ($7.015.131.895,13).

El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.015.131.895,13), de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto No. 72 de 2022 remitida por DNP mediante radicado DNP 220224330560521 del 2 agosto de 2022 / ENTerritorio 20224300029352 de 5 de agosto de 2022, por valor de SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.015.131.895,13).

Que mediante la resolución 0401 de 18 de febrero de 2021, Se actualizan los anexos de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET.

Que mediante la resolución 2323 de 24 de noviembre de 2020, se modifica el inciso segundo del artículo 5° de la Resolución No. 3832 de 2019, el cual quedará así:

"Las entidades territoriales y sus descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de la vigencia 2021 con el CCPET o con el clasificador que estén utilizando en la actualidad. Para la programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2022 y siguientes, aplicarán únicamente el CCPET.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo anterior, con el objetivo de garantizar la aplicación plena del Catálogo de Clasificación Presupuestal en 2022, el Gobierno Nacional solicitará a todas las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas, reportes de información con base en el CCPET durante la vigencia 2021."

Que según lo dispuesto en el Artículo 15 del decreto 111 de 1996 el presupuesto debe contener la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno que no figure en el presupuesto.

Que, en consecuencia, con lo expuesto anteriormente,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Crear en el Presupuesto de Ingresos, Rentas y Recursos de Capital del Municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba para la vigencia fiscal 2022 los siguientes conceptos:

Código Completo	Nombre de la Cuenta	ID Fuente	Fuente
1	**Ingresos**		
1.1	**Ingresos Corrientes**		
1.1.02	Ingresos no tributarios		
1.1.02.06	Transferencias corrientes		
1.1.02.06.006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**		
1.1.02.06.006.06	**Otras unidades de gobierno**	1.2.3.3.04	Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Del Gobierno General

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese al Presupuesto de Ingresos, Rentas y Recursos de Capital, con situación de fondos, la suma de **siete mil quince millones ciento treinta y un mil ochocientos noventa y cinco pesos con trece centavos mcte ($7.015.131.895,13)**. De acuerdo con el siguiente detalle:

Código Completo	Nombre de la Cuenta	ID Fuente	Fuente	Incorporación
1	**Ingresos**			**7.015.131.895,13**
1.1	**Ingresos Corrientes**			**7.015.131.895,13**
1.1.02	Ingresos no tributarios			7.015.131.895,13
1.1.02.06	Transferencias corrientes			7.015.131.895,13
1.1.02.06.006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**			**7.015.131.895,13**
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	1.2.3.3.04	Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Del Gobierno General	**7.015.131.895,13**

ARTÍCULO TERCERO: Incorpórese al presupuesto de Gastos, con situación de fondos, la suma de **siete mil quince millones ciento treinta y un mil ochocientos noventa y cinco pesos con trece centavos mcte ($7.015.131.895,13).** De acuerdo con el siguiente detalle:

Código CCPET	Nombre del objeto	ID Fuente	ID Sector	ID Programa	ID Producto	Incorporación
2	**Gastos**					**7.015.131.895,13**
2.3	**Inversión**					**7.015.131.895,13**
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios					7.015.131.895,13
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de					7.015.131.895,13

Código CCPET	Nombre del objeto	ID Fuente	ID Sector	ID Programa	ID Producto	Incorporación
	activos					
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios					7.015.131.895,13
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1.2.3.3.04 - Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Del Gobierno General	45 – Gobierno Territorial	4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias	4503022 - Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres	7.015.131.895,13

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese al área del presupuesto y contabilidad para que efectué los registros y anotaciones respectivas en el presupuesto de la actual vigencia fiscal, con el propósito de darle cumplimiento al presente decreto.

ARTÍCULO QUINTO: Ordénese al Tesorero General del Municipio para que proceda a efectuar las modificaciones al PAC, incorporando los recursos establecidos en el presente decreto.

ARTÍCULO SEXTO: Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el municipio de Tuchin, al primer (01) dias del mes de septiembre del año 2022.

ALEXIS SALGADO AGUDELO
Alcalde

Elaboro: Carmen Sofia Anaya

Decreto No. 119
(01 de Septiembre de 2.022)

"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN SE EFECTUAN UNA INCORPORACION AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

EL ALCALDE DEL **MUNICIPIO DE TUCHIN, Córdoba**, En uso de las facultades otorgadas y sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, artículo 91 de la ley 136 de 1994, decreto 111 de 1996, la ley 1551 de 2012 Y

CONSIDERANDO

Que Mediante el Acuerdo Nro. 016 del 30 Noviembre de 2021 Por medio del cual **"SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO TUCHIN CORDOBA DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES".**

Que Mediante el Decreto nro. 129 del 15 Diciembre de 2021 Por medio del cual "**SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO TUCHIN CORDOBA DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES".**

Que de conformidad al artículo 29 inciso G de la Ley 1551 de 2012, se pueden incorporar dentro del presupuesto Municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal.

Que ENTerritorio y el Municipio de Tuchín – Departamento de Córdoba suscribieron Contrato Específico No. 2220915 Derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto denominado "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" que se encuentra priorizado en el Plan de Acción 2021 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo.

CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO Y DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR Y FORMA DE TRANSFERENCIA: El valor total del Contrato Específico asciende a la suma de SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE ($7.015.131.895,13).

El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.015.131.895,13), de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto No. 72 de 2022 remitida por DNP mediante radicado DNP 220224330560521 del 2 agosto de 2022 / ENTerritorio 20224300029352 de 5 de agosto de 2022, por valor de SIETE MIL QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($7.015.131.895,13).

Que mediante la resolución 0401 de 18 de febrero de 2021, Se actualizan los anexos de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET.

Que mediante la resolución 2323 de 24 de noviembre de 2020, se modifica el inciso segundo del artículo 5º de la Resolución No. 3832 de 2019, el cual quedará así:

> “Las entidades territoriales y sus descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de la vigencia 2021 con el CCPET o con el clasificador que estén utilizando en la actualidad. Para la programación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2022 y siguientes, aplicarán únicamente el CCPET.
>
> **Parágrafo:** Sin perjuicio de lo anterior, con el objetivo de garantizar la aplicación plena del Catálogo de Clasificación Presupuestal en 2022, el Gobierno Nacional solicitará a todas las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas, reportes de información con base en el CCPET durante la vigencia 2021.”

Que según lo dispuesto en el Artículo 15 del decreto 111 de 1996 el presupuesto debe contener la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos,

erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno que no figure en el presupuesto.

Que, en consecuencia, con lo expuesto anteriormente,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Crear en el Presupuesto de Ingresos, Rentas y Recursos de Capital del Municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba para la vigencia fiscal 2022 los siguientes conceptos:

Código Completo	Nombre de la Cuenta	ID Fuente	Fuente
1	**Ingresos**		
1.1	**Ingresos Corrientes**		
1.1.02	**Ingresos no tributarios**		
1.1.02.06	**Transferencias corrientes**		
1.1.02.06.006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**		
1.1.02.06.006.06	**Otras unidades de gobierno**	1.2.3.3.04	Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Del Gobierno General

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese al Presupuesto de Ingresos, Rentas y Recursos de Capital, con situación de fondos, la suma de **siete mil quince millones ciento treinta y un mil ochocientos noventa y cinco pesos con trece centavos mcte ($7.015.131.895,13).** De acuerdo con el siguiente detalle:

Código Completo	Nombre de la Cuenta	ID Fuente	Fuente	Incorporación
1	**Ingresos**			**7.015.131.895,13**
1.1	**Ingresos Corrientes**			**7.015.131.895,13**
1.1.02	**Ingresos no tributarios**			**7.015.131.895,13**
1.1.02.06	**Transferencias corrientes**			**7.015.131.895,13**
1.1.02.06.006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**			**7.015.131.895,13**
1.1.02.06.006.06	**Otras unidades de gobierno**	1.2.3.3.04	Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Del Gobierno General	**7.015.131.895,13**

ARTÍCULO TERCERO: Incorpórese al presupuesto de Gastos, con situación de fondos, la suma de **siete mil quince millones ciento treinta y un mil ochocientos noventa y cinco pesos con trece centavos mcte ($7.015.131.895,13).** De acuerdo con el siguiente detalle:

Código CCPET	Nombre del objeto	ID Fuente	ID Sector	ID Programa	ID Producto	Incorporación
2	**Gastos**					**7.015.131.895,13**
2.3	**Inversión**					**7.015.131.895,13**
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**					7.015.131.895,13
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**					7.015.131.895,13
2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**					7.015.131.895,13
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1.2.3.3.04 - Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Del Gobierno General	45 – Gobierno Territorial	4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias	4503022 - Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres	7.015.131.895,13

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese al área del presupuesto y contabilidad para que efectué los registros y anotaciones respectivas en el presupuesto de la actual vigencia fiscal, con el propósito de darle cumplimiento al presente decreto.

ARTÍCULO QUINTO: Ordénese al Tesorero General del Municipio para que proceda a efectuar las modificaciones al PAC, incorporando los recursos establecidos en el presente decreto.

ARTÍCULO SEXTO: Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el municipio de Tuchín, a los 01 días del mes de septiembre del año 2022.

ALEXIS SALGADO AGUDELO
Alcalde

Elaboro: Carmen Sofía Anaya

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2023

Fecha de elaboración: 20/01/2023

Nro: 020230033

EL TECNICO ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO

C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Gastos de la Entidad, para la vigencia fiscal del año 2023 existen las partidas requeridas y pueden ser comprometidas, tal como se relacionan a continuación:

Código	Rubro	Recurso	Valor a reservar
2.3.2.02.02.005	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres	1 2 3.3 04 Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Gob Destinacion Especifica Sa	4,588,833,725.15
CPC. 54290 MPN: 4503022. Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres			
		Total disponibilidad:	**4,588,833,725.15**

Objeto: PARA AMPARAR LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

WILLIAM NARVAEZ MENDOZA
Técnico Admin. en Presupuesto

Elaboro: William Jose Narvaez Mendoza

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2022

Fecha de elaboración: 26/10/2022

Nro: 020220833

EL TECNICO ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO

C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Gastos de la Entidad, para la vigencia fiscal del año 2022 existen las partidas requeridas y pueden ser comprometidas, tal como se relacionan a continuación:

Código	Rubro	Recurso	Valor a reservar
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1.2.3.3.04:	1,966,859,409.85
CPC. 54290	MPI: 4503022. Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres		
		Total disponibilidad:	**1,966,859,409.85**

Objeto: PARA AMPARAR LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

WILLIAM NARVAEZ MENDOZA
Técnico Admin. en Presupesto

Elaboro: William Jose Narvaez Mendoza

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA AÑO 2023

Fecha de elaboración: 20/01/2023 **Nro:** 20230010

Por medio del cual se registra en el libro de presupuesto, los valores que se relacionan a continuación:

Disp .Nro	Rubro	Recurso	Valor a registrar
20230033 2.3.2.02.02.005	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres	1 2 3.3 04 Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinacion Especifica La	4,588,833,725.15
CPC. 54290	MPI: 4503022. Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres		

SubTotal:	4,588,833,725.15
Vr.Iva:	0.00
Total reserva:	**4,588,833,725.15**

A favor de: **CONSORCIO R & R**
Identificado con el documento Nro: 901666801-1

Con el siguiente objeto: PARA RESPALDAR CTO 202 - 2022 DE RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

WILLIAM NARVAEZ MENDOZA
Técnico Admin. en Presupesto

Elaboró: William Jose Narvaez

25/01/2023 10:19:19 AM
www.grupoheroica.co

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA AÑO 2022

Fecha de elaboración: 27/12/2022 **Nro:** 20221323

Por medio del cual se registra en el libro de presupuesto, los valores que se relacionan a continuación:

Disp .Nro	Rubro	Recurso	Valor a registrar
20220833 2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1.2.3.3.04:	1,966,859,409.85
CPC. 54290	MPI: 4503022. Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres		

SubTotal:	1,966,859,409.85
Vr.Iva:	0.00
Total reserva:	**1,966,859,409.85**

A favor de: **CONSORCIO R & R**
Identificado con el documento Nro: 901666801-1

Con el siguiente objeto: PARA RESPALDAR CTO 202 -2022 DE LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

WILLIAM NARVAEZ MENDOZA
Técnico Admin. en Presupesto

Elaboró: William Jose Narvaez

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2023

Fecha de elaboración: 20/01/2023

Nro: 020230034

EL TECNICO ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO

C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Gastos de la Entidad, para la vigencia fiscal del año 2023 existen las partidas requeridas y pueden ser comprometidas, tal como se relacionan a continuación:

Código	Rubro	Recurso	Valor a reservar
2.3.2.02.02.008	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres	1 2 3.3 04 Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Gob Destinacion Especifica Sg	320,053,579.31
CPC. 53990 MPI: 4503022. Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres			
		Total disponibilidad:	**320,053,579.31**

Objeto: PARA AMPARAR INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA -SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS"

WILLIAM NARVAEZ MENDOZA
Técnico Admin. en Presupuesto

Elaboro: William Jose Narvaez Mendoza

25/01/2023 10:39:20 AM

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2022

Fecha de elaboración: 26/10/2022

Nro: 020220835

EL TECNICO ADMINISTRATIVO EN PRESUPUESTO

C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Gastos de la Entidad, para la vigencia fiscal del año 2022 existen las partidas requeridas y pueden ser comprometidas, tal como se relacionan a continuación:

Código	Rubro	Recurso	Valor a reservar
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1.2.3.3.04:	137,680,158.69
CPC. 54290	MPI: 4503022. Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres		
		Total disponibilidad:	**137,680,158.69**

Objeto: PARA AMPARAR INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA -SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

WILLIAM NARVAEZ MENDOZA
Técnico Admin. en Presupesto

Elaboro: William Jose Narvaez Mendoza

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA AÑO 2023

Fecha de elaboración: 20/01/2023 **Nro:** 20230011

Por medio del cual se registra en el libro de presupuesto, los valores que se relacionan a continuación:

Disp .Nro	Rubro	Recurso	Valor a registrar
20230034 2.3.2.02.02.008	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres	1 2 3.3 04 Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinacion Especifica La	320,053,579.31
CPC. 53990	MPI: 4503022. Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres		

SubTotal:	320,053,579.31
Vr.Iva:	0.00
Total reserva:	**320,053,579.31**

A favor de: **CONSORCIO INTERTUCHIN**
Identificado con el documento Nro: 901665276-8

Con el siguiente objeto: PARA RESPALDAR CTO 207 - 2022 DE INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS" LOCALIZADO EN EL LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

WILLIAM NARVAEZ MENDOZA
Técnico Admin. en Presupesto

Elaboró: William Jose Narvaez

25/01/2023 10:47:27 AM
www.grupoheroica.co

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
VIGENCIA AÑO 2022

Fecha de elaboración: 22/12/2022 **Nro:** 20221322

Por medio del cual se registra en el libro de presupuesto, los valores que se relacionan a continuación:

Disp .Nro	Rubro	Recurso	Valor a registrar
20220835 2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1.2.3.3.04:	137,680,158.69
MPI. 4503022: Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres			

SubTotal:	137,680,158.69
Vr.Iva:	0.00
Total reserva:	**137,680,158.69**

A favor de: **CONSORCIO INTERTUCHIN**
Identificado con el documento Nro: 901665276-8

Con el siguiente objeto: PARA RESPALDAR CTO CMA 207 - 2022 DE INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

WILLIAM NARVAEZ MENDOZA
Técnico Admin. en Presupesto

Elaboró: William Jose Narvaez

11/01/2023 03:53:50 PM
www.grupoenestado.co

Bancolombia

Bancolombia Sucursal Sahagún 093
NIT. 890.903.938-8

Certifica:


Que **MUNICIPIO DE TUCHIN,** identificado con NIT. **900220147**, a la fecha de la expedición de esta certificación presenta con nosotros el siguiente producto:

NOMBRE PRODUCTO	No. DE PRODUCTO	FECHA APERTURA	ESTADO
CUENTA DE AHORRO	093-413663-37	2022/08/31	A

Dicha cuenta se denomina: **"CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915 "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".** La misma genera rendimientos financieros, es inembargable, y se encuentra exenta del GMF, retenciones, comisiones, IVA, y demás gastos y gravámenes.

Los rendimientos generados en el mes de abril de 2023 fueron por valor de $159.557,57.

La presente certificación se expide a los doce (12) días del mes de Mayo de 2023 con destino al interesado. Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6047894030 o en las oficinas de nuestra sucursal ubicada en la Carrera 9 N 14 - 35 Centro - Sahagún córdoba.



FIRMA AUTORIZADA
BANCOLOMBIA

Bancolombia

Bancolombia Sucursal Sahagún 093
NIT. 890.903.938-8

Certifica:

Que **MUNICIPIO DE TUCHIN,** identificado con NIT. **900220147**, a la fecha de la expedición de esta certificación presenta con nosotros el siguiente producto:

NOMBRE PRODUCTO	No. DE PRODUCTO	FECHA APERTURA	ESTADO
CUENTA DE AHORRO	093-413663-37	2022/08/31	A

Dicha cuenta se denomina: **"CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915 "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".** La misma genera rendimientos financieros, es inembargable, y se encuentra exenta del GMF, retenciones, comisiones, IVA, y demás gastos y gravámenes.

Los rendimientos generados en el mes de febrero de 2023 fueron por valor de $470.876,57.

La presente certificación se expide a los diez (10) días del mes de Marzo de 2023 con destino al interesado. Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6047894030 o en las oficinas de nuestra sucursal ubicada en la Carrera 9 N 14 - 35 Centro - Sahagún córdoba.

BANCOLOMBIA.
Sahagun - Of. 093 Sahagun
Asesor de servicios Nº 153
Cédula Nº 78757107

FIRMA AUTORIZADA
BANCOLOMBIA

Bancolombia

Bancolombia Sucursal Sahagún 093
NIT. 890.903.938-8

Certifica:

Que **MUNICIPIO DE TUCHIN,** identificado con NIT. **900220147**, a la fecha de la expedición de esta certificación presenta con nosotros el siguiente producto:

NOMBRE PRODUCTO	No. DE PRODUCTO	FECHA APERTURA	ESTADO
CUENTA DE AHORRO	093-413663-37	2022/08/31	A

Dicha cuenta se denomina: **"CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915 "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".** La misma genera rendimientos financieros, es inembargable, y se encuentra exenta del GMF, retenciones, comisiones, IVA, y demás gastos y gravámenes.

Los rendimientos generados en el mes de junio de 2023 fueron por valor de **$316.612,91**.

La presente certificación se expide a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2023 con destino al interesado. Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6047894030 o en las oficinas de nuestra sucursal ubicada en la Carrera 9 N 14 - 35 Centro - Sahagún córdoba.

BANCOLOMBIA.
Sahagun - Of. 093 Sahagun
Asesor de servicios Nº 153
Cédula Nº 78737107

FIRMA AUTORIZADA
BANCOLOMBIA

Bancolombia

Bancolombia Sucursal Sahagún 093
NIT. 890.903.938-8

Certifica:


Que **MUNICIPIO DE TUCHIN,** identificado con NIT. **900220147**, a la fecha de la expedición de esta certificación presenta con nosotros el siguiente producto:

NOMBRE PRODUCTO	No. DE PRODUCTO	FECHA APERTURA	ESTADO
CUENTA DE AHORRO	093-413663-37	2022/08/31	A

Dicha cuenta se denomina: **"CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915 "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".** La misma genera rendimientos financieros, es inembargable, y se encuentra exenta del GMF, retenciones, comisiones, IVA, y demás gastos y gravámenes.

Los rendimientos generados en el mes de Mayo de 2023 fueron por valor de **$379,356.46**.

La presente certificación se expide a los veintiséis (26) días del mes de Junio de 2023 con destino al interesado. Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6047894030 o en las oficinas de nuestra sucursal ubicada en la Carrera 9 N 14 - 35 Centro - Sahagún córdoba.



FIRMA AUTORIZADA
BANCOLOMBIA

Bancolombia

Bancolombia Sucursal Sahagún 093
NIT. 890.903.938-8

Certifica:


Que **MUNICIPIO DE TUCHIN,** identificado con NIT. **900220147**, a la fecha de la expedición de esta certificación presenta con nosotros el siguiente producto:

NOMBRE PRODUCTO	No. DE PRODUCTO	FECHA APERTURA	ESTADO
CUENTA DE AHORRO	093-413663-37	2022/08/31	A

Dicha cuenta se denomina: **"CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915 "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".** La misma genera rendimientos financieros, es inembargable, y se encuentra exenta del GMF, retenciones, comisiones, IVA, y demás gastos y gravámenes.

Los rendimientos generados desde su fecha de apertura hasta el 31 de enero de 2023 son por valor de $1.794.161,85.

La presente certificación se expide a los seis (06) días del mes de Febrero de 2023 con destino al interesado. Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6047894030 o en las oficinas de nuestra sucursal ubicada en la Carrera 9 N 14 - 35 Centro - Sahagún córdoba.



FIRMA AUTORIZADA
BANCOLOMBIA

Bancolombia

Bancolombia Sucursal Sahagún 093
NIT. 890.903.938-8

Certifica:

Que **MUNICIPIO DE TUCHIN,** identificado con NIT. **900220147**, a la fecha de la expedición de esta certificación presenta con nosotros el siguiente producto:

NOMBRE PRODUCTO	No. DE PRODUCTO	FECHA APERTURA	ESTADO
CUENTA DE AHORRO	**093-413663-37**	**2022/08/31**	**A**

Dicha cuenta se denomina: **"CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915 "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".** La misma genera rendimientos financieros, es inembargable, y se encuentra exenta del GMF, retenciones, comisiones, IVA, y demás gastos y gravámenes.
Los rendimientos generados por la cuenta en mención desde su apertura hasta el 31 de julio de 2023 fueron los siguientes:

CONCEPTO	FECHA	INTERESES	
ABONO INTERESES AHORROS	31/12/2022	$	635,257.47
ABONO INTERESES AHORROS	31/01/2023	$	1,158,904.38
ABONO INTERESES AHORROS	28/02/2023	$	470,876.57
ABONO INTERESES AHORROS	31/03/2023	$	450,149.31
ABONO INTERESES AHORROS	30/04/2023	$	159,557,57
ABONO INTERESES AHORROS	31/05/2023	$	379,356.46
ABONO INTERESES AHORROS	30/06/2023	$	316,612.91
ABONO INTERESES AHORROS	31/07/2023	$	327,137.79
SALDO TOTAL		**$**	**3,897,852.46**

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) días del mes de Agosto de 2023 con destino al interesado. Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6047894030 o en las oficinas de nuestra sucursal ubicada en la Carrera 9 N 14 - 35 Centro - Sahagún córdoba.



FIRMA AUTORIZADA
BANCOLOMBIA

Grupo Bancolombia

Bancolombia

Sahagún, 12 de abril de 2023

Señor:
Ivan Antonio Mendoza
Tesorero Municipio de Tuchín.

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA sucursal Sahagún certifica que la cuenta de ahorros número 09341366337 denominada CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915 "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, perteneciente al Municipio de Tuchín identificado con Nit número 900220147 se encuentra en estado Activa, genera rendimientos financieros, es inembargable, y se encuentra exenta del GMF, retenciones, comisiones, IVA, y demás gastos y gravámenes.

Dicha cuenta generó los rendimientos financieros detallados a continuación durante el mes de marzo del año 2023:

Concepto	Fecha	Valor
ABONO INTERESES AHORROS	3/12	$ 13,641.35
ABONO INTERESES AHORROS	3/14	$ 2,265.95
ABONO INTERESES AHORROS	3/21	$ 162,257.94
ABONO INTERESES AHORROS	3/22	$ 10,860.36
ABONO INTERESES AHORROS	3/29	$ 243,855.44
ABONO INTERESES AHORROS	3/30	$ 10,337.27
ABONO INTERESES AHORROS	3/31	$ 6,931.00
Total marzo		$ 450,149.31

Atentamente,



Lolibeth Chávez Ricardo
Subgerente
Sucursal Sahagún - 093

Empresa: RECURSOS ETESA SECTOR **Nit:** 900220147
Usuario: ALEXIS SALGADO AGUDELO

13 de Marzo de 2023 10:27:01 AM
Dirección IP: 186.159.114.19

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 10 de marzo de 2023 - 4:35 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	IVANMEPE20
Fecha _ hora:	2023-03-13 10:23:36
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	43458
Nro. de referencia:	186.159.114.19
Nro. de referencia 2:	900220147
Descripción del pago:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS LAS PAVAS FEB 2023
Valor a pagar:	$470,896.57
Fecha y hora de la transacción:	2023-03-13 10:26:11
Cuenta a debitar:	093-413663-37
Número de comprobante:	0000073044
Id usuario aprobador:	ALESALAGU82

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: RECURSOS ETESA SECTOR **Nit:** 900220147
Usuario: ALEXIS SALGADO AGUDELO

6 de Febrero de 2023 2:41:48 PM
Dirección IP: 186.159.114.19

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 03 de febrero de 2023 - 4:42 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	IVANMEPE20
Fecha _ hora:	2023-02-06 14:39:04
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	40943
Nro. de referencia:	186.159.114.19
Nro. de referencia 2:	900220147
Descripción del pago:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS LAS PAVAS DESDE LA APERTURA HASTA 31 DE ENERO 2023
Valor a pagar:	$1,794,161.85
Fecha y hora de la transacción:	2023-02-06 14:41:26
Cuenta a debitar:	093-413663-37
Número de comprobante:	0000020936
Id usuario aprobador:	ALESALAGU82



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: RECURSOS ETESA SECTOR **Nit:** 900220147
Usuario: ALEXIS SALGADO AGUDELO

15 de Mayo de 2023 9:39:35 AM
Dirección IP: 186.159.114.19

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 12 de mayo de 2023 - 4:21 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	IVANMEPE20
Fecha _ hora:	2023-05-15 09:37:22
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	46924
Nro. de referencia:	186.159.114.19
Nro. de referencia 2:	900220147
Descripción del pago:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS LAS PAVAS ABR 2023
Valor a pagar:	$159,557.37
Fecha y hora de la transacción:	2023-05-15 09:39:17
Cuenta a debitar:	093-413663-37
Número de comprobante:	0000072291
Id usuario aprobador:	ALESALAGU82

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO TUCHIN **Nit:** 900220147
Usuario: ALEXIS SALGADO AGUDELO

24 de Agosto de 2023 9:51:16 AM
Dirección IP: 186.159.114.19

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 23 de agosto de 2023 - 5:26 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	IVANMEPE20
Fecha _ hora:	2023-08-24 09:48:58
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	51953
Nro. de referencia:	186.159.114.19
Nro. de referencia 2:	900220147
Descripción del pago:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS LAS PAVAS JUL 2023
Valor a pagar:	$327,118.02
Fecha y hora de la transacción:	2023-08-24 09:50:49
Cuenta a debitar:	093-413663-37
Número de comprobante:	0000025355
Id usuario aprobador:	ALESALAGU82



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO TUCHIN **Nit:** 900220147
Usuario: ALEXIS SALGADO AGUDELO

26 de Julio de 2023 3:14:51 PM
Dirección IP: 186.159.114.19

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 26 de julio de 2023 - 11:35 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	IVANMEPE20
Fecha _ hora:	2023-07-26 15:12:46
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	50382
Nro. de referencia:	186.159.114.19
Nro. de referencia 2:	900220147
Descripción del pago:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS LAS PAVAS JUN 023
Valor a pagar:	$316,612.91
Fecha y hora de la transacción:	2023-07-26 15:14:33
Cuenta a debitar:	093-413663-37
Número de comprobante:	0000066634
Id usuario aprobador:	ALESALAGU82



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: RECURSOS ETESA SECTOR **Nit:** 900220147
Usuario: ALEXIS SALGADO AGUDELO

12 de Abril de 2023 3:26:26 PM
Dirección IP: 186.159.114.19

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de abril de 2023 - 10:42 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	IVANMEPE20
Fecha _ hora:	2023-04-12 15:24:19
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	45248
Nro. de referencia:	186.159.114.19
Nro. de referencia 2:	900220147
Descripción del pago:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS LAS PAVAS MARZO 2023
Valor a pagar:	$450,149.31
Fecha y hora de la transacción:	2023-04-12 15:26:15
Cuenta a debitar:	093-413663-37
Número de comprobante:	0000067781
Id usuario aprobador:	ALESALAGU82



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO TUCHIN **Nit:** 900220147
Usuario: ALEXIS SALGADO AGUDELO

27 de Junio de 2023 9:16:53 AM
Dirección IP: 186.159.114.19

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 26 de junio de 2023 - 4:45 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	IVANMEPE20
Fecha _ hora:	2023-06-27 09:14:14
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	48929
Nro. de referencia:	186.159.114.19
Nro. de referencia 2:	900220147
Descripción del pago:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS LAS PAVAS MAY 2023
Valor a pagar:	$379,356.43
Fecha y hora de la transacción:	2023-06-27 09:16:33
Cuenta a debitar:	093-413663-37
Número de comprobante:	0000018542
Id usuario aprobador:	ALESALAGU82



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9341366337

SUCURSAL SAHAGUN

CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915

CALLE 1 CRA 7B N 32

TUCHIN - SAN ANDRES SOTAVENTO

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	506,984,249.31	*SALDO PROMEDIO*	$	412,987,588
TOTAL ABONOS	$	159,557.57	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	297,977,077.31	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	159,557.57
SALDO ACTUAL	$	209,166,729.57	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			76,247.24	507,060,496.55
12/04	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-450,149.31	506,610,347.24
19/04	ABONO INTERESES AHORROS			55,410.52	506,665,757.76
20/04	PAGO A PROV CONSORCIO INTERTUC			-120,184,170.00	386,481,587.76
20/04	PAGO A PROV CONSORCIO INTERTUC			-11,597,472.00	374,884,115.76
20/04	PAGO A PROV CONSORCIO INTERTUC			-100,152,808.00	274,731,307.76
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			21,023.25	274,752,331.01
27/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-65,592,478.00	209,159,853.01
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			6,876.56	209,166,729.57
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9341366337

SUCURSAL SAHAGUN

CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915

CALLE 1 CRA 7B N 32

TUCHIN - SAN ANDRES SOTAVENTO



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	1,154,122,836
TOTAL ABONOS	$	2,105,174,826.01	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	635,257.47
SALDO ACTUAL	$	2,105,174,826.01	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/12	PAGO DE PROV EMPRESA NACIONA			2,104,539,568.54	2,104,539,568.54
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			635,257.47	2,105,174,826.01
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9341366337

SUCURSAL SAHAGUN

CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915

CALLE 1 CRA 7B N 32

TUCHIN - SAN ANDRES SOTAVENTO



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,105,174,826.01	*SALDO PROMEDIO*	$	2,105,212,210
TOTAL ABONOS	$	1,158,904.38	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,158,904.38
SALDO ACTUAL	$	2,106,333,730.39	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			1,158,904.38	2,106,333,730.39

VIGILADO

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9341366337

SUCURSAL SAHAGUN

CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915

CALLE 1 CRA 7B N 32

TUCHIN - SAN ANDRES SOTAVENTO

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,106,333,730.39	*SALDO PROMEDIO*	$	1,054,338,149
TOTAL ABONOS	$	470,876.57	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,968,502,101.85	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	470,876.57
SALDO ACTUAL	$	138,302,505.11	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			186,979.80	2,106,520,710.19
6/02	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-1,794,161.85	2,104,726,548.34
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			112,100.29	2,104,838,648.63
9/02	PAGO A PROVE LUIS CASTILLO S			-1,416,030,395.00	688,808,253.63
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			169,523.05	688,977,776.68
27/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-550,677,545.00	138,300,231.68
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			2,273.43	138,302,505.11
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9341366337

SUCURSAL SAHAGUN

CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915

CALLE 1 CRA 7B N 32

TUCHIN - SAN ANDRES SOTAVENTO



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	771,803,863.76	*SALDO PROMEDIO*	$	771,804,200
TOTAL ABONOS	$	327,137.79	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	316,612.91	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	327,137.79
SALDO ACTUAL	$	771,814,388.64	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			263,830.93	772,067,694.69
26/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-316,612.91	771,751,081.78
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			63,306.86	771,814,388.64
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9341366337

SUCURSAL SAHAGUN

CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915

CALLE 1 CRA 7B N 32

TUCHIN - SAN ANDRES SOTAVENTO



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	771,866,607.28	*SALDO PROMEDIO*	$	771,863,168
TOTAL ABONOS	$	316,612.91	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	379,356.43	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	316,612.91
SALDO ACTUAL	$	771,803,863.76	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			274,408.33	772,141,015.61
27/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-379,356.43	771,761,659.18
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			42,204.58	771,803,863.76
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9341366337

SUCURSAL SAHAGUN

CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915

CALLE 1 CRA 7B N 32

TUCHIN - SAN ANDRES SOTAVENTO



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	138,302,505.11	*SALDO PROMEDIO*	$	866,686,312
TOTAL ABONOS	$	2,335,910,580.77	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,967,228,836.57	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	450,149.31
SALDO ACTUAL	$	506,984,249.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			13,641.35	138,316,146.46
13/03	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-470,896.57	137,845,249.89
14/03	ABONO INTERESES AHORROS			2,265.95	137,847,515.84
15/03	PAGO DE PROV EMPRESA NACIONA			1,167,730,215.73	1,305,577,731.57
21/03	ABONO INTERESES AHORROS			162,257.94	1,305,739,989.51
22/03	ABONO INTERESES AHORROS			10,860.36	1,305,750,849.87
22/03	PAGO A PROVE LUIS CASTILLO S			-511,344,620.00	794,406,229.87
23/03	PAGO DE PROV EMPRESA NACIONA			1,167,730,215.73	1,962,136,445.60
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			243,855.44	1,962,380,301.04
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			10,337.27	1,962,390,638.31
30/03	PAGO A PROVE LUIS CASTILLO S			-1,206,247,241.00	756,143,397.31
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			6,931.00	756,150,328.31
31/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-249,166,079.00	506,984,249.31
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9341366337

SUCURSAL SAHAGUN

CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915

CALLE 1 CRA 7B N 32

TUCHIN - SAN ANDRES SOTAVENTO

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	209,166,729.57	*SALDO PROMEDIO*	$	797,710,664
TOTAL ABONOS	$	1,873,998,062.08	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,311,298,184.37	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	379,356.46
SALDO ACTUAL	$	771,866,607.28	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			24,069.71	209,190,799.28
15/05	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-159,557.37	209,031,241.91
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			3,436.13	209,034,678.04
17/05	PAGO DE PROV EMPRESA NACIONA			1,873,618,705.62	2,082,653,383.66
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			258,833.35	2,082,912,217.01
24/05	PAGO A PROVE LUIS CASTILLO S			-1,206,247,241.00	876,664,976.01
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			71,912.98	876,736,888.99
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-104,891,386.00	771,845,502.99
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			21,104.29	771,866,607.28
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9341366337

SUCURSAL SAHAGUN

CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915

CALLE 1 CRA 7B N 32

TUCHIN - SAN ANDRES SOTAVENTO

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	611,547,612.15	*SALDO PROMEDIO*	$	297,898,308
TOTAL ABONOS	$	113,443.23	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	610,267,149.53	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	113,443.23
SALDO ACTUAL	$	1,393,905.85	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			100,334.79	611,647,946.94
13/09	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-267,149.53	611,380,797.41
13/09	PAGO A PROVE LUIS CASTILLO S			-505,108,614.00	106,272,183.41
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			13,102.74	106,285,286.15
28/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-104,891,386.00	1,393,900.15
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.70	1,393,905.85
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

CONSORCIO INTERTUCHIN

NIT 901665275-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764046586140
Fecha 27/03/2023 - 27/03/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FVE1 al FVE30

31-03-2023

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FVE4
Córdoba	06	07	2023		

Cliente:	MUNICIPIO DE TUCHIN	**NIT:**	900220147	**Fecha de firmado:**	06/07/2023 14:22:46
Dirección:	CL 12 7 A 17	**Departamento:**	Córdoba	**Teléfono:**	7799103
Email:	alcaldia@tuchin-cordoba.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	14:22:43	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	1				

Nº	Código	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Valor Unit.	Valor Total
1	05791	1,00	ACTA FINAL DE OBRA CONTRATO N° CMA-297-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA - SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO LAS PAVAS LOCALIZADA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN.	C62	$134.627.570,00	$134.627.570,00

(CIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS TREINTA CENTAVOS)

CUFE: 60a7a76a46183b52ac5bf1b9caf423daaadbe8fb14a0bd654e661951fb5827ae4375b0e74dcd3a2a53c5096eb0c82

NOTAS:

SUBTOTAL:	$134.627.570,00
IVA	$25.579.238,30
TOTAL:	$160.206.808,30

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$134.627.570,00	19,00%	$25.579.238,30

Firma Digital: CtDaYWYUuo76cuKJFtp1xvKEJKgGJmmmNdY1Sfe9tSHQyCBGLZ0Yd xaNvb8QQQgNH+QvXwEpZ1Cb57JxbQaPeEdpqpTVXF3YxY EJ9Pq+V3eZbDcLrN6bWLIPJ+MvdYTaRQC4mLhXyFGhDHbvUa1TBbKLETbDHYvVpEJuQdn+OTTKGXTVQpuUpTOby1DaMXUwNH99Q OvXSEwYFbZuhwHvUrDFUDHnEVDKE wQBFC+EYDHDaxxHTjwsGBBaDWVG3YN+GTCLpKxkkkSOPgmpoTcNdTby UNEMRbbSJaDDCbVVa g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C, y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: eFactura Proveedor tecnológico: cadena. NIt. 830.059.124-0

CONSORCIO INTERTUCHIN

NIT 901665276-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764046566140
Fecha 27/03/2023 - 27/03/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FVE1 al FVE30

Departamento	Fecha		
Córdoba	11	04	2023

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° FVE3

Cliente: MUNICIPIO DE TUCHIN
Dirección: CL 12 7 A 171
Email: alcaldia@tuchin-cordoba.gov.co
Vencimiento: del
Total de Lineas: 1

NIT: 900220147
Departamento: Córdoba
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 20:31:02

Fecha de firmado:
Teléfono: 7799103
Medio de pago: Transferencia Débito
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	05751	1,00	ACTA N° 3. CON 65% DE AVANCE DE OBRA CONTRATO N° CMA-207-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA - SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO LAS PAVAS LOCALIZADA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN.	C62	$96.162.550,00	$96.162.550,00

SON: (CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CINCUENTA CENTAVOS)
CUFE:
NOTAS:

SUBTOTAL:	$96.162.550,00
IVA	$18.270.884,50
TOTAL:	$114.433.434,50

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$96.162.550,00	19,00%	$18.270.884,50

Firma Digital:
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

CONSORCIO INTERTUCHIN

NIT 901665276-8
Régimen Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764046566140
Fecha 27/03/2023 - 27/03/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FVE1 al FVE30

Departamento	Fecha		
Córdoba	11	04	2023

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° FVE2

Cliente: MUNICIPIO DE TUCHIN
Dirección: CL 12 7 A 171
Email: alcaldia@tuchin-cordoba.gov.co
Vencimiento: del
Total de Líneas: 1

NIT: 900220147
Departamento: Córdoba
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 20:30:26

Fecha de firmado:
Teléfono: 7799103
Medio de pago: Transferencia Débito
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0145	1,00	ACTA N° 2. CON 40% DE AVANCE DE OBRA CONTRATO N° CMA-207-2022 INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA - SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO LAS PAVAS LOCALIZADA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN.	C62	$115.395.060,00	$115.395.060,00

SON: (CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CUARENTA CENTAVOS)
CUFE:
NOTAS:

SUBTOTAL:	$115.395.060,00
IVA	$21.925.061,40
TOTAL:	$137.320.121,40

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$115.395.060,00	19,00%	$21.925.061,40

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

CONSORCIO INTERTUCHIN

NIT 901665276-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N°18764046586140
Fecha 27/03/2023 - 27/03/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FVE1 al FVE30

Departamento	Fecha		
Córdoba	11	04	2023

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° FVE1

Cliente:	MUNICIPIO DE TUCHIN	**NIT:**	900220147	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	CL 12 7 A 171	**Departamento:**	Córdoba	**Teléfono:**	7799103
Email:	alcaldia@tuchin-cordoba.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	20:01:07	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0215	1,00	ACTA N°1. 10 % AVANCE DE OBRA CONTRATO N° CMA-207-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL,, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENÚ DE CORDOBA - SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO LAS PAVAS LOCALIZADA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN.	C62	$38.465.020,00	$38.465.020,00

SON: (CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS OCHENTA CENTAVOS)
CUFE
NOTAS:

SUBTOTAL:	$38.465.020,00
IVA	$7.308.353,80
TOTAL:	$45.773.373,80

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$38.465.020,00	19,00%	$7.308.353,80

Firma Digital:
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO R y R
NIT 901.696.801-1
CLL 55 12 65 AP 201 ED SAN MARTIN
Tel: (604) 3218988570
Montería - Colombia
rafaspina@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FERR 1

Fecha y hora Factura

Generación	01/02/2023, 16:04
Expedición	02/02/2023, 06:06
Vencimiento	01/02/2023

Señores	MUNICIPIO DE TUCHIN		
NIT	900.220.147-2	Teléfono	(604) 7796103
Dirección	CL 1 CR 7 B 33 BRR ARAUCA	Ciudad	Tuchin - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO ANTICIPADO 30% DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-202-2022.	1.00	1,966,707,940.50

Elaborado por sifweb Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.148-6

Total items: 1

Total Bruto	1,966,707,940.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,966,707,940.50

Valor en Letras:
Mil novecientos sesenta y seis millones setecientos siete mil novecientos cuarenta pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,966,707,940.50

Observaciones:
PAGO ANTICIPADO 30% DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-202-2022, CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorizacion 18764043735300 aprobado en 20230201 prefijo FERR desde el número 1 al 100 **Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 9485c8c428702a519e15027e8cf811a99c2fc40ba60816734cc48a70a871196ae9b58d6831060c024e8ef913d9ee

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO R y R
NIT 901.666.801-1
CLL 55 12 65 AP 201 ED SAN MARTIN
Tel: (604) 3218488570
Montería - Colombia
rolesaria@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FERR 2

Fecha y hora Factura

Señores	MUNICIPIO DE TUCHIN			**Generación**	15/03/2023, 14:50
NIT	900.226.147-2	**Teléfono**	(604) 7799103	**Expedición**	15/03/2023, 14:59
Dirección	CL 1 CR 7 A 32 BRR ARAUCA	**Ciudad**	Tuchin - Colombia	**Vencimiento**	15/03/2023

Item	Descripción	Cantidad	V. Total
1	PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1 CONTRATO No. LP-202-2022	1.00	655,569,313.50

Total Items: 1

Total Bruto	655,569,313.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	655,569,313.50

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y cinco millones quinientos sesenta y nueve mil trescientos trece pesos m/cle con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia

$ 655,569,313.50

Observaciones:
PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N°. 1 CON UN AVANCE DEL 40% DEL CONTRATO N°. LP-202-2022, CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDOINDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Elaborado por software Siigo. Nube y en sitio (cliente) operando por proveedor tecnológico Siigo - Siigo S.A.S. Nit 830.048.143-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización 18764043755000 aprobado en 20230201 prefijo FERR desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 30d1760a3337457/ae66a42bd952d5328c1cc8f51f1aec751ab7806e405d66b5050e27821a3117df5ec682773d9f

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO R y R
NIT 901.569.851-1
CLL 55 12 65 AP 201 ED GAS MARTIN
Tel: (604) 3218888570
Montería - Colombia
rafasuna@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FERR 3

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE TUCHIN			Generación	24/03/2023 11:17
NIT	900.222.147-2	Teléfono	(604) 7798103	Expedición	24/03/2023 11:24
Dirección	CL 1 CR 7 B 32 BRR ARAUCA	Ciudad	Tuchin - Colombia	Vencimiento	24/03/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2 CONTRATO No. LP-202-2022	1.00	1,311,138,627.00

Total items: 1

Total Bruto	1,311,138,627.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,311,138,627.00

Valor en Letras:
Mil trescientos once millones ciento treinta y ocho mil seiscientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,311,138,627.00

Observaciones:
PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2 CON UN AVANCE DEL 60% DEL CONTRATO N°. LP-202-2022, CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDOINDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la factura de venta (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador acepta haber recibido real y materialmente los productos o prestación de servicios descritos en este título - valor. **Número Autorización 18764042738960 aprobado en 20230201 prefijo FERR desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividad de vigencia y otras actividades conexas de consultoría técnica Tuchin
CUFE: [illegible]

Generado por Softwin Tax Nube y Móvil - Software en la Nube - Cel: 3104211414

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO R y R
NIT 901.666.801-1
CLL 55 12 65 AP 201 ED SAN MARTIN
Tel: (604) 3218886570
Montería - Colombia
rafasana@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FERR 4

Fecha y hora Factura

Señores	MUNICIPIO DE TUCHIN			Generación	04/05/2023 09:49
NIT	800.220.147-2	Teléfono	(604) 7799103	Expedición	08/05/2023 08:53
Dirección	CL 1 CR 7 B 32 BRR ARAUCA	Ciudad	Tuchin - Colombia	Vencimiento	04/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3 CONTRATO No. LP-202-2022	1.00	1,311,138,627.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Mil trescientos once millones ciento treinta y ocho mil seiscientos **veintisiete** pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,311,138,627.00

Total Bruto	1,311,138,627.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,311,138,627.00

Observaciones:
PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3 CON UN AVANCE DEL 80% DEL CONTRATO No. LP-202-2022. CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDOINDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Elaborado por software Siigo Nube y en cada transacción de proveedor tecnológico Siigo S.A. Nit. 830.048.141-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. **Número Autorización 18764043735900 aprobado en 20230201 prefijo FERR desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**

- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: [illegible]

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO R y R
NIT 901.666.801-1
CLL 55 12 65 AP 201 ED SAN MARTIN
Tel: (604) 3215868670
Monteria - Colombia
rafasans@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FERR 5

Señores	MUNICIPIO DE TUCHIN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.220.147-2	**Teléfono**	(604) 7799103	**Generación**	10/07/2023, 08:15
Dirección	CL 1 CR 7 S 32 BRR ARAUCA	**Ciudad**	Tuchin - Colombia	**Expedición**	10/07/2023, 14:39
				Vencimiento	10/07/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO DE ACTA DE OBRA N° 4-FINAL CONTRATO No. LP-202-2022	1.00	1,311,138,627.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil trescientos once millones ciento treinta y ocho mil seiscientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,311,138,627.00

Total Bruto	1,311,138,627.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,311,138,627.00

Observaciones:
PAGO DE ACTA DE OBRA N° 4-FINAL, CON UN AVANCE DEL 100% DEL CONTRATO No. LP-202-2022, CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDOINDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR D-EL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, **Número Autorización 18764043733960 aprobado en 20230201 prefijo FERR desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 7e533ad9e08a0a6dc844843580796335e1c4d6b32fe0047 1302a6f723f53e57f6206e6a13f6848283f3f51389e6b9e95766

Factura Software y Procesos Tecnológicos Sas Nit: 830048.145-5 Versión Software: Siigo Nube. Firma electrónica vence el 04/...

CONTRATO ESPECÍFICO N.º 2220915 DE 2022
INFORME No. 01 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31, DICIEMBRE DE 2022

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN- DEPARTAMENTO DE CORDOBA DNP (Departamento nacional de planeación)		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$7.015.131.895,13
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$7.015.131.895,13
PLAZO DE EJECUCIÓN	13 MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 DE AGOSTO DE 2022		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	DEICY PEREIRA QUINTANA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE OCTUBRE DE 2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$6.555.693.135	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$457.733.738

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-45-101006087	23/09/2022	CUMPLIMIENTO	$701.513.189,51	(22/09/2022)	(22/06/2024)

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	04/11/2022	15/12/2022	$2.104.539.568,54
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio			
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio			
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio			
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$2.104.539.568,54**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
NOV/2022	$0	$0
DIC/2022	$635.257,47	$0
ENE/2023		
FEB/2023		
MAR/2023		
ABR/2023		
MAY/2023		

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
CONTRATRO DE INTERVENTORIA N°CMA 207-2022	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$457.733.738,00
Nombre contratista	MATEO JOSE CASTRO COGOLLO / R.L CONSORCIO INTERTUCHIN	
Fecha Firma del contrato	22 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	AUN NO SE HA DADO	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio	N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	N/A	

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO					
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-10400788	22/12/2022	CUMPLIMIENTO	$45.773.373,00	22/12/2022	22/01/2024
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$91.546.747,60	22/12/2022	22/01/2024
		PRESTACIONES SOCIALES	$45.773.373,80	22/12/2022	22/09/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$45.773.373,80	22/09/2023	22/09/2028
ESTADO DEL CONTRATO			**ADJUDICADO**		

➢ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-202-2022	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$6.555.693.135,00
Nombre contratista	RAFAEL CESAR SANTIAGO/ R.L CONSORCIO R&R	
Fecha Firma del contrato	27 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	AUN NO SE HA DADO	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	N/A	

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO					
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
NO SE HAN EXPEDIDO AUN					

% AVANCE FISICO EJECUTADO	**N/A**
% AVANCE PROGRAMADO	**N/A**
ESTADO DEL CONTRATO	ADJUDICADO

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoria que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El contrato de interventoria se encuentra ADJUCADO y a espera del acta de inicio.

CONTRATO DE OBRA:

El contrato de obra se encuentra ADJUDICADO y a espera del acta de inicio.

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

Los contratos de obra e interventoria, que se derivan del contrato especifico y que serán ejecutados por la alcaldía municipal de Tuchin, se encuentran adjudicados y se está a la espera de las aprobaciones de pólizas y de las actas de inicio.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
Durante este periodo no se han realizados reuniones y/o comités		

- **ANEXOS**

1. Extracto Bancario del mes de diciembre de la cuenta del contrato especifico.

- **SUPERVISOR**

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato especifico en señal de aprobación del mismo:

DEICY PEREIRA QUINTANA
SUPERVISORA

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9341366337

SUCURSAL SAHAGUN

CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915

CALLE 1 CRA 7B N 32

TUCHIN - SAN ANDRES SOTAVENTO

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	SALDO PROMEDIO	$	1,154,122,830
TOTAL ABONOS	$	2,105,174,826.01	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	635,257.47
SALDO ACTUAL	$	2,105,174,826.01	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/12	PAGO DE PROV EMPRESA NACIONA			2,104,539,568.54	2,104,539,568.54
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			635,257.47	2,105,174,826.01
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

CONTRATO ESPECÍFICO N.º 2220915 DE 2022
INFORME No. 03 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31, ENERO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN- DEPARTAMENTO DE CORDOBA DNP (Departamento nacional de planeación)		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$7.015.131.895,13
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$7.015.131.895,13
PLAZO DE EJECUCIÓN	13 MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 DE AGOSTO DE 2022		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	DEICY PEREIRA QUINTANA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE OCTUBRE DE 2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$6.555.693.135	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$457.733.738

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-45-101006087	23/09/2022	CUMPLIMIENTO	$701.513.189,51	(22/09/2022)	(22/06/2024)

2. **ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO**

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	04/11/2022	15/12/2022	$2.104.539.568,54
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio			
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio			
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio			
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$2.104.539.568,54**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
NOV/2022	$0	$0
DIC/2022	$635.257,47	$0
ENE/2023	$1.158.904,38	$1.794.161,85
FEB/2023		
MAR/2023		
ABR/2023		
MAY/2023		

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
CONTRATRO DE INTERVENTORIA N°CMA 207-2022	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$457.733.738,00
Nombre contratista	MATEO JOSE CASTRO COGOLLO / R.L CONSORCIO INTERTUCHIN	
Fecha Firma del contrato	22 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	17 DE ENERO DE 2023	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio	N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE OCTUBRE DE 2023	

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO					
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
CG-10400788 (SEGUROS MUNDIAL)	31/01/2023	CUMPLIMIENTO	$45.773.373,00	17/01/2023	17/02/2024
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$91.546.747,60	17/01/2022	17/02/2024
		PRESTACIONES SOCIALES	$45.773.373,80	17/01/2022	17/02/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$45.773.373,80	18/10/2023	18/10/2028
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-202-2022	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$6.555.693.135,00
Nombre contratista	RAFAEL CESAR SANTIAGO/ R.L CONSORCIO R&R	

Fecha Firma del contrato	27 DE DICIEMBRE DE 2022
Plazo contrato	9 MESES
Fecha del acta de inicio del contrato	17 DE ENERO DE 2023
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	N/A
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE OCTUBRE DE 2023

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO
ANTICIPO					
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
21-40-101203542 (SEGUROS DEL ESTADO)	17/01/2023	CUMPLIEMNTO	$651.569.313,50	27/12/2022	27/01/2024
		ESTABILIDAD Y CALIDAD	$651.569.313,50	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$651.569.313,50	27/12/2022	27/09/2026
		ANTICIPO	$1.966.707.940,50	27/12/2022	27/01/2024

% AVANCE FISICO EJECUTADO	**7,2%**
% AVANCE PROGRAMADO	**5,18%**
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCCION**

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecuten el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento. **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** El contrato de interventoria se encuentra en ejecución, esta viene realizando labores de seguimiento y control a las actividades administrativas, técnicas, financieras y jurídicas que se vienen adelantando en la ejecución del contrato. **CONTRATO DE OBRA:** El contrato de obra se encuentra en ejecución, este se viene desarrollando a buen ritmo, no obstante, al iniciar labores de excavación y conformación del canal el contratista ha manifestado la necesidad de realizar mejorar al suelo, petición que esta siendo analizada por esta dependencia y que fue notificada a la supervisión de EN Territorio. **CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:** -El contrato inicio el 17 de enero y avanza a buen ritmo las labores de excavación y conformación del canal. - El contrato fue socializado con la comunidad el 5 de enero en las instalaciones del consejo municipal. -La conformación de la veeduría ciudadana quedo en firme el 17 de enero por parte de la personera municipal. -En la ejecución de las labores de excavación y conformación quedo en evidencia la necesidad de incluir ítems de mejoramiento de suelo en varios sectores del canal. -Se esta estudiando la posibilidad de reubicar los dos Box coulvert .

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	**COMPROMISOS**
COMITÉ DE OBRA #1	23/01/2023	Estudiar posibilidad de reubicar los Box Coulvert
		Revisar la solicitud del mejoramiento de suelo

- **ANEXOS**
  1. Extracto Bancario del mes de diciembre de la cuenta del contrato especifico.
  2. Soporte del traslado de los rendimientos
  3. Registro fotográfico de los avances en obra
  4. Acta de inicio de obras e interventoría
  5. Acta de socialización
  6. Acta de conformación de veeduría
  7. Comité de seguimiento #1

- **SUPERVISOR**

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DEICY PEREIRA QUINTANA
SUPERVISORA

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA	N° L.P. 202-2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TUCHÍN – CÒRDOBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO R&R
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL CESAR SANTIAGO NAAR
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERTUCHIN
REPRESENTANTE LEGAL:	MATEO JOSE CASTRO COGOLLO
SUPERVISORA:	DEICY PEREIRA QUINTANA
OBJETO:	RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR INICIAL:	SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS (6.555.693.135)
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIO:	DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2023

En el Municipio de Tuchin, Departamento de Córdoba, a los 17 dias de enero de 2023, se reunieron los señores: en representación del Municipio de Tuchín, **DEICY ESTHER PEREIRA QUINTANA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.196.963.543 de Tuchin- Córdoba en calidad de Supervisora, **CONSORCIO R&R** identificada con **NIT 901.666.801-1,** representada legalmente por el señor **RAFAEL CESAR SANTIAGO NAAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.679.252 expedida en Planeta Rica - Córdoba como contratista y **CONSORCIO INTERTUCHIN** identificada con el **NIT Nº 901.665.276- 8** representada legalmente por el señor **MATEO JOSE CASTRO COGOLLO** identificado con cedula de

ciudadania N°1.233.340.060 expedida en Montería – Córdoba, Como Interventor con el fin de suscribir la presente Acta de inicio del contrato de la referencia.

Para constancia de lo anterior se firma a los 17 días del mes de enero de 2023 el presente documento por los que en ella intervinieron.

DEICY PEREIRA QUINTANA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL TUCHIN.
SUPERVISORA.

RAFAEL SANTIAGO NAAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO R&R
CONTRATISTA

MATEO CASTRO COGOLLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERTUCHIN
INTERVENTOR

ACTA DE INICIO

CONTRATO INTERVENTORIA	N° CMA – 207 - 2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TUCHÍN – CÓRDOBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERTUCHIN
REPRESENTANTE LEGAL:	MATEO JOSE CASTRO COGOLLO
SUPERVISORA:	DEICY PEREIRA QUINTANA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 457.733.738,00)
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
FECHA DE INICIO:	DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2023

En el Municipio de Tuchin, Departamento de Córdoba, a los 17 de enero de 2023, se reunieron los señores: en representación del Municipio de Tuchin, **DEICY ESTHER PEREIRA QUINTANA** identificada con cedula de ciudadania No. 1.196.963.543 de Tuchin - Córdoba en calidad de Supervisora, y el **CONSORCIO INTERTUCHIN** identificada con el **NIT N°901.665.276 - 8** representada legalmente por el señor **MATEO JOSE CASTRO COGOLLO** identificado con cedula de ciudadania No. 1.233.340.060 expedida en Montería – Córdoba,

Como contratista Interventor con el fin de suscribir la presente Acta de inicio del contrato de la referencia.

Para constancia de lo anterior se firma a los 17 dias del mes de enero de 2023 el presente documento por los que en ella intervinieron.

DEICY PEREIRA QUINTANA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL TUCHIN.
SUPERVISORA.

MATEO CASTRO COGOLLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERTUCHIN
CONTRATISTA

ACTA DE SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD

FECHA:	05 DE ENERO DE 2023
HORA DE INICIO:	2:00 PM
LUGAR :	SALON DEL CONCEJO
CONTRATO:	LP -202-2022
OBJETO:	RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO R&R RAFAEL CESAR SANTIAGO
VALOR TOTAL:	SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS ($6.555.693.135,00)
PLAZO:	9 MESES

Se procede a leer la lectura y aprobación del orden del día, quedando de la siguiente manera:

ORDEN DEL DIA

TEMAS

1. SALUDO DE BIENVENIDA
2. INFORMACION DEL PROYECTO A LOS ASISTENTES
3. OPINION DE LOS ASISTENTES
4. CONCLUSIONES

DESARROLLO

En el Municipio Tuchín Córdoba, Siendo las 2:00 pm. del día 05 de Enero de 2023. se socializa el contrato que tiene como objeto: **"RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"** realizada por parte de la Administración Municipal de Tuchin, encargada por la Secretaria de Obras Públicas Municipal y el representante del contratista CONSORCIO R&R, donde se da a conocer la obra a realizar y los beneficios que generara a toda la comunidad.

Para mayor constancia se firma a los 05 días del mes de enero de 2023. la presente acta de socialización, por los que en ella intervinieron:

Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Obras Publicas
NIT: 900220147 - 2

LISTA DE ASISTENCIA SOCIALIZACION DEL CONTRATO LP 202-2022

N	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	FIRMA
1	Lorian Deavarmaina	1196966079	ama de casa	Lorian Deav
2	Yanerolin Cruz	50 879 101	ama de casa	
3	Edwin Hidalgo	15 703.540	Oficios Varios	
4	Ariel Cabrera	11058541	Docente	
5	William Cruz Yepez	78381409	Artesano	
6	Jesus David Solano M	1140977769	CMJ	
7	Yaneth Montero S.	1398785	Independiente	
8	Brigada Cruz A	11059170	Artesano	
9	Yaneth Ariel Cruz	1007660 228	Estudiante	
10	Miguel David Angel	1069985617	Carpintero	
11	RAMON SOTELO	15585037		
12	Guillermo Prado	50.827.85	Ama de casa	
13	Andres Raul Francisco Cuello	78.693.894	Artesano	
14	Jesus Manuel Gomez Castillo	1063078726	Estudiante	
15	JULIO SUAREZ	1193642606	ARTESANO	
16	miledis Bellozar	1010070052	Ayuca	
17	Yanedis Barroso	45 552 877	Artesana	
18	Nicolas Mendoza B.	1196971862	Ing Civil	

Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Obras Publicas
NIT: 900220147 - 2

LISTA DE ASISTENCIA SOCIALIZACION DEL CONTRATO LP 202-2022

N	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	FIRMA
1	[illegible]	11078541		[illegible]
2	Alberto Mendoza	11.077685		Alberto
3	Yasmin Avila R	1063073082		Yasmin AR
4	Gisela Angel	1063184		[illegible]
5	Hector [illegible]	11.06269		
6	Jairo Blanco S	11077059	Lider	[illegible]
7	Jose Jacobs	11.076537	Lider	[illegible]
8	Mauricio [illegible]	11057286	Lider	[illegible]
9	Erica Estrada V	1077257566	Productora	[illegible]
10	Juan Jose Mendoza	1196963092	ARTEZANO	Juanjose
11	Marina Peña	78294888		
12	Leonardo Jose	11057868		
13	REINEL MENDOZA	11800062	ARTESANO	[illegible]
14	ROSEMBER Mendoza	1063794	ARTESANO	ROSEMBER
15	Pina y Talaigua	92229032		
16	Juan Mora	11078364		[illegible]
17	Jose Pedroza	1078239		[illegible]
18	Midel Flores			Midel F

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Obras Publicas
NIT: 900220147 - 2

LISTA DE ASISTENCIA SOCIALIZACION DEL CONTRATO LP 202-2022

N	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	FIRMA
1	Jovani Pertuz		Frutero	Jovani
2	Angel Cusic	11		
3	[illegible]		Jornalero	[illegible]
4	Mario Ecbo		Oficios Varios	Mario Ecbo
5	[illegible]		cesar	mendoza
6	Alfeiro mendoza			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

RESOLUCIÓN N°003
De enero 17 de 2023

POR LA CUAL SE INSCRIBE UN COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN – CORDOBA

LA PERSONERA MUNICIPAL DE TUCHÍN, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES, EN ESPECIALES LAS COFERIDAS EN LA LEY 850 DE 2003

CONSIDERANDO

• Que la constitución política en el art.270, dispone los espacios para que los ciudadanos a través de la participación ciudadana vigilen la gestión pública en los niveles administrativos y sus resultados.

• Que la ley 136 de 1934, en su art.178, numeral 22, dispone que es función del personero municipal promover la creación y funcionalidad de las veedurías ciudadanas y comunitaria.

• Que la ley 850 de 2003, reglamenta las veedurías ciudadanas.

Que es un grupo de ciudadanos del municipio de Tuchín - córdoba el cual se reunieron para **EJERCER CONTROL Y VIGILANCIA**, al **CONTRATO DE OBRA N° LP 202-2022 CUYO OBJETO ES LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

• Que es deber del personero municipal cumplir y hacer cumplir la constitución y demás normas legales.

R/ 17/01/2023
Horas 5.30 PM.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: inscribir a la veeduría ciudadana del municipio de Tuchín– Córdoba, según acta de constitución de fecha 13 de julio del 2022, para ejercer control al **CONTRATO DE OBRA Nº LP 202-2022 CUYO OBJETO ES LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

ARTICULO SEGUNDO: que la siguiente veeduría está conformada por las siguientes personas:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
Miladis Baltazar Pérez	1010070052	Presidente
Dairo Blanco suarez	11077059	Veedor
Yasmin Ávila Román	1063078032	veedor
Yaquelin Cruz Almanza	50.879.101	veedor
Elier Estrada Velásquez	1.072.257.566	secretario

ARTICULO TERCERO: expídase copia del presente acto administrativo a los solicitantes de la inscripción de la veeduría.

ARTICULO CUARTO: la presente rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLACE

Dado en el Municipio de Tuchín, a los diecisiete (17) días del mes de enero de Dos Mil Veintitrés (2023).

YANEDIS SIBAJA GONZALEZ
Personera Municipal

COMITÉ DE OBRA N° 1

ACTA No :	001
FECHA (DD/MM/AAAA):	23 DE ENERO DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATO No.:	LP. -202-2022
OBJETO:	RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

1. PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD
//	//
Wilson Ruiz Hernandez	Consucion R & R Contratista
Miller Jhon Diaz Alvarez	Consucion Interventoria
Deicy Ricardo Quintana	Sec obras publicas

2. OBJETO

Revisión del estado de la obra del contrato L.P -202-2022

3. BALANCE DEL ESTADO DE LA OBRA

4. TEMAS TRATADOS

Nos encontramos reunidos en la sec. De obras del municipio: contratista, interventoria y supervisión; en el 1er comité.
El contratista manifiesta que a través de oficio enviado a la supervisión el día 20 de enero 2023, hace referencia que al iniciar las excavaciones se encontraron con una capa vegetal, limos y arcillas, barro, por lo que no seria apropiado usar, el material seleccionado, sin antes hacer un mejoramiento del terreno.
El contratista propone trabajar con piedra rajón o suelo cemento, para luego usar la capa de material seleccionado. Por lo anterior se le solicita a profesional de suelos, que conforma la interventoria, emitir un concepto técnico que soporte esta solicitud.
Por otro lado, en una visita a la obra el día 21 de enero de 2023 por el contratista, interventoria y supervisión, se manifiesta la necesidad de cambiar la localización de los dos Box Cuverts, a otros puntos donde existe la necesidad de construirlos, ya que los actuales están en buen estado, por lo que no seria necesario su demolición y construccion en los puntos establecidos, teniendo en cuenta que seria un detrimento. Para dar solución a esto se plantea realizar un primer balance de mayores y menores cantidades sin que se afecte el alcance fisico del contrato.
A lo anterior la supervisión sugiere que se debe visitar la obra en compañia de En territorio, para la verificación, autorización y tomar las decisiones pertinentes.

5. DECISIONES TOMADAS

- El profesional de interventoria debe entregar el concepto técnico de suelo
- Se hará visita a campo en compañía de En territorio, interventoria, contratista y supervisión para verificar y aprobar los cambios sugeridos

6. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega de concepto técnico de suelo	Geotecnista – interventoria	24 – Enero - 2023
Enviar solicitud de visita	Supervision	03 – Febrero - 2023

En caso de presentarse modificaciones contractuales se deberá citar nuevamente al comité técnico de obra donde se plantearán las nuevas inquietudes y se darán soluciones a las mismas.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Se anexa listado de los asistentes

LISTADO DE ASISTENCIA

CONTRATO DE OBRA LP 202-2022 -RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

N°	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	ENTIDAD	FIRMA
1	David	Perez G.	1196 963 543	Alcaldia	
2	Wilson	Ruiz Hernandez	9.136.508	Contratista R & R Contratistas	
3	Miller Jaran	Diaz Alvarez	7.067.927 E04	Contratista Interventoria	Miller Diaz

Bancolombia

Bancolombia Sucursal Sahagún 093
NIT. 890.903.938-8

Certifica:


Que **MUNICIPIO DE TUCHIN,** identificado con NIT. **900220147**, a la fecha de la expedición de esta certificación presenta con nosotros el siguiente producto:

NOMBRE PRODUCTO	No. DE PRODUCTO	FECHA APERTURA	ESTADO
CUENTA DE AHORRO	093-413663-37	2022/08/31	A

Dicha cuenta se denomina: **"CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915 "RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".** La misma genera rendimientos financieros, es inembargable, y se encuentra exenta del GMF, retenciones, comisiones, IVA, y demás gastos y gravámenes.

Los rendimientos generados desde su fecha de apertura hasta el 31 de enero de 2023 son por valor de $1.794.161,85.

La presente certificación se expide a los seis (06) días del mes de Febrero de 2023 con destino al interesado. Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6047894030 o en las oficinas de nuestra sucursal ubicada en la Carrera 9 N 14 - 35 Centro - Sahagún córdoba.



FIRMA AUTORIZADA
BANCOLOMBIA

Grupo **Bancolombia**

Empresa: RECURSOS ETESA SECTOR **Nit:** 900220147
Usuario: ALEXIS SALGADO AGUDELO

6 de Febrero de 2023 2:41:48 PM
Dirección IP: 186.159.114.19

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 03 de febrero de 2023 - 4:42 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	IVANMEPE20
Fecha _ hora:	2023-02-06 14:39:04
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	40943
Nro. de referencia:	186.159.114.19
Nro. de referencia 2:	900220147
Descripción del pago:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS LAS PAVAS DESDE LA APERTURA HASTA 31 DE ENERO 2023
Valor a pagar:	$1,794,161.85
Fecha y hora de la transacción:	2023-02-06 14:41:26
Cuenta a debitar:	093-413663-37
Número de comprobante:	0000020936
Id usuario aprobador:	ALESALAGU82

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9341366337

SUCURSAL SAHAGUN

CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915

CALLE 1 CRA 7B N 32

TUCHIN - SAN ANDRES SOTAVENTO

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,105,174,826.01	SALDO PROMEDIO	$	2,105,212,210
TOTAL ABONOS	$	1,158,904.38	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	1,158,904.38
SALDO ACTUAL	$	2,106,333,730.39	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			1,158,904.38	2,106,333,730.39

VIGILADO

FOTOS SOCIALIZACION CON LA COMUNIDADA CONTRATO DE OBRA LP 202-2022 RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA







REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA EJECUCION













CONTRATO ESPECÍFICO N.º 2220915 DE 2022
INFORME No. 04 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 28, FEBRERO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN- DEPARTAMENTO DE CORDOBA DNP (Departamento nacional de planeación)		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$7.015.131.895,13
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$7.015.131.895,13
PLAZO DE EJECUCIÓN	13 MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 DE AGOSTO DE 2022		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	DEICY PEREIRA QUINTANA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE OCTUBRE DE 2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$6.556.198.032,84	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$458.933.862,30

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-45-101006087	23/09/2022	CUMPLIMIENTO	$701.513.189,51	(22/09/2022)	(22/06/2024)

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	04/11/2022	15/12/2022	$2.104.539.568,54
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio			
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio			
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio			
“n” DESEMBOLSO ENTerritorio			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$2.104.539.568,54**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
NOV/2022	$0	$0
DIC/2022	$635.257,47	$0
ENE/2023	$1.158.904,38	$1.794.161,85
FEB/2023		
MAR/2023		
ABR/2023		
MAY/2023		

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

¬ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATRO DE INTERVENTORIA N°CMA 207-2022	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$457.733.738,00
Nombre contratista	MATEO JOSE CASTRO COGOLLO / R.L CONSORCIO INTERTUCHIN	
Fecha Firma del contrato	22 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	17 DE ENERO DE 2023	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio	N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE OCTUBRE DE 2023	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO					
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-10400788 (SEGUROS MUNDIAL)	31/01/2023	CUMPLIMIENTO	$45.773.373,00	17/01/2023	17/02/2024
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$91.546.747,60	17/01/2022	17/02/2024
		PRESTACIONES SOCIALES	$45.773.373,80	17/01/2022	17/02/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$45.773.373,80	18/10/2023	18/10/2028
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

¬ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-202-2022	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$6.555.693.135,00
Nombre contratista	RAFAEL CESAR SANTIAGO/ R.L CONSORCIO R&R	
Fecha Firma del contrato	27 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	17 DE ENERO DE 2023	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE OCTUBRE DE 2023	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO					
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-40-101203542 (SEGUROS DEL ESTADO)	17/01/2023	CUMPLIEMNTO	$651.569.313,50	27/12/2022	27/01/2024
		ESTABILIDAD Y CALIDAD	$651.569.313,50	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$651.569.313,50	27/12/2022	27/09/2026
		ANTICIPO	$1.966.707.940,50	27/12/2022	27/01/2024

% AVANCE FISICO EJECUTADO	**44,88%**
% AVANCE PROGRAMADO	**15,76%**
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCCION**

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El contrato de interventoría se encuentra en ejecución, esta viene realizando labores de seguimiento y control a las actividades administrativas, técnicas, financieras y jurídicas que se vienen adelantando en la ejecución del contrato y se presenta como documento anexo a este informe.

CONTRATO DE OBRA:

El contrato de obra se encuentra en ejecución, este se viene desarrollando a buen ritmo a tal punto que, a fecha de corte del presente informe se tiene:

1. Que de la **meta física establecida (**RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA) **en la cláusula segunda del contrato especifico**, el contratista ha alcanzado un porcentaje de avance del **44,88%.**

2. Que las **principales actividades desarrolladas** en este periodo fueron:

- El trazado y replanteo del canal
- El descapote y limpieza del área de trabajo para el canal, incluyo la rocería del sector
- La excavación mecánica en terreno húmedo o seco, esta actividad incluyo el retiro y disposición final de los sobrantes.
- El suministro de material seleccionado para soporte de losa de fondo, esta actividad incluyo la compactación.
- El suministro de material seleccionado para las paredes del canal, esta actividad incluyo la compactación.
- El Suministro de geotextil no tejido NT1600
- El mejoramiento y/o estabilización del suelo que soportara la losa de fondo con suelo cemento.
- El mejoramiento y/o estabilización del suelo que soportara la losa de fondo con piedra rajón.
- El suministro, corte y figuración de acero de refuerzo para los diferentes elementos y/o partes del canal.
- El suministro de concreto de 4000 psi impermeabilizado para revestimiento de la losa de fondo del canal.
- El suministro de concreto de 4000 psi impermeabilizado para revestimiento de las paredes del canal.
- La realización de las juntas de dilatación a lo largo del canal.
- La realización de las juntas constructivas a lo largo del canal.
- La realización de las juntas de expansión a lo largo del canal.
- El suministro de concreto ciclópeo para construcción de dentellones.
- EL suministro e instalación de aliviadores de presión en tubería de 1 ½".

3. Que realizando una **relación de las cantidades correspondientes a las actividades anteriores** se tiene la siguiente tabla.

ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES EJECUTADAS
- El trazado y replanteo del canal	M2	8.220,00
- El descapote y limpieza del área de trabajo para el canal, incluyo la rocería del sector	Ha	0,82
- La excavación mecánica en terreno húmedo o seco, esta actividad incluyo el retiro y disposición final de los sobrantes.	M3	5.082,66
- El suministro de material seleccionado para soporte de losa de fondo, esta actividad incluyo la compactación.	M3	686,33
- El suministro de material seleccionado para las paredes del canal, esta actividad incluyo la compactación.	M3	463,58
- El Suministro de geotextil no tejido NT1600	M2	6.258,00
- El mejoramiento y/o estabilización del suelo que soportara la losa de fondo con suelo cemento.	M3	315,99
- El mejoramiento y/o estabilización del suelo que soportara la losa de fondo con piedra rajón.	M3	631,98
- El suministro, corte y figuración de acero de refuerzo para los diferentes elementos y/o partes del canal.	KG	63.681,33
- El suministro de concreto de 4000 psi impermeabilizado para revestimiento de la losa de fondo del canal.	M3	402,75
- El suministro de concreto de 4000 psi impermeabilizado para revestimiento de las paredes del canal.	M3	411,67
- La realización de las juntas de dilatación a lo largo del canal.	ML	1.529,50
- La realización de las juntas constructivas a lo largo del canal.	ML	157,32
- La realización de las juntas de expansión a lo largo del canal.	ML	61,18
- El suministro de concreto ciclópeo para construcción de dentellones.	M3	3,33
- EL suministro e instalación de aliviadores de presión en tubería de 1 ½".	ML	1.026,74

Nota: las memorias de cantidades de donde fue extraída los datos anteriores se encuentran anexa a este informe, estas memorias fueron suministradas y verificadas por la INTERVENTORIA.

4. que de las visitas de supervisión realizadas a sitio se obtuvieron los siguientes **registros fotográficos:**








CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

-El contrato avanza a un buen ritmo, llegando a un porcentaje de ejecución del **44,88 %** con respecto al **15,76%** programado a corte de **28 de febrero**.

-Se realizo un balance de mayores y menores cantidades #1, donde se aprobó e incluyo dos nuevos ítems no previstos (mejoramiento con suelo cemento y mejoramiento con piedra rajón), dicho balance no afecto la meta física del contrato y tampoco genero un desequilibrio económico del mismo.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	**COMPROMISOS**
COMITÉ DE OBRA #1	23/01/2023	Estudiar posibilidad de reubicar los Box Coulvert
		Revisar la solicitud del mejoramiento de suelo
INFORME DE VISITA A CAMPO	23/02/2023	Solicitar a interventoría concepto técnico de los Box Coulverts
		Verificar el alcance real del canal en tierra
		Realizar balance presupuestal
COMITÉ OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL #1	28/02/2023	Cumplir con el reglamento interno
		Realizar un comité técnico para revisar los cambios planteados por la alcaldía
		Revisar el avance de obra

- **ANEXOS**
    1. Informe de visita a campo.
    2. Registro fotográfico de los avances en obra (anexo 4 de interventoría)
    3. Concepto técnico Interventoría
    4. Informe mensual de interventoría
    5. Asignación de la supervisión.
    6. Otro si n° 1 del 25 de enero 2023
- **SUPERVISOR**

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DEICY PEREIRA QUINTANA
SUPERVISORA

CONTRATO ESPECÍFICO N.º 2220915 DE 2022
INFORME No. 05 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN- DEPARTAMENTO DE CORDOBA DNP (Departamento nacional de planeación)		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$7.015.131.895,13
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$7.015.131.895,13
PLAZO DE EJECUCIÓN	13 MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 DE AGOSTO DE 2022		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	DEICY PEREIRA QUINTANA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE OCTUBRE DE 2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$6.556.198.032,84	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$458.933.862,30

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-45-101006087	23/09/2022	CUMPLIMIENTO	$701.513.189,51	(22/09/2022)	(22/06/2024)

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	04/11/2022	15/12/2022	$2.104.539.568,54
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	10/03/2023	15/03/2022	$1.167.730.215,73
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	10/03/2023	23/03/2022	$1.167.730.215,73
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio			
“n” DESEMBOLSO ENTerritorio			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
NOV/2022	$0	$0
DIC/2022	$635.257,47	$0
ENE/2023	$1.158.904,38	$1.794.161,85
FEB/2023	$470.876,57	$0
MAR/2023	$450.149,31	$470.896,57
ABR/2023		
MAY/2023		

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

¬ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATRO DE INTERVENTORIA N°CMA 207-2022	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$457.733.738,00
Nombre contratista	MATEO JOSE CASTRO COGOLLO / R.L CONSORCIO INTERTUCHIN	
Fecha Firma del contrato	22 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	17 DE ENERO DE 2023	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio	N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE OCTUBRE DE 2023	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO					
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-10400788 (SEGUROS MUNDIAL)	31/01/2023	CUMPLIMIENTO	$45.773.373,00	17/01/2023	17/02/2024
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$91.546.747,60	17/01/2022	17/02/2024
		PRESTACIONES SOCIALES	$45.773.373,80	17/01/2022	17/02/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$45.773.373,80	18/10/2023	18/10/2028
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

¬ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-202-2022	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$6.555.693.135,00
Nombre contratista	RAFAEL CESAR SANTIAGO/ R.L CONSORCIO R&R	
Fecha Firma del contrato	27 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	17 DE ENERO DE 2023	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE OCTUBRE DE 2023	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
PAGO ANTICIPADO	0%	30%	$1.966.707.940,50	20230043	09/02/2023
PRIMER PAGO	40%	10%	$655.417.844,15	20230191	22/03/2023
			$151.469,35	20230190	22/03/2023
SEGUNDO PAGO	60%	20%	$1.311.138.627,00	20230252	30/03/2023
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-40-101203542 (SEGUROS DEL ESTADO)	17/01/2023	CUMPLIEMNTO	$651.569.313,50	27/12/2022	27/01/2024
		ESTABILIDAD Y CALIDAD	$651.569.313,50	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$651.569.313,50	27/12/2022	27/09/2026
		ANTICIPO	$1.966.707.940,50	27/12/2022	27/01/2024

% AVANCE FISICO EJECUTADO	**70,42%**
% AVANCE PROGRAMADO	**30,94%**
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCCION**

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El contrato de interventoría se encuentra en ejecución, esta viene realizando labores de seguimiento y control a las actividades administrativas, técnicas, financieras y jurídicas que se vienen adelantando en la ejecución del contrato y se presenta como documento anexo a este informe.

CONTRATO DE OBRA:

El contrato de obra se encuentra en ejecución, este se viene desarrollando a buen ritmo a tal punto que, a fecha de corte del presente informe se tiene:

1. Que de la **meta física establecida (**RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA) **en la cláusula segunda del contrato especifico**, el contratista ha alcanzado un porcentaje de avance del **70,42%.**

2. Que las **principales actividades desarrolladas** en este periodo fueron:

- Continuación del trazado y replanteo del canal
- Continuación del descapote y limpieza del área de trabajo para el canal, incluyo la rocería del sector
- Continuación de La excavación mecánica en terreno húmedo o seco, esta actividad incluyo el retiro y disposición final de los sobrantes.
- Continuación del suministro de material seleccionado para soporte de losa de fondo, esta actividad incluyo la compactación.
- Continuación del suministro de material seleccionado para las paredes del canal, esta actividad incluyo la compactación.
- Continuación del Suministro de geotextil no tejido NT1600
- Continuación del mejoramiento y/o estabilización del suelo que soportara la losa de fondo con suelo cemento.
- Continuación del mejoramiento y/o estabilización del suelo que soportara la losa de fondo con piedra rajón.
- Continuación del suministro, corte y figuración de acero de refuerzo para los diferentes elementos y/o partes del canal.
- Continuación del suministro de concreto de 4000 psi impermeabilizado para revestimiento de la losa de fondo del canal.
- Continuación del suministro de concreto de 4000 psi impermeabilizado para revestimiento de las paredes del canal.
- La realización de las juntas de dilatación a lo largo del canal.
- La realización de las juntas constructivas a lo largo del canal.
- La realización de las juntas de expansión a lo largo del canal.
- Continuación del suministro de concreto ciclópeo para construcción de dentellones.
- Continuación del suministro e instalación de aliviadores de presión en tubería de 1 ½".
-El suministro de material seleccionado para losa de fondo y paredes laterales del box coulvert
-El suministro y colocación de solado para la losa de fondo del Box coulverts
-El suministro, corte y figuración del acero de refuerzo para el box coulverts
-El suministro de Concreto de 4000 psi para el box coulverts

3. Que realizando una **relación de las cantidades correspondientes a las actividades anteriores más las acumuladas** tiene la siguiente tabla.

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**			
1.2	Trazado y replanteo	m2	13.800,00	43.856.400,00
1.3	Descapote y limpieza del área de trabajo, incluye rocería del sector a intervenir	Ha	1,38	2.506.341,00
SUB TOTAL				**46.362.741,00**
2	**BASE**			
2.1	Excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua, incluye retiro y disposición final	m3	7.769,19	433.070.050,00
2.2	Suministro y compactación de material seleccionado (Norma INV 610-2013) para soporte de losa de fondo del canal	m3	1.456,25	213.824.100,00
2.3	Suministro y compactación de material seleccionado para las paredes del canal	m3	657,49	98.285.588,00
2.4	Suministro e instalación de Geotextil No Tejido NT1600	m2	10.281,00	145.280.811,00
NP 2.5	Estabilización o mejoramiento de base con suelo cemento para soporte de losa de fondo del canal	m3	373,73	81.287.974,00
NP 2.6	Estabilización o mejoramiento de base con piedra rajón para soporte de losa de fondo del canal	m3	747,47	180.745.418,00
SUB TOTAL				**1.152.493.941,00**
3	**ESTRUCTURAS**			
3.1	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo de canal y acero de transferencia en juntas	kg	105.131,61	1.507.482.132,00
3.3	Concreto de 4.000 PSI Impermeabilizado, para revestimiento de fondo de canal, incluye transporte a sitio de la obra, disposición, manejo y control de aguas	m3	613,58	843.125.774,00
3.4	Concreto de 4.000 PSI Impermeabilizado para revestimiento de muro de canal, incluye transporte a sitio de la obra y disposición.	m3	557,40	809.957.940,00
3.5	Juntas de dilatación e=1/8", cada 4 m según detalle en planos estructurales	ml	2.080,12	33.435.849,00
3.6	Juntas constructivas de empalmes entre fundidas y/o juntas de contracción e=1/8"	ml	209,76	2.318.897,00
3.7	Juntas de expansión canal e=3/4" cada 100 - 120 m y/o empalmes con Box Coulverts, incluye relleno en icopor según detalles estructurales	ml	87,40	2.167.520,00
3.8	Concreto ciclopeo (60% concreto - 40% piedra Ø 0,20m) para construccion de dentellon, incluye transporte a sitio de la obra, disposición, manejo y control de aguas	m3	2,65	2.144.696,00
SUB TOTAL				**3.200.632.808,00**
4	**HIDRAULICA**			
4.1	Suministro e Instalación de aliviadores de presión de nivel freático en tubería PVC Ø 1.1/2" cada 0,30 m, a una altura de 1/3 de la medida del revestimiento lateral con respecto al fondo.	ml	1.173,26	13.336.446,00
SUB TOTAL				**13.336.446,00**
6	**BOX COULVERT 6 X 3 (NACHA 6X2)**			
6.3	Excavación manual, en material removido, seco o bajo agua, incluye retiro y disposición final	m3	79,80	4.892.059,00
6.4	Suministro y compactación de material seleccionado granular para relleno lateral y soporte de losa de fondo de Box Coulvert	m3	21,11	3.155.649,00
6.5	Solado en concreto pobre de 2000 Psi para losa de fondo de Box Coulvert, Esp=0,05 m	m3	2,30	2.433.214,00
6.6	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo de Box Coulvert y losas de aproximación	kg	4.917,83	70.516.738,00
6.7	Concreto de 4.000 PSI(28 Mpa) Impermeabilizado, para revestimiento de fondo de Box Coulvert, incluye transporte a sitio de la obra, disposición, manejo y control de aguas	m3	15,28	20.975.421,00
6.8	Concreto de 4.000 PSI (28 Mpa) Impermeabilizado para revestimiento de muros y losa superior de Box Coulvert, incluye transporte a sitio de la obra y disposición.	m3	21,06	30.583.458,00
6.10	Suministro e instalación de cinta PVC para juntas de construcción Losa-Muro de Box Coulvert	ml	16,40	1.057.029,00
SUB TOTAL				**133.613.568,00**
7	**OBRAS VARIAS**			
SUB TOTAL				-
				4.546.439.504,00
	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA Y/O PAGA (sobre el Costo Directo)			$ 69.945.223,00
	VALOR TOTAL			**$ 4.616.384.727,00**

Nota: las memorias de cantidades de donde fue extraída los datos anteriores se encuentran anexa a este informe, estas memorias fueron suministradas y verificadas por la INTERVENTORIA.

4. que de las visitas de supervisión realizadas a sitio se obtuvieron los siguientes **registros fotográficos:**








CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

-El contrato avanza a un buen ritmo, llegando a un porcentaje de ejecución del **70,42 %** con respecto al **30,94%** programado a corte de **31 de marzo**.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
COMITÉ DE OBRA #1	23/01/2023	Estudiar posibilidad de reubicar los Box Coulvert
		Revisar la solicitud del mejoramiento de suelo
INFORME DE VISITA A CAMPO	23/02/2023	Solicitar a interventoría concepto técnico de los Box Coulverts
		Verificar el alcance real del canal en tierra
		Realizar balance presupuestal
COMITÉ OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL #1	28/02/2023	Cumplir con el reglamento interno
		Realizar un comité técnico para revisar los cambios planteados por la alcaldía
		Revisar el avance de obra

- **ANEXOS**
    1. Informe mensual de interventoría
    2. Certificado de devolución de rendimientos financieros
    3. Certificados de rendimientos financieros

- **SUPERVISOR**

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DEICY PEREIRA QUINTANA
SUPERVISORA

CONTRATO ESPECÍFICO N.º 2220915 DE 2022
INFORME No. 06 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN- DEPARTAMENTO DE CORDOBA DNP (Departamento nacional de planeación)		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$7.015.131.895,13
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$7.015.131.895,13
PLAZO DE EJECUCIÓN	13 MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 DE AGOSTO DE 2022		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	DEICY PEREIRA QUINTANA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE OCTUBRE DE 2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$6.556.198.032,84	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$458.933.862,30

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-45-101006087	23/09/2022	CUMPLIMIENTO	$701.513.189,51	(22/09/2022)	(22/06/2024)

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	04/11/2022	15/12/2022	$2.104.539.568,54
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	10/03/2023	15/03/2022	$1.167.730.215,73
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	10/03/2023	23/03/2022	$1.167.730.215,73
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	28/04/2023	N/A	$1.873.618.705,62
“n” DESEMBOLSO ENTerritorio			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
NOV/2022	$0	$0
DIC/2022	$635.257,47	$0
ENE/2023	$1.158.904,38	$1.794.161,85
FEB/2023	$470.876,57	$0
MAR/2023	$450.149,31	$470.896,57
ABR/2023	$159.557,57	$450.149,31
MAY/2023		

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATRO DE INTERVENTORIA N°CMA 207-2022	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$457.733.738,00
Nombre contratista	MATEO JOSE CASTRO COGOLLO / R.L CONSORCIO INTERTUCHIN	
Fecha Firma del contrato	22 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	17 DE ENERO DE 2023	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio	N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE OCTUBRE DE 2023	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO					
PRIMER PAGO	10%	10%	$45.773.373,80	20230407	20/04/2023
SEGUNDO PAGO	40%	40%	$137.320.121,40	20230405	20/04/2023
TERCER PAGO	65%	65%	$114.433.434,50	20230406	20/04/2023
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-10400788 (SEGUROS MUNDIAL)	31/01/2023	CUMPLIMIENTO	$45.773.373,00	17/01/2023	17/02/2024
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$91.546.747,60	17/01/2022	17/02/2024
		PRESTACIONES SOCIALES	$45.773.373,80	17/01/2022	17/02/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$45.773.373,80	18/10/2023	18/10/2028
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

¬ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-202-2022	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$6.555.693.135,00
Nombre contratista	RAFAEL CESAR SANTIAGO/ R.L CONSORCIO R&R	
Fecha Firma del contrato	27 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	17 DE ENERO DE 2023	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE OCTUBRE DE 2023	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
PAGO ANTICIPADO	0%	30%	$1.966.707.940,50	20230043	09/02/2023
PRIMER PAGO	40%	10%	$655.417.844,15	20230191	22/03/2023
			$151.469,35	20230190	22/03/2023
SEGUNDO PAGO	60%	20%	$1.311.138.627,00	20230252	30/03/2023
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-40-101203542 (SEGUROS DEL ESTADO)	17/01/2023	CUMPLIEMNTO	$651.569.313,50	27/12/2022	27/01/2024
		ESTABILIDAD Y CALIDAD	$651.569.313,50	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$651.569.313,50	27/12/2022	27/09/2026
		ANTICIPO	$1.966.707.940,50	27/12/2022	27/01/2024

% AVANCE FISICO EJECUTADO	**83,83%**
% AVANCE PROGRAMADO	**59,81%**
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCCION**

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El contrato de interventoría se encuentra en ejecución, esta viene realizando labores de seguimiento y control a las actividades administrativas, técnicas, financieras y jurídicas que se vienen adelantando en la ejecución del contrato y se presenta como documento anexo a este informe.

CONTRATO DE OBRA:

El contrato de obra se encuentra en ejecución, este se viene desarrollando a buen ritmo a tal punto que, a fecha de corte del presente informe se tiene:

1. Que de la **meta física establecida (**RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA) **en la cláusula segunda del contrato especifico**, el contratista ha alcanzado un porcentaje de avance del **83,83%.**

2. Que las **principales actividades desarrolladas** en este periodo fueron:

- Continuación del trazado y replanteo del canal
- Continuación del descapote y limpieza del área de trabajo para el canal, incluyo la rocería del sector
- Continuación de La excavación mecánica en terreno húmedo o seco, esta actividad incluyo el retiro y disposición final de los sobrantes.
- Continuación del suministro de material seleccionado para soporte de losa de fondo, esta actividad incluyo la compactación.
- Continuación del suministro de material seleccionado para las paredes del canal, esta actividad incluyo la compactación.
- Continuación del Suministro de geotextil no tejido NT1600
- Continuación del mejoramiento y/o estabilización del suelo que soportara la losa de fondo con suelo cemento.
- Continuación del mejoramiento y/o estabilización del suelo que soportara la losa de fondo con piedra rajón.
- Continuación del suministro, corte y figuración de acero de refuerzo para los diferentes elementos y/o partes del canal.
- Continuación del suministro de concreto de 4000 psi impermeabilizado para revestimiento de la losa de fondo del canal.
- Continuación del suministro de concreto de 4000 psi impermeabilizado para revestimiento de las paredes del canal.
- La realización de las juntas de dilatación a lo largo del canal.
- La realización de las juntas constructivas a lo largo del canal.
- La realización de las juntas de expansión a lo largo del canal.
- Continuación del suministro de concreto ciclópeo para construcción de dentellones.
- Continuación del suministro e instalación de aliviadores de presión en tubería de 1 ½".
-El suministro de material seleccionado para losa de fondo y paredes laterales del box coulvert
-El suministro y colocación de solado para la losa de fondo del Box coulverts
-El suministro, corte y figuración del acero de refuerzo para el box coulverts
-El suministro de Concreto de 4000 psi para el box coulverts

3. Que realizando una **relación de las cantidades correspondientes a las actividades anteriores más las acumuladas** tiene la siguiente tabla.

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES		**AVANCE OBRA 30.04.2023**	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**			
1.2	Trazado y replanteo	m2	14.485,00	46.033.330,00
1.3	Descapote y limpieza del área de trabajo, incluye rocería del sector a intervenir	Ha	1,44	2.615.312,00
SUB TOTAL				**48.648.642,00**
2	**BASE**			
2.1	Excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua, incluye retiro y disposición final	m3	8.088,66	450.878.086,00
2.2	Suministro y compactación de material seleccionado (Norma INV 610-2013) para soporte de losa de fondo del canal	m3	1.489,73	218.739.301,00
2.3	Suministro y compactación de material seleccionado para las paredes del canal	m3	766,81	114.627.934,00
2.4	Suministro e instalación de Geotextil No Tejido NT1600	m2	10.728,00	151.597.368,00
NP 2.5	Estabilización o mejoramiento de base con suelo cemento para soporte de losa de fondo del canal	m3	376,25	81.834.040,00
NP 2.6	Estabilización o mejoramiento de base con piedra rajón para soporte de losa de fondo del canal	m3	752,49	181.959.607,00
NP 2.7	Relleno en Material Común para zonas aledañas al canal	m3	3.369,17	171.531.183,00
SUB TOTAL				**1.371.167.519,00**
3	**ESTRUCTURAS**			
3.1	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo de canal y acero de transferencia en juntas	kg	110.979,00	1.591.327.881,00
3.3	Concreto de 4.000 PSI Impermeabilizado, para revestimiento de fondo de canal, incluye transporte a sitio de la obra, disposición, manejo y control de aguas	m3	703,58	966.791.339,00
3.4	Concreto de 4.000 PSI Impermeabilizado para revestimiento de muro de canal, incluye transporte a sitio de la obra y disposición.	m3	768,77	1.117.100.414,00
3.5	Juntas de dilatación e=1/8", cada 4 m según detalle en planos estructurales	ml	2.622,00	42.146.028,00
3.6	Juntas constructivas de empalmes entre fundidas y/o juntas de contracción e=1/8"	ml	262,20	2.898.621,00
3.7	Juntas de expansión canal e=3/4" cada 100 - 120 m y/o empalmes con Box Coulverts, incluye relleno en icopor según detalles estructurales	ml	104,88	2.601.024,00
3.8	Concreto ciclopeo (60% concreto - 40% piedra Ø 0,20m) para construccion de dentellon, incluye transporte a sitio de la obra, disposición, manejo y control de aguas	m3	6,06	4.900.777,00
SUB TOTAL				**3.727.766.084,00**
4	**HIDRAULICA**			
4.1	Suministro e Instalación de aliviadores de presión de nivel freático en tubería PVC Ø 1.1/2" cada 0,30 m, a una altura de 1/3 de la medida del revestimiento lateral con respecto al fondo.	ml	1.527,46	17.362.638,00
SUB TOTAL				**17.362.638,00**
6	**BOX COULVERT 6 X 3 (NACHA 6X2)**			
6.3	Excavación manual, en material removido, seco o bajo agua, incluye retiro y disposición final	m3	79,80	4.892.059,00
6.4	Suministro y compactación de material seleccionado granular para relleno lateral y soporte de losa de fondo de Box Coulvert	m3	269,11	40.228.177,00

6.5	Solado en concreto pobre de 2000 Psi para losa de fondo de Box Coulvert, Esp=0,05 m	m3	2,30	2.433.214,00
6.6	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo de Box Coulvert y losas de aproximación	kg	5.537,34	79.399.863,00
6.7	Concreto de 4.000 PSI(28 Mpa) Impermeabilizado, para revestimiento de fondo de Box Coulvert, incluye transporte a sitio de la obra, disposición, manejo y control de aguas	m3	15,28	20.975.421,00
6.8	Concreto de 4.000 PSI (28 Mpa) Impermeabilizado para revestimiento de muros y losa superior de Box Coulvert, incluye transporte a sitio de la obra y disposición.	m3	30,87	44.829.599,00
6.9	Concreto de 3000 Psi para losas de aproximación. Incluye sello juntas con mezcla asfáltica	m3	-	-
6.10	Suministro e instalación de cinta PVC para juntas de construcción Losa-Muro de Box Coulvert	ml	16,40	1.057.029,00
SUB TOTAL				**193.815.362,00**
7	**OBRAS VARIAS**			
7.1	Barandas en tubería galvanizada de 2", soportes cada 1,5 m, para seguridad peatonal en sectores habitados. Incluye pintura con anticorrosivo y esmalte de acabado.	ml	104,67	53.766.905,00
SUB TOTAL				**53.766.905,00**

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA Y/O PAGA (sobre el Costo Directo)			$ 83.269.648,00
VALOR TOTAL			**$ 5.495.796.798,00**

Nota: las memorias de cantidades de donde fue extraída los datos anteriores se encuentran anexa a este informe, estas memorias fueron suministradas y verificadas por la INTERVENTORIA.

4. que de las visitas de supervisión realizadas a sitio se obtuvieron los siguientes **registros fotográficos:**








CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:
-El contrato avanza a un buen ritmo, llegando a un porcentaje de ejecución del **83,83 %** con respecto al **59,81%** programado a corte de **30 de abril**.
- El día **19 de abril** se realizó visita y comité de obra con el coordinador técnico de EN territorio, el doctor **Wilmer Pérez Pérez** donde se evidencio que la obra presenta avances físicos del **80%.**

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	**COMPROMISOS**
COMITÉ DE OBRA #1	23/01/2023	Estudiar posibilidad de reubicar los Box Coulvert
		Revisar la solicitud del mejoramiento de suelo
INFORME DE VISITA A CAMPO	23/02/2023	Solicitar a interventoría concepto técnico de los Box Coulverts
		Verificar el alcance real del canal en tierra
		Realizar balance presupuestal
COMITÉ OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL #1	28/02/2023	Cumplir con el reglamento interno
		Realizar un comité técnico para revisar los cambios planteados por la alcaldía
		Revisar el avance de obra
INFORME DE VISITA A CAMPO #2	19/04/2023	Radicar el balance del segundo Box Coulvert
		Enviar Informe que sustente el 80% de avance

- **ANEXOS**
  1. Informe mensual de interventoría
  2. Certificado de devolución de rendimientos financieros
  3. Certificados de rendimientos financieros
  4. Formato de visita Técnica.

- **SUPERVISOR**

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DEICY PEREIRA QUINTANA
SUPERVISORA

CONTRATO ESPECÍFICO N.º 2220915 DE 2022
INFORME No. 07 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN- DEPARTAMENTO DE CORDOBA DNP (Departamento nacional de planeación)		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$7.015.131.895,13
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$7.015.131.895,13
PLAZO DE EJECUCIÓN	13 MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 DE AGOSTO DE 2022		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	DEICY PEREIRA QUINTANA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE OCTUBRE DE 2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$6.556.198.032,84	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$458.933.862,30

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-45-101006087	23/09/2022	CUMPLIMIENTO	$701.513.189,51	(22/09/2022)	(22/06/2024)

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	04/11/2022	15/12/2022	$2.104.539.568,54
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	10/03/2023	15/03/2022	$1.167.730.215,73
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	10/03/2023	23/03/2022	$1.167.730.215,73
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	28/04/2023	17/05/2023	$1.873.618.705,62
“n” DESEMBOLSO ENTerritorio			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
NOV/2022	$0	$0
DIC/2022	$635.257,47	$0
ENE/2023	$1.158.904,38	$1.794.161,85
FEB/2023	$470.876,57	$0
MAR/2023	$450.149,31	$470.896,57
ABR/2023	$159.557,57	$450.149,31
MAY/2023	$379.356,46	$0

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATRO DE INTERVENTORIA N°CMA 207-2022	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$457.733.738,00
Nombre contratista	MATEO JOSE CASTRO COGOLLO / R.L CONSORCIO INTERTUCHIN	
Fecha Firma del contrato	22 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	17 DE ENERO DE 2023	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio	N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE OCTUBRE DE 2023	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO					
PRIMER PAGO	10%	10%	$45.773.373,80	20230407	20/04/2023
SEGUNDO PAGO	40%	40%	$137.320.121,40	20230405	20/04/2023
TERCER PAGO	65%	65%	$114.433.434,50	20230406	20/04/2023
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-10400788 (SEGUROS MUNDIAL)	31/01/2023	CUMPLIMIENTO	$45.773.373,00	17/01/2023	17/02/2024
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$91.546.747,60	17/01/2022	17/02/2024
		PRESTACIONES SOCIALES	$45.773.373,80	17/01/2022	17/02/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$45.773.373,80	18/10/2023	18/10/2028
ESTADO DEL CONTRATO			**EN EJECUCION**		

¬ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-202-2022	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$6.555.693.135,00
Nombre contratista	RAFAEL CESAR SANTIAGO/ R.L CONSORCIO R&R	
Fecha Firma del contrato	27 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	17 DE ENERO DE 2023	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE OCTUBRE DE 2023	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
PAGO ANTICIPADO	0%	30%	$1.966.707.940,50	20230043	09/02/2023
PRIMER PAGO	40%	10%	$655.417.844,15	20230191	22/03/2023
			$151.469,35	20230190	22/03/2023
SEGUNDO PAGO	60%	20%	$1.311.138.627,00	20230252	30/03/2023
TERCER PAGO	80%	80%	$1.311.138.627,00	20230508	24/05/2023
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-40-101203542 (SEGUROS DEL ESTADO)	17/01/2023	CUMPLIEMNTO	$651.569.313,50	27/12/2022	27/01/2024
		ESTABILIDAD Y CALIDAD	$651.569.313,50	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$651.569.313,50	27/12/2022	27/09/2026
		ANTICIPO	$1.966.707.940,50	27/12/2022	27/01/2024

% AVANCE FISICO EJECUTADO	**96,5%**
% AVANCE PROGRAMADO	**73,73%**
ESTADO DEL CONTRATO	**EN EJECUCCION**

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El contrato de interventoría se encuentra en ejecución, esta viene realizando labores de seguimiento y control a las actividades administrativas, técnicas, financieras y jurídicas que se vienen adelantando en la ejecución del contrato y se presenta como documento anexo a este informe.

CONTRATO DE OBRA:

El contrato de obra se encuentra en ejecución, este se viene desarrollando a buen ritmo a tal punto que, a fecha de corte del presente informe se tiene:

1. Que de la **meta física establecida (**RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA) **en la cláusula segunda del contrato especifico**, el contratista ha alcanzado un porcentaje de avance del **96,5%.**

2. Que las **principales actividades desarrolladas** en este periodo fueron:

- Continuación del trazado y replanteo del canal
- Continuación del descapote y limpieza del área de trabajo para el canal, incluyo la rocería del sector
- Continuación de La excavación mecánica en terreno húmedo o seco, esta actividad incluyo el retiro y disposición final de los sobrantes.
- Continuación del suministro de material seleccionado para soporte de losa de fondo, esta actividad incluyo la compactación.
- Continuación del suministro de material seleccionado para las paredes del canal, esta actividad incluyo la compactación.
- Continuación del Suministro de geotextil no tejido NT1600
- Continuación del mejoramiento y/o estabilización del suelo que soportara la losa de fondo con suelo cemento.
- Continuación del mejoramiento y/o estabilización del suelo que soportara la losa de fondo con piedra rajón.
- Continuación del suministro, corte y figuración de acero de refuerzo para los diferentes elementos y/o partes del canal.
- Continuación del suministro de concreto de 4000 psi impermeabilizado para revestimiento de la losa de fondo del canal.
- Continuación del suministro de concreto de 4000 psi impermeabilizado para revestimiento de las paredes del canal.
- La realización de las juntas de dilatación a lo largo del canal.
- La realización de las juntas constructivas a lo largo del canal.
- La realización de las juntas de expansión a lo largo del canal.
- Continuación del suministro de concreto ciclópeo para construcción de dentellones.
- Continuación del suministro e instalación de aliviadores de presión en tubería de 1 ½".
- Rocería y Limpieza de riberas y zonas de retiro del cauce
- Apeo de Árboles existentes
- Limpieza mecánica para conformación del cauce
- Recolección, cargue, retiro y disposición final de escombros, basuras, plástico y material producto de la rocería y el apeo

3. Que realizando una **relación de las cantidades correspondientes a las actividades anteriores más las acumuladas** tiene la siguiente tabla.

Nº	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES		AVANCE OBRA 31.05.2023	
		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR TOTAL
	1	**PRELIMINARES**			
1	1.2	Trazado y replanteo	m2	15.951,25	50.693.073,00
2	1.3	Descapote y limpieza del área de trabajo, incluye rocería del sector a intervenir	Ha	1,44	2.615.312,00
SUB TOTAL					**53.308.385,00**
	2	**BASE**			
3	2.1	Excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua, incluye retiro y disposición final	m3	8.098,66	451.435.506,00
4	2.2	Suministro y compactación de material seleccionado (Norma INV 610-2013) para soporte de losa de fondo del canal	m3	1.489,73	218.739.301,00
5	2.3	Suministro y compactación de material seleccionado para las paredes del canal	m3	766,81	114.627.934,00
6	2.4	Suministro e instalación de Geotextil No Tejido NT1600	m2	10.728,00	151.597.368,00
7	NP 2.5	Estabilización o mejoramiento de base con suelo cemento para soporte de losa de fondo del canal	m3	376,25	81.834.040,00
8	NP 2.6	Estabilización o mejoramiento de base con piedra rajón para soporte de losa de fondo del canal	m3	752,49	181.959.607,00
9	NP 2.7	Relleno en Material Común para zonas aledañas al canal	m3	4.592,80	233.828.389,00
SUB TOTAL					**1.434.022.145,00**
	3	**ESTRUCTURAS**			
7	3.1	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo de canal y acero de transferencia en juntas	kg	111.041,40	1.592.222.635,00
8	3.2	Solado en concreto pobre de 2000 Psi para losa de fondo de canal, Esp=0,05 m	m3	-	-
9	3.3	Concreto de 4.000 PSI Impermeabilizado, para revestimiento de fondo de canal, incluye transporte a sitio de la obra, disposición, manejo y control de aguas	m3	703,58	966.791.339,00
10	3.4	Concreto de 4.000 PSI Impermeabilizado para revestimiento de muro de canal, incluye transporte a sitio de la obra y disposición.	m3	964,55	1.401.584.699,00
11	3.5	Juntas de dilatación e=1/8", cada 4 m según detalle en planos estructurales	ml	2.622,00	42.146.028,00
12	3.6	Juntas constructivas de empalmes entre fundidas y/o juntas de contracción e=1/8"	ml	262,20	2.898.621,00
13	3.7	Juntas de expansión canal e=3/4" cada 100 - 120 m y/o empalmes con Box Coulverts, incluye relleno en icopor según detalles estructurales	ml	104,88	2.601.024,00
14	3.8	Concreto ciclopeo (60% concreto - 40% piedra Ø 0,20m) para construccion de dentellon, incluye transporte a sitio de la obra, disposición, manejo y control de aguas	m3	6,06	4.900.777,00
SUB TOTAL					**4.013.145.123,00**
	4	**HIDRAULICA**			
15	4.1	Suministro e Instalación de aliviadores de presión de nivel freático en tubería PVC Ø 1.1/2" cada 0,30 m, a una altura de 1/3 de la medida del revestimiento lateral con respecto al fondo.	ml	1.760,00	20.005.920,00
SUB TOTAL					**20.005.920,00**
	6	**BOX COULVERT 6 X 3 (NACHA 6X2)**			

29	6.3	Excavación manual, en material removido, seco o bajo agua, incluye retiro y disposición final	m3	79,80	4.892.059,00
30	6.4	Suministro y compactación de material seleccionado granular para relleno lateral y soporte de losa de fondo de Box Coulvert	m3	269,11	40.228.177,00
31	6.5	Solado en concreto pobre de 2000 Psi para losa de fondo de Box Coulvert, Esp=0,05 m	m3	2,30	2.433.214,00
32	6.6	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo de Box Coulvert y losas de aproximación	kg	5.537,34	79.399.863,00
33	6.7	Concreto de 4.000 PSI(28 Mpa) Impermeabilizado, para revestimiento de fondo de Box Coulvert, incluye transporte a sitio de la obra, disposición, manejo y control de aguas	m3	15,28	20.975.421,00
34	6.8	Concreto de 4.000 PSI (28 Mpa) Impermeabilizado para revestimiento de muros y losa superior de Box Coulvert, incluye transporte a sitio de la obra y disposición.	m3	30,87	44.829.599,00
35	6.9	Concreto de 3000 Psi para losas de aproximación. Incluye sello juntas con mezcla asfáltica	m3	-	-
36	6.10	Suministro e instalación de cinta PVC para juntas de construcción Losa-Muro de Box Coulvert	ml	16,40	1.057.029,00
37	6.11	Baranda vehicular de Box Coulvert en perfil metálico, soportes cada 2,0 m según detalle en planos. Incluye pintura con anticorrosivo y esmalte de acabado.	kg	-	-
SUB TOTAL					**193.815.362,00**
	7	**OBRAS VARIAS**			
38	7.1	Barandas en tubería galvanizada de 2", soportes cada 1,5 m, para seguridad peatonal en sectores habitados. Incluye pintura con anticorrosivo y esmalte de acabado.	ml	333,40	171.264.246,00
SUB TOTAL					**171.264.246,00**
	8	**LIMPIEZA Y ADECUACION DEL CAUCE ADICIONAL**			
39	8.1	Rocería y Limpieza de riberas y zonas de retiro del cauce. Incluye corte de material vegetal cuyo diámetro sea inferior de 15 cm, material volcado sobre el cauce, escombros y basuras en el área aledaña a lado y lado de éste en una franja de 10 m.	ml	365,00	4.035.075,00
40	8.2	Apeo de Árboles existentes, consistente en el corte, troceo y desenraice de arboles cuyo diámetro sea mayor de 15 cms, que se encuentren invadiendo el cauce y que la interventoría ordene o disponga su apeo.	un	41,00	2.960.569,00
41	8.3	Limpieza mecánica para conformación del cauce. Incluye extracción del material que se acumula en el lecho del arroyo como lodos y sedimentos, siempre evitando sobre-excavación por debajo del nivel normal del lecho, disponiendo el material en la parte alta del talud.	m3	3.620,98	279.930.432,00
42	8.4	Recolección, cargue, retiro y disposición final de escombros, basuras, plástico y material producto de la rocería y el apeo, en una franja no inferior a 10 metros a lado y lado de los cauces y disposición en sitios autorizados por la alcaldía y/o interventoría.	m3	1.778,59	58.118.924,00
SUB TOTAL					**345.045.000,00**
					6.230.606.181,00

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA Y/O PAGA (sobre el Costo Directo)	$	95.855.480,00
VALOR TOTAL	**$**	**6.326.461.661,00**

Nota: las memorias de cantidades de donde fue extraída los datos anteriores se encuentran anexa a este informe, estas memorias fueron suministradas y verificadas por la INTERVENTORIA.

4. que de las visitas de supervisión realizadas a sitio se obtuvieron los siguientes **registros fotográficos:**








CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

-El contrato avanza a un buen ritmo, llegando a un porcentaje de ejecución del **96,5 %** con respecto al **73,73%** programado a corte de **31 de MAYO**.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	**COMPROMISOS**
COMITÉ DE OBRA #1	23/01/2023	Estudiar posibilidad de reubicar los Box Coulvert
		Revisar la solicitud del mejoramiento de suelo
INFORME DE VISITA A CAMPO	23/02/2023	Solicitar a interventoría concepto técnico de los Box Coulverts
		Verificar el alcance real del canal en tierra
		Realizar balance presupuestal
COMITÉ OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL #1	28/02/2023	Cumplir con el reglamento interno
		Realizar un comité técnico para revisar los cambios planteados por la alcaldía
		Revisar el avance de obra
INFORME DE VISITA A CAMPO #2	19/04/2023	Radicar el balance del segundo Box Coulvert
		Enviar Informe que sustente el 80% de avance

- **ANEXOS**
    1. Informe mensual de interventoría
    2. Certificados de rendimientos financieros

- **SUPERVISOR**

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DEICY PEREIRA QUINTANA
SUPERVISORA

CONTRATO ESPECÍFICO N.º 2220915 DE 2022
INFORME FINAL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN- DEPARTAMENTO DE CORDOBA DNP (Departamento nacional de planeación)		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUCHIN		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**		$7.015.131.895,13
	TOTAL, CONTRATO ESPECIFICO		$7.015.131.895,13
PLAZO DE EJECUCIÓN	13 MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 DE AGOSTO DE 2022		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	DEICY PEREIRA QUINTANA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE OCTUBRE DE 2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	N/A		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO	20 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$6.556.198.032,84	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA**	$458.933.862,30

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
53-45-101006087	23/09/2022	CUMPLIMIENTO	$701.513.189,51	(22/09/2022)	(22/06/2024)

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	04/11/2022	15/12/2022	$2.104.539.568,54
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio	10/03/2023	15/03/2022	$1.167.730.215,73
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio	10/03/2023	23/03/2022	$1.167.730.215,73
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio	28/04/2023	17/05/2023	$1.873.618.705,62
“n” DESEMBOLSO ENTerritorio			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
NOV/2022	$0	$0
DIC/2022	$635.257,47	$0
ENE/2023	$1.158.904,38	$1.794.161,85
FEB/2023	$470.876,57	$0
MAR/2023	$450.149,31	$470.896,57
ABR/2023	$159.557,57	$450.149,31
MAY/2023	$379.356,46	$0
JUN/2023	N/A	

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATRO DE INTERVENTORIA N°CMA 207-2022	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$457.733.738,00
Nombre contratista	MATEO JOSE CASTRO COGOLLO / R.L CONSORCIO INTERTUCHIN	
Fecha Firma del contrato	22 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	17 DE ENERO DE 2023	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio	N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE OCTUBRE DE 2023	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO					
PRIMER PAGO	10%	10%	$45.773.373,80	20230407	20/04/2023
SEGUNDO PAGO	40%	40%	$137.320.121,40	20230405	20/04/2023
TERCER PAGO	65%	65%	$114.433.434,50	20230406	20/04/2023
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
CG-10400788 (SEGUROS MUNDIAL)	31/01/2023	CUMPLIMIENTO	$45.773.373,00	17/01/2023	17/02/2024
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$91.546.747,60	17/01/2022	17/02/2024
		PRESTACIONES SOCIALES	$45.773.373,80	17/01/2022	17/02/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$45.773.373,80	18/10/2023	18/10/2028
ESTADO DEL CONTRATO			**FINALIZADO**		

➢ ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-202-2022	RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	$6.555.693.135,00
Nombre contratista	RAFAEL CESAR SANTIAGO/ R.L CONSORCIO R&R	
Fecha Firma del contrato	27 DE DICIEMBRE DE 2022	
Plazo contrato	9 MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	17 DE ENERO DE 2023	
Fecha Adición, Otrosí, Suspensión, Reinicio No.XX	N/A	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE OCTUBRE DE 2023	

CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
PAGO ANTICIPADO	0%	30%	$1.966.707.940,50	20230043	09/02/2023
PRIMER PAGO	40%	10%	$655.417.844,15	20230191	22/03/2023
			$151.469,35	20230190	22/03/2023
SEGUNDO PAGO	60%	20%	$1.311.138.627,00	20230252	30/03/2023
TERCER PAGO	80%	80%	$1.311.138.627,00	20230508	24/05/2023
PAGO CONTRA LIQUIDACION					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA					
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS					

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-40-101203542 (SEGUROS DEL ESTADO)	17/01/2023	CUMPLIEMNTO	$651.569.313,50	27/12/2022	27/01/2024
		ESTABILIDAD Y CALIDAD	$651.569.313,50	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$651.569.313,50	27/12/2022	27/09/2026
		ANTICIPO	$1.966.707.940,50	27/12/2022	27/01/2024

% AVANCE FISICO EJECUTADO	**100%**
% AVANCE PROGRAMADO	**88,48%**
ESTADO DEL CONTRATO	**FINALIZADO**

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

El informe de supervisión se realiza con fundamento en los informes presentados por parte de los contratistas que ejecutan el proyecto por parte de la entidad y el informe de interventoría que se encuentra debidamente aprobado por parte del supervisor de este contrato y que se relaciona como anexo de este documento.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El contrato de interventoría se encuentra FINALIZADO, este realizo labores de seguimiento y control a las actividades administrativas, técnicas, financieras y jurídicas que se adelantaron en la ejecución del contrato y el informe final se presenta como documento anexo a este informe.

CONTRATO DE OBRA:

El contrato de obra se encuentra finalizado, este se desarrolló a buen ritmo a tal punto que, a fecha de corte del presente informe las obras fueron finalizadas en su totalidad.

1. Que de la **meta física establecida (**RECUPERACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE CORDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACION Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL "ARROYO LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA) **en la cláusula segunda del contrato especifico**, el contratista alcanzo un porcentaje de avance del **100%.**

2. Durante este periodo se **finalizaron** en su totalidad las actividades contempladas en el **presupuesto actualizado,** cumpliendo así con 1.200 m de canal revestido en concreto, 655 m de canal en tierra y la construcción de un box coulvert en la abscisa K0+445 .

3. Que realizando una **relación de las cantidades correspondientes a las actividades anteriores más las acumuladas en el acta final** se tiene la siguiente tabla.

Nº	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES		TOTAL, ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN	UND.	**CANT**	**VALOR TOTAL**
	1	**PRELIMINARES**			
1	1.2	Trazado y replanteo	m2	22.260,00	70.742.280,00
2	1.3	Descapote y limpieza del área de trabajo, incluye rocería del sector a intervenir	Ha	1,44	2.615.312,00
SUB TOTAL					**73.357.592,00**
	2	**BASE**			
3	2.1	Excavación mecánica en cualquier tipo de terreno, seco o bajo agua, incluye retiro y disposición final	m3	8.098,66	451.435.506,00
4	2.2	Suministro y compactación de material seleccionado (Norma INV 610-2013) para soporte de losa de fondo del canal	m3	1.489,73	218.739.301,00
5	2.3	Suministro y compactación de material seleccionado para las paredes del canal	m3	766,81	114.627.934,00
6	2.4	Suministro e instalación de Geotextil No Tejido NT1600	m2	10.728,00	151.597.368,00
7	NP 2.5	Estabilización o mejoramiento de base con suelo cemento para soporte de losa de fondo del canal	m3	376,25	81.834.040,00
8	NP 2.6	Estabilización o mejoramiento de base con piedra rajón para soporte de losa de fondo del canal	m3	752,49	181.959.607,00
9	NP 2.7	Relleno en Material Común para zonas aledañas al canal	m3	4.592,80	233.828.389,00

SUB TOTAL					**1.434.022.145,00**
	3	**ESTRUCTURAS**			
7	3.1	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo de canal y acero de transferencia en juntas	kg	111.041,40	1.592.222.635,00
8	3.2	Solado en concreto pobre de 2000 Psi para losa de fondo de canal, Esp=0,05 m	m3	-	-
9	3.3	Concreto de 4.000 PSI Impermeabilizado, para revestimiento de fondo de canal, incluye transporte a sitio de la obra, disposición, manejo y control de aguas	m3	703,58	966.791.339,00
10	3.4	Concreto de 4.000 PSI Impermeabilizado para revestimiento de muro de canal, incluye transporte a sitio de la obra y disposición.	m3	964,55	1.401.584.699,00
11	3.5	Juntas de dilatación e=1/8", cada 4 m según detalle en planos estructurales	ml	2.622,00	42.146.028,00
12	3.6	Juntas constructivas de empalmes entre fundidas y/o juntas de contracción e=1/8"	ml	262,20	2.898.621,00
13	3.7	Juntas de expansión canal e=3/4" cada 100 - 120 m y/o empalmes con Box Coulverts, incluye relleno en icopor según detalles estructurales	ml	104,88	2.601.024,00
14	3.8	Concreto ciclopeo (60% concreto - 40% piedra Ø 0,20m) para construccion de dentellon, incluye transporte a sitio de la obra, disposición, manejo y control de aguas	m3	6,06	4.900.777,00
SUB TOTAL					**4.013.145.123,00**
	4	**HIDRAULICA**			
15	4.1	Suministro e Instalación de aliviadores de presión de nivel freático en tubería PVC Ø 1.1/2" cada 0,30 m, a una altura de 1/3 de la medida del revestimiento lateral con respecto al fondo.	ml	1.760,00	20.005.920,00
SUB TOTAL					**20.005.920,00**
	5	**BOX COULVERT 7 X 3**			
16	5.1	Demolicion de BOX COULVERT	m3	-	-
17	5.2	Recolección, cargue, retiro y disposición final de escombros, producto de la demolicion del BOX COULVER y disposición en sitios autorizados por la alcaldía y/o interventoría.	m3	-	-
18	5.3	Excavación manual, en material removido, seco o bajo agua, incluye retiro y disposición final	m3	-	-
19	5.4	Suministro y compactación de material seleccionado granular para relleno lateral y soporte de losa de fondo de Box Coulvert	m3	-	-
20	5.5	Solado en concreto pobre de 2000 Psi para losa de fondo de Box Coulvert, Esp=0,05 m	m3	-	-
21	5.6	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo de Box Coulvert y losas de aproximación	kg	-	-
22	5.7	Concreto de 4.000 PSI(28 Mpa) Impermeabilizado, para revestimiento de fondo de Box Coulvert, incluye transporte a sitio de la obra, disposición, manejo y control de aguas	m3	-	-
23	5.8	Concreto de 4.000 PSI (28 Mpa) Impermeabilizado para revestimiento de muros y losa superior de Box Coulvert, incluye transporte a sitio de la obra y disposición.	m3	-	-
24	5.9	Concreto de 3000 Psi para losas de aproximación. Incluye sello juntas con mezcla asfáltica	m3	-	-
25	5.10	Suministro e instalación de cinta PVC para juntas de construcción Losa-Muro de Box Coulvert	ml	-	-
26	5.11	Baranda vehicular de Box Coulvert en perfil metálico, soportes cada 2,0 m según detalle en planos. Incluye pintura con anticorrosivo y esmalte de acabado.	kg	-	-
	6	**BOX COULVERT 6 X 3**			
27	6.1	Demolicion de BOX COULVERT	m3	-	-

28	6.2	Recolección, cargue, retiro y disposición final de escombros, producto de la demolicion del BOX COULVER y disposición en sitios autorizados por la alcaldía y/o interventoría.	m3	-	-
29	6.3	Excavación manual, en material removido, seco o bajo agua, incluye retiro y disposición final	m3	79,80	4.892.059,00
30	6.4	Suministro y compactación de material seleccionado granular para relleno lateral y soporte de losa de fondo de Box Coulvert	m3	269,11	40.228.177,00
31	6.5	Solado en concreto pobre de 2000 Psi para losa de fondo de Box Coulvert, Esp=0,05 m	m3	2,30	2.433.214,00
32	6.6	Suministro, corte, figuración e instalación de acero de refuerzo de Box Coulvert y losas de aproximación	kg	6.428,78	92.182.221,00
33	6.7	Concreto de 4.000 PSI(28 Mpa) Impermeabilizado, para revestimiento de fondo de Box Coulvert, incluye transporte a sitio de la obra, disposición, manejo y control de aguas	m3	15,28	20.975.421,00
34	6.8	Concreto de 4.000 PSI (28 Mpa) Impermeabilizado para revestimiento de muros y losa superior de Box Coulvert, incluye transporte a sitio de la obra y disposición.	m3	33,90	49.229.783,00
35	6.9	Concreto de 3000 Psi para losas de aproximación. Incluye sello juntas con mezcla asfáltica	m3	8,96	11.064.408,00
36	6.10	Suministro e instalación de cinta PVC para juntas de construcción Losa-Muro de Box Coulvert	ml	16,40	1.057.029,00
37	6.11	Baranda vehicular de Box Coulvert en perfil metálico, soportes cada 2,0 m según detalle en planos. Incluye pintura con anticorrosivo y esmalte de acabado.	kg	-	-
SUB TOTAL					**222.062.312,00**
	7	**OBRAS VARIAS**			
38	7.1	Barandas en tubería galvanizada de 2", soportes cada 1,5 m, para seguridad peatonal en sectores habitados. Incluye pintura con anticorrosivo y esmalte de acabado.	ml	359,96	184.907.852,00
SUB TOTAL					**184.907.852,00**
	8	**LIMPIEZA Y ADECUACION DEL CAUCE ADICIONAL**			
39	8.1	Rocería y Limpieza de riberas y zonas de retiro del cauce. Incluye corte de material vegetal cuyo diámetro sea inferior de 15 cm, material volcado sobre el cauce, escombros y basuras en el área aledaña a lado y lado de éste en una franja de 10 m.	ml	655,00	7.241.025,00
40	8.2	Apeo de Árboles existentes, consistente en el corte, troceo y desenraice de arboles cuyo diámetro sea mayor de 15 cms, que se encuentren invadiendo el cauce y que la interventoría ordene o disponga su apeo.	un	73,00	5.271.257,00
41	8.3	Limpieza mecánica para conformación del cauce. Incluye extracción del material que se acumula en el lecho del arroyo como lodos y sedimentos, siempre evitando sobre-excavación por debajo del nivel normal del lecho, disponiendo el material en la parte alta del talud.	m3	5.319,46	411.236.524,00
42	8.4	Recolección, cargue, retiro y disposición final de escombros, basuras, plástico y material producto de la rocería y el apeo, en una franja no inferior a 10 metros a lado y lado de los cauces y disposición en sitios autorizados por la alcaldía y/o interventoría.	m3	2.604,73	85.114.701,00
SUB TOTAL					**508.863.507,00**
					6.456.364.451,00

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRA Y/O PAGA (sobre el Costo Directo)		$ 99.328.683,86
VALOR TOTAL		**$ 6.555.693.135,00**

Nota: las memorias de cantidades de donde fue extraída los datos anteriores se encuentran anexa a este informe, estas memorias fueron suministradas y verificadas por la INTERVENTORIA.

4. que de las visitas finales de supervisión realizadas a sitio se obtuvieron los siguientes **registros fotográficos:**







CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:

-El contrato se desarrolló a un buen ritmo, llegando a un porcentaje de ejecución del **100 %** con respecto al **88,48%** programado a corte de **30 de JUNIO**.

-El contrato fue entregado a la comunidad el **28 JUNIO** en un acto simbólico cercano del canal, donde participaron concejales, funcionarios de la alcaldía y habitantes de los barrios aledaños al canal.

-1**200 metros** lineales de canal fueron revestidos en concreto.

-**655 metros** lineales de canal en tierra, repartidos de la siguiente forma **525 metros** lineales desde donde finaliza el canal en concreto hacia aguas abajo (sector Santo Domingo) y **130 metros** lineales desde donde comienza el canal en concreto hacia aguas arriba (sector Arauca).

- Se realizo la construcción de un **Box coulvert** nuevo en la abscisa K0+445 .

-Se realizaron obras complementarias como **rellenos laterales en material común** y empalmes con cunetas existentes en concreto.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	**COMPROMISOS**
COMITÉ DE OBRA #1	23/01/2023	Estudiar posibilidad de reubicar los Box Coulvert
		Revisar la solicitud del mejoramiento de suelo

INFORME DE VISITA A CAMPO	23/02/2023	Solicitar a interventoría concepto técnico de los Box Coulverts
		Verificar el alcance real del canal en tierra
		Realizar balance presupuestal
COMITÉ OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL #1	28/02/2023	Cumplir con el reglamento interno
		Realizar un comité técnico para revisar los cambios planteados por la alcaldía
		Revisar el avance de obra
INFORME DE VISITA A CAMPO #2	19/04/2023	Radicar el balance del segundo Box Coulvert
		Enviar Informe que sustente el 80% de avance

- **ANEXOS**
  1. Informe FINAL de interventoría
  2. Certificados de rendimientos financieros
  3. Acta de recibo de la comunidad
  4. Planos Records
  5. Informe final PGIO
  6. Acta de cierre veeduría.

- **SUPERVISOR**

  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DEICY PEREIRA QUINTANA
SUPERVISORA

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20230945

Fecha de elaboración: 01/08/2023

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20230886

Páguese a: CONSORCIO INTERTUCHIN

Doc.Id.Nro: 901665276-8

La suma de: Ciento Sesenta millones Doscientos Seis mil Ochocientos Ocho pesos con Treinta centavos M/Cte.

Valor: 134,627,570.00 **Iva:** 25,579,238.30 **Total:** 160,206,808.30 **Valor a Pagar:** 160,206,808.30

EST.UNIVER	1.00	1,346,276.00
RET.HONOR	...	14,809,000.00
RET.IVA	...	3,837,000.00

Registrado al Folio Nro. _____ **Fecha de radicación.** _____

NETO A PAGAR: **140,214,532.30**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Nombre del objeto
Gastos
Inversión
Adquisicion de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

2.3.2.02.02.008.16	- 24010101	160,206,808.30

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 0
CUENTA No. 09341366337
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 01/08/2023

Tesorero

Elaboró: IVAN MENDOZA PEÑATE

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20230407

Fecha de elaboración: 20/04/2023

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20230313

Páguese a: CONSORCIO INTERTUCHIN

Doc.Id.Nro: 901665276-8

La suma de: Cuarenta y Cinco millones Setecientos Setenta y Tres mil Trescientos Setenta y Tres pesos con Ochenta centavos M/Cte.

Valor: 38,465,020.00 **Iva:** 7,308,353.80 **Total:** 45,773,373.80 **Valor a Pagar:** 45,773,373.80

EST.UNIVER	1.00	384,650.00
EST. ADULT	4.00	15,386,000.00
EST.CULT	0.50	1,923,251.00
PRODEPT	2.00	7,693,000.00
ICA	0.90	3,462,000.00
RET.HONOR	...	4,231,000.00
RET.IVA	...	1,096,000.00

Registrado al Folio Nro. _____ **Fecha de radicación.** _____

NETO A PAGAR: **11,597,472.80**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE RESERVAS
Gastos
Inversión
Adquisicion de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

2.3.2.02.02.005.33	- 24010101	45,773,373.80

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 345
CUENTA No. 09341366337
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 20/04/2023

Tesorero

Elaboró: IVAN MENDOZA PEÑATE

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20230405

Fecha de elaboración: 20/04/2023

CANCELACIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO Nro.20230314,20230315

Páguese a: CONSORCIO INTERTUCHIN

Doc.Id.Nro: 901665276-8

La suma de: Ciento Treinta y Siete millones Trescientos Veinte mil Ciento Veintiuno pesos con Cuarenta centavos

Valor: M/Cte.

115,395,060.00 **Iva:** 21,925,061.40 **Total:** 137,320,121.40 **Valor a Pagar:** 137,320,121.40

EST.UNIVER	1.00	1,153,951.00
RET.HONOR	...	12,693,000.00
RET.IVA	...	3,289,000.00
NETO A PAGAR:		**120,184,170.40**

Registrado al Folio Nro. _____ **Fecha de radicación.** _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE RESERVAS
Gastos
Inversión
Adquisicion de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

2.3.2.02.02.005.33	- 24010101	91,906,784.89
2.3.2.02.02.008.16	- 24010101	45,413,336.51

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 343
CUENTA No. 09341366337
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 20/04/2023

Tesorero

Elaboró: IVAN MENDOZA PEÑATE

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20230406

Fecha de elaboración: 20/04/2023

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20230316

Páguese a: CONSORCIO INTERTUCHIN

Doc.Id.Nro: 901665276-8

La suma de: Ciento Catorce millones Cuatrocientos Treinta y Tres mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro pesos con Cincuenta centavos M/Cte.
Valor:

96,162,550.00 Iva: 18,270,884.50 Total: 114,433,434.50 **Valor a Pagar:** 114,433,434.50

EST.UNIVER	1.00	961,626.00
RET.HONOR	...	10,578,000.00
RET.IVA	...	2,741,000.00
NETO A PAGAR:		**100,152,808.50**

Registrado al Folio Nro. _____ **Fecha de radicación.** _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Nombre del objeto
Gastos
Inversión
Adquisicion de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

2.3.2.02.02.008.16	- 24010101	114,433,434.50

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 344
CUENTA No. 09341366337
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 20/04/2023

Tesorero

Elaboró: IVAN MENDOZA PEÑATE

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

ORDEN DE PAGO

Nro: 20230886
Fecha de elaboración: 01/08/2023...

Páguese a: CONSORCIO INTERTUCHIN
Doc.Id.Nro: 901665276-8
La suma de: Ciento Sesenta millones Doscientos Seis mil Ochocientos Ocho pesos con Treinta centavos M/Cte.

Por Concepto de:		Valor
PAGO ACTA FINAL DEL CTO 207 - 2022 DE INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS" LOCALIZADO EN EL LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		134,627,570.00
	Valor I.v.a.:	25,579,238.30
	Total:	160,206,808.30

Origen de la cuenta: REG.PPTAL			
	EST.UNIVER	1.00	1,346,276.00
	RET.HONOR	11.00	14,809,000.00
	RET.IVA	15.00	3,837,000.00
Registrado a. Folio Nro: _____ Fecha de radicación. _____	NETO A PAGAR:		**140,214,532.30**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.2.3.3.04		- Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinacion Especifica Le				
2023000 11		2 2.3.2.02.02.008. I5Servicios prestados a las empresas y servicios de	. 55070501 - 240 10101			160.206.808.30

AUTORIZACION DEL GASTO
Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Elaboró: William Jose Narvaez Mendoza'

09/08/2023 11:51:20 AM

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

ORDEN DE PAGO

Nro: 20230313

Fecha de elaboración: 19/04/2023...

Páguese a: CONSORCIO INTERTUCHIN

Doc.Id.Nro: 901665276-8

La suma de: Cuarenta y Cinco millones Setecientos Setenta y Tres mil Trescientos Setenta y Tres pesos con Ochenta centavos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
PAGO ACTA PARCIAL # 1 DEL CTO CMA 207 - 2022 DE INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS". LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	38,465,020.00
Valor I.v.a.:	7,308,353.80
Total:	45,773,373.80

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

EST.UNIVER	1.00	384,650.00
EST. ADULT	4.00	15,386,000.00
EST.CULT	0.50	1,923,251.00
PRODEPT	2.00	7,693,000.00
ICA	0.90	3,462,000.00
RET.HONOR	11.00	4,231,000.00
RET.IVA	15.00	1,096,000.00

Registrado a. Folio Nro: _____ Fecha de radicación. _____

NETO A PAGAR:	**11,597,472.80**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.2.3.3.04		- Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinacion Especifica Le	. 16159004 -24010101	:		45,773,373.80
		20221322: 3 2 3 2 02 02 005 335Servicios de la construccion				

AUTORIZACION DEL GASTO

Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Elaboró: William Jose Narvaez Mendoza'

09/08/2023 11:47:42 AM

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

ORDEN DE PAGO

Nro: 20230314
Fecha de elaboración: 19/04/2023...

Páguese a: CONSORCIO INTERTUCHIN
Doc.Id.Nro: 901665276-8
La suma de: Noventa y Un millones Novecientos Seis mil Setecientos Ochenta y Cuatro pesos con Ochenta y Nueve centavos M/Cte.

Por Concepto de:		Valor
PAGO ACTA PARCIAL # 2 DEL CTO CMA 207 - 2022 DE INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS". LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		69,981,723.49
	Valor I.v.a.:	21,925,061.40
	Total:	91,906,784.89

Origen de la cuenta: REG.PPTAL			
	EST.UNIVER	1.00	1,153,951.00
	RET.HONOR	11.00	12,693,000.00
	RET.IVA	15.00	3,289,000.00
Registrado a. Folio Nro: _____ Fecha de radicación. _____	NETO A PAGAR:		**74,770,833.89**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.2.3.3.04		- Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinacion Especifica Le				
20221322: 3 2 3 2 02 02 005 335Servicios de la construccion			. 18159004 -2401101 :			91.906.784.89

AUTORIZACION DEL GASTO
Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Elaboró: William Jose Narvaez Mendoza

09/08/2023 11:48:41 AM

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

ORDEN DE PAGO

Nro: 20230315

Fecha de elaboración: 19/04/2023...

Páguese a: CONSORCIO INTERTUCHIN

Doc.Id.Nro: 901665276-8

La suma de: Cuarenta y Cinco millones Cuatrocientos Trece mil Trescientos Treinta y Seis pesos con Cincuenta y Un centavos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
PAGO ACTA PARCIAL # 2 DEL CTO 207 - 2022 DE INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS" LOCALIZADO EN EL LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	45,413,336.51
Valor I.v.a.:	0.00
Total:	45,413,336.51

Origen de la cuenta: REG.PPTAL	0.00	0.00
Registrado a. Folio Nro: _____ Fecha de radicación. _____	NETO A PAGAR:	**45,413,336.51**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.2.3.3.04 - Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinacion Especifica Le	20230011	2.2.3.2.02.02.008. I5Servicios prestados a las empresas y servicios de	. 56070601 -24010101	:		45.413.336.5'

AUTORIZACION DEL GASTO

Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Elaboró: William Jose Narvaez Mendoza'

09/08/2023 11:49:23 AM

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

ORDEN DE PAGO

Nro: 20230316
Fecha de elaboración: 19/04/2023...

Páguese a: CONSORCIO INTERTUCHIN
Doc.Id.Nro: 901665276-8
La suma de: Ciento Catorce millones Cuatrocientos Treinta y Tres mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro pesos con Cincuenta centavos M/Cte.

Por Concepto de:		Valor
PAGO ACTA PARCIAL # 3 DEL CTO 207 - 2022 DE INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS" LOCALIZADO EN EL LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		96,162,550.00
	Valor I.v.a.:	18,270,884.50
	Total:	114,433,434.50

Origen de la cuenta: REG.PPTAL			
	EST.UNIVER	1.00	961,626.00
	RET.HONOR	11.00	10,578,000.00
	RET.IVA	15.00	2,741,000.00
Registrado a. Folio Nro: _____ Fecha de radicación. _____	NETO A PAGAR:		**100,152,808.50**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.2.3.3.04		- Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinación Especifica Le				
2023000	11.	2 2.3.2.02.02.008. I5Servicios prestados a las empresas y servicios de	. 55070501 -24010101			114,433,434.50

AUTORIZACION DEL GASTO
Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Elaboró: William Jose Narvaez Mendoza

09/08/2023 11:50:10 AM

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20230588

Fecha de elaboración: 24/05/2023

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20230508

Páguese a: CONSORCIO R & R

Doc.Id.Nro: 901666801-1

La suma de: Un mil Trescientos Once millones Ciento Treinta y Ocho mil Seiscientos Veintisiete pesos M/Cte.

Valor:	Iva:	Total:	Valor a Pagar:
1,311,138,627.00	0.00	1,311,138,627.00	1,311,138,627.00

EST.UNIVER	1.00	13,111,386.00
RET.OBRA	2.00	26,223,000.00
F.SEGU	5.00	65,557,000.00

Registrado al Folio Nro. _____ Fecha de radicación. _____

NETO A PAGAR: **1,206,247,241.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Nombre del objeto
Gastos
Inversión
Adquisicion de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

2.3.2.02.02.005.11	- 24010101	1,311,138,627.00

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 511
CUENTA No. 09341366337
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 24/05/2023

Tesorero

Elaboró: IVAN MENDOZA PEÑATE

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20230263

Fecha de elaboración: 22/03/2023

CANCELACIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO Nro.20230190,20230191

Páguese a: CONSORCIO R & R

Doc.Id.Nro: 901666801-1

La suma de: Seiscientos Cincuenta y Cinco millones Quinientos Sesenta y Nueve mil Trescientos Trece pesos con Cincuenta centavos M/Cte.

Valor: 655,569,313.50 Iva: 0.00 Total: 655,569,313.50 **Valor a Pagar:** 655,569,313.50

EST.UNIVER	1.00	6,555,693.00
PRODEPT	2.00	91,780,000.00
RET.OBRA	2.00	13,111,000.00
F.SEGU	5.00	32,778,000.00

Registrado al Folio Nro. _____ **Fecha de radicación.** _____

NETO A PAGAR: **511,344,620.50**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE RESERVAS
Gastos
Inversión
Adquisicion de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

2.3.2.02.02.005.33	- 24010101	151,469.35
2.3.2.02.02.005.11	- 24010101	655,417,844.15

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 215
CUENTA No. 09341366337
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 22/03/2023

Tesorero

Elaboró: IVAN MENDOZA PEÑATE

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20230307

Fecha de elaboración: 30/03/2023

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20230252

Páguese a: CONSORCIO R & R

Doc.Id.Nro: 901666801-1

La suma de: Un mil Trescientos Once millones Ciento Treinta y Ocho mil Seiscientos Veintisiete pesos M/Cte.

Valor:	Iva:		Total:	Valor a Pagar:
1,311,138,627.00		0.00	1,311,138,627.00	1,311,138,627.00
		EST.UNIVER 1.00		13,111,386.00
		RET.OBRA 2.00		26,223,000.00
		F.SEGU 5.00		65,557,000.00
			NETO A PAGAR:	**1,206,247,241.00**

Registrado al Folio Nro. _____ Fecha de radicación. _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Nombre del objeto
Gastos
Inversión
Adquisicion de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

2.3.2.02.02.005.11	- 24010101	1,311,138,627.00

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 253
CUENTA No. 09341366337
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 30/03/2023

Tesorero

Elaboró: IVAN MENDOZA PEÑATE

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

ORDEN DE PAGO

Nro: 20230191
Fecha de elaboración: 22/03/2023...

Páguese a: CONSORCIO R & R
Doc.Id.Nro: 901666801-1
La suma de: Seiscientos Cincuenta y Cinco millones Cuatrocientos Diecisiete mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro pesos con Quince centavos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
PAGO ACTA PARCIAL # 1 DEL CTO 202 - 2022 DE RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS". LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	655,417,844.15
Valor I.v.a.:	0.00
Total:	655,417,844.15

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

EST.UNIVER	1.00	6,555,693.00
PRODEPT	2.00	91,780,000.00
RET.OBRA	2.00	13,111,000.00
F.SEGU	5.00	32,778,000.00
NETO A PAGAR:		**511,193,151.15**

Registrado a. Folio Nro: _____ Fecha de radicación. _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.2.3.3.0d		- Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinación Especifica Le				
2023001	0.	2.2.3.2.02.02.005.11Construcción y servicios de la construcción	. 5507960	1 -2401010	1 - 655,417,844.15	

AUTORIZACION DEL GASTO
Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Elaboró: William Jose Narvaez Mendoza

09/08/2023 11:31:29 AM

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

ORDEN DE PAGO

Nro: 20230190
Fecha de elaboración: 22/03/2023...

Páguese a: CONSORCIO R & R
Doc.Id.Nro: 901666801-1
La suma de: Ciento Cincuenta y Un mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve pesos con Treinta y Cinco centavos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
PAGO ACTA PARCIAL # 1 DEL CTO 202 -2022 DE LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS". LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	151,469.35
Valor I.v.a.:	0.00
Total:	151,469.35

Origen de la cuenta: REG.PPTAL		
Registrado a Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____	0.00	0.00
	NETO A PAGAR:	**151,469.35**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.2.3.3.04		- Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinacion Especifica Le 2022 1323: 3 2 3 2 02 02 005 335Servicios de la construccion	. 16159004 -24010101	:		151,469.35

AUTORIZACION DEL GASTO
Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Elaboró: William Jose Narvaez Mendoza'

09/08/2023 11:32:14 AM

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

ORDEN DE PAGO

Nro: 20230252
Fecha de elaboración: 30/03/2023...

Páguese a: CONSORCIO R & R
Doc.Id.Nro: 901666801-1
La suma de: Un mill Trescientos Once millones Ciento Treinta y Ocho mill Seiscientos Veintisiete pesos MiCte.

Por Concepto de:		Valor
PAGO ACTA PARCIAL # 2 DEL CTO 202 - 2022 DE RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS". LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		1,311,138,627.00
	Valor I.v.a.:	0.00
	Total:	1,311,138,627.00

Origen de la cuenta: REG.PPTAL			
	EST.UNIVER	1.00	13,111,386.00
	RET.OBRA	2.00	26,223,000.00
	F.SEGU	5.00	65,557,000.00
Registrado a. Folio Nro: _____ Fecha de radicación. _____	NETO A PAGAR:		**1,206,247,241.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.2.3.3.04		- Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinación Especifica Le				
2023001	0.	2 2.3.2.02.02.005.11Construcción y servicios de la construcción				

AUTORIZACION DEL GASTO
Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Elaboró: William Jose Narvaez Mendoza

09/08/2023 11:30:43 AM

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

ORDEN DE PAGO

Nro: 20230508
Fecha de elaboración: 24/05/2023...

Páguese a: CONSORCIO R & R
Doc.Id.Nro: 901666801-1
La suma de: Un mill Trescientos Cinco millones Ciento Treinta y Ocho mill Seiscientos Veintisiete pesos MiCte.

Por Concepto de:		Valor
PAGO ACTA PARCIAL # 3 DEL CTO 202 - 2022 DE RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS". LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		1,311,138,627.00
	Valor I.v.a.:	0.00
	Total:	1,311,138,627.00

Origen de la cuenta: REG.PPTAL			
	EST.UNIVER	1.00	13,111,386.00
	RET.OBRA	2.00	26,223,000.00
	F.SEGU	5.00	65,557,000.00
Registrado a. Folio Nro: _____ Fecha de radicación. _____	NETO A PAGAR:		**1,206,247,241.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.2.3.3.04		- Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinación Especifica Le				
2023001	0.	2 2.3.2.02.02.005.11Construcción y servicios de la construcción				

AUTORIZACION DEL GASTO
Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Elaboró: William Jose Narvaez Mendoza

09/08/2023 11:33:38 AM

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

ORDEN DE PAGO

Nro: 20230043
Fecha de elaboración: 09/02/2023...

Páguese a: CONSORCIO R & R
Doc.Id.Nro: 901666801-1
La suma de: Un mil Novecientos Sesenta y Seis millones Setecientos Siete mil Novecientos Cuarenta pesos con Cincuenta centavos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
PAGO ANTICIPADO DEL 30% DEL CTO 202 -2022 DE LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS". LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	1,966,707,940.50
Valor I.v.a.:	0.00
Total:	1,966,707,940.50

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

EST.UNIVER	1.00	19,667,079.00
EST. ADULT	4.00	262,228,000.00
EST.CULT	0.50	32,778,466.00
ICA	0.90	59,001,000.00
PRODEPT	2.00	39,334,000.00
RET.OBRA	2.00	39,334,000.00
F.SEGU	5.00	98,335,000.00

Registrado a. Folio Nro: _____ Fecha de radicación. _____

NETO A PAGAR:	1,416,030,395.50

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.2.3.3.04		- Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinacion Especifica Le				
		20221323: 3 2 3 2 02 02 005 335Servicios de la construccion				

AUTORIZACION DEL GASTO

Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Elaboró: William Jose Narvaez Mendoza'

09/08/2023 11:32:59 AM

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20230078

Fecha de elaboración: 09/02/2023

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20230043

Páguese a: CONSORCIO R & R

Doc.Id.Nro: 901666801-1

La suma de: Un mil Novecientos Seserta y Seis millones Setecientos Siete mil Novecientos Cuarenta pesos con Cincuenta centavos M/Cte.

Valor:

Iva:	0.00	Total:	Valor a Pagar:
1,966,707,940.50		1,966,707,940.50	1,966,707,940.50

EST.UNIVER	1.00	19,667,079.00
EST. ADULT	4.00	262,228,000.00
EST.CULT	0.50	32,778,466.00
ICA	0.90	59,001,000.00
PRODEPT	2.00	39,334,000.00
RET.OBRA	2.00	39,334,000.00
F.SEGU	5.00	98,335,000.00

Registrado al Folio Nro. _____ Fecha de radicación. _____

NETO A PAGAR: **1,416,030,395.50**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE RESERVAS
Gastos
Inversión
Adquisicion de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

2.3.2.02.02.005.33	- 24010101	1,966,707,940.50

CERTIFICO

Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 69
CUENTA No. 09341366337
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 09/02/2023

Tesorero

Elaboró: IVAN MENDOZA PEÑATE

Tuchín, 20 de octubre de 2022

El presente Acuerdo, No. 07 de mayo 31 de 2022 **"POR EL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN CORDOBA, PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DESTINADAS A LA EJECUCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "TUCHÍN TIEMPOS DE CAMBIO 200-2023"** fue recibido el día viernes 13 de octubre de 2022 por parte de la Secretaria por el Concejo Municipal, para su SANCIÓN

MAIRA ALEJANDRA CALDERA DIAZ
SECRETARIA DEL INTERIOR

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL
Tuchín, 20 de octubre de 2022

SANCION DE ACUERDO MUNICIPAL

En uso de las atribuciones legales y constitucionales especialmente las conferidas en la ley 136 de 1994 (art 76,81 y 82) Estando dentro de la oportunidad legal y sin encontrar objeción alguna, se procede a la sanción del Acuerdo, No. 07 de mayo 31 de 2022 **"POR EL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN CORDOBA, PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DESTINADAS A LA EJECUCION DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "TUCHÍN TIEMPOS DE CAMBIO 200-2023"**,

ALEXIS SALGADO AGUDELO
ALCALDE MUNICIPAL

CONSTANCIA SECRETARIAL: En cumplimiento a los artículos 81, 82 de la Ley 136 de 1994, envíese copia a la Gobernación de Córdoba a para su revisión jurídica, se procede a publicación en la página web, remisión al Concejo Municipal, a la Secretaria del Interior del Municipio, al archivo central y a las dependencias que corresponda.

MAIRA ALEJANDRA CALDERA DIAZ
SECRETARIA DEL INTERIOR

Tuchín Córdoba, 10 octubre de 2022.

EL SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TUCHIN

CERTIFICA

Que el Acuerdo No. 07, de septiembre 30 de 2022 cuyo título es **"POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN CÓRDOBA, PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "TUCHÍN TIEMPO DE CAMBIOS 2020-2023".** surtió los trámites legales señalados en la ley 136 de 1994, y de conformidad al reglamento interno del Concejo, siendo aprobado en sus dos debates reglamentarios.

Cordialmente.

Fernando Montaño S

FERNANDO MONTAÑO SALGADO
Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Concejo Municipal de Tuchín
Nit. 900.265.186-3

ACUERDO 07
Septiembre 30 de 2022

"POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN CÓRDOBA, PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "TUCHÍN TIEMPO DE CAMBIOS 2020-2023".

El Honorable Concejo Municipal de Tuchín, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 4) del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 819 de 2003 y,

CONSIDERANDO

Que el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política establece: "*autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer protempore precisas funciones de las que corresponde al Concejo*".

Que en el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de presupuesto, determina en su Artículo 23 los mecanismos y requerimientos de la ley para que se puedan comprometer recursos de vigencias futuras y autorizaciones mediante acuerdos municipales cuando se observan las exigencias y posibilidades; las anteriores consideraciones tienen plena concordancia con la ley 819 de 2003.

Que mediante Acuerdo 04 del 31 de mayo de 2020: "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN "TIEMPO DE CAMBIOS" PARA LA VIGENCIA 2020-2023". y en el mismo se contempla la ejecución de proyectos de construcción obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres, los cuales es necesario iniciar con la etapa precontractual en la presente vigencia fiscal, contando con la respectiva disponibilidad presupuestal, pero cuyos bienes y servicios contratados se ejecutarán y entregarán al Municipio en la vigencia 2023.

Que el Artículo 8 de la Ley 819 de 2003 dispone: "REGLAMENTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. La preparación y elaboración del presupuesto general de la nación y el de las enticades territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.

En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad

presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes.

Que el Artículo 12 de la Ley 819 de 2003, establece: "VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA ENTIDADES TERRITORIALES. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces, (...) En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público."

Que mediante circular externa No. 43 de diciembre 22 de 2008, suscrita por Ministerio de Hacienda y Crédito Público se indica "Cuando la nación o las entidades territoriales requieran celebrar compromisos que afecten presupuestos de vigencias futuras, o aun, sin afectar tales presupuestos subsiguientes, cuando el compromiso este destinado a ser ejecutado o cumplido en los términos ya explicados, en vigencias subsiguientes a la de su celebración, se requiere la previa autorización, al respecto, en el caso de la Nación del CONFIS y en el caso de las entidades territoriales, de los Concejos Municipales o Distritales o de las Asambleas Departamentales".

Que se suscribió un convenio interadministrativo celebrado entre el ente Territorio, como mandataria – representante del DNP, y administradora de los recursos del fondo Regional para los Contratos Plan /Pactos Territoriales y el Municipio de Tuchín, cuyo objeto es: "recuperación de la cuenca hidrográfica en el resguardo indígena zenú de córdoba-sucre, mediante la canalización y encauce de un sector del arroyo "las pavas", localizado en la zona urbana del municipio de Tuchín, departamento de córdoba.

Que es una tradición la celebración del festival artesanal y cultural del sombrero fino vueltiao en el municipio de Tuchin córdoba.

Que se cuenta con previa autorización, del COMFIS.

Que el monto de vigencias futuras solicitadas se encuentra acorde con las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Que el municipio, en el presupuesto de la presente vigencia cuenta con una apropiación del 100% del valor total de la autorización que se solicita en el presente proyecto de acuerdo.

Por lo antes expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZASE al Alcalde Municipal de Tuchin, *para comprometer vigencias futuras* mediante la celebración de contratos destinados a la ejecución de *proyectos de inversión contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal* ***"Tuchin tiempo de cambios 2020-2023"****, cuyo objeto contractual se iniciará en el presente año y se culminará en el año 2023, hasta por un monto de* **Siete mil doscientos quince millones ciento treinta y un mil ochocientos noventa y cinco pesos con trece centavos ($ 7.215.131.895,13)** *según la siguiente descripción:*

Convenio/Contrato Objeto	Valor vigencia 2022	Valor vigencias futuras 2023
RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	$ 2.104.539.568,54	$4.910.592.326,59
REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL MARCO DEL XXV FESTIVAL ARTESANAL Y CULTURAL DEL SOMBRERO FINO VUELTIAO EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA	$ 50.000.000	$ 150.000.000
	$ 2.154.539.568,54	$ 5.060.592.327,59

Este valor contempla la contratación de la obra y la interventoría.

PARAGRAFO. Las vigencias anteriores podrán ser reprogramadas en función de la ejecución del proyecto.

ARTICULO SEGUNDO: La presente autorización comprende el 100% de la totalidad de las obras y de la interventoría a realizar por parte de la Administración Municipal, acorde con los estudios previos elaborados para cada una de las obras establecidas en el articulo anterior.

ARTICULO TERCERO: Autorizase al Alcalde Municipal para que, una vez comprometidos los recursos a los que se refiere este Acuerdo, estos puedan ser recibidos en la vigencia fiscal 2023, modifíquese el respectivo presupuesto de rentas y gastos de la vigencia del año 2023 para incluir las asignaciones necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos. Igualmente autorícese

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Concejo Municipal de Tuchín
NIL 900.265.186-3

al alcalde para que reciba los bienes y servicios, producto de la obra e interventoría en la vigencia 2023.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación previa la sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Se firma en el Municipio de Tuchín, Córdoba a los 30 días del mes de septiembre de 2022.

Haider Salgado.
STAIDER SALGADO PÉREZ
Presidente

Fernando Montaño S
FERNANDO ANTONIO MONTAÑO SALGADO
Secretario

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20230945

Fecha de elaboración: 01/08/2023

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20230886

Páguese a: CONSORCIO INTERTUCHIN

Doc.Id.Nro: 901665276-8

La suma de: Ciento Sesenta millones Doscientos Seis mil Ochocientos Ocho pesos con Treinta centavos M/Cte.

Valor: 134,627,570.00 **Iva:** 25,579,238.30 **Total:** 160,206,808.30 **Valor a Pagar:** 160,206,808.30

EST.UNIVER	1.00	1,346,276.00
RET.HONOR	...	14,809,000.00
RET.IVA	...	3,837,000.00

Registrado al Folio Nro. _____ **Fecha de radicación.** _____

NETO A PAGAR: **140,214,532.30**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Nombre del objeto
Gastos
Inversión
Adquisicion de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

2.3.2.02.02.008.16	- 24010101	160,206,808.30

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 0
CUENTA No. 09341366337
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 01/08/2023

Tesorero

Elaboró: IVAN MENDOZA PEÑATE

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20231218

Fecha de elaboración: 13/09/2023

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20231142

Páguese a: CONSORCIO R & R

Doc.Id.Nro: 901666801-1

La suma de: Seiscientos Diez millones pesos M/Cte.

Valor:	610,000,000.00	Iva:	0.00	Total:	610,000,000.00	Valor a Pagar:	610,000,000.00

F.SEGU	5.00	65,557,000.00
RET.OBRA	2.00	26,223,000.00
EST.UNIVER	1.00	13,111,386.00

Registrado al Folio Nro. _____ Fecha de radicación. _____

NETO A PAGAR: **505,108,614.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Nombre del objeto
Gastos
Inversión
Adquisicion de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

2.3.2.02.02.005.11	- 24010101	610,000,000.00

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No.	1070
CUENTA No.	09341366337
BANCO	BANCOLOMBIA
FONDO	
FECHA	13/09/2023

Tesorero

Elaboró: IVAN MENDOZA PEÑATE

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9341366337

SUCURSAL SAHAGUN

CONTRATO ESPECIFICO 133-2220915

CALLE 1 CRA 7B N 32

TUCHIN - SAN ANDRES SOTAVENTO

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	611,547,612.15	*SALDO PROMEDIO*	$	297,898,308
TOTAL ABONOS	$	113,443.23	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	610,267,149.53	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	113,443.23
SALDO ACTUAL	$	1,393,905.85	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			100,334.79	611,647,946.94
13/09	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-267,149.53	611,380,797.41
13/09	PAGO A PROVE LUIS CASTILLO S			-505,108,614.00	106,272,183.41
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			13,102.74	106,285,286.15
28/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-104,891,386.00	1,393,900.15
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.70	1,393,905.85
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO R y R
NIT 901.666.801-1
CLL 55 12 65 AP 201 ED SAN MARTIN
Tel: (604) 3215868670
Monteria - Colombia
rafasana@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FERR 5

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE TUCHIN			**Generación**	10/07/2023, 08:15
NIT	900.220.147-2	**Teléfono**	(604) 7799103	**Expedición**	10/07/2023, 14:39
Dirección	CL 1 CR 7 S 32 BRR ARAUCA	**Ciudad**	Tuchin - Colombia	**Vencimiento**	10/07/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO DE ACTA DE OBRA N° 4-FINAL CONTRATO No. LP-202-2022	1.00	1,311,138,627.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil trescientos once millones ciento treinta y ocho mil seiscientos veintisiete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,311,138,627.00

Total Bruto	1,311,138,627.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,311,138,627.00

Observaciones:
PAGO DE ACTA DE OBRA N° 4-FINAL, CON UN AVANCE DEL 100% DEL CONTRATO No. LP-202-2022, CUYO OBJETO ES RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDOINDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR D-EL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, **Número Autorización 18764043733960 aprobado en 20230201 prefijo FERR desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 7b533ad9e08a0a6dc844843580796335e1c4d6b32fe0047 1302a6f723f53e57f6209e6a13f6848283f3f51389e6b9e9576f

Factura Software y Procesos Tecnológicos Sas NIT 830045145 Version Software Siigo Nube (Para mas informacion ver en el RIF)

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

ORDEN DE PAGO

Nro: 20230886
Fecha de elaboración: 01/08/2023...

Páguese a: CONSORCIO INTERTUCHIN
Doc.Id.Nro: 901665276-8
La suma de: Ciento Sesenta millones Doscientos Seis mil Ochocientos Ocho pesos con Treinta centavos M/Cte.

Por Concepto de:		Valor
PAGO ACTA FINAL DEL CTO 207 - 2022 DE INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS" LOCALIZADO EN EL LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		134,627,570.00
	Valor I.v.a.:	25,579,238.30
	Total:	160,206,808.30

Origen de la cuenta: REG.PPTAL			
	EST.UNIVER	1.00	1,346,276.00
	RET.HONOR	11.00	14,809,000.00
	RET.IVA	15.00	3,837,000.00
Registrado a. Folio Nro: _____ Fecha de radicación. _____	NETO A PAGAR:		**140,214,532.30**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.2.3.3.04		- Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinacion Especifica Le				
2023000 11		2 2.3.2.02.02.008. I5Servicios prestados a las empresas y servicios de	. 55070501 - 240 10101			160.206.808.30

AUTORIZACION DEL GASTO
Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Elaboró: William Jose Narvaez Mendoza'

09/08/2023 11:51:20 AM

Alcaldía de Tuchín
Tiempo de cambio

MUNICIPIO DE TUCHIN
Secretaria de Hacienda
Presupuesto
NIT: 900220147 - 2

ORDEN DE PAGO

Nro: 20231142
Fecha de elaboración: 12/09/2023...

Páguese a: CONSORCIO R & R
Doc.Id.Nro: 901666801-1
La suma de: Seiscientos Diez millones pesos M/Cte.

Por Concepto de:		Valor
PAGO ACTA FINAL DEL CTO 202 - 2022 DE RECUPERACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA EN EL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE CÓRDOBA-SUCRE, MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y ENCAUCE DE UN SECTOR DEL ARROYO "LAS PAVAS", LOCALIZADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		610,000,000.00
	Valor I.v.a.:	0.00
	Total:	610,000,000.00

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

F.SEGU	5.00	65,557,000.00
RET.OBRA	2.00	26,223,000.00
EST.UNIVER	1.00	13,111,386.00
NETO A PAGAR:		**505,108,614.00**

Registrado a. Folio Nro: _____ Fecha de radicación. _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec.	R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.2.3.3.04		- Otras Transferencias Corrientes De Otras Entidades Con Destinación Especifica Le				
2023001	0.	2 2.3.2.02.02.005.11Construcción y servicios de la construcción	. 55070501 - 240101011			610.000.000.00

AUTORIZACION DEL GASTO
Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Elaboró: William Jose Narvaez Mendoza

05/10/2023 03:26:11 PM